



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

GRAD RIJEKA

Gradonačelnik

KLASA: 024-02/23-01/56-37

URBROJ: 2170-1-02-00-23-24

Rijeka, 14. 6. 2023.

Gradonačelnik je 14. lipnja 2023. godine donio sljedeći

z a k l j u č a k

1. Prihvaća se Informacija o izvođenju radova na prometnicama Grada Rijeke u razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna 2023. godine.

2. Daje se suglasnost za izvođenje radova na izgradnji objekata i polaganja komunalne infrastrukture (plinovoda, kanalizacije, vodovoda, elektro i drugih komunalnih instalacija), zamjeni/sanaciji oštećenih instalacija (hitne intervencije) kao i radovima na redovnom održavanju javnih (državnih) cesta, nerazvrstanih cesta i drugih javnih površina na području grada Rijeke, u razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna 2023. godine, u svemu kako je navedeno u Informaciji.

3. Zadužuje se Upravni odjel za komunalni sustav i promet za provedbu ovog zaključka.



GRADONAČELNIK

Marko Filipović
Marko FILIPOVIĆ

Dostaviti:

1. Upravni odjel za komunalni sustav i promet,
n/r Maje Malnar, Željka Vitasa i Karle Ćurković



**REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA**

Upravni odjel za komunalni sustav i promet

KLASA: 363-01/23-04/30

URBROJ: 2170-1-07-00-23-1

Rijeka, 06.06.2023.g.

MATERIJAL ZA GRADONAČELNIKA

za donošenje

**PREDMET: informacija i davanje suglasnosti za izvođenje radova na prometnicama
Grada Rijeke u razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna 2023.**

MATERIJAL IZRADILA:

Karla Ćurković

VODITELJ - RAVNATELJ:

Željko Vitas



Privremena pročelnica

Maja Malnar

OBRAZLOŽENJE

Za izvođenje radova na polaganju komunalne infrastrukture u razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna 2023.g.

Odlukom o nerazvrstanim cestama na području Grada Rijeke („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 54/12 i „Službene novine Grada Rijeke broj 15/21), regulirano je upravljanje, građenje, rekonstrukcija i održavanje nerazvrstanih cesta na području grada Rijeke, kontrola i nadzor nad izvođenjem radova na nerazvrstanim cestama te mjere za zaštitu nerazvrstanih cesta.

Člankom 132. Zakonom o gradnji ("Narodne novine" broj 153/13, 20/2017, 39/19, 125/19) dopušteno je jedinicama lokalne samouprave da odlukom privremeno zabrane izvođenje određenih građevinskih radova na određenim područjima za određeno razdoblje. Odluka se donosi za narednu kalendarsku godinu, po prethodno pribavljanom mišljenju turističke zajednice sa svog područja.

Grad Rijeka temeljem navedenog Zakona nije donio odluku o zabrani izvođenja takvih radova, ali je člankom 32. Odluke o nerazvrstanim cestama, utvrđeno je da u vremenskom razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna, u pravilu, nije dozvoljeno zauzimanje ili prekopavanje nerazvrstanih cesta osim u naročito opravdanim slučajevima na temelju prethodne pisane suglasnosti Gradonačelnika.

U daljnjem tekstu daje se informacija o lokacijama izvođenja radova, odnosno o radovima koji se planiraju izvoditi u razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna 2023. godine, a koji su započeli ranije ili se planiraju započeti u navedenom razdoblju, kako slijedi:

1. KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka

a) EU PROJEKT

„Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području Aglomeracije Rijeka“

a.1.) KOMPONENTA A (Rijeka Zapad)

PODSUSTAV A.1:

- Dionica kolektora S1, Škurinjska cesta, od raskrižja Porche Inter Auto do raskrižja ulice Škurinjska cesta i ul. Ive Lole Ribara; od 1.6. – 15.6.2023.
- Dionica kolektora S1, Osječka ulica, od raskrižja Osječke ulice i ul. Ive Lole Ribara do dijela Osječke ulice (caffe bar Marta, auto praona); 17.6. – 17.8.2023.
- Dionica kolektora V1, ulica Turkovo, od ulice Marinići do ulice Pehlin; u izvođenju, predviđa se do 4.8.2023.
- Dionica kolektora V1, ulica Pehlin, od ulice Pehlin do raskrižja ulice Pehlin i ulice Minakovo; od 5.8. – 5.9.2023.
- Dionica kolektora V1, Vukovarska ulica, od ulice Pehlin do raskrižja Vukovarske ulice i ulice Antuna Barca; 15.7. – 5.9.2023.
- Dionica kolektora V1, ulica Antuna Barca, od raskrižja ulice Antuna Barca i Vukovarske ulice do dijela predmetne ulice (do Veterinarske stanice u A. Barca); od 1.7. – 15.7.2023.
- Dionica kolektora S2, ulica Emilija Randića, od raskrižja ulica Emilija Randića i ulice Plase do raskrižja ulica Emilija Randića i Vukovarska ulica; od 1.7. – 14.8.2023.
- Dionica kolektora S1, V1 - radovi u tijeku, planirani završetak 01.09.2023.

PODSUSTAV A.2:

- Dionica kolektora Z1, ulica Nova cesta, od raskrižja ulice Nova cesta i ul. Braće Mohorić do raskrižja ulice Nova cesta i Ložičina ulica; od 15.6. – 17.7.2023.

- Dionica kolektora K1, Pionirska ulica, od raskrižja Liburnijska ulica i Pionirska ulica do raskrižja Pionirska ulica i Labinska ulica; od 17.7. – 12.8.2023.
- Dionica kolektora K1, Labinska ulica, od raskrižja Pionirska ulica i Labinska ulica do dijela Labinske ulice (skretanje prema stambenim zgradama RIO), od 14.8. – 18.9.2023.
- Dionica kolektora Z1, K1, CS Dražička, CS Kantrida - radovi u tijeku, planirani završetak 29.07.2023.

PODSUSTAV A.6:

- Martinkovac – Kantrida Dionica D - radovi u dijelu nogostupa i javne zelene površine u Ulici Istarska, planirani početak 15.06.2023., planirani završetak 15.09.2023.g

a.2.) KOMPONENTA B (Rijeka Istok)

Radovi na komponenti B – Rijeka Istok se trenutno ne izvode osim izdvojenih radova iz komponente: Dukićeva ulica (ovisno o realizaciji radova TD Energo-a u ulici Tome Stričića i Dukićevoj ulici) i radova u Adamićevoj ulici (od restorana Indeks do Mrtvog kanala);

- Dukićeva ulica: planirani početak 01.07.2023. (ako se osiguraju uvjeti od strane drugog Naručitelja – Energo d.o.o.), planirani završetak 01.03.2024.
- Adamićeva ulica: planirani početak 01.07.2023., planirani završetak 01.08.2024.

a.3.) KOMPONENTA C (Rijeka proširenje):

PODSUSTAV C.0.3.

- radovi u tijeku: zemljani radovi (zatrpavanje, utovar i odvoz materijala nastalog od iskopa) i asfaltni radovi (izvedba tampona, bitumeniziranog sloja AC base 50/70 i habajućeg sloja AC 11 surf 50/70) na trasi K3, adresa: Milakov Put, planirani završetak 15.09.2023.
- radovi u tijeku: pripremni, zemljani, izmještanje postojećih instalacija, betonski i asfaltni radovi, ugradba kanalizacijskog materijala, izvedba kućnih priključaka na dionicama K4 i K5 (Ulica Mate Balota), Z11, Z11.1, Z11.2, Z11.3 (Ulica Mate Balota i Ulica Ante Mandića), planirani završetak 15.09.2023.
- GP KRK d.d. radovi u ulici Obitelj Sušanj u sklopu projekta KD VIK-a „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području Aglomeracije Rijeka“, radovi u tijeku, planirani završetak 16.07.2023.

PODSUSTAV C.2.

- radovi u tijeku; asfaltni radovi na dionicama D12, D12.1 i D12.3. (izvedba tampona, bitumeniziranog sloja AC base 50/70 i habajućeg sloja AC 11 surf 50/70) , adresa: Bok, planirani završetak 15.09.2023.
- radovi u tijeku: pripremni, zemljani, izmještanje postojećih instalacija, betonski i asfaltni radovi, ugradba kanalizacijskog materijala, izvedba kućnih priključaka na dionicama D11 i D13 (Ulica Bok) uključujući i izvedbu crpnih stanica CS16 i C17, planirani završetak 15.09.2023.
- GP KRK d.d. radovi u ulici Ive Lole Ribara, Bok, Ivana Žorža u sklopu projekta KD VIK-a „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području Aglomeracije Rijeka, radovi u tijeku, planirani završetak 01.08.2023.

a.4.) KOMPONENTA D (Proširenje Kastav – samo na području Grada Rijeke – planirani početak radova 01.06.2023., planirani završetak radova 30.03.2024.g.);

- Kanal S1 Ulica Bačići
- Kanal S2 Ulica Murini
- Kanal S3.1. Ulica Antuna Branka Šimića,
- Kanal S3.2.1. Ulica Antuna Branka Šimića,
- Kanal S4. Ulica Antuna Branka Šimića,
- Kanal S5. Ulica Antuna Branka Šimića,
- Kanal S6 Ulica Vladimira Čerine

- Kanal S7 Ulica Tonžino
- Kanal S8 Ulica Tonžino
- Kanal G1 Ulica Košičevac
- Kanal S3.2.3. Ulica Ivana Dončevića
- Marčeljeva Draga, Ulica Mate Balote i Ulica Marina Jakominića, planirani početak radova 15.07.2023., planirani završetak radova 15.10.2023.g.
- Ulice Antuna Branka Šimića i Mate Lovraka u sklopu projekta KD VIK-a „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području Aglomeracije Rijeka, radovi u tijeku, planirani završetak 15.07.2023.
- Ulica Minakov put u sklopu projekta KD VIK-a „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području Aglomeracije Rijeka, planirani početak 15.06.202.3, planirani završetak 29.09.2023.

b) Radovi izgradnje i rekonstrukcije vodovoda i kanalizacije

- VO Romsko naselje, TC CS Pehlin - VS Hosti - izgradnja vodovoda i tlačnog cjevovoda, planirani početak radova 15.08.2023, planirani završetak 15.01.2024., izvođenje s projektom „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području Aglomeracije Rijeka“
- VO Portići - izgradnja vodovoda DN 100, planirani početak radova 15.07.2023, planirani završetak 01.10.2023.
- VO Kalvarija - izgradnja kanalizacije i rekonstrukcija vodovoda, planirani početak radova 15.08.2023, planirani završetak 15.10.2023.
- VO I. Žorža 43 - izgradnja vodovoda u prometnici, planirani početak radova 01.09.2023., planirani završetak 01.11.2023., izvođenje s prometnicom i projektom „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području Aglomeracije Rijeka“.
- VO I. Žorža 66 - izgradnja vodovoda, planirani početak radova 15.09.2023., planirani završetak 01.11.2023., izvođenje s projektom „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području Aglomeracije Rijeka“.
- RS Marčeljeva draga 2 - izgradnja reducir stanice, nasuprot Mate Balote 61, planirani početak radova 15.06.2023, planirani završetak 15.07.2023.
- Kolno pješački put na Drenovi - izgradnja vodovoda i kanalizacije u prometnici, u tijeku, planirani završetak radova 24.7.2023.
- VO F. Prešerna i S. Bačića – zamjena postojećeg cjevovoda, planirani početak radova 01.09.2023, planirani završetak 01.01.2023.
- VO Laginjina (ambulanta), rekonstrukcija, zamjena vodovoda Baštijanova 16A do Laginjina 22, planirani početak radova 03.07.2023, planirani završetak radova 17.08.2023.
- RADOVI ZA POTREBE PRIKLJUČAKA - pojedinačne kraće trase

2. TD ENERGO d.o.o. Rijeka

a) IZGRADNJA TOPLOVODNE MREŽE

- IG 2016-1 Gornja Vežica, Tome Strižića, radovi u tijeku, planirani završetak 17.6.2023.
- IG 2016-1 Gornja Vežica Vjekoslava Dukića, Sveučilišna Avenija, planirani početak od 31.5.2023, planirani završetak 6.7.2023.
- IG 2016-1 Gornja Vežica, ulica Sv.Ane, F.Belulovića, R.Petrovića, planirani početak od 31.5.2023, planirani završetak 26.7.2023.
- IG 2016-1 Gornja Vežica, Most Sv.Ana, Zdravka Kučića, planirani početak 15.06.2023. planirani završetak 15.09.2023.
- IG 2016-3-M2-GSP Malonji-Zamet, Ivana Čikovića Belog, Obitelji Sušan, Bože Vidasa, planirani početak od 24.4.2023., planirani završetak 2.6.2023.
- IG 2016-4-M2-GSP Zamet-Krnjevo, Petra Jurčića, Marijana Stepčića, Zametska, Lozičina, Hegedušićeva, Becićeva, planirani početak 15.06.2023. planirani završetak 17.9.2023.
- IG 2016-8-M2-IZSP Zamet(krak1)-Braće Fućak, Petra Jurčića, planirani početak 6.5.2023. planirani završetak 16.6.2023.
- FC_IG 2016-9-M2-ZSP Krnjevo(krak1)- Hegedušićeva, Becićeva, Nova Cesta, Meštrovićeva, Medovićeva, planirani početak 15.6.2023., planirani završetak 4.7.2023.

- FC_IG 2016-7-M2-IZSP Gornja Vežica(krak1)- Ratka Petrovića, Franje Belulovića, Braće Stipčić, Gornja Vežica, Zdravka Kučića, planirani početak 15.6.2023., planirani završetak 2.9.2023.
- FC_IG 2016-2-M2-GSP Gornja Vežica-V44 (spojniGV-V44)- Franje Belulovića, Ulica Brdo, Most Brdo, Tuhobički uspon, Martina Kontuša, Kvaternikova, planirani početak 22.6.2023. planirani završetak 12.9.2023.
- FC_IG 2016-10-M2-IZSP V44 (krak 1)- Kvaternikova, Andrije Peruća, Ede Starca, planirani početak 12.7.2023 planirani završetak 2.9.2023.
- FC_IG 2016-6-M2-IZSP Vojak (krak 4)- prilaz Vladimira Gortana, Slavka Krautzeka, Vrtlarski put, Linićeva, Šenoina, Trg Viktora Bubnja, planirani početak 3.9.2023., planirani završetak 1.11.2023.
- FC_IG 1810-6-M2-IZSP Gornja Vežica (krak2)-Ratka Petrovića, Franje Belulovića, Braće Stipčić, Zdravka Kučića, planirani početak 03.9.2023., planirani završetak 6.1.2024
- FC_IG 1405-5-M2-IZSP Gornja Vežica (krak3)-Ratka Petrovića, Sveti Križ, planirani početak 3.9.2023., planirani završetak 1.11.2023.

b) IZGRADNJA / REKONSTRUKCIJA PLINOVODNE MREŽE u razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna 2023. god.

- STROJARSKI RADOVI - Rekonstrukcija / izmještanje ST plinovoda u Adamićevoj ulici i ulici Ignacia Henckea - u sklopu zahvata na DC8, a za potrebe projekta Aglomeracije – Grad Rijeka, VIK, HC.
- STROJARSKI RADOVI - Izgradnja plinovoda u sklopu radova na izgradnji rotora u Tome Strižića / ulica Vjekoslava Dukića. Radovi i dinamika će biti usuglašene sa ostalim sudionicima
- RADOVI ZA POTEREBE PRIKLJUČAKA - pojedinačne kraće trase

c) IZGRADNJA JAVNE RASVJETE, u razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna 2023. god.

- Proširenje javne rasvjete u Medovićevoj ulici od kućnog broja 21 do kućnog broja 31
- Proširenje javne rasvjete u parku u Ulici Šime Ljubića kod kućnog broja 4 B
- Proširenje javne rasvjete u parku u Ulici Vodovodna kod kućnog broja 1 A

3. TD HEP – ODS d.o.o., ELEKTROPRIMORJE RIJEKA

a) Projekt „Raspлет Rijeka prijelaz na 20kV mrežu“

- KB 10(20) KV TS PIRAMIDA 2 - TS ALGA 1 Gundulićeva ulica, Slijepa ulica, Strossmayerova ulica u razdoblju od 05.06.2023. do 15.09.2023.
- KB 10(20) KV TS OGRANAK 2 - TS PEĆINE 1 (DIO) Ulica Drage Gervaisa, u razdoblju od 12.06.2023. do 15.07.2023.
- KB 10(20) KV TS OGRANAK 1 - TS PEĆINE 1 Ulica Drage Gervaisa u razdoblju od 15.07.2023.do 30.09.2023.
- 10(20) kV KABELSKI PRIKLJUČAK TS 10(20)/0,4 kV SABLICEVO, Šetalište XIII divizije, u razdoblju od 12.06.2023.do 30.06.2023.
- KB 10(20) KV TS VOJAK 2 - TS DEKSA (DIO) Marohnićeva ulica, Ulica Drage Šćitara, Mihanovićeva ulica, Šetalište Ivana Gorana Kovačića, u razdoblju od 15.06.2023. do 15.09.2023.
- 10(20) kV KABELSKI PRIKLJUČAK TS 10(20)/0,4 kV I.G. KOVAČIĆA, Šetalište Ivana Gorana Kovačića, Vidikovac ulica, u razdoblju od 22.05.2023. do 30.06.2023.
- KB 10(20) KV TS GORNJA VEŽICA 10 - TS GORNJA VEŽICA 11, Ulici Ratka Petrovića, u razdoblju od 26.05.2023. do 30.06.2023.

- KB 10(20) KV TS PEĆINE 2 - TS PLUMBUM 1, Ulica Janka Polića Kamova, u razdoblju od 12.06.2023. do 28.07.2023.
 - 10(20) KV KABELSKI PRIKLJUČAK TS 10(20)/0,4 KV GIMNAZIJA, Švalbina ulica, u razdoblju od 01.07.2023. do 30.07.2023.
 - NN PRIKLJUČAK ZA ENERGO IZ TS MALONJI 2 Ulica Slavka Tomšića, u razdoblju od 01.06.2023. do 20.06.2023.
 - NN PRIKLJUČAK ZA ENERGO IZ TS BLEČIĆI, Zelene površine okućnica u ulici Gustava Krkleca i Miroslava Krleže, u razdoblju od 26.06.2023. do 28.07.2023.
 - KB 10(20) KV ZA TS ŠKURINJE PUNIONICA VOZILA, Osječka ulica, prilaz Lidlu, u razdoblju od 26.06.2023. do 01.07.2023.
 - 10 kV kabela TS DESKA do TS TRSATSKE STUBE, radovi u tijeku, planirani završetak 15.06.2023.
 - 10 kV kabela TS 110/10(20)kV Sušak- TS Plumbum 2 – TS Plumbum 3 – TS Plumbum 1, radovi u tijeku, planirani završetak 15.07.2023.
 - 10 kV kabela TS Gornja Vežica 10 – TS Gornja Vežica 9; TS Gornja Vežica 8 – TS Gornja Vežica 9; TS Gornja vežica 8–TS Gornja Vežica 6 nova; TS Gornja Vežica 7 – TS Gornja Vežica 5, radovi u tijeku, planirani završetak 12.07.2023.
 - 10 kV kablinskih vodova TS Pećine 2 – TS Pećine 4 – TS Sabličevo – TS Plumbum 1, radovi u tijeku, planirani završetak 15.06.2023.
 - 10 kV kablinskih vodova TS Piramida 2 – TS Agla 1, radovi u tijeku, planirani završetak 15.06.2023.
 - 10(20)kV kablinski vod TS Ogranak 2 – TS Pećine 1, radovi u tijeku, planirani završetak 15.07.2023.
 - 10(20)kV kablinskih vodova od TS Vojak 2 – TS Deksa(dio), radovi u tijeku, planirani završetak 13.08.2023.
- b) priključci potrošača u razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna 2023. god.;
- Ulica Braće Hlača i Frkaševo k.br.11
 - izgradnja kablenskog priključka u ulicama Milutina Barača i Jože Vlahovića
- c) RADOVI ZA POTREBE PRIKLJUČAKA - pojedinačne kraće trase u razdoblju od 15.06.2023. do 15.09.2023.
- d) RADOVI NA ODRŽAVANJU - pojedinačne kraće trase u razdoblju od 15.06.2023. do 15.09.2023.

4.) TD HRVATSKE CESTE d.o.o.

- Adamićeva ulica u Rijeci, D8, 004/ 2+850 - 3+550. U suradnji s KD ViK-om i Gradom Rijeka pristupit će se izvođenju radova na rekonstrukciji državne ceste DC8 (Adamićeva ulica u Rijeci) u sklopu radova na aglomeraciji. Početak radova ovisno o potpisu ugovora i dogovora svih investitora i sudionika u gradnji. Radovi se planiraju započeti 07.2023., planirani završetak 2024.
- D403 - raskrižje Zvonimirove ulice i ulice Rikarda Benčića, D8, 003 / 7+800 - 8+150. Radovi na cesti odvijat će se tijekom turističke sezone uz privremenu regulaciju prometa. Prema potrebi promet će se odvijati naizmjenično propuštanjem prometa semaforском regulacijom jednom voznom trakom. Radovi u tijeku i planiraju se dovršiti do 07.2023.
- Sanacija opasnog mjesta ŽCP Krešimirova D8, 004/0+200 do 0+300. Promet će se odvijati suženim kolnikom ovisno o fazi izvođenja radova. Izvode se radovi na zamjeni i postavi prometne opreme te uređenju asfaltnog kolnika. Planirani početak 15.06.2023., planirani završetak 15.09.2023.g.
- Sanacija opasnog mjesta raskrižje Zvonimirova/Liburnijska/Zametska, D8, 003/7+000. Promet će se odvijati suženim kolnikom ovisno o fazi izvođenja radova. Izvode se radovi na zamjeni i postavi prometne opreme. Planirani početak 15.06.2023., planirani završetak 15.09.2023.g.
- Izvođenje radova na horizontalnoj i vertikalnoj prometnoj signalizaciji na državnoj cesti oznake DC8, dionica 004 Ulica Šetalište XIII divizije u Rijeci D8, 004. Početak radova ovisno o

usklađenju i dinamici radova u nadležnosti Grada Rijeke. Planirani početak 15.06.2023., planirani završetak 15.09.2023.g.

- svi radovi redovitog održavanja državnih cesta u gradu Rijeci izvode se kontinuirano sukladno godišnjem planu održavanja.

5.) AUTOTROLEJ d.o.o. u razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna 2023. god.

Projekt „Sustav najave dolaska autobusa na autobusna stajališta i programsko rješenje za mobilnu i web aplikaciju javnog prijevoza putnika“ obuhvaća nabavu cjelovitog informacijskog sustava u javnom gradskom i prigradskom prijevozu koji će automatskim putem, na temelju automatski pribavljenih informacija o trenutnoj georeferenciranoj poziciji svakog pojedinog autobusa, izračunati planirano vrijeme dolaska na autobusno stajalište i taj podatak prenijeti do informativnih zaslona na autobusnim stajalištima.

Nabava sustava obuhvaća softversku komponentu (osnovu za programiranje svih kompjuterskih aplikacija za praćenje kretanja autobusa i predviđanje dolaska na autobusna stajališta) i hardversku komponentu (cjelokupnu opremu u prometnom centru, komunikacijsku opremu za vezu između prometnog centra i vanjske mreža promjenjivih znakova, potrebnu opremu u autobusima, opremu - informativne zaslone na stajalištima te opremu u serverskom centru).

U sklopu projekta ugovoreno je opremanje 40 autobusnih stajališta s informativnim zaslonima, od čega je 28 u Gradu Rijeci, a 12 u prigradu.

Radovi na izvedbi projekta Sustava najave vozila javnog gradskog prijevoza na stajalištima Grad Rijeke su u tijeku, a završetak implementacije sustava i puštanja u rad očekuje se tijekom rujna ove godine. Sukladno ugovoru s odabranim ponuditeljem krajnji rok završetka projekta je 5.9.2023.g., koji se u slučaju potrebe može prolongirati ali vrlo kratko jer kompletan projekt koji je financiran preko ITU mehanizama mora završiti do kraja ove godine. U prigradu je HEP ODS, Elektroprimorje Rijeka, već izveo većinu elektropriključaka, te su trenutno u tijeku obilasci lokacija u Gradu Rijeci i ubrzo se kreće s radovima instaliranja potrebnih suprastrukturnih elemenata sustava, zaslone i ostalo.

6.) TD ERICSSON NIKOLA TESLA SERVISI d.o.o.

a) Radovi na uključenju korisnika na javnu elektroničku komunikacijsku mrežu;

- Ulica Becićeva 8, Rijeka, u razdoblju 1.8.2023 - 15.8.2023
- Ulica Put Lovrankini 15/A, Rijeka, u razdoblju 1.8.2023 - 15.8.2023
- Ulica Martina Kontuša 45, 51000 Rijeka, u razdoblju 1.8.2023 - 15.8.2023
- Ulica Radnička 16/A, Rijeka, u razdoblju 1.8.2023 - 15.8.2023
- Ulica Škurinjska cesta 52, Rijeka, u razdoblju 1.8.2023 - 15.8.2023
- Ulica Ivana Grpca Strinina 12/D, Rijeka, u razdoblju 1.8.2023 - 15.8.2023
- Ulica Marijana Stepčica 26, u razdoblju 15.6.2023-30.6.2023
- Ulica Erazma Barčica 9, u razdoblju 15.6.2023-30.6.2023
- Ulica Rapska 6 u razdoblju 15.6.2023-30.6.2023
- Ulica Stube Rudolfa Džodana 2 u razdoblju 15.6.2023-30.6.2023
- Ulica Pulska 32 – u razdoblju 01.7.2023-15.7.2023
- Ulica Ratka Petrovica 35 - u razdoblju 01.7.2023-15.7.2023
- Ulica Jože Vlahovica 16 - u razdoblju 01.7.2023-15.7.2023
- Ulica Kumiciceva 50 u razdoblju 01.7.2023-15.7. 2023
- Ulica Martina Kontuša 26 u razdoblju 01.7.2023-15.7. 2023
- Ulica Labinska 9 - u razdoblju 15.7.2023-30.7.2023
- Ulica Zvonimirova 6 - u razdoblju 15.7.2023-30.7.2023
- Ulica Luki 5 – u razdoblju 15.7.2023-30.7.2023
- Ulica Pulska 8 - u razdoblju 1.08.2023-14.8.2023
- Ulica Vidikovac 30 u razdoblju 1.8.2023-14.8.2023
- Ulica Antuna Branka Šimica 11/B u razdoblju 1.8.2023-14.8.2023
- Ulica Marina Jakominica 3/A u razdoblju 15.6.2023-30.6.2023

b) Radovi na izvedbi nove svjetlovodne mreže na području Skvažići

Zahvat je trenutno u fazi projektiranja, a izvođenje je planirano započeti 01.09.2023., sa završetkom radova do kraja tekuće godine. Izvođač radova Ericsson Nikola Tesla Servisi d.o.o. sa podizvođačima. Gruba procjena dužine novih podzemnih infrastrukturnih radova (sa uključenom izvedbom novih prekopa cesta) cca 120 m (na području Grada Rijeke; kratka dionica Ulica Svetog Jurja veći dio u Ulici Podbreg). Gruba procjena dužine potrebnih iskopa za podzemne priključke do kuće je cca 200 m (20kom x 10m). Dio sa novom zračnom mrežom po postojećim stupovima HEP-a predviđa se u ul Ulica Svetog Jurja, Ulica Podbreg, Šamburinski put, Kablarska cesta, Humski put. Većinu priključaka do korisnika predviđamo riješiti zračno.

7.) TD A1 Hrvatska d.o.o.

- a) Radovi na uključenju korisnika na javnu elektroničku komunikacijsku mrežu i izgradnja optičke infrastrukture, u razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna 2023. god., s planiranim početkom radova 20.06.2023., te planiranim završetkom 01.09.2023.;
- Drenova DČ 1 – Ul.Kuzminački put 23, Ul.Kablarska cesta 30,
 - Drenova DČ2- Ul.Svetog Jurja 2, Ul.Benčani 18B, Ul.Lubanjski uspon 3
 - Pulac DČ1- Ul.Kozala 81, Ul.Lukovići 10B
 - Pulac DČ2- Ul.Pulac 35
 - Srdoči – UL.Milice Jadranić 14C
- b) Radovi na priključku ormara (distribucijskog čvora) na postojeću infrastrukturu javne elektroničke komunikacijske mreže, u razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna 2023. god.

8.) TD TELEMACH Hrvatska d.o.o.

a) Radovi na povezivanju svjetlovodne distribucijske mreže FTTH s distribucijskim čvorom u razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna 2023. god., sa planiranim početkom 20.06.2023., te planirani završetkom 31.08.2023.g.;

a.1.) Gornja Vežica

- Ulica Ratka Petrovića k.br. 7
- Ulica Ratka Petrovića k.br. 22
- Ulica Zdravka Kučića k.br. 39
- Ulica Braće Stipčić k.br. 2

a.2.) Donja Vežica

- Ulica Drage Gervaisa k.br. 72
- Ulica Drage Gervaisa k.br. 28
- Ulica Tihovac k.br. 1
- Ulica Jože Grabovšeka k.br. 14
- Ulica Kvaternikova k.br. 68A

a.3.) Rastočine

- Ulica Rastočine k.br. 6

9.) TD RUNE CROW d.o.o.

- a) Radovi na izgradnji krajnjih optičkih pristupnih točaka za korisnike, u razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna 2023. god., s planiranim početkom radova 15.06.2023., te planiranim završetkom 15.07.2023.;
- Ulica Lipa 2H,

- Ulica Lukovići 2A,
- Ulica Tina Ujevića 6,
- Ulica Ludvetov Breg 5,
- Ulica Ede Jardasa 42,
- Ulica Tina Ujevića 25,
- Ulica Tina Ujevića 3,
- Ulica Braće Cetina 1,
- Ulica Ivana Zaviđića 1,
- Ulica Izviđačka 2B,
- Ulica Plasi 9,
- Ulica Pehlin 64,
- Ulica Pehlin 12,;
- Ulica Pehlin 45,
- Ulica Ćićarijska 18A,
- Ulica Ljubljanska cesta 18.

10.) TD RIJEKA PLUS d.o.o. Rijeka

Prema zadanom Programu prioriteta Mjesnih odbora i Planu redovnog održavanju cesta, u predmetnom razdoblju planira se izvoditi:

a) Redovno održavanje - veći zahvat u ulicama:

- Ulica Martina Kontuša,
- Mihanovićeve ulica,
- Ulica Pomerio

c) Radovi na godišnjem održavanju nerazvrstanih cesta i javnih površina – manji zahvati izvoditi će se na održavanju sustava odvodnje, stijenskih pokosa, stubišta, zidova, ograda te uklanjanju lokalnih oštećenja i zamjeni oštećenog asfaltnog zastora te asfaltiranju izvedenih prekopa, sukladno izdanim Rješenjima, u razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna 2023. godine, sukladno usvojenom dinamičkom planu trgovačkog društva.

d) Izvoditi će se i zahvati planirani po Programu prioriteta Mjesnih odbora u predmetnom razdoblju.

11.) GRAD RIJEKA, Upravni odjel za komunalni sustav i promet,

a) Uređenje javnih površina i izgradnja infrastrukture unutar bivšeg tvorničkog kompleksa R. Benčić-2. i 3. faza, radovi su u tijeku a sukladno ugovorenom roku završetak radova je 02.10.2023. g.,

b) Izgradnja/rekonstrukcija kolno pristupnog puta na Biviu – u pripremi je dokumentacija za pokretanje nabave za odabir izvođača, početkom rujna planira se započeti sa radovima.

c) Rekonstrukcija raskrižja ulica Vjekoslava Dukića i Tome Strižića - planirani početak radova sredinom srpnja.

d) Izvoditi će se zahvati planirani po Programu prioriteta Mjesnih odbora u predmetnom razdoblju.

12.) Zahtjevi i rješenja za 2023.g. koji se planiraju započeti, završiti i/ili su u tijeku, u razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna 2023. god.

- GP KRK d.d., izgradnja heliodroma i objekta za potrebe rada HGSS Stanice Rijeka – faza 1 na lokaciji uz prometnicu Rujevica -Marinići, radovi u tijeku, planirani završetak 27.07.2023.g.

- GODINA gradnja i druge usluge d.o.o., radovi u ulici Turkovo u sklopu projekta KD VIK-a „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području Aglomeracije Rijeka“, u tijeku, planirani završetak 01.10.2023.g.
- GODINA gradnja i druge usluge d.o.o., radovi u ulici Dražička u sklopu projekta KD VIK-a „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području Aglomeracije Rijeka“, u tijeku, planirani završetak 01.08.2023.g.
- Riječka nadbiskupija – radovi u Ul.Janka Polića Kamova između k.br. 84 i kbr.86 radi rekonstrukcije i dogradnje crkve Sv.Obitelji na Pećinama, u tijeku, planirani završetak 16.03.2024.g.
- Marin Rameš - radovi u ulici Trnina radi rekonstrukcije stambenog prostora, u tijeku, planirani završetak 20.06.2023.
- GP GRAMIL - radovi u ulici Ciottina kbr.12 radi rekonstrukcije objekta, u tijeku, planirani završetak 30.08.2023.g.
- MK GRADNJA – prekop nerazvstane ceste u Ulici Kučićki put kod kbr.14 radi priključka vode i kanalizacije, radovi u tijeku, planirani završetak 24.06.2023.g.
- Elvedina Mujagić, radovi u Ulici Rikarda Benčića kod k.br.9, u tijeku, planirani završetak 04.07.2023.g.
- G.Z. RISOVAC – radovi u Ulici Fiorella la Guardia kbr.8 radi postave zaštitne skele, u tijeku, planirani završetak 15.07.2023.g.
- Ingrid Baričević, radovi u Ulici Krimeja kbr.bb., u tijeku, planirani završetak 15.06.2023.g.
- TD Filia usluge d.o.o. radovi u Ulici Riva kbr.12 radi adaptacije objekta, u tijeku, planirani završetak 15.07.2023.g.
- ELIS PROJEKT D.O.O. - radovi na izvedbi Sustava najave vozila javnog gradskog prijevoza na stajalištima Grad Rijeke u periodu u periodu od 15. lipnja do 15. rujna 2023.g. za investitora Autotrolej d.o.o.

Obzirom na činjenicu da su svi radovi ugovoreni i u tijeku su izvedbe ili započinju u periodu od 15. lipnja do 15. rujna 2023. godine iste nije moguće zabraniti, zbog ugovornih obveza investitora i izvođača kao i narušavanja financijskih i tehnoloških procesa građenja i drugih odnosa. Dodatno kod EU projekata postoji i obveza poštivanja ugovornih rokova.

Za vrijeme izvođenja radova polaganja komunalne infrastrukture u trupu prometnica i javnih površina na području grada Rijeke, promet na području izvođenja radova odvijati će se uvođenjem privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova, na način da se promet odvija jednim voznim trakom, naizmjeničnim propuštanjem, regulacijom gradilišnim semaforima, preregulacijom prometnica sa dvosmjernim režimom prometa u ulice za prometovanje samo jednim smjerom, iznimno zatvaranje dijela ulica uz obveznu mogućnost prometovanja obilaznim alternativnim pravcima, ili regulacijom prometa od strane prometnog redarstva i prometne policije u slučajevima većih zastoja.

Uspostava privremene regulacije provodi se po usvojenim prometnim projektima, elaboratima i rješenjima privremene regulacije prometa, u kojima su prikazani detalji postave privremene prometne signalizacije, tokovi prometa i dionice izvođenja radova, a izrađuju se u skladu sa tehničkom projektnom dokumentacijom investitora.

Za bolju obavještenost građana o planiranim radovima na prometnicama, a time i očekivanim zastojima u prometu, privremeno uspostavljenoj regulaciji prometa, rokovima i dinamici izvođenja radova, osim obveznog objavljivanja u javnim glasilima i na internet stranicama Grada obaviješteni su i svi MO na područjima gdje se radovi izvode.

Nadalje, izuzev mnogobrojnih značajnih i dugotrajnih projekata, u pitanju je i potreba, uvjetno rečeno, „manjih“ investitora i izvođača no i pojedinih „većih“, za raznim pojedinačnim kraćim trasama prekopa nerazvrstanih cesta i javnih površina za potrebe izvođenja komunalne infrastrukture (priklučci za struju, vodu, elektroničku komunikacijsku mrežu, kolni prilazi i sl.), te zauzeća javnih površina radi postavljanja skela, organiziranja gradilišta i odvoza dovoz materijala, tokom radova na rekonstrukcijama i adaptacijama stambenih i poslovnih objekata, za koje je također zauzet stav, da je potrebno dati odobrenje i na taj način podržati ove aktivnosti.

Praćenjem intenziteta prometa tijekom ljetnih mjeseci uočen je znatniji pad prometnog opterećenja posebno u užem centru grada, sljedom toga je ljetno razdoblje, za izvođenje građevinskih i drugih navedenih radova na prometnicama područja grada Rijeke, najpovoljniji termin kako zbog manjeg intenziteta prometa tako i povoljnih vremenskih uvjeta, a time i znatno smanjenje rokova izvođenja kao i prometnog opterećenja, zastoja i pritisaka na alternativne pravce uzrokovanih uvođenjem privremene regulacije prometa.

Slijedom navedenog, predlaže se odobriti svaki zahtjev koji se odnosi na prekop i zauzeće nerazvrstanih cesta i drugih javno prometnih površina, na način da prijedlog zaključka predstavlja načelnu suglasnost za iste u periodu zabrane.

Slijedom navedenog, predlaže se Gradonačelniku Grada Rijeke da donese slijedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se informacija o izvođenju radova na prometnicama Grada Rijeke u razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna 2023. godine.
2. Daje se SUGLASNOST za izvođenje radova na izgradnji objekata i polaganja komunalne infrastrukture (plinovoda, kanalizacije, vodovoda, elektro i drugih komunalnih instalacija), zamjeni / sanaciji oštećenih instalacija (hitne intervencije) kao i radovima na redovnom održavanju javnih (državnih) cesta, nerazvrstanih cesta i drugih javnih površina na području grada Rijeke, u razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna 2023. godine, u svemu kako je navedeno u informaciji.
3. Zadužuje se Upravni odjel za komunalni sustav i promet, za provedbu ovog Zaključka.