

IZVJEŠĆE
O REALIZACIJI PLANA RASPODJELE SREDSTAVA ZA KOMUNALNE PRIORITETE NA PODRUČJU
MJESNOG ODBORA GRBCI
ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – PROSINAC 2024. GODINE

I. REALIZACIJA PRIJELAZNIH RADOVA 2023. GODINE

U tablici 1. dan je pregled realizacije radova koji su se prenijeli iz prethodnih razdoblja u 2024. godinu. Realizacija je prikazana pojedinačno po zahvatima i po nositeljima poslova odnosno komunalnim i trgovačkim društvima kojima je temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu povjereno obavljanje navedenih poslova.

Redni broj	RED.BR.	MJESNI ODBOR	NAZIV	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
10	10	MO GRBCI			15.897,28
		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.		5.893,75
10.1			Ličenje ograde u Ulici Sušačko kastavskog odreda u blizini kućnih brojeva 25 i 27	Minizirano je i oličeno 22 m' dvorednih postojećih zaštitnih ograda.	660,00
10.2			Realizacija izvedbe pješačkog prijelaza u termoplastici u Ulici Marije Grbac kod raskrižja s Dražičkom ulicom	Obilježeno je 24 m2 oznaka na kolniku trajnim materijalom.	870,00
10.3			Dodatni prioritet: Uređenje površine u Ulici Marije Grbac preko puta kućnog broja 53.	Odrađena je sjeća 8 stabala, izvađeni su panjevi, izveden je strojni iskop 5 m3 i planiranje 133 m2 posteljice.	4.363,75
		B.	KD ČISTOĆA I DRUGE PRAVNE OSOBE		10.003,53
10.4			Početak uređenja novog parka za pse u Dražičkoj ulici sjeverozapadno od kućnog broja 36	Izvedena je priprema terena na platou predviđenom za park za pse uz odvoz iskopanog materijala.	10.003,53

II. REALIZACIJA KOMUNALNIH PRIORITETA UTVRĐENIH PLANOM ZA 2024. GODINU.

U tablici 2. daje se pregled realizacije zahvata utvrđenih Planom raspodjele sredstava za komunalne prioritete u 2024. godini do zaključno s 31. prosinca 2024. godine. Realizacija je kao i kod prijelaznih radova, iskazana po vrsti komunalnih poslova odnosno subjektima kojima je povjereno obavljanje navedenih poslova i to kako slijedi:

R.br.	RED.BR.	MJESNI ODBOR	PLANIRANI RADOVI/IZVODITELJI	PLANIRANA SREDSTVA	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
12	12		MO GRBCI UKUPNO:	41.568,00		35.461,16
		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.	14.400,00		8.282,10
12.1			Elaborat postave svjetlećeg prometnog znaka s treptačima i radarom u Primorskoj ulici između kućnih brojeva 12 i 22	400,00	Izrađen je elaborat postave svjetlećeg prometnog znaka s treptačima i radarom u Primorskoj ulici između kućnih brojeva 12 i 22.	400,00
12.2			Elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova postave svjetlećeg prometnog znaka s treptačima i radarom u Primorskoj ulici između kućnih brojeva 12 i 22	300,00	Izrađen je elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova postave svjetlećeg prometnog znaka s treptačima i radarom u Primorskoj ulici između kućnih brojeva 12 i 22.	300,00
12.3			Realizacija postave svjetlećeg prometnog znaka s treptačima i radarom u Primorskoj ulici između kućnih brojeva 12 i 22, građevinski radovi	3.700,00	Izrađena su 2 betonska temelja za ravni semaforški stup. Ugrađen je beton s vibriranjem te ugradnjom čeličnog nosača za stup i montiran je ravan semaforški stup.	2.488,48

12.4			Realizacija postave svjetlećeg prometnog znaka s treptačima i radarom u Primorskoj ulici između kućnih brojeva 12 i 22, postava elektrotehničke opreme	10.000,00	Dobavljen je i ugrađen elektro ormarić, solarnog panela 180 W za napajanje prometnog znaka, solarnog akumulatora 12 V i elektro ormarić solarnog regulatora. Ugrađen je prometni znak A20 izrađen od reflektirajuće folije s detekcijom vozila, treptačima i tekstom „OPREZ“ i „PJEŠACI“ te jednostrani svjetlosni znak s detekcijom vozila i dva žuta LED treptača.	4.693,62
12.5			Dodatni prioritet: Elaborat povećanje stupnja sigurnosti u ulici Košičevac kod kućnog broja 55		Izrađen je elaborat povećanje stupnja sigurnosti u ulici Košičevac kod kućnog broja 55.	400,00
12.6			Dodatni prioritet: Povećanje stupnja sigurnosti u ulici Košičevac kod kućnog broja 55 - vertikalna signalizacija		Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.	-
12.7			Dodatni prioritet: Povećanje stupnja sigurnosti u ulici Košičevac kod kućnog broja 55 - termoplastika		Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.	-
12.8			Dodatni prioritet: Asfaltiranje joga i okoliša na k.č. 844/1 u funkciji bočališta		Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.	-
		B.	KD ČISTOĆA I DR. PRAVNE OSOBE	12.568,00		12.579,06
12.9			Nastavak uređenja novog parka za pse u Dražičkoj ulici sjeverozapadno od kućnog broja 36	12.568,00	Nastavljeni su zemljani radovi na iskopu i planiranju staze i platoa budućeg parka za pse uz uklanjanje nepoželjne vegetacije.	12.579,06

		C.	ENERGO D.O.O.	14.600,00		14.600,00
12.10			Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Ulici Košičevac između kućnog broja 5 i kućnog broja 11	200,00	Izrađeno je tehničko rješenje.	132,72
12.11			Radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Košičevac između kućnog broja 5 i kućnog broja 11	100,00	Izvedeni su radovi proširenja.	111,16
12.12			Oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Košičevac između kućnog broja 5 i kućnog broja 11	300,00	Postavljeno je 1 rasvjetno tijelo.	277,12
12.13			Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete na bočalištu Grbci	600,00	Izrađeno je tehničko rješenje.	530,89
12.14			Radovi za proširenje javne rasvjete na bočalištu Grbci	7.400,00	Izvedeni su radovi proširenja.	10.490,48
12.15			Oprema za proširenje javne rasvjete na bočalištu Grbci	6.000,00	Postavljena su 2 rasvjetna tijela i 2 stupa.	3.057,63