



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

GRAD RIJEKA

Gradonačelnica

KLASA: 024-02/26-01/76-49

URBROJ: 2170-1-02-00-26-11

Rijeka, 23. 6. 2026.

Gradonačelnica je 23. lipnja 2026. godine donijela sljedeći

z a k l j u č a k

1. Prihvaća se informacija o izvođenju radova u razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna 2026. godine.
2. Temeljem odredbe članka 32. Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 54/12 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 15/21) daje se prethodna suglasnost za izvođenje radova u razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna 2026. godine, u svemu kako je navedeno u informaciji.
3. Zadužuje se Upravni odjel za komunalni sustav, gradsko redarstvo, sigurnost, mobilnost i okoliš za provedbu ovog zaključka.



Dostaviti:

1. Upravni odjel za komunalni sustav,
Gradsko redarstvo, sigurnost, mobilnost i okoliš,
n/r Maje Malnar, Željka Vitasa i Marina Klanca



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA

**Upravni odjel za komunalni sustav, gradsko
redarstvo, sigurnost, mobilnost i okoliš**

KLASA: 024-02/26-15/9

URBROJ: 2170-1-06-00-26-1

Rijeka, 19.06.2026.

MATERIJAL ZA GRADONAČELNICU
za donošenje

**PREDMET: Informacija i davanje prethodne suglasnosti za izvođenje radova u razdoblju od
15. lipnja do 15. rujna 2026.godine**

MATERIJAL IZRADIO:
Marin Klanac

VODITELJ:
Željko Vitas



Privremena Pročelnica

Maja Malnar

OBRAZLOŽENJE

Odlukom o nerazvrstanim cestama na području Grada Rijeke („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 54/12 i „Službene novine Grada Rijeke broj 15/21), regulirano je upravljanje, građenje, rekonstrukcija i održavanje nerazvrstanih cesta na području grada Rijeke, kontrola i nadzor nad izvođenjem radova na nerazvrstanim cestama te mjere za zaštitu nerazvrstanih cesta.

Člankom 90. Zakona o gradnji (NN 155/25) dopušteno je jedinicama lokalne samouprave da odlukom privremeno zabrane izvođenje određenih građevinskih radova na određenim područjima za određeno razdoblje. Odluka se donosi za narednu kalendarsku godinu, po prethodno pribavljanom mišljenju turističke zajednice sa svog područja.

Grad Rijeka temeljem navedenog Zakona nije donio odluku o zabrani izvođenja takvih radova, ali je člankom 32. Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Rijeke, utvrđeno da u vremenskom razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna, u pravilu, nije dozvoljeno zauzimanje ili prekopavanje nerazvrstanih cesta, osim u naročito opravdanim slučajevima na temelju prethodne pisane suglasnosti Gradonačelnika. Ističe se kako prethodna pisana suglasnost Gradonačelnika ne isključuje nadležnost Upravnog odjela komunalni sustav, gradsko redarstvo, sigurnost, mobilnost i okoliš da u odnosu na zaprimljene zahtjeve (za zauzeće i prekop, privremene prometne regulacije i slično) iste rješava u skladu sa odredbama svih relevantnih propisa.

U daljnjem tekstu daje se informacija o lokacijama izvođenja radova, odnosno o radovima koji se planiraju izvoditi u razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna 2026. godine, a koji su započeli ranije ili se planiraju započeti u navedenom razdoblju, kako slijedi:

1. KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka

a) EU PROJEKT - „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području Aglomeracije Rijeka“:

▪ KOMPONENTA A (Rijeka zapad)

Podsustav A.1. – transportni kolektori: Područje Škurinje (kolektori „S1“ i „S2“); područje „Viškovo“ (kolektori „V1“ i „V2“) i crpna stanica „CS Škurinje“:

- ulica Pehlin od kbr. 25 do ulice Marinići kod kbr. 16 (mali rotor), novi sanitarni kolektor, radovi u tijeku, planirani završetak 04.09.2026.
- Vukovarska ulica (od kbr. 82 do kbr. 132), novi sanitarni kolektor, radovi u tijeku, planirani završetak 04.09.2026.

Podsustav A.3. – sanacija Škurinjskog kolektora:

- ulica dr. Frana Kresnika – mikrotuneliranje u svrhu utvrđivanja točne pozicije kolektora (na zelenim površinama), planirani period radova 01.07.2026. – 01.08.2026.

▪ KOMPONENTA B (Rijeka istok)

Podsustav B.1. – transportni kolektor „K1“ kroz centar grada:

- Zvonimirova ulica (od kbr. 8 do kbr. 12), izgradnja trase kolektora i vodovoda, planirani period radova 21.05.2026. – 30.06.2026.
- Zvonimirova ulica (od kbr. 1 – 70 m prema zapadu u nogostupu), izgradnja trase vodovoda, planirani period radova 01.07.2026. – 31.07.2026.
- Zvonimirova ulica (od kbr. 1 do ulice Rikarda Benčića kod kbr.4), izgradnja trase vodovoda i kanalizacije, planirani period radova 01.08.2026. – 30.09.2026.

Podsustav B.2. – kanalizacijski kolektori na istočnom dijelu grada:

- Ružičeva ulica (od kbr. 29 do kbr. 1), izgradnja trase tlačnog cjevovoda i vodovoda, planirani period radova 13.06.2026. – 13.08.2026.

Podsustav B.3. – kanalizacijski kolektor (T1) i vodovodi (V2 i V7):

- Kumičićeva ulica (od kbr. 13 do kbr. 81), izgradnja trase kolektora i vodovoda – radovi u tijeku, predviđeni završetak 17.09.2026.
- Kumičićeva ulica (slijepi privoz od kbr. 39 do kbr. 41A), izgradnja trase kolektora, planirani period radova 01.07.2026. – 31.07.2026.

Podsustav B.6. – trasa kolektora i vodovoda:

- Ulica Šetalište Andrije Kačića Miočića (od kbr. 1 do kbr. 13), izgradnja trase kolektora i vodovoda (mikrotuneliranje), planirani period radova 01.07.2026. – 31.08.2026.

Podsustav B.8. – retencijski bazen i kišni preljev:

- Ulica Školjić (parkiralište Školjić), izgradnja retencijskog bazena i kišnog preljeva, planirani period radova 01.08.2026. – 30.11.2026.

▪ **KOMPONENTA C (proširenje Rijeka)**

Podsustav C.0.2. – Gornji Zamet:

- Plješivička ulica, kanalizacija, vodovod, tlačni vod, dvije crpne stanice, radovi u tijeku, predviđeni završetak radova 20.09.2026.
- Ulica Milice Jadranić, kanalizacija, vodovod, tlačni vod i jedna crpna stanica, radovi u tijeku, predviđeni završetak radova 22.09.2026.
- Ulice Pužići, Milice Jadranić, Frane Pilepića Franovićina, kanalizacija, vodovod, tlačni vod i jedna crpna stanica, radovi u tijeku, predviđeni završetak 22.09.2026.
- Ulice Škrobotovac i Zametskog Korena, kanalizacija i vodovod, radovi u tijeku, predviđeni završetak 01.07.2026.
- Ulica Josipa Lenca Spodolčeva, kanalizacija i vodovod, radovi u tijeku, predviđeni završetak radova 30.11.2026.
- Ulica Njivina, kanalizacija i vodovod, planirani period radova 15.05.2026. – 31.12.2026.

Podsustav C.0.7. - Sušačka Draga:

- Ulice Brig i Pelinova Gora, kanalizacija i vodovod, planirani period radova 15.06.2026. – 15.09.2026.

Podsustav C.1.1. – Gornja Drenova:

- Ulica Brune Francetića, kanalizacija i vodovod (kolektor K-3.2 i vodovod V-9), radovi u tijeku, predviđeni završetak radova 15.08.2026.
- Ulica Brune Francetića, kanalizacija i vodovod (kolektor K-3.B i vodovod V-23), radovi u tijeku, predviđeni završetak radova 15.07.2026.
- Ulice Podbreg, Humski put, Lubanjski uspon, Put k igralištu, Kuzminački put kanalizacija i vodovod (više kolektora i transportni vod DN 500), radovi u tijeku, predviđeni završetak radova 15.09.2026.
- Ulice Pešćevac i Ravan, kanalizacija i vodovod, radovi u tijeku, predviđeni završetak radova 15.08.2026.
- Ulice Sv. Jurja i Drenovski put, vodovod i kanalizacije, planirani period radova 15.06.2026. – 15.09.2026. (fazno)

Podsustav C.3. – Pletenci – Hosti – Rujevica (zone H-1, H-2, H-3, H-4, H-5):

- Ulica Rujevica (od kbr. 1 do kbr. 5), kanalizacija i vodovod, radovi u tijeku, predviđeni završetak radova 15.09.2026.
- Ulica Blažičevo C (od kbr. 54C do kbr. 30C), vodovod i kanalizacija, radovi u tijeku, predviđeni završetak radova 22.09.2026.
- Ulica Blažičevo C (od kbr. 26C do kbr. 7C), vodovod i kanalizacija, radovi u tijeku, predviđeni završetak radova 15.09.2026.
- Ulica Blažičevo A (od kbr. 22A do kbr. 10A), vodovod i kanalizacija, radovi u tijeku, predviđeni završetak radova 22.09.2026.
- Ulica Hosti (od kbr. 87 do kbr. 85C), vodovod i kanalizacija, radovi u tijeku, predviđeni završetak radova 15.09.2026.
- Ulica Hosti (od kbr. 72B do kbr. 64), vodovod i kanalizacija, radovi u tijeku, predviđeni završetak radova 15.09.2026.
- Ulica Hosti (od kbr. 102/3 do kbr. 110), vodovod i kanalizacija, planirani period radova 15.06.2026. – 15.12.2026.
- Ulica Pletenci (podsustavi H3, H4 i H5), kanalizacija, vodovod i tlačni vod, radovi u tijeku, predviđeni završetak radova 15.09.2026.
- Ulice Turkovo i Štefani, kanalizacija, vodovod i tlačni vod, radovi u tijeku, predviđeni završetak radova 15.09.2026.

▪ **KOMPONENTA D (proširenje Kastav – samo na području grada Rijeke)**

Podsustav D.4.1.:

- Ulice Dinka Šimunovića i Ive Vojnovića, vodovod i kanalizacija, planirani period radova 15.06.2026. – 15.09.2026.

b) Radovi izgradnje i rekonstrukcije vodovoda i kanalizacije:

- ulica Ivana Žorža (kod kbr. 43) – izgradnja vodovoda u sklopu izgradnje ulice (izvođenje s prometnicom (privatni investitor), u periodu od 15.06.2026. do 15.09.2026.)
- ulica Pehlin (ogranak za Romsko naselje) – izgradnja vodovodnog ogranka i tlačnog voda (izvodi se paralelno sa radovima aglomeracije na istom području, radovi u tijeku, predviđeni završetak radova 04.09.2026.)
- ulica Svilno (od kbr. 94 do kbr. 97) – izgradnja sanitarnog kolektora, planirani period radova 01.07.2026. – 30.09.2026.
- područje Diračja – gradska ulica oznake GU-3 – izgradnja vodovoda i sanitarnog kolektora u sklopu izgradnje ulice, planirani period radova 01.07.2026. – 01.10.2026.
- područje Martinkovca – izgradnja ulice planske oznake OU4-a II faza – izgradnja vodovoda i sanitarnog kolektora u sklopu izgradnje ulice, planirani period radova 01.07.2026. – 01.10.2026.
- područje Martinkovca – izgradnja stambene ulice OUVI-a faza II, izgradnja vodovoda i sanitarnog kolektora u sklopu izgradnje ulice, planirani period radova 15.05.2026. – 15.01.2027.
- produžena ulica Riva (Žabica) – izgradnja vodovoda i sanitarnog kolektora u sklopu izgradnje ulice, planirani period radova 15.06.2026. – 15.10.2026.
- ulica Franje Belulovića – izgradnja vodovoda, planirani period radova 01.08.2026. – 31.10.2026.
- ulica Kalvarija – izgradnja sanitarnog kolektora i rekonstrukcija vodovoda, planirani period radova 15.06.2026. – 15.09.2026.
- Ulica Pletenci (kod kbr. 9) i Turkovo (kod kbr. 77), izgradnja vodovoda i sanitarnog kolektora, planirani period radova 01.07.2026. – 01.07.2027.
- ostali radovi za potrebe priključaka - pojedinačne kraće trase
- radovi hitnog održavanja – pojedinačne kraće trase

2. TD ENERGO d.o.o. Rijeka

a) izgradnja / rekonstrukcija plinovodne mreže

- izgradnja srednjetačnog plinovoda područja Svilno – dionica 2 (DC D3 od gornjeg ulaza u JGL prema Čavlima), planirani period radova 15.06.2026. – 15.12.2026.
- područje Martinkovca – izgradnja ulice planske oznake OU4-a II faza, plinovod, planirani period radova 15.06.2026. – 15.12.2026.
- područje Martinkovca – izgradnja stambene ulice OUVI-a faza II, plinovod, planirani period radova 15.06.2026. – 15.12.2026.
- radovi za potrebe priključaka - pojedinačne kraće trase

b) proširenje javne rasvjete

- proširenje javne rasvjete u prolazu između Ulica Ivana Filipovića i Stuba Marka Remsa, planirani period radova 01.06.2026. – 31.12.2026.
- proširenje javne rasvjete na južnom košarkaškom i odbojkaškom igralištu Osnovne škole Gornja Vežica, planirani period radova 01.06.2026. – 31.12.2026.
- proširenje javne rasvjete u Naselju Vulkan, radovi u tijeku, predviđeni završetak radova 30.06.2026.

3. TD HEP – ODS d.o.o., ELEKTROPRIMORJE RIJEKA

- ulica Dražice Zamet, KB NN iz TS Martinkovac 7, planirani period radova 15.06.2026. – 15.09.2026.
- ulica Žabica, KB 20 KV za TS Autobusni kolodvor, planirani period radova 15.06.2026. – 15.09.2026.
- radovi za potrebe priključaka - pojedinačne kraće trase
- radovi hitnog održavanja – pojedinačne kraće trase

4. TD HRVATSKE CESTE d.o.o.

- sanacija vijadukta Piramida na dijelu državne ceste DC8, dionica 004, km 1+894, faza 2, radovi u tijeku, predviđeni završetak radova 14.08.2026.
- svi radovi redovitog održavanja državnih cesta u gradu Rijeci izvode se kontinuirano sukladno godišnjem planu održavanja
- na dionicama državnih cesta izvodit će se radovi u nadležnosti ostalih investitora prema uvjetima iz suglasnosti Hrvatskih cesta

5. TD RUNE CROW d.o.o.

- ulica Pomerio (od kbr. 21 do kbr. 27), radovi na izgradnji krajnjih optičkih pristupnih točaka za korisnike, planirani period radova 01.06.2026. – 15.07.2026.
- ulica Ciottina (parna strana od kbr. 20 do kbr. 30), radovi na izgradnji krajnjih optičkih pristupnih točaka za korisnike, planirani period radova 01.06.2026. – 15.07.2026.
- ulica Slaviše Vajnera Čiče (od kbr. 1 do kbr. 7), radovi na izgradnji krajnjih optičkih pristupnih točaka za korisnike, planirani period radova 20.05.2026. – 20.06.2026.
- ulica Ciottina (neparna strana od kbr. 17 do kbr. 21), radovi na izgradnji krajnjih optičkih pristupnih točaka za korisnike, planirani period radova 15.06.2026. – 01.08.2026.
- radovi za potrebe priključaka - pojedinačne kraće trase

6. HRVATSKI TELEKOM d.d.

- ulica Budicinova, radovi priključenja korisnika na električnu telekomunikacijsku infrastrukturu i sanacija neprohodnih točaka, radovi u tijeku, predviđeni završetak radova 25.07.2026.

- ulica Save Jugo Bujkove, radovi priključka korisnika na elekričnu telekomunikacijsku infrastrukturu i sanacija neprohodnih točaka, radovi u tijeku, predviđeni završetak radova 25.07.2026.
- ulica Ive Lole Ribara, radovi priključenja korisnika na elekričnu telekomunikacijsku infrastrukturu i sanacija neprohodnih točaka, radovi u tijeku, predviđeni završetak radova 25.07.2026.
- ulica Drežnička, radovi priključenja korisnika na elekričnu telekomunikacijsku infrastrukturu i sanacija neprohodnih točaka, radovi u tijeku, predviđeni završetak radova 25.07.2026.
- ulica Cambierieva, radovi priključenja korisnika na elekričnu telekomunikacijsku infrastrukturu i sanacija neprohodnih točaka, radovi u tijeku, predviđeni završetak radova 25.07.2026.
- ulica Alessandra Manzonia, radovi priključenja korisnika na elekričnu telekomunikacijsku infrastrukturu i sanacija neprohodnih točaka, radovi u tijeku, predviđeni završetak radova 25.07.2026.
- ulica Fiorella La Guardie, radovi priključenja korisnika na elekričnu telekomunikacijsku infrastrukturu i sanacija neprohodnih točaka, radovi u tijeku, predviđeni završetak radova 25.07.2026.
- ulica Blaža Polića, radovi priključenja korisnika na elekričnu telekomunikacijsku infrastrukturu i sanacija neprohodnih točaka, radovi u tijeku, predviđeni završetak radova 25.07.2026.
- ulica Dobriše Cesarića, radovi priključenja korisnika na elekričnu telekomunikacijsku infrastrukturu i sanacija neprohodnih točaka, radovi u tijeku, predviđeni završetak radova 25.07.2026.
- ulica Dragutina Tadijanovića, radovi priključenja korisnika na elekričnu telekomunikacijsku infrastrukturu i sanacija neprohodnih točaka, radovi u tijeku, predviđeni završetak radova 25.07.2026.
- ulica Miroslava Krleže, radovi priključenja korisnika na elekričnu telekomunikacijsku infrastrukturu i sanacija neprohodnih točaka, radovi u tijeku, predviđeni završetak radova 25.07.2026.

7. TD RIJEKA PLUS d.o.o. Rijeka

Prema zadanom Programu prioriteta Mjesnih odbora i Planu redovnog održavanju cesta, u predmetnom razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna 2026. god. planira se izvoditi:

a) Redovno održavanje - veći zahvati u ulicama:

- sanacija kružnog toka u Kvaternikovoj ulici
- sanacija kolnika u Kvaternikovoj ulici od kružnog toka do raskrižja sa Radničkom ulicom
- sanacija kružnog toka Sv. Ana
- sanacija kolnika i nogostupa u Manzonievoj ulici
- sanacija kolnika i nogostupa u Vukovarskoj ulici (kod ulaza u TC Plodine)
- sanacija kolnika i nogostupa u ulici Bože Vidasa

b) Radovi na godišnjem održavanju nerazvrstanih cesta i javnih površina – manji zahvati izvoditi će se na održavanju sustava odvodnje, stijenskih pokosa, stubišta, zidova, ograda te uklanjanju lokalnih oštećenja i zamjeni oštećenog asfaltnog zastora te asfaltiranju izvedenih prekopa, sukladno izdanim Rješenjima, u razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna 2026. godine, sukladno usvojenom dinamičkom planu trgovačkog društva.

c) Izvoditi će se i zahvati planirani po Programu prioriteta Mjesnih odbora u predmetnom razdoblju.

8. GRAD RIJEKA, Upravni odjel za komunalni sustav, gradsko redarstvo, sigurnost, mobilnost i okoliš:

- područje Martinkovca – izgradnja ulice planske oznake OU4-a II faza, planirani period radova 01.07.2026. – 01.10.2026.
- područje Martinkovca - izgradnja stambene ulice OUVI-a faza II, planirani period radova 15.05.2026. – 15.01.2027.
- sanacija Perila na Brajdi (radovi se izvode izvan prometnica i javnih površiva), planirani period radova 01.06.2026. – 01.01.2027.
- produžena ulica Riva (Žabica) – planirani period radova 15.06.2026. – 15.10.2026.
- ulica Bok – izgradnja ceste (projekt investitora Matošević/Cvječarstvo/Drenova Bok), radovi u tijeku, predviđeni završetak radova 31.07.2026.
- ulica Tići – izgradnja ceste (projekt investitora Projekt Rujevica), planirani period radova 15.06.2026. – 15.06.2027.
- ulica Bok - izgradnja pristupne nerazvrstane prometnice (projekt investitora Arkada Nekretnine), planirani period radova 15.06.2026. – 15.10.2026.
- ulica Miroslava Krleže - rekonstrukcija ceste GP2B u sklopu poslovno–stambenog objekata (projekt investitora Lotus Stella), planirani period radova 15.06.2026. – 31.12.2026.

9. Zahtjevi i rješenja za 2026. koji se planiraju započeti, završiti i/ili su u tijeku, u razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna 2026.

- TD BEST IN PARKING – Žabica Riva Rijeka city terminal d.o.o., radovi izgradnje terminala Zapadna Žabica u ulici Žabica i Krešimirova, radovi u tijeku, predviđeni završetak radova 30.06.2026.
- SVKRI – skela na 128. Brigade HV, sveučilišna knjižnica, energetska obnova fasade, radovi u tijeku, predviđeni završetak radova 30.06.2026.
- Rijeka Stan – skela u ulici A. Starčevića i Scarpina, zamjena krova, radovi u tijeku, predviđeni završetak radova 31.07.2026.
- Lotus Stella – zauzeće nogostupa u ulici M. Krleže – izgradnja stambenog objekta, radovi u tijeku, predviđeni završetak radova 15.07.2026.
- Megakop – skela u ulici Pomerio – obnova fasade, radovi u tijeku, predviđeni završetak radova 01.07.2026.
- TTM Trgovina - zauzeće nogostupa u Ružičevoj ulici, obnova poslovne zgrade, radovi u tijeku, predviđeni završetak radova 30.11.2026.
- Katja Montaža – zauzeće u Karasovoj ulici – obnova fasade, radovi u tijeku, predviđeni završetak radova 15.07.2026.
- Intertehno Art – zauzeće u ulici Josipa Završnika – adaptacija poslovnog prostora, radovi u tijeku, predviđeni završetak radova 01.07.2026.
- Timcol – zauzeće u ulici Milana Rustanbega – obnova fasade, radovi u tijeku, predviđeni završetak radova 20.06.2026.
- DS Gradnja – zauzeće u ulici Save Vukelića – obnova fasade, radovi u tijeku, predviđeni završetak radova 22.07.2026.
- M-Group – zauzeće u ulici 22. lipnja – obnova fasade, radovi u tijeku, predviđeni završetak radova 22.07.2026.
- VIK – sanacija sustava odvodnje u ulicama: Rastočine, Osječka i Ivana Čikovića Belog – po fazama, radovi u tijeku, predviđeni završetak radova 22.10.2026.
- Sigurnjak - zauzeće u ulici Slaviše Vajnera Čiče, sanacija krova, radovi u tijeku, predviđeni završetak radova 30.06.2026.
- A.G. Gradnja - zauzeće u ulici Ratka Petrovića, obnova obiteljske kuće, planirani period radova 19.06.2026. – 30.09.2026.
- KOCH – zauzeće u ulici Ivana Milčetića, obnova fasade, radovi u tijeku, predviđeni završetak radova 21.08.2026.
- Jukić – Dam – zauzeće u ulici Petra Jurčića, obnova fasade, radovi u tijeku, predviđeni završetak radova 08.08.2026.

- Proelia – zauzeće u Zvonimirovoj ulici, hitna sanacija krova, radovi u tijeku, predviđeni završetak radova 05.07.2026.
- LIND GRAD – zauzeće u ulici Šime Ljubića, sanacija krova, radovi u tijeku, predviđeni završetak radova 12.09.2026.

Obzirom na činjenicu da su svi radovi ugovoreni i u tijeku su izvedbe ili započinju u periodu od 15. lipnja do 15. rujna 2026. godine iste nije moguće zabraniti, zbog ugovornih obveza investitora i izvođača kao i narušavanja financijskih i tehnoloških procesa građenja i drugih odnosa. Dodatno kod EU projekata postoji i obveza poštivanja ugovornih rokova.

Za vrijeme izvođenja radova polaganja komunalne infrastrukture u trupu prometnica i javnih površina na području grada Rijeke, promet na području izvođenja radova odvijati će se uvođenjem privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova, na način da se promet odvija jednim voznim trakom, naizmjeničnim propuštanjem, regulacijom gradilišnim semaforima, preregulacijom prometnica sa dvosmjernim režimom prometa u ulice za prometovanje samo jednim smjerom, iznimno zatvaranje dijela ulica uz obveznu mogućnost prometovanja obilaznim alternativnim pravcima, ili regulacijom prometa od strane prometnog redarstva i prometne policije u slučajevima većih zastoja.

Uspostava privremene regulacije provodi se po usvojenim prometnim projektima, elaboratima i rješenjima privremene regulacije prometa, u kojima su prikazani detalji postave privremene prometne signalizacije, tokovi prometa i dionice izvođenja radova, a izrađuju se u skladu sa tehničkom projektnom dokumentacijom investitora.

Za bolju obavještenost građana o planiranim radovima na prometnicama, a time i očekivanim zastojima u prometu, o privremeno uspostavljenoj regulaciji prometa, rokovima i dinamici izvođenja radova, izvođači radova dužni su obavijestiti Grad Rijeku, TD Rijeka plus d.o.o., nadležne interventne službe, poslovne subjekte u predmetnoj zoni te javnost, i to kako putem sredstava javnog informiranja, tako i putem gradskog prometnog centra Rijeke plusa.

Nadalje, izuzev mnogobrojnih značajnih i dugotrajnih projekata, u pitanju je i potreba, uvjetno rečeno, „manjih“ investitora i izvođača no i pojedinih „većih“, za raznim pojedinačnim, u pravilu, kraćim trasama prekopa nerazvrstanih cesta i javnih površina za potrebe izvođenja komunalne infrastrukture (priklučci za struju, vodu, elektroničku komunikacijsku mrežu, kolni prilazi i sl.), te zauzeća javnih površina radi postavljanja skela, organiziranja gradilišta i odvoza i dovoza materijala, tokom radova na rekonstrukcijama i adaptacijama stambenih i poslovnih objekata, za koje je također zauzet stav, da je potrebno dati odobrenje i na taj način podržati ove aktivnosti. Uz navedeno, na području grada Rijeke u tijeku je uspostava individualnog sustava gospodarenja komunalnim otpadom, odnosno postava nadzemnih spremnika velikih kapaciteta za koje je u nekim slučajevima potrebno provesti manje građevinske radove, a za koje se također ocjenjuje da je za iste potrebno dati odobrenje.

Praćenjem intenziteta prometa tijekom ljetnih mjeseci uočen je znatniji pad prometnog opterećenja posebno u užem centru grada, sljedom toga je ljetno razdoblje, za izvođenje građevinskih i drugih navedenih radova na prometnicama područja grada Rijeke, najpovoljniji termin kako zbog manjeg intenziteta prometa tako i povoljnih vremenskih uvjeta, a time i znatno smanjenje rokova izvođenja kao i prometnog opterećenja, zastoja i pritisaka na alternativne pravce uzrokovanih uvođenjem privremene regulacije prometa.

Slijedom navedenog, predlaže se odobriti svaki zahtjev koji se odnosi na prekop i zauzeće nerazvrstanih cesta i drugih javno prometnih površina, na način da prijedlog zaključka predstavlja načelnu suglasnost za iste u periodu zabrane.

Slijedom navedenog, predlaže se Gradonačelnici Grada Rijeke da donese slijedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se informacija o izvođenju radova u razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna 2026. godine.
2. Temeljem odredbe članka 32. Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 54/12 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 15/21) daje se prethodna suglasnost za izvođenje radova u razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna 2026. godine, u svemu kako je navedeno u informaciji.
3. Zadužuje se Upravni odjel za komunalni sustav, gradsko redarstvo, sigurnost, mobilnost i okoliš za provedbu ovog Zaključka.