



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO - GORANSKA ŽUPANIJA



GRAD RIJEKA
Gradonačelnica

KLASA: 024-03/26-03/17
URBROJ: 2170-1-02-00-26-6
Rijeka, 4. kolovoza 2026.

Gradsko vijeće Grada Rijeke
n/p predsjednika, gospodina
Roberta Kurelića

Predmet: MARKO SMOJVER – pitanje člana Gradskog vijeća Grada Rijeke
- dostava odgovora

Poštovani gospodine Kurelić,

član Gradskog vijeća **MARKO SMOJVER**, je na 11. sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke, 23. srpnja 2026. godine, *iznio da su njegova pitanja vezana za jednu temu, kako se ne bi zaboravila. Napokon se nešto počelo raditi na Pehlinskoj cesti i to pohvaljuje. Zanima ga koja je faza projekta do sada završena? Što je još preostalo za napraviti te koji je konkretan rok kada bi se mogao očekivati konačan dovršetak radova? Ujedno ga zanima je li Grad Rijeka upoznat s mogućim okolnostima koje bi mogle utjecati na nova kašnjenja i je li na to spreman?*

U nastavku dostavljam odgovor na postavljeno pitanje člana Gradskoga vijeća o radovima na Pehlinskoj cesti.

Kao što je poznato, na Pehlinskoj cesti u tijeku su radovi na izgradnji vodno-komunalne infrastrukture u sklopu projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“.

Vezano uz dionicu od malog rotora Marinići do spoja Vukovarske ulice i Ulice Antuna Barca ukupna duljina zahvata iznosi 2.338 m, te je zaključno s danom 29. srpnja 2026. godine, izvedeno 1.394 m trase, odnosno 59,62 % ukupno planiranih radova.

Preostali radovi obuhvaćaju izgradnju preostalog dijela cjevovoda, izvođenje pripadajućih radova na infrastrukturi te završno uređenje prometnice, uključujući asfaltiranje nakon završetka radova na podzemnoj infrastrukturi.

Osim na navedenoj dionici, radovi se izvode i na području Vukovarske ulice, gdje je izvršen prespoj postojećeg čeličnog cjevovoda te se provode pripremni radovi za asfaltiranje BNS sloja u duljini od približno 180 m, na potezu od skretanja u Ulicu Emilija Randića do skretanja u Čepićku ulicu.

Nadalje, na području malog rotora Marinići, gdje se preklapaju radovi u sklopu LOT-a E i LOT-a A, izvedena je ugradnja 12 m duktilnog cjevovoda DN 500 te zatrpavanje kanala do razine postojećeg asfalta u smjeru obilaznice Viškova, dok su dodatno izvedeni pripremni radovi za nastavak ugradnje cjevovoda.

Prema trenutnoj dinamici izvođenja radova i važećem vremenskom planu izvođača, završetak radova na dionici očekuje se do kraja listopada 2026. godine, uz nastavak angažmana potrebnih kapaciteta te osiguranje povoljnih uvjeta za izvođenje radova.

Grad Rijeka i KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. kontinuirano prate tijek realizacije projekta putem stručnog nadzora i redovitih koordinacija sa svim sudionicima u gradnji, s ciljem osiguranja nastavka izvođenja radova prema planiranoj dinamici i završetku dionice u što kraćem mogućem roku.

S poštovanjem,

GRADONAČELNICA

