



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA

Odjel gradske uprave za komunalni sustav
Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti
KLASA: 363-01/15-04/45
URBROJ: 2170/01-02-20-15-1

Rijeka, 03.06.2015.

MATERIJAL ZA GRADONAČELNIKA
za donošenje

PREDMET: informacija i davanje suglasnosti za izvođenje radova na prometnicama
Grada Rijeke u razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna 2015.

MATERIJAL IZRADILA:
Jelena Kožul

VODITELJ DIREKCIJE:
Željko Vitas

Pročelnik:

Irena Miličević



OBRAZLOŽENJE

Za izvođenje radova na polaganju komunalne infrastrukture u razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna 2015.

Odlukom o nerazvrstanim cestama na području Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 54/12) regulirano je upravljanje, građenje, rekonstrukcija i održavanje nerazvrstanih cesta na području grada Rijeke, kontrola i nadzor nad izvođenjem radova na nerazvrstanim cestama te mjere za zaštitu nerazvrstanih cesta.

Zakonom o gradnji ("Narodne novine" broj 153/13) u članku 132. utvrđeno je da predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave po pribavljenom mišljenju turističke zajednice mjesta, općine ili grada može odlukom za određene vrste građevina na određenim područjima odrediti vrijeme u kojem se ne mogu izvoditi radovi.

Grad Rijeka temeljem Zakona o gradnji nije donio odluku o zabrani izvođenja bilo kakvih vrsta radova na cestama na području Grada Rijeke u vrijeme ljetne sezone, ali je člankom 32. Odluke o nerazvrstanim cestama, utvrđeno je da u vremenskom razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna, u pravilu, nije dozvoljeno zauzimanje ili prekopavanje nerazvrstanih cesta osim u naročito opravdanim slučajevima na temelju prethodne pisane suglasnosti Gradonačelnika.

Na nerazvrstanim cestama i javnim površinama grada Rijeke u tijeku je izvođenje radova na realizaciji:

- Projekta za koji su osigurana sredstva kreditom Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD), na području Mjesnih odbora Srdoči, Gornji zamet, Grbci, Podmurvice, Pehlin, Škurinje, Drenova i Brašćine – Pulac, na izgradnji i rekonstrukciji sustava javne odvodnje otpadnih voda u dužini od 26 kilometra i izgradnji kanalizacijske crpne stanice „Lukovići“, i istovremeno na prelaganju, rekonstrukciji i gradnji 12,6 km vodovodnih ogranka.
- Projekta koji se financira sredstvima iz programa „EIB/CEB“, i obuhvaća radove na izgradnji i rekonstrukciji 6,4 km kanalizacije i 3,2 km vodovodne mreže na području Donje Drenove – sjever, Ul. Murini na Srdočima, izgradnja nove kanalizacijske crpne stanice u Ul. Ante Mandića na Gornjem Zametu i rekonstrukciju crpne stanice na Kostabeli sa pripadajućim cjevovodima.
- Projekta izgradnje kabela veze na povezivanju trafostanica TS Pehlin u Ul. Pehlin do TS Turnić u Parku Crvenog križa, dužine 2.5 km, investitora Hrvatskog operatora prijenosnog sustava d.o.o. Zagreb,
- Manjih zahvata na priključenju objekata na komunalnu infrastrukturu i održavanje iste.

U daljnjem tekstu daje se informacija o konkretnim lokacijama izvođenja radova u periodu od 15. lipnja do 15. rujna 2015. a koji uključuju i dio novih radova na području grada Rijeke, kako slijedi i po investitorima:

1. KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka

a) IZGRADNJA / SANACIJE - ZAMJENE KANALIZACIJE

- Ul. Remigio Pichovich, (L=150 m), izvođenje u periodu od 01. lipnja do 30. studenog 2015.
- Ul. Krešimirova, (L=10 m), izvođenje od 01. srpnja do 01. kolovoza 2015.,
- Ul. Radićeva – Šetalište J. Rakovca, (L=70 m), izvođenje od 01. srpnja do 30. rujna 2015.

b) SUSTAV ODVODNJE OTPADNIH VODA RIJEKA –GROBNIK

- Grobnik, (W-8) Svilno dio 4, izgradnja crpne stanice sanitarnih otpadnih voda sa kolektorima u naselju Tutnovo), (L=150 m) radovi u tijeku, rok izvođenja do 30. studenog 2015.

c) IZGRADNJA VODOOPSKRBE

- Ul. B. Ćikovića Maračeva, (L=460 m), radovi u tijeku, rok izvođenja do 30. studenog 2015.

d) IZGRADNJA INVESTICIJA PO PROJEKTU, Europske investicijske banke (EIB) / (CEB)

- Gornji Zamet u ulicama Bilogorska, Čavalsko, M. Gennaria, V i M Lenca, Zametskog korena, (L=2.950 m), izvođenje u tijeku, rok izvođenja do prosinca 2016.
- Gornji Zamet u Ul. Ante Mandića, (L=140 m + crpna stanica), radovi u tijeku, rok izvođenja do prosinca 2016.
- CS Kostabela – u Ul. Opatijskoj, (L=350 m + crpna stanica), radovi u tijeku, rok izvođenja do

prosinca 2015.

- e) IZGRADNJA INVESTICIJA PO PROJEKTU, Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD).
- LOT 3 - Donja Drenova, u ulicama Bezimena – Drenova, I.L.Ribara, O.Kučića, Paškinovac (L=2952 m), radovi u tijeku rok izvođenja do svibnja 2016.
 - LOT 3 – Tibljaši – Škurinje, u ulicama Škurinjska cesta, Škurinjskih boraca, Tibljaška cesta Bezimena – Drenova, I.L.Ribara, O.Kučića, Paškinovac (L=2900 m), radovi u tijeku rok izvođenja do 30. svibnja 2016.
 - LOT 4 – Područje Brašćine - Lukovići, u ulicama Brašćine, Lukovići Zeleni put (L=2100 m), radovi u tijeku rok izvođenja do travnja 2016.
 - LOT 4 – Područje Pulac, u ulicama Internacionalnih brigada, Pulac (L=1250 m), radovi u tijeku rok izvođenja do travnja 2016.
- f) RADOVI ZA POTREBE IZVEDBE PRIKLJUČKA.
- g) RADOVI NA ODRŽAVANJU.

2. TD ENERGO d.o.o. Rijeka

a) IZGRADNJA TOPLOVODA

- LINIJA 1 - Ul. S.Krautzeka – OŠ Vladimir Gortan – Prilaz V. Gortana – D. Šćitara 22, 24, 26, 13, 15, 17 – N. Katunara 13 i 12, (L=440 m), izvođenje od lipnja do listopada 2015.
- LINIJA 2 - Ul. N. Katunara 4, 6 – Marohnićeva 4 - D. Šćitara 5 „Brodokomerc“, Caffè bar Light – Marohnićeva b.b, (L=130 m), izvođenje od srpnja do listopada 2015.
- LINIJA 3 – Vrtić „Đurđica“ - Marohnićeva 12,14,16,18 – S. Krautzeka 84A i B – D. Šćitara 1,2,3 – S. Krautzeka 92 A, B, C – Tihovac 6, (L=1300 m), izvođenje od lipnja do studenog 2015.

b) IZGRADNJA PLINSKE MREŽE

- Ul. Hosti – II faza, (L=340 m), od lipnja do listopada 2015.
- Ul. Čičarijska, B.Č.Maračeva, Hostov breg, Zametskog korena, (L=2400 m), izvođenje od lipnja do prosinca 2015.
- Područje Vojak u Ul. Linićeva, Šenoina, Vrtlarski put i S. Krautzeka, (L=30 m), izvođenje od lipnja do listopada 2015.
- Ul. Rujevica – PSC Lovorka – spoj na nogometni kamp Rujevica, (L=250 m), izvođenje od lipnja do listopada 2015.
- Područje Srdoči u ulicama Kurirski put – Markovići, (L=540 m) i u Ul. Murini (L=400 m), izvođenje od lipnja do listopada 2015.

c) IZGRADNJA JAVNE RASVJETA

- Ul. Ede Jardasa 42 - 46, izvođenje od lipnja do studenog 2015.
- Ul. Park Mlaka (V. dio), izvođenje od lipnja do studenog 2015.
- Ul. Dubrovačka 2, izvođenje od lipnja do studenog 2015.
- Ul. Ivana Matetiće Ronjgova 2, izvođenje od lipnja do studenog 2015.
- Ul. Ivana Luppisa 13 - 15, izvođenje od lipnja do studenog 2015.
- Ul. Mihačeva Draga do Ul. Osječke, izvođenje od lipnja do studenog 2015.
- Ul. Šibenska 1 - 3, izvođenje od lipnja do studenog 2015.
- Ul. Šibenska 6, izvođenje od lipnja do studenog 2015.
- Ul. Šibenska 3 - 5, izvođenje od lipnja do studenog 2015.
- Ul. Braće Cetina 16, izvođenje od lipnja do studenog 2015.
- Ul. Matka Laginje 16 A, izvođenje od lipnja do studenog 2015.
- Ul. Stanka Frankovića 9, izvođenje od lipnja do studenog 2015.

d) RADOVI ZA POTREBE IZVEDBE PRIKLJUČAKA.

e) RADOVI NA ODRŽAVANJU.

3. TD HEP – OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.o., ELEKTROPRIMORJE RIJEKA

a) IZGRADNJA TRAFOSTANICA (TS), KABELSKIH TRASA (KB) I MREŽA NISKOG NAPONA

(MM NN)

- TS 10(20)0.4 kV ZAGRAD 2, Ul. Ivana Pavla II, radovi u tijeku, izvođenje do srpnja 2015.
- KB 10(20) kV za TS ZAGRAD 2, Ul. Ivana Pavla II, radovi u tijeku, izvođenje do srpnja 2015.
- MR NN iz TS ZAGRAD 2, Ul. Ivana Pavla II, radovi u tijeku, izvođenje do srpnja 2015.
- TS 10(20)0.4 kV VIŠEVAC, Marinići, izvođenje radova od kolovoza do listopada 2015.
- KB10(20) kV za TS 20/0.4 VIŠEVAC, Marinići, izvođenje od kolovoza do listopada 2015.
- TS 10(20)0.4 kV INTERSPAR RUJEVICA, Ul. Mario Gennari, izvođenje radova od kolovoza do listopada 2015.
- KB 10(20)0.4 kV za TS INTERSPAR RUJEVICA, Ul. Mario Gennari, izvođenje radova od kolovoza do listopada 2015.
- TS 10(20)0.4 kV KATARINA STARA 1, Pulac, izvođenje radova od lipnja do rujna 2015.
- TS 10(20)0.4 kV za TS KATARINA STARA 1, Pulac, izvođenje radova od lipnja do rujna 2015.
- MR NN iz TS 10(20)0.4 kV KATARINA STARA 1, Pulac, izvođenje od lipnja do rujna 2015.
- MR NN iz TS SABLIČEVO, Ul. Šetalište XIII divizije, izvođenje u tijeku rok do lipnja 2015.
- MR NN iz TS BRAČE PAVLINIĆ, Ul. Braće Pavlinić, izvođenje radova od lipnja do srpnja 2015.
- MR NN iz TS DONJA VEŽICA 5 i 6, Ul. Ede Starca, izvođenje radova od lipnja do srpnja 2015.
- MR NN iz TS IVANA GORANA KOVAČIĆA, Ul. Šetalište I.G. Kovačića, izvođenje radova od srpnja do rujna 2015.
- MR NN iz TS ALGA, Ul. Ivana Gundulića, izvođenje radova od srpnja do rujna 2015.
- MR NN iz TS GRBCI, Ul. Dražička, izvođenje radova od lipnja do rujna 2015.
- MR NN iz TS PILEPIĆI 2, Ul. Milice Jadranić, izvođenje radova od srpnja do rujna 2015.
- KB 10(20) kV rasplet iz TS 110/10(20) kV RIJEKA, SMJER DRENOVA, u ulicama Kvarnerska, Drenovski put, Bok, I.L.Ribara, izvođenje radova od srpnja do prosinca 2015.
- KB 10(20) kV rasplet iz TS 110/10(20) kV TURNIĆ:
- SMJER DUELLA– BRAJDA –ŠKURINJE, u ulicama F. Kresnika, Osječka (komunalne garaže) izvođenje radova od srpnja do prosinca 2015.
- SMJER NOVI LIST – CENTAR, u ulicama Krešimirova, KBC, N. Tesle, „Veležito“, izvođenje radova od srpnja do prosinca 2015.
- SMJER KRNJEVO – „INDUSTRIJA“ – „BAJMONTI“ - TURNIĆ, u ulicama Krčka, V. Benca, Šibenska, izvođenje radova od srpnja do prosinca 2015.
- SMJER SJEVER - u ulicama BS F. Čandeka, Stube Josipa Pančića, A. Barca, Čvor Rujevica, Lovorka, izvođenje radova od srpnja do prosinca 2015.

b) RADOVI ZA POTREBE IZVEDBE PRIKLJUČAKA.

c) RADOVI NA ODRŽAVANJU.

4. TD HRVATSKI OPERATOR PRIJENOSNOG SUSTAVA d.o.o. Zagreb

a) IZGRADNJA KABELSKE VEZE

- Izgradnja kableske veze TS Pehlin –TS Turnić, u ulicama Minakovo, Blažičevo B, Blažičevo A, PSC „Lovorka Kukanić“, Rujevica, M. Gennari, do raskrižja „Rujevica“ sa DC 427, A. Barca, Stube J. Pančića, parkiralište OŠ Turnić, F. Čandeka, E. Kovačića, (L=2500 m), izvođenje u tijeku, rok do prosinca 2015.

5. TD HRVATSKI TELEKOM d.d. Zagreb

a) IZGRADNJA KABELSKE VEZE

- Ul. Plješivička, (L=20 m), izvođenje od lipnja do prosinca 2015.
- Ul. Milica Jadranić, od raskrižja F.P. Pavina do raskrižja sa Ul. I.PFranovičina, (L=300 m), izvođenje radova od lipnja do prosinca 2015.
- Ul. Riva, (L=20 m), radovi u tijeku rok izvođenja do srpnja 2015.
- Ul. Androv breg do Pehlinske ceste, (L=100 m), izvođenje od srpnja do rujna 2015.

b) RADOVI ZA POTREBE IZVEDBE PRIKLJUČAKA.

c) RADOVI NA ODRŽAVANJU.

6. TD HRVATSKE CESTE d.o.o.

a) IZVOĐENJE RADOVA POJAČANOG ODRŽAVANJA

- Ul. Riva – rekonstrukcija državne ceste D8, dionica od Žabice do „Transdrije“, (L=445 m), s predviđenim vremenom izvođenja tijekom srpnja i kolovoza 2015.

7.) TD RIJEKA PROMET d.d. Rijeka

Prema zadanim prioritetima po Mjesnim Odborima te prema programu održavanju cesta, u navedenom razdoblju planira se:

- IZVOĐENJE RADOVA REDOVNOG ODRŽAVANJA:

Sanacija kolnika u ulicama Turkovo. Pehlin, Vukovarskoj, Franje Čandeka, Eugena Kumičića, Žrtava fašizma, Ribarska, Trg kralja Tomislava.

- RADOVI NA GODIŠNJEM ODRŽAVANJU NERAZVRSTANIH CESTA I JAVNIH POVRŠINA.

Izvođenje radova uklanjanja, sanacija lokalnih oštećenja i zamjene završnog sloja na navedenim dionicama nerazvrstanih cesta na području grada Rijeke, izvoditi će se u razdoblju od lipnja do listopada 2015. sukladno dinamičkom planu.

- RADOVI PO PRIORITETIMA MJESNIH ODBORA NA ODRŽAVANJU NERAZVRSTANIH CESTA I JAVNIH POVRŠINA.

U Ul. Grobnička cesta izvoditi će se radovi većeg obima na uređenju sjevernog nogostupa po prioritetu MO OREHOVICA, u razdoblju od lipnja do rujna 2015.

Za vrijeme izvođenja radova polaganja komunalne infrastrukture u trupu prometnica i javnih površina na području grada Rijeke, promet na području izvođenja radova odvijati će se uvođenjem privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova, na način da se promet odvija jednim voznim trakom, naizmjeničnim propuštanjem, regulacijom gradilišnim semaforima, preregulacijom ulica sa dvosmjernim režimom prometa u ulice za prometovanje samo jednim smjerom, ili regulacijom prometa od strane prometne policije u slučajevima većih zastoja.

Uspostava privremene regulacije provodi se po usvojenim prometnim projektima i rješenjima privremene regulacije prometa, u kojima su prikazani detalji postave privremene prometne signalizacije, tokovi prometa i dionice izvođenja radova, a izrađuju se u skladu sa tehničkom projektnom dokumentacijom investitora.

Za bolju obavještenost građana o planiranim radovima na prometnicama, a time i očekivanim zastojima u prometu, privremeno uspostavljenoj regulaciji prometa, rokovima i dinamici izvođenja radova, osim obveznog objavljivanja u javnim glasilima i na internet stranicama Grada obaviješteni su i svi MO na područjima gdje se radovi izvode.

Praćenjem intenziteta prometa tijekom ljetnih mjeseci uočen je znatniji pad prometnog opterećenja posebno u užem centru grada, sljedom toga u vrijeme ljetnih praznika je za izvođenje građevinskih i drugih navedenih radova na prometnicama područja grada Rijeke najpovoljniji termin kako zbog manjeg intenziteta prometa tako i povoljnih vremenskih uvjeta, a time i znatno smanjenje rokova izvođenja kao i prometnog opterećenja, zastoja i pritisaka na alternativne pravce uzrokovanih uvođenjem privremene regulacije prometa.

Slijedom navedenog, predlaže se Gradonačelniku Grada Rijeke da donese slijedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se informacija o izvođenju radova na prometnicama Grada Rijeke u razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna 2015. godine.
2. Daje se SUGLASNOST za izvođenje radova na polaganju komunalne infrastrukture (plinovoda, kanalizacije, vodovoda, elektro i drugih komunalnih instalacija), radova na priključenju objekata, gradnji, zamjeni / sanaciji oštećenih instalacija (hitne intervencije) kao i radovima na redovnom održavanju javnih (državnih) cesta i nerazvrstanih cesta i drugih javnih površina na području grada Rijeke, u razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna 2015. u svemu kako je navedeno u informaciji.
3. Zadužuje se Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti i Direkcije Prometnog i komunalnog redarstava, za provedbu ovog Zaključka.