

**PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA  
GRAD RIJEKA**

**MJESNI ODBOR BRAŠĆINE-PULAC  
VIJEĆE MJESNOG ODBORA**

KLASA: 026-02/11-14/2  
URBROJ: 2170/01-09-10-11-2  
Rijeka, 25. 02. 2011

**ZAPISNIK  
S 7. SJEDNICE VMO BRAŠĆINE-PULAC**

7. sjednica VMO Brašćine-Pulac održana u utorak 25. 02. 2011 s početkom u 17,00 sati

Sjednici su bili nazočni:

1. Josip Rupčić, predsjednik VMO
2. Ksenija Marojević Velčić, zamjenik predsjednika VMO
3. Teo Božanić, član VMO
4. Valić Franjo, član VMO
5. Ivana Prpić, tajnik MO

Ostali nazočni:

Sjednici nisu bili nazočni:

6. . Jordan Ante, član VMO

Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći

**DNEVNI RED**

1. Usvajanje financijskog plana VMO za 2011. godinu
2. Razno – tekuća problematika
  - radovi u Ulici Kozala kod k.br.60A
  - planirani radovi vodovoda i kanalizacije
  - prer regulacija prometa u Ulici Kapitanovo
  - realizirani radovi na području MO
  - problem produženja linije 4A prema Sv. Katarini

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.

**Ad1.**

Predsjednik Vijeća upoznao vijećnike sa Financijskim planom VMO za 2011 godinu te im obrazložio da se isti izrađuje prema donesenom Programu rada VMO za 2011 godinu (Financijski u prilogu zapisnika i web stranici mo.brasćine-pulac@rijeka.hr)

**Zaključak:**

**Vijeće jednoglasno prihvaća Financijski plan VMO za 2011. godinu**

#### **Ad.2/1**

Predsjednik Vijeća upoznao vijećnike sa radovima na području MO u Ulici Kozala , gradnjom Stambene ulice Lukovići koja je započela 31.01.2011. U sklopu izgradnje pristupne ulice u ukupnoj dužini od cca 90 m, biti će izgrađena sva potrebna infrastruktura za buduće stambene objekte, kao što su sanitarna kanalizacija, vodovod ,plinska instalacija , javna rasvjeta te razvod niskog napona. Ulica je dvosmjerna sa širinom kolnika 2\* 3,00 m, sa okretištem, parkiralištem sa sjeverne strane te zelenim pojasom širine cca 3,0m na južnoj strani između kolnika i pješačkog hodnika. Glavni izvođač je Strabag d.o.o. a nadzorna služba je Tehprojekt konzalting d.o.o., rok izgradnje je 120 radnih dana. Napomenuo je da se i na web stranici mjesnog odbora Brašćine-Pulac stavi obavijest i upozorenje građanima o izvođenju radova i na oprez zbog učestalog izlaza kamiona koji izlaze na Ulicu Kozala kod kućnog broja 71.

**Vijeće jednoglasno prihvatilo i podržalo predsjednika.**

#### **Ad.2/2**

Predsjednik upoznao vijećnike sa održanog sastanka koji se održao danas u 12.00 u Odjelu za komunalni sustav sa predstavnicima VIKa i OGU za komunalni sustav te upoznao vijećnike sa radovima na izgradnji 185 m vodovodnog ogranka ulici Zeleni put i Brašćine 195 m vodovodnog ogranka te Vinogradskoj ulici 310 m sustava javne vodoopskrbe i 340m sustava javne odvodnje otpadnih voda uz istovremenu ugradnju plinske instalacije i obnove završnog sloja kolnika. Radovi će započeti 1. ožujka 2011. godine. Iako ugovoreni rok izvođenja iznosi 180 dana, sukladno predloženoj dinamici izvođača radova, završetak radova moguće je očekivati za 90 dana od njihova početka.

Ove ulice će tijekom izvođenja radova biti zatvorene za promet vozilima zbog nedovoljne širine kolnika ceste za istovremeno izvođenje radova i odvijanje prometa na njima.

Izvođač građevinskih radova je tvrtka BIMONT d.o.o. Rijeka, a stručni će nadzor nad njihovim izvođenjem obavljati Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva IVANOV RADE.

Ugovorena vrijednost izvođenja radova i obavljanja nadzora nad njima, uključujući usluge koordinacije provođenja zaštite na radu, u ove tri ulice iznosi oko 800.000,00 kn (uključen PDV). Također je napomenuo da bi bilo potrebno održati Zbog građana Ulice Vinogradska sa prijedlogom prezentacije projekta te pozvati zadužene da isti prezentiraju

**Vijeće jednoglasno izrazilo zadovoljstvo spomenutim radovima te se slaže da se održi Zbor građana Ulice Vinogradkse za 04. 03. 2011. godine**

#### **Ad.2/3**

Predsjednik Vijeća upoznao vijećnike da u prije pola godine tražili preregulaciju saobraćaja ulice Kapitanovo te je Rijekapromet dostavila prijedlog

**Vijeće jednoglasno prihvatilo prijedlog preregulacije saobraćaja Ulice Kapitanovo**

#### **Ad.2/4**

Predsjednik upoznao vijećnike sa izvršenim radovima na području mjesnog odbora i to:

Završeno je asfaltiranje u Ulici Lukovići prema kućnom broju 21

podrezano je granje i prorijeđena površina u Ulici Oktavijana Valića od kućnog broja 42 prema kućnom broju 46, te slijedi postavljanje rubnjaka u ulici Lukovići od k.br.25A prema Brašćinama te uređenje pokosa i odrezati dio brda u ulici Internacionalnih brigada (ulaz)

#### **Ad.2/5**

Predsjednik upoznao vijećnike sa odgovorom Autotroleja za produženje linije 4A prema Sv. Katarini, odnosno stav Autotroleja je da s produženjem linije donosi i povećanje kilometara i to radnim danom za 50 km, a subotom za 25 km, a plan poslovanja za 2011 načinjen je prema elementima voznog reda iz 2010 te je potrebna suglasnost Grada Rijeke za povećanjem standarda na lokalnim linijama, te predsjednik predlaže da se Gradu Rijeka, odnosno OGU za komunalni

sustav dostavi zahtjev za produženje dodatne linije  
**Vijeće jednoglasno podržava prijedlog predsjednika .**

Sjednica je završila u 18,00 sati.

Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice.

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:

Ivana Prpić

Predsjednik VMO Brašćine-Pulac

Josip Rupčić