

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA RASPODJELE SREDSTAVA ZA KOMUNALNE PRIORITETE
NA PODRUČJU MO BULEVARD ZA 2017. GODINU**

I. REALIZACIJA RADOVA PRENIJETIH IZ 2016. GODINE

U tablici 1. dan je pregled realizacije radova koji su se prenijeli iz 2016. u 2017. godinu. Realizacija je prikazana pojedinačno po zahvatima i po nositeljima poslova odnosno komunalnim i trgovačkim društvima kojima je temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu povjereno obavljanje navedenih poslova:

R.br.	MJESNI ODBOR	PLANIRANI RADOVI/IZVODITELJI	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
5	MO BULEVARD			83.956,41
	A.	RIJEKA PROMET		70.372,75
5.1		Sanacija nogostupa u Ulici Šetalište Joakima Rakovca od kućnog broja 23 do kućnog broja 29	Asfaltom je sanirano 280 m2 nogostupa.	54.735,25
5.2		Postava rukohvata na stubištu u Ulici Vidikovac kod kućnog broja 11	Radovi su izvedeni krajem 2016. godine ali je račun zaprimljen nakon završnog obračuna proračuna i tereti prijelazne radove u 2017. godini.	4.062,50
5.3		Postava rukohvata na stubištu u Ulici Vidikovac kod kućnog broja 9	Radovi su izvedeni krajem 2016. godine ali je račun također zaprimljen nakon završnog obračuna proračuna i tereti prijelazne radove u 2017. godini.	4.062,50
5.4		Sanacija nogostupa u Švalbinoj ulici kod kućnog broja 13	Asfaltom je sanirano 17 m2 nogostupa.	7.512,50

5.5		Dodatni prioritet. Sanacija nogostupa u Ulici Šetalište Joakima Rakovca	Asfaltirano je 60 m2 nogostupa. Račun za izvedene radove u iznosu od 14.620,00 kn zaprimljen je nakon zaključnog knjiženja rashoda za 2017. godinu i tereti rashode prijelaznih radova u 2018. godini.	-
	B.	ENERGO D.O.O.		13.583,66
5.6		Proširenje javne rasvjete na stubištu u Ulici Vidikovac kod kućnog broja 11	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	10.791,80
5.7		Dodatni prioritet: Proširenje javne rasvjete u Ulici Šetalište Ivana Gorana Kovačića kod kućnog broja 22	Iz neutrošene razlike sredstava u dogovoru s Mjesnim odborom postavljeno je jedno rasvjetno tijelo na navedenoj lokaciji.	2.791,86

II. REALIZACIJA KOMUNALNIH PRIRITETA UTVRĐENIH PLANOM ZA 2017. GODINU

U tablici 2. daje se pregled realizacije zahvata utvrđenih Planom raspodjele sredstava za komunalne prioritete u 2017. godini do zaključno s 31. prosinca 2017. godine. Realizacija je kao i kod prijelaznih radova, iskazana po vrsti komunalnih poslova odnosno subjektima kojima je povjereno obavljanje navedenih poslova i to kako slijedi:

R.br.	MJESNI ODBOR	PLANIRANI RADOVI/IZVODITELJI	PLANIRANA SREDSTVA	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
5	MO BULEVARD		103.000,00		11.362,94
	A.	RIJEKA PROMET	53.000,00		-
5.1		Sanacija nogostupa u Ulici Šetalište Joakima Rakovca od kućnog broja 19 do kućnog broja 11	53.000,00	Radovi su izvedeni ali račun nije zaprimljen do zaključnog knjiženja rashoda za 2017. godinu i tereti rashode prijelaznih radova u 2018. godini.	-
	B.	ENERGO D.O.O.	50.000,00		11.362,94
5.2		Proširenje javne rasvjete u prolazu između Švalbine ulice kod kućnog broja 5 i Gajeve ulice kod kućnog broja 5	10.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2018. godine i teretit će prijelazne radove u 2018. godini.	-
5.3		Proširenje javne rasvjete na pješačkoj stazi – stubištu od Ulice Šetalište Ivana Gorana Kovačića prema kućnom broju 11 u Ulici Vidikovac	12.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	11.362,94

5.4		Proširenje javne rasvjete u Švalbinoj ulici kod kućnog broja 6	28.000,00	Navedeni zahvat nije realiziran iz razloga što se prilikom iskolčenja trase kablenskog kanala i temelja stupova te uvidom u dobivene urise postojećih instalacija odustalo od prvotnog tehničkog rješenja radi potrebnih sigurnosnih udaljenosti od ostalih instalacija. S obzirom na navedeno, izrađen je novi troškovnik te izmijenjeno tehničko rješenje po kojem će se radovi izvesti početkom 2018. godine i teretit će prijelazne radove u 2018. godini.	-
-----	--	--	-----------	--	---

5.4		Proširenje javne rasvjete u Švalbinoj ulici kod kućnog broja 6	28.000,00	Navedeni zahvat nije realiziran iz razloga što se prilikom iskolčenja trase kablenskog kanala i temelja stupova te uvidom u dobivene urise postojećih instalacija odustalo od prvotnog tehničkog rješenja radi potrebnih sigurnosnih udaljenosti od ostalih instalacija. S obzirom na navedeno, izrađen je novi troškovnik te izmijenjeno tehničko rješenje po kojem će se radovi izvesti početkom 2018. godine i teretit će prijelazne radove u 2018. godini.	-
-----	--	--	-----------	--	---