

IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PLANA RASPODJELE SREDSTAVA ZA KOMUNALNE PRIORITETE NA PODRUČJU MJESNOG ODBORA KOZALA U RAZDOBLJU SIJEČANJ-PROSINAC 2023.

II. IZVRŠENJE PRIJELAZNIH RADOVA

Tablica 1.

13.	13.	MO KOZALA			3.568,40
		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.		2.897,85
13.1.			Postava zaštitne ograde u Ulici Vjenceslava Novaka kod kućnih brojeva 20 i 33	Postavljeno je 30 m' dvoredne ograde i oličeno je 120 m' troredne ograde.	1.990,84
13.2.			Dodatni prioritet: Povećanje stupnja sigurnosti na pješačkom prijelazu u Baštijanovoj ulici kod Volčićevo trga kućni broj 1	Izrađen je temelj za konzolni stup, izrađena je rampa za osobe sa invaliditetom od taktilnih ploča u količini od 1,4 m2 i zamijenjeni su dotrajali betonski rubnjaci u dužini od 17 m'.	907,01
		B.	KD ČISTOĆA I DRUGE PRAVNE OSOBE		670,55
13.3.			Hortikulturno uređenje zelene površine u Ulici Ante Kovačića između kućnih brojeva 10 i 12	U 2022. godini izvedeni su radovi orezivanja grmova i stabala, uklonjena je samonikla vegetacija, suha, bolesna i nagnuta stabla, uklonjeni su i suhi grmovi, te je odvezen komunalni otpad u iznosu od 3.157,73 eura. U 2023. godini orezani su grmovi i stabla te su uklonjena suha, bolesna i nagnuta stabla i penjačica. Ukupna vrijednost radova iznosi 3.828,28 eura.	670,55

Tablica 2.

14.	14.	MO KOZALA		47.382,00		16.420,04
		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.	41.277,00		10.986,33
14.1.			Elaborat prometnog uređenja dijela Baštijanove ulice i Volčićevo trga	2.654,00	U 2022. godini Izrađen je elaborat prometnog uređenja dijela Baštijanove ulice i Volčićevo trga u iznosu od 1.292,16 eura.	-
14.2.			Elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova prometnog uređenja dijela Baštijanove ulice i Volčićevo trga	398,00	Izrađen je elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova prometnog uređenja dijela Baštijanove ulice i Volčićevo trga.	398,00
14.3.			Realizacija prometnog uređenja dijela Baštijanove ulice i Volčićevo trga	11.016,00	Radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	-
14.4.			Elaborat povećanja stupnja sigurnosti na pješačkom prijelazu u Ulici Kozala na raskrižju s Baštijanovom ulicom i na pješačkom prijelazu u Baštijanovoj ulici kod kućnog broja 60	2.256,00	Izrađeni su geodetski snimak i elaborat povećanja stupnja sigurnosti na pješačkom prijelazu u Ulici Kozala na raskrižju s Baštijanovom ulicom i na pješačkom prijelazu u Baštijanovoj ulici kod kućnog broja 60.	1.850,00
14.5.			Elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova povećanja stupnja sigurnosti na pješačkom prijelazu u Ulici Kozala na raskrižju s Baštijanovom ulicom i na pješačkom prijelazu u Baštijanovoj ulici kod kućnog broja 60	398,00	Izrađen je elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova povećanja stupnja sigurnosti na pješačkom prijelazu u Ulici Kozala na raskrižju s Baštijanovom ulicom i na pješačkom prijelazu u Baštijanovoj ulici kod kućnog broja 60.	398,00
14.6.			Realizacija povećanja stupnja sigurnosti na pješačkom prijelazu u Ulici Kozala na raskrižju s Baštijanovom ulicom i na	8.362,00	Radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	-

			pješačkom prijelazu u Baštijanovoj ulici kod kućnog broja 60			
14.7.			Realizacija povećanja stupnja sigurnosti na pješačkom prijelazu u Ulici Kozala na raskrižju s Baštijanovom ulicom i na pješačkom prijelazu u Baštijanovoj ulici kod kućnog broja 60 postavom dodatne svjetiljke	664,00	U dogovoru s MO sredstva su prenamijenjena na drugu plansku stavku.	-
14.8.			Elaborat povećanja stupnja sigurnosti na pješačkom prijelazu u Baštijanovoj ulici kod Volčićevo trga kućni broj 1	398,00	Izrađen je elaborat povećanja stupnja sigurnosti na pješačkom prijelazu u Baštijanovoj ulici kod Volčićevo trga kućni broj 1.	398,00
14.9.			Elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova povećanja stupnja sigurnosti na pješačkom prijelazu u Baštijanovoj ulici kod Volčićevo trga kućni broj 1	266,00	Izrađen je elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova povećanja stupnja sigurnosti na pješačkom prijelazu u Baštijanovoj ulici kod Volčićevo trga kućni broj 1.	266,00
14.10.			Realizacija povećanja stupnja sigurnosti na pješačkom prijelazu u Baštijanovoj ulici kod Volčićevo trga kućni broj 1 postavom konzolnog stupa sa svjetlećim znakom i dodatnim svjetlom	7.963,00	Izrađen je temelj za konzolni stup, iskop kanala za postavljanje instalacija 16m', izrađena je rampa za invalide od taktilnih ploča, zamijenjeni su dotrajali betonski rubnjaci u količini od 17 m'. Postavljen je konzolni stup sa svjetlećim znakom i dodatnim svjetlom spojen na stup javne rasvjete.	7.411,33
14.11.			Realizacija povećanja stupnja sigurnosti na pješačkom prijelazu u Baštijanovoj ulici kod Volčićevo trga kućni broj 1 izvedbom pješačkog prijelaza od termoplastike s crvenom podlogom	2.124,00	Radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	-

14.12.			Postava prometnih stupića za onemogućavanje nepropisnog parkiranja vozila na raskrižju Laginjine ulice i Ulice Šetališta Vladimira Nazora	531,00	Radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	-
14.13.			Postava stupića s desne strane Ulice Petra Kobeka prema Ulici Rastočine iznad groblja Kozala	2.920,00	Radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	-
14.14.			Uređenje raskrižja između Ulice Šetališta Vladimira Nazora i Ulice Kalvarije	531,00	Radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	-
14.15.			Elaborat obilježavanja oznake pješaci na cesti prije raskrižja Brajšine ulice i Ulice Stari Voljak	265,00	Izrađen je elaborat obilježavanja oznake pješaci na cesti prije raskrižja Brajšine ulice i Ulice Stari Voljak.	265,00
14.16.			Realizacija obilježavanja oznake pješaci na cesti prije raskrižja Brajšine ulice i Ulice Stari Voljak	531,00	Radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	-
		B.	ENERGO D.O.O.	664,00		0,00
14.17.			Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Baštijanovoj ulici kod kućnog broja 32	133,00	Izrađeno je tehničko rješenje u iznosu od 132,72 eura. Navedeno je u postupku provjere nadzora te će iznos teretiti naredno razdoblje.	-
14.18.			Radovi za proširenje javne rasvjete u Baštijanovoj ulici kod kućnog broja 32	133,00	Izvedeni su radovi proširenja u iznosu od 111,16 eura. Navedeno je u postupku provjere nadzora te će iznos teretiti naredno razdoblje.	-

14.19.			Oprema za proširenje javne rasvjete u Baštijanovoj ulici kod kućnog broja 32	398,00	Postavljeno je 1 rasvjetno tijelo u iznosu od 349,90 eura. Navedeno je u postupku provjere nadzora te će iznos teretiti naredno razdoblje.	-
		C.	KD ČISTOĆA I DRUGE PRAVNE OSOBE	5.441,00		5.433,71
14.20.			Postava ograde s južne strane dječjeg igrališta u Ulici Aleksandra Mamića između kućnih brojeva 7 i 9	4.645,00	Ugrađeno je 26 metara ograde od valovitog pletiva.	5.018,03
14.21.			Hortikulturno uređenje zelene površine i orezivanje stabala u Ulici Stube Alberta Anđelovića kod kućnog broja 7	796,00	Izvedeni su radovi orezivanja grmova i stabala, uklanjanje stabala i penjačica te interventno čišćenje.	415,68