

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA RASPODJELE SREDSTAVA ZA KOMUNALNE PRIORITETE
NA PODRUČJU MJESNOG ODBORA BULEVARD ZA 2023. GODINU**

IZVRŠENJE PRIJELAZNIH RADOVA

Tablica 1.

5.	5.	MO BULEVARD			2.614,36
		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.		2.614,36
5.1.			Postava zaštitnih stupića na više lokacija na području MO Bulevard	U betonski temelj ugrađeno je 3 fiksnih stupića.	763,03
5.2.			Povećanje vidljivosti pješačkih prijelaza u Ulici Šetalište Ivana Gorana Kovačića, Ulici Šetalište Joakima Rakovca i u Ulici Bulevar oslobođenja - Postava zaštitnih stupića	U betonski temelj ugrađeno je 23 fiksnih stupića.	99,53
5.3.			Dodatni prioritet: Postavljanje željeznih zaštitnih stupića u Ulici Šetalište Joakima Rakovca	Ugrađeno je 12 fiksnih stupića u Ulici Šetalište Joakima Rakovca kućni broj 2.	398,10
5.4.			Dodatni prioritet: Nastavak uređenje prostora drvoreda u Ulici Šetalište Joakima Rakovca od kućnog broja 7a nadalje	Ugrađeno je 145,80 m' polegnutih cestovnih betonskih rubnjaka i 42 m ' parkovnih rubnjaka, izvedena je rampa za invalide, asfaltom je sanirano 90,32 m2 površine i postavljene su betonske prizme na 101,35 m2 površine.	1.353,70

U tablici 1. dan je pregled realizacije radova koji su se prenijeli iz prethodnih razdoblja u 2023. godinu. Realizacija je prikazana pojedinačno po zahvatima i po nositeljima poslova odnosno komunalnim i trgovačkim društvima kojima je temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu povjereno obavljanje navedenih poslova.

Slijedi prikaz izvršenja komunalnih prioriteta utvrđenih Planom za 2023. godinu.

IZVRŠENJE KOMUNALNIH PRIORITETA UTVRĐENIH PLANOM ZA 2023. GODINU.

U tablici 2. daje se pregled realizacije zahvata utvrđenih Planom raspodjele sredstava za komunalne prioritete u 2023. godini do zaključno s 31. prosinca 2023. godine. Realizacija je kao i kod prijelaznih radova, iskazana po vrsti komunalnih poslova odnosno subjektima kojima je povjereno obavljanje navedenih poslova i to kako slijedi:

Tablica 2.

5.	5.	MO BULEVARD		21.766,00		14.998,00
		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.	14.998,00		14.998,00
5.1.			Elaborat preregulacije Švalbine ulice u jednosmjernu prometnicu u smjeru kazaljke na satu	664,00	Izrađen je elaborat preregulacije Švalbine ulice u jednosmjernu prometnicu u smjeru kazaljke na satu.	664,00
5.2.			Postava metalnih stupića uzduž sjevernog kolničkog rubnjaka u Ulici Vidikovac	5.707,00	U dogovoru s MO sredstva su prenamijenjena na drugu plansku stavku.	-
5.3.			Nastavak uređenja prostora drvoreda u Ulici Šetalište Joakima Rakovca od kućnog broja 7a nadalje	8.627,00	Dobavljeno je i ugrađeno 145,80 m' polegnutih cestovnih betonskih rubnjaka i 42 m' tipskih parkovnih rubnjaka. Ugrađena je rampa za osobe sa invaliditetom te je asfaltom sanirano 90,32 m ² površine i postavljene su šuplje betonske prizme sa popunom 101,35 m ² šupljina.	14.334,00
		B.	ENERGO D.O.O.	6.768,00		0,00
5.4.			Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete na stepeništu u Švalbinoj ulici kod kućnog broja 6	531,00	Izrađeno je tehničko rješenje u iznosu od 530,88 eura. Navedeno je u postupku provjere nadzora te će iznos teretiti naredno razdoblje.	-
5.5.			Radovi za proširenje javne rasvjete na stepeništu u Švalbinoj ulici kod kućnog broja 6	4.512,00	Izvedeni su radovi proširenja u iznosu od 4.666,94 eura. Navedeno je u postupku provjere nadzora te će iznos teretiti naredno razdoblje.	-
5.6.			Oprema za proširenje javne rasvjete na stepeništu u Švalbinoj ulici kod kućnog broja 6	1.725,00	Postavljeno je 1 rasvjetno tijelo i 1 stup u iznosu od 745,65 eura. Navedeno je u postupku provjere nadzora te će iznos teretiti naredno razdoblje.	-