



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO - GORANSKA ŽUPANIJA



GRAD RIJEKA
Gradonačelnik

KLASA: 024-03/24-03/19
URBROJ: 2170-1-02-00-24-12
Rijeka, 7. studenog 2024.

Gradsko vijeće Grada Rijeke
n/p predsjednice, gospođe Ane Trošelj

Predmet: DANIJEL IMGRUND – pitanje člana Gradskog vijeća Grada Rijeke
- dostava odgovora

Poštovana gospođo Trošelj,

član Gradskog vijeća **DANIJEL IMGRUND** je, na 31. sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke, 24. listopada 2024. godine, *iznio kako su radovi na izgradnji transportnih kanalizacijskih kolektora i rekonstrukcije vodovoda u Zvonimirovoj ulici započeli 21. svibnja 2024. godine, a predviđeni završetak bio je 1. srpnja 2024. godine. Obzirom na protek od četiri mjeseca nakon isteka predviđenog roka, zanima ga koji je razlog da radovi nisu završeni u planiranom roku? Nadalje, zanima ga, obzirom da je izvođač tih radova slovensko trgovačko društvo, tko će preuzeti odgovornost za ovo značajno prekoračenje roka te postoje li planirane sankcija prema izvođaču zbog nepoštivanja ugovorenih obveza? Zaključno, zanima ga kako će se osigurati da se ovakva situacija ne ponovi na budućim projektima koji su od vitalnih interesa za naš grad?*

Jedan od ključnih čimbenika koji je utjecao na dinamiku ovih radova bila je složenost podzemne infrastrukture ove prometnice. Radovi su zahtijevali prilagodbu projekta stvarnim uvjetima na terenu, s obzirom da su izvođači na više lokacija nailazili na starije, zagušene instalacije i podzemne strukture bez precizne dokumentacije. To je zahtijevalo dodatno istraživanje, analizu i reprojektiranje, što je dodatno utjecalo na predviđeni tijek radova.

Također, presudni utjecaj na dinamiku radova imala je i potreba za očuvanjem redovite opskrbe vodom Liburnijskog područja tijekom ljetnih mjeseci. Naime, Liburnijske vode d.o.o. u ljetnom razdoblju uvelike ovise o opskrbi vodom koju osigurava KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Bez redovite isporuke vode, vodoopskrba Liburnijskog područja bila bi ozbiljno ugrožena, s obzirom da vlastitim resursima ne bi mogli osigurati 24-satnu opskrbu vodom. Zbog dužeg sušnog razdoblja, postupak prespoja na transportnom vodovodu koji uključuje tlačnu probu i dezinfekciju, nije mogao biti izveden sve do kraja ljetne sezone, kada se situacija s vodoopskrbom stabilizirala. To je omogućilo izvođaču da ključne radove na prespojima odradi tek u listopadu. Izvođač je te zahtjevne radove izveo profesionalno i u najkraćem mogućem roku.

Ovi radovi dio su cjelokupne dinamike plana investicije, koji obuhvaća područja Dražičke ulice, Primorske ulice, Nove ceste, Ložičine ulice, Labinske ulice, Ulice Vere Bratonje, Liburnijske ulice i dijelove Zvonimirove ulice. Na ovim lokacijama dopuštena su određena odstupanja od planirane dinamike, no ukupni rok dovršetka svih dionica mora se poštovati. Rokovi navedeni u pitanju vijećnika Imgrunda odnose se na suglasnosti Hrvatskih cesta za izvođenje radova i uspostavu privremene regulacije prometa. Oni su produženi zbog prethodno navedenih razloga, a sve u skladu sa zakonskim odredbama i ugovornim obvezama.

Radove na ovoj investiciji izvodi tvrtka Godina gradbeništvo in druge storitve d.o.o. (Izvođač radova), a financijske obveze vrše se putem podružnice Godina gradnja i druge usluge, d.o.o. Podružnica Rijeka. Nadzor nad izvođenjem radova izvršava zajednica ponuditelja Institut IGH d.d., Eptisa Adria d.o.o., Flum-ing d.o.o. i Projekt d.d. Nova Gorica. Radovi se izvode sukladno važećoj zakonskoj regulativi i ugovornim obvezama koje Izvođač i Nadzor imaju s Naručiteljem, odnosno s KD vodovod i kanalizacija d.o.o., čime je definirana odgovornost sudionika u gradnji.

S poštovanjem,

GRADONAČELNIK

