

IZVJEŠĆE
O REALIZACIJI PLANA RASPODJELE SREDSTAVA ZA KOMUNALNE PRIORITETE NA PODRUČJU
MJESNOG ODBORA KOZALA
ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – PROSINAC 2024. GODINE

I.REALIZACIJA PRIJELAZNIH RADOVA 2023. GODINE

U tablici 1. dan je pregled realizacije radova koji su se prenijeli iz prethodnih razdoblja u 2024. godinu. Realizacija je prikazana pojedinačno po zahvatima i po nositeljima poslova odnosno komunalnim i trgovačkim društvima kojima je temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu povjereno obavljanje navedenih poslova.

Redni broj	RED.BR.	MJESNI ODBOR	NAZIV	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
12	12	MO KOZALA			30.290,68
		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.		30.290,68
12.1			Realizacija prometnog uređenja dijela Baštijanove ulice i Volčičevog trga	Dobavljeno je i ugrađeno 47,36 m2 asfalta, iscrtano 24,74 m2 pune poprečne oznake, 99 m2 polja za usmjeravanje prometa, 90 m1 pune razdjelne crte bijele boje. Postavljeno je 6 zaštitnih fiksnih stupića i ugrađeno je 33 komada zaštitnih fleksibilnih stupića s bijelim reflektirajućim trakama. Postavljena su 3 prometna znaka "izričitih naredbi" i obavijesti" RA1. Postavljene su 2 dopunske ploče.	13.320,29
12.2			Realizacija povećanja stupnja sigurnosti na pješačkom prijelazu u Ulici Kozala na raskrižju s Baštijanovom ulicom i na pješačkom prijelazu u Baštijanovoj ulici kod kućnog broja 60	Asfaltom je sanirano 103,30 m2 površine kolnika. Iscrtano je 19,30 m2 pune poprečne i kose oznake, 170 m1 pune razdjelne crte bijele boje, obilježena oznaka na kolniku trajnim materijalom 47,38 m2 .	11.319,31

12.3			Dodatni prioritet: Realizacija povećanja stupnja sigurnosti na pješačkom prijelazu u Ulici Kozala na raskrižju s Baštijanovom ulicom i na pješačkom prijelazu u Baštijanovoj ulici kod kućnog broja 60 - vertikalna signalizacija	Postavljena su 3 prometna znaka.	468,75
12.4			Dodatni prioritet: Realizacija povećanja stupnja sigurnosti na pješačkom prijelazu u Ulici Kozala na raskrižju s Baštijanovom ulicom i na pješačkom prijelazu u Baštijanovoj ulici kod kućnog broja 60 - stupići	Ugrađeno je 24 fiksnih stupića i 11 fleksibilnih stupića.	1.531,25
12.5			Realizacija povećanja stupnja sigurnosti na pješačkom prijelazu u Baštijanovoj ulici kod Volčićevog trga kućni broj 1 izvedbom pješačkog prijelaza od termoplastike s crvenom podlogom	Obilježeno 36 m2 oznaka na kolniku trajnim materijalom.	1.305,00
12.6			Uređenje raskrižja između Ulice Šetališta Vladimira Nazora i Ulice Kalvarije	Is crtano je 3,60 m2 pune poprečne i kose oznake, te oznaka na prometnim površinama posebne namjene. Is crtana su 23 mjesta za parkiranje osobnih vozila i vozila dostave. Postavljena su 2 prometna znaka RA1.	308,90
12.7			Realizacija obilježavanja oznake pješaci na cesti prije raskrižja Brajšine ulice i Ulice Stari Voljak	Obilježeno je 12,80 m2 oznaka na kolniku trajnim materijalom.	464,00
12.8			Dodatni prioritet: Sanacija kolnika u Baštijanovoj ulici	Asfaltom je sanirano 401,05 m2 površine kolnika.	1.573,18

II. REALIZACIJA KOMUNALNIH PRIORITETA UTVRĐENIH PLANOM ZA 2024. GODINU.

U tablici 2. daje se pregled realizacije zahvata utvrđenih Planom raspodjele sredstava za komunalne prioritete u 2024. godini do zaključno s 31. prosinca 2024. godine. Realizacija je kao i kod prijelaznih radova, iskazana po vrsti komunalnih poslova odnosno subjektima kojima je povjereno obavljanje navedenih poslova i to kako slijedi:

R.br.	RED.BR.	MJESNI ODBOR	PLANIRANI RADOVI/IZVODITELJI	PLANIRANA SREDSTVA	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
14	14		MO KOZALA UKUPNO:	47.147,00		19.031,45
		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.	16.000,00		15.615,36
14.1			Realizacija povećanja stupnja sigurnosti na pješačkom prijelazu u Baštijanovoj ulici kod Volčičevog trga kućni broj 1 postavom konzolnog stupa sa svjetlećim znakom	3.200,00	Montiran je dvostrani prometni znak s unutarnjom LED rasvjetom i dvostrukim obostranim treptaćima.	2.793,75
14.2			Elaborat povećanja stupnja sigurnosti na pješačkim prijelazima u Laginjinoj ulici kod kućnih brojeva 12, 20 i 23	500,00	Izrađen je elaborat povećanja stupnja sigurnosti na pješačkim prijelazima u Laginjinoj ulici kod kućnih brojeva 12, 20 i 23.	500,00
14.3			Elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova povećanja stupnja sigurnosti na pješačkim prijelazima u Laginjinoj ulici kod kućnih brojeva 12, 20 i 23	300,00	Izrađen je elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova povećanja stupnja sigurnosti na pješačkim prijelazima u Laginjinoj ulici kod kućnih brojeva 12, 20 i 23.	300,00
14.4			Realizacija povećanja stupnja sigurnosti na pješačkim prijelazima u Laginjinoj ulici kod kućnih brojeva 12, 20 i 23 - izvođenje horizontalne i vertikalne prometne signalizacije, postava zaštitnih stupića	4.100,00	Obilježeno je 148,74 m2 novih oznaka (pješački prijelaz i zaustavna linija) trajnim materijalom, postavljeno je 9 zaštitnih stupova i 1 LED svjetiljka na rasvjetni stup.	300,00

14.5			Ličenje ograde u Ulici Ante Kovačića od kućnog broja 20 do kućnog broja 22	1.500,00	Sanirano je 7,50 m' i oličeno 30 m' ograde.	
14.6			Postava rukohvata na nogostupu prema Domu zdravlja u Laginjinoj ulici kod kućnog broja 22	3.800,00	Izvedeno je 40 m' nove ograde visine 1 m od tla.	
14.7			Elaborat obilježavanja horizontalnih oznaka na kolniku u Ulici Ante Kovačića između kućnih brojeva 4 i 8	400,00	Izrađen je elaborat obilježavanja horizontalnih oznaka na kolniku u Ulici Ante Kovačića između kućnih brojeva 4 i 8.	
14.8			Realizacija obilježavanja horizontalnih oznaka na kolniku u Ulici Ante Kovačića između kućnih brojeva 4 i 8	2.200,00	Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.	
		B.	KD ČISTOĆA I DR. PRAVNE OSOBE	15.547,00		
14.9			Izrada, dobava i postava autobusne čekaonice na stajalištu Laginjina Zamjenska lokacija: Izrada i dostava pet klupa s naslonom i dva koša za smeće za potrebe opremanja Volčičevog trga.	13.000,00	Postavljeno je pet klupa s naslonom i dva koša za smeće za potrebe opremanja Volčičevog trga.	
14.10			Postava jednorodne ograde u Laginjinoj ulici južno od kućnog broja 22	2.200,00	Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.	
14.11			Postava ograde uz Stube Alberta Anđelovića kod kućnog broja 3	347,00	Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.	-
		C.	ENERGO D.O.O.	15.600,00		593,78

14.12			Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Ulici Aleksandra Mamića zapadno od kućnog broja 9	600,00	Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.	-
14.13			Radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Aleksandra Mamića zapadno od kućnog broja 9	6.800,00	Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.	-
14.14			Oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Aleksandra Mamića zapadno od kućnog broja 9	1.400,00	Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.	-
14.15			Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete na pješačkom putu između Ulice Bože Milanovića i Ulice Petra Kobeka	400,00	Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.	-
14.16			Radovi za proširenje javne rasvjete na pješačkom putu između Ulice Bože Milanovića i Ulice Petra Kobeka	4.000,00	Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.	-
14.17			Oprema za proširenje javne rasvjete na pješačkom putu između Ulice Bože Milanovića i Ulice Petra Kobeka	2.400,00	Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.	-
14.18			Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Baštijanovoj ulici kod kućnog broja 32		U 2023. godini izrađeno je tehničko rješenje. Troškovi su priznati u 2024. godini.	132,72
14.19			Radovi za proširenje javne rasvjete u Baštijanovoj ulici kod kućnog broja 32		U 2023. godini izvedeni su radovi proširenja. Troškovi su priznati u 2024. godini.	111,16
14.20			Oprema za proširenje javne rasvjete u Baštijanovoj ulici kod kućnog broja 32		U 2023. godini postavljeno je 1 rasvjetno tijelo. Troškovi su priznati u 2024. godini.	349,90