

I Z V J E Š Ć E
O REALIZACIJI PLANA RASPODJELE SREDSTAVA ZA KOMUNALNE PRIORITETE NA PODRUČJU
MJESNOG ODBORA KRIMEJA
ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – PROSINAC 2024. GODINE

I. REALIZACIJA PRIJELAZNIH RADOVA 2023. GODINE

U tablici 1. dan je pregled realizacije radova koji su se prenijeli iz prethodnih razdoblja u 2024. godinu. Realizacija je prikazana pojedinačno po zahvatima i po nositeljima poslova odnosno komunalnim i trgovačkim društvima kojima je temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu povjereno obavljanje navedenih poslova.

Redni broj	RED.BR.	MJESNI ODBOR	NAZIV	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
13	13	MO KRIMEJA			26.390,31
		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.		26.390,31
13.1			Realizacija izvedbe pješačkog prijelaza u termoplastici u ulici Eugena Kumičića kod kućnog broja 8	Obilježeno je 24 m2 oznaka na kolniku trajnim materijalom.	1.040,63
13.2			Sanacija kolnika i oborinskih voda na parkiralištu na zapadnoj strani u Ulici Danijela Godine kod kućnog broja 1	Asfaltom je sanirano 207,76 m2 površine kolnika.	6.441,28
13.3			Sanacija oborinskih voda u Ulici Braće Horvatića kod kućnog broja 8	Izvedena je sanacija 46,25 m2 lokalnih oštećenja.	3.237,50
13.4			Sanacija kolnika u Ulici Danijela Godine	Izvedeni su radovi podizanja 5 poklopaca, te je asfaltom sanirano 152,60 m2 površine kolnika.	15.670,91

II. REALIZACIJA KOMUNALNIH PRIORITETA UTVRĐENIH PLANOM ZA 2024. GODINU.

U tablici 2. daje se pregled realizacije zahvata utvrđenih Planom raspodjele sredstava za komunalne prioritete u 2024. godini do zaključno s 31. prosinca 2024. godine. Realizacija je kao i kod prijelaznih radova, iskazana po vrsti komunalnih poslova odnosno subjektima kojima je povjereno obavljanje navedenih poslova i to kako slijedi:

R.br.	RED.BR.	MJESNI ODBOR	PLANIRANI RADOVI/IZVODITELJI	PLANIRANA SREDSTVA	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
15	15		MO KRIMEJA UKUPNO:	26.914,00		25.224,02
		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.	22.300,00		21.110,36
15.1			Sanacija kolnika i oborinskih voda između Mihanovićeve ulice kod kućnog broja 46 i Kumičićeve ulice kod kućnog broja 71	10.000,00	Izrađeno je 3,5 m' slivničkog kanala s linijskom rešetkom. Ugrađen je poklopac 60x60 cm nosivosti C250.	9.898,00
15.2			Elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova na pojačanju stupnja sigurnosti prometa u Ulici Krimeja kod kućnog broja 20 Zamjenska pozicija: Elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova izvedbe uzdignute plohe sa pješačkim prijelazom u Ulici Krimeja zapadno od kućnog broja 30	300,00	Izrađen je elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova izvedbe uzdignute plohe sa pješačkim prijelazom u Ulici Krimeja zapadno od kućnog broja 30.	300,00

15.3			Realizacija pojačanja stupnja sigurnosti prometa u Ulici Krimeja kod kućnog broja 20	11.500,00	Postavljeno je 20 m' sa 2 spoja na stjenku vodolovnog okna. Izrađena su 2 okna za prihvrat oborinske vode sa slivnim rešetkama podignut je 1 poklopac, te su ugrađena 2 željezna poklopca dim 60x60 cm. Izrađena je uzdignuta ploha 7,5 x 9,5 m. Iscrtan je pješački prijelaz 36 m2, zaustavna linija 4m2, te žuti trokut 12,80 m2 a ostali radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.	10.381,11
15.4			Postava stupića na sjevernom nogostupu u Kumičićevj ulici kod kućnog broja 13	500,00	Postavljeno je 7 fiksnih stupića.	131,25
15.5			Dodatni proritet: Elaborat izvedbe uzdignute plohe s pješačkim prijelazom u Ulici Krimeja, zapadno od kućnog broja 30		Izveden je elaborat izvedbe uzdignute plohe s pješačkim prijelazom u Ulici Krimeja, zapadno od kućnog broja 30.	400,00
		B.	KD ČISTOĆA I DR. PRAVNE OSOBE	4.614,00		4.113,66
15.6			Sanacija stuba Rudolfa Džodana	4.614,00	Sanirana su oštećenja na stubama, u smislu dobetoniranja, fugiranja i žbukanja a ostali radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.	4.113,66