

**IZVJEŠĆE**  
**O REALIZACIJI PLANA RASPODJELE SREDSTAVA ZA KOMUNALNE PRIORITETE NA PODRUČJU**  
**MJESNOG ODBORA POTOK**  
**ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – PROSINAC 2024. GODINE**

I. REALIZACIJA PRIJELAZNIH RADOVA 2023. GODINE

U tablici 1. dan je pregled realizacije radova koji su se prenijeli iz prethodnih razdoblja u 2024. godinu. Realizacija je prikazana pojedinačno po zahvatima i po nositeljima poslova odnosno komunalnim i trgovačkim društvima kojima je temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu povjereno obavljanje navedenih poslova.

| Redni broj | RED.BR.   | MJESNI ODBOR    | NAZIV  | IZVEDENI RADOVI  | UTROŠENA SREDSTVA |
|------------|-----------|-----------------|--|--|-------------------|
| <b>20</b>  | <b>20</b> | <b>MO POTOK</b> |  |  | <b>1.197,56</b>   |
|            |           | <b>A.</b>       | <b>KD ČISTOĆA I DRUGE PRAVNE OSOBE</b>   |  | <b>1.197,56</b>   |
| 20.1       |           |                 | Uređenje zelene površine i sadnja drveća u Ulici Viktora Cara Emina između kućnih brojeva 10c i 16 | U 2023. godini posađene su 3 stablašice hibiskusa, orezana su stabla i grmovi, uklonjena penjačica i izvađena 2 panja u iznosu od 869,99 eura. U 2024. godini izvedeni su radovi iskopa materijala, betoniranje zida i platoa, popravak i ličenje ograde u iznosu od 847,56 eura. Ukupna vrijednost radova iznosi 1.717,55 eura. | 847,56            |

|      |  |  |   |  |        |
|------|--|--|---|--|--------|
| 20.2 |  |  | Nastavak uređenja zelene površine u Ulici Potok sjeverno od kućnog broja 13 | U 2023. godini izvedeni su radovi iskopa terena za temelje, betoniranje temelja, izvedba kamenog i betonskog zida i cementnog šprica, te jalovine, te su izvedeni radovi zidanja kamenog zida s betonskom kapom i izvedba betonske podloge. Izvršeni su radovi orezivanja i uklonjena su stabla i grmovi, uklonjene su penjačice sa stabala te je odvezen materijal nakon orezivanja u iznosu od 12.661,70 eura. U 2024. godini izvedeni su radovi ličenja ograde u iznosu od 350,00 eura. Ukupna vrijednost radova iznosi 13.011,70 eura. | 350,00 |
|------|--|--|---|--|--------|

## II. REALIZACIJA KOMUNALNIH PRIORITETA UTVRĐENIH PLANOM ZA 2024. GODINU.

U tablici 2. daje se pregled realizacije zahvata utvrđenih Planom raspodjele sredstava za komunalne prioritete u 2024. godini do zaključno s 31. prosinca 2024. godine. Realizacija je kao i kod prijelaznih radova, iskazana po vrsti komunalnih poslova odnosno subjektima kojima je povjereno obavljanje navedenih poslova i to kako slijedi:

| R.br.     | RED.BR.   | MJESNI ODBOR | PLANIRANI RADOVI/IZVODITELJI   | PLANIRANA SREDSTVA | IZVEDENI RADOVI   | UTROŠENA SREDSTVA |
|-----------|-----------|--------------|--|--------------------|---|-------------------|
| <b>24</b> | <b>24</b> |              | <b>MO POTOK UKUPNO:</b>  | <b>16.475,00</b>   |   | <b>14.103,75</b>  |
|           |           | <b>A.</b>    | <b>RIJEKA PLUS D.O.O.</b>  | <b>3.100,00</b>    |   | <b>700,00</b>     |
| 24.1      |           |              | Postava stupića na nogostup u Ulici Viktora Cara Emina između kućnih brojeva 4 D i 6 A     | 1.000,00           | U dogovoru s MO odustalo se od realizacije planske stavke. Sredstva su se krajem godine spojila s ostacima sredstava po MO. | -                 |
| 24.2      |           |              | Elaborat povećanja sigurnosti na raskrižju ulica Nikole Cara i Rikarda Katalinića Jeretova | 400,00             | Izrađen je elaborat povećanja sigurnosti na raskrižju ulica Nikole Cara i Rikarda Katalinića Jeretova.                      | 400,00            |

|      |  |           |  |                  |   |                  |
|------|--|-----------|--|------------------|---|------------------|
| 24.3 |  |           | Privremena prometna signalizacija prilikom realizacije elaborata povećanja sigurnosti na raskrižju ulica Nikole Cara i Rikarda Katalinića Jeretova | 300,00           | Izvedena je privremena prometna signalizacija prilikom realizacije elaborata povećanja sigurnosti na raskrižju ulica Nikole Cara i Rikarda Katalinića Jeretova. | 300,00           |
| 24.4 |  |           | Realizacija elaborata povećanja sigurnosti na raskrižju ulica Nikole Cara i Rikarda Katalinića Jeretova  | 1.200,00         | Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.  | -                |
| 24.5 |  |           | Realizacija elaborata povećanja sigurnosti na raskrižju ulica Nikole Cara i Rikarda Katalinića Jeretova  | 200,00           | Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.  | -                |
|      |  | <b>B.</b> | <b>KD ČISTOĆA I DR. PRAVNE OSOBE</b>   | <b>13.375,00</b> |   | <b>13.403,75</b> |
| 24.6 |  |           | Postava njihalice na oprugu na dječje igralište u Ulici Josipa Završnika istočno od kućnog broja 5   | 1.200,00         | Postavljena je dvostruka njihalica na oprugu.   | 1.312,50         |
| 24.7 |  |           | Zamjena klackalice na dječjem igralištu u Ulici Josipa Završnika istočno od kućnog broja 5   | 3.500,00         | Postavljena je klackalica s oprugama.   | 3.250,00         |
| 24.8 |  |           | Postava fitnes sprava u Ulici Potok istočno od kućnog broja 13   | 7.800,00         | Postavljene su veslarica, eliptična hodalica i švedske ljestve.   | 7.500,00         |
| 24.9 |  |           | Uređenje površine u Ulici Potok istočno od kućnog broja 13   | 875,00           | Oličena je ograda, postavljena je rizla i uklonjen komunalni otpad.   | 1.341,25         |