

I Z V J E Š Ć E
O REALIZACIJI PLANA RASPODJELE SREDSTAVA ZA KOMUNALNE PRIORITETE
NA PODRUČJU MJESNIH ODBORA BELVEDER ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - PROSINAC 2025. GODINE

II. REALIZACIJA PRIJELAZNIH RADOVA 2024. GODINE

U tablici 1. dan je pregled realizacije radova koji su se prenijeli iz prethodnih razdoblja u 2025. godinu. Realizacija je prikazana pojedinačno po zahvatima i po nositeljima poslova odnosno komunalnim i trgovačkim društvima kojima je temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu povjereno obavljanje navedenih poslova.

Redni broj	RED. BR.	MJESNI ODBOR	NAZIV	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
2	2	MO BELVEDER			19.089,29
		A	KD ČISTOĆA I DR. PRAVNE OSOBE		19.089,29
2.1			Sanacija stubišta fugiranjem od Ulice Fučkovo kućni broj 7 do Tizianove ulice kućni broj 25	Izvedena je sanacija stubišta fugiranjem od Ulice Fučkovo kućni broj 7 do Tizianove ulice kućni broj 25.	1.050,20
2.2			Zamjena dotrajalih kamenih stuba u Ulici Giordana Bruna sjeverno od kućnog broja 9	Izvedena je zamjena dotrajalih kamenih stuba u Ulici Giordana Bruna sjeverno od kućnog broja 9.	10.508,50
2.3			Ličenje ograde duž stubišta u Ulici Gordana Bruna zapadno od kućnog broja 1	Izvedeno je ličenje ograde duž stubišta u Ulici Giordana Bruna zapadno od kućnog broja 1.	990,85
2.4			Nastavak opremanja parka sjeverno od Omladinskog igrališta u Ulici Uspón Irene Tomee - III faza - Zamjenska stavka Uređenje zelene površine na križanju Laginjine i Baštijanove ulice	MO odustao od realizacije osnovne stavke pa je realizirana zamjenska stavka uređenja zelene površine na križanju Laginjine i Baštijanove ulice.	4.200,53
2.5			Nastavak opremanja parka sjeverno od Omladinskog igrališta u Ulici Uspón Irene Tomee - III faza - Zamjenska stavka Opremanje zelene površine na križanju Laginjine i Baštijanove ulice	Nakon uređenje zamjenske lokacije na križanju Laginjine i Baštijanove ulice, postavljena je klupa barok.	937,50
2.6			Ličenje ograde duž stubišta u Ulici Gordana Bruna zapadno od kućnog broja 1	Izvedeni su radovi orezivanja stabala i grmova, uklanjanja suhih stabala, korova i ostale nepoželjne vegetacije te čišćenja i odvoza nastalog materijala koje je prethodilo ličenju ograde.	310,46

2.7		Nastavak opremanja parka sjeverno od Omladinskog igrališta u Ulici Uspon Irene Tomee - III faza - Zamjenska stavka: Uređenje zelene površine na križanju Laginjine i Baštijanove ulice	Izvedena je sadnja grmova i polustablašica na zamjenskoj lokaciji.	1.091,25
-----	--	--	--	----------

III. REALIZACIJA KOMUNALNIH PRIORITETA UTVRĐENIH PLANOM ZA 2025. GODINU.

U tablici 2. daje se pregled realizacije zahvata utvrđenih Planom raspodjele sredstava za komunalne prioritete u 2025. godini do zaključno s 31. prosinca 2025. godine. Realizacija je kao i kod prijelaznih radova, iskazana po vrsti komunalnih poslova odnosno subjektima kojima je povjereno obavljanje navedenih poslova i to kako slijedi:

Tablica 2.

R.br.	RED. BR.	MJESNI ODBOR	PLANIRANI RADOVI/ IZVODITELJI	PLANIRANA SREDSTVA	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
2	2		MO BELVEDER UKUPNO	28.871,00		12.851,57
		A	RIJEKA PLUS D.O.O.	16.500,00		2.156,25
2.1			Elaborat izvedbe pješačkog prijelaza s crvenom podlogom na spoju Ulica Ivana Rendića i Ljudevita Matešića i dopuna prometne signalizacije u Ulici Moše Albaharija	400,00	Izrađen je elaborat izvedbe pješačkog prijelaza i dopuna prometne signalizacije.	400,00
2.2			Elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvedbe pješačkog prijelaza s crvenom podlogom na spoju Ulica Ivana Rendića i Ljudevita Matešića i dopune prometne signalizacije u Ulici Moše Albaharija	300,00	Izrađen je elaborat privremene regulacije prometa.	300,00
2.3			Realizacija izvedbe pješačkog prijelaza s crvenom podlogom na spoju Ulica Ivana Rendića i Ljudevita Matešića i dopuna prometne signalizacije u Ulici Moše Albaharija	7.400,00	Postavljen novi metalni stup l=360 cm te prometni znakovi A22-2, C02 i C03. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	458,75
2.4			Elaborat povećanja sigurnosti prometa u zoni pješačkog prijelaza u Tizianovoj ulici kod kućnog broja 13	400,00	Izrađen je elaborat povećanja sigurnosti prometa.	400,00
2.5			Elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova na povećanju sigurnosti prometa u zoni pješačkog prijelaza u Tizianovoj ulici kod kućnog broja 13	300,00	Izrađen je elaborat privremene regulacije prometa.	300,00

2.6			Realizacija postave prometne signalizacije i opreme za smirivanje prometa u zoni pješačkog prijelaza u Tizianovoj ulici kod kućnog broja 13	1.900,00	Dobavljen i postavljen novi metalni stup za postavljanje jednog prometnog znaka l=360 cm. Postavljeno 4 kom stupića fi 60mm od okruglih željeznih cijevi. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	297,50
2.7			Realizacija postave solarnih treptaća sa detektorom u zoni pješačkog prijelaza u Tizianovoj ulici kod kućnog broja 13	4.800,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
2.8			Sanacija nogostupa u Ulici Stube Marka Remsa od kućnog broja 45 prema Ulici Franca Prešerna kućni broj 41	1.000,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
		B	KD ČISTOĆA I DR. PRAVNE OSOBE	7.171,00		5.500,00
2.9			Uklanjanje dotrajalog igrala u dječjem igralištu u Ulici Franca Prešerna kod kućnog broja 37	400,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
2.10			Dodatno opremanje dječjeg igrališta u Ulici Franca Prešerna kod kućnog broja 37	6.771,00	Realizirano je dodatno opremanje dječjeg igrališta u Ulici Franca Prešerna kod kućnog broja 37.	5.500,00
		C	ENERGO D.O.O.	5.200,00		5.195,32
2.11			Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Ulici Silvije Bačića kod kućnog broja 19	400,00	Izrađeno je tehničko rješenje za proširenje javne rasvjete u Ulici Silvije Bačića kod kućnog broja 19.	398,17
2.12			Radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Silvije Bačića kod kućnog broja 19	2.800,00	Izvedeni su radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Silvije Bačića kod kućnog broja 19.	1.855,45
2.13			Oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Silvije Bačića kod kućnog broja 19	2.000,00	Postavljena je oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Silvije Bačića kod kućnog broja 19.	1.076,96
2.14			Dodatni prioritet: Radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Uspon Irene Tomee kod kućnog broja 6	0,00	Izvedeni su radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Uspon Irene Tomee kod kućnog broja 6.	484,43
2.15			Dodatni prioritet: Oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Uspon Irene Tomee kod kućnog broja 6	0,00	Postavljena je oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Uspon Irene Tomee kod kućnog broja 6.	1.380,31