

IZVJEŠĆE
O REALIZACIJI PLANA RASPODJELE SREDSTAVA ZA KOMUNALNE PRIORITETE
NA PODRUČJU MJESNOG ODBORA BULEVARD
ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - PROSINAC 2025. GODINE

II. REALIZACIJA PRIJELAZNIH RADOVA 2024. GODINE

U tablici 1. dan je pregled realizacije radova koji su se prenijeli iz prethodnih razdoblja u 2025. godinu. Realizacija je prikazana pojedinačno po zahvatima i po nositeljima poslova odnosno komunalnim i trgovačkim društvima kojima je temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu povjereno obavljanje navedenih poslova.

Slijedi prikaz realizacije komunalnih prioriteta utvrđenih Planom za 2024. godinu.

Tablica 1.

Redni broj	RED. BR.	MJESNI ODBOR	NAZIV	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
5	5	MO BULEVARD			6.466,11
		A	RIJEKA PLUS D.O.O.		6.466,11
5.1			Zamjenska stavka: Sanacija kolnika Švalbine ulice od kućnog broja 1 do kućnog broja 11	Isfrezano 985,41 m2 kolnika, izrađeno 405 m2 nosivog sloja kolne konstrukcije, dovoz i istovar tampona 40,50 m3. (Privremena situacija)	6.466,11

III. REALIZACIJA KOMUNALNIH PRIORITETA UTVRĐENIH PLANOM ZA 2025. GODINU.

U tablici 2. daje se pregled realizacije zahvata utvrđenih Planom raspodjele sredstava za komunalne prioritete u 2025. godini do zaključno s 31. prosinca 2025. godine. Realizacija je kao i kod prijelaznih radova, iskazana po vrsti komunalnih poslova odnosno subjektima kojima je povjereno obavljanje navedenih poslova i to kako slijedi:

Tablica 2.

R.br.	RED. BR.	MJESNI ODBOR	PLANIRANI RADOVI/ IZVODITELJI	PLANIRANA SREDSTVA	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
5	5		MO BULEVARD UKUPNO	21.723,00		21.723,00
		A	RIJEKA PLUS D.O.O.	21.723,00		21.723,00
5.1			Nastavak radova sanacije kolnika na Trgu braće Mažuranića	21.723,00	Isfrezano 1.322 m ² , pošpricano 1.322 m ² , ugrađeno 1.322 m ² asfalta AC 11E debljine 5 cm.	21.723,00