

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA RASPODJELE SREDSTAVA ZA KOMUNALNE PRIORITETE NA PODRUČJU MO PODMURVICE ZA 2025. GODINU
II. REALIZACIJA PRIJELAZNIH RADOVA 2024. GODINE

U tablici 1. dan je pregled realizacije radova koji su se prenijeli iz prethodnih razdoblja u 2025. godinu. Realizacija je prikazana pojedinačno po zahvatima i po nositeljima poslova odnosno komunalnim i trgovačkim društvima kojima je temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu povjereno obavljanje navedenih poslova.

Tablica 1.

Redni broj	RED. BR.	MJESNI ODBOR	NAZIV	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
		A	RIJEKA PLUS D.O.O.		8.227,45
20.1			Realizacija elaborata obilježavanja pješačkog prijelaza u Bribirskoj ulici kod kućnog broja 6 - vertikalna signalizacija	Postavljen novi metalni stup te prometni znak C02. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	153,75
20.2			Realizacija elaborata obilježavanja pješačkog prijelaza u Bribirskoj ulici kod kućnog broja 6 - horizontalna signalizacija	Is crtano pješački prijelaz 16 m2.	245,00
20.3			Realizacija elaborata obilježavanja pješačkog prijelaza u Bribirskoj ulici kod kućnog broja 6 - stupići	Ugrađeno 6 kom fiksnih stupića fi 60mm. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	131,25
20.4			Realizacija elaborata povećanja sigurnosti prometa u Karlovačkoj i Bakarskoj ulici - vertikalna signalizacija	Demontaža postojećih i montaža novih metanih stupova 2 kom. Postavljanje novih prometnih znakova B08, C03, te 3 kom ploča s nazivom i smjerom pružanja ulice. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	448,75
20.5			Realizacija elaborata povećanja sigurnosti prometa u Karlovačkoj i Bakarskoj ulici - horizontalna signalizacija	Is crtano 6 km oznaka H78 (djeca na cesti) 7,56m2. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	63,20
20.6			Realizacija elaborata postavljanja usporivača prometa u Ulici Branimira Markovića - vertikalna signalizacija	Demontaža postojećih (3 kom) i montaža novih prometnih znakova C08 (2 kom) i B30 "30" (2 kom).	325,00
20.7			Realizacija elaborata povećanja sigurnosti pješaka na pješačkom prijelazu u Cavtatskoj ulici kod ulaza u dječji vrtić - horizontalna signalizacija	O crtano polje za usmjeravanje prometa 20,00 m2.	82,50
20.8			Realizacija elaborata povećanja sigurnosti pješaka na pješačkom prijelazu u Cavtatskoj ulici kod ulaza u dječji vrtić - fleksibilni stupići	Postavljeno 10 kom fleksibilnih stupića fi 80, visine 800 mm.	525,00
20.9			Obnova parkirališnih mjesta na raznim lokacijama u MO Podmurvice prema dogovoru na terenu	O crtano 69 parkirnih mjesta u ul. B. Markovića i 12 u ul.M. Stepčića.	926,25
20.10			Postava prometnog ogledala u Ulici Emilija Randića na izlazu s parkirališta kod kućnog broja 14	Postavljen novi metalni stup za postavljanje 1 prometnog znaka te prometno ogledalo fi 60 cm. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	267,50

20.11			Dodatni prioritet: Sanacija kolnika i nogostupa u Ulici Andree Benussi	Strojni iskop asfalta 108,17 m ³ , dobava i postava cestovnog rubnjaka 49,0 m ¹ , dobava i postava parkovnog rubnjaka 44,0 m ¹ .	5.059,25
		B	KD ČISTOĆA I DR. PRAVNE OSOBE		12.142,74
20.12			Uređenje zelene površine u Dubrovačkoj ulici zapadno od kućnog broja 1	Izveden je kameni i betonski zid.	3.416,99
20.13			Uređenje zelene površine u Dubrovačkoj ulici zapadno od kućnog broja 1	Izvedena je sanacija kamenog suhozida, betonske kape i betonski nadozid sa obradom starog i novog dijela zida. Prikupljanje o dovoz kamenja sa zelene površine.	4.376,55
20.14			Dodatno opremanje dječjeg igrališta u Ulici Hahlić istočno od kućnog broja 21	Postavljena je paralelna prečka.	2.750,00
20.15			Uređenje zelene površine u Dubrovačkoj ulici zapadno od kućnog broja 1	Izvedeni su radovi koji su obuhvatili orezivanje stabala i grmova te uklanjanje suhih stabala.	1.599,20
		C	ENERGO D.O.O.		9.197,88
20.16			Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u prolazu prema Studentskom domu u Vukovarskoj ulici kod kućnog broja 68	Izrađeno je tehničko rješenje za proširenje javne rasvjete u prolazu prema Studentskom domu u Vukovarskoj ulici kod kućnog broja 68 na području MO Podmurvice za 1 stup i 5 svjetiljki.	398,17
20.17			Radovi za nastavak proširenja javne rasvjete u parku u Ulici Franje Čandeka kod kućnog broja 8	Izvedeni su radovi za nastavak proširenja javne rasvjete u parku u Ulici Franje Čandeka kod kućnog broja 8 na području MO Podmurvice za 1 svjetiljku.	195,44
20.18			Oprema za nastavak proširenja javne rasvjete u parku u Ulici Franje Čandeka kod kućnog broja 8	Postavljena je oprema za nastavak proširenja javne rasvjete u parku u Ulici Franje Čandeka kod kućnog broja 8 na području MO Podmurvice za 1 svjetiljku.	480,92
20.19			Radovi za proširenje javne rasvjete u prolazu prema Studentskom domu u Vukovarskoj ulici kod kućnog broja 68	Izvedeni su radovi za proširenje javne rasvjete u prolazu prema Studentskom domu u Vukovarskoj ulici kod kućnog broja 68 na području MO Podmurvice za 1 stup i 5 svjetiljki.	2.572,82
20.20			Oprema za proširenje javne rasvjete u prolazu prema Studentskom domu u Vukovarskoj ulici kod kućnog broja 68	Postavljena je oprema za proširenje javne rasvjete u prolazu prema Studentskom domu u Vukovarskoj ulici kod kućnog broja 68 na području MO Podmurvice za 1 stup i 5 svjetiljki.	2.015,78
20.21			Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete na parkiralištu u Bakarskoj ulici kod kućnog broja 6	Izrađeno je tehničko rješenje za proširenje javne rasvjete na parkiralištu u Bakarskoj ulici kod kućnog broja 6 na području MO Podmurvice za 1 stup i 1 svjetiljku.	398,17
20.22			Radovi za proširenje javne rasvjete na parkiralištu u Bakarskoj ulici kod kućnog broja 6	Izvedeni su radovi za proširenje javne rasvjete na parkiralištu u Bakarskoj ulici kod kućnog broja 6 na području MO Podmurvice za 1 stup i 1 svjetiljku.	2.279,50
20.23			Oprema za proširenje javne rasvjete na parkiralištu u Bakarskoj ulici kod kućnog broja 6	Postavljena je oprema za proširenje javne rasvjete na parkiralištu u Bakarskoj ulici kod kućnog broja 6 na području MO Podmurvice za 1 stup i 1 svjetiljku.	857,08

III. REALIZACIJA KOMUNALNIH PRIORITETA UTVRĐENIH PLANOM ZA 2025. GODINU

U tablici 2. daje se pregled realizacije zahvata utvrđenih Planom raspodjele sredstava za komunalne prioritete u 2025. godini do zaključno s 31. prosinca 2025. godine. Realizacija je kao i kod prijelaznih radova, iskazana po vrsti komunalnih poslova odnosno subjektima kojima je povjereno obavljanje navedenih poslova i to kako slijedi:

Tablica 2.

R.br.	RED. BR.	MJESNI ODBOR	PLANIRANI RADOVI/ IZVODITELJI	PLANIRANA SREDSTVA	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
22	22		MO PODMURVICE UKUPNO	87.336,00		61.980,78
		A	RIJEKA PLUS D.O.O.	49.636,00		48.608,54
22.1			Sanacija oborinske odvodnje u Ulici Emilija Randića kod kućnog broja 2	8.000,00	Zarezano 29,60 m' asfalta, strojno iskopano 3,40 m3 materijala, planirano 6,80 m2 posteljice, odvezeno 2,04 m3 viška materijala, izrađena armirano-betonska podloge 6,80 m2 i armirano-betonski kanal s rešetkom 3m' uređen zaštitni sloj cijevi 2,04 m3, zatrpano 1,38 m3 rova, postavljeno 13,60m' crijeva fi 200mm. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	7.964,25
22.2			Sanacija nogostupa u Vukovarskoj ulici kod kućnih brojeva 65, 65A i kod kućnog broja 96	2.200,00	Ugrađeno je 25,84 m2 asfalta kao izravnavajućeg sloja, sanirano 32,76 m2 lokalnih oštećenja.	2.200,00
22.3			Elaborat izvedbe pješačkog prijelaza u termoplastici u Vukovarskoj ulici kod kućnog broja 62	400,00	Izrađen je elaborat izvedbe pješačkog prijelaza.	400,00
22.4			Elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvedbe pješačkog prijelaza u termoplastici u Vukovarskoj ulici kod kućnog broja 62	300,00	Izrađen je elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova.	300,00
22.5			Realizacija elaborata izvedbe pješačkog prijelaza u termoplastici u Vukovarskoj ulici kod kućnog broja 62 - horizontalna signalizacija	1.300,00	Isrtn pješački prijelaz 35 m2 te zaustavna linija 4,5 m2 u trajnom materijalu.	1.481,25
22.6			Realizacija elaborata izvedbe pješačkog prijelaza u termoplastici u Vukovarskoj ulici kod kućnog broja 62 - vertikalna signalizacija	500,00	Demontaža 2 kom postojećih i montaža novih prometnih znakova obavijesti C02 RA3 2 kom. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	245,00

22.7			Iscrtavanje postojećeg pješačkog prijelaza u bijeloj plastici u Vukovarskoj ulici kod kućnog broja 60	1.800,00	Iscrtan pješački prijelaz 47 m2 te zaustavna linija 2,5 m2 u trajnom materijalu.	1.856,25
22.8			Iscrtavanje postojećeg pješačkog prijelaza u bijeloj plastici u Vukovarskoj ulici kod kućnog broja 65	1.700,00	Iscrtan pješački prijelaz 45 m2 te zaustavna linija 1,75 m2 u trajnom materijalu.	1.753,13
22.9			Iscrtavanje postojećeg pješačkog prijelaza u bijeloj plastici u Vukovarskoj ulici kod kućnog broja 77	2.400,00	Strojno uklonjeni postojeći te iscrtani novi pješački prijelaz 40 m2 te zaustavna linija 1 m2 u trajnom materijalu. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	2.129,44
22.10			Iscrtavanje postojećeg pješačkog prijelaza u bijeloj plastici u Čandekovoj ulici kod kućnog broja 1	1.600,00	Postrugan pješački i zaustavna, iscrtan pješački u termoplastici 10 x4 m i isprekidana zaustavna linija dužine 10 m.	2.207,35
22.11			Iscrtavanje postojećeg pješačkog prijelaza u bijeloj plastici u Čandekovoj ulici kod kućnog broja 2	1.500,00	Iscrtan pješački prijelaz 36 m2 te zaustavna linija 1,5 m2 u trajnom materijalu. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	1.406,25
22.12			Iscrtavanje postojećeg pješačkog prijelaza u bijeloj plastici u Čandekovoj ulici kod kućnog broja 4	1.500,00	Iscrtan pješački prijelaz 36 m2 te zaustavna linija 2,5 m2 u trajnom materijalu. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	1.443,75
22.13			Iscrtavanje postojećeg pješačkog prijelaza u bijeloj plastici u Čandekovoj ulici kod kućnog broja 6A	1.500,00	Iscrtan pješački prijelaz 36 m2 te zaustavna linija 4,5 m2 u trajnom materijalu. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	1.518,75
22.14			Iscrtavanje postojećeg pješačkog prijelaza u bijeloj plastici u Čandekovoj ulici kod kućnog broja 8	1.600,00	Iscrtan pješački prijelaz 36 m2 te zaustavna linija 4,5 m2 u trajnom materijalu.	1.518,75
22.15			Iscrtavanje postojećeg pješačkog prijelaza u bijeloj plastici u Čandekovoj ulici kod kućnog broja 23	1.600,00	Postrugan pješački i zaustavna, iscrtan pješački u termoplastici 9 x4 m i isprekidana zaustavna linija dužine 6 m.	1.947,66
22.16			Iscrtavanje postojećeg pješačkog prijelaza u bijeloj plastici u Cavtatskoj ulici kod kućnog broja 4	1.200,00	Postrugan pješački i zaustavna, iscrtan pješački u termoplastici 7 x 4 m i isprekidana zaustavna linija dužine 7 m.	1.545,14
22.17			Elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvedbe pješačkih prijelaza u bijeloj plastici na području MO Podmurvice	300,00	Izrađen je elaborat privremene regulacije prometa	300,00

22.18			Sanacija kolnika i nogostupa u Ulici Andree Benussi kod kućnog broja 8 prema trafostanici	20.236,00	Strojno rušeno 6 m3 starih cestovnih građevina, fino planirano posteljice 323,53 m2, ugradnja tampona 68,81m3, utovar i odvoz materijala iz iskopa 114,17 m3, zasijecanje asfalta 87,45 m1, podravnanje asfaltnom mješavinom AC22 BASE 80t, obrada površine bitumenskom emulzijom 282,58 m2, podizanje 6 kom poklopca, ugradnja asfalta AC11 debljine 5cm 323,53 m2. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	18.391,58
		B	KD ČISTOĆA I DR. PRAVNE OSOBE	37.700,00		13.372,24
22.19			Ličenje rukohvata i ograda u Dubrovačkoj ulici kod kućnih brojeva 1, 2, 4 i 6 i u Cavtatskoj ulici južno od kućnog broja 1	7.100,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
22.20			Postava njihalice na oprugu na dječjem igralištu u Ulici Franje Čandeka istočno od kućnog broja 8	1.900,00	Postavljena je njhalica na oprugu.	1.875,00
22.21			Nabava i postava dječje sprave njihalica u dječjem parku u Ulici Vlatke Babić kod kućnog broja 4	1.900,00	Postavljena je njhalica na oprugu.	1.875,00
22.22			Djelomična sanacija žičane ograde i popravak dijela zida u Bribirskoj ulici sjeverno i istočno od kućnog broja 3	4.400,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
22.23			Hortikulturno uređenje zelene površine u Bribirskoj ulici sjeverno od kućnog broja 3	2.800,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
22.24			Hortikulturno uređenje zelene površine, uklanjanje samoniklih stabala i orezivanje grana u Ulici Rujevica od kućnog broja 1 prema kućnom broju 2	2.400,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
22.25			Izvedba zida u Ulici Hahlić jugoistočno od kućnog broja 19	13.600,00	Izvedeni su iskopi i odvoz materijala, izrada temelja, betonskog zida i zaribanog šprica te je postavljena betonska podloga.	6.372,24
22.26			Postava klackalice s oprugama na dječje igralište u Ulici Emilija Randića istočno od kućnog broja 4	3.600,00	Postavljena je klackalica s oprugama.	3.250,00