

IZVJEŠĆE
O REALIZACIJI PLANA RASPODJELE SREDSTAVA ZA KOMUNALNE PRIORITETE
NA PODRUČJU MJESNOG ODBORA KRIMEJA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - PROSINAC 2025. GODINE

II. REALIZACIJA PRIJELAZNIH RADOVA 2024. GODINE

U tablici 1. dan je pregled realizacije radova koji su se prenijeli iz prethodnih razdoblja u 2025. godinu. Realizacija je prikazana pojedinačno po zahvatima i po nositeljima poslova odnosno komunalnim i trgovačkim društvima kojima je temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu povjereno obavljanje navedenih poslova.

Slijedi prikaz realizacije komunalnih prioriteta utvrđenih Planom za 2024. godinu.

Tablica 1.

Redni broj	RED. BR.	MJESNI ODBOR	NAZIV	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
15	15	MO KRIMEJA			1.323,38
		A	RIJEKA PLUS D.O.O.		823,75
15.1			Realizacija pojačanja stupnja sigurnosti prometa u Ulici Krimeja kod kućnog broja 30 - vertikalna signalizacija	Demontaža postojećeg i montaža novog metalnog stupa 2 kom. Postavljanje novih prometnih znakova: C02 2kom, C08 2kom, K12-2 i K12-3 po 1 kom, te B30 "30" 2 kom.	823,75
		B	KD ČISTOĆA I DR. PRAVNE OSOBE		499,63
15.2			Orezivanje zelene površine u okolišu boćališta na lokaciji Krimeja 13a	Orezana je vegetacija od prilazne ceste do boćališta k.br.13a i duž stijene uz parkiralište prema stambenoj zgradi k.br 13.	499,63

III. REALIZACIJA KOMUNALNIH PRIORITETA UTVRĐENIH PLANOM ZA 2025. GODINU.

U tablici 2. daje se pregled realizacije zahvata utvrđenih Planom raspodjele sredstava za komunalne prioritete u 2025. godini do zaključno s 31. prosinca 2025. godine. Realizacija je kao i kod prijelaznih radova, iskazana po vrsti komunalnih poslova odnosno subjektima kojima je povjereno obavljanje navedenih poslova i to kako slijedi:

Tablica 2.

R.br.	RED. BR.	MJESNI ODBOR	PLANIRANI RADOVI/ IZVODITELJI	PLANIRANA SREDSTVA	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
15	15		MO KRIMEJA UKUPNO	26.840,00		5.063,50
		A	RIJEKA PLUS D.O.O.	700,00		126,00
15.1			Obnova horizontalne signalizacije u Ulici Braće Horvatića kod kućnog broja 5	100,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
15.2			Obnova horizontalne signalizacije u Ulici Danijela Godine od kućnog broja 1 do kućnog broja 3	200,00	Isctan pješački prijelaz 16m2. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	126,00
15.3			Obnova horizontalne signalizacije parkirališta u Ulici Danijela Godine od kućnog broja 6 do križanja s Ulicom Podvoljak	400,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
		B	KD ČISTOĆA I DR. PRAVNE OSOBE	26.140,00		4.937,50
15.4			Zamjena dotrajale klupe u Kumičićevoj ulici zapadno od kućnog broja 3B	1.000,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
15.5			Postava košarice za otpad u Spomen parku u Kumičićevoj ulici sjeverno od kućnog broja 47	540,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
15.6			Hortikulturno uređenje Spomen parka u Kumičićevoj ulici sjeverno od kućnog broja 47	2.000,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
15.7			Postava rukohvata u Ulici Braće Horvatić sjeverno od kućnog broja 13	600,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
15.8			Postava rukohvata u Ulici Braće Horvatić sjeverno od kućnog broja 17A	400,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00

15.9		Izrada, dobava i postava autobusne čekaonice na stajalištu Kvaternikova - pravac grad	14.000,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
15.10		Tehnička priprema za postavu autobusne čekaonice na stajalištu Kvaternikova - pravac grad	1.700,00	Izrađen je glavni projekt.	875,00
15.11		Postava vrtuljka na dječje igralište u Ulici Drage Gervaisa kod kućnog broja 12	4.200,00	Postavljen je vrtuljak.	4.062,50
15.12		Sanacija dijela potpornog zida Stube Rudolfa Džodana sjeverozapadno od kućnog broja 6	1.700,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00