

IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PLANA RASPODJELE SREDSTAVA ZA KOMUNALNE PRIORITETE NA PODRUČJU MJESNOG ODBORA GRBCI ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – PROSINAC 2025. GODINE

I. REALIZACIJA PRIJELAZNIH RADOVA 2024. GODINE

U tablici 1. dan je pregled realizacije radova koji su se prenijeli iz prethodnih razdoblja u 2025. godinu. Realizacija je prikazana pojedinačno po zahvatima i po nositeljima poslova odnosno komunalnim i trgovačkim društvima kojima je temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu povjereno obavljanje navedenih poslova.

Slijedi prikaz realizacije komunalnih prioriteta utvrđenih Planom za 2024. godinu:

Redni broj	RED. BR.	MJESNI ODBOR	NAZIV	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
12	12	MO GRBCI			14.673,65
		A	RIJEKA PLUS D.O.O.		14.673,65
12.1			Asfaltiranje joga i okoliša na k.č. 844/1 u funkciji bočališta (Zamjenska pozicija)	Planirano i valjano 375,50m ² posteljice. Dobavljeno i ugrađeno 1.313 kg armature, tampona 0-32mm u količini 15m ³ . Izrađeno 357,50m ² nosivog sloja kolne konstrukcije d=10 cm. Betonirana podloga betonom 20/25 d=12cm u količini 42m ² .	8.494,00
12.2			Dodatni prioritet: Povećanje stupnja sigurnosti u ulici Košićevac kod kućnog broja 55 - vertikalna signalizacija	Dobavljena i postavljena 2 metalna stupa te postavljeni prometni znakovi: A08, (2 kom), B30 "30" (2kom), A16 (1kom), RA3 (2 kom).	791,25

12.3			Dodatni prioritet: Povećanje stupnja sigurnosti u ulici Košićevac kod kućnog broja 55 - termoplastika	Iscrtana horizontalna oznaka H73 "pješaci na cesti" 12,80m2.	464,00
12.4			Dodatni prioritet: Asfaltiranje joga i okoliša na k.č. 844/1 u funkciji bočališta	Planirano i valjano 375,50m2 posteljice. Dobavljeno i ugrađeno 1.313 kg armature, tampona 0-32mm u količini 15m3. Izrađeno 357,50m2 nosivog sloja kolne konstrukcije d=10 cm. Betonirana podloga betonom 20/25 d=12cm u količini 42m2.	4.924,40

II. REALIZACIJA KOMUNALNIH PRIORITETA UTVRĐENIH PLANOM ZA 2025. GODINU

U tablici 2. daje se pregled realizacije zahvata utvrđenih Planom raspodjele sredstava za komunalne prioritete u 2025. godini do zaključno s 31. prosinca 2025. godine. Realizacija je kao i kod prijelaznih radova, iskazana po vrsti komunalnih poslova odnosno subjektima kojima je povjereno obavljanje navedenih poslova i to kako slijedi:

R.br.	RED. BR.	MJESNI ODBOR	PLANIRANI RADOVI/IZVODITELJI	PLANIRANA SREDSTVA	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
12	12		MO GRBCI UKUPNO	41.706,00		21.992,82
		A	RIJEKA PLUS D.O.O.	20.153,00		20.172,54
12.1			Elaborat prometnog uređenja raskrižja Ulice Sušačko kastavskog odreda s privozom	400,00	Izrađen je elaborat prometnog uređenja raskrižja.	400,00
12.2			Realizacija prometnog uređenja raskrižja Ulice Sušačko kastavskog odreda s privozom	300,00	Iscrtana stop linija 1,75 m2, natpis "STOP", te puna razdjelna linija u dužini 8 m. Postavljen je novi metalni stup za	319,63

					postavljanje jednog prometnog znaka te prometni znak B02.	
12.3			Djelomična sanacija kolnika u Ulici Josipa Mohorića od kućnog broja 58 do kućnog broja 74 Zamjenska stavka: Asfaltiranje joga i okoliša na k.č. 844/1 u funkciji bočališta	19.453,00	Planirano i valjano 375,50m2 posteljice . Dobavljeno i ugrađeno 1.313 kg armature, tampona 0-32mm u količini 15m3. Izrađeno 357,50m2 nosivog sloja kolne konstrukcije d=10 cm. Betonirana podloga betonom 20/25 d=12cm u količini 42m2. Dobava i istovar tampona na gradilište 0-32mm 1050 m3, izrađena nosiva konstrukcija d= 10cm 105 m2, ugrađen završni sloj asfalta AC11 5cm.	19.452,91
		B	KD ČISTOĆA I DR. PRAVNE OSOBE	19.453,00		0,00
12.4			Nastavak uređenja novog parka za pse u Dražičkoj ulici sjeverozapadno od kućnog broja 36	19.453,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
		C	ENERGO D.O.O.	2.100,00		1.820,28
12.5			Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Ulici Sušačko Kastavskog Odreda kod kućnog broja 3	200,00	Izrađeno je tehničko rješenje za proširenje javne rasvjete u Ulici Sušačko Kastavskog Odreda kod kućnog broja 3.	132,72
12.6			Radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Sušačko Kastavskog Odreda kod kućnog broja 3	100,00	Izvedeni su radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Sušačko Kastavskog Odreda kod kućnog broja 3.	124,43

12.7			Oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Sušačko Kastavskog Odreda kod kućnog broja 3	400,00	Postavljena je oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Sušačko Kastavskog Odreda kod kućnog broja 3.	349,61
12.8			Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Ulici Sušačko Kastavskog Odreda kod kućnog broja 8	200,00	Izrađeno je tehničko rješenje za proširenje javne rasvjete u Ulici Sušačko Kastavskog Odreda kod kućnog broja 8.	132,72
12.9			Radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Sušačko Kastavskog Odreda kod kućnog broja 8	100,00	Izvedeni su radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Sušačko Kastavskog Odreda kod kućnog broja 8.	124,43
12.10			Oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Sušačko Kastavskog Odreda kod kućnog broja 8	400,00	Postavljena je oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Sušačko Kastavskog Odreda kod kućnog broja 8.	349,61
12.11			Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Ulici Sušačko Kastavskog Odreda kod kućnog broja 15 A	200,00	Izrađeno je tehničko rješenje za proširenje javne rasvjete u Ulici Sušačko Kastavskog Odreda kod kućnog broja 15 A.	132,72
12.12			Radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Sušačko Kastavskog Odreda kod kućnog broja 15 A	100,00	Izvedeni su radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Sušačko Kastavskog Odreda kod kućnog broja 15 A.	124,43
12.13			Oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Sušačko Kastavskog Odreda kod kućnog broja 15 A	400,00	Postavljena je oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Sušačko Kastavskog Odreda kod kućnog broja 15 A.	349,61