

IZVJEŠĆE

O REALIZACIJI PLANA RASPODJELE SREDSTAVA ZA KOMUNALNE PRIORITETE NA PODRUČJU MJESNOG ODBORA SVILNO ZA 2025. GODINU

III. REALIZACIJA KOMUNALNIH PRIORITETA UTVRĐENIH PLANOM ZA 2025. GODINU.

28	28		MO SVILNO UKUPNO	30.221,00		18.565,27
		A	RIJEKA PLUS D.O.O.	9.021,00		7.707,14
28.1			Postava zaštitne ograde Ulici Svilno kod kućnog broja 71	700,00	Uklonjena je postojeća te postavljena nova troredna zaštitna ograda 4,70 m'. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	663,88
28.2			Postava prometnog ogledala u Ulici Grbaste u blizini kućnog broja 55	400,00	Postavljeno je cestovno prometno ogledalo 80x60 cm.	211,25
28.3			Postava prometnog ogledala u Ulici Svilno u blizini kućnog broja 71	500,00	Postavljen je novi metalni stup i cestovno prometno ogledalo 80x60 cm. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	333,75
28.4			Elaborat dopune prometne signalizacije na ulazu u sporednu ulicu Svilno kućni brojevi 70, 70a,70b i 71	400,00	Izrađen je elaborat dopune prometne signalizacije.	400,00
28.5			Realizacija dopune prometne signalizacije na ulazu u sporednu ulicu Svilno kućni brojevi 70, 70a,70b i 71	200,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
28.6			Ličenje ograde u ulici Grbaste kod kućnog broja 69	800,00	Oličeno 22 m' troredne zaštitne ograde.	770,00

					Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	
28.7			Obnova horizontalne signalizacije u Ulici Svilno između kućnih brojeva 13 i 68	300,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
28.8			Elaborat dopune prometne signalizacije na ulazu u sporednu ulicu za naselje Tutново	400,00	Izrađen elaborat dopune prometne signalizacije.	400,00
28.9			Realizacija dopune prometne signalizacije na ulazu u sporednu ulicu za naselje Tutново	200,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
28.10			Elaborat dopune prometne signalizacije na ulazu u sporednu ulicu za naselje Grbaste	400,00	Izrađen elaborat dopune prometne signalizacije.	400,00
28.11			Realizacija dopune prometne signalizacije na ulazu u sporednu ulicu za naselje Grbaste	200,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
28.12			Sanacija kanala oborinskih voda u ulici Svilno kod kućnih brojeva 70, 70A i 70B	4.521,00	Ručno pokošeno 760 m2 trave, posječeno 5 kom grana ili stabala, uklonjeno 26 m3 nestabilnog materijala, ručno krčeno 320 m2 grmlja i šiblja. Spajanje sa ostacima sredstava prijelaznih radova 2024/2025.	4.528,26
		B	KD ČISTOĆA I DR. PRAVNE OSOBE	21.200,00		10.858,13
28.13			Postava antistres podloge ispod sprava na dječjem igralištu Leptirić na Grbastom	1.500,00	Izvedena je postava 4 m ² antistresa.	830,00
28.14			Građevinsko uređenje uz zamjenu 2 komada košarkaških koševa s konstrukcijom na igralištu ispod vijadukta Svilno	1.000,00	Izveden je iskop starih koševa.	1.528,13

28.15			Postava 2 nova košarkaška koša s konstrukcijom na igralištu ispod vijadukta Svilno	8.700,00	Izvedena je ugradnja 2 koša.	8.500,00
28.16			Sanacija zida na jogu u Ulici Grbaste uz dječje igralište Leptirić	2.500,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
28.17			Postavljanje slavine s pitkom vodom na odmorištu sa klupama u Ulici Grbaste nasuprot kućnog broja 52	3.200,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
28.18			Priključak vode za slavinu s pitkom vodom na odmorištu sa klupama u Ulici Grbaste nasuprot kućnog broja 52	3.200,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
28.19			Radovi uz postavu slavine s pitkom vodom na odmorištu sa klupama u Ulici Grbaste nasuprot kućnog broja 52	1.100,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00