



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**  
**GRAD RIJEKA**  
**Poglavarstvo**

**IZVJEŠĆE**  
**o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2001. godini**

**1. UVOD**

Na osnovi članka 21. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00 i 59/01) i članka 31. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine" Primorsko-goranske županije broj 22/97 - pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke, 21. prosinca 2000. godine, donijelo je Program održavanja komunalne infrastrukture u 2001. godini, a Izmjene i dopune Programa 27. rujna i 1. listopada 2001. godine.

Programom su utvrđeni radovi održavanja komunalne infrastrukture na području Grada u 2001. godini za komunalne djelatnosti iz članka 19. Zakona o komunalnom gospodarstvu, opseg radova održavanja i financijska sredstva potrebna za ostvarivanje Programa, s naznakom izvora financiranja.

Ukupni rashodi programa održavanja komunalne infrastrukture koji uključuje i program komunalnih prioriteta po mjesnim odborima, planirani su u visini od 74.791.000,00 kn od čega 65.790.000,00 kn planirano je osigurati iz prihoda tekuće godine, a preostalih 9.001.000,00 kn iz prihoda u 2002. godini (prijelazni radovi).

Radi neplaniranog pomaka u dinamici izvođenja pojedinih radova i mogućnosti da se u rashode obračunskog razdoblja ukalkuliraju i oni rashodi koji su plaćeni do 18. siječnja 2002. godine uz uvjet da su nastali do 31. prosinca 2001. godine (Okružnica ministra financija od 28. prosinca 2001. godine), temeljem članka 23. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2001. godinu, izvršena je preraspodjela sredstava između pojedinih planiranih stavki unutar razdjela 02 (Odjela gradske uprave za komunalni sustav), na način da je sa stavki koje nisu u potpunosti realizirane preraspoređeno u visini od 5% sredstava za one radove kod kojih je došlo do pomaka u planiranoj dinamici realizacije odnosno dinamici plaćanja. Tako je preraspodjelom sredstava planirani iznos sredstava iz Proračuna tekuće godine za financiranje radova održavanja komunalne infrastrukture povećan na iznos od 68.102.200,00 kn, što je 91% ukupne vrijednosti Programom predviđenih radova. U nastavku daje se kratak pregled izvedenih radova održavanja komunalne infrastrukture i utrošenih sredstava u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2001. godine.

## 2. REALIZACIJA PROGRAMA

### 2.1. Financijski pokazatelji

Tablica 1. *Utrošena sredstva za Program održavanja komunalne infrastrukture*

Red. br.	O P I S	PROGRAM ZA 2001. GODINU		OSTVARENO I-XII 2001.g.	INDEX	
		Program radova za 2001. g.	Financ. iz Proračuna za 2001. g.		5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	
<b>1.</b>	<b>ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA</b>	<b>13.232.000,00</b>	<b>13.205.600,00</b>	<b>13.172.436,35</b>	<b>99,5</b>	<b>99,7</b>
1.1.	Čišćenje javno-prometnih površina	12.114.000,00	12.087.700,00	12.054.659,87	<b>99,5</b>	<b>99,7</b>
1.2.	Sanacija divljih deponija	298.000,00	297.900,00	297.924,20	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
1.3.	Čišćenje mora	820.000,00	820.000,00	819.852,28	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>2.</b>	<b>ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA</b>	<b>31.312.000,00</b>	<b>27.774.500,00</b>	<b>22.862.041,16</b>	<b>73,0</b>	<b>82,3</b>
2.1.	Održavanje zelenih površina, dječjih igrališta i javnih fontana	15.350.000,00	14.290.000,00	14.265.468,86	<b>92,9</b>	<b>99,8</b>
2.2.	Održavanje javnih sanitarnih čvorova	190.000,00	178.400,00	178.284,86	<b>93,8</b>	<b>99,9</b>
2.3.	Održavanje javnih satova	178.000,00	167.000,00	93.917,30	<b>52,8</b>	<b>56,2</b>
2.4.	Održavanje pothodnika	332.000,00	328.500,00	287.164,26	<b>86,5</b>	<b>87,4</b>
2.5.	Održavanje autobusnih čekaonica	246.000,00	216.000,00	56.200,09	<b>22,8</b>	<b>26,0</b>
2.6.	Održavanje plaža	914.000,00	870.000,00	842.898,83	<b>92,2</b>	<b>96,9</b>
2.7.	Postava ploča s imenima naselja, ulica, kućnih brojeva, oznaka Grada i sl.	45.000,00	43.000,00	12.601,24	<b>28,0</b>	<b>29,3</b>
2.8.	Zaostalo opremanje - održavanje javnih površina	5.011.000,00	4.382.600,00	1.991.949,71	<b>39,7</b>	<b>45,4</b>
2.9.	Održavanje okoliša objekata u vlasništvu Grada	751.000,00	745.000,00	486.005,17	<b>64,7</b>	<b>65,2</b>
2.10.	Održavanje komunalnih prioriteta (javnih površina i nerazvrstanih cesta) po MO	8.295.000,00	6.554.000,00	4.647.550,84	<b>56,0</b>	<b>70,9</b>
<b>3.</b>	<b>ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA</b>	<b>18.937.000,00</b>	<b>17.131.000,00</b>	<b>17.083.389,58</b>	<b>90,2</b>	<b>99,7</b>
3.1.	Održavanje nerazvrstanih cesta	17.635.000,00	16.109.000,00	16.061.533,45	<b>91,1</b>	<b>99,7</b>
3.2.	Čišćenje slivnika	1.302.000,00	1.022.000,00	1.021.856,13	<b>78,5</b>	<b>100,0</b>
<b>4.</b>	<b>JAVNA RASVJETA</b>	<b>10.830.000,00</b>	<b>9.511.100,00</b>	<b>7.771.818,40</b>	<b>71,8</b>	<b>81,7</b>
<b>5.</b>	<b>ODRŽAVANJE GROBLJA</b>	<b>480.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>178.917,88</b>	<b>37,3</b>	<b>37,3</b>
	<b>SVEUKUPNO:</b>	<b>74.791.000,00</b>	<b>68.102.200,00</b>	<b>61.068.603,37</b>	<b>81,6</b>	<b>89,7</b>

Zaključno sa 31. prosinca 2001. godine, ukupni rashodi održavanja komunalne infrastrukture u razdoblju I - XII 2001. godine iznose 61.068.603,37 kn, što je 92,8% sredstava koja su se planirala utrošiti za program iz sredstava Proračuna za 2001. godinu, odnosno 89,7% u odnosu na planirane rashode iz sredstava Proračuna u 2001. godini utvrđene preraspodjelom sredstava između pojedinih planiranih stavki unutar razdjela.

## **2.2. Realizacija planiranih radova**

Radovi koji se obavljaju kontinuirano tijekom godine kao što su čišćenje javno-prometnih površina, održavanje zelenih površina i dječjih igrališta, tekuće održavanje javnih sanitarnih čvorova, tekuće održavanje javnih satova, pothodnika, utrošak električne energije za javnu rasvjetu i čišćenje slivnika, realizirani su sukladno programu i planiranoj dinamici radova.

Što se tiče ostalih planiranih radova koji su se izvodili ovisno o sezonskom karakteru i izvršenoj prethodnoj pripremi (investicijsko održavanje) u izvještajnom razdoblju realizirani su kako slijedi:

### **2.2.1. Održavanje javno-prometnih površina**

Programom održavanja javno-prometnih površina planirani su radovi na održavanju nerazvrstanih cesta u ukupnoj dužini od 251,52 km, održavanje nogostupa duž javnih cesta, održavanje stubišta, potpornih zidova i sl., te prometni zahvati u funkciji neometanog odvijanja prometa vozila i pješaka.

Za navedene radove programom su osigurana sredstva u iznosu od 17.635.000,00 kn čija realizacija Ugovorom o financiranju održavanja nerazvrstanih cesta i drugih javno-prometnih površina u Gradu Rijeci u 2001. godini, povjerena je TD "Rijeka promet".

Ugovorom o financiranju utvrđena je dinamika fizičke i financijske realizacije planiranih radova po kojoj do 31. prosinca 2001. godine planiran je prijenos sredstava za radove u ukupnoj vrijednosti od 13.589.000,00 kn, a preostalih 4.046.000,00 kn do 31. siječnja 2002. godine. Do 18. siječnja 2002. godine do kojeg datuma temeljem Okružnice ministra za financije svi plaćeni rashodi uz uvjet da se odnose na 2001. godinu se mogu ukalkulirati u rashode obračunskog razdoblja, za održavanje nerazvrstanih cesta izvršen je prijenos sredstava T.D. "Rijeka promet" u iznosu od 16.061.533,45 kn što je 91,1% od ukupno ugovorenih sredstava za održavanje nerazvrstanih cesta.

Prema Izvještaju TD "Rijeka promet" od ugovorenih 15.635.000,00 kn (preostalih 2.000.000,00 kn ugovorenih sredstava jeste naknada za obavljanje poslova), realizirano je ukupno radova u vrijednosti od 13.934.114,31 kn i to kako slijedi:

Radovi redovnog održavanja nerazvrstanih cesta, realizirani su sukladno programu i ugovorenoj dinamici realizacije, a obuhvaćaju manje zahvate na cestama kao što je popravak udarnih jama (1.511 m<sup>2</sup>) i ulegnuća, popravak kolnika (6.970 m<sup>2</sup>), uređenje nogostupa (960 m<sup>2</sup>), krčenje nepoželjne vegetacije, te ostale manje radove na cestama. Osim navedenih radova, održavanje obuhvaća veće zahvate na cestama u okviru kojih su izvedeni slijedeći planirani radovi: uređenje dijela sjevernog nogostupa uz cestu Srdoči-Bočići u dužini od 670 m' na način da je ugrađeno 500 m' novih rubnjaka i uređeno je 220 m' potpornog zida uz nogostup, zatim je uređeno parkiralište u ulici A. R. Španca 3 do TS, sa 15 parkirnih mjesta, uređen je dio istočnog nogostupa u Cambierievoj ulici od parka do ulaza u KBC u dužini 130 m' (postavljeni novi cestovni rubnjaci u istoj dužini), izvedena je sanacija odvodnje oborinskih voda i sanacija prilazne ceste objektima u dužini cca 50 m' u naselju Grbaste kod k.br. 36 i 38, uređeno je parkiralište u Laginjinoj 16 i 18 površine cca 300 m<sup>2</sup> za 14 parkirnih mjesta, uređen je kolnik u Omladinskoj ulici od k. br. 5 do 9 ukupne površine od 650 m<sup>2</sup>, uređen je nogostup u Mihanovićevoj ulici u ukupnoj dužini od 250 m' (od križanja sa Kumičićevom do križanja sa Marohničevom ulicom) i izvedena je sanacija ulice Škurinjskih boraca u dužini od cca 616 m' (dio je financiran iz sredstava MO Škurinje). Od planiranih većih zahvata nisu realizirani: uređenje obostranog nogostupa u Ul.V. i M. Lenca od raskrižja sa Ul. Nova cesta do raskrižja sa ulicom B.Č. Marčeva i sanacija nogostupa na Preluku od granice grada Rijeke do kampa Preluk.

Prema izvještaju TD "Rijeka promet" planiranom uređenju obostranog nogostupa nije se moglo pristupiti u 2001. godini radi radova na izvedbi kanalizacije u trupu ceste koja će se prema planu razvojnih zahvata izvoditi u IV mjesecu 2002. godine, a sanacija nogostupa na Preluku je ugovorena.

Pored navedenih radova u sklopu redovnog održavanja vršeno je održavanje horizontalne, vertikalne i svjetlosne prometne signalizacije (izvršeno je reprogramiranje semaforских uređaja, postavljena su 136 nova prometna znaka, zamijenjeno je 368 znakova, popravljeno 592 znaka, postavljeno je 19 novih prometnih ogledala. Ucrtno je 50.500 m uzdužne crte, 17.200 m<sup>2</sup> pješačkih prijelaza i 10.700 m parkirališnih oznaka.

Nadalje, u sklopu redovnog održavanja vršeno je održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima (od 01.01. - 15.03. i od 15.11. do 31. 12. 2001. godine), sanacija potpornih, obložnih zidova i ograda pri čemu su izvedeni radovi na sanaciji zida na stubištu P.Kružića, u ulici Internacionalnih brigada, u ulici Bošket, T .Strižića, sanacija zida i portala u ulici P.Kobeka, Kalvaraja i Kozala, sanacija zida u ulici Ogulinska 19, u Vukovarskoj ulici, u ulici G.Smolikara, sanacija potpornog zida u ulici. B. Branchetta 20-24, sanacija stupova portala u ulici Vukovarska 57, sanacija zida u ulici R.Tomšića 50, sanacija zida uz stubište preko puta okretišta autobusne linije 7a i potporni zid na lokaciji Lukovići. Ukupno je izvedeno 280 m<sup>2</sup> zidova različite visine. Radovi na sanaciji zidova u ulici J. Vlahovića i Vukovarskoj ulici 108, te zid u ulici Podmurvice, izvedeni su tijekom veljače 2002. godine.

Realizirani su radovi na rješenju odvodnje oborinskih voda u Bačićima, Kvaternikovoj ulici, riješena je odvodnja oborinske vode upojnim bunarima, te u Cambierijevoj ulici spojem na gradsku mješovitu kanalizaciju.

Vršeno je održavanje i ugradba ograda i stupića na cestama i nogostupima pa je primjerice ugrađeno 817 m' nove ograde, i 690 kom novih zaštitnih stupića.

Saniran je stijenski pokos u Ružićevoj ulici 2 površine zahvata cca 280 m<sup>2</sup>, zatim stijenski pokos u ulici Kresnikova 19 površine zahvata 90 m<sup>2</sup>, odron kod OŠ Ivan Zajc i sanacija uz koridor nogostupa Škurinjske ceste.

Izvedeni su radovi uništavanja nepoželjne vegetacije (kemijsko tretiranje i fizičko uklanjanje nepoželjne vegetacije uz ceste, nogostupe i stubišta) i održavanje betonskih graničnika.

Planirani radovi pojačanog održavanja izvedeni su u potpunosti osim radova: uređenje ceste i parkirališta u ulici B.Kašića - M.Lovraka - G.Krkleca te preregulacija prometa u dijelu naselja, ohrabljivanje dijela ulice A. Barca od k.br. 1 do 5, i uređenje nogostupa Orehovica od čvora Orehovica do ulice B.Fučka. Prema izvještaju TD "Rijeka promet" navedeni radovi nisu realizirani iz slijedećih razloga:

Uređenju ceste i parkirališta u ulici B.Kašića-M.Lovraka-G.Krkleca, te preregulaciji prometa u dijelu naselja nije se pristupilo u 2001.godini radi usuglašavanja stavova stanovništva na području Mjesnog odbora Srdoči. Radovi će se izvesti u 2002. godini u sklopu realizacije projekta "Preregulacija prometa, uređenje parkirališta i autobusnog okretišta na području dijela naselja Srdoči".

Ohrabljivanje dijela ulice. A. Barca je ugovoreno, a izvedba radova očekuje se krajem ožujka 2002. godine. Ugovorena je izvedba radova na uređenju 176 m' nogostupa Orehovica. U 2001. godini od ugovorenih radova realizirano je uređenje 75 m' nogostupa. Preostali ugovoreni radovi prenijeti su u 2002. godinu.

U okviru pojačanog održavanja izvedeni su slijedeći planirani radovi: uređen je nogostup u dužini 150 m' u ulici M. R. Ban, sanacija kolnika u dužini 150 m' u ulici Plitvička - Dražička, saniran je dio kolnika u ulici A .Modrušana u dužini od 80 m', uređeno je 150 m' kolno pješačkog puta od naselja Marković do ulice V. Černe u Srdočima, uređeno je 400 m<sup>2</sup> parapetnog kamenog zida u Labinskoj ulici, uređeno je parkiralište u Zametskoj ulici (bivša tržnica) sa 15 parkirnih mjesta, uređeno je 80 m' nogostupa u Zametskoj ulici, saniran je kolnik ulice B. Bačić - B.Mohorić do raskrižja sa ulicom. M. Sušnja u dužini 300 m<sup>2</sup>, izvedena je obostrana sanacija nogostupa u uoici T. Ujevića u dužini cca 110 m', izvedena je sanacija konstrukcije mosta šetnice A.. K.. Miošića od hotela Kontinental do mosta S. Cindrića, izvedena je sanacija kolničke konstrukcije u ulicii Mihačeva Draga

ukupne dužine 620 m<sup>2</sup> od spoja sa ulicom A. Milića do poslovnog prostora GP Konstruktor (radovi su dijelom financirani iz sredstava Mjesnog odbora Škurinjska Draga), uređen je potporni zid (35 m<sup>2</sup>) i parkiralište u Pašcu kod doma Pašac, izvedena je sanacija nogostupa u ulici Šetalište XIII divizije do plaže Sablićevo u dužini 990 m', izvršena je mjestimična sanacija postojećeg parkirališta ispred Ekonomskog fakulteta (sanirana kolna površina i iscartano 37 parkirnih mjesta), te izvedena je sanacija odvodnje oborinskih voda - Lukovići.

U sklopu planiranih prometnih zahvata izvedeni su zahvati kako slijedi: izvedeni su radovi preregulacije prometa na Delti čime se povećao broj parkirnih mjesta za osobna vozila i autobuse i uređeni su školski prijelazi kod OŠ Pehlin (izvršeno je smirivanje prometa na način da je ugrađeno 5 usporivača prometa, tri svjetlosna znaka i ugrađeno 180 m zaštitne ograde). Ugovoreni su radovi na uređenju školskih prijelaza Šetalište XIII divizije, te su izvedeni manji prometni zahvati kao što je uklanjanje 56 vaza sa raslinjem iz centra grada i postava 53 betonska graničnika.

Pod ostalim radovima realizirani su razni geodetski radovi, objava natječaja, izrada projekta i ostali pripremni radovi u funkciji realizacije planiranih radova.

Iz navedenog vidljivo je da je program održavanja javno-prometnih površina najvećim dijelom realiziran do 31. prosinca 2001. godine, odnosno da manji dio planiranih radova iz objektivnih okolnosti se nije uspio realizirati do 31. prosinca te je prenijet u 2002.g odinu.

### **2.2.2. Zaostalo opremanje**

Pod zaostalim opremanjem planirani su radovi uređenja fontana na Jadranskom trgu i rekonstrukcija Parka V. Frančiškovića. Izvedeni su radovi uređenja Parka površine cca 1600 m<sup>2</sup>. Radovi obuhvaćaju formiranje novih pješčanih tokova obloženih granitnim kockama i crvenim asfaltom te formiranje zelenih površina sa sadnjom bilja i hortikulturnim uređenjem kompletnog prostora. Uređena je fontana, postavljena nova 3 stupa javne rasvjete i postavljena je komunalna oprema.

Što se tiče uređenja fontana na Jadranskom trgu (uređenje dviju fontana u postojećim koritima za cvijeće sa kompletnom potrebnom opremom i rasvjetom), iz niže navedenih razloga uređenje nije realizirano u 2001. godini već su radovi prenijeti u 2002. godinu (radovi u tijeku).

Radi ponavljanja dugotrajnog postupka izbora izvođača određenog Izmjenama Zakona o komunalnom gospodarstvu (tekst javnog natječaja utvrđuje Poglavarstvo, a Odluku o izboru izvođača donosi Gradsko vijeće po provedenom postupku javnog natječaja) došlo je do odstupanja u odnosu na planiranu dinamiku izvođenja radova uređenja fontana. Naime, u kolovozu 2001. godine, objavljen je natječaj za ustupanje radova na uređenju fontana. Na natječaj su pristigle tri ponude od kojih niti jedna nije bila kompletna, odnosno zadovoljavala uvjete natječaja, te je u X mjesecu ponovljen i proveden postupak javnog natječaja (izvršen izbor izvoditelja, sklopljen ugovor).

Dakle radi ponavljanja natječaja i dugotrajnog postupka od objave natječaja do sklapanja ugovora, što su objektivne okolnosti na koje se ne može utjecati, te pomaka početka radova radi božićnih i novogodišnjih blagdana, izvođenju radova nije se pristupilo u 2001. godini već su radovi prenijeti na početak 2002. godine (prijelazni radovi).

### **2.2.3. Javna rasvjeta**

U sklopu javne rasvjete programom su obuhvaćeni troškovi električne energije, upravljanje i održavanje objekata i uređaja javne rasvjete, investicijsko održavanje javne rasvjete (rekonstrukcija cestovne rasvjete ulice Kačjak), proširenje javne rasvjete (izrada projekta i izvedba radova na približno 25 lokacija, - 80 novih rasvjetnih mjesta) i dopuna GIS projekta javne rasvjete (prikupljanje podataka o instalaciji javne rasvjete na terenu, te njihova priprema i instaliranje u Geografski informacijski sustav).

U okviru planiranih radova upravljanja i održavanja objekata i uređaja javne rasvjete, osim uklanjanja kvarova na instalaciji javne rasvjete izvedeni su slijedeći značajniji radovi: izvedena je antikorozivna zaštita nosača svjetiljki (stupova, kandelabera i konzola), u ulici 1. Maja, Osječkoj ulici, naselju Škurinje i dijelu Donje Drenove, te izvedena je rekonstrukcija javne rasvjete u Osječkoj ulici, ulici 1. maja i dijelu Krešimirove ulice (rekonstrukcija nosača svjetiljki, zamjena starih svjetiljki).

Iako su radovi na rekonstrukciji cestovne rasvjete ulice Kačjak ugovoreni još u svibnju 2001. godine, radi opterećenosti prometnice tijekom turističke sezone, te zbog zahtjeva ŽUC-a za dopunom građevne dozvole, početak radova pomaknut je na studeni 2001. godine. Planirani radovi su završeni početkom ožujka 2002. godine. Slijedi priključenje elektroinstalacija na elektrodistributivnu mrežu.

Kod planiranih radova proširenja javne rasvjete, također je uslijed objektivnih okolnosti došlo do pomaka u planiranoj dinamici izvođenja radova. Radovi su ugovoreni i započeti u 2001. godini, a radi se o proširenju javne rasvjete na cca 22 lokacije u Gradu, i to: ulica D. Gervaisa - uz prugu (8 rasvjetnih mjesta), ulica F. Prešerna 38 (4 rasvjetna mjesta), Zvonimirova ulica 46 i 48-parkiralište (4 rasvjetna mjesta), ulica E. Jardasa 1-stube (5 rasvjetnih mjesta), ulica A. B. Šimića - južni krak (6 rasvjetnih mjesta), ulica Košičevac (4 rasvjetna mjesta), ulica Tutново 13 (3 rasvjetna mjesta), ulica Blažičevo C 46-48 (7 rasvjetnih mjesta), ulica Franje Čandeka 33 (3 rasvjetna mjesta), Stube J. P. Kamova - ulica D. Gervaisa (6 rasvjetnih mjesta), Kvaternikova ulica 59 - ulica M. Kontuša 22 (5 rasvjetnih mjesta), Škurinjska cesta 44 - 52a (7 rasvjetnih mjesta), Kumičićeva ulica 3a (3 rasvjetna mjesta) i na raznim drugim lokacijama (postava rasvjetnog tijela).

Što se tiče planiranih radova na dopuni GIS projekta može se reći slijedeće:

Dopuna GIS projekta je organizacijski vrlo složen posao, a prema potrebnom znanju i vrlo specifičan posao. Cjelokupan posao podijeljen je na dva dijela: prikupljanje podataka sa postojeće dokumentacije i na terenu, te njihovo prebacivanje u digitalni zapis (na računalo). Krajem 2001. godine (studeni) sklopljen je ugovor sa HEP-om na rok do kraja 2002. godine u kom vremenu bi se trebao obaviti planirani posao na cjelokupnoj instalaciji JR na području Grada Rijeke. U 2001. godini realizirano je cca 15% cjelokupnih poslova.

#### ***2.2.4. Održavanje okoliša objekata u vlasništvu Grada***

Od planiranih radova na uređenju okoliša objekata u vlasništvu Grada izvedeni su radovi na uređenju okoliša Elektrotehničke škole (građevinski, hortikulturni radovi), uređen je okoliš OŠ "Gelsi" (uređenje stubišta i podesta, rešetki oko stabala), izvedeni su planirani radovi na uređenju okoliša stadiona na Kantridi (uređenje šljunčane površine, postava betonskih rubnjaka i ograde, hortikulturni radovi), uređena je ograda kod OŠ "Podmurvice", uklonjen je nestabilni zid na površini uz Waldorfski dječji vrtić, izveden je dio planiranih radova na uređenju okoliša Doma I. B. Mažuranić (građevinski i hortikulturni radovi). Drugi dio planiranih radova na uređenju okoliša Doma realiziran je u I mjesecu 2002. godine. Nadalje uređen je okoliš Glazbene škole I. M. Ronjgov (postava ograde, uređenje stubišta i zida, postava klupa), uređen je okoliš vrtića u Pulske ulici (građevinsko i hortikulturno uređenje), izvedeni su radovi na uređenju okoliša OŠ Kozala (obnova ograde i klupa) i uređen je park i dvorište Guvernerove palače. U I mjesecu 2002. godine izvedeni su planirani radovi na uređenju okoliša kuglane na Mlaci, uređenju parka Prirodoslovnog muzeja te je izvedeno planirano održavanje okoliša "Dvorane mladosti". Dio radova na uređenju okoliša OŠ "Zamet", prenijet je i okončan na početak 2002. godine.

#### ***2.2.5. Ostali radovi, a koji imaju sezonski karakter***

Ostali radovi, od kojih pojedini imaju sezonski karakter realizirani su kako slijedi: Čišćenje mora izvedeno je u većem obimu nego što je planirano, a radi produljenja

kupališne sezone do 15.09.. U okviru ove stavke izvršena je planirana nabavka plivajućih zavjesa za zaštitu od onečišćenja mora na Plaži invalida.

Planirani radovi održavanja plaža izvedeni su sukladno planiranoj dinamici radova i programu, od kojih značajnije navodimo: montaža i demontaža opreme, sanacija oštećenja sunčališta, staza, potpornih i ogradnih zidova, obnova ograda i sl. U sklopu navedenih radova su i radovi na sanaciji štete na plažama uzrokovanu olujnim nevremenom za što je od strane Županije uplaćeno u korist Proračuna grada iznos od 160.000,00 kn.

Planirani radovi sanacije divljih deponija realizirani su u planiranom obimu. Sanirano je pet većih deponija, postavljeno je cca 150 m ograde radi sprečavanja nekontroliranog odlaganja otpada.

S druge strane pojedini planirani radovi kao što je održavanje autobusnih čekaonica realizirani su u manjem obimu nego što se je planiralo. Za održavanje autobusnih čekaonica utrošeno je znatno manje sredstava u odnosu na plan, a radi manjeg obima šteta za koje se na bazi dosadašnjeg iskustva procjenjivalo da će nastati, te manjeg obima pripremnih građevinskih radova za postavu novih autobusnih čekaonica.

U okviru radova održavanja javnih satova pored tekućeg održavanja planirani su i radovi investicijskog održavanja - obnova pročelja i djelomična izrada unutarnjih vratiju koji radovi se nisu uspjeli realizirati u 2001. godini već su prenijeti u 2002. godinu radi čega ukupni rashodi održavanja javnih satova su niži u odnosu na plan.

Kao što je uvodno rečeno, Program održavanja komunalne infrastrukture obuhvaća i prioritete u održavanju komunalnih objekata i uređaja po mjesnim odborima.

Kao prioritete u održavanju komunalnih objekata i uređaja po mjesnim odborima programom su planirani radovi u vrijednosti od 8.295.000,00 kn od kojih se procijenilo da će se realizirati do 31. prosinca 6.554.000,00 kn, a preostalih 1.741.000,00 kn da će se u vidu prijelaznih radova prenijeti u 2002. godinu.

O realizaciji planiranih komunalnih prioriteta po mjesnim odborima sačinjen je poseban Izvještaj.

Kao što je poznato, Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br. 59/01) koji je stupio na snagu 8. srpnja 2001. godine, održavanje groblja ponovno je utvrđeno komunalnom djelatnošću koja se financira iz komunalne naknade. Sukladno navedenom, Izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2001. godini u Program je uvršteno obavljanje ove komunalne djelatnosti. Planirani su radovi sanacije mrtvačnice na Centralnom gradskom groblju Drenova i uređenje prostora iznad centralnog križa na Centralnom gradskom groblju Drenova.

U izvještajnom razdoblju planirane radove se nije uspjelo realizirati u cijelosti budući su radovi tek u X mjesecu Izmjenama Programa uvrštene u plan, pa se je dio radova prenio u 2002. godinu. U 2001. godini izvedeno je hortikulturno uređenje površine uz centralni križ i saniran krov mrtvačnice.

Dakle, gledano u cjelini, radi pomaka u dinamici izvođenja pojedinih radova kao što je zaostalo opremanje (uređenje fontana na Jadranskom trgu), investicijsko održavanje i proširenje javne rasvjete, te održavanje komunalnih prioriteta po mjesnim odborima, do 31. 12. 2001.godine za održavanje komunalne infrastrukture utrošeno je manje sredstava nego što je planirano, a što u odnosu na plan znači i veće prijelazne radove iz 2001. u 2002. godinu.

Poglavarstvo Grada Rijeke na sjednici održanoj 12. ožujka 2002. godine prihvatilo je Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2001. godini, te ga prosljeđuje Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje.

***Predsjednik Poglavarstva  
mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.***