



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**  
**GRAD RIJEKA**  
**Poglavarstvo**

**b) I Z V J E Š Ć E**

**o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2003. godini**

**I. UVOD**

Na temelju članka 21. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00 i 59/01), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici održanoj 19. prosinca 2002. godine, donijelo je Program održavanja komunalne infrastrukture u 2003. godini za djelatnosti iz članka 19. Zakona, a Izmjene i dopune Programa 23. listopada 2003. godine. Programom je utvrđen opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima i financijska sredstva potrebna za ostvarivanje programa, s naznakom izvora financiranja.

Sukladno članku 19. Zakona (čl. 22 - pročišćeni tekst "Narodne novine" br. 26/03), Program održavanja komunalne infrastrukture u 2003. godini obuhvaća obavljanje slijedećih poslova:

- održavanje čistoće javnih površina koje obuhvaća pranje i pometanje javnih površina, čišćenje pothodnika, linijskog zelenila, javnih WC-a, Korza po posebnom programu, dječjih igrališta, čišćenje autobusnih čekaonica, održavanje plaža, te nabavku i postavu košarica za smeće, sanaciju divljih deponija i čišćenje mora,
- održavanje javnih površina koje podrazumijeva održavanje zelenih površina, dječjih igrališta i javnih fontana, javnih sanitarnih čvorova, javnih satova, pothodnika, održavanje autobusnih čekaonica, plaža, postavu i održavanje ploča s imenima naselja, ulica, kućnih brojeva, oznaka Grada i sl., zaostalo opremanje, održavanje okoliša objekata u vlasništvu Grada i održavanje komunalnih prioriteta po mjesnim odborima,
- održavanje nerazvrstanih cesta koje obuhvaća održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje trgova i ostalih javno-prometnih površina i održavanje slivnika,
- odvodnju atmosferskih voda,
- javnu rasvjetu koja obuhvaća utrošak električne energije za javnu rasvjetu, upravljanje i održavanje objekata i uređaja javne rasvjete, investicijsko održavanje javne rasvjete, proširenje javne rasvjete,
- održavanje groblja kojim poslovima su obuhvaćeni Groblje Kozala, groblje Trsat, C. G.D. Drenova, groblje Zamet, Sveti Kuzam, Draga, groblje Donja Drenova i groblje Gornja Drenova, na kojima su planirani izvesti radovi tekućeg i investicijskog održavanja kao što je održavanje staza, zelenih površina, sanacija pješačkih staza, partera, upojnih bunara, zidova i slično, te održavanje grobova Aleje hrvatskih branitelja poginulih u Domovinskom ratu na Centralnom gradskom groblju Drenova, boraca antifašističke borbe iz 2. svjetskog rata na groblju Kozala i Oltar križa na groblju Trsat.

Jedno od temeljnih polazišta na kojem je temeljena izrada Programa je da se opseg održavanja komunalne infrastrukture u 2003. godini za većinu djelatnosti zadržava na nivou opsega iz 2002. godine, izuzev za djelatnosti kod kojih se pokazalo nužnim povećanje opsega održavanja i to obuhvatom novih površina, odnosno povećanjem intenziteta održavanja na javno-prometnim i zelenim površinama.

Sukladno navedenom polazištu, opseg redovnog održavanja za pojedine djelatnosti, kao što je čišćenje javno-prometnih površina i održavanje zelenih površina, Programom je povećan u odnosu na 2002. godinu, dok je investicijsko održavanje, ovisno o vrsti radova kod pojedinih djelatnosti većeg ili manjeg opsega u odnosu na program radova u 2002. godini.

Ukupna sredstva potrebna za realizaciju Programa planirana su na iznos od 81.793.000,00 kn, od čega 77.991.000,00 kn planirano je osigurati iz sredstava komunalne naknade u tekućoj godini, a 3.802.000,00 kn, na koliko su procijenjeni prijelazni radovi iz 2003. u 2004. godinu, iz sredstava Proračuna (komunalna naknada) za 2004. godinu.

Radi neplaniranog pomaka u dinamici izvođenja pojedinih radova došlo je do odstupanja pojedinih rashoda u odnosu na plan, pa je temeljem članka 27. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2003. godinu ("Službene novine" br. 29/02) izvršena preraspodjela sredstava između pojedinih planiranih stavki na način da je sa stavki koje nisu u potpunosti realizirane ili je za njihovu realizaciju utrošeno manje sredstava nego što je planirano, preraspoređeno u visini od 5% sredstava za one radove kod kojih je došlo do pomaka u planiranoj dinamici realizacije.

Tako je preraspodjelom sredstava planirani ukupan iznos sredstava iz Proračuna tekuće godine za financiranje radova održavanja komunalne infrastrukture smanjen sa 77.991.000,00 kn na iznos od 77.874.000,00 kn, a u korist ostalih izdataka za koje je trebalo više sredstava nego što je planirano.

U nastavku daje se kratak opis izvedenih radova održavanja komunalne infrastrukture i utrošenih sredstava u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2003. godine.

## II. REALIZACIJA PROGRAMA

### 2.1. Financijski pokazatelji

Tablica 1. Utrošena sredstva za Program održavanja komunalne infrastrukture

Red. br.	O P I S	PROGRAM RADOVA ZA 2003. g.	FINANC. IZ PRORAČUNA ZA 2003. g.	OSTVARENO I-XII/2003. g.	INDEX	
					5/4	5/3
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA</b>	<b>13.831.000,00</b>	<b>13.831.000,00</b>	<b>13.752.115,91</b>	<b>99,4</b>	<b>99,4</b>
1.1.	Čišćenje javno-prometnih površina	12.521.000,00	12.521.000,00	12.470.321,49	99,6	99,6
1.2.	Sanacija divljih deponija	650.000,00	650.000,00	622.122,90	95,7	95,7
1.3.	Čišćenje mora	660.000,00	660.000,00	659.671,52	99,9	99,9
<b>2.</b>	<b>ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA</b>	<b>29.095.000,00</b>	<b>26.933.000,00</b>	<b>24.640.042,58</b>	<b>91,5</b>	<b>84,7</b>
2.1.	Održavanje zelenih površina, dječjih igrališta i javnih fontana	16.535.000,00	16.535.000,00	16.529.106,84	100,0	100,0
2.2.	Održavanje javnih sanitarnih čvorova	465.000,00	465.000,00	325.875,56	70,1	70,1
2.3.	Održavanje javnih satova	109.000,00	109.000,00	102.838,95	94,3	94,3
2.4.	Održavanje pothodnika	394.000,00	394.000,00	370.266,20	94,0	94,0
2.5.	Održavanje autobusnih čekaonica	210.000,00	210.000,00	157.576,34	75,0	75,0
2.6.	Održavanje plaža	585.000,00	585.000,00	545.432,99	93,2	93,2
2.7.	Postava i održavanje ploča s imenima naselja, ulica, kućnih brojeva, oznaka Grada i sl.	50.000,00	50.000,00	17.964,50	35,9	35,9

2.8.	Zaostalo opremanje – održavanje javnih površina	355.000,00	355.000,00	111.672,71	31,5	31,5
2.9.	Održavanje okoliša objekata u vlasništvu Grada	730.000,00	730.000,00	562.826,15	77,1	77,1
2.10.	Održavanje komunalnih prioriteta (javnih površina i nerazvrstanih cesta) po MO	9.662.000,00	7.500.000,00	5.916.482,34	78,9	61,2
<b>3.</b>	<b>ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA</b>	<b>19.746.000,00</b>	<b>18.606.000,00</b>	<b>17.117.366,18</b>	<b>92,0</b>	<b>86,7</b>
3.1.	Održavanje nerazvrstanih cesta	18.376.000,00	17.236.000,00	15.757.115,66	91,4	85,7
3.2.	Čišćenje slivnika	1.370.000,00	1.370.000,00	1.360.250,52	99,3	99,3
<b>4.</b>	<b>ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA</b>	<b>5.680.000,00</b>	<b>5.680.000,00</b>	<b>5.575.990,13</b>	<b>98,2</b>	<b>98,2</b>
<b>5.</b>	<b>JAVNA RASVJETA</b>	<b>10.153.000,00</b>	<b>9.953.000,00</b>	<b>9.539.614,16</b>	<b>95,8</b>	<b>98,2</b>
<b>6.</b>	<b>ODRŽAVANJE GROBLJA</b>	<b>3.171.000,00</b>	<b>2.871.000,00</b>	<b>2.870.608,90</b>	<b>100,0</b>	<b>90,5</b>
	<b>SVEUKUPNO</b>	<b>81.676.000,00</b>	<b>77.874.000,00</b>	<b>73.495.737,86</b>	<b>94,4</b>	<b>90,0</b>

Zaključno sa 31. prosinca 2003. godine ukupni rashodi održavanja komunalne infrastrukture iznose 73.495.737,86 kn, što je 94,2% sredstava koja su se planirala utrošiti za program iz sredstava Proračuna za 2003. godinu, odnosno 94,4% u odnosu na planirane rashode iz sredstava Proračuna u 2003. godini utvrđene preraspodjelom sredstava između pojedinih planiranih stavki unutar razdjela. Umjesto realizacije od 77.991.000,00 kn, na koliko je bila procijenjena realizacija Programa do kraja 2003. godine, utrošeno je ukupno 73.495.737,86 kn, što je za 4.495.262,14 kn manje nego što se je planiralo. Radi manje realizacije u ovoj godini povećavaju se prijelazni radovi iz 2003. u 2004. godinu.

Osnovni razlog povećanja iznosa prijelaznih radova u 2004. godinu je pomak u dinamici realizacije pojedinih radova na početak 2004. godine do kojeg je došlo uslijed objektivnih okolnosti kao što je dugotrajni postupak od objave natječaja do sklapanja ugovora, tehnička priprema za koju je trebao duži vremenski period nego što se je procijenilo, te činjenica da je Izmjena Programa donijeta krajem listopada, pa nije bilo moguće do kraja godine realizirati pojedine radove koji su Izmjenom uvršteni u Plan.

## 2.2. Realizacija planiranih radova

Radovi koji se obavljaju kontinuirano tijekom godine, kao što su održavanje zelenih površina i dječjih igrališta, tekuće održavanje javnih satova, čišćenje slivnika, tekuće održavanje autobusnih čekaonica, tekuće održavanje pothodnika, realizirani su sukladno programu i planiranoj dinamici radova. Kod čišćenja javno-prometnih površina obim radova nešto je veći u odnosu na plan radi čega je preraspodjelom sredstava između planskih pozicija, temeljem članka 27. Odluke o izvršavanju proračuna Grada Rijeke za 2003. godinu, za ove namjene osigurano povećanje sredstava u odnosu na plan. Obim radova pojačan je u odnosu na plan za čišćenje površine Gata Karoline Riječke na kojem prostoru je ukinuto parkiralište, pa je prostor od 1. studenog 2003. godine uvršten u program čišćenja javno-prometnih površina.

Što se tiče ostalih planiranih radova koji su se izvodili ovisno o sezonskom karakteru i izvršenoj prethodnoj pripremi, u izvještajnom razdoblju realizirani su kako slijedi.

### 2.2.1. Održavanje nerazvrstanih cesta

Programom održavanja nerazvrstanih cesta planirani su radovi na održavanju nerazvrstanih cesta u ukupnoj dužini od 258 km, održavanje nogostupa duž javnih cesta, održavanje stubišta, potpornih zidova i slično, prometni zahvati i održavanje slivnika.

Za navedene radove Programom su osigurana sredstva u ukupnom iznosu od 20.275.000,00 kn (preraspodjelom između planskih pozicija ova stavka plana umanjena je na iznos od 19.746.000,00 kn), od čega za održavanje nerazvrstanih cesta 18.376.000,00 kn, a za održavanje slivnika 1.370.000,00 kn.

Prema Izvještaju T.D. Rijeka promet koje obavlja poslove održavanja nerazvrstanih cesta (čišćenje slivnika obavlja K.D. Vodovod i kanalizacija) program održavanja nerazvrstanih cesta koji uključuje i naknadu za obavljanje poslova održavanja prometnica i naknadu za obavljanje poslova automatskog upravljanja prometom, realiziran je kako slijedi:

Od planiranih 3.200.000,00 kn za redovno održavanje - manji zahvati, koji iznos sredstava, radi dodatnih troškova održavanja cesta povodom dolaska Svetog Oca Pape, Izmjenom programa je povećan za 1.000.000,00 kn u odnosu na sredstva osigurana u 2002. godini, do 31. prosinca 2003. godine utrošeno je 3.080.989,91 kn, a razlika do planiranog iznosa sredstava prenijeta je na početak 2004. godine za sanaciju nogostupa i kolnika i teretit će prijelazne radove u 2004. godini. U sklopu radova redovnog održavanja - manji zahvati, uređeno je 11.500 m<sup>2</sup> asfaltnih površina, uklonjeno je raslinje sa cesta na površini 8.150 m<sup>2</sup>, vršen je popravak ulegnuća, sanacija nogostupa, te ostali manji radovi na cestama.

Svi planirani radovi redovnog održavanja - veći zahvati, izuzev sanacije prilaza zgradi u Ulici Trinajstići 18A, do 31. prosinca 2003. godine su realizirani. Izvedeni su slijedeći planirani radovi:

- Sanacija dijela kolnika u Ulici Paškinovac od spoja s Ulicom Ivana Žorža dužine cca 80 m. Uklonjena je dotrajala kolnička konstrukcija i ugrađena nova sa završnom obradom asfalta.
- Sanacija ceste u Ulici Pulac od Streljane u dužini cca 250 m. Izvedena je sanacija kolnika od Streljane do kućnog broja 50A.
- Uređenje stubišta u Ulici Ružice Mihić. Dio radova financiran je iz sredstava planiranih za komunalne prioritete Mjesnog odbora Drenova. Uređenjem stubišta omogućena je pješačka komunikacija između Ulice Ružice Mihić i parkirališta groblja Drenova.
- Sanacija odvodnje oborinskih voda sa ceste i parkirališta u Ulici Antuna Barca 10 A,B,C,D. Regulirana je oborinska voda i prihvaćena rešetkom u postojeću oborinsku kanalizaciju.
- Sanacija nogostupa u Liburnijskoj ulici od raskrižja sa Labinskom ulicom do raskrižja sa Pulskom ulicom, dužine cca 400 m.
- Sanacija kolnika u Ulici Branimira Markovića od broja 4 do 22, dužine cca 200 m. Kolnik je saniran na način da su ugrađeni nedostajući rubnjaci, površina je asfaltirana i iscrtana je horizontalna signalizacija.
- Sanacija kolnika u Ulici Mirka Čurbega od Crkve Sv. Nikole do trafostanice. U sklopu sanacije postavljeno je 100 m rubnjaka sa sjeverne strane ceste.
- Sanacija stubišta kod Osnovne škole Brajda. Sanirano je stubište i postavljen obostrani rukohvat dužine 66 m.
- Sanacija kolnika i dijela nogostupa u Ulici Antuna Raspora Španca od kućnog broja 1 do 7, dužine cca 200 m. Kolnik je asfaltiran, uređeni su rubnjaci i izvedena je horizontalna signalizacija.

Radi radova na plinifikaciji nije se moglo pristupiti planiranoj sanaciji prilaza zgradi u Ulici Trinajstićeva 18A, radi čega su radovi prenijeti u 2004. godinu.

Pored navedenih radova, u sklopu redovnog održavanja vršeno je održavanje horizontalne i vertikalne signalizacije, održavanje svjetlosne prometne signalizacije, sanacija potpornih, obložnih zidova i ograda, odvodnja oborinskih voda, sanacija stijenskih pokosa, održavanje i postava zaštitnih metalnih ograda i stupića, održavanje betonskih graničnika, obilježavanje naziva ulica i održavanje cesta u zimskim uvjetima.

U sklopu radova održavanja horizontalne i vertikalne signalizacije postavljana su 170 nova prometna znaka, 40 prometnih ogledala, zamijenjeno je 130 oštećenih ili otuđenih prometnih znakova, te postavljeno 600 kom vertikalne prometne signalizacije. Iscrtano je 295

pješačkih prijelaza sa zaustavnim linijama, 10 otoka za usmjeravanje prometa, 41 autobusno stajalište - ugibalište, te zabrane za zaustavljanje i parkiranje. Izvedeno je preprogramiranje sedam semaforiziranih križanja sa uređajima.

Od značajnijih radova sanacije potpornih, obložnih zidova i ograda izdvajamo:

- Potporni zid uz prilaz plažama, lučici i restoranu Borik na Pećinama,
- Ogradni zid Trsatskog groblja,
- Zaštitna ograda u Ulici Mirka Čurbega,
- Potporni zid u Ulici Vladivoja i Milivoja Lenca,
- Potporni zid u Ulici Mirka Čurbega,
- Stubište kod broja 4 u Ulici B. Milanovića,

Ugovorena je sanacija potpornog zida u Dragi, Tomasići 13, sanacija stubišta i potpornog zida u Ulici Kalvarija i sanacija zida na raskrižju Ulica A. Benussi - M. Špilera.

Sanacija odvodnje oborinskih voda izvedena je u Radničkoj ulici 4 a, b, c, d, u Ulici Pećine, u Ulici Drage Gervaisa na parkiralištu kod kućnog broja 74, u Kvaternikovoj ulici kod kućnog broja 79 i 81 i u Ulici Zdenka Petranovića. Ugovorena je sanacija odvodnje oborinskih voda u Ulici M. Jadranić 12a i Pehlin - Minakovo 114.

Izvedena je sanacija stjenskog pokosa u Laginjinoj ulici, te je ugovorena sanacija pokosa u Ulici Branimira Markovića.

Nadalje, vršena je ugradba zaštitnih ograda (2.292 m), ugradba zaštitnih stupića (722 kom), te održavanje postojećih ograda i stupića. Vršeno je uništavanje nepoželjne vegetacije duž prometnica i stubišta i održavanje betonskih graničnika. Postavljena su 91 kom. oznaka sa nazivima ulica.

Izvedeni su slijedeći planirani radovi pojačanog održavanja:

- Sanacija kolnika u Ulici Zdenka Petranovića i J.K. Jeretova. Uklonjen je trošni asfalt, te izvedena nova nosiva konstrukcija sa završnim slojem asfalta - cca 150 m.
- Sanacija odvodnje oborinskih voda u naselju Hosti. Izvedena je III. faza sanacije odvodnje oborinskih voda od raskrižja sa cestom Blažičevo A do Vukovarske ulice. Uređena je kanalizacija odvodnje oborinske vode u dužini 620 m i izvršen spoj na kolektor mješovite kanalizacije.
- Sanacija kolnika i nogostupa u Šibenskoj ulici od kućnog broja 7 do 9d cca 300 m. Izvršen je djelomičan iskop starog asfalta, ugrađeno 85 m rubnjaka, izvedeno je završno asfaltiranje, te postavljeno 50 m zaštitne ograde.
- Sanacija kolnika u Ulici Antuna Kosića Rika od kućnog broja 15 do trafostanice dužine cca 100 m. Izvršen je djelomičan iskop starog asfalta, ugrađeno 95 m rubnjaka, te izvedeno završno asfaltiranje. Izvedeno je i iscrtavanje horizontalne signalizacije.
- Sanacija nogostupa od Kapucinske crkve do Riječkog nebodera. Izvedena je sanacija nogostupa površine 920 m<sup>2</sup>.
- Sanacija južnog nogostupa u Mihanovićevoj ulici od raskrižja sa Kumičićevom ulicom do raskrižja sa Ulicom Krimeja dužine 572 m. Stari dotrajali rubnjaci zamijenjeni su novim, te je uklonjen stari asfaltni nogostup i izvedena nova nosiva konstrukcija sa završnim asfaltiranjem.
- Sanacija južnog nogostupa i ograde u Ulici Pehlin od broja 1 do autobusnog stajališta dužine 250 m. Nogostup je saniran i postavljeno je 52 m zaštitne ograde.
- Sanacija zida na spoju Osječke ulice i Ulice S. Vukelića. Radi preglednosti raskrižja srušen je stari zid i uređen novi. Na zidu je postavljena zaštitna ograda u dužini 13 m.
- Sanacija obostranog nogostupa u Radničkoj ulici od križanja sa Kvaternikovom do križanja sa Ulicom Tihovac ukupne dužine 166 m. Postavljeni su novi betonski rubnjaci, izveden nosivi sloj, te završni sloj asfalta.

Od planiranih zahvata pojačanog održavanja do kraja 2003. godine nisu se uspjeli realizirati slijedeći zahvati:

- Uređenje nogostupa uz Trg braće Mažuranić i uz zid parka Prve sušačke gimnazije. Radi cjeline zahvata radovi su ugovoreni zajedno sa radovima na uređenju drvoreda koji

zahvat je obuhvaćen kroz zaostalo opremanje. Troškovi navedenih zahvata (389.641,20 kn) terete prijelazne radove u 2004. godini i prilagođeni su radovima na plinifikaciji.

- Sanacija nogostupa u Ulici Ivana Gorana Kovačića od spoja sa Ulicom Bulevard oslobođenja. Radovi su također prenijeti na početak 2004. godine i izvode se u sklopu zahvata uređenja nogostupa uz Trg braće Mažuranića i uređenja drvoreda. Ukupna vrijednost kompletnog zahvata iznosi 588.930,60 kn i tereti prijelazne radove u 2004. godini.
- Uređenje partera u Ulici Pod Voltun i Stara vrata. Radovi su prenijeti u 2004. godinu radi potrebe arheoloških ispitivanja. Ugovorena vrijednost radova iznosi 229.701,60 kn.
- Uređenje nogostupa u Ulici Kozala. Projekti za uređenje nogostupa su predani Županijskom Odjelu za ishodbjenje građevinske dozvole. Nakon dobivanja građevinske dozvole pristupiti će se planiranom uređenju.
- Uređenje parkirališta Ronjgova broj 5. Radovi su prenijeti na početak 2004. godine i terete prijelazne radove u 2004. godini.
- Uređenje ceste Pletenci. Kao i prethodno navedeni nerealizirani radovi zahvat je prenijet na početak 2004. godine i tereti prijelazne radove u 2004. godini.

Od ukupnih 3.450.000,00 kn, koliko je planirano za pojačano održavanje, do 31. prosinca 2003. godine utrošeno je 1.881.116,47 kn, a cca 1.500.000,00 kn prenijeto je na početak 2004. godine za gore opisane planirane radove.

Od planiranih prometnih zahvata izvedeni su radovi uređenja školskih prijelaza kod Osnovne škole Vežica, i idejni projekt uređenja i semaforizacije križanja Liburnijska-Pulska-Istarska ulica. Radovi na smirivanju prometa kod Osnovne škole Vežica izvedeni su postavom vibracijskih i zvučnih traka. Postavljena je odgovarajuća vertikalna, horizontalna i svjetlosna signalizacija.

Od planiranih radova tehničke pripreme za uređenje i semaforizaciju križanja Liburnijska-Pulska-Istarska ulica, izrađen je idejni projekt i dobivena lokacijska dozvola. Izrada izvedbenog projekta prenijeta je na početak 2004. godine.

Kao što je i planirano, izvršeno je sufinanciranje I. faze sustava automatskog upravljanja prometom u iznosu od 1.877.079,62 kn. Sustav je financiran zajednički od strane Hrvatskih cesta, Županijske uprave za ceste i Grada Rijeke, pri čemu je Grad osigurao 31% potrebnih sredstava. U 2004. godini slijedi ulaganje u II. fazu automatskog upravljanja prometom.

Pod ostalim radovima realizirani su razni geodetski radovi, objava natječaja, izrada projektne dokumentacije, preregulacija prometa prilikom održavanja manifestacija pod pokroviteljstvom Grada i dolaska Svetog Oca Pape.

Što se tiče planiranih radova čišćenja slivnika, radovi su izvedeni sukladno Programu.

Dakle, od ukupno programom planiranih 18.905.000,00 kn za održavanje nerazvrstanih cesta do 31. prosinca utrošeno je ukupno 15.757.115,66 kn, a cca 3.148.000,00 kn teretiti će prijelazne radove u 2004. godini. Prenijeti radovi većim dijelom realizirani su početkom 2004. godine.

### **2.2.2. Odvodnja atmosferskih voda**

Radi visine potrebnih ulaganja i obima zahvata Programom održavanja komunalne infrastrukture za 2003. godinu, odvodnja atmosferskih voda iskazana je kao posebna djelatnost, dok su manji radovi sanacije odvodnje atmosferskih voda obuhvaćeni kroz djelatnost održavanja nerazvrstanih cesta. U okviru ove djelatnosti planirano je uređenje oborinske kanalizacije u zoni tržnice. Uređenje je izvedeno u sklopu radova uređenja fekalne kanalizacije i plina koji zahvati su izvedeni u okviru razvojnih zahvata. Izgrađeno je 1150 m oborinske kanalizacije.

### **2.2.3. Zaostalo opremanje**

Pod zaostalim opremanjem planirani su radovi izrade tehničke dokumentacije za uređenje parka ispred Kazališta Ivana Pl. Zajca, uređenje prostora drvoreda na Šetalištu Ivana Gorana Kovačića, raščišćavanje neuređenih zelenih površina uz turističke prometnice

na području Grada i izrada tehničke dokumentacije (projekta i pribavljanje dozvola) za uređenje Skata parka u Parku Jože Vlahovića. Od planiranih radova realizirani su radovi raščišćavanja neuređenih zelenih površina uz turističke prometnice, a ostali planirani radovi radi objektivnih okolnosti prenijeti su u 2004. godinu.

Proveden je javni natječaj za utvrđivanje rješenja parka ispred Kazališta. Rješenje je odabrano, te predstoji izrada projekta i pribavljanje dozvola. Nagrade za idejna rješenja parka isplaćene su u siječnju 2004. godine i terete prijelazne radove u 2004. godini. Kao što je u prikazu realizacije planiranih radova održavanja nerazvrstanih cesta navedeno, radi cjeline zahvata, uređenje prostora drvoreda na Šetalištu Ivana Gorana Kovačića ugovoreno je zajedno sa radovima sanacije nogostupa u Ulici Ivana Gorana Kovačića i uređenje nogostupa uz Trg braće Mažuranić i uz zid parka Prve sušačke gimnazije. Radovi su prenijeti na početak 2004. godine i terete prijelazne radove u 2004. godini. Završetak radova očekuje se početkom ožujka 2004. godine i vezan je i za radove na plinifikaciji.

U tijeku je izrada projekta za uređenje Skate parka u Parku Jože Vlahovića. Izrada i pribavljanje suglasnosti se očekuje krajem ožujka 2004. godine, nakon čega slijedi ishođenje građevinske dozvole.

#### **2.2.4. Javna rasvjeta**

U sklopu javne rasvjete programom su obuhvaćeni troškovi električne energije, upravljanje i održavanje objekata i uređaja javne rasvjete, investicijsko održavanje javne rasvjete (rekonstrukcija cestovne rasvjete u Ulici Mirka Čurbega - 35 novih rasvjetnih mjesta), proširenje javne rasvjete, ugradnja MTU prijemnika u mjerna mjesta javne rasvjete i izrada projekta za uređenje rasvjete Trsatske gradine.

U razdoblju siječanj-prosinac 2003. godine osim radova uklanjanja kvarova na instalaciji javne rasvjete, u cijeloj Ulici šetalište Vladimira Nazora izvršena je zamjena postojećih starih i dotrajalih svjetiljki. Zamjena starih svjetiljki izvršena je i u najvećem dijelu Ulice Drage Gervaisa, Ulici Hosti na Pehlinu, te u dijelu Ulice J. Vlahovića. Nove svjetiljke uz manju potrošnju električne energije daju bolju rasvjetljenost prostora. U proteklom izvještajnom razdoblju znatno je povećana efikasnost (skraćeni su rokovi za otklanjanje kvarova) u održavanju funkcionalnosti instalacije rasvjete, što je potvrđeno i od predstavnika mjenih odbora.

Izvedeni su radovi proširenja javne rasvjete na lokacijama: Park Pomerio (1 rasvjetno tijelo), Stube Marka Remsa br. 13 (8 rasvjetnih tijela), Ulica Vladivoja i Milivoja Lenca broj 44, 47 do 61 (4 rasvjetna tijela), Karlovačke stube (1 rasvjetno tijelo), Ulica Andrije Peruča od broja 11 do 27 (6 rasvjetnih tijela), Bačići br. 30a (5 rasvjetnih tijela), Slavinj br. 25 (2 rasvjetna tijela) križanje Pilepići - Slavinj i Slavinj br. 3 do 5 (3 rasvjetna tijela), Vukovarska od br. 12a do 14 (1 rasvjetno tijelo), Lužine br. 1 od 7a do 7c (12 rasvjetnih tijela), Ul. Drage Ščitara br. 4 i 6 (1 rasvjetno tijelo), Sveti Kuzam, Barači br. 59 (1 rasvjetno tijelo), Park Bogumila Ćikovića Marčeva (3 rasvjetna tijela), Bihaćka ul. br. 1 - parkiralište (1 rasvjetno tijelo), Bujska ul. br. 12 (2 rasvjetna tijela), Ul. V. Grozdanića br. 18, 18a, i 18b (1 rasvjetno tijelo), u Ulici Dobriše Cesarića 24a (1 rasvjetno tijelo), u parku na Volčičevom trgu kbr. 2 (4 rasvjetna tijela), Ulici Milutina Barača br. 10 do 12 (1 rasvjetno tijelo), u Ulici petorice streljanih br. 6 (17 rasvjetnih tijela) i Kvarnerskoj ulici od br. 1 do 43 (cijela cesta - 10 rasvjetnih tijela). Ukupno je postavljeno 85 rasvjetnih tijela.

Nadalje, izvedena je rekonstrukcija cestovne rasvjete u Ulici Mirka Čurbega, čiji dio troškova je prenijet na početak 2004. godine i tereti prijelazne radove u 2004. godini.

U okviru planiranih radova na ugradnji MTU uređaja nabavljeno je i ugrađeno ukupno 213 MTU uređaja, od čega utvršena sredstva za 110 MTU uređaja teretila su sredstva prijelaznih radova, a nabavka i ugradnja 103 MTU uređaja teretila je planirana sredstva za tekuću godinu. Navedenim nabavkama sva mjerna mjesta javne rasvjete u Gradu Rijeci opremljena su MTU uređajima.

Izrada projekta za uređenje rasvjete Trsatske gradine koja je Izmjenom programa uvrštena u plan prenijeta je na početak 2004. godine. Izrada projekta je u tijeku.

### **2.2.5. Održavanje okoliša objekata u vlasništvu Grada**

Svi planirani radovi uređenja okoliša objekata u vlasništvu Grada, izuzev uređenja okoliša Dječjeg vrtića "Mlaka" i uređenja ogradnog zida Osnovne škole "Fran Franković" do 31. prosinca su realizirani. Uređenje okoliša Dječjeg vrtića "Mlaka" realizirano je u veljači 2004. godine, a uređenje ogradnog zida Osnovne škole "Fran Franković" u dužini od 90 m izvedeno je početkom veljače 2004. godine.

Izvedeni su radovi uređenja okoliša na slijedećim lokacijama: Osnovna škola "Dolac", Dječji vrtić "Potok", Dječji vrtić "Đurđice", Osnovna škola "Orehovica" Dječji vrtić "Galeb", Osnovna škola "Kozala", Dječji vrtić "Zamet", Podcentar "Mirta", Dom zdravlja - Dežurna služba, Hrvatski dom Draga, Dječji vrtić "Pećine", Dječji vrtić "Vidrice", Ustanova za hitnu medicinsku pomoć, te vršeno je uređenje i održavanje okoliša Guvernerove palače i održavanje zelenila okoliša uređenih u 2002. godini.

### **2.2.6. Održavanje groblja**

Kao što je uvodno navedeno, programom održavanja groblja planirani su radovi održavanja groblja Kozala, groblja Trsat, Centralnog gradskog groblja Drenova, groblja Zamet, groblja Sveti Kuzam, Draga, groblja Donja Drenova, Gornja Drenova, i održavanje grobova Aleje hrvatskih branitelja poginulih u Domovinskom ratu na Centralnom gradskom groblju Drenova, boraca antifašističke borbe iz 2. svjetskog rata na groblju Kozala i Oltar križa na groblju Trsat.

Radovi su izvedeni sukladno planu i programu.

### **2.2.7. Ostali radovi**

Ostali radovi, od kojih pojedini imaju sezonski karakter realizirani su kako slijedi:

Čišćenje mora izvedeno je sukladno Programu. Program obuhvaća čišćenje mora i obalnog riječkog akvatorija u razdoblju od 1. lipnja do 15. rujna 2003. godine.

Tijekom 2003. godine sanirani su veći deponiji i to na lokacijama: Grohovski put, Turanski put, Bodulovo, Potok, Lopača, Braće Pavlinić, Mistraž, Pehlin - Blažičevo, Creska ulica, Pehlin - betonara, Mihačeva Draga, Ulica Mihačeva Draga - Drenovski put, Pehlin (deponij autoguma), Ulica Pavlovac i Rujevica, te dvadesetak manjih divljih deponija.

Istovremeno je radi sprječavanja nekontroliranog odlaganja otpada postavljeno 959 m jednoredne ograde, 15 kom tabli sa upozoravajućim natpisom, 4 kom. pokretnih rampi i oličeno 1255 m postojećih ograda.

U okviru radova održavanja javnih WC-a, pored tekućeg održavanja, planirano je uređenje javnog sanitarnog čvora na Delti za potrebe invalida i uređenje kontejnerskog javnog sanitarnog čvora, također na Delti. Izvedeni su radovi uređenja sanitarnog čvora na Delti za potrebe invalida, dok se od uređenja kontejnerskog javnog sanitarnog čvora na Delti odustalo dok se cijeli prostor urbanistički ne definira.

Radi manjeg obima radova nego što se je procjenilo, pojedini rashodi održavanja su niži u odnosu na plan (održavanje autobusnih čekaonica, plaža, postava i održavanje ploča s imenima naselja, ulica, kućnih brojeva, oznaka Grada i slično).

U sklopu planiranih radova održavanja autobusnih čekaonica obuhvaćeni su i pripremni radovi za postavu novih autobusnih čekaonica koje se sukladno Ugovoru sklopljenim između Grada Rijeke i Europlakat-Proreklam d.o.o. Zagreb, postavljaju o trošku poduzeća Europlakat-Proreklam d.o.o. Zagreb, a koje nakon isteka roka od 15 godina prelaze u vlasništvo Grada Rijeke. U skladu sa navedenim Ugovorom, Grad osigurava pripremne građevinske radove za postavu autobusnih čekaonica. Tako su u 2003. godini izvedeni pripremni radovi na slijedećim lokacijama: Janka Polić Kamova kod broja 55-57, Ivana Čikovića Belog - SRC Zamet, Kozala kod osnovne škole, Liburnijska-Krnjevo, Vukovarska - ispred Tehničkog fakulteta, Osječka ulica, Ulica Ive Lole Ribara - bivše okretište linije 5, Vidovičeva ulica, Ulica Franje Belulovića, Zvonimirova ulica, Ulica V. Benca - smjer Grad, Dom Željka Marča, Trsat - Dvorana mladosti, Ul. Giuseppe Carabino - kod Doma umirovljenika i Kozala kod stare osnovne škole - smjer prigrad.



Kao što je uvodno rečeno, Program održavanja komunalne infrastrukture obuhvaća i komunalne prioritete po mjesnim odborima za koje je planom osigurano ukupno 9.662.000,00 kn od kojih se procijenilo da će se do 31. prosinca realizirati 7.500.000,00 kn, a preostali planirani iznos da će se u vidu prijelaznih radova prenijeti u 2004. godinu. Iz tablice 1. je vidljivo da je u 2004. godinu prenijeto više radova nego što se je procijenilo, o čemu obrazloženje je dato u Izvješću o realizaciji planiranih komunalnih prioriteta po mjesnim odborima.

Dakle, gledano u cjelini, radi pomaka u dinamici izvođenja pojedinih radova na početak 2004. godine, kao što je održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje komunalnih prioriteta po mjesnim odborima, za održavanje komunalne infrastrukture utrošeno je manje sredstava nego što je planirano, a što u odnosu na plan znači i veće prijelazne radove iz 2003. u 2004. godinu.

Poglavarstvo Grada Rijeke na sjednici održanoj 16. ožujka 2004. godine prihvatilo je Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2003. godini te ga prosljeđuje Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje.

Predsjednik Poglavarstva  
mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.