



REPUBLIKA HRVATSKA  
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA  
GRAD RIJEKA  
Poglavarstvo

a) I Z V J E Š Ć E  
o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture  
za 2003. godinu

**UVODNO OBRAZLOŽENJE**

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabavke opreme za razdoblje 2002-2006. godine donijelo je Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici održanoj 20. prosinca 2001. godine.

Program je donesen sukladno članku 30. stavak 4 Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 26/03 - pročišćen tekst ) a prema predviđenom ostvarenju ulaganja i izvorima financiranja.

Sukladno stavku 5. navedenog članka Zakona o komunalnom gospodarstvu postoji obveza do kraja ožujka svake godine podnijeti Gradskom vijeću izvješće o izvršenju Programa za prethodnu kalendarsku godinu. Slijedom navedenog u nastavku daje se obrazloženje vezano za realizaciju razvojnih zahvata po Programu s tabličnim prikazom. Planirana ulaganja po Programu za 2003. godinu iznosila su 32.614.000,00 kn a ostvareno je 50.220.519,72 kn ili 54,0% više od planiranog.

Pojedine stavke Programa realizirane su u većem ili manjem obimu iz razloga što su Proračunom za 2003. godinu i njegovim izmjenama utvrđeni novi prioriteti i nove investicije. Također je došlo do prijenosa realizacije pojedinih objekata iz 2002. u 2003. godinu kao normalni slijed odvijanja investicijskih aktivnosti.

Proračun za 2004. godinu nadalje je utvrdio nove potrebe izgradnje prometnica, objekata vodoopskrbe i otpadnih voda što se odrazilo i na iznose financiranja pa je stoga neophodno pristupiti izmjenama i dopunama Programa koja će se pripremiti za sjednicu Gradskog vijeća u travnju.

Realizacija gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabavke opreme u 2003. godini po strukturi i izvorima financiranja data je u tabličnom prikazu koji slijedi.

**OSTVARENJE PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE  
INFRASTRUKTURE ZA 2003. GODINU**

<b>R. br.</b>	<b>NAZIV</b>	<b>PROGRAM 2003. GODINE</b>	<b>IZVRŠENJE PROGRAMA</b>
<b>I.</b>	<b>GRADENJE JAVNIH POVRŠINA</b>		
<b>1.</b>	<b>iz sredstava proračuna Grada Rijeke</b>	<b>200.000,00</b>	<b>2.861.710,47</b>
1.1.	Javne površine prema "Programu poticane stanogradnje" – naknadni radovi Škurinje	200.000,00	161.975,06
1.2.	Javne površine prema "Programu poticane stanogradnje" – Srdoči 2.000.m <sup>2</sup>	-	1.035.439,31
1.3.	Uređenje spoja Korzo i Starčevićeve ulice 2.236 m <sup>2</sup>	-	1.664.296,10
<b>2.</b>	<b>iz sredstava komunalnog doprinosa</b>	<b>-</b>	<b>7.352.326,10</b>
2.1..	Uređenje spoja Korzo i Starčevićeve ulice - 2.236 m <sup>2</sup>	-	5.132.684,47

<b>R. br.</b>	<b>NAZIV</b>	<b>PROGRAM 2003. GODINE</b>	<b>IZVRŠENJE PROGRAMA</b>
2.2.	Javne površine – Stepenište Dolac I. faza - 230.m <sup>2</sup>	-	2.219.641,63
<b>II. GRAĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA</b>			
<b>1.</b>	<b>iz sredstava komunalnog doprinosa</b>	<b>2.750.000,00</b>	<b>6.296.528,77</b>
1.1.	Pristupne ceste po rješenjima komunalnog doprinosa – individualna građevina	2.000.000,00	437.457,52
1.2.	Cesta u naselju Drenova – 400 m	750.000,00	695.499,18
1.3.	Pristupna cesta s nadvožnjakom Nova Ciottina – I. faza	-	1.111.461,37
1.4.	Cesta 233 u Srdočima - priprema	-	218.990,00
1.5.	Autobusno okretište Pehlinu – otkup zemljišta 2.500 m <sup>2</sup>	-	748.920,90
1.6.	Pristupna cesta 102 (175 m) – otkup zemljišta	-	480.606,17
1.7.	Pristupna cesta M. Draga (247 m) – priprema	-	2.325,00
1.8.	Pristupna cesta DPU Krnjevo	-	1.725.308,63
1.9.	Pristupna cesta s rotorom u Radničkoj ulici - projekti	-	875.960,00
<b>2.</b>	<b>iz sredstava proračuna Grada Rijeke</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>19.255.884,41</b>
2.1.	Cesta 233 u Srdočima	1.080.000,00	-
2.2.	Cesta u naselju Drenova	1.920.000,00	4.249.905,87
2.3.	Pristupna cesta s nadvožnjakom Nova Ciottina – I. faza	-	14.091.159,30
2.4.	Pristupne ceste po “Programu poticane stanogradnje” - Škurinje	-	280.172,24
2.5.	Pristupne ceste po “Programu poticane stanogradnje” - Srdoči	-	634.647,00
<b>III. GRAĐENJE JAVNE RASVJETE</b>			
<b>1.</b>	<b>iz sredstava komunalnog doprinosa</b>	<b>150.000,00</b>	<b>232.100,00</b>
1.1.	Javna rasvjeta uz ceste u naselju Drenova	150.000,00	200.000,00
1.2.	Javna rasvjeta uz ceste prema DPU Krnjevo	-	32.100,00
<b>2.</b>	<b>iz sredstava proračuna Grada Rijeke</b>	<b>600.000,00</b>	<b>1.507.488,20</b>
2.1.	Javna rasvjeta uz ceste 233 Srdoči	300.000,00	-
2.2.	Javna rasvjeta uz ceste u naselju Drenova	300.000,00	300.000,00
2.3.	Javna rasvjeta uz pristipnu cestu s nadvožnjakom Nova Ciottina – I. faza	-	408.840,70
2.4.	Javna rasvjeta na spoju Korza - Starčevićeva	-	731.147,50
2.5.	Javna rasvjeta prema “Programu poticane stanogradnje” Srdoči	-	67.500,00
<b>IV. GRAĐENJE GROBLJA</b>			
<b>1.</b>	<b>iz sredstava komunalnog doprinosa</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>604.044,90</b>
1.1.	400 ukopnih mjesta na općim poljima	1.600.000,00	604.044,90
<b>2.</b>	<b>iz sredstava proračuna Grada Rijeke</b>		<b>1.231.091,37</b>
2.1.	400 ukopnih mjesta na općim poljima	-	509.000,00
2.2.	Proširenje groblja Zamet – otkup zemljišta	-	722.094,37
<b>V. GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA ZA OPSKRBU PITKOM VODOM</b>			
<b>1</b>	<b>iz cjene komunalne usluge</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>4.764.291,58</b>
1.1.	Nabavka i izgradnja 900 m' cjevovoda izvor Rječine-Zoretići	2.370.000,00	39.000,00
1.2.	Pripremni radovi izgradnje I faza cjevovoda Urinj-Krk	700.000,00	109.900,00
1.3.	Početak izgradnje nove CS Kozala	500.000,00	-
1.4.	Izgradnja vodovoda prema Programu vode 3	1.930.000,00	4.003.891,58
1.5.	Vodoistražni radovi	-	194.500,00

<b>R. br.</b>	<b>NAZIV</b>	<b>PROGRAM 2003. GODINE</b>	<b>IZVRŠENJE PROGRAMA</b>
1.6	Projektna dokumentacija	-	417.000,00
<b>2.</b>	<b>iz sredstava proračuna Grada Rijeke</b>	<b>500.000,00</b>	-
2.1.	Izgradnja vodovoda prema Programu vode 3	500.000,00	-
<b>VI</b>	<b>GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA ZA ODVODNJU I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA</b>		
<b>1.</b>	<b>iz sredstava proračuna Grada Rijeke</b>	<b>914.000,00</b>	<b>1.329.500,00</b>
1.1.	Priprema izgradnje kanalizacije Grobnik	300.000,00	-
1.2.	Sanacija školjere uređaja Delta	614.000,00	-
1.3.	Kolektor Tržnica 750m	-	1.050.000,00
1.4.	Odvodnja prema "Programu poticane stanogradnje" - Srdoči	-	279.500,00
<b>2</b>	<b>iz cijene komunalne usluge</b>		<b>803.726,66</b>
2.1.	Kolektor naselja Drnjevići	-	45.613,13
2.2.	Kolektor Cvjetne ulice i Ul. I. Žorža	-	73.207,92
2.3.	Kolektor Tržnica	-	644.905,61
2.4.	Projektna dokumentacija	-	40.000,00
<b>VII</b>	<b>GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA I NABAVA OPREME ZA ODRŽAVANJE ČISTOĆE</b>		
<b>1</b>	<b>iz cijene komunalne usluge</b>	<b>1.800.000,00</b>	-
1.1.	Nabavka 8 specijalnih vozila za odvoz otpada	1.800.000,00	-
<b>VIII</b>	<b>GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA I NABAVA OPREME ZA ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA</b>		
<b>1</b>	<b>iz cijene komunalne usluge</b>	<b>15.200.000,00</b>	<b>3.521.346,63</b>
1.1.	Sanacija odlagališta Viševac u fazama	12.000.000,00	1.263.754,18
1.2.	Izgradnja reciklažnih dvorišta i eko otoka po fazama	2.400.000,00	1.934.915,45
1.3.	Predkorektivna akcija odlagališta Sovjak	800.000,00	322.677,00
<b>2.</b>	<b>iz sredstava proračuna Grada Rijeke</b>	-	<b>314.400,00</b>
2.1.	Centralna zona za gospodarenjem otpadom	-	314.400,00
<b>IX</b>	<b>GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA I NABAVA OPREME ZA TRŽNICE NA MALO</b>		
<b>1.</b>	<b>iz sredstava naknade za koncesiju</b>	<b>400.000,00</b>	<b>146.077,78</b>
1.1.	Investicijsko održavanje paviljona tržnice	400.000,00	146.077,78
	<b>UKUPNO</b>	<b>32.614.000,00</b>	<b>50.220.519,87</b>

Tablični prikaz sačinjen je prema načelu Programa koji razvojne zahvate dijeli prema strukturi radova i izvorima financiranja.

Radi sagledavanja ukupnosti ulaganja obrazloženja koja slijede data su po razvojnim zahvatima uz svaki razvojni zahvat označene su točke Programa iz tablice te ukupno financiranje po investicijama i po izvorima financiranja.

## **I. Ulaganja u javne površine, nerazvrstane ceste, groblje i javnu rasvjetu (Program I, II, III, IV)**

### **1. Komunalno opremanje za izgradnju stanova**

#### **• Komunalno opremanje zemljišta – Škurinje (točka I 1.1., II 2.4.)**

Izgradnja infrastrukture za stambeno poslovne građevine Škurinje 1.1. i 1.2 završena je u 2002. godini. U 2003. godini izvedeni su naknadni i nepredviđeni radovi na dodatnom uređenju okoliša i produžetak prometnice 22. lipnja radi prilagođavanja prometnih uvjeta širem okolišu.

Ukupno ulaganje iznosi 442.147,30 kn iz sredstava proračuna.

#### **• Komunalno opremanje zemljišta – Srdoči I faza (točka I 1.2., II 2.5., III 2.5., IV 1.4.)**

U sklopu izgradnje infrastrukture stambenih građevina 2P, 3P, 4P po sistemu Poticane stambene izgradnje na izgradnji infrastrukture gdje se grade 3 stambena niza visine P+4 sa 110 stanova izvršene su sljedeće aktivnosti:

- ishoda je građevna dozvola
- proveden je natječaj za izbor izvođača i nadzora, te ugovoreni radovi i usluge
- izvršeno je prelaganje postojeće kanalizacije i TK mreže
- izvedeni su građevinski i moneterski radovi na zapadnom parkiralištu i pristupnoj cesti, vodovodu i kanalizaciji.

Ukupno ulaganje iznosi 2.017.086,31 kn iz sredstva proračuna.

### **2. Spoj Ulice Korzo i Ante Starčevića – Cjelina II (točka I 1.3., III 2.4.)**

U sklopu uređenja dijela Starog Grada /Cjelina II/ od Palazzo Modello do Mljekarskog trga izvedeni su radovi na rekonstrukciji infrastrukture i opločenja , obavljen je tehnički pregled građevine i ishodovana uporabna dozvola. Popločeno je ukupno 2.236.m<sup>2</sup> površine, postavljeno je 29 rasvjetnih tijela i ugrađeno 525 m javne rasvjete.

Ukupno ulaganje iznosi 7.528.128,07 kn i to 2.395.443,60 kn iz sredstva proračuna i 5.132.687,47 iz komunalnog doprinosa.

### **3. Nastavak izgradnje prometnica u stambenom naselju D. Drenova (točka II 1.2.,2.2., III 1.1., 2.2.)**

Građenje 2. i 3. faze ceste treće dionice ceste "A" na Donjoj Drenovi, ukupne dužine 230 m' i dva cjelovita raskrižja s južnim stambenim cestama dovršeno je polovicom prosinca. Tada je prometno zaživio sustav prometnica od središta grada do novog gradskog groblja na Donjoj Drenovi (1.500 m' novoizgrađene ceste s prije izgrađenom ulicom Ivana Žorža, Ive Lole Ribara, rekonstruiranom Osječkom ulicom i Ulicom Prvog maja).

Ukupno ulaganje iznosi 5.445.405,05 kn i to 4.549.905,87 kn iz sredstva proračuna i 895.499,18 iz komunalnog doprinosa.

### **4. Cesta 233 u Srdočima (točka II 1.4.)**

Detaljnim planom uređenja središta naselja Srdoči izmijenjeno je urbanističko rješenje prometnice. Dionica sekundarne ceste 233 kroz naselje Srdoči (dužine 990 m'), a radi lakše imovinsko-pravne pripreme podijeljena je u tri faze, za koje će se ishoditi građevne dozvole. Izrađeni parcelacijski elaborati s identifikacijom čestica i vlasnika predani su na usklađenje, te čekaju provedbu u nadležnom županijskom uredu. Tehnička priprema dovršena je do izrade glavnih projekata prometnice i instalacija.

U pripremu uloženo je 218.990,00 kn iz komunalnog doprinosa.

### **5. Pristupna cesta s nadvožnjakom garažno–stambeno–poslovnog kompleksa "Zagrad" Rijeka – Nova Ciottina – I. faza (točka II 1.3.,2.3., III 2.3.)**

Završena je izgradnja pristupne ceste s nadvožnjakom garažno-stambeno-poslovnog kompleksu "Zagrad" – Nova Ciottina – I faza. Za građevinu je dobivena uporabna dozvola. Od ukupno 203,97 m nadvožnjaka u I. fazi izgrađeno je 173,67 m, odnosno 180,56 m ceste.

Ukupno ulaganje iznosi 15.611.461,37 kn i to 14.500.000,00 kn iz sredstva proračuna te 1.111.461,37 iz komunalnog doprinosa.

*6. Stepenište Dolac – I faza (točka I 2.2.)*

Detaljnim planom uređenja područja "Zagrad" predviđena je i izgradnja Stepeništa Dolac – I faza kojim se omogućava pješački pristup iz centra grada, preko Dolca i nadvožnjaka Zagrad – Nova Ciottina do garaže i budućeg stambeno –poslovnog centra, što dalje omogućuje pješački pristup području Belvedera. Sastoji se od stepeništa sa liftom za invalide, te uređenja dijela trga u površini od 770 m<sup>2</sup>. Za predmetni zahvat izrađen je idejni i glavni projekt, ishodena načelna i građevna dozvola za I fazu. Izvršeni su radovi na izmještanju i postavi temeljnih instalacija vode, kanalizacije, elektrike i TT instalacija, te je izvršeno betoniranje temelja objekta.

Utrošeno je 2.219.641,63 kn iz komunalnog doprinosa.

*7. Autobusno okretište Pehlin – I. faza (točka II 1.5.)*

Gradnji okretišta nije se moglo pristupiti zbog problema s imovinsko pravnom pripremom, te s pristupilo izradi novog idejnog projekta kojim je izbjegnuta sporna čestica. Podnesen je zahtjev za ponovno ishodenje lokacijske dozvole, čije izdavanje je u tijeku. Preostalo zemljište za građenje okretišta u novim granicama zahvata otkupljeno je te utrošeno 748.920,90 kn komunalnog doprinosa.

*8. Izgradnja pristupnih cesta po rješenjima komunalnog doprinosa (točka II 1.1.)*

Po preuzetim obvezama iz rješenja o komunalnom doprinosu radila se imovinsko pravna priprema, idejna rješenja, glavni i izvedbeni projekti, ishodile se potrebne suglasnosti i proveden postupak za ishodenje lokacijskih dozvola. Ceste su jednotračne ili dvotračne. Duljina pojedine ceste u pravilu ne prelazi 200 metara. Geodetski je snimljeno 27 lokacija. Prikupljene su katastarske, urbanističke i druge podloge. Predani su zahtjevi za lokacijske dozvole za 19 lokacija. Imovinsko pravna priprema je pred završetkom za 20 lokacija. Dvije lokacije su imovinsko pravno u potpunosti riješene. Tri pristupna puta su izgrađena u režiji vlasnika i Rijekaprometa d.o.o.. Za dvije lokacije stranke nisu suglasne s izvođenjem puta. Otežana realizacija izgradnje pristupnih cesta je iz razloga: neažurnosti gruntovnice i veliki broj neriješenih prethodnih upisa u zemljišno knjižnim ulošcima. Izuzetno je sporo rješavanje zahtjeva za lokacijske dozvole (neki zahtjevi su od 15.07.2003. i još do danas nisu riješeni kao preduvjet za ishodenje građevne dozvole), što onemogućava zacrtanu dinamiku realizacije ove investicije. Također su uočene velike poteškoće u dobivanju suglasnosti na izvedbu puta, jer se nasuprot očekivanom, većina vlasnika i suvlasnika usprotivila s gradnjom pristupnog puta, koji vodi do njihovih objekata.

U projekt utrošeno je ukupno 437.457,52 kn iz sredstava komunalnog doprinosa.

*9. Pristupna cesta 102 na području DPU centar Gornji Zamet (točka II 1.6.)*

Uz pristupnu cestu dužine oko 170 metara Detaljnim planom centar Gornji Zamet predviđena je gradnja tri stambena objekta na građevnim parcelama u vlasništvu grada namijenjenim prodaji. Budući da do predmetnih parcela nema pristupnog puta, u 2003. godini za potrebe gradnje pristupne ceste izvršen je otkup zemljišta, provedeno javno nadmetanje i zaključen ugovor za projektiranje pristupne ceste i ishodenje građevne dozvole.

Za otkup zemljišta utrošeno je 480.606,17 kn komunalnog doprinosa

*10. Pristupna cesta do građevinskih parcela u Marčeljevoj Dragi (točka II 1.7.)*

Zbog prodaje 4 građevne parcele u vlasništvu Grada potrebno je od Ulice Mate Balote u Marčeljevoj Dragi do navedenih građevnih parcela izgraditi dvotračnu pristupnu cestu dužine oko 260 metara. Za izradu projektne dokumentacije i ishodenje građevne dozvole provedeno je u 2003. godini javno nadmetanje i zaključen ugovor.

U dio pripreme utrošeno je 2.325,00 kn komunalnog doprinosa.

*11. Pristupna cesta prema DPU središta područja Krnjevo (TC Kaufland) (točka II 1.8., III 1.2.)*

Za funkcioniranje novog poslovnog centra "Kaufland" u sklopu realizacije detaljnog plana uređenja središta područja Krnjevo, rekonstruirana je postojeća cesta Zametske i Hegedušičeve ulice. Uz Zametsku ulicu uređen je nogostup u širini od 1,95 do 2,55 metara i u dužini od cca 90,00 metara. Uz istočni dio objekta samog trgovačkog centra izgrađena je nova gradska ulica sa dva prometna traka 2 x 325 cm i obostranim nogostupima uređena u dužini od 95,00 metara. U sklopu nove gradske ulice izvedena je oborinska kanalizacija i javna rasvjeta. U sklopu cjelokupnog uređenja izvedeno je 70 metara toplinskog voda. Ukupno je uloženo 21.757.408,63 kn komunalnog doprinosa.

*12. Pristupna cesta s rotorom u Radničkoj ulici (točka II 1.9.)*

Obveza Grada Rijeke je izraditi projektnu dokumentaciju za prilaz motornih vozila do TC Policentro s buduće novoizgrađene ceste D-404, što je ugovoreno i dijelom izrađeno. Utrošeno je 875.960,00 kn komunalnog doprinosa.

*13. Gradska groblja*

• *Izgradnja općih polja na CGG Drenova (točka IV 1.1., 2.1.)*

Izrađena je projektna dokumentacija za polja F41 do F46, gdje je ove godine započela izgradnja planiranih 500 ukopnih mjesta.

U projektiranje i početak izgradnje utrošeno je 604.044,90 kn komunalnog doprinosa te 509.000,00 kn sredstava proračuna,

• *Proširenje groblja Zamet*

Za potrebe proširenja groblja Zamet obavljen je otkup zemljišta, ugovorena je izrada projektne dokumentacije, te je u tijeku dobivanje građevne dozvole, radi izgradnje novih ukopnih mjesta, koje će KD Kozala d.o.o. sukladno svojim redovitim aktivnostima i djelatnosti, ponuditi za potrebe zainteresiranih stranaka gravitirajućeg područja.

U otkup zemljišta utrošeno je 722.094,37 kn iz sredstava proračuna.

Kod ulaganja u opskrbu pitkom vodom, objekte i uređaje za odvodnju, održavanje čistoće te odlaganje komunalnog otpada izvješćem su obuhvaćena samo ulaganja financirana sredstvima proračuna, a to su cijena komunalne usluge i sredstva iz naknade za zaštitu i korištenja voda. Ulaganja komunalnih društava iz vlastitih sredstava amortizacije, kredita i slično nisu uključena, jer se vode kao vlastite investicije komunalnih društava i nisu niti sastavni dio Programa.

**II. Ulaganje u opskrbu pitkom vodom obuhvaća slijedeće investicije:  
(Program V)**

*1. Cjevovod izvor Rječine – Zoretići I. faza (točka V 1.1.)*

Projektna rješenja usklađuju se sa zahtjevima stručnih djelatnika Komunalnog društva Vodovod i kanalizacija i provedenom revizijom projekta. Kako se radi o vrlo složenom i tehnički zahtjevnoj rekonstrukciji starog cjevovoda u tijeku je dodatna provjera svih rješenja, što će rezultirati pripremom tendera za raspis javnog nadmetanja za izvedbu radova.

Utrošeno je 39.000,00 kn iz cijene komunalne usluge.

*2. Vodoopskrba otoka Krka (točka V 1.2.)*

Do sada su završeni svi pripremni radovi uključujući i imovinsko pravne poslove za prvu dionicu vodoopskrbnog cjevovoda za otok Krk, koja predviđa izgradnju cjevovoda na Urinju. Dobivanje građevne dozvole i raspis natječaja za izgradnju planira se u travnju 2004. godine. U tijeku je priprema druge (podmorske) dionice za koju se prikuplja dokumentacija za koncesiju na pomorskom dobru a izgradnja koje bi trebala započeti krajem 2004. godine.

Za treću (kopnenu) dionicu, na dijelu Općine Kraljevica do mosta, u tijeku je imovinsko pravna priprema zemljišta koja bi trebala završiti do kraja 2004. godine, a izgradnja ove dionice planira se započeti 2005. godine.

Ukupno je utrošeno 109.900,00 kn iz cijene komunalne usluge.

### **3. Vodoopskrba po općinama - Program Vode 3 (točka V 1.4.)**

U prvoj polovici 2003. godine izgrađeni su ogranci iz prioritete liste za 2002. i 2003. godini u ukupnoj dužini od 6480 metara i to:

- ulica A. Mandića (Grad Rijeka) dužine 900 m
- Kukurin (Grad Bakar) dužine 300 m
- Zlobin (Grad Bakar) dužine 4.200 m sa CS i VS
- Mikelji 2 (Općina Čavle) dužine 250 m
- Čikovići – Rubeši (Grad Kastav) dužine 230m
- Mavri (Općina Viškovo) dužine 600 m

Prema listi prioriteta za 2003. godinu izrađeno je 3920 metara na slijedećim ograncima:

- Plosna (Grad Bakar) dužine 2800 m
- Kraljevica – Oštro (Grad Kraljevica) dužine 340 m
- Ulice Soldanac i Obručka (Grada Rijeka) dužine 340 m
- Ulica Bože Vidasa (Grada Rijeka) dužine 240 m
- Kapelska ulica (Grada Rijeka) dužine 200 m

U Program vode 3 uloženo je ukupno 4.003.891,58 kn iz cijene komunalne usluge.

### **4. Vodoistražni radovi (točka V 1.5.)**

Na izvorištu Dobrica u Bakru izvedene su ukupno četiri piezometarske bušotine i u ljetnom periodu izvršena potrebna opažanja. Na izvorištu Perilo u Bakru završeno je bušenje i ljetno opažanje visine vode.

U vodoistražne radove iz cijene komunalne usluge uloženo je 194.500,00 kn.

### **5. Izrada projektne dokumentacije (točka V 1.6.)**

Izvršena je izrada projektne dokumentacije za izgradnju cjevovoda nova crpna stanica Kozala do vodospreme Streljana na Drenovi. U tijeku je traženje suglasnosti i ostale dokumentacije potrebne za ishođenje građevne dozvole, za izgradnju cjevovoda.

Projektna dokumentacija za crpnu stanicu Kozala je u doradi.

Vodoopskrbni cjevovod Urinj – otok Krk podijeljen je u tri dionice za cijelu trasu. Projekti prve dionice na Urinju su završeni i u tijeku je ishođenje građevne dozvole.

U izradu projektne dokumentacije iz cijene komunalne usluge utrošeno je 417.000,00 kn.

Programom je u 2003. godini predviđen i početak izgradnje CS Kozala. Planirana obveza prenijeta je u 2004. godinu.

## **III. Ulaganje u objekte i uređaje za odvodnju obuhvaća: (Program VI)**

### **1. Kanalizacijski sustav Grobnika (točka VI 1.1.)**

Zbog usklađivanja planskih dokumenata na nivou Republike te iznalaženja modela financiranja projekta nije ostvaren zacrtani plan aktivnosti koje se planiraju izvesti u 2004. godini. Za kanalizacijski kolektor Buzdohanj – Svilno – Orehovica sa kolektorom Hrastenice /neovisan kolektor/ ugovoreni su poslovi izrade projektne dokumentacije i ishođenje lokacijske i građevne dozvole.

### **2. Kolektor tržnice (točka VI 1.3., 2.3.)**

U sklopu rekonstrukcije dotrajale plinske mreže izgrađena je oborinska i fekalna kanalizacija koja je spojena na CS Kazalište i to:

- fekalna kanalizacija Ø300 dužine 750m'
- oborinska kanalizacija Ø400, Ø600, Ø800 u dužini od 1150 m'

Ulaganje u fekalnu kanalizaciju iznosi 1.694.905,61 kn od toga 1.050.000,00 kn je iz naknade za zaštitu voda, a 644.905,61 kn iz cijene komunalne usluge. Oborinska kanalizacija financirana je iz sredstava komunalne naknade.

### **3. Kolektor Drnjevići (točka VI 2.1.)**

Dionica oborinskog i fekalnog kolektora Drnjevići u ulici Vladivoja i Milivoja Lenca u dužini od 614 m započela je u 2002. godini a završena početkom 2003. godine. Obavljen je tehnički pregled, dobivena uporabna dozvola i izvršena primopredaja i obračun izvedenih radova. U 2003. godini iz cijene utrošeno je 45.613,13 kn.

### **4. Kolektor Cvjetna ulica i I. Žorža (točka VI 2.2.)**

Kolektor u ulici I. Žorža kao funkcionalni dio kolektora u Cvjetnoj ulici u dužini od 150 m je završen, obavljen je tehnički pregled, dobivena uporabna dozvola i izvršena primopredaja i obračun izvedenih radova.

Dio ulaganja u visini od 73.207,92 kn financiran je iz cijene komunalne usluge.

### **5. Projektna dokumentacija (točka VI 2.4.)**

Za kolektor Rubeši i kolektor Srdoči izrađen je idejni projekt i zatražena lokacijska dozvola u što je iz cijene komunalne usluge uloženo 40.000,00 kn.

Programom je u 2003. godini bio predviđen dio sanacije Školjere uređaja Delta iz sredstava naknade za zaštitu voda. Sanacija je realizirana iz sredstava komunalnog društva, tereteći sredstva amortizacije, te su sredstva preusmjerena u druge projekte.

## **IV. Ulaganje u održavanje čistoće obuhvaća slijedeće investicije: (stavka VII Programa)**

### **1. Nabavka opreme**

Temeljem raspisanog javnog natječaja ugovorena je dobava i isporuka osam rotopress vozila za odvoz kućnog smeća. Isporuka i isplata vozila uslijedit će u prvom kvartalu 2004. godine.

## **V. Ulaganje u odlaganje komunalnog otpada obuhvaća slijedeće investicije: (stavka VIII Programa)**

### **1. Predkorektivna akcija odlagališta opasnog otpada Sovjak (točka VIII 1.3.)**

Proveden je monitoring u skladu s Rješenjem Ministarstva zaštite okoliša, te poduzete predkorektivne mjere sanacije sukladno rješenjima i potrebama proizašlih iz odabranih tehnoloških postupaka. Završen je glavni projekt za obradu podpovršinskog sloja otpadnih voda. U tijeku je postupak za dobivanje građevne dozvole uređaja za obradu otpadnih voda. Iz cijene komunalne usluge uloženo je 322.677,00 kn.

### **2. Sanacija odlagališta komunalnog otpada Viševac (točka VIII 1.1.)**

Proveden je monitoring u skladu s Rješenjem Ministarstva zaštite okoliša. Izvršena je parcelacija zemljišta u granicama zahvata. Skoro u potpunosti je riješen otkup zemljišta i izvršena imovinsko pravna priprema. Ostaje za riješiti tri čestice gdje se za jednu utvrđuje vlasništvo, a za dvije je u tijeku ostavinska rasprava. Potpisan je ugovor sa općinom Viškovo za pravo građenja. Završeni su glavni projekti za sanaciju odlagališta i u tijeku je ishođenje građevne dozvole. Na projektu je izvršena i dobivena pozitivna revizija. Zbog zauzetosti kapaciteta odlagališta, koje je pred zapunjenjem, usvojen je od projektnog tima projekt privremenog nadvišenja odlagališta, po kojem će se raditi do otvorenja novog odlagališta. U tijeku su radovi osiguranja kosina odlagališta, te izvedba obodne ceste.

Iz cijene komunalne usluge uloženo je 1.263.754,18 kn.



### *3. Izgradnja reciklažnih dvorišta i otoka (točka VIII 1.2.)*

U sklopu uređenja reciklažnih dvorišta (RED) uređen je plato za selektiranje otpada iz Eko otoka i izgrađena je nadstrešnica za prešu na lokaciji deponija Viševac. U tijeku je analiza optimalnih lokacija za barem dva RED dvorišta, od čega bi se za jednog pripremila izgradnja ove godine.

Realizirano je 97 Eko otoka. Veći dio realiziran je u 2002. i dijelom u prvoj polovici 2003. godine. U tijeku je natječaj za postavu još 100 Eko otoka. Iz cijene komunalne usluge uloženo je 1.934.915,45 kn.

### *4. Centralna zona za gospodarenje otpadom (točka VIII 1.4.)*

Za novu Centralnu zonu za gospodarenje otpadom "Marišćina" u Općini Viškovo, izrađen je bazni projekt i stručna podloga za lokacijsku dozvolu. Ishođene su sve suglasnosti za dobivanje lokacijske dozvole, koja je dobivena u trećem kvartalu 2003. g., a zbog uloženog prigovora lokalne zajednice postala je pravomoćna početkom 2004. godine. Izvršena je priprema i ugovoreno rješavanje imovinsko pravnih odnosa na lokaciji.

Iz sredstava proračuna ukupno je uloženo je 314.400,00 kn.

## **VI. Ulaganje u tržišnu djelatnost na malo obuhvaća sljedeće investicije: (stavka IX Programa)**

### *1. Uređenje objekata tržišne djelatnosti*

#### *• Paviljoni 1 i 2 Gradske tržnice i tržnice Brajda (točka IX 1.1.)*

Proveden je natječaj za izbor izvoditelja i nadzor te ugovoreni radovi i usluge za uređenje sanitarija. Radovi u Paviljonu 1 su završeni, dok se uređenje sanitarija u Paviljonu 2 prenosi u sljedeću godinu.

Ukupno je uloženo 146.077,78 kn naknada za koncesiju.

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2003. godinu, Poglavarstvo Grada Rijeke prihvatilo je na sjednici 16. ožujka 2004. godine, te ga prosljeđuje Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje.

**Predsjednik Poglavarstva  
mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.**