



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA
Poglavarstvo

a) I Z V J E Š Ć E
o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2004. godinu

UVODNO OBRAZLOŽENJE

Gradsko vijeće Grada Rijeke je na sjednici održanoj 30. studenog 2004. godine donijelo Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2004. godinu (u nastavku Program).

Program je donesen sukladno članku 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 26/03 pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04) a prema predviđenim planskim ulaganjima i izvorima financiranja.

Sukladno stavku 5. navedenog članka Zakona o komunalnom gospodarstvu postoji obveza, do kraja ožujka svake godine podnijeti Gradskom vijeću izvješće o izvršenju Programa za prethodnu kalendarsku godinu.

Slijedom navedenog u nastavku daje se obrazloženje vezano za realizaciju razvojnih zahvata po Programu u tabličnom prikazu.

**OSTVARENJE PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2004. GODINU**

N A Z I V	Program 2004. god.	Izvršenje programa
I GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA		
1) iz sredstava proračuna Grada Rijeke u ukupnom iznosu od	7.051.000,00	5.163.333,79
1.1. Javne površine prema "Programu poticane stanogradnje" Srdoči	1.510.000,00	1.472.546,99
1.2. Javne površine prema "Programu poticane stanogradnje" Rujevica	200.000,00	69.308,20
1.3. Javne površine prema "Programu poticane stanogradnje" Drenova	500.000,00	-
1.4. Javne površine Trg I. Klobučarića	1.150.000,00	-
1.5. Uređenje spoja Korzo i Starčevićeve ulice	400.000,00	330.256,40
1.6. Javne površine stepeništa Dolac – I. faza	3.291.000,00	3.291.222,20
2) iz sredstava komunalnog doprinosa u ukupnom iznosu od	3.279.000,00	3.489.795,97
2.1. Javne površine stepeništa Dolac – I. faza	2.179.000,00	2.347.798,53
2.2. Uređenje spoja Korzo i Starčevićeve ulice	600.000,00	641.997,44
2.3. Javni trg i garaža R. Benčić	500.000,00	500.000,00
II GRAĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA		
1) iz sredstava komunalnog doprinosa u ukupnom iznosu od	8.642.000,00	3.992.325,15
1.1. Pristupne ceste individualnim građevinama po rješenjima kom. doprinosa	500.000,00	54.847,00
1.2. Ceste u naselju Drenova	200.000,00	98.216,07

1.3. Autobusno okretište na Pehlinu	1.050.000,00	857.213,24
1.4. Pristupna cesta do objekta K-12 Martinkovac	105.000,00	13.525,90
1.5. Pristupna cesta na lokaciji Z. Zamet	700.000,00	470.224,91
1.6. Škurinjska cesta II	2.300.000,00	1.249.877,14
1.7. Pristupna cesta 102 – priprema	272.000,00	127.739,52
1.8. Pristupna cesta 104	180.000,00	116.145,98
1.9. Pristupna cesta do objekata – Marčeljeva draga – priprema	200.000,00	40.336,10
1.10. Pristupna cesta prema DPU Krnjevo	290.000,00	159.178,91
1.11. Pristupna cesta Poslovnom centru Diračje	45.000,00	45.000,00
1.12. Pristupna cesta s rotorom u Radničkoj ulici – projekt	1.300.000,00	392.670,60
1.13. Pristupna cesta prema DPU Škurinjska Draga	1.500.000,00	367.349,78
2) iz sredstava proračuna Grada Rijeke u ukupnom iznosu od	10.540.000,00	4.579.282,08
2.1. Cesta 233 u Srdočima	5.700.000,00	848.565,60
2.2. Pristupna cesta prema "Programu poticane stanogradnje" – Srdoči	1.090.000,00	998.204,20
2.3. Pristupna cesta prema "Programu poticane stanogradnje" – Drenova	500.000,00	634.912,28
2.4. Pristupna cesta s nadvožnjakom Nova Ciottina II faza	2.000.000,00	2.000.000,00
2.5. Pristupna cesta Pastoralnom centru na Škurinju	1.000.000,00	97.600,00
2.6. Pristupna cesta Trg I. Klobučarića	250.000,00	-
III GRAĐENJE JAVNE RASVJETE		
1) iz sredstava komunalnog doprinosa u ukupnom iznosu od	240.000,00	30.869,17
1.1. Javna rasvjeta stepeništa Dolac – I. faza	30.000,00	30.869,17
1.2. Javna rasvjeta uz Škurinjsku cestu II	200.000,00	-
1.3. Javna rasvjeta uz cestu prema DPU Krnjevo	10.000,00	-
2) iz sredstava proračuna Grada Rijeke u ukupnom iznosu od	805.000,00	241.494,00
2.1. Javna rasvjeta uz cestu 233 u Srdočima	500.000,00	-
2.2. Javna rasvjeta prema "Programu poticane stanogradnje" - Srdoči	230.000,00	241.494,00
2.3. Javna rasvjeta Trg I. Klobučarića	75.000,00	-
IV GRAĐENJE GROBLJA		
1) iz sredstava komunalnog doprinosa u ukupnom iznosu od	1.500.000,00	1.500.000,00
1.1. 400 ukopnih mjesta na općim poljima	1.500.000,00	1.500.000,00
2) iz sredstava proračuna Grada Rijeke u ukupnom iznosu od	4.946.000,00	2.824.888,66
2.1. ukopna mjesta na općim poljima	1.946.000,00	1.354.864,55
2.2. Izgradnja centralnog objekta	3.000.000,00	1.470.024,11
V GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA ZA OPSKRBU PITKOM VODOM		
1) iz cijene komunalne usluge u ukupnom iznosu od	2.580.000,00	1.519.614,88
1.1. Vodoopskrba otoka Krka	600.000,00	130.141,94
1.2. Izgradnja nove CS Kozala i cjevovod CS Kozala-VS Streljana	500.000,00	310.469,64
1.3. Izgradnja vodovoda prema Programu vode 3	880.000,00	772.978,30
1.4. Vodoistražni radovi	400.000,00	254.875,00
1.5. Projektna dokumentacija	100.000,00	51.150,00
1.6. Radionica vodoopskrbnog sustava Rijeka 1 i baždarnica	100.000,00	-
2) iz sredstava proračuna Grada Rijeke u ukupnom iznosu od	225.000,00	236.083,01
2.1. Izgradnja vodovoda prema "Programu poticane stanograd." -Srdoči	85.000,00	230.105,01
2.2. Izgradnja vodovoda Trg I. Klobučarića	140.000,00	5.978,00

VI GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA ZA ODVODNJU I PROČIŠČAVANJE OTPADNIH VODA		
1) iz sredstava proračuna Grada Rijeke u ukupnom iznosu od	920.000,00	526.779,21
1.1.-Kanalizacija prema "Programu poticane stanogradnje"- Srdoči	85.000,00	203.284,01
1.2. Oborinska kanalizacija ceste 233	300.000,00	-
1.3. Odvodnja Trg I. Klobučarića	135.000,00	5.978,00
1.4. Kolektor naselja Drnjevići – II. faza - oborinska kanalizacija	400.000,00	317.517,20
2) iz cijene komunalne usluge u ukupnom iznosu od	4.600.000,00	2.741.267,82
2.1. Kanalizacija Grobnik i Klana	200.000,00	265.175,00
2.2. Kolektor naselja Drnjevići II.faza– fekalna kanalizacija	800.000,00	476.691,70
2.3. Kolektor M. Barača	2.200.000,00	870.199,80
2.4. Kolektor Sv. Kuzam	1.000.000,00	745.069,07
2.5. Kolektor u Ul. S. Frankovića	400.000,00	384.132,25
VII GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA I NABAVKA OPREME ZA ODRŽAVANJE ČISTOĆE		
1) iz cijene komunalne usluge u ukupnom iznosu od	8.000.000,00	5.776.292,20
1.1. Nabavka 10 specijalnih vozila za odvoz otpada	8.000.000,00	5.776.292,20
VIII GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA I NABAVKA OPREME ZA ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA		
1) iz cijene komunalne usluge u ukupnom iznosu od	12.100.000,00	3.463.101,10
1.1. Sanacija odlagališta Viševac u fazama	6.800.000,00	1.078.904,04
1.2. Izgradnja reciklažnih dvorišta i eko otoka po fazama	3.300.000,00	2.373.949,06
1.3. Predkorektivna akcija odlagališta Sovjak	2.000.000,00	10.248,00
IX GRAĐENJE I OPREMANJE I NABAVKA OPREME ZA TRŽNICE NA MALO		
1) iz sredstava naknade za koncesiju u ukupnom iznosu od	900.000,00	323.911,82
1.1. Razvoj tržne djelatnosti i investicijsko održavanje tržnica	900.000,00	323.911,82
S V E U K U P N O	66.328.000,00	36.409.038,86

Tablični prikaz sačinjen je prema načelu Programa koji razvojne zahvate dijeli prema strukturi radova i izvorima financiranja.

Ukupna planirana sredstva utvrđena Programom iznosila su 66.328.000,00 kn, a ostvareno je 36.409.038,86 kn ili 54,9% od Programa.

Radi sagledavanja ukupnosti ulaganja obrazloženje koje slijedi dato je po razvojnim zahvatima. Uz svaki razvojni zahvat označene su točke Programa iz tablice te ukupno financijsko ostvarenje po izvorima financiranja.

I Ulaganje u javne površine, nerazvrstane ceste, groblje i javnu rasvjetu (Program I, II, III, IV)

1. Komunalno opremanje za izgradnju stanova

- ***Komunalno opremanje zemljišta za izgradnju stanova na Srdočima (točka I 1.1, II 2.2, III 2.2, V 2.1, VI 1.1)***

U sklopu izgradnje 3 stambene građevine 2P, 3P i 4P izgrađena je pripadajuća infrastruktura. Obavljen je tehnički pregled, ishođena uporabna dozvola te izvršena primopredaja i okončani obračun izvedenih radova. Izvedena je infrastruktura u slijedećem

obimu: - prometnica 345,71 m', - vodovod 208 m' Ø125, - kanalizacija 256 m' Ø200, 250, 300, 600, - javna rasvjeta 800 m' sa 19 stupova JR, - zelene površine 3990 m² i javne površine.

Ukupno je uloženo 3.145.634,21 kn iz sredstava proračuna.

- *Komunalno opremanje zemljišta za izgradnju stanova na Rujevici (točka I 1.2)*

U sklopu pripreme zemljišta za izgradnju stambenih građevina srušene su 2 barake. Budući je DPU bio na usvajanju tek krajem 2004. godine nije se moglo započeti s projektiranjem infrastrukture.

Ukupna ulaganja iznose 69.308,20 kn iz sredstava proračuna.

- *Komunalno opremanje zemljišta za izgradnju stanova na Drenovi (točka II 2.3)*

Izrađena je projektna dokumentacija i u toku je ishođenje građevinske dozvole za pristupne prometnice i prateću infrastrukturu

Ostvareno ulaganje iznosi 634.912,28 kn.

2. Spoj ulice Korzo i Starčevićeve ulice (točka I 1.5, 2.2)

Izgradnja infrastrukture i opločenje je završeno. U 2003. godini obavljen je tehnički pregled i ishođena uporabna dozvola. U 2004. godini realizirani su troškovi po okončanom obračunu.

Uloženo je ukupno 972.253,84 kn i to 641.997,44 kn iz komunalnog doprinosa te 330.256,40 kn iz proračuna.

3. Javni trg i garaža Rikard Benčić (točka I 2.3)

Financiranje projekta garaže i javnog trga na lokalitetu Rikard Benčić izvršeno je u planiranom obimu u sklopu izrade projektne dokumentacije za Muzej moderne i suvremene umjetnosti, koju vodi Odjel za kulturu.

Uloženo je 500.000,00 kn komunalnog doprinosa.

4. Stepenište Dolac – I faza (točka I 1.6, I 2.1, III 1.1)

Detaljnim planom uređenja područja Zagrad predviđena je izgradnja stepeništa Dolac sa liftom za invalide koje omogućuje pristup prema centru grada sa nadvožnjaka i garaže. U sklopu stepeništa uređen je trg u površini od 770 m². Radovi su završeni u studenom 2004. godine.

Ukupno uloženo 5.669.889,90 kn i to 3.291.222,20 iz proračuna te 2.378.667,70 kn iz komunalnog doprinosa.

5. Trg I. Klobučarića s infrastrukturom (točka V 2.2, VI 1.3)

Novi investitor garažnog objekta Austrograd je u fazi izmjene projektne dokumentacije te iz tog razloga nije mogla biti definirana projektna dokumentacija za infrastrukturu, a za samo uređenje trga nisu izmijenjeni planski dokumenti. Izrađena je projektna dokumentacija za vodovod i kanalizaciju i zatražena građevna dozvola te utrošeno 11.956,00 kn sredstva proračuna.

6. Pristupne ceste individualnim građevinama po rješenju o komunalnom doprinosu (točka II 1.1)

Nastavljeni su poslovi projektiranja imovinsko pravne pripreme za ukupno 12 lokacija. Na preostalim lokacijama vrlo je otežana realizacija jer se prema uvjetima definiranim novim prostornim planom većina ranije planiranih cesta ne može uklopiti te su odbijeni zahtjevi za lokacijsku dozvolu od strane nadležnog Županijskog ureda. Dodatni problem predstavlja i nemogućnost rješavanja imovinsko pravne pripreme.

Utrošeno 54.847,00 kn iz komunalnog doprinosa.

7. Ceste u naselju Drenova (točka II 1.2)

Cesta "A" (236) na D. Drenovi je puštena u promet uz prometovanje linije 5 do centralnog gradskog groblja na Drenovi. Dovršeni su radovi na hortikulturnom uređenju ceste, uređeno je okolno parkiralište u Fužinskoj ulici i dobivena uporabna dozvola za kompletnu dionicu. Uloženo 98.216,07 kn iz komunalnog doprinosa.

8. Autobusno okretište na Pehlinu (točka II 1.3)

Dobivena je građevna dozvola te su započeli radovi na izgradnji okretišta na predjelu Turkovo na Pehlinu. Završetak izgradnje očekuje se početkom II kvartala 2005. Uloženo 857.213,24 kn iz komunalnog doprinosa.

9. Pristupna cesta do objekta K-12 Martinkovac (točka II 1.4)

Ugovorena je projektna dokumentacija te izvršeno osnovno geodetsko snimanje ali obzirom da se čeka usvajanje detaljnog plana uređenja Martinkovac, obustavljeni su radovi na projektiranju. Uloženo 13.525,90 kn komunalnog doprinosa.

10. Pristupna cesta na lokaciji Zamet (točka II 1.5)

Ugovorena je projektna dokumentacija koja se izrađuje, te izvršeno osnovno geodetsko snimanje. Otkupljen je dio zemljišta u dijelu trase. U tijeku je rješavanje preostalog dijela otkupa zemljišta, kako bi se omogućio nastavak projektiranja prometnice. Uloženo 470.224,91 kn komunalnog doprinosa.

11. Pristupna cesta 102 (na području DPU centar Gornji Zamet) (točka II 1.7)

Izrađena je projektna dokumentacija koja je predana na građevnu dozvolu. Uloženo 127.739,52 kn komunalnog doprinosa.

12. Pristupna cesta 104 (na području DPU centar Gornji Zamet) (točka II 1.8)

Izrađena je projektna dokumentacija koja je predana na građevnu dozvolu. Uloženo 116.145,98 kn komunalnog doprinosa.

13. Pristupna cesta do objekta Marčeljeva Draga (točka II 1.9)

Ugovorena je projektna dokumentacija za građevnu dozvolu koja je u gotovosti 30%, ali je slijedom uloženog prigovora na lokacijsku dozvolu po rješenju drugostupanjskog tijela, lokacijska dozvola poništena, te se odustalo od daljnjeg projektiranja. Uloženo 40.336,10 kn komunalnog doprinosa.

14. Pristupna cesta prema DPU Krnjevo (točka II 1.10)

Izvršena je izgradnja ceste, toplovoda i izgrađena potrebna infrastruktura u rekonstruiranoj cesti i izvršena je zamjena vodovoda u Crnčićevoj ulici. Uloženo 159.178,91 kn komunalnog doprinosa.

15. Pristupna cesta Poslovnom centru – Diračje (točka II 1.11)

Ugovorena je projektna dokumentacija koja je u gotovosti 50%. Uloženo 45.000,00 kn komunalnog doprinosa.

16. Pristupna cesta prema DPU Škurinjska draga (točka II 1.13)

Ugovorena je projektna dokumentacija koja je predana na građevnu dozvolu. U tijeku su završni poslovi oko imovinsko pravne pripreme lokacije, koju provodi Odjel za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem. Uloženo 367.349,78 kn komunalnog doprinosa.

17. Pristupna cesta s rotorom Radničkoj ulici (točka II 1.12)

Projektna dokumentacija je izrađena a u tijeku je ovjera parcelacije za izgradnju ceste. Nakon ovjere parcelacije pristupilo bi se imovinsko-pravnoj pripremi.

Uloženo 392.670,60 kn komunalnog doprinosa.

18. Pristupna cesta Pastoralnom centru na Škurinju (točka II 2.5)

U tijeku je izrada projektne dokumentacije i troškovnika za I fazu opločenja trga kao pješačkog pristupa crkvi.

Uloženo 97.600,00 kn komunalnog doprinosa.

19. Pristupna cesta s nadvožnjakom– Nova Ciottina – II. faza (točka II 2.4)

Izgradnja pristupne ceste s nadvožnjakom garažno – stambenom – poslovnom kompleksu Zagrad – Nova Ciottina načelnom dozvolom za građenje podijeljena je u dvije faze.

U 2003. godini završena je izgradnja I faze. U drugoj fazi ostaje da se realizira cca 30 metara nadvožnjaka i 50 metara prometnice sa pripadajućom infrastrukturom.

U 2004. godini izvršen je otkup zemljišta od tvrtke Autotrans d.o.o.

Uloženo 2.000.000,00 kn iz sredstava proračuna.

20. Cesta 233 u Srdočima (točka II 2.1)

Dovršeni su glavni projekti i u tijeku je ishođenje načelne dozvole za gradnju. Izvršena je ovjera parcelacije te otkupljen dio zemljišta, projektna dokumentacija za svaku od faza je pred završetkom. Očekuje se početak izgradnje I faze ukupne dužine 340 m.

Uloženo 848.565,60 kn iz sredstava proračuna.

21. Škurinjska cesta II (točka II 1.6)

Ugovorena je izrada projektne dokumentacije, koja je predana na građevnu dozvolu i kompletirana. U tijeku je završno rješavanje imovinsko pravnih odnosa, a otkupljena su dva stana i najveći dio zemljišta, te sklopljen Sporazum o izvlaštenju dijela zemljišta sa Županijskom upravom za ceste i Primorsko goranskom županijom. Ishodovanje građevne dozvole i početak građenja očekuje se u prvom kvartalu 2005. godine.

Uloženo 1.249.877,19 kn komunalnog doprinosa.

22. Izgradnja općih polja (točka IV 1.1, 2.1)

Izgrađeno je preko 500 ukopnih mjesta na općem polju F44.

U tijeku je izgradnja 340 ukopnih mjesta i pretinaca na poljima F41, F42 i F43.

Uloženo je ukupno 2.854.864,55 kn i to iz komunalnog doprinosa 1.500.000,00 kn, a iz proračuna 1.354.864,55 kn.

23. Izgradnja centralnog objekta (točka IV 2.2)

Provedeno je javno nadmetanje za zemljane i betonske radove za izgradnju centralnog objekta na CGG Drenova a radovi su započeli u studenom 2004. godine.

Uloženo je 1.470.024,11 kn iz sredstava proračuna.

**II Ulaganje u opskrbu pitkom vodom obuhvaća slijedeće investicije:
(Program V)**

1. Vodoopskrba otoka Krka (točka V 1.1)

I. dionica – proveden je javni natječaj i ugovoreni su građevinsko monterski radovi. Dobivena je građevinska dozvola. Početak radova planiran je u siječnju 2005. godine.

II. dionica – dobivena je koncesija na pomorskom dobru a u toku je traženje građevinske dozvole te izbor izvođača radova.

III. dionica – u postupku je rješavanje imovinsko pravnih poslova na trasi cjevovoda.

Uloženo 130.141,94 kn iz cijene komunalne usluge.

2. Izgradnja CS Kozala i tlačnog cjevovoda KS Kozala – VS Streljana (točka V 1.2)

U 2004. godini provedeno je javno nadmetanje za izbor izvoditelja građevinskih radova i ugovorena je izgradnja objekta. Ponovljeno javno nadmetanje za nabavu i montažu opreme

zaključiti će se u I. kvartalu 2005. Planira se započeti s izgradnjom i nabavom opreme za CS/TS Kozala početkom II. kvartala 2005. godine.

Tlačni cjevovod crpna stanica Kozala – vodosprema Streljana je u postupku dobivanja lokacijske dozvole i rješavanja imovinsko pravnih poslova na trasi cjevovoda.

Uloženo 310.469,64 kn iz cijene komunalne usluge.

3. Vodoopskrba po općinama - Program Vode 3 (točka V 1.3)

Tijekom 2004. godine ugovorene su prilagodbe postojećih projekata novom Zakonu o gradnji te je u postupku traženje lokacijskih dozvola a nakon toga tražit će se i građevinske dozvole. Vodovodni ogranci graditi će se sukladno utvrđenim prioritetima za 2004. godinu a ovisno o dobivanju građevinske dozvole.

Uloženo 772.978,30 kn iz cijene komunalne usluge.

4. Vodoistražni radovi (točka V 1.4)

Završeni su radovi na probnom crpljenju izvorišta Martinšćica te nastavak vodoistražnih radova na izvorištu Dobrica u Bakru.

Uloženo 254.875,00 kn iz cijene komunalne usluge.

5. Izrada projektne dokumentacije (točka V 1.5)

Nastavljena je izrada projektne i tender dokumentacije za vodoopskrbni cjevovod otoka Krka 10 vodovodnih ogranaka iz prioriteta za 2004. godinu iz Programa vode 3.

Uloženo 51.150,00 kn iz cijene komunalne usluge.

6. Radionica vodoopskrbnog područja Rijeka 1 (točka V 1.6)

Izrađena je projektna dokumentacija i zatražena građevna dozvola koja se očekuje u I. kvartalu 2005. godine. Na javnom nadmetanju izabran je izvoditelj radova.

III Ulaganje u objekte i uređaje za odvodnju obuhvaća:

1. Kanalizacijski sustav Grobnika i Klana (točka VI 2.1)

Za kolektor Buzdohanj - Svilno – Orehovica s kolektorom Hrastenice kao prvom fazom radova na kanalizacijskom sustav Grobinštine izrađeni su izvedbeni i glavni projekti te ishođena lokacijska dozvola. U tijeku je ishođenje građevne dozvole. Pripremljena je tender dokumentacija po pravilima Svjetske banke za natječaj za izvođenje radova. Dopunjen je i dorađen projektni zadatak te usklađena projektna dokumentacija za objavu novog natječaja. Za kanalizacijski sustav Klane izrađeni su glavni projekti za kolektore a u tijeku je analiza moguće lokacije uređaja za pročišćavanje.

Uloženo je 265.175,00 kn iz cijene komunalne usluge.

2. Kolektor Drnjevići (Ul. V. i M. Lenca – II faza) (točka VI 2.2)

Izgrađena je oborinska i fekalna kanalizacija u dužini od 880 m u Ul. Vladivoja i Milivoja Lenca, ulici Bogumila Ćikovića Marčeva i Ćićarijskoj ulici. Rekonstrukcija prometnice Vladivoja i Milivoja Lenca koju izvode Županijska uprava za ceste i Rijeka promet d.o.o. očekuje se početkom 2005. godine kada će se obaviti tehnički pregled završene kanalizacije. Ukupno uloženo 794.208,90 kn i to 476.691,70 kn iz cijene komunalne usluge te 317.517,20 kn iz komunalne naknade.

3. Kolektor u Ul. M. Barača (točka VI 2.3)

Ugovoreno je izvođenje radova i nadzor. U toku su građevinsko moneterski radovi na 1500m dugačkom kolektoru s 2 crpne stanice. U toku je ishođenje građevinske dozvole za CS Mlaka.

Uloženo je 870.199,80 kn iz cijene komunalne usluge.

4. Kanalizacija Sv. Kuzam (točka VI 2.4)

Ugovoreni su i izvedeni radovi na izgradnji kanalizacijskog kolektora u dužini od 600m sa crpnom stanicom. Sredinom I. kvartala 2005. dovršiti će se radovi i zatražiti tehnički pregled. Uloženo je 745.069,07 kn iz cijene komunalne usluge.

5. Kolektoru u Ul. S. Frankovića (točka VI 2.5)

Ugovoreni su i izvedeni radovi na izgradnji kolektora u dužini od 250 m. Obavljen je tehnički pregled i ishođena uporabna dozvola. Izvršen je okončani obračun i primopredaja radova. Uloženo je 384.132,25 kn iz cijene komunalne usluge.

IV Ulaganje u održavanje čistoće obuhvaća slijedeću nabavku

1. Nabavka opreme (točka VII 1.1)

Isporučeno je osam ugovorenih vozila rotopresa i europresa.

U toku je druga nabavka vozila i opreme i press kontejnera čija je isporuka ugovorena do veljače 2005. godine.

Uloženo je 5.776.292,20 kn iz cijene komunalne usluge.

V Ulaganje u odlaganje komunalnog otpada obuhvaća slijedeće investicije

1. Predkorektivna akcija odlagališta opasnog otpada Sovjak (točka VIII 1.3)

Sukladno rješenju Ministarstva zaštite okoliša provedene su aktivnosti monitoringa.

Provedeno je praćenje stanja da ne dođe do pogoršanja stanja u prostoru.

Ishodovana je građevna dozvola za uređaj pročišćavanja potpovršinskih otpadnih voda.

Uloženo 10.248,00 kn iz cijene komunalne usluge.

2. Sanacija odlagališta komunalnog otpada Viševac (točka VIII 1.1)

Na lokaciji odlagališta dovršen je otkup zemljišta u granicama zahvata.

Sukladno rješenju Ministarstva zaštite okoliša provedene su aktivnosti monitoringa na ispitivanju otpadnih voda, ispitivanja kakvoća voda na korespondentnim izvorima, mjerenja sastava odlagališnog plina.

U dva navrata provedeno je geodetsko praćenje stanja odlagališta i snimljeni su profili odlagališta.

Ishodovana je građevna dozvola za sanaciju deponija.

Sukladno građevinskoj dozvoli ugovoreni su radovi za izgradnju monitoring stanice za kontrolu kakvoće zraka i mjerenje ambijentalne buke te su izvedeni pripremni radovi, zemljani radovi i izbetonirani temelji za monitoring stanicu. Izgradnja monitoring stanice predstavlja I. fazu sanacijskih radova te možemo utvrditi da su sa izgradnjom stanice otpočeli radovi na sanaciji deponija.

Izrađen je izvedbeni projekt sanacije odlagališta kao preduvjet za II. fazu sanacijskih radova koja uključuje izradu zaštitne ograde, protupožarnog puta, oborinsku odvodnju i dio sanacije prekrivke.

S Fondom za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost zaključen je Ugovor o korištenju sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje i sudjelovanje u realizaciji programa sanacije odlagališta komunalnog otpada "Viševac" na iznos od 20.525.240,00 kuna.

Uloženo 1.079.904,04 kn iz cijene komunalne usluge.

3. Izgradnja reciklažnih dvorišta i eko otoka (točka VIII 1.2)

Dobivena je lokacijska dozvola za izgradnju RED-a (reciklažna dvorišta) u Osječkoj ulici. U toku su pripreme za ishođenje građevinske dozvole.

Ugovoreno je i postavljeno novih 100 Eko otoka na području gradova i općina na kojima odvoz otpada obavlja KD Čistoća. Ukupno na području Grada Rijeke i okolnih općina i gradova sada je u funkciji 200 eko otoka.

Uloženo 2.373.949,06 kn iz cijene komunalne usluge.

4. Uređenje objekata tržišne djelatnosti (točka IX 1.1)

- Za rekonstrukciju sanitarija u Paviljonu Brajda proveden je natječaj za izvođenje i nadzor, ugovoreni su i izvedeni planirani radovi.

- Za II. fazu klimatizacije i ventilacije u Paviljonima I. i II. Gradske tržnice izrađena je prerada projektne dokumentacije termičkih instalacija zbog usklađenja s novim propisima i novog plinskog energenta.

- Za instalaciju gromobrana na Paviljonima I. i II. Gradske tržnice izrađena je projektna dokumentacija ugovoreni radovi i nadzor.

Uloženo 323.911,82 kn iz cijene komunalne usluge.

Izvešće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture nabavke opreme za 2004. godinu Poglavarstvo Grada Rijeke razmatralo je i prihvatilo na sjednici 31. ožujka 2005. godine. Izvešće se prosljeđuje Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje.

Predsjednik Poglavarstva

mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.