



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA
Poglavarstvo

b) I Z V J E Š Ć E
o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture
u 2004. godini

1. UVOD

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 26/03 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici održanoj 23. prosinca 2003. godine, donijelo je Program održavanja komunalne infrastrukture u 2004. godini, a Izmjene i dopune Programa 30. studenog 2004. godine. Programom je utvrđeno održavanje komunalne infrastrukture na području Grada Rijeke za djelatnosti iz članka 22. Zakona, opseg poslova održavanja i financijska sredstva potrebna za ostvarenje Programa.

Program obuhvaća obavljanje slijedećih poslova:

- Održavanje čistoće javnih površina koje obuhvaća pranje i pometanje javnih površina, čišćenje pothodnika, linijskog zelenila, javnih WC-a, Korza po posebnom programu, dječjih igrališta, čišćenje autobusnih čekaonica, održavanje čistoće plaža, nabavku i postavu košarica za smeće, sanaciju divljih deponija i čišćenje mora,
- Održavanje javnih površina koje podrazumijeva održavanje zelenih površina, dječjih igrališta i javnih fontana, javnih sanitarnih čvorova, javnih satova, pothodnika, održavanje autobusnih čekaonica, plaža, postavu i održavanje ploča s imenima naselja, ulica, kućnih brojeva, oznaka Grada i sl., zaostalo opremanje, održavanje okoliša objekata u vlasništvu Grada i održavanje komunalnih prioriteta po mjesnim odborima,
- Održavanje nerazvrstanih cesta koje obuhvaća održavanje narazvrstanih cesta, održavanje trgova i ostalih javno-prometnih površina i održavanje slivnika,
- Odvodnju atmosferskih voda,
- Javnu rasvjetu koja obuhvaća utrošak električne energije za javnu rasvjetu, upravljanje i održavanje objekata i uređaja javne rasvjete, investicijsko održavanje javne rasvjete, proširenje javne rasvjete,
- Održavanje groblja kojim poslovima su obuhvaćeni Groblje Kozala, groblje Trsat, C.G.G. Drenova, groblje Zamet, Sveti Kuzam, Draga, groblje Donja Drenova i groblje Gornja Drenova, na kojima se planiraju izvesti radovi tekućeg i investicijskog održavanja kao što je održavanje staza, zelenih površina, sanacija pješačkih staza, partera, zidova i slično, te održavanje grobova Aleje hrvatskih branitelja poginulih u Domovinskom ratu na Centralnom gradskom groblju Drenova, boraca antifašističke borbe iz 2. svjetskog rata na groblju Kozala i Oltar križa na groblju Trsat.

Ukupna sredstva potrebna za realizaciju Programa, planirana su na iznos od 86.446.000,00 kn, od čega 77.544.000,00 kn planirano je osigurati iz sredstava komunalne naknade u tekućoj godini, a 8.902.000,00 kn na koliko su procijenjeni prijelazni radovi iz 2004. u 2005. godinu iz sredstava Proračuna (komunalna naknada) za 2005. godinu.

Radi neplaniranog pomaka u dinamici izvođenja pojedinih radova došlo je do odstupanja pojedinih rashoda u odnosu na plan, pa je temeljem članka 35. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2004. godinu ("Službene novine " broj 33/03, 24/04 i 39/04) izvršena preraspodjela sredstava između pojedinih planiranih stavki na način da je sa stavki koje nisu u potpunosti realizirane ili je za njihovu realizaciju utrošeno manje sredstava nego što je planirano, preraspoređeno u visini do 10% sredstava za one radove kod kojih planirana sredstva nisu bila

dovoljna. Tako je preraspodjelom sredstava, za realizaciju radova u 2004. godini, planirani iznos od 77.544.000,00 kn povećan na iznos od 77.947.400,00 kn, i to na teret ostalih programskih aktivnosti za koje je trebalo manje sredstava nego što je planirano. Navedenom preraspodjelom nije promijenjen ukupan iznos sredstava potreban za realizaciju Programa i koji iznosi 86.446.000,00 kn.

U nastavku daje se kratak opis izvedenih radova održavanja komunalne infrastrukture i utrošenih sredstava u razdoblju siječanj - prosinac 2004. godine.

2. REALIZACIJA PROGRAMA

2.1. Financijski pokazatelji

Tablica 1. Utrošena sredstva za Program održavanja komunalne infrastrukture

R.br.	O P I S	Program radova za 2004.g.	Financiranje iz Proračuna za 2004.g.	Ostvareno I – XII 2004.g.	I N D E X	
					5/3	5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	
1.	ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	14.249.300,00	14.135.400,00	14.105.935,67	99,0	99,8
1.1.	Čišćenje javno-prometnih površina	12.585.000,00	12.471.100,00	12.442.447,74	98,9	99,8
1.2.	Sanacija divljih deponija	1.004.300,00	1.004.300,00	1.004.232,68	100,0	100,0
1.3.	Čišćenje mora	660.000,00	660.000,00	659.255,25	99,9	99,9
2.	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	37.433.700,00	32.415.700,00	30.043.792,07	80,3	92,7
2.1.	Održavanje zelenih površina, dječjih igrališta i javnih fontana	19.589.700,00	19.219.900,00	19.118.187,86	97,6	99,5
2.2.	Održavanje javnih sanitarnih čvorova	211.000,00	211.000,00	205.947,22	97,6	97,6
2.3.	Održavanje javnih satova	110.000,00	110.000,00	103.598,01	94,2	94,2
2.4.	Održavanje pothodnika	380.000,00	380.000,00	347.298,93	91,4	91,4
2.5.	Održavanje autobusnih čekaonica	140.000,00	140.000,00	88.951,87	63,5	63,5
2.6.	Održavanje plaža	503.000,00	454.900,00	441.210,71	87,7	97,0
2.7.	Postava i održavanje ploča s imenima naselja, ulica, kućnih brojeva, oznaka Grada i sl.	50.000,00	50.000,00	30.080,90	60,2	60,2
2.8.	Zaostalo opremanje – održavanje javnih površina	5.856.000,00	4.574.900,00	1.921.631,35	32,8	42,0
2.9.	Održavanje okoliša objekata u vlasništvu Grada	791.000,00	705.600,00	659.742,52	83,4	93,5
2.10.	Održavanje komunalnih prioriteta (javnih površina i nerazvrstanih cesta) po MO	9.803.000,00	6.569.400,00	7.127.142,70	72,7	108,5
3.	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	19.669.000,00	17.809.200,00	17.438.452,37	88,7	97,9
3.1.	Održavanje nerazvrstanih cesta	18.299.000,00	16.439.200,00	16.074.313,20	87,8	97,8
3.2.	Čišćenje slivnika	1.370.000,00	1.370.000,00	1.364.139,17	99,6	99,6
4.	ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA	400.000,00	400.000,00	317.517,20	79,4	79,4
5.	JAVNA RASVJETA	11.094.000,00	9.914.500,00	9.775.550,33	88,2	98,6
6.	ODRŽAVANJE GROBLJA	3.600.000,00	3.272.600,00	3.271.595,87	90,9	100,0
	SVEUKUPNO:	86.446.000,00	77.947.400,00	74.952.843,51	86,7	96,2

Ukupni rashodi održavanja komunalne infrastrukture u 2004. godini iznose 74.952.843,51 kn što je 86,7% u odnosu na sredstva potrebna za realizaciju cjelokupnog programa održavanja za 2004. godinu, odnosno 96,2% u odnosu na procijenjenu realizaciju planiranih radova do 31. prosinca 2004. godine. Niža realizacija u odnosu na procijenjenu uglavnom se odnosi na veće zahvate zaostalog opremanja koji se iz razloga koje navodimo u obrazloženju realizacije planiranih radova, nisu realizirali sukladno planiranoj dinamici realizacije.

2.2. Realizacija planiranih radova

Radovi koji se obavljaju kontinuirano tijekom godine, kao što su održavanje zelenih površina, čišćenje javno-prometnih površina, tekuće održavanje javnih sanitarnih čvorova, održavanje javnih satova, pothodnika, tekuće održavanje autobusnih čekaonica i održavanje javne rasvjete, realizirani su sukladno Programu i planiranoj dinamici radova.

Što se tiče ostalih planiranih radova, koji su se izvodili ovisno o sezonskom karakteru i izvršenoj prethodnoj pripremi, u izvještajnom razdoblju realizirani su kako slijedi.

2.2.1. Održavanje nerazvrstanih cesta

Program održavanja nerazvrstanih cesta obuhvaća radove redovnog održavanja, pojačano održavanje, prometne zahvate, ulaganje u sustav automatskog upravljanja prometom i ostale radove u funkciji održavanja nerazvrstanih cesta, za koje radove je Programom osigurano ukupno 19.669.000,00 kn.

Prema Izvješću TD Rijeka promet koje obavlja poslove održavanja nerazvrstanih cesta (čišćenje slivnika obavlja KD Vodovod i kanalizacija) program održavanja nerazvrstanih cesta koji uključuje i naknadu za obavljanje poslova održavanja cesta i naknadu za obavljanje poslova automatskog upravljanja prometom, realiziran je kako slijedi:

Redovno održavanje nerazvrstanih cesta, a koje obuhvaća manje zahvate na cestama kao što je popravak udarnih jama, asfaltiranje, krčenje raslinja, popravak ulegnuća, sanaciju nogostupa i ostale manje zahvate, realizirano je sukladno dinamičkom planu izvođenja radova i programu.

Svi planirani radovi redovnog održavanja - veći zahvati, izuzev uređenja nogostupa u Ulici J. P. Kamova, su realizirani. Izvedeni su slijedeći planirani radovi:

- Sanacija kolnika ceste prema naselju Grbaste.
- Ohrapljivanje dijela Labinske ulice na spoju sa Liburnijskom ulicom, te spoj ulica Ante Pilepića i Petra Jurčića u dužini 80 m.
- Uređenje dijela Radničke ulice od Orjentovog igrališta do križanja sa Ulicom Tihovac.
- Sanacija kolničke konstrukcije ulice Uspon Tome Ladislava Salite.
- Sanacija dijela nogostupa u Opatijskoj ulici u dužini 300 m.
- Sanacija sjevernog i dijela južnog nogostupa Andre Benussija u dužini 110 m.
- Sanacija spoja Ulice Podvoljak s Kumičićevom ulicom. Radovi su sufinancirani iz sredstava planiranih za komunalne prioritete Mjesnog odbora Krimeja.
- Uređenje prolaza od Kumičićeve ulice prema Švalbinoj ulici.
- Uređenje pristupnog puta i parkirališta objekata za održavanje svjetskog padobranskog prvenstva.
- Korekcija krivina i sanacija kolnika u Ulici Pulac.
- Uređenje Ulice Vrhovo.

Izrađena je projektna dokumentacija, te je zatražena građevinska dozvola za uređenje nogostupa u Ulici Janka Polić Kamova broj 39. Nakon dobivanja građevinske dozvole pristupit će se realizaciji navedenog zahvata.

Pored navedenih radova u sklopu redovnog održavanja vršeno je održavanje horizontalne i vertikalne signalizacije, održavanje svjetlosne prometne signalizacije, sanacija potpornih, obložnih zidova i ograda, odvodnja oborinskih voda, sanacija stjenskih pokosa, održavanje i postava zaštitnih metalnih ograda i stupića, održavanje betonskih grničnika, obilježavanje naziva ulica i održavanje cesta u zimskim uvjetima.

U sklopu radova održavanja vertikalne i horizontalne signalizacije postavljeno je 249 prometnih znakova, zamijenjeno je 130 oštećenih ili otuđenih prometnih znakova, 60 prometnih ogledala, popravljeno 175 komada prometne vertikalne signalizacije i montirano 52 m traka za zvučno upozorenje vozača. Osim navedenog vršene su i hitne intervencije vezano za dojava

policije i komunalnog redarstva. U sklopu održavanja horizontalne signalizacije vršeno je iscrtavanje pješačkih prijelaza, iscrtavanje oznaka (za autobusna stajališta, zabrana zaustavljanja i parkiranja, zaustavne linije, oznake za školu i sl.), obnova parkirnih mjesta, te iscrtavanje novih parkirnih mjesta.

Od značajnijih radova sanacije potpornih, obložnih zidova i ograda izdvajamo:

- Potporni zid u Ulici Luki kod kućnog broja 107.
- Potporni zid u Ulici Koporovo.
- Potporni zid uz Trsatske stube.
- Zid u Bakarskoj ulici.
- Potporni zid u Ulici Marči.
- Zid u Zametskoj ulici kod kućnog broja 8b.
- Potporno-ogradni zid u Gundulićevoj ulici kod kućnog broja 10.
- Potporni zid u Ulici F. Paravića kod kućnog broja 4.
- Potporni zid u Ulici Drage Gervaisa kod kućnog broja 2.
- Zid u Ulici Mihovilići od broja 7 do broja 15.

Sanacija odvodnje oborinskih voda izvedena je u naselju Pašac i u Ulici A. Mohorića. U tijeku je tehnička priprema za sanaciju odvodnje oborinskih voda u Ulici Baretićevo i Blažićevo.

Izvedena je sanacija zida i stjenskog pokosa u Ulici Rikard Benčić. U tijeku je tehnička priprema za sanaciju stjenskog pokosa u Porečkoj ulici.

Nadalje, vršena je ugradba zaštitnih ograda (1.579 m), ugradba zaštitnih stupića (1392 komada), te održavanje postojećih ograda i stupića. Vršeno je uništavanje nepoželjne vegetacije duž prometnica i prilaza plažama, te održavanje betonskih graničnika. Postavljeno je 191 oznaka sa nazivima ulica na području Mjesnih odbora Zamet i Pehlin.

Izvedeni su slijedeći planirani radovi pojačanog održavanja:

- Sanacija nogostupa u Ulici Balda Fućka.
- Sanacija konstrukcije i uređenje partera šetališta uzduž Rječine od mosta ulice S. Cindrića do ulaza u Lučko područje.
- Sanacija kolnika Bakarske ulice od Salezijanske crkve do Ulice A. Benussija.
- Izrada tehničke dokumentacije za uređenje Pionirske ulice A, B, C i D.
- Sanacija odvodnje oborinskih voda u Čičarijskoj ulici i zapadnom dijelu Ulice Hosti i B. Č. Marčeva.
- Sanacija ceste u Šibenskoj ulici kod kućnog broja 1, 5, 7 i 9.
- Sanacija kolnika u Ulici Ratka Petrovića. Dio radova sufinanciran je iz sredstava planiranih za komunalne prioritete Mjesnog odbora Gornja Vežica.
- Sanacija dijela kolnika i nogostupa u Pulskoj ulici od raskrižja sa Liburnijskom ulicom do ulaza u "3. maj".
- Sanacija dijela nogostupa u Ulici Vladivoja i Milivoja Lenca. Dio planiranih radova je prenijet u 2005. godinu.
- Sanacija sjevernog nogostupa u Ulici I. G. Kovačića.

Dakle, svi radovi pojačanog održavanja izuzev manjeg dijela sanacije nogostupa u Ulici Vladivoja i Milivoja Lenca su realizirani.

Od planiranih prometnih zahvata izvedeni su radovi postave zaštitnih stupića u užem centru grada i postava rampi za invalide. Ukupno je postavljeno 760 stupića i 96 kompleta rampi na pješačkim prijelazima. Ostali planirani radovi kao što su realizacija projekta preregulacije prometa na raskrižju Liburnijske i Pulske ulice, realizacija projekta semaforizacije na raskrižju Liburnijske i Pulske ulice i postava demontažnih stupića za ulaz na Korzo su ugovoreni i realizirat će se u prvoj polovici 2005. godine.

Izvršeno je sufinanciranje II. faze sustava automatskog upravljanja prometom u iznosu od 1.543.602,91 kn. Sustav se financira zajednički od strane Hrvatskih cesta, Županijske uprave za ceste i Grada Rijeke, pri čemu je Grad osigurao 31% potrebnih sredstava.

Pod ostalim radovima realizirani su razni geodetski radovi, objava natječaja, izrada projektne dokumentacije, te preregulacija prometa prilikom održavanja manifestacija pod pokroviteljstvom Grada.

Što se tiče planiranih radova čišćenja slivnika, radovi su izvedeni sukladno Programu.

2.2.2. Odvodnja atmosferskih voda

U okviru ove djelatnosti izvedeni su planirani radovi uređenja oborinske kanalizacije u Ulici Vladivoja i Milivoja Lenca. Uređenje se je vršilo u sklopu radova uređenja fekalne kanalizacije koji su se provodili u okviru razvojnih zahvata. Dio radova na uređenju oborinske kanalizacije izveden je u siječnju 2005. godine (završni sloj asfalta) i tereti prijelazne radove u 2005. godini.

2.2.3. Zaostalo opremanje

Pod zaostalim opremanjem planiran je početak radova uređenja parka ispred Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca, uređenje parka u Ulici Ive Marinkovića (ispred zgrade "Starog riječkog rodilišta" – I. faza), uređenje Skate parka u parku Jože Vlahovića, tehnička priprema za uređenje parka Vladimira Nazora, uređenje površine kod Trsatske gradine, uređenje prostora između drvoreda u Ulici Bulevard oslobođenja, Šetalište I. G. Kovačića, Gajeva ulica i Ulica J. Rakovca, rekonstrukcija i postava broda "Uragan", imovinsko pravna priprema za uređenje dječjih igrališta, tehnička priprema za postavu skulpture pramca broda na južnoj strani križanja Zvonimirove i Zametske ulice, tehnička priprema za uređenje površine istočno od groblja Zamet, te izrada stručnih analiza sanacije stjenskih pokosa na određenim lokacijama.

Od navedenih radova u potpunosti je realizirana tehnička priprema za uređenje sjevernog dijela parka Vladimira Nazora, izrada stručne analize sanacije stjenskog pokosa na lokaciji ex "Tvornice papira" u Rijeci, izrada stručne analize sanacije stjenskih pokosa na lokacijama u Ulici Franje Račkog uz kućni broj 32, 40B i od broja 44 do broja 48 u Ružičevoj ulici i Vodovodnoj ulici od kućnog broja 19 do kućnog broja 25 i rekonstrukcija broda "Uragan". Iako je brod u potpunosti rekonstruiran, radi problema oko dobivanja suglasnosti za postavu planirana postava broda nije izvršena do 31. prosinca 2004. godine.

Što se tiče ostalih planiranih zahvata iz zaostalog opremanja, izuzev planiranih radova na uređenju površine kod Trsatske gradine i uređenja Skate parka u parku Jože Vlahovića, zahvati su većim dijelom realizirani u 2004. godini dok je manji dio prenijet na početak 2005. godine. Za uređenje površine kod Trsatske gradine potrebno je izraditi odgovarajuću tehničku dokumentaciju. Za uređenje Skate parka u Parku Jože Vlahovića trebalo je izvesti preinaku projekta. Uređenje parka ispred Kazališta započelo je u siječnju 2005. godine. Završetak radova očekuje se do kraja prvog kvartala 2005. godine. Zahvat je obuhvaćen Programom održavanja za 2005. godinu, budući se radi veličine zahvata i provođenja postupka ugovaranja izvođenja radova procijenilo da će radovi započeti početkom 2005. godine.

2.2.4. Javna rasvjeta

U sklopu javne rasvjete Programom su obuhvaćeni troškovi električne energije, upravljanje i održavanje objekata i uređaja javne rasvjete (otklanjanje kvarova na instalaciji, zamjena dotrajalih i tehnički zastarjelih svjetiljki i dijelova svjetiljki, zamjena ili rekonstrukcija stupova), rekonstrukcija rasvjete od križanja Vukovarske ulice i Ulice Rujevica do početka naselja Minakovo, rekonstrukcija javne rasvjete dijela Zvonimirove ulice, rekonstrukcija rasvjete podvožnjaka u Ulici Janka Polić Kamova i Bulevard oslobođenja, uređenje dekorativne rasvjete Trsatske gradine, održavanje razvodnih ormara i javne rasvjete na igralištima, nabavka GIS opreme za snimanje instalacija i proširenje javne rasvjete.

Kroz održavanje javne rasvjete tijekom 2004. godine osim otklanjanja kvarova na instalaciji javne rasvjete vršena je i zamjena dotrajalih drvenih stupova, zamjena oštećenih svjetiljki, starih dotrajalih vodova i ostalih tehnološki zastarjelih uređaja i opreme, sve u cilju povećanja sigurnosti i racionalnosti u funkcioniranju javne rasvjete. Od značajnijih radova u okviru održavanja navodimo zamjenu i interpolaciju svjetiljki u Ulici Corada Ilijassicha, te djelomičnu zamjenu oštećenih i dotrajalih svjetiljki na Vežici.

Otklonjeni su svi kvarovi na instalaciji i uređajima javne rasvjete koje je uzrokovalo nevrijeme u XI. mjesecu 2004. godine.

Izvedena je rekonstrukcija rasvjete podvožnjaka u Ulici Janka Polić Kamova i u Ulici Bulevard oslobođenja, nabavka GIS opreme za snimanje instalacija javne rasvjete i rekonstrukcija rasvjete Vukovarske i Zvonimirove ulice. U navedenim ulicama postavljena su ukupno 43 rasvjetna tijela (23 u Vukovarskoj i 20 u Zvonimirovoj ulici). Nadalje, izvedeno je proširenje javne rasvjete na

24 lokacije na kojima je postvljeno ukupno 61 rasvjetno tijelo. Za uređenje dekorativne rasvjete Trsatske gradine izrađen je idejni, a u tijeku je izrada izvedbenog projekta.

2.2.5. Održavanje okoliša objekata u vlasništvu Grada

Svi planirani radovi uređenja okoliša objekata u vlasništvu Grada su realizirani.

Izvedeni su radovi uređenja okoliša Osnovnih škola "Vladimir Gortan", "Škurinje", "Kantrida", "Kozala", "I. Zajca", "Gornja Vežica", "F. Franković", "Srdoči", "Pećine", "Eugen Kumičić", "Vežica", "San Nikolo", "Pašac", "Gelsi", "Trsat", "Podmurvice" i Osnovne škole "Zamet" i "Belveder". Nadalje, uređen je okoliš dječjih vrtića "Krijesnica", "Bulevard", "Oblačić", "Morčić", "Vidrice" i "Belveder", te okoliši na ostalim planiranim lokacijama. Radi se o manjim intervencijama na uređenju okoliša kao što je čišćenje okoliša od samoniklog raslinja i kupiništa, popravak zidova i ograda, obnova zelenila, postava i popravak sprava za igru i slično.

2.2.6. Održavanje groblja

Kao što je uvodno navedeno, programom održavanja groblja planirani su radovi održavanja groblja Kozala, Trsat, Centralnog gradskog groblja Drenova, groblja Zamet, Sveti Kuzam, Draga, groblja Donja Drenova, Gornja Drenova i održavanje grobova Aleje hrvatskih branitelja poginulih u Domovinskom ratu na Centralnom gradskom groblju Drenova, boraca antifašističke borbe iz 2. svjetskog rata na groblju Kozala i Oltar križa na groblju Trsat. Radi se o radovima održavanja staza, zelenih površina i biljnog materijala, sanaciji pješačkih staza, stubišta, otpadnih voda, uređenju vodovodnih mreža i ostalim radovima tekućeg održavanja. Radovi su izvedeni sukladno programu.

2.2.7. Ostali radovi

Ostali radovi od kojih pojedini imaju sezonski karakter realizirani su kako slijedi.

Čišćenje mora izvedeno je sukladno Programu. Program obuhvaća čišćenje mora i obalnog riječkog akvatorija u razdoblju od 1. lipnja do 15. rujna 2004. godine.

Tijekom 2004. godine sanirano je 26 većih i dvadesetak manjih deponija na raznim lokacijama. Istovremeno je radi sprečavanja nekontroliranog odlaganja otpada postavljeno 681 m jednoredne ograde, 21 tabla sa upozoravajućim natpisom, 6 pokretnih rampi i oličeno 2.134 m postojećih ograda.

Radi manjeg obima radova nego što se je procijenilo, pojedini rashodi održavanja su niži u odnosu na plan, kao što su pripremni radovi za postavu autobusnih čekaonica, održavanje panoa na ulazu u Grad i građevinski radovi na održavanju plaža.

Temeljem Odluke o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Rijeke ("Službene novine" broj 10/02 i 30/03) za održavanje komunalnih prioriteta na području mjesnih odbora u 2004. godini iz sredstava komunalne naknade osigurano je 9.803.000,00 kn. Postotak realizacije planiranih radova u 2004. godini je veći u odnosu na procijenjenu realizaciju, što znači da je u 2005. godinu prenjeto manje prijelaznih radova.

Održavanje komunalnih prioriteta po mjesnim odborima obrađeno je u posebnom izvješću.

Kao i prethodnih godina, svi planirani radovi održavanja komunalne infrastrukture iz određenih objektivnih razloga ne uspiju se u potpunosti realizirati do kraja proračunske godine, što znači da se dio radova prenese na početak slijedeće proračunske godine kao prijelazni rad. Najčešće su to radovi tehničke pripreme za koju je u pravilu trebao duži vremenski period, zatim izrada raznih elaborata i studija, što uz dugotrajan postupak ugovaranja izvođenja radova usporava realizaciju planiranih radova u tekućoj proračunskoj godini. Osim navedenog pojedini radovi u Program su uvršteni Izmjenama Programa kojeg je Gradsko vijeće donijelo krajem studenog 2004. godine, pa je s obzirom na proceduru postupka ugovaranja izvođenja radova preostao kratak period za realizaciju do kraja godine. Iz datog pregleda realizacije planiranih radova vidljivo je da radovi koji se iz naprijed navedenih razloga nisu uspjeli realizirati, u većini su ugovoreni, od kojih je veći dio do sada i realiziran.

Izvešće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2004. godini Poglavarstvo Grada Rijeke razmatralo je i prihvatilo na sjednici 31. ožujka 2005. godine, te ga prosljeđuje Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje.

**Predsjednik Poglavarstva
mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.**