



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA
Poglavarstvo

c) IZVJEŠĆE
o ostvarenju Plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete
na području mjesnih odbora u 2004. godini

I/UVOD

Financijskim planom sredstava komunalne naknade i ostalih prihoda za 2004. godinu dio sredstava komunalne naknade planiran je za prioritete u održavanju komunalnih objekata i uređaja po mjesnim odborima. Usmjeravanje sredstava komunalne naknade za navedene namjene u 2004. godini temeljeno je na Odluci o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Rijeke ("Službene novine" Primorsko-goranske županije broj: 10/02 i 30/03), po kojoj za ostvarivanje plana malih komunalnih akcija (komunalni prioritete) u Proračunu Grada osiguravaju se sredstva u visini 80% ostvarenih sredstava komunalne naknade za stambeni i garažni prostor na području toga mjesnog odbora u prethodnoj godini, što u 2004. godini iznosi 9.803.000,00 kn.

Raspodjela sredstava po mjesnim odborima, a na osnovi kriterija iz članka 5. gore navedene Odluke, utvrđena je Planom raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora kojeg je donijelo Gradsko vijeće na sjednici 23. prosinca 2003. godine, a Izmjene i dopune Plana donesene su 30. studenog 2004. godine.

Planirani radovi također su utvrđeni i Programom održavanja komunalne infrastrukture kojeg je Gradsko vijeće donijelo na istoj sjednici kad i Plan raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora.

Izvješće o realizaciji Plana temelji se na knjigovodstvenim podacima Odjela gradske uprave za financije i podacima iz Izvješća koji je dostavio TD Rijeka promet (održavanje nerazvrstanih cesta) i Energo d.o.o. Rijeka (održavanje javne rasvjete).

Kao i prethodnih godina, pored radova planiranih za tekuću (2004.) godinu, tijekom godine izvodili su se i radovi koji su prenijeti iz 2003. godine, a koji uslijed određenih okolnosti nisu realizirani u godini za koju su bili planom predviđeni, radi čega Izvješće sadržava realizaciju radova koji su bili utvrđeni Planom prioriteta za 2003. godinu i koji su se prenijeli u 2004. godinu, te realizaciju radova utvrđenih Planom prioriteta za 2004. godinu.

II. REALIZACIJA RADOVA PRENIJETIH IZ 2003. GODINE

Tablica 1. - Prikaz izvedenih radova i sredstava utrošenih za njihovu realizaciju

R. br.	MJESNI ODBOR	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
1	2	3	4
T. D. RIJEKA PROMET			
1.	MO SVILNO		98.205,58
1.		– Izrađen je projekt, te zatražena lokacijska dozvola za uređenje ceste kroz staru	–

		jezgru Svilna. Lokacijska dozvola je dobivena u siječnju 2005. godine. Do 31. prosinca utrošeno je 13.176,00 kn, ali račun za navedene usluge zaprimljen je nakon zaključnog knjiženja, pa će cjelokupni trošak (projekt i lokacijska dozvola) teretiti troškove prijelaznih radova u 2005. godini.	
2.		– Izrađen je projekt i dobivena lokacijska dozvola za uređenje dijela ceste za Grbaste. Izvedeni su radovi na uređenju ugibališta na skretanju prema naselju Grbaste.	98.205,58
2.	MO DRAGA		93.391,00
1.		– Uređeno je parkiralište u Tijanima kod kućnog broja 55	92.171,00
2.		– Izrađeno je idejno rješenje uređenja okretišta u Tomasićima, te je predan zahtjev za lokacijsku dozvolu.	1.220,00
3.	MO SVETI KUZAM		28.252,15
1.		– Uređena je površina iza doma Sveti Kuzam sa odvodnjom oborinskih voda.	28.252,15
4.	MO DRENOVA		103.165,52
1.		– Izrađeno je idejno rješenje za uređenje Kučićkog puta. Čeka se lokacijska dozvola.	23.131,20
2.		– Saniran je (asfaltiran) dio Ulice Bruno Francetić kod kućnog broja 30.	34.245,40
3.		– Izrađeno je idejno rješenje i zatražena lokacijska dozvola za uređenje pješačke staze od OŠ "Fran Franković" do Ulice Kampanja. Lokacijska dozvola nije dobivena s obrazloženjem da se navedena lokacija nalazi u koridoru nove željezničke pruge, višeg reda velike učinkovitosti.	8.540,00
4.		– Nakon što se je utvrdilo vlasništvo, uređeno je 28,63 m ² stubišta na kraju Ulice Paškinovac.	27.000,92
5.		– Izrađeno je idejno rješenje za sanaciju površine između Ulice Stanka Frankovića broj 22 do 28 i Cvjetne ulice. Lokacijska dozvola nije dobivena s obrazloženjem da se navedena lokacija nalazi u koridoru nove željezničke pruge, višeg reda velike učinkovitosti.	10.248,00
5.	MO GORNJA VEŽICA		11.913,30
1.		– Postavljena je dvoredna ograda u dužini 45 m na stubištu između Ulice Ratka Petrovića i Frane Belulovića kod broja 45b.	11.913,30

6.	MO KANTRIDA		218.843,88
1.		– Izvedena je sanacija Labinske ulice od kućnog broja 33 do 39 i Pionirske ulice od kućnog broja 32 do 50. Uređena je slijepa ulica u dužini 120 m sa svim prilagodbama ulazima stambenim objektima i garažama na način da su postavljeni rubnjaci i navedena površina asfaltirana.	133.824,52
2.		– Okončani su radovi na uređenju parapetnog zida u Ulici Ede Jardasa. Radovi su većim dijelom izvedeni u 2003. godini.	33.560,98
3.		– Izrađen je izvedbeni projekt za uređenje nogostupa uz cestu do Doma umirovljenika.	14.640,00
4.		– Okončani su radovi na sanaciji prilaznog puta u Istarskoj ulici broj 60. Radovi su realizirani u 2003. godini ali je okončana situacija pristigla nakon završnog obračuna Proračuna za 2003. godinu pa je okončana situacija prenijeta u 2004. godinu.	11.173,98
5.		– Okončani su radovi postave usporivača prometa i uređenja parkirališta u Ulici Ede Jardasa sa sedamnaest parkirnih mjesta. Reguliran je promet sa horizontalnom i vertikalnom signalizacijom.	25.644,40
7.	MO KOZALA		70.266,20
1.		– Izvedeni su radovi uređenja nogostupa u Baštijanovoj ulici.	70.266,20
8.	MO BELVEDER		122.168,80
1.		– Izvedena je sanacija kolničke konstrukcije u Ulici Stube Marka Remsa kod "Sjemeništa". Radovima se nije moglo pristupiti u 2003. godini radi radova na plinifikaciji, pa su realizirani u 2004. godini.	122.168,80
9.	MO BRAŠĆINE-PULAC		42.425,50
1.		– Izrađen je projekt za uređenje nogostupa u Kvarnerskoj ulici. Prema rješenju realizacija nije moguća jer nisu zadovoljeni uvjeti iz prostornog plana.	28.975,00
2.		– Izrađen je glavni projekt za uređenje nogostupa u Ulici Kozala. Projekti za uređenje nogostupa dostavljeni su Županiji radi dobivanja građevne dozvole.	13.450,50
10.	MO BANDEROVO		46.811,10
1.		– Sanacija dijela kolnika u Velebitskoj ulici.	46.811,10
11.	MO PEHLIN		127.334,67
1.		– Okončani su radovi na uređenju dijela nogostupa i autobusnog ugibališta u Ulici Minakovo-Blažičevo.	20.444,76

2.		– Uređena je cesta i izvršena preregulacija prometa kod OŠ "Pehlin".	106.889,91
12.	MO PODMURVICE		65.556,09
1.		- Uređena je površina kod Ulice Hahlić kućni broj 11.	19.547,45
2.		- Izrađeno je idejno rješenje za uređenje parkirališta u Ulici F. Čandeka broj 8.	18.300,00
3.		- Uređeno je parkiralište u Ulici Franje Čandeka broj 8.	27.708,64
13.	MO PODVEŽICA		35.318,51
1.		– Izvedena je sanacija dijela Ulice Brdo.	35.318,51
14.	MO SRDOČI		94.326,43
1.		– Izrađen je projekt te zatražena lokacijska dozvola za uređenje donjeg kraka Ulice A.B. Šimića, koja je odbijena dok se ne usvoji GUP (Generalni urbanistički plan).	13.176,00
2.		– Uređena je Ulica Ivana Dončevića. Izvršen je iskop i odvoz materijala, te proširen kolnik bijele ceste sa obje strane po dva metra. Saniran je kolnik u dužini 120 m i uređen potporni zid u dužini 11m. Planirana je i postava završnog sloja asfalta ali su radovi obustavljeni od strane građevinske inspekcije, pa su radovi izvedeni u manjem obimu nego što je planirano.	62.830,47
3.		– Izveden je nogostup u dužini 40 m i uređen plato ispred autobusne čekaonice na pješačkoj komunikaciji između Martinkovca i Srdoči na Ulicu Miroslava Krlježe.	18.319,96
15.	MO GRBCI		101.793,51
1.		– Izvedena je sanacija dijela Ulice Marije Grbac u dužini 110 m.	101.793,51
16.	MO CENTAR-SUŠAK		20.643,07
1.		– Uređen je dio stubišta u Ulici Franje Račkog – Ružičeva ulica.	20.643,07
17.	MO BULEVARD		85.708,05
1.		– Sanacija dijela nogostupa na Trgu Braće Mažuranić i u Gajevoj ulici u ukupnoj dužini od 125,5 m.	85.708,05
18.	MO KRIMEJA		19.603,57
1.		– Uređeno je stubište u Ulici Drage Gervaisa između kućnih brojeva 17 i 19 i 13 i 15.	19.603,57
19.	MO TURNIĆ		51.352,20
1.		- Izrađen je projekt za uređenje neuređene površine i rješavanje odvodnje oborinskih voda u Ulici Turnić od kućnog broja 22 do 24.	15.250,00
2.		- Saniran je nogostup u Ulici Antuna Barca 3 (a-d).	36.102,20

20.	MO ŠKURINJE		144.657,82
1.		– Izrađeno je idejno rješenje pješačkog prilaza Tibljaška cesta od kućnog broja 24 do 30 i zatražena lokacijska dozvola. Lokacijska dozvola je odbijena zbog neispunjavanja uvjeta iz važećeg urbanističkog plana.	10.431,00
2.		– Uređeno je parkiralište na ulazu u Ulicu Save Jugo Bujkove sa 30 parkirnih mjesta.	123.856,82
3.		– Izrađeno je izvedbeno rješenje preregulacije prometa u Drežničkoj ulici, koje uključuje preregulaciju putem vertikalne i horizontalne signalizacije.	10.370,00
21.	MO ŠKURINJSKA DRAGA		32.502,02
1.		– Saniran je kolnik u Ulici Lipa broj 40 i 44.	32.502,02
22.	MO VOJAK		65.587,79
1.		– Izvedena je sanacija površine u Ulici Slavka Krautzeka kod kućnog broja 66 i broja 91.	65.587,79
23.	MO ZAMET		222.657,41
1.		– Uređeno je parkiralište na Baredicama sa 16 parkirnih mjesta.	101.940,64
2.		– Sanirana je odvodnja oborinske vode ispred zgrade Braće Cetine broj 17.	5.477,19
3.		– Uređena je Ulica Vrhovo od spoja sa Ulicom J. Mohorića do Primorske ulice.	54.430,30
4.		– Izvedena je obnova asfalta od Ulice M. Jadranić do Ulice J. Mohorića.	44.497,88
5.		– Uređeno je stubište na spoju Ulice I. Č. Belog i Ulice Braće Bačić od kućnog broja 10 do 14.	16.311,40
UKUPNO TD RIJEKA PROMET:			1.902.484,17
ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV:			
1.	MO ŠKOLJIĆ		6.292,76
1.		Uređenje zida u Ulici Žrtava fašizma broj 6	6.000,00
2.		Čišćenje vegetacije oko crkve Sv. Sebastijana.	292,76
2.	MO OREHOVICA		72.000,00
1.		Proširenje javne rasvjete u Ulici Petrice streljanih nakon kuće broj 6 prema agregatu. Postavljeno je 17 rasvjetnih tijela.	72.000,00
3.	MO DRAGA		10.698,35
1.		Uređenje terase ispred Doma Draga.	10.698,35

4.	MO DRENOVA		137.371,87
1.		Proširenje javne rasvjete u Ulici Kuzminački put od kućnog broja 19 do 23. Postavljena su četiri rasvjetna tijela.	5.733,07
2.		Proširenje javne rasvjete u Ulici Grohovski put od kućnog broja 3 do 19. Postavljena su tri rasvjetna tijela.	60.020,42
3.		Proširenje javne rasvjete u Ulici Drenovski put od kućnog broja 19/a do 164. Postavljeno je 40 rasvjetnih tijela.	15.720,88
4.		Proširenje javne rasvjete na križanju Ulice Bok i Drenovski put. Postavljena su četiri rasvjetna tijela.	9.906,09
5.		Uređenje dječjeg igrališta u Fužinskoj ulici.	37.705,17
6.		Opremanje dječjeg igrališta komunalnom opremom u Fužinskoj ulici.	8.286,24
5.	MO GORNJA VEŽICA		106.159,47
1.		Tehnička priprema za uređenje trga južno od RK "Vežica".	17.568,00
2.		Tehnička priprema za uređenje površine u Ulici braće Stipčić.	25.208,25
3.		Raščišćavanje površine na prostoru Sv. Križa.	57.833,73
4.		Održavanje zelenila u Ulici Z. Kučića broj 3 i B. Stipčić broj 20.	5.549,49
6.	MO KANTRIDA		129.865,64
1.		Uklanjanje joga i sanacija igrališta u Ulici Ede Jardasa broj 32.	116.982,44
2.		Izrada pergole, postava klupe i sprave na dječje igralište u Ulici Ede Jardasa broj 32.	7.027,20
3.		Održavanje zelenila u Creskoj ulici.	4.575,00
4.		Održavanje zelenila u Ulici V. Bratonje broj 23.	1.281,00
7.	MO BRAŠĆINE - PULAC		40.395,74
1.		Proširenje javne rasvjete u Kvarnerskoj ulici. Postavljeno je deset rasvjetnih tijela.	19.000,00
2.		Građevinsko saniranje prostora drvoreda u Ulici Kozala. Ostatak betona je uklonjen i zatravljena površina na prostoru drvoreda.	19.666,40
3.		Raščišćavanje javnih površina koje su u vlasništvu Grada duž Ulice Kozala.	1.729,34
8.	MO MLAKA		16.710,18
1.		Održavanje zelenila uređenog u 2003. godini oko nebodera u Ulici	

		Giusepea Duella kućni broj 19 i 21.	9.436,77
2.		Postava ograde na parkiralištu u Ulici G. Duella kućni broj 19 - 21.	6.440,77
3.		Održavanje uređene površine u Ulici Paje Širole.	832,64
9.	MO POTOK		70.266,14
1.		Uređenje zelene površine na kraju Ulice Potok.	64.946,94
2.		Postava klupa na kraju Ulice Potok.	5.319,20
10.	MO PODVEŽICA		1.366,40
1.		Tehnička priprema za uređenje dječjeg igrališta u Ulici braće Pavlinić (troškovi lokacijske dozvole).	1.366,40
11.	MO PEĆINE		34.562,43
1.		Proširenje javne rasvjete u dijelu parka N. Katunara (dva rasvjetna tijela).	34.013,43
2.		Održavanje zelenila u parku A. Cesarca.	549,00
12.	MO SRDOČI		1.828,49
1.		Održavanje zelenila kod OŠ "Srdoči".	974,49
2.		Tehnička priprema za postavu autobusne čekaonice kod Elektromaterijala na Martinkovcu.	854,00
13.	MO CENTAR SUŠAK		15.105,43
1.		Održavanje zelenila uređenog u 2003. godini u Strossmayerovoj ulici broj 23 kraj gimnazijskih stuba.	9.820,40
2.		Održavanje zelene površine u Ulici Franje Račkog kod kućnog broja 6 koje je uređeno u 2003. godini.	5.285,03
14.	MO KRIMEJA		7.055,98
1.		Postava ograde u Ulici Drage Gervaisa broj 12.	4.396,88
2.		Održavanje zelenila uređenog u 2003. godini u Ulici Drage Gervaisa kraj kućnih brojeva 2, 4 i 6.	1.805,10
3.		Tehnička priprema za postavu autobusne čekaonice u Kumičićevoj ulici – pravac grad.	854,00
15.	MO SVETI NIKOLA		3.425,76
1.		Godišnje održavanje zelenila uređenog u 2003. godini u Liburnijskoj ulici kućni broj 8.	3.425,76
16.	MO ŠKURINJE		5.389,36
1.		Održavanje zelenila uređenog u 2003. godini u Ulici Škurinjskih žrtava prema Drenovi i između Ulice Škurinjskih žrtava i Ulice I. L. Ribara.	5.389,36
17.	MO ŠKURINJSKA DRAGA		6.186,62
1.		Održavanje zelene površine u Ulici	

		Lipa od kućnog broja 2 do 12 (površina raščišćena u 2003. godini).	1.306,62
2.		Tehnička priprema za uređenje zelene površine u Ulici Lipa kod broja 40 – 42. Izrađen je idejni projekt za uređenje zelene površine na navedenoj lokaciji.	4.880,00
18.	MO VOJAK		1.220,00
1.		Tehnička priprema za postavu autobusne čekaonice u Mihanovićevoj ulici kod kućnog broja 17.	1.220,00
19.	MO ZAMET		221.368,31
1.		Uređenje dječjeg igrališta u Ulici Marijana Stepčića broj 11.	181.482,86
2.		Opremanje dječjeg igrališta u Ulici Marijana Stepčića broj 11.	27.712,30
3.		Održavanje zelene površine koja je uređena u 2003. godini na Baredicama i u Ulici Berte Jardas kućni broj 10.	12.173,15
20.	MO BRAJDA DOLAC		5.869,74
1.		Održavanje zelenila uz Stube M. Remsa broj 14, u Ulici 1. Maj kod kućnog broja 3 , na Žabici i Rivi te na spoju Ulice Pomerio, I. Dežmana i I. Rendića broj 3.	5.869,74
21.	MO PODMURVICE		4.222,97
1.		Održavanje zelenila u Ulici Branimira Markovića (zelenilo uređeno u 2003. godini).	4.222,97
22.	MO PEHLIN		10.652,77
1.		Održavanje zelenila u parku Baretičevo (zelena površina uređena je u 2003. godini).	1.729,35
2.		Proširenje javne rasvjete u Ulici Mihovilići od broja 25 do 30 - šest rasvjetnih tijela	8.923,42
23.	MO TRSAT		6.108,77
1.		Održavanje okoliša (hortikultura) uz Trsatsku gradinu.	6.108,77
	UKUPNO ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV:		914.123,18
	SVEUKUPNO:		2.816.607,35

Kao što je uvedno rečeno, svi planirani radovi u 2003. godini nisu se uspjeli realizirati do kraja godine, pa je dio radova prenijet u 2004. godinu.

Od radova iz nadležnosti TD Rijeka promet do 31. prosinca 2004. godine nije realizirano: MO Brašćine - Pulac – sanacija Ulice Kapitanovo od broja 1. prema vrhu ulice, korekcija krivina i izrada zidova u Ulici Pulac za prometovanje mini autobusa i MO Srdoči – sanacija kolnika raskrižja Ulice Mate Lovraka Markovići. Sanacija Ulice Kapitanovo je ugovorena na iznos od 32.505,68 kn. Radovi su privremeno obustavljeni zbog radova koji se

moraju izvesti od strane HEP-a i VIK-a (spajanje objekata na javnu mrežu). Nakon završetka radova od strane HEP-a započet će izvođenje radova na sanaciji ulice.

Umjesto planiranog djelomičnog uređenja nogostupa u Ulici Kozala za koje radove nije dobivena građevinska dozvola (u tijeku je imovinsko pravna priprema) u dogovoru sa mjesnim odborom u veljači 2005. godine izvedeni su radovi korekcije krivina i uređenje zidova u Ulici Pulac za prometovanje mini autobusa. U dogovoru sa Mjesnim odborom Srdoči iz razlike sredstava za uređenje Ulice Ivana Dončevića uredit će se kolnik raskrižja Ulice Mate Lovraka – Markovići. Realizacija radova očekuje se krajem prvog kvartala 2005. godine. Tehnička priprema za uređenje ceste kroz staru jezgru Svilna (projekt i lokacijska dozvola) je realizirana. Projekat je izrađen krajem 2004. godine, a lokacijska dozvola je dobivena u siječnju 2005. godine. Troškovi navedenog zahvata kao i prethodni radovi terete prijelazne radove u 2005. godini.

Radovi iz nadležnosti Odjela gradske uprave za komunalni sustav realizirani su svi izuzev tehničke pripreme za uređenja dječjeg igrališta na potezu Murini – Mala Florida (MO Srdoči) i uređenja dječjeg igrališta u Ulici braće Pavlinić (MO Podvežica). U 2003. godini izrađena je tehnička dokumentacija i zatražena lokacijska dozvola za uređenje dječjeg igrališta u Ulici braće Pavlinić. Lokacijska dozvola je odbijena iz razloga što je planiran zahvat obuhvaćao i dio površine izvan građevinskog područja naselja. Iz navedenog razloga proveden je postupak za preinaku idejnog projekta sukladno kojem će se zatražiti ponovno lokacijska dozvola.

Tehnička priprema za uređenje dječjeg igrališta na potezu Murina – Mala Florida nije realizirana iz razloga što je zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole odbijen uz obrazloženje da se neposrednom provedbom plana ne može uređivati novo dječje igralište.

III/ REALIZACIJA RADOVA PLANIRANIH ZA 2004. GODINU

Tablica 2. - Prikaz izvedenih radova i utrošenih sredstava po Mjesnim odborima

Red. broj	MJESNI ODBOR	PLAN ZA 2004.GODINU		OSTVARENO I-XII 2004. GODINE	
		RADOVI	SREDSTVA	RADOVI	SREDSTVA
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	MO BANDEROVO		87.000,00		76.073,10
	B. TD RIJEKA PROMET		87.000,00		76.073,10
	1. Sanacija prilaznih stuba i prilaznog puta u Velebitskoj ulici prema zgradama kućni broj 9, 13 i 17		20.000,00	Izvedena je sanacija betonskih stuba i podesta, te prilaza zgradama.	19.581,00
	2. Sanacija dijela Velebitske ulice		56.000,00	Izvedena je sanacija dijela Velebitske ulice u dužini 60 m. Trošni asfalt je uklonjen i postavljen novi.	56.492,10
	3. Sanacija prostora uz kolnik kod stuba iz Ulice G. I. Iliasich na Osječku i stuba iz Velebitske ul. u Ulicu Mire Radun Ban		11.000,00	Radovi su ugovoreni na iznos od 13.389,50 kn i prenijeti su na početak 2005. godine.	–
2.	MO BELVEDER		135.000,00		80.584,84
	A. ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV		65.000,00		22.104,33
	1. Uređenje dječjeg igrališta u Ulici Ljudevita Matešića kod kućnog broja 6		35.000,00	Izvedeni su građevni i hortikulturni radovi.	22.104,33
	2. Sanacija zida u Ulici Ljudevita Matešića nasuprot kućnog broja 17		10.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2005. godine i terete prijelazne radove u 2005. godini.	–
	3. Obnova živice i travnjaka između Laginjine i Brajšine ulice		20.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2005. godine i terete prijelazne radove u 2005. godini.	–
	B. TD RIJEKA PROMET		70.000,00		58.480,51
	1. Postava zaštitnih stupića s obje strane kolnika na dio nogostupa Ulice Stjepana Vidulića		30.000,00	Postavljeno je 150 zaštitnih stupića na području mjesnog odbora.	19.215,00
	2. Sanacija krajnjeg dijela Ulice Stjepana Vidulića- Zamjenski prioritet-uređenje raskrižja Omladinske ulice i Ulice Ljudevita Matešića		40.000,00	Na zahtjev mjesnog odbora izvršena je zamjena prioriteta pa je umjesto sanacije Ulice Stjepana Vidulića uređeno raskrižje Omladinske ulice i Ulice Ljudevita Matešića.	39.265,51
3.	MO BRAJDA - DOLAC		207.000,00		181.854,40
	A. ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV		55.000,00		43.986,35
	1. Postava dječjih sprava u parku Pomerio		25.000,00	Postavljen je tobogan na dječjem igralištu u Parku Pomerio.	7.435,90
	2. Uređenje parka Pomerio		30.000,00	Izvedeni su građevinski i hortikulturni radovi na uređenju parka.	36.550,45
	B. TD RIJEKA PROMET		152.000,00		137.868,05
	1. Sanacija Ulice Uski prolaz		138.000,00	Ulica je sanirana na način da je zamijenjena kolnička konstrukcija i uređena oborinska kanalizacija.	137.868,05
	2. Postava zaštitnih ograda i stupića u centru grada		14.000,00	Radovi su ugovoreni na iznos od 12.114,69 kn i realizirati će se u prvom kvartalu 2005. godine.	–

1	2	3	4	5	6
4.	MO BRAŠČINE - PULAC		521.000,00		364.904,90
	A. ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV		83.000,00		67.723,09
	1. Proširenje javne rasvjete u Ulici Oktavijana Valića od kućnog broja 53 do vrha ulice		68.000,00	Postavljeno je 21 rasvjetno tijelo na planiranoj lokaciji.	67.723,09
	2. Raščišćavanje zelene površine nakon uređenja zida u Ulici Oktavijana Valića kućni broj 18		15.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2005. godine i terete prijelazne radove u 2005. godini.	–
	B. TD RIJEKA PROMET		438.000,00		297.181,81
	1. Asfaltiranje ceste na Pulcu od kućnog broja 34/4 do kućnog broja 69		194.000,00	Dio planiranih radova je realiziran, a dio je radi radova na izgradnji vodovodne mreže privremeno obustavljen. Po završetku radova na izgradnji vodovodne mreže pristupit će se realizaciji preostalih planiranih radova.	96.258,00
	2. Sanacija zida u Ulici Oktavijana Valića kućni broj 18		59.000,00	Izvedena je sanacija zida u dužini od 30 m.	58.577,75
	3. Sanacija Ulice Brašćine od kućnog broja 1 do kućnog broja 7 i prema Ulici Zeleni put kućni broj 5		53.000,00	Ulica je sanirana na način da je uklonjen trošni asfalt i postavljen novi.	53.166,50
	4. Sanacija nogostupa ispred Osnovne škole "Belveder"		89.000,00	Postojeći trošni asfalt s nogostupa je uklonjen i postavljeni parkirni rubnjaci u dužini od 98 m.	89.179,56
	5. Uređenje prilaza zgradama broj 63 i 65 u Ulici Kozala		15.000,00	Radovi su ugovoreni na iznos od 9.868,80 kn i prenijeti su na početak 2005. godine.	–
	6. Uređenje bankina i asfaltiranje dijela Ulice Pulac		28.000,00	U tijeku je postupak ugovaranja izvođenja radova. Radovi će se realizirati u 2005. godini.	–
5.	MO BULEVARD		93.000,00		93.000,00
	A. ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV		93.000,00		93.000,00
	1. Rekonstrukcija nogostupa u dijelu Ulice Bulevard oslobođenja		73.000,00	Izvedena je rekonstrukcija nogostupa u dijelu Ulice Bulevard oslobođenja.	73.000,00
	2. Rekonstrukcija prostora drvoreda u dijelu Ulice Bulevard slobodenja		20.000,00	U sklopu radova rekonstrukcije nogostupa saniran je i prostor drvoreda.	20.000,00
6.	MO CENTAR - SUŠAK		108.000,00		36.648,80
	A. ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV		78.000,00		13.956,80
	1. Tehnička priprema za rekonstrukciju rasvjete pothodnika ispod Istočnog izlaza		25.000,00	Izrađen je projekt rekonstrukcije rasvjete pothodnika "Piramida".	10.370,00
	2. Rekonstrukcija rasvjete pothodnika ispod Istočnog izlaza - I faza		38.000,00	S obzirom da je projekat izrađen krajem 2004. godine nije se moglo pristupiti izvođenju radova po istom. Radovi su prenijeti u 2005. godinu.	–
	3. Hortikulturno uređenje površine oko Istočnog izlaza		15.000,00	Posađena su dva stabla iza klupa na Gimnazijskim stubama. Daljnje uređenje nije moguće radi destabilizacije ili mogućeg sušenja stabala. Razlika sredstava utrošit će se u I. kvartalu na zamjensku poziciju u dogovoru s MO.	3.586,80

1.	2.	3.	4.	5	6.
		B. TD RIJEKA PROMET	30.000,00		22.692,00
		1. Tehnička priprema za uređenje Šetališta Andrije Kačića Miošića	30.000,00	Izrađen je izvedbeni projekt uređenja prostora drvoreda i nogostupa Šetališta A. K. Miošića.	22.692,00
7.	MO DRAGA		187.000,00		150.286,75
		A. ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV	3.000,00		292,80
		1. Prilagodba projekta i ishođenje dozvole za postavu autobusne čekaonice u Ulici Orlići kod kućnog broja 7d u pravcu grada	3.000,00	Prema postojećem projektu za postavu autobusne čekaonice u Ulici Orlići broj 7a zatražena je lokacijska dozvola koja je i dobivena. Utrošak sredstava odnosi se na troškove ovjere Ugovora o pravu građenja s vlasnicima zemljišta.	292,80
		B. TD RIJEKA PROMET	184.000,00		149.993,95
		1. Tehnička priprema za uređenje okretišta za automobile u Ulici Gušć	21.000,00	Izrađen je projekat, te zatražena lokacijska dozvola. Ukupna ugovorena vrijednost radova iznosi 21.350,00 kn.	10.675,00
		2. Asfaltiranje ceste na potezu od kućnog broja 23/3 u Ulici Brig do bivše željezničke stanice	63.000,00	Ulica je asfaltirana.	63.010,44
		3. Uređenje dijela Ulice Pod Ohrušvom	77.000,00	Izvedeni su radovi na sanaciji dijela Ulice Pod Ohrušvom od Progona do "Volvo servisa".	76.308,51
		4. Sanacija stubišta koje povezuje naselje Tijani ispod Volte do Gornjih Tijani	23.000,00	Radovi su ugovoreni na iznos od 23.204,40 kn i realizirat će se u prvoj polovici 2005. godine.	-
8.	MO DRENOVA		1.061.000,00		747.692,62
		A. ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV	230.000,00		164.782,29
		1. Tehnička priprema za postavu autobusne čekaonice na Cvetkovom trgu	6.000,00	Ishodovan je izvod iz planske dokumentacije i izrađen glavni projekt.	5.091,47
		2. Dobava i postava autobusne čekaonice u Ulici Ive Lole Ribara - okretište autobusa	115.000,00	Postavljena je tromodularna autobusna čekaonica novog tipa.	114.963,48
		3. Uređenje prostora za smještaj kontejnera za smeće, u dogovoru s Mjesnim odborom Drenova	20.000,00	Uređen je prostor za smještaj kontejnera za smeće na Grohovskom putu.	14.627,34
		4. Proširenje javne rasvjete u Ulici Grohovski put od kućnog broja 22 do kućnog broja 26	5.000,00	Postavljena su tri rasvjetna tijela.	4.984,90
		5. Proširenje javne rasvjete u Ulici Put k igralištu kod kućnog broja 20	19.000,00	Postavljena su četiri rasvjetna tijela.	19.015,10
		6. Tehnička priprema za postavu ormarića za električnu energiju u naselju Grohovo, na autobusnom okretištu	10.000,00	Izrađen je projekat za postavu ormarića na planiranoj lokaciji.	6.100,00
		7. Postava ormarića za električnu energiju u naselju Grohovo, na autobusnom okretištu	55.000,00	S obzirom da je projekat izrađen krajem XII. mjeseca 2004. godine izvođenje radova prenijeto je u 2005. godinu.	-
		B. TD RIJEKA PROMET	831.000,00		582.910,33

1.	2.	3.	4.	5.	6.
		1. Ispitivanje mogućnosti uređenja na 12 lokacija i eventualna tehnička priprema	56.000,00	Provedena su ispitivanja mogućnosti uređenja površina na određenim lokacijama. Mišljenje o mogućnosti uređenja dostavljeno je Vijeću Mjesnog odbora. Troškovi ispitivanja financirani su kroz redovan Program održavanja komunalne infrastrukture.	–
		2. Sanacija Ulice Stanka Frankovića od raskrižja sa Ulicom Ivana Žorža do kraja ulice	377.000,00	Izvedena je sanacija kolničke konstrukcije, uređen nogostup i postavljeni rubnjaci sa nosivom konstrukcijom nogostupa.	370.391,76
		3. Uređenje nogostupa u Ulici Grohovski put od Društvenog doma (Drenovski put kućni broj 176) do Mjesnog groblja Gornja Drenova	220.000,00	Izvedeni su radovi sanacije nogostupa u dužini cca 200 m.	52.392,90
		4. Sanacija dijela Ulice Stranica i dijela Ulice Ivana Žorža od križanja sa Ulicom Orlanda Kučića	178.000,00	Sanirana je kolnička konstrukcija dijela Ulice Stranica i kolnička konstrukcija od križanja Ulice Orlanda Kučića do Ulice Ivana Žorža.	160.125,67
9.	MO GORNJA VEŽICA		250.000,00		244.026,49
		A. ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV	110.000,00		104.056,99
		1. Uređenje zelene površine u Ulici doktora Zdravka Kučića kod kućnog broja 13	30.000,00	Izvedeni su građevinski i hortikulturni radovi na navedenoj lokaciji.	20.712,55
		2. Sanacija divljeg deponija u Ulici Ratka Petrovića – Sveti Križ	20.000,00	Sanirano je divlje odlagalište na planiranoj lokaciji.	19.765,10
		3. Sanacija ograde na igralištu u Ulici Ratka Petrovića	10.000,00	Uklonjena je stara ograda koja je bila oštećena i postavljena nova.	12.418,38
		4. Uređenje trga pred ulazom u market Robne kuće "Vežica"	20.000,00	Uklonjene su betonske vaze i uređeno kameno stubište.	23.243,87
		5. Sanacija stubišta i staza, te raščišćavanje okolnih površina parka na Svetom Križu	30.000,00	Izvedena je sanacija i obnova stubišta i podesta na jugozapadnom dijelu Parka.	27.917,09
		B. TD RIJEKA PROMET	140.000,00		139.969,50
		1. Uređenje okretišta u gornjoj Ulici Ivana Matrljana i proširenje ulaza u istu ulicu - I faza -zamjenski prioritet - sanacija dijela Ulice R. Petrovića	100.000,00	Umjesto planiranog prioriteta uz suglasnost mjesnog odbora saniran je dio Ulice Ratka Petrovića. Od prvotno planiranog prioriteta se odustalo radi toga što bi troškovi sanacije Ulice I. Matrljana iznosili 300.000,00 kn, što je znatno više nego što je planom osigurano.	109.500,00
		2. Sanacija dijela stubišta između Ulice Ratka Petrovića i Ulice Franje Belulovića	40.000,00	Postavljeno je 135 m dvoredne ograde na stubištu u Ulici R. Petrovića kod kućnog broja 54.	30.469,50
10.	MO GRBCI		222.000,00		206.631,40
		B. TD RIJEKA PROMET	222.000,00		206.631,40
		1. Preregulacija prometa u Grbcima i sanacija Ulice Marije Grbac od raskrižja s Ulicom Dražička do Primorske ulice	207.000,00	Izvršena je preregulacija prometa I sanacija ceste u dužini od 350 m.	206.631,40

1.	2.	3.	4.	5.	6.
		2. Sanacija dijela nadhodnika Vrhovo	15.000,00	Radovi su rebalansom uvršteni u Plan. S obzirom da je rebalans donijet krajem XI. mjeseca 2004. godine radovi se nisu uspjeli realizirati u 2004. godini i prenijeti su u 2005. godinu.	–
11.	MO KANTRIDA		738.000,00		517.037,96
		A. ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV	31.000,00		33.562,57
		1. Postava dječjih sprava u Bujskoj ulici kućni broj 15	11.000,00	Postavljena je klackalica, vlakić i klupe.	10.858,00
		2. Uređenje vidikovca kraj kućnog broja 24 u Ulici Portić	17.000,00	Uređena je zelena površina, postavljeni parkovni rubnjaci i nova ograda.	20.013,25
		3. Postava dvije klupe na vidikovcu kraj kućnog broja 24 u Ulici Portić	3.000,00	Postavljene su dvije klupe.	2.691,32
		B. TD RIJEKA PROMET	707.000,00		483.475,39
		1. Sanacija nogostupa u Pulskoj ulici od nogometnog igrališta do parkirališta "3 Maj", te sanacija ceste od stadiona do pošte	345.000,00	Saniran je nogostup u dužini od 400 m. Sanacija ceste izvest će se po završetku radova na plinskim instalacijama i teretit će prijelazne radove u 2005. godini.	271.579,69
		2. Postava zaštitne ograde na pločniku Labinske ulice kod kućnih brojeva 33 i 35	15.000,00	Radovi su ugovoreni na ukupan iznos od 7.686,00 kn. Postavljeno je 20 m ograde. Preostali ugovoreni radovi prenijeti su na početak 2005. godine.	4.392,00
		3. Uređenje privremenog rješenja odvodnje oborinskih voda ispod tenis terena u Marčeljevoj Dragi	161.000,00	Sanirana je odvodnja oborinske vode u dužini od 300 m.	144.905,50
		4. Tehnička priprema za uređenje nogostupa duž Ljubljanske ceste	21.000,00	Izrađen je idejni projekt i zatražena lokacijska dozvola.	10.370,00
		5. Uređenje dijela puta i stubišta u Ulici Prolaz Marčeljeva draga	62.000,00	Uređen je pristupni put u dužini od 50 m i postavljena ograda uz stubište 35 m dužine.	52.228,20
		6. Sanacija odvodnje oborinskih voda u Ulici Prolaz Marčeljeva Draga	103.000,00	Navedeni zahvat uvršten je u Plan rebalansom kojeg je Gradsko Vijeće donijelo krajem 2004. godine radi čega se radovi nisu uspjeli realizirati i prenijeti su u 2005. godinu.	–
12.	MO KOZALA		213.000,00		158.137,25
		A. ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV	110.000,00		55.721,01
		1. Uređenje zelene površine nasuprot kućnog broja 14 u Trinajstičevoj ulici	20.000,00	Uređena je zelena površina (hortikulturno) na planiranoj lokaciji.	16.104,80
		2. Proširenje javne rasvjete u Ulici Bože Milanovića kućni broj 29	9.000,00	Postavljena su dva rasvjetna tijela.	8.506,21
		3. Uređenje zelene površine sjeverno od kućnog broja 31 u Ulici Bože Milinovića	17.000,00	Izvedeni su radovi na otklanjanju nedostataka na ogradno-potpornom zidu, obnovljen je travnjak i posađeno ukrasno bilje.	14.640,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.
		4. Tehnička priprema za uređenje zelene površine između Ulice Bože Milanovića kućni broj 2 i Ulice Silvia Bačića kućni broj 39	25.000,00	Izrađen je idejni projekat i zatražena lokacijska dozvola. Po dobivanju lokacijske dozvole izradit će se glavni i izvedbeni projekt i ishoditi građevinska dozvola za uređenje zelene površine.	16.470,00
		5. Tehnička priprema za uređenje zelene površine u Ulici Bože Milanovića sjeverno od kućnog broja 31	39.000,00	Sklopljen je ugovor za izradu idejnog projekta nakon čega će se zatražiti lokacijska dozvola.	–
		B. TD RIJEKA PROMET	103.000,00		102.416,24
		1. Preregulacija prometa u Trinajstičevoj ulici	30.000,00	Postavljeno je 6 prometnih znakova i obilježeno 61 m2 pješačkih prijelaza i zaustavnih crta.	31.537,46
		2. Uređenje prostora ispred zgrade Brajšine kućni broj 11, te postavljanje rukohvata u prolazu pokraj marketa Kozala	50.000,00	Uređeno je cca 132 m2 površine. Uređena je kompletna nova kolnička konstrukcija sa obradom asfaltom. Presloženo je 15 m rubnjaka, te asfaltiran nogostup.	45.355,16
		3. Postava zaštitnih stupića u Ulici Baštijanova obostrano od broja1 do broja18	8.000,00	Postavljeno je 54 zaštitna stupića.	8.564,40
		4. Regulacija prometa u dijelu Ulice Vjenceslava Novaka	15.000,00	Izvedena je prereregulacija prometa. Postavljeno je 60 novih prometnih znakova.	16.959,22
13.	MO KRIMEJA		117.000,00		110.800,62
		A. ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV	37.000,00		30.830,62
		1. Dodatno uređenje parka ispod Ulice Krimeja, na križanju s Kumičićevom ulicom	30.000,00	Izvedeno je građevinsko i hortikulturno uređenje površine.	24.863,60
		2. Uređenje parka u Ulici Dane Godine između kućnih brojeva 5 i 7	5.000,00	Uklonjena su suha i nagnuta stabla i grmovi, površina očišćena, te posađeno osam ukrasnih grmova.	3.983,30
		3. Postava zaštitne ograde između dječjeg igrališta i zgrade kućni broj 10 u Ulici Krimeja	2.000,00	Postavljena je zaštitna ograda na planiranoj lokaciji.	1.983,72
		B. TD RIJEKA PROMET	80.000,00		79.970,00
		1. Uređenje raskrižja Ulice Podvoljak i Kumičićeve ulice	30.000,00	Ukupna vrijednost izvedenih radova iznosi 36.293,19 kn. Razlika sredstava financirana je kroz redovan Program održavanja nerazvrstanih cesta.	29.114,06
		2. Sanacija dijela stuba Branka Žakule i stubišta pored kućnog broja 20 u Ulici Krimeja, te postava rukohvata	50.000,00	Stubišta su sanirana. Uz stubište je postavljen rukohvat dužine 65 m.	50.855,94
14.	MO LUKA		82.000,00		17.022,50
		A. ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV	82.000,00		17.022,50
		1. Postava dodatnih košarica za otpatke u zoni tržnice, naročito u zoni oko Kazališta	17.000,00	Započelo je uređenje parka ispred Kazališta I. pl. Zajca u sklopu kojih radova će se riješiti i problem nedostatka košarica u zoni tržnice i oko Kazališta.	–
		2. Obnova linijskog zelenila u Wenzelovoj ulici i Ulici Riva Boduli	65.000,00	Obnovljena su drvoredna stabla u Wenzelovoj ulici, a u Ulici Riva Boduli radovi su prenijeti na početak 2005. godine.	17.022,50

1.	2.	3.	4.	5.	6.
15.	MO MLAKA		180.000,00		161.330,02
		A. ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV	114.000,00		99.994,80
		1. Sadnja drvoreda na parkiralištu u Ulici Podmurvice ispred kućnih brojeva 40, 42, 44 i 46	17.000,00	Posađeno je jedanaest drvorednih stablašica u betonska korita.	13.360,93
		2. Uklanjanje stola za stolni tenis i uređenje dječjeg igrališta u Ulici Rikarda Benčića ispred kućnih brojeva 1, 3 i 5	30.000,00	Uklonjen je stol za stolni tenis, uređena ograda i zid, obnovljen je travnjak i posađeno desetak grmova.	22.422,25
		3. Postava dječje sprave na dječjem igralištu u Ulici Rikarda Benčića ispred kućnih brojeva 1, 3 i 5	12.000,00	Postavljene su dvije klupe, dvostruka klackalica i vrtuljak.	15.486,68
		4. Hortikulturno uređenje s obje strane stuba uz Osnovnu školu "Podmurvice"	29.000,00	Uređena je zelena površina na način da je obnovljen travnjak i posađeno petnaest drvorednih stabala.	22.724,94
		5. Proširenje javne rasvjete na putu za park Mlaka između Osnovne škole Podmurvice i zgrade kućni broj 8 u Ulici Podmurvice	26.000,00	Postavljena su dva rasvjetna tijela.	26.000,00
		B. TD RIJEKA PROMET	66.000,00		61.335,22
		1. Uređenje neimenovanih stuba od Ulice Giuseppe Duella kućni broj 2 do Ulice Franje Čandeka kućni broj 11	20.000,00	Izvedena je sanacija postojećeg stubišta i gazišta na način da su betonski podesti i stube ukonjene i uređen novi podest i stube.	19.230,13
		2. Izvedba rampe za invalide na južnom ulazu u Ulicu Giuseppe Duella kućni broj 2 i obilježavanje jednog parkirnog mjesta za invalide	6.000,00	Uređena je rampa za invalide dužine 5,3 m i širine 1,25 m.	6.198,88
		3. Uređenje križanja Ulice Rikarda Benčića i Ulice Giuseppe Duella, te preregulacija prometa u Ulici Eugena Kovačića i Ulici Remigia Picovicha	36.000,00	Izvedena je preregulacija prometa u navedenim ulicama. Postavljeno je 35 prometnih znakova, iscrtano 390 m crta, 170 m ² pješačkih prijelaza i zaustavnih crta, 47 parkirnih mjesta i uređen prometni otok.	35.906,21
		4. Sanacija kolnika u dijelu Ulice Podmurvice	4.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2005. godine.	-
16.	MO OREHOVICA		123.000,00		117.428,66
		B. TD RIJEKA PROMET	123.000,00		117.428,66
		1. Asfaltiranje dijela Ulice Braće Vlah	31.000,00	Izvedena je sanacija dijela Ulice na način da je dotrajali asfalt skinut i stavljen novi.	29.078,70
		2. Asfaltiranje dijela Ulice Dragutina Tomića	80.000,00	Dotrajali asfalt je skinut, a umjesto starog asfalta stavljen je novi.	81.652,16
		3. Postava ograde između kamenih zidova uz Grobničku cestu	12.000,00	Ograda je postavljena na planiranoj lokaciji.	6.697,80
17.	MO PAŠAC		53.000,00		-
		B. TD RIJEKA PROMET	53.000,00		-
		1. Tehnička priprema za uređenje dijela nogostupa u Ulici Balde Fučka	20.000,00	Ugovorena je izrada projektne dokumentacije na iznos od 52.460,00 kn. Radovi su prenijeti kao prijelazni radovi u 2005. godinu.	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.
		2. Uređenje dijela nogostupa u Ulici Balde Fučka	33.000,00	Radi tehničke pripreme koja je u tijeku i većih troškova pripreme u odnosu na plan sredstva su preusmjerena u tehničku pripremu za uređenje nogostupa.	–
18.	MO PEČINE		127.000,00		124.957,17
		A. ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV	12.000,00		10.182,92
		1. Tehnička priprema za postavu dviju autobusnih čekaonica u Ulici Šetalište XIII. divizije	12.000,00	Izrađena je projektna dokumentacija za postavu dvije autobusne čekaonice.	10.182,92
		B. TD RIJEKA PROMET	115.000,00		114.774,25
		1. Asfaltiranje i obilježavanje parkirališta u Ulici Janka Polić Kamova kućni broj 95a i 95 b	49.000,00	Asfaltirana je površina parkirališta i postavljeno je 44 m parkovnih rubnjaka.	48.292,79
		2. Asfaltiranje dijela prilaznog puta Janka Polić Kamova kućni broj 101 i izvedba rampe	55.000,00	Dio prilaznog puta je asfaltiran i postavljena je rampa za invalide uz postojeće stubište do ulaza u zgradu.	55.585,64
		3. Uređenje dijela prolaza u Ulici J.P. Kamova kod kućnog broja 108	11.000,00	Izrađena je betonska podloga podesta, te sanirano gazište stubišta.	10.895,82
19.	MO PEHLIN		634.000,00		492.990,98
		A. ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV	204.000,00		116.053,07
		1. Proširenje javne rasvjete u Ulici Pletenci od kućnog broja 27 do 30 i uz dio zelenog pojasa	36.000,00	Postavljeno je šest rasvjetnih tijela.	24.358,63
		2. Proširenje javne rasvjete u Ulici Mihovilići od Osnovne škole Pehlin do trafostanice	12.000,00	Javna rasvjeta na navedenoj lokaciji postavljena je u 2003. godini pa su sredstva u dogovoru sa mjesnim odborom preusmjerena u proširenje javne rasvjete u Ulici Androv Breg.	–
		3. Proširenje javne rasvjete u Ulici Baretićevo kod kućnog broja 4 i 22	4.000,00	Postavljena su tri rasvjetna tijela.	4.711,53
		4. Proširenje javne rasvjete Ulice Androv breg od kućnog broja 35 na dalje	28.000,00	Postavljeno je trinaest rasvjetnih tijela.	52.029,18
		5. Uređenje zelene površine u parku Baretićevo	44.000,00	Izvedeno je građevinsko i hortikulturno uređenje zelene površine. Uređena je travnata površina, postavljen parkovni rubnjak i izgrađen parapetni zid.	30.561,73
		6. Postava dvije klupe ispred zdravstvenog centra «Pehlin – Marinići»	5.000,00	Postavljene su dvije klupe na planiranoj lokaciji.	4.392,00
		7. Tehnička priprema za uređenje rekreacione zone	75.000,00	Tehnička priprema je ugovorena na iznos od 74.420,00 kn i teretit će prijelazne radove u 2005. godini.	–
		B. TD RIJEKA PROMET	430.000,00		376.937,91

1.	2.	3.	4.	5.	6.
		1. Sanacija Ulice Pletenci na mjestima gdje je moguće	95.000,00	Saniran je sjeverni i južni dio Ulice. Izvedenim radovima omogućeno je odvijanje prometa dvosmjerno.	94.977,00
		2. Uređenje odvodnje oborinske vode od glavne ceste kod Osnovne škole do trafostanice u Ulici Mihovilići	27.000,00	Postavljene su cijevi, ugrađena slivnička rešetka za prihvata vode i spojena na postojeći kanal za odvodnju oborinske vode.	26.888,80
		3. Sanacija Ulice Baretićevo – Androv breg od kućnog broja 17 do 34	97.000,00	Ulica je sanirana u dužini od 300 m.	97.050,15
		4. Ispitivanje mogućnosti uređenja na 13 lokacija i eventualna tehnička priprema	18.000,00	Radovi se nisu uspjeli realizirati do kraja godine pa su prenijeti u 2005. godinu.	–
		5. Uređenja cesta na lokacijama gdje je moguće u dogovoru sa Mjesnim odborom	83.000,00	U dogovoru s mjesnim odborom sanirana je Ulica Pehlin u dužini 70 m i Ulica Turkovo u dužini 50 m.	84.997,40
		6. Uređenje autobusnog ugibališta u Čičarijskoj ulici broj 27, te sanacija upojnih bunara u Hostima i Blažićevu	73.000,00	Uređeno je autobusno ugibalište dužine 80 m. Također je izvršeno čišćenje dva upojna bunara u Hostima i Blažićevu.	73.024,56
		7. Uređenje dijela Ulice Hosti od trafostanice do kućnog broja 18	37.000,00	Radovi su uvršteni u plan rebalansom plana koji je donijet krajem XI. mjeseca 2004. godine, te su radi potrebnog vremena za provedbu postupka ugovaranja i izvođenja radova, radovi prenijeti u 2005. godinu	–
20.	MO PODMURVICE		203.000,00		160.284,88
		B. TD RIJEKA PROMET	203.000,00		160.284,88
		1. Analiza potrebe rekonstrukcije i dogradnje semaforiskog sustava u Vukovarskoj ulici kod odvojka za trgovački centar TUS i izrada projekta	50.000,00	U dogovoru s mjesnim odborom izrađen je elaborat opravdanosti semaforizacije križanja Cavtatske i Čandekove ulice i idejno rješenje izlaska vozila iz Ulice Emilija Randića. Dio troškova tereti prijelazne radove u 2005. godini.	12.200,00
		2. Uređenje parkirališta u Ulici Emilija Randića kućni broj 18	110.000,00	Uređeno je parkiralište sa dvadeset parkirnih mjesta.	109.359,64
		3. Zahvati radi unapređenja prometa u dogovoru s Mjesnim odborom	33.000,00	Uređen je put Vrh Seline u dužini 100 m.	38.725,24
		4. Sanacija ceste u Ulici Plase kod kućnog broja 17/4, 17/6 i 22	10.000,00	Radovi su prenijeti u 2005. godinu budući se radi potrebnog vremena za realizaciju nisu uspjeli realizirati u 2004. godini. Zahvat je uvršten u plan rebalansom plana.	–
21.	MO PODVEŽICA		238.000,00		192.246,37
		A. ODJEL GRADSKO UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV	129.000,00		88.645,08
		1. Tehnička priprema za uređenje dječjeg igrališta južno od Ulice Drage Gervaisa kućni broj 64	27.000,00	U tijeku je izrada idejnog i glavnog projekta za uređenje dječjeg igrališta. Ugovorena vrijednost radova iznosi 26.840,00 kn.	–
		2. Opremanje dječjeg igrališta u Kvaternikovo ulici kod kućnog broja 68a	27.000,00	Postavljen je tobogan, vrtuljak, klackalice, trodjelne ljuljačke i klupe.	26.400,80

1.	2.	3.	4.	5.	6.
		3. Obnova partera u Ulici Brdo kod kućnog broja 10	5.000,00	Obnovljen je parter i zatravljena površina od 45 m2.	3.477,00
		4. Hortikulturno uređenje površine u Ulici Drage Gervaisa kod kućnih brojeva 37 i 39	49.000,00	Posađeno je 30 m živice, četrdeset grmova, uklonjena su suha stabla, te zatravljeno 150 m2 površine.	41.038,85
		5. Uređenje javne površine kraj bočališta u Radničkoj ulici	21.000,00	Površina je hortikulturno uređena.	17.728,43
		B. TD RIJEKA PROMET	109.000,00		103.601,29
		1. Uređenje platoa i postava rukohvata u Ulici Drage Gervaisa kućni broj 43	24.000,00	Uređen je plato površine 83 m2, postavljen rukohvat dužine 2,60 m i postavljena rampa za invalide.	23.912,04
		2. Sanacija površine u Ulici Martina Kontuša kućni broj 33	74.000,00	Površina je asfaltirana. Postavljeno je 97 m parkovnih rubnjaka.	73.735,65
		3. Uređenje pješačkog puta na prilazu dječjem igralištu u Ulici Andrije Peruča kod kućnog broja 5	11.000,00	Realizacija planiranog zahvata je započela krajem prosinca 2004. godine, te je dio radova prenijet na početak 2005. godine.	5.953,60
22.	MO POTOK		79.000,00		75.935,99
		A. ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV	4.000,00		3.609,20
		1. Rekonstrukcija javne rasvjete na stubištu spoj Ulice Josipa Završnika i Ulice Stane Vončine	4.000,00	Postavljena su dva rasvjetna tijela.	3.609,20
		B. TD RIJEKA PROMET	75.000,00		72.326,79
		1. Uređenje Ulice Potok od početka do kućnog broja 22	75.000,00	Saniran je kolnik u dužini 115 m.	72.326,79
23.	MO SRDOČI		700.000,00		630.874,20
		A. TD RIJEKA PROMET	700.000,00		630.874,20
		1. Tehnička priprema za uređenje dijela Ulice Ivana Dončevića	12.000,00	Izrađen je idejni projekt za odvojak sa okretištem u Ulici Ivana Dončevića.	12.078,00
		2. Uređenje dijela parkirališta u Ulici Gustava Krkleca - zapadni dio	620.000,00	Uređeno je parkiralište sa osamdeset parkirnih mjesta.	618.796,20
		3. Sanacija dijela kolnika u Ulici Mate Lovraka od raskrižja sa Ulicom Gustava Krkleca prema raskrižju sa Ulicom Markovići	68.000,00	Zahvat je prenijet u 2005. godinu kao prijelazni rad, a radi potrebnog vremena provedbe postupka ugovaranja i izvođenja radova. U plan prioriteta zahvat je uvršten rebalansom plana.	-
24.	MO SVETI KUZAM		29.000,00		23.837,36
		B. TD RIJEKA PROMET	29.000,00		23.837,36
		1. Uređenje dijela nogostupa Ulice Sveti Kuzam	29.000,00	Postavljeno je 72 m cestovnih rubnjaka i asfaltirano 102 m2 površine.	23.837,36
25.	MO SVETI NIKOLA		353.000,00		271.521,79
		A. ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV	50.000,00		44.007,17
		1. Uređenje zelenih površina na prostoru stambenog niza "900"	50.000,00	Izvedeno je građevinsko i hortikulturno uređenje zelene površine.	44.007,17
		B. TD RIJEKA PROMET	303.000,00		227.514,62

1.	2.	3.	4.	5.	6.
		1. Uređenje okoliša i prostora za parkiranje na zapadnoj strani zgrade u Ulici Ivana Matetića Ronjgova kućni broj 5	162.000,00	Izvedena je sanacija kolnika u sjevernom dijelu Ulice I. M. Ronjgova u dužini 60 m, te je uređeno deset parkirnih mjesta. Zamjenjena je dotrajala nosiva konstrukcija sa završnim asfaltiranjem, te je uređen dio okoliša. Dio radova prenijet je na početak 2005. godine.	126.919,52
		2. Uređenje stubišta iz Becičeve ulice na Novu cestu	70.000,00	Stubište je sanirano i postavljena je zaštitna ograda.	51.039,92
		3. Sanacija dijela stubišta između kućnih brojeva 8 i 10 u Zametskoj ulici, te stambenog niza "900"	53.000,00	Izvedeni su radovi sanacije stubišta dužine 90 m i postavljeno 22 m zaštitne ograde.	49.555,18
		4. Uređenje Ulice I. M. Ronjgova od kućnog broja 4 do kućnog broja 6a	18.000,00	Navedeni zahvat je također uvršten u plan rebalansom, pa su radovi prenijeti na početak 2005. godine.	–
26.	MO SVILNO		70.000,00		66.976,13
		B. TD RIJEKA PROMET	70.000,00		66.976,13
		1. Obnova dijela betonskog stubišta od glavne ceste prema staroj jezgri Svilna do "Galenskog laboratorija" i rješavanje odvodnje oborinskih voda	70.000,00	Stubište je sanirano na način da je uklonjena dotrajala podloga i stavljena cementna glazura površine cca 220 m2.	66.976,13
27.	MO ŠKOLJIĆ		84.000,00		8.000,00
		A. ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV	84.000,00		8.000,00
		1. Proširenje javne rasvjete u Ulici Pod Kaštelom	4.000,00	Postavljena su dva rasvjetna tijela.	3.795,71
		2. Proširenje javne rasvjete u parku između zgrada kućni broj 6 i 8 u Ulici Žrtava fašizma	4.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	4.204,29
		3. Tehnička priprema za uređenje zelene površine između zgrada kućni broj 6 i 8 u Ulici Žrtava fašizma, te kod kućnog broja 6 u Ulici Žrtava fašizma	30.000,00	Tehnička priprema je u tijeku. Ugovorena vrijednost radova iznosi 23.424,00 kn. Ugovorit će se dodatno projektiranje zbog povećanja zone zahvata na traženje mjesnog odbora.	–
		4. Djelomično uređenje površine između zgrada kućni broj 6 i 8 u Ulici Žrtava fašizma	46.000,00	Radovima će se pristupiti nakon što se realizira tehnička priprema.	–
28.	MO ŠKURINJE		583.000,00		497.801,86
		A. ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV	220.000,00		174.785,63
		1. Proširenje javne rasvjete u Budičinovoj ulici od kućnog broja 24 do 30	48.000,00	Postavljena su tri rasvjetna tijela u Budičinovoj ulici i dva rasvjetna tijela u Sadskoj ulici.	48.000,00
		2. Uklanjanje kupiništa uz Ulicu Ive Lole Ribara prema Ulici Save Jugo Bujkove i Ulici Ive Lole Ribara prema Ulici Milana Rustanbega	83.000,00	Veći dio planiranih radova je izveden, a manji dio u vrijednosti od 15.559,27 kn prenijet je na početak 2005. godine.	60.538,28
		3. Postava košarica za otpatke u parku kod zaobilaznice	3.000,00	Postavljene su tri košarice u parku Katinke Mitel.	2.192,24
		4. Uređenje zelene površine u Drežničkoj ulici kod kućnog broja 7	44.000,00	Uređen je travnjak i posađeno ukrasno grmlje.	23.906,44
		5. Hortikulturno uređenje betonskog korita ispred zgrada kućni broj 36 i 38 u Ulici Save Jugo Bujkove	4.000,00	Izvedeni su hortikulturni radovi uređenja betonskih korita na planiranoj lokaciji.	2.856,56

1.	2.	3.	4.	5.	6.
		6. Dodatno uređenje igrališta pri kraju Ulice Save Jugo Bujkove sa sjeverne strane	15.000,00	Sanirana je betonska podloga , posadena drvodredna stabla, obnovljen parter i sanirana ograda.	10.356,95
		7. Postava dječjih sprava na igralištu pri kraju Ulice Save Jugo Bujkove sa sjeverne strane	23.000,00	Postavljene su dvije klupe, klackalica, vrtuljak i ljuljačka.	26.935,16
		B. TD RIJEKA PROMET	363.000,00		323.016,23
		1. Uređenje parkirališta na ulazu u Ulicu Save Jugo Bujkove i kod kućnog broja 44	200.000,00	Uređeno je parkiralište sa dvadeset pet parkirnih mjesta.	199.873,82
		2. Preregulacija prometa u Drežničkoj ulici	34.000,00	Izvedena je prereregulacija prometa na način da je ista ulica postala jednosmjerna, te su obilježena parkirališta.	34.031,90
		3. Obilježavanje novih parkirnih mjesta, obnova horizontalne i vertikalne signalizacije u naselju Škurinj	47.000,00	Obilježeno je 830 m linija parkirnih mjesta, postavljeno četrnaest prometnih znakova, obnovljene su oznake na kolniku.	47.264,51
		4. Postava rukohvata po stubištima u naselju	42.000,00	Ugrađeno je 40 m dvoredne zaštitne ograde.	41.846,00
		5. Uređenje pješačke staze u Ulici M. Rustanbega	40.000,00	Zahvat je prenijet na početak 2005. godine iz razloga što je u plan uvršten rebalansom plana koji je donijet krajem XI. mjeseca 2004. godine pa se radovi nisu uspjeli realizirati do kraja godine	-
29.	MO ŠKURINJSKA DRAGA		492.000,00		392.176,37
		A. ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV	172.000,00		156.944,47
		1. Uklanjanje kupiništa u Ulici Mihačeva Draga iznad kućnog broja 21	40.000,00	Uklonjeno je kupinište i očišćena površina.	45.089,96
		2. Sanacija divljeg deponija u Ulici Mihačeva Draga iznad kućnog broja 21	40.000,00	Divlji deponij je u cijelosti saniran.	39.101,24
		3. Rekonstrukcija javne rasvjete u Ulici Rastočine od kućnog broja 7 do kućnog broja 5a	14.000,00	Postavljeno je dvanaest rasvjetnih tijela.	20.845,23
		4. Proširenje javne rasvjete u Ulici Mihačeva Draga od kućnog broja 24 do kućnog broja 30/2	18.000,00	Postavljena su tri rasvjetna tijela.	18.622,49
		5. Proširenje javne rasvjete u Ulici Mihačeva Draga kućni broj 35	60.000,00	Izvršena je priprema za postavu javne rasvjete u Ulici Mihačeva Draga broj 35. Radovi su privremeno obustavljeni radi rekonstrukcije elektrodistributivne mreže HEP-a na koji će se priključiti data javna rasvjeta. U dogovoru s mjesnim odborom dio planiranih sredstava usmjeren je za proširenje javne rasvjete u Jelićevoj ulici između broja 1 i 3.	33.285,55
		B. TD RIJEKA PROMET	320.000,00		235.231,90

1.	2.	3.	4.	5.	6.
		1. Postava zaštitnih stupića nasuprot kućnog broja 9 u Ulici Mihačeva Draga	30.000,00	Postavljeno je 20 zaštitnih stupića i saniran ulaz u parkiralište. Preostali dio planiranih radova prenijet je na početak 2005. godine.	15.608,68
		2. Uređenje parkirališta u Ulici Rastočine jugoistočno od kućnog broja 7	120.000,00	Sanirano je parkiralište u dužini 70 m , te je dobiveno dvanaest parkiranih mjesta. Preostali dio planiranih radova prenijet je na početak 2005. godine.	102.575,16
		3. Uređenje sjevernog dijela kolnika u Ulici Rastočine od kućnog broja 4 do 7	103.000,00	Uređen je kolnik i nogostup u dužini 400 m.	85.727,59
		4. Uređenje dijela nogostupa u Ulici Rastočine od kućnog broja 1 na dalje	15.000,00	Izvedeni su radovi na uređenju dijela nogostupa.	31.320,47
		5. Sanacija Ulice M. Draga kod broja 34 i kod broja Š7	52.000,00	Navedeni zahvat je uvršten u plan rebalansom, pa je iz razloga navedenih kod ostalih nerealiziranih zahvata prenijet u 2005. godinu.	–
30.	MO TRSAT		125.000,00		124.252,27
		A. ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV	12.000,00		12.000,00
		1. Proširenje javne rasvjete u Ulici Strmica kod kućnog broja 8	12.000,00	Postavljena su dva rasvjetna tijela u Ulici Strmica i dva rasvjetna tijela u Ulici Vrlje kod kućnog broja 38.	12.000,00
		B. TD RIJEKA PROMET	113.000,00		112.252,27
		1. Sanacija nogostupa u Ulici Slavka Krautzeka od kućnog broja 1 do 27	58.000,00	Izvedeni su radovi sanacije pješačke površine u Ulici Slavka Krautzeka od raskrižja sa Glavinićevom ulicom do raskrižja sa Ulicom Vrlje.	56.312,34
		2. Uređenje spoja Ulice Put Vinka Valkovića Poleta i Trsatskih stuba	40.000,00	Uređeno je stubište sa podestima , postavljen rukohvat dužine 19 m, te ograda dužine 19 m.	38.859,93
		3. Tehnička priprema za uređenje parkirališta na Trsatu iza Dvorane mladosti i iza kućnog broja 56 u Ulici Slavka Krautzeka	15.000,00	Izrađen je idejni projekt uređenja parkirališta u Krautzekovoj ulici kod kućnog broja 56, te iza Dvorane mladosti.	17.080,00
31.	MO TURNIĆ		164.000,00		106.739,08
		A. ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV	75.000,00		17.198,95
		1. Uklanjanje kupiništa sa sjeverne strane stambene zgrade u Ulici Antuna Kosića Rika kućni broj 8	21.000,00	Uklonjeno je kupinište i suha i nagnuta stabla, te površina očišćena.	17.198,95
		2. Tehnička priprema za uređenje okoliša stambene zgrade u Ulici Franje Čandeka kućni broj 34	34.000,00	Tehnička priprema je ugovorena na iznos od 42.090,00 kn i biti će realizirana u 2005. godini.	–
		3. Proširenje javne rasvjete pasaža poslovne zgrade u Ulici Franje Čandeka kućni broj 36b i 36c	20.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2005. godine i biti će realizirani do kraja prvog kvartala 2005. godine.	–
		B. TD RIJEKA PROMET	89.000,00		89.540,13
		1. Uređenje pješačkog prolaza od Ulice Antuna Barca kućni broj 3a prema sjevernom parkiralištu i trgovačkog centra "Tuš"	72.000,00	Izvedena je sanacija pješačkog prolaza u dužini 40 m.	71.880,93

1.	2.	3.	4.	5.	6.
		2. Sanacija dijela pločnika u pasažu poslovne zgrade u Ulici Franje Čandeka kućni broj 36b i 36c	17.000,00	Saniran je pločnik u dužini 50 m.	17.659,20
32.	MO VOJAK		112.000,00		93.433,21
		B. TD RIJEKA PROMET	112.000,00		93.433,21
		1. Sanacija nogostupa ispred garaža u Ulici Nike Katunara broj 4	39.000,00	Izvedena je sanacija površine ispred garaža i ulaza u Ulici Nike Katunara broj 4.	38.779,48
		2. Sanacija nogostupa ispred garaža u Ulici Drage Šćitara od kućnog broja 22 do kućnog broja 26	44.000,00	Izvedena je sanacija nogostupa na planiranoj lokaciji.	44.364,25
		3. Uređenje zida u Ulici Slavka Krautzeka od kućnog broja 82 do kućnog broja 96	29.000,00	Navedena pozicija je rebalansom plana uvrštena u plan pa je realizacija započela krajem 2004. godine. Prenijeti radovi će teretiti prijelazne radove u 2005. godini.	10.289,48
33.	MO ZAMET		1.433.000,00		1.084.261,66
		A. ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV	451.000,00		419.697,29
		1. Nastavak uređenja površine oko Zametske Crkve	35.000,00	Posađeno je 20 m živice i ukrasno bilje, te uređena travnata površina.	20.160,98
		2. Proširenje javne rasvjete u Ulici Ante Mandića odvojak kod kućnog broja 1	3.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	2.548,93
		3. Proširenje javne rasvjete u Ulici Ante Mandića odvojak prema kućnom broju 43a do kućnog broja 49 i 47	32.000,00	Postavljeno je sedam rasvjetnih tijela.	28.743,68
		4. Proširenje javne rasvjete u Ulici Vladivoja i Milivoja Lenca od kućnog broja 54 do kućnog broja 62A	12.000,00	Postavljena su tri rasvjetna tijela.	13.369,24
		5. Proširenje javne rasvjete u Ulici Ludvetov breg od kućnog broja 1 do spoja s ulicom Slavka Tomašića kod kućnog broja 2	60.000,00	Postavljeno je pet rasvjetnih tijela.	54.369,68
		6. Proširenje javne rasvjete na parkiralištu u Ulici Braće Bačić kućni broj 38	48.000,00	Postavljena su tri rasvjetna tijela.	34.920,52
		7. Proširenje javne rasvjete u Ulici Mate Sušnja od kućnog broja 13 do kućnog broja 15	7.000,00	Postavljena su četiri rasvjetna tijela.	6.521,68
		8. Proširenje javne rasvjete u Ulici Čavalsko od kućnog broja 1 do broja 17	85.000,00	Postavljeno je osamnaest rasvjetnih tijela.	83.426,62
		9. Proširenje javne rasvjete u Ulici Milice Jadranić, te odvojka od kućnog broja 33 do kućnog broja 35 i kućnog broja 35D	54.000,00	Postavljeno je dvadeset i pet rasvjetnih tijela.	72.562,62
		10. Proširenje javne rasvjete u Ulici Josipa Mohorića na okretištu autobusne linije broj 17	12.000,00	Postavljena su dva rasvjetna tijela.	12.103,49
		11. Proširenje javne rasvjete u Ulici Škrobotovec - Bartolovo kućni broj 2	8.000,00	Postavljena su tri rasvjetna tijela.	4.710,02
		12. Proširenje javne rasvjete u Ulici Milana Udovića od kućnog broja 2 do kućnog broja 10	20.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2005. godine i biti će realizirani do kraja prvog kvartala 2005. godine.	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.
		13. Proširenje javne rasvjete u Ulici Ivana Lenca kod kućnog broja 34	24.000,00	Postavljena su tri rasvjetna tijela.	5.050,88
		14. Proširenje javne rasvjete na parkiralištu u Ulici Braće Cetina kućni broj 13	45.000,00	Uređeno je pet rasvjetnih tijela.	70.839,23
		15. Uređenje podesta za kontejner u Ulici Braće Bačić kućni broj 36	5.000,00	Izvedeni su radovi sanacije spremišta i podesta, izrađena je pristupna rampa, uređen kameni zid i rigola za odvodnju oborinskih voda u Ulici Braće Bačić kod kućnog broja 36 do 38.	9.638,94
		16. Postava košarice za otpatke na dječjem igralištu kod kućnog broja 38 u Ulici Braće Bačić	1.000,00	Postavljena je košarica za otpatke na planiranoj lokaciji.	730,78
		B. TD RIJEKA PROMET	982.000,00		664.564,37
		1. Sanacija odvodnje oborinskih voda u Ulici Milice Jadranić kućni broj 12A	88.000,00	Sanirana je odvodnja oborinske vode u dužini 100 m.	86.505,32
		2. Sanacija kolnika u Bištorajskoj ulici	180.000,00	Radovi su ugovoreni na ukupan iznos od 169.164,47 kn i realizirat će se u 2005. godini kao prijelazni radovi.	–
		3. Sanacija kolnika u Ulici Zametskog korena	212.000,00	Saniran je kolnik u dužini 500 m.	211.875,05
		4. Sanacija kolnika u Ulici Stari put	100.000,00	Izvedena je sanacija kolnika u dužini 160 m.	99.748,20
		5. Sanacija kolnika u Bilogorskoj ulici	250.000,00	Kolnik je saniran u dužini 370 m.	235.057,40
		6. Preregulacija prometa u Ulici Braće Bačić i Ulici Slavka Tomašića-Zamjenski prioritet -Sanacija Ulice Bartolovo	35.000,00	Na zahtjev mjesnog odbora umjesto prereregulacije prometa asfaltiran je dio Ulice Bartolovo.	31.378,40
		7. Uređenje Ulice J. Mohorića	117.000,00	Uređenje Ulice prenjeto je u 2005. godinu budući je zahvat rebalansom uvršten u plan, a koje je Gradsko vijeće donijelo krajem XI. mjeseca 2004. godine.	–
	UKUPNO:	ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV	2.484.000,00		1.798.157,93
	UKUPNO:	T.D. RIJEKA PROMET	7.319.000,00		5.811.591,70
	SVEUKUPNO:		9.803.000,00		7.609.749,63

Gledano u cjelini, do zaključno sa 31. prosinca 2004. godine, od planiranih 9.803.000,00 kn utrošeno je 7.609.749,63 kn ili 77,6% sredstava. Usporedimo li realizaciju komunalnih prioriteta u 2004. godini sa realizacijom u 2003.godini i ranije, vidljiv je porast postotka realizacije komunalnih prioriteta u godini za koju su i planirani. Tako je primjerice u 2002. godini postotak realizacije iz plana za tekuću godinu iznosio 56,1%, u 2003. godini 61,2%, da bi se u 2004. godini popeo na 77,6%. Uzmemo li u obzir da je u 2004. godini realizirano i 2.816.607,35 kn radova koji su se prenijeli iz 2003. godine u 2004. godinu, što znači da je realizirano ukupno 10.426.356,98 kn sredstava, evidentan je značajan pomak u realizaciji komunalnih prioriteta u odnosu na ranije godine.

Ovo je bitno istaknuti jer se radi o mnoštvu po visini ulaganja sitnih zahvata za čije izvođenje je potrebno provesti postupak ugovaranja koji je radi zakonom propisanog postupka dugotrajan, te zahvatima od kojih za dio je potrebna tehnička priprema koja je također dugotrajna. Osim navedenog Izmjenama Plana, osim što se usklađuju planirana sredstva u velikom broju slučajeva dolazi do mijenjanja prvotno utvrđenih komunalnih prioriteta što također utječe na mogućnost realizacije u tekućoj godini. Izmjene i dopune Plana komunalnih prioriteta za 2004. godinu Gradsko vijeće je donijelo 30. studenog 2004. godine, što je s obzirom na utvrđene izmjene, kratko razdoblje za provođenje postupka ugovaranja i realizaciju preostalih planiranih radova.

Bitno je naglasiti da je do kraja godine za preostale planirane prioritete u većini proveden postupak ugovaranja, od kojih veći dio je do sada realiziran.

Izješće o ostvarenju Plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u 2004. godini Poglavarstvo Grada Rijeke razmatralo je i prihvatilo na sjednici 31. ožujka 2005. godine. Izješće se prosljeđuje se Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje.

**Predsjednik Poglavarstva
mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.**