



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA
Poglavarstvo

I z v j e š ć e
o ostvarenju Programa održavanja komunalne infrastrukture
za razdoblje siječanj - lipanj 2005. godine

1. UVOD

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 26/03 – pročišćeni tekst 82/04 i 110/04), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici održanoj 21. prosinca 2004. godine, donijelo je Program održavanja komunalne infrastrukture u 2005. godini. Programom je utvrđeno održavanje komunalne infrastrukture na području Grada Rijeke za djelatnosti iz članka 22. Zakona, opseg poslova održavanja i financijska sredstva potrebna za ostvarenje Programa.

Program obuhvaća obavljanje slijedećih poslova:

- Održavanje čistoće javnih površina koje obuhvaća pranje i pometanje javnih površina, čišćenje pothodnika, linijskog zelenila, javnih WC-a, Korza po posebnom programu, dječjih igrališta, čišćenje autobusnih čekaonica, održavanje čistoće plaža, nabavku i postavu košarica za smeće, sanaciju divljih deponija i čišćenje mora,
- Održavanje javnih površina koje podrazumijeva održavanje zelenih površina, dječjih igrališta i javnih fontana, javnih sanitarnih čvorova, javnih satova, pothodnika, održavanje autobusnih čekaonica, plaža, postavu i održavanje ploča s imenima naselja, ulica, kućnih brojeva, oznaka Grada i sl., zaostalo opremanje, održavanje okoliša objekata u vlasništvu Grada i održavanje komunalnih prioriteta po mjesnim odborima,
- Održavanje nerazvrstanih cesta koje obuhvaća održavanje narazvrstanih cesta, održavanje trgova i ostalih javno-prometnih površina i održavanje slivnika,
- Odvodnju atmosferskih voda,
- Javnu rasvjetu koja obuhvaća utrošak električne energije za javnu rasvjetu, upravljanje i održavanje objekata i uređaja javne rasvjete, investicijsko odnosno dodatno ulaganje u javnu rasvjetu te proširenje javne rasvjete,
- Održavanje groblja kojim poslovima su obuhvaćeni Groblje Kozala, groblje Trsat, C.G.G. Drenova, groblje Zamet, Sveti Kuzam, Draga, groblje Donja Drenova i groblje Gornja Drenova, na kojima se planiraju izvesti radovi tekućeg i investicijskog održavanja kao što je održavanje staza, zelenih površina, sanacija pješačkih staza, partera, zidova i slično, sanacija šteta uzrokovanih nevremenom, te održavanje grobova Aleje hrvatskih branitelja poginulih u Domovinskom ratu na Centralnom gradskom groblju Drenova, boraca antifašističke borbe iz 2. svjetskog rata na groblju Kozala i Oltar križa na groblju Trsat.

Jedno od osnovnih polazišta na kojem je temeljena izrada Programa je da se opseg tekućeg održavanja komunalne infrastrukture kao i opseg investicijskog odnosno dodatnog ulaganja planira sukladno raspoloživim sredstvima, a prioritet dati onim zahvatima za koje je u 2004. godini izvršena ili započeta tehnička priprema.

Sukladno navedenom polazištu, opseg redovnog održavanja komunalne infrastrukture, za većinu djelatnosti zadržan je na nivou opsega iz 2004. godine, dok je kod pojedinih djelatnosti za koje je ocijenjeno da manja sredstva neće bitno ugroziti dosegnuti standard redovnog održavanja reduciran opseg održavanja u odnosu na 2004. godinu.

Ukupna sredstva potrebna za realizaciju Programa, planirana su na iznos od 80.016.000,00 kn, od čega 74.428.000,00 kn planirano je osigurati iz sredstava komunalne naknade u tekućoj

godini, a 5.588.000,00 kn na koliko su procijenjeni prijelazni radovi iz 2005. u 2006. godinu iz sredstava Proračuna (komunalna naknada) za 2006. godinu.

U nastavku slijedi kratak opis izvedenih radova održavanja komunalne infrastrukture i utrošenih sredstava u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2005. godine.

2. REALIZACIJA PROGRAMA

2.1. Financijski pokazatelji

Tablica 1. Utrošena sredstva za Program održavanja komunalne infrastrukture

R.br.	O P I S	Program radova za 2005.g.	Financiranje iz Proračuna za 2005.g.	Ostvareno I – VI 2005.g.	I N D E X	
					5/3	5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	
1.	ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	13.686.000,00	13.686.000,00	5.307.894,62	38,8	38,8
1.1.	Čišćenje javno-prometnih površina	12.196.000,00	12.196.000,00	4.854.266,00	39,8	39,8
1.2.	Sanacija divljih deponija	980.000,00	980.000,00	435.487,22	44,4	44,4
1.3.	Čišćenje mora	510.000,00	510.000,00	18.141,40	3,6	3,6
2.	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	35.357.000,00	32.007.000,00	13.580.244,19	38,4	42,4
2.1.	Održavanje zelenih površina, dječjih igrališta i javnih fontana	18.203.000,00	18.053.000,00	7.347.747,00	40,4	40,7
2.2.	Održavanje javnih sanitarnih čvorova	262.000,00	262.000,00	40.715,27	15,5	15,5
2.3.	Održavanje javnih satova	117.000,00	117.000,00	21.016,87	18,0	18,0
2.4.	Održavanje pothodnika	380.000,00	380.000,00	159.898,52	42,1	42,1
2.5.	Održavanje autobusnih čekaonica	218.000,00	218.000,00	31.903,62	14,6	14,6
2.6.	Održavanje plaža	298.000,00	298.000,00	202.449,25	67,9	67,9
2.7.	Postava i održavanje ploča s imenima ulica, trgova, kućnih brojeva, oznaka Grada i sl.	50.000,00	50.000,00	5.974,68	11,9	11,9
2.8.	Zaostalo opremanje – održavanje javnih površina	5.130.000,00	5.130.000,00	5.096.748,40	99,4	99,4
2.9.	Održavanje okoliša objekata u vlasništvu Grada	800.000,00	800.000,00	173.951,91	21,7	21,7
2.10.	Održavanje komunalnih prioriteta (javnih površina i nerazvrstanih cesta) po MO	9.899.000,00	6.699.000,00	499.838,67	5,0	7,5
3.	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	17.126.000,00	15.088.000,00	6.237.346,86	36,4	41,3
3.1.	Održavanje nerazvrstanih cesta	15.741.000,00	13.703.000,00	5.694.047,03	36,2	41,6
3.2.	Čišćenje slivnika	1.385.000,00	1.385.000,00	543.299,83	39,2	39,2
4.	ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA	400.000,00	400.000,00	51.489,98	12,9	12,9
5.	JAVNA RASVJETA	9.847.000,00	9.847.000,00	4.341.280,21	44,1	44,1
6.	ODRŽAVANJE GROBLJA	3.600.000,00	3.400.000,00	1.351.605,05	37,5	39,8
	SVEUKUPNO:	80.016.000,00	74.428.000,00	30.869.860,91	38,6	41,5

Zaključno sa 30. lipnja 2005. godine, ukupni rashodi održavanja komunalne infrastrukture u razdoblju siječanj – lipanj 2005. godine iznose 30.869.860,91 kn što je 41,5 % sredstava koja su planirana za Program iz sredstava Proračuna za 2005. godinu. Kao što je u izvješću o ostvarenju

Financijskog plana prihoda i rashoda komunalne naknade navedeno, osnovni razlozi nižeg ostvarenja rashoda održavanja u odnosu na pripadajući planirani godišnji iznos su:

- Rashodi za pojedine realizirane radove iz mjeseca lipnja nisu uključeni u realizaciju izvještajnog razdoblja, budući su računi pristigli nakon zaključnog knjiženja (čišćenje javno-prometnih površina, održavanje zelenih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, čišćenje slivnika i slično) što umanjuje realizaciju izvještajnog razdoblja za cca 3.500.000,00 kn.
- Sezonski karakter pojedinih radova, kao što je čišćenje mora koje je započelo krajem izvještajnog razdoblja.
- Dugotrajni postupak od objave natječaja do sklapanja ugovora, što naročito s obzirom na mnoštvo pojedinačnih zahvata, dolazi do izražaja kod realizacije planiranih komunalnih prioriteta po mjesnim odborima, održavanja okoliša objekata u vlasništvu Grada, te građevinskih i ostalih manjih radova planiranih u okviru pojedinih djelatnost.
- Tehnička priprema za koju u pravilu treba duži vremenski period, što produžuje realizaciju zahvata.

S obzirom na navedeno jača realizacija slijedi u drugom dijelu godine.

2.2. Realizacija planiranih radova

Radovi koji se obavljaju kontinuirano tijekom godine, kao što su održavanje zelenih površina, čišćenje javno-prometnih površina, tekuće održavanje javnih satova, čišćenje slivnika, redovno održavanje nerazvrstanih cesta, tekuće održavanje pothodnika i održavanje javne rasvjete, realizirani su sukladno Programu i planiranoj dinamici radova. Budući su računi za pojedine od navedenih radova iz mjeseca lipnja pristigli nakon zaključnog knjiženja, ukalkulirani rashodi izvještajnog razdoblja, su niži nego što je realizirano radova.

U okviru djelatnosti održavanja zelenih površina, dječjih igrališta i fontana planirani su i radovi održavanja spomenika. Pored radova redovnog održavanja spomenika izvršena je postava Spomen obilježja na okretištu Turkovo – Pehlin i Spomen obilježja u parku na Kozali.

Što se tiče ostalih planiranih radova, koji se izvode ovisno o sezonskom karakteru i izvršenoj pripremi, u izvještajnom razdoblju realizirani su kako slijedi:

2.2.1. Održavanje nerazvrstanih cesta

Zaključno sa 30. lipnja od strane TD Rijeka promet koji obavlja poslove održavanja nerazvrstanih cesta, ispostavljeno je računa za održavanje nerazvrstanih cesta u ukupnom iznosu od 5.694.047,03 kn, što je 41,6% od planiranih sredstava za ove namjene iz Proračuna u 2005. godini. Prema izvješću koje je dostavilo TD Rijeka promet, radovi se odnose na:

- Redovno održavanje koje pored manjih zahvata na cestama, kao što je popravak udarnih jama, asfaltiranja, krčenja raslinja, popravak ulegnuća, sanacije nogostupa, obuhvaća i veće zahvate u okviru kojih su izvedeni slijedeći planirani zahvati: uređenje pješačke komunikacije između Strossmayerove i Cindrićeve ulice, sanacija dijela nadhodnika Vrhovo (radovi su sufinancirani iz sredstava za komunalne prioritete MO Grpci) i uređenje nogostupa u Mihanovićevoj ulici (nastavak radova).

Pored navedenih većih zahvata, u sklopu redovnog održavanja vršeno je održavanje horizontalne i vertikalne signalizacije i održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima. Vršeno je održavanje potpornih zidova i ograda, sanacija odvodnje oborinskih voda, uništavanje nepoželjne vegetacije duž cesta i održavanje betonskih graničnika.

Planirani radovi pojačanog održavanja realizirani su kako slijedi:

- Saniranje ceste u naselju Pod Ohrušvom je pri završetku.
- Saniran je nogostup u Ulici Slavka Krautzeka od kućnog broja 85 do raskrižja s Ulicom Tome Stržića.
- Saniran je prilaz i parkiralište u Ulici Jože Grabovška kod kućnog broja 11 i 11a.
- Saniran je dio kolnika u Ulici Kapitanovo.
- Izveden je veći dio planirane sanacije kolnika Ulice Tići.

Za navedene radove veći dio računa je pristigao nakon zaključnog knjiženja, pa nisu ušli u realizaciju izvještajnog razdoblja. Za preostale planirane radove pojačanog održavanja radovi su ugovoreni ili je postupak ugovaranja u tijeku.

Od prometnih zahvata, utrošen je dio sredstava planiranih za projekte i istraživanje, dok su planirani radovi postave rampi za invalide i postava zaštitnih stupića u užem centru grada ugovoreni i realizacija slijedi u narednom razdoblju

U okviru ostalih radova, vršeni su razni geodetski poslovi, obavijesti i preregulacija prometa za vrijeme manifestacija, te izrada projektne dokumentacije.

U rashodima izvještajnog razdoblja obuhvaćena je i pripadajuća naknada za obavljanje poslova održavanja nerazvrstanih cesta i poslova automatskog upravljanja prometom.

Dakle, od preostalih planiranih zahvata, većina radova je ugovorena ili je u tijeku postupak ugovaranja, a za pojedine radove realizacija je u tijeku, tako da se realizacija svih preostalih planiranih radova očekuje u drugoj polovici godine.

2.2.2. Odvodnja atmosferskih voda

Radi visine potrebnih ulaganja i obima zahvata, kao i prethodne godine Programom održavanja komunalne infrastrukture za 2005. godinu, odvodnja atmosferskih voda iskazana je kao posebna djelatnost, dok su manji radovi sanacije odvodnje atmosferskih voda obuhvaćeni kroz djelatnost održavanja nerazvrstanih cesta. Dio planiranih sredstava do sada je utrošen za dovršetak radova uređenja oborinske kanalizacije u Ulici Vladivoja i Milivoja Lenca. Uređenje se je vršilo u sklopu radova uređenja fekalne kanalizacije koji zahvat je realiziran u 2004. godini u okviru razvojnih zahvata.

2.2.3. Zaostalo opremanje

Pod zaostalim opremanjem planirani su radovi uređenja parka ispred Hrvatskog narodnog kazališta "Ivana pl. Zajca", imovinsko pravna priprema za uređenje dječjih igrališta i postava skulpture pramca broda na južnoj strani križanja Zvonimirove i Zametske ulice.

Krajem mjeseca travnja 2005. godine završena je I. faza uređenja urbane površine u središtu Grada "Uređenje Kazališnog parka ispred HNK Ivana pl. Zajca s okolnim područjem". Prva faza uređenja obuhvaća uređenje Kazališnog parka i autobusnog stajališta za autobuse gradskih linija.

Površina bivšeg Kazališnog parka od 2.500 m² kompletno je preuređena. Izmjenjene su sve elektroinstalacije i instalacije vode. Postavljena su nova rasvjetna tijela, te uređene pješačke staze između zelenih površina zasađenih raznim sadnicama. Postavljena je stilizirana željezna ograda i slavina s pitkom vodom.

Skulptura pramca broda je postavljena na planiranoj lokaciji na Krnjevu. Do kraja srpnja 2005. godine dovršit će se radovi na uređenju Skate parka na Krnjevu koji radovi su prenijeti iz 2004. godine (prijelazni radovi).

2.2.4. Javna rasvjeta

Kao i kod programa održavanja nerazvrstanih cesta, pri definiranju radova za javnu rasvjetu u 2005. godini rukovodilo se je principom da se planom osiguraju sredstva koje ne dovode u pitanje dosegnuti standard održavanja, a da se korekcija opsega izvrši u dijelu investicijskih i dodatnih ulaganja. Sukladno navedenom, Programom za 2005. godinu planirani su radovi i sredstva koja osiguravaju redovno održavanje javne rasvjete, proširenje javne rasvjete i utrošak električne energije za javnu rasvjetu na nivou 2004. godine, dok su dodatna ulaganja manja u odnosu na 2004. godinu. U okviru dodatnih ulaganja planiran je početak radova rekonstrukcije rasvjete Ljubljanske ceste i uređenje dekorativne rasvjete Trsatske gradine. Osim navedenog planirano je održavanje razvodnih ormara i javna rasvjeta na igralištima, izrada elaborata i ocjena statičke sigurnosti uličnih stupova javne rasvjete na lokacijama Ulica Riva boduli, Riva, Fiumara i Liburnijska ulica, izrada projektnog rješenja javne rasvjete šetnice uz more na Costabelli i atestiranje instalacija javne rasvjete.

U iskazanim rashodima izvještajnog razdoblja obuhvaćeni su troškovi utroška električne energije, troškovi održavanja i proširenja javne rasvjete, te dio troškova uređenja dekorativne rasvjete Trsatske gradine.

Tijekom proteklog razdoblja u okviru održavanja javne rasvjete, vršena je zamjena žarulja, osigurača, kabelskih vodova i dijelova svjetiljki, te starih svjetiljki i ostalih elemenata instalacije javne rasvjete. Od značajnijih radova navodimo zamjenu ukupno 198 starih svjetiljki sa novim tipiziranim svjetiljkama kvalitetnih svjetlotehničkih karakteristika.

Vršeni su radovi proširenja javne rasvjete u Ulici Stanka Frankovića broj 11 – 25, na križanju ulica Drenovski put – Internacionalne brigade, Šetalište Joakima Rakovca broj 32, Minakovo broj 15, Krešimirova ulica broj 28b i Ulici Mate Lovraka broj 2 – 6. Ukupno je postavljeno 17 rasvjetnih tijela. Veći obim radova na proširenju slijedi u drugoj polovici godine.

Uređena je dekorativna rasvjeta Trsatske gradine čiji dio troškova će se sufinancirati iz sredstava spomeničke rente. Dekorativnom rasvjetom obuhvaćene su vanjske zidine Gradine

zajedno sa ovalnom – jajolikom kulom te središnja okrugla – velika kula. Ugrađenim reflektorima i rasvjetom postigla se je plastičnost rasvjetnih površina, volumen građevine, te poseban ugođaj boravka u noćnim satima u blizini Gradine. Ukupno je ugrađeno 25 raznih rasvjetnih tijela.

Realizacija preostalih planiranih radova javne rasvjete slijedi u narednom razdoblju.

2.2.5. Održavanje komunalne infrastrukture po mjesnim odborima

Sukladno Odluci o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Rijeke ("Službene novine" broj 10/02 i 30/03) za održavanje komunalnih prioriteta na području mjesnih odbora u 2005. godini, iz sredstava komunalne naknade osigurano je ukupno 9.899.000,00 kn, što je 80% ostvarenih sredstava komunalne naknade za stambeni i garažni prostor u prethodnoj godini. Raspored navedenih sredstava utvrđen je posebnim Planom temeljem kriterija utvrđenih člankom 5. gore navedene Odluke.

S obzirom da se radi o velikom broju manjih zahvata, za koje je potrebna određena tehnička priprema i ugovaranje izvođenja radova, koji postupak je dugotrajan (postupak ugovaranja propisan je Zakonom), realizacija većeg dijela planiranih radova slijedi u drugom dijelu godine.

U izvještajnom razdoblju, izveden je dio planiranih radova od kojih navodimo najznačajnije na području slijedećih mjesnih odbora:

- MO Belveder – Obnova kolničke konstrukcije Ulice Senjskih uskoka između broja 1 i 3.
- MO Brajda-Dolac – Uređenje zelene površine u Ulici Uski prolaz.
- MO Centar – Sušak – Sanacija stuba s istočne strane zgrade broj 7. u Strossmayerovoj ulici.
- MO Draga – Sanacija stubišta između naselja Brig i Orlići od kućnog broja Brig 8 nadalje.
- MO Kantrida – Uređenje zelene površine sa zapadne, sjeverne i istočne strane tenis terena u Marčeljevoj Dragi.
- MO Orehovica – Sanacija dijela ulice Kalina.
- MO Trsat – Sanacija Puta Bože Felkera kod broja 37.
- MO Zamet – Hortikulturno i građevinsko raščišćavanje površine oko zgrada u Ulici Ivan Ćiković Beli broj 8b i 8A.

Napominjemo da su ostali planirani radovi uglavnom svi ugovoreni od kojih je dio u vrijednosti od cca 600.000,00 kn i realiziran do 30. lipnja, ali budući su računi stigli nakon zaključnog knjiženja nisu ušli u realizaciju izvještajnog razdoblja. Realizacija većeg dijela preostalih planiranih radova je u tijeku.

2.2.6. Ostali radovi

Ostali radovi kao što su održavanje okoliša objekata u vlasništvu Grada, održavanje groblja, održavanje javnih sanitarnih čvorova i tekuće održavanje autobusnih čekaonica, većim dijelom su u tijeku i po dinamičkom planu jača realizacija slijedi u drugoj polovici godine.

U izvještajnom razdoblju, sanirano je više manjih deponija u Gradu, te veći deponiji na lokacijama: Bodulovo, Baračevoj ulici, Ulici Ratka Petrovića, Sveti križ, Ulici Zdravka Kučića, Braće Brancheta, Sveti Kuzam, Zvonimirovoj ulici i Sušačka Draga. Postavljeno je i popravljeno 250 m jednoredne ograde, table s upozoravajućim natpisom i dvije rampe radi spriječavanja daljnjeg nekontroliranog odlaganja otpada.

U okviru sanacije divljih deponija vrši se i odvoz smeća u Romskim naseljima Rujevica i Mario Genari.

Radovi sezonskog karaktera, kao što su radovi čišćenja mora i plaža, započeli su prema ugovorenoj dionici.

Izvješće o ostvarenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za razdoblje siječanj - lipanj 2005. godine, Poglavarstvo Grada Rijeke razmatralo je na sjednici 21. srpnja 2005. godine. Poglavarstvo je prihvatilo Izvješće koje se prosljeđuje Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje.

Predsjednik Poglavarstva

mr.sc.Vojko Obersnel,v.r.