



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA
Poglavarstvo

IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture
za razdoblje siječanj - lipanj 2006. godine

I. UVOD

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici održanoj 22. prosinca 2005. godine, donijelo je Program održavanja komunalne infrastrukture u 2006. godini. Programom je utvrđeno održavanje komunalne infrastrukture na području Grada Rijeke za djelatnosti iz članka 22. Zakona, opseg poslova održavanja i financijska sredstva potrebna za ostvarivanje programa.

Program obuhvaća obavljanje slijedećih poslova:

- Održavanje čistoće javnih površina koje obuhvaća pranje i pometanje javnih površina, čišćenje pothodnika, linijskog zelenila, javnih WC-a, Korza po posebnom programu, dječjih igrališta, čišćenje autobusnih čekaonica, održavanje čistoće plaža, nabavku i postavu košarica za smeće, sanaciju divljih deponija i čišćenje mora,
- Održavanje javnih površina koje podrazumijeva održavanje zelenih površina, dječjih igrališta i javnih fontana, javnih sanitarnih čvorova, javnih satova, pothodnika i dizala, održavanje autobusnih čekaonica, plaža, postavu i održavanje ploča s imenima naselja, ulica, kućnih brojeva, oznaka Grada i sl., zaostalo opremanje, održavanje okoliša objekata u vlasništvu Grada i održavanje komunalnih prioriteta po mjesnim odborima,
- Održavanje nerazvrstanih cesta koje obuhvaća održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje trgova i ostalih javno-prometnih površina i održavanje slivnika,
- Odvodnju atmosferskih voda,
- Javnu rasvjetu koja obuhvaća utrošak električne energije za javnu rasvjetu, upravljanje i održavanje objekata i uređaja javne rasvjete, investicijsko odnosno dodatno ulaganje u javnu rasvjetu te proširenje javne rasvjete,
- Održavanje groblja kojim poslovima su obuhvaćeni Groblje Kozala, groblje Trsat, C.G.G. Drenova, groblje Zamet, Sveti Kuzam, Draga, groblje Donja Drenova i groblje Gornja Drenova, na kojima se planiraju izvesti radovi tekućeg i investicijskog održavanja kao što je održavanje staza, zelenih površina, sanacija pješačkih staza, partera, zidova, pomoćnih objekata i mrtvačnice i slično, te održavanje grobova Aleje hrvatskih branitelja poginulih u Domovinskom ratu na Centralnom gradskom groblju Drenova, boraca antifašističke borbe iz 2. svjetskog rata na groblju Kozala i Oltar križa na groblju Trsat.

II. PLANIRANI OPSEG POSLOVA ODRŽAVANJA I FINANCIJSKA SREDSTVA
POTREBNA ZA OSTVARIVANJE PROGRAMA

Jedno od osnovnih polazišta na kojemu je temeljena izrada Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2006. godinu je da će održavanje javnih površina u svim segmentima zadržati dosegnuti standard, uz pojačano ulaganje u glavne gradske parkove i gradske prometnice. Sukladno navedenom polazištu, opseg redovnog održavanja komunalne infrastrukture za većinu djelatnosti zadržan je na nivou opsega iz 2005. godine,

dok je kod pojedinih djelatnosti kod kojih je u 2005. godini bio reduciran obim odnosno standard održavanja planirano pojačano ulaganje u odnosu na 2005. godinu.

Rezultat planiranog pojačanog ulaganja kojim je kod pojedinih djelatnosti standard održavanja vraćen na dosegnuti standard u 2004. godini je povećanje ukupnih sredstava za Program održavanja u 2006. godini sa 83.837.000,00 kn na 91.143.000,00 kn što je za 7.306.000,00 kn više nego u 2005. godini.

U nastavku slijedi kratak opis izvedenih radova održavanja komunalne infrastrukture i utrošenih sredstava u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2006. godine.

III. REALIZACIJA PROGRAMA

3.1. Financijski pokazatelji

Tablica 1. Utrošena sredstva za Program održavanja komunalne infrastrukture

R.br.	O P I S	Program za 2006.	Ostvareno I - VI. 2006.	INDEX 4/3
1	2	3	4	5
1.	ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	14.756.000,00	5.272.734,19	35,7
1.1.	Čišćenje javno-prometnih površina	13.036.000,00	4.963.993,11	38,1
1.2.	Sanacija divljih deponija	1.060.000,00	308.741,08	29,1
1.3.	Čišćenje mora	660.000,00	-	-
2.	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	39.475.000,00	10.480.640,71	26,5
2.1.	Održavanje zelenih površina, dječjih igrališta i javnih fontana	20.437.000,00	8.989.322,46	44,0
2.2.	Održavanje javnih sanitarnih čvorova	197.000,00	24.671,12	12,5
2.3.	Održavanje javnih satova	117.000,00	47.987,38	41,0
2.4.	Održavanje pothodnika i dizala	640.000,00	161.860,43	25,3
2.5.	Održavanje autobusnih čekaonica	265.000,00	102.443,41	38,7
2.6.	Održavanje plaža	163.000,00	100.633,02	61,7
2.7.	Postava i održavanje ploča s imenima ulica, trgova, kućnih brojeva, oznaka Grada i sl.	45.000,00	13.816,48	30,7
2.8.	Zaostalo opremanje – održavanje javnih površina	6.871.000,00	54.924,90	0,8
2.9.	Održavanje okoliša objekata u vlasništvu Grada	800.000,00	166.957,25	20,9
2.10.	Održavanje komunalnih prioriteta (javnih površina i nerazvrstanih cesta) po MO	9.940.000,00	818.024,26	8,2
3.	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	22.248.000,00	6.608.231,34	29,7
3.1.	Održavanje nerazvrstanih cesta	20.863.000,00	6.027.567,01	28,9
3.2.	Čišćenje slivnika	1.385.000,00	580.664,33	41,9
4.	ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA	400.000,00	-	-
5.	JAVNA RASVJETA	10.664.000,00	4.305.498,30	40,4
6.	ODRŽAVANJE GROBLJA	3.600.000,00	1.447.039,98	40,2
	SVEUKUPNO:	91.143.000,00	28.114.144,52	30,8

Iz tabelarnog prikaza planiranih sredstava kao što je naprijed navedeno, vidljivo je da su Programom održavanja komunalne infrastrukture u 2006. godini planirani radovi u ukupnoj vrijednosti od 91.143.000,00 kn, od kog iznosa je u razdoblju siječanj - lipanj utrošeno 28.114.144,52 kn ili 30,8% od navedenog planiranog iznosa. Ukoliko bi se svi planirani radovi obavljali istom dinamikom i kontinuirano tijekom godine realizacija planiranih radova iznosila bi 50% planiranog godišnjeg iznosa.

Manja realizacija u prvoj polovici godine uobičajena je i kreće se u rasponu od 30% - 40% ovisno o realizaciji planiranih većih zahvata. Kao i prethodnih godina, rashodi za pojedine realizirane radove (čišćenje javno-prometnih površina, tekuće održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje zelenila i sl.) iz mjeseca lipnja nisu uključeni u realizaciju izvještajnog razdoblja, budući su računi pristigli nakon zaključnog knjiženja, što umanjuje realizaciju izvještajnog razdoblja za ukupno cca 5.000.000,00 kn. Osim navedenog razlozi nižeg ostvarenja rashoda održavanja u odnosu na pripadajući planirani godišnji iznos su:

- sezonski karakter pojedinih radova, kao što je čišćenje mora koje je započelo krajem izvještajnog razdoblja,
- dugotrajni postupak od objave natječaja do sklapanja ugovora, što naročito, s obzirom na mnoštvo pojedinačnih zahvata, dolazi do izražaja kod realizacije planiranih komunalnih prioriteta po mjesnim odborima i održavanja okoliša objekata u vlasništvu Grada,
- tehnička priprema za koju u pravilu treba duži vremenski period, što produžuje realizaciju zahvata,
- dinamika i procjena realizacije planiranih prihoda o čemu uz gore navedeno ovisi i početak realizacije pojedinačnih većih zahvata kao što je u 2006. godini uređenje okolnog područja Kazališnog parka ispred Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca, automatsko upravljanje prometom - III. faza i pojedini radovi pojačanog održavanja nerazvrstanih cesta.

3.2. Realizacija planiranih radova

3.2.1. Čišćenje javno prometnih površina

Kao što je i planirano u okviru čišćenja javno-prometnih površina vršeno je čišćenje javnih površina (trgova, pješačkih zona i javnih prometnih površina) čišćenje linijskog zelenila, javnih pothodnika, javnih WC-a, dječjih igrališta, autobusnih čekaonica, plaža i čišćenje grafita, te nabavka i postava košarica za smeće. Radovi su izvedeni sukladno Programu kojim je utvrđen opseg i standard čišćenja javno-prometnih površina.

3.2.2. Održavanje zelenih površina, dječjih igrališta i javnih fontana

Djelatnost održavanja zelenih površina, dječjih igrališta i javnih fontana obuhvaća hortikulture radove (košnja ispod biljnog pokrova, košnja kupiništa, košnja travnjaka, popuna i obnova zelenih površina, rušenje suhih i nagnutih stabala, popuna praznih mjesta u drvoredu, sanacija drvoreda, održavanje staza i slobodnih površina, održavanje čistoće i ostale hortikulture radove), zaštitu gradskog zelenila, građevinske radove (održavanje staza, stubišta, zidova, dječjih igrališta, ograda i sl.), nabavku i popravak klupa, dječjih sprava, parkovnih košarica za smeće, održavanje fontana i održavanje spomenika. Programom je planirana i izrada GIS-a (Geografsko informacijski sustav) zelenih površina. Radi se o prikupljanju i obradi podataka i izradi katastra zelenih površina u GIS-u.

Planirani hortikulture radovi kao i radovi održavanja fontana, održavanja klupa i dječjih sprava, ograda, spomenika i građevinski radovi izvedeni su sukladno Programu i planiranoj dinamici izvođenja radova. Izvršena je planirana nabavka i ugradba opreme za Skate park (uređen u 2005. godini) i nabavka klupa i tobogana na nekoliko lokacija. Pored radova tekućeg održavanja spomenika izvedeni su radovi preseljenja spomenika iz kruga bivše Hartere koji su bili planirani u 2005. godini, ali se nisu uspjeli realizirati do kraja prethodne već početkom 2006. godine (prijelazni radovi).

U tijeku je prikupljanje i obrada podataka za izradu katastra zelenih površina u GIS-u čiji završetak se očekuje u IV. kvartalu ove godine.

Što se tiče realizacije ostalih planiranih radova iz Programa od kojih se pojedini izvode ovisno o sezonskom karakteru i izvršenoj pripremi, u izvještajnom razdoblju realizirani su kako slijedi:

3.2.3. Održavanje nerazvrstanih cesta

Program održavanja nerazvrstanih cesta obuhvaća radove redovnog održavanja, pojačano održavanje, prometne zahvate, ulaganje u sustav automatskog upravljanja prometom i ostale radove u funkciji održavanja nerazvrstanih cesta za koje radove je Programom osigurano ukupno 20.863.000,00 kn.

Zaključno sa 30. lipnja za održavanje nerazvrstanih cesta utrošeno je ukupno 6.027.567,01 kn za radove iz Programa za 2006. godinu i 993.847,11 kn za prijelazne radove iz Programa za 2005. godinu koji se nisu uspjeli završiti u 2005. godini već su prenijeti na početak 2006. godine što čini ukupan iznos od 7.021.414,12 kn. Prijelazni radovi nisu obuhvaćeni Programom za 2006. godinu već su obuhvaćeni Financijskim planom komunalne naknade kao prijelazni radovi u okviru Programa 1.

Prema izvješću koje je dostavilo TD Rijeka promet, po Programu za 2006. godinu u izvještajnom razdoblju izvedeni su radovi u ukupnom iznosu od 7.702.442,38 kn što je 36,9% od plana, od kog iznosa radovi u vrijednosti od 1.674.875,37 kn nisu ušli u realizaciju izvještajnog razdoblja budući računi za mjesec lipanj nisu pristigli do zaključnog knjiženja.

Izvedeni su slijedeći radovi:

- Radovi redovnog održavanja što pored manjih zahvata na cestama, kao što je popravak udarnih jama, asfaltiranja, kresanje raslinja, popravak ulegnuća, sanacije nogostupa, obuhvaća i veće zahvate u okviru kojih su izvedeni slijedeći planirani zahvati: sanacija južnog nogostupa Krautzekove ulice (od Baptističke crkve do raskrižja Ulice T. Stričića), sanacija ulice Sveti Kuzam od kućnog broja 12 do mjesnog groblja, dio radova na uređenju južnog nogostupa u Ulici A. K. Miošića od Ulice Žrtava Fašizma do Ulice S. Cindrića (dovršetak radova očekuje se krajem srpnja), sanacija kolnika u Ulici Školski prolaz, sanacija nogostupa u Ulici Dolac - južni dio i dio radova na sanaciji kolnika u Ulici Plase. Pored navedenih većih zahvata, u sklopu redovnog održavanja vršena je sanacija potpornih, obložnih i ogradnih zidova, sanacija odvodnje oborinskih voda, uklanjanje nepoželjne vegetacije, održavanje ograda i zaštitnih stupića, održavanje horizontalne, vertikalne i svjetlosne prometne signalizacije, održavanje betonskih graničnika, održavanje stubišta i održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima.

Planirani radovi pojačanog održavanja realizirani su kako slijedi:

- Sanacija dijela Ulice Pašac.
- Sanacija nogostupa u Ulici Erazma Barčića (radovi su u tijeku i završetak se očekuje krajem mjeseca srpnja).
- Uređenje partera uz drvored na području MO Bulevard (radovi su sufinancirani sredstvima iz Plana komunalnih prioriteta u iznosu od 47.000,00 kn).
- Uređenje nogostupa u Ulici Balda Fućka.

Za preostale planirane radove pojačanog održavanja veći dio radova je ugovoren ili je u postupku ugovaranja, a za pojedine od njih u tijeku je realizacija (sanacija Ulice Kapitanovo od kućnog broja 9 do broja 34, sanacija Ulice Oktavijana Valića od kućnog broja 1 do broja 5, sanacija nogostupa u Krešimirovoj ulici od kućnog broja 1 do broja 5, sanacija kolnika u Ulici Jože Vlahovića, uređenje nogostupa Ljubljanske ceste).

Od planiranih prometnih zahvata izvedena je zamjena stupića u užem centru grada na lokacijama od Ulice A. K. Miošića, Ulice Ivana Zajca, Ulice Riva do Splitske ulice, te

doprojektiranje Projekta vođenja prometa kroz Grad Rijeku (ostali projekti i istraživanja). Realizacija preostalih planiranih zahvata slijedi u narednom razdoblju.

U okviru ostalih radova vršeni su razni geodetski poslovi, izrada projektne dokumentacije, objava oglasa, izrada parcelacionih elaborata, te preregulacija prometa za vrijeme manifestacija.

U rashodima izvještajnog razdoblja obuhvaćena je i pripadajuća naknada za obavljanje poslova održavanja nerazvrstanih cesta i poslova automatskog upravljanja prometom.

3.2.4. Odvodnja atmosferskih voda

Kao i unazad nekoliko prethodnih godina Programom održavanja komunalne infrastrukture odvodnja atmosferskih voda iskazana je kao posebna djelatnost dok su manji radovi sanacije odvodnje atmosferskih voda obuhvaćeni kroz djelatnost održavanja nerazvrstanih cesta. Do sada nije bilo radova na uređenju oborinske kanalizacije koja se u pravilu provodi u sklopu radova uređenja fekalne kanalizacije.

3.2.5. Zaostalo opremanje

Pod zaostalim opremanjem planirani su radovi uređenja okolnog područja Kazališnog parka ispred Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca - uređenje partera u dijelu Trninine i Verdijeve ulice, uređenje dječjeg igrališta u Ogulinskoj ulici, uređenje parka Vladimir Nazor, uređenje površine u Ulici Žrtava fašizma kod kućnog broja 6. i imovinsko-pravna priprema za uređenje dječjih igrališta.

Od planiranih radova započela je realizacija uređenja dječjeg igrališta u Ogulinskoj ulici i uređenja parka Vladimir Nazor.

Utrošena sredstva od 54.924,90 kn odnose se na radove koji su prenijeti iz prethodne godine: uređenje parka u Ulici Ive Marinkovića i izrada projektne dokumentacije za sanaciju pokosa na poziciji Račkoga broj 44 južni dio.

3.2.6. Javna rasvjeta

Program javne rasvjete obuhvaća utrošak električne energije za javnu rasvjetu, upravljanje i održavanje objekata i uređaja javne rasvjete koje podrazumijeva radove interventnog i preventivnog održavanja (otklanjanje kvarova na instalaciji, zamjena dotrajalih i tehnički zastarjelih svjetiljki i dijelova svjetiljki, zamjena ili rekonstrukcija stupova), investicijsko održavanje javne rasvjete (uređenje rasvjete Ljubljanske ceste), proširenje javne rasvjete, održavanje razvodnih ormara i rasvjete na igralištima, izradu projekta rekonstrukcije javne rasvjete dijela Zvonimirove ulice, projekta javne rasvjete u prostoru bivše tvornice Torpedo i projekta instalacije javne rasvjete igrališta Campetto i Orehovica, te atestiranje instalacije javne rasvjete.

U iskazanim rashodima izvještajnog razdoblja obuhvaćeni su troškovi utroška električne energije i troškovi održavanja i proširenja javne rasvjete, a u rashode nisu uključeni rashodi iz mjeseca lipnja (računi stigli nakon zaključnog knjiženja), pa je utrošak sredstava manji za rashode iz tog mjeseca.

U okviru održavanja, vršena je zamjena žarulja, osigurača, kablskih vodova i dijelova svjetiljki, te kompletnih starih svjetiljki i ostalih elemenata instalacije javne rasvjete. Vršeni su radovi proširenja javne rasvjete u Ulici Tonžino, u Ulici Braće Horvatića broj 15, na parkiralištu ispod istočnog izlaza, u Ulici Ivana Pilepića Franovičina broj 16, u Ulici Tizianova broj 50 do 52 - stube, u Ulici Bok - odvojak prema kućnom broju 50, u Ulici Dobriše Cesarića od broja 26 do 40, u Ulici Braće Stipčić kod kućnog broja 31 i u Ulici Andrije Mohorovičića broj 23.

Realizacija preostalih planiranih radova slijedi u narednom razdoblju.

3.2.7. Održavanje groblja

U izvještajnom razdoblju izvedeni su slijedeći radovi:

- Groblje Kozala - uređenje terena iza bloka niša na polju F, održavanje zelenih površina, obnova i čišćenje staza i stubišta, te čišćenje odvoda fontana i upojnih bunara.
- Groblje Trsat - održavanje zelenih površina i biljnog materijala, obnova i čišćenje staza i stubišta, te čišćenje poprečnih kanala sa rešetkama i odvoda fontana.
- Centralno Gradsko groblje Drenova - održavanje zelenih površina, obnova i čišćenje staza i stubišta, te čišćenje poprečnih kanala i odvoda fontana.
- Groblje Zamet - održavanje zelenih površina, obnova i čišćenje staza i stubišta.
- Groblje Sveti Kuzam - održavanje zelenih površina, obnova i čišćenje staza.
- Groblje Draga - održavanje zelenih površina, obnova i čišćenje staza.
- Groblje Donja Drenova - rekonstrukcija i uređenje staza u središnjem dijelu groblja, održavanje hortikulture, obnova i čišćenje staza.
- Groblje Gornja Drenova - održavanje zelenih površina.
- Građevinsko i hortikulturno održavanje grobova Aleje Hrvatskih branitelja poginulih u Domovinskom ratu na Centralnom Gradskom Groblju Drenova, boraca antifašističke borbe iz II. svjetskog rata na groblju Kozala i Oltar Križa na groblju Trsat.

U rashodima izvještajnog razdoblja ukalkulirani su i rashodi prijelaznih radova za koji iznos će biti potrebno rebalansom uskladiti planirane radove i ukupna sredstva predviđena Programom.

Iz navedenog vidljivo je da su u izvještajnom razdoblju vršeni uglavnom radovi redovnog održavanja kao što je održavanje zelenila, te čišćenje i obnova staza i stubišta, koji radovi se provode kontinuirano tijekom godine dok realizacija pojedinačnih planiranih zahvata slijedu u drugom polugodištu tekuće godine.

3.2.8. Održavanje komunalne infrastrukture po mjesnim odborima

Sukladno Odluci o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Rijeke ("Službene novine" broj 10/02 i 30/03) za održavanje komunalnih prioriteta na području mjesnih odbora u 2006. godini, iz sredstava komunalne naknade osigurano je ukupno 9.940.000,00 kn, što je 80% ostvarenih sredstava komunalne naknade za stambeni i garažni prostor u prethodnoj godini. Raspored navedenih sredstava utvrđen je posebnim planom temeljem kriterija utvrđenih člankom 5. gore navedene Odluke.

S obzirom da se radi o velikom broju manjih zahvata, za koje je potrebna određena tehnička priprema i ugovaranje izvođenja radova, te s obzirom na činjenicu da je iz navedenih razloga prenijeto iz 2005. godine radova u vrijednosti od cca 4.500.000,00 kn, za očekivati je manju realizaciju planiranih radova u prvom polugodištu, odnosno da realizacija većeg dijela planiranih radova slijedi u drugom dijelu godine.

U izvještajnom razdoblju, izveden je dio planiranih radova od kojih navodimo najznačajnije na području slijedećih mjesnih odbora:

- MO BANDEROVO - postava rukohvata na stubama koje vode iz Velebitske ulice u Ulicu dr. Frana Kresnika i Mire Raduna Ban, djelomična sanacija potpornog zida uza stube koje povezuju Ulicu obitelji Duiz i Ulicu dr. Frana Kresnika,
- MO BELVEDER - osvjetljavanje igrališta Campetto i proširenje javne rasvjete u Ulici Tizianova broj 50 - 52 u dogovoru s MO Belveder, a iz sredstava preostalih nakon realizacije osvjetljenja igrališta),

- MO BRAJDA - DOLAC - sanacija nogostupa u Ulici Fiorella la Guardie od kućnog broja 1 prema raskrižju s Ulicom Blaža Polića (izveden je veći dio planiranih radova. Završetak se očekuje do kraja mjeseca srpnja),
- MO BRAŠČINE - PULAC - postava autobusne čekaonice u Ulici Kozala preko puta kućnog broja 60A,
- MO BULEVARD - rekonstrukcija prostora drvoreda i pripadajućeg nogostupa u dijelu Ulice Šetalište Ivana Gorana Kovačića,
- MO CENTAR - SUŠAK - rasčišćavanje zelene površine sjeverno od kućnog broja 11 u Strossmayerovoj ulici,
- MO DRAGA - sanacija javnog stubišta između naselja Brig i Orlići tj. kod Orlići kućnih brojeva 25 i 27,
- MO GRBCI - uređenje parkirališta u Dražičkoj ulici od križanja s Ulicom Marije Grbac do kućnog broja 22, uređenje parkirališta u Ulici Marije Grbac kod kućnih brojeva 20 i 22, djelomično uređenje sjevernog dijela ceste u Dražičkoj ulici od kućnog broja 32,
- MO KRIMEJA - postava ograde duž zida prema željezničkom tunelu zapadno od zgrade Dane Godine kućni broj 1,
- MO OREHOVICA - tehnička priprema za postavu autobusne čekaonice u Ulici Balda Fučka nasuprot kućnih brojeva 10 i 42 u pravcu Rijeke (izrađen je glavni projekt, a u tijeku je ishođenje potvrde glavnog projekta),
- MO PEČINE - sanacija zida uz nogostup u Ulici Janka Polić Kamova od kućnog broja 24 do 22, sanacija dijela nogostupa u Ulici Janka Polić Kamova od kućnog broja 95a do kućnog broja 95b,
- MO PEHLIN - djelomična sanacija kolnika na ulicama: Turkovo 13a, 17/4, 17/9, Androv breg 1a - 35, Baretićevo broj 7, kod "Agregata", Pehlin do kućnog broja 67, Plase kod kućnog broja 10 i 11, Blažići kućni broj A1, Hosti kućni broj 55, Pletenci od broja 14 - 21, proširenje javne rasvjete u Ulici Blažićevo D3 - Minakovo broj 12 (umjesto planiranog prioriteta proširenja javne rasvjete u Ulici Pletenci broj 22d i od Ulice Pehlin do Ulice Androv Breg u suglasnosti s vijećem MO) i proširenje javne rasvjete u Ulici Pletenci od kućnog broja 14 do 21,
- MO SVETI NIKOLA - uklanjanje kupiništa i uređenje zelene površine na zavoju između pristupne ceste i privatnih posjeda kraj ulaza u Ulicu Ivana Lupisa kućni broj 7.
- MO SVILNO - sanacija dijela ceste u naselju Turkovo kod kućnog broja 21 uključujući rješavanje odvodnje oborinskih voda,
- MO ŠKURINJE - tehnička priprema za postavu autobusne čekaonice na križanju Ulice Ive Lole Ribara i Drežničke ulice,
- MO ŠKURINJSKA DRAGA - uređenje zelene površine u Ulici Lipa od kućnog broja 2 do broja 12 (izveden je dio radova, a dio je u tijeku),
- MO VOJAK - sanacija prilaznog puta u Ulici Drage Šćitara kod kućnog broja 4,
- MO ZAMET - proširenje javne rasvjete u Ulici Zametskog korena kod kućnog broja 9, u Ulici Ante Mandića između kućnog broja 7 i 10, u Ulici Čavalsko kod kućnog broja 12, u Plješevičkoj ulici između kućnog broja 22 i kućnog broja 28.

Pored navedenih radova, izvedeno je još radova na održavanju nerazvrstanih cesta u vrijednosti od 924.522,10 kn za koje radove računi nisu pristigli do zaključnog knjiženja, te nisu iskazani u rashodima izvještajnog razdoblja.

Za prijelazne radove utrošeno je ukupno 3.303.420,82 kn, što s rashodima po Planu prioriteta za 2006. godinu čini ukupan iznos od 4.121.445,08 kn utrošenih sredstava.

Napominjemo da su ostali planirani radovi uglavnom ugovoreni, te da je realizacija većeg dijela istih u tijeku.

3.2.9. Ostali radovi

Ostali radovi kao što su održavanje javnih sanitarnih čvorova, javnih satova, pothodnika i dizala, autobusnih čekaonica, održavanje ploča s imenima ulica, trgova, kućnih brojeva i oznaka Grada, održavanje okoliša objekata u vlasništvu Grada su u tijeku i po dinamičkom planu jača realizacija slijedu u drugoj polovici godine.

U sklopu održavanje plaža izvršena je montaža i popravak opreme na plažama. Ostali radovi na plažama kao što je sanacija potpornih zidova, pješačkih staza, stubišta i ograda, hortikulturni radovi vršeni su iz naknada od koncesija i koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru i obuhvaćeni su posebnim Planom - Planom upravljanja pomorskim dobrom.

U izvještajnom razdoblju vršena je i sanacija divljih deponija u Gradu, pri čemu je saniran velik broj manjih divljih odlagališta u užem centru Grada, te veća odlagališta na nekoliko lokacija. Vršen je odvoz smeća u Romskim naseljima Rujevica i Mario Genari i odvoz i zbrinjavanje glomaznog otpada iz Ulice Milutina Barača.

Radovi sezonskog karaktera, kao što su radovi čišćenja mora započeli su prema ugovorenoj dinamici 1. lipnja 2006. godine.

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za razdoblje siječanj - lipanj 2006. godine Poglavarstvo Grada Rijeke je prihvatilo na sjednici 25. srpnja 2006. godine te ga prosljeđuje Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje.

Predsjednik Poglavarstva
mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.