



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA
Poglavarstvo

a) IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2007. godinu

UVOD

Gradsko vijeće Grada Rijeke je na sjednici održanoj 23. listopada 2007. godine donijelo Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2007. godinu (u nastavku Program).

Program je donesen sukladno članku 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 36/95, 70/79, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04) a prema predviđenim planskim ulaganjima i izvorima financiranja.

Sukladno stavku 5. navedenog članka Zakona o komunalnom gospodarstvu postoji obveza, do kraja ožujka svake godine podnijeti Gradskom vijeću izvješće o izvršenju Programa za prethodnu kalendarsku godinu.

Slijedom navedenog u nastavku dat je tablični prikaz realizacije Programa, koji je sačinjen prema zakonskoj odredbi po kojoj su razvojni zahvati podijeljeni po strukturi radova i izvorima financiranja.

**OSTVARENJE PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I
UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2007. GODINU**

NAZIV	Program 2007.	Izvršenje Programa
I GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA		
a) iz sredstava komunalnog doprinosa u ukupnom iznosu od	5.083.300,00	4.871.139,29
1. Javne površine Škurinjska Draga - 800 m ² - dio	1.160.000,00	961.659,04
2. Javne površine Trg Sv. Barbara – 2. faza 790 m ²	3.270.000,00	3.079.558,17
3. Javne površine Trg M. Vlačića - 420 m ² – prijelazni radovi	324.000,00	323.898,58
4. Javne površine kružno raskrižje Parkovi - 1690 m ²	279.300,00	506.023,50
5. Javne površine u Starom gradu – Vitezovićeve ulica	50.000,00	0,00
b) iz sredstava proračuna Grada Rijeke u ukupnom iznosu od	851.000,00	220.816,15
1. Javne površine u komunalnom opremanju zemljišta za izgradnju stanova na Rujevici – 1. faza	500.000,00	0,00
2. Javne površine u komunalnom opremanju zemljišta za izgradnju stanova na Drenovi	39.000,00	38.635,59
3. Javne površine kružnog raskrižja Parkovi - 1690 m ²	312.000,00	182.180,56
II GRAĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA		
a) iz sredstava komunalnog doprinosa u ukupnom iznosu od	21.535.600,00	20.491.242,17
1. Cesta 233 u Srdočima dužine 900 m' – imovinsko pravna priprema i projekti	700.000,00	1.541.500,53
2. Ulica Ivana Pavla II – II. faza (ex Nova Ciottina) dužine 85 m'	400.000,00	317.200,00
3. Pristupne ceste po rješenjima komunalnog doprinosa dužine 100 m'	200.000,00	2.447,81
4. Pristupna cesta na lokaciji Z. Zamet dužine 280 m' - dio	840.000,00	95.862,33
5. Pristupna cesta 102 dužine 180 m' – dio	300.000,00	98.860,04
6. Pristupna cesta Poslovnom centru Dirače dužine 180 m' - dio	230.000,00	130.340,54
7. Pristupna cesta 105 i 106 na lokaciji Zapadni Zamet dužine 280 m'	3.200.000,00	3.002.594,70
8. Pristupna cesta PC Policentro s infrastrukturom dužine 1500 m' - dio	200.000,00	23.976,40

9. Tunelski priključci na cestu D-404 – dužine 250 m' – projektna priprema	180.000,00	135.440,67
10. Pristupna cesta Pastoralnom centru Škurinje – prijelazni radovi	1.253.000,00	1.246.005,83
11. Prioritetna infrastruktura prema zahtjevima Mjesnih odbora – studije izvodljivosti	50.000,00	0,00
12. Kružno raskrižje Parkovi, ceste dužine 953 m' – građenje	11.482.600,00	13.364.403,79
13. Pristupna cesta na Srdočima GP2c - I. faza dužine 150 m'	2.000.000,00	532.609,53
14. Pristupna cesta do stambenih objekata na Krnjevu dužine 150 m', dio	500.000,00	0,00
b) iz sredstava proračuna Grada Rijeke u ukupnom iznosu od	33.427.000,00	26.286.931,80
1. Pristupna cesta u komunalnom opremanju zemljišta za izgradnju stanova na Rujevici – 1. faza, dužine 400 m, dio	3.500.000,00	839.706,82
2. Pristupna cesta na lokaciji Z. Zamet dužine 280 m' - dio	310.000,00	375.343,01
3. Ceste u zahvatu DPU Kantrida dužine 400 m' - dio	10.700.000,00	8.028.605,47
4. Cesta 233 u Srdočima dužine 900 m' - imovinsko pravna priprema i projekti	2.000.000,00	1.739.043,91
5. Raskrižje Škurinjsko plase – dokumentacija	317.000,00	316.864,50
6. Županijska cesta ŽC5025 Rujevica – Marčelji – imovinsko pravna priprema	16.600.000,00	14.987.368,09
III GRAĐENJE JAVNE RASVJETE		
a) iz sredstava komunalnog doprinosa u ukupnom iznosu od	1.248.400,00	952.002,78
1. Javna rasvjeta Trg Sv. Barbare - 2. faza dužine 132 m'	150.000,00	135.000,00
2. Javna rasvjeta Trg M. Vlačića dužine 102 m' – prijelazni radovi	86.000,00	86.000,00
3. Javna rasvjeta javnih površina Škurinjska Draga dužine 200 m'	140.000,00	132.083,00
4. Javna rasvjeta pristupne ceste na lokaciji Z. Zamet dužine 280 m'-dio	150.000,00	0,00
5. Javna rasvjeta pristupne ceste 105 i 106 na lokaciji Zapadni Zamet dužine 440 m'	196.300,00	102.989,20
6. Javna rasvjeta pristupne ceste na Srdočima GP2c - I. faza dužine 150 m'	100.000,00	0,00
7. Javna rasvjeta kružnog raskrižja Parkovi dužine 1000 m'	426.100,00	495.930,58
b) iz sredstava proračuna Grada Rijeke u ukupnom iznosu od	503.700,00	249.381,44
1. Javna rasvjeta prema DPU Kantrida dužine 400 m' - dio	300.000,00	45.681,44
2. Javna rasvjeta pristupne ceste 105 i 106 na lokaciji Zapadni Zamet dužine 440 m'	203.700,00	203.700,00
IV GRAĐENJE GROBLJA		
a) iz sredstava komunalnog doprinosa u ukupnom iznosu od	1.802.000,00	1.802.000,00
1. 466 ukopnih mjesta na općim poljima – dio	1.802.000,00	1.219.327,43
2. 224 ukopnih mjesta na općim poljima – prijelazni radovi, dio	-	582.672,57
b) iz sredstava proračuna Grada Rijeke u ukupnom iznosu od	4.798.000,00	3.859.296,46
1. 224 ukopnih mjesta na općim poljima – prijelazni radovi, dio	1.198.000,00	295.092,86
2. Uređenje ulaza u groblje Kozala	3.600.000,00	3.564.203,60
V GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA ZA OPSKRBU PITKOM VODOM		
a) iz cijene komunalne usluge u ukupnom iznosu od	25.523.800,00	12.383.977,11
1. Zamjena cjevovoda izvor Rječina - Zoretići – I. faza dužine 3.400 m' - oprema	9.619.900,00	6.144.510,65
2. Vodoopskrba otoka Krka dužine 7.500 m', - sufinanciranje radova	2.586.000,00	8.641,69
3. Izgradnja tlačnog cjevovod CS Kozala - VS Streljana dužine 2.700 m' – dio	3.620.400,00	3.640.324,31
4. Izgradnja vodovoda prema Programu vode 3 dužine do 8.000 m', dio	4.396.200,00	1.791.053,70
5. Vodoistražni radovi – dokumentacija i radovi, dio	413.800,00	199.794,36
6. Izrada projektne dokumentacije	258.600,00	0,00

7. Rekonstrukcija vodovoda i vodospreme Kantrida–projekti i radovi, dio	2.999.800,00	525.092,85
8. Izgradnja vodovoda i objekti G. Pulac - dužine 1.700 m'	775.800,00	0,00
9. Izgradnja vodovoda za potrebe Kampusu na Trsatu	103.400,00	0,00
10. Izgradnja vodovoda za potrebe POS Rujevica	103.400,00	0,00
11. Izgradnja vodovoda za Platak – projektna dokumentacija - dužine 10.000 m'	103.400,00	0,00
12. Vodoopskrba kompleksa zgrade ulice T. Ujevića dužine 250 m' - dio	25.900,00	0,00
13. Vodoopskrba CZGO Mariščina	517.200,00	74.559,55
b) iz sredstava proračuna Grada Rijeke u ukupnom iznosu od	7.000.000,00	241.072,00
1. Izgradnja vodovoda u zahvatu DPU Kantrida	1.000.000,00	241.072,00
2. Vodoopskrba otoka Krka dužine 7.500 m'	5.000.000,00	0,00
3. Izgradnja tlačnog cjevovod CS Kozala - VS Streljana dužine 2.700 m'	1.000.000,00	0,00
VI GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA ZA ODOVODNJU I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA		
a) iz cijene komunalne usluge u ukupnom iznosu od	5.086.400,00	3.150.457,97
1. Kanalizacijski sustav Grobnik dužine 6.000 m'	2.570.800,00	1.731.322,97
2. Kanalizacija Klana – projekti, dužine 2.800 m' - dio	103.600,00	3.368,95
3. Kolektor Drnjevići – Ul. Zametskog korena dužine 500 m'	330.600,00	269.913,70
4. Kolektor u Ul. M. Barača - Torpedo dužine 300 m'	236.100,00	199.168,51
5. Kolektor u Ul. J. Mohorića dužine 650 m, dio	188.900,00	154.778,46
6. Projektna dokumentacija	165.300,00	201.128,95
7. Kolektor u Ul. B. Jurića dužine 680 m'	283.400,00	261.095,90
8. Kolektor u Ul. A. Peruča dužine 200 m'	188.900,00	139.399,77
9. Kanalizacija u Ul. Farkaševo na Drenovi dužine 150 m'	69.900,00	69.834,21
10. Izgradnja kanalizacije po Programu Kanalizacija 1	188.900,00	0,00
11. Odvodnja sanitarno potrošnih otpad. voda za objekte Sveučilišta na Drenovi dužine 200 m'– prijelazni radovi	70.800,00	46.015,31
12. Odvodnja otpadnih voda područja Pulac – Braščine dužine 400 m'	330.600,00	0,00
13. Odvodnja za stanove POS Rujevica dužine 350 m'	70.800,00	0,00
14. Odvodnja u trupu ceste 233 i kanalizacija u Ul. M. Grbac dužine 300 m'	94.500,00	0,00
15. Odvodnja kompleksa zgrada Ul. T. Ujevića dužine 250 m' - dio	94.500,00	9.209,85
16. Odvodnja otpadnih voda Grada Kastva	33.100,00	0,00
17. Kolektor u Ljubljanskoj ulici – naselje Pavlovac	65.700,00	65.221,39
b) iz sredstava proračuna Grada Rijeke u ukupnom iznosu od	1.000.000,00	2.687.482,88
1. Odvodnja i kanalizacija prema DPU Kantrida, dio	1.000.000,00	2.687.482,88
VII GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA I NABAVA OPREME ZA ODRŽAVANJE ČISTOĆE		
a) iz cijene komunalne usluge u ukupnom iznosu od	26.577.150,00	24.158.885,58
1. Nabava specijalnih vozila i opreme za odvoz otpada	8.356.350,00	7.375.813,94
2. Otkup i uređenje nekretnina u Mihačevoj dragi	18.220.800,00	16.783.071,64
b) iz sredstava proračuna Grada Rijeke u ukupnom iznosu od	232.350,00	0,00
1. Nabavka kontejnera – financijska pomoć Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost	232.350,00	0,00
VIII GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA I NABAVA OPREME ZA ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA		
a) iz cijene komunalne usluge u ukupnom iznosu od	7.288.300,00	2.081.646,56
1. Sanacija odlagališta komunalnog otpada Viševac u fazama	4.555.200,00	1.125.575,64
2. Izgradnja reciklažnog dvorišta, projekti, izgradnja, dio	2.733.100,00	956.070,92

b) iz sredstava proračuna Grada Rijeke u ukupnom iznosu od	4.360.000,00	758.970,89
1. Sanacija odlagališta komunalnog otpada Viševac u fazama – financijska pomoć Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost	4.000.000,00	398.970,89
2. Izgradnja Centralne zone za gospodarenje otpadom Marišćina, dio	360.000,00	360.000,00
IX. GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA I NABAVA OPREME ZA PRIJEVOZ PUTNIKA		
a) iz cijene komunalne usluge u ukupnom iznosu od	1.790.300,00	1.839.312,01
1. Nabavka autobusa	1.790.300,00	1.839.312,01
X. GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA I NABAVA OPREME ZA TRŽNICE NA MALO		
a) iz sredstava naknade za koncesiju u ukupnom iznosu od	1.340.000,00	29.890,00
1. Razvoj tržišne djelatnosti i investicijsko održavanje tržnica	1.340.000,00	29.890,00
S V E U K U P N O	149.447.300,00	106.064.505,09

Ukupna planirana sredstva utvrđena Programom iznosila su 149.447.300,00 kn, a ostvareno je 106.064.505,09 kn ili 70,97% od Programa.

Radi sagledavanja ukupnosti ulaganja obrazloženje koje slijedi dato je po razvojnim zahvatima. Uz svaki razvojni zahvat označene su točke Programa iz tablice te ukupno financijsko ostvarenje po izvorima financiranja.

I ULAGANJA U JAVNE POVRŠINE, NERAZVRSTANE CESTE I JAVNU RASVJETU (Program I, II, III)

1. Kapitalni projekt: Javni park s pješačkom površinom – Škurinjska Draga - točka Ia) 1, IIIa)3

Na zelenoj površini prema stambenom naselju Škurinje, sukladno DPU Škurinjska Draga, uređene su pješačke staze i hortikulturno uređena zelena površina, te je izvedena zaštita pokosa usjeka iznad izvedene pristupne ceste prema autobusnoj bazi tvrtke Autotrans. Duž pješačke staze izvedeno je cca 200 m' trase javne rasvjete, odnosno postavljeno je 12 stupova javne rasvjete. Za građevinu je dobivena uporabna dozvola.

Uloženo je ukupno 1.093.742,04 kn iz komunalnog doprinosa.

2. Kapitalni projekt: Trg Sv. Barbara s infrastrukturom - II. faza - točka Ia) 2, IIIa) 1

Izvršeni su radovi na opločenju neuređene površine trga od 790 m² s pripadnim prelaganjem i rekonstrukcijom vodovodnih instalacija dužine 136 m, oborinske i fekalne kanalizacije dužine 266 m, te elektroinstalacije i javne rasvjete u dužini od 132 m.

Uloženo je ukupno 3.214.558,17 kn iz komunalnog doprinosa.

3. Kapitalni projekt: Uređenje površina u Starom gradu (Trg M. Vlačića) - točka Ia) 3, IIIa)2

Opločenje trga izvršeno je u 2006. godini s rekonstrukcijom instalacijama vode i kanalizacije, te izgradnja javne rasvjete. U 2007. je plaćena okončana situacija za prelazne radove.

Ukupno je uloženo 409.899,58 kn iz komunalnog doprinosa.

4. Kapitalni projekt: Kružno raskrižje "Parkovi" - točka Ia)4, Ib)3, IIa)12, IIIa) 7

Izvedeni su građevinski radovi na prometnici u dužini od 953 m'. Uređeno je 1.690 m² javnih površina, izgrađena je ostala komunalna infrastruktura te javna rasvjeta u dužini od 1.000 m'. Uloženo je 14.366.357,87 kn iz komunalnog doprinosa i 182.180,56 kn iz sredstava proračunu.

5. Kapitalni projekt: Uređenje površina u Starom gradu –Vitezovićeve ulica - točka Ia)5

Izvršenja plana nije bilo zbog neizvršene pripreme gradnje i izrade projekta, čije ishođenje je u domeni Odjela za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem.

6. Kapitalni projekt: Komunalno opremanje zemljišta za izgradnju stanova na Rujevici -točka 1b)1, II)b1

Izvršena je imovinsko pravna priprema i dovršena projektna dokumentacija (glavni projekt) za ishođenje građevne dozvole za pristupne prometnice i okoliš. U 2007. godini započeti su radovi na prometnicama.

Uloženo je 839.706,32 kn iz sredstava proračuna.

7. Kapitalni projekt: Komunalno opremanje zemljišta za izgradnju stanova na Drenovi – točka Ib)2

Radovi na opremanju zemljišta za izgradnju stanova na Drenovi završeni su u 2006. godini a u 2007. godini je izvršeno plaćanje dodatnih usluga nadzora.

Uloženo je 38.635,59 kn iz sredstava proračuna.

8. Kapitalni projekt: Cesta 233 u naselju Srdoči - točka IIa)1, b)4

U tijeku je proces imovinsko pravne pripreme, te je nastavljen postupak izvlaštenja zemljišta za izgradnju II. dionice prometnice, koji se zbog povećanih zahtjeva stranaka i većih procijenjenih iznosa zemljišta, vrlo usporeno odvija. Zbog stupanja na snagu novog Zakona o prostornom uređenju i gradnji, povučen je zahtjev za načelnu dozvolu i izrađeni su idejni projekti po fazama II. dionice ceste 233 te predani na ishođenje lokacijskih dozvola. Također su u završnoj fazi glavni i izvedbeni projekti po fazama II dionice. Dovršen je i idejni projekt za III. dionicu i zadnju južnu dionicu ceste 231 preko koje se cesta 233 priključuje na Primorsku ulicu na Zametu. Za obje dionice zatražena je lokacijska dozvola. Sredstva za isplatu troška izvlaštenja zemljišta radi imovinsko pravne pripreme izdvojena su na žiro račun depozita Grada Rijeke.

Uloženo je 1.541.500,53 kn iz komunalnog doprinosa i 1.739.043,91 kn iz sredstava proračuna.

9. Kapitalni projekt: Ul. Ivana Pavla II (Nova Ciottina) – II faza - točka IIa) 2

Radi se o II. fazi pristupne ceste budućoj garaži Zagrad B, s ostatkom nadvožnjaka i cestom u ukupnoj dužini od oko 85 m', s kojom bi se u konačnici dobila nova gradska cesta Ivana Pavla II kao spoj Ciottine i Dežmanove ulice.

Projektna dokumentacija je pri završetku (80% izvedeno) a u tijeku je dovršetak imovinsko pravne pripreme sa Hrvatskim željeznicama. Projekt će se financirati iz korporativnih obveznica Rijeke prometa.

Ukupno je uloženo 317.200,00 kn iz komunalnog doprinosa.

10. Kapitalni projekt: Pristupne ceste po rješenju o komunalnom doprinosu - točka IIa) 3

U tijeku je ograničeno prikupljanje ponuda za projektiranje idejnih projekata za 4 lokacije prometnica, u skladu sa novim zakonom o prostornom uređenju i gradnji i odrednicama GUP-a Rijeka. U sklopu idejnih projekata izraditi će se i nove geodetske podloge i planovi parcelacije.

Ukupno je uloženo 2.447,81 kn iz komunalnog doprinosa.

11. Kapitalni projekt: Pristupna cesta na lokaciji Zapadni Zamet - točka IIa)4, IIb)2, IIIa) 4

Dovršeno je projektiranje pristupne ceste s pješačkim hodnicima do tri stambene zgrade na Zapadnom Zametu između Ulice M. Jengića i Ivana Čikovića Belog sukladno DPU dijela područja Zapadni Zamet u dužini 120 m, te predan zahtjev za građevnu dozvolu. Nastavlja se imovinsko pravna priprema, u sklopu koje je pokrenuto izvlaštenje za zemljište unutar granica zahvata u koju svrhu su izdvojena sredstva na poseban račun, a sve iz razloga nemogućnosti otkupa zemljišta zbog upornog odbijanja vlasnika za prodaju zemljišta.

Uloženo je 95.862,33 kn iz komunalnog doprinosa i 375.343,01 kn iz sredstava naknade za koncesiju.

12. Kapitalni projekt: Pristupna cesta 102 na području DPU centra Gornji Zamet - točka IIa) 5

Pristupna cesta 102 dužine 180 m' planirana je DPU centra Gornji Zamet, a za potrebe pristupa stambenim objektima koji se grade na lokacijama prodanim od Grada. Dovršena je izrada projektne dokumentacije, predan je zahtjev za građevinsku dozvolu i dovršena je imovinsko pravna priprema. Očekuje se izdavanje građevinske dozvole. Ukupno je uloženo 98.860,04kn iz komunalnog doprinosa.

13. Kapitalni projekt: Pristupna cesta Poslovnom centru Diračje - točka IIa) 6

Zbog izgradnje poslovno-stambene zgrade Diračje i spojnice ispod zaobilaznice na području DPU uređenja naselja Diračje, izrađeni su projekti i predani za građevinsku dozvolu. Izvršen je otkup zemljišta unutar granica zahvata. Očekuje se izdavanje građevinske dozvole. Ukupno je uloženo 130.340,54 kn iz komunalnog doprinosa.

14. Kapitalni projekt: Pristupna cesta 105 i 106 na lokaciji Zapadni Zamet - točka IIa) 7, IIIa) 5 i b)2

Za izgradnju pristupnih cesta, sukladno DPU Centra Gornji Zamet, u srpnju 2007. godine dobivena je građevinska dozvola. Ukupna dužine obje ceste je 280 m'. U sklopu projekta izvedena je i ostala komunalna infrastruktura i cca 440 m javne rasvjete, odnosno 22 stupa JR. Krajem rujna 2007. održan je tehnički pregled. Prometnica s infrastrukturom izgrađena je prije roka završetka izgradnje zgrade za branitelje. Uloženo je 3.105.583,90 kn iz komunalnog doprinosa i 203.700,00 kn iz sredstava proračuna.

15. Kapitalni projekt: Pristupna cesta PC Policentro s infrastrukturom - točka IIa) 8

U 2007. godini uložena su sredstva u geodetske usluge parcelacije pristupne ceste. Realizacija projekta uslijedit će po usvajanju Detaljnog plana u 2008. godini. Ukupno je uloženo 23.976,40 kn iz komunalnog doprinosa.

16. Kapitalni projekt: Tunelski priključak na cestu D-404 - točka IIa) 9

Izrađena je dokumentacija za nadmetanje, a na provedenom javnom natječaju za građevinske radove dobivena je cijena veća od planirane, te je odlučeno da se zatraži sufinanciranje izgradnje tunelskih priključaka sa Hrvatskim cestama. U 2007. godini izvršen je otkup zemljišta. Uloženo je 135.440,67 kn iz komunalnog doprinosa.

17. Kapitalni projekt: Pristupna cesta Pastoralnom centru Škurinje - točka IIa) 10

Uređenje pristupnog puta Pastoralnom centru Škurinje na sjevernoj strani kompleksa dovršeno je prema planu u prvom kvartalu 2007. godine. Uloženo je 1.246.05,73 kn iz komunalnog doprinosa.

18. Kapitalni projekt: Pristupna cesta na Srdočima GP2c – 1. faza - točka IIa)13, IIIa) 6

Pristupna cesta GP2C nalazi se na djelomično izgrađenom građevinskom području istočno od ulice M. Krleže, te je u naravi neizgrađeni dio ceste Bartola Kašića. Cesta GP2C te njen nastavak GP2B koje su obuhvaćene idejnim projektom, dužine su 150 m. Izvršen je otkup zemljišta unutar granica građevinskog zahvata. Izrađen je idejni projekt ceste GP2c 1 faze i predan, u skladu s novim Zakonom o prostornom uređenju i gradnji, na ishođenje lokacijske dozvole. Izrađen je i pripremljen glavno-izvedbeni projekt za predmetnu cestu. Gradnji se nije moglo pristupiti jer je vlasnik zemljišta tek krajem godine pripremio zemljište za otkup (brisanje zaloga i drugih tereta na zemljištu). Uloženo je 532.609,53 kn iz komunalnog doprinosa.

19. Kapitalni projekt: Pristupna cesta do stambenog objekta na Krnjevu - točka IIa) 14

Zbog čekanja donošenja DPU a centra Krnjevo nije se pristupilo projektiranju niti izgradnji, koja se temeljem novonastalih okolnosti planira krajem 2008. godine

20. Kapitalni projekt: Ceste u zahvatu DPU-a Kantrida - točka IIb)3, IIIb) 1

Radi usklađenja sa ostalim objektima u zahvatu izrađena je dorada projekata oborinske odvodnje te su dobivene pravomoćne građevinske dozvole. Sklopljen je ugovor za izvođenje i izvođač je uveden u posao.

Zbog lošeg stanja stijenskog pokosa u Ulici Podkoludricu izrađena je projektna dokumentacija za sanaciju istog, sklopljen je ugovor za izvođenje predmetnih radova i osiguran je nadzor nad predmetnom sanacijom. Izvođač će se uvesti u posao po dobivanju pravomoćne građevinske dozvole čije je ishodenje u tijeku, te se ista očekuje u veljači 2008. godine. Projektom sanacije pokosa obuhvaćeno je 3.000 m² površine padine koja će se sanirati.

Dvotračna cesta u Ulici Podkoludricu je ukupne dužine 327,05 m. Od toga je izvedeno 46,93 % radova.

Dvotračna i trotračna cesta u Istarskoj ulici na građevinskim česticama U-2, U-3 je ukupne dužine 227,42 m. Od toga te je izvedeno 26,40 % radova. Izvedeni su radovi i za 203 m javne rasvjete.

Ulaganja iz sredstava proračuna ukupno iznose 8.074.286,91 kn.

21. Kapitalni projekt: Raskrižje Škurinjsko plase - točka IIb) 5

Raskrižje Škurinjsko Plase definirano je DPU-om stambenog područja Škurinjsko Plase sa ciljem povezivanja novih područja stambene izgradnje na lokaciji Škurinjsko Plase. Dovršena je izrada projektna dokumentacije koja se financira sredstvima Županijske uprave za ceste Primorsko goranske županije.

Ulaganja iz sredstava proračuna ukupno iznose 316.864,50 kn.

22. Kapitalni projekt: Županijska cesta Ž 5025 Rujevica – Marčelji - točka IIb) 6

Od Županijske uprave za ceste preuzeta je realizacija navedenog projekta. Obavljeni su poslovi imovinsko-pravne priprema zemljišta za izgradnju te dopuna projektna dokumentacije za fazno izvođenje. U tijeku je izrada tehničke dokumentacije za izvođenje javne rasvjete.

Ukupna površina zemljišta za otkup iznosi 66.626 m² od čega je do sada otkupljeno 7.031 m², preostaje za otkup 9.583 m², u postupak izvlaštenja ulazi 50.012 m². Preostalo zemljište je u vlasništvu Grada Rijeke, za koje je u tijeku upis vlasništva.

Radi pokretanja postupka izvlaštenja zemljišta izdvojena su sredstva u visini od 11.500.000,00 kn na žiro račun depozita Grada Rijeke.

Ulaganja iz sredstava proračuna ukupno iznose 14.987.368,09 kn.

IV ULAGANJA U GRADSKA GROBLJA

23. Kapitalni projekt: Izgradnja općih polja na CGG Drenova – točka IVa)1 i 2, IVb) 1

Završeni su radovi na izgradnji 224 ukopna mjesta i započeta je izgradnja 466 novih ukopnih mjesta i 144 pretinca na općim poljima F47 i F48 . Do sada su izvedeni zemljani radovi na iskopima, te betonirani temelji ogradnih zidova.

Ulaganja iz komunalnog doprinosa iznose 1.802.000,00 kn a iz proračuna 295.092,86 kn.

24. Kapitalni projekt: Uređenja ulaza u groblje Kozala – točka IVb) 2

Radovi su započeli krajem 2006. godine, a završetak radova uslijedio je u listopadu 2007. godine. Ukupno je rekonstruirano i dograđeno 250 m² objekta sa sadržajima potrebnim djelatnicima groblja i preko 1000 m² trga sa četiri staklene cvjećarnice i sanitarnim čvorom. Dobivena je uporabna dozvola.

Ulaganja iznose 3.564.203,60 kn iz sredstava proračuna.

V ULAGANJA U OPSKRBU PITKOM VODOM

25. Kapitalna pomoć: Cjevovod izvor Rječine – Zoretići I faza - točka Va) 1

Ugovoreni su radovi na rekonstrukciji cjevovoda izvor Rječine – Zoretići u dužini 3.400 metara a profil cjevovoda je 1.200 mm, a u 2007. godini izgrađeno je preko 3.000 metara cjevovoda.

Uloženo je 6.144.510,65 kn iz cijene komunalne usluge.

26. Kapitalna pomoć: Vodoopskrba otoka Krka - točka Va) 2

Dobivena je građevinska dozvola i ugovoreni su radovi za III. kopnenu dionicu od rta Oštro do Mosta Krk dužine cjevovoda od 3 400 m i profila cijevi je 500 mm.

Uloženo je 8.641,69 kn iz cijene komunalne usluge.

27. Kapitalna pomoć: Tlačni cjevovod CS Kozala – VS Streljana - točka Va) 3

Ugovorena je i započeta izgradnja tlačnog cjevovoda od crpne stanice Kozala do vodospreme Streljana ukupne dužine cjevovoda od 2 700 m i profila cijevi 700mm.

Uloženo je 3.640.324,31 kn iz cijene komunalne usluge.

28. Kapitalna pomoć: Vodoopskrba po općinama - Program Vode 3 - točka Va) 4

U 2007. godini završena je izgradnja slijedećih vodovodnih ogranaka ugovoreni u 2006.godini: Kablarska cesta (1.500 m), Milice Jadrančić (209 m), Škrljevo 315 (325 m), Čavle 132 (202 m), Straža Tibljaši (562 m), Pogled Marčelji (326 m), Tuhtani 27 (150 m), Meja Gaj 126 (60 m), Benčani (460 m), Marči (355 m), Rastočine 4-7 (630 m), Orešje (202 m), Krasica 48/b (214 m), Podstrmac (394 m), Glavani (170 m), Žlibina (483 m), Cernik-Cernički vrh (289 m), Halovac kod groblja (321 m), Cernički vrh-Cipica (365 m), Mavrinci-Bajta (124 m), Mavrinci kod Lipe besede (182 m), Selinari (180 m), Tijanovo (133 m), Kalužica II (1.051 m), Braće Stipčić (111 m), Bovan (455 m), Stupari - Marinići (93 m), Obrovac kbr.152 (181 m). Ugovorena je a dijelom i započela izgradnja ogranaka: Zametski koren 8-16 (165 m), Spoj gornje i donje Cipice (300 m), Cipica kod trafostanice (186 m), Cernik pod vrh (240 m), Liščevica – Čudnić (850 m), Gornji Sroki – Mavrovo (1 170 m), Brnasi – Viškovo (190 m), Zamišiči – Krasica (260 m), Jelovičani – Kastav (780 m), Pleščići (685 m), Tonžino (350 m), Ivana Pilepića Franovičina (210m), Gromača Drenova (210m), Drenovski put (260m), Bruna Francetića (210 m), Turan i Minakov put (1.100 m), Ferenci, Kudelji i Kosi (400 m), Saršoni (670 m), Bakarac 118 (650 m). Također je ugovoreno projektiranje 35 vodovodnih ogranaka ukupne dužine 15.350 m i procijenjene vrijednosti od preko 17 milijuna kuna.

Uloženo je 1.791.053,70 kn iz cijene komunalne usluge.

29. Kapitalna pomoć: Vodoistražni radovi - točka Va) 5

Završena su bušenja na izvorištu Dobrica ali radi loše hidrološke godine odnosno kišnog ljeta, nije bilo moguće obaviti probna crpljenja, koja će se obaviti na ljeto 2008. god.

Uloženo je 199.794,36 kn iz cijene komunalne usluge.

30. Kapitalna pomoć: Projektna dokumentacija - točka Va) 6

U 2007. godini izrađeno je projektno rješenje vodoopskrbe Kostrene i povezivanje izvorišta Martinšćica i vodospreme Sopalj.

31. Kapitalna pomoć: Rekonstrukcija vodovoda i vodospreme Kantrida - točka Va) 7

Izrađena je projektna dokumentacija za rekonstrukciju 1100 m' vodoopskrbnog cjevovoda do vodospreme Kantrida na Zametu i ishoda je pravomoćna građevinska dozvola. Izvedeno je 479,00 m vodoopskrbnog cjevovoda. Gradnja preostalog dijela vodoopskrbnog cjevovoda nastavlja se sukladno usvojenom dinamičkom planu gradnje

Za samu rekonstrukciju vodospreme Kantrida kapaciteta 1000 m³ izrađeni su glavni projekti i izvedbeni projekti te započeti pripremni radovi.

Uloženo je 525.092,85 kn iz cijene komunalne usluge.

32. Kapitalna pomoć: Vodovod i objekti G.Pulac - točka Va) 8

Završena je izrada projektne dokumentacije te podnijet zahtjev za izdavanje građevinske dozvole za vodospremu od 1.200 m³, rekonstrukciju crpne stanice, tlačni cjevovod dužine 327 m, opskrbi cjevovod dužine 1.157 m i ispusni cjevovod dužine 200 m.

33. Kapitalna pomoć: Vodovod za potrebe Kampusa Trsat - točka Va) 9

Završena je izrada projektne dokumentacije.

34. Kapitalna pomoć: Vodovod za stanove POS Rujevica - točka Va) 10

U tijeku je izvođenje radova na polaganju vodovoda u sklopu realizacije prometne i komunalne infrastrukture za izgradnju stanova u zgradama 1P i 2P na Rujevici.

35. Kapitalna pomoć: Vodovod za Platak-projektiranje - točka Va) 11

Dogovorena je koncepcija vodoopskrbe Platka neposredno iz vodospreme Vojskovo i obavljena geodetska snimanja i napisan projektni zadatak.

36. Kapitalna pomoć: Vodoopskrba kompleksa zgrade Ul. Tina Ujevića - točka Va) 12

Izrađena je projektna dokumentacija za izgradnju.

37. Kapitalna pomoć: Vodoopskrba CZGO Marišćina - točka Va) 13

Za vodoopskrbu CZGO Marišćina izrađena je projektna dokumentacija za vodovod i vodospremu Pećinica a dovršava se i imovinsko pravna priprema. Preostalo je otkupiti dio zemljišta od strane Republike Hrvatske. Zahtjev je kompletiran i predan na obradu nadležnim tijelima.

Uloženo je 74.559,55 kn iz cijene komunalne usluge.

38. Kapitalni projekt: Infrastrukturni vodovi prema DPU Kantrida - točka Vb)1, Vlb) 1

Izrađeni su projekti za odvodnju sanitarno potrošnih voda i dijela oborinske odvodnje, crpnu stanicu sanitarno potrošnih voda i podmorske ispuste oborinskih voda te su dobivene pravomoćne građevinske dozvole.

Od odvodnje sanitarno potrošnih voda izvedeno je 783 metara fekalnih kolektora profila 125 mm, 315 mm i 500 mm te 260 m cijevi kanalizacijskih priključaka profila 160 mm. Od oborinske odvodnje izvedeno je 323 metara kolektora profila 300 mm, 400 mm, 500 mm i 630 mm.

Izvedena je crpna stanica sanitarno potrošnih voda i podmorski ispusti oborinskih voda ukupne dužine 200 m te je predan je zahtjev za izdavanje uporabne dozvole.

Izvedeno je 485 m vodovodne mreže profila 100 mm i 150 mm.

Ulaganja iz sredstava proračuna znosi 2.928.554,88 kn.

VI ULAGANJA U ODVODNJU I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

39. Kapitalna pomoć: Kanalizacijski sustav Grobnika - točka Vla) 1

Ishođena je građevna dozvola za ulicu Račkog i Pašac. Zatražena je lokacijska dozvola za naselja Orehovica – Svilno – Buzdohanj – Cernik – Mavrinci – Bajčevo selo. Izvršene su revizije idejnog projekta, izrađena je sociološka studija i studija utjecaja na okoliš. Proveden je javni natječaj za kolektor Buzdohanj – Svilno – Orehovica sa CS Kosorci i Hrastenice i to za nabavu opreme, izvođenje građevinskih radova, izvođenje moneterskih radova i nadzor. Završeni su radovi na izgradnji kolektora Buzdohanj – Svilno – Orehovica sa crpnim stanicama Kosorci, Hrastenice, obavljen je tehnički pregled, ishođene uporabne dozvole za 6000 m profila Ø 300, 400, 500 i 600 mm te izvršena primopredaja i okončani obračun.

Uloženo je 1.731.322,97 kn iz cijene komunalne usluge.

40. Kapitalna pomoć: Kanalizacijski sustav Klana - točka Vla) 2

Izrađena je idejna projektna dokumentacija i izvršena revizija idejnog projekta. Pripremljeni su elaborati za ishođenje lokacijskih dozvola za rekonstrukciju postojeće kanalizacijske mreže, izgradnju nove mreže, rekonstrukciju postojećih taložnica i izgradnju novog upoja.

Uloženo je 3.368,95 kn iz cijene komunalne usluge.

41. Kapitalna pomoć: Kolektor Drnjevići – Ul. Zametskog korena - točka Vla) 3

Ugovoreni su i završeni radovi na izgradnji kanalizacijskog kolektora i zamjeni magistralnog vodovoda. Obavljen je tehnički pregled, ishođena uporabna dozvola za 520 m profila Ø 250 mm, te izvršena primopredaja i okončani obračun.

Uloženo je 269.913,70 kn iz cijene komunalne usluge.

42. Kapitalna pomoć: Kolektor u Ul. M. Barača – Torpedo - točka Vla) 4

Završeni su radovi na izgradnji kanalizacije i vodovoda u dužini od 300 m profila Ø 400 i 500 mm kanalizacije i Ø 150 mm vodovoda Obavljen je tehnički pregled, ishođena uporabna dozvola te izvršena primopredaja i okončani obračun.

Uloženo je 199.168,51 kn iz cijene komunalne usluge.

43. Kapitalna pomoć: Kolektor u Ul. J. Mohorića – I. faza - točka VIa) 5

Završeni su radovi na izgradnji kolektora u dužini 531 m profila Ø 250 mm. Ishođena je građevna dozvola i završeni radovi. Obavljen je tehnički pregled, ishođena uporabna dozvola, te izvršena primopredaja i okončani obračun, a izvršeno je plaćanje prelaznih radova u manjem dijelu.

Uloženo je 154.778,46 kn iz cijene komunalne usluge.

44. Kapitalna pomoć: Projektna dokumentacija - točka VIa) 6

Dovršeni su idejni projekti za naselja Srdoči, Gornji Zamet, Pulac, Marinići – Pehlin.

Uloženo je 201.128,95 kn iz cijene komunalne usluge.

45. Kapitalna pomoć: Kolektor u ulici B. Jurića - točka VIa) 7

Ishođena je građevna dozvola i završeno 70% radova na izgradnji kolektora u dužini od 680 m profila Ø 300 i 400 mm.

Uloženo je 261.095,90 kn iz cijene komunalne usluge.

46. Kapitalna pomoć: Kolektor u Ul. A. Peruća - točka VIa) 8

Završeni su radovi na izgradnji kolektora u dužini od 230 m profila Ø 400 mm.

Uloženo je 139.399,77 kn iz cijene komunalne usluge.

47. Kapitalna pomoć: Kanalizacija u Ul. Frkaševu na Drenovi - točka VIa) 9

Završeni su radovi na izgradnji kolektora u dužini 160 m profila Ø 250 mm, Obavljen je tehnički pregled, ishođena uporabna dozvola te izvršena primopredaja i okončani obračun.

Uloženo je 69.834,21 kn iz cijene komunalne usluge.

48. Kapitalna pomoć: Program Kanalizacija 1 - točka VIa) 10

Izrađeni su projektni zadaci za izgradnju kanalizacijske mreže u jedinicama lokalne samouprave: Kastav, Viškovo, Kostrena, Bakar i Kraljevica, sukladno utvrđenim prioritetima buduće realizacije. U tijeku je izrada projektne dokumentacije.

49. Kapitalna pomoć: Odvodnja sanitarno potrošnih voda za objekte Sveučilišta na Drenovi - točka VIa) 11

Izgrađen je priključak objekata Sveučilišta na Drenovi na postojećoj kanalizacijskoj mreži u ulici I. Žorža u dužini i 200 m dužini 250 m profila Ø 300 mm.

Uloženo je 46.015,31 kn iz cijene komunalne usluge.

50. Kapitalna pomoć: Odvodnja otpadnih voda područja Pulac – Brašćine - točka VIa) 12

Započeti su radovi na polaganju kanalizacije u Kvarnerskoj ulici u dužini od 560 m profila Ø 200 i 400 mm.

51. Kapitalna pomoć: Odvodnja za stanove POS Rujevica - točka VIa) 13

Započeti su radovi na polaganju kanalizacije u sklopu realizacije prometne i komunalne infrastrukture za izgradnju stanova u zgradama 1P i 2P na Rujevici.

52. Kapitalna pomoć: Odvodnja u trupu ceste 233 i kanalizacije u Ul. M. Grbac - točka VIa) 14

U tijeku je postupak ishođenja građevne dozvole.

53. Kapitalna pomoć: Odvodnja kompleksa zgrade Ul. Tina Ujevića - točka VIa) 15

Izrađena je projektna dokumentacija za izgradnju.

Uloženo je 9.209,85 kn iz cijene komunalne usluge.

54. Kapitalna pomoć: Odvodnja otpadnih voda Grada Kastva - točka VIa) 16

U tijeku je izrada projektne dokumentacije za izgradnju.

55. Kapitalna pomoć: Kolektor u Ljubljanskoj ulici - točka VIa) 17

Ishođena je uporabna dozvola za 400 m profila Ø 300 mm kanalizacijskog kolektora, te izvršena primopredaja i okončani obračun.

Uloženo je 65.221,39 kn iz cijene komunalne usluge.

VII ULAGANJA U GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA I NABAVKU OPREME ZA ODRŽAVANJE ČISTOĆE

56. Kapitalna pomoć: Nabavka opreme – točka VIIa) 1

U 2007. godine ugovorena je a najvećim dijelom i isporučena oprema po prioritetima KD Čistoća.

Uloženo je 7.375.813,94 kn iz cijene komunalne usluge.

57. Kapitalna pomoć: Otkup i uređenje nekretnina u Mihačevoj dragi – točka VIIa) 2

U Mihačevoj dragi kupljeno je zemljište ukupne površine preko 5.000 m². Uređuje se reciklažno dvorište i projektirana je rekonstrukcija postojećih objekata sa sadržajima radionica, garderoba, skladišnog prostora (otvoreni i zatvoreni) te kancelarija za potrebe djelatnosti KD Čistoća.

Uloženo je 16.783.071,64 kn iz cijene komunalne usluge.

VIII ULAGANJA U GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA NABAVKU OPREME ZA ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA

58. Kapitalna pomoć: Sanacija odlagališta komunalnog otpada Viševac – točka VIIIa) 1 i VIIIb) 1

Nastavlja se aktivnost provođenja monitoringa u skladu s Rješenjem Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.

U svibnju 2007. godine dostavljeno je godišnje Izvješće o radu monitoring stanice za mjerenje kakvoće zraka i razine ambijentalne buke u 2006. godini.

U prvom kvartalu 2007. godine završili su radovi na obodnom kanalu u nastavku izvedenog prvog polja prekrivke. Izvedeni je dio sustava odvodnje procjednih i oborinskih voda. Obzirom na potrebe proširenja kapaciteta odlagališta na predmetnom području radovi se nisu izveli u punom obimu. Krajem 2007. godine dobiven je projekt koji predviđa proširenje kapaciteta odlagališta i temeljem kojeg se krajem godine krenulo u ishođenje lokacijske dozvole. Sukladno predmetnom projektu krajem godine ugovoren je Dodatak Ugovora s Fondom, te raspisan javni natječaj za proširenje i sanaciju odlagališta. Sve navedeno posljedica je pomicanja termina otvaranja, tj. početka rada CZGO "Mariščina".

Sukladno obvezama redovito se ispostavljaju izvještaji Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

Uloženo je 1.125.575,64 kn iz cijene komunalne usluge i 398.970,89 kn financijske pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

59. Kapitalna pomoć: Izgradnja reciklažnog dvorišta – točka VIIIa) 2

Uređen je plato i kupljena i montirana preša, čime je stavljena u funkciju sortirnica za kartonsku i plastičnu ambalažu na deponiju Viševac

Započeti su radovi na uređenju reciklažnog dvorišta na Pehlinu.

Uloženo je 956.070,92 kn iz cijene komunalne usluge.

60. Kapitalni projekt: Izgradnja CZGO Mariščina – ulaganje u udio – točka VIIIb) 2

Temeljem izrađene projektne dokumentacije i većim dijelom dovršene imovinsko pravne pripreme za prve tri faze izgradnje dobivene su građevinske dozvole. Dobavljena je i montirana vanjska monitoring stanice na lokaciji u Mariščina. Objavljeno je i ugovoreno izmještanje dijela postojeće ceste prema Studeni.

Izrađen je elaborat gospodarenja otpadom čitave županije. Dovršeno je i projektiranje spojnog cjevovoda kao i prelaganje elektroopskrbnog kabla. Svi poslovi obavljaju se od strane investitora Eko plus d.o.o. Rijeka.

Ulaganja iz sredstava proračuna ukupno iznose 360.000,00 kn.

IX ULAGANJA U GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA NABAVKU OPREME ZA PRIJEVOZ PUTNIKA

61. Kapitalna pomoć: Nabavka autobusa – otplata kredita – točka IXa) 1

Za 32 nabavljena autobusa u 2007. godini izvršena je otplata kreditnih obveza prema utvrđenoj dinamici.

Uloženo je 1.839.312,1 kn iz cijene komunalne usluge.

X ULAGANJA U TRŽNICE NA MALO

62. Kapitalni projekt: Uređenje objekata tržne djelatnosti – centralna gradska tržnica - točka Xa) 1

Ugovorena je usluga izrade projektne dokumentacije za uređenje krova i pročelja Paviljona 1 glavne gradske tržnice. Izvedbeni projekt biti će zgotovljen do početka veljače a potom se kreće u realizaciju uređenja pročelja.

Uloženo je 29.890,00 kn iz sredstava naknade za koncesiju.

Izvešće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2007. godinu Poglavarstvo Grada Rijeke razmatralo je i prihvatilo na sjednici 19. veljače 2008. godine, te ga prosljeđuje Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje.

**Predsjednik Poglavarstva
mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.**

