



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA
Poglavarstvo

b) IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2007. godinu

1. UVOD

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04) i članka 40. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine" Primorsko – goranske županije broj 23/01, 4/02, 13/02, 3/05, 9/06 i 17/06 pročišćeni tekst) , Gradsko vijeće Grada Rijeke , na sjednici održanoj 21. prosinca 2006. godine, donijelo je Program održavanja komunalne infrastrukture u 2007. godini, a Izmjene i dopune Programa 23.listopada 2007. godine. Programom je utvrđeno održavanje komunalne infrastrukture na području Grada Rijeke za djelatnosti iz članka 22. Zakona , opseg poslova održavanja i financijska sredstva potrebna za ostvarivanje programa.

Program obuhvaća obavljanje slijedećih poslova:

- Održavanje čistoće javnih površina koje obuhvaća pranje i pometanje javnih površina, čišćenje pothodnika, linijskog zelenila, javnih WC-a, Korza po posebnom programu, dječjih igrališta, čišćenje autobusnih čekaonica, održavanje čistoće plaža, nabavku i postavu košarica za smeće, sanaciju divljih deponija , čišćenje mora i čišćenje javnih zelenih površina (prostora oko drvoreda, ukrasnih korita i pošljunčanih površina) ,
- Održavanje javnih površina koje podrazumijeva održavanje zelenih površina, dječjih igrališta i javnih fontana, javnih sanitarnih čvorova, javnih satova, pothodnika i dizala, održavanje autobusnih čekaonica, plaža, postavu i održavanje ploča s imenima naselja, ulica, kućnih brojeva, oznaka Grada i sl., zaostalo opremanje, održavanje okoliša objekata u vlasništvu Grada i održavanje komunalnih prioriteta po mjesnim odborima,
- Održavanje nerazvrstanih cesta koje obuhvaća održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje trgova i ostalih javno-prometnih površina i održavanje slivnika,
- Odvodnju atmosferskih voda,
- Javnu rasvjetu koja obuhvaća utrošak električne energije za javnu rasvjetu, upravljanje i održavanje objekata i uređaja javne rasvjete, investicijsko odnosno dodatno ulaganje u javnu rasvjetu te proširenje javne rasvjete,
- Održavanje groblja kojim poslovima su obuhvaćeni Groblje Kozala, groblje Trsat, C.G.G. Drenova, groblje Zamet, Sveti Kuzam, Draga, groblje Donja Drenova i groblje Gornja Drenova, na kojima se planiraju izvesti radovi tekućeg i investicijskog održavanja kao što je održavanje staza, zelenih površina, sanacija pješačkih staza, partera, zidova, stubišta i slično, te održavanje grobova Aleje hrvatskih branitelja poginulih u Domovinskom ratu na Centralnom gradskom groblju Drenova, boraca antifašističke borbe iz 2. svjetskog rata na groblju Kozala i Oltar križa na groblju Trsat.

Ukupna sredstva potrebna za realizaciju Programa, planirana su na iznos od 98.960.046,00 kn.

Na temelju članka 36. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2007. godinu, Poglavarstvo Grada je odobrilo preraspodjelu sredstava između pojedinih planiranih stavki na način da je sa pojedinih stavki za koje je trebalo manje sredstava nego što je planirano preraspoređeno u visini do 5% sredstava za one rashode za koje planirana sredstva nisu bila dovoljna. Ukupna planirana sredstva za realizaciju Programa ovom preraspodjelom nisu promijenjena.

U nastavku slijedi kratak opis izvedenih radova održavanja komunalne infrastrukture i utrošenih sredstava.

2. REALIZACIJA PROGRAMA

2.1. Financijski pokazatelji

Tablica 1. Utrošena sredstva za Program održavanja komunalne infrastrukture

R.br.	O P I S	Program za 2007. god.	Ostvareno 1 – 12 / 2007.god.	INDE X 4/3
1	2	3	4	5
1.	ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	18.155.000,00	16.592.099,15	91,4
1.1.	Čišćenje javno-prometnih površina	15.970.000,00	14.472.405,66	90,6
1.2.	Sanacija divljih deponija	1.045.000,00	991.541,81	94,9
1.3.	Čišćenje mora	1.140.000,00	1.128.151,68	99,0
2.	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	40.311.046,00	33.622.788,10	83,4
2.1.	Održavanje zelenih površina, dječjih igrališta i javnih fontana	18.310.000,00	18.227.720,07	99,5
2.2.	Održavanje javnih sanitarnih čvorova	196.600,00	154.064,77	78,4
2.3.	Održavanje javnih satova	219.400,00	174.782,06	79,7
2.4.	Održavanje pothodnika i dizala	714.000,00	464.064,21	65,0
2.5.	Održavanje autobusnih čekaonica	176.000,00	118.488,26	67,3
2.6.	Održavanje plaža	323.000,00	295.236,11	91,4
2.7.	Postava i održavanje ploča s imenima ulica, trgova, kućnih brojeva, oznaka Grada i sl.	44.000,00	19.268,16	43,8
2.8.	Zaostalo opremanje – održavanje javnih površina	9.444.046,00	4.902.508,55	51,9
2.9.	Održavanje okoliša objekata u vlasništvu Grada	877.000,00	696.529,67	79,4
2.10.	Održavanje komunalnih prioriteta (javnih površina i nerazvrstanih cesta) po MO	10.007.000,00	8.570.126,24	85,6
3.	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	24.786.000,00	20.285.489,47	81,8
3.1.	Održavanje nerazvrstanih cesta	23.064.000,00	18.954.716,43	82,2
3.2.	Čišćenje slivnika	1.722.000,00	1.330.773,04	77,3
4.	ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA	100.000,00	-	-
5.	JAVNA RASVJETA	10.998.000,00	10.781.491,78	98,0
6.	ODRŽAVANJE GROBLJA	4.610.000,00	4.583.836,45	99,4
	SVEUKUPNO:	98.960.046,00	85.865.704,95	86,8

Iz tabelarnog prikaza vidljivo je da je od planiranih 98.960.046,00 kn za održavanje komunalne infrastrukture do 31. prosinca utrošeno ukupno 85.865.704,95 kn ili 86,8% u odnosu na plan.

Osnovni razlozi nižeg ostvarenja planiranih rashoda je pomak u dinamici realizacije pojedinih kapitalnih ulaganja koje se radi prethodne tehničke pripreme započelo krajem godine pa je veći dio radova danih ulaganja ili radovi u cjelini prenijet na početak 2008. godine.

Kao najveći zahvat po visini ulaganja, navodimo uređenje okolnog područja Kazališnog parka za koji je planom bilo osigurano 5.000.000,00 kn a do 31. prosinca realizirano 1.371.116,59 kn, te ulaganje u sustav automatskog upravljanja prometom – III.B faza za koje je planirano 2.000.000,00 kn i koji je u cjelini prenijet u 2008. godinu. Osim navedenog pojedini računi za izvedene radove u mjesecu prosincu ušli su u rashode 2008. godine što je također umanjilo realizaciju razdoblja na koje se odnose. Tako je prenijeto ukupno rashoda za XII. mjesec u visini od 2.762.000,00 kn. Uključimo li navedene rashode u realizaciju 2007. godine postotak realizacije planiranih ukupnih rashoda iznosi 89,6% što je s obzirom na dinamiku realizacije planiranih radova, posebno planiranih radova komunalnih prioriteta po mjesnim odborima, te kao što je naprijed navedeno dinamiku realizacije većih kapitalnih ulaganja, uobičajen postotak realizacije.

2.2. Realizacija planiranih radova

2.2.1. Čišćenje javnih površina

2.2.1.1. Čišćenje javno prometnih površina

Čišćenje javnih površina izvedeno je sukladno planiranoj dinamici ali je trošak za XII. mjesec ušao u rashode 2008. godine pa su ukupni troškovi u 2007. godini manji u odnosu na plan.

2.2.1.2. Sanacija divljih deponija

Potprogram obuhvaća radove sanacije divljih odlagališta koji podrazumijevaju i postavu i održavanje ograda i rampi radi sprječavanja daljnjeg odlaganja otpada te odvoz smeća na području Rujevica i Mario Genari. Također račun za XII. mjesec ušao je u rashode 2008. godine pa su ukupni troškovi manji u odnosu na plan.

2.2.1.3. Čišćenje mora

Radovi čišćenja mora provodili su se prema ugovorenoj dinamici od 1. lipnja do 15. rujna 2007. godine. U rashodima su iskazani i troškovi nabavke plivajućih zaštitnih zavjesa. Ukupni rashodi na razini su plana.

2.2.2. Održavanje javnih površina

2.2.2.1. Održavanje zelenih površina, dječjih igrališta i javnih fontana

Utrošak sredstava za zelene površine, dječja igrališta i fontane na razini je planiranih sredstava. Radi se o djelatnosti koja obuhvaća hortikulture radove koji čine 79,9% planiranih ukupnih sredstava, nabavku i održavanja klupa i dječjih sprava, održavanje ograda, fontana, spomenika i razne građevinske radove.

2.2.2.2. Održavanje javnih sanitarnih čvorova

Za održavanje javnih sanitarnih čvorova utrošeno je manje sredstava radi manje radova i to u dijelu koji se odnose na planirane pripremne radove (dovod i odvod vode, priključci vode i struje) za postavu javnih WC-a.

2.2.2.3. Održavanje javnih satova

Ukupni rashodi održavanja javnih satova koji obuhvaćaju planirane radove tekućeg održavanja i izradu projekta i ishodaenje lokacijskih dozvola za postavu 10 satova na novim lokacijama, niži su u odnosu na plan i to radi manjeg utroška sredstava za obavljanje pripremnih radova za postavu satova na novim lokacijama. Od radova redovnog održavanja vršeni su razni popravci, podešavanje satova zima – ljeto, ugradnja usponskih vodova i ugradnja utičnica te radovi demontaže postojećih satova na mjesto kojih su postavljeni satovi koje je tvrtka outdoor akzent d.o.o. Zagreb, temeljem Ugovora o zakupu lokacija za postavu reklamnih uređaja, isporučila Gradu bez naknade.

2.2.2.4. Održavanje pothodnika i dizala

Za održavanje pothodnika i dizala, utrošak sredstava je manji nego što je planirano budući je do 31. prosinca izveden manji obim pojedinih radova nego što se je procijenilo. Izvedeni su radovi na održavanju pokretnih stubišta, muljnih pumpi i razni popravci u pothodniku u Ulici Ivana Zajca, radovi na održavanju opće i panik rasvjete kao i radovi tekućeg održavanja dizala na poziciji novoizgrađenog stubišta u Ulici Dolac.

2.2.2.5. Održavanje autobusnih čekaonica

Za održavanje autobusnih čekaonica koje obuhvaća razne popravke na autobusnim čekaonicama te građevinske radove za postavu novih autobusnih čekaonica, utrošeno je manje sredstava nego što se je planom procijenilo, radi manje potrebe za popravcima postojećih i manjeg obima građevinskih radova za postavu novih autobusnih čekaonica.

2.2.2.6. Održavanje plaža

U sklopu održavanja plaža izvršena je montaža i demontaža opreme i razni građevinsko zanatski radovi u funkciji tekućeg održavanja plaža. Troškovi obuhvaćaju i utrošak vode na plažama.

2.2.2.7. Postava i održavanje ploča s nazivom ulica, trgova, kućnih brojeva oznaka Grada i sl.

Izvedena je postava novih natpisnih ploča naziva ulica i trgova na nekoliko lokacija te ličenje slova na postojećim pločama s nazivima ulica na više lokacija. Također su vršeni radovi održavanja panoa na ulazima u Grad. Postava ploča sa novim natpisima vrši se prema odluci Gradskog vijeća o promjenama naziva ulica i trgova.

2.2.2.8. Zaostalo opremanje

Do 31. prosinca izvedeni su slijedeći planirani radovi: dio radova na uređenju okolnog područja Kazališnog parka III. faza (završetak radova predviđa se do kraja ožujka 2008. godine), uređenje zelene površine s dječjim igralištem između Ulice Bože Milanovića i Silvije Bačića, uređenje površine istočno od groblja Zamet, izrađen je glavni projekt i revizija projekta za sanaciju stjenskog pokosa u Ulici Rački broj 44.-južni dio, uređenje Medulićeve ulice, geodetski snimak terena i idejno rješenje uređenja površine omeđene Ulicama Slavka Krautzeka, Drage Šćitara i Mihanovićeve ulice, te uređenje zelene površine u Ulici braće Stipčić. Također je u svrhu uređenja dječjeg igrališta u Primorskoj ulici izvršen otkup zemljišta. Izvedeni su radovi na uređenju parka Vladimir Nazor ali račun za izvedene radove nije bio dostavljen do zaključnog knjiženja proračuna te ulazi u rashode 2008. godine. Rekonstrukcija dječjeg igrališta Pomerio je prenijeta na početak 2008. godine. Iako je veći dio planiranih radova izveden, s obzirom da je dio planiranih radova na uređenju okolnog područja Kazališnog parka III. faza prenijet na početak 2008. godine i da se radi o zahvatu koji je po visini planiranih sredstava najveći, utrošak ukupnih sredstava za zaostalo opremanje je znatno niže u odnosu na plan.

Drugi po veličini zahvata je uređenje Medulićeve ulice kao jedan od izvedenih zahvata iz projekta uređenja Starog grada i šireg gradskog središta. U sklopu navedenog zahvata izvedeni su građevinski i elektroinstalaterski radovi, te radovi na infrastrukturi (mješovita kanalizacija i instalacija vode). Izvedeno je kameno opločenje granitnim kockama na površini Medulićeve ulice i Trgu Šime Kozičića, rigoli za odvodnju površinskih (oborinskih) voda, te instalacija rasvjete.

2.2.2.9. Održavanje okoliša objekata u vlasništvu Grada

- Planirani radovi održavanja okoliša objekata u vlasništvu Grada su izvedeni, ali za dio radova iz mjeseca prosinca rashodi su prenijeti na početak 2008. godine, a za dio radova (hortikulturni) nisu utrošena sva planirana sredstva radi osiguranja sredstava za održavanje zelenila u garantnom roku od godine dana. Radi navedenog ukupni troškovi održavanja okoliša su manji u odnosu na plan. Izvedeni su slijedeći planirani radovi:
- Osnovna škola "Ivana Zajca" (postava rukohvata na stubištu, ugradba 10 sjedala-klupa na parapetnom zidu, zamjena oštećenih letvi na postojećim klupama),
- Osnovna škola "Eugen Kumičić" (sanacija površine stubišta te dijela betonskog platoa na ulazu u školu, ličenje cijevne ograde stubišta i dvorišta, uređenje slivne rešetke, sanacija oštećenog kamenog zida),
- Osnovna škola "Brajda" (hortikulturno uređenje okoliša – uklonjeno kupinište, orezana stabla te uklonjena suha i nagnuta stabla)
- Osnovna škola "Dolac" (orezivanje stabala),
- Osnovna škola "Gornja Vežica" (uklanjanje arhitektonskih barijera, postava ograde, postava 3 parkovne košarice),
- Osnovna škola "Vežica" (sanacija stabala),
- Osnovna škola "Srdoči" (nastavak uređenja okoliša – uklonjeno kupinište, suha i nagnuta stabla i razno smeće),
- Osnovna škola "Turnić" (sanacija stabala),
- Osnovna škola "Kozala" (postava ograde, dobava i postava košarkaškog koša),
- Osnovna škola "Podmurvice" (sanacija kamenog zida i zamjena metalne ograde prema stubištu u Ulici Podmurvice),
- Centar predškolskog odgoja "Zamet", Podcentar predškolskog odgoja "Mirta" (sanacija stjenskog pokosa),
- Centar predškolskog odgoja "Kvarner" (građevinsko i hortikulturno uređenje okoliša – sanacija oštećenih ploča, revizionih okna instalacija, postava dječje garniture za sjedenje, hortikulturni radovi),
- Centar predškolskog odgoja "Potok", Podcentar predškolskog odgoja "Potok" (uklonjena stara i postavljena nova ograda, izrada betonskog zidića),
- Centar predškolskog odgoja "Turnić", Podcentar predškolskog odgoja "Podmurvice" (postava sprave za igru-drveni vlakić, postava 2m nove ograde, sanacija parapetnog zida),
- Graditeljska škola za industriju i obrt (uklanjanje panja iz korita i sadnja stabla),
- Sportsko rekreacioni centar "Belveder" (hortikulturno uređenje okoliša),
- Sportska dvorana "Dinko Lukarić" (hortikulturno uređenje okoliša),

- Sportsko društvo "Zamet" (uređenje okoliša - uklonjeno kupinište te suha i nagnuta stabla, orezane suhe i nagnute grane),
- Dispanzer za mentalno zdravlje "Braće Monjac" broj 5 (hortikulturno uređenje okoliša – orezane suhe i nagnute grane , grmovi i posađeno ukrasno grmlje),
- Guvernerova palača (sanacija kape od kamena na ogradnom zidu i hortikulturni radovi),
- Mjesni odbor Sveti Kuzam (obnova zelenila iza Hrvatskog doma),
- Mjesni odbor Draga (uređenje terase i sanacija stubišta),
- Poslovni prostor u Ulici Zdenka Petranovića broj 7 (orezivanje stabala, uklanjanje postojećeg starog i sadnja novog stabla),
- Poslovni prostor Hrvatske pošte – Hrvatska pošta dd, Vukovarska ulica broj 84 (sanacija betonskog stupa i potporno ogradnog zida, obnova betonske podloge u dvorištu),
- Završetak radova započelih krajem 2006. godine i održavanje okoliša uređenih u 2006. godini.

2.2.2.10. Održavanje komunalnih prioriteta po mjesnim odborima

Sukladno Odluci o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Rijeke ("Službene novine" Primorsko-goranske županije broj 10/02 i 30/03) za održavanje komunalnih prioriteta na području mjesnih odbora u 2007. godini , osigurano je 10.007.000,00 kn od kog iznosa je utrošeno ukupno 8.570.126,24 kn ili 85,6% u odnosu na plan. S obzirom da se radi o velikom broju manjih zahvata , za koje je potrebna određena tehnička priprema i ugovaranje izvođenja radova , te s obzirom na činjenicu da iz navedenih razloga ne uspiju se svi planirani radovi izvesti u godini za koju su planirani, realno je za očekivati da se dio radova prenese u slijedeću proračunsku godinu. Detaljno izvješće o izvedenim radovima dano je u Izvješću o ostvarenju Plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete u 2007. godini.

2.2.3.Održavanje nerazvrstanih cesta – Potprogram održavanje nerazvrstanih cesta obuhvaća radove redovnog održavanja , pojačano održavanje , prometne zahvate , ulaganje u sustav automatskog upravljanja prometom i ostale radove u funkciji održavanja nerazvrstanih cesta za koje radove je Programom za 2007. godinu osigurano 23.064.000,00 kn. Za održavanje slivnika osigurano je 1.722.000,00 kn što sa naprijed navedenim iznosom čini iznos od 24.786.000,00 kn. Od planiranog iznosa do 31. prosinca utrošeno je 20.285.489,47 kn ili 81,8%. Uključimo li u rashode i izvedene radove u mjesecu prosincu za koje su računi teretili rashode 2008. godine, a koji iznose 517.694,00 kn, ukupna realizacija u 2007. godini iznosi 83,9%. Radi manjih prijelaznih radova iz 2006. godine , te radi toga što je ulaganje u sustav automatskog upravljanja prometom III.B faza prenijeto u 2008. godinu, ukupni rashodi održavanja nerazvrstanih cesta manji su u odnosu na plan.

Prema izvješću TD Rijeka promet koje obavlja poslove održavanja nerazvrstanih cesta (čišćenje slivnika obavlja KD Vodovod i kanalizacija), Program održavanja nerazvrstanih cesta koji uključuje i naknadu za obavljanje poslova održavanja cesta i naknadu za obavljanje poslova automatskog upravljanja prometom, realiziran je kako slijedi:

Redovno održavanje nerazvrstanih cesta , koje obuhvaća manje zahvate na cestama kao što je sanacija udarnih rupa na kolnicima i nogostupima, asfaltiranje, uklanjanje raslinja, popravak ulegnuća, sanacija nogostupa i ostale manje zahvate, realizirano je sukladno dinamičkom planu izvođenja radova i programu. Svi planirani radovi redovnog održavanja – veći zahvati su realizirani u cijelosti. Izvedeni su slijedeći radovi:

- Uređenje prostora drvoreda i pripadajućeg dijela nogostupa u Ulici Ivana Gorana Kovačića,
- Sanacija dijela nogostupa u Ulici Janka Polić Kamova (zahvat je sufinanciran sredstvima iz plana komunalnih prioriteta mjesnog odbora Pećine),
- Sanacija diletacija mosta na Rječini u Ulici Rade Šupića,
- Sanacija obostranog nogostupa u Ulici Matije Gupca
- Uređenje kolnika u Ulici Mihovilići od kućnog broja 32 do kućnog broja 34,
- Sanacija dijela parkirališta i prostora u Ulici Braće Cetina kod kućnog broja 3,
- Sanacija dijela Ulice Hahlić,
- Sanacija dijela Ulice Murini,
- Sanacija nogostupa u Laginjinoj ulici od kućnog broja 36 do kućnog broja 38,
- Sanacija prilaza na pružni prijelaz u Bujskoj ulici zapadno od kućnog broja 24,

Pored navedenih većih zahvata u sklopu redovnog održavanja izvedeni su radovi:

- Sanacija potpornih, obložnih i ogradnih zidova. Od značajnijih radova navodi se sanacija zida i ugradba kovane ograde u Ulici Šetalište XIII. divizije kod kućnog broja 22 , sanacija zida i stubišta u Ulici Vladimira Nazora broj 21, sanacija potpornog zida u Ulici Kalvarija kod kućnog broja 10, sanacija zida u Ulici Pulac, zida u Ulici Čavalsko kod kućnog broja 2, zida u Ulici Mire Raduna Ban kućni broj 3, 5 i 7, zida u Ogulinskoj ulici i sanacija zida u Ulici Ljudevita Matešića kod kućnog broja 18. U tijeku su radovi sanacije zidova na nekoliko lokacija čiji dio rashoda će teretiti rashode u 2008. godini,
- Odvodnja oborinskih voda u ulici Drage Gervaisa , te s nogostupa u Ulici Balda Fućak broj 45, u Ulici Zdravka Kučića kod kućnog broja 25, u Agatićevoj ulici, u Ulici V.Paje Širole kod kućnog broja 14, u Ulici Grobnička cesta od kućnog broja 19 do kućnog broja 44, u Brajšinoj ulici kod kućnog broja 27, te u ulicama Turkovo 17/5, Zametska 12, Škarpa od broja 1 do 7, Ravnik od broja 6 do 10, Kalići od broja 1 do 16,
- Sanacija stjenskog pokosa u Ulici Ivan Čiković Beli – okretište autobusne linije broj 2 , stjenskog pokosa u Istarskoj ulici - okretište autobusne linije broj 1, stjenskog pokosa u Ulici V.Dukića (kod prilaza hitnom traktu KBC Sušak), u Ulici Ivana Gorana Kovačića i u Ulici Liburnijska kod kućnog broja 28,
- Uklanjanje nepoželjne vegetacije na nerazvrstanim cestama, stubištima i prilaza plažama,
- Održavanje zaštitnih metalnih ograda (ličenje i popravak postojećih, te postava novih ograda),
- Zaštitni stupići (postava, zamjena i održavanje zaštitnih stupića na raznim lokacijama na području Grada,
- Održavanje horizontalne prometne signalizacije (iscrtavanje razdjelnih linija, iscrtavanje pješačkih prijelaza, oznaka na kolniku - zabrana zaustavljanja, zaustavne linije, oznake i sl., obnova postojećih i iscrtavanje novih parkirnih mjesta),
- Održavanje vertikalne prometne signalizacije,
- Nabava i postava prometnih ogledala i ostale opreme (postavljeno je 30 novih prometnih ogledala),
- Održavanje svjetlosne prometne signalizacije (razni popravci, otklanjanje nedostataka uzemljenja semaforских sustava , interventni radovi, dobava i montaža konzolnih nosača signala, preprogramiranje semaforских uređaja),
- Održavanje betonskih graničnika (poravnanje već postavljenih betonskih graničnika, premještanje, demontaža, ugradnja betonskih graničnika),
- Obilježavanje naziva ulica (dobava i postava 81 nove ploče s nazivom ulica),
- Održavanje stubišta. Izvedena je sanacija stubišta na slijedećim lokacijama: stubište Josipa Radinovića, nastavak uređenja zidova i podesta Gimnazijskih stuba, sanacija stubišta u ulici Braće Stipčić-od okretišta autobusne linije broj 7, kod boćarskog doma u Pašcu , u Ulici Šetalište J. Rakovca kod kućnog broja 50 i 56, u Ulici Franje Čandeka prema studentskom naselju I.G.Kovačić, u Vukovarskoj ulici, te je ugovorena sanacija stubišta u Dubrovačkoj ulici , Lovorkin prolaz , Bože Vidasa broj 5 i 14, Baredice broj 13, Šibenska broj 1, 5 i 6, Bribirska , Lička i Ulici Franje Čandeka broj 8 od kojih manji dio radova je prenijet na početak 2008. godine,
- Zimska služba (održavanje cesta u zimskim uvjetima od 1.01. do 15.03. i od 15.11. do 31.12. 2007. godine),
- Održavanje mostova i pješačkih nathodnika. Izvedena je sanacija podvožnjaka u Ulici Turanski put i sanacija mosta u naselju Bodulovo.

-Pojačano održavanje – Od planiranih radova pojačanog održavanja izvedeni su radovi: nastavak uređenja nogostupa u Ulici Balda Fućka (radovi su sufinancirani sredstvima iz Plana komunalnih prioriteta mjesnog odbora Pašac), uređenje dijela neasfaltirane ceste u naselju Grbaste od kućnog broja 45 do kućnog broja 67 (radovi su sufinancirani sredstvima iz Plana komunalnih prioriteta mjesnog odbora Svilno), sanacija zidova i korekcija krivina u Ulici Bruna Francetića, Kablari za prometovanje mini busa na Drenovi , uređenje kolnika i zidova u Ulici Silve Lovre Milenića od kućnog broja 1 do kućnog broja 31, sanacija kolnika u Plješivičkoj ulici, sanacija kolnika u Ulici Baretićevo od kućnog broja 6 do kućnog broja 18, sanacija kolnika u Ulici Giuseppe Carabino od raskrižja s ulicom Antuna Barca do Vidovićeve ulice kućni broj 7, sanacija kolnika u Pionirskoj i Labinskoj ulici od tunela do spoja

s Liburnijskom ulicom u cjelosti, sanacija kolnika u Ulici Milana Smokvine Tvrdog, sanacija kolnika u Ulici Portić od stadiona NK Rijeka do spoja s Pulsom ulicom uključivo i sanaciju postojećih parkirališta s južne strane ,te građevinski i elektro radovi na Ljubljanskoj cesti.

Do 31. prosinca nisu izvedeni slijedeći planirani zahvati: uređenje nogostupa uz Pastoralni centar (radovima se nije moglo pristupiti dok se ne okončaju radovi na objektu Pastoralnog centra), asfaltiranje ceste na Pulcu od kućnog broja 34/4 do kućnog broja 69 i rekonstrukcija raskrižja Martinkovac (radovi su prenijeti na početak 2008. godine).

-Prometni zahvati - Od prometnih zahvata izvedeni su radovi postave zaštitnih stupića u užem centru grada , postava pilomata u Medulićevoj ulici (postavljena su dva fiksna i dva podizna stupića sa potrebnom opremom), nabava opreme za postavu pilomata u Ulici Blaža Polića, dobava i ugradnja pješačkog treptača kao i zamjena i dopuna vertikalne prometne signalizacije te radovi na izradi horizontalne signalizacije u Ulici Milutina Barača, prometno uređenje Ulice Portić (dobava i postava 52 zaštitna metalna stupića uz obnovu i dopunu vertikalne prometne signalizacije , kao i izradu horizontalne signalizacije) , regulacija prometa kod Osnovne škole Gornja Vežica na način da je postavljena parkovna ograda u cilju sprječavanja parkiranja vozila na regulacionom otoku u Ulici Frane Belulovoća kod Osnovne škole. Također su izvedeni planirani radovi postave 24 semafora signalizatora za slijepe osobe. Semaforizacija raskrižja Martinkovac prenijeta je na početak 2008. godine. Ulaganje u sustav automatskog upravljanja prometom obuhvaća radove na realizaciji projekta automatskog upravljanja prometom (III. B faza).Radovi su prenijeti u 2008. godinu.

U okviru ostalih radova vršeni su razni geodetski poslovi, objave raznih oglasa te tekstova javnih nadmetanja, razni interventni radovi, hitne intervencije na otklanjanju posljedica nastalih po incidentnim situacijama, inetrventno posipavanje nerazvrstanih cesta na raznim lokacijama po dojavi prometne policije, privremene prereregulacije prometa za vrijeme manifestacija i sl.

Osim navedenog izvedeni su i radovi koji su se prenijeli iz 2006. godine (prijelazni radovi). Radi se o radovima redovnog održavanja, radovima sanacije južnog dijela kolnika Ulice Nike Katunara od kućnog broja 1 do 9, sanacije Ulice Oktavijana Valića od kućnog broja 1 do broja 5, postavi pilomata u Agatićevoj ulici (tri fiksna i jedan podizni stupić sa potrebnom opremom), postavi rampi za invalide na pješačkim prijelazima i prilazima javnim objektima. , te dovršetku radova na realizaciji projekta automatskog upravljanja prometom III. A faza.

Što se tiče planiranih radova čišćenja slivnika, radovi čišćenja su izvedeni sukladno Programu, ali je dio izvedenih radova ušao u rashode 2008. godine radi čega su utrošena sredstva u 2007. godini niža u odnosu na plan. Planirani radovi izrade katastra slivnika započeli su u prosincu 2007. godine. Radovi su završeni početkom 2008. godine.

2.2.4. Atmosferske vode – U 2007. godini nije bilo radova na uređenju oborinske kanalizacije koja se u pravilu provodi u sklopu radova uređenja fekalne kanalizacije.

2.2.5. Javna rasvjeta – Za javnu rasvjetu utrošeno je 98,0% planiranih sredstava. Troškovi obuhvaćaju utrošak električne energije za javnu rasvjetu, održavanje i proširenje javne rasvjete , dodatna ulaganja na objektima i uređajima javne rasvjete, održavanje razvodnih ormara i rasvjete na igralištima , te izradu projektne dokumentacije za rekonstrukcije javne rasvjete. Svi planirani radovi izuzev završetka izrade projektne dokumentacije rekonstrukcije javne rasvjete dijela Zvonimirove ulice su realizirani. Izvedeni su radovi proširenja javne rasvjete na raznim lokacijama , radovi tekućeg i investicijskog održavanja (zamjena svjetiljki, osigurača, kablskih vodova i dijelova svjetiljki te kompletnih starih svjetiljki i ostalih elemenata instalacije javne rasvjete) te radovi rekonstrukcije javne rasvjete. Izvedena je rekonstrukcija javne rasvjete Škurinjske i Tibljaške ceste , javne rasvjete dijela Istarske ulice , uređenje rasvjete igrališta u Ulici Kalina na Orehovici te izrada projekta rekonstrukcije javne rasvjete u Ulici Bulevard Oslobođenja, Šetalište Ivana Gorana Kovačića i u prostoru bivše tvornice Torpedo.

2.2.6. Održavanje groblja – Planirani radovi održavanja groblja izvedeni su sukladno planu i dinamici izvođenja radova.

Izvedeni su slijedeći planirani radovi:

- Groblje Kozala - održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala, sanacija i uređenje pješačkog partera između polja "D" i "P", uređenje kolnika oko grobnica uz polja "D" i "L", uređenje glavnih kamenih stepenica na polju "D" - zapad, sanacija vodovodne mreže između polja "J" i "P", sanacija prostora asfalt-makadam staze od placala do polja "M" i "N" sa uređenjem pločnika po cijeloj dužini "starih" blokova niša, sanacija urušenog kamenog zida i stepenica na polju "J", hortikulturno uređenje ulaza na groblje Kozala, prijelazni radovi koji su izvedeni u XII. mjesecu 2006.godine ali su ušli u rashode 2007. godine (održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala, sanacija vodovodne mreže između polja "M", "L" i "P", uređenje zida na istočnoj granici groblja).
- Groblje Trsat - održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala te sadnja-dopuna biljnog materijala, prijelazni radovi iz XII. mjeseca 2006.godine ali su ušli u rashode 2007. godine (održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala).
- Centralno gradsko groblje Drenova - održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala te sadnja-dopuna biljnog materijala, uređenje aleje prema Centralnom objektu uz grobna polja "G-1" do "G-4", sanacija popločenih staza uz opća polja 7, 9 i 12, te grobna polja "G-2", "G-3", "G-4" i "G-5", prijelazni radovi iz XII. mjeseca 2006. godine ali su ušli u rashode 2007. godine (održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala, uređenje partera uz grobnice na polju "G-1" do "G-3", sanacija popločenih staza).
- Groblje Zamet - održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala te sadnja-dopuna biljnog materijala, sanacija staza od lomljenog kamena uz polja "D" i "F", prijelazni radovi iz XII. mjeseca 2006.godine ali su ušli u rashode 2007. godine (održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala).
- Groblje Sveti Kuzam - održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala te sadnja-dopuna biljnog materijala, uređenje zida na sjevernoj i zapadnoj strani groblja, prijelazni radovi iz XII. mjeseca 2006.godine ali su ušli u rashode 2007. godine (održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala).
- Groblje Draga - održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala te sadnja-dopuna biljnog materijala, uređenje i sanacija stubišta uz fontanu i sanacija kamenog zida uz pomoćni objekt, prijelazni radovi iz XII. mjeseca 2006.godine ali su ušli u rashode 2007.godine (održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala).
- Groblje Donja Drenova - održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala te sadnja-dopuna biljnog materijala, uređenje pješačke staze u centralnom dijelu između polja "A" i "B", te uređenje kamenog zida uz mrtvačnicu i šternu, prijelazni radovi iz XII. mjeseca 2006.godine ali su ušli u rashode 2007. godine (održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala, postava konzole i zvona na mrtvačnicu).
- Groblje Gornja Drenova - održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala te sadnja-dopuna biljnog materijala, prijelazni radovi iz XII. mjeseca 2006.godine ali su ušli u rashode 2007. godine (održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala, uređenje pješačkih staza s regulacijom oborinskih voda).
- Održavanje grobova Aleje hrvatskih branitelja poginulih u Domovinskom ratu na Centralnom gradskom groblju Drenova, boraca antifašističke borbe iz Drugog svjetskog rata na groblju Kozala i Oltar križa na groblju Trsat".

Izvešće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2007. godini, Poglavarstvo Grada Rijeke razmatralo je i prihvatilo na sjednici 19. veljače 2008. godine, te ga prosljeđuje se Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje.

**Predsjednik Poglavarstva
mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.**