



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA
Poglavarstvo

c) IZVJEŠĆE
o ostvarenju Plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području
mjesnih odbora u 2007. godini

I/UVOD

Financijskim planom sredstava komunalne naknade i ostalih prihoda za 2007. godinu dio sredstava komunalne naknade planiran je za prioritete u održavanju komunalnih objekata i uređaja po mjesnim odborima. Usmjeravanje sredstava komunalne naknade za navedene namjene temeljeno je na Odluci o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Rijeke ("Službene novine" Primorsko-goranske županije broj: 10/02 i 30/03), po kojoj za ostvarivanje plana malih komunalnih akcija (komunalni prioriteti) u Proračunu Grada osiguravaju se sredstva u visini 80% ostvarenih sredstava komunalne naknade za stambeni i garažni prostor na području toga mjesnog odbora u prethodnoj godini, što u 2007. godini iznosi ukupno 10.007.000,00 kn.

Raspodjela sredstava po mjesnim odborima, a na osnovi kriterija iz članka 5. gore navedene Odluke, utvrđena je Planom raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora kojeg je donijelo Gradsko vijeće na sjednici 21. prosinca 2006. godine, a Izmjene i dopune Plana donesene su 23. listopada 2007. godine.

Planirani radovi također su utvrđeni i Programom održavanja komunalne infrastrukture kojeg je Gradsko vijeće donijelo na istoj sjednici kad i Plan raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora.

Izvješće o realizaciji Plana temelji se na knjigovodstvenim podacima Odjela gradske uprave za financije i podacima iz Izvješća koji je dostavio TD Rijeka promet (održavanje nerazvrstanih cesta) i Energo d.o.o. Rijeka (održavanje javne rasvjete).

Kao i prethodnih godina, pored radova planiranih za tekuću (2007.) godinu, tijekom godine izvodili su se i radovi koji su prenijeti iz 2006. godine, a koji uslijed određenih okolnosti nisu realizirani u godini za koju su bili planom predviđeni, radi čega Izvješće sadržava realizaciju prijelaznih radova i realizaciju radova utvrđenih Planom prioriteta za 2007. godinu.

II. REALIZACIJA RADOVA PRENIJETIH IZ 2006. GODINE

Tablica 1. - Prikaz izvedenih radova i sredstava utrošenih za njihovu realizaciju

R. br.	MJESNI ODBOR	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
1	2	3	4
T. D. RIJEKA PROMET			
1.	MO DRAGA		17.055,60
1.		Završetak radova na uređenju dijela ceste kroz naselje Gušć. Krajem 2006. godine izveden je dio radova u vrijednosti od 10.540,80 kn što sa sredstvima utrošenim u 2007. godini iznosi ukupno 27.596,40 kn.	17.055,60
2.	MO DRENOVA		15.237,80
1.		Izrada idejnog projekta za uređenje parkirališta s prilaznom cestom u Ulici braće Hlača broj 2., 4., 6 i 8. Ishođenje lokacijske dozvole je u tijeku.	15.237,80
3.	MO KANTRIDA		70.934,46
1.		Završetak radova na uređenju dijela Ulice Minakov put kućni broj 15 i dijela Ulice Turanjski put. Krajem 2006. godine izveden je dio radova u vrijednosti od 56.900,80 kn što sa radovima koji su izvedeni početkom 2007. godine čini ukupno 127.835,26 kn utrošenih za navedeni zahvat.	70.934,46

4.	MO LUKA		22.986,69
1.		Sanacija nogostupa u Zagrebačkoj ulici od kućnog broja 1 do broja 5.	22.986,69
5.	MO PEHLIN		50.759,19
1.		Završetak radova na sanaciji kolnika Ulice Baretićevo od kućnog broja 13 do kućnog broja 17/10 te sanacija Ulice Tići. U 2006. godini izveden je dio radova u vrijednosti od 21.848,98 kn što sa radovima izvedenim početkom 2007. godine iznosi ukupno 72.608,17 kn.	50.759,19
6.	MO SRDOČI		39.230,32
1.		Završetak radova uređenje nosivog sloja kolnika Ulice Antuna Branka Šimića - južni krak. Dio radova izveden je krajem 2006. godine u vrijednosti od 34.457,68 kn što je sa radovima izvedenim početkom 2007. godine ukupno 73.688,00 kn.	39.230,32
7.	MO ŠKOLJIĆ		78.133,31
1.		Sanacija dijela kolnika u Ulici Školjić te uređenje nogostupa u Ulici Aldo Collonelo.	78.133,31
8.	MO ŠKURINJSKA DRAGA		71.199,81
1.		Uređenje parkirališta u Ulici Rastočine od kućnog broja 1 do kraja ulice, regulacija prometa istom te obnova prometne signalizacije. Dio radova izveden je krajem 2006. godine u vrijednosti od 23.216,60 kn što sa sredstvima za radove koji su se prenijeli u 2007. godinu čini ukupno 52.586,27 kn .	29.369,67
2.		Uređenje parkirališta u Ulici Mihačeva Draga kod kućnog broja 23 , te uređenje stubišta prema Rastočinama kućni broj 6. Dio radova u vrijednosti od 6.884,46 kn izveden je krajem 2006. godine što sa radovima izvedenim početkom 2007. godine iznosi ukupno 48.714,60 kn.	41.830,14
UKUPNO TD RIJEKA PROMET:			365.537,18
ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV			
1.	MO BRAŠČINE PULAC		732,00
1.		Potvrda glavnog projekta za postavu autobusne čekaonice na okretištu linije 4A na Pulcu. U 2006. godini izrađen je glavni projekt za što je utrošeno 6.205,00 kn što sa utrošenim sredstvima za potvrdu projekta čini ukupno 6.937,00 kn.	732,00
2.	MO BELVEDER		24.728,83
1.		Održavanje zelenila uređenog u 2006. godini na lokaciji- okoliš Uspona Irene Tomee.	13.927,87
2.		Održavanje zelenila na površini u Ulici Franca Prešerna kod kućnog broja 44 i 46.	7.154,08
3.		Održavanje zelenila na površini u Ulici Giordana Bruna ispred kućnog broja 10 .	3.646,88
3.	MO BRAJDA DOLAC		9.564,51
1.		Održavanje zelenila u parku Eugena Čulinovića koji je dodatno uređen u 2006. godini.	9.564,51
4.	MO BULEVARD		1.833,66
1.		Održavanje zelenila na površini uz prolaze koji vode od Ulice Kranjčevićev Klanac na Ulicu Vrazov prijelaz.	1.833,66
5.	MO CENTAR SUŠAK		12.598,58
1.		Održavanje zelenila na površini oko istočnog izlaza koja je uređena (posađeno ukrasno bilje) u 2006. godini.	5.738,88
2.		Održavanje zelenila na površini od kraja zida uz Gimnazijske stube.	1.573,80
3.		Održavanje zelenila na ulazu prigradskih autobusa na Brajdici.	4.903,79

4.		Održavanje zelenila na površini sjeverno od kućnog broja 11 u Strossmayerovoj ulici.	382,11
6.	MO DRAGA		2.440,00
1.		Ishođenje lokacijske dozvole za postavu autobusne čekaonice kod područne škole Draga – smjer grad	2.440,00
7.	MO DRENOVA		12.950,30
1.		Održavanje zelenila na površini uz stubište između Ulice Ružice Mihić kućni broj 12 i parkirališta Centralno Gradsko groblje Drenova. Radi se o godišnjem održavanju na navedenoj lokaciji na kojoj su izvedeni hortikulturni radovi krajem 2005. godine.	1.116,30
2.		Izrada glavnog i izvedbenog projekta za uređenje dječjeg igrališta između ambulante i dječjeg vrtića na Drenovi. U 2005. godini izrađen je idejni projekt i zatražena lokacijska dozvola za što je ukupno utrošeno 23.180,00 kn te sa sredstvima utrošenim u 2007. godini čini ukupan iznos utrošenih sredstava od 35.014,00 kn.	11.834,00
8.	MO KANTRIDA		32.468,11
1.		Održavanje i uređenje zelene površine u Bujskoj ulici kod kućnih brojeva 12 i 14.	4.869,68
2.		Održavanje zelene površine u Ulici Mate Balote kod kućnog broja 31 do 39.	26.603,08
3.		Održavanje zelenila na početnoj stanici linije 1A u Marčeljevoj Dragi	995,35
9.	MO KOZALA		8.800,02
1.		Održavanje zelenila na križanju Baštijanove ulice i Brajšine ulice kućni broj 1.	8.360,82
2.		Održavanje zelenila ispred zgrade u Ulici Ante Kovačića broj 8.	439,20
10.	MO MLAKA		14.813,85
1.		Održavanje zelenila na površini uz Zvonimirovu ulicu Površina je hortikulturno uređena u 2006. godini.	14.813,85
11.	MO OREHOVICA		4.855,60
1.		Uređenje i održavanje zelenila okoliša Mjesnog odbora.	4.855,60
12.	MO PEHLIN		17.295,52
1.		Ishođenje građevinske dozvole i izrada izvedbenog projekta za uređenje rekreacione zone.	6.100,00
2.		Vodni doprinos koji se temeljem članka 5 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnog doprinosa (Narodne novine broj 150/05) plaća na gradnju građevina (rekreaciona zona).	11.195,52
13.	MO PODMURVICE		3.313,52
1.		Održavanje zelenila u Bribirskoj ulici kućni broj 14. Okoliš je uređen u 2006. godini.	3.313,52
14.	MO PODVEŽICA		26.596,00
1.		Izrada projekta s ishođenjem građevinske dozvole za uređenje dječjeg igrališta u Ulici Braće Pavlinić.	26.596,00
15.	MO SVETI NIKOLA		5.891,98
1.		Održavanje zelenila na lokaciji – zavoj između pristupne ceste i privatnih posjeda kraj ulaza u Ulicu Ivana Lupisa kućni broj 7.	618,54
2.		Održavanje zelenila u Ulici Antuna Kosića Rika kućni broj 12, 12a, 12b. Površina je hortikulturno uređena u 2006. godini.	5.273,44
16.	MO ŠKURINJE		36.835,14
1.		Održavanje zelenila (betonsko korito) u Ulici Save Jugo Bujkove kod kućnih brojeva 42 i 44.	248,19
2.		Održavanje zelenila na kraju Ulice Milana Rustanbega uz kućni broj 28. Površina je hortikulturno uređena u 2006. godini.	6.938,40

3.		Održavanje zelene površine iznad igrališta u Ulici Škurinjskih žrtava kućni broj 36.	4.143,12
4.		Održavanje zelene površine u Ulici Škurinjskih žrtava kućni broj 1	8.740,08
5.		Održavanje zelene površine između ulica Save Jugo Bujkove kućni broj 32 i Milana Rustanbega kućni broj 27.	5.360,79
6.		Održavanje zelene površine između Ulice Ive Lole Ribara i Ulice Save Jugo Bujkove .	424,56
7.		Izrada projekta za uređenje okoliša u Ulici Milana Rustanbega broj 1.	10.980,00
17.	MO ŠKURINJSKA DRAGA		45.231,89
1.		Održavanje zelenila u Ulici Rastočine broj 3. Okoliš na navedenoj lokaciji uređen je u 2006. godini.	24.831,72
2.		Održavanje zelene površine u Ulici Lipa od kućnog broja 2 do kućnog broja 12.	8.073,33
3.		Održavanje zelenila ispod Ulice Rastočine u Jelićevoj ulici.	12.326,84
18.	MO VOJAK		12.102,40
1.		Uređenje i održavanje zelenila na površini južno od Marohničeve ulice kućni broj 4.	12.102,40
19.	MO ZAMET		58.123,30
1.		Održavanje zelenila u Ulici Braće Bačić kućni broj 2 i 4.	6.253,20
2.		Održavanje zelene površine oko zgrade i parkirališta u Ulici Braće Bačić kućni broj 38.	8.448,72
3.		Održavanje zelene površine oko zgrade i parkirališta u Ulici Ludvetov breg kućni broj 1.	6.807,60
4.		Održavanje zelene površine oko zgrade i parkirališta u Ulici Slavka Tomašića kućni broj 2 i 4.	3.153,99
5.		Održavanje zelene površine u Ulici Braće Cetina kućni broj 5a i Ulici Ivana Lenca kućni broj 28 pored igrališta.	14.039,15
6.		Održavanje i uređenje okoliša oko zgrade Baredice kućni broj 17 i 17a.	19.034,16
7.		Održavanje zelenila oko zgrade u Ulici Ivan Ćiković Beli broj 8A i 8B.	386,48
UKUPNO ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV:			331.175,21
SVEUKUPNO:			696.712,39

Kao što je uvodno rečeno, svi planirani radovi u 2006. godini nisu se uspjeli realizirati u godini za koju su bili planirani, pa je dio radova prenijet na početak 2007. godine.

Svi prijelazni radovi iz nadležnosti TD Rijeka promet izuzev lokacijske dozvole za uređenje parkirališta s prilaznom cestom u Ulici braće Hlača broj 2., 4., 6. i 8. čije ishođenje je u tijeku (MO Drenova) su realizirani.

Od prijelaznih radova iz nadležnosti Odjela gradske uprave za komunalni sustav , a koji se uglavnom odnose na održavanje novouređenog zelenila u 2006. godini i to u garantnom roku od godine dana, nisu realizirana sredstva za uređenje rekreacione zone na Pehlinu. Izveden je dio radova i to iz sredstava predviđenih za 2007. godinu.

Neurošena sredstva zajedno sa preostalim sredstvima iz 2007. godine utrošit će se za preostale radove uređenja rekreacione zone . Radovi su u tijeku.

III/ REALIZACIJA RADOVA PLANIRANIH ZA 2007. GODINI

Tablica 2. - Prikaz izvedenih radova i utrošenih sredstava po Mjesnim odborima

R. br.	MJESNI ODBOR	PLANIRANI RADOVI	PLANIRANA SREDSTVA	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
1	2	3	4	5	6
1	MO BANDEROVO		90.000,00		72.037,13
	A. ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV		51.000,00		44.114,75
1.		Postava novih sprava na dječjem igralištu u Velebitskoj ulici	15.000,00	Postavljene su sprave: vrtuljak, dvostruka klackalica i vlakić.	20.984,00
2.		Uređenje zelene površine uz parkiralište na križanju Ulice Braće Branchetta i Ulice obitelji Duiz	6.000,00	Izvedeni su hortikulturni radovi. Posađeno je ukrasno grmlje, obnovljen travnjak i orezana stabla. Račun od 3.621,69 kn tereti prijelazne radove u 2008. godini.	3.792,83
3.		Uređenje neuređene zelene površine u Ulici Corrado Ilijassich kućni broj 22 i kućni broj 24	24.000,00	Površina je pokošena i uklonjeno kupinište, te posađeno pet stablašica.	13.237,92
4.		Postava klupa na površini u Ulici Corrado Ilijassich kućni broj 22 i kućni broj 24	6.000,00	Postavljene su dvije klupe.	6.100,00
	B. T.D. RIJEKAPROMET		39.000,00		27.922,38
1.		Postava rukohvata na stubištu koje vodi kroz park i spaja Ulicu Braće Branchetta i Vukovarsku ulicu	16.000,00	Postavljeno je 52 m' dvoredne ograde po stubištu.	13.412,07
2.		Postava rukohvata na potporni zid nogostupa na križanju Ulica Braće Branchetta i produžetka Ulice Corrada Ilijassicha	14.000,00	Postavljeno je 90 m' rukohvata.	10.303,51
3.		Sanacija zida u Ulici Braće Branchetta nasuprot kućnog broja 40	9.000,00	Uklonjeni su djelovi srušenog kamenog zida, te je kamen izdvojen za ponovno zidanje. Postavljeni su ankeri u postojeći betonski zid, te je uklonjena nepoželjna vegetacija s zida. Sazidan je parapet i izvedena kapa zida.	4.206,80
2	MO BELVEDER		135.000,00		136.782,62
	A. ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV		5.000,00		6.519,68
1.		Uređenje zelene površine na spoju spoju ulica Senjskih uskoka i Moše Albaharija	1.000,00	Uklonjeno je stablo, orezana platana, te posađeno pet ukrasnih grmova.	2.903,60
2.		Dodatno uređenje zelene površine uz Stube Marka Remsa između kućnih brojeva 11 i 13	4.000,00	Posađene su tri stablašice.	3.616,08
	B. T.D. RIJEKAPROMET		130.000,00		130.262,94
1.		Asfaltiranje dijela zemljišta u Ulici Franca Prešerna kod kućnih brojeva 34 i 36	73.000,00	Izvedeni su radovi na uređenju prilaza stambenim zgradama, sa izvedbom šahte za prihvat oborinske vode.	72.326,42

2.		Sanacija stubišta i rukohvata u Ulici Giordana Bruna kod kućnog broja 8	27.000,00	Sanacija prilaznog vanjskog stubišta izvela se na način da je uklonjen trošni beton sa gazišta i čela stuba, te su isti ponovno obrađeni.	27.159,64
3.		Uređenje zida, stubišta i postava rukohvata u Ulici Fućkovo	30.000,00	Izvedeni su radovi na uređenju zida, dio stubišnih krakova je presložen, te je postavljeno 60 m' rukohvata na stubištu.	30.776,88
3.	MO BRAJDA- DOLAC		206.000,00		171.415,92
	A. ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV		56.000,00		27.080,64
1.		Ličenje bojom protiv plijesni i mahovine potpornog zida u donjom dijelu parka Eugena Čulinovića	5.000,00	Sanirana je dotrajala žbuka na zidu, te je zid premazan zaštitnom bojom protiv plijesni i oličen.	10.160,46
2.		Sadnja trajnica duž dijela Finderleovih stuba	44.000,00	Posađeno je sto trajnica koje je potrebno u godini održavati (zalijevanje i pljevljenje).	13.420,00
3.		Obnova živice u Krešimirovoj ulici	7.000,00	Posađeno je dvjestopedeset sadnica na prazna mjesta u živici. Račun od 2.891,71 kn tereti prijelazne radove u 2008. godini.	3.500,18
	B. T.D. RIJEKAPROMET		150.000,00		144.335,28
1.		Sanacija Hauszmanovog trga	53.000,00	Sanacija je izvedena na način da je trošni asfalt sa podlogom uklonjen, uređena posteljica, zamjenjeni postojeći kameni rubnjaci i izvedena završna obrada asfaltom.	52.713,77
2.		Sanacija nogostupa u Ulici Pomerio između kućnih brojeva 24 i 26	30.000,00	Trošni asfalt je uklonjen i zamjenjen novim.	30.181,40
3.		Sanacija odvodnje oborinskih voda u Ulici Ive Marinkovića od kućnog broja 1 do kućnog broja 6 , te prilaza zgradi kućni broj 2	27.000,00	Radovi su izvedeni na način da je na platou ispred garaže i parkirališta pod platom izveden uzdužni kanal u koji su postavljene betonske kanalice.	21.990,68
4.		Sanacija nogostupa u Ulici Dolac od kućnog broja 6 do kućnog broja 12	40.000,00	Sanacija je izvedena na način da je trošni asfalt uklonjen i postavljen novi.	39.449,43
4	MO BRAŠĆINE-PULAC		472.000,00		421.244,14
	B. T.D. RIJEKAPROMET		472.000,00		421.244,14
1.		Sanacija kolnika na prometnicama na području mjesnog odbora	333.000,00	Saniran je kolnik u Ulici Pulac od kućnog broja 13 do stanice HT-a, oborinska voda u Ulici Pulac kod kućnog broja 50/2, kolnik u Ulici Brašćine kod kućnog broja 10 i spojna cesta između Ulice Kozala i Ulice Drenovski put.	324.290,74
2.		Sanacija kolnika i zidova , te poboljšanje odvodnje oborinskih voda na lokacijama u dogovoru s mjesnim odborom	139.000,00	Sanirani su kolnici i zidovi u Ulici Pulac kućni broj 45,45/a,53/3 i od kućnog broja 46 do 50 na način da je trošni asfalt uklonjen i postavljen novi. Trošni kameni suhozidi su uklonjeni, te ponovo sazidani.	96.953,40

				Troškovi od 42.155,59 kn terete prijelazne radove u 2008. godini.	
5	MO BULEVARD		94.000,00		94.360,78
	A. ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV		27.000,00		27.401,20
1.		Tehnička priprema za postavu dviju autobusnih čekaonica sa sjeverne i južne strane zgrade broj 12 na Šetalištu Ivana Gorana Kovačića	14.000,00	Izrađeni su glavni projekti za postavu autobusne čekaonice na Šetalištu Ivana Gorana Kovačića kod kućnog broja 12 i broja 29. Zatražene su potvrde glavnog projekta.	17.568,00
2.		Postava klupa na autobusna stajališta na području mjesnog odbora	8.000,00	Postavljene su dvije klupe tipa "barok".	6.588,00
3.		Hortikulturno uređenje neuređene zelene površine između zgrada kućni broj 20 i kućni broj 22 u Ulici Šetalište Ivana Gorana Kovačića	5.000,00	Uklonjena su suha stabla, uređen travnjak, te posađeno ukrasno grmlje.	3.245,20
	B. T.D. RIJEKAPROMET		67.000,00		66.959,58
1.		Proširenje spoja Ulice Franje Paravića i Ulice Vidikovac	7.000,00	Izvedeni su radovi na proširenju na način da je izvršen iskop dijela potpornog zida i kolničke konstrukcije, te je asfaltirana površina od 20 m².	7.294,87
2.		Djelomična sanacija zida i postava ograde u Ulici Vrazov prijelaz kod kućnog broja 4	44.000,00	Srušen je dotrajali potporni zid te izrađen novi. Postavljena je ograda ukupne dužine od 12 m.	43.584,50
3.		Sanacija dijela nogostupa na početku Gundulićeve ulice	16.000,00	Sanacija je izvedena na način da je skinut stari asfalt, izbetonirana podloga, postavljena hidroizolacija te postavljen novi asfalt. Površina zahvata je 33 m².	16.080,21
6	MO CENTAR-SUŠAK		108.000,00		103.603,18
	A. ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV		108.000,00		103.603,18
1.		Proširenje javne rasvjete u Ulici Bošket od kućnog broja 1 do kućnog broja 14	5.000,00	Postavljena su tri rasvjetna tijela.	4.982,14
2.		Proširenje javne rasvjete na stubama u Strossmayerovoj ulici između kućnih brojeva 18 i 20.	2.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	1.425,47
3.		Uređenje dječjeg igrališta u Strossmayerovoj ulici istočno od stambene zgrade broj 23	33.000,00	Izvedeno je uređenje površine postavom gumene podloge za igru djece.	32.465,42
4.		Opremanje dječjeg igrališta u Strossmayerovoj ulici istočno od stambene zgrade broj 23	24.000,00	Postavljene su tri sprave (drveni vlakić, klackalica i vrtuljak) i dvije klupe.	24.400,00
5.		Postava trinaest košarica za smeće na području mjesnog odbora	9.000,00	Postavljeno je šest parkovih košarica za smeće na području MO. Pojedinačna vrijednost košarica je veća no što je procjenjeno pa je umjesto 13 košarica nabavljeno 6.	9.150,00

6.		Hortikulturno raščišćavanje okoliša Mjesnog odbora	22.000,00	Uklonjena su suha i nagnuta stabla, orezani grmovi, uklonjen je korov, površina očišćena od raznog komunalnog otpada te je posađeno ukrasno grmlje i posijana trava.	18.004,15
7.		Postava četiri klupe kod Osnovne škole "Centar" i Srednje građevinske škole	13.000,00	Radovi su izvedeni sukladno planu. Postavljene su četiri klupe.	13.176,00
7	MO DRAGA		277.000,00		222.541,29
	A.	ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV	2.000,00		1.446,36
1.		Proširenje javne rasvjete u Ulici Gušć kod kućnog broja 54	2.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	1.446,36
	B.	T.D. RIJEKAPROMET	275.000,00		221.094,93
1.		Sanacija stubišta koje vodi od pješačkog prolaza na željezničkoj pruzi u naselju Pod Ohrušvom do prometnice kroz naselje Gušć	46.000,00	Izbetoniran je pješački podest i gazište stubišta te je obrađeno glazurom 36 m ² stepenica s podestima.	46.256,73
2.		Uređenje dijela nogostupa uz drašku prometnicu od naselja Brig kućni broj 85 do naselja Tijani kućni broj 4	215.000,00	Izrađena je betonska podloga nogostupa sa potpornim zidovima i temeljima. Postavljeno je 142 m ² cestovnih rubnjaka i 138 m ² troredne ograde. Ukupni troškovi izvedenih radova iznose 214.939,60 kn. Iznos od 51.374,20 kn tereti prijelazne radove u 2008. godini.	163.565,40
3.		Postava ograda na raznim lokacijama u dogovoru s Mjesnim odborom	14.000,00	Na području mjesnog odbora postavljeno je ograda u dužini od 44 m ² .	11.272,80
8	MO DRENOVA		959.000,00		567.605,40
	A.	ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV	195.000,00		103.659,63
1.		Uređenje površine u Ulici Braće Hlača	20.000,00	Obnovljeno je 60 m ² travnjaka, uređen zid radi formiranja zelene površine.	33.477,04
2.		Postava klupa i tobogana u Ulici Braće Hlača	22.000,00	Postavljene su dvije klupe.	6.100,00
3.		Uređenje zelenih površina uz Žminjsku i Cvijetnu ulicu u dogovoru s Mjesnim odborom	80.000,00	Obnovljeno je 180 m ² travnjaka, posađeno grmlje, uklonjene stare i postavljene nove betonske podloge i rubnjak, te formirana pješačka staza.	29.369,61
4.		Izrada projekta uređenja Cvetkovog trga	20.000,00	Izrađen je projekt.	32.940,00
5.		Uređenje Cvetkovog trga	50.000,00	Obnovljeno je 130 m ² travnjaka, posađeno ukrasno grmlje te postavljeno novo oploćenje na plato i betonske zidiće oko šterne. Ukupno je utrošeno	1.772,98

				103.906,35kn ali račun od 102.133,37 kn tereti prijelazne radove u 2008. godini. Razlika sredstava osigurana je preraspodjelom planiranih sredstava za ostale zahvate mjesnog odbora.	
6.		Postava klupe na Cvetkovom trgu	3.000,00	Postavljene su četiri klupe tipa "barok" i dvije košarice za otpatke. Za nabavu i postavu opreme utrošeno je 31.061,20 kn za koje račun tereti prijelazne radove u 2008. godini.	-
		B. T.D. RIJEKAPROMET	764.000,00		463.945,77
1.		Sanacija Cvjetne ulice ogranak ka kućnom broju 22 i dječjem igralištu	18.000,00	Izveden je iskop terena, uređena posteljica, izvedeno nosivo tlo. Završna obrada površine je asfalt.	18.254,47
2.		Sanacija Kablarske ulice ogranak od kućnog broja 26 do 28 na dalje	40.000,00	Izveden je iskop terena , uređena posteljica i izvedeno nosivo tlo. Završna obrada površine je asfalt. Ukupni troškovi izvedenih radova iznose 40.029,99 kn i terete prijelazne radove u 2008. godini.	-
3.		Sanacija Ulice Podbreg od kućnog broja 30 do Ulice Sveti Juraj kućni broj 20/4	93.000,00	Izveden je iskop terena, uređena posteljica te izveden nosivi sloj. Asfaltirana je površina od 981 m ² .	90.429,33
4.		Sanacija Ulice Put k igralištu ogranak ka kućnom broju 18	21.000,00	Uklonjen je stari asfalt te postavljen novi.	20.688,58
5.		Uređenje tri stubišta u Mrkopaljskoj ulici i nogostupa na lokacijama u dogovoru s Mjesnim odborom	511.000,00	Izvedeni su radovi na uređenju stubišta u Mrkopaljskoj ulici kod kućnih brojeva 23, 56, između kućnih brojeva 23 i 23A kod autobusne stanice te radovi sanacije kolnika u Ulici Kuzmički put kućni broj 19 i Ulici B. Hlača. Ukupni troškovi izvedenih radova iznose 378.902,72 kn. Iznos od 129.748,95 kn tereti prijelazne radove u 2008. godini.	249.153,77
6.		Uređenje svih parkirališta na području mjesnog odbora s horizontalnom i vertikalnom signalizacijom	21.000,00	Izvedeni su radovi na izvedbi horizontalne signalizacije u Ulicama: Bok, Mrkopaljska, Fužinska, Ružice Mihić, Škudarovska, Ivana Žorža, Frkaševo, Gerovska, Severinska, Žminjska i Stanka Frankovića. Također je obnovljena horizontalna signalizacija zabrane zaustavljanja i parkiranja u ulicama: Mrkopaljska, Škudarovska, Frkaševo, Žminjska i R. Mihić.	20.881,62
7.		Postava mjerača brzine pored Osnovne škole "Fran Franković"	60.000,00	Postavljena su dva promjenljiva znaka - mjerača brzine.	64.538,00

9	MO GORNJA VEŽICA		257.000,00		246.962,41
	A. ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV		161.000,00		161.941,59
1.		Raščišćavanje površine u Ulici Ivana Matrljana kod kućnog broja 29	10.000,00	Uklonjeno je kupinište i korov, suha i nagnuta stabla i komunalni otpad.	9.564,80
2.		Nabava i postava autobusne čekaonice na bivšem okretištu linije 7 u Ulici Franje Belulovića	70.000,00	Postavljena je četveromodularna autobusna čekaonica s opločenjem partera.	79.998,16
3.		Nabava i postava autobusne čekaonice u Ulici Zdravka Kučića kod kućnog broja 27/29	70.000,00	Postavljena je četveromodularna autobusna čekaonica s asfaltiranjem partera.	61.378,63
4.		Proširenje javne rasvjete u Ulici Ratka Petrovića od kućnog broja 37 do kućnog broja 41	11.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	11.000,00
	B. T.D. RIJEKAPROMET		96.000,00		85.020,82
1.		Uređenje stubišta sa parkirališta, pored igrališta, za objekte u Ulici Ratka Petrovića od kućnog broja 22 do kućnog broja 54	35.000,00	Izvedeni su radovi na izradi i postavi čeličnog montažnog stubišta sa ogradom, kao prilaza s parkirališta prema kućnom broju od 22 do 54.	34.550,40
2.		Uređenje pristupnog puta u Ulici Zdravka Kučića od kućnog broja 37 do autobusnog stajališta i odlagališta za smeće	11.000,00	Izvedeni su radovi na uređenju pristupnog puta. Uređena je staza ukupne površine 19 m ² te postavljena dvoredna ograda dužine 15 m´.	11.322,52
3.		Uređenje stubišta za prilaz objektima sa Ulice Ratka Petrovića od kućnog broja 2 do kućnog broja 18, s autobussnog stajališta kod toplane	39.000,00	Uređeno je armirano betonsko stubište sa podestima te postavljena dvoredna ograda dužine 17 m´.	39.147,90
4.		Ispitivanje vlasništva i geodetski snimak terena za izradu idejnog projekta uređenja nogostupa u Ulici Kačjak, od mosta Sveta Ana u pravcu Orehovića	11.000,00	Radovi su ugovoreni na iznos od 9.150,00 kn. Realizacija se očekuje u prvom kvartalu 2008. godine.	-
10	MO GRBCI		183.000,00		179.090,51
	T.D. RIJEKAPROMET		183.000,00		179.090,51
1.		Uređenje boksova za otpad u ulicama Dražička, Marije Grbac, Borik, Čabarska, Crikvenička, Dalmatinska	79.000,00	Izvedeni su radovi na uređenju boksova za otpad na planiranim pozicijama.	67.706,34
2.		Sanacija Dražičke ulice od kućnog broja 2 do kućnog broja 12 i uređenje parkirališta	104.000,00	Sanirana je cesta u dužini 100 m´, uređen je nogostup dužine 40 m te su iscrtana parkirna mjesta (šest parkirnih mjesta).	111.384,17

11	MO KANTRIDA		664.000,00		632.922,04
	A. ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV		34.000,00		20.750,62
1.	Uređenje zelene površine u Ulici Ede Jardasa od kućnog broja 11 do kućnog broja 19	34.000,00	Uklonjen je korov i kupinište, uklonjena su suha i nagnuta stabla i komunalni otpad te posađeno ukrasno grmlje.	20.750,62	
	B. T.D. RIJEKAPROMET		630.000,00		612.171,42
1.	Uređenje odvojka Ulice Minakov put kućni broj 15	101.000,00	Sanirana je cesta u dužini 90 m´. Ukupni troškovi izvedenih radova iznose 95.450,36 kn. Iznos od 17.641,20 kn tereti prijelazne radove u 2008. godini.	77.809,16	
2.	Sanacija južnog dijela Ulice Turanski put na spoju sa Istarskom ulicom	100.000,00	Saniran je kolnik u dužini 60 m´ i kameni zid dužine 14 m´.	106.312,02	
3.	Uređenje parkirališta u Pionirskoj ulici kod kućnih brojeva 42 i 44	120.000,00	Uređeno je 70 m´ parkirališta prosječne širine 5 m.	119.267,20	
4.	Sanacija odvodnje oborinskih voda u Lovranskoj ulici, s poprečno-strmim odvojkom	90.000,00	Sanirano je 120 m´ kolnika sa odvodnjom oborinske vode.	90.214,43	
5.	Uređenje potpornog zida i nogostupa u Ulici Silva Lovre Milenića	219.000,00	Sanirani su zidovi u dužini 80 m´ te nogostup u dužini 90 m´. Uređeno je 10 m dvoredne metalne ograde.	218.568,61	
12	MO KOZALA		213.000,00		194.225,58
	A. ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV		166.000,00		155.378,34
1.	Uređenje jugoistočnog dijela prostora zgrade u Ulici Ante Kovačića broj 8	27.000,00	Izvedeni su radovi uređenja zelenila, okoliša oko klupica s južne strane zgrade, izgrađen je upojni bunar te popravljena zaštitna ograda.	29.121,83	
2.	Tehnička priprema za postavu autobusne čekaonice u Laginjinoj ulici kod kućnog broja 23 u smjeru Grad	11.000,00	Izrađen je glavni projekt. S obzirom da nije dobivena suglasnost od nadležnih institucija (Konzervatorski odjel) postava čekaonice neće se moći izvršiti na planiranoj lokaciji.	10.736,00	
3.	Uređenje okoliša u Ulici Bože Milanovića kod zgrade kućni broj 29	102.000,00	Izvedeni su radovi na uređenju prilaza, potpornog zida te zelene površine. Postavljena je zaštitna ograda.	93.852,47	
4.	Uklanjanje kupiništa i smetlišta u Ulici Ante Kovačića kod kućnog broja 14	22.000,00	Uklonjena su suha i nagnuta stabla, površina je očišćena od raznog komunalnog otpada i smeća te je posađeno deset ukrasnih grmova.	17.668,04	
5.	Proširenje javne rasvjete u Ulici Kozala od kućnog broja 11 do kućnog broja 33	4.000,00	Postavljena su tri rasvjetna tijela.	4.000,00	

	B. T.D. RIJEKAPROMET	47.000,00		38.847,24
1.	Sanacija dijela kolnika na križanju Ulice Aleksandra Mamića i Ulice Bože Milanovića i sanacija dijela nogostupa od Ulice Aleksandra Mamića do Ulice Bože Milanovića (južna strana nogostupa)	47.000,00	Sanacija kolnika izvedena je na način da je stari asfalt uklonjen i postavljen novi. Popravci nogostupa izvedeni su betonom.	38.847,24
13.	MO KRIMEJA	119.000,00		110.686,64
	A. ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV	104.000,00		98.853,86
1.	Postava dva betonska stola za stolni tenis na prostoru zapadno od zgrade kućni broj 13 u Ulici Krimeja	16.000,00	Postavljena su dva betonska stola za stolni tenis na planiranoj lokaciji.	15.372,00
2.	Uređenje javnih površina u dogovoru s mjesnim odborom	58.000,00	Izvedena je betonska staza u Kumičićevoj ulici broj 3, parapetni zidić za sprječavanje odrona zemlje u Ulici Drage Gervaisa broj 30, te uređene zelene površine na pozicijama: Kumičićeva ulica broj 3 i u Ulici Drage Gervaisa broj 12 (sadnja stabala i grmova).	53.758,08
3.	Uređenje podesta za kontejnere na kraju Ulice Braće Horvatića	5.000,00	Uređena su dva podesta za kontejnere.	4.723,78
4.	Proširenje javne rasvjete na stubama u Kumičićevoj ulici prema kućnom broju 18	3.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	2.426,57
5.	Proširenje javne rasvjete na stubama istočno od zgrade u Kumičićevoj ulici kod kućnog broja 41/A	22.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	22.573,43
	B. T.D. RIJEKAPROMET	15.000,00		11.832,78
1.	Postava rukohvata i sanacija stubišta istočno od zgrade Kumičićeva kućni broj 41/A	9.000,00	Izvedeni su radovi na postavi rukohvata i sanaciji stubišta. Postavljeno je ukupno 49 m ² rukohvata te sanirana gazišta i podesti stubišta.	9.282,98
2.	Postava rukohvata na raznim lokacijama u dogovoru s mjesnim odborom	6.000,00	Na stubama Branka Žakule postavljen je rukohvat u dužini od 22 m ² .	2.549,80
14.	MO LUKA	86.000,00		84.408,63
	A. T.D. RIJEKAPROMET	86.000,00		84.408,63
1.	Sanacija dijela nogostupa u Zagrebačkoj ulici , istočni dio, od kućnog broja 1 do kućnog broja 5	31.000,00	Saniran je dio nogostupa u Zagrebačkoj ulici.	30.712,53
2.	Sanacija nogostupa u Ulici Vatroslava Lisinskog od kućnog broja 4 do kućnog broja 8	21.000,00	Saniran je nogostup na planiranoj poziciji.	20.391,32
3.	Sanacija nogostupa u Ulici Vatroslava Lisinskog kod kućnog broja 10	8.000,00	Uklonjen je trošni asfalt i postavljen novi.	7.970,26
4.	Sanacija nogostupa u Demetrovoj ulici od kućnog broja 8 do kućnog broja 12	26.000,00	Izvedeni su radovi sanacije nogostupa u Demetrovoj ulici.	25.334,52

15	MO MLAKA		181.000,00		179.849,90
	A. ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV		32.000,00		32.000,00
1.	Proširenje javne rasvjete na stubama u Ulici Remigia Picovicha kod kućnog broja 1 do Ulice Giuseppea Duelle kod kućnog broja 12	32.000,00	Postavljena su tri rasvjetna tijela.	32.000,00	
	B. T.D. RIJEKAPROMET		149.000,00		147.849,90
1.	Uređenje parkirališta u Ulici Vitomira Paje Širole između kućnog broja 12 i kućnog broja 14	131.000,00	Uređeno je parkiralište sa petnaest parkirnih mjesta.	130.132,32	
2.	Postava rukohvata uz stubište koje spaja ulice Remigia Picovicha i Giuseppea Duelle	18.000,00	Postavljeno je 118 m´ jednoredne ograde.	17.717,58	
16	MO OREHOVICA		171.000,00		144.498,59
	A. ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV		130.000,00		109.496,79
1.	Nabava i postava autobusnih čekaonica u Ulici Balda Fućka nasuprot kućnog broja 42 i kućnog broja 10	110.000,00	Postavljene su tromodularne čekaonice na planiranim lokacijama.	109.496,79	
2.	Hortikulturno uređenje površine uz semafor na križanju ispred zgrade Mjesnog odbora , površine uz autobusno stajalište na Donjoj Orehovici, te raščišćavanje površine uz Osnovnu školu i kod dječjeg igrališta Kalinica	20.000,00	Radovi su izvedeni ali je račun teretio prijelazne radove u 2008. godini (19.926,69 kn).	-	
	B. T.D. RIJEKAPROMET		41.000,00		35.001,80
1.	Izrada idejnog projekta i ishodovanje lokacijske dozvole za uređenje parkirališta kod ambulante	15.000,00	Izrađen je projekt i zatražena lokacijska dozvola. Dobivanje dozvole očekuje se u prvom kvartalu 2008. godine.	13.407,80	
2.	Izrada idejnog projekta i ishodovanje lokacijske dozvole za uređenje dijela nogostupa od raskrižja Donja Orehovica od kućnog broja 1 do tunela "Banska vrata"	26.000,00	Izrađen je projekt i zatražena lokacijska dozvola. Dobivanje dozvole također se očekuje u prvom kvartalu 2008. godine.	21.594,00	
17	MO PAŠAC		89.000,00		89.000,00
	A. T.D. RIJEKAPROMET		89.000,00		89.000,00
1.	Uređenje nogostupa u Ulici Balda Fućka	89.000,00	Postavljeno je 200 m´ cestovnih rubnjaka i troredna ograda. Radovi su sufinancirani sredstvima pojačanog održavanja nerazvrstanih cesta u iznosu od 170.182,35 kn što je ukupnih 259.182,35 kn utrošenih za navedeni zahvat.	89.000,00	

18	MO PEĆINE		128.000,00		127.994,00
	A. ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV		4.000,00		4.000,00
1.	Proširenje javne rasvjete u Ulici Pećine kod kućnog broja 9	4.000,00	Postavljena su dva rasvjetna tijela.	4.000,00	
	B. T.D. RIJEKAPROMET		124.000,00		123.994,00
1.	Sanacija dijela nogostupa u Ulici Janka Polić Kamova	104.000,00	Izvedena je sanacija asfaltom 765 m ² nogostupa, izmjenjeno je 95 m ² kamenih rubnjaka te je oko stabala postavljeno 340 m granitnih kocki. Radovi su sufinancirani sredstvima redovnog održavanja nerazvrstanih cesta - veći zahvati u iznosu od 96.064,87 kn što je ukupnih 199.927,50 kn utrošenih za navedeni zahvat.	103.862,63	
2.	Sanacija prilaza zgradama broj 97 i broj 99 u Ulici Janka Polić Kamova	20.000,00	Izveden je iskop dijela stare betonske podloge te je asfaltirano ukupno 120 m ² prilaza objektima.	20.131,37	
19	MO PEHLIN		588.000,00		464.827,05
	A. ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV		310.000,00		224.676,15
1.	Proširenje javne rasvjete na području mjesnog odbora na lokacijama u dogovoru s mjesnim odborom	80.000,00	Izvedeno je proširenje javne rasvjete u Ulici Turkovo od broja 16 do broja 18 (jedno rasvjetno tijelo) za što je utrošeno 7.148,92kn , u Ulici Mihovilići do kućnog broja 8 (šesnaest rasvjetnih tijela) za što je utrošeno 76.126,78kn i u Ulici Pletenci (tri rasvjetna tijela) za što je utrošeno 15.807,71kn.	99.083,41	
2.	Uređenje rekreacione zone u Ulici Androv breg	216.000,00	Izveden je dio radova. Izvedba preostalih radova je u tijeku.	108.024,74	
3.	Tehnička priprema za postavu autobusne čekaonice u Ulici Turkovo kod kućnog broja 36 pravac - prigrad	7.000,00	Izrađen je glavni projekt te zatražena potvrda glavnog projekta.	8.784,00	
4.	Tehnička priprema za postavu autobusne čekaonice u Ćičarijskoj ulici kod kućnog broja 29 pravac – Grad	7.000,00	Izrađen je glavni projekt te zatražena potvrda glavnog projekta.	8.784,00	

	B. T.D. RIJEKAPROMET	278.000,00		240.150,90
1.	Sanacija postojećih prilaznih nerazvrstanih cesta na području mjesnog odbora	238.000,00	Djelomično su sanirane ceste Androv breg, Blažičevo B, Blažičevo 27, Pletenci 22/3, Baretićevo 43, u ukupnoj dužini od 810 m´.	240.150,90
2.	Sanacija prilaznih nerazvrstanih cesta u Ulici Baretićevo kod kućnog broja 13/a – prilaz sa zapada nizu od pet kuća	20.000,00	Sanirana je cesta u dužini 40 m´ (dio Ulice Baretićevo između kućnih brojeva 11, 12 i 13A). Ukupni troškovi zahvata iznose 22.185,32 kn i terete prijelazne radove u 2008. godini.	-
3.	Uređenje površine ispred ulaza u mjesni odbor Pehlin	20.000,00	Realizacija zahvata je u pripremi i teretit će prijelazne radove u 2008. godini.	-
20 MO PODMURVICE		427.000,00		366.985,58
	A. ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV	92.000,00		77.972,85
1.	Hortikulturno uređenje okoliša u Ulici Andree Benussia kućni broj 7	30.000,00	Površina je pokošena i očišćena od kupiništa. Posađena su stabla i ukrasno grmlje.	15.972,85
2.	Proširenje javne rasvjete na stubama od Ulice Andree Benussia kod kućnog broja 2 do Bribirske ulice kod kućnog broja 20	37.000,00	Postavljena su četiri rasvjetna tijela.	39.409,21
3.	Proširenje javne rasvjete od Ulice Plase kod kućnog broja 22 do Ulice Vrh Seline kod kućnog broja 12	25.000,00	Postavljena su četiri rasvjetna tijela.	22.590,79
	B. T.D. RIJEKAPROMET	335.000,00		289.012,73
1.	Sanacija dijela parkirališta u Ulici Emilija Randića kućni broj 18	100.000,00	Uređeno je 70 m´ parkirališta prosječne širine 6 m.	98.850,50
2.	Uređenje okoliša u Bribirskoj ulici kućni broj 14 – sanacija stubišta i parkirališta	55.000,00	Uređeno je 50 m´ stubišta i 70 m´ parkirališta prosječne širine 5 m.	54.139,94
3.	Sanacija odvodnje oborinskih voda u Ulici Franje Mladenića kućni broj 1 i broj 3	50.000,00	Izrađen je upojni bunar s linijskom rešetkom za prihvat oborinske vode.	42.580,44
4.	Tehnička priprema za uređenje nogostupa od križanja Bribirske ulice i Ulice Franje Mladenića do Pravnog fakulteta	60.000,00	Izrađen je idejni projekt i zatražena lokacijska dozvola.	33.550,00
5.	Uređenje i obilježavanje parkirališta u Ulici Franje Mladenića kućni broj 1 i 3	50.000,00	Uređeno je 40 m´ parkirališta prosječne širine 5 m. Ukupni troškovi zahvata iznose 53.680,00 kn. Iznos od 13.420,00 kn tereti prijelazne radove u 2008. god.	40.260,00
6.	Obnova parkirnih mjesta na području mjesnog odbora	20.000,00	Izvedeno je isrtavanje parkirnih mjesta na parkiralištima te oznaka zabrane zaustavljanja i parkiranje.	19.631,85

21	MO PODVEŽICA		217.000,00		211.649,09
	A. ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV		25.000,00		25.000,00
1.	Proširenje javne rasvjete u Vulkanskom naselju		25.000,00	Postavljena su dva rasvjetna tijela.	25.000,00
	B. T.D. RIJEKAPROMET		192.000,00		186.649,09
1.	Uređenje prometnica u Vulkanskom naselju		76.000,00	Postavljeno je 435 m ² parkovnih rubnjaka te je asfaltirano 463 m ² prometnica u naselju.	75.191,41
2.	Nastavak izvedbe potporno ogradnog zida na raskrižju Radničke ulice i Ulice Drage Gervaisa uz park Vulkanskog naselja		52.000,00	Izrađen je zid ukupne dužine od 68 m ² s pripadajućom kapom.	52.476,47
3.	Sanacija neasfaltiranog parkirališta u Ulici Vlade Grozdanića kućni broj 18, 18a i 18b		34.000,00	Asfaltom je sanirano ukupno 274 m ² površine parkirališta te dobetonirana tri gazišta stubišta.	33.575,32
4.	Nastavak uređenja prometnica u Vulkanskom naselju		30.000,00	Postavljeno je 150 m ² parkovnih rubnjaka te je asfaltirano 70 m ² prometnica u naselju.	25.405,89
22	MO POTOK		78.000,00		63.034,04
	A. ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV		78.000,00		63.034,04
1.	Hortikulturno uređenje prostora oko drvoreda u Ulici Nikole Cara od broja 1 do broja 11		18.000,00	Izvedeni su hortikulturni radovi - sadnja stabala i ukrasnog grmlja, zatravljivanje površine.	24.677,24
2.	Hortikulturno uređenje kraja Ulice Nikole Cara i početka Ulice Potok uz zid bivše tvornice konopa		36.000,00	Zatravljeno je 200 m ² površine, posađena stabla i ukrasno grmlje.	14.566,80
3.	Opremanje parka u Ulici Josipa Završnika		24.000,00	Postavljene su tri klupe, drveni vlakić i vrtuljak.	23.790,00
23	MO SRDOČI		627.000,00		544.181,32
	A. ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV		347.000,00		327.092,08
1.	Zamjena postojeće autobusne čekaonice novim tipom u Ulici Martinkovac preko puta kućnog broja 143		85.000,00	Postojeća autobusna čekaonica je zamjenjena novom tromodularnom čekaonicom.	82.335,91
2.	Postava niske parkovne ograde u Ulici Miroslava Krležje kućni broj 16		3.000,00	Postavljena je ograda na planiranoj poziciji.	3.074,40
3.	Raščišćavanje površine u Ulici Bartola Kašića kućni broj 12		16.000,00	Izvedeni su radovi uklanjanja korova i kupine te dobava i razastiranje drobljenca.	12.688,00
4.	Uređenje zelenih površina u Ulici Antuna Branka Šimića od kućnog broja 30 do broja 66		24.000,00	Površina je uređena na način da je uklonjen korov i kupina kao i komunalni otpad. Posađena su stabla i ukrasno grmlje.	20.233,70

5.	Uređenje stijena i divljeg raslinja ispred zgrada kućni broj 60 i kućni broj 61 - Srdoči	19.000,00	Uklonjeno je kupinište, korov i komunalni otpad.	13.249,20
6.	Formiranje drvoreda s južne strane u Ulici Dobriše Cesarića od kućnog broja 18 do kućnog broja 24	30.000,00	Uklonjeno je kupinište i korov te posađena stabla i ukrasno grmlje.	25.815,20
7.	Proširenje javne rasvjete u Ulici Ive Vojnovića od kućnog broja 3 do kućnog broja 9	20.000,00	Postavljena su tri rasvjetna tijela.	20.742,26
8.	Proširenje javne rasvjete u Ulici Jurja Dobrile od kućnog broja 1 do kućnog broja 7	13.000,00	Postavljena su dva rasvjetna tijela.	4.331,60
9.	Proširenje javne rasvjete u Ulici Ive Vojnovića od kućnog broja 27 do kućnog broja 35	20.000,00	Postavljena su četiri rasvjetna tijela.	27.963,97
10.	Proširenje javne rasvjete u Ulici Tonžino od kućnog broja 6a do kućnog broja 7e	38.000,00	Postavljeno je šest rasvjetnih tijela.	35.662,11
11.	Proširenje javne rasvjete u Ulici Tonžino kod kućnog broja 16 i kućnog broja 30	3.000,00	Postavljena su dva rasvjetna tijela.	2.740,22
12.	Proširenje javne rasvjete u Ulici Marije Grbac od Crkve Sveti Križ do raskrižja s Ulicom Markovići	15.000,00	Postavljena su dva rasvjetna tijela.	9.520,31
13.	Proširenje javne rasvjete na pješačkoj stazi u ulici Srdoči kod kućnog broja 66	32.000,00	Postavljena su dva rasvjetna tijela.	29.888,65
14.	Proširenje javne rasvjete na stubištu u ulici Tina Ujevića od kućnog broja 16 do kućnog broja 18	18.000,00	Postavljena su dva rasvjetna tijela.	26.216,05
15.	Proširenje javne rasvjete u ulici Markovići od kućnog broja 21 do kućnog broja 25	11.000,00	Postavljena su četiri rasvjetna tijela.	12.630,50
	B. T.D. RIJEKAPROMET	280.000,00		217.089,24
1.	Uređenje mjesta za smještaj kontejnera za smeće na križanju ulice Miroslava Krleže i ulice Mate Lovraka , preko puta Toplane i Ulici Miroslava Krleže kod kućnog broja 20	10.000,00	Uređena su dva mjesta za smještaj kontejnera za smeće. Ukupni troškovi zahvata iznose 7.051,60 kn i terete prijelazne radove u 2008. godini.	-
2.	Uređenje dijela nogostupa uz Kastavsku cestu kod autobusnog ugibališta i južno od kućnog broja 2 i 4	65.000,00	Uređeno je 70 m´ nogostupa širine 1 metar.	65.205,34
3.	Sanacija stjenskog pokosa južnog kraka Ulice Antuna Branka Šimića	109.000,00	Uređeno je 70 m´ stjenskog pokosa visine 6 m. Izvršen je iskop i odvoz materijala, ugrađeno je 60 m´ kamenog zida te postavljeno 120 m ² zaštitne mreže.	108.232,30
4.	Sanacija ceste u novom naselju Srdoči kod kućnog broja 57	44.000,00	Sanirano je raskrižje tako da neometano prolaze kamioni za odvoz smeća.	43.651,60
5.	Uređenje nogostupa i postava zaštitne ograde kod vodospreme na križanju ulica Tonžino i Kurirski put	52.000,00	Uređeno je 50 m´ nogostupa i 20 m´ zaštitne ograde. Ukupni troškovi zahvata iznose 53.875,20 kn i terete prijelazne radove u 2008. godini.	-

24	MO SVETI KUZAM		77.000,00		63.086,80
	A. ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV		29.000,00		29.000,00
1.	Proširenje javne rasvjete u Svetom Kuzmu kod kućnog broja 1	12.000,00	Postavljena su dva rasvjetna tijela.	14.213,76	
2.	Proširenje javne rasvjete u Svetom Kuzmu kod kućnog broja 6	2.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	1.653,10	
3.	Proširenje javne rasvjete u Svetom Kuzmu kod kućnog broja 50	7.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	7.229,77	
4.	Proširenje javne rasvjete u Svetom Kuzmu kod kućnog broja 57	2.000,00	Postavljena su dva rasvjetna tijela.	3.494,57	
5.	Proširenje javne rasvjete u Svetom kuzmu kod kućnog broja 66	6.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	2.408,80	
	B. T.D. RIJEKAPROMET		48.000,00		34.086,80
1.	Izrada idejnog projekta i ishodovanje lokacijske dozvole za uređenje i proširenje parkirališta kod mjesnog groblja Sveti Kuzam	18.000,00	Izrađen je projekt i zatražena lokacijska dozvola čije ishođenje se očekuje u prvom kvartalu 2008. godine.	17.019,00	
2.	Izrada idejnog projekta i ishodovanje lokacijske dozvole za izvedbu nogostupa od kućnog broja 41 do izlaza na cestu D40 u Svetom Kuzmu	18.000,00	Izrađen je projekt i zatražena lokacijska dozvola čije ishođenje se očekuje u prvom kvartalu 2008. godine.	17.067,80	
3.	Sanacija dijela okoliša gradske šterne u centru naselja	12.000,00	Izveden je dio radova u vrijednosti od 4.636,00 kn na uređenju okoliša, a dio je prenijet na početak 2008. godine. Ukupni troškovi teretit će prijelazne radove u 2008. godini. Izveden je iskop terena i postava kamenih rubnjaka u dužini 6 m´.	-	
25	MO SVETI NIKOLA		675.000,00		671.198,54
	A. ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV		15.000,00		13.841,24
1.	Proširenje javne rasvjete u Ulici Ivana Matetića Ronjgova kod kućnog broja 2 i kućnog broja 4	2.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	1.793,88	
2.	Proširenje javne rasvjete na stubama od Crnčićeve ulice kod kućnog broja 7 prema Novoj cesti	13.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	12.047,36	

	B. T.D. RIJEKAPROMET	660.000,00		657.357,30
1.	Sanacija Ulice Giuseppe Carabina od broja 7 do križanja s Vidovičevom cestom i Ivekovičevom ulicom	450.000,00	Izvedeni su radovi sanacije Ulice Giuseppe Carabina od broja 7 do križanja s Vidovičevom i Ivekovičevom te sanacija je produžena do polovice Vidovičeve ceste budući je za prvotno definirani zahvat trebalo manje sredstava nego što je procijenjeno. Tako je ukupno sanirana cesta u dužini od 640 m´.	450.000,00
2.	Sanacija asfaltiranjem prilaznog odvojka ceste u Ulici Milutina Barača prema kućnom broju 50	70.000,00	Sanirana je cesta u dužini 90 m´ prosječne širine 4 m´.	67.661,20
3.	Sanacija kolnika u zapadnom dijelu Ulice Milutina Barača	140.000,00	Saniran je kolnik ceste u dužini 400 m´ prosječne širine 4 m´.	139.696,10
26	MO SVILNO	128.000,00		127.684,60
	A. ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV	67.000,00		66.684,60
1.	Proširenje javne rasvjete od Ulice Grbaste kod kućnog broja 1 do Ulice Svilno kod kućnog broja 1	67.000,00	Postavljeno je petnaest rasvjetnih tijela.	66.684,60
	B. T.D. RIJEKAPROMET	61.000,00		61.000,00
1.	Uređenje dijela neasfaltirane ceste u naselju Grbaste	61.000,00	Izvedeni su radovi asfaltiranja ceste ukupne površine od 477 m² kod okretišta, te 798 m² od kućnog broja 45 do 67. Radovi su sufinancirani sredstvima pojačanog održavanja nerazvrstanih cesta u iznosu od 62.429,38 kn, pa je za navedeni zahvat utrošeno ukupno 123.429,38 kn.	61.000,00
27	MO ŠKOLJIĆ	78.000,00		55.049,26
	A. ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV	26.000,00		17.587,84
1.	Djelomično hortikulturno uređenje parkirališta na Školjiću	22.000,00	Posađeno je sedam drvodrednih stabala platana te obnovljen travnjak. Razlika sredstava ostaje za godišnje održavanje zelenila.	13.682,30
2.	Proširenje javne rasvjete u prolazu od Ulice Školjić kod kućnog broja 7c prema Ulici Žrtava fašizma kod kućnog broja 6	4.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	3.905,54

	B. T:D: RIJEKAPROMET	52.000,00		37.461,42
1.	Sanacija odvodnje oborinskih voda u Vodovodnoj ulici od kućnog broja 29 do kućnog broja 43	37.000,00	Postavljene su nove slivne rešetke na prilaznom platou i ulici. Prilazni plato je uređen i završno asfaltiran. Svi spojevi slivnih rešetki izvedeni su na javnu mrežu u koordinaciji s VIK-om.	36.826,98
2.	Postava rukohvata na prilaznom stubištu zgradi broj 6 u Ulici Žrtava fašizma	1.000,00	Postavljeno je 3,91 m ² rukohvata.	634,44
3.	Sanacija odvodnje oborinskih voda u Ulici Žrtava fašizma kod kućnog broja 10, te postava rukohvata u Ulici Žrtava fašizma na prilazu zgradi kućni broj 6	14.000,00	Izvedeni su radovi na poboljšanju odvodnje oborinskih voda (postava kanalizacijske cijevi, spoj na postojeći kolektor). Troškovi izvedenih radova iznose 9.681,55 kn i terete prijelazne radove u 2008. godini	-
28	MO ŠKURINJE	498.000,00		321.811,14
	A. ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV	177.000,00		186.995,04
1.	Sanacija stubišta i staza u parku Katinke Mitel	54.000,00	Izvedena je betonska podloga podesta, betonirana gazišta stuba.	54.119,20
2.	Nabava i postava autobusne čekaonice u Osječkoj ulici kod ambulante	60.000,00	Postavljena je četveromodularna autobusna čekaonica.	61.383,25
3.	Nabava i postava klupe i vrtuljka na šetalištu u Ulici Milana Rustanbega	15.000,00	Postavljena je drvena klupa i vrtuljak..	15.128,00
4.	Uređenje površine prema Ulici Save Jugo Bujkove	41.000,00	Izvedeni su građevinski radovi, uklonjeno je kupinište i korov i razastrta plodna zemlja.	49.366,08
5.	Proširenje javne rasvjete na Tibljaškoj cesti kod kućnog broja 1	7.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	6.998,51
	B. T.D. RIJEKAPROMET	321.000,00		134.816,10
1.	Sanacija stubišta, postava i ličenje ograda u dogovoru s mjesnim odborom	321.000,00	Izveden je veći dio radova i to u vrijednosti od 211.633,40 kn od kog iznosa 76.817,30 kn tereti prijelazne radove u 2008. godini. Iz preostale razlike sredstava za sanaciju stubišta, ugovorena je izrada idejnog projekta s ishođenjem lokacijske dozvole za sanaciju stubišta u Ulici Save Jugo Bujkove broj 19.	134.816,10
29	MO ŠKURINJSKA DRAGA	398.000,00		355.857,17
	A. ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV	133.000,00		100.984,69
1.	Tehnička priprema za postavu autobusnih čekaonica u Osječkoj ulici kod Ulice Lipa u smjeru Grad i prigrad i u Osječkoj ulici kod Kresnikove ulice u smjeru prigrad	33.000,00	Izrađeni su glavni projekti i na ishođenju su potvrde glavnih projekata.	26.352,00

2.		Uređenje zelene površine u Ulici Lipa zapadno od kućnog broja 32	10.000,00	Pokošena je trava, ožbukani zid te posađeno ukrasno grmlje i stabla.	6.082,92
3.		Hortikulturno uređenje površine u Ulici Rastočine kućni broj 3	47.000,00	Obnovljen je travnjak, orezana postojeća i posađena nova stabla.	38.198,44
4.		Uklanjanje kupiništa i smetlišta između ulica Lipa i Antuna Mihića	29.000,00	Površina je pokošena, uklonjena su suha i nagnuta stabla, orezane suhe grane. Površina je očišćena od otpada.	26.423,98
5.		Uređenje zelene površine u Jelićevoj ulici iza zgrade kućni broj 1	10.000,00	Orezani su grmovi i posađeno ukrasno grmlje. Račun za izvedene radove u iznosu od 11.343,63 kn teretio je prijelazne radove u 2008. godini.	-
6.		Proširenje javne rasvjete od Ulice Antuna Mihića do ulaza u dvoranu Osnovne škole "Škurinje", s gornje strane	4.000,00	Postavljena su dva rasvjetna tijela.	3.927,35
		B. T.D. RIJEKAPROMET	265.000,00		254.872,48
1.		Postava prometne signalizacije iz Osječke ulice prema Jelićevoj ulici	7.000,00	Postava prometne signalizacije nije izvedena budući se je zahtjevom predlagalo dopuštanje lijevog skretanja u Jelićevu ulicu. Hrvatska uprava za ceste u čijoj nadležnosti je upravljanje navedenom cestom nisu dale suglasnost za realizaciju ovakvog prometnog rješenja.	-
2.		Uređenje stubišta i postava rukohvata ispred zgrade kućni broj 6 Rastočine	34.000,00	Uređeno je stubište i postavljen rukohvat po dužini stubišta.	33.568,95
3.		Uređenje horizontalne signalizacije u Tizianovoj ulici i Ulici Rastočine iscrtavanjem pješačkih prijelaza	3.000,00	Radovi su izvedeni u okviru radova redovnog održavanja nerazvrstanih cesta i nisu teretili planirana sredstva mjesnog odbora.	-
4.		Uređenje kolnika u Ulici Mihačeva Draga od kućnog broja 23/3 do kućnog broja 35/8	221.000,00	Izvedeni su radovi sanacije kolnika u dužini od 300 m', sanacije nogostupa u dužini od 150 m', sanacije pokosa dužine 150 m', postave pocinčane zaštitne mreže, ugradba cestovnih rubnjaka, postava cestovnih odbojnika, asfaltiranje proširenja ceste, iscrtavanje horizontalne signalizacije.	221.303,53
30	MO TRSAT		130.000,00		116.511,95
		A. ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV	67.000,00		53.609,00
1.		Postava klupa u krugu igrališta bivše vojarnje Trsat	8.000,00	Postavljene su tri klupe.	8.784,00
2.		Zatravljanje površine uz ogradu Trsatskog groblja na desnoj strani Ulice Slavka Krautzeka	20.000,00	Zatravljeno je 200 m ² površine.	10.492,00

3.		Postava niske ograde na Trgu Viktora Bubnja radi sprječavanja parkiranja automobila	14.000,00	Postavljena je ograda na planiranoj lokaciji.	9.333,00
4.		Proširenje javne rasvjete u Ulici Put Bože Felkera – odvojak kod kućnog broja 53/A	25.000,00	Postavljena su četiri rasvjetna tijela.	25.000,00
		B: T:D: RIJEKAPROMET	63.000,00		62.902,95
1.		Rekonstrukcija prostora drvoreda i pripadajućeg nogostupa u dijelu Ulice Slavka Krautzeka	63.000,00	U zoni drvoreda izvršen je iskop zemljane površine, te postavljeno 1.555 m ² betonskih "tlakovaca" u koje je posijana trava.	62.902,95
31	MO TURNIĆ		344.000,00		290.734,61
		A. ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV	164.000,00		142.119,09
1.		Uređenje zelene površine sa zaštitnom ogradom kod kućnog broja 10 u ulici Vunka Benca	40.000,00	Izvedeni su radovi uređenja potpornih zidova , izgradnja upojnih bunara, postava rubnjaka, uređena zelena površina te izveden postament za smještaj posuda za otpad.	41.781,34
2.		Uklanjanje kupiništa sa zelene površine na početku Trogirske ulice	34.000,00	Uklonjeno je kupinište i odvezeno smeće. Uklonjena su suha i nagnuta stabla i orezane suhe grane.	29.975,40
3.		Hortikulturno uređenje okoliša stambene zgrade kućni broj 4 i kućni broj 4a u Ulici Vinka Benca	15.000,00	Površina je pokošena, orezana je živica, uklonjena su suha i nagnuta stabla te posađena stabla i ukrasno grmlje.	10.721,97
4.		Uređenje zelene površine između zgrada broj 8 i broj 10 u Ulici Antuna Kosića Rika	33.000,00	Uklonjeno je kupinište, suha i nagnuta stabla, orezane suhe grane i uređena staza i plato za postavu klupa.	28.093,55
5.		Postava klupa na prostoru između zgrada broj 8 i broj 10 u Ulici Antuna Kosića Rika	7.000,00	Postavljene su dvije klupe.	6.588,00
6.		Raščišćavanje zelene površine uz Zvonimirovu ulicu između kućnih brojeva 1 i 3	24.000,00	Površina je pokošena, uklonjena su suha i nagnuta stabla, obnovljen je travnjak i posađena ukrasna stabla i ukrasno grmlje. Ukupni troškovi za navedeni zahvat iznose 23.011,02 kn ali je iznos od 8.351,88 kn teretio prijelazne radove u 2008. godini.	14.659,14
7.		Proširenje javne rasvjete u blizini parka u Ulici Antuna Raspora Španca kod kućnog broja 6	3.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	2.285,50
8.		Proširenje javne rasvjete u Ulici Giuseppe Carabino kod kućnog broja 2 na sjevernoj strani	8.000,00	Postavljena su tri rasvjetna tijela.	8.014,19
		B. T:D: RIJEKAPROMET	180.000,00		148.615,52
1.		Sanacija odvodnje parkirališta u Ulici Franje Čandeka kućni broj 33	77.000,00	Uređeno je 50 m ² kolnika prosječne širine 6 m i sanirana odvodnja oborinske vode. Ukupni troškovi iznose 77.417,54 kn s tim što iznos od 31.062,42 kn tereti prijelazne radove u 2008. godini.	46.355,12

2.		Nadogradnja pristupnog stubišta i rješavanje problema parkiranja Ulice Šibenska kućni broj 1	54.000,00	Uređeno je stubište koje vodi od parkirališta južno od Šibenske ulice broj 1 prema broju 9. Na vrhu stubišta zapadno od Šibenske ulice broj 9 asfaltirano je postojeće parkiralište te na početku stubišta južno od zgrade Šibenska broj 1 je također asfaltirano postojeće parkiralište.	53.777,60
3.		Djelomično asfaltiranje pločnika između kućnih brojeva 5 i 7 u Šibenskoj ulici	49.000,00	Uređeno je 60 m nogostupa prosječne širine 1,2 m ² .	48.482,80
32	MO VOJAK		111.000,00		104.598,40
	A.	ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV	57.000,00		51.044,13
1.		Uređenje košarkaškog igrališta u Ulici Drage Šćitarara kod kućnog broja 2	39.000,00	Postavljena je ograda, dva rukometna koša, dislocirana dva košarkaška koša i popravljena asfaltna površina.	38.142,63
2.		Uređenje površine u Marohničevoj ulici kućni broj 16 i 18	18.000,00	Uređen je travnjak te posađeno ukrasno grmlje.	12.901,50
	B.	T.D. RIJEKAPROMET	54.000,00		53.554,27
1.		Uređenje parkirališnog prostora ispred Osnovne škole "Vladimir Gortan"	54.000,00	Asfaltirano je ukupno 447 m ² površine parkirališta i prilaza školi.	53.554,27
33	MO ZAMET		1.199.000,00		1.033.687,93
	A.	ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV	128.000,00		125.293,50
1.		Raščišćavanje površine u Ulici Braće Bačić kod kućnih brojeva 10 i 12 do kućnog broja 14, južna strana	20.000,00	Uklonjen je korov i kupinište, uklonjena su suha i nagnuta stabla i komunalni otpad.	17.293,50
2.		Tehnička priprema za proširenje javne rasvjete na igralištu u Ulici Bogomira Čikovića Marčeva kod kućnog broja 40	25.000,00	Izrađen je projekt za proširenje javne rasvjete na planiranoj lokaciji.	36.600,00
3.		Proširenje javne rasvjete u Ulici Braće Mohorića kod kućnog broja 4	11.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	11.754,55
4.		Proširenje javne rasvjete u Ulici Franje Pilepića Pavina do kućnog broja 19F	4.000,00	Postavljena su četiri rasvjetna tijela.	6.154,90
5.		Proširenje javne rasvjete od Ulice Ivana Čikovića Belog kod kućnih brojeva 9 i 9A do Ulice Bože Vidasa kod kućnog broja 14	37.000,00	Postavljeno je pet rasvjetnih tijela.	18.125,83
6.		Proširenje javne rasvjete na sjevernoj strani u Ulici Ivana Čiković Belog između kućnih brojeva 10 i 18 (ulaz iz Ulice Braće Bačića)	31.000,00	Postavljena su tri rasvjetna tijela.	35.364,72

	B. T.D. RIJEKAPROMET	1.071.000,00		908.394,43
1.	Uređenje parkirališta kod zgrade Ludvetov breg broj 16 na jugoistočnoj strani	250.000,00	Uređeno je parkiralište sa šezdeset parkirnih mjesta.	251.811,05
2.	Sanacija asfalta u Ulici Ivana Grpca Strinina	411.000,00	Uređeno je 300 m ² kolnika i 50 m ² nogostupa. Ukupni troškovi izvedenih radova iznose 343.897,87 kn. Iznos od 12.200,49 kn tereti prijelazne radove u 2008. godini. Dodatni radovi na uređenju i regulaciji odvodnje oborinske vode prenijeti su na početak 2008. godine.	331.697,38
3.	Tehnička priprema za uređenje parkirališta i asfaltiranje prilaznih puteva u Ulici Ante Pilepića kućni broj 8	50.000,00	Izrađen je projekt uređenja parkirališta i prilaznih cesta.	36.600,00
4.	Tehnička priprema za sanaciju raskrižja – proširenje zavoja u Ulici Vladivoja i Milivoja Ienca kućni broj 34 prema Ludvetovom bregu kućni broj 16	40.000,00	Izrađen je projekt sanacije raskrižja i ceste.	39.040,00
5.	Sanacija kolnika asfaltiranjem odvojka Ulice Milice Jadranić od kućnog broja 7e do kućnog broja 11d	80.000,00	Uređeno je 70 m kolnika prosječne širine 5 m. Ukupni troškovi zahvata iznose 88.145,00 kn s tim da 2.257,00 kn tereti prijelazne radove u 2008. godini.	85.888,00
6.	Sanacija kolnika – asfaltiranje odvojka Ulice Franje Pilepića Pavina do kućnog broja 19F	60.000,00	Uređeno je 70 m kolnika prosječne širine 3 m. Ukupni troškovi zahvata iznose 59.658,00 kn s time da 3.660,00 kn tereti prijelazne radove u 2008. godini.	55.998,00
7.	Tehnička priprema za uređenje parkirališta u Ulici Obitelji Sušanjski na spoju sa Ulicom Ivana Čikovića Belog	60.000,00	Izrađen je projekt uređenja parkirališta.	26.840,00
8.	Tehnička priprema za uređenje spoja Ulice Pilepići	40.000,00	Izrađen je projekt uređenja spoja Ulice Pilepići na Ulicu Milice Jadranić.	24.400,00
9.	Tehnička priprema za uređenje spoja kraka Ulice Milice Jadranić i Ulice Franje Pilepića Pavina	40.000,00	Izrađen je projekat.	25.620,00
10.	Tehnička priprema za uređenje spoja Ulice Slavinj i Ulice Kalići	40.000,00	Izrađen je projekat.	30.500,00
	UKUPNO: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV	2.790.000,00		2.401.180,89
	UKUPNO: T.D. RIJEKAPROMET	7.217.000,00		6.168.945,35
	SVEUKUPNO:	10.007.000,00		8.570.126,24

Gledano u cjelini, do zaključno sa 31. prosinca 2007. godine, od planiranih 10.007.000,00 kn utrošeno je 8.570.126,24 kn što je 85,6 % planiranih sredstava. Uzmemo li u obzir da je od radova koji su izvedeni u XII. mjesecu , dio radova u vrijednosti od 697.000,00 kn teretio prijelazne radove u 2008. godini , ukupna realizacija do 31.prosinca iznosi 9.267.126,24 kn što je 92,6% u odnosu na plan. Zajedno sa prijelaznim radovima iz 2006. godine u iznosu od 696.712,39 kn u 2007. godini realizirano je radova ukupne vrijednosti od 9.963.838,63 kn. Usporedimo li realizaciju komunalnih prioriteta u 2007. godini s realizacijom u 2006. godini kada je postotak realizacije od ranijih prosječnih 66% (računajući nekoliko godina unazad), povećan na značajnih 89,4% , postotak realizacije planiranih radova u 2007. godini računajući i one radove koji su realizirani do 31. prosinca 2007. godine a teretili su prijelazne radove u 2008. godini je veći za 3,2%.

Imajući u vidu da se radi o mnoštvu po visini ulaganja sitnih zahvata za čije izvođenje je potrebno provesti postupak ugovaranja koji je radi zakonom propisanog postupka dugotrajan, te zahvatima od kojih za dio je potrebna tehnička priprema koja je također dugotrajna, te da se izmjenama Plana koji se u pravilu donosi krajem listopada ili studenog mjeseca za tekuću godinu, u velikom broju slučajeva mijenjaju prvotno utvrđeni komunalni prioriteti, evidentno je da je i u ovoj kao i prethodne godine postignut visok postotak realizacije.

U prilog navedenom, govori i činjenica da je ostalo svega cca 739.000,00 kn nerealiziranih sredstava od kojih dio se odnosi na planirani zahvat uređenja rekreacione zone na Pehlinu čija realizacija je u tijeku.

Drugi dio neutrošenih sredstava uglavnom se odnosi na održavanje novouređenog zelenila i to u roku godine dana. Radi se o posađenom bilju koje je izvođač dužan održavati u garantnom roku od godine dana i za koje održavanje su sredstva osigurana ugovorom.

Izješće o ostvarenju Plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u 2007. godini, Poglavarstvo Grada Rijeke razmatralo je i prihvatilo na sjednici 19. veljače 2008. godine, te ga prosljeđuje Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje.

**Predsjednik Poglavarstva
mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.**