



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

GRAD RIJEKA

Gradonačelnik

Rijeka, 16. 06. 2010.

**Gradsko vijeće Grada Rijeke
n/r predsjednici Dorotei Pešić Bukovac**

Na temelju članka 58. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine" Primorsko-goranske županije broj 24/09 i 11/10) podnosim Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje **B) Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2009. godini,**

**GRADONAČELNIK
mr.sc. Vojko OBERSNEL**



Točka 3.

- a) Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu**

b) I Z V J E Š Ć E
o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture
u 2009. godini

1.UVOD

Na temelju članka 21. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 46. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine" Primorsko – goranske županije broj 24/09) , Gradsko vijeće Grada Rijeke , na sjednici održanoj 18. prosinca 2008. godine, donijelo je Program održavanja komunalne infrastrukture u 2009. godini, a Izmjene i dopune Programa 29. rujna 2009. godine. Programom je utvrđeno održavanje komunalne infrastrukture na području Grada Rijeke za djelatnosti iz članka 22. Zakona , opseg poslova održavanja i finansijska sredstva potrebna za ostvarivanje programa.

Program obuhvaća obavljanje slijedećih poslova:

-Održavanje čistoće javnih površina koje obuhvaća pranje i pometanje javnih površina, čišćenje pothodnika, linijskog zelenila, javnih WC-a, Korza po posebnom programu, dječjih igrališta, čišćenje autobusnih čekaonica, održavanje čistoće plaža, uklanjanje nepoželjne vegetacije uz ceste, sanaciju divljih deponija , čišćenje mora i čišćenje javnih zelenih površina (prostora oko drvoreda, ukrasnih korita i pošljunčanih površina),

-Održavanje javnih površina koje podrazumijeva održavanje zelenih površina, dječjih igrališta i javnih fontana, javnih sanitarnih čvorova, javnih satova, pothodnika i dizala, održavanje autobusnih čekaonica, plaža, postavu i održavanje ploča s imenima naselja, ulica, kućnih brojeva, oznaka Grada i sl., zaostalo opremanje, održavanje okoliša objekata u vlasništvu Grada i održavanje komunalnih prioriteta po mjesnim odborima,

-Održavanje nerazvrstanih cesta koje obuhvaća održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje trgova i ostalih javno-prometnih površina i održavanje slivnika,

-Javnu rasvjetu koja obuhvaća utrošak električne energije za javnu rasvjetu, upravljanje i održavanje objekata i uređaja javne rasvjete, investicijsko odnosno dodatno ulaganje u javnu rasvjetu (zamjena svjetiljki na području Grada, rekonstrukcija javne rasvjete), te proširenje javne rasvjete,

-Održavanje groblja kojim poslovima su obuhvaćeni groblje Kozala, groblje Trsat, C.G.G. Drenova, groblje Zamet, Sveti Kuzam, Draga, groblje Donja Drenova i groblje Gornja Drenova, na kojima su planirani radovi tekućeg i investicijskog održavanja kao što je održavanje staza, zelenih površina, sanacija pješačkih staza, partera, zidova, stubišta i slično, te održavanje grobova Aleje hrvatskih branitelja poginulih u Domovinskom ratu na Centralnom gradskom groblju Drenova, boraca antifašističke borbe iz 2. svjetskog rata na groblju Kozala i Oltar križa na groblju Trsat.

Ukupna sredstva potrebna za realizaciju Programa, planirana su na iznos od 92.795.115,00 kn. Na temelju odredbe članka 37. stavka 1. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2009. godinu, Zaključkom Gradonačelnika od 18. prosinca 2009. godine odobrena je preraspodjela sredstava između pojedinih planskih stavki unutar finansijskog plana rashoda komunalne naknade, tako da su ukupna sredstva za realizaciju Programa povećana za 36.115,00 kn za koji iznos su smanjena planirana sredstva za prijelazne radove komunalnih prioriteta po mjesnim odborima.

Ovom preraspodjelom ukupna sredstva Finansijskog plana rashoda komunalne naknade se ne mijenjaju.

U nastavku slijedi kratak opis izvedenih radova održavanja komunalne infrastrukture i utrošenih sredstava.

2. REALIZACIJA PROGRAMA

2.1. Financijski pokazatelji

Tablica 1. Utrošena sredstva za Program održavanja komunalne infrastrukture

| R.br. | O P I S | Program za 2009. god. | Ostvareno 1 – 12 / 2009.god. | INDE X 4/3 |
|-------|--|--------------------------|------------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA | 16.282.000,00 | 15.245.621,73 | 93,6 |
| 1.1. | Čišćenje javno-prometnih površina | 14.805.000,00 | 13.817.317,55 | 93,3 |
| 1.2. | Sanacija divljih deponija | 784.000,00 | 738.871,92 | 94,2 |
| 1.3. | Čišćenje mora | 693.000,00 | 689.432,26 | 99,5 |
| 2. | ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA | 35.009.115,00 | 29.223.291,83 | 83,5 |
| 2.1. | Održavanje zelenih površina, dječjih igrališta i javnih fontana | 18.028.000,00 | 16.818.320,97 | 93,3 |
| 2.2. | Održavanje javnih sanitarnih čvorova | 264.000,00 | 217.106,86 | 82,2 |
| 2.3. | Održavanje javnih satova | 251.000,00 | 242.352,87 | 96,6 |
| 2.4. | Održavanje pothodnika i dizala | 2.931.000,00 | 2.732.355,95 | 93,2 |
| 2.5. | Održavanje autobusnih čekaonica | 124.000,00 | 97.528,07 | 78,7 |
| 2.6. | Održavanje plaža | 379.115,00 | 371.608,56 | 98,0 |
| 2.7. | Postava i održavanje ploča s imenima ulica, trgova, kućnih brojeva, oznaka Grada i sl. | 50.000,00 | 18.790,84 | 37,6 |
| 2.8. | Zaostalo opremanje – održavanje javnih površina | 2.331.000,00 | 2.102.846,43 | 90,2 |
| 2.9. | Održavanje okoliša objekata u vlasništvu Grada | 313.000,00 | 310.177,55 | 99,1 |
| 2.10. | Održavanje komunalnih prioriteta (javnih površina i nerazvrstanih cesta) po MO | 10.338.000,00 | 6.312.203,73 | 61,1 |
| 3. | ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA | 25.762.000,00 | 23.551.923,76 | 91,4 |
| 3.1. | Održavanje nerazvrstanih cesta | 23.575.000,00 | 21.562.791,32 | 91,5 |
| 3.2. | Čišćenje slivnika | 2.187.000,00 | 1.989.132,44 | 91,0 |
| 4. | JAVNA RASVJETA | 12.543.000,00 | 10.998.561,00 | 87,7 |
| 5. | ODRŽAVANJE GROBLJA | 3.199.000,00 | 2.942.594,27 | 92,0 |
| | SVEUKUPNO: | 92.795.115,00 | 81.961.992,59 | 88,3 |

Od planiranih 92.795.115,00 kn za Program održavanja komunalne infrastrukture (ne uključuje prijelazne radove za komunalne prioritete po mjesnim odborima iz 2008. godine), utrošeno je 81.961.992,59 kn ili 88,3%, što je manje za 10.833.122,41 kn ili 11,7% u odnosu na plan.

Osnovni razlozi manjih rashoda u odnosu na plan je prelazak rashoda iz mjeseca prosinca kod pojedinih djelatnosti koje se obavljaju kontinuirano tijekom godine u rashode 2010. godine, te prijenos pojedinih radova na početak 2010. godine. Radi se o radovima koji se uslijed objektivnih okolnosti nisu uspjeli realizirati do kraja 2009. godine pa su prenijeti na početak 2010. godine.

Prelazak rashoda iz mjeseca prosinca u rashode 2010. godine odnosi se na komunalne usluge koji se sukladno Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu priznaju razmjerno broju mjeseci u razdoblju za koje se izvještaji sastavljaju, te na radove koji se obavljaju kontinuirano tijekom godine i za koje su računi za mjesec prosinac pristigli nakon zaključnog knjiženja Proračuna. Preostala razlika u odnosu na plan se odnosi na radove koji se nisu uspjeli realizirati do kraja godine već su prenijeti na početak 2010. godine.

U nastavku daje se prikaz realizacije programa kako slijedi.

2.2. Realizacija planiranih radova

2.2.1. Čišćenje javnih površina

2.2.1.1. Čišćenje javno prometnih površina

Planirana sredstva za čišćenje javno prometnih površina obuhvaćaju sredstva za čišćenje javnih površina, čišćenje pothodnika, čišćenje linijskog zelenila, fizičko uklanjanje nepoželjne vegetacije uz nerazvrstane ceste, čišćenje javnih WC-a, čišćenje igrališta, autobusnih čekaonica, plaža, čišćenje grafita, zelenih površina (prostora oko drvoreda, ukrasnih korita i pošljunčanih površina), interventno održavanje, održavanje košarica za smeće i pražnjenje košarica za smeće.

Čišćenje javnih površina izvedeno je sukladno planu i programu. Ukupni rashodi su manji u odnosu na plan za iznos rashoda iz XII. mjeseca 2009. godine koji su ušli u rashode 2010. godine.

2.2.1.2. Sanacija divljih deponija

Kao što je i planirano u okviru ove djelatnosti izvedeni su radovi sanacije divljih odlagališta na više lokaliteta, vršena je sanacija krupnog otpada uz kontejnere za komunalni otpad koje odlaganje postaje sve češća i masovnija pojava, odvoz smeća na području naselja Rujevica i Mario Genari te postava i održavanje ograda i rampi radi sprječavanja dalnjeg odlaganja smeća.

Radi manjeg utroška sredstava za postavu ograda i rampi, te za popravak istih, ukupni troškovi za navedenu djelatnost su manji u odnosu na plan.

2.2.1.3. Čišćenje mora

Čišćenje mora obuhvaća redovit obilazak riječkog akvatorija za vrijeme sezone kupanja, te intervencije u zaštiti mora od iznenadnog onečišćenja.

Utrošena sredstva za navedene namjene na razini su plana.

2.2.2. Održavanje javnih površina

2.2.2.1. Održavanje zelenih površina, dječjih igrališta i javnih fontana

Održavanje zelenih površina, dječjih igrališta i javnih fontana obuhvaća radove održavanja (hortikulturni i građevinski) parkova i ostalih javnih zelenih površina, održavanje postojećih i nabavku novih klupa i dječjih sprava, održavanje fontana koje uključuje elektroinstalaterske i građevinsko obrtničke radove, čišćenje, utrošak struje i utrošak vode za rad fontana, nabavu parkovnih košarica, održavanje spomenika, ažuriranje katastra zelenih površina u GIS-u i održavanje elektroinstalacija u kosturnici na Trsatu.

U izvještajnom razdoblju za navedene radove utrošeno je 93,3% planiranih sredstava. Rashodi su niži u odnosu na plan za rashode za pojedine radove iz mjeseca prosinca koji su ušli u rashode 2010. godine.

2.2.2.2. Održavanje javnih sanitarnih čvorova

Održavanje javnih sanitarnih čvorova obuhvaća radove tekućeg održavanja četiri javna sanitarna čvora koje podrazumijeva građevinsko obrtničke i elektroradove, uključivo i trošak za vodu, te održavanje tri nova samočisteća javna WC-a koji su postavljeni na lokacijama: Krnjevo, Delta i Trsat. Radi se o sanitarnim čvorovima koji su temeljem Ugovora o zakupu lokacija između Grada i tvrtke outdoor akzent d.o.o. Zagreb, u mjesecu srpnju prešli u vlasništvo Grada bez naknade.

Radi manjih troškova atestiranja elektroinstalacija, troškova osiguranja kao i troškova održavanja novih samočistećih WC-a, ukupni rashodi su niži u odnosu na plan.

2.2.2.3. Održavanje javnih satova

Održavanje javnih satova obuhvaća radove tekućeg održavanja kao što su razni popravci, osiguranje, utrošak električne energije, podešavanje satova, obilazak, servis i atestiranje elektroinstalacija. Ukupni troškovi niži su za 3,4% radi manjih troškova atestiranja elektroinstalacija.

2.2.2.4. Održavanje pothodnika i dizala

U okviru ove djelatnosti izvedeni su radovi tekućeg održavanja pothodnika i dizala koje podrazumijeva vodoinstalaterske, ličilačke, bravarske i ostale radove u pothodnicima, atestiranje elektroinstalacija, tekuće održavanje opće i panik rasvjete u pothodniku Ivana Zajca i održavanje dizala uz stubište u Ulici Dolac. Također je izvedena planirana zamjena pokretnih stepenica i muljnih pumpi u pothodniku Ivana Zajca. Radi manjih troškova električne energije i manjih prijelaznih radova za održavanje dizala, ukupni rashodi su manji u odnosu na plan.

2.2.2.5. Održavanje autobusnih čekaonica

Održavanje autobusnih čekaonica obuhvaća radove tekućeg održavanja i pripremne građevinske radove za postavu novih autobusnih čekaonica.

Izvedeni su radovi raznih popravki autobusnih čekaonica na više lokacija, te radovi građevinskog održavanja odnosno popravka opločenja platoa. Radi manjeg obima radova nego što je planirano, ukupni rashodi su manji u odnosu na plan.

2.2.2.6. Održavanje plaža

Održavanje plaža obuhvaća građevinsko zanatske rade, utrošak vode, održavanje razvodnih ormara za privremene priključke i privremene priključke na plažama.

Izvedena je montaža i demontaža opreme i uređaja na plažama, te održavanje postavljene opreme tijekom kupališne sezone.

2.2.2.7. Postava i održavanje ploča s nazivom ulica, trgova, kućnih brojeva , oznaka Grada i slično

Izvedena je postava novih natpisnih ploča s nazivom ulica kao i obnova slova naziva na nekoliko lokacija. Postava ploča sa novim natpisima vrši se prema odluci Gradskog vijeća o promjeni naziva ulica i trgova. Također je vršeno održavanje panoa postavljenih na ulazu u Grad.

Radi manjeg obima izvedenih radova ukupni rashodi za navedene namjene manji su u odnosu na plan.

2.2.2.8. Zaostalo opremanje

Pod zaostalim opremanjem planirani su: pripremni radovi za uređenje prostora ispred kazališta Ivana pl. Zajca –II faza, izrada projekta za uređenje površine oko gradine Trsat, nastavak uređenja parka omeđenog Ulicama Slavka Krautzeka, Drage Šćitara i Mihanovićeve ulice – Park Vojak , početak uređenja Cvetkovog trga, tehnička priprema za sanaciju stjenskog pokosa u Ulici Račkog broj 44 (prijelazni rad) i tehnička priprema za uređenje površine u Ulici Žrtava fašizma istočno od kućnog broja 6 (prijelazni rad).

Svi planirani radovi su izvedeni, izuzev pripremnih radova za uređenje prostora ispred kazališta Ivana pl. Zajca – II faza koji radovi nisu izvedeni budući se u 2010. godini ne planira uređenje prostora, te izvedbenog projekta sanacije stjenskog pokosa u Ulici Račkog broj 44. Dio rashoda koji se odnosi na tehničku pripremu uređenja Cvetkovog trga financiran je iz sredstava za komunalne prioritete Mjesnog odbora Drenova, a dio rashoda koji se odnosi na tehničku pripremu za uređenje površine oko gradine Trsat je teretio rashode 2010. godine.

2.2.2.9. Održavanje okoliša objekata u vlasništvu Grada

Izvedeni su radovi interventnog održavanja okoliša dječjih vrtića kao što su: Dječji vrtić Potok, Đurđica , Kvarner, Vidrice , Mirta, Zamet, Turnić, Vežica, Podmurvice, Maestral, Galeb , Zvonimir Cvijić Belveder, Morčić i Delfin , te okoliša Guvernerove palače.

Rashodi obuhvaćaju i prijelazne radove iz XII. mjeseca 2008. godine koji su prenijeti na početak 2009. godine a odnose se na uređenje okoliša Ekonomskog fakulteta , okoliša Osnovne škole "Kantrida" i Osnovne škole "Belveder".

2.2.2.10. Održavanje komunalnih prioriteta po mjesnim odborima

Za komunalne prioritete po mjesnim odborima planirana su sredstva sukladno članku 5. Odluke o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Rijeke, po kojoj za komunalne prioritete su osigurana sredstva u visini 80% ostvarenih sredstava komunalne naknade za stambeni i garažni prostor na području mjesnih odbora u prethodnoj godini što iznosi 10.338.000,00 kn .

U izvještajnom razdoblju utrošeno je ukupno 6.312.203,73 kn ili 61,1% u odnosu na plan. Uzmemo li u obzir da je od radova koji su izvedeni u XII. mjesecu, dio radova u vrijednosti od 309.548,80 kn teretio prijelazne radove u 2010. godini, ukupna realizacija do 31. prosinca iznosi 6.621.752,53 kn što je 64,1% u odnosu na plan. Pribrojimo li još i realizirane prijelazne radove iz 2008. godine, za koja su sredstva osigurana kroz globalni finansijski plan komunalne naknade, realizirano je radova ukupne vrijednosti od 9.326.057,92 kn.

Osnovni razlozi radi čega se svi planirani radovi nisu uspjeli izvesti do 31.prosinca, je mnoštvo po visini ulaganja sitnih zahvata, te u velikom broju slučajeva na zahtjev mjesnih odbora mijenjanje prvočno utvrđenih komunalnih prioriteta, za koje je potrebno provesti postupak ugovaranja, što bitno usporava realizaciju zahvata.

Pored navedenog, u godini teških gospodarskih prilika, u postupcima javne nabave ponuditelji su ponudili niže cijene od uobičajenih tako da su pojedini planirani zahvati realizirani s manje sredstava nego što se je u momentu izrade plana procijenilo, odnosno da je nakon realizacije određenog zahvata preostalo sredstava u visini kojih je u dogовору s mjesnim odborima trebalo utvrditi dodatne prioritete za koje je također trebalo provesti postupke javne nabave, što je dodatno usporilo odnosno pomaknulo dinamiku realizacije dijela radova iz planske 2009. godine na početak 2010. godine.

Bitno je naglasiti da je do kraja 2009. godine za većinu planiranih prioriteta proveden postupak ugovaranja, odnosno da je od planiranih 10.338.000,00 kn, ukupno ugovorenog radova i usluga u iznosu od 9.732.897,80 kn ili 94,1% , dok je za preostale radove postupak ugovaranja u tijeku.

Detaljno izvješće o izvedenim radovima dano je u Izvješću o ostvarenju Plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete u 2009. godini.

2.2.3. Održavanje nerazvrstanih cesta

Djelatnost - nerazvrstane ceste , obuhvaća radove održavanja nerazvrstanih cesta i čišćenje slivnika.

Održavanje nerazvrstanih cesta obuhvaća radove redovnog održavanja, pojačano održavanje, prometne zahvate, ostale radove u funkciji održavanja cesta, naknadu za obavljanje poslova održavanja cesta i obavljanja poslova AUP-a i prijelazne radove iz 2008. godine. Ukupna sredstva za realizaciju navedenih radova planirana su u iznosu od 23.575.000,00 kn što s planiranim sredstvima za čišćenje slivnika u iznosu od 2.187.000,00 kn čini ukupno planiranih 25.762.000,00 kn.

Od navedenog planiranog iznosa, u izvještajnom razdoblju utrošeno je 23.551.923,76 kn ili 91,4%, od kojih na održavanje nerazvrstanih cesta se odnosi 21.562.791,32 kn , a 1.989.132,44 kn na čišćenje slivnika.

Uključimo li u iskazane rashode i radove iz XII. mjeseca a koji iznose 825.167,95 kn i koji su s obzirom da je račun pristigao nakon zaključnog knjiženja Proračuna teretili rashode 2010. godine, ukupna realizacija u 2009. godini iznosi 24.377.091,71 kn ili 94,6%.

Od planiranih radova po Programu za 2009. godinu izvodili su se slijedeći radovi: manji zahvati na nerazvrstanim cestama kao što je popravak ulegnuća, udarnih rupa, sanacija nogostupa, zatim sanacija potpornih zidova , održavanje oštećenih sливnih rešetki, kemijsko uklanjanje nepoželjne vegetacije, održavanje ograda i stupića, održavanje horizontalne, vertikalne i svjetlosne prometne signalizacije, postava prometnih ogledala, obilježavanje naziva ulica, održavanje betonskih graničnika i zimska služba. Od većih zahvata izvedeni su radovi sanacije Ulice Dragutina Tadijanovića.

Svi radovi pojačanog održavanja su izvedeni, izuzev rekonstrukcije ceste u Pionirskoj ulici broj 9a,b,c,d koja je ugovorena i preregulacije prometa Ulice Braće Monjac od koje se prema zahtjevu Mjesnog odbora odustalo.

Izvedeni su slijedeći planirani radovi: rekonstrukcija odvojka ceste u Ulici Ivana Dončevića, sanacija prometnice Ulice Andrije Kačića Miošića , nastavak uređenja kolnika i parkirališta u Ulici Ludvetov breg, radovi prometne preregulacije Trga Josipa bana Jelačića, rješavanje odvodnje oborinskih voda u naselju Pašać, uređenje ulaza u KBC Rijeka i uređenje autobusnog stajališta Delta.

Od značajnijih prijelaznih radova izvedeni su radovi sanacije Ulice Ludvetov breg a nastavak uređenja kolnika i parkirališta , kao što je navedeno, realizirano je kroz pojačano održavanje u 2009. godini, odvodnja oborinskih voda i sanacija dijela kolnika u Ulici Marije Grbac , uređenje stajališta za prigradski autobus i preprogramiranje semaforskog uređaja na području središta grada radi spajanja ceste D 404.

Planirani prometni zahvati su također izvedeni. Izvedeni su radovi postave rampi za invalide u centru grada na području MO Školjić i na prilazima stambenim zgradama u Ulici Rastočine 6 i Vere Bratonce 26., izrada projekta vođenja prometa kroz grada, te uređenje prometa na širem području oko sportske dvorane Zamet.

U okviru ostalih radova vršeni su razni radovi kao što su geodetski , radovi u mogućim incidentnim i ostalim hitnim situacijama.

2.2.4. Javna rasvjeta

Održavanje javne rasvjete obuhvaća utrošak električne energije za javnu rasvjetu, upravljanje i održavanje javne rasvjete, proširenje javne rasvjete, zamjenu svjetiljki u okviru projekta "Energetski učinkovita javna rasvjeta – Rijeka ", proširenje javne rasvjete na terminalu prigradskog prometa na Delti, održavanje razvodnih ormara i rasvjete na igralištima, te prijelazne radove iz 2008. godine. Ukupna sredstva za navedene namjene planirana su u iznosu od 12.543.000,00 kn od kog iznosa u 2009. godini je utrošeno 10.998.561,00 kn ili 87,7%.

Svi planirani radovi izuzev zamjene svjetiljki u okviru projekta "Energetski učinkovita javna rasvjeta – Rijeka" su u cijelosti realizirani.

Grad Rijeka i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Zagreb, sklopili su dana 4. kolovoza 2009. godine Ugovor o korištenju sredstava Fonda za financiranje projekta energetske učinkovitosti „Energetski učinkovita javna rasvjeta – Rijeka“ davanjem finansijske pomoći. Energetski učinkovita javna rasvjeta – Rijeka naziv je projekta kojim se Grad u 2009. godini prijavio na natječaj za korištenje sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi financiranja projekata u području energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije.

Temeljem navedenog Ugovora u realizaciji Projekta čija ukupna vrijednost iznosi 2.999.120,32 kn , Fond sudjeluje sa sredstvima finansijske pomoći u iznosu od 1.190.000,00 kn što predstavlja 39,68% ukupne vrijednosti Projekta , dok preostali dio od 1.809.120,32 kn financira Grad.

S obzirom da je realizacija Projekta započela u drugoj polovici 2009. godine, kada je sklopljen Ugovor o korištenju sredstava , Projekt se nije mogao realizirati u cijelosti u 2009. godini , već je dio radova prenijet u 2010. godinu. U 2009. godini realizirano je radova ukupne vrijednosti od 1.350.501,42 kn, a preostalih 1.648.618,90 kn će se realizirati u 2010. godini.

U sklopu navedenog Projekta zamjenjeno je ukupno 547 zastarjelih rasvjetnih tijela sa suvremenim, ekološkim svjetiljkama , manje snage i poboljšanih svjetlostehničkih karakteristika.

2.2.5. Održavanje groblja

Poslovima održavanja groblja su obuhvaćeni groblje Kozala, groblje Trsat, C.G.G. Drenova, groblje Zamet, Sveti Kuzam, Draga, groblje Donja Drenova i groblje Gornja Drenova, na kojima su izvedeni radovi tekućeg i investicijskog održavanja kao što je održavanje staza, zelenih površina, sanacija pješačkih staza, partera, zidova, stubišta i slično, te održavanje grobova Aleje hrvatskih branitelja poginulih u Domovinskom ratu na Centralnom gradskom groblju Drenova, boraca antifašističke borbe iz 2. svjetskog rata na groblju Kozala i Oltar križa na groblju Trsat.

Svi planirani radovi su izvedeni s time da su rashodi za radove iz XII. mjeseca ušli u rashode 2010. godine.

Realizirani su slijedeći radovi:

- Groblje Kozala:održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala, sanacija vodovodne mreže između polja "P", "L" i "K", sanacija prostora asfalt-makadam staze između polja "L" i "P",
- Groblje Trsat :održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala te sadnja-dopuna biljnog materijala,
- Centralno gradsko groblje Drenova: održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala te sadnja-dopuna biljnog materijala,
- Groblje Zamet: održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala te sadnja-dopuna biljnog materijala, uređenje okoliša na polju "B" s uređenjem staze uz polje grobnica prema polju "A",
- Groblje Sveti Kuzam: održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala te sadnja-dopuna biljnog materijala,
- Groblje Draga: održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala te sadnja-dopuna biljnog materijala, sanacija betonskih zidova na ulazu u novi dio groblja kao i zida na južnoj granici starog dijela (prema zaobilaznici),
- Groblje Donja Drenova: održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala te sadnja-dopuna biljnog materijala,
- Groblje Gornja Drenova: održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala te sadnja-dopuna biljnog materijala,
- Održavanje grobova Aleje hrvatskih branitelja poginulih u Domovinskom ratu na Centralnom gradskom groblju Drenova, boraca antifašističke borbe iz Drugog svjetskog rata na groblju Kozala i Oltar križa na groblju Trsat.
- Prijelazni radovi održavanja iz 2008. godine.