



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

GRAD RIJEKA

Odjel gradske uprave za komunalni sustav
Direkcija plana, razvoja i gradnje

KLASA: 363-02/11-04/13

URBROJ: 2170/01-02-10-11-1

Rijeka, 2.05.2011.

**MATERIJAL GRADONAČELNIKU
na donošenje**

**PREDMET: Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2010. godinu**

MATERIJAL IZRADILA:
Livia Raunić

VODITELJ:
Dragan Blažević

Pročelnik:

Irena Miličević



O B R A Z L O Ž E N J E

Gradsko vijeće Grada Rijeke je na sjednici održanoj 30. studenog 2010. godine donijelo Izmjene i dopune Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu (u nastavku Program) .

Program je donesen na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09), a prema predviđenim planskim ulaganjima i izvorima financiranja.

Sukladno stavku 5.navedenog članka Zakona o komunalnom gospodarstvu postoji obveza svake godine podnijeti Gradskom vijeću izvješće o izvršenju Programa za prethodnu kalendarsku godinu.

Slijedom navedenog u nastavku dat je tablični prikaz realizacije Programa, koji je sačinjen prema zakonskoj odredbi po kojoj su razvojni zahvati podijeljeni po strukturi radova i izvorima financiranja.

N A Z I V	PROGRAM 2010.	Izvršenje Programa	Index 3/4
1	2	3	4
II. GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA			
a) iz sredstava komunalnog doprinosa u ukupnom iznosu od	4.305.000	3.981.066,07	92,5
- Javne površine u Starom gradu - Vitezovićeve ulica, 780 m ²	5.000	4.354,20	87,1
- Javne površine Sveučilišni kampus na Trsatu	150.000	150.000,00	100,0
-Javne površine u komunalnom opremanju zemljišta za izgradnja stanova na Rujevici 2. faza, 1300m ²	4.150.000	3.826.711,87	92,2
III. GRAĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA			
a) iz sredstava komunalnog doprinosa u ukupnom iznosu od	12.493.000	9.388.785,58	75,2
- Pristupne ceste po rješenjima komunalnog doprinosa dužine 250 m' - dio	550.000	96.082,42	17,5
- Pristupna cesta na lokaciji Zapadni Zamet dužine 120 m' – priprema gradnje	136.000	30.311,11	22,3
- Pristupna cesta PC Policentro s infrastrukturom dužine 1500 m' - projekti	200.000	2.015,01	1,0
-Cesta ŽC 5025 – I etapa Rujevica – Marinići dužine 3.100m'- priprema	950.000	484.294,99	51,0
- Spoj Ul.Tina Ujevića prema Dražičkoj dužine 780 m' - priprema	100.000	39.114,00	39,1
-Cesta 233 u Srdočima dužine 1100m' – priprema	550.000	217.031,87	39,5
- Pristupna cesta do tenis centra u Marčeljevoj dragi dužine 130m	325.000	79.950,00	24,6
- Spoj ceste A na lokaciji Bok Drenova, dužine 120 m'	500.000	9.623,90	1,9
- Cesta za Sveučilišni kampus na Trsatu, dužine 654 m'	7.450.000	7.228.630,97	97,0
- Pristupna cesta na Srdočima GP2B dužine 100m'	100.000	19.680,00	19,7
- Pristupna cesta GP5 i dio GP12B za dječji vrtić Srdoči 160m'	832.000	365.013,56	43,9

1	2	3	4
- Pristupna cesta u komunalnom opremanju zemljišta za izgradnju stanova na Rujevici -2.faza u dužini 50m'	750.000	817.037,75	108,9
Pristupna cesta u komunalnom opremanju zemljišta za izgradnju stanova na Drenovi- priprema	50.000	-	
b) iz sredstava Proračuna Grada u ukupnom iznosu od	12.796.500	6.867.646,91	53,7
- Cesta 233 u Srdočima dužine 1.100 m' - priprema	400.000	176.363,88	44,1
-Cesta ŽC 5025 – I. etapa Rujevica – Marinići dužine 3100m'- priprema	6.710.000	5.265.587,76	78,5
- Tunelski priključci na cestu D-404 dužine 250 m'	3.622.500	622.444,53	17,2
-Prioritetna infrastruktura prema zahtjevima mjesnih odbora – studija izvodljivosti	100.000	-	
- Pristupna cesta na lokaciji zapadni Zamet dužine 120m' – priprema gradnje	464.000	388.348,31	83,7
- Pristupna cesta Lukovići dužine 92 m'	900.000	52.949,10	5,9
- Cesta za Sveučilišni kampus na Trsatu, dužine 600m'	350.000	350.000,00	100,0
- Cesta za Sveučilišni kampus na Trsatu – odvodnja Dukićeve ulice	250.000	11.953,33	4,8
IV. GRAĐENJE JAVNE RASVJETE			
a) iz sredstava komunalnog doprinosa u ukupnom iznosu od	518.000	348.202,63	67,2
- Javna rasvjeta ceste za Sveučilišni kampus na Trsatu dužine 1900 m' – dio	250.000	250.000,00	100,0
-Javna rasvjeta pristupne ceste GP5 i dio GP12B za dječji vrtić Srdoči dužine 300m'	168.000	-	
Javna rasvjeta stambenog područja Rujevica – 2. faza dužine 110 m'	100.000	98.202,63	
V. GRAĐENJE GROBLJA			
a) iz sredstava komunalnog doprinosa u ukupnom iznosu od	1.000.000	-	
- nastavak izgradnje ukopnih mjesta na općim poljima	1.000.000,	-	
VI. GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA ZA OPSKRBU PITKOM VODOM			
a) iz cijene komunalne usluge u ukupnom iznosu od	8.764.650	7.454.115,85	85,1
Izgradnja vodovoda za potrebe Kampusu na Trsatu dužine 635m'	855.500	647.291,30	75,7
- Vodoopskrba C2GO Marišćina dužine 8.000 m' cjevovoda i 2 vodospreme	4.012.000	3.984.519,42	99,3
- Vodoistržni radovi Dobrica	179.950	121.904,78	67,7
-Vodoopskrba otoka Krka	47.200	45.781,04	97,0
- Ogranak u ulici Bačići u dužini 300m'	420.000	396.575,55	94,4
- Ogranci ulice Marije Grbac u dužini 360m'	250.000	99.450,00	39,8
- Vodovodna infrastruktura u ulici Srdoči dužine 350 m'	270.000	255.828,80	94,7
- Ogranak u Vinogradskoj ulici dužine 310m'	100.000	-	-
- Ogranak u ulica Turkovo	200.000	94.541,81	47,3
- Vodovod i objekti G. Pulac	1.425.000	1.380.599,15	96,9
- Projekti vodoopskrbe-	1.005.000	427.624,00	42,5

1	2	3	4
VII. GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA ZA ODVODNJU I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA			
a) iz cijene komunalne usluge u ukupnom iznosu od	6.704.977	5.122.777,20	76,4
- Kanalizacijski sustav Grobnik, projektiranje mrežne dužine 24.000 m' i izvođenje mreže dužine 400m'	2.547.400	2.327.202,39	91,3
- Kanalizacija Klana –, rekonstrukcija uređaja	43.577	11.919,01	27,3
- Odvodnja Sveučilišnog kampusa na Trsatu –dužine 1080 m'	649.000	540.314,99	83,2
- Projektna dokumentacija	1.000.000	580.383,55	58,0
- Odvodnja ulice Marije Grbac, dužine 530m'	900.000	489.139,01	54,3
- Odvodnja ulice Srdoči sa CS Srdoči dužine 600m'	590.000	236.804,70	40,1
- Ogranak u ulici Josipa Mohorića dužine 205m'	40.000	37.000,00	92,5
- Ogranak u Vinogradskoj ulici dužine 340m'	20.000	990,00	4,9
- Ogranak u Plitvičkoj ulici dužine 95m'	210.000	190.647,50	90,8
- Ogranak u Primorskoj ulici dužine 200m'	400.000	404.194,01	101,0
- Ogranak u ulici Bačići dužine 210m'	305.000	304.182,04	99,7
VIII. GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA I NABAVA OPREME ZA ODRŽAVANJE ČISTOĆE			
a) iz cijene komunalne usluge u ukupnom iznosu od	1.887.570	1.730.077,83	91,6
- Nabava specijalnih vozila i opreme za odvoz otpada	1.887.570	1.730.077,83	91,6
b) iz sredstava Proračuna Grada u ukupnom iznosu od	399.430	399.430,00	100,0
- Nabava specijalnih vozila i opreme za odvoz otpada	399.430	399.430,00	100,0
IX. GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA I NABAVA OPREME ZA ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA			
a) iz cijene komunalne usluge u ukupnom iznosu od	7.126.430	2.269.843,19	31,8
- Sanacija odlagališta komunalnog otpada Viševac u fazama - dio	6.151.000	1.295.326,01	21,1
- Izgradnja reciklažnih dvorišta, istok, projekti	975.430	974.517,18	99,9
b) iz sredstava Proračuna Grada u ukupnom iznosu od	7.640.000	7.301.672,15	95,6
- Sanacija odlagališta komunalnog otpada Viševac u fazama – financijska pomoć Fonda	4.240.000	4.189.892,15	98,8
- Izgradnja Centralne zone za gospodarenje otpadom Mariščina, I. faza - dio	2.600.000	2.311.210,18	88,9
- Izgradnja reciklažnih dvorišta, istok, projekti	800.570	800.570,00	100,0
IX. GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA I NABAVA OPREME ZA TRŽNICE NA MALO			
a) iz sredstava naknade za koncesiju u ukupnom iznosu od	700.000	301.536,96	43,1
- Uređenje objekata tržne djelatnosti	700.000	301.536,96	43,1
SVEUKUPNO	64.336.127	45.165.154,37	70,2

Iz tabličnog prikaza vidljivo je da ukupna sredstva koja su se utrošiti za realizaciju Programa za 2010. godinu iznose 45.165.154,37 kn ili što je 70,2% planiranih sredstava.

Radi sagledavanja ukupnosti ulaganja obrazloženje koje slijedi dano je po razvojnim zahvatima sa izvorima financiranja i točkama Programa iz tablice.

ULAGANJE U JAVNE POVRŠINE; NERAZVRSTANE CESTA I JAVNU RASVJETU (Program II, III)

Kapitalni projekt: Uređenje površina u Starom gradu-Vitezovićeve uliće

Izvršeno je zaostalo plaćanje obveza po tom projektu u iznosu od 4.354,20 kn iz sredstava komunalnog doprinosa.

Kapitalni projekt: Ceste za Sveučilišni kampus na Trsatu.

Dovršena je Sveučilišna avenija – 1. faza koja predstavlja dvosmjernu prometnicu četiri traka, autobusnim stajalištem i uličnim parkiranjem. Ukupna dužina ulice je 275 m', a ukupna širine kolnika 12 m' plus obostrani nogostupi sa minimalnom širinom od 2 m'.

Dovršeno je produženje Dukićeve ulice što predstavlja dvosmjernu sabirnu prometnicu sa tri prometna traka, autobusnim stajalištem i uličnim parkiranjem. Započinje na križanju sa Sveučilišnom avenijom, a završava na spoju s postojećom Dukićevom ulicom u ukupnoj dužini od 379 m' , sa širinom kolnika od 9 m' plus obostrani nogostupi sa minimalnom širinom od 2 metra. Izgrađeno je i 355 m' javne rasvjete.

U Krautzekovoj ulici izveden je i oborinski kolektor u dužini od 245 metara i pješački koridori s oborinskim kolektorom u dužini od 360 m'

Uloženo je 7.628.630,97 kn komunalnog doprinosa te 350.000,00 kn iz sredstava proračuna.

Kapitalni projekt: Komunalna infrastruktura za izgradnju stanova na Rujevici – 2. faza

Za potrebe izgradnje stambenih građevina 3P, 4P, 5P i 6P na Rujevici sa 80 stanova izgrađena je prateća komunalna infrastruktura odnosno dio prometnice G4.1. dužine oko 50 m' sa pripadnim parkiralištima i priključcima, te je ishođena uporabna dozvola. Ugovoreni su i izvedeni radovi na uređenju javne pješačke površine JP5 i uređenju okolnog terena višestambenih građevina sa postavljanjem zaštitnih odbojnika i dodatnih ograda radi sigurnog prometovanja i sigurnosti pješaka, izvedeni su radovi na hortikulturnom uređenju i sadnji stabala.

Uloženo je 4.741.952,25 kn iz sredstava komunalnog doprinosa.

Kapitalni projekt: Pristupne ceste po rješenju o komunalnom doprinosu

Završena je izrada idejnog projekta za pristupnu cestu na Baredicama.- produžetak Berte Jardas, za koju je sada u pripremi glavni projekt i parcelacija. Za Rekonstrukciju ulice M.Lovraka (prilaz Plodinama) izrađen je idejni projekt dobiveni uvjeti i lokacijska dozvola, a parcelacija je na provedbi u Katastru.

Uloženo je 96.082,42 kn iz sredstava komunalnog doprinosa.

Kapitalni projekt: Pristupna cesta na lokaciji Zapadni Zamet

Izvlaštenje potrebnog zemljišta provodi se izuzetno sporo zbog protivljenja vlasnika otkupu te uloženi žalbi. Slijedom toga obnova dijela projektne dokumentacije sukladno Zakonu o prostornom uređenju i gradnji je prekinuta do rješenja imovinsko pravne pripreme

Uloženo je 30.311,11 kn komunalnog doprinosa te 388.348,31 kn iz sredstava proračuna

Kapitalni projekt: Pristupna cesta PC Policentro s infrastrukturom

Planirana izrada projektne dokumentacije s lokacijskom dozvolom i potvrdom glavnog projekta za oborinsku odvodnju Pristupne ceste PC Policentro s infrastrukturom u dijelu ulice Šetalište XIII divizije prolongirana je za iduće razdoblje.

Plaćeno je 2.015,01 kn iz komunalnog doprinosa

Kapitalni projekt: Prometnica Ž 5025 I etapa Rujevica – Marinići

Nastavljena je imovinsko-pravna priprema zemljišta za izgradnju prometnice do granice Grada Rijeke sa Općinom Viškovo čija gotovost je oko 95% za sve tri faze.

Putem Investitora Rijeka promet d.d. u prosincu 2010. godine započela je izgradnja nastavka 1. faze prometnice Rujevica – Marinići u dužini od 30 m od čvora Rujevica prema Hostima, te 2. faza

prometnice u dužini od 1.195 m

U pripremu zemljišta uloženo je 484.294,99 kn komunalnog doprinosa i 5.265.587,76 kn iz sredstava proračuna.

Kapitalni projekt: Spoj ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj

Završen je idejni projekt i dobivena lokacijska dozvola. Elaborat parcelacije je na provedbi u Katastru. Glavni i izvedbeni projekti su u završnoj fazi izrade.

Plaćeno je 39.114,00kn iz komunalnog doprinosa.

Kapitalni projekt: Cesta 233

Završena je imovinsko pravna priprema zemljišta za I fazu, a za II fazu proces izvlaštenja je još u tijeku zbog spora na jednoj parceli. Završena je izgradnja II dionice GSP 233 II faze, koju provodi Investitor Rijeka promet d.d. Rijeka. Tehnički pregled izvršen je 21.07.2010. Ukupna dužina izgrađene ceste sa privozima je 710 m, a položene su instalacije javne rasvjete u dužini L=1070 m'. U tijeku je proces ishođenja potvrde glavnog projekta za III fazu II dionice.

U pripremu zemljišta uloženo je 217.031,87 kn komunalnog doprinosa i 176.363,88 kn iz sredstava proračuna.

Kapitalni projekt: Pristupna cesta s parkiralištem do tenis centra u Marčeljevoj dragi

Izrađeni su glavni i izvedbeni projekti za I fazu izgradnje pristupne ceste do tenis centra na Marčeljevoj Dragi. Ishođenje Potvrde glavnog projekta je u završnoj fazi kao i imovinsko pravna priprema, koju vodi Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, pa stoga nije bilo moguće započeti izgradnju kako je planirano.

Plaćeno je 79.950,00 kn iz komunalnog doprinosa.

Kapitalni projekt: Spoj ceste „A“ na lokaciji Bok-Drenova

Izrađen je idejni projekt, dobiveni su posebni uvjeti na idejni projekt sa strane nadležnih službi. Kroz dugotrajan postupak dobivena je lokacijska dozvola, a parcelacija i projektiranje glavnog projekta su u tijeku .

Plaćeno je 9.623,90 kn iz komunalnog doprinosa.

Kapitalni projekt: Pristupna cesta na Srdočima GP2B

Izrađeni su glavni projekti i predani na ishođenje potvrde glavnog projekta, provedena je parcelacija a sama realizacija prenosi se u 2011. godinu.

Plaćeno je 19.680,00 kn iz komunalnog doprinosa.

Kapitalni projekt: Pristupna ulica GP5 i dio GP12B za dječji vrtić Srdoči

Izrađeni su glavni i izvedbeni projekti, dobivena je potvrda glavnog projekta, provedena je parcelacija i otkupljeno zemljište. Pripremljena je dokumentacija za javnu nabavu, a sama realizacija prenosi se u 2011. godinu sukladno dinamici izgradnje samog vrtića.

Uloženo je 365.013,56 kn iz sredstava komunalnog doprinosa.

Kapitalni projekt: Komunalno opremanje zemljišta za izgradnju stanova na Drenovi

U prosincu 2010. godine pokrenut je postupak javne nabave za izradu projektne dokumentacije za izgradnju odnosno rekonstrukciju postojećih ulica U-9 i U-10 na Donjoj Drenovi, sukladno dinamici pripreme izgradnje građevina APOS-a.

Nije bilo financijskog ulaganja.

Kapitalni projekt: Tunelski priključak na D-404

Završetak radova na opremanju tunelskog priključka zbog kašnjenja radova na opremanju glavnog tunela Pećine od strane Hrvatskih cesta, prolongiran je za prvu polovicu 2011. godine kad se očekuje završetak radova na opremanju tunela Pećine i kompletne ceste D404.

Uloženo je 622.444,53 kn iz sredstava doznačenih od strana Hrvatskih cesta.

Kapitalni projekt: Prioritetna infrastruktura prema zahtjevima mjesnih odbora

Izrada studija mogućnosti prenosi se u iduće razdoblje.

Nije bilo financijskog ulaganja.

Kapitalni projekt: Pristupna ulica Lukovići

Izrađena je projektna dokumentacija, a sama realizacija prebačena je u 2011. godinu.

Uloženo je 52.949,00 kn iz sredstava proračuna.

Kapitalni projekt: Oborinska odvodnja Dukuićeve ulice (izgradnja separatora)

Izgradnja separatora predstavlja nastavak izgradnje cesta za Sveučilišnom kampusu. Izrađen je izvedbeni projekt i raspisan natječaj za gradnju.

Plaćeno je 11.953,33 kn iz sredstava proračuna.

**ULAGANJA U GRADSKA GROBLJA
(Program V)****Kapitalni projekt : Izgradnja općih polja na CGG Drenova**

U prosincu 2010. god. objavljeno je javno nadmetanje za izgradnju 150 m' produžetka centralne aleje na CGG Drenova. Početak radova planira se početkom 2011.god.

Nije bilo financijskog ulaganja.

ULAGANJE U GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA ZA OPSKRBU PITKOM VODOM (Program VI)**Kapitalni projekt: Vodovod za potrebe Kampusu Trsat**

Izgrađen je vodovod dužine 635 m' u Sveučilišnoj aleji sukladno izgradnji ceste i dinamici izgradnje objekata u Sveučilišnom kampusu Trsat.

Uloženo je 647.291,30 kn iz cijene komunalne usluge.

Kapitalni projekt: Vodoopskrba CZGO Marišćina

Vodoopskrbni radovi za potrebe Centralne zone za gospodarenje otpadom Marišćina završeni su krajem 2010. godine a obuhvaćaju:

- rekonstrukciju vodospreme Boršt koja ima kapacitet zaprimanja 1.000 m³ vode,
- izgradnju nove vodosprema Pećinica koja može zaprimiti 2.000 m³ vode i smještena je neposredno iznad područja CZGO Marišćina, te
- te izgradnju 8.000 m' dugog gravitacijskog cjevovoda između tih dviju vodosprema.

Uloženo je 3.984.519,42 kn iz cijene komunalne usluge.

Kapitalna pomoć: Vodoistražni radovi Dobrica

Završeni su vodoistražni radovi na izvorištu Dobrica u Bakru, gdje ovo izvorište gubi kapacitet jer zaslanjuje. Planiranim radovima pokušalo se zadržati postojeće kapacitete, a izvršeno je i probno crpljenje na višoj bušotini izbušenoj još 2006. godine. Dobiveni rezultati se još analiziraju, iako se već da naslutiti da nisu povoljni.

Uloženo je 121.904,78 kn iz cijene komunalne usluge.

Kapitalni projekt: Vodoopskrba otoka Krka

Izvršeno je plaćanje radova izvedenih u prethodnoj godini.

Uloženo je 45.781,04 kn iz cijene komunalne usluge.

Kapitalna pomoć: Ogranak u ulici Bačići

Završeni su radovi na izgradnji 300 m' vodovodnog ogranka u ulici Bačići u Rijeci.

Uloženo je 45.781,04 kn iz cijene komunalne usluge.

Kapitalna pomoć: Ogranci ul. M. Grbac

Nastavljeni su radovi na izgradnji 360 m' vodovodnog ogranka u ulici M. Grbac u Rijeci.

Uloženo je 99.450,00 kn iz cijene komunalne usluge.

Kapitalna pomoć: Vodovodna infrastruktura u ulici Srdoči

Izgrađeno je 350 m' vodovodnog ogranka što je bilo nužno izvesti uz radove na izgradnji kanalizacije i plina u navedenoj ulici.

Uloženo je 255.828,80 kn iz cijene komunalne usluge.

Kapitalna pomoć: Ogranak u Vinogradskoj ulici

Izgradnja 310 m' vodovodnog ogranka, koju je nužno izvesti uz radove na izgradnji kanalizacije i plina u navedenoj ulici započeti će u 2011. godini, radi izmijene projektne dokumentacije i ishođenja dozvola za gradnju.

Nije bilo ulaganja.

Kapitalna pomoć: Ogranak u ulici Turkovo

Izgradnja vodovodnog ogranka u navedenoj ulici započeta je u 2009. g, ali je radi loših vremenskih uvjeta, završetak radova i asfaltiranje uslijedilo početkom 2010. god.

Plaćeno je 94.541,81 kn iz cijene komunalne usluge.

Kapitalna pomoć: Vodovod i objekti G. Pulac

Radovi na izgradnji vodoopskrbnog sustava Gornji Pulac završeni su krajem 2009. godine, a plaćanje je izvršeno početkom 2010. godine.

Plaćeno je 1.380.599,15 kn iz cijene komunalne usluge.

Kapitalna pomoć: Projektna dokumentacija

Radi mogućnosti da Hrvatske vode osiguraju znatnija kreditna sredstva za izgradnju ogranaka vode i kanalizacije, pristupilo se izradi nedostajuće projektne dokumentacije za izgradnju vodnih ogranaka u ukupnoj dužini 4.700 m' na područja mjesnih odbora Zamet, Pehlin, Drenova, Brašćine, Grbci i Kantrida.

Pri kraju je izrada izvedbene projektne dokumentacije za zajedničku komunalnu infrastrukturu za gradnju ogranaka vodovoda u ukupnoj dužini od 12.000 m' na području mjesnih odbora Zamet i Gornji Zamet, Brašćine - Pulac, Srdoči, Pehlin, Drenova, Grbci, Podmurvice, Sveti Kuzam.

Uloženo je 427.624,00kn iz cijene komunalne usluge.

**ULAGANJE U GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA ZA ODVODNJU I PROČIŠĆAVANJE
OTPADNIH VODA (Program VI)****Kapitalna pomoć: Kanalizacijski sustav Grobnika u sklopu Projekta Jadran**

Odobrena je II tranša kredita projekta Jadran u iznosu od 75.000.000,00 kuna. Ugovorena je izrada projektne dokumentacije za izgradnju kanalizacije u dužini od cca 24.000 m sa 5 crpnih stanica i rekonstrukciju vodoopskrbe u dužini od cca 20.000 m, a sve u naseljima Orehovica, Svilno, Mavrinci, Buzdohanj i Bajčevo selo.

Za podprojekt W-1 (mjesna kanalizacijska mreža naselja Pašac II dio: izgradnja kanalizacije u dužini od cca 407 m i rekonstrukcija vodovoda u dužini od cca 405 m) izrađena je projektna dokumentacija i ishođene su potvrde glavnih projekata te su u tijeku provedbe nadmetanja po smjernicama Međunarodne banke za obnovu i razvoj za odabir izvođitelja radova odnosno odabir konzultanata za usluge nadzora i koordinatora II. Sa izvođenjem radova planira se započeti u siječnju 2011. godine.

Za podprojekt W-2 (mjesna kanalizacijska mreža naselja Orehovica, Svilno i Cernik te Pašac III dio: izgradnja kanalizacije u dužini od cca 9.310 m+CS i rekonstrukcija vodovoda u dužini od cca 4.548 m) izrađena je glavna i izvedbena projektna dokumentacija, tender za izvođenje radova po Smjernicama Međunarodne banke te se raspisivanje istog planira početkom 2011. godine. Potvrde glavnih projekata su u postupku ishodovanja.

Za podprojekt W-3 (mjesna kanalizacijska mreža naselja Mavrinci: izgradnja kanalizacije u dužini od cca 9.735 m+2CS i rekonstrukcija vodovoda u dužini od cca 4.427 m) izrađena je glavna projektna dokumentacija te je u tijeku izrada izvedbenih projekata kao i postupak ishodovanja potvrda glavnih projekata.

Za podprojekt W-4 (mjesna kanalizacijska mreža naselja Buzdohanj i Bajčevo selo: izgradnja kanalizacije u dužini od cca 6.100 m+2CS i rekonstrukcija vodovoda u dužini od cca 5.300 m) izrađena je glavna projektna dokumentacija te je u tijeku izrada izvedbenih projekata.

Paralelno se na svim podprojektima vrši imovinsko pravna priprema.

Krajem godine ugovorena je izrada tehno-ekonomske analize rješenja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Grada Rijeke i u tijeku je izrada iste.

Uloženo je 2.327.202,39 kn iz cijene komunalne usluge.

Kapitalna pomoć: Kanalizacijski sustav Klana – I. faza

U postupku ishođenja dozvola za gradnju naknadno je od KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. zatraženo, zbog izmjena u zakonskoj regulativi, da dostavi mišljenje o ocijeni prihvatljivosti zahvata za prirodu od Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu prirode. Zbog specifičnih uvjeta na terenu nije bilo moguće dokazati da zahvat nema utjecaja eko sustav, pa je s tog osnova u listopadu.2010.

godine dobiveno rješenje nadležnog tijela o odbijanju zahtjeva za izdavanje Lokacijske dozvole. Potrebno je izraditi nove projekte sa iznalaženjem nove lokacije upoja što iziskuje kompleksne istražne radove i izradu novih projekata sa ponovnom procedurom ishođenja dozvola za gradnju.

Uloženo je 11.919,01kn iz cijene komunalne usluge.

Kapitalna pomoć: Odvodnja Kampusa na Trsatu

Dovršena je izgradnja svih kolektora fekalne odvodnje Sveučilišnog kampusa na Trsatu – I faza ukupne dužine 1080 m i ishodovane su uporabne dozvole.

Uloženo je 540.314,99 kn iz cijene komunalne usluge.

Kapitalna pomoć: Projektna dokumentacija na području grada Rijeke i zajedničke komunalne infrastrukture

Pri kraju je izrada izvedbene projektne dokumentacije prema kandidiranoj listi projekata za financiranje sredstvima kredita Hrvatskih voda za gradnju ogranaka kanalizacije u ukupnoj dužini 6.600 m na području grada Rijeke za područja mjesnih odbora Zamet, Pehlin, Drenova, Brašćine, Grbci i Kantrida.

Pri kraju je izrada izvedbene projektne dokumentacije za gradnju zajedničke komunalne infrastrukture ogranaka kanalizacije u ukupnoj dužini od 5.000 m i crpne stanice za područja mjesnih odbora Zamet i Gornji Zamet, Brašćine - Pulac, Srdoči, Pehlin, Drenova, Grbci, Podmurvice, Sveti Kuzam.

Uloženo je 580.383,55 kn iz cijene komunalne usluge.

Kapitalna pomoć: Ogranci u Ulici Marije Grbac

Radovi na izgradnji ogranaka kanalizacije u ukupnoj dužini od 530 m, koji se izvode paralelno s radovima na zamjeni vodovodne instalacije, ugradnje plinske instalacije i obnove završnog sloja kolnika su u završnoj fazi.

Uloženo je 489.139,01 kn iz cijene komunalne usluge.

Kapitalna pomoć: Odvodnja ulice Srdoči sa CS Srdoči

Radovi na izgradnji ogranaka kanalizacije u ukupnoj dužini od 600 m i crpne stanice koji se izvode paralelno s radovima na zamjeni vodovodne instalacije, ugradnje plinske instalacije i obnove završnog sloja kolnika su u završnoj fazi.

Uloženo je 236.804,70 kn iz cijene komunalne usluge.

Kapitalna pomoć: Ogranak u ulici Josipa Mohorića

Ugovoreni su radovi na izgradnji kanalizacije u ukupnoj dužini od 205 m zajedno s grupom ogranaka čije se izvođenje financira kreditnim sredstvima u sklopu projekta zajedničke komunalne infrastrukture. Sa samim radovima se planira započeti u 2011. godini sukladno dinamičkom planu izvoditelja radova, a izvoditi će se zajedno s radovima ugradnje plinske instalacije i obnove završnog sloja kolnika.

Uloženo je 37.000,00 kn iz cijene komunalne usluge.

Kapitalna pomoć: Ogranak u Vinogradarskoj ulici

Izrađena je projektna dokumentacija za gradnju ogranaka kanalizacije u ukupnoj dužini od 340 m. U tijeku je postupak provedbe javnog nadmetanja za izvođenje radova te uslugu nadzora nad izgradnjom te se sa radovima planira započeti odmah po ishodovanju potvrde glavnog projekta koja je u postupku i to paralelno s radovima ugradnje plinske instalacije i obnove završnog sloja kolnika.

Uloženo je 990,00 kn iz cijene komunalne usluge.

Kapitalna pomoć: Ogranak u Plitvičkoj ulici

Radovi na izgradnji ogranaka kanalizacije u ukupnoj dužini od 95 m koji se izvode paralelno s radovima ugradnje plinske instalacije i obnove završnog sloja kolnika su u završnoj fazi.

Uloženo je 190.647,50 kn iz cijene komunalne usluge.

Kapitalna pomoć: Ogranak u Primorskoj ulici

Radovi na izgradnji ogranaka kanalizacije u ukupnoj dužini od 200 m koji se izvode paralelno s radovima ugradnje plinske instalacije i obnove završnog sloja kolnika su u završnoj fazi.

Uloženo je 404.194,01 kn iz cijene komunalne usluge.

Kapitalna pomoć: Ogranak u ulici Bačići

Dovršeni su radovi na izgradnji ogranka kanalizacije u ukupnoj dužini od 210 m koji su se izvodili paralelno s radovima na zamjeni vodovodne instalacije.

Uloženo je 304.182,04 kn iz cijene komunalne usluge.

**GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA I NABAVA OPREME ZA ODRŽAVANJE ČISTOĆE
(Prodrum VIII)****Aktivnost: Nabavka opreme za prikupljanje i odvoz komunalnog otpada**

U 2010. godini nabavljeno je 88 PVC kontejnera za papir, zapremine 1.100 L, 89 PVC kontejnera za tetrapak, zapremine 1.100 L, 1 rolo kontejner od 21 m³. Nastavno, za dio opreme nabavljene u 2009. godini financijska realizacija ostvarena je u 2010. godini.

Uloženo je 1.775.087,18 kn iz cijene komunalne usluge i 399.430,00 kn iz sredstava proračuna.

**GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA I NABAVA OPREME ZA ODLAGANJE KOMUNALNOG
OTPADA (Prodrum IX)****Kapitalna pomoć: Sanacija odlagališta Viševac**

Izvode se radovi na sanaciji odlagališta komunalnog otpada, gdje je izvedeno produbljivanje odlagališta na jugoistočnom dijelu. U sklopu sanacije izvedeni su radovi na podizanju protupožarnog puta čiji se trup osigurava gabionima, te se dovršavaju radovi na obodnom kanalu oborinske odvodnje. Započeta je sanacija tijela sjeveroistočnog dijela odlagališta sa pripremom za izgradnju plinskih bunara te izgradnjom temelja i polaganjem elektroinstalacija plinske baklje.

Uloženo je 1.295.326,01 kn iz cijene komunalne usluge i 4.189.892,15 kn iz sredstava pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

Kapitalna pomoć: Izgradnja reciklažnih dvorišta i sortirnice

Radovi na izgradnji reciklažnog dvorišta i sortirnice završeni su 2009. godine a financijska realizacija provedena je u 2010. godini.

Uloženo je 974.517,18 kn iz cijene komunalne usluge i 800.570,00 kn iz sredstava proračuna.

Kapitalni projekt: Izgradnja CZGO Marišćina

Za potrebe izgradnje Centralne zone za gospodarenje otpadom Marišćina dovršene su aktivnosti na izvođenju radova na prelaganju elektroinstalacija, izradi tender dokumentacije za izgradnju slijedećih faza izgradnje CZGO Marišćina, izradi dokumentacije za razvoj sustava te troškovi na obavljanju konzultantskih usluga i usluga promidžbe i edukacije, sukladno predviđenoj dinamici u okviru predložene IPA aplikacije sufinanciranja pred pristupnog fonda Europske unije. Izvršeno je plaćanje 50% iznosa za elektro priključak po zaključenom ugovoru.

Svi poslovi obavljaju se od strane investitora Eko plus d.o.o. Rijeka.

Grad Rijeka sudjeluje u sufinanciranju pripreme izgradnje pa je u 2010. godini uložio 2.311.210,18 kn sredstava proračuna.

GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA I NABAVA OPREME ZA TRŽNICE NA MALO (Program X)**Kapitalni projekt: Centralna gradska tržnica**

Izvršeni su radovi na sanaciji unutarnjeg dijela Ribarnice i radovi na investicijskom održavanju na otklanjanju nedostataka po primjedbama sanitarne inspekcije. Izrađeni su izvedbeni projekti sanacije pročelja i krova paviljona Ribarnice i Paviljona II glavne gradske tržnice. Na projekte je dobivena suglasnost Konzervatora.

Uloženo je 301.536,96 kn iz naknade za koncesiju.

Slijedom navedenog predlaže donošenje slijedećeg

ZAKLJUČKA

1. Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu.
2. Izvješće iz prethodne točke ovog Zaključka prosljeđuje se Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje.