

b) I Z V J E Š Ć E
o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture
za 2010. godinu

1. UVOD

Na temelju članka 21. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 46. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine" Primorsko – goranske županije broj 24/09 i 11/10), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici održanoj 22. prosinca 2009. godine, donijelo je Program održavanja komunalne infrastrukture u 2010. godini, a Izmjene Programa 30. lipnja 2010. godine. Programom je utvrđeno održavanje komunalne infrastrukture na području Grada Rijeke za djelatnosti iz članka 22. Zakona, opseg poslova održavanja i financijska sredstva potrebna za ostvarivanje programa.

Program obuhvaća obavljanje slijedećih poslova:

-Održavanje čistoće javnih površina koje obuhvaća pranje i pometanje javnih površina, čišćenje pothodnika, linijskog zelenila, javnih WC-a, Korza po posebnom programu, dječjih igrališta, čišćenje autobusnih čekaonica, održavanje čistoće plaža, uklanjanje nepoželjne vegetacije uz ceste, sanaciju divljih deponija, čišćenje mora i čišćenje javnih zelenih površina (prostora oko drvoreda, ukrasnih korita i pošljunčanih površina),

-Održavanje javnih površina koje podrazumijeva održavanje zelenih površina, dječjih igrališta i javnih fontana, javnih sanitarnih čvorova, javnih satova, pothodnika i dizala, održavanje autobusnih čekaonica, plaža, postavu i održavanje ploča s imenima naselja, ulica, kućnih brojeva, oznaka Grada i sl., održavanje okoliša objekata u vlasništvu Grada i održavanje komunalnih prioriteta po mjesnim odborima,

-Održavanje nerazvrstanih cesta koje obuhvaća održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje trgova i ostalih javno-prometnih površina i održavanje slivnika,

-Javnu rasvjetu koja obuhvaća utrošak električne energije za javnu rasvjetu, upravljanje i održavanje objekata i uređaja javne rasvjete, investicijsko odnosno dodatno ulaganje u javnu rasvjetu (zamjena svjetiljki na području Grada), te proširenje javne rasvjete,

-Održavanje groblja kojim poslovima su obuhvaćeni groblje Kozala, groblje Trsat, C.G.G. Drenova, groblje Zamet, Sveti Kuzam, Draga, groblje Donja Drenova i groblje Gornja Drenova, na kojima su planirani radovi tekućeg i investicijskog održavanja kao što je održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala, sanacija asfaltne aleje, vodovodne mreže, zidova i slično, te održavanje grobova Aleje hrvatskih branitelja poginulih u Domovinskom ratu na Centralnom gradskom groblju Drenova, boraca antifašističke borbe iz 2. svjetskog rata na groblju Kozala i Oltar križa na groblju Trsat.

Ukupna sredstva potrebna za realizaciju Programa planirana su u iznosu od 76.237.000,00 kn.

Na temelju odredbe članka 36. stavka 1. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2010. godinu (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 55/09 i 26/10), Zaključkom Gradonačelnika od 28. prosinca 2010. godine odobrena je preraspodjela sredstava između pojedinih stavki Programa, s time da ukupna sredstva za realizaciju Programa se nisu mijenjala.

U nastavku slijedi kratak opis izvedenih radova održavanja komunalne infrastrukture i utrošenih sredstava.

2. REALIZACIJA PROGRAMA

2.1. Financijski pokazatelji

Tablica 1. Utrošena sredstva za Program održavanja komunalne infrastrukture

R.br.	O P I S	Program za 2010. god.	Ostvareno 1 – 12 / 2010.god.	INDE X 4/3
1	2	3	4	5
1.	ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	15.510.510,00	14.493.981,19	93,4
1.1.	Čišćenje javno-prometnih površina	14.130.510,00	13.211.027,01	93,5
1.2.	Sanacija divljih deponija	787.000,00	690.366,00	87,7
1.3.	Čišćenje mora	593.000,00	592.588,18	99,9
2.	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	29.239.000,00	24.446.452,36	83,6
2.1.	Održavanje zelenih površina, dječjih igrališta i javnih fontana	16.603.000,00	14.816.989,86	89,2
2.2.	Održavanje javnih sanitarnih čvorova	675.000,00	532.500,38	78,9
2.3.	Održavanje javnih satova	266.000,00	250.963,84	94,3
2.4.	Održavanje pothodnika i dizala	610.000,00	519.615,09	85,2
2.5.	Održavanje autobusnih čekaonica	96.000,00	61.997,27	64,6
2.6.	Održavanje plaža	404.000,00	335.985,27	83,2
2.7.	Postava i održavanje ploča s imenima ulica, trgova, kućnih brojeva, oznaka Grada i sl.	50.000,00	33.042,94	66,1
2.8.	Održavanje okoliša objekata u vlasništvu Grada	300.000,00	153.081,90	51,0
2.9.	Održavanje komunalnih prioriteta (javnih površina i nerazvrstanih cesta) po MO	10.235.000,00	7.742.275,81	75,6
3.	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	18.006.000,00	17.218.133,65	95,6
3.1.	Održavanje nerazvrstanih cesta	16.120.000,00	15.382.294,50	95,4
3.2.	Čišćenje slivnika	1.886.000,00	1.835.839,15	97,3
4.	JAVNA RASVJETA	10.757.490,00	10.732.288,73	99,8
5.	ODRŽAVANJE GROBLJA	2.724.000,00	2.635.738,59	96,8
	SVEUKUPNO:	76.237.000,00	69.526.594,52	91,2

Od planiranih 76.237.000,00 kn za Program održavanja komunalne infrastrukture (ne uključuje prijelazne radove za komunalne prioritete po mjesnim odborima iz 2009. godine), utrošeno je 69.526.594,52 kn ili 91,2%, što je manje za 6.710.405,48 kn ili 8,8% u odnosu na plan.

Razlozi manjeg utroška sredstava u odnosu na plan je prelazak rashoda iz mjeseca prosinca kod pojedinih djelatnosti koje se obavljaju kontinuirano tijekom godine u rashode 2011. godine, te prijenos pojedinih radova na početak 2011. godine. Radi se o radovima koji se uslijed objektivnih okolnosti nisu uspjeli realizirati do kraja 2010. godine pa su prenijeti na početak 2011. godine.

Prelazak rashoda iz mjeseca prosinca u rashode 2011. godine odnosi se na komunalne usluge koji se sukladno Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu priznaju razmjerno broju mjeseci u razdoblju za koje se izvještaji sastavljaju, te na radove koji se obavljaju kontinuirano tijekom godine i za koje su računi za mjesec prosinac pristigli nakon zaključnog knjiženja Proračuna. Preostala razlika u odnosu na plan se odnosi na radove koji se

nisu uspjeli realizirati do kraja godine već su prenijeti na početak 2011. godine (pojedini zahvati komunalnih prioriteta po mjesnim odborima, održavanje okoliša objekata u vlasništvu Grada). U nastavku daje se prikaz realizacije programa kako slijedi.

2.2. Realizacija planiranih radova

2.2.1. Čišćenje javnih površina

2.2.1.1. Čišćenje javno prometnih površina

Planirana sredstva za čišćenje javno prometnih površina obuhvaćaju sredstva za čišćenje javnih površina, čišćenje pothodnika, čišćenje linijskog zelenila, fizičko uklanjanje nepoželjne vegetacije uz nerazvrstane ceste, čišćenje javnih WC-a, čišćenje igrališta, autobusnih čekaonica, plaža, čišćenje grafita, zelenih površina (prostora oko drvoreda, ukrasnih korita i pošljunčanih površina), interventno održavanje, održavanje košarica za smeće i pražnjenje košarica za smeće.

Čišćenje javnih površina izvedeno je sukladno planu i programu. Ukupni rashodi su manji u odnosu na plan za iznos rashoda iz XII. mjeseca 2010. godine koji su ušli u rashode 2011. godine.

2.2.1.2. Sanacija divljih deponija

Kao što je i planirano u okviru ove djelatnosti izvedeni su radovi sanacije divljih odlagališta na više lokaliteta, vršen je odvoz krupnog otpada odloženog uz kontejnere za komunalni otpad, odvoz smeća iz naselja Rujevica i Mario Genari te postava i održavanje ograda i rampi radi sprječavanja daljnjeg odlaganja smeća.

Ukupni rashodi su manji za iznos rashoda iz XII. mjeseca 2010. godine koji su ušli u rashode 2011. godine.

2.2.1.3. Čišćenje mora

Čišćenje mora obuhvaća redovit obilazak riječkog akvatorija za vrijeme sezone kupanja, te intervencije u zaštiti mora od iznenadnog onečišćenja.

Utrošena sredstva za navedene namjene na razini su plana.

2.2.2. Održavanje javnih površina

2.2.2.1. Održavanje zelenih površina, dječjih igrališta i javnih fontana

Programom održavanja zelenih površina, dječjih igrališta i javnih fontana obuhvaćeni su: hortikulturni radovi (košnja ispod biljnog pokrova, košnja kupiništa, košnja travnjaka, popuna i obnova zelenih površina, rušenje suhih i nagnutih stabala, popuna praznih mjesta u drvoredu, saniranje drvoreda, održavanje staza i slobodnih površina, čišćenje gradskih parkova i ostalih zelenih površina), zaštita gradskog zelenila, građevinski radovi (održavanje staza, stubišta, zidova, dječjih igrališta, održavanje ograda i slično), održavanje postojećih i nabavka novih klupa i dječjih sprava, održavanje fontana koje uključuje elektroinstalaterske i građevinsko obrtničke radove, čišćenje, utrošak struje i utrošak vode za rad fontana, nabava parkovnih košarica, održavanje spomenika, ažuriranje katastra zelenih površina u GIS-u, održavanje elektroinstalacija u kosturnici na Trsatu i uređenje igrališta na Delti.

Za navedene radove u 2010. godini utrošeno je 89,2% planiranih sredstava. Manji utrošak sredstava u odnosu na plan je radi prelaska rashoda za hortikulturne i ostale pojedine radove iz XII. mjeseca u rashode 2011. godine, budući je račun zaprimljen nakon zaključnog knjiženja proračuna, te radi pomaka u dinamici realizacije planiranog uređenja igrališta na Delti.

Uređenje igrališta uvršteno je u Program rebalansom Programa kojeg je Gradsko vijeće donijelo u mjesecu lipnju. Radi potrebne tehničke pripreme uređenje igrališta je pomaknuto na početak 2011. godine. U tijeku je ishođenje potvrde glavnog projekta nakon čega slijedi realizacija planiranog zahvata.

2.2.2.2. Održavanje javnih sanitarnih čvorova

Održavanje javnih sanitarnih čvorova obuhvaća radove tekućeg održavanja četiri javna sanitarna čvora koje podrazumijeva građevinsko obrtničke i elektroradove, uključivo i trošak za vodu, te održavanje tri nova samočišćenja javna WC-a koji su postavljeni na lokacijama: Krnjevo, Delta i Trsat. Radi se o sanitarnim čvorovima koji su temeljem Ugovora o zakupu lokacija između Grada i tvrtke outdoor akzent d.o.o. Zagreb, u mjesecu srpnju 2009. godine prešli u vlasništvo Grada bez naknade.

U drugoj polovici 2010. godine planiralo se preuzeti još jedan veliki automatski WC-e koji radi iznalaženja rješenja oko lokacije za postavu, te tehničke pripreme, nije preuzet u 2010. godini, radi čega su i ukupni troškovi održavanja manji u odnosu na plan. Postava navedenog WC-a a time i preuzimanje u vlasništvo Grada predviđa se u travnju 2011. godine.

Radi navedenog a i manjih troškova vode i električne energije, ukupni rashodi su manji u odnosu na plan.

2.2.2.3. Održavanje javnih satova

Održavanje javnih satova obuhvaća radove tekućeg održavanja kao što su razni popravci , osiguranje, utrošak električne energije, podešavanje satova , obilazak, servis i atestiranje elektroinstalacija. Radi manjih troškova održavanja ukupni troškovi su manji u odnosu na plan.

2.2.2.4. Održavanje pothodnika i dizala

U okviru ove djelatnosti izvedeni su radovi tekućeg održavanja pothodnika i dizala koje podrazumijeva vodoinstalaterske, ličilačke, bravarske i ostale radove u pothodnicima, atestiranje elektroinstalacija, tekuće održavanje opće i panik rasvjete u pothodniku Ivana Zajca i održavanje dizala uz stubište u Ulici Dolac. Radi manjih troškova održavanja pothodnika i manjih troškova atestiranja elektroinstalacija pothodnika i dizala, ukupni rashodi su manji u odnosu na plan.

2.2.2.5. Održavanje autobusnih čekaonica

Održavanje autobusnih čekaonica obuhvaća radove tekućeg održavanja, održavanje partera i pripreme radove za postavu autobusnih čekaonica.

Izvedeni su radovi raznih popravki autobusnih čekaonica na više lokacija, radovi građevinskog održavanja odnosno popravka opločenja platoa te radovi postave autobusne čekaonice na lokaciji Bobijevo – pravac prigrad. Radi manjeg obima radova nego što je planirano, ukupni rashodi su manji u odnosu na plan.

2.2.2.6. Održavanje plaža

Održavanje plaža obuhvaća građevinsko zanatske radove, utrošak vode, održavanje razvodnih ormara za privremene priključke i privremene priključke na plažama.

Izvedena je montaža i demontaža opreme i uređaja na plažama te održavanje postavljene opreme tijekom kupališne sezone. Također, izvedena je sanacija dovoda vode na mjestima gdje su se po stavljanju sistema u uporabu, a i tijekom sezone pojavljivali gubitci vode. Radi manjih troškova vode ukupni troškovi održavanja plaža su manji u odnosu na plan.

2.2.2.7. Postava i održavanje ploča s nazivom ulica, trgova, kućnih brojeva , oznaka Grada i slično

Izvedena je postava novih natpisnih ploča s nazivom ulica kao i obnova slova naziva na više lokacija. Postava ploča sa novim natpisima vrši se prema odluci Gradskog vijeća o promjeni naziva ulica i trgova. Također je vršeno održavanje panoa postavljenih na ulazu u Grad.

Radi manjeg obima izvedenih radova ukupni rashodi za navedene namjene manji su u odnosu na plan.

2.2.2.8. Održavanje okoliša objekata u vlasništvu Grada

Izvedeni su radovi interventnog održavanja okoliša dječjeg vrtića „Galeb“, Osnovne Škole „Škurinje“ Škole za primijenjenu umjetnost, Doma za dnevni boravak djece „Tić“, Guvernerove palače , Doma mladih, Strojarske škole za industrijska i obrtnička zanimanja, Doma zdravlja u Kontuševoj ulici, te u dvorištu Podcentra predškolskog obrazovanja „Podmurvice“. Od krupnijih zahvata navodi se sanacija potpornog zida u Ulici Kozala kod kućnog broja 41 (Osnovna Škola „Belvedere“) koji radovi su prenijeti na početak 2011. godine. Realizacija zahvata je u tijeku.

2.2.2.9. Održavanje komunalnih prioriteta po mjesnim odborima

Za komunalne prioritete po mjesnim odborima planirana su sredstva sukladno članku 5. Odluke o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Rijeke, po kojoj za komunalne prioritete su osigurana sredstva u visini 80% ostvarenih sredstava komunalne naknade za stambeni i garažni prostor na području mjesnih odbora u prethodnoj godini što iznosi 10.235.000,00 kn .

U izvještajnom razdoblju utrošeno je ukupno 7.742.275,81 kn ili 75,6% u odnosu na plan. Uključimo li još i realizirane prijelazne radove iz 2009. godine u iznosu od 3.796.925,09 kn, za koja su sredstva osigurana kroz globalni financijski plan komunalne naknade, realizirano je

radova ukupne vrijednosti od 11.539.200,90 kn što je 83,9% u odnosu na ukupna sredstva planirana za navedene namjene.

Kao i u 2009. godini, u postupcima javne nabave ponuditelji su ponudili niže cijene od procijenjenih, tako da su planirani zahvati uglavnom realizirani s manje sredstava nego što se je u momentu izrade plana procijenilo, te je u visini razlike sredstava zajedno s Vijećima mjesnih odbora trebalo utvrditi dodatne prioritete za koje je također trebalo provesti postupke javne nabave.

Potrebno je naglasiti, da se radi o mnoštvu po visini ulaganja sitnih zahvata, koji broj je radi cijena izvođenja radova koje su bile manje nego što se je procijenilo dodatno povećan (sa planiranih 231 na 275).

Pored velikog broja zahvata za koje je potrebno provesti postupak ugovaranja izvođenja radova što zahtjeva određeni vremenski period , otežavajuća okolnost u realizaciji je i često mijenjanje prvotno utvrđenih komunalnih prioriteta na zahtjev pojedinih mjesnih odbora.

Također se napominje, da je do kraja 2010. godine uglavnom za sve zahvate koji su se prenijeli u 2011. godinu proveden postupak ugovaranja te da je dio radova već realiziran ili je realizacija u tijeku.

Detaljno izvješće o izvedenim radovima dato je u Izvješću o ostvarenju Plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete u 2010. godini.

2.2.3. Održavanje nerazvrstanih cesta

Djelatnost - nerazvrstane ceste , obuhvaća radove održavanja nerazvrstanih cesta i čišćenje slivnika.

Održavanje nerazvrstanih cesta obuhvaća radove redovnog održavanja, pojačano održavanje, prometne zahvate, ostale radove u funkciji održavanja cesta, naknadu za obavljanje poslova održavanja cesta i obavljanja poslova AUP-a i prijelazne radove iz 2009. godine. Ukupna sredstva za realizaciju navedenih radova planirana su u iznosu od 16.120.000,00 kn što s planiranim sredstvima za čišćenje slivnika u iznosu od 1.886.000,00 kn čini ukupno planiranih 18.006.000,00 kn.

Od navedenog planiranog iznosa, u izvještajnom razdoblju utrošeno je 17.218.133,65 kn ili 95,6%, od kojih na održavanje nerazvrstanih cesta se odnosi 15.382.294,50 kn , a 1.835.839,15 kn na čišćenje slivnika.

Utrošena sredstva za održavanje nerazvrstanih cesta odnose se na prijelazne radove iz 2009. godine i na radove planirane za tekuću godinu a koji su izvedeni do zaključno s 31.prosinca 2010. godine.

Od planiranih radova po Programu za 2010. godinu izvedeni su slijedeći radovi: manji zahvati na nerazvrstanim cestama kao što je popravak ulegnuća, udarnih rupa i sanacija nogostupa. Izvedena je sanacija potpornih, obložnih i ogradnih zidova na nekoliko lokacija (od kojih se navode: Draga Gušč, Ulica Kalina, Vidikovac, Gimnazijske stube, Trinajstićeva ulica, Svilno, Orehovica, Tutново, Vukovarska, Čandekova, Zametska, Istarska ulica, Hosti, Markovići i Bribirska ulica). Izvedeni su radovi odvodnje oborinskih voda na više lokacija, vršene su intervencije i popravci oštećenih linijskih i slivnih rešetki, kemijsko uklanjanje nepoželjne vegetacije, sanacija stjenskih pokosa na lokacijama: Ulica Krimeja kod kućnog broja 13, Vodovodna ulica kućni broj 33 i Škurinjska cesta. Vršeno je održavanje ograda i stupića, održavanje horizontalne, vertikalne i svjetlosne prometne signalizacije. U sklopu radova održavanja horizontalne prometne signalizacije iscrtana je i obnovljena horizontalana signalizacija na kolnicima a u okviru održavanja vertikalne signalizacije izvedeni su popravci i zamjena oštećenih prometnih znakova. Nadalje, postavljeno je 166 znakova za obilježavanje naziva ulica, izvedeni su radovi na održavanju betonskih graničnika, održavanju stubišta u Gradu te je postavljeno 35 novih prometnih ogledala. Izvršene su aktivnosti zimske službe.

Od radova pojačanog održavanja izvedeno je uređenje nogostupa i zida u Ulici Marije Grbac kućni broj 63c do Osnovne škole "Srdoči", uređenje nogostupa u Kumičićevoj ulici te je izvršena sanacija kolnika Ulice Lubanjski uspon, dok uređenje spoja Ulice Lubanjski uspon s Ulicom Grohovski put nije izvedeno radi neriješenih imovinsko pravnih odnosa i potrebe izrade projekta radi velikog uzdužnog nagiba kolnika. Izveden je dio od ugovorenih radova na uređenju pristupne ceste od granitnih kocki gradini Trsat. Završetak radova prenijet je na početak 2011. godine i teretit će prijelazne radove u 2011. godini.

Također je izvedeno uređenje prilaza oko crkve Sveti Križ koji zahvat je sufinanciran sredstvima komunalnih prioriteta Mjesnog odbora Srdoči.

Od prijelaznih radova navodi se: sanacija stjenskih pokosa u ulicama Nova Cesta , E. Randića i Šetalište Vladimira Nazora, uređenje stubišta koje vode od Ulice Potok do Kresnikove ulice, te uređenje podvožnjaka u Labinskoj ulici i podhodnika u Meštrovićevoj ulici. U sklopu rekonstrukcije ceste u Pionirskoj ulici izvedeni su radovi iskopa, nasipa, zamjena materijala, odvodnja – upojni bunari, tamponiranje i ugradnja rubnjaka. Završno asfaltiranje ceste predviđa se do kraja ožujka 2011. godine. Do pomaka u dinamici realizacije navedenog zahvata došlo je radi radova na vodovodnim i HT instalacijama.

U okviru prometnih zahvata izvedeno je preprogramiranje upravljačkih pločica na raskrižjima u užem centru grada koja su vezana za cestu D 404, postavljena je demontažna odbojna ograda na izlazu s parkirališta Delta te su uklonjene postojeće i postavljene nove putokazne ploče na užem području centra grada. Postava rampi za invalide u centru grada i na prilazima stambenim zgradama prenjeta je na početak 2011. godine i teretit će prijelazne radove u 2011. godini. Uređenje i prilagodba semaforne i druge prometne opreme na području Titov trg-Fiumara-Jelačićev trg-Ribarska-Delta izvest će se paralelno s otvaranjem ceste D 404.

U okviru ostalih radova vršene su hitne intervencije na otklanjanju posljedica nastalih po incidentnim situacijama na raznim lokacijama na području grada, izvršena je preregulacija prometa prilikom održavanja raznih manifestacija, te geodetski radovi i slično.

2.2.4. Javna rasvjeta

Održavanje javne rasvjete obuhvaća utrošak električne energije za javnu rasvjetu, upravljanje i održavanje javne rasvjete, proširenje javne rasvjete, te zamjenu svjetiljki u okviru projekta "Energetski učinkovita javna rasvjeta – Rijeka ". Ukupna sredstva za navedene namjene planirana su u iznosu od 10.757.490,00 kn od kog iznosa planirano je osigurati 1.190.000,00 kn iz kapitalne pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitu javnu rasvjetu.

U izvještajnom razdoblju za održavanje javne rasvjete ukupno je utrošeno 99,8% od ukupno planiranih sredstava. Iskazani rashodi odnose se na utrošak električne energije za javnu rasvjetu za period prosinac 2009. godine do 30.studenog 2010. godine, troškove održavanja javne rasvjete u okviru kojeg je vršena zamjena žarulja, osigurača, prigušnica, kabelskih vodova i djelova svjetiljki, te kompletnih starih svjetiljki i ostalih elemenata instalacije javne rasvjete, proširenje javne rasvjete i zamjena svjetiljki u okviru projekta "Energetski učinkovita javna rasvjeta".

Grad Rijeka i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Zagreb , sklopili su dana 4. kolovoza 2009. godine Ugovor o korištenju sredstava Fonda za financiranje projekta energetske učinkovitosti „Energetski učinkovita javna rasvjeta – Rijeka“ davanjem financijske pomoći. Energetski učinkovita javna rasvjeta – Rijeka naziv je projekta kojim se Grad u 2009. godini prijavio na natječaj za korištenje sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi financiranja projekata u području energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije.

Temeljem navedenog Ugovora u realizaciji Projekta čija ukupna vrijednost iznosi 2.997.871,24 kn , Fond sudjeluje sa sredstvima financijske pomoći u iznosu od 1.190.000,00 kn što predstavlja 39,68% ukupne vrijednosti Projekta.

U 2009. godini zamijenjeno je 547 svjetiljki, a preostali radovi zamjene prenijeti su u 2010. godinu.

Po navedenom Projektu u 2010. godini, izvedeno je ukupno radova u vrijednosti od 1.712.164,80 kn . Zamijenjeno je 553 zastarjelih svjetiljki sa suvremenim, ekološkim svjetiljkama, manje snage i poboljšanih svjetlotehničkih karakteristika. Ukupno je po navedenom projektu zamijenjeno 1.100 svjetiljki.

2.2.5. Održavanje groblja

Poslovima održavanja groblja obuhvaćeni su groblje Kozala, groblje Trsat, C.G.G. Drenova, te groblja Zamet, Sveti Kuzam, Draga, Donja Drenova i Gornja Drenova, na kojima su planirani radovi tekućeg i investicijskog održavanja kao što je održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala, sanacija asfaltne aleje, vodovodne mreže, zidova i slično, te održavanje grobova Aleje hrvatskih branitelja poginulih u Domovinskom ratu na Centralnom gradskom

groblju Drenova, boraca antifašističke borbe iz 2. svjetskog rata na groblju Kozala i Oltar križa na groblju Trsat.

Svi planirani radovi su izvedeni. Realizirani su slijedeći radovi:

- Groblje Kozala - održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala, sanacija asfaltne aleje između polja „L“, „J“ i „K“, sanacija vodovodne mreže između polja „L“, „J“ i „K“,
- Groblje Trsat - održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala te sadnja-dopuna biljnog materijala,
- Centralno gradsko groblje Drenova - održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala te sadnja-dopuna biljnog materijala,
- Groblje Zamet- održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala te sadnja-dopuna biljnog materijala,
- Groblje Sveti Kuzam - održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala te sadnja-dopuna biljnog materijala,
- Groblje Draga - održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala te sadnja-dopuna biljnog materijala, sanacija betonskih zidova,
- Groblje Donja Drenova - održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala te sadnja-dopuna biljnog materijala,
- Groblje Gornja Drenova - održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala te sadnja-dopuna biljnog materijala,
- Održavanje grobova Aleje hrvatskih branitelja poginulih u Domovinskom ratu na Centralnom gradskom groblju Drenova, boraca antifašističke borbe iz Drugog svjetskog rata na groblju Kozala i Oltar križa na groblju Trsat.
- Prijelazni radovi održavanja iz 2009. godine.