



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA

Odjel gradske uprave za komunalni sustav
Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti
KLASA: 363-01/11-04/16
URBROJ: 2170/01-02-40-11-1

Rijeka, 25.03.2011.

M A T E R I J A L Z A G R A D O N A Č E L N I K A
na razmatranje i utvrđivanje

Predmet: Izvješće o realizaciji Plana raspodjele sredstava za
komunalne prioritete na području mjesnih odbora
u razdoblju siječanj - prosinac 2010. godine

MATERIJAL IZRADILA:
Stana Kosovac

V O D I T E L J:
Vesna Ševerdija

Pročelnik:

Irena Miličević



IZVJEŠĆE

O REALIZACIJI PLANA RASPODJELE SREDSTAVA ZA KOMUNALNE PRIORITETE NA PODRUČJU MJESNIH ODBORA U RAZDOBLJU SIJEČANJ - PROSINAC 2010. GODINE

I. UVOD

Financijskim planom sredstava komunalne naknade i ostalih prihoda za 2010. godinu dio sredstava komunalne naknade planiran je za prioritete u održavanju komunalnih objekata i uređaja po mjesnim odborima. Usmjeravanje sredstava komunalne naknade za navedene namjene temeljeno je na Odluci o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Rijeke ("Službene novine" Primorsko-goranske županije broj: 41/08 i 44/09), po kojoj za ostvarivanje plana malih komunalnih akcija (komunalni prioriteti) u Proračunu Grada osiguravaju se sredstva u visini 80% ostvarenih sredstava komunalne naknade za stambeni i garažni prostor na području mjesnog odbora u prethodnoj godini, što u 2010. godini iznosi ukupno 10.235.000,00 kn.

Raspodjela sredstava po mjesnim odborima, a na osnovi kriterija iz članka 5. gore navedene Odluke, utvrđena je Planom raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora kojeg je donijelo Gradsko vijeće na sjednici 22. prosinca 2009. godine.

Planirani radovi također su utvrđeni i Programom održavanja komunalne infrastrukture kojeg je Gradsko vijeće donijelo na istoj sjednici kad i Plan raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora.

Izvješće o realizaciji Plana temelji se na knjigovodstvenim podacima Odjela gradske uprave za financije i podacima iz Izvješća koja su dostavila Trgovačka društva Rijeka promet d.d. (održavanje nerazvrstanih cesta) i Energo d.o.o. Rijeka (održavanje javne rasvjete).

Kao i prethodnih godina, pored radova planiranih za tekuću (2010.) godinu, tijekom godine izvodili su se i radovi koji su prenijeti iz 2009. godine, a koji uslijed određenih okolnosti nisu realizirani u godini za koju su bili planom predviđeni. Također, za dio radova koji su izvedeni krajem 2009. godine računi su zaprimljeni nakon zaključnog knjiženja Proračuna radi čega nisu ušli u rashode 2009. već u rashode prijelaznih radova u 2010. godini.

Radi navedenog, Izvješće sadržava realizaciju prijelaznih radova i realizaciju radova utvrđenih Planom prioriteta za 2010. godinu.

II. REALIZACIJA RADOVA PRENIJETIH IZ 2009. GODINE

Tablica 1. - Prikaz izvedenih radova i sredstava utrošenih za njihovu realizaciju

R. br.	MJESNI ODBOR	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
1	2	3	4
RIJEKA PROMET			
1.	MO BANDEROVO		32.426,62
1		Sanacija kolnika u Ulici Obitelji Duiz.	18.619,13
2		Sanacija prilaza stubišta koje povezuju Ulicu Rudolfa Tomšića i Ulicu Corrada Ilijassicha.	13.807,49
2.	MO BELVEDER		26.284,07
1		Sanacija zida u Ulici Ruđera Boškovića nasuprot kućnog broja 8.	15.279,06
2		Sanacija dijela zida na stubištu u Ulici I.Tomee nasuprot kućnog broja 8.	8.200,61
3.		Ličenje zaštitne ograde u Ulici Ukmarove stube.	2.804,40
3.	MO BRAJDA - DOLAC		38.968,15
1		Sanacija nogostupa u Ulici Frana Kurelca od kućnog broja 2 do Ulice Erazma Barčića i sanacija nogostupa u Ciotttinoj ulici od kućnog broja 17 do 25.	36.631,15
2		Ličenje zaštitne ograde na Finderleovim stubama te postava rukohvata i ličenje ograde u Ulici Ivana Rendića na spoju s Ulicom Ive Marinkovića.	2.337,00
4.	MO BRAŠĆINE - PULAC		324.912,00

1.		Asfaltiranje rukometnog igrališta kod Osnovne škole „Belveder“.	286.671,30
2		Zamjena ograde i ulaznih vrata kod Osnovne škole „Belveder“.	32.287,50
3		Postava ograde u Ulici Pulac kod kućnog broja 54.	5.953,20
5.	MO BULEVARD		13.799,99
1		Uređenje prostora između Derenčinove i Gundulićeve ulice.	12.264,95
2		Postava rukohvata u prolazu između kućnog broja 20 i 22 u Ulici Ivana Gorana Kovačića.	1.535,04
6.	MO DRAGA		283.801,68
1		Izrada glavnog projekta za uređenje parkirališta u naselju Tomasići preko puta kućnog broja 25.	22.363,64
2		Sanacija dijela Ulice pod Ohrušvom.	73.683,27
3		Sanacija dijela Ulice u naselju Gušč i dijela ceste u naselju Brig preko puta kućnog broja 71/13.	83.829,32
4		Sanacija potpornog zida u Ulici pod Ohrušvom i mjestimično proširenje ulice.	90.184,26
5		Sanacija oštećenja na nerazvrstanim cestama (prilazna cesta groblju Draga).	13.741,19
7.	MO DRENOVA		246.104,26
1		Uređenje nogostupa u Ulici Svetog Jurja kod kućnih brojeva 5., 7. i 7c.	172.287,95
2		Uređenje prolaza na Cvetkovom trgu kraj crkve prema sveučilišnim zgradama.	73.816,31
8.	MO GORNJA VEŽICA		62.605,62
1		Izrada glavnog projekta za uređenje nogostupa u Ulici Kačjak.	27.675,00
2		Izrada idejnog projekta za uređenje parkirališta u Ulici Braće Ružić kod kućnih brojeva 10 i 12.	19.926,00
3		Sanacija okretišta autobusne linije 7a u Ulici Sveti Križ.	9.916,11
4		Sanacija nogostupa kod Robne kuće Vežica.	5.088,51
9.	MO GRBCI		57.153,18
1		Tehnička priprema za uređenje spojne ceste iz Dražičke ulice kroz podvožnjak Vrhovo do Ulice Braće Bačić. Izrađen je idejni projekt i dobivena lokacijska dozvola.	23.985,00
2		Sanacija zida na križanju Ulice Marije Grbac i Ulice Borik.	27.411,78
3		Postava zaštitne ograde na parkiralištu u Dražičkoj ulici sjeverno od kućnog broja 2.	5.756,40
10.	MO KANTRIDA		360.784,43
1		Sanacija i djelomično preslagivanje granitnih kocki u južnom dijelu Ulice Vere Bratonja, između Pulske ulice i Liburnijske ulice.	285.292,44
2		Uređenje parapetnih i potpornih zidova te postava rukohvata u Ulici Mate Balote kod kućnog broja 18 te od kućnog broja 21 do 53.	26.091,50
3		Djelomično dislociranje HT instalacija i odvodnje oborinskih voda u Pionirskoj ulici kod kućnih brojeva 9 do 9d.	49.400,49
11.	MO KOZALA		5.005,79
1		Završetak radova sanacije parapetnog zida u Ulici Ante Kovačića između kućnih brojeva 9 i 17, postave zaštitne ograde u Brajšinoj ulici kod kućnog broja 31, postava rukohvata na stubištu uz stambenu zgradu u Ulici Ante Kovačića broj 17 i sanacija dijela parapetnog zida i nogostupa u Laginjinoj ulici kod kućnog broja 20. Ukupna vrijednost navedenog	3.571,61

		zahvata iznosi 32.100,23 od kog iznosa 28.528,62 kn teretilo je rashode 2009. godine.	
2		Ličenje zaštitne ograde od kućnog broja 26 u Brajšinoj ulici prema Starom Voljaku.	1.434,18
12.	MO KRIMEJA		13.694,48
1		Sanacija nogostupa u Kumičićevoj ulici od kućnog broja 60 do 64. Radovi su izvedeni krajem 2009. godine. Troškovi zahvata za koje je račun zaprimljen nakon zaključnog knjiženja proračuna za 2009. godinu, terete prijelazne radove u 2010. godini	13.694,48
13.	MO LUKA		16.354,33
1		Sanacija nogostupa u Trnininoj ulici kod kućnog broja 1.	10.306,42
2		Sanacija kolnika i nogostupa na području mjesnog odbora - Adamićeva kod kućnog broja 16 do 22, Veslarka ulica ispred kućnog broja 5 i Ribarska ulica.	6.047,91
14.	MO MLAKA		16.703,40
1		Sanacija zida u Ulici Podmurvice kod kućnog broja 42.	10.725,60
2		Ličenje zaštitne ograde u Ulici Giuseppea Duella kod kućnog broja 19 do 21, popravak rukohvata uz stubište Giuseppea Duella – Rikarda Pichovicha te sanacija zida ispod ograde na spoju Ulica Rikarda Benčića i Franje Čandeka.	5.977,80
15.	MO OREHOVICA		104.220,58
1		Nastavak uređenja parkirališta kod ambulate na Orehovici.	76.702,40
2		Sanacija odvodnje oborinskih voda u Ulici Dragutina Tomića.	27.518,18
16.	MO PAŠAC		36.971,96
1		Izrada glavnog projekta za uređenje nogostupa u Ulici Balda Fučka od Pašca do mosta preko Rječine.	26.568,00
2		Sanacija parkirališta kod ulaza u Dom Pašac.	8.654,28
3		Sanacija parapetnog zida kod Doma Pašac.	1.749,68
17.	MO PEČINE		8.448,25
1		Sanacija oštećenja na nogostupu u Ulici Janka Polić Kamova.	8.448,25
18.	MO PEHLIN		100.741,82
1		Asfaltiranje dijela ulica: Čičarijska, Tići, Androv breg, Baretićevo, Blažićevo i Pletenci. Radovi su izvedeni krajem 2009. godine. Ukupni rashodi iznose 333.640,42 kn od kog iznosa 330.196,42 kn je teretilo rashode 2009. godine a 3.444,00 kn prijelazne radove u 2010. godini.	3.444,00
2		Sanacija Ulice Blažićevo „D“ i dijela ulica Baretićevo i Mihovilići.	73.325,12
3		Postava zaštitne ograde i uređenje postojećeg parkirališta u Ulici Mihovilići 1A DO 4B.	23.972,70
19.	MO PODMURVICE		172.438,37
1		Uređenje parkirališta u Čandekovoj ulici kod kućnog broja 8 i u Cavtatskoj ulici kod kućnog broja 2.	148.779,57
2		Izvedba metalne ograde na stubama koje povezuju Čandekovu i Cavtatsku ulicu.	22.861,76
3		Ličenje ograde uz nogostup istočno od Čandekove ulice kućni broj 8.	797,04
20.	MO PODVEŽICA		29.790,02
1		Dovršetak radova na uređenju prometnica u Vulkanskom naselju. Radovi su započeli krajem 2009. godine. Ukupna vrijednost izvedenih radova iznosi 31.465,54 kn od kog iznosa 14.723,10 kn je teretilo rashode 2009. godine.	16.742,44
2		Sanacija pješačkog prolaza kod kućnog broja 16 u	10.528,79

		Ulici Ede Starca.	
3		Sanacija nogostupa u Ulici Martina Kontuša.	2.518,79
21.	MO POTOK		27.487,55
1		Sanacija kolnika na spoju Cambierieve ulice i Ulice Nikola Tesla. Radi se o zamjenskom prioritetu. Umjesto planiranog zahvata- nastavak uređenja, čišćenja i postavljanja rubnjaka oko drvoreda u Krešimirovoj ulici za koje radove nije dobivena suglasnost konzervatora, uz suglasnost Mjesnog odbora izvedena je sanacija kolnika na gore navedenoj lokaciji.	27.487,55
22.	MO SRDOČI		132.485,76
1		Uređenje parkirališta kod Osnovne škole „Srdoči“ i djelomično ohrapljivanje kolnika u Ulici Jurja Dobrile.	83.532,99
2.		Sanacija cesta i javno prometnih površina na nekoliko lokacija.	48.952,77
23.	MO SVETI KUZAM		21.124,95
1		Nastavak uređenja nogostupa od kućnog broja 41 do izlaza na cestu D 40 Sveti Kuzam.	19.728,28
2		Uređenje prostora za smještaj kontejnera za otpad u naselju Barači.	1.396,67
24.	MO SVETI NIKOLA		120.506,77
1		Uređenje parkirališta u Ulici Jože Vlahovića kod kućnog broja 15/2.	83.889,67
2		Uređenje stepeništa i podzida kod zgrade kućni broj 15 u Ulici Jože Vlahovića.	36.617,10
25.	MO SVILNO		29.317,85
1		Sanacija dijela Ulice Grbaste kod kućnog broja 16 i 17.	27.467,31
2		Sanacija oštećenja ceste na Tutnovu površine 9m2.	1.850,54
26.	MO ŠKOLJIĆ		17.173,64
1		Sanacija nogostupa u Ulici Školjić od kućnog broja 5 do 7.	10.484,41
2		Sanacija kolnika u ulici Žrtava fašizma kod kućnog broja 8	6.689,23
27.	MO ŠKURINJE		354.595,68
1		Dobava i postava lučnog konzolnog stupa te dvostranog prometnog znaka sa unutarnjom rasvjetom u Osječkoj ulici. Radovi su izvedeni krajem 2009. godine. Troškovi zahvata (račun zaprimljen nakon zaključnog knjiženja) terete prijelazne radove u 2010. godini.	81.063,15
2		Sanacija završnog sloja asfalta na prekopu radi napajanja signalnog svjetla na pješačkom prijelazu u Osječkoj ulici.	758,07
3		Uređenje pješačke komunikacije između Negrijeve ulice i nathodnika prema Osnovnoj školi „Ivan Zajc“.	219.721,48
4		Sanacija kolnika na spoju Ulice Save Jugo Bujkove i Ulice Ive Lole Ribara.	53.052,98
28.	MO ŠKURINJSKA DRAGA		130.474,95
1		Umjesto planiranog zahvata - uređenje prilaznih rampi u Jelićevoj ulici kod kućnog broja 9., 11 i 13, sukladno dogovoru s Mjesnim odborom, izvedeni su radovi:	
1.1.		Postava rukohvata u Ulici Rastočine i Ulici Antuna Mihića od kućnog broja 26 do kućnog broja 40.	10.701,00
1.2.		Sanacija zidića između kućnih brojeva 6 i 7 u Ulici Rastočine.	35.204,81
1.3		Uređenje stubišta u Ulici Lipa.	37.497,04
1.4		Sanacija dijela kolnika u Ulici Mihačeva draga kod kućnog broja 21.	47.072,10

29.	MO GRAD TRSAT		33.832,99
1		Nastavak sanacije površine između drvoreda i pripadajućeg dijela nogostupa u Ulici Šetalište Joakima Rakovca.	26.342,29
2		Postava rukohvata uz prolaz kod Kluba umirovljenika i starijih osoba Trsat.	7.490,70
30.	MO TURNIĆ		54.748,53
1		Ishođenje lokacijske dozvole za proširenje parkirališta kod Antuna Raspor Španca kućni broj 5. U 2009. godini izrađen je idejni projekt čiji troškovi su iznosili 17.712,00 kn što s iznosom od 1.968,00 kn čini ukupno 19.680,00 kn.	1.968,00
2		Sanacija prilaza parkiralištu u Zvonimirovoj ulici kod kućnog broja 48 i postava rukohvata u Ulici Antuna Barca kod kućnog broja 6 i 6a, te postava zaštitne ograde nasuprot Doma za starije osobe na Turniću.	48.660,03
3		Postava rukohvata duž stubišta i djelomično ograde uz nogostup nasuprot Doma za starije osobe.	4.120,50
31.	MO VOJAK		1.607,86
1		Sanacija nogostupa (ulegnuća) na nekoliko lokacija.	1.607,86
32.	MO ZAMET		318.031,17
1		Ishođenje lokacijske dozvole za uređenje parkirališta u Ulici Ćirila Kosovela kućni broj 9 do kućni broj 11 sjeverni dio i Petra Jurčića – Marijana Stepčića kućni broj 26 do kućni broj 36. U 2009. godini izrađen je idejni projekt čiji troškovi su iznosili 16.605,00 kn što s iznosom od 984,00 kn čini ukupno 17.589,00 kn.	984,00
2		Ishođenje lokacijske dozvole za uređenje parkirališta u Ulici Ćirila Kosovela od kućnog broja 2 do kućnog broja 7 i do trafo stanice. U 2009. godini izrađen je idejni projekt čiji troškovi su iznosili 16.605,00 kn što s iznosom od 1.845,00 kn čini ukupno 18.450,00 kn.	1.845,00
3		Ishođenje lokacijske dozvole za uređenje pristupne ceste – odvojka ulica Milutina Bataje i Ulice Bože Vidasa prema kućnom broju 35 uz prugu. U 2009. godini izrađen je idejni projekt čiji troškovi su iznosili 12.177,00 kn što s iznosom od 1.353,00 kn čini ukupno 13.530,00 kn.	1.353,00
4		Ishođenje lokacijske dozvole za uređenje ugibališta autobusne linije 17 u Ulici Milice Jadranić nasuprot kućnog broja 36. U 2009. godini izrađen je idejni projekt čiji troškovi su iznosili 12.177,00 kn što s iznosom od 1.243,00 kn čini ukupno 13.420,00 kn.	1.243,00
5		Ishođenje lokacijske dozvole za izmještanje i uređenje zida u Ulici Čavalsko kućni broj 1. U 2009. godini izrađen je idejni projekt čiji troškovi su iznosili 12.177,00 kn što s iznosom od 1.353,00 kn čini ukupno 13.530,00 kn.	1.353,00
6		Uređenje pristupnih cesta između ulica Mirka Jengića i Ivana Zaviđića, postava žičane ograde na zapadnoj strani igrališta za kolektivne igre loptom u Ulici Bogomira Ćikovića Marčeva, sanacija stubišta u Ulici Ivana Zaviđića kućni broj 20 prema Ulici Mirka Jengića, sanacija dijela asfalta u Ulici Pilepića od kućnog broja 1 do kućnog broja 7 te sanacija dijela Nehajске ulice.	225.772,01
7		Sanacija nogostupa i parkirališta u Ulici Bogomira Ćikovića Marčeva.	85.481,16

	UKUPNO RIJEKA PROMET		3.192.596,70
ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV			
1.	MO BRAJDA – DOLAC		12.964,20
1		Postava opreme (vlakić i klupa) te popravak kamenog zida u parku Eugena Čulinovića. Radovi su izvedeni krajem 2009. godine. Račun za izvedene radove zaprimljen je nakon zaključnog knjiženja te je teretio rashode prijelaznih radova u 2010. godini.	12.964,20
2.	MO BRAŠČINE - PULAC		56.557,74
1		Proširenje javne rasvjete na bočalištu Pulac. Postavljena su dva rasvjetna tijela.	23.843,92
2		Uređenje okoliša zapadno od kućnog broja 2a u Kvarnerskoj ulici.	22.873,82
3		Tehnička priprema (izvedbeni projekt) za uređenje dječjeg igrališta južno od zgrade kućni broj 10E u Ulici Lukovići. U 2009. godini izrađeno je idejno rješenje i geodetski snimak za što je utrošeno 7.320,00 kn.	9.840,00
3.	MO CENTAR SUŠAK		79.871,90
1.		Uklanjanje dijela raslinja sa stijene u Ulici Šetalište 13.divizije kod kućnog broja 8.	16.992,45
2.		Dobava i postava nadstrešnice u Strossmayerovoj ulici kod kućnog broja 5.	62.879,45
4.	MO DRENOVA		50.580,06
1		Uređenje dječjeg igrališta u Ulici Cvetkov trg. U 2009. godini izvedeni su građevinski radovi (postavljeni parkovni rubnjaci, betonirana betonska staza, postavljena dvoredna metalna ograda i betonska kapa zida) u vrijednosti od 104.482,35 kn. Za hortikulture radove koji su prenijeti na početak 2010. godine utrošeno je 48.120,06 kn što s troškovima građevinskih radova čini ukupno 152.602,41 kn utrošenih za navedeni zahvat.	48.120,06
2		Ishođenje potvrde glavnog projekta za uređenje Cvetkovog trga.	2.460,00
5.	MO GORNJA VEŽICA		3.881,88
1		Uređenje površine ispred ulaza u zgradu kućni broj 41 u Ulici Zdravka Kučića. Površina je uređena krajem 2009. godine. Ukupni troškovi izvedenih radova iznose 9.579,77 od kog iznosa 5.697,89 kn je ušlo u rashode 2009. godine.	3.881,88
6.	MO KANTRIDA		40.116,70
1		Hortikulturno uređenje zelene površine na spoju Ulice Mate Balote s Ulicom Marina Jakominića – južni dio.	11.842,44
2		Uređenje zelene površine iznad zapadnog igrališta u naselju Marčeljeva draga, izvedba pješačke staze te uređenje parapetnog zida. Ukupni troškovi izvedenih radova iznose 70.292,04 kn od kog iznosa 44.723,78 kn je teretilo rashode 2009. godine.	25.568,26
3		Postava klupe na početnoj autobusnoj stanici u Marčeljevoj dragi. Postava klupe na predmetnoj lokaciji izvedena je krajem 2009. godine.	2.706,00
7.	MO KOZALA		7.380,00
1		Građevinsko uređenje površine između stambenih zgrada u Ulici Trinajstićeva kućni broj 18a i Brajšina ulica kućni broj 16.	4.674,00

		Radovi su izvedeni krajem 2009. godine. Rashode 2009. godine teretio je iznos od 23.001,00 kn a 4.674,00 kn prijelazne radove u 2010. godini.	
2.		Postava klupa na Volčičevom trgu. Krajem 2009. godine na predmetnoj lokaciji postavljene su tri klupe. Ukupni troškovi nabave i postave iznose 8.118,00 kn od čega je 5.412,00 kn teretilo rashode 2009. godine a 2.706,00 kn prijelazne radove u 2010. godini.	2.706,00
8.	MO KRIMEJA		9.124,63
1		Uređenje okoliša južno i zapadno od zgrade kućni broj 3B u Kumičićevoj ulici. Za navedeni zahvat utrošeno je ukupno 19.121,46 kn od kog iznosa 9.996,83 kn je teretilo rashode 2009. godine.	9.124,63
9.	MO PEHLIN		55.789,11
1.		Krajem 2009. godine izvedena je tehnička priprema za proširenje javne rasvjete na igralištu Androv Breg kućni broj 35. Troškovi tehničke pripreme teretili su rashode prijelaznih radova u 2010. godini i iznose 49.815,00 kn , te je u 2010. godini izmješten stup radi rekonstrukcije prometnice u Ulici Androv breg za koje radove je utrošeno 5.974,11 kn, što je ukupno 55.789,11 kn.	55.789,11
10.	MO POTOK		830,25
1		Sanacija ograde na stubištu koje povezuje ulice Josipa Završnika i Stane Vončine. Radovi su izvedeni krajem 2009. godine. Ukupni troškovi zahvata iznose 14.982,25 kn od kojih 14.152,00 kn je teretilo rashode 2009. godine.	830,25
11.	MO SVETI NIKOLA		44.512,22
1		Završetak radova na hortikulturnom uređenju zapuštene površine zapadno od Osnovne škole „San Nikolo“. U 2009. godini izvedeni su radovi u vrijednosti od 57.238,05 kn što s prijelaznim radovima od 23.507,51 kn je ukupno 80.745,56 kn utrošenih za navedeni zahvat.	23.507,51
2		Raščišćavanje zelene površine južno od zgrade Krnjevo kućni broj 20. Radovi su izvedeni krajem 2009. godine. Ukupni troškovi zahvata iznose 42.129,96 kn od kog iznosa 21.125,25 kn teretilo je rashode u 2009. godini, a 21.004,71kn rashode prijelaznih radova u 2010. godini.	21.004,71
12.	MO SVILNO		11.656,53
1		Proširenje javne rasvjete u Ulici Grbaste kod kućnog broja 11. Postavljena su dva rasvjetna tijela.	3.046,53
2.		Tehnička priprema (izrada izvedbenog projekta) za uređenje dječjeg igrališta u Ulici Tutново kod kućnog broja 48. U 2009. godini izveden je geodetski snimak i idejno rješenje za što je utrošeno 7.320,00 kn, što je sa troškovima izrade izvedbenog projekta ukupno 15.930,00 kn.	8.610,00
13.	MO ŠKURINJE		54.134,89
1		Proširenje javne rasvjete između Negrijeve ulice i pješačkog nadhodnika. Postavljena su četiri rasvjetna tijela.	54.134,89
14.	MO ŠKURINJSKA DRAGA		38.581,04
1		Uređenje zelene površine oko zgrade Rastočine kućni broj 4.	36.319,07

2.		Uređenje dječjeg igrališta u Ulici Rastočine kod nebodera kućni broj 3. U 2009. godini uređeno je novo dječje igralište. Rashode 2009. godine teretio je iznos od 90.414,69 kn a prijelazne radove u 2010. godini 2.261,97 kn što je ukupno 92.676,66 kn.	2.261,97
15.	MO GRAD TRSAT		24.108,00
1		Uređenje dijela ograde u Ulici Vrlje istočno od kućnog broja 1 do kućnog broja 5. Radovi su izvedeni krajem 2009. godine. Ukupni troškovi zahvata iznose 19.885,10 kn od kog iznosa 17.818,70 kn je teretilo rashode u 2009. godini.	2.066,40
2		Tehnička priprema za uređenje površine oko gradine na Trsatu. Programom za 2009. godinu u sklopu djelatnosti zaostalo opremanje planirana je tehnička priprema za uređenje površine oko gradine na Trsatu. Tehnička priprema nije okončana kao što je planirano u 2009. godini već početkom 2010. godine pa je dio od ukupnih troškova teretio rashode u 2010. godini. S obzirom da Programom održavanja komunalne infrastrukture za 2010. godinu nisu planirani radovi zaostalog opremanja, račun po okončanoj situaciji teretio je rashode prijelaznih radova po mjesnim odborima. U 2009. godini za navedene radove kroz zaostalo opremanje utrošeno je 32.793,60 kn što sa troškovima u 2010. godini čini ukupno 54.835,20 kn.	22.041,60
16.	MO TURNIĆ		111.261,41
1.		Izvedeni su radovi proširenja javne rasvjete u Ulici Franje Čandeka kod kućnog broja 33 (dva rasvjetna tijela) u vrijednosti od 24.479,71 kn, u Ulici Franje Čandeka kod kućnog broja 38 (jedno rasvjetno tijelo) u vrijednosti od 2.449,85 kn, te u Ulici Turnić od kućnog broja 2 do kućnog broja 16 (četiri rasvjetna tijela) u vrijednosti od 14.654,81 kn, što je ukupnih 41.584,37 kn. Radovi su izvedeni krajem 2009. godine, ali je račun zaprimljen nakon zaključnog knjiženja, te je teretio rashode prijelaznih radova u 2010. godini.	41.584,37
2		Sanacija pokosa zelene površine sa sjeverne i južne strane u Šibenskoj ulici kućni broj 3. Radovi su izvedeni krajem 2009. godine ali je za dio radova račun u iznosu od 14.760,00 kn zaprimljen nakon zaključnog knjiženja i tereti prijelazne radove u 2010. godini. Ukupna vrijednost izvedenih radova iznosi 70.488,35 kn od kog iznosa 55.728,35 kn je ušlo u rashode 2009. godine. Za preostalu razliku sredstava, izvedeni su dodatni radovi sanacije u iznosu od 4.471,05 kn, pa je za navedeni zahvat ukupno utrošeno 74.959,40 kn.	19.231,05
3		Nadogradnja zida i hortikulturno uređenje okoliša u Ulici Antuna Raspora Španca kućni broj 5. Radovi su započeli krajem 2009. godine i okončani su u II. mjesecu 2010. godine. Ukupna vrijednost izvedenih radova iznosi 71.687,29 kn od kog iznosa 27.301,51 kn je teretilo rashode 2009. godine.	44.385,78
4		Sanacija zelene površine na križanju Vukovarske ulice i Ulice Antuna Barca kućni broj 13. Radovi su izvedeni krajem 2009. godine. Ukupna vrijednost izvedenih radova iznosi 25.274,04 kn od	6.060,21

		kog iznosa 19.213,83 kn je teretilo rashode 2009. godine.	
17.	MO ZAMET		2.977,83
1		Završetak radova hortikulturnog uređenja zelene površine u Ulici Ivana Čikovića Belog kućni broj 8a i kućni broj 8b. Ukupni troškovi zahvata iznose 33.069,78 kn od kog iznosa 30.091,95 kn je ušlo u rashode 2009. godine.	2.977,83
	UKUPNO ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV		604.328,39
	SVEUKUPNO:		3.796.925,09

Kao što je uvodno rečeno, svi planirani radovi u 2009. godini nisu se uspjeli realizirati u godini za koju su bili planirani, pa je dio radova prenijet na početak 2010. godine. Isto tako za dio radova koji je izveden krajem 2009. godine računi su zaprimljeni nakon zaključnog knjiženja Proračuna pa su teretili rashode prijelaznih radova u 2010. godini.

Osim navedenog, radi teških gospodarskih prilika, u postupcima javne nabave ponuditelji su ponudili niže cijene od do tada uobičajenih, tako da su pojedini planirani zahvati realizirani s manje sredstava nego što se je planiralo, odnosno nakon realizacije određenih zahvata preostala su sredstva u visini kojih su u dogovoru s mjesnim odborom utvrđeni dodatni prioriteti, koji se s obzirom na trajanje postupka javne nabave nisu mogli realizirati u tekućoj godini već su preijeti u slijedeću 2010. godinu.

Bitno je istaći da su svi planirani zahvati iz 2009. godine realizirani izuzev: uređenja Pionirske ulice od kućnog broja 9 do 9d (MO KANTRIDA) koji zahvat će se u cijelosti realizirati do kraja ožujka 2011. godine, ishođenja potvrde glavnog projekta za uređenje parkirališta u naselju Tomasići (MO DRAGA), za uređenje nogostupa u Ulici Kačjak (MO GORNJA VEŽICA) i za uređenje nogostupa u Ulici Balda Fučka od Pašca do mosta preko Rječine (MO PAŠAC) za koje je ishođenje u tijeku.

III/ REALIZACIJA RADOVA PLANIRANIH ZA 2010. GODINU

Tablica 2. - Prikaz izvedenih radova i utrošenih sredstava po Mjesnim odborima

R. br.	MJESNI ODBOR	PLANIRANI RADOVI	PLANIRANA SREDSTVA	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
1	MO BANDEROVO		91.000,00		81.757,36
	A.	ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV	2.000,00		2.027,04
1		Uređenje zelene površine na križanju ulica Braće Branchetta, Obitelji Duiz i Frana Kresnika	2.000,00	Orezana su stabla, uklonjeno suho stablo i posađeno pet trajnica.	2.027,04
	B.	RIJEKA PROMET	89.000,00		79.730,32
1		Postava rukohvata na stubama koje spajaju Ulicu Rudolfa Tomšića s Ulicom Corrada Ilijassicha	9.000,00	Postavljeno je 54 m rukohvata.	8.634,60
2		Sanacija pokosa u Ulici Frana Kresnika kod kućnog broja 19/1	50.000,00	Saniran je pokos površine 50m2.	48.823,13
3		Sanacija potpornog zida u Vukovarskoj ulici kod kućnog broja 37	30.000,00	Saniran je zid površine 74m2.	22.272,59
2	MO BELVEDER		136.000,00		107.053,05
	A.	ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV	74.000,00		65.245,35
1		Uređenje partera dječjeg igrališta u Ulici Franca Prešerna kod kućnog broja 37	3.000,00	Uređen je parter dječjeg igrališta površine 293m2.	14.277,47
2		Dodatno opremanje dječjeg igrališta u Ulici Franca Prešerna kod kućnog broja 37	18.000,00	Postavljena je sprava za igru djece (drveni vlakić).	6.389,60
3		Hortikulturno uređenje površine u Ulici Fućkovo duž cijelog stubišta	5.000,00	Površina je očišćena, orezano je postojeće i posađeno novo raslinje.	5.038,69
4		Proširenje javne rasvjete u Ulici Giordana Bruna kod kućnog broja 3	3.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	2.353,03
5		Proširenje javne rasvjete u Ulici Fućkovo kod kućnog broja 9	16.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	8.823,05

6		Proširenje javne rasvjete u Ulici Stjepana Vidulića između kućnih brojeva 1 i 3	21.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	23.125,85
7		Proširenje javne rasvjete na Ukmarovim stubama	8.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	5.237,66
	B.	RIJEKA PROMET	62.000,00		41.807,70
1		Postava rubnjaka i rukohvata te izvedba kamenog zida uz stubište u Ulici Fučkovo i uklanjanje betonskog bloka	27.000,00	Postavljen je rubnjak i rukohvat te saniran zid uz stubište.	17.035,50
2		Sanacija dijela Ukmarovih stuba	35.000,00	Uređeno je 80m2 stubišta.	24.772,20
3				Iz razlike sredstava preostale nakon realizacije planiranih zahvata u dogovoru s Mjesnim odborom izvest će se sanacija dijela kolnika u Ulici Ukmarove stube kod kućnog broja 4. Troškovi zahvata teretit će prijelazne radove u 2011. godini.	-
3	MO BRAJDA – DOLAC		205.000,00		167.638,24
	A.	ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV	60.000,00		59.923,51
1		Uređenje zelene površine u Ulici 1. maja kod kućnog broja 14a	50.000,00	Izvedeni su hortikulturni i građevinski radovi. Postavljene su kulir ploče, parkovni rubnjaci i ograda, uklonjena suha i nagnuta stabla te posađeno ukrasno grmlje.	51.920,33
2		Postava zaštitne ograde na zidu u parku Eugena Čulinovića u Ulici Pomerio kućni broj 26	10.000,00	Postavljena je ograda te orezano raslinje .	8.003,18
	B.	RIJEKA PROMET	145.000,00		107.714,73
1		Postava rukohvata u Studentskoj ulici uz zid kod parka	10.000,00	Postavljeno je 48 m rukohvata.	7.084,80
2		Asfaltiranje dijela Kružne ulice kod kućnih brojeva 4 i 6	50.000,00	Saniran je dio kolnika u površini od 300 m2	44.352,20
3		Sanacija nogostupa u Ulici Ive Marinkovića od kućnog broja 9 do kraja ulice prema Ulici Ivana Rendića	60.000,00	Sanirano je nogostup u površini od 323 m2.	38.037,69
4		Sanacija nogostupa u Ulici Brajda od kućnog broja 1 do kućnog broja 4b	25.000,00	Saniran je nogostup u površini od 145 m2.	18.240,04

5				Iz razlike sredstava preostale nakon realizacije planiranih zahvata u dogovoru s Mjesnim odborom izvest će se sanacija nogostupa u Ulici A. Manzonija kod kućnog broja 3. Troškovi zahvata teretit će prijelazne radove u 2011. godini.	-
4	MO BRAŠĆINE - PULAC		493.000,00		321.165,51
	A.	ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV	13.000,00		12.988,80
1		Uređenje površine u Ulici Lukovići južno od kućnog broja 10E - Zamjenska lokacija – Uređenje površine u Ulici Oktavijana Valića nasuprot kućnog broja 40.	13.000,00	U dogovoru s Mjesnim odborom umjesto uređenja površine u Ulici Lukovići, raščišćena je površina u Ulici Oktavijana Valića nasuprot kućnog broja 40.	12.988,80
	B.	RIJEKA PROMET	480.000,00		308.176,71
1		Djelomično proširenje i asfaltiranje Ulice Oktavijana Valića od Kapelice prema Pulcu do kućnog broja 56	100.000,00	Radi cjelovitog uređenja komunlne infrastrukture (izvedba vodovoda i kanalizacije), izvedba završnog sloja asfalta odgoditi će se do dovršetka istih .	-
2		Proširenje i sanacija kolnika u dijelu ulice Lukovići	200.000,00	Asfaltirano je 2460 m2 kolnika.	142.657,82
3		Izrada upojnog bunara u Ulici Pulac kod kućnog broja 50/1	40.000,00	Izrađen je upojni bunar.	40.809,19
4		Uređenje kolnika u Ulici Brašćine od kućnog broja 3 do kućnog broja 5	80.000,00	Izrađen je upojni bunar, ugrađena pancir tratina i asfaltiran kolnik u površini od 100 m2.	57.453,30
5		Sanacija kolnika u Ulici Oktavijana Valića od kućnog broja 8 prema kućnom broju 15	60.000,00	Asfaltirano je 498 m2 kolnika.	67.256,40
6				Iz preostale razlike sredstava u dogovoru s Mjesnim odborom izvest će se sanacija kolnika i postava rubnjaka u Ulici Lukovići i sanacija pokosa u Ulici Drenovski put prema Ulici Internacionalne brigade. Troškovi zahvata teretit će prijelazne radove u 2011. godini.	-
5	MO BULEVARD		97.000,00		86.550,56
	A.	ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV	25.000,00		16.809,98

1		Hortikulturno uređenje površine u Ulici Šetalište Joakima Rakovca oko kućnog broja 5	7.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2011. godine i teretit će prijelazne radove u 2011.godini.	-
2		Postava klupe na autobusnom stajalištu u Ulici Šetalište Ivana Gorana Kovačića kod kućnog broja 26	2.000,00	Postavljena je klupa na planiranoj lokaciji.	1.413,09
3		Postava klupe na autobusnom stajalištu u Ulici Šetalište Ivana Gorana Kovačića kod kućnog broja 12- - zamjenska lokacija: na autobusnom stajalištu Mažuranićev trg.	2.000,00	S obzirom da je na prvotno planiranoj lokaciji postavljena autobusna čekaonica, u dogovoru s Mjesnim odborom klupa je postavljena na novu lokaciju – autobusno stajalište na Mažuranićevom trgu.	1.413,09
4		Proširenje javne rasvjete uz prolaz s istočne strane zgrade kućni broj 5 u Ulici Šetalište Joakima Rakovca	7.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	5.413,92
5		Proširenje javne rasvjete sa zapadne strane stubišta nasuprot kućnog broja 42 prema kućnom broju 40 u Ulici Joakima Rakovca - zamjenski prioritet – Proširenje javne rasvjete u Gundulićevoj ulici kod kućnog broja 7 i u Gajevoj ulici kod kućnog broja 4.	7.000,00	Umjesto proširenja na planiranoj lokaciji u dogovoru s Mjesnim odborom izvedeno je proširenje javne rasvjete u Gundulićevoj ulici kod kućnog broja 7 i u Gajevoj ulici kod kućnog broja 4. Na predmetnim lokacijama postavljeno je ukupno tri rasvjetna tijela.	8.569,88
	B.	RIJEKA PROMET	72.000,00		69.740,58
1		Nastavak uređenja nogostupa u Ulici Vidikovac	50.000,00	Saniran je dio južnog nogostupa. Postavljeno je 120 m cestovnih rubnjaka te je asfaltirano 274 m2 nogostupa.	46.098,25
2		Postava novih rukohvata na stubištima u ulicama Šetalište Joakima Rakovca, Kranjčevićev klanac-Mažuranićev trg i Morettiev prolaz	22.000,00	Postavljena je dvoredna ograda na stubištima, koja ujedno predstavlja i rukohvat.	13.200,98
3				Iz razlike sredstava preostale nakon realizacije planiranih zahvata u dogovoru s Mjesnim odborom izvedena je sanacija stubišta od Trga Braće Mažuranić prema Prolazu Vladimira Nazora.	10.441,35
6	MO CENTAR – SUŠAK		105.000,00		53.554,82
	A.	RIJEKA PROMET	105.000,00		53.554,82
1		Sanacija stjenskog pokosa u Ulici Franje Račkog kod kućnog broja 70	55.000,00	U dogovoru s Mjesnim odborima (Koordinacija Vijeća mjesnih odbora) Luka, Školjić i Centar – Sušak , dio planiranih	-

				sredstava za komunalne prioritete usmjerit će se za uređenje sportskog montažnog igrališta na Delti. Radi navedenog, nije se pristupilo realizaciji planiranog zahvata – sanacija stjenskog pokosa , već će se iz planiranih sredstava za navedeni zahvat, 44.000,00kn usmjeriti za sufinanciranje uređenja navedenog igrališta. Svaki od navedenih mjesnih odbora, sufinancirati će u jednakom iznosu uređenje navedenog igrališta.	
2		Sanacija stjenskog pokosa u Ružičevoj ulici kod kućnog broja 26	50.000,00	Saniran je stjenski pokos. Postavljeno je 595 m2 zaštitne mreže.	53.554,82
3				Iz preostale razlike sredstava u dogovoru s Mjesnim odborom izvest će se sanacija asfalta ispred Osnovne škole „Centar“ i nogostupa ispod željezničkog mosta na početku Ulice Franje Račkog. Ugovorena vrijednost zahvata iznosi 6.924,90 kn. Troškovi zahvata teretit će prijelazne radove u 2011. godini.	-
7	MO DRAGA		284.000,00		26.026,80
	A.	RIJEKA PROMET	284.000,00		26.026,80
1		Sanacija neodgovarajuće uređenih javno prometnih površina u dogovoru s mjesnim odborom	284.000,00	Izveden je dio od ugovoreni radova. Ugovorena vrijednost radova iznosi 209.007,75 kn od kog iznosa do 31.12. je realizirano 26.026,80 kn i to za sanaciju potpornog zida pješačke staze u naselju Orlići i sanaciju potpornog zida na početku prometnice u naselju Pelinova gora.	26.026,80
2				Iz razlike sredstava u dogovoru s Mjesnim odborom izvest će se sanacija potpornog zida u Ulici pod Ohrušvom kod kućnog broja 9.1 i 9.2 uključivo mjestimično proširenje ulice te uređenje rubnog dijela pokosa uz prometnicu u naselju Gornji Tijani. Troškovi zahvata teretit će prijelazne radove u 2011. godini.	-

8	MO DRENOVA		998.000,00		681.233,15
	A.	ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV	211.000,00		196.479,37
1		Postava zaštitne ograde na zelenoj površini u Fužinskoj ulici ispred kućnih brojeva 45, 47 i 49	12.000,00	Postavljena je ograda i parkovni rubnjaci.	11.240,48
2		Hortikulturno uređenje površine u Fužinskoj ulici južno od kućnog broja 47	2.000,00	Podignut je travnjak, posađena stabla te površina očišćena od zaostalog građevinskog materijala.	7.933,50
3		Postava zaštitne ograde na zelenoj površini u Fužinskoj ulici ispred kućnog broja 42	7.000,00	Postavljena je zaštitna ograda na planiranoj lokaciji.	6.223,80
4		Uređenje površine u Mrkopaljskoj ulici kućni broj 56 prema autobusnoj čekaonici	29.000,00	Postavljen je kameni zid visine 70 cm, posađeno zelenilo i podignut travnjak.	21.091,43
5		Postava dvije klupe na igralište u Ulici Put k igralištu	6.000,00	Postava klupa prenjeta je na početak 2011. godine i teretit će prijelazne radove u 2011. godini.	-
6		Hortikulturno uređenje dječjeg igrališta u Ulici Cvetkov trg	35.000,00	Podignut je travnjak, posađeno je ukrasno zelenilo i živica.	38.554,35
7		Proširenje javne rasvjete u Ulici Kablarska cesta kod kućnog broja 23	10.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	7.884,83
8		Proširenje javne rasvjete u Ulici Ivana Žorža kod kućnih brojeva 50 i 52	3.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	2.009,36
9		Proširenje javne rasvjete u Ulici Paškinovac kod kućnih brojeva 5, 9 i 11	5.000,00	U dogovoru s Mjesnim odborom odustalo se od planiranog zahvata (stupovi se nalaze na zemljištu koje je privatno vlasništvo).	-
10		Proširenje javne rasvjete u Ulici Ivana Žorža kod kućnih brojeva 27 i 29	6.000,00	Postavljena su dva rasvjetna tijela.	3.864,98
11		Proširenje javne rasvjete u Ulici Pešćevac kod kućnog broja 6	5.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	2.367,49
12		Proširenje javne rasvjete u Ulici Ružice Mihić kod kućnog broja 21	13.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	15.456,99
13		Proširenje javne rasvjete u Ulici Škudarovska, na parkiralištu ispod Ulice Ružice Mihić kod kućnog broja 5	28.000,00	Postavljena su dva rasvjetna tijela.	32.407,29
14		Proširenje javne rasvjete u Ulici Brune Francetića kod kućnog broja 26	4.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	3.524,75
15		Proširenje javne rasvjete u Ulici Kučićki put kod kućnog broja 1E	14.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	20.841,94
16		Proširenje javne rasvjete na stubištu iz Ulice Ružice Mihić prema Centralnom gradskom groblju Drenova	24.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	17.111,55

17		Proširenje javne rasvjete u Ulici Podbreg između kućnih brojeva 19 i 22	5.000,00	Postavljena su dva rasvjetna tijela.	3.926,50
18		Proširenje javne rasvjete u Ulici Brune Francetića između kućnih brojeva 28G i 28E	3.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	2.040,13
	B.	RIJEKA PROMET	787.000,00		484.753,78
1		Nastavak uređenja nogostupa duž Ulice Svetog Jurja	150.000,00	Do 31.12.izveden je dio od ugovorenih radova a dio je prenijet na početak 2011. godine. Ugovorena vrijednost ukupnih radova iznosi 266.688,60 kn. Razlika sredstava osigurana je iz sredstava preostalih nakon realizacije ostalih planiranih zahvata.	27.748,80
2.				Iz neutrošene razlike sredstava također su osigurana sredstva za dodatni zahvat – uređenje nogostupa u Ulici Svetog Jurja kod kućnog broja 5.	39.660,98
3		Izrada prometno-tehnološkog projekta semaforizacije raskrižja Ceste „A“ i Ulice Ivana Žorža iznad Osnovne škole „Fran Franković“	50.000,00	Izrađen je prometno-tehnološki projekt semaforizacije raskrižja ulica Goranske-Braće Hlača-Ivana Žorža iznad Osnovne škole „Fran Franković“.	49.950,30
4		Tehnička priprema za uređenje Ulice Ivana Žorža kod kućnih brojeva 50 i 52 te Ulice Paškinovac kod kućnih brojeva 5, 9 i 11	30.000,00	Izrađen je projekat i zatražena lokacijska dozvola.	11.562,00
5		Sanacija stubišta između stambenih zgrada duž Ulice Frkaševo	20.000,00	Sanirano je stubište .	7.515,30
6		Uređenje i sanacija postojećeg prilaza zgradama u Ulici Kućina kućni brojevi 1, 3 i 5	40.000,00	Uređeno je 61 m2 pješačke staze.	15.415,65
7		Nastavak sanacije nogostupa duž Ulice Braće Hlača	20.000,00	Uređeno je 120 m2 nogostupa.	14.462,34
8		Tehnička priprema za uređenje nogostupa u Ulici Orlanda Kučića	30.000,00	Izrađen je projekat i zatražena lokacijska dozvola.	12.054,00
9		Izvedba betonske staze i zaštitnog zida u Mrkopaljskoj ulici kod kućnog broja 23B	80.000,00	Uređena je pješačka staza i parapetni zid.	66.823,19
10		Sanacija kolnika u Ulici Ravan	20.000,00	Sanirano je asfaltom 82 m2 kolnika.	11.036,79

11		Tehnička priprema za uređenje parkirališta u Cvjetnoj ulici južno od kućnih brojeva 8, 10 i 12, Ulici Ivana Žorža kod kućnih brojeva 1, 3 i 5, te Ulici Stanka Frankovića sjeverno od kućnih brojeva 22 do 28, kao i za uređenje stubišta u Ulici Stanka Frankovića između kućnih brojeva 20 i 22	50.000,00	Izrađen je projekat i zatražena lokacijska dozvola.	12.792,00
12		Uređenje kolnika u Ulici Stanka Frankovića kod kućnog broja 22 - zamjenski prioritet – nastavak uređenja nogostupa u Ulici Svetog Jurja	20.000,00	U dogovoru s Mjesnim odborom umjesto uređenja kolnika u Ulici Stanka Frankovića izvest će radovi – nastavak uređenja nogostupa u Ulici Svetog Jurja. Troškovi zahvata terete prijelazne radove u 2011. godini.	-
13		Uređenje kolnika u Ulici Kablarska cesta prema kućnim brojevima 54, 52a i 52b	20.000,00	Uređeno je 370 m2 kolnika.	40.994,93
14		Sanacija odvodnje oborinskih voda u Ulici Ivana Žorža kod kućnih brojeva 50 i 52 , te u Ulici Paškinovac kod kućnih brojeva 5, 9 i 11	50.000,00	Sanacija odvodnje je izvedena na način da se je sanacijom bankine(rubnog pojasa) i asfaltiranjem dijela kolnika spriječila erozija terena za vrijeme kišnog razdoblja.	18.368,82
15		Sanacija odvodnje oborinskih voda ispred zgrade u Ulici Stanka Frankovića kućni broj 28	15.000,00	Sanirana je odvodnja oborinskih voda na planiranoj lokaciji.	8.197,42
16		Sanacija odvodnje oborinskih voda ispred zgrade u Ulici Ivana Žorža do Cvjetne ulice i do parkirališta ispred ambulate	10.000,00	Sanirana je odvodnja oborinskih voda na planiranoj lokaciji.	29.500,12
17		Sanacija odvodnje oborinskih voda u Cvjetnoj ulici između kućnih brojeva 20 i 24	25.000,00	Sanirana je odvodnja oborinskih voda na planiranoj lokaciji.	16.796,73
18		Sanacija odvodnje oborinskih voda u Žminjskoj ulici na križanju sa Cvjetnom ulicom	100.000,00	Sanirana je odvodnja oborinskih voda na planiranoj lokaciji.	70.750,71
19		Sanacija odvodnje oborinskih voda u Ulici Ivana Žorža prema kućnim brojevima 41 i 43	20.000,00	Sanirana je odvodnja oborinskih voda na planiranoj lokaciji.	17.843,95
20		Prometna regulacija (usporavanje) prometa u Cvjetnoj ulici	6.000,00	Postavljena je vibro traka i prometni znak.	1.678,81
21		Izvedba dva do tri pješačka prijelaza u Ulici Stanka Frankovića i postava prometne regulacije za usporavanje prometa	11.000,00	Izrađeno je prometno rješenje, uspostavljen jedan pješački prijelaz i postavljena odgovarajuća vertikalna prometna signalizacija.	3.306,74
22		Sanacija nogostupa u istočnom dijelu Ulice Frkaševo	20.000,00	Sanirano je asfaltom 56 m2 nogostupa.	8.294,20

23				Iz razlike sredstava koja će preostati nakon realizacije zahvata, u dogovoru s Mjesnim odborom izvest će se uređenje platoa na autobusnom stajalištu linije 11 – Pešćevac. Ugovorena vrijednost radova iznosi 20.836,20 kn. Troškovi zahvata teretit će prijelazne radove u 2011. godini.	-
9	MO GORNJA VEŽICA		260.000,00		231.662,44
	A.	ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV	235.000,00		231.662,44
1		Raščišćavanje deponija na velikom zavoju od Ulice Ratka Petrovića prema Ulici Sveti Križ	30.000,00	Površina je očišćena od raznog komunalnog otpada, uklonjena su suha i nagnuta stabla, uređena je šikara i zatravljeno 20m2 površine.	24.641,82
2		Postava daski za sjedenje na zidić u Ulici Ratka Petrovića kod kućnog broja 22	3.000,00	Postavljene su daske za sjedenje na zidić uz stubište zgrade kućni broj 22.	1.953,74
3		Uređenje površine u Ulici Zdravka Kučića zapadno od kućnog broja 3	20.000,00	Podignut je kameni zid i riješena odvodnja. Površina je očišćena , podignut je travnjak i posađeno raslinje.	22.760,35
4		Uređenje dječjeg igrališta u Ulici Zdravka Kučića kod kućnog broja 41	35.000,00	Izvedeni su građevinski i hortikulturni radovi. Postavljeni su rubnjaci, antistresna podloga te je uređena pristupna betonska staza. Površina je očišćena od komunalnog otpada i uređeno je zelenilo.	37.758,63
5		Opremanje dječjeg igrališta u Ulici Zdravka Kučića kod kućnog broja 41	35.000,00	Postavljen je tobogan, ljuljačka, vrtuljak i dvije klupe.	21.993,88
6		Uređenje dječjeg igrališta u Ulici Ivana Matrljana kod kućnog broja 29	30.000,00	Izvedeni su građevinski i hortikulturni radovi. Postavljeni su rubnjaci, antistresna podloga te je uređena pristupna betonska staza. Površina je očišćena od komunalnog otpada i kupiništa i uređeno je zelenilo.	49.011,45
7		Opremanje dječjeg igrališta u Ulici Ivana Matrljana kod kućnog broja 29	30.000,00	Postavljen je tobogan, ljuljačka, vrtuljak i dvije klupe.	21.993,88
8		Proširenje javne rasvjete u Ulici Zdravka Kučića kućni broj 1 iza zgrade Mjesnog odbora Gornja Vežica	38.000,00	Postavljena su četiri rasvjetna tijela.	39.719,06

9		Proširenje javne rasvjete u Ulici Zdravka Kučića kod kućnog broja 27	14.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	11.829,63
	B.	RIJEKA PROMET	25.000,00		-
1		Izrada idejnog projekta i ishođenje lokacijske dozvole za izgradnju parkirališta u Ulici Braće Ružić između kućnih brojeva 10 i 12	25.000,00	Izrađen je idejni projekt za uređenje parkirališta u Ulici Braće Ružić kod kućnih brojeva 10 i 12. Troškovi izrade projekta iznose 19.926,00 kn i osigurani su iz razlike sredstava koja je preostala nakon izrade projekta za uređenje nogostupa u Ulici Kačjak koji zahvat je bio planiran u 2009. godini ali je prenijet u okviru prijelaznih radova u 2011. godinu. Troškovi izrade projekta za uređenje parkirališta također terete prijelazne radove u 2011. godini.	-
2				U dogovoru sa Mjesnim odborom iz sredstava predviđenih za izradu idejnog projekta uređenja parkirališta u Ulici Braće Ružić između kućnih brojeva 10 i 12, izvest će se uređenje neuređene površine u Ulici Vjekoslava Dukića preko puta kućnog broja 10. Troškovi uređenja teretit će prijelazne radove u 2011. godini.	-
10	MO GRBCI		188.000,00		97.947,07
	A.	ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV	40.000,00		38.208,43
1		Proširenje javne rasvjete u Buzetskoj ulici kod kućnih brojeva 2 i 4	7.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	7.593,84
2		Proširenje javne rasvjete u Ulici Diračje od kućnog broja 73 do kućnog broja 92/1	26.000,00	Postavljena su tri rasvjetna tijela.	22.857,87
3		Proširenje javne rasvjete u Ulici Marije Grbac od kućnog broja 22 do kućnog broja 26	7.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	7.756,72
	B.	RIJEKA PROMET	148.000,00		59.738,64
1		Uređenje dijela nogostupa Ulice Marije Grbac od spoja s Ulicom Borik do spoja s Ulicom Slavka Hrvatina	58.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2011. godine. Ugovorena vrijednost radova iznosi 28.652,85 kn. Troškovi uređenja teretit će prijelazne radove u 2011. godini.	-

2		Uređenje dijela ulice proširenjem kolnika i sanacijom zida u Ulici Borik	30.000,00	Radovi su također prenijeti na početak 2011. godine. Ugovorena vrijednost radova iznosi 26.387,19 kn. Troškovi uređenja teretit će prijelazne radove u 2011. godini.	-
3		Nastavak uređenja površine za parkiranja u Dražičkoj ulici preko puta kućnog broja 3 - zamjenski prioritet- sufinanciranje uređenja Trga oko crkve Svetog Križa na Srdočima	50.000,00	Uređen je dio Trga oko crkve Sveti Križ na Srdočima.	49.898,64
4		Uređenje površine za kontejnere za kućni otpad na spoju Ulice Marije Grbac i Ulice Borik	10.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2011. godine. Ugovorena vrijednost radova iznosi 9.173,34 kn. Troškovi uređenja teretit će prijelazne radove u 2011. godini.	-
5				U dogovoru s Mjesnim odborom iz razlike sredstava koja preostaje nakon realizacije gore navedenih zahvata izrađen je izvedbeni projekt za proširenje dijela Ulice Marije Grbac i Ulice Borik za koji je utrošeno 9.840,00 kn te su ugovoreni radovi uređenja dijela Plitvičke ulice od kućnog broja 2 do kućnog broja 14 (22.452,42 kn) i sanacija asfalta ispred kućnog broja 18 u Dražičkoj ulici (3.077,46 kn) . Troškovi uređenja teretit će prijelazne radove u 2011. godini.	9.840,00
11	MO KANTRIDA		670.000,00		540.289,06
	A.	ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV	110.000,00		109.606,26
1		Hortikulturno uređenje okoliša uz stubišta do naselja Tenčićevo, spoj kod okretišta autobusne linije 1 - Bivio	15.000,00	Uklonjena su suha i nagnuta stabla i pokošena zakorovljena površina .	7.529,45
2		Hortikulturno uređenje dijela okoliša u Ulici Mate Balote kod kućnog broja 39	20.000,00	Uklonjena su suha i nagnuta stabla, pokošena zakorovljena površina, posađeno raslinje i zatravljena površina. Izveden je upojni bunar te spoj betonskog s kamenim zidom.	18.223,31
3		Hortikulturno uređenje okoliša u Ulici Ede Jardasa kod kućnog broja 7	20.000,00	Uklonjeno je raslinje sa stijene nagnuto nad prolaz i stambenu zgradu. Površina je očišćena od kupiništa i korova. Uređen je betonski zid na postojećem zidu kako bi se spriječilo obrušavanje, te je postavljena	28.876,49

				dvoredna ograda na nogostupu iza objekta.	
4		Nastavak proširenja javne rasvjete u Ulici Turanski put od kućnog broja 20 do Ulice Minakovo kućni broj 9	55.000,00	Postavljeno je šest rasvjetnih tijela.	54.977,01
	B.	RIJEKA PROMET	560.000,00		430.682,80
1		Uređenje dijela Ulice Turanski put	300.000,00	Planirani zahvat nije se uspio u cijelosti realizirati do kraja godine. Dio radova prenijet je na početak 2011. godine i teretit će prijelazne radove u 2011. godini.	202.335,00
2		Tehnička priprema za uređenje oborinskih voda u Ulici Tenčićevo	50.000,00	Izrađen je izvedbeni projekt.	18.450,00
3		Tehnička priprema za uređenje puta i stubišta u naselju Marčeljeva Draga do spoja s Domom umirovljenika	40.000,00	Izrađen je projekt.	15.990,00
4		Tehnička priprema za uređenje prilaznog puta u Istarskoj ulici kod kućnog broja 66	40.000,00	Izrađen je projekt.	11.685,00
5		Uređenje stubišta i postava rukohvata na spoju Ulice Prolaz Marčeljeve Drage i Kastavske ulice	90.000,00	Uređeno je stubište duljine 60 m i prosječne širine 1,5 m.	68.857,49
6		Opločenje dijela prostora drvoreda uz južni nogostup u Liburnijskoj ulici od kućnog broja 3 prema zapadu	40.000,00	Izvedeni su radovi opločenja dijela prostora drvoreda uz južni nogostup.	36.267,68
7				Iz razlike sredstava preostale nakon realizacije gore navedenih zahvata u dogovoru s Mjesnim odborom izvest će se radovi: -uređenje zidova u Ulici Mate Balote kućni broj 18 (ugovorena vrijednost zahvata iznosi 29.842,26 kn), - uređenje prostora drvoreda u Liburnijskoj ulici za koji zahvat je u 2010. godini utrošeno 39.560,49 kn (dio radova prenijet	77.097,63

				je na početak 2011. godine) i -uređenje prostora u Ulici Istarska kućni broj 66 za što je utrošeno u 2010. godini 37.537,14 kn (dio radova je također prenijet na početak 2011. godine). Dakle, u 2010. godini za navedene zahvate utrošeno je ukupno 77.097,63 kn. Troškovi prenijetih radova teretit će prijelazne radove u 2011. godini.	
12	MO KOZALA		215.000,00		171.500,27
	A.	ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV	155.000,00		122.929,41
1		Dodatno uređenje parka između kućnog broja 2 u Brajšinoj ulici i kućnog broja 16a u Laginjinoj ulici	27.000,00	Izvedeni su hortikulturni i građevinski radovi. Uklonjeni su oštećena ograda i nepoželjna vegetacija te oštećeni parkovni rubnjaci na mjesto kojih su postavljeni novi. Uređen je zid, orezane suhe i nagnute grane, obnovljen je travnjak i posađen ukrasni grm.	16.104,10
2		Dodatno uređenje parka u Ulici Ante Kovačića između kućnog broja 5 i kućnog broja 7	25.000,00	Izvedeni su hortikulturni i građevinski radovi. Postavljeni su novi parkovni rubnjaci i sanirana površina betonskih stuba. Orezane su suhe i nagnute grane i posađeno je raslinje.	12.337,54
3		Uređenje okoliša zgrade kućni broj 24 u Ulici Ante Kovačića	70.000,00	Izvedeni su hortikulturni i građevinski radovi. Postavljeni su parkovni rubnjaci, uređen je kameni zid, upojne jame i rešetke te postavljena ograda. Orezane su suhe i nagnute grane i posađeno je raslinje. Dio hortikulturnih radova prenijet je na početak 2011. godine i teretit će prijelazne radove u 2011. godini.	57.390,87
4		Uređenje hodne površine u okolišu i na prilazu skloništu kod kućnog broja 24 u Ulici Ante Kovačića	1.000,00	Površina je očišćena i nasuta je rizla.	1.109,80
5		Hortikulturno uređenje površine u Ulici Vjenceslava Novaka kod kućnog broja 14	12.000,00	Podignut je travnjak, orezane grane i posađeno raslinje.	8.887,37

6		Uređenje zelene površine u Ulici Ante Kovačića ispred kućnog broja 1	20.000,00	Izvedeni su hortikulturni i građevinski radovi. Postavljeni su parkovni rubnjaci i dvoredna ograda. Orezane su suhe i nagnute grane, obnovljen travnjak te posađeno raslinje.	27.099,73
	B.	RIJEKA PROMET	60.000,00		48.570,86
1		Uređenje parkirališta u Ulici Aleksandra Mamića između kućnih brojeva 7 i 9	60.000,00	Uređeno je parkiralište za 12 parkirnih mjesta površine 229 m2 .	48.570,86
2				Iz preostale razlike sredstava ugovoreni su radovi uređenja ograda na području mjesnog odbora u visini od 10.266,81 kn. Troškovi izvedbe teretit će prijelazne radove u 2011. godini.	-
13	MO KRIMEJA		121.000,00		117.627,58
	A.	ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV	45.000,00		42.006,18
1		Uređenje okoliša stambene zgrade u Kvaternikovoj ulici kod kućnog broja 4	20.000,00	Zamijenjene su podne ploče ispred zgrade, uklonjena je stara ograda i postavljena nova, te postavljene košarice za smeće.	19.073,26
2		Uređenje zelene površine u Ulici Danijela Godine kod kućnog broja 2	7.000,00	Površina je očišćena, uklonjena su suha i nagnuta stabla te je postavljen rubnjak radi ograničenja površine.	4.939,80
3		Proširenje javne rasvjete u Ulici Danijela Godine kućni broj 12	18.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	17.993,12
	B.	RIJEKA PROMET	76.000,00		75.621,40
1		Sanacija pokosa u Ulici Krimeja kod kućnog broja 13 uz bočalište	51.000,00	Izvedena je sanacija stjenskog pokosa na planiranoj lokaciji.	52.275,86
2		Sanacija odvodnje oborinskih voda u okolišu stambene zgrade Kumičićeva kućni broj 3b	5.000,00	Sanacija odvodnje izvedena je na način da je izrađen betonski zid kojim je spriječeno slijevanje oborinske vode u okoliš stambene zgrade.	3.536,25

3		Uređenje prilaza u Kvaternikovoj ulici kod kućnog broja 4- -zamjenski prioritet: uređenje neuređene površine u Ulici Braće Horvatića kod kućnog broja 17	10.000,00	Umjesto zahvata uređenje prilaza u Kvaternikovoj ulici kod kućnog broja 4, prema zahtjevu Mjesnog odbora izvedeno je uređenje neuređene površine u Ulici Braće Horvatića kod kućnog broja 17. Asfaltirano je ukupno 78 m2 površine te postavljeno 22 m rubnjaka.	9.631,28
4		Uređenje površine za kontejnere za kućni otpad u Kumičićevoj ulici kod kućnog broja 5c	5.000,00	U svrhu smještaja kontejnera uz pokos izrađena je niša sa potpornim zidom.	5.830,82
5		Sanacija odvodnje oborinskih voda u okolišu stambene zgrade Drage Gervaisa kućni broj 30	5.000,00	Sanacija odvodnje izvedena je na način da je izrađen betonski zid kojim je spriječeno slijevanje oborinske vode u okoliš stambene zgrade.	4.347,19
14	MO LUKA		83.000,00		3.476,47
	A.	ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV	4.000,00		3.476,47
1		Zamjena rešetki na šahti kraj fontane ispred zgrade HNK Ivana pl. Zajca	1.000,00	Zamijenjene su rešetke na šahti na predmetnoj lokaciji.	922,50
2		Uklanjanje starih rasvjetnih tijela koja nisu u funkciji na pročeljima zgrada kućni brojevi 3, 5, 7 i 9 u Verdijevoj ulici	3.000,00	Uklonjena su stara rasvjetna tijela.	2.553,97
	B.	RIJEKA PROMET	79.000,00		-
1		Uređenje površine u Adamićevoj ulici između kućnog broja 13 i robne kuće RI	10.000,00	Navedenom zahvatu, kao ni zahvatima iz točke 2 i 3, nije se pristupilo , iz razloga što su sredstva uz suglasnost mjesnog odbora, prenamijenjena za sufinanciranje uređenja sportskog montažnog igrališta na Delti. Kao što je opisano za Mjesni odbor Centar Sušak, iz navedenih sredstava 44.000,00kn usmjerit će se za sufinanciranje uređenja sportskog montažnog igrališta na Delti.	-
2		Sanacija dijela kolnika Ulice Ignacia Henckea	15.000,00	Obrazloženje kao u točki 1.	-
3		Sanacija kolnika Veslarske ulice između kućnih brojeva 3a i 5	54.000,00	Obrazloženje kao u točki 1.	-
4				Iz razlike sredstava izvest će se sanacija dijela kolnika u Ulici I. Henckea, površine u Adamićevoj ulici i odvodnje oborinskih voda	-

				u Veslarskoj ulici. Ugovorena vrijednost radova iznosi 31.829,94 kn. Troškovi sanacije teretit će prijelazne radove u 2011. godini.	
15	MO MLAKA		183.000,00		166.713,81
	A.	ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV	98.000,00		97.969,30
1		Proširenje javne rasvjete uz park Mlaka prema Vukovarskoj ulici	8.000,00	Postavljena su dva rasvjetna tijela.	4.409,97
2		Proširenje javne rasvjete u parku Crvenog križa	41.000,00	Postavljena su dva rasvjetna tijela.	32.508,07
3		Proširenje javne rasvjete u parku Mlaka	49.000,00	Postavljena su četiri rasvjetna tijela.	61.051,26
	B.	RIJEKA PROMET	85.000,00		68.744,51
1		Sanacija zida u Ulici Luki kod kućnog broja 5	10.000,00	Sanirano je 11 m2 zida.	6.088,13
2		Sanacija nogostupa u Ulici Luki između kućnih brojeva 5 i 11, 19 i 21, te kod kućnog broja 14	35.000,00	Saniran je nogostup u površini od 167 m2.	25.522,25
3		Sanacija kolnika u Ulici Luki kod kućnog broja 5 i 11, između kućnih brojeva 21 i 66, te kod kućnog broja 22	40.000,00	Sanirano je asfaltom 267 m2 kolnika.	37.134,13
16	MO OREHOVICA				118.143,91
	A.	RIJEKA PROMET	176.000,00		118.143,91
1		Nastavak uređenja parkirališta kod ambulante na Orehovici	136.000,00	Izvedeni su radovi na uređenju parkirališta. Asfaltirano je 680 m2 parkirališta.	90.099,91
2		Izrada glavnog projekta i ishođenje građevinske dozvole za uređenje parkirališta u Ulici Dragutina Tomića	40.000,00	Izrađen je glavni projekat i zatražena potvrda glavnog projekta.	20.664,00
3				Iz razlike sredstava u dogovoru s Mjesnim odborom izvest će se radovi: -izrada parapetnog zida uz dječje igralište u Ulici Kalina čija ugovorena vrijednost iznosi 32.275,20 kn, -izrada idejnog projekta i ishođenje	7.380,00

				lokacijske dozvole za uređenje nogostupa u Ulici Grobnička cesta čija ugovorena vrijednost iznosi 27.060,00 kn od koga iznosa je do 31.12. utrošeno 7.380,00 kn. Troškovi navedenih radova izuzev dijela koji je realiziran u 2010. godini teretit će prijelazne radove u 2011. godini.	
17	MO PAŠAC		57.000,00		56.510,38
	A.	RIJEKA PROMET	57.000,00		56.510,38
1		Sanacija neodgovarajuće uređenih javno prometnih površina u dogovoru s Mjesnim odborom	57.000,00	Izvedeni su radovi na uređenju nogostupa u Ulici Balda Fučka u ukupnoj dužini od 33 m uključivo postavu cestovnih rubnjaka i ograde.	56.510,38
18	MO PEČINE		130.000,00		125.295,96
	A.	ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV	20.000,00		19.534,37
1		Postava tobogana na dječjem igralištu u Ulici Janka Polić Kamova kod kućnog broja 37A	10.000,00	Postavljen je drveni tobogan kao dodatna sprava na postojećem dječjem igralištu.	3.563,56
2		Uređenje fontane u parku „Nike Katunara“	10.000,00	Izmijenjene su instalacije dovoda i odvoda vode, postavljena je nova slavina te sanirani rubovi fontane.	15.970,81
	B.	RIJEKA PROMET	110.000,00		105.761,59
1		Nastavak asfaltiranja sjevernog nogostupa u Ulici Janka Polić Kamova od kućnog broja 63 na dalje	110.000,00	Izvedeni su radovi na nastavku uređenja nogostupa u Ulici Janka Polić Kamova. Postavljeno je 66 m rubnjaka te je asfaltom sanirano 607 m2 nogostupa.	98.019,97
2				Iz razlike sredstava u dogovoru sa Mjesnim odborom postavljena je ograda u Ulici Šetalište 13. divizije kod kućnog broja 112 i oličeni rukohvati na raznim lokacijama na području mjesnog odbora.	7.741,62
19	MO PEHLIN		608.000,00		538.913,24
	A.	ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV	265.000,00		210.985,40

1		Uređenje površina (parkova i šetnica) u dogovoru sa Mjesnim odborom	80.000,00	Izvedeni su radovi na lokacijama: Mihovilići, Vukovarskoj ulici (uz cestu za Pehlin), Blažičevo i dječje igralište Mihovilići. Površine su očišćene, zatravljeno je ukupno 330m2 novog travnjaka. Uklonjena su suha i nagnuta stabla i posađeno zimzeleno grmlje. Preostali iznos planiranih sredstava zajedno s neutrošenim sredstvima iz točke 2. usmjerit će se za hortikulturne radove u parku Minakovo i Blažičevo. Radovi će teretiti prijelazne radove u 2011. godini.	42.501,42
2		Postava javnog WC-a s automatskim čišćenjem na okretištu Turkovo	55.000,00	Izrađen je glavni – izvedbeni projekt za postavu javnog WC-a na okretištu Turkovo.	25.764,73
3		Tehnička priprema i uređenje memorije na nekadašnju kapelicu Sv. Ivana	50.000,00	Izrađen je glavni – izvedbeni projekt za uređenje memorije na nekadašnju kapelicu Sv. Ivana.	62.730,00
4		Proširenje i poboljšanje javne rasvjete na području mjesnog odbora u dogovoru s Mjesnim odborom	80.000,00	Izvedeno je proširenje na slijedećim lokacijama: -u Ulici Androv Breg kod kućnog broja 14 (jedno rasvjetno tijelo) 2.009,36kn, -u Ulici Androv Breg kod kućnog broja 16A (jedno rasvjetno tijelo) 2.009,36kn, -u Ulici Mihovilići kod kućnog broja 4B (jedno rasvjetno tijelo) 2.009,36kn, -u Ulici Tići kod kućnog broja 22A (jedno rasvjetno tijelo) 2.009,36kn, -u Ulici Minakovo kod kućnog broja 30 (jedno rasvjetno tijelo) 2.009,36kn, -u Ulici Blažičevo kod kućnog broja C 7 (jedno rasvjetno tijelo) 2.009,36kn, - u Ulici Turkovo kod kućnog broja 89 (dva rasvjetna tijela) 3.864,98kn, - na cesti prema bočalištu Pehlin (dva rasvjetna tijela) 25.349,86kn, -u Ulici Androv Breg kod kućnog broja 4 C (jedno rasvjetno tijelo) 7.961,62kn, -u Ulici Blažičevo kod kućnog broja C 50 (dva rasvjetna tijela) 15.048,05kn, -u Ulici Androv Breg-I.faza (dva rasvjetna tijela) 15.708,58kn.	79.989,25
	B.	RIJEKA PROMET	343.000,00		327.927,84

1		Uređenje asfaltiranjem prilaznih nerazvrstanih cesta, sanacija postojećih cesta i nogostupa na području mjesnog odbora u dogovoru s Mjesnim odborom	343.000,00		
1.1				U dogovoru sa Mjesnim odborom izvedena je sanacija dijela ceste, parkirališta i javno prometne površine u Mihovilićima od kućnog broja 4b do 19a.	156.817,62
1.2				Također u dogovoru sa Mjesnim odborom, saniran je dio nogostupa i javne površine te je pripremljena površina za uređenje igrališta u naselju Blažičevo.	133.455,00
2				Iz razlike sredstava preostale nakon realizacije gore navedenih zahvata u dogovoru sa Mjesnim odborom izvest će se uređenje dijela Ulice Blažičevo A i dijela Ulice Mario Genari. Ugovorena vrijednost radova iznosi 52.225,80 kn od kog iznosa do 31. prosinca je realizirano 37.655,22 kn.	37.655,22
20	MO PODMURVICE		434.000,00		392.674,67
	A.	ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV	84.000,00		77.429,61
1		Tehnička priprema za uređenje dječjeg igrališta u Čandekovoj ulici istočno od kućnog broja 8	30.000,00	Izrađen je izvedbeni projekt.	28.290,00
2		Postava ograde na dječjem igralištu u Ulici Branimira Markovića kod kućnog broja 15	14.000,00	Postavljena je dvoredna metalna ograda.	13.609,68
3		Proširenje javne rasvjete na parkiralištu u Čandekovoj ulici iza kućnog broja 8	18.000,00	Postavljena su četiri rasvjetna tijela.	15.149,30
4		Proširenje javne rasvjete u parku u Dubrovačkoj ulici kod kućnog broja 1	22.000,00	Postavljena su tri rasvjetna tijela.	20.380,63
	B.	RIJEKA PROMET	350.000,00		315.245,06
1		Sanacija stubišta i rukohvata sa postavom novog na stubištu koje spaja Ulicu Vlatke Babić i Ulicu Emilija Randića, sanacija zidova i površine prema dječjem igralištu, te sanacija nogostupa u Ulici Emilija Randića od kućnog broja 14 do trafostanice	90.000,00	Izvršena je sanacija stubišta sa postavom rukohvata na stubama koje spajaju Ulicu Vlatke Babić i Ulicu Emilija Randića, sanirani su zidovi i površine prema dječjem igralištu kao i nogostup u Ulici Emilija Randića od kućnog broja 14 do	65.499,71

				trafostanice.	
2		Sanacija klizišta između Ulice Andree Benussia kućni broj 9 i Ulice Emilija Randića kućni broj 8, djelomična sanacija nogostupa i kolnika u Ulici Emilija Randića zapadno od kućnog broja 13, sanacija rubnjaka i ograde u Ulici Andree Benussia između kućnih brojeva 3 , te u Ulici Andree Benussia južno od objekata kućnih brojeva 1 i 3 Ulice Maria Špilera i sanacija stubišta i ograde između Ulice Andree Benussia i Bribirske ulice	180.000,00	Izvršena je sanacija klizišta u Ulici Andree Benussia kućni broj 9 i Ulici Emilija Randića kućni broj 8, djelomično su sanirani nogostup i kolnik u Ulici Emilija Randića zapadno od kućnog broja 13 kao i ograda u Ulici Andree Benussija.	127.596,51
3		Sanacija kolnika, nogostupa, ograde i zidova u Bribirskoj ulici od kućnog broja 12 do kućnog broja 20	80.000,00	Saniran je dio kolnika i nogostupa u Bribirskoj ulici.	71.357,22
4				Iz razlike sredstava u dogovoru s Mjesnim odborom izvest će se radovi: -uređenje neuređenog parkirališta u Ulici F. Mladenića kućni broj 5 do 7 i Ulici Rudolfa Tomšića kućni broj 27/10 do 27/4 sjeverno od kućnog broja 27/10 i 27/4 čija ugovorena vrijednost iznosi 71.590,92 kn od kog iznosa do 31. prosinca je izvedeno radova u vrijednosti od 50.791,62 kn a dio radova je prenijet na početak 2011. godine i -djelomično uklanjanje stjenske mase i djelomično uređenje prostora za parkiranje u Ulici R. Tomšića kod kućnog broja 27/4 i 27/10 čija ugovorena vrijednost iznosi 11.832,60 kn. Radovi su prenijeti na početak 2011. godine i teretit će prijelazne radove u 2011. godini.	50.791,62
21	MO PODVEŽICA		238.000,00		235.927,11
	A.	ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV	43.000,00		40.932,92
1		Tehnička priprema za uređenje površine u Ulici Drage Gervaisa južno od kućnog broja 39-1	30.000,00	Izrađen je idejni i izvedbeni projekt.	29.520,00
2		Sadnja stablašica na lokacijama:Kvaternikova ulica kod kućnih brojeva 66/66a, Ulica Drage Gervaisa istočno od kućnog broja 54, Ulica Tihovac kod kućnog broja 1 i istočno od kućnog broja 4 te Ulica Jože Grabovšeka južno od	10.000,00	Posađeno je deset listopadnih stabala na planiranim lokacijama.	9.938,40

		kućnog broja 9			
3		Postava klupe u Ulici Martina Kontuša kod kućnog broja 39	3.000,00	Postavljene su dvije klupe. Troškovi nabavke i postave jedne klupe terete prijelazne radove u 2011. godini.	1.474,52
	B.	RIJEKA PROMET	195.000,00		194.994,19
1		Izrada idejnog projekta i ishođenje lokacijske dozvole za uređenje rampe za invalide od Ulice Franje Matkovića prema izlazu na Kvaternikovu ulicu - zamjenski prioritet – uređenje prilaza sjedištu Mjesnog odbora iz Ulice Franje Matkovića	25.000,00	Na zahtjev Mjesnog odbora , umjesto planirane tehničke pripreme, izvedeni su radovi na uređenju prilaza sjedištu Mjesnog odbora.	19.482,46
2		Uređenje pristupnog puta kućnom broju 39 u Ulici Martina Kontuša, do izlaza na Ulicu Martina Kontuša te do izlaza na Ulicu Jože Grabovšeka	130.000,00	Izvedeni su radovi na uređenju pristupnog puta. Postavljeno je 280 m rubnjaka i asfaltirano 719 m2 prilaznog puta.	105.022,79
3		Sanacija parkirališta i rješavanje odvodnje oborinskih voda u Ulici Jože Grabovšeka kod kućnog broja 9a	40.000,00	Izvedena je sanacija parkirališta i riješena odvodnja oborinskih voda kod kućnog broja 9 i 9a.	41.911,18
4				Iz razlike sredstava u dogovoru s Mjesnim odborom izvedeni su radovi na nastavku uređenja prilaza kućnom broju 39 u Ulici Martina Kontuša.	28.577,76
22	MO POTOK		78.000,00		47.033,25
	A.	ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV	17.000,00		16.365,66
1		Završetak sanacije ograde na stubištu koje povezuje Ulicu Josipa Završnika i Ulicu Stane Vončine	10.000,00	Izvedena je sanacija ograde na planiranoj lokaciji za koje radove je utrošeno 3.874,50 kn. Iz razlike sredstava izvedeni su hortikulturni radovi (posađeno raslinje) u Ulici Nikole Cara (uz zid bivše tvornice konopa) i u Ulici Potok pored kućnog broja 1 za koje radove je utrošeno 5.510,40 kn što je ukupno 9.384,90 kn.	9.384,90
2		Proširenje javne rasvjete u pješačkom prolazu između Ulice Nikole Tesle i Camberieve ulice	3.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	3.963,55
3		Proširenje javne rasvjete na pješačkom prijelazu u Ulici Nikole Tesle prema kućnom broju 5	4.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	3.017,21
	B.	RIJEKA PROMET	61.000,00		30.667,59

1		Uređenje oštećenih nogostupa u Ulici Nikole Tesle, Ulici Nikole Cara i Ulici Zdenka Petranovića - zamjenski prioritet – uređenje oštećenih nogostupa u Ulici Zdenka Petranovića i Ulici Viktora Cara Emina	61.000,00	Uređen je oštećeni nogostup u Ulici Zdenka Petranovića i Ulici Viktora Cara Emina.	30.667,59
2				Iz razlike sredstava u dogovoru s Mjesnim odborom izvest će se sanacija dijela nogostupa u Krešimirovoj ulici kod kućnog broja 5. Troškovi zahvata teretit će prijelazne radove u 2011. godini.	-
23	MO SRDOČI		649.000,00		410.271,12
	A.	ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV	65.000,00		16.102,36
1		Raščišćavanje šetnica kroz Srdoče (Srdoči-Bezjaki, Srdoči-Bivio)- - zamjenski prioritet: Ograđivanje joga i uređenje ulaza u sklonište kod igrališta u naselju Blečići.	50.000,00	Na zahtjev Mjesnog odbora umjesto raščišćavanja šetnica , izvedeni su radovi postave ograde oko joga i uređenje ulaza u sklonište kod igrališta u naselju Blečići. Radovi su izvedeni početkom 2011.godine i terete prijelazne radove u 2011. godini.	-
2		Hortikulturno uređenje površine u Ulici Srdoči istočno i sjeverno od kućnog broja 57	15.000,00	Postavljeni su rubnjaci oko stabala na parking prostoru uz zgradu te posađeno raslinje.	16.102,36
	B.	RIJEKA PROMET	584.000,00		394.168,76
1		Sanacija ceste u starom dijelu naselja Srdoči	120.000,00	Radi cjelovitog uređenja komunlne infrastrukture (izvedba vodovoda i kanalizacije), izvedba završnog sloja asfalta odgoditi će se do dovršetka istih .	-
2		Uređenje odvodnje oborinskih voda u starom dijelu naselja Srdoči	120.000,00	Radi cjelovitog uređenja komunlne infrastrukture (izvedba vodovoda i kanalizacije), izvedba završnog sloja asfalta odgoditi će se do dovršetka istih .	-
3		Sanacija Ulice Jurja Dobrile -zamjenski prioritet – uređenje okoliša oko Crkve Sveti Križ	174.000,00	Prema zahtjevu Mjesnog odbora umjesto sanacije Ulice Jurja Dobrile uređen je okoliš oko Crkve Sveti Križ.	173.999,99
4		Sanacija dijela Ulice Tonžino od križanja s Kurirskim putem do kućnog broja 21	170.000,00	Planirani zahvat nije se uspio u cijelosti realizirati do kraja godine. Dio radova (21.645,54kn)prenijet je na početak 2011. godine i teretit će prijelazne radove u 2011. godini.	126.020,88

5				Iz razlike sredstava izvest će se uređenje površine u Ulici Bartola Kašića kod kućnog broja 12. Ugovorena vrijednost radova iznosi 251.716,30 kn od tog iznosa do 31. prosinca je realizirano 84.922,89 kn (dio radova je prenijet u 2011. godinu) te je izrađen projekt odvodnje oborinske vode u starom naselju Srdoči. Troškovi izrade projekta iznose 9.225,00 kn.	94.147,89
24	MO SVETI KUZAM		78.000,00		73.178,12
	A.	RIJEKA PROMET	78.000,00		73.178,12
1		Uređenje parkirališta kod mjesnog groblja Sveti Kuzam	35.000,00	Uređeno je parkiralište kod groblja Sveti Kuzam na način da je izrađen betonski potporno ogradni zid uz parkiralište u dužini od 31 m.	27.738,35
2		Nastavak uređenja nogostupa prema izlazu na cestu D 404 u Svetom Kuzmu	43.000,00	Izrađen je betonski potporni zidić u visini 50 cm uz pokos nogostupa u Ulici Sveti Kuzam te je postavljeno 111 m ograde uz nogostup.	45.439,77
25	MO SVETI NIKOLA		691.000,00		597.722,57
	A.	ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV	71.000,00		70.777,89
1		Hortikulturno uređenje površine u Ulici Krnjevo južno od kućnog broja 20	4.000,00	Uređena je staza u Ulici Krnjevo južno od kućnog broja 20.	22.795,27
2		Raščišćavanje zapuštene površine i odvoz smeća u Medovićevoj ulici kod kućnog broja 39 do kućnog broja 41	12.000,00	Površina je očišćena od kupiništa i raznog otpada. Uklonjena su suha i nagnuta stabla.	13.023,24
3		Raščišćavanje površine u Liburnijskoj ulici sjeverno od kućnog broja 2	20.000,00	Površina je očišćena od kupiništa i raznog otpada. Uklonjena su suha i nagnuta stabla.	15.708,33
4		Uređenje okoliša u Ivekovićevoj ulici oko kućnog broja 5	35.000,00	Izrađen je betonski zid i upojni bunar te sanirano stubište.	19.251,05

	B.	RIJEKA PROMET	620.000,00		526.944,68
1		Sanacija javnih stuba prema Osnovnoj školi „San Nikolo“	90.000,00	Sanirane su stube u dužini od 30 m.	59.440,24
2		Sanacija stubišta od Ulice Giuseppe Carabino prema zgradi u Ulici Antuna Kosića Rika kućni broj 15	90.000,00	Sanirano je stubište u dužini od 40 m.	66.377,45
3		Tehnička priprema za uređenje nogostupa na sjevernoj strani dijela ceste Jože Vlahovića, te za uređenje uzdužnog parkirališta na južnoj strani i preregulaciju prometa u jedan smjer	50.000,00	Izrađen je idejni projekt.	22.755,00
4		Tehnička priprema za uređenje kolnika u Ulici Giuseppe Smolikara do Ulice Jože Vlahovića radi omogućavanja kolnog pristupa objektima iz Ulice Giuseppe Smolikara	40.000,00	Izrađen je idejni projekt.	16.826,40
5		Uređenje zida u Ulici Ivana Matetića Ronjgova kod kućnog broja 6- druga dionica	60.000,00	Uređen je kameni zid u dužini od 20 m i visine 1,60 m.	47.302,73
6		Uređenje parkirališta u Ivekovićevoj ulici kod kućnih brojeva 13, 15 i 17	150.000,00	Uređeno (asfaltirano) je parkiralište sa šesnaest parkirnih mjesta.	105.349,50
7		Sanacija zida u Ulici Jože Vlahovića prema Skate parku	60.000,00	Saniran je kameno-betonski zid u dužini od 40m .	55.330,32
8		Uređenje pristupne površine u Ulici Jože Vlahovića jugoistočno od kućnog broja 15	80.000,00	Asfaltirano je 300 m2 pristupne površine.	74.894,70
9				Iz razlike sredstava u dogovoru s Mjesnim odborom izveden je dio od ugovorenih radova na uređenju stubišta i pješačke staze od nogostupa u Vidovićevoj ulici prema Ulici Kršinićeva kućni broj 18 (ugovorena vrijednost radova iznosi 143.442,60 kn od kog iznosa do 31. prosinca je realizirano 78.668,34 kn) te će se izvesti radovi postave prometnih ogledala na raskrižju Crnčićeve ulice i Ulice Krnjevo, te u Ulici I.M.Ronjgova kod kućnog	78.668,34

				broja 5 i saniranje nogostupa i zida u Ivekovićevoj ulici kućni broj 11. Ugovorena vrijednost navedenih radova iznosi 22.299,90 kn i realizirat će se u 2011. godini kao prijelazni rad. Troškovi će teretiti prijelazne radove u 2011. godini.	
26	MO SVILNO		133.000,00		129.530,03
	A.	ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV	113.000,00		112.353,58
1		Uređenje dječjeg igrališta u Ulici Tutново kod kućnog broja 48	30.000,00	Uređeni su parkovni rubnjaci i podloga igrališta. Postavljena je zaštitna ograda oko igrališta te betonska rampa za pristup igralištu.	32.292,63
2		Opremanje dječjeg igrališta u Ulici Tutново kod kućnog broja 48	8.000,00	Postavljena je dvostruka ljuljačka i klupa.	5.282,48
3		Proširenje javne rasvjete u Ulici Grbaste na dječjem igralištu	45.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	48.400,80
4		Proširenje javne rasvjete u Ulici Svilno prema kućnom broju 44	30.000,00	Postavljeno je pet rasvjetnih tijela.	26.377,67
	B.	RIJEKA PROMET	20.000,00		17.176,45
1		Proširenje ceste u Ulici Tutново od kućnog broja 5 do kućnog broja 17 sa uređenjem okretišta	20.000,00	Izvedeni su radovi na proširenju ceste i uređeno je okretište.	17.176,45
27	MO ŠKOLJIĆ		78.000,00		-
	A.	RIJEKA PROMET	78.000,00		-
1		Sanacija nogostupa u Ulici Školjić od kućnog broja 7 do kućnog broja 9	18.000,00	Navedenom zahvatu, kao ni zahvatu iz točke 2 nije se pristupilo, iz razloga što su sredstva uz suglasnost mjesnog odbora, prenamijenjena za sufinanciranje uređenja sportskog montažnog igrališta na Delti. Kao što je opisano za Mjesni odbor Centar Sušak i Mjesni odbor Luka, iz navedenih sredstava, 44.000kn usmjerit će se za sufinanciranje sportskog montažnog igrališta na Delti.	-
2		Sanacija zapadnog nogostupa u Ulici Ivana Grohovca te nogostupa u Ulici Školjić od kućnog broja 10 do kućnog broja 11A	60.000,00	Obrazloženje kao u točki 1.	-

3				Iz razlike sredstava izvest će se sanacija nogostupa u Ulici Školjić. Ugovorena vrijednost radova iznosi 32.710,62 kn. Troškovi sanacije teretit će prijelazne radove u 2011. godini.	-
28	MO ŠKURINJE		511.000,00		425.550,80
	A.	RIJEKA PROMET	511.000,00		425.550,80
1		Izvedba stubišta u Ulici Save Jugo Bujkove kod kućnog broja 19	460.000,00	Izvedeno je betonsko stubište u dužini od 44 m sa betonskim ogradnim zidovima.	425.550,80
2		Proširenje nogostupa na Škurinjskoj cesti kod Crkve Svete Marije	15.000,00	U dogovoru s Mjesnim odborom sredstva su usmjerena na uređenje nogostupa duž Škurinjske ceste gdje postoje uvjeti.	-
3		Uređenje nogostupa duž Škurinjske ceste gdje postoje uvjeti	36.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2011. godine i teretit će prijelazne radove u 2011. godini. Ugovorena vrijednost radova iznosi 72.287,10 kn.	-
29	MO ŠKURINJSKA DRAGA		407.000,00		330.425,42
	A.	ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KOMUNALNI SZUSTAV	177.000,00		116.826,69
1		Uređenje površine u Ulici Lipa nasuprot kućnih brojeva od 2 do 12	90.000,00	Površina je očišćena od nepoželjne vegetacije, podignut je zid, postavljena dvoredna ograda, uređeno je stubište, postavljeni su rubnjaci te betoniran zid rampe za invalide.	111.303,82
2		Opremanje površine u Ulici Lipa nasuprot kućnih brojeva od 2 do 12	11.000,00	Opremanje površine prenijeto je na početak 2011. godine i tereti prijelazne radove u 2011. godini.	-
3		Uređenje zelene površine u Jelićevoj ulici između kućnih brojeva 9 i 11	52.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2011. godine i terete prijelazne radove u 2011. godini.	-
4		Uređenje zelene površine na ulazu u Lukačićeve stube	19.000,00	Krajem 2010. godine izveden je dio od planiranih radova a dio je prenijet na početak 2011.godine i tereti prijelazne radove u 2011. godini.	3.864,72

5		Sanacija stuba i dječjeg igrališta u Jelićevoj ulici kod kućnog broja 15	5.000,00	Izveden je dio od planiranih radova a dio je prenijet na početak 2011.godine i teretit će prijelazne radove u 2011. godini.	1.658,15
	B.	RIJEKA PROMET	230.000,00		213.598,73
1		Postava zaštitne ograde u Jelićevoj ulici iza kućnog broja 13	15.000,00	Postavljeno je 35 m dvoredne ograde.	7.749,00
2		Uređenje stubišta koje vode iz Jelićeve ulice između kućnih brojeva 9 i 11 u Osječku ulicu te stubišta ispred kućnog broja 3 u Ulici Rastočine	30.000,00	Uređeno je 92 m2 stubišta.	33.339,77
3		Sanacija pokosa u Ulici Rastočine kod kućnog broja 3	160.000,00	Saniran je pokos u ukupnoj površini od 275 m2.	155.136,21
4		Postava rukohvata u Ulici Antuna Mihića od kućnog broja 40 do kućnog broja 42	10.000,00	Postavljeno je 55 m rukohvata po stubištu u Ulici Antuna Mihića od kućnog broja 40 do kućnog broja 42.	8.794,50
5		Ličenje rukohvata u Ulici Antuna Mihića i Osječkoj ulici	15.000,00	Oličeno je 50 m rukohvata u Ulici Antuna Mihića te 80 m rukohvata u Osječkoj ulici.	8.579,25
6				Iz razlike sredstava izvest će se sanacija ograde i postava rubnjaka uz parkiralište u Ulici Mihaćeva draga iznad kućnog broja 23. Troškovi sanacije teretit će prijelazne radove u 2011. godini.	-
30	MO GRAD TRSAT		133.000,00		119.374,98
	A.	RIJEKA PROMET	133.000,00		119.374,98
1		Uređenje dijela Ulice Strmica od kućnog broja 6 do kućnog broja 8	25.000,00	Izvedeni su radovi na uređenju dijela ulice. Asfaltirano je 229 m2 kolnika.	21.002,62
2		Uređenje odvojka Ulice Vrtlarski put od kućnog broja 11/A do kućnog broja 21	108.000,00	Izvedeni su radovi na uređenju odvojka ulice Vrtlarski put od kućnog broja 11/A do kućnog broja 21. Asfaltom je sanirano 650 m2 kolnika.	61.340,10
3				Iz razlike sredstava izveden je dio radova na uređenju dijela Ulice Vrlje od kućnog broja 30 do kućnog broja 38, uključivo odvodnju oborinskih voda, a dio je prenijet na početak 2011. godine. Ugovorena vrijednost navedenih radova iznosi	37.032,26

				48.763,35. Troškovi prenijetih radova teretit će prijelazne radove u 2011. godini.	
31	MO TURNIĆ		351.000,00		293.796,57
	A.	ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV	15.000,00		-
1		Uređenje zelene površine u Ulici Turnić kod kućnog broja 3	15.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2011. godine i terete prijelazne radove u 2011. godini.	-
	B.	RIJEKA PROMET	336.000,00		293.796,57
1		Uređenje potpornih zidova u Ulici Turnić kod kućnog broja 3	80.000,00	Uređeni su potporni zidovi u dužini od 30 m.	70.579,86
2		Sanacija zida, pokosa i odvodnje sa sjeverne strane kućnog broj 35 u Ulici Franje Čandeka	120.000,00	Saniran je zid, pokos i odvodnja oborinske vode na planiranoj lokaciji.	83.825,73
3		Uređenje površine u Ulici Franje Čandeka kod kućnog broja 34	90.000,00	Asfaltirano je 220 m2 površine.	66.637,71
4		Sanacija potpornog zida u Ulici Antuna Barca južno od kućnih brojeva 14 do 20 kod dječjeg igrališta	46.000,00	Sanirani su kameni zidovi u dužini od 40 m.	38.767,14
5				Iz razlike sredstava izveden je dio radova na uređenju nogostupa od parkirališta u Ulici Vinka Benca kućni broj 10 do kućnog broja 4, a dio je prenijet na početak 2011. godine. Ugovorena vrijednost uređenja nogostupa iznosi 66.201,06 kn od kog iznosa do 31. prosinca je utrošeno 33.986,13 kn. Također su ugovoreni radovi postave rukohvata u Ulici Antuna Barca kod kućnih brojeva 7 do 13, u Ulici Vinka Benca prema kućnom broju 7 i u Šibenskoj ulici. Ugovorena vrijednost navedenih radova iznosi 9.286,50 kn. Troškovi prenijetih radova teretit će prijelazne radove u 2011. godini.	33.986,13
32	MO VOJAK		113.000,00		106.148,57
	A.	ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV	20.000,00		15.935,70

1		Proširenje javne rasvjete na parkiralištu u Ulici Slavka Krautzeka kod kućnih brojeva 92 ABC	20.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	15.935,70
	B.	RIJEKA PROMET	93.000,00		90.212,87
1		Sanacija površine ispred garaža u Radićevoj ulici nasuprot kućnih brojeva 15, 17 i 21	93.000,00	Asfaltirano je ukupno 374 m2 površine na planiranoj lokaciji.	72.337,28
2				Iz razlike sredstava u dogovoru s Mjesnim odborom izvedena je sanacija 92 m2 kolnika Mihanovićeve ulice.	17.875,59
33	MO ZAMET		1.241.000,00		887.582,92
	A.	ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV	298.000,00		154.466,75
1		Raščišćavanje površine u Ulici Zametskog korena s južne strane kućnog broja 15 na raskrižju s Bilogorskom ulicom	30.000,00	Uklonjeno je kupinište i posađeno raslinje. Uređen je betonski plato za prilaz klupi.	31.308,11
2		Postava klupe u Ulici Zametskog korena s južne strane kućnog broja 15 na raskrižju s Bilogorskom ulicom	3.000,00	Postavljena je klupa na planiranoj lokaciji.	1.474,52
3		Postava stolne garniture u Ulici Marijana Vičića kod kućnog broja 6	9.000,00	Postavljena je stolna garnitura koja se sastoji od stola i dvije klupe.	4.423,56
4		Uređenje površine u Ulici Marijana Vičića kod kućnog broja 6	12.000,00	Zatravljeno je 10m2 površine, posađeno raslinje, uklonjena stara i postavljena nova podloga. Postavljeni su betonski rubnjaci, izrađena je nova betonska podloga na prilazu površini i sanirane stube.	16.270,05
5		Postava autobusne čekaonice u Ulici Vladivoja i Milivoja Lenca kod kućnog broja 83 – smjer grad	100.000,00	Dobava i postava autobusne čekaonice je ugovorena. Postava autobusne čekaonice se predviđa do kraja travnja 2011. godine. Troškovi dobave i postave teretit će prijelazne radove u 2011. godini.	-
6		Dobava i postava autobusne čekaonice u Ulici Josipa Mohorića kod kućnog broja 54 – smjer iz grada	35.000,00	Dobava i postava autobusne čekaonice je ugovorena. Postava autobusne čekaonice se predviđa do kraja ožujka 2011. godine. Troškovi dobave i postave teretit će prijelazne radove u 2011. godini.	-
7		Uređenje okoliša u Ulici Braće Cetine kod kućnog broja 10	20.000,00	Zatravljeno je 20m2 površine, orezano je grmlje i posađeno raslinje.	19.176,62

8		Uređenje okoliša igrališta u Ulici Bogomira Ćikovića Marčeva istočno i sjeverozapadno	30.000,00	Okoliš je očišćen , uklonjena su suha i nagnuta stabla i posađeno je raslinje.	30.004,62
9		Tehnička priprema za uređenje dječjeg igrališta u Ulici Braće Mohorić sjeveroistočno od kućnog broja 4	30.000,00	Izrađeno je idejno rješenje i izvedbeni projekt uređenja dječjeg igrališta.	25.830,00
10		Raščišćavanje zelene površine kod trafostanice između Ulice Braće Cetina i Ulice Ante Pilepića kućni broj 3	10.000,00	Uklonjena su suha i nagnuta stabla i posađeno raslinje.	9.992,52
11		Proširenje javne rasvjete u Ulici Ante Mandića kod kućnog broja 17	4.000,00	Postavljena su tri rasvjetna tijela.	5.812,88
12		Proširenje javne rasvjete u Ulici Berte Jardas kod kućnog broja 14	12.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	8.164,51
13		Proširenje javne rasvjete u Ulici Josipa Mohorića kod kućnog broja 42	3.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	2.009,36
	B.	RIJEKA PROMET	943.000,00		733.116,17
1		Uređenje parkirališta u Ulici Braće Bačić između kućnih brojeva 10 i 14	40.000,00	Do 31. prosinca izveden je dio od ukupno ugovorenih radova (70.396,59 kn) a dio je prenijet na početak 2011. godine. Prenijeti radovi teretit će prijelazne radove u 2011. godini.	23.376,15
2		Uređenje autobusnog ugibališta u Ulici Milice Jadranic nasuprot kućnom broju 36 – smjer grad	160.000,00	Uređeno je autobusno ugibalište u dužini od 50 m.	131.499,30
3		Uređenje parkirališta u Ulici obitelj Sušanjski kod Dječjeg vrtića „Oblačić“	40.000,00	Asfaltirano je parkiralište u dužini od 40 m sa osam parkirnih mjesta.	29.699,58
4		Uređenje parkirališta u Ulici Ćirila Kosovela kod kućnih brojeva 9 do 11 (sjeverni dio) i u Ulici Marijana Stepčića kod kućnih brojeva 26 do 36	118.000,00	Uređena (asfaltirana) su parkirališta na planiranim lokacijama.	88.759,26
5		Uređenje parkirališta u Ulici Ćirila Kosovela od kućnog broja 2 do 7 do trafo stanice	90.000,00	Asfaltirano je parkiralište u dužini 50 m.	66.809,79

6		Tehnička priprema za rekonstrukciju ceste, parkirališta i odvodnje oborinske vode u Ulici Ludvetov breg od kućnog broja 2 do kućnog broja 10	60.000,00	Izrađen je idejni projekt.	20.787,00
7		Uređenje okoliša zgrade u Ulici Marijana Stepčića kod kućnog broja 6	20.000,00	Izvedena je sanacija parkirališta i betonskog potpornog zida.	22.201,50
8		Uređenje autobusnog stajališta u Ulici Vladivoja i Milivoja Lenca kod kućnog broja 83 – smjer grad	140.000,00	Uređeno je autobusno stajalište i izrađen kameni potporni zid.	102.977,45
9		Uređenje autobusnog stajališta u Ulici Josipa Mohorića kod kućnog broja 54 – smjer iz grada	60.000,00	Uređeno je autobusno stajalište i potporni zid.	48.219,69
10		Tehnička priprema za uređenje pješačke staze preko pruge u Ulici Milutina Bataje kod kućnog broja 5	40.000,00	Izrađen je idejni projekt i zatražena lokacijska dozvola.	16.605,00
11		Uređenje postojećeg parkirališta s istočne strane i sanacija potpornog zida sa sjeverne strane zgrade kućni broj 24 u Ulici Bože Vidasa	60.000,00	Asfaltirano je parkiralište u dužini od 30 m i saniran potporni zid u dužini od 10 m.	50.608,35
12		Tehnička priprema za uređenje parkirališta u Ulici Braće Bačić sjeverno od kućnih brojeva 1 do 25 -zamjenski prioritet – uređenje ceste i parkirališta u Ulici Ludvetov breg od kućnog broja 16 do kućnog broja 22	50.000,00	U dogovoru s Mjesnim odborom sredstva su usmjerena za uređenje ceste i parkirališta u Ulici Ludvetov breg od kućnog broja 16 do kućnog broja 22 koji radovi su prenijeti na početak 2011. godine i teretit će prijelazne radove u 2011. godini.	-
13		Sanacija asfalta u Ulici Kalići	25.000,00	Saniran je asfalt u dužini od 60 m.	22.028,07
14		Uređenje ulaza u Ulicu Kudej iz Ulice Ivana Grpca Strinina	40.000,00	Ulaz u Ulicu Kudej iz Ulice Grpca Strinina je asfaltiran i proširen.	35.881,56
15				Iz razlike sredstava u dogovoru s Mjesnim odborom izvedeni su ili će se izvesti slijedeći radovi: -sanacija prilaza i zida u Becićevoj ulici. Ugovorena vrijednost radova iznosi 58.907,16 kn od kog iznosa do 31. prosinca je realizirano 24.320,79 kn, -sanacija parkirališta u Ulici Braće Fučka kućni broj 5a. Ugovorena vrijednost radova iznosi 56.546,79 kn od kog iznosa do 31. prosinca je realizirano 26.988,66 kn, -uređenje dijela kolnika u Ulici Bogumila Čikovića Marčeva. Ugovorena vrijednost radova iznosi 69.289,59 kn od kog iznosa	73.663,47

				do 31. prosinca je realizirano 22.354,02 kn i -sanacija zapadnog kraka u Ulici Starci čija ugovorena vrijednost iznosi 12.828,90 kn i koji su u cijelosti prenijeti na početak 2011. godine. Troškovi prenijetih radova teretit će prijelazne radove u 2011. godini.	
	UKUPNO:	ODDJEL GRADSKE UPRAVE ZA KOMUNALNI.SUSTAV	2.260.000,00		1.851.043,47
	UKUPNO:	T.D.RIJEKA PROMET	7.975.000,00		5.891.232,34
	SVEUKUPNO:		10.235.000,00		7.742.275,81

Kao što je uvodno rečeno, Planom raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u 2010. godini, za komunalne prioritete osigurano je 10.235.000,00 kn što sa procijenjenim prijelaznim radovima iz 2009. godine u iznosu od 3.511.000,00 kn čini ukupno 13.746.000,00 kn planiranih u Proračunu za komunalne prioritete u 2010. godini.

Od navedenog planiranog iznosa do zaključno sa 31. prosinca 2010. godine utrošeno je ukupno 11.539.200,90 kn ili 83,9% , pri čemu je realizacija po Planu raspodjele sredstava za komunalne prioritete u 2010. godini ostvarena sa 75,6%, a prijelaznih radova je ostvareno za 8,1% više nego što je planom procijenjeno.

Usporedbom sa 2009. godinom za koju postotak realizacije je iznosio 61,1% odnosno 68,1% zajedno sa prijelaznim radovima iz prethodne godine, realizacija u 2010. godini je veća.

Iz tabličnog prikaza realizacije planiranih radova i planiranih sredstava u 2010. godini vidljivo je da je realizacija fizičkog obima radova utvrđenih Planom veća nego što je realizacija planiranih sredstava, odnosno da je od planiranih 231 zahvata realizirano u potpunosti 205 zahvata ili 88,7% a preostalih 26 zahvata je do sada uglavnom realizirano ili je realizacija u tijeku.

No međutim , kao i u 2009. godini, u postupcima javne nabave ponuditelji su ponudili niže cijene od procijenjenih, tako da su planirani zahvati uglavnom realizirani s manje sredstava nego što se je u momentu izrade plana procijenilo, te je u visini razlike sredstava zajedno s Vijećima mjesnih odbora trebalo utvrditi dodatne prioritete za koje je također trebalo provesti postupke javne nabave.

Potrebno je naglasiti, a o čemu govori gore navedeni podatak o broju planiranih zahvata, da se radi o mnoštvu po visini ulaganja sitnih zahvata koji broj je, radi cijena izvođenja radova koje su bile manje nego što se je procijenilo, dodatno povećan (na 275).

Pored velikog broja zahvata za koje je potrebno provesti postupak ugovaranja izvođenja radova što zahtjeva određeni vremenski period , otežavajuća okolnost u realizaciji je i često mijenjanje prvotno utvrđenih komunalnih prioriteta na zahtjev pojedinih mjesnih odbora.

Također se napominje, da je do kraja 2010. godine uglavnom za sve zahvate koji su se prenijeli u 2011. godinu proveden postupak ugovaranja te da je dio radova već realiziran ili je realizacija u tijeku.

Slijedom navedenog predlaže se donošenje slijedećeg

ZAKLJUČKA

1. Prihvaća se Izvješće o realizaciji Plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u razdoblju siječanj - prosinac 2010. godine.
2. Izvješće iz prethodne točke ovog Zaključka proslijeđuje se Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje.