



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

GRAD RIJEKA

Gradonačelnik

Rijeka, 9. 07. 2013.

b)

Gradsko vijeće Grada Rijeke
n/r predsjednici Dorotei Pešić-Bukovac

*Na temelju članka 58. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 24/09, 11/10 i 5/13) podnosim Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje **Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2012. godinu.***

GRADONAČELNIK

mr.sc. Vojko OBERSNEL



I Z V J E Š Ć E

o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2012. godinu

1. UVOD

Gradsko vijeće Grada Rijeke , na sjednici održanoj 21. prosinca 2011. godine, donijelo je Program održavanja komunalne infrastrukture u 2012. godini (Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 48/11), a Izmjene i dopune Programa 22. studenog 2012 godine ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 46/12). Programom je utvrđeno održavanje komunalne infrastrukture na području Grada Rijeke za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09 i 49/11), opseg poslova održavanja i financijska sredstva potrebna za ostvarivanje programa.

Program obuhvaća obavljanje slijedećih poslova:

- Održavanje čistoće javnih površina koje obuhvaća pranje i pometanje javnih površina, čišćenje pothodnika, linijskog zelenila, javnih WC-a, Korza po posebnom programu, dječjih igrališta, čišćenje autobusnih čekaonica, održavanje čistoće plaža, uklanjanje nepoželjne vegetacije uz ceste, sanaciju divljih deponija , čišćenje mora i čišćenje javnih zelenih površina (prostora oko drvoreda, ukrasnih korita i pošljunčanih površina),

- Održavanje javnih površina koje podrazumijeva održavanje zelenih površina, dječjih igrališta i javnih fontana, javnih sanitarnih čvorova, javnih satova, pothodnika i dizala, održavanje autobusnih čekaonica, plaža, postavu i održavanje ploča s imenima naselja, ulica, kućnih brojeva, oznaka Grada i sl., održavanje okoliša objekata u vlasništvu Grada, održavanje komunalnih prioriteta po mjesnim odborima i zaostalo opremanje,

- Održavanje nerazvrstanih cesta koje obuhvaća održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje trgova i ostalih javno-prometnih površina i održavanje slivnika,

- Javnu rasvjetu koja obuhvaća utrošak električne energije za javnu rasvjetu, upravljanje i održavanje objekata i uređaja javne rasvjete, dodatno ulaganje u javnu rasvjetu , održavanje razvodnih ormara i rasvjete na igralištima, izmjenu glavnog projekta za izradu instalacije javne rasvjete šetnice na Costabelli, te proširenje javne rasvjete,

- Održavanje groblja kojim poslovima su obuhvaćeni groblje Kozala, groblje Trsat, C.G.G. Drenova, groblje Zamet, Sveti Kuzam, Draga, groblje Donja Drenova i groblje Gornja Drenova, na kojima su planirani radovi tekućeg i investicijskog održavanja kao što je održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala, sanacija mrtvačnica, vodovodne mreže i slično, te održavanje grobova Aleje hrvatskih branitelja poginulih u Domovinskom ratu na Centralnom gradskom groblju Drenova, boraca antifašističke borbe iz 2. svjetskog rata na groblju Kozala i Oltar križa na groblju Trsat.

Ukupna sredstva potrebna za realizaciju Programa planirana su u iznosu od 81.990.000,00 kn.

Na temelju odredbe članka 36. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2012. godinu ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 48/11 i 46/12), Zaključkom Gradonačelnika od 20.12.2012. godine odobrena je preraspodjela sredstava između pojedinih stavki Programa, tako da je ukupan Program umanjen s planiranih 81.990.000,00 kn na 81.923.000,00 kn što je umanjenje za 0,1%. U članku 36. navedene Odluke utvrđeno je da Gradonačelnik može odobriti preraspodjelu sredstava unutar pojedinog razdjela i između pojedinih razdjela na prijedlog pročelnika tijela gradske uprave uz prethodno pribavljeno mišljenje Odjela gradske uprave za financije, s tim da umanjenje pojedine stavke rashoda ne može biti veće od 5% sredstava utvrđenih na stavci rashoda koja se umanjuje.

Radi odstupanja pojedinih stavki rashoda kao što su utrošak električne energije za rad fontana, za privremene priključke na plažama, utrošak vode na plažama te dodatna ulaganja u uređenje javnih površina, kod kojih rashoda je došlo do povećanja u odnosu na plan, povećana sredstva za navedene stavke osigurana su na teret planiranih sredstava za ostale pojedine djelatnosti čiji rashodi su manji u odnosu na plan.

U nastavku slijedi kratak opis izvedenih radova održavanja komunalne infrastrukture i utrošenih sredstava.

2. REALIZACIJA PROGRAMA

2.1. Financijski pokazatelji

Tablica 1. Utrošena sredstva za Program održavanja komunalne infrastrukture

R.br	O P I S	Program za 2012. god.	Ostvareno 1 – 12 / 2012.god.	INDEX 4/3
1	2	3	4	5
1.	ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	15.173.000,00	14.999.743,80	98,9
1.1.	Čišćenje javno-prometnih površina	13.820.000,00	13.655.020,18	98,8
1.2.	Sanacija divljih deponija	760.000,00	751.816,74	98,9
1.3.	Čišćenje mora	593.000,00	592.906,88	100,0
2.	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	36.269.000,00	28.871.762,95	79,6
2.1.	Održavanje zelenih površina, dječjih igrališta i javnih fontana	16.113.000,00	14.984.823,35	93,0
2.2.	Održavanje javnih sanitarnih čvorova	719.000,00	670.211,67	93,2
2.3.	Održavanje javnih satova	278.000,00	261.809,80	94,2
2.4.	Održavanje pothodnika i dizala	650.000,00	568.796,91	87,5
2.5.	Održavanje autobusnih čekaonica	92.000,00	71.175,43	77,4
2.6.	Održavanje plaža	490.000,00	487.380,19	99,5
2.7.	Postava i održavanje ploča s imenima ulica, trgova, kućnih brojeva, oznaka Grada i sl.	48.000,00	11.061,59	23,0
2.8.	Održavanje okoliša objekata u vlasništvu Grada	500.000,00	338.025,56	67,6
2.9.	Održavanje komunalnih prioriteta (javnih površina i nerazvrstanih cesta) po MO	13.028.000,00	7.128.012,75	54,7
2.10.	Zaostalo opremanje	4.351.000,00	4.350.465,70	100,0
3.	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	17.991.000,00	15.935.794,20	88,6
3.1.	Održavanje nerazvrstanih cesta	16.219.000,00	14.564.405,91	89,8
3.2.	Čišćenje slivnika	1.772.000,00	1.371.388,29	77,4
4.	JAVNA RASVJETA	9.878.000,00	9.719.164,79	98,4
5.	ODRŽAVANJE GROBLJA	2.612.000,00	2.590.435,76	99,2
	SVEUKUPNO:	81.923.000,00	72.116.901,50	88,0

Od planiranih 81.923.000,00 kn u razdoblju siječanj – prosinac 2012. godine utrošeno je 72.116.901,50 kn ili 88%, što je manje za 9.806.098,50 kn ili 12% u odnosu na plan.

Osnovni razlozi manjeg utroška sredstava je prijenos pojedinih radova koji se iz objektivnih razloga nisu uspjeli realizirati do kraja 2012. godine pa su prenijeti na početak 2013. godine, od kojih se po obimu prenijetih radova navode radovi komunalnih prioriteta po mjesnim odborima te ostali manji radovi kao što su uređenje okoliša objekata u vlasništvu grada,

održavanje javnih satova i ostalo. Također, na manji utrošak sredstava utjecala je i činjenica da su pojedini radovi realizirani s manje sredstava nego što je planirano budući su u postupcima javne nabave ponuditelji ponudili niže cijene od procijenjenih ili je utrošak za pojedine djelatnosti bio manji radi manjeg obima izvedenih radova (čišćenje slivnika, održavanje pothodnika i dizala, održavanje zelenih površina). Osim navedenog, radi manjih troškova za utrošak električne energije, manje je utrošeno za javnu rasvjetu i javne sanitarne čvorove što je također utjecalo na manji utrošak ukupnih sredstava predviđenih za realizaciju cjelokupnog Programa.

U nastavku daje se prikaz realizacije programa kako slijedi.

2.2. Realizacija planiranih radova

1. Čišćenje javnih površina

1.1. Čišćenje javno prometnih površina

Planirana sredstva za čišćenje javno prometnih površina obuhvaćaju sredstva za čišćenje javnih površina, čišćenje pothodnika, čišćenje linijskog zelenila, fizičko uklanjanje nepoželjne vegetacije uz nerazvrstane ceste, čišćenje javnih WC-a, čišćenje igrališta, autobusnih čekaonica, plaža, čišćenje grafita, zelenih površina (prostora oko drvoreda, ukrasnih korita i pošljunčanih površina), interventno održavanje, održavanje košarica za smeće i pražnjenje košarica za smeće.

Radi manjih troškova interventnih radova te pojedinih troškova čišćenja, ukupni troškovi su nešto manji u odnosu na plan. Iskazani rashodi odnose se na rashode za period prosinac 2011 godine do studeni 2012. godine. Radi se o komunalnim uslugama za koje se temeljem Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu navedeni rashodi priznaju razmjerno broju mjeseci u razdoblju za koje se izvještaji sastavljaju.

1.2. Sanacija divljih deponija

Kao što je i planirano u okviru ove djelatnosti izvedeni su radovi sanacije divljih odlagališta na više lokaliteta, vršen je odvoz krupnog otpada odloženog uz kontejnere za komunalni otpad, odvoz smeća iz naselja Rujevica i Mario Genari te postava i održavanje ograda i rampi radi sprječavanja daljnjeg odlaganja smeća. Od većih zahvata sanacije divljih odlagališta navode se: sanacija divljeg odlagališta u Ulici Milutina Barača, u Ulici Silve Milenića Lovre, sanacija odlagališta u Svetom Kuzmu te u Srdočima na granici prema Općini Viškovo.

1.3. Čišćenje mora

Djelatnost čišćenja mora obuhvaća čišćenje mora i obalnog riječkog akvatorija tijekom sezone i to od 1. lipnja do 15. rujna. Čišćenje podrazumijeva primjenu kemijskih sredstava za disperziju i emulgiranje, sakupljanje krutog otpada s površine mora i slično, postavljanje plivajućih zavjesa duž plaže za osobe s invaliditetom i oko lokaliteta zagađenja te stalni nadzor akvatorija. Utrošena sredstva za navedene namjene na razini su plana.

2. Održavanje javnih površina

2.1. Održavanje zelenih površina , dječjih igrališta i javnih fontana

Programom održavanja zelenih površina , dječjih igrališta i javnih fontana obuhvaćeni su: hortikulturni radovi (košnja ispod biljnog pokrova, košnja kupiništa, košnja travnjaka, popuna i obnova zelenih površina, rušenje suhih i nagnutih stabala, popuna praznih mjesta u drvoredu, saniranje drvoreda, održavanje staza i slobodnih površina, čišćenje gradskih parkova i ostalih zelenih površina), zaštita gradskog zelenila, građevinski radovi (održavanje staza, stubišta, zidova, dječjih igrališta, održavanje ograda, obnova vodoinstalacija u parkovima i fontanama, postava i održavanje uređaja za automatsko zalijevanje zelenila i slično), održavanje postojećih i nabavka novih klupa i dječjih sprava , održavanje fontana koje uključuje elektroinstalaterske i građevinske radove , čišćenje , utrošak struje i utrošak vode za rad fontana , nabava parkovnih košarica , održavanje spomenika, ažuriranje katastra zelenih površina u GIS-u, održavanje elektroinstalacija u kosturnici na Trsatu, početak uređenja dječjeg igrališta u Ličkoj ulici te izrada postamenta i rasvjete za postavu skulpture Brod na Pavlinskom trgu.

Svi planirani radovi, izuzev građevinskih i hortikulturnih radova koji su izvedeni u manjem obimu nego što je planirano, su izvedeni sukladno planu i programu. Uslijed nepovoljnih

vremenskih uvjeta u 2012. godini u kojoj nakon hladne zime je slijedilo sušno i toplo proljeće te iznimno kišna jesen došlo je do odstupanja u odnosu na kalendar izvođenja hortikulturnih radova i to u dijelu koji se odnosi na košnju i orezivanje zelenila. Radi gore opisanih vremenskih prilika izostala je jedna košnja a proljetno orezivanje grmlja i živice izvedeno je u manjem obimu radi čega su ukupni rashodi održavanja zelenila manji u odnosu na plan.

2.2. Održavanje javnih sanitarnih čvorova

Planirana sredstva za održavanje javnih sanitarnih čvorova obuhvaćaju radove tekućeg održavanja četiri javna sanitarna čvora u zidanim objektima, što podrazumijeva građevinsko obrtničke radove i elektro radove, uključivo i trošak za vodu, održavanje četiri nova samočišćenja javna WC-a koja su postavljena na lokacijama: Krnjevo, Delta, Trsat i okretište Turkovo te pripreme radove za postavu javnog WC-a.

Radi manje utrošenih sredstava za vodu i električnu energiju, ukupno je utrošeno manje sredstava u odnosu na plan.

2.3. Održavanje javnih satova

Održavanje javnih satova obuhvaća radove tekućeg održavanja kao što su razni popravci, osiguranje, utrošak električne energije, podešavanje satova, obilazak, servis i atestiranje elektroinstalacija te preseljenje javnog sata iz Liburnijske ulice u Krešimirovu ulicu. Tijekom godine vršeno je tekuće održavanje satova sukladno programu dok je planirano preseljenje javnog sata iz Liburnijske u Krešimirovu ulicu radi prethodnih pripremnih radnji (snimak podzemnih instalacija) prenjeto na početak 2013. godine. Radi prijenosa radova preseljenja sata ukupni troškovi održavanja su manji u odnosu na plan.

2.4. Održavanje pothodnika i dizala

U okviru ove djelatnosti izvedeni su radovi tekućeg održavanja pothodnika i dizala koje podrazumijeva vodoinstalaterske, ličilačke, bravarske i ostale radove u pothodnicima, tekuće održavanje opće i panik rasvjete u pothodniku Ivana Zajca i održavanje dizala uz stubište u Ulici Dolac.

Ukupni troškovi održavanja pothodnika i dizala su manji u odnosu na plan radi manjih troškova održavanja elektroinstalacija u pothodniku u Ulici Ivan Zajc te manjih troškova održavanja čistoće dizala. Krajem prethodne godine zbog jakog juga i visoke razine mora, poplavljen je pothodnik u Ulici Ivana Zajca pri čemu je sva elektro oprema ostala bez napajanja i prestala je biti u funkciji. Radi navedenog nije izvedeno ni planirano atestiranje elektro opreme radi čega su troškovi održavanja pothodnika manji što je uz manje troškove održavanja čistoće dizala utjecalo na smanjenje ukupnih troškova pothodnika i dizala u odnosu na plan.

2.5. Održavanje autobusnih čekaonica

Ukupni rashodi održavanja autobusnih čekaonica manji su u odnosu na plan radi manje izvedenih građevinskih radova na održavanju platoa u odnosu na plan.

Izvedeni su radovi raznih popravki autobusnih čekaonica te popravci opločenja platoa na više lokacija.

2.6. Održavanje plaža

Održavanje plaža obuhvaća građevinsko zanatske radove, utrošak vode, održavanje razvodnih ormara za privremene priključke i izvedbu privremenih priključaka na plažama.

Izvedena je montaža i demontaža opreme i uređaja na plažama te održavanje postavljene opreme tijekom kupališne sezone. Od građevinsko zanatskih radova navodi se održavanje i izrada novih priključaka vodoinstalacija za opskrbu plaža pitkom vodom.

2.7. Postava i održavanje ploča s nazivom ulica, trgova, kućnih brojeva, oznaka Grada i slično

Izvedena je postava novih natpisnih ploča s nazivom ulica kao i obnova slova naziva na više lokacija. Postava ploča sa novim natpisima vrši se prema odluci Gradskog vijeća o promjeni naziva ulica i trgova. Također je vršeno održavanje panoa postavljenih na ulazu u Grad.

Radi manjeg obima izvedenih radova ukupni rashodi za navedene namjene manji su u odnosu na plan.

2.8. Održavanje okoliša objekata u vlasništvu Grada

Izvedeni su razni radovi interventnog održavanja okoliša dječjih vrtića, obrazovnih i ostalih ustanova. Izvedeni su radovi sanacije okoliša dječjih vrtića: "Vežica" (orezana su stabla te izvedene dvije betonske rampe), "Kvarner (uklonjeno je orezano raslinje i stabala), "Delfin"

(ukonjene su grane i stabla nagnuta nad ogradni zid i nadzemne vodove), "Turnić" ((ukonjene su grane i stabla nagnuta nad ogradni zid, površina okoliša je pokošena), "Maestral" (uklonjena su stabla koja su destabilizirala ogradno potporni zid), "Zamet" (uklonjeno je kupinište i komunalni otpad uz ogradni zid te je orezano zelenilo). Također izvedeni su radovi interventnog održavanja okoliša Dječje bolnica Kantrida, Dječjeg doma "Tić", Sportskog društva "Zamet", Dvorane zamet, Osnovne škole "Pećine", Ustanove za hitnu medicinsku pomoć, Guvernerove palače, Ekonomskog fakulteta i Sušačke gimnazije na kojim lokacijama su izvedeni razni hortikulturni radovi. Dio planiranih radova nije se uspio realizirati do kraja 2012. godine već je preinjet na početak 2013. godine.

2.9. Održavanje komunalnih prioriteta po mjesnim odborima

Za komunalne prioritete po mjesnim odborima planirana su sredstva sukladno članku 5. Odluke o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Rijeke, po kojoj za komunalne prioritete su osigurana sredstva u visini 80% ostvarenih sredstava komunalne naknade za stambeni i garažni prostor na području mjesnih odbora u prethodnoj godini što iznosi 10.870.000,00 kn. Osim navedenog, Programom su osigurana i sredstva za prijelazne radove iz 2011 godine u visini od 2.158.000,00 kn što sa prethodno navedenim sredstvima čini ukupno 13.028.000,00 kn planiranih za navedene namjene.

U izvještajnom razdoblju utrošeno je ukupno 7.128.012,75 kn što je 54,7% u odnosu na planirana sredstva.

Usporedbom s realizacijom prethodnih godina, za koje postotak realizacije se je kretao u rasponu od cca 60% do 75% ovisno o godini, odnosno od 68% do 84% zajedno sa prijelaznim radovima iz prethodne godine, realizacija komunalnih prioriteta u 2012. godini je manja.

Razlozi manje realizacije u tekućoj proračunskoj godini je sve veći broj dodatnih zahvata koje je trebalo dodatno utvrditi u dogovoru s mjesnim odborima i to iz razlike sredstava koja je preostala nakon realizacije planiranih zahvata te sve veći broj zamjenskih prioriteta po zahtjevu pojedinih mjesnih odbora, za koje zahvate je također trebalo provesti postupak ugovaranja izvođenja radova.

Usljed sve teže gospodarske situacije, u postupcima javne nabave ponuditelji su ponudili niže cijene od procijenjenih, tako da su planirani zahvati uglavnom realizirani s manje sredstava nego što se je u momentu izrade plana procijenilo, te je u visini razlike sredstava zajedno s Vijećima mjesnih odbora trebalo utvrditi dodatne prioritete za koje je također trebalo provesti postupke javne nabave.

Pored velikog broja dodatnih zahvata za koje je potrebno provesti postupak ugovaranja izvođenja radova što zahtjeva određeni vremenski period, otežavajuća okolnost u realizaciji je i često mijenjanje prvotno utvrđenih komunalnih prioriteta na zahtjev pojedinih mjesnih odbora. Detaljno izvješće o izvedenim radovima dano je u Izvješću o ostvarenju Plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete u 2012. godini.

2.10. Zaostalo opremanje

Kao što je i planirano u okviru zaostalog opremanja izvedeni su radovi uređenja Vitezovićeve ulice. Uređenje Ulice predstavlja nastavak uređenja pješačke zone Starog grada. Zona zahvata je na površini od 740 m², sveukupne dužine 110 m a obuhvaća dio Ulice Pavla Rittera Vitezovića od Trga bana Jelačića do križanja s Agatićevom ulicom i od križanja Ulice Fiumara do križanja s Ulicom Đure Šporera. Uređenjem je obuhvaćena zamjena postojećeg partera novim kamenim opločenjem i zamjena dotrajale komunalne infrastrukture. Također je postavljena i nova rasvjeta ulice.

3. Održavanje nerazvrstanih cesta

Djelatnost - nerazvrstane ceste , obuhvaća radove održavanja nerazvrstanih cesta i čišćenje slivnika.

Održavanje nerazvrstanih cesta obuhvaća radove redovnog održavanja, pojačano održavanje, prometne zahvate, ostale radove u funkciji održavanja cesta, naknadu za obavljanje poslova održavanja cesta i obavljanje poslova AUP-a, te prijelazne radove iz prethodne godine.

Ukupna sredstva za realizaciju navedenih radova planirana su u iznosu od 16.219.000,00 kn što s planiranim sredstvima za čišćenje slivnika u iznosu od 1.772.000,00 kn čini ukupno planiranih 17.991.000,00 kn.

Od navedenog planiranog iznosa, u izvještajnom razdoblju utrošeno je 15.935.794,20 kn ili 88,6%, od kojih na održavanje nerazvrstanih cesta se odnosi 14.564.405,91 kn, a 1.371.388,29 kn na čišćenje slivnika. Manji utrošak sredstava za održavanje nerazvrstanih cesta (ne uključuje slivnike) u odnosu na plan prvenstveno je posljedica nižih cijena postignutih u provedenim postupcima javne nabave.

Svi planirani radovi su izvedeni, izuzev pojedinih radova prometnih zahvata i to zamjene preostala dva upravljačka semaforska uređaja na glavnom koridoru Zvonimirova-Liburnijska te snimanja stanja nakon puštanja u promet Ulice Ivana Pavla II. i preregulacije prometa na području Ulice Ivana Pavla II., Barčićeve ulice i Jadranskog trga.

Izvedeni su slijedeći radovi: manji zahvati na nerazvrstanim cestama kao što je popravak ulegnuća, udarnih rupa i sanacija nogostupa. Izvedena je sanacija potpornih, obložnih i ogradnih zidova na nekoliko lokacija kao što je: Vukovarska ulica kućni broj 58, Ulica Ivana Gorana Kovačića, Karlovačka ulica, Markovići, Pulska ulica, Plase, Ulica E. Randića, Ludvetov breg, Lovranska ulica i Ulica B.Monjac. Izvedena je sanacija odvodnje oborinskih voda na lokacijama: Baretićevo, Grabovac, J. Mohorića, Spodolčeva, Plješivička, Tina Ujevića, Blažićevo C, Bartolovo, Hosti, Ede Jardasa, Vere Bratonje i Turkovo. Vršeno je održavanje upojnih bunara na raznim lokacijama te interventno održavanje linijskih i slivnih rešetki. Izvedeni su radovi sanacije stjenskih pokosa na više lokacija od kojih po visini uloženi sredstava te obimu izvedenih radova, izdvaja se sanacija stjenskog pokosa u Ružičevoj ulici kod kućnog broja 34. Vršeno je kemijsko uklanjanje nepoželjne vegetacije uz ceste, održavanje i postava zaštitnih metalnih ograda i stupića, održavanje horizontalne, vertikalne i svjetlosne prometne signalizacije, nabava i postava prometnih ogledala, obilježavanje naziva ulica, održavanje stubišta, održavanje betonskih graničnika, te su izvršene aktivnosti zimske službe. Uređen je prostor za smještaj spremnika za otpad na nekoliko lokacija, održavanje podizno spustnih stupića, te su izvedeni radovi na označavanju parkirnih mjesta za invalide. Također izrađen je projekt sanacije mosta na rječini na spoju Ulice Žrtava fašizma i Ulice Rade Šupića. Sanacija mosta u planu je za 2013. godinu.

Od prometnih zahvata izvedeno je: postava rampi za invalide na nekoliko lokacija, premještanje pješačkog prijelaza u Osječkoj ulici te semaforizacija pješačkog prijelaza kod Osnovne škole "Pehlin".

Od prijelaznih radova navodi se semaforizacija raskrižja Goranska – Braće Hlača – Ivana Žorža na Drenovi (1.faza) te zamjena dva upravljačka semaforska uređaja na glavnom koridoru Zvonimirova-Liburnijska.

U okviru ostalih radova vršene su hitne intervencije na otklanjanju posljedica nastalih po incidentnim situacijama na raznim lokacijama na području grada, izvršena je preregulacija prometa prilikom održavanja raznih manifestacija, objava natječaja, izrada projektne dokumentacije i slično.

Radi nepovoljnih vremenskih uvjeta izveden je manji obim radova na čišćenju slivnika u odnosu na plan, što je rezultiralo i manjim rashodima u odnosu na plan.

4. Javna rasvjeta

Održavanje javne rasvjete obuhvaća utrošak električne energije za javnu rasvjetu, upravljanje i održavanje javne rasvjete, proširenje javne rasvjete, održavanje razvodnih ormara i rasvjete na igralištima, atestiranje instalacija rasvjete igrališta, izmjenu glavnog projekta za izradu instalacije javne rasvjete šetnice na Costabelli te uređenje javne rasvjete na šetalištu Andrije Kašića Miošića i u Ulici Sveti Križ kod kućnog broja 33 (Astronomski centar).

Svi planirani radovi su izvedeni. Ukupni troškovi su manji radi manjih troškova električne energije.

5. Održavanje groblja

Svi planirani radovi održavanja groblja su izvedeni i to kako slijedi:

-Groblje Kozala -održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala, sanacija centralne asfaltna staze sa pristupnim rampama između polja „M“ i „L“, sanacija vodovodne mreže između polja "M" i „L“, adaptacija vanjskih WC-a uz mrtvačnicu.

-Groblje Trsat -održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala.

- Centralno gradsko groblje Drenova -održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala, sanacija kolno pješačke staze od kulir ploča uz opća polja F-18 i F-20.
- Groblje Zamet- održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala.
- Groblje Sveti Kuzam - održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala.
- Groblje Draga -održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala.
- Groblje Donja Drenova -održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala, sanacija krovišta nadstrešnice i dijela mrtvačnice.
- Groblje Gornja Drenova - održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala.
- Održavanje grobova Aleje hrvatskih branitelja poginulih u Domovinskom ratu na Centralnom gradskom groblju Drenova, boraca antifašističke borbe iz Drugog svjetskog rata na groblju Kozala i Oltar križa na groblju Trsat.