



REPUBLIKA HRVATSKA  
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA  
GRAD RIJEKA

Odjel gradske uprave za komunalni sustav  
Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti  
KLASA: 363-01/13-04/27  
URBROJ: 2170/01-02-40-13-1

Rijeka, 29.03.2013.

**M A T E R I J A L Z A G R A D O N A Č E L N I K A**  
**na razmatranje i utvrđivanje**

Predmet: Izvješće o realizaciji Plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u razdoblju siječanj - prosinac 2012. godine.

MATERIJAL IZRADILA:  
Stana Kosovac

VODITELJICA DIREKCIJE:  
mr.sc. Sandra Stašić

Pročelnik:

Irena Miličević



# IZVJEŠĆE

## O REALIZACIJI PLANA RASPODJELE SREDSTAVA ZA KOMUNALNE PRIORITETE NA PODRUČJU MJESNIH ODBORA U RAZDOBLJU SIJEČANJ - PROSINAC 2012. GODINE

### I. UVOD

Planom raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u 2012. godini kojeg je Gradsko vijeće donijelo na sjednici 23. prosinca 2011. godine („Službene novine“ Primorsko-goranske županije broj 48/011), planirana su sredstva za komunalne prioritete u ukupnom iznosu od 10.870.000,00 kn. U članku 2. Plana utvrđeni su planirani zahvati po svakom mjesnom odboru kao i sredstva potrebna za realizaciju navedenih zahvata.

Sukladno članku 5. Odluke o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 41/08 i 44/09), za ostvarivanje malih komunalnih akcija (komunalni prioriteti) u proračunu Grada osiguravaju se sredstva u visini 80% ostvarenih sredstava komunalne naknade za stambeni i garažni prostor na području mjesnih odbora u prethodnoj godini što kao što je navedeno, za 2012. godinu iznosi 10.870.000,00 kn. U 2011. godini na bazi istih kriterija osigurano je 10.845.000,00 kn.

Raspored navedenih sredstava po mjesnim odborima izvršen je po kriterijima iz članka 5. Odluke i to:

- 20% ukupnih sredstava raspoređeno je razmjerno broju stanovnika,
- 20% razmjerno iznosu ostvarene komunalne naknade,
- 20% razmjerno površini područja mjesnog odbora, a preostalih
- 40% sredstava raspoređeno je na način da je 50% iznosa raspoređeno razmjerno broju stanovnika, a 50% razmjerno stupnju opremljenosti mjesnom odboru u kojem je stupanj opremljenosti objektima i uređajima komunalne infrastrukture nedostatan.

Osim zahvata utvrđenih Planom za tekuću godinu, u istu godinu prenijet je i određeni dio radova koji je bio planiran za 2011. godinu a koji se iz objektivnih razloga nisu mogli realizirati do kraja prethodne godine već su se prenijeli u ovu proračunsku godinu ( prijelazni radovi ). Radi prijenosa danih radova, u Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2012. godinu, planirana su sredstva u iznosu od 2.158.000,00 kn, što sa sredstvima utvrđenim Planom komunalnih prioriteta za 2012. godinu čini ukupan iznos od 13.028.000,00 kn planiranih za komunalne prioritete.

Činjenica je da se radi o velikom broju po visini ulaganja malih zahvata kojih je po Planu komunalnih prioriteta za tekuću proračunsku godinu 305 što s radovima koji su se prenijeli u ovu godinu čini cca 350 zahvata koje je trebalo izvesti u ovoj godini i za koje je bilo potrebno provesti postupak ugovaranja izvođenja radova.

Od ukupnog gore navedenog planiranog iznosa, po planu za tekuću proračunsku godinu za zahvate koji se odnose na nerazvrstane ceste i ostale javno-prometne površine planiran je iznos od 6.403.000,00 kn što s procijenjenim prijelaznim radovima u iznosu od 1.748.000,00 kn čini ukupno 8.151.000,00 kn, na zahvate koji se odnose na proširenje javne rasvjete planiran je iznos od 1.326.000,00 kn što s procijenjenim prijelaznim radovima od 40.000,00 kn čini ukupno 1.366.000,00 kn ( nije bilo prijenosa radova), te za zahvate koji se odnose na javne zelene površine, komunalno opremanje, saniranje divljih odlagališta i slično, planiran je iznos od 3.141.000,00 kn što s procijenjenim sredstvima za prijelazne radove u iznosu od 370.000,00 kn čini ukupno 3.511.000,00 kn planiranih za navedene zahvate, odnosno za sve prednje navedene zahvate (tekuća godina, prijelazni radovi) 13.028.000,00 kn.

U nastavku daje se prikaz realizacije planiranih komunalnih prioriteta a obuhvaća realizaciju prijelaznih radova iz 2011. godine i realizaciju zahvata po Planu prioriteta za 2012. godinu. Izvješće se temelji na knjigovodstvenim podacima Odjela gradske uprave za financije i podacima iz Izvješća komunalnih i trgovačkih društava kojima je temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu povjerena realizacija komunalnih prioriteta.

## II. REALIZACIJA RADOVA PRENIJETIH IZ 2011. GODINE

Tablica 1. - Prikaz izvedenih radova i sredstava utrošenih za njihovu realizaciju

R. br.	MJESNI ODBOR	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
1	2	3	4
<b>RIJEKA PROMET</b>			
<b>1.</b>	<b>MO BANDEROVO</b>		<b>51.445,31</b>
1.		Sanacija igrališta u Vukovarskoj ulici kod kućnog broja 58.	51.445,31
<b>2.</b>	<b>MO BELVEDER</b>		<b>16.112,53</b>
1.		Sanacija nogostupa u Ulici Moše Albaharija od kućnog broja 7c prema kućnom broju 1.	16.112,53
<b>3.</b>	<b>MO BRAJDA-DOLAC</b>		<b>19.687,50</b>
1.		Sanacija nogostupa u Strohalovoj ulici.	19.687,50
<b>4.</b>	<b>MO DRAGA</b>		<b>257.126,55</b>
1.		Uređenje ceste u naselju Brig od kućnog broja 71/5 (kroz Novo naselje) do crkve Sv. Jakova te odvodnja oborinskih voda u podnožju terase Hrvatskog kulturnog doma Draga i dijela ceste ispred Doma.	223.686,54
2.		Sanacija dijela nogostupa uz glavnu drašku prometnicu.	33.440,01
<b>5.</b>	<b>MO DRENOVA</b>		<b>523.699,74</b>
1.		Uređenje kolnika u Ulici Bok od kućnog broja 2a do kućnog broja 16b.	119.329,93
2.		Reguliranje odvodnje oborinske vode u Ulici Bok kod kućnog broja 2a.	22.228,75
3.		Sanacija odvodnje oborinskih voda u Ulici Brune Francetića i uređenje nogostupa u Ulici Svetog Jurja.	330.540,75
4.		Sanacija nogostupa u Ulici Drenovski put te sanacija kolnika u Ulici Podbreg.	51.600,31
<b>6.</b>	<b>MO GORNJA VEŽICA</b>		<b>3.125,00</b>
1.		Tehnička priprema za uređenje nogostupa u Ulici Kačjak (ishođenje potvrde na glavni projekt).	3.125,00
<b>7.</b>	<b>MO GORNJI ZAMET</b>		<b>157.175,51</b>
1.		Tehnička priprema za uređenje kolno pješačkog prilaza kućnim brojevima 24, 26 i bb u Plješivičkoj ulici. U 2011. godini izrađen je idejni projekt te je zatražena lokacijska dozvola za što je utrošeno 25.830,00 kn. Zajedno s troškovima lokacijske dozvole koja je dobivena u 2012. godine, za tehničku pripremu ukupno je utrošeno 27.080,00 kn.	1.250,00
2.		Proširenje nogostupa i uređenje zida u Ulici Milice Jadranić južno od kućnog broja 40 do križanja s odvojkom kod kućnog broja 36.	83.239,76
3.		Završetak radova sanacije zida i nogostupa u Ulici Milice Jaddranić južno od kućnog broja 11	5.202,00

		te uređenje ceste u Ulici Vrhovo kod kućnog broja 8. U 2011. godini izvedeni su radovi sanacije zida i nogostupa u vrijednosti od 110.236,29 kn što s troškovima završnih radova u iznosu od 5.202,00 kn, čini ukupno 115.438,29 kn utrošenih za navedeni zahvat.	
4.		Uređenje oborinskih voda i ceste u Ulicama Pužići-istok, Nehajska-jug i Drnjevići-jug.	20.932,50
5.		Rješavanje odvodnje oborinskih voda i uređenje ceste i okretišta u Plješivičkoj ulici kod kućnih brojeva 22c, 22b, 24a i 24b.	46.551,25
<b>8.</b>	<b>MO GRBCI</b>		<b>44.024,75</b>
1.		Izrada parcelacijskog elaborata za cestu Dražička-Vrhovo-Braće Bačić.	20.848,50
2.		Uređenje parkirališta, parapetnog zida, dijela nogostupa i prostora za smještaj spremnika za otpad u Dražičkoj ulici te uređenje prostora za smještaj spremnika za otpad i nogostupa u Plitvičkoj ulici. U 2011. godini izveden je veći dio od ugovorenih radova i to u iznosu od 54.837,09 kn što sa završnim radovima u 2012. godini u iznosu od 12.725,00 kn čini ukupno 67.562,09 kn utrošenih za navedeni zahvat.	12.725,00
3.		Asfaltiranje površine u Dražičkoj ulici sjeverno od benzinske postaje.	10.451,25
<b>9.</b>	<b>MO KANTRIDA</b>		<b>211.204,50</b>
1.		Sanacija odvodnje oborinskih voda i prilaznog puta u Istarskoj ulici, stubišta u Marčeljevoj dragi, ceste u Pionirskoj ulici, stjenskog pokosa u Ulici Portić te uređenje parkirališta u Ulici Minakov put.	186.489,50
2.		Uređenje parkirališta na širem području oko Ulice Minakov put.	24.715,00
<b>10.</b>	<b>MO KOZALA</b>		<b>12.391,34</b>
1.		Sanacija zida u Ulici Stube Alberta Anđelovića od kućnog broja 5 do 7 te sanacija gazišta stubišta kod kućnog broja 7 u Ulici Aleksandra Mamića.	12.391,34
<b>11.</b>	<b>MO MLAKA</b>		<b>39.470,70</b>
1.		Sanacija odvodnje oborinske vode između igrališta Osnovne škole "Podmurvice" i dječjeg vrtića.	39.470,70
<b>12.</b>	<b>MO OREHOVICA</b>		<b>140.520,38</b>
1.		Uređenje dijela parkirališta na kraju Ulice Dragutina Tomića.	118.380,38
2.		Izrada glavnog i izvedbenog projekta za uređenje nogostupa u Ulici Grobnička cesta.	22.140,00
<b>13.</b>	<b>MO PAŠAC</b>		<b>3.000,00</b>
1.		Tehnička priprema za uređenje nogostupa u Ulici Balda Fućka od Pašca do mosta preko Rječine (ishođenje potvrde na glavni projekt).	3.000,00
<b>14.</b>	<b>MO PEHLIN</b>		<b>64.742,27</b>
1.		Uređenje ceste Turkovo kod kućnog broja 87.	10.070,00
2.		Nastavak uređenja prilaza stambenom objektu u Ulici Mihovilići 13B, podesta za spremnike za	54.672,27

		otpad u naselju Turkovo, Blažičevo, Baretičevo, prostora ispred ulaza u trafostanicu Pehlin te radova na preregulaciji prometa u Ulici Minakovo.	
<b>15.</b>	<b>MO PODVEŽICA</b>		<b>22.380,00</b>
1.		Tehnička priprema za uređenje trga ispred crkve Sv. Tereze.	22.380,00
<b>16.</b>	<b>MO POTOK</b>		<b>16.278,60</b>
1.		Sanacija nogostupa kod ljekarne u Krešimirovoj ulici kod kućnog broja 34.	16.278,60
<b>17.</b>	<b>MO SRDOČI</b>		<b>125.383,04</b>
1.		Dovršetak radova na uređenju nogostupa u ulicama M. Lovraka i M. Krleže, kolnika u naselju Markovići i ulicama Kurirski put i Murini, upojnog bunara u Ulici A.B.Šimića te ograde u ulicama B. Kašića, Gustava Krkleca i Miroslava Krleže. U 2011. godini izveden je dio od ugovorenih radova i to u iznosu od 71.817,24 kn što s radovima u 2012. godin za koje je utrošeno 99.270,54 kn čini ukupno 171.087,78 kn utrošenih za navedene zahvate.	99.270,54
2.		Sanacija asfalta u Ulici Miroslava Krleže i Ulici Gustava Krkleca.	26.112,50
<b>18.</b>	<b>MO SVETI KUZAM</b>		<b>1.230,00</b>
1.		Tehnička priprema za uređenje nogostupa od križanja Škrljevo, ceste D40 do spoja s asfaltnom cestom kroz područje Njivina prema mjestu Sveti Kuzam (željeznički most). U 2011. godini izrađen je idejni projekt za koji je utrošeno 12.300,00 kn što s troškovima ishođenja lokacijske dozvole u 2012. godini čini ukupno 13.530,00 kn utrošenih za navedenu tehničku pripremu.	1.230,00
<b>19.</b>	<b>MO SVETI NIKOLA</b>		<b>86.808,52</b>
1.		Uređenje protukliznog završnog sloja asfalta u Medovićevoj ulici, postava prometnog ogledala na raskrižju ulica Vidovićeve – Medovićeve - Udatnog te postava rukohvata duž stubišta u Medovićevoj ulici kod kućnog broja 8 i 10.	86.808,52
<b>20.</b>	<b>MO ŠKURINJE</b>		<b>129.544,74</b>
		Uređenje dijela pješačke staze u Ulici Škurinjskih žrtava. U 2011. godini izveden je veći dio od ugovorenih radova za što je utrošeno 149.516,34 kn i s troškovima izvedenih radova u 2012. godini u iznosu od 75.247,71 kn čini ukupno 224.764,05 kn utrošenih za navedeni zahvat.	75.247,71
2.		Uređenje odvojka Ulice 22. lipnja iznad parka Kattinka Mittel.	54.297,03
<b>21.</b>	<b>MO ŠKURINJSKA DRAGA</b>		<b>118.573,62</b>
1.		Uređenje površine ispod vijadukta u Ulici Mihačeva draga.	52.595,12
2.		Postava rukohvata u Jelićevoj ulici, sanacija zida u Ulici Rastočine, nogostupa u Tizijanovoj ulici	65.978,50

		te stubišta koje vodi od Tizijanove ulice do Ulice 1. maja.	
<b>22.</b>	<b>MO ZAMET</b>		<b>120.310,00</b>
1.		Sanacija površine uz zgradu u Ulici A. Pilepića kućni broj 11, postava zaštitne ograde u Ulici Bože Vidasa kućni broj 1 do Zametske ulice, odvodnja oborinske vode u Ulici M. Stepčića kod kućnog broja 11 i ispred ulaza u zgradu B. Bačić od kućnog broja 16 do 18, sanacija parkirališta u Ulici B. Bačić između kućnih brojeva 29 i 33, te sanacija pokosa u Ulici B. Monjac od kućnog broja 2 do 4.	120.310,00
	<b>UKUPNO RIJEKA PROMET</b>		<b>2.164.234,60</b>
<b>KD ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE</b>			
<b>1.</b>	<b>MO BELVEDER</b>		<b>46.819,55</b>
1.		Sanacija zida u Ulici Irene Tome kod kućnog broja 3.	5.732,78
2.		Uređenje dječjeg igrališta na Campettu u Omladinskoj ulici istočno od kućnog broja 5A. U 2011. godini izveden je dio od ugovorenih radova za što je utrošeno 6.138,93 kn. Zajedno s troškovima izvedenih radova u 2012. godini od 23.299,27 kn, za navedeni zahvat je utrošeno ukupno 29.438,20 kn.	23.299,27
3.		Opremanje dječjeg igrališta na Campettu u Omladinskoj ulici istočno od kućnog broja 5A.	17.787,50
<b>2.</b>	<b>MO CENTAR SUŠAK</b>		<b>2.683,75</b>
1.		Popravak betonskih korita na Šetalištu A.K. Miošića.	2.683,75
<b>3.</b>	<b>MO DRENOVA</b>		<b>93.478,61</b>
1.		Uređenje okoliša zgrade u Gerovskoj ulici kod kućnog broja 13.	22.098,27
2.		Uređenje okoliša zgrade u Žminjskoj ulici od kućnog broja 9 do kućnog broja 17.	15.374,21
3.		Nastavak uređenja igrališta u Ulici Put k igralištu. U 2011. godini izveden je dio od ugovorenih radova za što je utrošeno 7.015,67 kn. Zajedno s troškovima izvedenih radova u 2012. godini ukupno je utrošeno 63.021,80 kn za navedeni zahvat.	56.006,13
<b>4.</b>	<b>MO GORNJI ZAMET</b>		<b>17.800,00</b>
1.		Postava ograde na zelenoj površini zapadno od igrališta u Ulici Bogomira Čikovića Marčeva.	17.800,00
<b>5.</b>	<b>MO KOZALA</b>		<b>47.246,33</b>
1.		Sanacija površine uz zid sa sjeverne strane nebodera u Ulici Ante Kovačića kućni broj 20.	5.800,62
2.		Hortikulturno uređenje okoliša u Brajšinoj ulici kod kućnog broja 26.	10.974,84
3.		Uređenje zelene površine u Ulici Ante Kovačića sjeverno od kućnog broja 8.	14.539,25
4.		Sanacija hodnih površina u Parku Vladimira	15.931,62

		Nazora. U 2011. godini utrošeno je 2.706,00 kn što je s utrošenim sredstvima u 2012. godini ukupno 18.637,62 kn utrošenih za navedeni zahvat.	
<b>6.</b>	<b>MO OREHOVICA</b>		<b>3.015,11</b>
1.		Uređenje zelene površine na Donjoj Orehovici. U 2011. godini za uređenje površine utrošeno je 11.100,75 kn što s utrošenim sredstvima u 2012. godini čini ukupno 14.115,86 kn utrošenih za navedeni zahvat.	3.015,11
<b>7.</b>	<b>MO PEHLIN</b>		<b>141.413,87</b>
1.		Prva faza radova za postavu memorije na kapelicu Sv. Ivana.	139.999,37
2.		Nabava, postava i uklanjanje jelke za božićne i novogodišnje blagdane.	1.414,50
<b>8.</b>	<b>MO PODMURVICE</b>		<b>54.441,28</b>
1.		Završetak uređenja dječjeg igrališta u Čandekovoj ulici istočno od kućnog broja 8. U 2011. godini izveden su radovi u vrijednosti od 124.665,54 kn što sa utrošenim sredstvima u 2012. godini čini ukupno 137.685,41 kn za uređenje navedenog dječjeg igrališta.	13.019,87
2.		Nadogradnja betonskog zida u Ulici Branimira Markovića uz stazu sjeverno od kućnih brojeva 4 do 22. U 2011. godini za navedene radove utrošeno je 2.345,02 kn što s sredstvima utrošenim u 2012. godini čini ukupno 43.766,43 kn utrošenih za navedeni zahvat.	41.421,41
<b>9.</b>	<b>MO PODVEŽICA</b>		<b>26.201,15</b>
1.		Uređenje površine u Ulici Drage Gervaisa južno od kućnog broja 39. U 2011. godini izvedeni su radovi u vrijednosti od 68.105,89 kn što s troškovima izvedenih radova u 2012. godini čini ukupno 94.307,04 kn utrošenih za navedeni zahvat.	26.201,15
<b>10.</b>	<b>MO SRDOČI</b>		<b>9.310,00</b>
1.		Uređenje okoliša spomenika Josipa Mohorovičića u Markovićima.	9.310,00
<b>11.</b>	<b>MO SVETI KUZAM</b>		<b>3.071,67</b>
1.		Postava rubnjaka na vidikovcu oko platoa.	3.071,67
<b>12.</b>	<b>MO SVETI NIKOLA</b>		<b>7.191,81</b>
1.		Sadnja ukrasnih grmova u Liburnijskoj ulici sjeverno od kućnog broja 6. U 2011. godini izvedeni su radovi u vrijednosti od 14.462,34 kn što s sredstvima utrošenim u 2012. godini čini ukupno 21.654,15 kn utrošenih za navedenih zahvat.	7.191,81
<b>13.</b>	<b>MO SVILNO</b>		<b>20.991,71</b>
1.		Nastavak uređenja dječjeg igrališta u Ulici Tutново kod kućnog broja 48. U 2011. godini izvedeni su radovi u vrijednosti od 21.905,91 kn što s izvedenim radovima u 2012. godini čini ukupno 23.507,98 kn utrošenih za navedeni zahvat.	1.602,07
2.		Postava klupe s naslonom na postojećem dječjem igralištu "Leptirić" na lokaciji Grbaste.	1.869,60

3.		Dodatno uređenje postojećeg dječjeg igrališta "Leptirić" na lokaciji Grbaste.	17.520,04
<b>14.</b>	<b>MO ŠKURINJSKA DRAGA</b>		<b>112.036,30</b>
1.		Tehnička priprema za uređenje zelene površine u Porečkoj ulici južno od kućnog broja 34 do kućnog broja 94. Izveden je geodetski snimak te izrađen izvedbeni projekt. Troškovi geodetskog snimka u iznosu od 7.626,00 kn teretili su rashode u 2011. godini. Zajedno s troškovima izvedbenog projekta za tehničku pripremu je utrošeno 24.477,00 kn.	16.851,00
2.		Uređenje partera i antistresne podloge na dječjem igralištu uz zgradu kućni broj 7 u Ulici Rastočine.	70.191,55
3.		Uklanjanje raslinja sa zida u Ulici 1. maja od kućnog broja 40 do kućnog broja 44.	24.993,75
<b>15.</b>	<b>MO TURNIĆ</b>		<b>14.260,00</b>
1.		Uređenje partera igrališta dječjeg vrtića Turnić.	14.260,00
<b>16.</b>	<b>MO ZAMET</b>		<b>11.500,00</b>
1.		Nastavak uređenja površine uz pješačku stazu u Ulici Bože Vidasa kućni broj 14 prema Osnovnoj školi. U 2011. godini izvedeni su radovi u vrijednosti od 24.203,94 kn što s radovima izvedenim u 2012. godini čini ukupno 35.703,94 kn utrošenih za hortikulturno uređenje navedene površine.	11.500,00
	<b>UKUPNO KD ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE</b>		<b>611.461,14</b>
	<b>SVEUKUPNO:</b>		<b>2.775.695,74</b>

Kao što je uvedno rečeno, svi planirani radovi u 2011. godini nisu se uspjeli realizirati u godini za koju su bili planirani, pa je dio radova prenijet na početak 2012. godine. Osim navedenog, radi teških gospodarskih prilika, u postupcima javne nabave ponuditelji su ponudili niže cijene od procijenjenih, tako da su pojedini planirani zahvati realizirani s manje sredstava nego što se je planiralo, odnosno nakon realizacije određenih zahvata preostala su sredstva u visini kojih su u dogovoru s mjesnim odborom utvrđeni dodatni prioriteti, koji se s obzirom na trajanje postupka javne nabave nisu mogli realizirati u tekućoj godini već su prenijeti u slijedeću 2012. godinu.

Bitno je istaći da su svi planirani zahvati iz 2011. godine kao i zahvati koji su se ovisno o sredstvima koja su preostala nakon realizacije planiranih zahvata, dodatno utvrdili u dogovoru s mjesnim odborima, realizirani u cijelosti.

### III. REALIZACIJA KOMUNALNIH PRIORITETA UTVRĐENIH PLANOM ZA 2012. GODINU.

U tablici 2. daje se pregled realizacije zahvata utvrđenih Planom raspodjele sredstava za komunalne prioritete u 2012. godini do zaključno s 31. prosinca 2012. godine. Realizacija je iskazana po vrsti komunalnih poslova odnosno subjektima kojima je povjereno obavljanje navedenih poslova i to kako slijedi:



Tablica 2. - Prikaz izvedenih radova i utrošenih sredstava po Mjesnim odborima

R. br.	MJESNI ODBOR	PLANIRANI RADOVI / IZVODITELJI		IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
<b>1</b>	<b>MO BANDEROVO</b>		<b>96.000,00</b>		<b>89.645,00</b>
	<b>A.</b>	<b>RIJEKA PROMET</b>	<b>96.000,00</b>		<b>89.645,00</b>
1		Uređenje postojećeg igrališta u Vukovarskoj ulici 58 - II faza	96.000,00	Asfaltirano je 1194 m2 površine igrališta.	89.645,00
<b>2</b>	<b>MO BELVEDER</b>		<b>141.000,00</b>		<b>16.825,00</b>
	<b>A.</b>	<b>RIJEKA PROMET</b>	<b>141.000,00</b>		<b>16.825,00</b>
1		Sanacija nogostupa i kolnika u Ulici Irene Tomee	50.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2013. godine. Ugovorena vrijednost radova iznosi 41.525,00 kn.	-
2		Sanacija kolnika u Ulici Franca Prešerna od kućnog broja 24 do kućnog broja 42	91.000,00	Do 31. prosinca, izveden je dio od ugovorenih radova a dio je prenijet na početak 2012. godine. Ugovorena vrijednost radova iznosi 98.075,00 kn od kog iznosa do 31. prosinca je utrošeno 16.825,00 kn.	16.825,00
<b>3</b>	<b>MO BRAJDA – DOLAC</b>		<b>211.000,00</b>		<b>126.171,18</b>
	<b>A.</b>	<b>RIJEKA PROMET</b>	<b>147.000,00</b>		<b>116.376,18</b>
1		Sanacija dijela kolnika u Ulici Erazma Barčića na spoju sa Trpimirovom ulicom	50.000,00	Asfaltirano je 142 m2 površine kolnika.	37.905,37
2		Sanacija nogostupa u Ulici Erazma Barčića od kućnog broja 1 do kućnog broja 5	25.000,00	Asfaltirano je 165 m2 nogostupa.	18.433,69
3		Sanacija nogostupa u Ulici Kapucinske stube kućni broj 5 prema Kapucinskim stubama	18.000,00	Asfaltirano je 99 m2 nogostupa.	12.964,50

4		Sanacija nogostupa u Ulica Frana Supila od kućnog broja 11 do spoja sa Ulicom Ivana Dežmana	15.000,00	Asfaltirano je 95 m2 nogostupa.	10.238,56
5		Sanacija nogostupa u Ulici Blaža Polića od kućnog broja 2 do kućnog broja 6	20.000,00	Asfaltirano je 104 m2 nogostupa.	13.795,31
6		Sanacija nogostupa u Ulici Žrtava fašizma od kućnog broja 15 do kućnog broja 17	19.000,00	Asfaltirano je 202 m2 nogostupa.	23.038,75
7		Dodatni prioritet: Sanacija nogostupa u Studentskoj ulici kod kućnog broja 1	-	Iz razlike sredstava preostale nakon realizacije planiranih zahvata u dogovoru s mjesnim odborom utvrđen je dodatni prioritet sanacija nogostupa u Studentskoj ulici kod kućnog broja 1. Ugovorena vrijednost radova iznosi 26.793,75 kn. Radovi su prenijeti na početak 2013. godine i teretit će prijelazne radove u 2013. godini.	-
	<b>B.</b>	<b>K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE</b>	<b>64.000,00</b>		<b>9.795,00</b>
1		Obnova devastirane zelene površine uz stubište u Studentskoj ulici	53.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2013.godine i teretit će prijelazne radove u 2013. godini.	-
2		Raščišćavanje zelene površine u Ulici Frana Kurelca južno od kućnog broja 8	9.000,00	Površina je očišćena na način da su orezane suhe i nagnute grane te je uklonjen razni komunalni otpad sa površine.	8.045,00
3		Uklanjanje suhog stabla u Dežmanovoj ulici uz trafostanicu kod kućnog broja 5	2.000,00	Uklonjeno je suho stablo kestena.	1.750,00
4	<b>MO BRAŠĆINE - PULAC</b>		<b>528.000,00</b>		<b>341.313,37</b>
	<b>A.</b>	<b>RIJEKA PROMET</b>	<b>245.000,00</b>		<b>189.286,45</b>

1.		Uređenje dijela Ulice Oktavijana Valića od kućnog broja 81 sa spojem prema Pulcu	70.000,00	Asfaltom je sanirano 445 m2 površine.	60.406,88
2.		Uređenje dijela Ulice Lukovići kod kućnog broja 25A Zamjenski prioritet: Uređenje spoja Ulice Pulac od kućnog broja 15 prema Ulici Oktavijana Valića.	35.000,00	Na zahtjev Mjesnog odbora umjesto uređenja dijela Ulice Lukovići sredstva su usmjerena u uređenje spoja Ulice Pulac od kućnog broja 15 prema Ulici Oktavijana Valića.	79.047,75
3.		Uređenje dijela Ulice Brašćine kod kućnih brojeva 13A i 15A	25.000,00	Asfaltom je sanirano 159 m2 površine.	21.579,47
4.		Uređenje dijela Ulice Brašćine prema kućnom broju 6	30.000,00	Asfaltom je sanirano 205 m2 površine.	28.252,35
5.		Uređenje dijela kolnika u Ulici Kapitanovo od kućnog broja 15 do spoja sa Ulicom Oktavijana Valića	20.000,00	Na zahtjev Mjesnog odbora umjesto uređenja dijela kolnika u Ulici Kapitanovo sredstva su usmjerena u uređenje spoja Ulice Pulac od kućnog broja 15 prema Ulici Oktavijana Valića.	-
6.		Sanacija stubišta na spoju Ulice Internacionalnih brigada sa Kvarnerskom ulicom kod kućnog broja 17	25.000,00	Na zahtjev Mjesnog odbora umjesto sanacije stubišta sredstva su usmjerena u uređenje spoja Ulice Pulac od kućnog broja 15 prema Ulici Oktavijana Valića.	-
7.		Sanacija i proširenje kolnika Ulice Pulac od zadnje stanice autobusne linije 4A na Pulcu prema Centru za rehabilitaciju Pulac do kućnog broja 12	40.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2013. godine i teretit će prijelazne radove u 2013. godini.	-
8.		Dodatni prioritet: Sanacija zida u Ulici Lukovići od kućnog broja 10b prema kućnom broju 35	-	Iz preostale razlike sredstava u dogovoru s mjesnim odborom utvrđen je dodatni prioritet-sanacija zida u Ulici Lukovići od kućnog broja 10b prema kućnom broju 35. Ugovorena vrijednost radova iznosi 30.187,50 kn. Radovi su prenijeti na početak 2013. godine i teretit će prijelazne radove	-

				u 2013. godini.	
	<b>B.</b>	<b>ENERGO D.O.O.</b>	<b>138.000,00</b>		<b>123.683,67</b>
1		Proširenje javne rasvjete u Ulici Oktavijana Valića od kućnog broja 57 prema kućnom broju 83	21.000,00	Postavljena su tri rasvjetna tijela.	20.641,69
2		Proširenje javne rasvjete od Ulice Lukovići kod kućnog broja 25A do Ulice Brašćine kod kućnog broja 11	38.000,00	Postavljeno je pet rasvjetnih tijela.	34.418,54
3		Proširenje javne rasvjete u Ulici Pulac od kućnog broja 13 do utvrde Katarina B	79.000,00	Proširenje obuhvaća montažu trinaest novih betonskih stupova, 440 m zračnog kabela te tri nova rasvjetna tijela.	68.623,44
	<b>C.</b>	<b>K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE</b>	<b>145.000,00</b>		<b>28.343,25</b>
1		Sanacija divljih odlagališta na području Mjesnog odbora Brašćine – Pulac Zamjenski prioritet: Uređenje dječjeg igrališta u Ulici Lukovići južno od kućnog broja 10 E.	50.000,00	Na zahtjev Mjesnog odbora umjesto prvotno planiranog zahvata sredstva su usmjerena u uređenje dječjeg igrališta u Ulici Lukovići južno od kućnog broja 10 E.	-
2		Uređenje dječjeg igrališta u Ulici Lukovići južno od kućnog broja 10E	75.000,00	Do 31. prosinca izveden je dio od ugovorenih radova a dio je prenijet na početak 2013. godine i teretit će prijelazne radove u 2013. godini.	28.343,25
3		Opremanje dječjeg igrališta u Ulici Lukovići južno od kućnog broja 10E	20.000,00	Po završetku hortikulturnih i građevinskih radova na uređenju dječjeg igrališta pristupit će se opremanju navedenog dječjeg igrališta.	-
<b>5</b>	<b>MO BULEVARD</b>		<b>101.000,00</b>		<b>88.746,23</b>
	<b>A.</b>	<b>RIJEKA PROMET</b>	<b>65.000,00</b>		<b>62.591,95</b>

1		Nastavak sanacije nogostupa i proširenje kolnika u Ulici Vidikovac od kućnog broja 9 do kućnog broja 13	50.000,00	Postavljeno je 129 m cestovnih betonskih rubnjaka te je asfaltirano 259 m <sup>2</sup> nogostupa.	49.766,95
2		Završetak postave rukohvata na stubištu u Ulici Šetalište Joakima Rakovca prema kućnom broju 5	3.000,00	Postavljena je dvoredna ograda u dužini od 11 m.	2.475,00
3		Postava rukohvata na gornjem dijelu Gimnazijskih stuba	12.000,00	Postavljen je dvoredni rukohvat u ukupnoj dužini od 46 m.	10.350,00
	<b>B.</b>	<b>ENERGO D.O.O.</b>	<b>22.000,00</b>		<b>21.339,28</b>
1		Rekonstrukcija javne rasvjete od Gundulićeve ulice kod kućnog broja 4 do Ulice Bulevard oslobođenja	18.000,00	Postavljeno je šest rasvjetnih tijela.	14.465,45
2		Proširenje javne rasvjete u Ulici Gajeva kod kućnog broja 13	4.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	2.806,73
3		Dodatna lokacija iz razlike sredstava: Proširenje javne rasvjete u Ulici Vidikovac kod kućnog broja 6.	-	Postavljena su dva rasvjetna tijela.	4.067,10
	<b>C.</b>	<b>K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE</b>	<b>14.000,00</b>		<b>4.815,00</b>
1		Završetak uređenja zelene površine u Gundulićevoj ulici istočno od kućnog broja 7	14.000,00	Izvedeni su hortikulturni radovi a građevinski radovi su prenijeti na početak 2013. godine i teretit će prijelazne radove u 2013. godini.	4.815,00
<b>6</b>	<b>MO CENTAR – SUŠAK</b>		<b>108.000,00</b>		<b>40.557,26</b>
	<b>A.</b>	<b>RIJEKA PROMET</b>	<b>68.000,00</b>		<b>40.557,26</b>
1		Sanacija stjenskog pokosa u Ulici Franje Račkog kod kućnog broja 70	55.000,00	Izvedeni su radovi sanacije stjenskog pokosa na navedenoj lokaciji.	27.248,13
2		Uređenje pješačkog prijelaza u Strossmayerovoj ulici kod kućnog broja 20	13.000,00	Umjesto postojećih starih kamenih rubnjaka postavljeno je 24 m novih betonskih rubnjaka, asfaltirano je 41 m <sup>2</sup> nogostupa te izrađena rampa za invalide.	13.309,13

3		Dodatni prioritet: Sanacija nogostupa u Strossmayerovoj ulici kod kućnog broja 20		Iz preostale razlike sredstava u dogovoru s mjesnim odborom utvrđen je dodatni prioritet-sanacija nogostupa u Strossmayerovoj ulici kod kućnog broja 20. Ugovorena vrijednost radova iznosi 28.572,50kn. Radovi su prenijeti na početak 2013. godine i teretit će prijelazne radove u 2013. godini.	-
	<b>B.</b>	<b>K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE</b>	<b>40.000,00</b>		-
1		Uređenje prolaza na uglu zgrade u Ulici Franje Račkog kućni broj 1B	20.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2013. godine i teretit će prijelazne radove u 2013. godini.	-
2		Sanacija betonske ograde u Strossmayerovoj ulici kućni broj 6	20.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2013. godine i teretit će prijelazne radove u 2013. godini.	-
3		Dodatni prioritet: Sanacija prostora drvoreda u Ulici Šetalište A. K. Miošića od Ulice S. Cindrića do spoja sa D 404	-	S obzirom da je za prednje navedene planirane zahvate potrebno manje sredstava nego što se je procijenilo, u dogovoru s mjesnim odborom u visini razlike sredstava izvest će se sanacija prostora drvoreda u Ulici Šetalište A. K. Miošića od Ulice S. Cindrića do spoja sa D 404.	-
<b>7</b>	<b>MO DRAGA</b>		<b>310.000,00</b>		<b>165.782,63</b>
	<b>A.</b>	<b>RIJEKA PROMET</b>	<b>160.000,00</b>		<b>110.901,93</b>

1		Sanacija prometnice i izvedba potpornog zida u Ulici Pod Ohrušvom od kućnog broja 9A do kućnog broja 9C	160.000,00	Sanirano je 99 m2 prometnice te izrađen potporni zid.	110.901,93
2		Dodatni prioritet: Asfaltiranje dijela Ulice Gušč kod kućnog broja 20 i rješavanje odvodnje oborinskih voda u Ulici pod Ohrušvom i Orlič.	-	Iz preostale razlike sredstava u dogovoru s mjesnim odborom utvrđen je dodatni prioritet-asfaltiranje dijela Ulice Gušč kod kućnog broja 20 i rješavanje odvodnje oborinskih voda u Ulici pod Ohrušvom i Orlič. Ugovorena vrijednost radova iznosi 46.668,75 kn. Radovi su prenijeti na početak 2013. godine i teretit će prijelazne radove u 2013. godini.	-
	<b>B.</b>	<b>ENERGO D.O.O.</b>	<b>24.000,00</b>		<b>17.340,70</b>
1		Proširenje javne rasvjete u Ulici Gornji Tijani kod kućnog broja 68 u prolazu ispod pruge	5.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	3.815,10
2		Proširenje javne rasvjete u Ulici Brig od kućnog broja 72 A prema groblju	19.000,00	Postavljena su četiri rasvjetna tijela.	13.525,60
	<b>C.</b>	<b>K.D. ČISTOČA I OSTALE PRAVNE OSOBE</b>	<b>126.000,00</b>		<b>37.540,00</b>
1		Sanacija igrališta kod Doma u Dragi	85.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2013. godine i teretit će prijelazne radove u 2013. godini.	-
2		Sanacija divljih odlagališta u Ulici Brig kod groblja	41.000,00	Sanirano je divlje odlagališta na planiranoj lokaciji.	37.540,00
<b>8</b>	<b>MO DRENOVA</b>		<b>1.062.000,00</b>		<b>436.025,97</b>
	<b>A.</b>	<b>RIJEKA PROMET</b>	<b>1.015.000,00</b>		<b>389.025,97</b>
1		Uređenje parkirališta u Ulici Stanka Frankovića sjeverno od kućnih brojeva 22 do 28, kao i uređenje stubišta u Ulici Stanka Frankovića između kućnih brojeva 20 i 22	680.000,00	Do 31. prosinca izveden je dio od ugovorenih radova a dio je prenijet na početak 2013. godine i teretit će prijelazne radove u 2013.- godini.	267.262,85

				Ugovorena vrijednost radova iznosi 561.456,75 kn od kog iznosa do 31. prosinca je utrošeno 267.262,85 kn.	
2		Uređenje kolnika u Ulici Ivana Žorža od kućnog broja 26 do kućnog broja 46	100.000,00	Uređeno je 542 m2 kolnika.	80.788,50
3		Sanacija odrona u Ulici Ivana Žorža kod kućnog broja 42	40.000,00	Izveden je potporni zid u svrhu sprječavanja odrona.	23.008,75
4		Izvedba upojnih bunara u Ulici Ivana Žorža	30.000,00	Izveden je upojni bunar na planiranoj lokaciji.	17.965,87
5		Uređenje kolnika i postojećih putova u Ulici Svetog Jurja od kućnog broja 38 do kućnog broja 46 Zamjenski prioritet: Nastavak uređenja nogostupa duž Ulice Drenovski put	30.000,00	U dogovoru s Mjesnim odborom umjesto uređenja kolnika i postojećih puteva u Ulici Svetog Jurja sredstva su usmjerena u nastavak uređenja nogostupa duž Ulice Drenovski put. Ugovorena vrijednost radova iznosi 50.593,75 kn. Radovi su prenijeti na početak 2013. godine i teretit će prijelazne radove u 2013. godini.	-
6		Uređenje kolnika u Ulici Bok od kućnog broja 6 do kućnog broja 9	35.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2013. godine i teretit će prijelazne radove u 2013. godini. Ugovorena vrijednost radova iznosi 16.018,75 kn.	-
7		Uređenje kolnika u Ulici Ravan prema kućnom broju 6a	20.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2013. godine i teretit će prijelazne radove u 2013. godini. Ugovorena vrijednost radova iznosi 18.243,75 kn.	-
8		Uređenje kolnika na Kablarskoj cesti od kućnog broja 3 do kućnog broja 9	25.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2013. godine i teretit će prijelazne radove u 2013. godini. Ugovorena vrijednost radova iznosi 35.087,50 kn.	-



9		Nastavak uređenja nogostupa duž Ulice Svetog Jurja i Drenovskog puta	25.000,00	U dogovoru s Mjesnim odborom sredstva su usmjerena u nastavak uređenja nogostupa duž Ulice Drenovski put.	-
10		Uređenje kolnika u Ulici Lubanjski uspon kod kućnih brojeva 4, 6 i 10	30.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2013. godine i teretit će prijelazne radove u 2013. godini. Ugovorena vrijednost radova iznosi 16.562,50 kn.	-
11		Dodatni prioritet: Uređenje prilaznih staza u Ulici B. Hlača od kućnog broja 2 do kućnog broja 8 i u Ulici Stanka Frankovića kod kućnog broja 25, 27, 29 i 31 te uređenje kolnika u ulicama Drenovski put i Kablarskoj cesti	-	Iz preostale razlike sredstava u dogovoru s mjesnim odborom utvrđen je dodatni prioritet- Uređenje prilaznih staza u Ulici B. Hlača od kućnog broja 2 do kućnog broja 8 i u Ulici Stanka Frankovića kod kućnog broja 25, 27, 29 i 31 te uređenje kolnika u ulicama Drenovski put i Kablarskoj cesti. Radovi su prenijeti na početak 2013. godine i teretit će prijelazne radove u 2013. godini.	-
	<b>B.</b>	<b>ENERGO D.O.O.</b>	<b>47.000,00</b>		<b>47.000,00</b>
1		Proširenje javne rasvjete u Ulici Humski put kod kućnog broja 20	3.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	2.008,39
2		Proširenje javne rasvjete u Ulici Brca kod kućnog broja 12	3.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	2.008,40
3		Proširenje javne rasvjete u Ulici Kuzminački put bb	3.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	2.008,39
4		Proširenje javne rasvjete na stubištu u Ulici Cvetkov trg jugoistočno od kućnog broja 2	38.000,00	Postavljena su dva rasvjetna tijela.	11.980,96
5		Dodatna lokacija iz razlike sredstava: Proširenje javne rasvjete u Ulici Drenovski put od kućnog broja 40 do kućnog broja 44.	-	Postavljena su četiri rasvjetna tijela.	28.993,86
<b>9</b>	<b>MO GORNJA VEŽICA</b>		<b>275.000,00</b>		<b>181.474,96</b>

	<b>A.</b>	<b>RIJEKA PROMET</b>	<b>40.000,00</b>		<b>27.248,49</b>
1		Rješavanje odvodnje oborinskih voda na prilazu igralištu Osnovne škole "Gornja Vežica"	10.000,00	Očišćeno je vodolovno okno s pripadajućim cjevovodom kroz redovan program čišćenja slivnika.	-
2		Uređenje okoliša stubišta od okretišta autobusne linije 7A prema Astronomskom centru na brdu Sveti Križ	10.000,00	Na prethodno očišćenu površinu okoliša razastrta je plodna zemlja.	7.561,13
3		Uređenje prilazne staze u Ulici Zdravka Kučića prema kućnom broju 29	20.000,00	Uređena je prilazna staza na navedenoj lokaciji.	19.687,36
4		Dodatni prioritet: Izrada parapetnog zida u Ulici Zdravka Kučića kod kućnog broja 3	-	Iz preostale razlike sredstava u dogovoru s mjesnim odborom utvrđen je dodatni prioritet- Izrada parapetnog zida u Ulici Zdravka Kučića kod kućnog broja 3. Ugovorena vrijednost radova iznosi 11.871,88 kn. Radovi su prenijeti na početak 2013. godine i teretit će prijelazne radove u 2013. godini.	-
	<b>B.</b>	<b>ENERGO D.O.O.</b>	<b>169.000,00</b>		<b>128.318,97</b>
1		Proširenje javne rasvjete u Ulici braće Stipčić između kućnih brojeva 17 i 19	3.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	4.189,73
2		Proširenje javne rasvjete na stubištu u Ulici braće Stipčić kod kućnog broja 39	36.000,00	Postavljena su dva rasvjetna tijela.	25.840,03
3		Proširenje javne rasvjete od Ulice braće Stipčić kod kućnog broja 30 prema Ulici Zdravka Kučića kod kućnog broja 41	24.000,00	Postavljena su dva rasvjetna tijela.	18.875,27
4		Proširenje javne rasvjete na stubištu u Ulici braće Stipčić kod kućnog broja 20	24.000,00	Postavljena su dva rasvjetna tijela.	12.185,27
5		Proširenje javne rasvjete na stubištu u Ulici braće Stipčić između kućnih brojeva 35 i 39	24.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	17.931,59

6		Proširenje javne rasvjete u Ulici Ratka Petrovića kod kućnog broja 41	20.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	14.129,42
7		Proširenje javne rasvjete na stubištu u Ulici Ratka Petrovića kod kućnog broja 7	22.000,00	Postavljena su tri rasvjetna tijela.	22.383,00
8		Proširenje javne rasvjete u Ulici Ivana Matrljana kod kućnog broja 29	16.000,00	Postavljena su dva rasvjetna tijela.	12.784,66
	<b>C.</b>	<b>K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE</b>	<b>66.000,00</b>		<b>25.907,50</b>
1		Uređenje zelene površine u ulici Zdravka Kučića jugozapadno od kućnog broja 3	23.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2013. godine i teretit će prijelazne radove u 2013. godini.	-
2		Uređenje zelene površine u Ulici Ratka Petrovića južno od kućnih brojeva 7 do 25	20.000,00	Površina je očišćena te je hortikulturno uređena na način da je pokošen biljni pokrov, orezana stabla i ukrasno grmlje.	20.023,75
3		Postava klupe na zelenoj površini u Ulici Braće Stipčić zapadno od kućnog broja 7	2.000,00	Nabavka i postava klupe izvedena je u okviru redovnog programa održavanja komunalne infrastrukture.	-
4		Postava daski za sjedenje na zid uz stubište u Ulici Ratka Petrovića zapadno od kućnog broja 7	2.000,00	Postavljene su daske za sjedenje na planiranoj lokaciji.	1.750,00
5		Postava klupe na zelenu površinu u Ulici Zdravka Kučića sjeverno od kućnog broja 29	2.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2013. godine i teretit će prijelazne radove u 2013. godini.	-
6		Uređenje zelene površine sa sjeverne strane Robne kuće "Vežica" u Ulici Franje Belulovića kod kućnih brojeva 6 i 8	12.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2013. godine i teretit će prijelazne radove u 2013. godini.	-
		Hortikulturno uređenje zelenih površina u Ulici Zdravka Kučića kod kućnog broja 29	5.000,00	Orezana su stabla i ukrasno grmlje te je posađeno zimzeleno grmlje.	4.133,75
<b>10</b>	<b>MO GORNJI ZAMET</b>		<b>625.000,00</b>		<b>214.430,13</b>
	<b>A.</b>	<b>RIJEKA PROMET</b>	<b>377.000,00</b>		<b>70.778,50</b>
1		Sanacija sjeverne strane kolnika zapadnog odvojka Ulice Starci	20.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2013. godine i teretit će prijelazne	-

				radove u 2013. godini. Ugovorena vrijednost radova iznosi 16.737,50 kn.	
2		Izrada idejnog projekta parkirališta u Ulici Milice Jadranić jugoistočno od kućnog broja 20	30.000,00	Izrađen je idejni projekt parkirališta te je zatražena lokacijska dozvola.	13.875,00
3		Sanacija odvodnje oborinskih voda u Ulici Zametskog korena kod kućnog broja 14a	60.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2013. godine i teretit će prijelazne radove u 2013. godini. Ugovorena vrijednost radova iznosi 46.471,25 kn.	-
4		Uređenje kolno-pješačkog prilaza kućnim brojevima 24, 26 i bb u Plješivičkoj ulici	40.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2013. godine i teretit će prijelazne radove u 2013. godini. Ugovorena vrijednost radova iznosi 33.002,50 kn.	-
5		Uređenje površine za spremnike za kućni otpad u Ulici Ivana Pilepića Franovičina južno od kućnog broja 8	5.000,00	Uređena je površina za spremnike za kućni otpad na planiranoj lokaciji.	5.802,50
6		Uređenje površine za spremnike za kućni otpad na križanju ulica Milice Jadranić i Josipa Mohorića	8.000,00	Uređena je površina za spremnike za kućni otpad na planiranoj lokaciji.	6.780,00
7		Uređenje površine za spremnike za kućni otpad u Ulici Milice Jadranić kod kućnog broja 2	5.000,00	Uređena je površina za spremnike za kućni otpad na planiranoj lokaciji.	4.256,25
8		Uređenje površine za spremnike za kućni otpad na križanju ulica Zametskog korena i Škrobotovac	5.000,00	Uređena je površina za spremnike za kućni otpad na planiranoj lokaciji.	4.743,50
9		Uređenje površine za spremnike za kućni otpad na križanju ulica Soldanac i Josipa Mohorića	5.000,00	Uređena je površina za spremnike za kućni otpad na planiranoj lokaciji.	4.265,00
10		Uređenje površine za spremnike za kućni otpad na križanju istočnog kraka Ulice Starci i Ulice Bože Starca Jurićeva	5.000,00	Uređena je površina za spremnike za kućni otpad na planiranoj lokaciji.	5.150,00
11		Uređenje površine za spremnike za kućni otpad na križanju ulica Slavinj i Pilepići	5.000,00	Uređena je površina za spremnike za kućni otpad na planiranoj lokaciji.	5.235,00

12		Uređenje površine za spremnike za kućni otpad na križanju ulica Josipa Mohorića i Ivana Pilepića Franovičina	5.000,00	Uređena je površina za spremnike za kućni otpad na planiranoj lokaciji.	5.111,25
13		Uređenje površine za spremnike za kućni otpad u Ulici Josipa Mohorića kod kućnog broja 29	5.000,00	Uređena je površina za spremnike za kućni otpad na planiranoj lokaciji.	5.122,50
14		Uređenje površine za spremnike za kućni otpad u Ulici Franje Pilepića Pavina zapadno od kućnog broja 18	5.000,00	Uređena je površina za spremnike za kućni otpad na planiranoj lokaciji.	5.428,75
15		Uređenje površine za spremnike za kućni otpad u Ulici Vladivoja i Milivoja Lenca kod kućnog broja 27	5.000,00	Uređena je površina za spremnike za kućni otpad na planiranoj lokaciji.	5.008,75
16		Rekonstrukcija raskrižja izvedbom kružnog toka između Primorske ulice i Ulice Vladivoja i Milivoja Lenca kod kućnog broja 27	130.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2013. godine i teretit će prijelazne radove u 2013. godini. Ugovorena vrijednost radova iznosi 113.151,25 kn.	-
17		Uređenje pješačkog puta u ulici Vladivoja i Milivoja Lenca između kućnih brojeva 87 i 89 do spoja s Kapelskom ulicom	10.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2013. godine i teretit će prijelazne radove u 2013. godini. Ugovorena vrijednost radova iznosi 9.751,25 kn.	-
18		Uređenje pješačkog puta u Ulici Pužići kod kućnog broja 2	29.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2013. godine i teretit će prijelazne radove u 2013. godini. Ugovorena vrijednost radova iznosi 29.063,75 kn.	-
19		Dodatni prioritet: Proširenje i sanacija Ulice Zametskog korena kod kućnih brojeva 38 i 38a	-	Iz preostale razlike sredstava u dogovoru s mjesnim odborom utvrđen je dodatni prioritet-Proširenje i sanacija Ulice Zametskog korena kod kućnih brojeva 38 i 38a. Procijenjena vrijednost radova iznosi 57.023,75 kn. Radovi su prenijeti na početak 2013. godine i teretit će prijelazne	-

				radove u 2013. godini.	
	<b>B.</b>	<b>ENERGO D.O.O.</b>	<b>65.000,00</b>		<b>62.606,19</b>
1		Proširenje javne rasvjete u Ulici Pilepići kod kućnog broja 22	7.000,00	Postavljena su dva rasvjetna tijela.	6.482,74
2		Proširenje javne rasvjete u Ulici Trampi kod kućnog broja 8	3.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	2.008,39
3		Proširenje javne rasvjete na križanju Ulice Josipa Mohorića i Ulice Škarpa	3.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	2.008,39
4		Proširenje javne rasvjete u Ulici Bože Starca Jurićeva kod kućnog broja 7	10.000,00	Postavljena su dva rasvjetna tijela.	4.016,80
5		Proširenje javne rasvjete u Ulici Škarpa kod kućnog broja 7	3.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	2.008,39
6		Proširenje javne rasvjete u Spodolčevoj ulici kod kućnog broja 25 - II. faza	8.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	7.000,96
7		Proširenje javne rasvjete u Plješivičkoj ulici kod kućnog broja 22c	8.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	7.057,70
8		Proširenje javne rasvjete u Ulici Ivana Pilepića Franovičina kod kućnog broja 7/2	3.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	2.008,39
9		Proširenje javne rasvjete u Ulici Franje Pilepića Pavina između kućnog broja 24 i kućnog broja 24A	20.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	17.813,13
10		Dodatna lokacija iz razlike sredstava: Proširenje javne rasvjete u Ulici Tići između kućnog broja 13 i kućnog broja 3B.	-	Postavljeno je šest rasvjetnih tijela.	12.201,30
	<b>C.</b>	<b>K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE</b>	<b>183.000,00</b>		<b>81.045,44</b>
1		Tehnička priprema za uređenje dječjeg igrališta u Plješivičkoj ulici južno od kućnog broja 24	30.000,00	Izrađen je projekt za uređenje navedenog dječjeg igrališta.	12.500,00
2		Izrada, dobava i postava autobusne čekaonice na stajalištu Pilepići - pravac prigrad	55.000,00	Izvedena je nabava i postava autobusne čekaonice na navedenoj lokaciji.	42.764,00
3		Uređenje zelene površine i sanacija postojećeg stupa za zastavu u Ulici Josipa Mohorića južno od kućnog broja 32	8.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2013. godine i teretit će prijelazne radove u 2013. godini.	-
4		Uređenje zelene površine oko stare šterne u Tićima sjevero-istočno od kućnog broja 11	7.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2013. godine i teretit će prijelazne	-

				radove u 2013. godini.	
5		Uređenje zelene površine zapadno od igrališta u Ulici Bogumira Ćikovića Marčeva	33.000,00	Sa površine je uklonjeno stijenje, uklonjena je ograda te su postavljeni rubnjaci.	25.781,44
6		Uređenje dječjeg igrališta u Primorskoj ulici sjeveroistočno od kućnog broja 1a	50.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2013. godine i teretit će prijelazne radove u 2013. godini.	-
<b>11</b>	<b>MO GRAD TRSAT</b>		<b>142.000,00</b>		<b>46.593,37</b>
	<b>A.</b>	<b>RIJEKA PROMET</b>	<b>80.000,00</b>		<b>29.718,37</b>
1		Izrada idejnog projekta i ishođenje lokacijske dozvole za uređenje prilazne ceste od Sveučilišnog kampusa prema odvojk Ulice Put Bože Felkera kod kućnog broja 40	50.000,00	Izrađena je geodetska podloga za uređenje prilazne ceste. Daljnje aktivnosti nisu moguće jer Detaljnim urbanističkim planom na predmetnoj lokaciji nije predviđena spojna cesta s Ulicom Bože Felkera.	10.000,00
2		Sanacija nogostupa u Ulici Slavka Krautzeka od kućnog broja 51 do kućnog broja 51/1	30.000,00	Asfaltirano je 121 m2 nogostupa.	19.718,37
3		Dodatni prioritet: Asfaltiranje dijela Ulice Strmica od kućnog broja 11 do kućnog broja 15 i dijela Ulice Naste Rojc od kućnog broja 3 do 7	-	Iz preostale razlike sredstava u dogovoru s mjesnim odborom utvrđen je dodatni prioritet-Asfaltiranje dijela Ulice Strmica od kućnog broja 11 do kućnog broja 15 i dijela Ulice Naste Rojc od kućnog broja 3 do 7. Ugovorena vrijednost radova iznosi 48.980,00 kn. Radovi su prenijeti na početak 2013. godine i teretit će prijelazne radove u 2013. godini.	-
	<b>B.</b>	<b>K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE</b>	<b>62.000,00</b>		<b>16.875,00</b>
1		Sanacija površine i opreme istočno od Trsatske Gradine	6.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2013. godine i teretit će prijelazne radove u 2013. godini.	-

2		Uređenje podloge ispod dječjih sprava na području Mjesnog odbora Grad Trsat	26.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2013. godine i teretit će prijelazne radove u 2013. godini.	-
3		Postava dječjih sprava na području Mjesnog odbora Grad Trsat	30.000,00	Postavljena je klackalica, tobogan s ljuljačkom i vratilo u Parku Heroja.	16.875,00
<b>12</b>	<b>MO GRBCI</b>		<b>194.000,00</b>		<b>162.004,67</b>
	<b>A.</b>	<b>RIJEKA PROMET</b>	<b>164.000,00</b>		<b>139.942,13</b>
1		Uređenje autobusnog ugibališta u Primorskoj ulici zapadno od kućnog broja 3C, te uređenje parkirališta s odgovarajućom horizontalnom signalizacijom	50.000,00	Uređeno je autobusno ugibalište i parkiralište na kojem je iscrtano 84 m uzdužnih linija za parkirna mjesta.	40.037,13
2		Uređenje parkirališta u Primorskoj ulici sjeveroistočno od kućnog broja 3A	41.000,00	Uređeno je parkiralište s osam novih parkirnih mjesta.	33.216,25
3		Uređenje pješačke staze i stubišta sa postavom rukohvata u Ulici Diračje od kućnog broja 73 do kućnog broja 92	60.000,00	Uređena je pješačka staza i stubište. Postavljeno je 20 m dvoredne ograde.	56.203,75
4		Uređenje površine za spremnike za kućni otpad u Dražičkoj ulici jugoistočno od kućnog broja 26	5.000,00	Uređena je površina za spremnike za kućni otpad na planiranoj lokaciji.	3.990,50
5		Uređenje površine za spremnike za kućni otpad u Dražičkoj ulici jugozapadno od kućnog broja 26	5.000,00	Uređena je površina za spremnike za kućni otpad na planiranoj lokaciji.	3.994,50
6		Izrada idejnog projekta uređenja pristupnog puta kućnom broju 17 u Dražičkoj ulici	3.000,00	Izrađen je idejni projekt te je zatražena lokacijska dozvola.	2.500,00
7		Dodatni prioritet: Izvedba kamenog zida jugoistočno od kućnog broja 3A u Primorskoj ulici na križanju Primorske i Dražičke ulice		Iz preostale razlike sredstava u dogovoru s mjesnim odborom utvrđen je dodatni prioritet- Izvedba kamenog zida jugoistočno od kućnog broja 3A u Primorskoj ulici na križanju Primorske i Dražičke ulice. Ugovorena vrijednost radova iznosi 23.187,50 kn.	-



				Radovi su prenijeti na početak 2013. godine i teretit će prijelazne radove u 2013. godini.	
	<b>B.</b>	<b>ENERGO D.O.O.</b>	<b>5.000,00</b>		<b>4.082,10</b>
1		Proširenje javne rasvjete u Ulici Sušačko Kastavskog odreda kod kućnog broja 11	5.000,00	Postavljena su dva rasvjetna tijela.	4.082,10
	<b>C.</b>	<b>K.D. ČISTOČA I OSTALE PRAVNE OSOBE</b>	<b>25.000,00</b>		<b>17.980,44</b>
1		Uređenje zelene površine u Primorskoj ulici zapadno od kućnog broja 3C	5.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2013. godine i teretit će prijelazne radove u 2013. godini.	-
2		Postava klupe južno od benzinske crpke u Dražičkoj ulici	2.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2013. godine i teretit će prijelazne radove u 2013. godini.	-
3		Postava dva oglasna panoa za potrebe Mjesnog odbora na križanjima ulica Marije Grbac - Dražička i Marije Grbac - Košičevac	18.000,00	Postavljena su dva jednostrana oglasna panoa na planiranim lokacijama.	17.980,44
<b>13</b>	<b>MO KANTRIDA</b>		<b>715.000,00</b>		<b>197.903,69</b>
	<b>A.</b>	<b>RIJEKA PROMET</b>	<b>600.000,00</b>		<b>136.743,75</b>
1		Uređenje raskrižja ulica Liburnijska i Bujska sjeverna strana	60.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2013. godine i teretit će prijelazne radove u 2013. godini.	-
2		Izrada idejnog projekta i ishođenje lokacijske dozvole za uređenje prilaznog puta na području Pavlovac kč.1352/3 k.o. Zamet	30.000,00	Na zahtjev mjesnog odbora odustalo se od planiranog zahvata. Sredstva su usmjerena u dodatni prioritet – sanacija kolnika u Ulici Đure Cattija.	-
3		Uređenje i asfaltiranje Puta Frane Juretića do Doma umirovljenika	140.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2013. godine i teretit će prijelazne radove u 2013. godini.	-
4		Uređenje parapetnog zida duž Ulice Silva Lovre Milenića od kućnog broja 33 do kod kućnog broja 41 i	90.000,00	Do 31. prosinca izveden je dio od ugovorenih radova a dio radova je	46.937,50

		betoniranje oko kućnog broja 33		prenijet na početak 2013. godine i teretit će prijelazne radove u 2013. godini. Ugovorena vrijednost radova iznosi 68.462,50 kn od kog iznosa do 31. prosinca je utrošeno 46.937,50 kn.	
5		Sanacija potpornog zida, stubišta, pristupnog puta i odvodnje oborinske vode u Ulici Vere Bratonje kod kućnog broja 26	80.000,00	Do 31. prosinca izveden je dio od ugovorenih radova a dio radova je prenijet na početak 2013. godine i teretit će prijelazne radove u 2013. godini. Ugovorena vrijednost radova iznosi 60.243,75 kn od kog iznosa do 31. prosinca je utrošeno 35.243,75 kn.	35.243,75
6		Asfaltiranje prilaznog puta u Istarskoj ulici kod kućnih brojeva 70 i 72	80.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2013. godine i teretit će prijelazne radove u 2013. godini.	-
7		Izrada izvedbenog projekta za uređenje parkirališta, interventne ceste i prostora za spremnike kućnog otpada u Bujskoj ulici kod kućnog broja 15	40.000,00	Izrađen je izvedbeni projekt.	27.500,00
8		Uređenje zaštitnog potpornog zida u Pionirskoj ulici sjeverno od kućnog broja 2	80.000,00	Do 31. prosinca izveden je dio od ugovorenih radova a dio radova je prenijet na početak 2013. godine i teretit će prijelazne radove u 2013. godini. Ugovorena vrijednost radova iznosi 58.546,25 kn od kog iznosa do 31. prosinca je utrošeno 27.062,50 kn.	27.062,50
9		Dodatni prioritet: Sanacija kolnika u Ulici Đure Cattija	-	Iz preostale razlike sredstava u dogovoru s mjesnim odborom utvrđen je dodatni prioritet-Sanacija kolnika u Ulici Đure Cattija. Procijenjena vrijednost radova iznosi 105.247,50 kn. Radovi su prenijeti na početak 2013. godine i teretit će prijelazne radove u 2013. godini.	-

	<b>B.</b>	<b>ENERGO D.O.O.</b>	<b>17.000,00</b>		<b>17.000,00</b>
1		Proširenje javne rasvjete u Labinskoj ulici kod kućnog broja 20	17.000,00	Postavljena su tri rasvjetna tijela.	17.000,00
	<b>C.</b>	<b>K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE</b>	<b>98.000,00</b>		<b>44.159,94</b>
1		Uređenje zelene površine u Ulici Marina Jakominića južno od kućnih brojeva 2 i 4	34.000,00	Izvedeni su hortikulturni i građevinski radovi na uređenju zelene površine na planiranoj lokaciji.	26.638,06
2		Uređenje zelene površine u Bujskoj ulici kod kućnog broja 11	13.000,00	Izveden je dio od ugovorenih radova a dio je prenijet na početak 2013. godine i teretit će prijelazne radove u 2013. godini.	2.417,50
3		Uređenje zelene površine u Bujskoj ulici kod kućnog broja 15	16.000,00	Izvedeni su hortikulturni radovi na uređenju navedene zelene površine.	10.464,38
4		Uređenje zelene površine u Pionirskoj ulici kod kućnog broja 2	10.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2013. godine i teretit će prijelazne radove u 2013. godini.	-
5		Uređenje okoliša sa postavom niske ograde u Bujskoj ulici kod kućnih brojeva 19 do 21	25.000,00	Do 31. prosinca izveden je dio od ugovorenih radova a dio je prenijet na početak 2013. godine i teretit će prijelazne radove u 2013. godini.	4.640,00
<b>14</b>	<b>MO KOZALA</b>		<b>223.000,00</b>		<b>148.022,06</b>
	<b>A.</b>	<b>RIJEKA PROMET</b>	<b>136.000,00</b>		<b>114.028,00</b>
1		Uređenje prilaza kućnom broju 4 u Ulici Ante Kovačića	70.000,00	Asfaltirano je 152 m2 površine prilaza.	40.627,00

2		Označavanje parkirnih mjesta za motocikle u Trinajstićevoj ulici uz garaže između kućnih brojeva 6 i 8a	1.000,00	Iscrtane su oznake parkirališnog mjesta i postavljen prometni znak.	75,00
3		Sanacija nogostupa i dijela kolnika u Ulici Petra Kobeka oko drvoreda	50.000,00	Sanacija nogostupa i dijela kolnika izvedena je na način da je asfaltirano 100 m2 površine te je uklonjeno i ponovno postavljeno 81 m novih rubnjaka.	26.480,56
4		Sanacija dijela kolnika u Laginjinoj ulici kod kućnog broja 16a	10.000,00	Saniran je dio kolnika na način da je asfaltirano 99 m2 površine.	13.843,25
5		Postava rukohvata u Laginjinoj ulici kod kućnog broja 16a	5.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2013. godine i teretit će prijelazne radove u 2013. godini. Ugovorena vrijednost radova iznosi 3.475,00 kn.	-
6		Dodatni prioritet: Uređenje okretišta u Ulici Kalvarija	-	Iz preostale razlike sredstava u dogovoru s mjesnim odborom izvedeno je uređenje okretišta u Ulici Kalvarija.	33.002,19
7		Dodatni prioritet: Sanacija zida u Ulici Kalvarija nasuprot kućnih brojeva 21 do 40		Također, iz preostale razlike sredstava u dogovoru s mjesnim odborom izvest će se sanacija zida u Ulici Kalvarija nasuprot kućnih brojeva 21 do 40. Ugovorena vrijednost radova iznosi 16.093,75 kn. Radovi su prenijeti na početak 2013. godine i teretit će prijelazne radove u 2013. godini.	-
	<b>B.</b>	<b>ENERGO D.O.O.</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>

1		Proširenje javne rasvjete u Laginjinoj ulici kod kućnog broja 16	3.000,00	U dogovoru s mjesnim odborom sredstva su usmjerena u proširenje rasvjete u Lorenzovom prolazu između kućnog broja 9,11 i 13.	-
2		Proširenje javne rasvjete u Lorenzovom prolazu između kućnog broja 9, kućnog broja 11 i kućnog broja 13	17.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	20.000,00
	<b>C.</b>	<b>K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE</b>	<b>67.000,00</b>		<b>13.994,06</b>
1		Uređenje površine uz drvored u Baštijanovoj ulici od kućnog broja 19 do Volčičevog trga kućni broj 2	30.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2013. godine i teretit će prijelazne radove u 2013. godini.	-
2		Ličenje ograde u Brajšinoj ulici sjeverno od kućnog broja 31	8.000,00	Oličeno je 28 m2 ograde.	7.431,56
3		Postava ljujačke za manju djecu i djecu s posebnim potrebama u parku na Volčičevom trgu	7.000,00	Postavljena je dvostruka ljujačka sa sjedalima prilagođenim manjoj djeci i djeci sa posebnim potrebama.	6.562,50
4		Uređenje zelene površine u Ulici Vjenceslava Novaka uz kućni broj 5	15.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2013. godine i teretit će prijelazne radove u 2013. godini.	-
5		Postava klupe na zelenu površinu u Ulici Vjenceslava Novaka uz kućni broj 5	2.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2013. godine i teretit će prijelazne radove u 2013. godini.	-
6		Dodatno uređenje dječjeg igrališta na Volčičevom trgu	5.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2013. godine i teretit će prijelazne radove u 2013. godini.	-
<b>15</b>	<b>MO KRIMEJA</b>		<b>127.000,00</b>		<b>113.805,25</b>
	<b>A.</b>	<b>RIJEKA PROMET</b>	<b>28.000,00</b>		<b>24.818,75</b>

1		Postava rukohvata u dogovoru s Mjesnim odborom Krimeja	28.000,00	Izvedeni su radovi na postavi rukohvata na raznim lokacijama na području mjesnog odbora. Ukupno je postavljeno 71 m dvoredne i 57 m jednoredne ograde.	24.818,75
2		Dodatni prioritet: Sanacija oštećenja nogostupa na raznim lokacijama na području mjesnog odbora		Iz preostale razlike sredstava u dogovoru s mjesnim odborom izvest će se sanacija oštećenja nogostupa na raznim lokacijama na području mjesnog odbora. Ugovorena vrijednost radova iznosi 3.289,37 kn. Radovi su prenijeti na početak 2013. godine i teretit će prijelazne radove u 2013. godini.	-
	<b>B.</b>	<b>ENERGO D.O.O.</b>	<b>89.000,00</b>		<b>88.986,50</b>
1		Proširenje javne rasvjete u Ulici braće Horvatića kod kućnog broja 8	52.000,00	Postavljena su tri rasvjetna tijela.	61.527,08
2		Proširenje javne rasvjete u Ulici Drage Gervaisa kod kućnog broja 20 i kućnog broja 22	28.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	20.406,27
3		Proširenje javne rasvjete u Ulici Drage Gervaisa kod kućnog broja 9	9.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	7.053,15
	<b>C.</b>	<b>K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE</b>	<b>10.000,00</b>		<b>-</b>
1		Sanacija oštećenog zida u Ulici Drage Gervaisa kod kućnog broja 9	10.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2013. godine i teretit će prijelazne radove u 2013. godini.	-
<b>16</b>	<b>MO LUKA</b>		<b>86.000,00</b>		<b>44.875,00</b>

	<b>A.</b>	<b>RIJEKA PROMET</b>	<b>45.000,00</b>		<b>44.875,00</b>
1		Sanacija dijela nogostupa Ulice Riva na spoju s Trgom 111. brigade Hrvatske vojske	30.000,00	Uređeno je 336 m2 nogostupa.	24.937,50
2		Sanacija površine ispod Gradskog tornja	15.000,00	Izvedena je sanacija površine ispod Gradskog tornja prema Koblerovom trgu.	19.937,50
	<b>B.</b>	<b>K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE</b>	<b>41.000,00</b>		<b>-</b>
1		Ograđivanje dijela površine u Ulici Riva zapadno od kućnog broja 4a Zamjenski prioritet: Uređenje drvoreda i obnova biljnog materijala na području mjesnog odbora	24.000,00	Na zahtjev mjesnog odbora umjesto prvotno planiranog zahvata izvest će se radovi na uređenju drvoreda i obnovi biljnog materijala na području mjesnog odbora. Radovi su prenijeti na početak 2013. godine i teretit će prijelazne radove u 2013. godini.	-
2		Postava klupa na šetalištu u Wenzelovoj ulici	13.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2013. godine i teretit će prijelazne radove u 2013. godini.	-
3		Postava klupe na Korzu	4.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2013. godine i teretit će prijelazne radove u 2013. godini.	-
<b>17</b>	<b>MO MLAKA</b>		<b>190.000,00</b>		<b>68.159,54</b>
	<b>A.</b>	<b>RIJEKA PROMET</b>	<b>45.000,00</b>		<b>-</b>
1		Postava zaštitne ograde u Ulici Podmurvice kod kućnog broja 28	15.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2013. godine i teretit će prijelazne radove u 2013. godini. Ugovorena vrijednost radova iznosi 9.425,00 kn.	-

2		Izrada idejnog projekta i ishođenje lokacijske dozvole za uređenje stubišta od Ulice Franje Čandeka do parkirališta zapadno od kućnog broja 23b	30.000,00	U tijeku je izrada idejnog projekta. Nakon izrade projekta zatražit će se lokacijska dozvola. Ugovorena vrijednost navedenih radova iznosi 22.500,00 kn. Troškovi izrade kao i ishođenja lokacijske dozvole teretit će prijelazne radove u 2013.godini.	-
3		Dodatni prioritet: Sanacija odvodnje oborinskih voda između Osnovne škole "Podmurvice" i Dječjeg vrtića "Mlaka"	-	Iz preostale razlike sredstava u dogovoru s mjesnim odborom izvest će se sanacija odvodnje oborinskih voda između Osnovne škole "Podmurvice" i Dječjeg vrtića "Mlaka". Ugovorena vrijednost radova iznosi 12.812,50 kn. Radovi su prenijeti na početak 2013. godine i teretit će prijelazne radove u 2013. godini.	-
	<b>B.</b>	<b>ENERGO D.O.O.</b>	<b>65.000,00</b>		<b>64.853,29</b>
1		Proširenje javne rasvjete u Ulici Podmurvice kod kućnog broja 6	5.000,00	Postavljena su dva rasvjetna tijela.	4.811,28
2		Proširenje javne rasvjete u parku Mlaka - III. faza	60.000,00	Postavljena su četiri rasvjetna tijela.	60.042,01
	<b>C.</b>	<b>K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE</b>	<b>80.000,00</b>		<b>3.306,25</b>
1		Uređenje zelene površine i postava ograde u Ulici Franje Čandeka zapadno od kućnog broja 23b Zamjenski prioritet: Uređenje zelene površine i postava ograde u Zvonimirovoj ulici južno od kućnog broja 12/2	55.000,00	Na zahtjev mjesnog odbora umjesto prvotno planiranog zahvata ugovoreno je izvođenje radova na uređenju zelene površine i postava ograde u Zvonimirovoj ulici južno od kućnog broja 12/2. Do 31. prosinca izveden	3.306,25



				je dio od ugovorenih hortikulturnih radova a dio je prenijet na početak 2013. godine i teretit će prijelazne radove u 2013. godini.	
2		Izrada studije povijesnog parka Mlaka	25.000,00	Izrada studije prenijeta je na početak 2013. godine i teretit će prijelazne radove u 2013. godini.	-
<b>18</b>	<b>MO OREHOVICA</b>		<b>187.000,00</b>		<b>4.067,10</b>
	<b>A.</b>	<b>RIJEKA PROMET</b>	<b>182.000,00</b>		<b>-</b>
1		Uređenje dijela nogostupa u Ulici Grobnička cesta	172.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2013. godine i teretit će prijelazne radove u 2013. godini.	-
2		Nadogradnja potpornog zida u Ulici Grobnička cesta kod kućnih brojeva 19 i 19a	10.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2013. godine i teretit će prijelazne radove u 2013. godini. Ugovorena vrijednost radova iznosi 9.031,25 kn.	-
	<b>B.</b>	<b>ENERGO D.O.O.</b>	<b>5.000,00</b>		<b>4.067,10</b>
1		Proširenje javne rasvjete u Ulici Put pod Rebar od kućnog broja 7 do kućnog broja 4	5.000,00	Postavljena su dva rasvjetna tijela.	4.067,10
<b>19</b>	<b>MO PAŠAC</b>		<b>61.000,00</b>		<b>11.182,13</b>
	<b>A.</b>	<b>RIJEKA PROMET</b>	<b>12.000,00</b>		<b>11.182,13</b>
1		Uređenje nogostupa u Ulici Balde Fučka od kućnog broja 114 do kućnog broja 116	12.000,00	Uređen je nogostup i potporni zid na planiranoj lokaciji.	11.182,13
	<b>B.</b>	<b>K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE</b>	<b>49.000,00</b>		<b>-</b>
1		Sanacija dijela divljeg odlagališta u Ulici Balde Fučka preko puta kućnog broja 82	49.000,00	S obzirom da je obilaskom terena utvrđeno da je divlje odlagalište	-

		Zamjenski prioritet: Uklanjanje nepoželjne vegetacije duž kolnika i nogostupa Ulice Balda fučka		uklonjeno, u dogovoru s mjesnim odborom planirana sredstva usmjerena su za uklanjanje nepoželjne vegetacije duž kolnika i nogostupa Ulice Balda Fučka. Radovi su prenijeti na početak 2013. godine i teretit će prijelazne radove u 2013. godini.	
<b>20</b>	<b>MO PEĆINE</b>		<b>135.000,00</b>		<b>88.271,05</b>
	<b>A.</b>	<b>RIJEKA PROMET</b>	<b>25.000,00</b>		<b>13.750,00</b>
1		Izrada idejnog projekta i ishođenje lokacijske dozvole za rekonstrukciju stubišta u Ulici Janka Polić Kamova kod kućnog broja 58	25.000,00	Izrađen je idejni projekt te je zatražena lokacijska dozvola.	13.750,00
2		Dodatni prioritet: Asfaltiranje dijela Ulice Janka Polić Kamova kod kućnog broja 111	-	Iz preostale razlike sredstava u dogovoru s mjesnim odborom izvest će se asfaltiranje dijela Ulice Janka Polić Kamova kod kućnog broja 111. Ugovorena vrijednost radova iznosi 9.125,00 kn. Radovi su prenijeti na početak 2013. godine i teretit će prijelazne radove u 2013. godini.	-
	<b>B.</b>	<b>ENERGO D.O.O.</b>	<b>38.000,00</b>		<b>33.034,80</b>
1		Proširenje javne rasvjete na Šetalištu trinaeste divizije od kućnog broja 77 do kućnog broja 127	38.000,00	Postavljeno je dvadeset i jedno rasvjetno tijelo.	33.034,80
	<b>C.</b>	<b>K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE</b>	<b>72.000,00</b>		<b>41.486,25</b>
1		Uređenje zelene površine uz stubište koje povezuje Ulicu Šetalište trinaeste divizije kod kućnog broja 25 i Ulicu Janka Polić Kamovu kod kućnog broja 30	40.000,00	Do 31.prosinca izveden je dio od ugovorenih radova a dio je prenijet na početak 2013. godine i teretit će	7.875,00

				prijelazne radove u 2013. godini.	
2		Postava malog dvorca s toboganom na dječjem igralištu u Parku Nike Katunara	25.000,00	Postavljena je kombinirana sprava kula sa spiralnim toboganom.	31.625,00
3		Postava dvije klupe u Ulici Šetalište trinaeste divizije kod kućnog broja 25	4.000,00	Nabava i postava klupa prenijeta je na početak 2013. godine i teretit će prijelazne radove u 2013. godini.	-
4		Hortikulturno uređenje površine u Ulici Janka Polić Kamova kod kućnog broja 73 A	3.000,00	Izvedeni su hortikulturni radovi na način da je orezano postojeće te posađeno novo ukrasno grmlje.	1.986,25
<b>21</b>	<b>MO PEHLIN</b>		<b>659.000,00</b>		<b>344.449,97</b>
	<b>A.</b>	<b>RIJEKA PROMET</b>	<b>209.000,00</b>		<b>137.716,25</b>
1		Asfaltiranje prilaznih nerazvrstanih i sanacija postojećih cesta na području Mjesnog odbora Pehlin	209.000,00	Do 31. prosinca izveden je dio od ugovorenih radova a dio radova je prenijet na početak 2013. godine i teretit će prijelazne radove u 2013. godini. Ugovorena vrijednost radova iznosi 199.630,00 kn od kog iznosa do 31. prosinca je utrošeno 137.716,25 kn.	137.716,25
2		Dodatni prioritet: Uređenje nogostupa na raskrižju ulica Pehlin, Mihovilići i Vukovarska	-	Iz preostale razlike sredstava u dogovoru s mjesnim odborom izvest će se uređenje nogostupa na raskrižju ulica Pehlin, Mihovilići i Vukovarska. Ugovorena vrijednost radova iznosi 10.612,50 kn. Radovi su prenijeti na početak 2013. godine i teretit će prijelazne radove u 2013. godini.	-
	<b>B.</b>	<b>ENERGO D.O.O.</b>	<b>130.000,00</b>		<b>129.389,85</b>

1		Proširenje i poboljšanje javne rasvjete u dogovoru s Mjesnim odborom Pehlin:	130.000,00	-Kod dječjeg vrtića i doma "Pehlin" (jedno rasvjetno tijelo)- 2.271,02kn, -Na bočalištu "Pehlin" I. faza (četiri rasvjetna tijela) – 24.565,96kn, -Na igralištu Androv breg II.faza (šest rasvjetnih tijela) – 58.141,89kn, -Na bočalištu "Pehlin" II. faza (osam rasvjetna tijela)- 34.942,65kn, -Izdavanje elektroenergetske suglasnosti i povećanje priključne snage na obračunskom mjernom mjestu- Mihovilići BB. – 9.468,33kn.	129.389,85
	<b>C.</b>	<b>K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE</b>	<b>320.000,00</b>		<b>77.343,87</b>
1		Prva faza radova za postavu memorije na nekadašnju kapelicu sv. Ivana	190.000,00	Za potrebe realizacije planiranih radova za postavu memorije izveden je kanalizacijski i vodovodni priključak te odvoz materijala nakon prelaganja elektrokabela. Preostali ugovoreni radovi prenijeti su na početak 2013. godine i teretit će prijelazne radove u 2013. godini.	6.478,62
2		Uređenje zelenih površina u dogovoru s Mjesnim odborom Pehlin	120.000,00	Izvedena je postava i demontaža pozornica ispred Doma kulture Pehlin za vrijeme održavanja Riječkog karnevala i za Ribarsku noć. Izvedeni su hortikulturni radovi na lokaciji Blažičevo (dobava i planiranje plodne zemlje), te je uklonjeno raslinje i stabla uz cestu Pehlin radi sadnje novih stabala.	70.865,25

3		Opremanje površina u dogovoru s Mjesnim odborom Pehlin	10.000,00	Od planiranog zahvata se odustalo a sredstva će se usmjeriti za radove za postavu memorije na nekadašnju kapelicu sv. Ivana.	-
<b>22</b>	<b>MO PODMURVICE</b>		<b>463.000,00</b>		<b>286.350,88</b>
	<b>A.</b>	<b>RIJEKA PROMET</b>	<b>190.000,00</b>		<b>167.415,00</b>
1		Proširenje parkirališta u Ulici Emilija Randića sjeverno od kućnih brojeva 18 i 20	110.000,00	Izvedeni su radovi proširenja parkirališta. Asfaltirano je 316 m <sup>2</sup> površine na koji način je dobiveno 23 parkirna mjesta.	96.573,75
2		Sanacija potpornog zida i podesta u Bribirskoj ulici sjeverno od kućnog broja 3	30.000,00	Izvedeni su radovi na sanaciji potpornog zida i podesta. Postavljeno je 19 m dvoredne ograde.	25.035,00
3		Postava rukohvata i ograde na Stubama Josipa Pančića	20.000,00	Postavljeno je 134 m rukohvata i 6 m dvoredne ograde.	19.187,50
4		Postava rukohvata na stubištu iz Vukovarske ulice prema Karlovačkoj ulici	30.000,00	Postavljeno je 105 m rukohvata i 22 m dvoredne ograde.	26.618,75
5		Dodatni prioritet: Postava rukohvata u Ulici Hahlić od kućnog broja 17 do kućnog broja 19, Ulici Frane Mladinića od kućnog broja 2 do kućnog broja 4, Ličkoj ulici od kućnog broja 5 do kućnog broja 9 te u Bihačkoj ulici južno i jugoistočno od kućnog broja 3.	-	Iz preostale razlike sredstava u dogovoru s mjesnim odborom izvest će se postava rukohvata u Ulici Hahlić od kućnog broja 17 do kućnog broja 19, Ulici Frane Mladinića od kućnog broja 2 do kućnog broja 4, Ličkoj ulici od kućnog broja 5 do kućnog broja 9 te u Bihačkoj ulici južno i jugoistočno od kućnog broja 3. Ugovorena vrijednost radova iznosi 22.550,00 kn. Radovi su prenijeti na početak 2013. godine i teretit će	-

				prijelazne radove u 2013. godini.	
	<b>B.</b>	<b>ENERGO D.O.O.</b>	<b>30.000,00</b>		<b>29.671,80</b>
1		Proširenje javne rasvjete u Ulici Vrh Seline kod kućnog broja 6	4.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	3.059,90
2		Proširenje javne rasvjete u Ličkoj ulici kod kućnog broja 3	15.000,00	Postavljena su četiri rasvjetna tijela.	13.079,48
3		Proširenje javne rasvjete u Ulici Hahlić kod kućnog broja 23	3.000,00	Postavljena su dva rasvjetna tijela.	3.793,60
4		Proširenje javne rasvjete na parkiralištu u Ulici Franje Mladenića kod kućnog broja 5	8.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	7.705,27
5		Dodatna lokacija iz razlike sredstava: Proširenje javne rasvjete u Ulici Lužine kod kućnog broja 3 A.	-	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	2.033,55
	<b>C.</b>	<b>K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE</b>	<b>243.000,00</b>		<b>89.264,08</b>
1		Nastavak uređenja dječjeg igrališta u Čandekovoj ulici istočno od kućnog broja 8	100.000,00	Do 31. prosinca 2012. godine izveden je dio od ugovorenih radova a dio je prenijet na početak 2013. godine i teretit će prijelazne radove u 2013. godini.	29.006,27
2		Nastavak opremanja dječjeg igrališta u Čandekovoj ulici istočno od kućnog broja 8	10.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2013. godine i teretit će prijelazne radove u 2013. godini.	-
3		Uređenje zelene površine u Ulici Hahlić sjeverno od kućnog broja 27	9.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2013. godine i teretit će prijelazne radove u 2013. godini.	-
4		Uređenje zelene površine u Ulici Maria Špilera južno od kućnog broja 7	12.000,00	Do 31. prosinca izvedeni su radovi orezivanja zelenila s južne strane stambene zgrade broj 7 u Ulici Maria Špilera. Izrada zida prenijeai na početak 2013. godine i teretit će prijelazne radove u 2013. godini.	1.571,25

5		Uređenje zelene površine u Ulici Emilia Randića istočno od kućnog broja 1b	8.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2013. godine i teretit će prijelazne radove u 2013. godini.	-
6		Izrada, dobava i postava autobusne čekaonice na stajalištu Studentski dom - pravac prigrad	75.000,00	Postavljena je tromodularna čekaonica.	48.686,56
7		Postava dvije klupe kod joga u Čandekovoj ulici sjeverno od kućnog broja 8	5.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2013. godine i teretit će prijelazne radove u 2013. godini.	-
8		Tehnička priprema za uređenje površine u Ličkoj ulici kod kućnog broja 8	24.000,00	Izrađen je izvedbeni projekt uređenja površine u Ličkoj ulici kod kućnog broja 8.	10.000,00
<b>23</b>	<b>MO PODVEŽICA</b>		<b>251.000,00</b>		<b>70.834,38</b>
	<b>A.</b>	<b>RIJEKA PROMET</b>	<b>70.000,00</b>		<b>19.834,38</b>
1		Izrada izvedbenog projekta za uređenje trga ispred crkve sv. Tereze na Podvežici Zamjenski prioriteti: Uređenje dijela nogostupa u Kvaternikovoj ulici, izrada idejnog projekta i ishođenje lokacijske dozvole za uređenje nogostupa u Ulici Franje Matkovića od doma "Rikard Benčić" prema tržnici "Podvežica" te nastavak sanacije zida u Ulici Drage Gervaisa kod kućnog broja 54	50.000,00	Na zahtjev mjesnog odbora umjesto planirane izrade izvedbenog projekta, planirana sredstva su usmjerena u dodatne prioritete: uređenje dijela nogostupa u Kvaternikovoj ulici, izrada idejnog projekta i ishođenje lokacijske dozvole za uređenje nogostupa u Ulici Franje Matkovića od doma "Rikard Benčić" prema tržnici "Podvežica" te nastavak sanacije zida u Ulici Drage Gervaisa kod kućnog broja 54. Ukupna vrijednost ugovorenih radova iznosi 50.155,00 kn. Radovi su prenijeti na početak 2013. godine i teretit će prijelazne radove u 2013. godini.	-
2		Sanacija odvodnje oborinskih voda i sanacija zida u Ulici Drage Gervaisa kod kućnog broja 54	10.000,00	Izvedena je sanacija odvodnje oborinskih voda i sanacija zida na	5.065,63

				navedenoj lokaciji.	
3		Sanacija odvodnje oborinskih voda u Ulici Drage Gervaisa kod kućnog broja 39	10.000,00	Izvedena je sanacija odvodnje oborinskih voda na navedenoj lokaciji. Asfaltom je sanirano 100 m2 prilazne ceste.	14.768,75
	<b>B.</b>	<b>ENERGO D.O.O.</b>	<b>51.000,00</b>		<b>51.000,00</b>
1		Proširenje javne rasvjete između Ulice Martina Kontuša kod kućnog broja 6 i Ulice Vlade Grozdanića kod kućnog broja 14	32.000,00	Postavljena su dva rasvjetna tijela.	31.070,37
2		Proširenje javne rasvjete u Kvaternikovoj ulici kod kućnog broja 47	19.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	19.929,63
	<b>C.</b>	<b>K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE</b>	<b>130.000,00</b>		-
1		Nastavak uređenja površine u Ulici Drage Gervaisa južno od kućnog broja 39	100.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2013. godine i teretit će prijelazne radove u 2013. godini.	-
2		Hortikulturno uređenje površine u Ulici Drage Gervaisa kod kućnog broja 39	30.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2013. godine i teretit će prijelazne radove u 2013. godini.	-
<b>24</b>	<b>MO POTOK</b>		<b>83.000,00</b>		<b>76.440,38</b>
	<b>A.</b>	<b>RIJEKA PROMET</b>	<b>83.000,00</b>		<b>76.440,38</b>
1		Sanacija nogostupa u Ulici Nikole Tesle od kućnog broja 1 do početka Parka prof. dr. Vinka Franciškovića	15.000,00	Asfaltom je sanirano 190 m2 nogostupa.	31.573,50
2		Sanacija nogostupa u Krešimirovoj ulici od kućnog broja 26 do kućnog broja 32	30.000,00	Asfaltom je sanirano 210 m2 nogostupa.	31.381,63
3		Sanacija nogostupa u Krešimirovoj ulici od kućnog broja 34 do autobusnog stajališta	38.000,00	Asfaltom je sanirano 95 m2 nogostupa.	13.485,25



4		Dodatni prioritet: Sanacija nogostupa u Ulici Nikole Tesle kod kućnog broja 15 i Ulici K. Jeretova kod kućnog broja 3	-	Iz preostale razlike sredstava u dogovoru s mjesnim odborom izvest će se sanacija nogostupa u Ulici Nikole Tesle kod kućnog broja 15 i Ulici K. Jeretova kod kućnog broja 3. Ugovorena vrijednost radova iznosi 6.550,00 kn. Radovi su prenijeti na početak 2013. godine i teretit će prijelazne radove u 2013. godini.	-
<b>25</b>	<b>MO SRDOČI</b>		<b>696.000,00</b>		<b>307.615,87</b>
	<b>A.</b>	<b>RIJEKA PROMET</b>	<b>480.000,00</b>		<b>150.653,75</b>
1		Asfaltiranje sjevernog nogostupa u Ulici Dragutina Tadijanovića	25.000,00	Do 31. prosinca izveden je veći dio od ugovorenih radova. Dio radova je prenijet na početak 2013. godine i teretit će prijelazne radove u 2013. godini	19.418,75
2		Sanacija kolnika i nogostupa Ulice Dinka Šimunovića	200.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2013. godine i teretit će prijelazne radove u 2013. godini. Ugovorena vrijednost radova iznosi 159.775,00 kn.	-
3		Uređenje rampe za interventna vozila u Ulici Gustava Krkleca između kućnih brojeva 6 i 8	80.000,00	Izrađena je rampa za interventna vozila na planiranoj lokaciji.	58.638,75
4		Izrada idejnog projekta i ishođenje lokacijske dozvole za uređenje Ulice Antuna Gustava Matoša Zamjenski prioritet: Uređenje Ulice Antuna Gustava Matoša	40.000,00	Na zahtjev mjesnog odbora umjesto planirane izrade idejnog projekta, planirana sredstva su usmjerena u uređenje Ulice Antuna Gustava Matoša. Ugovorena vrijednost radova iznosi 33.875,00kn. Radovi su prenijeti na početak 2013. godine i teretit će prijelazne radove u 2013. godini.	-

5		Uređenje nogostupa u Ulici Bartola Kašića kod kućnih brojeva 14, 16 i 18	70.000,00	Do 31. prosinca izveden je veći dio od ugovorenih radova. Dio radova je prenijet na početak 2013. godine i teretit će prijelazne radove u 2013. godini.	53.950,00
6		Asfaltiranje dijela Ulice Jurja Dobrile iza kućnih brojeva 23 do 28	40.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2013. godine i teretit će prijelazne radove u 2013. godini. Ugovorena vrijednost radova iznosi 31.687,50 kn.	-
7		Uređenje površine za spremnike za kućni otpad kod trafostanice u Ulici Dragutina Tadijanovića	5.000,00	Uređena je površina za spremnike za kućni otpad na planiranoj lokaciji.	4.195,00
8		Uređenje nogostupa u Ulici Ante Modrušana	20.000,00	Asfaltom je sanirano 46 m <sup>2</sup> nogostupa.	14.451,25
9		Dodatni prioritet: Uređenje kolnika, nogostupa i zidova kod kućnog broja 56 u Ulici Marije Grbac.	-	Iz preostale razlike sredstava u dogovoru s mjesnim odborom izvest će se uređenje kolnika, nogostupa i zidova kod kućnog broja 56 u Ulici Marije Grbac. Procijenjena vrijednost radova iznosi 103.493,75 kn. Radovi su prenijeti na početak 2013. godine i teretit će prijelazne radove u 2013. godini.	-
	<b>B.</b>	<b>ENERGO D.O.O.</b>	<b>112.000,00</b>		<b>111.999,99</b>
1		Proširenje javne rasvjete u Ulici Dragutina Tadijanovića	88.000,00	Postavljeno je osam rasvjetnih tijela.	94.911,86
2		Proširenje javne rasvjete u Ulici Srdoči kod kućnog broja 8	5.000,00	Postavljena su dva rasvjetna tijela.	4.082,10
3		Proširenje javne rasvjete na kraju Ulice Tonžino	7.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	2.041,05
4		Proširenje javne rasvjete u Ulici Jurja Dobrile između kućnog broja 10 i kućnog broja 20	9.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	8.828,20
5		Proširenje javne rasvjete u Ulici Kurirski put kod	3.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno	2.136,78

		kućnog broja 2 A		tijelo.	
	<b>C.</b>	<b>K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE</b>	<b>104.000,00</b>		<b>44.962,13</b>
1		Postava tri klupe u Ulici Bartola Kašića kod kućnog broja 24	7.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2013. godine i teretit će prijelazne radove u 2013. godini.	-
2		Izrada, dobava i postava autobusne čekaonice na stajalištu Dražice - pravac grad	45.000,00	Postavljena je tromodularna čekaonica.	44.962,13
3		Hortikulturno uređenje zelenih površina na području Mjesnog odbora Srdoči	52.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2013. godine i teretit će prijelazne radove u 2013. godini.	-
<b>26</b>	<b>MO SVETI KUZAM</b>		<b>85.000,00</b>		<b>28.743,47</b>
	<b>A.</b>	<b>RIJEKA PROMET</b>	<b>55.000,00</b>		<b>14.568,81</b>
1		Izrada glavnog i izvedbenog projekta za uređenje nogostupa uz cestu D40 od raskrižja Škrljevo do spoja sa cestom kroz područje Njivina prema mjestu Sveti Kuzam	40.000,00	Izrada glavnog i izvedbenog projekta je u tijeku. Ugovorena vrijednost radova iznosi 35.178,00 kn. Troškovi izrade teretit će prijelazne radove u 2013. godini.	-
2		Asfaltiranje Ulice Sveti Kuzam od kućnog broja 12 do kućnog broja 14	15.000,00	Asfaltirano je 36 m2 površine ulice.	14.568,81
3		Dodatni prioritet: Sanacija oštećenja kolnika na raznim lokacijama na području mjesnog odbora.	-	Iz preostale razlike sredstava u dogovoru s mjesnim odborom izvest će se sanacija oštećenja kolnika na raznim lokacijama na području mjesnog odbora. Ugovorena vrijednost radova iznosi 5.505,00 kn. Radovi su prenijeti na početak 2013. godine i teretit će prijelazne radove u 2013. godini.	-
	<b>B.</b>	<b>ENERGO D.O.O.</b>	<b>17.000,00</b>		<b>14.174,66</b>
1		Proširenje javne rasvjete u Ulici Sveti Kuzam kod kućnog broja 3	17.000,00	Postavljena su dva rasvjetna tijela.	14.174,66
	<b>C.</b>	<b>K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE</b>	<b>13.000,00</b>		<b>-</b>

1		Uređenje boćarskog joga iza terena za obradu kamena u Svetom Kuzmu	13.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2013. godine i teretit će prijelazne radove u 2013. godini.	-
<b>27</b>	<b>MO SVETI NIKOLA</b>		<b>725.000,00</b>		<b>50.128,22</b>
	<b>A.</b>	<b>RIJEKA PROMET</b>	<b>580.000,00</b>		-
1		Uređenje ogradnog kamenog zida u Liburnskoj ulici uz južni nogostup, od raskrižja Zvonimirove i Liburnijske ulice do postojećeg zida	80.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2013. godine i teretit će prijelazne radove u 2013. godini. Ugovorena vrijednost radova iznosi 58.400,00 kn.	-
2		Sanacija zida u Ulici Mirka Čurbega istočno od kućnog broja 4	50.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2013. godine i teretit će prijelazne radove u 2013. godini. Ugovorena vrijednost radova iznosi 41.510,00 kn.	-
3		Obnova asfalta dijela kolnika u Karasovoj ulici južno od kućnih brojeva 3 do 7	50.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2013. godine i teretit će prijelazne radove u 2013. godini. Ugovorena vrijednost radova iznosi 51.027,50 kn.	-
4		Izrada projekta parkirališta u Ulici Franje Čandeka kod kućnog broja 48 Zamjenski prioriteti: Uređenje parkirališta u Ulici Franje Čandeka kod kućnog broja 48.	40.000,00	Na zahtjev mjesnog odbora umjesto planirane izrade projekta, planirana sredstva su usmjerena u uređenje parkirališta u Ulici Franje Čandeka kod kućnog broja 48. Procijenjena vrijednost radova iznosi 40.000,00kn. Radovi su prenijeti na početak 2013. godine i teretit će prijelazne radove u 2013. godini.	-

5		Asfaltiranje Ulice Jože Vlahovića od kućnog broja 10 do kućnog broja 14	50.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2013. godine i teretit će prijelazne radove u 2013. godini. Ugovorena vrijednost radova iznosi 42.170,00 kn.	-
6		Uređenje nogostupa na dijelu Ulice Jože Vlahovića od kućnog broja 10 do spoja s Ulicom Milutina Barača	70.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2013. godine i teretit će prijelazne radove u 2013. godini. Ugovorena vrijednost radova iznosi 43.282,50 kn.	-
7		Obnova i djelomično uređenje parapetnog zida od crkve sv. Nikole do pružnog prijelaza u Ulici Mirka Čurbega	60.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2013. godine i teretit će prijelazne radove u 2013. godini. Ugovorena vrijednost radova iznosi 46.600,00 kn.	-
8		Obnova asfalta u Ulici Mirka Čurbega kod kućnog broja 5/3	40.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2013. godine i teretit će prijelazne radove u 2013. godini. Ugovorena vrijednost radova iznosi 30.830,00 kn.	-
9		Uređenje parkirališta u Ivekovićevoj ulici sjeverno od kućnih brojeva 15 i 17	60.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2013. godine i teretit će prijelazne radove u 2013. godini. Ugovorena vrijednost radova iznosi 44.230,00 kn.	-
10		Uređenje parkirališta u Medovićevoj ulici sjeverno od kućnog broja 16 s uređenjem površine za kontejnere za kućni otpad	80.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2013. godine i teretit će prijelazne radove u 2013. godini. Ugovorena vrijednost radova iznosi 61.317,50 kn.	-
11		Dodatni prioritet: Sanacija pješačkih staza, zidova i kolnika u Zametskoj ulici od kućnog broja 14 do kućnog broja 20.	-	Iz preostale razlike sredstava u dogovoru s mjesnim odborom izvest će se sanacija pješačkih staza, zidova i kolnika u Zametskoj ulici od kućnog broja 14 do kućnog broja 20. Procijenjena vrijednost radova iznosi 120.632,50 kn.	-

				Radovi su prenijeti na početak 2013. godine i teretit će prijelazne radove u 2013. godini.	
	<b>B.</b>	<b>ENERGO D.O.O.</b>	<b>5.000,00</b>		<b>4.431,35</b>
1		Proširenje javne rasvjete u Ulici Jože Vlahovića između kućnih brojeva 16 i 23	5.000,00	Postavljena su dva rasvjetna tijela.	4.431,35
	<b>C.</b>	<b>K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE</b>	<b>140.000,00</b>		<b>45.696,87</b>
1		Postava niske ograde oko zelene površine u Crnčićevoj ulici kod kućnog broja 4	6.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2013. godine i teretit će prijelazne radove u 2013. godini.	-
2		Hortikulturno uređenje površine u Ivekovićevoj ulici sjeverno od kućnog broja 5	14.000,00	Uklonjena su suha i nagnuta stabla.	3.151,25
3		Sadnja penjačica uz potporni zid bukobrana u Medovićevoj ulici sjeverno od kućnih brojeva 5 do 19	16.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2013. godine i teretit će prijelazne radove u 2013. godini.	-
4		Uređenje površine oko spomenika u Zametskoj ulici između kućnih brojeva 31 i 33	30.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2013. godine i teretit će prijelazne radove u 2013. godini.	-
5		Postava dvije klupe u Zametskoj ulici između kućnih brojeva 31 i 33	3.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2013. godine i teretit će prijelazne radove u 2013. godini.	-
6		Sanacija divljih odlagališta na području Mjesnog odbora Sveti Nikola	8.000,00	Sanirano je divlje odlagalište u Ulici Milutina Barača južno od kućnog broja 50.	7.957,50
7		Raščišćavanje zelenila s južne strane Liburnijske ulice od križanja sa Zvonimirovom ulicom prema zapadu	30.000,00	Uklonjena su suha i nagnuta stabla te je površina očišćena od raznog komunalnog otpada.	34.588,12

8		Uređenje zelenih površina u Hegedušićevoj ulici	5.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2013. godine i teretit će prijelazne radove u 2013. godini.	-
9		Postava antistres podloge ispod sprava na dječjim igralištima na području Mjesnog odbora Sveti Nikola	28.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2013. godine i teretit će prijelazne radove u 2013. godini.	-
<b>28</b>	<b>MO SVILNO</b>		<b>143.000,00</b>		<b>64.434,29</b>
	<b>A.</b>	<b>RIJEKA PROMET</b>	<b>19.000,00</b>		<b>-</b>
1		Uređenje dijela nogostupa u Ulici Svilno od kućnog broja 109 do skretanja za naselje Tutново	19.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2013. godine i teretit će prijelazne radove u 2013. godini. Ugovorena vrijednost radova iznosi 18.850,00 kn.	-
	<b>B.</b>	<b>ENERGO D.O.O.</b>	<b>81.000,00</b>		<b>57.871,79</b>
1		Proširenje javne rasvjete od Ulice Grbaste kod kućnog broja 45 do dječjeg igrališta "Leptirić"	38.000,00	Postavljena su tri rasvjetna tijela.	21.116,20
2		Proširenje javne rasvjete na stubištu od Ulice Svilno kod kućnog broja 83 do Ulice Tutново kod kućnog broja 8	26.000,00	Postavljeno je šest rasvjetnih tijela.	22.359,09
3		Proširenje javne rasvjete u Ulici Tutново od kućnog broja 82 do kućnog broja 87	17.000,00	Postavljena su dva rasvjetna tijela.	14.396,50
	<b>C.</b>	<b>K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE</b>	<b>43.000,00</b>		<b>6.562,50</b>
1		Nastavak uređenja dječjeg igrališta "Leptirić" na lokaciji Grbaste	34.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2013. godine i teretit će prijelazne radove u 2013. godini.	-
2		Dodatno opremanje dječjeg igrališta "Leptirić" na lokaciji Grbaste	9.000,00	Postavljena je dvostruka ljuljačka.	6.562,50
<b>29</b>	<b>MO ŠKOLJIĆ</b>		<b>81.000,00</b>		<b>21.137,50</b>

	<b>A.</b>	<b>RIJEKA PROMET</b>	<b>8.000,00</b>		<b>-</b>
1		Uređenje dijela kolnika u Ulici Žrtava fašizma kod kućnog broja 6 radi odvodnje oborinskih voda	8.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2013. godine i teretit će prijelazne radove u 2013. godini. Ugovorena vrijednost radova iznosi 7.699,80 kn.	-
	<b>B.</b>	<b>K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE</b>	<b>73.000,00</b>		<b>21.137,50</b>
1		Uređenje površine u Ulici Ivana Grohovca sjeverno od kućnog broja 1	11.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2013. godine i teretit će prijelazne radove u 2013. godini.	-
2		Postava klupa i stola u Ulici Ivana Grohovca sjeverno od kućnog broja 1	5.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2013. godine i teretit će prijelazne radove u 2013. godini.	-
3		Sadnja drvoreda na parkiralištu u Vodovodnoj ulici od kućnog broja 23 do kućnog broja 25	7.000,00	Od planiranog zahvata se odustalo radi blizine podzemnih instalacija.	-
4		Hortikulturno uređenje površine u Ulici Žrtava fašizma istočno od kućnog broja 8	19.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2013. godine i teretit će prijelazne radove u 2013. godini.	-
5		Hortikulturno uređenje površine u Ulici Žrtava fašizma zapadno od kućnog broja 6	18.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2013. godine i teretit će prijelazne radove u 2013. godini.	-
6		Hortikulturno uređenje zelene površine između kućnog broja 8 u Ulici Žrtava fašizma i kućnog broja 8 u Ulici Školjić	6.000,00	Orezano je zelenilo te je posađeno novo ukrasno grmlje.	10.512,50
7		Uklanjanje topole na parkiralištu Školjić	7.000,00	Uklonjeno je stablo topole sa zelene površine na parkiralištu.	10.625,00
<b>30</b>	<b>MO ŠKURINJE</b>		<b>541.000,00</b>		<b>142.264,82</b>
	<b>A.</b>	<b>RIJEKA PROMET</b>	<b>399.000,00</b>		<b>84.225,62</b>



1		Izrada idejnog projekta i ishođenje lokacijske dozvole za uređenje pješačke staze od Ulice Milana Rustanbega kućni brojevi 15 i 17 prema Ulici Save Jugo Bujkove	20.000,00	Na zahtjev mjesnog odbora odustalo se od prvotno planiranog zahvata te su utvrđeni novi zamjenski prioriteti navedeni u točki 11,12 i 13.	-
2		Proširenje nogostupa uz crkvu sv. Marije od Milosti na Škurinjskoj cesti	30.000,00	Izvedeni su radovi proširenja nogostupa na planiranoj lokaciji.	17.197,87
3		Izrada idejnog projekta i ishođenje lokacijske dozvole za uređenje stubišta na jugoistočnom dijelu trga ispred crkve sv. Ivana Krstitelja	20.000,00	Na zahtjev mjesnog odbora odustalo se od prvotno planiranog zahvata te su utvrđeni novi zamjenski prioriteti navedeni u točki 11, 12 i 13.	-
4		Uređenje stubišta na jugoistočnom dijelu trga ispred crkve sv. Ivana Krstitelja	50.000,00	Na zahtjev mjesnog odbora odustalo se od prvotno planiranog zahvata te su utvrđeni novi zamjenski prioriteti navedeni u točki 11, 12 i 13.	-
5		Uređenje trga ispred crkve sv. Ivana Krstitelja polaganjem tlakova	84.000,00	Na zahtjev mjesnog odbora odustalo se od prvotno planiranog zahvata te su utvrđeni novi zamjenski prioriteti navedeni u točki 11, 12 i 13.	-
6		Izrada idejnog projekta i ishođenje lokacijske dozvole za uređenje stubišta od Ulice Škurinjskih žrtvava kod kućnog broja 16 prema Ulici Ive Lole Ribara	25.000,00	Na zahtjev mjesnog odbora odustalo se od prvotno planiranog zahvata te su utvrđeni novi zamjenski prioriteti navedeni u točki 11, 12 i 13.	-
7		Uređenje i sanacija dijela nogostupa i pokosa duž Ulice Škurinjska cesta i Tibljaška cesta	70.000,00	Izvedeni su radovi uređenja nogostupa i pokosa na planiranoj lokaciji. Asfaltirano je 353 m <sup>2</sup> površine nogostupa te je postavljeno 79 m <sup>2</sup> zaštitne mreže na pokosu.	66.479,31

8		Promjena prometnog rješenja na križanju Ulice Save Vukelića, Ulice 22. lipnja i Budicinove ulice	50.000,00	Na zahtjev mjesnog odbora odustalo se od prvotno planiranog zahvata te su utvrđeni novi zamjenski prioritet u točki 11, 12 i 13.	-
9		Uređenje dijela nogostupa na križanju Ulice Save Vukelića i Budicinove ulice	30.000,00	Na zahtjev Mjesnog odbora odustalo se od prvotno planiranog zahvata te su utvrđeni novi zamjenski prioriteti u točki 11, 12 i 13.	-
10		Izrada idejnog projekta i ishođenje lokacijske dozvole za uređenje stubišta u Ulici Škurinjska cesta uz pješački nathodnik	20.000,00	Na zahtjev Mjesnog odbora odustalo se od prvotno planiranog zahvata te su utvrđeni novi zamjenski prioriteti u točki 11, 12 i 13.	-
11		Zamjenski prioritet: Uređenje pješačkog prijelaza na oba kraja Ulice Škurinjskih žrtava-horizontalna i vertikalna signalizacija	-	Izvedeni su radovi na obilježavanju pješačkog prijelaza (iscrtavanje i postava prometnog znaka).	548,44
12		Zamjenski prioritet: Izrada rampe za osobe s invaliditetom za prilaz zgradi u Budicinovoj ulici kod kućnog broja 7	-	Radovi su prenijeti na početak 2013. godine i teretit će prijelazne radove u 2013. godini. Procijenjena vrijednost radova iznosi 30.000,00 kn.	-
13		Zamjenski prioritet: Nastavak uređenja pješačke staze ispod Ulice Škurinjskih žrtava	-	Radovi su prenijeti na početak 2013. godine i teretit će prijelazne radove u 2013. godini. Procijenjena vrijednost radova iznosi 257.000,00 kn.	-
14		Dodatni prioritet: Uređenje zelene površine u Ulici Škurinjskih žrtava istočno od kućnog broja 1	-	Iz preostale razlike sredstava u dogovoru s mjesnim odborom izvest će se uređenje zelene površine u Ulici Škurinjskih žrtava istočno od kućnog broja 1. Procijenjena vrijednost radova iznosi 24.949,38kn. Radovi su prenijeti na početak 2013. godine i	-

				teretit će prijelazne radove u 2013. godini.	
	<b>B.</b>	<b>ENERGO D.O.O.</b>	<b>9.000,00</b>		<b>8.164,20</b>
1		Proširenje javne rasvjete u Ulici Put Lovrankini kod kućnog broja 21	9.000,00	Postavljena su četiri rasvjetna tijela.	8.164,20
	<b>C.</b>	<b>K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE</b>	<b>133.000,00</b>		<b>49.875,00</b>
1		Postava antistres podloge ispod sprava na dječjim igralištima na području Mjesnog odbora Škurinje	93.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2013. godine i teretit će prijelazne radove u 2013. godini.	-
2		Zamjena sprava na dječjim igralištima na području Mjesnog odbora Škurinje	40.000,00	Postavljena je kombinirana dječja sprava na dječjem igralištu u Ulici Škurinjskih žrtava kod kućnog broja 36.	49.875,00
<b>31</b>	<b>MO ŠKURINJSKA DRAGA</b>		<b>429.000,00</b>		<b>62.236,72</b>
	<b>A.</b>	<b>RIJEKA PROMET</b>	<b>79.000,00</b>		<b>-</b>
1		Sanacija potpornog zida u Ulici Rastočine sjeverno od kućnog broja 5 i u Osječkoj ulici istočno od kućnog broja 36	35.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2013. godine i teretit će prijelazne radove u 2013. godini. Ugovorena vrijednost radova iznosi 52.568,75 kn.	-
2		Sanacija prilaza u Ulici Rastočine sjeverozapadno od kućnog broja 3	44.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2013. godine i teretit će prijelazne radove u 2013. godini. Ugovorena vrijednost radova iznosi 5.225,00 kn.	

3		Dodatni prioritet: Sanacija dijela stubišta, postava ograde i rukohvata zapadno od kućnog broja 9 i kod kućnog broja 13 u Jelićevoj ulici.	-	Iz preostale razlike sredstava u dogovoru s mjesnim odborom izvest će se sanacija dijela stubišta, postava ograde i rukohvata zapadno od kućnog broja 9 i kod kućnog broja 13 u Jelićevoj ulici. Ugovorena vrijednost radova iznosi 20.880,00 kn. Radovi su prenijeti na početak 2013. godine i teretit će prijelazne radove u 2013. godini.	-
	<b>B.</b>	<b>ENERGO D.O.O.</b>	<b>15.000,00</b>		<b>10.181,84</b>
1		Proširenje javne rasvjete na stubištu u Ulici Lipa kod kućnog broja 14	11.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	8.287,89
2		Proširenje javne rasvjete u Jelićevoj ulici kod kućnog broja 13 Zamjenski prioritet: Proširenje javne rasvjete na stubištu koje vodi iz Ulice Lipa prema Ulici Antuna Mihića.	4.000,00	U dogovoru s mjesnim odborom umjesto proširenja javne rasvjete u Jelićevoj ulici kod kućnog broja 13 izvedeno je proširenje javne rasvjete na stubištu koje vodi iz Ulice Lipa prema Ulici Antuna Mihića. Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	1.893,95
	<b>C.</b>	<b>K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE</b>	<b>335.000,00</b>		<b>52.054,88</b>
1		Uređenje zelene površine u Porečkoj ulici južno od kućnih brojeva 34 do 94	280.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2013. godine i teretit će prijelazne radove u 2013. godini.	-
2		Opremanje zelene površine u Porečkoj ulici južno od kućnih brojeva 34 do 94	10.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2013. godine i teretit će prijelazne radove u 2013. godini.	-
3		Izrada, dobava i postava autobusne čekaonice na stajalištu Osječka - Mihačeva draga - pravac prigrad	45.000,00	Postavljena je konzolna četvero-modularna čekaonica.	52.054,88
<b>32</b>	<b>MO TURNIĆ</b>		<b>368.000,00</b>		<b>53.236,13</b>

	<b>A.</b>	<b>RIJEKA PROMET</b>	<b>290.000,00</b>		<b>8.462,49</b>
1		Sanacija i produženje potpornog zida u Ulici Antuna Barca južno od kućnog broja 12	70.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2013. godine i teretit će prijelazne radove u 2013. godini. Ugovorena vrijednost radova iznosi 31.367,50 kn.	-
2		Sanacija potpornog zida uz Ulicu Franje Čandeka, nasuprot kućnom broju 3 u Ulici Turnić	50.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2013. godine i teretit će prijelazne radove u 2013. godini. Ugovorena vrijednost radova iznosi 27.587,50 kn.	-
3		Sanacija potpornog zida u Ulici Franje Čandeka od kućnog broja 30 do kućnog broja 32	60.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2013. godine i teretit će prijelazne radove u 2013. godini. Ugovorena vrijednost radova iznosi 33.793,75 kn.	-
4		Uređenje parkirališta u Ulici Franje Čandeka južno od kućnog broja 31	100.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2013. godine i teretit će prijelazne radove u 2013. godini. Ugovorena vrijednost radova iznosi 76.475,00 kn.	-
5		Postava rukohvata na stubištu u Ulici Franje Čandeka između kućnih brojeva 33B i 35	10.000,00	Postavljeno je 45 m rukohvata i 9 m dvoredne ograde.	8.462,49
6		Dodatni prioritet: Sanacija parkirališta u Zvonimirovoj ulici kod kućnog broja 46.		Iz preostale razlike sredstava u dogovoru s mjesnim odborom izvest će se sanacija parkirališta u Zvonimirovoj ulici kod kućnog broja 46. Procijenjena vrijednost radova iznosi 112.313,75 kn. Radovi su prenijeti na početak 2013. godine i teretit će prijelazne radove u 2013. godini.	
	<b>B.</b>	<b>ENERGO D.O.O.</b>	<b>18.000,00</b>		<b>18.000,00</b>

1		Proširenje javne rasvjete na stubištu u Ulici Franje Čandeka između kućnih brojeva 33 B i 35	18.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	18.000,00
	<b>C.</b>	<b>K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE</b>	<b>60.000,00</b>		<b>26.773,64</b>
1		Sanacija pokosa i odvodnje oborinskih voda u Ulici Franje Čandeka sjeverno od kućnog broja 31	13.000,00	Izvedeno je nadvišenje krune zida koji drži pokos sa sjeverne strane zgrade. Postavljeno je 10 m parkovnih rubnjaka.	16.778,64
2		Uređenje okoliša u Ulici Antuna Raspora Španca između kućnih brojeva 1 i 3	37.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2013. godine i teretit će prijelazne radove u 2013. godini.	-
3		Uređenje zelene površine u Ulici Franje Čandeka sjeverno od kućnog broja 33B	10.000,00	Uklonjena su suha i nagnuta stabla te je orezano grmlje.	9.995,00
<b>33</b>	<b>MO VOJAK</b>		<b>117.000,00</b>		<b>40.000,00</b>
	<b>A.</b>	<b>ENERGO D.O.O.</b>	<b>40.000,00</b>		<b>40.000,00</b>
1		Proširenje javne rasvjete na parkiralištu u Mihanovićevoj ulici kod kućnog broja 55	14.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	16.185,42
2		Proširenje javne rasvjete na parkiralištu u Mihanovićevoj ulici kod kućnog broja 37	26.000,00	Postavljena su dva rasvjetna tijela.	23.814,58
	<b>B.</b>	<b>K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE</b>	<b>77.000,00</b>		-
1		Uređenje okoliša u Ulici Nike Katunara kod kućnog broja 10	45.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2013. godine i teretit će prijelazne radove u 2013. godini.	-
2		Uređenje zelene površine u Ulici Slavka Krautzeka kod kućnog broja 66 BCD	24.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2013. godine i teretit će prijelazne radove u 2013. godini.	-
3		Uređenje staze u Ulici Slavka Krautzeka kod kućnog broja 66 D.	8.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2013. godine i teretit će prijelazne radove u 2013. godini.	-
<b>34</b>	<b>MO ZAMET</b>		<b>712.000,00</b>		<b>218.588,79</b>

	A.	RIJEKA PROMET	270.000,00		13.353,76
1		Rekonstrukcija raskrižja izvedbom kružnog toka između Primorske ulice i Ulice Vladivoja i Milivoja Lenca kod kućnog broja 27	70.000,00	Do 31. prosinca izrađen je geodetski snimak za kružno raskrižje, projekt za uređenje privremenog urbanog kružnog raskrižja, projekt privremene prometne signalizacije za vrijeme izvođenja radova te su izvedeni radovi na premještanju stupa rasvjete na raskrižju. Preostali radovi prenijeti su na početak 2013. godine i teretit će prijelazne radove u 2013. godini. Ukupna vrijednost ugovorenih radova iznosi 70.000,00 kn od kog iznosa do 31. prosinca je utrošeno 13.353,76 kn.	13.353,76
2		Sanacija stubišta i postava rukohvata u Becićevoj ulici kod kućnog broja 3	60.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2013. godine i teretit će prijelazne radove u 2013. godini. Ugovorena vrijednost radova iznosi 42.637,50 kn.	-
3		Izvedba potpornog zida sa uređenjem površine za kontejnere za kućni otpad u Ulici braće Bačića zapadno od kućnog broja 1	40.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2013. godine i teretit će prijelazne radove u 2013. godini. Ugovorena vrijednost radova iznosi 26.036,25 kn.	-
4		Uređenje pješačke staze u Ulici Marijana Stepčića sjeverno od kućnih brojeva 14 i 16	50.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2013. godine i teretit će prijelazne radove u 2013. godini. Ugovorena vrijednost radova iznosi 29.119,50 kn.	-
5		Izvedba potpornog zida u Ulici Ludvetov breg sjeverno od kućnog broja 1	50.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2013. godine i teretit će prijelazne radove u 2013. godini. Ugovorena vrijednost radova iznosi 38.803,75	-

				kn.	
6		Dodatni prioritet: Sanacija asfalta u Ulici Ante Mandića od kućnog broja 13 do kućnog broja 43.	-	Iz preostale razlike sredstava u dogovoru s mjesnim odborom izvest će se sanacija asfalta u Ulici Ante Mandića od kućnog broja 13 do kućnog broja 43. Procijenjena vrijednost radova iznosi 63.402,99 kn. Radovi su prenijeti na početak 2013. godine i teretit će prijelazne radove u 2013. godini.	
	<b>B.</b>	<b>ENERGO D.O.O.</b>	<b>114.000,00</b>		<b>112.221,28</b>
1		Proširenje javne rasvjete u parku u Ulici braće Cetina od kućnog broja 15 do kućnog broja 17	20.000,00	Postavljena su tri rasvjetna tijela.	21.395,25
2		Proširenje javne rasvjete u Ulici Marijana Stepčića kod kućnog broja 14 i kućnog broja 16	28.000,00	Postavljena su dva rasvjetna tijela.	30.687,65
3		Proširenje javne rasvjete u Ulici Avelina Turka od kućnog broja 2A do kućnog broja 12	26.000,00	Postavljena su četiri rasvjetna tijela.	22.450,89
4		Proširenje javne rasvjete na pješačkoj stazi sjeveroistočno od Centra Zamet	40.000,00	Postavljena su tri rasvjetna tijela.	37.687,49
	<b>C.</b>	<b>K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE</b>	<b>328.000,00</b>		<b>93.013,75</b>
1		Raščišćavanje zelene površine sa sjeverne strane parkirališta u Ulici Mirka Jengića između kućnih brojeva 5 i 7	33.000,00	Uklonjena su suha i nagnuta stabla, orezana su stabla i ukrasno grmlje te je površina očišćena od kupiništa i raznog komunalnog otpada.	33.076,25



2		Postava klupe u Ulici Petra Jurčića zapadno od kućnog broja 13	2.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2013. godine i teretit će prijelazne radove u 2013. godini.	-
3		Uređenje okoliša u Becićevoj ulici kod kućnog broja 5	40.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2013. godine i teretit će prijelazne radove u 2013. godini.	-
4		Postava ljuljačke na postojeće dječje igralište u Ulici braće Bačića zapadno od kućnog broja 14	6.000,00	Postavljena je ljuljačka na planiranoj lokaciji.	6.562,50
5		Uređenje zelene površine u Ulici Ludvetov breg sjeverno od kućnog broja 18	22.000,00	Zatravljeno je 25 m2 površine. Troškovi zahvata iznose 4.968,75 kn i teretili su redovan program održavanja zelenih površina.	-
6		Sadnja stabala na području Mjesnog odbora Zamet	10.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2013. godine i teretit će prijelazne radove u 2013. godini.	-
7		Uređenje dječjeg igrališta na uređenoj zelenoj površini istočno od Groblja Zamet	160.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2013. godine i teretit će prijelazne radove u 2013. godini.	-
8		Opremanje dječjeg igrališta na uređenoj zelenoj površini istočno od Groblja Zamet	55.000,00	Postavljena je sprava s ljuljačkom i toboganom, vrtuljak i klackalica.	53.375,00
	<b>UKUPNO:</b>	<b>T.D.RIJEKA PROMET</b>	<b>6.403.000,00</b>		<b>2.300.965,30</b>
	<b>UKUPNO:</b>	<b>ENERGO D.O.O.</b>	<b>1.326.000,00</b>		<b>1.219.419,36</b>
	<b>UKUPNO:</b>	<b>KD ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE</b>	<b>3.141.000,00</b>		<b>831.932,35</b>
	<b>SVEUKUPNO:</b>		<b>10.870.000,00</b>		<b>4.352.317,01</b>

U tablici 2. iskazana je realizacija zahvata utvrđenih u članku 2. Plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u 2012. godini. Realizacija navedenih zahvata kao što je uvodno rečeno, povjerena je komunalnim i trgovačkim društvima temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu, ovisno o vrsti komunalnih poslova i to:

-Rijeka prometu d. d., zahvati koji se odnose na nerazvrstane ceste, parkirališta i ostale javno – prometne površine, u ukupnom iznosu od 6.403.000,00 kn,

-Energu d.o.o., zahvati koji se odnose na javnu rasvjetu, rasvjetu igrališta, priključke električne energije i sl., u ukupnom iznosu od 1.326.000,00 kn,

-KD Čistoći d.o.o., zahvati koji se odnose na javne zelene površine i komunalno opremanje 2.634.000,00 kn, te drugim pravnim i fizičkim osobama temeljem provedenog javnog natječaja za obavljanje drugih planiranih komunalnih poslova ( komunalno opremanje i sl.) u iznosu od 507.000,00 kn što je ukupno 3.141.000,00 kn.

Realizacija iskazana po prednje navedenim subjektima odnosno poslovima je slijedeća:

- Rijekapromet d.d. od planiranih (ugovorenih) 6.403.000,00 kn realizirano je 2.300.965,30 kn, a od preostalog planiranog iznosa, do 31. ožujka 2013. godine realizirano je 1.042.000,00 kn. Za preostalih 3.060.000,00 kn ugovoreno je izvođenje radova od kojih je za dio radova izvođenje u tijeku.

- Energo d.o.o. od planiranih (ugovorenih ) 1.326.000,00 kn realizirano je 1.219.419,36 kn. Svi planirani zahvati za koje je utrošeno manje sredstava nego što je planirano, su realizirani u cijelosti.

- KD Čistoća d.o.o. i druge pravne i fizičke osobe od planiranih (ugovorenih) 3.141.000,00 kn realizirano je 831.932,35 kn, a od preostalog iznosa, do 31.ožujka 2013. godine realizirano je 270.487,09 kn. Preostalih 2.038.580,00 kn je ugovoreno i realizirat će se u narednom periodu.

Prijelazni radovi realizirani su u ukupnom iznosu od 2.775.695,74 kn što s realiziranim radovima po planu za tekuću godinu čini ukupno 7.128.012,75 kn utrošenih sredstava za komunalne prioritete.

Usporedbom s realizacijom prethodnih godina, za koje postotak realizacije se je kretao u rasponu od cca 60% do 75% ovisno o godini, odnosno od 68% do 84% zajedno sa prijelaznim radovima iz prethodne godine, realizacija u 2012. godini je manja.

Razlozi manje realizacije u tekućoj proračunskoj godini je sve veći broj dodatnih zahvata koje je trebalo dodatno utvrditi u dogovoru s mjesnim odborima i to iz razlike sredstava koja je preostala nakon realizacije planiranih zahvata te sve veći broj zamjenskih prioriteta po zahtjevu pojedinih mjesnih odbora, za koje zahvate je također trebalo provesti postupak ugovaranja izvođenja radova.

Uslijed sve teže gospodarske situacije, u postupcima javne nabave ponuditelji su ponudili niže cijene od procijenjenih, tako da su planirani zahvati uglavnom realizirani s manje sredstava nego što se je u momentu izrade plana procijenilo, te je u visini razlike sredstava zajedno s Vijećima mjesnih odbora trebalo utvrditi dodatne prioritete za koje je također trebalo provesti postupke javne nabave.

Pored velikog broja dodatnih zahvata za koje je potrebno provesti postupak ugovaranja izvođenja radova što zahtjeva određeni vremenski period, otežavajuća okolnost u realizaciji je i često mijenjanje prvotno utvrđenih komunalnih prioriteta na zahtjev pojedinih mjesnih odbora.

Gledano ukupnu realizaciju, do 31. prosinca 2012. godine od planiranih 10.870.000,00 kn za tekuću godinu , realizirano je 4.352.317,01 kn, a preostali radovi od kojih je do sada većina realizirana, realizirat će se do kraja svibnja 2013. godine.

Slijedom navedenog predlaže se donošenje slijedećeg

## Z A K L J U Č K A

1. Prihvaća se Izvješće o realizaciji Plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u razdoblju siječanj - prosinac 2012. godine.
2. Izvješće iz prethodne točke ovog Zaključka prosljeđuje se Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje.