



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA

Odjel gradske uprave za komunalni sustav
Direkcija plana, razvoja i gradnje

KLASA: 363-02/14-04/17
URBROJ: 2170/01-02-10-14-1

Rijeka, 16.04.2014.

MATERIJAL GRADONAČELNIKU
na donošenje

PREDMET: Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2013. godinu

MATERIJAL IZRADILA:
Nedjeljka Grubiša

VODITELJ:
Dragan Blažević

Pročelnik:

Irena Miličević



OBRAZLOŽENJE

Gradsko vijeće Grada Rijeke je na sjednici održanoj dana 20. prosinca 2012. godine donijelo Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu ("Službene novine Primorsko - goranske županije" broj 54/12), a na sjednici održanoj dana 7. studenog 2013. godine donijelo je Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu ("Službene novine Primorsko - goranske županije" broj 40/13) - u daljnjem tekstu: Program.

Program je donesen na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12 i 94/13), a prema predviđenim planskim ulaganjima i izvorima financiranja.

Sukladno članku 30. stavku 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu postoji obveza izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave svake godine podnijeti predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave izvješće o izvršenju Programa za prethodnu kalendarsku godinu.

Slijedom navedenog, u nastavku je dan tablični prikaz realizacije Programa, koji je sačinjen prema zakonskoj odredbi po kojoj su razvojni zahvati podijeljeni po strukturi radova i izvorima financiranja.

Tablica 1

u kunama

NAZIV	PROGRAM 2013	IZVRŠENJE PROGRAMA	INDEX 3/2
1	2	3	4
I. GRADNJA JAVNIH POVRŠINA			
a) iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od	100.000,00	68.806,25	68,8
- Stambena cesta Marčeljeva Draga – spoj Jakominića 328 m ²	100.000,00	68.806,25	68,8
II. GRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA			
a) iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od	9.558.000,00	6.748.484,46	70,6
- Cesta 233 dužine 1100 m' - dio	50.000,00	0,00	-
- Pristupne ceste po rješenju o komunalnom doprinosu dužine 80 m'	480.000,00	127.551,47	26,6
- Prometnica Ž5025 – I. etapa Rujevica – Marinići dužine 2.765 m' - dio	1.053.000,00	285.184,28	27,1
- Pristupna cesta s parkiralištem do tenis centra u Marčeljevoj Dragi dužine 132 m'	1.960.000,00	1.693.349,77	86,4
- Spoj ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj dužine 780 m'	350.000,00	23.398,44	6,7
- Spoj ceste "A" na lokaciji Bok Drenova dužine 480 m'	60.000,00	57.835,70	96,4
- Pristupna cesta na Srdočima GP2B dužine 80 m'	110.000,00	0,00	-
- Stambena cesta Marčeljeva Draga – spoj Jakominića dužine 176 m'	2.650.000,00	2.403.018,56	90,7
- Stambena cesta iznad dječje bolnice Kantrida dužine 200 m'	735.000,00	734.850,05	100,0
- Rekonstrukcija kolno-pješačkog prilaza za zgrade branitelja – I.faza na Kozali	100.000,00	11.250,00	11,3
- Pristupna cesta u komunalnom opremanju zemljišta za gradnju stanova na Drenovi U1, U2, U3, U4 i dio U10 dužine 355 m'	1.900.000,00	1.411.096,19	74,3
- Pristupna cesta u komunalnom opremanju zemljišta za gradnju stanova na Martinkovcu dužine 900 m'	100.000,00	0,00	-
- Pristupna cesta u komunalnom opremanju zemljišta za gradnju stanova na Hostovom bregu dužine 100 m'	10.000,00	950,00	9,5
b) iz sredstava Proračuna Grada Rijeke u ukupnom iznosu od	2.692.000,00	707.703,28	26,3
- Cesta 233 dužine 1.100 m' – dio	600.000,00	0,00	-
- Pristupna cesta na lokaciji Zapadni Zamet dužine 120m' – dio	110.000,00	0,00	-
- Prometnica Ž5025 – I. Etapa Rujevica – Marinići dužine 2.765 m' – dio	182.000,00	141.709,35	77,9

- Stambena cesta Marčeljeva Draga – spoj Jakominića dužine 176 m'	800.000,00	565.993,93	70,7
- Pristupna cesta u komunalnom opremanju zemljišta za gradnju stanova na Martinkovcu dužine 900 m'	1.000.000,00	0,00	-
III. GRADNJA JAVNE RASVJETE			
a) iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od	505.000,00	418.950,77	83,0
- Stambena cesta Marčeljeva Draga – spoj Jakominića dužine 291 m'	150.000,00	154.512,45	103,0
- Pristupna cesta s parkiralištem do tenis centra u Marčeljevoj Dragi dužine 176 m'	90.000,00	86.147,20	95,7
- Stambena cesta iznad dječje bolnice Kantrida dužine 300 m'	165.000,00	161.247,60	97,7
- Pristupna cesta u komunalnom opremanju zemljišta za gradnju stanova na Drenovi U1, U2, U3, U4 i dio U10 dužine 301 m'	100.000,00	17.043,52	17,0
IV. GRADNJA GROBLJA			
a) iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od	900.000,00	876.524,20	97,4
- Nastavak gradnje javne površine na groblju 750 m ²	900.000,00	876.524,20	97,4
V. GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA I NABAVA OPREME ZA ODRŽAVANJE ČISTOĆE			
a) iz cijene komunalne usluge u ukupnom iznosu od	1.824.500,00	2.057.550,53	112,8
- Nabava opreme za prikupljanje i odvoz komunalnog otpada	1.824.500,00	2.057.550,53	112,8
b) iz sredstava Proračuna Grada Rijeke u ukupnom iznosu	685.100,00	685.080,00	100,0
- Nabava opreme za prikupljanje i odvoz komunalnog otpada	685.100,00	685.080,00	100,0
VI. GRADNJA KOMUNALNIH OBJEKATA I UREĐAJA I NABAVA OPREME ZA ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA			
a) iz cijene komunalne usluge u ukupnom iznosu od	10.031.200,00	9.869.606,50	98,4
- Sanacija odlagališta komunalnog otpada Viševac u fazama - dio	7.112.500,00	5.891.197,38	82,8
- "0" Faza gradnje odlagališta na ŽCGO Marišćina	2.516.400,00	3.576.187,07	142,1
- Privremeni plato na "0" fazi odlagališta ŽCGO "Marišćina"	402.300,00	402.222,05	100,0
b) iz sredstava Proračuna Grada Rijeke u ukupnom iznosu od	17.234.500,00	7.701.309,84	44,7
- Sanacija odlagališta komunalnog otpada Viševac u fazama - financijska pomoć Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost	2.887.500,00	2.204.817,36	76,4
- Gradnja Županijskog centra za gospodarenje otpadom Marišćina	7.726.000,00	4.868.870,82	63,0
- "0" Faza gradnje odlagališta na ŽCGO Marišćina - financijska pomoć Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost	6.621.000,00	627.621,66	9,5
VII. GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA I NABAVA OPREME ZA TRŽNICE NA MALO			
a) iz sredstava naknade za koncesiju u ukupnom iznosu od	1.450.000,00	1.445.870,50	99,7
- Uređenje objekata tržne djelatnosti	1.450.000,00	1.445.870,50	99,7
SVEUKUPNO	44.980.300,00	30.579.886,33	68,0

Iz tabličnog prikaza vidljivo je da ukupna sredstva koja su se utrošila za realizaciju Programa za 2013. godinu iznose 30.579.886,33 kn što je 68,0% planiranih sredstava.

Radi sagledavanja ukupnosti ulaganja obrazloženje koje slijedi dano je po razvojnim zahvatima sa izvorima financiranja i točkama Programa iz tablice.

ULAGANJA U JAVNE POVRŠINE, NERAZVRSTANE CESTE I JAVNU RASVJETU (Program I, II, III)

Kapitalni projekt: Cesta 233

Za II fazu proces izvlaštenje zemljišta je još u tijeku zbog spora na jednoj parceli, te još uvijek nije dovršeno i provedeno plaćanje.

Kapitalni projekt: Pristupne ceste po rješenju o komunalnom doprinosu

U programu gradnje pristupnih cesta po rješenju o komunalnom doprinosu izradili su se glavni projekti za gradnju kolno pristupnog puta na Marčeljevoj dragi do stambenog objekta privatnog investitora (Žlibanović H). Predviđeni prilaz projektiran je u dužini od 50 m minimalne širine za dvosmjerni promet od 4,5 m, sa predviđenim zbrinjavanjem oborinskih voda. Dobivena je potvrda glavnog projekta i javnom nabavom odabran izvoditelj i nadzor.

Ulaganje u 2013. godini iznosi 127.551,47 kn iz sredstava komunalnog doprinosa.

Kapitalni projekt: Pristupna cesta na lokaciji Zapadni Zamet

Izvlaštenje potrebnog zemljišta provodi se izuzetno sporo, usprkos donesenih rješenja o izvlaštenju, zbog protivljenja vlasnika otkupu i uloženi žalbi te još uvijek nije dovršeno i provedeno plaćanje.

Kapitalni projekt: Prometnica Ž5025 - I. etapa Rujevica – Marinići

Za gradnju prometnice Rujevica - Marinići i dalje traje imovinsko-pravna priprema zemljišta zbog izjavljenih žalbi na donesena Rješenja o izvlaštenju i podneseni tužbi Upravnom sudu.

Gradnja 3. faze prometnice Rujevica - Marinići završena je u ožujku 2013. godine te je dana 28. ožujka 2013. godine dobivena uporabna dozvola. 3. faza prometnice duljine je 800 m. U trupu prometnice izgrađena je javna rasvjeta u dužini od 879 m, sanitarna kanalizacija u dužini od 810 m, oborinska odvodnja 1.169 m te telekomunikacijska kanalizacija dužine 810 m. Gradnja prometnice Rujevica - Marinići financirala se iz korporativnih obveznica Rijeka prometa.

Ulaganje u 2013. godini iznosi 285.184,28 kn iz sredstava komunalnog doprinosa i 141.709,35 kn iz sredstava Proračuna Grada Rijeke - u daljnjem tekstu: Proračun.

Kapitalni projekt: Pristupna cesta s parkiralištem do tenis centra u Marčeljevoj Dragi

Završeni su radovi na gradnji pristupne ceste te je održan tehnički pregled predmetne ceste. gradnjom je dobiven pristup stambeno poslovnim objektima u I fazi u ukupnoj dužini od 132,00 m, širine 2 x 3,00 m sa obostranim pješačkim hodnikom širine 1,60 m. U trupu prometnice je izgrađeno 139,50 m sanitarne kanalizacije, 135,50 m vodovodne kanalizacije, 133,00 m oborinske kanalizacije s pripadajućim separatorom i upojnim bunarom, 147,00 m plinovoda, 150,00 m DTK instalacije te 176,00 m javne rasvjete.

Ulaganje u 2013. godini iznosi 1.779.496,97 kn iz sredstava komunalnog doprinosa.

Kapitalni projekt: Spoj ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj

Završen je idejni projekt i dobivena lokacijska dozvola. Elaborat parcelacije je ovjeren i proveden u Katastru. Glavni i izvedbeni projekti su u završeni i dobivena je potvrda glavnog projekta. Započeta je imovinsko pravna priprema potrebnog zemljišta.

Uloženo je 23.398,44 kn iz sredstava komunalnog doprinosa.

Kapitalni projekt: Spoj ceste „A“ na lokaciji Bok-Drenova

Izrađen je idejni glavni i izvedbeni projekt, dobivena je lokacijska dozvola i potvrda glavnog projekta. Parcelacija je završena i ovjerena od Katastra.

Uloženo je 57.835,70 kn iz sredstava komunalnog doprinosa.

Kapitalni projekt: Pristupna cesta na Srdočima GP2B

Nije bilo daljnjih aktivnosti obzirom da nisu poduzete nikakve aktivnosti privatnog investitora na izgradnji stambeno poslovnog objekta, te sukladno tome nije bilo potrebe pokretanja izgradnje pristupne ceste.

Nije bilo ulaganja.

Kapitalni projekt: Stambena cesta Marčeljeva Draga - spoj Jakominića

Izgrađena je i puštena u promet kompletna cesta, čime se dobila stambena ulica ukupne dužine 188,00 metara, odnosno ukupne površine uključivo nogostupe od 1879 m².

Građevina je izvedena u potpunosti u 2013. godini. Izmješteno je autobusno stajalište koje je bilo na samom spoju s ulicom Marina Jakominića.

U sklopu ceste izvedena je infrastruktura kako sljedi: oborinska kanalizacija u dužini od 170 m, kanalizacija otpadnih voda u dužini od 181 m, vodovodna instalacija u dužini od 194 metara, niski napon u dužini od 160 m, javna rasvjeta u dužini od 291 m, DTK u dužini od 227 m te plinska instalacija u dužini od 203 m.

Investitor je Grad Rijeka, a u sufinanciranju i realizaciji instalacija sudjeluje KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka, ENERGO d.o.o. za proizvodnju i distribuciju toplinske energije i plina, Rijeka i HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, Elektroprimorje Rijeka sukladno zaključenom Sporazumu.

Ulaganje u 2013. godini iznosi 2.403.018,56 kn iz sredstava komunalnog doprinosa i 565.993,93 kn iz sredstava Proračuna.

Kapitalni projekt: Stambena cesta iznad dječje bolnice Kantrida

Izgrađena je cesta u ukupnoj dužini od 150 m i s okretištem od 37 m, kolnikom bez nogostupa ukupne širine 5,50 m za dvosmjerni promet, s kompletnom infrastrukturnom kanalizacijom. Izgrađen je oborinski kolektor u dužini od 225 m, sanitarni kolektor u dužini od 240 m, hidrantski vod dužine 217 m, DTK kanalizacija u dužini 200 m, te javna rasvjeta u dužini od 250 m. Izvršen je tehnički pregled i dobivena je uporabna dozvola.

Uloženo je 896.097,65 kn iz sredstava komunalnog doprinosa.

Kapitalni projekt: Rekonstrukcija kolno - pješačkog prilaza za zgrade branitelja - 1. faza na Kozali

Izrađeni su glavni projekti i dobivena potvrda glavnog projekta, provedena je parcelacija. Radovi nisu provedeni iz razloga sporog provođenja radova na zgradama korisnika.

Uloženo je 11.250,00 kn iz sredstava komunalnog doprinosa.

Kapitalni projekt: Pristupna cesta u komunalnom opremanju zemljišta za gradnju stanova na Drenovi U1, U2, U3, U4 i dio U10

Tijekom 2013. godine provedena je javna nabava i ugovoreni su radovi na gradnji pristupnih cesta U-1, U-2, U-3 i U-4 prema višestambenim građevinama koje se grade po programu društveno poticane stanogradnje. Tijekom srpnja započeti su radovi na gradnji pristupnih cesta ukupne dužine 312 m s pratećom komunalnom infrastrukturom, vodom, sanitarnom i oborinskom kanalizacijom, javnom rasvjetom i telekomunikacijskom kanalizacijom. U 2013. godini izvedeno je 190 m ceste i 70 m javne rasvjete.

Izrađeni su glavni projekti i ishođena je dozvola za gradnju 1. faze Ulice Vrhak (planska oznaka U-10) sa spojem na Drenovski put (planska oznaka U-9) na Donjoj Drenovi te je pokrenut postupak javne nabave za gradnju iste u dužini od 30 m.

Uloženo je 1.428.139,71 kn iz sredstava komunalnog doprinosa.

Kapitalni projekt: Pristupna cesta u komunalnom opremanju zemljišta za gradnju stanova na Martinkovcu

Budući su krajem prosinca 2013. godine donesene Izmjene i dopune detaljnog plana uređenja stambenog područja Martinkovac, planirane aktivnosti na realizaciji komunalne infrastrukture za gradnju stanova su izostale.

Kako je u lipnju 2013. godine ugovorena izrada glavnih projekata za gradnju 1. faze stambenih ulica na Martinkovcu, planskih oznaka OUVIb, OU8, OU9, PP10 te dio UOVla, krenulo se s prikupljanjem podataka za projektiranje, izrađen je dio projektne dokumentacije te su glavni projekti dostavljeni na izdavanje dozvola za gradnju.

Nije bilo ulaganja.

Kapitalni projekt: Pristupna cesta u komunalnom opremanju zemljišta za gradnju stanova na Hostovom bregu

Gradnja stambene zgrade na Hostovom bregu započeta je u svibnju 2013. godine. Do konca 2013. godine nisu započeli radovi na komunalnoj infrastrukturi. Uloženo je 950,00 kn iz sredstava komunalnog doprinosa.

ULAGANJA U GRADSKA GROBLJA (Program IV)

Kapitalni projekt: Nastavak gradnje javne površine na groblju

U 2013. godini izgrađen je produžetak Centralne aleje na CGG Drenova u ukupnoj dužini od 100 metara širine 7,50 metara, odnosno ukupne površine 750 m². U trupu aleje ugrađen je vodovod i kanalizacija a završna obrada aleje je popločenje kulir betonskim pločama. Uloženo je 876.524,20 kn iz sredstava komunalnog doprinosa.

GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA I NABAVA OPREME ZA ODRŽAVANJE ČISTOĆE (Program V)

Aktivnost: Nabava opreme za prikupljanje i odvoz komunalnog otpada

U 2013. godini kupljen je utovarivač od 16 tona za potrebe reciklažnog dvorišta i deponija, te je uz financijsko učešće Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost nabavljeno 950 plastičnih spremnika zapremine 1.100 l za potrebe sustava odvojenog prikupljanja otpada. Ugovoreno je te većim dijelom i isporučeno i 150 postolja za postavu spremnika na kritičnim lokacijama u gradu te još 230 komada plastičnih spremnika za odvojeno prikupljanje otpada.

Za potrebe odvojenog prikupljanja otpada na gradskim grobljima, prvenstveno svijeća, u suradnji sa Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, nabavljeno je i raspoređeno po grobljima ukupno 200 kontejnera od 600 litara ukupne vrijednosti 358.000,00 kuna. Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost sufinancirao je nabavu u iznosu od 143.200,00 kuna, dok je preostali iznos osiguran od strane KD Kozala d.o.o.

Uloženo je 2.057.550,53 kn iz cijene komunalne usluge i 685.080,00 kn iz sredstava Proračuna.

GRADNJA KOMUNALNIH OBJEKATA I UREĐAJA I NABAVA OPREME ZA ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA (Program VI)

Aktivnost: Sanacija odlagališta komunalnog otpada Viševac

S odlaganjem otpada na odlagalištu komunalnog otpada Viševac završilo se sa krajem 2011. godine. Na prostoru odlagališta izvodi se izgradnja gornjeg izravnavajućeg i brtvenog sloja, sistema odvođenja i zbrinjavanja odlagališnog plina na izgrađenoj plinskoj stanici sa dvije baklje. Izvodaču je II aneksom ugovora odobreno produženje roka završetka gradnje do sredine 2014. godine. Javnom nabavom dobiven je projektant i izvođač, te su izrađeni glavni projekti za gradnju prečistača voda koji je uvjet dobivanje uporabne dozvole.

Glavni projekti za izradu plinskog generatora za proizvodnju električne energije iz odlagališnog plina su u završnoj fazi izrade.

Uloženo je 5.891.197,38 kn iz cijene komunalne usluge i 2.204.817,36 kn iz sredstava Proračuna.

Aktivnost: "0" Faza gradnje odlagališta ŽCGO Marišćina

Zbog zapunjenja kapaciteta odlagališta komunalnog otpada na Viševcu započeto je 2012 godine sa gradnjom faze 0-1 ŽCGO Marišćina. Izgrađena je podetapa A faze 0-1 te dobivena uporabna dozvola tijekom 2012. godine te se u skladu sa dozvolom za privremeno odlaganje vrši dnevno odlaganje komunalnog otpada. U sklopu projekta radovi su nastavljeni gradnjom etape B koja je do kraja 2013. godine izgrađena u 90% gotovosti. Aneksom ugovora produžen je rok gradnje do kraja siječnja 2014. godine.

Uloženo je 3.546.187,07 kn iz cijene komunalne usluge i 627.621,66 kn iz sredstava Proračuna.

Aktivnost: Privremeni plato na "0" Fazi odlagališta ŽCGO Marišćina

Zbog zatvaranja odlagališta Viševac krajem 2011. godine započelo se sa baliranjem otpada, te s obzirom na sanaciju u tijeku i kapacitet odlagališta Viševac za privremeno skladištenje baliranog otpada, izgradio se novi plato za privremeno skladištenje baliranog otpada površine oko 1 ha, u obuhvatu 0 faze ŽCGO Marišćina. U listopadu 2011. godine izdana je lokacijska dozvola za zahvat u prostoru, krajem 2011. godine i građevinska dozvola. Gradnja je započela odmah po ishodu dozvole, a završena je u travnju 2012. godine. Uporabna dozvola je ishoda u svibnju 2012. godine. Od svibnja do rujna 2012. godine odlaganje bala se vršilo na platou da bi po dobivanju uporabne dozvole za "0" fazu ŽCGO Marišćine isto bilo prekinuto, te je balirani otpad u tijeku mjeseca listopada premješten u kazete "0" faze ŽCGO Marišćina. S razgradnjom platoa započelo se početkom 2013. godine, ali su se zbog loših vremenskih uvjeta tijekom prvog kvartala 2013. godine radovi vršili usporeno i otežano te je razgradnja završena je početkom mjeseca svibnja 2013.g.

Uloženo je 402.222,05 kn iz cijene komunalne usluge

Kapitalni projekt: Gradnja Županijskog centra za gospodarenje otpadom Marišćina

Ukupna vrijednost ugovora za radove, koji uključuje izgradnju MBO, postrojenja iznosi cca 30 milijuna EUR. Dio za MBO postrojenje u iznosu od 14 milijuna EUR financira se kroz IPA program uz kreditno zaduženje Ekoplusa. Primorsko - goranska županija i Grad Rijeka su osigurali sufinanciranje 20% gradnje ŽCGO "Marišćina" bez MBO postrojenja, u iznosu od 16 milijuna EUR tj. svaki po 10%, kroz razdoblje od 2013.- 2014. godine korištenjem zajma Ministarstva financija iz sredstava EIB-a, dok se 80% investicije sufinancira zajedničkim sredstvima IPA fonda i Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. Lokalno sufinanciranje 20% (Primorsko - goranska županija i Grad Rijeka svaki po 10%) po ugovorima za nadzor, PR, tehničku pomoć i nabavku opreme, također je osigurano iz odobrenog zajma Ministarstva financija od ukupnog lokalnog financiranja Grada Rijeke od 2.011.751,00 EUR.

Nakon odobrenja projekta od strane Europske komisije, Republika Hrvatska i Europska komisija zaključili su u srpnju 2009. godine Dvostrani ugovor o Projektu (Bilateral Project Agreement) gdje je konačno u prosincu 2012. godine odobrena modifikacija aplikacije kojom se povećava iznos sufinanciranja na iznos od 25.889.613,00 EUR.

Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost - u daljnjem tekstu: FZOEU odgovoran je za raspisivanje i provedbu natječaja, ugovaranje i plaćanje na razini projekata iz područja gospodarenja otpadom, sukladno pravilima i procedurama nacionalnoga zakonodavstva, PRAG-a i FIDIC-a. Temeljem sklopljenog ugovora između FZOEU i Ekoplusa, FZOEU u svojstvu Naručitelja obavlja sve poslove u ime Ekoplusa kao krajnjeg primatelja pomoći.

Opseg ugovorenih radova na izgradnji ŽCGO Marišćina određen je fazama lokacijske dozvole iz 2003. godine te izmjenama i dopunama lokacijske dozvole iz 2010. godine:

- FAZA 0-2 - transformatorska stanica za potrebe napajanja Centra električnom energijom, - izvedeno
- FAZA 1 - objekti ŽCGO Marišćina (plato radne zone, čuvarska kućica, mosne vage s nadstrešnicom, perilište kotača, upravna zgrada, servisni centar, reciklažno dvorište, uređaj za obradu otpadnih voda, postrojenje za prikupljanje i obradu odlagališnog plina, bazeni za prikupljanje oborinske vode), interna infrastruktura (unutarnje prometnice i parkirališta, vodovodna mreža, hidrantsko-tehnološke mreže oko platoa radne zone, sustav odvodnje otpadnih voda, električna mreža, vanjska rasvjeta i distributivna telekomunikacijska kanalizacija). Prednje je do kraja godine izvedeno u 50% obimu radova prema raznim fazama dovršenosti.
- FAZA 2 - postrojenje za mehaničko - biološku obradu otpada (MBO) s pripadajućim sadržajima - izvedenost 90% konstrukcije i ugrađeno je do 30% opreme u raznim fazama gotovosti, time da je 80% opreme dobavljeno na gradilište,
- FAZA 3 - odlagališne plohe "1A", "1B" i "1C" - izvedene su u cijelosti sa radovima na iskopima i nasipima.

Generalno govoreći, većina zemljanih radova je završena, kao i konstrukcije objekata unutar ŽCGO Marišćina. Trenutno se izvode radovi na montaži opreme u postrojenju za MBO, kao i složene interne instalacije unutar ŽCGO Marišćina te priprema za polaganje brtvećih slojeva na odlagališnim poljima.

Grad Rijeka dodatno osigurava i potrebna sredstva za pokrivanje izdataka koji su nužni za provedbu Projekta, kao što su komunalni i vodni doprinos, konzultantske usluge i usluge izrade elaborata, promidžbe i edukacije.

Uloženo je 4.868.870,82 kn iz sredstava Proračuna.

GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA I NABAVA OPREME ZA TRŽNICE NA MALO (Program VII)

Kapitalni projekt: Uređenje objekata tržne djelatnosti

Cilj ovog kapitalnog projekta je održavanje postojeće razine ulaganja koncesijske naknade u investicijsko održavanje Centralne gradske tržnice i tržnice Brajda, a radi očuvanja stanja građevina.

Od planiranog iznosa od 1.450.000,00 kn utrošen je iznos u visini od 1.445.870,59 kn odnosno 99,7%. Utrošeni iznos manjim se dijelom odnosi na uređenje dijela paviljona ribarnice Centralne gradske tržnice (222.012,75 kn), dok veći dio (1.223.857,84 kn) otpada na uređenje pročelja i uređenje elektroinstalacija paviljona tržnice Brajda.

Dovršetak radova na paviljonu ribarnice Centralne gradske tržnice okončan je koncem 2013. godine, dok su radovi I faze sanacije pročelja paviljona tržnice Brajda okončani koncem siječnja 2014. godine.

Uloženo je 1.445.870,50 kn iz naknade za koncesiju.

Slijedom navedenog, predlaže se donošenje slijedećeg

ZAKLJUČKA

- 1. Prihvata se Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu.**
- 2. Izvješće iz točke 1. ovoga Zaključka prosljeđuje se Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje.**