



REPUBLIKA HRVATSKA  
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA  
GRAD RIJEKA

Odjel gradske uprave za komunalni sustav  
Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti  
KLASA: 363-01/14-04/21  
URBROJ: 2170/01-02-20-14-1

Rijeka, 31.03.2014.

**M A T E R I J A L Z A G R A D O N A Č E L N I K A**  
**na razmatranje i utvrđivanje**

Predmet: Izvješće o ostvarenju Programa održavanja komunalne  
infrastrukture za razdoblje siječanj - prosinac 2013. godine

MATERIJAL IZRADILA:  
Stana Kosovac

VODITELJ DIREKCIJE:  
Željko Vitas

Pročelnik:

Irena Miličević



**IZVJEŠĆE**  
**O OSTVARENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE**  
**INFRASTRUKTURE ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - PROSINAC 2013 GODINE**

**1.UVOD**

Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici održanoj 21. prosinca 2012. godine, donijelo je Program održavanja komunalne infrastrukture u 2013. godini (Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 54/12), a Izmjene i dopune Programa 7. studenog 2013 godine ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 40/13). Programom je utvrđeno održavanje komunalne infrastrukture na području Grada Rijeke za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11,84/11, 90/11 i 94/13), opseg poslova održavanja i financijska sredstva potrebna za ostvarivanje programa.

Program obuhvaća obavljanje slijedećih poslova:

-Održavanje čistoće javnih površina koje obuhvaća pranje i pometanje javnih površina, čišćenje pothodnika, linijskog zelenila, javnih WC-a, Korza po posebnom programu, dječjih igrališta, čišćenje autobusnih čekaonica, održavanje čistoće plaža, uklanjanje nepoželjne vegetacije uz ceste, nabavku i postavu košarica za otpad, sanaciju divljih deponija , čišćenje mora i čišćenje javnih zelenih površina ( prostora oko drvoreda, ukrasnih korita i pošljunčanih površina ),

- Održavanje javnih površina koje podrazumijeva održavanje zelenih površina, dječjih igrališta i javnih fontana, javnih sanitarnih čvorova, javnih satova, pothodnika i dizala, održavanje autobusnih čekaonica, plaža, postavu i održavanje ploča s imenima naselja, ulica, kućnih brojeva, oznaka Grada i sl., održavanje okoliša objekata u vlasništvu Grada, održavanje ostalih javnih površina (stubišta, pješačke površine u centru grada, most Hrvatskih branitelja), održavanje komunalnih prioriteta po mjesnim odborima i zaostalo opremanje,

-Održavanje nerazvrstanih cesta koje obuhvaća održavanje nerazvrstanih cesta i održavanje slivnika,

-Javnu rasvjetu koja obuhvaća utrošak električne energije za javnu rasvjetu, upravljanje i održavanje objekata i uređaja javne rasvjete, uređenje i proširenje javne rasvjete,

-Održavanje groblja kojim poslovima su obuhvaćeni groblje Kozala, groblje Trsat, C.G.G. Drenova, groblje Zamet, Sveti Kuzam, Draga, groblje Donja Drenova i groblje Gornja Drenova, na kojima su planirani radovi tekućeg i investicijskog održavanja kao što je održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala, sanacija mrtvačnice, vodovodne mreže, zidova i slično, te održavanje grobova Aleje hrvatskih branitelja poginulih u Domovinskom ratu na Centralnom gradskom groblju Drenova, boraca antifašističke borbe iz 2. svjetskog rata na groblju Kozala i Oltar križa na groblju Trsat.

Ukupna sredstva potrebna za realizaciju Programa planirana su u iznosu od 93.974.000,00 kn.

Na temelju odredbe članka 38.Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2013. godinu ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 54/12, 40/13 i 51/13), Zaključkom Gradonačelnika odobrena je preraspodjela sredstava između pojedinih stavki Programa, s tim da se ukupan iznos sredstava planiran za ostvarenje Programa nije promijenio.

U nastavku slijedi kratak opis izvedenih radova održavanja komunalne infrastrukture i utrošenih sredstava.

## 2. REALIZACIJA PROGRAMA

### 2.1. Financijski pokazatelji

Tablica 1. Utrošena sredstva za Program održavanja komunalne infrastrukture

R.br	O P I S	Program za 2013. god.	Ostvareno 1 – 12 / 2013.god.	INDEX 4/3
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA</b>	<b>15.349.000,00</b>	<b>15.187.481,65</b>	<b>98,9</b>
1.1.	Čišćenje javno-prometnih površina	13.951.000,00	13.791.982,26	98,9
1.2.	Sanacija divljih deponija	805.000,00	802.678,75	99,7
1.3.	Čišćenje mora	593.000,00	592.820,64	100,0
<b>2.</b>	<b>ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA</b>	<b>41.736.000,00</b>	<b>34.509.754,45</b>	<b>82,7</b>
2.1.	Održavanje zelenih površina, dječjih igrališta i javnih fontana	16.149.000,00	15.995.897,46	99,1
2.2.	Održavanje javnih sanitarnih čvorova	724.000,00	635.244,44	87,7
2.3.	Održavanje javnih satova	263.000,00	254.574,41	96,8
2.4.	Održavanje pothodnika i dizala	984.000,00	911.352,40	92,6
2.5.	Održavanje autobusnih čekaonica	131.000,00	63.674,55	48,6
2.6.	Održavanje plaža	446.000,00	443.478,02	99,4
2.7.	Postava i održavanje ploča s imenima ulica, trgova, kućnih brojeva, oznaka Grada i sl.	48.000,00	13.218,86	27,5
2.8.	Održavanje okoliša objekata u vlasništvu Grada	550.000,00	402.620,37	73,2
2.9.	Održavanje ostalih javnih površina (pješačke površine u centru grada, stubišta, most Hrvatskih branitelja)	558.000,00	386.285,88	69,2
2.10.	Održavanje komunalnih prioriteta (javnih površina i nerazvrstanih cesta) po MO	13.923.000,00	11.307.132,49	81,2
2.11.	Zaostalo opremanje	7.960.000,00	4.096.275,57	51,5
<b>3.</b>	<b>ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA</b>	<b>23.197.000,00</b>	<b>20.366.928,61</b>	<b>87,8</b>
3.1.	Održavanje nerazvrstanih cesta	21.475.000,00	18.802.523,36	87,6
3.2.	Čišćenje slivnika	1.722.000,00	1.564.405,25	90,8
<b>4.</b>	<b>JAVNA RASVJETA</b>	<b>11.080.000,00</b>	<b>9.692.320,45</b>	<b>87,5</b>
<b>5.</b>	<b>ODRŽAVANJE GROBLJA</b>	<b>2.612.000,00</b>	<b>2.597.392,26</b>	<b>99,4</b>
	<b>SVEUKUPNO:</b>	<b>93.974.000,00</b>	<b>82.353.877,42</b>	<b>87,6</b>

Kao što je prethodno navedeno, za realizaciju Programa održavanja komunalne infrastrukture planirano je 93.974.000,00 kn od kog iznosa u razdoblju siječanj-prosinac 2013. godine je ostvareno 82.353.877,42 kn ili 87,6% od plana. Ukupni rashodi u odnosu na plan manji su za 12,4% ili za 11.620.122,58 kn. Osnovni razlozi manjih ukupnih rashoda je pomak u dinamici realizacije pojedinih projekata odnosno zahvata, sa kraja 2013. godine na početak 2014. godine. Ovdje se prvenstveno misli na realizaciju projekta "Energetski učinkovita i ekološka javna rasvjeta" u čijem financiranju učestvuje Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Zagreb, a koji projekt radi procedure oko natječaja i donošenja Odluke o financijskoj pomoći od strane Fonda, nije realiziran u 2013. godini već je prenet u 2014. godinu. Nadalje, radi postupka tehničke pripreme i ugovaranja izvođenja radova te vremenskih uvjeta koji su bili nepovoljni za izvođenje radova u kontinuitetu, planirani zahvati zaostalog opremanja, izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta i komunalni prioriteti po mjesnim odborima, nisu realizirani po predviđenoj

dinamici, pa je dio radova prenijet na početak 2014. godine, radi čega je realizacija planiranih sredstava za navedene zahvate a time i ukupnog programa, manja u odnosu na plan.

U nastavku daje se prikaz realizacije programa kako slijedi.

## **2.2. Realizacija planiranih radova**

### **1. Čišćenje javnih površina**

#### **1.1. Čišćenje javno- prometnih površina**

Planirana sredstva za čišćenje javno prometnih površina obuhvaćaju sredstva za čišćenje javnih površina, čišćenje pothodnika, čišćenje linijskog zelenila, fizičko uklanjanje nepoželjne vegetacije uz nerazvrstane ceste, čišćenje javnih WC-a, čišćenje igrališta , autobusnih čekaonica , plaža, čišćenje grafita, zelenih površina (prostora oko drvoreda, ukrasnih korita i pošljunčanih površina), interventno održavanje, održavanje i nabavku te pražnjenje košarica za otpad.

U izvještajnom razdoblju za navedene namjene utrošeno je 98,9% planiranih sredstava. Iskazani rashodi odnose se na rashode od XII. mjeseca 2012. godine do 30. studenog 2013. godine.

#### **1.2. Sanacija divljih deponija**

U okviru ove aktivnosti planirana je sanacija divljih odlagališta koja podrazumijeva i postavu i održavanje ograda i rampi radi sprječavanja daljnjeg odlaganja otpada, te odvoz komunalnog otpada sa područja naselja Rujevica i Mario Genari.

Utrošena sredstva za navedene aktivnosti na razini su plana. Sanirana su odlagališta na nekoliko lokacija od kojih se navodi bivša vojarna Trsat te Minakov put ispod zaobilaznice na kojoj poziciji slijedi nastavak sanacije u 2014. godini kada će se postaviti rampa radi sprječavanja daljnjeg odlaganja otpada i devastacije navedene površine. Također vršena je sanacija krupnog otpada uz spremnike za komunalni otpad te odvoz komunalnog otpada iz naselja Rujevica i Mario Genari. U okviru navedene djelatnosti Grad je učestvovao i u ekološkim akcijama pokrenutim od strane mjesnih odbora te u akciji Udruge ŽMERGO- "Jedan dan za čišći planet".

#### **1.3. Čišćenje mora**

Radovi čišćenja mora započeli su prema ugovorenoj dinamici 1. lipnja 2013. godine i obavljali su se do 17. rujna 2013. godine. Radovi obuhvaćaju redoviti obilazak riječkog akvatorija za vrijeme sezone kupanja te intervencije u zaštiti mora od iznenadnog onečišćenja. Troškovi čišćenja na razini su plana.

## **2. Održavanje javnih površina**

### **2.1. Održavanje zelenih površina , dječjih igrališta i javnih fontana**

Održavanje zelenih površina , dječjih igrališta i javnih fontana obuhvaća radove održavanja (hortikulturni i građevinski ) parkova i ostalih javnih zelenih površina , održavanje postojećih i nabavku novih klupa i dječjih sprava, održavanje fontana koje uključuje elektroinstalaterske i građevinsko obrtničke radove , čišćenje, utrošak struje i utrošak vode za rad fontana, izradu projektne dokumentacije, uređenje dječjih igrališta te sanaciju zidova i pergola.

U izvještajnom razdoblju za navedene radove utrošeno je 99,1% planiranih sredstava. Izvedeni su radovi održavanja hortikulture koji imaju različit intenzitet ovisno o kojem dijelu grada se radi, centru ili širem području grada te dali se radi o parkovima, drvoredu, cvjetnim gredicama, vazama , koritima i zelenim otocima. Glavninu hortikulturnih radova čini košnja, orezivanje i obnova biljnog materijala, te čišćenje javnih zelenih površina. Navedeni radovi provode se na površini od 1.596.954 m<sup>2</sup> javnih zelenih površina, 8.540 drvodrednih stabala, 253 vaze, 694 korita, 253 dječja igrališta u ukupnoj površini od 71.457 m<sup>2</sup>, 32 igrališta za djecu srednje dobi ukupne površine od 24.278 m<sup>2</sup> te 24 manjih fontana i 12 fontana-bazena. Održavanje obuhvaća i građevinske radove kao što su sanacija staza, stubišta, zidova, parkovnih rubnjaka, održavanje ograda, održavanje klupa i dječjih sprava, elektroinstalaterske i građevinske radove održavanja fontana te održavanje spomenika. Također, svake godine, počev od 2009. godine kada je uveden katastar zelenih površina u GIS tehnologiji, vrši se ažuriranje podataka u skladu s promjenama stvarnog stanja javnih zelenih površina.

### **2.2. Održavanje javnih sanitarnih čvorova**

Održavanje javnih sanitarnih čvorova obuhvaća radove tekućeg održavanja osam javnih sanitarnih čvorova od kojih četiri su zidani a četiri montažni samočisteći objekti. Tijekom godine vršeno je redovno održavanje sanitarnih objekata pri čemu su izvedeni radovi zamjene dotrajale i neispravne opreme te razni popravci istih.

Od planirane tehničke pripreme za rekonstrukciju javnog WC-a na Trsatu do 31. prosinca izrađen je prijedlog rješenja i posebna geodetska podloga, idejni projekt te je zatraženo rješenje o uvjetima građenja. Po dobivanju rješenja izradit će se glavni i izvedbeni projekt.

Radi manjih troškova tekućeg održavanja i tehničke pripreme koja nije dovršena do 31. prosinca 2013. godine, ukupni rashodi su manji i iznose 87,7% od plana.

### **2.3. Održavanje javnih satova**

Održavanje javnih satova obuhvaća radove tekućeg održavanja šesnaest javnih satova za koje je u izvještajnom razdoblju utrošeno 96,8% od godišnjeg plana. Održavanje obuhvaća razne popravke, utrošak električne energije, podešavanje satova, obilazak, servis i atestiranje elektroinstalacija.

### **2.4. Održavanje pothodnika i dizala**

Održavanje obuhvaća poslove tekućeg održavanja pothodnika i dizala koje se nalazi uz stubište Dolac te održavanje čistoće platformi za osobe s posebnim potrebama na plažnom pojasu u zoni kompleksa Dvoranskog plivališta Kantrida.

Pored redovnog održavanja izveden je i veći zahvat u pothodniku u Ulici Ivana pl. Zajca. Krajem prethodne godine zbog jakog juga i visoke razine mora, pothodnik u Ulici Ivana pl. Zajca je bio poplavljen i sva elektrooprema koja se nalazila u pothodniku je bila van funkcije i trebalo ju je zamjeniti.

Cjelokupna oprema u pothodniku je osigurana na punu vrijednost od rizika poplave, bujice i visoke vode kod osiguravajućeg društva Croatia osiguranje d.d. koje društvo je krajem godine refundiralo dio od ukupnih troškova a refundacija preostalog dijela očekuje se do kraja ožujka 2014. godine. S obzirom da iz navedenih razloga, određeni period pothodnik nije bio u funkciji te da je ugrađena nova elektrooprema, troškovi redovnog održavanja su manji, radi čega su i ukupni troškovi održavanja koji uključuju i ostale pothodnike i dizala, također manji u odnosu na plan.

### **2.5. Održavanje autobusnih čekaonica**

Za održavanje pedeset i tri autobusne čekaonice koliko ih je bilo u 2013. godini utrošeno je 48,6% planiranih sredstava. Izvedeni su radovi raznih popravki kao što je zamjena stakala oglasnih vitrina, zamjena oglasnih vitrina, popravak klupa te građevinski radovi na nekoliko lokacija. S obzirom da nije bilo potrebe za većim popravcima i građevinskim radovima, obim izvedenih radova je manji nego što se je planom procijenilo, radi čega su ukupno utrošena sredstva manja u odnosu na plan.

### **2.6. Održavanje plaža**

Održavanje plaža obuhvaća građevinsko zanatske radove, utrošak vode, održavanje razvodnih ormara za privremene priključke i privremene priključke na plažama. Izvedeni su pripremni radovi za početak kupališne sezone te radovi interventnih popravaka i održavanja za vrijeme trajanja kupališne sezone. Za navedene radove utrošeno je 99,4% planiranih sredstava.

### **2.7. Postava i održavanje ploča s nazivom ulica, trgova, kućnih brojeva, oznaka Grada i slično**

Postava ploča sa novim natpisima vrši se prema Odluci Gradskog vijeća o promjeni naziva ulica i trgova. U izvještajnom razdoblju izvršena je obnova slova naziva ulica na nekoliko lokacija, obnova slova naziva parka (dvije lokacije) te su postavljene nove ploče s nazivom ulica na tri lokacije.

Također je vršeno održavanje panoa postavljenih na ulazu u Grad.

Radi manjeg obima izvedenih radova ukupni rashodi za navedene namjene manji su u odnosu na plan.

### **2.8. Održavanje okoliša objekata u vlasništvu Grada**

Za održavanje okoliša objekata u vlasništvu Grada, osigurana su sredstva za interventne radove sanacije okoliša. Izvedeni su radovi interventnog uređenja okoliša na nekoliko lokacija (dječji vrtić "Kvarner" na Vežici, "Krijesnica" na Kantridi, "Oblačić" na Zametu, "Mirta" na Zametu, Sušačka gimnazija, bazen na Kantridi, Osnovna škola "Vežica", Osnovna škola "Škurinje", Osnovna škola "Vladimir Gortan", Udruga konobara i barmena Hrvatske, okoliš Guvernerove palače). Također u dvorištima dječjih vrtića i škola uklanjana su porušena stabla i polomljene grane kao posljedica nevremena u studenom 2013. godine. Do 31. prosinca za navedene namjene utrošeno je 73,2% planiranih sredstava.

### **2.9. Održavanje ostalih javnih površina**

Do stupanja na snagu novog Zakona o cestama ("Narodne novine" broj 84/11 i 22/13) pod nerazvrstanom cestom podrazumijevale su se ceste koje se koriste za promet po bilo kojoj osnovi, što je novim Zakonom suženo u smislu da se pod pojmom nerazvrstane ceste podrazumijevaju samo ceste koje se koriste za promet vozilima. Javno prometne površine koje su po novoj definiciji prestale biti nerazvrstane ceste, Programom su utvrđene kao posebna aktivnost a to su pješačke površine u centru grada, stubišta i most Hrvatskih branitelja.

U izvještajnom razdoblju za održavanje navedenih površina utrošeno je 69,2% planiranih sredstava. Izvedeni su radovi popravka popločenja duž Korza, sanirana je površina na spoju Korza i

Starčevićeve ulice te je izvedena sanacija dijela površine trga ispred Robne kuće Vežica. Radi većih oštećenja izvedena je sanacija kamenih rešetki na Korzu i u Ulici Ante Starčevića. Izvedena je sanacija stakla koja predstavlja ogradu mosta Hrvatskih branitelja te antikoroziivna zaštita i ispitivanje statičke stabilnosti mosta. Za izvedene radove antikoroziivne zaštite račun je zaprimljen nakon zaključnog knjiženja radi čega navedeni radovi terete prijelazne radove u 2014. godini. Iz navedenih razloga utrošena sredstva u 2013. godini su manja i iznose 69,2% planiranih sredstava.

#### **2.10. Održavanje komunalnih prioriteta po mjesnim odborima**

Za komunalne prioritete po mjesnim odborima planirana su sredstva sukladno članku 5. Odluke o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Rijeke, po kojoj za komunalne prioritete se osiguravaju sredstva u visini 80% ostvarenih sredstava komunalne naknade za stambeni i garažni prostor na području mjesnih odbora u prethodnoj godini što iznosi 10.923.000,00 kn. Raspored navedenih sredstava utvrđen je Planom raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u 2013. godini. Osim sredstava čiji raspored se utvrđuje po Planu prioriteta za tekuću godinu, Programom se osiguravaju i sredstva za prijelazne radove komunalnih prioriteta iz prethodne godine, koji su za 2013. godinu procijenjeni u iznosu od 3.000.000,00 kn, što je ukupno 13.923.000,00 kn planiranih sredstava za komunalne prioritete u 2013. godini.

Do 31. prosinca 2013. godine po Planu raspodjele sredstava za komunalne prioritete u 2013. godini, od planiranih 10.923.000,00 kn ukupno je realizirano 5.277.759,07 kn što sa realiziranim prijelaznim radovima u iznosu od 6.029.373,42 kn (u 2013. godinu prenijeto je više radova nego što se je procijenilo) čini ukupno 11.307.132,49 kn utrošenih za komunalne prioritete na području mjesnih odbora. Detaljan izvještaj o realizaciji komunalnih prioriteta dan je u Izvješću o realizaciji Plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u 2013. godini.

#### **2.11. Zaostalo opremanje**

U okviru ove djelatnosti za 2013. godinu planirana su sredstva za uređenje Arheološkog parka i uređenje okolnih javnih površina (sufinanciranje), uređenje Cvetkovog trga –I.faza i uređenje Koblerovog trga - I. faza.

U realizaciji projekta uređenja Arheološkog parka i uređenja okolnih javnih površina učestvovao je Odjel gradske uprave za komunalni sustav i Odjel gradske uprave za kulturu. Iz sredstava komunalne naknade financirao se je dio od ukupnih troškova uređenja a odnose se na geotehničke radove, dio građevinskih radova, hidroinstalacije i elektroinstalacije. Uređenje Arheološkog parka završeno je krajem siječnja 2014. godine. Za dio radova koji je realiziran u 2014. godini biti će terećena sredstva zaostalog opremanja u 2014. godini.

Uređenje Cvetkovog trga planirano je u dvije faze. Prva faza uređenja planirala se je izvesti do 31. prosinca 2013. godine a druga faza (drugi dio radova) u 2014. godini. Do 31. prosinca izveden je dio radova na uređenju Cvetkovog trga i to ispred crkve i uz zgradu bivše područne škole. Druga faza uređenja okončana je u ožujku 2014. godine.

Uređenje Koblerovog trga također se je planiralo izvesti u dvije faze. Prva faza planirala se je izvesti u 2013. godini a II. faza u 2014. godini. U 2013. godini izrađena je dopuna projektne dokumentacije te je proveden postupak ugovaranja izvođenja radova i usluga stručnog i obračunskog nadzora. Uređenje trga obuhvaća prostor cjelokupne površine trga i fontane, uključivo prolaz ispod gradske ure do Korza. Budući se površina trga nalazi unutar urbanističke cjeline grada koja je temeljem rješenja Ministarstva kulture stekla svojstvo kulturnog dobra, potrebno je osigurati i arheološki nadzor odnosno arheološka istraživanja prilikom izvođenja radova. U tijeku je izvođenje građevinskih radova a za arheološki nadzor i arheološka istraživanja proveden je postupak ugovaranja.

### **3. Održavanje nerazvrstanih cesta**

Temeljem novog Zakona o cestama i Odluke o cestama na području velikih gradova koje prestaju biti razvrstane u javne ceste, određene javne ceste ( županijske i lokalne ) na području grada Rijeke su postale nerazvrstane. Ukupno 64,18 km javnih cesta na temelju navedenih propisa dobilo je status nerazvrstanih cesta i Grad ih je preuzeo na upravljanje i održavanje.

Preuzimanjem navedenih cesta povećani su dosadašnji troškovi održavanja nerazvrstanih cesta, ali su uvedeni i dodatni izvori financiranja održavanja istih. Osim sredstava komunalne naknade, novim Zakonom utvrđeno je da se nerazvrstane ceste koje su prestale biti javne ceste i postale nerazvrstane, financiraju i iz pripadajućeg dijela od naknada za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila i naknade za financiranje građenja i održavanja javnih cesta. Prihodi od navedenih naknada procijenjeni su u iznosu od 5.352.000,00 kn od kog iznosa do 31. prosinca je ostvareno 5.055.295,94 kn ili 94,5%. S obzirom da se uplata sredstava od strane

ŽUC-a, sukladno članku 8. Pravilnika o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila ("N.N" broj 130/12) , vrši do 15. u mjesecu za prethodni mjesec, uplata sredstava za prosinac izvršena je u siječnju 2014. godine, iz kojeg razloga su navedeni prihodi manji u odnosu na plan.

Uz zadržavanje postojećeg standarda održavanja na dosadašnjim nerazvrstanim cestama, te procijenjenih troškova održavanja preuzetih javnih cesta u iznosu od 5.411.000,00 kn, ukupni troškovi za održavanje nerazvrstanih cesta planirani su u iznosu od 20.975.000,00 kn što sa sredstvima koja su planirana za početak upisa cesta u zemljišne knjige u iznosu od 500.000,00 kn, čini ukupno 21.475.000,00 kn planiranih za održavanje nerazvrstanih cesta.

Djelatnost - nerazvrstane ceste , obuhvaća i radove čišćenje slivnika za koje su planirana sredstva u iznosu od 1.722.000,00 kn, što s prethodnim sredstvima čini ukupan iznos od 23.197.000,00 kn planiranih za održavanje nerazvrstanih cesta.

U izvještajnom razdoblju za održavanje nerazvrstanih cesta (uključivo i slivnike) utrošeno je 20.366.928,61 kn ili 87,8 % u odnosu na plan. Razlozi manjeg utroška sredstava u odnosu na plan je prijenos pojedinih radova koji se nisu uspjeli realizirati do 31. prosinca 2013. godine na početak 2014. godine. Od izvanrednog održavanja navodi se sanacija mosta na Riječini na spoju Ulice Žrtava fašizma i Rade Šupića koji radovi su započeli u 2013. godini, ali zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta nisu se mogli završiti do kraja godine već je dio prenijet na početak 2014. godine. Isto tako utrošeno je manje sredstava za čišćenje slivnika što je također razlogom manjih ukupnih troškova u odnosu na plan. Planom za 2013. godinu planiran je iznos od 500.000,00 kn za geodetske usluge (izrada snimke izvedenog stanja i izrada geodetskih elaborata izvedenog stanja) za upis cesta u zemljišne knjige. Radi se o sređivanju vlasništva na nerazvrstanim cestama na području grada koji poslovi s obzirom na obim se izvode u fazama. U I. fazi poslova za koje poslove je sklopljen ugovor, obuhvaćeno je ukupno 119 km nerazvrstanih cesta čiji upis u zemljišne knjige se je planirao izvršiti do kraja 2013. godine. Radi prikupljanja i utvrđivanja baznih podataka kao i provedbe postupka ugovaranja, navedeni poslovi za upis cesta u I. fazi prenijeti su u 2014. godinu i obuhvaćeni su planom za 2014. godinu. Sređivanje vlasništva odnosno upis cesta u zemljišne knjige, utvrđeno je novim Zakonom o cestama ("Narodne novine" broj 84/11). Zakonom je propisano da su sve one ceste koje se primjenom tog Zakona imaju smatrati nerazvrstanima javno dobro u općoj uporabi i neotuđivo su vlasništvo jedinice lokalne samouprave na čijem području se nalaze, bez obzira na njihovo dotadašnje evidentirano stanje kod tijela nadležnog za katastar odnosno bez obzira na postojeći upis kod zemljišnoknjižnog suda, a što su sve pravne i fizičke osobe dužne poštivati. Dakle Zakon je ostvario preduvjete za upis, ali je potrebno obaviti obiman i dugotrajan postupak da bi se sve nerazvrstane ceste upisale u vlasništvo Grada Rijeke.

U 2013. godini izvedeni su slijedeći radovi: čišćenje slivnika, manji zahvati na nerazvrstanim cestama kao što je popravak ulegnuća, udarnih rupa, sanacija nogostupa, sanacija potpornih zidova , održavanje oštećenih slivnih rešetki, sanacija stjenskih pokosa, kemijsko uklanjanje nepoželjne vegetacije, održavanje ograda i stupića, održavanje horizontalne, vertikalne i svjetlosne prometne signalizacije, postava i održavanje prometnih ogledala, obilježavanje naziva ulica, održavanje betonskih graničnika te su izvršene aktivnosti zimske službe zaključno s 31.12.2013. godine. Također izvedeni su radovi održavanja pilomata te svjetlarnika na nogostupima u središtu grada. U okviru radova izvanrednog održavanja izvedena je sanacija nethodnika na Škurinjskoj cesti koji troškovi su refundirani od osiguravajućeg društva Croatia osiguranje d.d. preko police osiguranja vozila koje je počinilo štetu. Također izvedena je sanacija asfaltne površine kolnika na Trgu 128. brigade hrvatske vojske. Do 31. prosinca izveden je dio od planiranih radova sanacije mosta na Rječini na spoju Ulice Žrtava fašizma i Ulice rade Šupića a dio iz gore opisanih razloga je prenijet na početak 2014. godine. Od prometnih zahvata izrađen je projekt revizije idejnog prometno-tehnološkog rješenja privremenog kružnog raskrižja na Martinkovcu, izvedeno je preprogramiranje signalnog uređaja na raskrižju Ulice Pomerio i Ulice Slaviše Vajnera Čiče, izvedeno je snimanje stanja te je izrađen projekt za preregulaciju prometa u Crnčićevoj ulici. Izvedeni su radovi na premještanju pješačkog prijelaza i autobusne čekaonice u Ulici Slavka Krautzeka, semaforizacija pješačkog prijelaza u Istarskoj ulici te postava rampi za invalide na lokacijama: Istarska ulica, Kvaternikova i Omladinska ulica, V. Novaka, R. Tomšića, A. Barca, Ludvetov breg i Rastočine kod kućnog broja 4. U okviru ostalih radova izvedeni su radovi preregulacije prometa prilikom održavanja manifestacija u organizaciji Grada, hitne intervencije na otklanjanju posljedica nastalih po incidentnim situacijama, razne obavijesti, izrada projekata i slično.

#### 4. Javna rasvjeta

Održavanje javne rasvjete obuhvaća utrošak električne energije za javnu rasvjetu, upravljanje i održavanje javne rasvjete, dodatna ulaganja u javnu rasvjetu (zamjena svjetiljki, rekonstrukcija javne rasvjete) i proširenje javne rasvjete. U okviru dodatnih ulaganja planirana je II. faza realizacije projekta „Energetski učinkovita javna rasvjeta – Rijeka“. Radi se o projektu zamjene zastarjelih rasvjetnih tijela sa suvremenim, ekološkim svjetiljkama, manje snage i poboljšanih svjetlotehničkih karakteristika, koji projekt se sufinancira sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Zagreb. Radovi zamjene svjetiljki u sklopu I. faze realizacije projekta izvodili su se u 2010. godini. Ukupna vrijednost izvedenih radova iznosila je 2.997.871,24 kn od kog iznosa je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Zagreb učestvovao sa 39,68% ili 1.189.555,00 kn. Po navedenom projektu zamijenjeno je 1.100 zastarjelih svjetiljki sa suvremenim, ekološkim svjetiljkama.

Za II. fazu zamjene preostalih zastarjelih svjetiljki Grad je planirao u 2013. godini 1.395.000,00 kn od kog iznosa planirano je učešće Fonda u iznosu od 546.000,00 kn ili 39,68%.

Početkom mjeseca lipnja, a prema "Uputi za izradu ponuda na natječaj za korištenje sredstava Fonda" Grad se je prijavio na natječaj za sufinanciranje realizacije projekta „Energetski učinkovita i ekološka javna rasvjeta“. Projekat je sačinjen prema uputama Fonda i obuhvaća rekonstrukciju dijela sustava javne rasvjete (u Kumičićevoj ulici, Ulici Tome Stričića, Radničkoj ulici, Kvaternikovoj ulici i Ulici Drage Gervaisa) koja predstavlja zaokruženu projektnu cjelinu što je razlika u odnosu na Projekat realizacije I. faze zamjene svjetiljki gdje to nije bilo nužno. Odlukom o odabiru korisnika sredstava Fonda radi zajedničkog sufinanciranja projekta energetski učinkovite i ekološke javne rasvjete koju je Upravni odbor Fonda donio 4. listopada 2013. godine, prihvaćena je ponuda Grada za sufinanciranje projekta "Modernizacija dijela javne rasvjete Grada Rijeke" u iznosu od 1.345.566,50 kn. Istom Odlukom odobrena je financijska pomoć u visini od 40% troškova što je 538.226,60 kn (zaokruženo 539.000,00 kn). S obzirom da je sklapanje Ugovora prenijeto na početak 2014. godine, realizacija navedenog projekta u sklopu kojeg će se zamijeniti 151 zastarjela svjetiljka sa LED svjetiljkama manje snage i manje potrošnje, slijedi u 2014. godini.

Također, program javne rasvjete u 2013. godini obuhvaća rekonstrukciju javne rasvjete u Ulici Mate Balote, rekonstrukciju javne rasvjete u rukohvatu mosta na Titovom trgu i uređenje javne rasvjete između kućnog broja 14 u Ulici Mirka Čurbega i kućnog broja 3/1 u Zvonimirovoj ulici. Planirani radovi su izvedeni.

U okviru redovnog održavanja javne rasvjete vršena je zamjena svjetiljki, kablskih vodova i ostalih elemenata javne rasvjete. Od značajnijih radova navodi se zamjena starih svjetiljki s novim tipiziranim svjetiljkama kvalitetnih svjetlotehničkih karakteristika. Utrošak električne energije za javnu rasvjetu odnosi se na utrošak električne energije za javnu rasvjetu za prosinac 2013. godine do 30. studenog 2014. godine.

Radi prelaska, iz gore opisanih razloga, realizacije projekta - "Energetski učinkovita i ekološka javna rasvjeta" na početak 2014. godine, ukupni rashodi za javnu rasvjetu su manji za 12,5% u odnosu na plan.

#### 5. Održavanje groblja

Održavanje groblja obuhvaća radove tekućeg održavanja staza, zelenih površina i biljnog materijala koji se provode kontinuirano tijekom godine te pojedinačne zahvate kao što je sanacija vodovodne mreže, sanacija i uređenje kamenih stepenica, sanacija pješčane staze, pješačkog trga, uređenje platoa, uređenje fasade objekta mrtvačnice i slično. Svi planirani radovi su izvedeni i za njih je utrošeno 99,4% planiranih sredstava.

Izvedeni su slijedeći planirani radovi:

-Groblje Kozala: održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala, sanacija i uređenje kamenih stepenica sa podestima na spoju polja „M“ i „N“, sanacija vodovodne mreže između polja "P" i „J“, sanacija i popločavanje pješčane staze ispred blokova niša broj 57 na polju „P“ prema bloku niša broj 90 na polju „J“, uređenje i ličenje fasade objekta mrtvačnice, uređenje i ličenje fasade kolskog ulaza i objekta skladišta na ulazu u groblje.

-Groblje Trsat: održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala.

-Centralno gradsko groblje *Drenova*: održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala, sanacija pješačkog trga od kulir ploča s unutarnje strane ulaza u groblje.

-Groblje Zamet: održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala, uređenje platoa sa centralnim križem, uređenje i ličenje fasade objekta mrtvačnice.



- Groblje Sveti Kuzam: održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala, sanacija centralnog objekta s križem.
- Groblje Draga: održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala, uređenje krova i ličenje fasade objekta mrtvačnice.
- Groblje Donja Drenova: održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala.
- Groblje Gornja Drenova: održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala.
- Održavanje grobova Aleje hrvatskih branitelja poginulih u Domovinskom ratu na Centralnom gradskom groblju Drenova, boraca antifašističke borbe iz Drugog svjetskog rata na groblju Kozala i Oltar križa na groblju Trsat.

Slijedom navedenog, Odjel gradske uprave za komunalni sustav predlaže donošenje slijedećeg:

#### Z A K L J U Č K A

1. Prihvaća se Izvješće o ostvarenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za razdoblje siječanj – prosinac 2013. godine.
2. Izvješće iz prethodne točke ovog Zaključka prosljeđuje se Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje.