



REPUBLIKA HRVATSKA  
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA  
GRAD RIJEKA

Odjel gradske uprave za komunalni sustav  
Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti  
KLASA: 363-01/14-04/20  
URBROJ: 2170/01-02-20-14-1

Rijeka, 31.03.2014.

**M A T E R I J A L Z A G R A D O N A Č E L N I K A**  
na razmatranje i utvrđivanje

**Predmet:** Izvješće o realizaciji Plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u razdoblju siječanj - prosinac 2013. godine.

MATERIJAL IZRADILA:  
Stana Kosovac

VODITELJ DIREKCIJE:  
Željko Vitas

Pročelnik:

Irena Miličević



**IZVJEŠĆE**  
**O REALIZACIJI PLANA RASPODJELE SREDSTAVA ZA KOMUNALNE PRIORITETE**  
**NA PODRUČJU MJESNIH ODBORA U RAZDOBLJU SIJEČANJ - PROSINAC 2013.**  
**GODINE**

**I. UVOD**

Planom raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u 2013. godini kojeg je Gradsko vijeće donijelo na sjednici 21.prosinca 2012. godine („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 54/12.), planirana su sredstva za komunalne prioritete u ukupnom iznosu od 10.923.000,00 kn. U članku 2. Plana utvrđeni su planirani zahvati po svakom mjesnom odboru kao i sredstva potrebna za realizaciju navedenih zahvata.

Sukladno članku 5. Odluke o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 41/08, 44/09 i 46/12), za ostvarivanje malih komunalnih akcija (komunalni prioriteti) u proračunu Grada osiguravaju se sredstva u visini 80% ostvarenih sredstava komunalne naknade za stambeni i garažni prostor na području mjesnih odbora u prethodnoj godini što kao što je navedeno, za 2013. godinu iznosi 10.923.000,00 kn. U 2012. godini na bazi istih kriterija osigurano je 10.870.000,00 kn.

Raspored navedenih sredstava po mjesnim odborima izvršen je po kriterijima iz članka 5. Odluke i to:

- 20% ukupnih sredstava raspoređeno je razmjerno broju stanovnika,
- 20% razmjerno iznosu ostvarene komunalne naknade,
- 20% razmjerno površini područja mjesnog odbora, a preostalih
- 40% sredstava raspoređeno je na način da je 50% iznosa raspoređeno razmjerno

broju stanovnika, a 50% razmjerno stupnju opremljenosti mjesnom odboru u kojem je stupanj opremljenosti objektima i uređajima komunalne infrastrukture nedostatan.

Osim zahvata utvrđenih Planom za tekuću godinu, u istu godinu prenijet je i dio radova koji je bio planiran za 2012. godinu a koji se iz objektivnih razloga nisu mogli realizirati do kraja prethodne godine već su se prenijeli u ovu proračunsku godinu ( prijelazni radovi ). Radi prijenosa danih radova, u Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu, planirana su sredstva u iznosu od 3.000.000,00 kn, što sa sredstvima utvrđenim Planom komunalnih prioriteta za 2013. godinu čini ukupan iznos od 13.923.000,00 kn planiranih za komunalne prioritete.

Od ukupnog gore navedenog planiranog iznosa, po planu za tekuću proračunsku godinu za zahvate koji se odnose na nerazvrstane ceste i ostale javno-prometne površine planiran je iznos od 6.997.000,00 kn što s procijenjenim prijelaznim radovima u iznosu od 2.000.000,00 kn čini ukupno 8.997.000,00 kn, na zahvate koji se odnose na proširenje javne rasvjete planiran je iznos od 1.093.000,00 kn ( nije bilo prijenosa radova), te za zahvate koji se odnose na javne zelene površine, komunalno opremanje, saniranje divljih odlagališta i slično, planiran je iznos od 2.833.000,00 kn što s procijenjenim prijelaznim radovima u iznosu od 1.000.000,00 kn čini ukupno 3.833.000,00 kn planiranih za navedene zahvate, odnosno za sve prednje navedene zahvate (tekuća godina, prijelazni radovi) 13.923.000,00 kn.

U nastavku daje se prikaz realizacije planiranih komunalnih prioriteta a obuhvaća realizaciju prijelaznih radova iz 2012. godine i realizaciju zahvata po Planu prioriteta za 2013. godinu. Izvješće se temelji na knjigovodstvenim podacima Odjela gradske uprave za financije i podacima iz Izvješća komunalnih i trgovačkih društava kojima je temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu povjerena realizacija komunalnih prioriteta.

## II. REALIZACIJA RADOVA PRENIJETIH IZ 2012. GODINE

R. br.	MJESNI ODBOR	PLANIRANI RADOVI / IZVODITELJI	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
<b>1</b>	<b>MO BELVEDER</b>			<b>122.775,00</b>
	<b>A.</b>	<b>RIJEKA PROMET</b>		<b>122.775,00</b>
1		Sanacija nogostupa i kolnika u Ulici Irene Tomee	Izvedena je sanacija nogostupa u dužini od 60 m i kolnika površine 285 m <sup>2</sup> .	41.525,00
2		Sanacija kolnika u Ulici Franca Prešerna od kućnog broja 24 do kućnog broja 42	Do 31. prosinca 2012. godine izveden je dio od ugovorenih radova (16.825,00 kn) a dio je prenijet u 2013. godinu. Zajedno s troškovima sanacije koja je izvedena u 2013. godinu ukupno je utrošeno 98.075,00 kn za navedeni zahvat. Radi stanja kolnika izvedena je sanacija (asfaltiranje) kolnika od kućnog broja 22 do kućnog broja 40 umjesto od kućnog broja 24 do kućnog broja 42.	81.250,00
<b>2</b>	<b>MO BRAJDA – DOLAC</b>			<b>79.544,25</b>
	<b>A.</b>	<b>RIJEKA PROMET</b>		<b>25.356,75</b>
1		Sanacija nogostupa u Studentskoj ulici kod kućnog broja 1	Iz razlike sredstava preostale nakon realizacije planiranih zahvata u dogovoru s mjesnim odborom utvrđen je dodatni prioritet sanacija nogostupa u Studentskoj ulici kod kućnog broja 1. Asfaltom je sanirano 70 m <sup>2</sup> nogostupa.	25.356,75
	<b>B.</b>	<b>K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE</b>		<b>54.187,50</b>
1		Obnova devastirane zelene površine uz stubište u Studentskoj ulici	Uređeni su parkovni rubnjaci, popravljeni kameni rigoli, uklonjena i posađena nova živica, orezana stabla a na dijelu površine obnovljen travnjak.	42.048,75
2			Iz neutrošene razlike sredstava uređena je zelena površina u parku Eugena Čulinovića.	12.138,75
<b>3</b>	<b>MO BRAŠČINE -</b>			<b>170.212,63</b>

	<b>PULAC</b>			
	<b>A.</b>	<b>RIJEKA PROMET</b>		<b>53.571,88</b>
1		Sanacija i proširenje kolnika Ulice Pulac od zadnje stanice autobusne linije 4A na Pulcu prema Centru za rehabilitaciju Pulac do kućnog broja 12	Izvedeno je proširenje i sanacija kolnika na navedenoj lokaciji.	23.384,38
2		Sanacija zida u Ulici Lukovići od kućnog broja 10b prema kućnom broju 35	Iz preostale razlike sredstava u dogovoru s mjesnim odborom utvrđen je dodatni prioritet- sanacija zida u Ulici Lukovići od kućnog broja 10b prema kućnom broju 35. Izvedeni su radovi sanacije zida u dužini od 62 m.	30.187,50
	<b>B.</b>	<b>K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE</b>		<b>116.640,75</b>
1		Uređenje dječjeg igrališta u Ulici Lukovići južno od kućnog broja 10 E.	Izvedeni su građevinski i hortikulturni radovi uređenja dječjeg igrališta. U 2012. godini izveden je dio od ugovorenih radova i utrošeno je 28.343,25kn. Zajedno s troškovima izvedenih radova u 2013. godini, za uređenje dječjeg igrališta utrošeno je 123.596,50 kn.	95.253,25
2		Opremanje dječjeg igrališta u Ulici Lukovići južno od kućnog broja 10E	Postavljen je stol sa dvije klupe, ljuljačka s toboganom, klackalica i dvije klupe s naslonom.	21.387,50
<b>4</b>	<b>MO BULEVARD</b>			<b>9.180,33</b>
	<b>C.</b>	<b>K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE</b>		<b>9.180,33</b>
1		Završetak uređenja zelene površine u Gundulićevoj ulici istočno od kućnog broja 7	U 2012. godini izvedeni su radovi u vrijednosti od 4.815,00 kn a dio radova u iznosu od 9.180,33 kn realiziran je u 2013. godini. Ukupno za navedeni zahvat utrošeno je 13.995,33 kn.	9.180,33
<b>5</b>	<b>MO CENTAR – SUŠAK</b>			<b>67.004,70</b>
	<b>A.</b>	<b>RIJEKA PROMET</b>		<b>27.231,51</b>
1		Sanacija nogostupa u	Iz preostale razlike	27.231,51

		Strossmayerovoj ulici kod kućnog broja 20	sredstava u dogovoru s mjesnim odborom utvrđen je dodatni prioritet- sanacija nogostupa u Strossmayerovoj ulici kod kućnog broja 20. Asfaltom je saniran dio nogostupa u površini od 188 m2.	
	<b>B.</b>	<b>K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE</b>		<b>39.773,19</b>
1		Uređenje prolaza na uglu zgrade u Ulici Franje Račkog kućni broj 1B	Postavljen je pano s ormarićem pred ulazom u Klub Sušačana.	6.062,50
2		Sanacija betonske ograde u Strossmayerovoj ulici kućni broj 6	Izvedena je sanacija ograde na planiranoj lokaciji.	19.323,25
3		Sanacija prostora drvoreda u Ulici Šetalište A. K. Miošića od Ulice S. Cindrića do spoja sa D 404	U dogovoru s mjesnim odborom u visini razlike sredstava koja je preostala nakon realizacije planiranih zahvata izvedena je sanacija prostora drvoreda na raskrižju Cindrićeve ulice i Ulice A.K. Miošića.	14.387,44
<b>6</b>	<b>MO DRAGA</b>			<b>131.135,99</b>
	<b>A.</b>	<b>RIJEKA PROMET</b>		<b>43.124,61</b>
1		Asfaltiranje dijela Ulice Gušč kod kućnog broja 20 i rješavanje odvodnje oborinskih voda u Ulici pod Ohrušvom i Orlič.	Iz preostale razlike sredstava u dogovoru s mjesnim odborom utvrđen je dodatni prioritet-asfaltiranje dijela Ulice Gušč kod kućnog broja 20 i rješavanje odvodnje oborinskih voda u Ulici pod Ohrušvom i Orlič. Asfaltom je saniran dio ceste u naselju Gušč a u Ulici Orlič sanirana je odvodnja oborinskih voda na način da su postavljena vodolovna okna i linijske rešetke.	43.124,61
	<b>B.</b>	<b>K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE</b>		<b>88.011,38</b>
1		Sanacija igrališta kod Doma u Dragi	Izvedena je sanacija obodnih zidova igrališta i pojačanje betonskog zida nosača ograda na zapadnoj strani te antikorozivna	88.011,38

			zaštita stupova – nosača mreže.	
7	<b>MO DRENOVA</b>			<b>614.541,38</b>
	<b>A.</b>	<b>RIJEKA PROMET</b>		<b>614.541,38</b>
1		Uređenje parkirališta u Ulici Stanka Frankovića sjeverno od kućnih brojeva 22 do 28, kao i uređenje stubišta u Ulici Stanka Frankovića između kućnih brojeva 20 i 22	Do 31. prosinca izveden je dio od ugovorenih radova za koje je utrošeno 267.262,85 kn, a dio je prenet u 2013. godinu. Zajedno s troškovima izvedenih radova u 2013. godini, za navedeni zahvat je ukupno utrošeno 556.622,67 kn. Uređeno je stubište i parkiralište s trideset tri parkirna mjesta.	289.359,82
2		Nastavak uređenja nogostupa duž Ulice Drenovski put	U dogovoru s Mjesnim odborom umjesto uređenja kolnika i postojećih puteva u Ulici Svetog Jurja sredstva su usmjerena u nastavak uređenja nogostupa duž Ulice Drenovski put. Izvedena je sanacija nogostupa ukupne duljine od 105 m.	48.177,88
3		Uređenje kolnika u Ulici Bok od kućnog broja 6 do kućnog broja 9	Asfaltirano je 120 m <sup>2</sup> površine kolnika.	14.825,00
4		Uređenje kolnika u Ulici Ravan prema kućnom broju 6a	Asfaltirano je 150 m <sup>2</sup> površine kolnika.	18.268,75
5		Uređenje kolnika na Kablarskoj cesti od kućnog broja 3 do kućnog broja 9	Asfaltirano je 330 m <sup>2</sup> površine kolnika.	40.243,75
6		Uređenje kolnika u Ulici Lubanjski uspon kod kućnih brojeva 4, 6 i 10	Asfaltirano je 103 m <sup>2</sup> površine kolnika.	12.569,69
7		Uređenje prilaznih staza u Ulici B. Hlača od kućnog broja 2 do kućnog broja 8 i u Ulici Stanka Frankovića kod kućnog broja 25, 27, 29 i 31 te uređenje kolnika u ulicama Drenovski put i Kablarskoj cesti	Iz preostale razlike sredstava u dogovoru s mjesnim odborom utvrđen je dodatni prioritet- Uređenje prilaznih staza u Ulici B. Hlača od kućnog broja 2 do kućnog broja 8 i u Ulici Stanka Frankovića kod kućnog broja 25, 27, 29 i 31 te uređenje kolnika u ulicama Drenovski put i Kablarskoj cesti. Uređene	157.123,51

			su prilazne staze u Ulici B. Hlača, nogostup u Ulici Stanka Frankovića te je sanirano 245 m2 kolnika u Ulici Drenovski put te 175 m2 u Ulici Kablarska cesta.	
8		Sanacija nogostupa u Ulici Drenovski put od kućnog broja 106 do kućnog broja 122	Također, iz preostale razlike sredstava izvedena je sanacija nogostupa u Ulici Drenovski put od kućnog broja 106 do kućnog broja 122.	33.972,98
8	<b>MO GORNJA VEŽICA</b>			<b>51.549,25</b>
	<b>A.</b>	<b>RIJEKA PROMET</b>		<b>11.475,50</b>
1		Izrada parapetnog zida u Ulici Zdravka Kučića kod kućnog broja 3	Iz preostale razlike sredstava u dogovoru s mjesnim odborom izveden je dodatni prioritet- Izrada parapetnog zida u Ulici Zdravka Kučića kod kućnog broja 3.	11.475,50
	<b>B.</b>	<b>K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE</b>		<b>40.073,75</b>
1		Postava klupe na zelenu površinu u Ulici Zdravka Kučića sjeverno od kućnog broja 29	Postavljena je klupa na planiranoj lokaciji.	2.000,00
2		Uređenje zelene površine sa sjeverne strane Robne kuće "Vežica" u Ulici Franje Belulovića kod kućnih brojeva 6 i 8	Površina je hortikulturno uređena. Posađene su trajnice, listopadna stabla i ukrasno grmlje.	9.500,00
3		Uređenje zelene površine u Ulici Zdravka Kučića jugozapadno od kućnog broja 3.	Postavljen je betonski rubnjak, orezano grmlje i suhe grane te posađeno ukrasno grmlje.	9.722,50
4		Hortikulturno uređenje zelenih površina u Ulici Zdravka Kučića kod kućnog broja 29	Orezano je grmlje i uklonjena suha stabla. Površina je očišćena od kupiništa i korova te je posađeno bilje.	6.808,75
5		Uređenje zelene površine sa sjeverne strane Robne kuće "Vežica" u Ulici Franje Belulovića kod kućnih brojeva 6 i 9.	Zatravljeno je 40 m2 novog travnjaka, orezano grmlje te posađena stabla i ukrasno grmlje.	12.042,50
9	<b>MO GORNJI ZAMET</b>			<b>396.900,89</b>
	<b>A.</b>	<b>RIJEKA PROMET</b>		<b>294.889,03</b>
1		Sanacija sjeverne strane	Asfaltirano je 150 m2	16.731,25

		kolnika zapadnog odvojka Ulice Starci	kolnika te je uređen prilaz i plato za spremnik za komunalni otpad.	
2		Sanacija odvodnje oborinskih voda u Ulici Zametskog korena kod kućnog broja 14a	Izvedena je sanacija odvodnje oborinskih voda na način da je izvedena promjena nagiba kolnika te je oborinska voda usmjerena prema odvodnom kanalu.	46.201,25
3		Uređenje kolno-pješačkog prilaza kućnim brojevima 24, 26 i bb u Plješivičkoj ulici	Uređeni su kolno-pješački prilazi na navedenim lokacijama.	32.955,00
4		Rekonstrukcija raskrižja izvedbom kružnog toka između Primorske ulice i Ulice Vladivoja i Milivoja Lenca kod kućnog broja 27	Izvedeni su betonski rubnjaci na prilaznim cestama i središnjem kružnom toku. Postavljena je nova vertikalna signalizacija i obnovljena postojeća te označena nova horizontalna signalizacija.	113.149,03
5		Uređenje pješačkog puta u ulici Vladivoja i Milivoja Lenca između kućnih brojeva 87 i 89 do spoja s Kapelskom ulicom	Asfaltirano je 84 m <sup>2</sup> površine puta.	9.328,75
6		Uređenje pješačkog puta u Ulici Pužići kod kućnog broja 2	Asfaltirano je 132 m <sup>2</sup> površine puta.	28.701,25
7		Proširenje i sanacija Ulice Zametskog korena kod kućnih brojeva 38 i 38a	Iz preostale razlike sredstava u dogovoru s mjesnim odborom utvrđen je dodatni prioritet-Proširenje i sanacija Ulice Zametskog korena kod kućnih brojeva 38 i 38a. Proširen je kolnik na širinu od 5,5 m zbog dvosmjerne regulacije prometa i asfaltirano 96 m <sup>2</sup> površine ulice.	47.822,50
	<b>B.</b>	<b>K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE</b>		<b>102.011,86</b>
1		Uređenje zelene površine i sanacija postojećeg stupa za zastavu u Ulici Josipa Mohorića južno od kućnog broja 32	Zamijenjene su betonske ploče i pasica. Saniran je i oličen stup za zastavu. Posađeno je stablo i ukrasno grmlje.	11.514,63
2		Uređenje zelene površine oko stare šterne u Tićima sjevero-istočno od kućnog broja 11	Izvedena je sanacija kamenog zida, izrađen poklopac šterne i oličeni metalni djelovi šterne.	14.852,19



			Uklonjena su suha i nagnuta stabla. Površina je očišćena od kupiništa i raznog komunalnog otpada.	
3		Uređenje dječjeg igrališta u Primorskoj ulici sjeveroistočno od kućnog broja 1a	Uređena je podloga dječijeg igrališta, parkovni rubnjaci, kameni zid i ograda. Zatravljeno je 244 m <sup>2</sup> površine.	72.270,04
4		Uređenje zelene površine zapadno od igrališta u Ulici Bogumira Ćikovića Marčeva	Za uređenje zelene površine u 2012. godini utrošeno je 25.781,44 kn. U 2013. godini uklonjena su stabla koja su uslijed nevremena u 11. mjesecu 2013. godine bila polomljena.	3.375,00
<b>10</b>	<b>MO GRAD TRSAT</b>			<b>93.730,89</b>
	<b>A.</b>	<b>RIJEKA PROMET</b>		<b>48.623,39</b>
1		Asfaltiranje dijela Ulice Strmica od kućnog broja 11 do kućnog broja 15 i dijela Ulice Naste Rojc od kućnog broja 3 do 7	Iz preostale razlike sredstava u dogovoru s mjesnim odborom utvrđen je dodatni prioritet-Asfaltiranje dijela Ulice Strmica od kućnog broja 11 do kućnog broja 15 i dijela Ulice Naste Rojc od kućnog broja 3 do 7. Asfaltiran je dio Ulice Strmica u površini od 126 m <sup>2</sup> i dio Ulice Naste Rojc u površini od 252 m <sup>2</sup> .	48.623,39
	<b>B.</b>	<b>K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE</b>		<b>45.107,50</b>
1		Sanacija površine i opreme istočno od Trsatske Gradine	Izvedeni su radovi popravki i ličenje klupa.	7.525,00
2		Uređenje podloge ispod dječjih sprava na području Mjesnog odbora Grad Trsat	Postavljena je antistres podloga ispod dječjih sprava u parku Heroja površine od 31 m <sup>2</sup> .	22.707,50
3		Postava dječjih sprava na području Mjesnog odbora Grad Trsat	Postavljen je vrtuljak u parku Heroja. U 2012. godini na istoj lokaciji postavljena je klackalica, tobogan s ljuljačkom i vratilo za što je utrošeno 16.875,00kn. Zajedno s troškovima nabave i postave vrtuljka, za nabavu i postavu dječjih sprava na navedenoj lokaciji utrošeno je ukupno 31.750,00kn.	14.875,00

11	<b>MO GRBCI</b>			<b>29.101,75</b>
	<b>A.</b>	<b>RIJEKA PROMET</b>		<b>22.137,50</b>
1		Izvedba kamenog zida jugoistočno od kućnog broja 3A u Primorskoj ulici na križanju Primorske i Dražičke ulice	Iz preostale razlike sredstava u dogovoru s mjesnim odborom utvrđen je dodatni prioritet- Izvedba kamenog zida jugoistočno od kućnog broja 3A u Primorskoj ulici na križanju Primorske i Dražičke ulice. Izrađen je kameni zid visine 60 cm i dužine 30 m.	22.137,50
	<b>B.</b>	<b>K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE</b>		<b>6.964,25</b>
1		Postava klupe južno od benzinske crpke u Dražičkoj ulici	Postavljene su dvije klupe u vrijednosti od 4.000,00 kn te je na zahtjev mjesnog odbora umjesto uređenja zelene površine u Primorskoj ulici zapadno od kućnog broja 3C uređena površina iza klupa za što je utrošeno 2.964,25 kn, odnosno ukupni troškovi iznose 6.964,25 kn.	6.964,25
12	<b>MO KANTRIDA</b>			<b>509.056,63</b>
	<b>A.</b>	<b>RIJEKA PROMET</b>		<b>455.128,38</b>
1		Uređenje raskrižja ulica Liburnijska i Bujska sjeverna strana	Iscrtan je pješački prijelaz te je asfaltirano 200 m <sup>2</sup> površine.	51.933,75
2		Uređenje i asfaltiranje Puta Frane Juretića do Doma umirovljenika	Radovi su izvedeni na način da je dio puta betoniran a dio asfaltiran.	117.175,25
3		Uređenje parapetnog zida duž Ulice Silva Lovre Milenića od kućnog broja 33 do kod kućnog broja 41 i betoniranje oko kućnog broja 33	Do 31. prosinca izveden je dio od ugovorenih radova za šta je utrošeno 46.937,50 kn a dio radova je prenijet u 2013. godinu. Zajedno s izvedenim radovima u 2013. godini ukupno je utrošeno 68.356,25 kn za navedeni zahvat. Izrađen je kameni zid te nogostup uz zid u dužini od 60 m. Sanirana je površina oko kućnog broja 33.	21.418,75
4		Sanacija potpornog zida, stubišta, pristupnog puta i odvodnje oborinske vode	Do 31. prosinca izveden je dio od ugovorenih radova za što je utrošeno	24.887,50

		u Ulici Vere Bratonje kod kućnog broja 26	35.243,75 kn a dio radova je prenijet u 2013. godinu. Zajedno s izvedenim radovima u 2013. godini ukupno je utrošeno 60.131,25 kn za navedeni zahvat.	
5		Asfaltiranje prilaznog puta u Istarskoj ulici kod kućnih brojeva 70 i 72	Asfaltirano je 219 m2 površine prilaznog puta.	61.146,25
6		Uređenje zaštitnog potpornog zida u Pionirskoj ulici sjeverno od kućnog broja 2	Do 31. prosinca izveden je dio od ugovoreni radova za što je utrošeno 27.062,50 kn a dio radova je prenijet u 2013. godinu. Zajedno s izvedenim radovima u 2013. godini ukupno je utrošeno 58.232,50 kn za navedeni zahvat.	31.170,00
7		Sanacija kolnika u Ulici Đure Cattija	Iz preostale razlike sredstava u dogovoru s mjesnim odborom izveden je dodatni prioritet- Sanacija kolnika u Ulici Đure Cattija.	94.846,88
8		Sanacija kamenog zida u Istarskoj ulici od kućnog broja 52 do kućnog broja 56 te sanacija dijela stijenskog pokosa u Pionirskoj ulici kod kućnog broja 2	Također, iz preostale razlike sredstava u dogovoru s mjesnim odborom izveden je dodatni prioritet- Sanacija kamenog zida u Istarskoj ulici od kućnog broja 52 do kućnog broja 56. Izrađen je potporni kameni zid dužine 45 m i visine 1,2 m te je izvedeno škarpiranje stijenske mase.	52.550,00
	<b>B.</b>	<b>K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE</b>		<b>53.928,25</b>
1		Uređenje zelene površine u Bujskoj ulici kod kućnog broja 11	Za uređenje zelene površine u 2012. godini utrošeno je 2.417,50 kn što s troškovima uređenja u 2013. godini od 8.651,63 kn iznosi ukupno 11.069,13 kn utrošenih za navedeni zahvat.	8.651,63
2		Uređenje zelene površine u Pionirskoj ulici kod kućnog broja 2	Izvedeni su građevinski i hortikulturni radovi. Uređen je zid, orezano grmlje i stabla, te uklonjena suha i nagnuta stabla.	4.780,62
3		Uređenje okoliša sa postavljanjem niske ograde u	Do 31. prosinca 2012. za navedeni zahvat utrošeno	21.966,50

		Bujskoj ulici kod kućnih brojeva 19 do 21	je 4.640,00 kn. Za prenijeti dio radova utrošeno je 21.966,51 kn što s utrošenim sredstvima u 2012. godini čini ukupno 26.606,51 kn utrošenih za navedeni zahvat. Izvedeni su građevinski i hortikulturni radovi uređenja okoliša na na navedenoj lokaciji.	
4		Uređenje zelene površine u Bujskoj ulici kod kućnog broja 15	U 2012. godini izvedeni su hortikulturni radovi za što je utrošeno 10.464,38 kn što s radovima u 2013. godini od 5.529,50 kn čini ukupno 15.993,88 kn utrošenih za navedeni zahvat.	5.529,50
5		Uređenje zelene površine u Ulici Marina Jakominića južno od kućnih brojeva 2 i 4.	U 2012. godini za uređenje zelene površine utrošeno je 26.638,06 što s troškovima za radove izvedene u 2013. godini od 13.000,00 kn čini ukupno 39.638,06 kn utrošenih za navedeni zahvat. Izvedeno je građevinsko i hortikulturno uređenje zelene površine.	13.000,00
<b>13</b>	<b>MO KOZALA</b>			<b>72.784,50</b>
	<b>A.</b>	<b>RIJEKA PROMET</b>		<b>19.782,81</b>
1		Postava rukohvata u Laginjinoj ulici kod kućnog broja 16a	Postavljeni su rukohvati na planiranoj lokaciji.	3.475,00
2		Označavanje parkirnih mjesta za motocikle u Trinajstičevoj ulici uz garaže između kućnih brojeva 6 i 8a.	Krajem 2012. godine na navedenoj lokaciji iscrtane su oznake parkirališnog mjesta i postavljen je prometni znak za kojeg su troškovi teretili sredstva prijelaznih radova u 2013. godini. Za navedeni zahvat ukupno je utrošeno 781,25 kn od kog iznosa 75 kn teretilo je rashode 2012. godine.	706,25
3		Sanacija zida u Ulici Kalvarija nasuprot kućnih brojeva 21 do 40	Iz preostale razlike sredstava u dogovoru s mjesnim odborom izvedena je sanacija zida u Ulici Kalvarija nasuprot kućnih brojeva 21 do 40.	15.601,56
	<b>B.</b>	<b>K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE</b>		<b>53.001,69</b>

		<b>OSOBE</b>		
1		Uređenje površine uz drvodred u Baštijanovoj ulici od kućnog broja 19 do Volčičevog trga kućni broj 2	Uređena je površina uz drvodred na način da su postavljene travne rešetke.	22.312,88
2		Uređenje zelene površine u Ulici Vjenceslava Novaka uz kućni broj 5	Izvedeni su hortikulturni radovi kao što je uklanjanje suhih i nagnutih grana i stabala, uklanjanje vegetacije sa zida i ograde te sadnja stabla platane. U dogovoru s Mjesnim odborom sanirana je i ograda na južnoj i zapadnoj strani parkirališta.	11.380,53
3		Postava klupe na boćarskom jogu Volčičev trg broj 2.	Postavljena je klupa na boćarskom jogu Volčičev trg broj 2.	3.312,50
4		Dodatno uređenje dječjeg igrališta na Volčičevom trgu	Postavljena je antistres podloga površine od 6 m2 na navedenom dječjem igralištu.	4.908,28
5		Uklanjanje kupiništa u Ulici Ante Kovačića između toplane, parkirališta i zgrade kućni broj 14 i kućni broj 16	Uklonjeno je kupinište i razni komunalni otpad iznad potpornog zida do parkirališta u Ulici Ante Kovačića.	11.087,50
<b>14</b>	<b>MO KRIMEJA</b>			<b>13.266,25</b>
	<b>A.</b>	<b>RIJEKA PROMET</b>		<b>3.169,75</b>
1		Sanacija oštećenja nogostupa na raznim lokacijama na području mjesnog odbora	Iz razlike sredstava koja je preostala nakon realizacije planiranih zahvata u 2012. godini izvedeni su radovi na sanaciji oštećenja nogostupa na raznim lokacijama.	3.169,75
	<b>B.</b>	<b>K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE</b>		<b>10.096,50</b>
1		Sanacija oštećenog zida u Ulici Drage Gervaisa kod kućnog broja 9	Izvedena je sanacija zida na navedenoj lokaciji.	10.096,50
<b>15</b>	<b>MO LUKA</b>			<b>40.731,25</b>
	<b>A.</b>	<b>K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE</b>		<b>40.731,25</b>
1		Uređenje drvodreda i obnova biljnog materijala	Na zahtjev mjesnog odbora umjesto prvotno planiranog	24.531,25

		na području mjesnog odbora	zahvata izvedeno je orezivanje drvodrednih stabala u Ulici Riva Boduli, Verdijevoj ulici, Zagrebačkoj ulici i Ulici Ivana Zajca.	
2		Postava klupa na šetalištu u Wenzelovoj ulici	Postavljeno je sedam klupa	15.137,50
3		Postava klupe na Korzu	Postavljena je jedna metalna klupa.	1.062,50
<b>16</b>	<b>MO MLAKA</b>			<b>93.991,94</b>
	<b>A.</b>	<b>RIJEKA PROMET</b>		<b>40.956,25</b>
1		Postava zaštitne ograde u Ulici Podmurvice kod kućnog broja 28	Postavljeno je 26 m zaštitne ograde.	9.425,00
2		Izrada idejnog projekta i ishođenje lokacijske dozvole za uređenje stubišta od Ulice Franje Čandeka do parkirališta zapadno od kućnog broja 23b	Izrađen je idejni projekt i dobivena lokacijska dozvola.	18.750,00
3		Sanacija odvodnje oborinskih voda između Osnovne škole "Podmurvice" i Dječjeg vrtića "Mlaka"	Iz preostale razlike sredstava u dogovoru s mjesnim odborom izvedena je sanacija odvodnje oborinskih voda između Osnovne škole "Podmurvice" i Dječjeg vrtića "Mlaka".	12.781,25
	<b>B.</b>	<b>K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE</b>		<b>53.035,69</b>
1		Uređenje zelene površine i postava ograde u Zvonimirovoj ulici južno od kućnog broja 12/2	Do 31. prosinca 2012. godine izveden je dio hortikulturnih radova u vrijednosti od 3.306,25 kn što s troškovima uređenja u 2013. godini iznosi ukupno 54.991,94 kn utrošenih za navedeni zahvat. Površina je uređena na način da su postavljeni parkovni rubnjaci, uređen zid, betonska podloga i stube. Postavljena je ograda i dvije klupe. Površina je očišćena od raslinja i raznog komunalnog otpada.	51.685,69
2		Izrada studije povijesnog parka Mlaka	Istraživanje i pratnja (kopiranje i skeniranje izvan	1.350,00

			arhiva) podataka o povijesnom stanju parka Mlaka.	
<b>17</b>	<b>MO OREHOVICA</b>			<b>17.781,25</b>
	<b>A.</b>	<b>RIJEKA PROMET</b>		<b>17.781,25</b>
1		Nadogradnja potpornog zida u Ulici Grobnička cesta kod kućnih brojeva 19 i 19a	Izrađen je parapetni zidić visine 70 cm.	9.031,25
2		Izrada glavnog i izvedbenog projekta za uređenje nogostupa u Ulici Grobnička cesta	U 2012. godini kao prijelazni rad iz 2011. godine izrađen je glavni i izvedbeni projekt za uređenje nogostupa u Ulici Grobnička cesta. Ukupni troškovi izrade navedene tehničke dokumentacije iznose 30.890,00kn od čega je 22.140,00 kn teretilo rashode prijelaznih radova u 2012. godini. U tijeku je ishođenje potvrde glavnog projekta nakon čega će se pristupiti planiranom uređenju dijela nogostupa.	8.750,00
<b>18</b>	<b>MO PAŠAC</b>			<b>49.126,25</b>
	<b>A.</b>	<b>K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE</b>		<b>49.126,25</b>
1		Uklanjanje nepoželjne vegetacije duž kolnika i nogostupa Ulice Balda Fučka	Izvedeni su radovi uklanjanja nepoželjne vegetacije duž kolnika i nogostupa Ulice Balde Fučka. Uklonjene su suhe i nagnute grane i stabla i razni komunalni otpad.	49.126,25
<b>19</b>	<b>MO PEĆINE</b>			<b>40.714,38</b>
	<b>A.</b>	<b>RIJEKA PROMET</b>		<b>10.339,38</b>
1		Izrada idejnog projekta i ishođenje lokacijske dozvole za rekonstrukciju stubišta u Ulici Janka Polić Kamova kod kućnog broja 58	U 2012. godini izrađen je idejni projekt te zatražena lokacijska dozvola za što je utrošeno 13.750,00 kn. Lokacijska dozvola je dobivena u 2013. godini te je utrošeno još 1.250,00 kn , odnosno ukupno za izradu idejnog projekta i ishođenje	1.250,00

			lokacijske dozvole je utrošeno 15.000,00 kn.	
2		Asfaltiranje dijela Ulice Janka Polić Kamova kod kućnog broja 111	Iz preostale razlike sredstava u dogovoru s mjesnim odborom izvedeno je asfaltiranje dijela Ulice Janka Polić Kamova kod kućnog broja 111.	9.089,38
	<b>B.</b>	<b>K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE</b>		<b>30.375,00</b>
1		Uređenje zelene površine uz stubište koje povezuje Ulicu Šetalište trinaeste divizije kod kućnog broja 25 i Ulicu Janka Polić Kamovu kod kućnog broja 30	Do 31.prosinca izveden je dio od ugovorenih radova za što je utrošeno 7.875,00 kn a dio u vrijednost od 23.750,00 kn je prenijet na početak 2013. godine. Ukupni troškovi izvedenih radova iznose 31.625,00 kn.	23.750,00
2		Postava dvije klupe u Ulici Šetalište trinaeste divizije kod kućnog broja 25	Postavljene su dvije klupe u okolišu Osnovne škole "Pećine".	6.625,00
<b>20</b>	<b>MO PEHLIN</b>			<b>256.976,73</b>
	<b>A.</b>	<b>RIJEKA PROMET</b>		<b>71.283,75</b>
1		Asfaltiranje prilaznih nerazvrstanih i sanacija postojećih cesta na području Mjesnog odbora Pehlin	Do 31. prosinca izveden je dio od ugovorenih radova za što je utrošeno 137.716,25 kn a dio radova je prenijet u 2013. godinu i za njih je utrošeno 61.605,00 kn, odnosno za planirani zahvat ukupno je utrošeno 199.321,25 kn. Izvedeni su radovi asfaltiranja na dvanaest lokacija.	61.605,00
2		Uređenje nogostupa na raskrižju ulica Pehlin, Mihovilići i Vukovarska	Iz preostale razlike sredstava u dogovoru s mjesnim odborom izvedeni su radovi na uređenju nogostupa na raskrižju ulica Pehlin, Mihovilići i Vukovarska. Ugrađeno je 38 m cestovnih i 15 m parkovnih rubnjaka.	9.678,75
	<b>B.</b>	<b>K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE</b>		<b>185.692,98</b>
1		Prva faza radova za postavu memorije na	Za potrebe realizacije planiranih radova za	139.185,48



		nekadašnju kapelicu sv. Ivana	postavu memorije u 2012. godini izveden je kanalizacijski i vodovodni priključak te odvoz materijala nakon prelaganja elektrokabela za što je utrošeno 6.478,62 kn. Preostali ugovoreni radovi prenijeti su na početak 2013. godine i realizirani su u iznosu od 139.185,48 kn, što sa troškovima priključka čini ukupno 145.664,10 kn . Kroz prijelazne radove 2011/2012. godinu za prvu fazu radova utrošeno je 139.999,37 kn, odnosno sveukupno je utrošeno za navedene radove 285.663,47 kn.	
2		Uređenje zelenih površina u dogovoru s Mjesnim odborom	U 2012. godini realiziran je dio planiranih radova a dio je prenijet u 2013. godinu. U 2012. godini utrošeno je 70.865,25 kn što s utrošenim sredstvima kroz prijelazne radove u 2013. godini čini ukupno 117.372,75 kn utrošenih za navedene namjene.	46.507,50
<b>21</b>	<b>MO PODMURVICE</b>			<b>176.249,36</b>
	<b>A.</b>	<b>RIJEKA PROMET</b>		<b>22.512,50</b>
1		Postava rukohvata u Ulici Hahlić od kućnog broja 17 do kućnog broja 19, Ulici Frane Mladinića od kućnog broja 2 do kućnog broja 4, Ličkoj ulici od kućnog broja 5 do kućnog broja 9 te u Bihaćkoj ulici južno i jugoistočno od kućnog broja 3.	Iz preostale razlike sredstava u dogovoru s mjesnim odborom izvedena je postava rukohvata u Ulici Hahlić od kućnog broja 17 do kućnog broja 19, Ulici Frane Mladinića od kućnog broja 2 do kućnog broja 4, Ličkoj ulici od kućnog broja 5 do kućnog broja 9 te u Bihaćkoj ulici južno i jugoistočno od kućnog broja 3. Postavljeno je ukupno 80 m rukohvata i 50 m dvoredne ograde.	22.512,50
	<b>B.</b>	<b>K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE</b>		<b>153.736,86</b>

1		Nastavak uređenja dječjeg igrališta u Čandekovoj ulici istočno od kućnog broja 8	Do 31. prosinca 2012. godine izveden je dio radova u vrijednosti od 29.006,27 kn što s troškovima uređenja u 2013. godini čini ukupno 140.328,76 kn utrošenih za navedeni zahvat. Izvedeni su građevinski i hortikulturni radovi. Uređen je plato za stolove za stolni tenis, šljunčana staza do platoa, postavljena je ograda uz stubište, orezana su stabla, uklonjena suha i nagnuta stabla te je posađeno ukrasno grmlje.	111.322,48
2		Nastavak opremanja dječjeg igrališta u Čandekovoj ulici istočno od kućnog broja 8	Postavljena su dva stola za stolni tenis.	16.625,00
3		Uređenje zelene površine u Ulici Hahlić sjeverno od kućnog broja 27	Posađeno je ukrasno grmlje u okolišu stambene zgrade, a iznad zgrade duž ograde postavljeno je pet betonskih vaza.	6.793,75
4		Uređenje zelene površine u Ulici Maria Špilera južno od kućnog broja 7	Do 31. prosinca 2012. godine izvedeni su radovi orezivanja zelenila s južne strane stambene zgrade broj 7 u Ulici Maria Špilera. Za navedene radove utrošeno je 1.571,25 kn. U 2013. godini uređen je zid na navedenoj lokaciji. Ukupni troškovi uređenja zelene površine iznose 11.590,00 kn.	10.018,75
5		Uređenje zelene površine u Ulici Emilia Randića istočno od kućnog broja 1b	Izvedeni su hortikulturni radovi. Orezana su stabla, obnovljen travnjak i posađen ukrasni grm.	8.014,38
6		Izrada betonskog platoa ispod klupa kod joga u Čandekovoj ulici sjeverno od kućnog broja 8.	Umjesto postave klupa uređen je betonski plato ispod klupa na navedenoj lokaciji.	962,50
<b>22</b>	<b>MO PODVEŽICA</b>			<b>175.099,47</b>
	<b>A.</b>	<b>RIJEKA PROMET</b>		<b>45.098,11</b>
1		Uređenje dijela nogostupa u Kvaternikovoj ulici	Na zahtjev mjesnog odbora umjesto planirane izrade izvedbenog projekta za	17.459,11

			uređenje trga ispred crkve sv. Tereze na Podvežici, planirana sredstva su usmjerena u dodatne prioritete u točki 1, 2 i 3. Izvedeni su radovi na uređenju dijela nogostupa u Kvaternikovoj ulici, južno od kućnog broja 12 u Ulici Martina Kontuša. Postavljeno je 36 m cestovnih rubnjaka te je ukupno asfaltirano 73 m2 nogostupa i prometnice uz nogostup.	
2		Izrada idejnog projekta i ishođenje lokacijske dozvole za uređenje nogostupa u Ulici Franje Matkovića od doma "Rikard Benčić" prema tržnici "Podvežica"	Izrađen je idejni projekt te je zatražena lokacijska dozvola.	14.375,00
3		Nastavak sanacije zida u Ulici Drage Gervaisa kod kućnog broja 54	Izvedeni su radovi sanacije zida na navedenoj lokaciji.	13.264,00
	<b>B.</b>	<b>K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE</b>		<b>130.001,36</b>
1		Nastavak uređenja površine u Ulici Drage Gervaisa južno od kućnog broja 39	Uređena je zelena površina, postavljene su rampe za invalide i to jedna prema trgu a jedna prema zgradama na sjevernoj strani.	104.577,61
2		Hortikulturno uređenje površine u Ulici Drage Gervaisa kod kućnog broja 39	Izvedeni su hortikulturni radovi. Zasijan je travnjak, orezane su grane i uklonjena suha i nagnuta stabla.	25.423,75
<b>23</b>	<b>MO POTOK</b>			<b>6.547,75</b>
	<b>A.</b>	<b>RIJEKA PROMET</b>		<b>6.547,75</b>
1		Sanacija nogostupa u Ulici Nikole Tesle kod kućnog broja 15 i Ulici K. Jeretova kod kućnog broja 3	Iz razlike sredstava preostale nakon realizacije planiranih zahvata u 2012. godini u dogovoru s mjesnim odborom izvedena je sanacija nogostupa u Ulici Nikole Tesle kod kućnog broja 15 i Ulici K. Jeretova kod kućnog broja 3.	6.547,75
<b>24</b>	<b>MO SRDOČI</b>			<b>386.360,24</b>

	<b>A.</b>	<b>RIJEKA PROMET</b>		<b>327.360,24</b>
1		Sanacija kolnika i nogostupa Ulice Dinka Šimunovića	Izvedeni su radovi na sanaciji kolnika i nogostupa Ulice Dinka Šimunovića. Asfaltom je sanirano 942 m <sup>2</sup> površine.	158.843,75
2		Uređenje Ulice Antuna Gustava Matoša	Izvedeni su radovi na uređenju Ulice Antuna Gustava Matoša. Asfaltirano je 376 m <sup>2</sup> kolnika.	33.875,00
3		Asfaltiranje dijela Ulice Jurja Dobrile iza kućnih brojeva 23 do 28	Izvedeni su radovi asfaltiranja dijela Ulice Jurja Dobrile iza kućnih brojeva 23 do 28.	31.468,75
4		Uređenje kolnika, nogostupa i zidova kod kućnog broja 56 u Ulici Marije Grbac.	Iz preostale razlike sredstava u dogovoru s mjesnim odborom izvedeni su radovi na uređenju kolnika, nogostupa i zidova kod kućnog broja 56 u Ulici Marije Grbac. Asfaltirano je 96 m <sup>2</sup> kolnika, 15 m <sup>2</sup> nogostupa te je izrađen kameni zid u dužini od 31m.	82.786,25
5		Postava odbojne ograde u Ulici B. Kašića zapadno od kućnog broja 10 i 12. te uređenje dijela parkirališta u Ulici G. Krkleca prema križanju s Ulicom B. Kašića	Također, iz preostale razlike sredstava u dogovoru s mjesnim odborom postavljeno je 16 m odbojne ograde u Ulici B. Kašića zapadno od kućnog broja 10 i 12, te je asfaltirano 35 m <sup>2</sup> površine parkirališta u Ulici G. Krkleca prema križanju s Ulicom B. Kašića.	20.386,49
	<b>B.</b>	<b>K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE</b>		<b>59.000,00</b>
1		Postava tri klupe u Ulici Bartola Kašića kod kućnog broja 24	Postavljene su tri klupe na zelenoj površini ispred zgrade Bartola Kašića kućni broj 24.	6.000,00
2		Hortikulturno uređenje zelenih površina na području Mjesnog odbora Srdoči	Izvedeni su hortikulturni radovi na više lokacija. Uklonjeno je kupinište i nepoželjna vegetacija, uklonjena su suha i nagnuta stabla te posađeno bilje.	53.000,00
<b>25</b>	<b>MO SVETI KUZAM</b>			<b>43.283,78</b>
		<b>RIJEKA PROMET</b>		<b>30.387,75</b>

	<b>A.</b>			
1		Izrada glavnog i izvedbenog projekta za uređenje nogostupa uz cestu D40 od raskrižja Škrljevo do spoja s cestom kroz područje Njivina prema mjestu Sveti Kuzam	Izrađen je glavni projekt te je na isti zatražena potvrda.	23.904,00
2		Sanacija oštećenja kolnika na raznim lokacijama na području mjesnog odbora.	Iz preostale razlike sredstava u dogovoru s mjesnim odborom izvedena je sanacija oštećenja kolnika u Ulici Sveti Kuzam.	5.233,75
3		Izrada idejnog projekta i ishođenje lokacijske dozvole za uređenje nogostupa od križanja Škrljevo, ceste D40 do spoja s asfaltnom cestom kroz područje Njivina prema mjestu Sveti Kuzam (željeznički most).	U 2011. godini izrađen je idejni projekt za koji je utrošeno 12.300,00 kn. S preostalim troškovima izrade projekta nakon ishođenja lokacijske dozvole, u 2012. godini u iznosu od 1.230,00 kn i u 2013. godini 1.250,00 kn, ukupno je utrošeno 14.780,00 kn za izradu idejnog projekta i ishođenje lokacijske dozvole.	1.250,00
	<b>B.</b>	<b>K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE</b>		<b>12.896,03</b>
1		Uređenje bočarskog joga iza terena za obradu kamena u Svetom Kuzmu	Uređeni su ogradni zidovi duljine 42 m.	12.896,03
<b>26</b>	<b>MO SVETI NIKOLA</b>			<b>665.837,02</b>
	<b>A.</b>	<b>RIJEKA PROMET</b>		<b>572.328,75</b>
1		Uređenje ogradnog kamenog zida u Liburniskoj ulici uz južni nogostup, od raskrižja Zvonimirove i Liburnijske ulice do postojećeg zida	Izrađen je kameni zid dužine od 45 m i visine 60 cm.	57.887,50
2		Sanacija zida u Ulici Mirka Čurbega istočno od kućnog broja 4	Izrađen je kameni zid dužine od 16 m i prosječne visine 1,4 m.	41.097,50
3		Obnova asfalta dijela kolnika u Karasovoj ulici južno od kućnih brojeva 3 do 7	Asfaltom je obnovljeno 344 m <sup>2</sup> kolnika.	50.952,50
4		Uređenje parkirališta u	Uređeno je parkiralište sa	30.265,00

		Ulici Franje Čandeka kod kućnog broja 48.	šest parkirnih mjesta.	
5		Asfaltiranje Ulice Jože Vlahovića od kućnog broja 10 do kućnog broja 14	Izvedeni su radovi asfaltiranja Ulice Jože Vlahovića od kućnog broja 10 do kućnog broja 14.	42.075,00
6		Uređenje nogostupa na dijelu Ulice Jože Vlahovića od kućnog broja 10 do spoja s Ulicom Milutina Barača	Asfaltirano je 190 m nogostupa.	43.240,00
7		Obnova i djelomično uređenje parapetnog zida od crkve sv. Nikole do pružnog prijelaza u Ulici Mirka Čurbega	Izrađen je zid dužine od 35 m i prosječne visine od 70 cm.	46.427,50
8		Obnova asfalta u Ulici Mirka Čurbega kod kućnog broja 5/3	Izvedena je obnova asfalta na navedenoj lokaciji.	30.380,00
9		Uređenje parkirališta u Ivekovićevoj ulici sjeverno od kućnih brojeva 15 i 17	Uređeno je parkiralište sa šesnaest parkirnih mjesta.	44.160,00
10		Uređenje parkirališta u Medovićevoj ulici sjeverno od kućnog broja 16 s uređenjem površine za kontejnere za kućni otpad	Uređeno je parkiralište sa dvadeset i dva parkirna mjesta te je uređena površina za kontejnere za kućni otpad.	60.816,25
11		Sanacija pješačkih staza, zidova i kolnika u Zametskoj ulici od kućnog broja 14 do kućnog broja 20	Iz preostale razlike sredstava u dogovoru s mjesnim odborom izvedena je sanacija pješačkih staza, zidova i kolnika u Zametskoj ulici od kućnog broja 14 do kućnog broja 20.	94.127,50
12		Uređenje odvodnje oborinskih voda i partera ispred objekta Hegedušićeva kućni broj 17, rampe za invalide u Ulici A. K. Rika kućni broj 12 te sanacija odrona na pokosu južno od Zametske ulice kućni broj 51	Također, iz preostale razlike sredstava u dogovoru s mjesnim odborom izvedeni su radovi na uređenju odvodnje oborinskih voda na način da su izvedena dva upojna bunara ispred objekta Hegedušićeva kućni broj 17, izvedena je rampa za invalide u Ulici A. K. Rika kućni broj 12 te je na lokaciji južno od Zametske ulice kućni broj 51, očišćen pokos od odrona i vegetacije.	30.900,00
	<b>B.</b>	<b>K.D. ČISTOĆA I</b>		<b>93.508,27</b>

		<b>OSTALE PRAVNE OSOBE</b>		
1		Postava niske ograde oko zelene površine u Crnčićevoj ulici kod kućnog broja 4	Postavljena je ograda na navedenoj lokaciji.	5.310,00
2		Sadnja penjačica uz potporni zid bukobrana u Medovićevoj ulici sjeverno od kućnih brojeva 5 do 19	Posađeno je osamdeset penjačica te orezana stabla i grmlje.	15.143,50
3		Uređenje površine oko spomenika u Zametskoj ulici između kućnih brojeva 31 i 33	Izvedeni su građevinski i hortikulturni radovi. Sanirani su betonski ogradni zidovi, obnovljen travnjak te orezana stabla i grmlje.	34.958,65
4		Postava dvije klupe u Zametskoj ulici između kućnih brojeva 31 i 33	Postavljene su dvije klupe na navedenoj lokaciji.	2.125,00
5		Uređenje zelenih površina u Hegedušićevoj ulici	Postavljena je jednoredna ograda u dužini od 16 m.	4.720,00
6		Postava antistres podloge ispod sprava na dječjim igralištima na području Mjesnog odbora Sveti Nikola	Postavljena je antistres podloga na dječjem igralištu u Crnčićevoj ulici kućni broj 3.	20.509,87
7		Hortikulturno uređenje površine u Ivekovićevoj ulici sjeverno od kućnog broja 5	Krajem 2012. godine izvedeni su radovi u vrijednosti od 3.151,25 kn što s hortikulturnim radovima izvedenim u 2013. godini čini ukupno 13.892,50 kn utrošenih za navedeni zahvat.	10.741,25
<b>27</b>	<b>MO SVILNO</b>			<b>55.200,65</b>
	<b>A.</b>	<b>RIJEKA PROMET</b>		<b>18.849,94</b>
1		Uređenje dijela nogostupa u Ulici Svilno od kućnog broja 109 do skretanja za naselje Tutnovo	Postavljeno je 76 m cestovnih rubnjaka te asfaltirano 38 m <sup>2</sup> nogostupa.	18.849,94
	<b>B.</b>	<b>K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE</b>		<b>36.350,71</b>
1		Nastavak uređenja dječjeg igrališta "Leptirić" na lokaciji Grbaste	Zasijan je travnjak uz rub igrališta, uređena staza, stube i plato za stolni tenis.	34.350,71
2		Dodatno opremanje dječjeg igrališta "Leptirić" na lokaciji Grbaste	Postavljena je klupa. U 2012. godini u okviru planirane stavke postavljena je dvostruka	2.000,00

			ljuljačka u vrijednosti od 6.562,50 kn što s troškovima nabave i postave klupe iznosi 8.562,50 kn utrošenih za dodatno opremanje dječjeg igrališta.	
<b>28</b>	<b>MO ŠKOLJIĆ</b>			<b>55.532,44</b>
	<b>A.</b>	<b>RIJEKA PROMET</b>		<b>4.121,31</b>
1		Uređenje dijela kolnika u Ulici Žrtava fašizma kod kućnog broja 6 radi odvodnje oborinskih voda	Na navedenoj lokaciji asfaltom je sanirano 20 m <sup>2</sup> kolnika.	4.121,31
	<b>B.</b>	<b>K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE</b>		<b>51.411,13</b>
1		Uređenje površine u Ulici Ivana Grohovca sjeverno od kućnog broja 1	Izvedeni su građevinski i hortikulturni radovi. Orezano je grmlje i stabla, uklonjen korov i razni komunalni otpad te je posađeno ukrasno grmlje.	9.922,38
2		Postava klupa i stola u Ulici Ivana Grohovca sjeverno od kućnog broja 1	Postavljen je stol i dvije klupe.	7.750,00
3		Hortikulturno uređenje površine u Ulici Žrtava fašizma istočno od kućnog broja 8	Uklonjena su stara stabla, orezano grmlje, zasijana je trava i posađeno bilje.	19.988,75
4		Hortikulturno uređenje površine u Ulici Žrtava fašizma zapadno od kućnog broja 6	Posađena je živica uz zid na navedenoj lokaciji.	13.750,00
<b>29</b>	<b>MO ŠKURINJE</b>			<b>381.528,32</b>
	<b>A.</b>	<b>RIJEKA PROMET</b>		<b>298.403,32</b>
1		Izrada rampe za osobe s invaliditetom za prilaz zgradi u Budicinovoj ulici kod kućnog broja 7	Izrađena je rampa u dužini od 12 m.	27.454,90
2		Nastavak uređenja pješačke staze ispod Ulice Škurinjskih žrtava	Izvedeni su radovi na nastavku uređenja pješačke staze. Betonom je uređeno 170 m <sup>2</sup> pješačke staze.	215.991,89
3		Uređenje pješačkog prijelaza na oba kraja Ulice Škurinjskih žrtava-	Krajem 2012. godine na navedenoj lokaciji izvedeni su radovi obilježavanja	575,00



		horizontalna i vertikalna signalizacija.	pješačkog prijelaza. Iscrtane su oznake i postavljen je prometni znak za kojeg su troškovi teretili sredstva prijelaznih radova u 2013. godini. Za navedeni zahvat ukupno je utrošeno 1.123,44 kn od kog iznosa 548,44 kn teretilo je rashode 2012. godine.	
4		Uređenje zelene površine u Ulici Škurinjskih žrtava istočno od kućnog broja 1	Iz preostale razlike sredstava u dogovoru s mjesnim odborom izvedeni su radovi na uređenju zelene površine u Ulici Škurinjskih žrtava istočno od kućnog broja 1.	15.449,03
5		Uređenje pješačke staze koja vodi iz Ulice Save Jugo Bujkove na Škurinjsku cestu	Također, iz preostale razlike sredstava u dogovoru s mjesnim odborom izvedeno je uređenje pješačke staze koja vodi iz Ulice Save Jugo Bujkove na Škurinjsku cestu.	38.932,50
	<b>B.</b>	<b>K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE</b>		<b>83.125,00</b>
1		Postava antistres podloge ispod sprava na dječjim igralištima na području Mjesnog odbora Škurinje	Postavljena je antistres podloga na četiri dječja igrališta.	79.500,00
2			Iz neutrošene razlike sredstava uklonjena su četiri stabla koja su uslijed nevremena bila polomljena.	3.625,00
<b>30</b>	<b>MO ŠKURINJSKA DRAGA</b>			<b>361.437,79</b>
	<b>A.</b>	<b>RIJEKA PROMET</b>		<b>78.508,36</b>
1		Sanacija potpornog zida u Ulici Rastočine sjeverno od kućnog broja 5 i u Osječkoj ulici istočno od kućnog broja 36	Saniran je zid u Ulici Rastočine sjeverno od kućnog broja 5, te zid i okoliš u Osječkoj ulici istočno od kućnog broja 36.	52.505,36
2		Sanacija prilaza u Ulici Rastočine sjeverozapadno od kućnog broja 3	Očišćeno je a zatim nasuto zemljom 20 m2 površine prilaza.	5.223,00

3		Sanacija dijela stubišta, postava ograde i rukohvata zapadno od kućnog broja 9 i kod kućnog broja 13 u Jelićevoj ulici.	Iz preostale razlike sredstava u dogovoru s mjesnim odborom izvedena je sanacija dijela stubišta, postava ograde i rukohvata zapadno od kućnog broja 9 i kod kućnog broja 13 u Jelićevoj ulici. Ukupno je postavljeno 56 m rukohvata i 80 m jednoredne ograde.	20.780,00
	<b>B.</b>	<b>K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE</b>		<b>282.929,43</b>
1		Uređenje zelene površine u Porečkoj ulici južno od kućnih brojeva 34 do 94	Uklonjene su oštećene ograde, ruševni montažni objekti i ostaci betonskih elemenata i razni komunalni otpad sa zelene površine. Uređeni su kameni i betonski zidovi, stubište i ograda. Izvedeni su hortikulturni radovi na način da su uklonjena suha i nagnuta stabla, orezano bilje te zasađena stabla i ukrasno grmlje.	282.929,43
2		Opremanje zelene površine u Porečkoj ulici južno od kućnih brojeva 34 do 94	Opremanje će se izvesti po završetku uređenja zelene površine čiji nastavak je bio predviđen planom za 2013. godinu. Navedeni radovi uslijed objektivnih okolnosti nisu izvedeni u 2013. godini već su prenijeti u 2014. godinu.	-
<b>31</b>	<b>MO TURNIĆ</b>			<b>309.509,38</b>
	<b>A.</b>	<b>RIJEKA PROMET</b>		<b>276.285,00</b>
1		Sanacija i produženje potpornog zida u Ulici Antuna Barca južno od kućnog broja 12	Saniran je kameni zid u dužini 30 m, te je produžen betonski zid dužine 20 m i prosječne visine 60 cm.	31.315,00
2		Sanacija potpornog zida uz Ulicu Franje Čandeka, nasuprot kućnom broju 3 u Ulici Turnić	Uređen je potporni zid dužine 9 m i prosječne visine 2 m.	26.958,75
3		Sanacija potpornog zida u Ulici Franje Čandeka od kućnog broja 30 do kućnog broja 32	Saniran je kameni zid dužine 30 m i visine 3 m i betonski zid dužine 40 m i prosječne visine 1 m.	33.103,75
4		Uređenje parkirališta u Ulici Franje Čandeka južno od kućnog broja 31	Uređeno je parkiralište s deset parkirnih mjesta.	76.137,50

5		Sanacija parkirališta u Zvonimirovoj ulici kod kućnog broja 46.	Iz preostale razlike sredstava u dogovoru s mjesnim odborom uređeno je parkiralište s dvadeset parkirnih mjesta u Zvonimirovoj ulici kod kućnog broja 46.	93.302,50
6		Sanacija dijela kolnika u Šibenskoj ulici zapadno od kućnog broja 6, zamjena ograde u Ulici V. Benca broj 4 te uklanjanje zidića u Ulici R. Španca broj 2.	Također, iz preostale razlike sredstava u dogovoru s mjesnim odborom izvedena je sanacija dijela kolnika u Šibenskoj ulici zapadno od kućnog broja 6, zamjena ograde u Ulici V. Benca broj 4 te uklanjanje zidića u Ulici A. R. Španca broj 2.	15.467,50
	<b>B.</b>	<b>K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE</b>		<b>33.224,38</b>
1		Uređenje okoliša u Ulici Antuna Raspora Španca između kućnih brojeva 1 i 3	Uređena je zelena površina, postavljeni cestovni rubnjaci, uređen je zid i parkiralište .	33.224,38
<b>32</b>	<b>MO VOJAK</b>			<b>76.994,65</b>
	<b>A.</b>	<b>K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE</b>		<b>76.994,65</b>
1		Uređenje okoliša u Ulici Nike Katunara kod kućnog broja 10	Uređena je zelena površina okoliša u Ulici Nike Katunara 10 izvedbom novog parkovnog rubnjaka i ograde te je uređen prostor za spremnike za kućni otpad. Zasijan je travnjak, orezana stabla i grmlje.	47.602,99
2		Uređenje zelene površine u Ulici Slavka Krautzeka kod kućnog broja 66 BCD	Uklonjena su suha i nagnuta stabla, zatravljena je površina te je posađeno ukrasno grmlje.	21.291,25
3		Uređenje staze u Ulici Slavka Krautzeka kod kućnog broja 66 D.	Uređena je nova pješačka staza i obnovljeni parkovni rubnjaci.	8.100,41
<b>33</b>	<b>MO ZAMET</b>			<b>475.686,33</b>
	<b>A.</b>	<b>RIJEKA PROMET</b>		<b>245.663,75</b>
1		Rekonstrukcija raskrižja izvedbom kružnog toka između Primorske ulice i Ulice Vladiovoja i Milivoja Lenca kod kućnog broja	Izvedeni su radovi na rekonstrukciji raskrižja izvedbom kružnog toka između Primorske ulice i Ulice Vladiovoja i Milivoja	55.115,00

		27	Lenca kod kućnog broja 27. Izrađen je geodetski snimak za kružno raskrižje, projekt za uređenje privremenog urbanog kružnog raskrižja, projekt privremene prometne signalizacije za vrijeme izvođenja radova, izvedeni su radovi na premještanju stupa rasvjete na raskrižju te je iscrtana horizontalna prometna signalizacija. Za navedene radove do 31. prosinca 2012. godine utrošeno je 13.353,76 kn što s utrošenim sredstvima za izvedene radove u 2013. godini čini ukupno 68.468,76 kn utrošenih za navedeni zahvat.	
2		Sanacija stubišta i postava rukohvata u Becićevoj ulici kod kućnog broja 3	Betonirano je stubište dužine 20 m i postavljen je rukohvat.	41.937,50
3		Izvedba potpornog zida sa uređenjem površine za kontejnere za kućni otpad u Ulici braće Bačića zapadno od kućnog broja 1	Uređen je potporni zid dužine 30 m te je uređena površina za šest kontejnera za kućni otpad.	25.118,75
4		Uređenje pješačke staze u Ulici Marijana Stepčića sjeverno od kućnih brojeva 14 i 16	Izvedeni su radovi na uređenju pješačke staze u Ulici Marijana Stepčića sjeverno od kućnih brojeva 14 i 16.	28.437,50
5		Izvedba potpornog zida u Ulici Ludvetov breg sjeverno od kućnog broja 1	Uređen je potporni zid dužine 35 i prosječne visine 1 m.	38.746,25
6		Sanacija asfalta u Ulici Ante Mandića od kućnog broja 13 do kućnog broja 43.	Iz preostale razlike sredstava u dogovoru s mjesnim odborom izvedena je sanacija asfalta u Ulici Ante Mandića od kućnog broja 13 do kućnog broja 43.	56.308,75
	<b>B.</b>	<b>K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE</b>		<b>230.022,58</b>
1		Postava klupe u Ulici Petra Jurčića zapadno od kućnog broja 13	Postavljena je jedna klupa.	1.062,50

2		Uređenje okoliša u Becićevoj ulici kod kućnog broja 5	Izvedeni su građevinski i hortikulturni radovi. Uređen je zid, postavljena je dvoredna ograda, zasijan travnjak te posađeno ukrasno grmlje.	41.636,44
3		Sadnja stabala na području Mjesnog odbora Zamet	Posađeno je devet stabala na različitim lokacijama.	9.675,00
4		Uređenje dječjeg igrališta na uređenoj zelenoj površini istočno od Groblja Zamet	Uređena je antistres podloga, postavljeni parkovni rubnjaci, uređene staze, zatravljeno 150 m2 površine oko igrališta te posađeno ukrasno grmlje i bilje.	151.321,66
5		Uređenje zelene površine u Ulici Ludvetov breg sjeverno od kućnog broja 18.	Izvedeno je građevinsko i hortikulturno uređenje površine. Uređeni su zidovi, očišćena površina i zasijan travnjak.	26.326,98
	<b>UKUPNO:</b>	<b>T.D.RIJEKA PROMET</b>		<b>3.808.234,90</b>
	<b>UKUPNO:</b>	<b>KD ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE</b>		<b>2.221.138,52</b>
	<b>SVEUKUPNO:</b>			<b>6.029.373,42</b>

Kao što je uvodno rečeno, svi planirani radovi u 2012. godini nisu se uspjeli realizirati u godini za koju su bili planirani, pa je dio radova prenijet u 2013. godinu. Osim navedenog, radi teških gospodarskih prilika, u postupcima javne nabave ponuditelji su ponudili niže cijene od procijenjenih, tako da su pojedini planirani zahvati realizirani s manje sredstava nego što se je planiralo, odnosno nakon realizacije određenih zahvata preostala su sredstva u visini kojih su u dogovoru s mjesnim odborom utvrđeni dodatni prioriteti, koji se s obzirom na trajanje postupka javne nabave nisu mogli realizirati u tekućoj godini već su prenijeti u slijedeću 2013. godinu.

Iz tabličnog prikaza realizacije prijelaznih radova evidentno je da su prijelazni radovi u odnosu na prethodne godine kao i plan za 2013. godinu, iz prethodno navedenih razloga, znatno veći nego što se je procijenilo, što je uz ostale objektivne okolnosti, usporilo realizaciju komunalnih prioriteta utvrđenih Planom raspodjele sredstava za komunalne prioritete u 2013. godini.

Bitno je istaći da su planirani zahvati iz 2012. godine koji se odnose na nerazvrstane ceste, parkirališta i ostale javno prometne površine koji poslovi su temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu povjereni Rijeka prometu d.d., izuzev lokacijske dozvole za pojedine zahvate čije ishodaenje je u tijeku te uređenja dijela nogostupa u Ulici Grobnička cesta (MO Orehovica) kojim radovima će se pristupiti po dobivanju potvrde na glavni projekt, realizirani u cijelosti.

Također, svi zahvati koji se odnose na javne zelene površine i komunalno opremanje koji su temeljem istog zakona povjereni KD Čistoći d.o.o., te temeljem provedenog javnog natječaja drugim pravnim i fizičkim osobama, izuzev planiranog zahvata opremanja zelene površine u Porečkoj ulici južno od kućnih brojeva 34 do 94 (MO Škurinjska Draga), su realizirani u cijelosti. Opremanje navedene zelene površine izvest će se po završetku uređenja zelene površine čiji nastavak je bio predviđen planom za 2013. godinu.

### **III. REALIZACIJA KOMUNALNIH PRIORITETA UTVRĐENIH PLANOM ZA 2013. GODINU.**

U tablici 2. daje se pregled realizacije zahvata utvrđenih Planom raspodjele sredstava za komunalne prioritete u 2013 godini do zaključno s 31. prosinca 2013. godine. Realizacija je kao i kod prijelaznih radova, iskazana po vrsti komunalnih poslova odnosno subjektima kojima je povjereno obavljanje navedenih poslova i to kako slijedi:

Tablica 2. - Prikaz izvedenih radova i utrošenih sredstava po Mjesnim odborima

R. br.	MJESNI ODBOR	PLANIRANI RADOVI / IZVODITELJI	PLANIRANA SREDSTVA	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
<b>1</b>	<b>MO BANDEROVO</b>		<b>92.000,00</b>		<b>90.784,04</b>
	<b>A.</b>	<b>RIJEKA PROMET</b>	<b>62.000,00</b>		<b>60.782,50</b>
1		Sanacija dijela kolnika u Ulici Braće Branchetta od kućnog broja 1 do kućnog broja 11	62.000,00	Izvedena je sanacija kolnika. Asfaltirano je 433 m2 kolnika.	60.782,50
	<b>B.</b>	<b>K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE</b>	<b>30.000,00</b>		<b>30.001,54</b>
1		Postava zaštitne ograde na igralištu u Vukovarskoj ulici jugozapadno od kućnog broja 58	30.000,00	Postavljena je zaštitna ograda na igralištu u Vukovarskoj ulici jugozapadno od kućnog broja 58.	24.876,54
2		Dodatni prioritet: Postava rukometnog gola na igralištu u Vukovarskoj ulici jugozapadno od kućnog broja 58		Iz razlike sredstava u dogovoru s Mjesnim odborom izvedena je postava rukometnog gola na navedenom igralištu. Prema dogovoru između Mjesnog odbora Banderovo i Mjesnog odbora Podmurvice, nabava i postava drugog rukometnog gola izvršena je iz sredstava za komunalne prioritete Mjesnog odbora Podmurvice.	5.125,00
<b>2</b>	<b>MO BELVEDER</b>		<b>139.000,00</b>		<b>31.152,50</b>
	<b>A.</b>	<b>RIJEKA PROMET</b>	<b>29.000,00</b>		<b>17.296,25</b>
1		Postava rukohvata u Ulici Franca Prešerna na prilazu kućnom broju 37	10.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2014. godine i teretit će prijelazne radove u 2014. godini.	-
2		Sanacija nogostupa u Ulici Moše Albaharija od kućnog broja 1 do kućnog broja 5	19.000,00	Izvedena je sanacija nogostupa na navedenoj lokaciji. Asfaltirano je 100	17.296,25

				m2 nogostupa.	
	<b>B.</b>	<b>ENERGO D.O.O.</b>	<b>64.000,00</b>		<b>-</b>
1		Proširenje javne rasvjete u parku i na dječjem igralištu u Ulici Uspon Irene Tomee kod kućnog broja 6	64.000,00	U tijeku je izrada projektne dokumentacije za uređenje dječjeg igrališta po završetku koje će se pristupiti postavi rasvjetnih tijela na navedenoj lokaciji. Troškovi postave javne rasvjete teretit će prijelazne radove u 2014. godini.	-
	<b>C.</b>	<b>K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE</b>	<b>46.000,00</b>		<b>13.856,25</b>
1		Sanacija partera odmorišta i sadnja stabla u Ulici Franca Prešerna istočno od kućnog broja 46, te ličenje ograde sjeverozapadno od kućnog broja 46	11.000,00	Na prostoru dječjeg igrališta posađeno je stablo a građevinski radovi na navedenim lokacijama prenijeti su na početak 2014. godine i teretit će prijelazne radove u 2014. godini.	1.231,25
2		Postava ograde na odmorištu u Ulici Franca Prešerna istočno od kućnog broja 46	9.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2014. godine i teretit će prijelazne radove u 2014. godini.	-
3		Postava dječje sprave na odmorištu u Ulici Franca Prešerna istočno od kućnog broja 46	7.000,00	Postavljen je vrtuljak.	12.625,00
4		Uklanjanje ruševnog objekta pored igrališta na Ukmarovim stubama zapadno od kućnog broja 4	10.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2014. godine i teretit će prijelazne radove u 2014. godini.	-
5		Sanacija dilatacija betonske površine rukometnog igrališta na Ukmarovim stubama zapadno od kućnog broja 4	9.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2014. godine i teretit će prijelazne radove u 2014. godini.	-
<b>3</b>	<b>MO BRAJDA – DOLAC</b>		<b>206.000,00</b>		<b>164.673,80</b>



	<b>A.</b>	<b>RIJEKA PROMET</b>	<b>124.000,00</b>		<b>82.700,51</b>
1		Postava rukohvata na Finderleovim stubama kod kućnog broja 4	15.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2014. godine i teretit će prijelazne radove u 2014. godini.	-
2		Sanacija nogostupa u Ulici Ive Marinkovića od kućnog broja 12 do kućnog broja 24	40.000,00	Izvedena je sanacija nogostupa na navedenoj lokaciji. Asfaltirano je 233 m2 nogostupa.	28.259,63
3		Sanacija nogostupa u Ulici Riva od kućnog broja 16 do kućnog broja 18	69.000,00	Izvedena je sanacija nogostupa na navedenoj lokaciji. Asfaltirano je 500 m2 nogostupa.	54.440,88
4.		Dodatni prioritet: Sanacija nogostupa u Splitskoj ulici kod kućnog broja 2		Radovi su prenijeti na početak 2014. godine i teretit će prijelazne radove u 2014. godini. Ugovorena vrijednost radova iznosi 23.000,00 kn.	-
	<b>B.</b>	<b>ENERGO D.O.O.</b>	<b>27.000,00</b>		<b>27.000,00</b>
1		Proširenje javne rasvjete u gornjem parku u Ulici Pomerio	27.000,00	Postavljena su dva rasvjetna tijela.	27.000,00
	<b>C.</b>	<b>K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE</b>	<b>55.000,00</b>		<b>54.973,29</b>
1		Izrada, dobava i postava autobusne čekaonice na stajalištu Pomerio park - pravac prigrad	45.000,00	Postavljena je autobusna čekaonica na navedenoj lokaciji.	44.996,88
2		Uređenje partera dječjeg igrališta u Ulici Pomerio istočno od kućnog broja 20	10.000,00	Izvedeni su građevinski i hortikulturni radovi. Površina je očišćena, djelomično je zamijenjen drobljenac na igralištu, uklonjena su suha i nagnuta stabla te je postavljena podloga ispod sprave za dječju igru.	9.976,41
<b>4</b>	<b>MO BRAŠĆINE - PULAC</b>		<b>550.000,00</b>		<b>368.424,87</b>

	<b>A.</b>	<b>RIJEKA PROMET</b>	<b>390.000,00</b>		<b>289.759,83</b>
1.		Sanacija zida u Ulici Oktavijana Valića kod kućnog broja 5	120.000,00	Izvedena je sanacija zida na navedenoj lokaciji.	47.750,68
2.		Sanacija dijela kolnika Ulice Drenovski put od kućnog broja 14 do spoja sa Kvarnerskom ulicom	60.000,00	Izvedena je sanacija dijela kolnika pri čemu je asfaltirano 279 m2 kolnika.	63.826,88
3.		Sanacija dijela kolnika u Kvarnerskoj ulici kod okretišta autobusa	65.000,00	Izvedena je sanacija površine kod okretišta autobusa.	46.954,26
4.		Postava rubnjaka u Ulici Pulac kod kućnog broja 18a	20.000,00	Postavljeno je 60 m rubnjaka.	21.215,63
5.		Uređenje ceste i parkirališta u Ulici Lukovići uz dječje igralište južno od kućnog broja 10E	30.000,00	Asfaltirano je 170 m2 kolnika ceste i 101 m2 površine parkirališta na kojem je dobiveno pet parkirnih mjesta.	78.680,63
6.		Sanacija odvodnje oborinskih voda u Ulici Oktavijana Valića između kućnih brojeva 46 i 53 i kod Kapelice Sv. Luke	45.000,00	Izvedena je sanacija odvodnje oborinskih voda na navedenoj lokaciji. Sanacija je izvedena na način da je postavljeno 59 m rubnjaka te 4 m betonskih kanalice.	16.550,50
7.		Uređenje ceste na Pulcu prema utvrdama Katarina B	50.000,00	Izvedeni su radovi na uređenju ceste na Pulcu.	14.781,25
8		Dodatni prioriteti: Sanacija dijela kolnika u Ulici Pulac kod kućnog broja 3 te dijela zida u Ulici Lukovići kod kućnog broja 18a		U dogovoru s Mjesnim odborom u visini neutrošenih sredstava, utvrđen je dodatni prioritet koji će se realizirati kroz prijelazne radove u 2014. godini.	-
	<b>B.</b>	<b>ENERGO D.O.O.</b>	<b>26.000,00</b>		<b>18.087,56</b>
1		Proširenje javne rasvjete u pothodniku koji spaja Ulicu Lukovići i Ulicu Petra Kobeka	21.000,00	Postavljena su četiri rasvjetna tijela.	13.883,91

2		Proširenje javne rasvjete na dječjem igralištu u Ulici Lukovići južno od kućnog broja 10 E	5.000,00	Postavljena su dva rasvjetna tijela.	4.203,65
	<b>C.</b>	<b>K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE</b>	<b>134.000,00</b>		<b>60.577,48</b>
1		Nastavak radova na uređenju dječjeg igrališta u Ulici Lukovići južno od kućnog broja 10E	50.000,00	Izvedena je betonska i gumena antistres podloga te su izvedeni hortikulturni radovi kao što je košnja, obnova travnjaka i uklanjanje suhog stabla i grana.	47.952,48
2		Dodatno opremanje dječjeg igrališta u Ulici Lukovići južno od kućnog broja 10E	10.000,00	Izvedena je dobava i postava vrtuljka.	12.625,00
3		Tehnička priprema za uređenje dječjeg igrališta u Ulici Oktavijana Valića zapadno od kućnog broja 46	30.000,00	Izrađen je projekt za uređenje dječjeg igrališta na navedenoj lokaciji. Troškovi izrade projekta terete prijelazne radove u 2014. godini	-
4		Početak uređenja dječjeg igrališta u Ulici Oktavijana Valića zapadno od kućnog broja 46	44.000,00	S obzirom da je uređenju dječjeg igrališta prethodila izrada tehničke dokumentacije došlo je do pomaka u dinamici realizacije na način da su radovi prenijeti na početak 2014. godine i teretit će prijelazne radove u 2014. godini.	-
<b>5</b>	<b>MO BULEVARD</b>		<b>99.000,00</b>		<b>50.771,88</b>
	<b>A.</b>	<b>RIJEKA PROMET</b>	<b>53.000,00</b>		<b>38.545,87</b>
1		Sanacija sjevernog nogostupa u Ulici Šetalište Ivana Gorana Kovačića od križanja sa Ulicom Vidikovac do križanja sa Ulicom Šetalište Joakima Rakovca	50.000,00	Asfaltom je sanirano 254 m2 nogostupa.	38.545,87
2		Postava rukohvata na stubištu na kraju Derenčinove ulice prema Kumičićevoj ulici	3.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2014. godine i teretit će prijelazne radove u 2014. godini.	-

3		Dodatni prioritet: Postavljanje i uređenje betonskih ispuna i rubnjaka u prostoru drvoreda istočno od zgrade u Ulici Bulevard oslobođenja kućni broj 35		Radovi su prenijeti na početak 2014. godine i teretit će prijelazne radove u 2014. godini.	-
	<b>B.</b>	<b>ENERGO D.O.O.</b>	<b>3.000,00</b>		<b>2.513,89</b>
1		Proširenje javne rasvjete u Ulici Vidikovac kod kućnog broja 2	3.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	2.513,89
	<b>C.</b>	<b>K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE</b>	<b>43.000,00</b>		<b>9.712,12</b>
1		Uređenje zelene površine u Ulici Šetalište Ivana Gorana Kovačića kod kućnog broja 20	14.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2014. godine i teretit će prijelazne radove u 2014. godini.	-
2		Uređenje zelene površine u Ulici Vidikovac jugozapadno od kućnog broja 40	3.000,00	Uklonjeno je krupno kamenje i postavljena šljunčana podloga. Orezano je grmlje, uklonjena suha i nagnuta stabla te je površina očišćena od raznog komunalnog otpada.	3.662,12
3		Postava klupe na zelenu površinu u Ulici Vidikovac jugozapadno od kućnog broja 40	2.000,00	Postavljena je klupa na navedenoj lokaciji.	2.150,00
4		Uređenje okoliša Sušačke gimnazije	20.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2014. godine i teretit će prijelazne radove u 2014. godini.	-
5		Raščišćavanje zelene površine u Švalbinoj ulici istočno od kućnog broja 6 Zamjenska lokacija: Vidikovac	4.000,00	Uklonjena su suha i nagnuta stabla na Vidikovcu. Površina je očišćena od raznog komunalnog otpada.	3.900,00
<b>6</b>	<b>MO CENTAR – SUŠAK</b>		<b>107.000,00</b>		<b>47.307,09</b>
	<b>A.</b>	<b>RIJEKA PROMET</b>	<b>70.000,00</b>		<b>44.019,88</b>

1		Sanacija stuba u Strossmayerovoj ulici istočno i zapadno od kućnog broja 20	60.000,00	Izvedena je sanacija stuba postavom 32 m2 kamenih ploča, popravkom 40 m kovane ograde i 30 m ograde od cijevi.	44.019,88
2		Realizacija prometnog rješenja za regulaciju prometa u Ulici Šetalište trinaeste divizije - 1. dio	10.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2014. godine i teretit će prijelazne radove u 2014. godini.	-
3		Dodatni prioritet: Postava rukohvata u Ulici Bošket od kućnog broja 12 do kućnog broja 14 te ličenje postojećeg rukohvata duž stubišta.		Radovi su prenijeti na početak 2014. godine i teretit će prijelazne radove u 2014. godini.	-
	<b>B.</b>	<b>ENERGO</b>	<b>4.000,00</b>		<b>3.287,21</b>
1		Proširenje javne rasvjete u Strossmayerovoj ulici kod kućnog broja 23	4.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	3.287,21
	<b>B.</b>	<b>K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE</b>	<b>33.000,00</b>		<b>-</b>
1		Uređenje prostora drvoreda do Rječine u Ulici Andrije Kačića Miošića	30.000,00	Radovi su dovršeni sredinom veljače 2014. godine i terete prijelazne radove u 2014. godini.	-
2		Postava klupe "barok" na prostoru drvoreda do Rječine u Ulici Andrije Kačića Miošića	3.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2014. godine i teretit će prijelazne radove u 2014. godini.	-
<b>7</b>	<b>MO DRAGA</b>		<b>315.000,00</b>		<b>170.480,83</b>
	<b>A.</b>	<b>RIJEKA PROMET</b>	<b>205.000,00</b>		<b>163.587,25</b>

1		Sanacija dijelova Ulice Gušč od prolaza ispod željezničke pruge do kućnog broja 58 i od kućnog broja 3 do kućnog broja 22	160.000,00	Izvedeni su radovi sanacije dijelova Ulice Gušč od prolaza ispod željezničke pruge do kućnog broja 58 i od kućnog broja 3 do kućnog broja 22. Ukupno je asfaltirano 993 m <sup>2</sup> kolnika.	122.220,25
2		Nastavak uređenja dijela potpornog zida i dijela prometnice u Ulici Gornji Tijani	45.000,00	Uređeno je 3,5 m zida i asfaltirano 175 m <sup>2</sup> prometnice.	41.367,00
	<b>B.</b>	<b>ENERGO D.O.O.</b>	<b>8.000,00</b>		<b>6.893,58</b>
1		Proširenje javne rasvjete u Ulici Orlići kod kućnog broja 19	8.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	6.893,58
	<b>C.</b>	<b>K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE</b>	<b>102.000,00</b>		<b>-</b>
1		Sanacija divljeg odlagališta duž prilaznog puta k bivšim vojarnama Draga	25.000,00	Radovi su izvedeni ali je račun zaprimljen nakon zaključnog knjiženja i tereti prijelazne radove u 2014. godini.	-
2		Nastavak sanacije igrališta kod Hrvatskog doma Draga	77.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2014. godine i teretit će prijelazne radove u 2014. godini.	-
<b>8</b>	<b>MO DRENOVA</b>		<b>1.100.000,00</b>		<b>141.530,05</b>
	<b>A.</b>	<b>RIJEKA PROMET</b>	<b>368.000,00</b>		<b>24.955,00</b>
1		Izrada glavnog projekta uređenja parkirališta uz igralište Osnovne škole "Fran Franković"	25.000,00	Na zahtjev Mjesnog odbora utvrđen je zamjenski prioritet- Semaforizacija raskrižja Ulice Braća Hlača i Ulice Ivana Žorža.	-
2		Uređenje kolnika u Ulici Drenovski put kod kućnih brojeva 73A, 67A i 67 A/p	60.000,00	Zahvat je realiziran kroz prijelazne radove u 2013. godini. Sredstva planirana za navedeni zahvat preusmjerena su u zahvat-Semaforizacija raskrižja Ulice Braća Hlača i Ulice Ivana Žorža.	-

3		Uređenje kolnika u Ulici Proslopski put u nastavku kućnih brojeva 5 i 6	22.000,00	Sredstva planirana za navedeni zahvat preusmjerena su u zamjenski prioritet- Semaforizacija raskrižja Ulice Braća Hlača i Ulice Ivana Žorža.	-
4		Uređenje kolnika u Ulici Kablarska cesta kod kućnog broja 35	25.000,00	Zahvat je realiziran kroz prijelazne radove u 2013. godini. Sredstva planirana za navedeni zahvat preusmjerena su u zahvat- Semaforizacija raskrižja Ulice Braća Hlača i Ulice Ivana Žorža.	-
5		Uređenje prilaznih betonskih staza i rubnjaka u Ulici Stanka Frankovića kod kućnih brojeva 25, 27, 29 i 31	25.000,00	Zahvat je realiziran kroz prijelazne radove u 2013. godini. Sredstva planirana za navedeni zahvat preusmjerena su u zahvat- Semaforizacija raskrižja Ulice Braća Hlača i Ulice Ivana Žorža.	-
6		Održavanje ograda na javno prometnim površinama na području Mjesnog odbora Drenova	30.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2014. godine i teretit će prijelazne radove u 2014.godini. Ugovorena vrijednost radova iznosi 27.431,25 kn.	-
7		Sanacija nogostupa duž Ulice Svetog Jurja	150.000,00	Sredstva planirana za navedeni zahvat preusmjerena su u zamjenski prioritet- Semaforizacija raskrižja Ulice Braća Hlača i Ulice Ivana Žorža.	-
8		Uređenje površine za spremnike za komunalni otpad u Ulici Bok kod kućnog broja 2A	3.000,00	Sredstva planirana za navedeni zahvat preusmjerena su u zamjenski prioritet- Semaforizacija raskrižja Ulice Braća Hlača i Ulice Ivana Žorža.	-
9		Uređenje površine za spremnike za komunalni otpad na početku Ulice Orešje na spoju sa Ulicom Drenovski put	3.000,00	Sredstva planirana za navedeni zahvat preusmjerena su u zamjenski prioritet- Semaforizacija raskrižja Ulice Braća Hlača i Ulice Ivana	-

				Žorža.	
10		Proširenje dijela kolnika za formiranje parkirališta u Ulici Orešje zapadno od kućnog broja 6	25.000,00	Asfaltirano je 138 m2 kolnika i na taj način formirano parkiralište s deset parkirnih mjesta.	24.955,00
11.		Zamjenski prioritet: Semaforizacija raskrižja Ulice Braće Hlača i Ulice Ivana Žorža		U tijeku je provedba postupka ugovaranja izvođenja navedenih radova.	-
	<b>B.</b>	<b>ENERGO D.O.O.</b>	<b>81.000,00</b>		<b>79.480,66</b>
1		Proširenje javne rasvjete u Mugaričkoj ulici kod kućnog broja 9	27.000,00	Postavljeno je šest rasvjetnih tijela.	25.481,11
2		Proširenje javne rasvjete u Ulici Cvetkov trg kod kućnog broja 2 - II faza	18.000,00	Radovi su izvedeni kroz redovan program održavanja u 2012. godini.	-
3		Proširenje javne rasvjete u Ulici Šamburinski put kod kućnog broja 14B	7.000,00	Postavljena su dva rasvjetna tijela.	6.425,49
4		Proširenje javne rasvjete u Ulici Proslopsi put kod kućnog broja 6	10.000,00	Postavljena su četiri rasvjetna tijela.	8.407,30
5		Proširenje javne rasvjete u Ulici Drenovski put kod kućnog broja 75	19.000,00	Postavljena su tri rasvjetna tijela.	17.639,44
6.				U dogovoru s Mjesnim odborom iz sredstava koja su planirana za rasvjetu u Ulici Cvetkov trg kod kućnog broja 2., te sredstava koja su preostala nakon realizacije ostalih planiranih zahvata, izvedeno je proširenje javne rasvjete u Ulici Brdina između kućnog broja 1/1 i kućnog broja 1/4 pri čemu je postavljeno jedno rasvjetno tijelo (4.203,65 kn), u Ulici Podbreg kod kućnog broja 26B na kojoj lokaciji je postavljeno jedno rasvjetno tijelo (2.101,83 kn) te u Ulici Bok od kućnog broja 21 do kućnog broja 50 na kojoj lokaciji su postavljena dva	21.527,32



				rasvjetna tijela (15.221,84 kn).	
	<b>C.</b>	<b>K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE</b>	<b>651.000,00</b>		<b>37.094,39</b>
1		Uređenje zelenih površina u Ulici Stanka Frankovića kod kućnih brojeva 25, 27, 29 i 31	27.000,00	Na navedenoj lokaciji postavljena je ograda radi sprječavanja parkiranja na zelenoj površini. Hortikulturni radovi su prenijeti na početak 2014. godine i teretit će prijelazne radove u 2014. godini.	23.125,00
2		Uređenje zelene površine na spoju Cvjetne ulice kod kućnog broja 13 i Ulice Stanka Frankovića	45.000,00	Izvedena je betonska staza u zelenoj površini. Hortikulturno uređenje prenijeto je na početak 2014. godine i teretit će prijelazne radove u 2014. godini.	13.969,39
3		Hortikulturno uređenje površine u Severinskoj ulici kod kućnog broja 4	5.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2014. godine i teretit će prijelazne radove u 2014. godini.	-
4		Održavanje ograda na javnim zelenim površinama na području Mjesnog odbora Drenova	25.000,00	U tijeku je izvođenje radova čiji troškovi će teretiti prijelazne radove u 2014. godini.	-
5		Uređenje zelene površine na početku Ulice Orešje na spoju sa Ulicom Drenovski put	20.000,00	Uz suglasnost Mjesnog odbora umjesto uređenja zelene površine na navedenoj lokaciji sredstva će se usmjeriti na uređenje zelenih površina u Ulici Stanka Frankovića kod kućnih brojeva 25, 27, 29 i 31, uređenje zelenih površina na spoju Cvjetne ulice kod kućnog broja 13 i Ulice Stanka Frankovića te u Ulici Orešje zapadno od kućnog broja 6.	-
6		Uređenje zelene površine u Ulici Orešje zapadno od kućnog broja 6	20.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2014. godine i teretit će prijelazne radove u 2014. godini.	-
7		Uređenje Cvetkovog trga - I faza	509.000,00	Uređenje Cvetkovog trga I. faza sufinancira se sredstvima iz redovnog	-

				<p>programa održavanja komunalne infrastrukture i sredstvima za komunalne prioritete mjesnog odbora. Programom održavanja komunalne infrastrukture, kroz zaostalo opremanje za I. fazu osigurano je 1.060.000,00 kn što sa sredstvima iz plana komunalnih prioriteta mjesnog odbora od 509.000,00 kn čini ukupno 1.569.000,00 kn osiguranih za I. fazu uređenja trga. Druga faza uređenja osigurana je planom i programom za 2014. godinu. Ugovorena vrijednost ukupnih radova iznosi 2.286.328,94 kn. Do 31. prosinca 2013. godine izveden je dio radova u vrijednosti od 795.933,33 kn koji su u cijelosti teretili sredstva zaostalog opremanja iz programa održavanja komunalne infrastrukture. Troškovi izvedenih radova u 2014. godini teretit će sredstva prijelaznih radova i sredstva osigurana planom i programom za 2014.</p>	
<b>9</b>	<b>MO GORNJA VEŽICA</b>		<b>272.000,00</b>		<b>79.900,25</b>
	<b>A.</b>	<b>RIJEKA PROMET</b>	<b>218.000,00</b>		<b>79.900,25</b>
1		Uređenje odvodnje oborinskih voda u Ulici Ratka Petrovića od kućnog broja 22 do kućnog broja 28	75.000,00	Izvedeni su radovi na uređenju odvodnje oborinskih voda na planiranoj lokaciji.	64.900,25

2		Izrada izvedbenog projekta za uređenje nogostupa u Ulici Kačjak	20.000,00	Izrađen je izvedbeni projekt za uređenje nogostupa u Ulici Kačjak.	15.000,00
3		Uređenje nogostupa u Ulici Kačjak Zamjenski prioritet: Sanacija kolnika u Ulici Sveta Ana od kućnog broja 2 do skretanja za Ulicu Marči.	123.000,00	Na zahtjev Mjesnog odbora odustalo se od prvotno planiranog zahvata te je utvrđen novi zamjenski prioritet – Sanacija kolnika u Ulici Sveta Ana od kućnog broja 2 do skretanja za Ulicu Marči. Radovi su prenijeti na početak 2014. godine i teretit će prijelazne radove u 2014. godini. Ugovorena vrijednost radova iznosi 96.875,00 kn.	-
4		Dodatni prioritet: Sanacija dijela kolnika u Ulici Ratka Petrovića kod kućnog broja 34		Iz razlike sredstava koja preostaje nakon realizacije planiranih zahvata u dogovoru s mjesnim odborom izvest će se sanacija dijela kolnika u Ulici Ratka Petrovića kod kućnog broja 34. Ugovorena vrijednost radova iznosi 38.712,50 kn. Radovi su prenijeti na početak 2014. godine i teretit će prijelazne radove u 2014. godini.	-
	<b>B.</b>	<b>K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE</b>	<b>54.000,00</b>		-
1		Hortikulturno uređenje površine u Ulici Braće Stipčić oko kućnog broja 9	20.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2014. godine i teretit će prijelazne radove u 2014. godini.	-
2		Hortikulturno uređenje površine u Ulici Zdravka Kučića između kućnih brojeva 9 i 13	30.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2014. godine i teretit će prijelazne radove u 2014. godini.	-
3		Uređenje površine uz spremnike za komunalni otpad u Ulici Zdravka Kučića kod kućnog broja 13	4.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2014. godine i teretit će prijelazne radove u 2014. godini.	-

<b>10</b>	<b>MO GORNJI ZAMET</b>		<b>640.000,00</b>		<b>121.679,38</b>
	<b>A.</b>	<b>RIJEKA PROMET</b>	<b>515.000,00</b>		<b>77.353,75</b>
1		Sanacija Ulice Zametskog korena od Ulice Bogumira Čikovića Marčeva do Bilogorske ulice	40.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2014. godine i teretit će prijelazne radove u 2014. godini. Ugovorena vrijednost radova iznosi 33.675,00 kn.	-
2		Izrada glavnog projekta te ishođenje potvrde na glavni projekt za uređenje kružnog toka na križanju Bilogorske ulice i Ulice Zametskog korena	40.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2014. godine i teretit će prijelazne radove u 2014. godini.	-
3		Sanacija odvodnje oborinskih voda sa izgradnjom upojnog bunara u Bilogorskoj ulici kod kućnih brojeva 32 i 32A na vrhu slijepog odvojka	30.000,00	Od planiranog zahvata se odustalo te će se u dogovoru s Mjesnim odborom utvrditi zamjenska lokacija. Radovi će teretiti prijelazne radove u 2014. godini.	-
4		Asfaltiranje neasfaltiranih dijelova na području Mjesnog odbora Gornji Zamet	30.000,00	Do 31. prosinca izveden je dio od ugovorenih radova a dio je prenijet na početak 2014. godine. Ugovorena vrijednost radova iznosi 30.712,50 kn.	8.940,00
5		Uređenje eko-otoka u Ulici Tići južno od kućnog broja 10	10.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2014. godine i teretit će prijelazne radove u 2014. godini. Ugovorena vrijednost radova iznosi 2.152,50 kn.	-
6		Uređenje nogostupa i raskrižja u Ulici Bože Starca Jurićeva kod kućnog broja 49 Zamjenski prioritet: Izrada idejnog projekta i ishođenje lokacijske dozvole za uređenje nogostupa i raskrižja u Ulici Bože Starca Jurićeva kod kućnog broja 49	30.000,00	Na zahtjev Mjesnog odbora odustalo se od prvotno planiranog zahvata te je utvrđen novi zamjenski prioritet – Izrada idejnog projekta i ishođenje lokacijske dozvole za uređenje nogostupa i raskrižja u Ulici Bože Starca Jurićeva kod kućnog broja 49. Radovi su prenijeti na početak 2014. godine i teretit će prijelazne radove u 2014. godini.	-

7		Uređenje raskrižja i zelene površine uz izgradnju nogostupa u Plješivičkoj ulici sjeverno od kućnog broja 9	65.000,00	Od navedenog zahvata se odustalo jer čestica na kojoj se planirao zahvat nije u vlasništvu Grada.	-
8		Sanacija Ulice Škrobotovac od kućnog broja 1 do kućnog broja 19 Zamjenski prioritet: Izrada idejnog projekta i ishođenje lokacijske dozvole za uređenje nogostupa u Ulici Škrobotovac od kućnog broja 1 do kućnog broja 19	180.000,00	Na zahtjev Mjesnog odbora odustalo se od prvotno planiranog zahvata te je utvrđen novi zamjenski prioritet – Izrada idejnog projekta i ishođenje lokacijske dozvole za uređenje nogostupa u Ulici Škrobotovac od kućnog broja 1 do kućnog broja 19. Radovi su prenijeti na početak 2014. godine i teretit će prijelazne radove u 2014. godini. Ugovorena vrijednost radova iznosi 18.125,00 kn.	-
9		Sanacija dijela Ulice Starci prema kućnom broju 9	90.000,00	Asfaltiran je dio Ulice Starci prema kućnom broju 9. u ukupnoj površini od 458 m <sup>2</sup> .	68.413,75
10.				U dogovoru s Mjesnim odborom u visini neutrošenih sredstava, utvrdit će se dodatni prioritet koji će se realizirati kroz prijelazne radove u 2014. godini.	-
	<b>B.</b>	<b>K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE</b>	<b>125.000,00</b>		<b>44.325,63</b>
1		Raščišćavanje zelene površine na početku Ulice Bože Starca Jurićeva	28.000,00	Površine je očišćena od raznog komunalnog otpada, kupiništa i korova. Uklonjena su suha i nagnuta stabla.	24.213,13
2		Uređenje dječjeg igrališta u Plješivičkoj ulici južno od kućnog broja 24	53.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2014. godine i teretit će prijelazne radove u 2014. godini.	-
3		Opremanje dječjeg igrališta i postava garniture za sjedenje u Plješivičkoj ulici južno od kućnog broja 24	21.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2014. godine i teretit će prijelazne radove u 2014. godini.	-
4		Opremanje dječjeg igrališta u Primorskoj ulici	23.000,00	Postavljena je ljuljačka s toboganom,	20.112,50

		sjeveroistočno od kućnog broja 1a		klackalica s četiri sjedala i dvije klupe.	
<b>11</b>	<b>MO GRAD TRSAT</b>		<b>147.000,00</b>		<b>133.047,61</b>
	<b>A.</b>	<b>RIJEKA PROMET</b>	<b>85.000,00</b>		<b>77.013,75</b>
1		Sanacija asfaltom privremene prilazne ceste od Sveučilišnog kampusa Trsat prema odvojk Ulice Put Bože Felkera kod kućnog broja 40	40.000,00	Asfaltirano je 380 m2 kolnika.	47.161,25
2		Uređenje ugibališta za mini bus u Ulici Rose Leard kod kućnog broja 29	15.000,00	Asfaltirano je 100 m2 površine za ugibalište za mini bus na navedenoj lokaciji.	3.687,50
3		Izvedba potpornog zida uz pokos u Ulici Bošket sjeverno od kućnog broja 16	30.000,00	Sanirano je 26 m zida.	26.165,00
	<b>B.</b>	<b>ENERGO D.O.O.</b>	<b>20.000,00</b>		<b>15.665,11</b>
1		Proširenje javne rasvjete u Ulici Vrtlarski put kod kućnog broja 19 A	12.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	2.101,83
2		Proširenje javne rasvjete u Ulici Naste Rojc kod kućnog broja 5	8.000,00	Postavljena su dva rasvjetna tijela.	7.257,80
3.				Iz razlike sredstava preostale nakon realizacije planiranih zahvata postavljeno je jedno rasvjetno tijelo u Ulici Josipa Kulfaneka kod kućnog broja 3 (2.101,83 kn) te u Ulici Slavka Krautzeka kod kućnog broja 34 na kojoj lokaciji su postavljena dva rasvjetna tijela (4.203,65 kn).	6.305,48
	<b>C.</b>	<b>K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE</b>	<b>42.000,00</b>		<b>40.368,75</b>
1		Uređenje zelenila i školskog vrta Osnovne škole "Trsat"	12.000,00	Orezano je grmlje, uklonjena suha i nagnuta stabla te je sa navedene površine uklonjen razni komunalni otpad.	11.995,00
2		Tehnička priprema za uređenje dječjeg igrališta u Ulici Šetalište Joakima Rakovca jugozapadno od kućnog broja 33	20.000,00	Izrađen je idejni i izvedbeni projekt.	18.375,00

3		Hortikulturno uređenje površine u Ulici Vinka Valkovića Poleta zapadno od kućnog broja 17	10.000,00	Uklonjena su suha i nagnuta stabla te je površina očišćena od raznog komunalnog otpada.	9.998,75
<b>12</b>	<b>MO GRBCI</b>		<b>200.000,00</b>		<b>79.790,29</b>
	<b>A.</b>	<b>RIJEKA PROMET</b>	<b>145.000,00</b>		<b>35.813,38</b>
1		Asfaltiranje dijela Dalmatinske ulice između kućnih brojeva 13 i 15	36.000,00	Asfaltiran je dio Dalmatinske ulice između brojeva 13 i 15. Asfaltirano je ukupno 274 m <sup>2</sup> .	35.813,38
2		Uređenje ceste i zida u Ulici Marije Grbac južno od kućnog broja 37	109.000,00	Umjesto navedenog zahvata u dogovoru s Mjesnim odborom utvrdit će se zamjenski prioritet koji će se realizirati kroz prijelazne radove u 2014. godini.	-
	<b>B.</b>	<b>ENERGO D.O.O.</b>	<b>47.000,00</b>		<b>41.889,41</b>
1		Proširenje javne rasvjete u Ulici Košićevac kod kućnog broja 5 A	31.000,00	Postavljena su četiri rasvjetna tijela.	29.465,35
2		Proširenje javne rasvjete u Dražičkoj ulici kod kućnog broja 2	16.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	12.424,06
	<b>C.</b>	<b>K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE</b>	<b>8.000,00</b>		<b>2.087,50</b>
1		Postava košarica za otpad u Dražičkoj ulici kod klupa jugozapadno od benzinske crpke	2.000,00	Postavljene su dvije košarice za otpad na navedenoj lokaciji.	1.337,50
2		Uređenje zelene površine u Primorskoj ulici zapadno od kućnog broja 3C	5.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2014. godine i teretit će prijelazne radove u 2014. godini.	-
3		Postava košarice za otpad na autobusnoj stanici u Primorskoj ulici kod kućnog broja 3C	1.000,00	Postavljena je jedna košarica za otpad na navedenoj lokaciji.	750,00
<b>13</b>	<b>MO KANTRIDA</b>		<b>716.000,00</b>		<b>264.376,97</b>

	<b>A.</b>	<b>RIJEKA PROMET</b>	<b>567.000,00</b>		<b>117.903,79</b>
1		Izrada idejnog projekta, te ishođenje lokacijske dozvole za uređenje autobusnog ugibališta na križanju Liburnijske ulice i južne strane Ulice Vere Bratonje	40.000,00	Izrađen je idejni projekt za uređenje autobusnog ugibališta. U tijeku je ishođenje lokacijske dozvole.	24.375,00
2		Izrada idejnog projekta i ishođenje lokacijske dozvole za uređenje parkirališta u naselju Marčeljeva Draga južno od tenis terena	40.000,00	Izrađen je idejni projekt za uređenje parkirališta. U tijeku je ishođenje lokacijske dozvole.	21.250,00
3		Izrada idejnog projekta i ishođenje lokacijske dozvole za uređenje ugibališta iza Osnovne Škole "Kantrida" u Labinskoj ulici, te pristupnog puta sa zapadne strane od Creske ulice	50.000,00	Izrađen je idejni projekt za uređenje ugibališta i pristupnog puta na navedenim lokacijama. U tijeku je ishođenje lokacijske dozvole.	28.750,00
4		Uređenje dijela Pionirske ulice kod kućnih brojeva 44 i 46	50.000,00	Asfaltiran je dio ulice između kućnih brojeva 44 i 46. Asfaltirano je ukupno 301 m2 površine ulice.	43.528,79
5		Sanacija kolnika i nogostupa u Ulici Portić od kućnog broja 3 do Pulske ulice	200.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2014. godine i teretit će prijelazne radove u 2014. godini. Ugovorena vrijednost radova iznosi 179.187,50 kn.	-
6		Uređenje parkirališta u ulici Ede Jardasa kućni broj 24, te iscrtavanje parkirnih mjesta i više pješačkih prijelaza cijelom dužinom ulice	120.000,00	Od navedenog zahvata se odustalo jer čestice na kojoj su se planirali zahvati nisu u vlasništvu Grada.	-
7		Sanacija dijela kolnika i nogostupa u Ulici Portić od kućnog broja 3 do kućnog broja 2a	67.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2014. godine i teretit će prijelazne radove u 2014. godini. Ugovorena vrijednost radova iznosi 64.525,00 kn.	-
8		Dodatni prioritet: Uređenje parapetnog zida duž Istarske ulice od kućnog broja 74 do okretišta linije 1 (Bivio) te sanacija parkirališta u Ulici Đuro Catti kod kućnog broja 2		Iz razlike sredstava koja preostaje nakon realizacije planiranih zahvata u dogovoru s mjesnim odborom izvest će se zahvat- uređenje parapetnog	-



				zida duž Istarske ulice od kućnog broja 74 do okretišta linije 1 (Bivio) te sanacija parkirališta u Ulici Đuro Catti kod kućnog broja 2. Radovi su prenijeti na početak 2014. godine i teretit će prijelazne radove u 2014. godini.	
	<b>B.</b>	<b>ENERGO D.O.O.</b>	<b>74.000,00</b>		<b>73.965,27</b>
1		Proširenje javne rasvjete u Izviđačkoj ulici kod kućnog broja 9	58.000,00	Postavljena su dva rasvjetna tijela.	56.880,56
2		Proširenje javne rasvjete u Istarskoj ulici kod kućnih brojeva 57 i 59	16.000,00	Postavljena su dva rasvjetna tijela.	10.935,49
3.				Iz razlike sredstava preostale nakon realizacije planiranog zahvata postavljena su tri rasvjetna tijela u Ulici Ljubljanska cesta kod kućnog broja 26A.	6.149,22
	<b>C.</b>	<b>K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE</b>	<b>75.000,00</b>		<b>72.507,91</b>
1		Dobava i postava slavine sa pitkom vodom na dječje igralište u Ulici Ede Jardasa zapadno od kućnog broja 42	15.000,00	Izvedena je dobava i postava slavine s pitkom vodom na navedenoj lokaciji.	12.513,54
2		Uklanjanje nepoželjne vegetacije u Istarskoj ulici od kućnog broja 72 do okretišta autobusa	60.000,00	Uklonjena su suha i nagnuta stabla i grane, uklonjeno je kupinište i razni komunalni otpad.	59.994,37
<b>14</b>	<b>MO KOZALA</b>		<b>220.000,00</b>		<b>170.581,03</b>

	<b>A.</b>	<b>RIJEKA PROMET</b>	<b>154.000,00</b>		<b>122.959,78</b>
1		Sanacija nogostupa u Brajšinoj ulici od kućnog broja 26 do kućnog broja 30	24.000,00	Izvedeni su radovi sanacije nogostupa na navedenoj lokaciji. Asfaltirani je 128 m <sup>2</sup> površine nogostupa.	20.938,00
2		Sanacija puta u Lorenzovom prolazu od kućnog broja 1 do kućnog broja 9	50.000,00	Izvedeni su radovi sanacije puta u Lorenzovom prolazu od kućnog broja 1 do kućnog broja 9. Asfaltirano je 124 m <sup>2</sup> površine puta.	33.953,00
3		Sanacija zida u cijeloj dužini u Ulici Uspon Vlahu Bukovca	80.000,00	Sanirano je 45 m zida.	68.068,78
4		Dodatni prioritet: Sanacija dijela kolnika u Ulici Kalvarija kod kućnog broja 27		Iz razlike sredstava koja preostaje nakon realizacije planiranih zahvata u dogovoru s mjesnim odborom izvest će se zahvat- Sanacija dijela kolnika u Ulici Kalvarija kod kućnog broja 27. Ugovorena vrijednost radova iznosi 23.150,00 kn. Radovi su prenijeti na početak 2014. godine i teretit će prijelazne radove u 2014. godini.	-
	<b>B.</b>	<b>ENERGO D.O.O.</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>
1		Tehnička priprema za proširenje javne rasvjete u Parku Vladimira Nazora	10.000,00	Izvedena je prva faza projektiranja proširenja javne rasvjete na planiranoj lokaciji a druga faza je u planu MO za 2014. godinu.	10.000,00
	<b>C.</b>	<b>K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE</b>	<b>56.000,00</b>		<b>37.621,25</b>

1		Sanacija i nadvišenje parapetnog zida na nogostupu u Brajšinoj ulici sjeverno od kućnog broja 26	20.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2014. godine i teretit će prijelazne radove u 2014. godini.	-
2		Postava demontažnih stupića na ulazima u Park Vladimira Nazora sa jugoistočne strane sa jugoistočne strane	2.000,00	Pokazalo se da dodatni stupići na ulazu u park sa jugoistočne strane nisu potrebni jer postojeći stupići su dostatni za sprječavanje ulaza vozilima.	-
3		Postava demontažnih stupića na ulazima u Park Vladimira Nazora sa zapadne strane	2.000,00	Postavljeno je ukupno četiri demontažna i dva fiksna stupića.	2.455,00
4		Postava demontažnih stupića u Ulici Ante Kovačića sjeverno od kućnog broja 21	1.000,00	Postavljeno je ukupno četiri demontažna i dva fiksna stupića.	2.455,00
5		Postava klupa u Trinajstičevoj ulici sjeverno od kućnog broja 8a	5.000,00	Postavljena je klupa i garnitura za sjedenje.	5.937,50
6		Raščišćavanje zelene površine u Ulici Ante Kovačića sjeveroistočno od kućnog broja 14	26.000,00	Površina je očišćena od korova, orezane su suhe grane i uklonjena suha i nagnuta stabla.	26.773,75
<b>15</b>	<b>MO KRIMEJA</b>		<b>124.000,00</b>		<b>92.568,14</b>
	<b>A.</b>	<b>RIJEKA PROMET</b>	<b>75.000,00</b>		<b>71.271,26</b>
1		Sanacija protukliznim asfaltom dijela Ulice Podvoljak na spoju sa Kumičićevom ulicom	30.000,00	Asfaltom je sanirano ukupno 178 m2 površine ulice.	36.794,50
2		Sanacija stubišta na prilazu kućnom broju 41a u Kumičićevoj ulici	25.000,00	Izvedena je sanacija stubišta na navedenoj lokaciji.	8.844,00
3		Sanacija dijela stubišta u Prolazu Josipa Radinovića na spoju sa Ulicom Danijela Godine	15.000,00	Izvedena je sanacija stubišta te popravljena zaštitna ograda.	19.798,13
4		Sanacija pješačkog prolaza u Kumičićevoj ulici uz kućni broj 57	5.000,00	Sanirano je stubište i oličena zaštitna ograda.	5.834,63

	<b>B.</b>	<b>ENERGO D.O.O.</b>	<b>8.000,00</b>		<b>8.000,00</b>
1		Proširenje javne rasvjete u Kvaternikovoj ulici kod kućnog broja 10	8.000,00	Postavljena su dva rasvjetna tijela.	8.000,00
	<b>C.</b>	<b>K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE</b>	<b>41.000,00</b>		<b>13.296,88</b>
1		Hortikulturno uređenje stjenskog pokosa u Ulici Krimeja zapadno od bočališta	20.000,00	Posađeno je zimzeleno grmlje i trajnice.	13.296,88
2		Uređenje zelenih površina u dogovoru s Mjesnim odborom Krimeja	21.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2014. godine i teretit će prijelazne radove u 2014. godini.	-
<b>16</b>	<b>MO LUKA</b>		<b>82.000,00</b>		<b>25.391,38</b>
	<b>A.</b>	<b>RIJEKA PROMET</b>	<b>34.000,00</b>		<b>25.391,38</b>
1		Sanacija nogostupa u Ulici Ivana Zajca od kućnog broja 2 do kućnog broja 6	26.000,00	Izvedena je sanacija nogostupa asfaltom u površini od 161 m2.	21.958,63
2		Sanacija dijela nogostupa u Ulici Matije Gupca kod kućnog broja 5	8.000,00	Izvedena je sanacija nogostupa asfaltom u površini od 14 m2.	3.432,75
	<b>B.</b>	<b>K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE</b>	<b>48.000,00</b>		<b>-</b>
1		Sanacija klupa na Korzu	6.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2014. godine i teretit će prijelazne radove u 2014. godini.	-
2		Nabava betonskih vaza za nogostup u Ulici Riva Boduli od kućnog broja 7a do kućnog broja 7d	20.000,00	U dogovoru s Mjesnim odborom od nabave betonskih vaza kao i sadnje bilja u betonske vaze se odustalo zbog položaja podzemnih instalacija na navedenom prostoru. Također, postava vaza kao zelena barijera, trebala je spriječiti parkiranje	-

				automobila što se u praksi pokazalo nedjelotvornim. Iz navedenih razloga prijedlog je Mjesnog odbora da se planirana sredstva usmjere za uređenje kolnika Demetrove ulice čije uređenje na lokaciji od kućnog broja 14 do kućnog broja 18 b, je u planu za 2014. godinu.	
3		Sadnja stablašica oleandra i sezonskog cvijeća u betonske vaze u Ulici Riva Boduli od kućnog broja 7a do kućnog broja 7d	22.000,00	Obrazloženje kao u točki 2.	-
<b>17</b>	<b>MO MLAKA</b>		<b>181.000,00</b>		<b>87.362,66</b>
	<b>A.</b>	<b>RIJEKA PROMET</b>	<b>100.000,00</b>		<b>31.616,41</b>
1		Uklanjanje stubišta i uređenje terena u Zvonimirovoj ulici južno od kućnog broja 12	10.000,00	Izvedeni su radovi na uklanjanju stubišta i uređenju terena u Zvonimirovoj ulici južno od kućnog broja 12.	13.586,25
2		Uređenje prilazne rampe za osobe s invaliditetom u Ulici Podmurvice kod kućnog broja 34	60.000,00	Od navedenog zahvata se odustalo jer je za realizaciju zahvata potrebna tehnička dokumentacija.	-
3		Uređenje površine u Ulici Podmurvice istočno od kućnog broja 28	15.000,00	Asfaltirano je 94 m2 površine.	13.673,71
4		Postava rukohvata do vrha stubišta u Ulici Vitomira Paje Širole između kućnih brojeva 6 i 8 prema Čandekovoj ulici	5.000,00	Postavljen je rukohvat u ukupnoj dužini od 28 m.	4.356,45
5		Izrada glavnog projekta za uređenje stubišta od Ulice Franje Čandeka do parkirališta zapadno od kućnog broja 23b	10.000,00	Kroz prijelazne radove u 2013. godini izrađen je idejni projekt i dobivena lokacijska dozvola. Izrada glavnog projekta je prenijeta na početak 2014. godine i teretit će prijelazne radove u 2014. godini.	-

6		Zamjenski prioritet: Rješavanje odvodnje oborinskih voda na igralištu kod Osnovne škole "Podmurvice" te postava stupića uz parkiralište		Umjesto zahvata uređenje prilazne rampe za osobe s invaliditetom za koji je potrebna prethodna tehnička priprema, u dogovoru s Mjesnim odborom utvrđeni su zamjenski prioriteti kao što je rješavanje odvodnje oborinskih voda na igralištu kod Osnovne škole "Podmurvice" te postava stupića uz parkiralište. Radovi su prenijeti na početak 2014. godine i teretit će prijelazne radove u 2014. godini. Ugovorena vrijednost radova iznosi 25.606,25 kn.	-
7		Zamjenski prioritet: Uređenje stubišta u Ulici Giuseppe Duella istočno od kućnog broja 10		Kao i u točki 6. iz sredstava koja su bila planirana za zahvat uređenje prilazne rampe za osobe s invaliditetom, u dogovoru s Mjesnim odborom izvest će se uređenje stubišta u Ulici Giuseppe Duella istočno od kućnog broja 10. Radovi su prenijeti na početak 2014. godine i teretit će prijelazne radove u 2014. godini. Ugovorena vrijednost radova iznosi 11.937,50 kn.	-
8		Zamjenski prioritet: Postava ograde na južnom nogostupu u Ulici Rikarda Benčića na spoju sa Zvonimirovom ulicom		Kao i u točki 6. i 7. iz sredstava koja su bila planirana za zahvat uređenje prilazne rampe za osobe s invaliditetom, u dogovoru s Mjesnim odborom izvest će se postava ograde na južnom nogostupu u Ulici Rikarda Benčića na spoju sa Zvonimirovom ulicom. Radovi su također prenijeti na početak 2014. godine i teretit će prijelazne radove u 2014. godini. Ugovorena vrijednost	-

				radova iznosi 4.950,00 kn.	
9				Iz razlike sredstava koja preostaje nakon realizaciji navedenih zahvata u dogovoru s Mjesnim odborom utvrdit će se dodatni prioritet koji će se realizirati kroz prijelazne radove u 2014. godini.	-
	<b>B.</b>	<b>ENERGO D.O.O.</b>	<b>54.000,00</b>		<b>54.000,00</b>
1		Proširenje javne rasvjete u Ulici Giuseppea Duella između kućnog broja 8 i kućnog broja 10	4.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	2.845,82
2		Proširenje javne rasvjete u parku Mlaka - IV faza	50.000,00	Postavljena su 3 rasvjetna tijela. Kroz prethodne tri faze (2010, 2011, 2012. godina) postavljeno je ukupno deset rasvjetnih tijela pri čemu je utrošeno 170.476,45 kn što s troškovima IV. faze iznosi ukupno 221.630,63 kn. Sveukupno je postavljeno trinaest rasvjetnih tijela.	51.154,18
	<b>C.</b>	<b>K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE</b>	<b>27.000,00</b>		<b>1.746,25</b>
1		Orezivanje zelenila na zelenoj površini u Ulici Eugena Kovačića sjeverno od kućnog broja 1	2.000,00	Orezani su grmovi i stablo te obnovljen travnjak.	1.746,25
2		Nastavak izrade studije povijesnog parka Mlaka	25.000,00	Izvedeno je istraživanje podataka u Državnom arhivu Hrvatske te prikupljeni podaci o postojećem stanju komunalne infrastrukture. Troškovi istraživanja teretili su	-

				prijelazne radove u 2013. godini.	
18	<b>MO OREHOVICA</b>		<b>188.000,00</b>		-
	<b>A.</b>	<b>RIJEKA PROMET</b>	<b>188.000,00</b>		-
1		Uređenje dijela nogostupa u Ulici Grobnička cesta	188.000,00	Kao što je navedeno u tablici prijelaznih radova, u 2012. godini kao prijelazni rad iz 2011. godine izrađen je glavni i izvedbeni projekt za uređenje nogostupa u Ulici Grobnička cesta. Ukupni troškovi izrade navedene tehničke dokumentacije iznose 30.890,00kn od čega je 22.140,00 kn teretilo rashode prijelaznih radova u 2012. godini. U tijeku je ishođenje potvrde glavnog projekta nakon čega će se pristupiti planiranom uređenju dijela nogostupa. Planom za 2012. godinu bila je planirana 1. faza uređenja u iznosu od 172.000,00 kn što sa sredstvima po planu za 2013. godinu u iznosu od 188.000,00 kn čini ukupno 360.000,00 kn za navedeni zahvat.	-
19	<b>MO PAŠAC</b>		<b>61.000,00</b>		<b>17.812,50</b>
	<b>A.</b>	<b>RIJEKA PROMET</b>	<b>61.000,00</b>		<b>17.812,50</b>
1		Rješavanje odvodnje oborinskih voda u Ulici Balde Fućka kod kućnog broja 122	2.000,00	Izvedeni su radovi sanacije odvodnje oborinskih voda na navedenoj lokaciji.	4.800,00



2		Rješavanje odvodnje oborinskih voda u Ulici Balde Fućka kod kućnog broja 100	8.000,00	Izvedeni su radovi sanacije odvodnje oborinskih voda na navedenoj lokaciji.	3.025,00
3		Rješavanje odvodnje oborinskih voda kod Osnovne škole u Pašcu	12.000,00	Izvedeni su radovi sanacije odvodnje oborinskih voda na navedenoj lokaciji.	9.987,50
4		Izrada izvedbenog projekta za uređenje nogostupa u Ulici Balde Fućka od kućnog broja 47 prema mostu preko Rječine	20.000,00	Izrada izvedbenog projekta prenijeta je na početak 2014. godine i teretit će prijelazne radove u 2014. godini. Ugovorena vrijednost izrade iznosi 15.000,00 kn.	-
5		Uređenje nogostupa u Ulici Balde Fućka od kućnog broja 47 prema mostu preko Rječine	19.000,00	S obzirom da uređenju nogostupa na navedenoj lokaciji prethodi izrada izvedbenog projekta koja je prenijeta u 2014. godinu, sredstva planirana za uređenje nogostupa usmjerit će se u zahvat koji će se utvrditi u dogovoru s Mjesnim odborom.	-
<b>20</b>	<b>MO PEĆINE</b>		<b>130.000,00</b>		<b>19.454,58</b>
	<b>A.</b>	<b>RIJEKA PROMET</b>	<b>62.000,00</b>		<b>-</b>
1		Realizacija prometnog rješenja za regulaciju prometa u Ulici Šetalište trinaeste divizije od kućnog broja 8 do kućnog broja 25 - 2. dio	12.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2014. godine i teretit će prijelazne radove u 2014. godini.	-
2		Izrada glavnog i izvedbenog projekta za rekonstrukciju stubišta u Ulici Janka Polić Kamova kod kućnog broja 58	20.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2014. godine i teretit će prijelazne radove u 2014. godini.	-
3		Sanacija javnog puta u Ulici Janka Polić Kamova od kućnog broja 107 prema Spinčićevoj ulici	30.000,00	U dogovoru s Mjesnim odborom umjesto prvotno utvrđenog prioriteta izvest će se sanacija kolnika u Ulici Janka Polić Kamova kod kućnog	-

		Zamjenski prioritet: Sanacija kolnika u Ulici Janka Polić Kamova kod kućnog broja 97		broja 97. Radovi su prenijeti na početak 2014. godine i teretit će prijelazne radove u 2014. godini.	
	<b>B.</b>	<b>ENERGO D.O.O.</b>	<b>3.000,00</b>		<b>2.110,83</b>
1		Proširenje javne rasvjete u Ulici Šetalište trinaeste divizije kod kućnog broja 104	3.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	2.110,83
	<b>C.</b>	<b>K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE</b>	<b>65.000,00</b>		<b>17.343,75</b>
1		Orezivanje zelenila koje se nadvilo na nogostup u Ulici Šetalište trinaeste divizije	50.000,00	Do 31. prosinca izveden je manji dio planiranih radova a veći dio prenijet je na početak 2014. godine i teretit će prijelazne radove u 2014. godini.	5.081,25
2		Postava garniture za sjedenje na zelenoj površini između Radničke ulice i pruge	9.000,00	Postavljen je stol sa dvije klupe.	5.812,50
3		Postava 2 klupe u Ulici Janka Polić Kamova u dvorištu sjeverno od kućnih brojeva 51 do 55	4.000,00	Postavljene su dvije klupe na navedenoj lokaciji.	4.300,00
4		Postava klupe na dječje igralište u Parku Nike Katunara	2.000,00	Postavljena je klupa na navedenoj lokaciji.	2.150,00
<b>21</b>	<b>MO PEHLIN</b>		<b>722.000,00</b>		<b>462.603,68</b>
	<b>A.</b>	<b>RIJEKA PROMET</b>	<b>564.000,00</b>		<b>327.629,85</b>
1		Asfaltiranje prilaznih nerazvrstanih i sanacija postojećih cesta na području Mjesnog odbora Pehlin: Blažičevo, Baretičevo i Turkovo	209.000,00	Od ugovorenih radova na iznos od 142.225,00 kn do 31. prosinca izveden je dio radova u vrijednosti od 66.298,60 kn a dio je prenijet na početak 2014. godine i teretit će prijelazne radove u 2014. godini.	66.298,60
2		Sanacija odvodnje oborinskih voda u Ulici Maria Gennaria kod kućnih brojeva 31 i 32	30.000,00	Izvedena je sanacija odvodnje oborinskih voda na navedenoj lokaciji.	51.056,25

3		Izvedba upojnog bunara u Ulici Baretićevo jugozapadno od kućnog broja 17/9	45.000,00	Izveden je upojni bunar na navedenoj lokaciji.	48.761,25
4		Uređenje površine za spremnike za kućni otpad u Ulici Baretićevo kod kućnog broja 52	10.000,00	Izvedeni su radovi na uređenju površine za spremnike za kućni otpad na navedenoj lokaciji.	2.100,00
5		Sanacija dijela kolnika u Ulici Baretićevo od kućnog broja 13 do kućnog broja 13/12	50.000,00	Asfaltiran je kolnik u Ulici Baretićevo od kućnog broja 13 do kućnog broja 13/12 ukupne površine 330 m <sup>2</sup> .	52.157,50
6		Sanacija dijela kolnika od trafostanice u Ulici Mihovilići do trga na Baretićevu  Zamjenski prioritet: Sanacija južnog dijela nogostupa u Ulici Pehlin do skretanja prema Ulici Minakovo, ogradnog zida u Ulici Androv breg te dijela ulica Baretićevo i Mihovilići	220.000,00	Od ugovorenih radova na iznos od 169.293,75 kn do 31. prosinca izveden je dio radova u vrijednosti od 107.256,25 kn a dio je prenijet na početak 2014. godine i teretit će prijelazne radove u 2014. godini.	107.256,25
7				Razlika sredstava koja preostaje nakon realizacije navedenih zahvata u dogovoru s Mjesnim odborom usmjereno je u zahvat- 2. faza uređenja memorije na nekadašnju kapelicu Svetog Ivana koji zahvat je realiziran krajem siječnja 2014. godine. Troškovi zahvata iznose 173.649,75 kn i terete prijelazne radove u 2014. godini.	-
	<b>B.</b>	<b>ENERGO D.O.O.</b>	<b>94.000,00</b>		<b>93.736,33</b>
1		Proširenje javne rasvjete od Ulice Pletenci kod kućnog broja 7 do Ulice Turkovo kod kućnog broja 85	28.000,00	Postavljena su četiri rasvjetna tijela.	24.980,79
2		Proširenje i poboljšanje javne rasvjete u dogovoru s Mjesnim odborom Pehlin	66.000,00	U dogovoru s Mjesnim odborom izvedeno je proširenje javne rasvjete na slijedećim lokacijama:	68.755,54

				<p>-U Ulici Mihovilići kod kućnog broja 2 C. Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo za što je utrošeno 7.817,16 kn,  -U Ulici Baretićevo kod kućnog broja 36 C. Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo za što je utrošeno 7.677,53 kn,  -U Ulici Mihovilići na jogu.  Postavljena su dva rasvjetna tijela.  Utrošeno je 15.164,93 kn,  -Na bočalištu Pehlin (III. faza) .  Izvedeni su radovi dobave i montaže univerzalnog priključno-mjernog razvodnog ormara javne rasvjete te dobava dvije konzole za montažu reflektora. Utrošeno je 17.935,64 kn,  -U Ulici Pletenci kod kućnog broja 22 E. Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo. Utrošeno je 7.410,28 kn i  -Na stazi prema Mistraž bari.  Izvedena je I. faza građevinskih radova odnosno izvedeni su temelji za drvene stupove. Utrošeno je 12.750,00 kn.</p>	
	<b>C.</b>	<b>K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE</b>	<b>64.000,00</b>		<b>41.237,50</b>
1		Postava tobogana u parku na Mihovilićima kod kućnog broja 4B	6.000,00	Postavljen je tobogan na postojeće dječje igralište.	8.437,50
2		Uređenje zelenih površina u dogovoru s Mjesnim odborom Pehlin	53.000,00	U sklopu planiranog zahvata izvedena je montaža i demontaža nadstrešnica ispred Doma kulture Pehlin za maškarani Pehlin i nadstrešnica na Mistražu za potrebe održavanja ribarske noći.	10.675,00

3		Opremanje zelenih površina u dogovoru s Mjesnim odborom Pehlin	5.000,00	Opremanje zelenih površina nije se izvodilo jer Mjesni odbor nije iskazao potrebe u ovom dijelu.	-
4		Dodatni prioritet: Tehnička priprema za uređenje dječjeg igrališta u Čičarijskoj ulici.		Iz razlike sredstava koja preostaje nakon realizacije planiranih zahvata izrađen je prijedlog rješenja i izvedbeni projekt za uređenje dječjeg igrališta u Čičarijskoj ulici.	22.125,00
<b>22</b>	<b>MO PODMURVICE</b>		<b>459.000,00</b>		<b>314.585,67</b>
	<b>A.</b>	<b>RIJEKA PROMET</b>	<b>243.000,00</b>		<b>206.768,96</b>
1		Uređenje potpornog zida i stubišta u Bribirskoj ulici kod kućnog broja 14	21.000,00	Izvedena je sanacija potpornog zida i stubišta na navedenoj lokaciji.	21.430,00
2		Sanacija ceste i parkirališta od Ulice Rudolfa Tomšića kod broja 27 do kućnog broja 8 u Bakarskoj ulici, te sanacija stubišta u Bakarskoj ulici kod kućnog broja 10	80.000,00	Izvedeni su radovi sanacije ceste i parkirališta te sanacija stubišta na navedenim lokacijama.	46.061,18
3		Uređenje parkirališta u Ulici Rudolfa Tomšića kod kućnog broja 27/4	20.000,00	Asfaltirano je 452 m <sup>2</sup> površine parkirališta.	59.371,84
4		Uređenje površine za spremnike za komunalni otpad na području Mjesnog odbora Podmurvice	40.000,00	Uređena je površina za spremnike za komunalni otpad u Dubrovačkoj ulici i Ulici Rudolfa Tomšića.	34.437,50
5		Sanacija zidova u Čandekovoj ulici kod kućnog broja 8	20.000,00	Izvedeni su radovi sanacije zidova na navedenoj lokaciji.	7.854,06
6		Sanacija potpornih zidova u Bihačkoj ulici kod kućnog broja 3	15.000,00	Izvedeni su radovi sanacije potpornih zidova na navedenoj lokaciji.	3.279,38
7		Uređenje površine tlakovcem u Ulici Franje Mladenića sa sjeverne strane kućnih brojeva 6a i 6b	20.000,00	Izvedeni su radovi uređenja površine tlakovcem na navedenoj lokaciji.	13.710,00

8		Izrada idejnog projekta i ishođenje lokacijske dozvole za uređenje prometnice u Ulici Hahlić zapadno od kućnih brojeva 8 i 10	27.000,00	Izrađen je idejni projekt. U tijeku je ishođenje lokacijske dozvole.	20.625,00
9		Dodatni prioritet: Uređenje stubišta s postavom rukohvata u Ulici Antuna Marčelje Viškovića te postava zaštitne ograde oko spremnika za komunalni otpad u Ulici Frane Mladenića kod kućnog broja 1		Iz razlike sredstava koja preostaje nakon realizacije planiranih zahvata u dogovoru s mjesnim odborom izvest će se zahvat- Uređenje stubišta s postavom rukohvata u Ulici Antuna Marčelje Viškovića te postava zaštitne ograde oko spremnika za komunalni otpad u Ulici Frane Mladenića kod kućnog broja 1. Radovi su prenijeti na početak 2014. godine i teretit će prijelazne radove u 2014. godini.	-
	<b>B.</b>	<b>ENERGO D.O.O.</b>	<b>63.000,00</b>		<b>57.418,33</b>
1		Proširenje javne rasvjete u Bribirskoj ulici između kućnog broja 8 i kućnog broja 10	33.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	31.218,58
2		Proširenje javne rasvjete prema igralištu u Ulici Franje Čandeka kod kućnog broja 8	26.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	21.996,10
3		Proširenje javne rasvjete u Ulici Plase kod kućnog broja 12	4.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	2.101,83
4				Iz razlike sredstava preostale nakon realizacije planiranih zahvata izvedeno je proširenje javne rasvjete u Ulici Plase kod kućnog broja 14. Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	2.101,82
	<b>C.</b>	<b>K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE</b>	<b>153.000,00</b>		<b>50.398,38</b>
1		Hortikulturno uređenje površine u Bribirskoj ulici južno od kućnog broja 14	3.000,00	Radi stabilnosti uklonjena su stabla u neposrednoj blizini potpornog zida i plinskih instalacija. Račun za	-

				izvedene radove zaprimljen je nakon zaključnog knjiženja i tereti rashode prijelaznih radova u 2014. godini.	
2		Uređenje mediteranskog parka u Ličkoj ulici kod kućnog broja 8	100.000,00	Do 31. prosinca izveden je dio hortikulturnih radova a ostali radovi su prenijeti na početak 2014. godine i teretit će prijelazne radove u 2014. godini.	6.221,88
3		Nastavak uređenja dječjeg igrališta u Čandekovoj ulici istočno od kućnog broja 8	40.000,00	Površina je očišćena od raznog komunalnog otpada. Zasađeno je razno ukrasno bilje.	39.051,50
4		Uređenje površine u Dubrovačkoj ulici sjeverno od kućnog broja 1	10.000,00	Radovi na uređenju površine su izvedeni ali je račun zaprimljen nakon zaključnog knjiženja pa troškovi terete prijelazne radove u 2014. godini.	-
5		Dodatni prtoritet: Postava rukometnog gola na igralištu u Vukovarskoj ulici jugozapadno od kućnog broja 58.		Sredstvima mjesnog odbora Podmurvice sufinancirano je opremanje igrališta u Vukovarskoj ulici na način da je na zamolbu Mjesnog odbora Banderovo izvršena nabava i postava jednog rukometnog gola na teret sredstava za komunalne prioritete Mjesnog odbora Podmurvice.	5.125,00
<b>23</b>	<b>MO PODVEŽICA</b>		<b>245.000,00</b>		<b>50.515,11</b>
	<b>A.</b>	<b>RIJEKA PROMET</b>	<b>148.000,00</b>		<b>-</b>
1		Asfaltiranje površine u Ulici Drage Gervaisa južno od kućnog broja 39 - III faza	128.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2014. godine i teretit će prijelazne radove u 2014. godini.	-

2		Sanacija stubišta u Ulici Drage Gervaisa istočno od kućnog broja 39/1	20.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2014. godine i teretit će prijelazne radove u 2014. godini.	-
	<b>B.</b>	<b>ENERGO D.O.O.</b>	<b>52.000,00</b>		<b>50.515,11</b>
1		Proširenje javne rasvjete između Ulice Martina Kontuša kod kućnog broja 39 i Ulice Jože Gabrovška kod kućnog broja 8	27.000,00	Postavljena su dva rasvjetna tijela.	30.910,36
2		Proširenje javne rasvjete na stubištu u Ulici Drage Gervaisa istočno od kućnog broja 39/1	25.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	19.604,75
	<b>C.</b>	<b>K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE</b>	<b>45.000,00</b>		-
1		Nastavak uređenja površine u Ulici Drage Gervaisa južno od kućnog broja 39 - III faza	45.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2014. godine i teretit će prijelazne radove u 2014. godini.	-
<b>24</b>	<b>MO POTOK</b>		<b>80.000,00</b>		<b>66.669,38</b>
	<b>A.</b>	<b>RIJEKA PROMET</b>	<b>73.000,00</b>		<b>62.369,38</b>
1		Sanacija nogostupa u Krešimirovoj ulici od kućnog broja 28 do kućnog broja 30	50.000,00	Sanirano je 395 m2 nogostupa.	49.732,50
2		Sanacija sjevernog nogostupa u Krešimirovoj ulici od kućnog broja 34 prema zapadu	23.000,00	Sanirano je 84 m2 nogostupa.	12.636,88
	<b>B.</b>	<b>K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE</b>	<b>7.000,00</b>		<b>4.300,00</b>
1		Postava dvije klupe s naslonom uz sjevernu stranu Parka Prof.dr. Vinka Frančiškovića	7.000,00	Postavljene su dvije klupe na navedenoj lokaciji.	4.300,00
<b>25</b>	<b>MO SRDOČI</b>		<b>771.000,00</b>		<b>415.369,25</b>



	<b>A.</b>	<b>RIJEKA PROMET</b>	<b>590.000,00</b>		<b>304.144,25</b>
1		Rekonstrukcija rukohvata i zaštitne ograde na sjeveru Ulice Vladimira Čerine na križanju s Novom cestom 233	20.000,00	Postavljeno je 21 m dvoredne ograde, 4 m jednoredne ograde i 2 m rukohvata.	5.586,25
2		Izrada idejnog projekta i ishođenje lokacijske dozvole za proširenje Ulice Vladimira Čerine od kućnog broja 21 do kućnog broja 45	35.000,00	Izrađen je idejni projekt. U tijeku je ishođenje lokacijske dozvole.	23.500,00
3		Sanacija nogostupa i postava parkovnog rubnjaka u Ulici Tina Ujevića kod kućnih brojeva 15, 17 i 19	30.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2014. godine i teretit će prijelazne radove u 2014. godini. Ugovorena vrijednost radova iznosi 23.087,50 kn.	-
4		Uređenje zida s ogradom na raskrižju Kurirskog puta i Ulice Tonžino	40.000,00	Uređen je zid s ogradom na navedenoj lokaciji.	24.691,74
5		Sanacija i proširenje ceste u Ulici Markovići od kućnog broja 29a do raskrižja sa Ulicom Tonžino, te sanacija i proširenje ceste u Ulici Tonžino od kućnog broja 9 do raskrižja s Ulicom Markovići	130.000,00	Izvedeni su radovi na sanaciji i proširenju cesta na navedenim lokacijama.	91.857,75
6		Uklanjanje starih stuba i uređenje ceste u Ulici Srdoči kod kućnog broja 35 Zamjenski prioritet: Izrada idejnog projekta za uređenje nogostupa u Ulici Miroslava Krleže od kućnog broja 9 do kućnog broja 15	13.000,00	Sredstva će se usmjeriti u realizaciju zamjenskog prioriteta koji se je utvrdio u dogovoru s Mjesnim odborom i čija realizacija je prenijeta na početak 2014. godine.	-
7		Uređenje ceste u Ulici Srdoči prema kućnom broju 46	13.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2014. godine i teretit će prijelazne radove u 2014. godini. Ugovorena vrijednost radova iznosi 13.155,00 kn.	-
8		Uređenje nogostupa i ograde u Ulici Miroslava Krleže od kućnog broja 9 do kućnog broja 15	50.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2014. godine i teretit će prijelazne radove u 2014. godini. Ugovorena vrijednost radova iznosi 41.848,75 kn.	-
9		Uređenje površine za spremnike za kućni otpad u Ulici Miroslava Krleže južno od kućnog broja 9	10.000,00	U dogovoru s Mjesnim odborom sredstva su usmjerena u zamjenski	-

				prioritet - Izrada idejnog projekta za uređenje nogostupa u Ulici Miroslava Krleže od kućnog broja 9 do kućnog broja 15.	
10		Uređenje stijenskog pokosa i postava dvoredne ograde u Ulici Bartola Kašića zapadno od kućnih brojeva 10 i 12	25.000,00	Uređen je stijenski pokos, postavljeno je 51 m dvoredne ograde i 8 m odbojne ograde.	31.231,63
11		Sanacija odvodnje oborinskih voda u Ulici Murini od kućnog broja 7 do kućnog broja 11	20.000,00	Izvedeni su radovi na sanaciji odvodnje oborinskih voda na način da je izveden upojni bunar.	23.914,38
12		Uređenje sjevernog nogostupa u Ulici Marije Grbac zapadno od crkve	50.000,00	Asfaltirano je 80 m nogostupa, ugrađeno 100 m cestovnog i 80 m parkovnog rubnjaka.	51.568,75
13		Uređenje završnog sloja asfalta u Ulici Antuna Gustava Matoša	50.000,00	Asfaltirano je 440 m <sup>2</sup> površine kolnika.	51.793,75
14		Uređenje nerazvrstanih cesta na području Mjesnog odbora Srdoči	104.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2014. godine i teretit će prijelazne radove u 2014. godini.	-
15				Iz razlike sredstava koja preostaje nakon realizaciji navedenih zahvata u dogovoru s Mjesnim odborom utvrdit će se dodatni prioritet koji će se realizirati kroz prijelazne radove u 2014. godini.	-
	<b>B.</b>	<b>ENERGO D.O.O.</b>	<b>108.000,00</b>		<b>108.000,00</b>
1		Proširenje javne rasvjete u Ulici Antuna Gustava Matoša	89.000,00	Postavljeno je sedam rasvjetnih tijela.	104.736,81
2		Proširenje javne rasvjete u Ulici Ante Modrušana kod kućnog broja 25	4.000,00	Zahvat je izveden kroz redovan program održavanja javne rasvjete i nisu terećena sredstva komunalnih prioriteta mjesnog odbora.	-
3		Proširenje javne rasvjete u Ulici Kurirski put kod kućnog broja 2 A	3.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	1.161,36
4		Proširenje javne rasvjete u Ulici Tonžino kod	9.000,00	Zahvat je izveden kroz redovan	-

		kućnog broja 7G		program održavanja javne rasvjete i nisu terećena sredstva komunalnih prioriteta mjesnog odbora.	
5		Proširenje javne rasvjete u Ulici Diraki kod kućnog broja 2	3.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	2.101,83
	<b>C.</b>	<b>K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE</b>	<b>73.000,00</b>		<b>3.225,00</b>
1		Hortikulturno uređenje zelenih površina na području Mjesnog odbora Srdoči	50.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2014. godine i teretit će prijelazne radove u 2014. godini. Troškovi koji terete rashode 2013. godine odnose se na sadnju tri stabla.	3.225,00
2		Opremanje zelenih površina na području Mjesnog odbora Srdoči	5.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2014. godine i teretit će prijelazne radove u 2014. godini.	-
3		Sanacija stupa za zastavu na križanju ulica Mate Lovraka i Miroslava Krleže	18.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2014. godine i teretit će prijelazne radove u 2014. godini.	-
<b>26</b>	<b>MO SVETI KUZAM</b>		<b>87.000,00</b>		<b>67.483,76</b>
	<b>A.</b>	<b>ENERGO D.O.O.</b>	<b>51.000,00</b>		<b>47.617,38</b>
1		Proširenje javne rasvjete u Ulici Sveti Kuzam kod kućnog broja 7	4.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	3.866,30
2		Proširenje javne rasvjete u Ulici Sveti Kuzam kod kućnog broja 24	6.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	5.401,56
3		Proširenje javne rasvjete u Ulici Sveti Kuzam od kućnog broja 29 prema Škrljevu	27.000,00	Postavljena su četiri rasvjetna tijela.	26.687,65
4		Proširenje javne rasvjete u Ulici Sveti Kuzam kod mjesnog groblja	11.000,00	Postavljena su dva rasvjetna tijela.	9.897,29
5		Proširenje javne rasvjete u Ulici Sveti Kuzam na cesti prema mjesnom groblju	3.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	1.764,58
	<b>B.</b>	<b>K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE</b>	<b>36.000,00</b>		<b>19.866,38</b>
1		Nastavak uređenja boćarskog joga u Svetom Kuzmu	36.000,00	Uređeni su ogradni zidovi joga te je izvedeno tamponiranje površine	19.866,38

				drobljencom.	
27	MO SVETI NIKOLA		669.000,00		419.206,17
	A.	RIJEKA PROMET	455.000,00		243.791,06
1		Uređenje rampe za invalide na svim pješačkim prijelazima raskrižja ulica Nova Cesta – Ložičina – Vidovićeve	50.000,00	Izvedeni su radovi na uređenju deset rampi za invalide na pješačkim prijelazima raskrižja navedenih ulica.	17.856,75
2		Uređenje rampe za invalide na svim pješačkim prijelazima raskrižja ulica Nova Cesta – Meštrovićeve	40.000,00	Izvedeni su radovi na uređenju šest rampi za invalide na pješačkim prijelazima raskrižja navedenih ulica.	13.257,00
3		Uređenje rampe za invalide na svim pješačkim prijelazima raskrižja ulica Vidovićeve – Meštrovićeve – Udatnog	40.000,00	Izvedeni su radovi na uređenju osam rampi za invalide na pješačkim prijelazima raskrižja navedenih ulica.	9.273,00
4		Uređenje rampe za invalide u Vidovićevoj ulici na pješačkom prijelazu kod autobusnog stajališta	20.000,00	Izvedeni su radovi na uređenju dvije rampe za invalide na pješačkom prijelazu kod autobusnog stajališta u Vidovićevoj ulici.	3.699,25
5		Preregulacija prometa u Crnčićevoj ulici  Zamjenski prioritet: Sanacija interventne ceste i odvodnje oborinskih voda na uređenoj stazi uz dječje igralište južno od kućnog broja 1 do kućnog broja 9 u Crnčićevoj ulici prema Zametskoj ulici kućni broj 14	75.000,00	Sredstva će se usmjeriti u realizaciju zamjenskog prioriteta koji se je utvrdio u dogovoru s Mjesnim odborom i čija realizacija je prenijeta na početak 2014. godine.	-
6		Uređenje pješačkog puta i stubišta od autobusne stanice u Liburnijskoj ulici do pruge	80.000,00	Uređen je pješački put i stubište u Liburnijskoj ulici od autobusne stanice do pruge. Asfaltirano je 317 m <sup>2</sup> pješačkog puta, uređeni podesti stubišta i postavljena ograda u dužini od 6 m.	79.360,58

7		Sanacija kolnog i pješačkog puta uz igralište u Zametskoj ulici istočno od kućnog broja 24	60.000,00	Sanacija kolnog i pješačkog puta uz igralište izvedena je obnovom asfalta ukupne površine od 348 m <sup>2</sup>	58.367,23
8		Sanacija nogostupa i postava rukohvata u Ulici Ivana Matetića Ronjgova kod kućnih brojeva 6 i 6A	90.000,00	Asfaltirano je 300 m <sup>2</sup> ceste i 30 m <sup>2</sup> nogostupa. Postavljeno je 31 m cestovnih i 17 m parkovnih rubnjaka.	61.977,25
	<b>B.</b>	<b>ENERGO D.O.O.</b>	<b>75.000,00</b>		<b>65.174,68</b>
1		Proširenje javne rasvjete na nerazvrstanoj cesti u Liburnijskoj ulici između pruge i ceste D8	13.000,00	Postavljena su tri rasvjetna tijela.	11.699,14
2		Proširenje javne rasvjete u Ulici Ivana Matetića Ronjgova kod kućnog broja 3	58.000,00	Postavljena su dva rasvjetna tijela.	50.290,90
3		Proširenje javne rasvjete u Zvonimirovoj ulici kod kućnog broja 60 i kućnog broja 62	4.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	3.184,64
	<b>C.</b>	<b>K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE</b>	<b>139.000,00</b>		<b>110.240,43</b>
1		Zamjena opreme na igralištu u Zametskoj ulici istočno od kućnog broja 24	34.000,00	Postavljen je jedan košarkaški koš i dva rukometna gola.	20.955,19
2		Postava ograde uz zelenu površinu u Zametskoj ulici između kućnih brojeva 31 i 33	11.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2014. godine i teretit će prijelazne radove u 2014. godini.	-
3		Hortikulturno uređenje zelene površine u Ulici Milutina Baraća između kućnih brojeva 15/1 i 15/2	4.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2014. godine i teretit će prijelazne radove u 2014. godini.	-
4		Uklanjanje kupiništa i odvoz deponiranog	15.000,00	Uklonjeno je kupinište i odvežen	14.801,25

		otpada sa površine između Ivekovićeve ulice kod kućnog broja 15 i Medovićeve ulice kod kućnog broja 16		otpad sa navedene površine.	
5		Uklanjanje kupiništa i postava zaštitne ograde na zelenu površinu u Hegedušićevoj ulici sjeverno od kućnog broja 2	23.000,00	Uklonjeno je kupinište i postavljeno 38 m dvoredne ograde.	23.426,38
6		Uklanjanje kupiništa i odvoz deponiranog otpada u Hegedušićevoj ulici istočno od kućnog broja 2	7.000,00	Uklonjeno je kupinište i razni komunalni otpad.	8.206,87
7		Izrada, dobava i postava autobusne čekaonice na stajalištu Baračeva 2 - pravac grad	45.000,00	Izvedena je dobava i postava autobusne čekaonice na navedenoj lokaciji.	42.850,74
<b>28</b>	<b>MO SVILNO</b>		<b>146.000,00</b>		<b>46.363,57</b>
	<b>A.</b>	<b>RIJEKA PROMET</b>	<b>92.000,00</b>		<b>-</b>
1		Asfaltiranje prilaznog puta u Ulici Grbaste prema kućnom broju 38/A	32.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2014. godine i teretit će prijelazne radove u 2014. godini. Ugovorena vrijednost radova iznosi 57.537,50 kn.	-
2		Uređenje okretišta u Ulici Grbaste	45.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2014. godine i teretit će prijelazne radove u 2014. godini. Ugovorena vrijednost radova iznosi 14.125,00 kn.	-
3		Asfaltiranje javne površine u Ulici Tutново zapadno od kućnog broja 82	15.000,00	U dogovoru s Mjesnim odborom sredstva su usmjerena u realizaciju zahvata iz točke 1. –asfaltiranje prilaznog puta u Ulici Grbaste prema kućnom broju 38/A.	-
4				Iz razlike sredstava koja preostaje nakon realizaciji navedenih zahvata u dogovoru s Mjesnim odborom utvrdit će se dodatni prioritet koji će se realizirati kroz prijelazne radove u	-

				2014. godini.	
	<b>B.</b>	<b>ENERGO D.O.O.</b>	<b>52.000,00</b>		<b>44.213,57</b>
1		Proširenje javne rasvjete na stubištu u Ulici Svilno između kućnog broja 97 A i kućnog broja 21	41.000,00	Postavljeno je sedam rasvjetnih tijela.	34.808,38
2		Proširenje javne rasvjete na okretištu u Ulici Grbaste kod kućnog broja 36	8.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	7.303,37
3		Proširenje javne rasvjete u Ulici Svilno kod kućnog broja 25	3.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	2.101,82
	<b>C.</b>	<b>K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.150,00</b>
1		Postava klupa na dječjem igralištu "Leptirić" u Ulici Grbaste	2.000,00	Postavljena je klupa na dječjem igralištu.	2.150,00
<b>29</b>	<b>MO ŠKOLJIĆ</b>		<b>80.000,00</b>		<b>73.691,25</b>
	<b>A.</b>	<b>RIJEKA PROMET</b>	<b>46.000,00</b>		<b>45.343,25</b>
1		Sanacija udarnih rupa na kolniku i nogostupu u Vodovodnoj ulici	15.000,00	Izvedeni su radovi sanacije udarnih rupa na kolniku i nogostupu u Vodovodnoj ulici.	5.894,88
2		Sanacija zida u Vodovodnoj ulici između kućnih brojeva 23 i 25	10.000,00	Saniran je zid dužine 49 m i prosječne visine 3 m.	21.200,37
3		Sanacija parkirališta u Vodovodnoj ulici jugoistočno od kućnog broja 4	21.000,00	Izvedena je sanacija parkirališta na način da je asfaltirano 159 m <sup>2</sup> površine parkirališta.	18.248,00
	<b>B.</b>	<b>ENERGO D.O.O.</b>	<b>18.000,00</b>		<b>12.153,00</b>
1		Proširenje javne rasvjete u prolazu od Ulice Stara vrata kod kućnog broja 10 do parkirališta "Gomila"	8.000,00	U sklopu uređenja arheološkog parka izvedeno je osvjjetljenje okolnih ulica od kojih je i navedena lokacija.	-
2		Proširenje javne rasvjete na parkiralištu "Školjić"	10.000,00	Postavljeno je pet rasvjetnih tijela.	12.153,00

	<b>C.</b>	<b>K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE</b>	<b>16.000,00</b>		<b>16.195,00</b>
1		Uklanjanje topole na parkiralištu Školjić	8.000,00	Uklonjeno je nagnuto stablo topole.	8.125,00
2		Orezivanje drveća u parku u Ulici Žrtava fašizma između kućnih brojeva 6 i 8	8.000,00	Orezana su stabla na središnjem popločenom platou parka.	8.070,00
<b>30</b>	<b>MO ŠKURINJE</b>		<b>521.000,00</b>		<b>359.676,76</b>
	<b>A.</b>	<b>RIJEKA PROMET</b>	<b>260.000,00</b>		<b>188.000,66</b>
1		Postava zaštitnih ograda na području Mjesnog odbora Škurinje	25.000,00	Ukupno je postavljeno 212 m dvoredne ograde na raznim lokacijama.	46.375,00
2		Postava rukohvata na stubištima na području Mjesnog odbora Škurinje	30.000,00	Ukupno je postavljeno 8 m jednoredne ograde.	1.450,00
3		Izrada idejnog projekta s ishodovanjem lokacijske dozvole za uređenje nogostupa u Ulici Save Vukelića uz kućne brojeve 1, 3, 5 i 7	20.000,00	Izrađen je idejni projekt te je zatražena lokacijska dozvola.	12.500,00
4		Postava ograde u Ulici Devetnaeste udarne divizije kod kućnog broja 13	20.000,00	Umjesto ograde produžen je betonski zid na navedenoj lokaciji.	19.904,65
5		Sanacija pokosa u Ulici Milana Rustanbega kod kućnih brojeva 10, 12 i 14	75.000,00	Izvedeni su radovi na sanaciji pokosa na navedenoj lokaciji.	46.444,16
6		Sanacija kolnika u Ulici Tibljaška cesta kod kućnih brojeva 42, 44 i 46 Zamjenska lokacija: Sanacija kolnika u Ulici Škurinjska cesta kod kućnih brojeva 42, 44 i 46.	70.000,00	Asfaltom je sanirano 305 m <sup>2</sup> kolnika.	49.531,25



7		Sanacija kolnika u Ulici Tibljaška cesta kod kućnog broja 3	20.000,00	Asfaltom je sanirano 103 m2 kolnika.	11.795,60
8				Iz razlike sredstava koja preostaje nakon realizaciji navedenih zahvata u dogovoru s Mjesnim odborom utvrdit će se dodatni prioritet koji će se realizirati kroz prijelazne radove u 2014. godini.	-
	<b>B.</b>	<b>ENERGO D.O.O.</b>	<b>116.000,00</b>		<b>108.090,73</b>
1		Proširenje javne rasvjete na pješačkoj stazi u Ulici Škurinjskih žrtava od kućnog broja 16 do kućnog broja 36	89.000,00	Postavljeno je pet rasvjetnih tijela.	88.954,21
2		Pojačanje javne rasvjete uz pješački prijelaz u Osječkoj ulici kod kućnog broja 80	7.000,00	Postavljena su dva rasvjetna tijela.	3.925,77
3		Pojačanje javne rasvjete uz pješački prijelaz u Ulici Ive Lole Ribara	5.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	3.398,25
4		Zamjena oštećenog razvodnog ormara rasvjete igrališta u Ulici Škurinjskih žrtava istočno od kućnog broja 36	15.000,00	Izvedena je zamjena oštećenog razvodnog ormara.	11.812,50
	<b>C.</b>	<b>K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE</b>	<b>145.000,00</b>		<b>63.585,37</b>
1		Sanacija dječjeg igrališta u Sadskoj ulici zapadno od kućnog broja 6	5.000,00	Saniran je plato oko tobogana i postavljena gumena podloga ispod tobogana.	2.009,12

2		Opremanje dječjeg igrališta u Sadskoj ulici zapadno od kućnog broja 6	20.000,00	Postavljen je tobogan i vrtuljak na dječjem igralištu.	21.062,50
3		Postavljanje košarica za otpad na šetnici Save Jugo Bujkove – Milana Rustanbega	5.000,00	Postavljene su tri košarice za otpad.	3.343,75
4		Dodatno uređenje igrališta u Ulici Škurinjskih žrtava istočno od kućnog broja 36	30.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2014. godine i teretit će prijelazne radove u 2014. godini.	-
5		Orezivanje stabala u Ulici Škurinjskih žrtava i Budičinovoj ulici	50.000,00	Orezana su stabla u neposrednoj blizini zgrada.	30.170,00
6		Sadnja stabala na području Mjesnog odbora Škurinje	20.000,00	Posađeno je šest stabala u Ulici Save Jugo Bujkove i Ulici Škurinjskih žrtava.	7.000,00
7		Bojanje i sanacija ograda na području Mjesnog odbora Škurinje	15.000,00	Do 31. prosinca izvedeno je radova u vrijednosti od 8.200,00 kn S obzirom da je račun zaprimljen nakon zaključnog knjiženja, izvedeni radovi terete prijelazne radove u 2014. godini.	-
<b>31</b>	<b>MO ŠKURINJSKA DRAGA</b>		<b>415.000,00</b>		<b>230.030,25</b>
	<b>A.</b>	<b>RIJEKA PROMET</b>	<b>200.000,00</b>		<b>171.710,25</b>
1		Sanacija prolaza i stubišta u Ulici Mihačeva draga kod kućnog broja 23	30.000,00	Izvedeni su radovi sanacije prolaza i stubišta na navedenoj lokaciji.	16.701,44
2		Sanacija dijela kolnika ispod vijadukta u Ulici Mihačeva draga	120.000,00	Obnovljen je asfalt u površini od 891 m2.	114.910,24

3		Postava rukohvata u Jelićevoj ulici kod kućnog broja 5	5.000,00	Postavljeno je ukupno 24 m rukohvata.	4.340,00
4		Postava ograde u Ulici Rastočine kod kućnog broja 3	5.000,00	Postavljeno je 7 m dvoredne ograde.	1.653,75
5		Postava rukohvata u Jelićevoj ulici kod kućnog broja 13	8.000,00	Postava rukohvata izvedena je u sklopu radova sanacija stubišta, postava ograde i rukohvata zapadno od kućnog broja 9 i kod kućnog broja 13 u Jelićevoj ulici. Radi se o dodatnom prioritetu koji je izveden kroz prijelazne radove iz 2012. u 2013. godinu, iz razlike sredstava koja je preostala nakon realizacije planiranih zahvata iz 2012. godine, za navedeni Mjesni odbor.	-
6		Sanacija zida i postava ograde u Jelićevoj ulici sjeverno od kućnog broja 13	22.000,00	Izvedeni su radovi na sanaciji zida i postavi ograde na navedenoj lokaciji.	28.802,63
7		Uređenje površine ispod vijadukta Mihačeva draga	10.000,00	Izvedeni su radovi tamponiranja na površini od ukupno 180 m <sup>2</sup> .	5.302,19
8		Dodatni prioritet: Izrada idejnog rješenja za izradu stubišta ispod vijadukta, sjeveroistočno od kućnog broja 23		Iz razlike sredstava koja preostaje nakon realizaciji navedenih zahvata u dogovoru s Mjesnim odborom utvrđen je dodatni prioritet - Izrada idejnog rješenja za izradu stubišta ispod vijadukta, sjeveroistočno od kućnog broja 23 koji će se realizirati kroz prijelazne radove u 2014. godini.	-
	<b>B.</b>	<b>K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE</b>	<b>215.000,00</b>		<b>58.320,00</b>
1		Nastavak uređenja zelene površine u Porečkoj ulici južno od kućnih brojeva 34 do 94	130.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2014. godine i teretit će prijelazne radove u 2014. godini.	-
2		Tehnička priprema za uređenje boćarskog joga u Jelićevoj ulici sjeverno od kućnog broja 1	30.000,00	U tijeku je izrada izvedbenog projekta za uređenje boćarskog joga na	-

				navedenoj lokaciji. Troškovi izrade teretit će sredstva prijelaznih radova u 2014. godini.	
3		Postava ograde na dijelu igrališta u Ulici Rastočine zapadno od kućnog broja 7	5.000,00	Postavljena je jednoredna ograda na zid dijela igrališta.	4.162,50
4		Dodatno uređenje parka u Ulici Rastočine između kućnih brojeva 5 i 6	50.000,00	Izvedeni su radovi sanacije šljunčane podloge te je postavljena antistres podloga ispod dječjih sprava.	54.157,50
<b>32</b>	<b>MO TURNIĆ</b>		<b>340.000,00</b>		<b>169.938,71</b>
	<b>A.</b>	<b>RIJEKA PROMET</b>	<b>272.000,00</b>		<b>159.917,77</b>
1		Uređenje parkirališta u Ulici Antuna Raspora Španca kod kućnog broja 5 – I faza	120.000,00	Izvedena je 1. faza uređenja parkirališta na navedenoj lokaciji. Izvedba 2. faze uređenja utvrđena je Planom komunalnih prioriteta za 2014. godinu.	87.355,21
2		Uređenje parkirališta u Zvonimirovoj ulici od kućnog broja 46 do kućnog broja 56 - I faza	52.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2014. godine i teretit će prijelazne radove u 2014. godini. Izvedba 2. faze uređenja utvrđena je Planom komunalnih prioriteta za 2014. godinu.	-
3		Asfaltiranje prilaza garažama u Ulici Franje Čandeka sjeverno od kućnih brojeva 31 do 35	100.000,00	Izvedeni su radovi asfaltiranja prilaza garažama na navedenoj lokaciji. Asfaltirano je ukupno 452 m2 površine prilaza.	72.562,56
4		Dodatni prioritet: Sanacija dijela kolnika u Ulici Franje Čandeka sjeverno od kućnog broja 29A te postava rukohvata uz stubište u Ulici Antuna Barca kod kućnih brojeva 14, 16, 18. i 20.		Iz razlike sredstava koja preostaje nakon realizaciji navedenih zahvata u dogovoru s Mjesnim odborom utvrđen je dodatni prioritet – Sanacija dijela kolnika u Ulici Franje Čandeka sjeverno od kućnog broja 29A te	

				postava rukohvata uz stubište u Ulici Antuna Barca kod kućnih brojeva 14, 16, 18. i 20. koji će se realizirati kroz prijelazne radove u 2014. godini.	
	<b>B.</b>	<b>ENERGO D.O.O.</b>	<b>13.000,00</b>		<b>10.020,94</b>
1		Proširenje javne rasvjete u Bračkoj ulici kod kućnog broja 6 Zamjenski prioritet: -Proširenje javne rasvjete u Ulici Turnić od kućnog broja 18 do kućnog broja 22 i -Proširenje javne rasvjete u Zvonimirovoj ulici kod kućnog broja 58.	8.000,00	U dogovoru s Mjesnim odborom umjesto proširenja javne rasvjete u Bračkoj ulici izvedena je postava jednog rasvjetnog tijela u Ulici Turnić od kućnog broja 18 do kućnog broja 22 za što je utrošeno 2.101,83 kn i postava jednog rasvjetnog tijela u Zvonimirovoj ulici za što je utrošeno 4.456,06 kn.	6.557,89
2		Proširenje javne rasvjete u Ulici Turnić kod kućnog broja 10	5.000,00	Postavljena su dva rasvjetna tijela.	3.463,05
	<b>C.</b>	<b>K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE</b>	<b>55.000,00</b>		<b>-</b>
1		Sanacija stubišta i postava rukohvata u Ulici Antuna Raspora Španca zapadno od kućnog broja 3	10.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2014. godine i teretit će prijelazne radove u 2014. godini.	-
2		Hortikulturno uređenje zapuštene površine u Ulici Antuna Raspora Španca oko kućnog broja 6	10.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2014. godine i teretit će prijelazne radove u 2014. godini.	-
3		Izrada projektne dokumentacije za uređenje Područnog parka Turnić	35.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2014. godine i teretit će prijelazne radove u 2014. godini.	-
<b>33</b>	<b>MO VOJAK</b>		<b>113.000,00</b>		<b>10.000,00</b>
	<b>A.</b>	<b>RIJEKA PROMET</b>	<b>113.000,00</b>		<b>10.000,00</b>

1		Izrada glavnog projekta sa ishođenjem potvrde, te izvedbenog projekta za uređenje parkirališta u Ulici Slavka Krautzeka kod kućnog broja 92 A/B/C	20.000,00	Izrađen je glavni projekt te je u tijeku ishođenje potvrde na glavni projekt. Po ishođenju potvrde na glavni projekt izradit će se izvedbeni projekt.	10.000,00
2		Uređenje dijela parkirališta u Ulici Slavka Krautzeka kod kućnog broja 92 A/B/C Zamjenski prioritet: Uređenje pješačke staze od Ulice Prilaz V. Gortana do Ulice D. Šćitara kod kućnog broja 4 te prilaznog puta u Ulici D. Šćitara zapadno od kućnog broja 5.	91.000,00	U dogovoru s Mjesnim odborom umjesto prvotno utvrđenog prioriteta izvest će se prioritet - Uređenje pješačke staze od Ulice Prilaz V. Gortana do Ulice D. Šćitara kod kućnog broja 4 te prilaznog puta u Ulici D. Šćitara zapadno od kućnog broja 5. Radovi su prenijeti na početak 2014. godine i teretit će prijelazne radove u 2014. godini.	-
3		Postava rukohvata u Mihanovićevoj ulici kod kućnog broja 38	2.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2014. godine i teretit će prijelazne radove u 2014. godini.	-
<b>34</b>	<b>MO ZAMET</b>		<b>706.000,00</b>		<b>434.535,66</b>
	<b>A.</b>	<b>RIJEKA PROMET</b>	<b>436.000,00</b>		<b>320.674,90</b>
1		Sanacija stubišta i potpornog zida u Ulici Baredice kod kućnih brojeva 14 i 4	20.000,00	Izvedena je sanacija stubišta i potpornog zida na navedenoj lokaciji.	19.391,25
2		Sanacija nogostupa u Ulici Bože Vidasa kod kućnih brojeva 14 i 16	60.000,00	Asfaltirano je ukupno 400 m2 nogostupa te postavljeno 97 m parkovnih rubnjaka.	77.248,30
3		Asfaltiranje kolno pješačkog puta u Ulici Ivana Čikovića Belog od kućnog broja 15 do kućnog broja 17	40.000,00	Asfaltirano je ukupno 160 m2 kolno pješačkog puta.	6.249,19

4		Građevinska zaštita vodomjera u Ulici Ivana Ćikovića Belog kod kućnih brojeva 8A i 8B od izlivanja oborinskih voda	10.000,00	Planirani zahvat realiziran je u okviru redovnog programa održavanja komunalne infrastrukture i ne tereti sredstva komunalnih prioriteta Mjesnog odbora.	-
5		Sanacija betona u Ulici Petra Jurčića oko kućnog broja 19	10.000,00	Izvedeni su radovi sanacije betona na navedenoj lokaciji. Postavljeno je 95 m <sup>2</sup> kulir ploča te je izrađeno 30 m rigola.	56.246,25 kn.
6		Uređenje površine za spremnike za kućni otpad u Ulici Vladivoja i Milivoja Lenca kod kućnog broja 27	5.000,00	Radovi su izvedeni kroz redovan program održavanja komunalne infrastrukture i ne terete sredstva mjesnog odbora.	-
7		Sanacija asfalta u Ulici Berte Jardas kod kućnog broja 23 i Ulici Lovorkin prolaz između kućnih brojeva 1 i 5	56.000,00	Izvedeni su radovi sanacije asfalta na navedenim lokacijama.	24.741,68
8		Sanacija zida u Ulici Baredice kod kućnog broja 6	20.000,00	Sanacija zida izvedena je na način da je uklonjen oštećeni parapetni zid i izrađen novi.	13.592,85
9		Sanacija prilaznog kolno-pješačkog puta u Ulici Ante Pilepića kod kućnog broja 17	30.000,00	Izvedena je sanacija kolno-pješačkog puta na navedenoj lokaciji.	26.570,90
10		Proširenje nogostupa i izvedba novog zida u Ulici Vladivoja i Milivoja Lenca kod kućnog broja 32	50.000,00	Izvedeni su radovi na proširenju nogostupa te je izveden novi parapetni zid.	18.138,63
11		Sanacija asfalta na parkiralištu u Ulici Obitelji Sušanjan između kućnih brojeva 1 i 3	30.000,00	Asfaltirano je 89 m <sup>2</sup> površine te je postavljeno 22 m rubnjaka	22.906,13
12		Rekonstrukcija stubišta u odvojk Ulice Bože Vidasa prema ambulanti	30.000,00	Izvedena je rekonstrukcija stubišta na navedenoj lokaciji.	17.789,72
13		Sanacija površine iznad energetskog kanala u Ulici Braće Cetina kod kućnog broja 12	10.000,00	Planirani zahvat realiziran je u okviru redovnog programa održavanja komunalne infrastrukture i ne tereti sredstva komunalnih prioriteta Mjesnog odbora. Panirana sredstva usmjerit će se u dodatni prioritet koji	-

				će se utvrditi u dogovoru s Mjesnim odborom i koji će se realizirati kroz prijelazne radove u 2014. godini.	
14		Uređenje površine za spremnike za kućni otpad u Ulici Petra Jurčića kod kućnih brojeva 5, 8, 24 i 27, Ulici Ivana Lenca kod kućnih brojeva 6 i 12, te Ulici Mirka Jengića kod kućnog broja 5	40.000,00	Na navedenim lokacijama ukupno je postavljeno jedanaest postolja spremnike za kućni otpad.	23.100,00
15		Uređenje površine za spremnike za kućni otpad u Ulici Bože Vidasa kod kućnih brojeva 9 i 26, Ulici Ante Pilepića kod kućnog broja 13, Ulici Braće Mohorić kod kućnog broja 2 i Ulici Baredice kod kućnog broja 8	25.000,00	Na navedenim lokacijama ukupno je postavljeno sedam postolja spremnike za kućni otpad.	14.700,00
16				Iz razlike sredstava koja preostaje nakon realizaciji navedenih zahvata u dogovoru s Mjesnim odborom utvrdit će se dodatni prioritet koji će se realizirati kroz prijelazne radove u 2014. godini.	-
	<b>B.</b>	<b>ENERGO D.O.O.</b>	<b>22.000,00</b>		<b>22.000,00</b>
1		Proširenje javne rasvjete u Ulici Čavalsko kod kućnog broja 4D	22.000,00	Postavljena su dva rasvjetna tijela.	20.786,79
2				Iz preostale razlike sredstava u dogovoru s Mjesnim odborom izvedena je postava jednog rasvjetnog tijela u Ulici Čavalsko kod kućnog broja 4 F.	1.213,21
	<b>C.</b>	<b>K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE</b>	<b>248.000,00</b>		<b>91.860,76</b>
1		Dopuna zemljom zelene površine u Ulici Ludvetov breg kod kućnih brojeva 16, 18 i 22	10.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2014. godine i teretit će prijelazne radove u 2014. godini.	-



2		Dopuna zemljom zelene površine u Ulici Petra Jurčiča kod kućnog broja 19	2.000,00	Izvedena je dopuna zemlje i posađeno listopadno stablo.	2.856,25
3		Uređenje zelene površine u Ulici Bože Vidasa istočno od kućnog broja 12 i igrališta te dopuna zemljom zelene površine kod kućnog broja 24	35.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2014. godine i teretit će prijelazne radove u 2014. godini.	-
4		Dopuna zemljom zelene površine u Ulici braće Bačić kod kućnih brojeva 1 i 10	10.000,00	Sa površine je uklonjeno kamenje a zatim je nasuta zemlja.	12.275,00
5		Postava klupe u Ulici braće Bačić sjeverno od kućnih brojeva 16 i 18	2.000,00	Postavljena je klupa na navedenoj lokaciji.	2.150,00
6		Sanacija zida i dječjeg igrališta u Ulici Ludvetov breg sjeverno od kućnog broja 18	50.000,00	U tijeku je izvođenje radova na uređenju igrališta i zida. Radovi će teretiti prijelazne radove u 2014. godini.	-
7		Sadnja sadnica i dopuna zemlje u Ulici Ivana Čikovića Belog južno od kućnog broja 8b	5.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2014. godine i teretit će prijelazne radove u 2014. godini.	-
8		Sadnja sadnica u Ulici Braće Cetina južno od kućnog broja 2	2.000,00	Zasađeno je dvadeset i dvije sadnice.	1.826,25
9		Uređenje okoliša u Ulici Petra Jurčiča kod kućnog broja 5	30.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2014. godine i teretit će prijelazne radove u 2014. godini.	-
10		Dopuna zemlje u Ulici Braće Cetine kod kućnog broja 5	3.000,00	Izvedena je dopuna zemlje i posađen ukrasni grm.	3.283,75
11		Uređenje okoliša u Zametskoj ulici zapadno i sjeverno od kućnog broja 96	15.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2014. godine i teretit će prijelazne radove u 2014. godini.	-
12		Uređenje zelene površine u Ulici Marijana Stepčića sjeverno od kućnog broja 4	10.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2014. godine i teretit će prijelazne radove u 2014. godini.	-
13		Postava koševa za otpad na dječja igrališta u Ulici Ludvetov breg sjeverno od kućnog broja 18, Ulici Braće Bačić kućni broj 38 i Ulici Slavka Tomašića	4.000,00	Postavljene su košarice za otpad na igralištu u Ulici Ludvetov breg, u Ulici braće Fućak i Ulici Slavka Tomašića.	2.006,25

14		Raščišćavanje zelene površine u Ulici Braće Cetina zapadno od kućnog broja 17 prema podvožnjaku	20.000,00	Uklonjeno je kupinište te suha i nagnuta stabla.	15.948,75
15		Izrada, dobava i postava autobusne čekaonice na stajalištu Zamet Braće Monjac - pravac prigrad	45.000,00	Izvedena je dobava i postava autobusne čekaonice na navedenoj lokaciji.	44.680,13
16		Postava zaštitne ograde u Ulici Braće Bačić kod kućnog broja 27	5.000,00	Uklonjena je dotrajala postojeća oграда i postavljena nova.	6.834,38
	<b>UKUPNO:</b>	<b>T.D.RIJEKA PROMET</b>	6.997.000,00		<b>3.419.033,67</b>
	<b>UKUPNO:</b>	<b>ENERGO D.O.O.</b>	1.093.000,00		<b>961.833,59</b>
	<b>UKUPNO:</b>	<b>KD ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE</b>	2.833.000,00		<b>896.891,81</b>
	<b>SVEUKUPNO:</b>		<b>10.923.000,00</b>		<b>5.277.759,07</b>

U tablici 2. iskazana je realizacija zahvata utvrđenih u članku 2. Plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u 2013. godini. Realizacija navedenih zahvata kao što je uvodno rečeno, povjerena je komunalnim i trgovačkim društvima temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu, ovisno o vrsti komunalnih poslova.

Do 31. prosinca 2013. godine po Planu raspodjele sredstava za komunalne prioritete u 2013. godini, od planiranih 10.923.000,00 kn ukupno je realizirano 5.277.759,07 kn što sa realiziranim prijelaznim radovima u iznosu od 6.029.373,42 kn čini ukupno 11.307.132,49 kn utrošenih za komunalne prioritete na području mjesnih odbora.

Realizacija iskazana po prednje navedenim subjektima odnosno poslovima je slijedeća:

- Rijeka promet d.d. od planiranih (ugovoreni) 6.997.000,00 kn realizirano je 3.419.033,67 kn, što uz prijelazne radove u iznosu od 3.808.234,90 kn čini ukupno 7.227.268,57 kn. Od preostalog planiranog iznosa po planu za tekuću godinu, do 31. ožujka 2014. godine realizirano je 467.916,97 kn a za 1.425.771,38 kn izvođenje je u tijeku. Za preostalih 1.684.278,00 kn slijedi realizacija u narednom periodu.

- Energo d.o.o. od planiranih (ugovoreni) 1.093.000,00 kn realizirano je 961.833,59 kn. Svi planirani zahvati izuzev proširenja javne rasvjete u parku i na dječjem igralištu u Ulici Uspon Irene Tomee kod kućnog broja 6 (MO Belveder), su realizirani u cijelosti. U tijeku je izrada projektne dokumentacije za uređenje dječjeg igrališta po završetku koje će se pristupiti postavi rasvjetnih tijela.

- KD Čistoća d.o.o. i druge pravne i fizičke osobe od planiranih (ugovoreni) 2.833.000,00 kn realizirano je 896.891,81 kn, što uz prijelazne radove u iznosu od 2.221.138,52 kn čini ukupno 3.118.030,33 kn. Od preostalog planiranog iznosa po planu za tekuću godinu, do 31. ožujka 2014. godine realizirano je 653.978,90 kn. Preostalih 1.282.129,29 kn je ugovoreno i realizirat će se u narednom periodu.

U odnosu na 2012. godinu u kojoj je, računajući prijelazne radove i radove po planu prioriteta za tekuću godinu, realizirano ukupno 7.128.012,75 kn, ukupna realizacija u 2013. godini je za 4.179.119,74 kn ili 58,6% veća od realizacije u 2012. godini.

Uzevši u obzir da je u 2013. godinu prenijeto cca 170 pojedinačnih zahvata od kojih znatan broj se odnosi na dodatne prioritete iz razlike sredstava koja je preostala nakon realizacije planiranih zahvata, uz 325 zahvata po planu za tekuću godinu, u ovoj godini je trebalo realizirati ukupno 495 zahvata. Osim što se radi o velikom broju pojedinačnih zahvata za koje je trebalo provesti postupak ugovaranja izvođenja radova, otežavajuća okolnost u realizaciji je osim dodatnih i sve veći broj zamjenskih prioriteta po zahtjevu pojedinih mjesnih odbora, za koje je također trebalo provesti postupak ugovaranja izvođenja radova.

Usljed teške gospodarske situacije, u postupcima javne nabave ponuditelji nude niže cijene od procijenjenih, tako da se pored planom utvrđenih zahvata kojih je prosječno cca od 300 do 400 ovisno o veličini zahvata, zajedno s Vijećima mjesnih odbora utvrđuju dodatni prioritete za koje također treba provesti postupke javne nabave.

Slijedom navedenog, Odjel gradske uprave za komunalni sustav predlaže donošenje slijedećeg:

## ZAKLJUČKA

1. Prihvata se Izvješće o realizaciji Plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u razdoblju siječanj - prosinac 2013. godine.
2. Izvješće iz prethodne točke ovog Zaključka prosljeđuje se Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje.