



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA

Odjel gradske uprave za komunalni sustav
Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti
KLASA: 363-01/15-04/18
URBROJ: 2170/01-02-20-15-1

Rijeka, 25.03.2015.

MATERIJAL ZA GRADONAČELNIKA
za donošenje

Predmet: Izvješće o izvršenju Plana upravljanja pomorskim dobrom
na području Grada Rijeke za 2014. godinu

MATERIJAL IZRADILI:
Tatjana Pavačić
Branislava Dželajlija

VODITELJ DIREKCIJE:
Željko Vitas

Pročelnik:

Irena Miličević



1. UVOD

Vlada Republike Hrvatske je, temeljem ovlaštenja iz članka 119. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ("Narodne novine" broj 158/03, 141/06 i 38/09), na sjednici održanoj dana 17. ožujka 2004. godine donijela Uredbu o postupku davanja koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru ("Narodne novine" broj 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14) kojim je propisan postupak davanja koncesijskih odobrenja, visina naknade za davanje koncesijskog odobrenja, te sastav Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja.

Sukladno članku 5. stavak 1. Uredbe Gradonačelnik (u Uredbi još uvijek Poglavarstvo) grada donosi godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom za svaku godinu i dostavlja ga nadležnom tijelu samouprave u županiji najkasnije do 01. prosinca tekuće godine.

Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Rijeke za 2014. godinu, Gradonačelnik Grada Rijeke donio je na kolegiju održanom 17. prosinca 2013. godine. Plan je objavljen u "Službenim novinama" Primorsko-goranske županije broj 51/13. Planom je utvrđeno redovno upravljanje pomorskim dobrom, sredstva za redovno upravljanje i popis djelatnosti koje se mogu obavljati na pomorskom dobru na području Grada Rijeke.

Sredstva za redovno upravljanje pomorskim dobrom su:

- jedna trećina ugovorenog iznosa od naknade za koncesije,
- sredstva od naknade za koncesijska odobrenja.

Člankom 5. stavak 4. Uredbe utvrđeno je da je Gradonačelnik (u Uredbi još uvijek Poglavarstvo) grada dužan jednom godišnje nadležnom tijelu samouprave u županiji dostaviti pisano izvješće o izvršenju godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom za prethodnu godinu, s izraženim podacima o broju danih odobrenja i uprihođenim sredstvima.

Za 2014. godinu planirani su prihodi u iznosu od 1.860.000,00 kn i to: 1.700.000,00 kn naknade za koncesije i 160.000,00 kn naknade od koncesijskih odobrenja.

U razdoblju 2014. godine ostvareno je 2.378.596,87 kn, i to: 2.033.030,87 kn naknade za koncesije i 135.566,00 kn naknade od koncesijskih odobrenja, zatim iznos od 160.000,00 kn kapitalne pomoći Primorsko-goranske županije, te iznos od 50.000,00 kn RH Ministarstva branitelja za sufinanciranje projekta rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom.

Iz navedenog vidljivo je da je u odnosu na planirani iznos ostvareno 518.596,87 kuna više sredstava. Ostvarenje je veće iz razloga što je krajem godine uplaćeno više sredstava od koncesija što nije bilo predviđeno planom. Primorsko-goranska županija, u sklopu korištenja namjenskih sredstava iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2014. godinu, sufinancirala je radove kako slijedi: nabavu i postavu dizalice za osobe s invaliditetom u iznosu od 41.000,00 kuna, održavanje plaža na području grada Rijeke (građevinsko obrtnički radovi) u iznosu od 72.000,00 kuna, sanaciju podmorskog odrona obale i sunčališta plaža Grčevo u iznosu od 35.500,00 kuna i sanaciju prolaza uz more na plaži Vila Nora do plaže Ploče u iznosu od 11.500,00 kuna, što sveukupno iznosi 160.000,00 kuna. Republika Hrvatska Ministarstvo branitelja sufinanciralo je projekt rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom i to nabavu i postavu dizalice za osobe s invaliditetom u iznosu od 50.000,00 kuna. Navedeni iznosi su uplaćeni krajem godine a nisu bili predviđeni planom.

2. REALIZACIJA PLANA UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM NA PODRUČJU GRADA RIJEKE ZA 2014. GODINU

Planom upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Rijeke za 2014. godinu, planirani su radovi i usluge održavanja pomorskog dobra i sredstva za redovno upravljanje pomorskim dobrom.

Planirani radovi i usluge održavanja u 2014. godini na području grada Rijeke i njihovo izvršenje.

R. br.	OPIS	Planirano (u kunama)	Ostvareno I – XII 2014. godine (u kunama)
1.	Sanacija sunčališta istočno na plaži Grčevo sa rušenjem dotrajalog objekta	240.000,00	98.857,61
2.	Dohranjivanje plaža šljunkom: Ružičevo, Srebrena, Igralište, Vila Nora, Ploče, Bivio, Kostanj	400.000,00	391.616,28
3.	Održavanje hortikulture i uklanjanje otpada na pomorskom dobru od Pećine do Preluka	80.000,00	77.468,26
4.	Održavanje objekata i uređaja na plažama (građevinsko- obrtnički radovi): <ul style="list-style-type: none"> - sanitarnih objekata, - obalnih zidova, - obalnih šljunčanih i betonskih puteva, - sunčališta, - staza, - stubišta, - ograda, - opreme (tobogana, penjalica, vaterpolo i košarkaškog igrališta, te plutajućih brana) - dohranjivanje plaža šljunkom – razastiranje i planiranje, - održavanje stjenskih pokosa na plažama, - uređenje prilaza plažama, - uređenje obalnog puta Lungo mare, - uređenje prilaza obali uz Dječju bolnicu Kantrida, - ostalo. 	152.000,00	145.257,50
5.	Održavanje platformi za osobe s posebnim potrebama na plažnom pojasu u zoni kompleksa DPK (Dvoranskog plivališta Kantrida) za razdoblje 2014. godine	128.000,00	129.370,45
6.	Sanacija prolaza uz more na plaži Vila Nora do plaže Ploče	20.000,00	13.625,00
7.	Izrada i postava novog montažnog sanitarnog objekta na plaži Vila Nora	40.000,00	0,00
8.	Nabava i postava dizalice za osobe s invaliditetom na plaži Kostanj	100.000,00	91.000,00
9.	Nabava i postava tri penjalice za ulazak kupača u more	30.000,00	24.250,00
10.	Izvedbeni projekt sanacije pothodnika koji povezuje plažu Akademija i "S" zavoj	60.000,00	37.400,00
11.	Izvedbeni projekt sanacije stjenskog pokosa na plaži Ružičevo	10.000,00	0,00
12.	Izvedbeni projekt sanacije stjenskog pokosa na mjestu odrona uz plažu Bivio	60.000,00	28.125,00
13.	Izvedbeni projekt sanacije stjenskog pokosa na mjestu odrona – zapadno na plaži Sabličevo	60.000,00	28.125,00
14.	Izvedbeni projekt sanacije obalnog zida uz plažu Dječje bolnice Kantrida	60.000,00	0,00
15.	Izvedbeni projekt sanacije moliča i pristupa moliću i plažici do stubišta koje vodi od zadnje stanice okretišta linije 1 na Biviu	50.000,00	29.100,00
16.	Izvedbeni projekt sanacije sunčališta na plaži Lungo mare	20.000,00	10.900,00
17.	Tehnička priprema – snimak stanja postojećih instalacija dovoda pitke vode za opskrbu plaža na području grada Rijeke	40.000,00	36.850,00
18.	Tehnička priprema za izvedbu šetnice uz more od Skaleta prema Biviu (idejni, glavni i izvedbeni projekt)	100.000,00	0,00
19.	Tehnička priprema za proširenje plaže za osobe s invaliditetom (idejni projekt sa ishođenjem lokacijske dozvole)	80.000,00	0,00
20.	Izrada novih priključaka na postojeću vodovodnu i kanalizacionu mrežu, dovoda i odvoda vode	50.000,00	0,00
21.	Izrada razvodnih ormara i elektroinstalacijskih vodova za privremene objekte na plažama	50.000,00	0,00
22.	Naknada za vijeće za davanje koncesijskog odobrenja	30.000,00	1.495,00
23.	Ostali radovi i usluge: Uklanjanje algi i ostale morske vegetacije sa kamenih, drvenih i betonskih površina za sezonu kupanja 2014. godine na plaži Kostanj, montaža i demontaža vodomjera, troškovi usluga stručnih mišljenja	0,00	26.110,50
Ukupno:		1.860.000,00	1.169.550,60

U održavanje pomorskog dobra i naknadu Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja utrošeno je ukupno 1.169.550,60 kuna. Na manji utrošak sredstava u odnosu na planirana utjecala je činjenica što su u postupku ugovaranja ostvarene manje cijene.

Poslovi tehničke pripreme: izvedba šetnice uz more od Skaleta prema Biviu i proširenje plaže za osobe s invaliditetom u Odjelu gradske uprave za urbanizam i gospodarenje zemljištem nisu realizirani. Za izradu novih priključaka na postojeću vodovodnu i kanalizacionu mrežu, dovoda i odvoda vode, te izradu razvodnih ormara i elektroinstalacijskih vodova za privremene objekte na plažama, nije se ukazala potreba te nisu izvedeni.

Planirani radovi izrade i postave novog montažnog sanitarnog objekta na plaži Vila Nora, te usluge izrade Izvedbenog projekta sanacije stjenskog pokosa na plaži Ružičevo, kao i radovi sanacije novonastalog odrona obalnog zida uz plažu Dječje bolnice Kantrida ugovoreni su krajem 2014. godine, a njihova se realizacija očekuje početkom 2015. godine.

Budući je planom bilo predviđeno 1.860.000,00 kuna, a u razdoblju 2014. godine do kraja godine ostvareno je ukupno 2.378.596,87 kuna, za preostali iznos, na isteku 2014. godine, započet je postupak nabave za radove: Uređenje sunčališta, platoa i staze plaže Grčevo, koji su ugovoreni početkom 2015. godine u iznosu od 1.222.095,00 kuna, a čija je realizacija u 2015. godini.

U nastavku se daje detaljniji osvrt na realizaciju Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2014. godinu po stavkama:

1. Sanacija sunčališta istočno na plaži Grčevo sa rušenjem dotrajalog objekta

Ova planska stavka je raščlanjena radi potrebe za sanacijom novonastalog odrona početkom 2014. godine i to: Izrađen je izvedbeni projekt sanacije podmorskog odrona, obale i dijela sunčališta plaže Grčevo i izvedeni su radovi sanacije podmorskog odrona, obale i dijela sunčališta plaže Grčevo, do sezone kupanja 2014. godine. Dalje, za preostali iznos planske stavke izrađen je glavni i izvedbeni projekt uklanjanja građevine uz sunčalište plaže Grčevo.

2. Dohranjivanje plaža šljunkom: Ružičevo, Srebrena, Igralište, Vila Nora, Ploče, Bivio, Kostanj

Radovi su izvedeni u cijelosti prije sezone kupanja, čime se sveukupno uvećala sunčališna površina, dohranjen je šljunak pod morem što je olakšalo ulaz kupaca u more.

Radovi su izvedeni u okviru nekadašnjeg izgleda plaža, na slijedećim plažama: Ružičevo u tri uvale i to: do lučice, zapadno i istočno od kuće „Ružić“; Srebrena, Igralište i to: šljunčanoj uvali do betonskog sunčališta, uvali plaže za pse, gdje je dobavljen novi kamenomet i izrađeni odvojeni ulazi u more za manje i za veće pse te posebno na dijelu plaže Igralište na predjelu do odbojkaškog igrališta; Vila Nora gdje je šljunak postavljen preko stijena, do postojećeg šljunčanog dijela plaže; Ploče, u sklopu održavanja sunčališne površine; Bivio gdje je poboljšana pristup maloj djeci i starijim osobama na mjestu nekadašnje šljunčane plaže; Kostanj, gdje je došljunčan istočni dio plaže u moru i na kopnu, radi pristupačnijeg pristupa moru osobama s invaliditetom.

3. Održavanje hortikulture i uklanjanje otpada na pomorskom dobru od Pećina do Preluka

Radovi su izvedeni u cijelosti. Uklonjeno je 736 m² kupine i korova, odveženo 21 m³ raznog komunalnog otpada, uklonjeno 47 suhih ili jako nagnutih stabala promjera 10-50 cm, pokošeno 40.500,00 m² travnjaka.

4. Održavanje objekata i uređaja na plažama (građevinsko- obrtnički radovi): sanitarnih objekata, obalnih zidova, obalnih šljunčanih i betonskih puteva, sunčališta, staza, stubišta, ograda, opreme (tobogana, penjalica, vaterpolo i košarkaškog igrališta, te plutajućih brana), dohranjivanje plaža šljunkom – razastiranje i planiranje, održavanje stjenskih pokosa na plažama, uređenje prilaza plažama, uređenje obalnog puta Lungo mare, uređenje prilaza obali uz Dječju bolnicu Kantrida i ostalo.

Radovi vezani uz pripremu sezone kupanja su izvršeni, kao i radovi demontaže i pohrane u skladište opreme po završetku sezone kupanja. Na plaži Igralište izveden je zid uz stazu i sunčalište za teže pokretljive osobe na dijelu obale koja je jače izložena djelovanju valova i na kojem je ranijih godina obalni nasip bio urušen (podlokana obala do parkirališta). Izvršen je popravak puta Lungo mare, uređen pristup tušu uz Lungo mare, izvršeni manji popravci betonskih sunčališta na plaži Bivio i Igralište, postavljena plutajuća oprema plaža (psihološke brane na 3 plaže i to Grčevo, Igralište i Skalete, košarka na vodi na plaži Igralište, Grčevo i Kostanj i vaterpolo igralište na plaži Skalete te su postavljena tri korita tobogana na plažama: Vila Nora, Bivio i Igralište. Popravljen su penjalice na plaži do Park hotela i ograda na obalnom putu plaže Grčevo. Sva oprema (tobogani i penjalice, te plutajuća oprema i to: vaterpolo igralište, koševi za košarku i plutajuća brana), po završetku sezone kupanja pohranjena je u skladištu grada.

5. Održavanje platformi za osobe s posebnim potrebama na plažnom pojasu u zoni kompleksa DPK (Dvoranskog plivališta Kantrida) za razdoblje 2014. godine

Radovi su izvedeni.

6. Sanacija prolaza uz more na plaži Vila Nora do plaže Ploče

Izvedena je nova ograđena staza u dužini 8 metara na stjenskom pokosu uz more do plaža Vila Nora i Ploče, te je na ovom mjestu omogućen pristup moru sa platoa ponad plaže Vila Nora i sunčališta plaže Ploče

7. Izrada i postava novog montažnog sanitarnog objekta na plaži Vila Nora

Izvođenje radova ugovoreno je i započeto krajem prosinca 2014. godine, te ovi radovi nisu realizirani u 2014. godini, nego u ožujku 2015. godine. Sanitarni čvor je sa muškom i ženskom jedinicom, opremljen standardnom opremom i spremnikom fekalne vode, a postavlja se na mjestu dotrajalog sanitarnog čvora, koji se uklanja. Uvećan je planirani iznos za cijenu pripremnih građevinskih i elektro radova (polaganje instalacija) i uređenja ulaza u sanitarni čvor. Izmjeni sanitarnog čvora pristupilo se iz razloga što je postojeći dotrajao. Postavom novog sanitarnog čvora poboljšat će se kvaliteta opremljenosti plaže i smanjiti troškovi pražnjenja spremnika budući je novi spremnik dvostruko većeg kapaciteta od dosadašnjeg.

8. Nabava i postava dizalice za osobe s invaliditetom na plaži Kostanj

Dizalica je postavljena za sezonu kupanja na plaži Kostanj za korištenje osobama s invaliditetom samostalno ili uz pomoć asistenta.

9. Nabava i postava tri penjalice za ulaz kupaca u more

Penjalice od inox-a (tri) su izrađene za lokacije: vertikalne penjalice (dvije) za postavljanje na plažama: ex Plažu 2 i Brgudi, a kose penjalice za plažu Vila Nora.

10. Izvedbeni projekt sanacije pothodnika koji povezuje plažu Akademija i „S“ zavoj

Projekt je izrađen, radi očuvanja stabilnosti stropne ploče i zidova pothodnika.

11. Izvedbeni projekt sanacije stjenskog pokosa na plaži Ružičevo.

Realizacija izrade izvedbenog projekta započela je krajem 2014. godine.

12. Izvedbeni projekt sanacije stjenskog pokosa na mjestu odrona uz plažu Bivio

Projekt je izrađen, a istim se uređuje stabilnost dijela stjenskog pokosa ponad plaže na mjestu odrona i odvale kamenog materijala.

13. Izvedbeni projekt sanacije stjenskog pokosa na mjestu odrona – zapadno na plaži Sablićevo

Projekt je izrađen, a istim se uređuje stabilnost stjenskog pokosa ponad plaže na mjestu odrona radi sprječavanja daljnje erozije, te sigurnosti korištenja kupališta.

14. Izvedbeni projekt sanacije dijela obalnog zida uz plažu Dječje bolnice Kantrida

Uslijed novonastalog odrona u 2014. godini, krajem 2014. godine, započelo s izvođenjem radova Sanacije dijela obalnog zida, radi zaštite stabilnosti pokosa i otklanjanja opasnosti od daljnjeg odrona uz plažu i prometnicu u okolišu Dječje bolnice Kantrida.

15. Izvedbeni projekt sanacije molića i pristupa moliću i plažici do stubišta koje vodi od zadnje stanice okretišta linije 1 na Biviu

Projekt je izrađen, a njime se uređuje plaža koja se sada radi dotrajalosti ne koristi, na kojoj je uništeno sunčalište, stubište, pristup moru i moliću, molić i vidikovac, koji su sada ruševine.

16. Izvedbeni projekt sanacije sunčališta na plaži Lungo mare

Projekt je izrađen, a njime se uređuje sunčalište uništeno djelovanjem valova uz tuš plaže Lungo mare sa uređenjem novih pristupa.

17. Tehnička priprema – snimak stanja postojećih instalacija dovoda pitke vode za opskrbu plaža na području grada Rijeke

Izrađen je snimak stanja instalacija vodovoda na plažama Sablićevo, Park Hotel i Plaža 2, Srebrena i Ružičevo, za potrebe održavanja.

18. Tehnička priprema za izvedbu šetnice uz more od Skaleta prema Biviu (idejni, glavni i izvedbeni projekt)

Provedba je započeta a nije izvršena 2014. godine u Odjelu gradske uprave za urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem.

Izrada projektne dokumentacije prijavljena je na natječaj – javni poziv Ministarstva turizma iz programa Fond za razvoj turizma. Zaključenje natječaja još uvijek se očekuje. Planirana sredstva bila su namijenjena učešću Grada u financiranju projekta, dok bi se većina sredstava povukla iz Ministarstva Turizma.

19. Tehnička priprema za proširenje plaže za osobe s invaliditetom (idejni projekt sa ishodaženjem lokacijske dozvole)

Provedba je započeta a nije izvršena 2014. godine u Odjelu gradske uprave za urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem

Izrada projektne dokumentacije prijavljena je na natječaj – javni poziv Ministarstva turizma iz programa Fond za razvoj turizma. Zaključenje natječaja još uvijek se očekuje. Planirana sredstva bila su namijenjena učešću Grada u financiranju projekta, dok bi se većina sredstava povukla iz Ministarstva Turizma.

20. Izrada novih priključaka na postojeću vodovodnu i kanalizacionu mrežu, dovoda i odvoda vode

Nije realizirano budući nije bilo potrebe za izradom novih priključaka.

21. Izrada razvodnih ormara i elektroinstalacijskih vodova za privremene objekte na plažama

Nije realizirano budući nije bilo potrebe za izradom novih priključaka.

22. Naknada za vijeće za davanje koncesijskog odobrenja

Realizirana je u manjem iznosu od planiranog zbog izmjene Uredbe o izmjenama Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru („Narodne novine“ broj 63/14).

23. Ostali radovi i usluge: Uklanjanje algi i ostale morske vegetacije sa kamenih, drvenih i betonskih površina za sezonu kupanja 2014. godine na plaži Kostanj, montaža i demontaža vodomjera, troškovi usluga stručnih mišljenja nisu utvrđeni planom a nastala je potreba za njihovim izvršenjem te su izvedeni u cijelosti.

Realizacija radova i usluga koji nisu planirani, a za kojima je nastala potreba tijekom godine uslijed oštećenja nastalih djelovanjem valova.

Nastala je potreba hitne sanacije, radi očuvanja stabilnosti, stjenskog pokosa i obale na lokacijama Grčevo, plažni pojas uz Dječju bolnicu Kantrida i Ružičevo, kako slijedi:

-Sanacija podmorskog odrona, obale i dijela sunčališta plaže Grčevo (odron je nastao početkom 2014. godine, a radovi su izvedeni u cijelosti do sezone kupanja),

-Uređenje sunčališta, platoa i staze plaže Grčevo (natječaj je proveden krajem 2014. godine, radovi ugovoreni 19.1.2015. godine, a započinju po ugovaranju poslova stručnog i obračunskog nadzora 5. ožujka 2015. godine. Ovim radovima bit će uređena staza, plato ponad staze i betonsko sunčalište),

-Sanacija dijela obalnog zida uz Plažu Dječje bolnice Kantrida (krajem godine nastao je odron uz prometnicu do mora uz Dječju bolnicu Kantrida, te je nastala je potreba hitne sanacije radi sprečavanja novih odvala od velikih valova orkanskog juga, stoga su krajem mjeseca prosinca ugovoreni radovi, koji završavaju u ožujku 2015. godine),

-Izrada izvedbenog projekta sanacije stjenskog pokosa na plaži Ružičevo (projektom je uključena osim sanacije stjenskog pokosa i staza uz more, koja je oštećena djelovanjem valova, kao i dotrajala sunčališta, nad i pod morem uz stazu. Ugovor za izradu izvedbenog projekta je sklopljen krajem prosinca 2014. godine, a izvršenje je u 2015. godini).

3. IZDANA KONCESIJSKA ODOBRENJA U 2014. GODINI I UPRIHOĐENA SREDSTVA

Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici održanoj dana 29. travnja 2004. godine donijelo je Odluku o imenovanju članova Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja.

Prva sjednica Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja u 2014. godini održana je 03. ožujka 2014. godine. U 2014. godini održano je ukupno 4 sjednice Vijeća na kojima se odlučivalo o zahtjevima za dodjelu koncesijskih odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru.

Vijeće za davanje koncesijskih odobrenja Grada Rijeke bilo je nadležno za davanje koncesijskih odobrenja za obavljanje djelatnosti organizacije ronilačkih izleta / obuka ronilaca, te djelatnosti na plažama grada Rijeke. Međutim, stupanjem na snagu Uredbe o izmjenama Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru ("Narodne novine" broj 63/14), Vijeće ostalo nadležno samo za obavljanje djelatnosti na plažama. Naime, izmjenama Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (113/12 i 63/14) brisane su odredbe iz osnovne Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru, a koje se odnose na ishođenje koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti sa sredstvima kojima su područje rada isključivo unutarnje morske vode i teritorijalno more Republike Hrvatske, a u svrhu usklađivanja s pravnom stečevinom EU

U 2014. godini zaprimljeno je 28 zahtjeva za dodjelu koncesijskih odobrenja. Od toga je Vijeće u 2014. godini izdalo 17 koncesijska odobrenja, za koja je plaćena naknada u iznosu od **135.566,00** kn ukupno. Izdanih, a neplaćenih koncesijskih odobrenja u 2014. godini nema.

Odbijeno je 3 zahtjeva, 5 zahtjeva je povučeno, a 3 zahtjeva su odbačena.

Najviše zahtjeva podneseno je za obavljanje djelatnosti na plažama te organizacije ronilačkih izleta / obuka ronilaca (do stupanja na snagu Uredbe o izmjenama Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru ("Narodne novine" broj 63/14)).

Izdana koncesijska odobrenja odnose se na:

- 7 odobrenja za obavljanje djelatnosti ugostiteljstva i trgovine (plaže)
- 2 odobrenja za komercijalno – rekreacijske sadržaje (plaže)
- 8 odobrenja za obavljanje djelatnosti organizacije ronilačkih izleta / obuka ronilaca,

Popis svih odobrenja Vijeće redovno dostavlja Lučkoj Kapetaniji radi provođenja inspekcijskog nadzora.

Nadalje, Vijeće je redovno dostavljalo Evidenciju koncesijskih odobrenja za 2014. godinu Lučkoj kapetaniji, Pomorskoj policiji.

U nastavku daje se prikaz izdanih odobrenja prema sjedištu odnosno prebivalištu podnositelja zahtjeva: Rijeka-8, Čavle 2, Sisak -1, Karlovac -1, Zagreb -3, Kastav -1, Krk-1.

Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama ("Narodne novine" broj 158/03, 141/06 i 38/09) i to člankom 12. i 13. propisano je da sredstva za redovno upravljanje pomorskim dobrom čini i jedna trećina ugovorenog iznosa od naknade za koncesije. S tog osnova ostvaren je prihod za period od 01. siječnja do 31. prosinca 2014. godine u iznosu od 2.378.596,87 kn.

Slijedom navedenog, Odjel gradske uprave za komunalni sustav predlaže da Gradonačelnik Grada Rijeke donese sljedeći:

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Izvješće o izvršenju Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Rijeke za 2014. godinu, u predloženom tekstu.
2. Zadužuje se Odjel gradske uprave za komunalni sustav da Izvješće iz točke 1. ovog Zaključka dostavi Upravnom odjelu za pomorstvo, promet i veze Primorsko – goranske županije.

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANU UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM ZA 2014. GODINU NA PODRUČJU GRADA RIJEKE SUKLADNO ČLANKU 5. UREDBE O POSTUPKU DAVANJA KONCESIJSKIH ODOBRENJA NA POMORSKOM DOBRU ("Narodne novine" broj 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14)

Tablica 1. Izdana koncesijska odobrenja u 2014. godini i uprihođena sredstva - u kn –

I IZDANA KONCESIJSKA ODOBRENJA U 2014. GODINI GRAD RIJEKA				
PODRUČJE	DJELATNOST	BROJ IZDANIH KONCESIJSKIH ODOBRENJA	UPRIHOĐENA SREDSTVA	NAPOMENA: neplaćena/neizdana koncesijska odobrenja
MORSKA OBALA, UNUTRAŠNJE MORSKE VODE I TERITORIJALNO MORE REPUBLIKE HRVATSKE	UGOSTITELJSTVO I TRGOVINA	7	107.000,00	/
	KOMERCIJALNO – REKREACIJSKI SADRŽAJ	2	4.866,00	/
	IZNAJMLJIVANJE SREDSTAVA	/	/	/
	OBUKA JEDRENJA, VESLANJA I SL.	/	/	/
MORSKA OBALA, UNUTRAŠNJE MORSKE VODE I TERITORIJALNO MORE REPUBLIKE HRVATSKE	OBUKA PLIVANJA	/	/	/
	ORGANIZACIJA RONILAČKIH IZLETA / OBUKA RONILACA	8	26.700,00	/
UKUPNO:		17	135.566,00	

II	NAKNADA ZA KONCESIJE	2.033.030,87	
III	KAPITALNA POMOĆ PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE	160.000,00	
IV	Ministarstvo branitelja (sufinanciranje projekta)	50.000,00	
V	(I,II, III i IV) UKUPNO	2.378.596,87	

Planirani radovi i usluge održavanja u 2014. godini na području grada Rijeke i njihovo izvršenje.

R. br.	OPIS	Planirano (u kunama)	Ostvareno I – XII 2014. godine (u kunama)
1.	Sanacija sunčališta istočno na plaži Grčevo sa rušenjem dotrajalog objekta	240.000,00	98.857,61
2.	Dohranjivanje plaža šljunkom: Ružičevo, Srebrena, Igralište, Vila Nora, Ploče, Bivio, Kostanj	400.000,00	391.616,28
3.	Održavanje hortikulture i uklanjanje otpada na pomorskom dobru od Pećine do Preluka	80.000,00	77.468,26
4.	Održavanje objekata i uređaja na plažama (građevinsko- obrtnički radovi): <ul style="list-style-type: none"> - sanitarnih objekata, - obalnih zidova, - obalnih šljunčanih i betonskih puteva, - sunčališta, - staza, - stubišta, - ograde, - opreme (tobogana, penjalica, vaterpolo i košarkaškog igrališta, te plutajućih brana) - dohranjivanje plaža šljunkom – razastiranje i planiranje, - održavanje stjenskih pokosa na plažama, - uređenje prilaza plažama, - uređenje obalnog puta Lungo mare, - uređenje prilaza obali uz Dječju bolnicu Kantrida, - ostalo. 	152.000,00	145.257,50
5.	Održavanje platformi za osobe s posebnim potrebama na plažnom pojasu u zoni kompleksa DPK (Dvoranskog plivališta Kantrida) za razdoblje 2014. godine	128.000,00	129.370,45
6.	Sanacija prolaza uz more na plaži Vila Nora do plaže Ploče	20.000,00	13.625,00
7.	Izrada i postava novog montažnog sanitarnog objekta na plaži Vila Nora	40.000,00	0,00
8.	Nabava i postava dizalice za osobe s invaliditetom na plaži Kostanj	100.000,00	91.000,00
9.	Nabava i postava tri penjalice za ulazak kupača u more	30.000,00	24.250,00
10.	Izvedbeni projekt sanacije pothodnika koji povezuje plažu Akademija i "S" zavoj	60.000,00	37.400,00
11.	Izvedbeni projekt sanacije stjenskog pokosa na plaži Ružičevo	10.000,00	0,00
12.	Izvedbeni projekt sanacije stjenskog pokosa na mjestu odrona uz plažu Bivio	60.000,00	28.125,00
13.	Izvedbeni projekt sanacije stjenskog pokosa na mjestu odrona – zapadno na plaži Sabličevo	60.000,00	28.125,00
14.	Izvedbeni projekt sanacije obalnog zida uz plažu Dječje bolnice Kantrida	60.000,00	0,00
15.	Izvedbeni projekt sanacije molića i pristupa moliću i plažici do stubišta koje vodi od zadnje stanice okretišta linije 1 na Biviu	50.000,00	29.100,00
16.	Izvedbeni projekt sanacije sunčališta na plaži Lungo mare	20.000,00	10.900,00
17.	Tehnička priprema – snimak stanja postojećih instalacija dovoda pitke vode za opskrbu plaža na području grada Rijeke	40.000,00	36.850,00
18.	Tehnička priprema za izvedbu šetnice uz more od Skaleta prema Biviu (idejni, glavni i izvedbeni projekt)	100.000,00	0,00
19.	Tehnička priprema za proširenje plaže za osobe s invaliditetom (idejni projekt sa ishodom lokacijske dozvole)	80.000,00	0,00
20.	Izrada novih priključaka na postojeću vodovodnu i kanalizacionu mrežu, dovoda i odvoda vode	50.000,00	0,00
21.	Izrada razvodnih ormara i elektroinstalacijskih vodova za privremene objekte na plažama	50.000,00	0,00
22.	Naknada za vijeće za davanje koncesijskog odobrenja	30.000,00	1.495,00
23.	Ostali radovi i usluge: Uklanjanje algi i ostale morske vegetacije sa kamenih, drvenih i betonskih površina za sezonu kupanja 2014. godine na plaži Kostanj, montaža i demontaža vodomjera, troškovi usluga stručnih mišljenja	0,00	26.110,50
Ukupno:		1.860.000,00	1.169.550,60

