



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA

Odjel gradske uprave za komunalni sustav
Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti
KLASA: 363-01/15-04/38
URBROJ: 2170/01-02-20-15-1

Rijeka, 30.04.2015.

M A T E R I J A L Z A G R A D O N A Č E L N I K A
na razmatranje i utvrđivanje

Predmet: Izvješće o ostvarenju Programa održavanja komunalne
infrastrukture za razdoblje siječanj - prosinac 2014. godine

MATERIJAL IZRADILA:
Stana Kosovac

VODITELJ DIREKCIJE:
Željko Vitas

Pročelnik:

Irena Miličević



IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - PROSINAC 2014 GODINE

1. UVOD

Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici održanoj 19. prosinca 2013. godine, donijelo je Program održavanja komunalne infrastrukture u 2014. godini ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 51/13) a 17. srpnja 2014. godine Izmjene i dopune Programa ("Službene novine Grada Rijeke" broj 10/14). Programom je utvrđen opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima i financijska sredstva potrebna za ostvarivanje programa, s naznakom izvora financiranja.

Program održavanja komunalne infrastrukture u 2014. godini obuhvaća obavljanje slijedećih djelatnosti:

- Čišćenje javnih površina koje obuhvaća čišćenje javno-prometnih površina (pranje i pometanje javnih površina, čišćenje pothodnika, linijskog zelenila, javnih WC-a, Korza po posebnom programu, dječjih igrališta, čišćenje autobusnih čekaonica, održavanje čistoće plaža, uklanjanje nepoželjne vegetacije uz ceste, nabavku i postavu košarica za smeće, čišćenje javnih zelenih površina- prostora oko drvoreda, ukrasnih korita i pošljunčanih površina), sanaciju divljih deponija i čišćenje mora,

- Održavanje javnih površina koje podrazumijeva održavanje zelenih površina, dječjih igrališta i javnih fontana, javnih sanitarnih čvorova, javnih satova, pothodnika i dizala, održavanje autobusnih čekaonica, plaža, postavu i održavanje ploča s imenima naselja, ulica, kućnih brojeva, oznaka Grada i sl., održavanje okoliša objekata u vlasništvu Grada, održavanje ostalih javnih površina (stubišta, pješačke površine u centru grada, most Hrvatskih branitelja), održavanje komunalnih prioriteta po mjesnim odborima i zaostalo opremanje,

- Održavanje nerazvrstanih cesta koje obuhvaća održavanje nerazvrstanih cesta i održavanje slivnika,

- Javnu rasvjetu koja obuhvaća utrošak električne energije za javnu rasvjetu, upravljanje i održavanje objekata i uređaja javne rasvjete, uređenje i proširenje javne rasvjete,

- Održavanje groblja kojim poslovima su obuhvaćeni groblje Kozala, groblje Trsat, C.G.G. Drenova, groblje Zamet, Sveti Kuzam, Draga, groblje Donja Drenova i groblje Gornja Drenova, na kojima se planiraju izvesti radovi tekućeg i investicijskog održavanja kao što je održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala, sanacija pješačkih partera, zidova, krovišta mrtvačnice, vodovodne mreže i slično, te održavanje grobova Aleje hrvatskih branitelja poginulih u Domovinskom ratu na Centralnom gradskom groblju Drenova, boraca antifašističke borbe iz 2. svjetskog rata na groblju Kozala i Oltar križa na groblju Trsat.

Potrebna sredstva za realizaciju Programa utvrđena su u iznosu od 98.246.000,00 kn.

Temeljem odredbe članka 39. Odluke o izvršavanju proračuna Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 51/13, "Službene novine Grada Rijeke" broj 3/14 i 10/14), Zaključkom Gradonačelnika odobrena je preraspodjela sredstava između pojedinih stavki Programa s tim da ukupan iznos sredstava planiran za ostvarenje Programa se nije promijenio.

U nastavku slijedi kratak opis izvedenih radova održavanja komunalne infrastrukture i utrošenih sredstava.

2. REALIZACIJA PROGRAMA

2.1. Financijski pokazatelji

Tablica 1. Utrošena sredstva za Program održavanja komunalne infrastrukture

R.br.	O P I S	Program za 2014. god.	Ostvareno 1-12./2014.god.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
1.	ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	15.299.000,00	15.094.219,24	98,7
1.1.	Čišćenje javno-prometnih površina	13.901.000,00	13.718.882,98	98,7
1.2.	Sanacija divljih deponija	805.000,00	782.532,50	97,2
1.3.	Čišćenje mora	593.000,00	592.803,76	100,0
2.	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	41.011.300,00	33.023.678,95	80,5
2.1.	Održavanje zelenih površina, dječjih igrališta i javnih fontana	16.099.000,00	15.038.164,00	93,4
2.2.	Održavanje javnih sanitarnih čvorova	907.300,00	649.908,37	71,6
2.3.	Održavanje javnih satova	259.000,00	232.788,54	89,9
2.4.	Održavanje pothodnika i dizala	562.000,00	489.133,70	87,0
2.5.	Održavanje autobusnih čekaonica	137.000,00	121.353,30	88,6
2.6.	Održavanje plaža	443.000,00	368.066,78	83,1
2.7.	Postava i održavanje ploča s imenima ulica, trgova, kućnih brojeva, oznaka Grada i sl.	46.000,00	26.389,46	57,4
2.8.	Održavanje okoliša objekata u vlasništvu Grada	550.000,00	358.623,12	65,2
2.9.	Održavanje ostalih javnih površina (pješačke površine u centru grada, stubišta, most Hrvatskih branitelja)	548.000,00	446.671,85	81,5
2.10.	Održavanje komunalnih prioriteta (javnih površina i nerazvrstanih cesta) po MO	12.190.000,00	9.325.091,90	76,5
2.11.	Zaostalo opremanje	9.270.000,00	5.967.487,93	64,4
3.	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	25.532.000,00	19.875.764,24	77,8
3.1.	Održavanje nerazvrstanih cesta	23.890.000,00	18.661.424,12	78,1
3.2.	Čišćenje slivnika	1.642.000,00	1.214.340,12	73,9
4.	JAVNA RASVJETA	12.006.700,00	10.848.467,22	90,3
5.	ODRŽAVANJE GROBLJA	4.397.000,00	4.194.654,39	95,4
	SVEUKUPNO:	98.246.000,00	83.036.784,04	84,5

Kao što je prethodno navedeno, za potrebe izvršenja aktivnosti i kapitalnih projekata sadržanih u ovom programu planirano je 98.246.000,00 kn od kog iznosa do 31. prosinca 2014. godine je utrošeno 83.036.784,04 kn ili 84,5%. Razlog manjeg utroška sredstava u odnosu na plan je što računi za prosinac za pojedine radove nisu zaprimljeni do određenog roka za završno knjiženje, iz kog razloga nisu ušli u rashode 2014. godine već u 2015. godinu te što se pojedini radovi nisu uspjeli realizirati do 31. prosinca 2014. godine već su prenijeti na početak 2015. godine (komunalni prioriteta po MO, zaostalo opremanje).

U nastavku daje se prikaz realizacije programa kako slijedi.

2.2. Realizacija planiranih radova

1. Čišćenje javnih površina

1.1. Čišćenje javno- prometnih površina

Održavanje čistoće javnih površina obuhvaća pranje i pometanje javnih površina, čišćenje pothodnika, linijskog zelenila, javnih WC-a, Korza po posebnom programu, dječjih igrališta, čišćenje autobusnih čekaonica, održavanje čistoće plaža, uklanjanje nepoželjne vegetacije uz

ceste, nabavku i postavu košarica za otpad i čišćenje javnih zelenih površina (prostora oko drvoreda, ukrasnih korita i pošljunčanih površina).

Za navedene poslove utrošeno je 13.718.882,98 kn ili 98,7% od godišnjeg plana. Iskazani rashodi odnose se na rashode od XII. mjeseca 2013. godine do 30. studenog 2014. godine.

1.2.Sanacija divljih deponija

U okviru ove aktivnosti planirana je sanacija divljih odlagališta koja podrazumijeva i postavu i održavanje ograda i rampi radi sprječavanja daljnjeg odlaganja otpada, te odvoz komunalnog otpada sa područja naselja Rujevica i Mario Genari.

U izvještajnom razdoblju za navedene namjene utrošeno je 782.532,50 kn ili 97,2% u odnosu na godišnji plan. Sanirana su odlagališta na nekoliko lokacija od kojih se navodi sanacija odlagališta iznad brodogradilišta "Viktor Lenac", vršena je sanacija krupnog otpada uz spremnike za komunalni otpad te odvoz komunalnog otpada iz naselja Rujevica i Mario Genari. U okviru navedene djelatnosti Grad je učestvovao i u ekološkim akcijama pokrenutim od strane mjesnih odbora te u akciji Udruge Žmergo – "Jedan dan za čišći planet".

1.3.Čišćenje mora

Radovi čišćenja mora započeli su prema ugovorenoj dinamici 1. lipnja i obavljali su se do 15. rujna 2014. godine. Radovi obuhvaćaju redoviti obilazak riječkog akvatorija za vrijeme sezone kupanja te intervencije u zaštiti mora od iznenadnog onečišćenja. Troškovi čišćenja na razini su plana.

2. Održavanje javnih površina

2.1. Održavanje zelenih površina , dječjih igrališta i javnih fontana

Održavanje zelenih površina, dječjih igrališta i javnih fontana obuhvaća radove održavanja (hortikulturni i građevinski) parkova i ostalih javnih zelenih površina, održavanje postojećih i nabavku novih klupa i dječjih sprava, održavanje fontana koje uključuje elektroinstalaterske i građevinsko obrtničke radove, čišćenje, utrošak struje i utrošak vode za rad fontana, izradu projektne dokumentacije, uređenje dječjih igrališta, sanaciju zidova te uređenje dviju lokacija-zelenih površina za kućne ljubimce (pse) kao i izradu projektne dokumentacije za uređenje zelene površine- groblja kućnih ljubimaca u Lukovićima. Planom je predviđeno pojačano održavanje drvoreda (orezivanje drvoreda, uklanjanje starih stabala te sadnja novih), pojačano građevinsko održavanje parkova radi sanacije oštećenja rubnjaka, kamenih opločenja, zidova, šljunčanih platoa i staza te zamjena metalnih s gumenim sjedalima na spravama za dječju igru –ljuljačkama.

U izvještajnom razdoblju za prednje navedene planirane radove utrošeno je ukupno 15.038.164,00 kn ili 93,4% u odnosu na godišnji plan.

Izvedeni su razni hortikulturni radovi koje podrazumijeva sadnju i obnovu biljnog materijala, košnju, orezivanje i čišćenje zelenila. Vršeno je održavanje cvjetnih gredica, ukrasnih vaza i korita, održavanje otoka na prometnicama, parkova te ostalih zelenih površina na području grada.

Također izvedeni su radovi održavanja klupa, dječjih sprava i javnih fontana, na dječjim ljuljačkama izvedena je zamjena 155 metalnih sjedala s gumenim, postavljene su nove parkovne košarice na nekoliko lokacija, nabavljene su i postavljene nove klupe i dječje sprave na više lokacija a od građevinskih radova kao veći zahvat navodi se sanacija zidova i pergola na lokacijama: Kalvarija kućni broj 5, Laginjina ulica kućni broj 16 i Park Mlaka. Također, ugrađeni su sustavi za automatsko zalijevanje zelenila na dvije lokacije- cvjetna gredica na Krnjevu i na Trgu riječkih olimpijaca (dvorana na Zabetu), vršeno je održavanja ograda, održavanje spomenika te građevinsko održavanje zelenih površina na području grada. Uređen je prvi park za pse na području grada i to u Ulici Petra Kobeka. Radi se o travnatoj površini ograđenoj mrežastom ogradom, na koju su postavljene klupe i parkovne košarice. U tijeku je izrada projekta rekreacijske zone na Podvežici u okviru koje će se urediti drugi planirani park za pse te izrada projektne dokumentacije za uređenje zelene površine-groblja kućnih ljubimaca u Lukovićima.

2.2. Održavanje javnih sanitarnih čvorova

Održavanje javnih sanitarnih čvorova obuhvaća radove tekućeg održavanja devet sanitarnih čvorova od kojih četiri su zidani a pet montažni samočisteći objekti. Tijekom godine vršeno je redovno održavanje sanitarnih objekata pri čemu su izvedeni radovi zamjene dotrajale i neispravne opreme te razni popravci istih. Od većih zahvata planirano je uređenje javnog WC-a na Delti i javnog WC-a na Trsatu. Uređenje javnog WC-a na Delti je izvedeno dok je radi izrade tehničke dokumentacije uređenje javnog WC-a na Trsatu pomaknuto na 2015. godinu. U 2014. godini izrađen je glavni i izvedbeni projekt i dobiveno rješenje o uvjetima građenja.

U izvještajnom razdoblju za gore navedene radove utrošeno je 649.908,37 kn ili 71,6% od plana. Ukupni troškovi su manji iz razloga što su manji troškovi redovnog održavanja za koje je u postupku javne nabave postignuta manja cijena izvođenja radova te zbog toga što se radi prethodne tehničke pripreme nije pristupilo uređenju sanitarnog čvora na Trsatu već su radovi kao što je navedeno preinijeti u 2015. godinu.

2.3. Održavanje javnih satova

Održavanje javnih satova obuhvaća radove tekućeg održavanja javnih satova za koje je u izvještajnom razdoblju utrošeno 232.788,54 kn ili 89,9% od godišnjeg plana. Održavanje obuhvaća razne popravke, utrošak električne energije, podešavanje satova, obilazak, servis i atestiranje elektroinstalacija.

2.4. Održavanje pothodnika i dizala

Održavanje obuhvaća poslove tekućeg održavanja pothodnika i dizala koje se nalazi uz stubište Dolac te održavanje čistoće platformi za osobe s posebnim potrebama na plažnom pojasu u zoni kompleksa Dvoranskog plivališta Kantrida.

U izvještajnom razdoblju za navedene poslove utrošeno je 489.133,70 kn ili 87% u odnosu na godišnji plan.

2.5. Održavanje autobusnih čekaonica

Za održavanje autobusnih čekaonica utrošeno je 121.353,30 kn ili 88,6% od plana. Izvedeni su radovi raznih popravki kao što je zamjena stakala oglasnih vitrina, zamjena oglasnih vitrina i krovnih akrilata te građevinski radovi popravki opločenja kulir pločama na nekoliko lokacija.

2.6. Održavanje plaža

Održavanje plaža obuhvaća građevinsko zanatske radove, utrošak vode, održavanje razvodnih ormara za privremene priključke i privremene priključke na plažama.

Izvedeni su pripremni radovi za početak kupališne sezone te radovi interventnih popravaka i održavanja za vrijeme trajanja kupališne sezone. Za navedene radove utrošeno je 368.066,78 kn ili 83,1% od plana.

2.7. Postava i održavanje ploča s nazivom ulica, trgova, kućnih brojeva , oznaka Grada i slično

Navedena djelatnost obuhvaća poslove održavanja i postave ploča sa novim natpisima naziva ulica i trgova te održavanje panoa postavljenih na ulazu u Grad. Iskazani rashodi odnose se na utrošak električne energije i održavanje panoa te na troškove obnove slova kao i postavu novih ploča s nazivom ulica. Radi manjih troškova održavanja panoa kao i troškova održavanja ploča, ukupni troškovi su manji u odnosu na plan i iznose 26.389,46 kn ili 57,4% u odnosu na plan.

2.8. Održavanje okoliša objekata u vlasništvu Grada

Za održavanje okoliša objekata u vlasništvu Grada, osigurana su sredstva za interventne radove sanacije okoliša. Izvedeni su radovi interventnog uređenja okoliša na više lokacija oko osnovnih škola, dječjih vrtića, sportskih i drugih objekata. Za navedene namjene utrošeno je 358.623,12 kn ili 65,2% od plana.

2.9. Održavanje ostalih javnih površina

Primjenom novog Zakona o cestama, posebnom aktivnošću od 2013. godine, utvrđeno je održavanje ostalih javnih površina koje obuhvaća održavanje pješačkih površina u centru grada, održavanje stubišta i mosta Hrvatskih branitelja. Navedene površine po novoj definiciji iz Zakona o cestama prestale su biti nerazvrstana cesta.

U izvještajnom razdoblju za navedene namjene utrošeno je 446.671,85 kn ili 81,5% u odnosu na plan. Utrošena sredstva odnose se na sanaciju popločenja na javnim površinama, kamenih rešetki i rigola za odvodnju na spoju Trga Josipa bana Jelačića prema Kosom tornju i u Vitezovićevoj ulici, antikorozivnu zaštitu Mosta hrvatskih branitelja te na sanaciju stubišta na nekoliko lokacija.

2.10. Održavanje komunalnih prioriteta po mjesnim odborima

Za komunalne prioritete po mjesnim odborima planirana su sredstva sukladno članku 5. Odluke o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Rijeke, po kojoj za komunalne prioritete se osiguravaju sredstva u visini 80% ostvarenih sredstava komunalne naknade za stambeni i garažni prostor na području mjesnih odbora u prethodnoj godini što iznosi 10.690.000,00 kn. Raspored navedenih sredstava utvrđen je Planom raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u 2014. godini. Osim sredstava čiji raspored se utvrđuje po Planu raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u

2014. godini, Programom su osigurana i sredstva za prijelazne radove komunalnih prioriteta iz prethodne godine, koji su procijenjeni u iznosu od 1.500.000,00 kn, što je ukupno planiranih 12.190.000,00 kn.

Do 31. prosinca 2014. godine za komunalne prioritete utrošeno je ukupno 9.325.091,90 kn ili 76,5% u odnosu na godišnji plan. Od navedenog iznosa, 5.002.851,12 kn odnosi se na prijelazne radove iz 2013. godine koji su veći nego što se je u planu procijenilo i 4.322.240,78 kn na radove po Planu komunalnih prioriteta za tekuću godinu. Detaljan izvještaj o realizaciji komunalnih prioriteta dan je u Izvještaju o realizaciji Plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u 2014. godini.

2.11. Zaostalo opremanje

U okviru ove djelatnosti za 2014. godinu planirana su sredstva za završetak uređenja Arheološkog parka, uređenje Cvetkovog trga –II. faza, uređenje Koblerovog trga i uređenje dječjeg igrališta u Čičarijskoj ulici.

U izvještajnom razdoblju izvedeni su planirani završni radovi uređenja Arheološkog parka, izvedena je II. faza uređenja Cvetkovog trga čime je okončano uređenje trga, dio radova na uređenju Koblerovog trga te radovi uređenja dječjeg igrališta u Čičarijskoj ulici.

U realizaciji projekta uređenja Arheološkog parka i uređenja okolnih javnih površina učestvovao je Odjel gradske uprave za komunalni sustav i Odjel gradske uprave za kulturu. Iz sredstava komunalne naknade financirao se je dio od ukupnih troškova uređenja a odnose se na geotehničke radove, dio građevinskih radova, hidroinstalacije i elektroinstalacije za koje radove je ukupno utrošeno 3.753.420,93 kn od kog iznosa 3.251.592,24 kn teretilo je rashode 2013. godine.

Uređenje Cvetkovog trga izvodilo se je u dvije faze i to prva faza u 2013. godini a druga u 2014. godini. Realizacija projekta uređenja trga sufinancirana je sredstvima komunalnih prioriteta Mjesnog odbora Drenova. Za uređenje trga ukupno je utrošeno 2.450.422,17 kn od kog iznosa 795.933,33 kn teretilo je rashode programa održavanja komunalne infrastrukture u 2013. godini, 631.902,59 kn programa održavanja u 2014. godini što je ukupno 1.427.835,92 kn te sredstva za komunalne prioritete Mjesnog odbora Drenova u ukupnom iznosu od 1.022.586,25 kn, što je ukupno navedenih 2.450.422,17 kn utrošenih za navedeni zahvat.

Uređenje Trga Ivana Koblera obuhvaća prostor cjelokupne površine trga i fontane uključivo prolaz ispod gradske ure do Korza. Uređenjem su obuhvaćeni i radovi na zamjeni fekalne kanalizacije i dovoda pitke vode koje troškove temeljem Sporazuma o sufinanciranju radova na uređenju Trga Ivana Koblera u Rijeci, financira Komunalno društvo Vodovod i kanalizacija. S obzirom da se radi o imovini kojom upravlja navedeno komunalno društvo, do okončanja radova, ulaganja se evidentiraju kao ulaganja u tuđu imovinu a refundacija troškova uređenja kao prihodi po posebnom ugovoru.

Uslijed arheoloških istraživanja i nepovoljnih vremenskih prilika uređenje trga se nije uspjelo okončati do 31. prosinca već je dio radova prenijet u 2015. godinu. Ukupni troškovi uređenja do 31. prosinca iznose 4.527.108,72 kn od kog iznosa 616.240,44 kn odnosi se na zamjenu fekalne kanalizacije i dovoda pitke vode koje troškove financira Komunalno društvo Vodovod i kanalizacija.

3. Održavanje nerazvrstanih cesta

Djelatnost - nerazvrstane ceste, obuhvaća radove održavanja nerazvrstanih cesta i radove čišćenja slivnika, za koje su planirana sredstva u ukupnom iznosu od 25.532.000,00 kn. Od navedenog iznosa 23.890.000,00 kn odnosi se na nerazvrstane ceste a 1.642.000,00 kn na čišćenje slivnika.

Održavanje nerazvrstanih cesta obuhvaća poslove redovnog održavanja, zimsku službu, izvanredno održavanje, prometne zahvate na cestama, ostale radove u funkciji održavanja cesta i poslove upisa cesta u zemljišne knjige.

U izvještajnom razdoblju za održavanje nerazvrstanih cesta (uključivo i slivnike) utrošeno je 19.875.764,24 kn ili 77,8 % u odnosu na godišnji plan. Od navedenog iznosa 18.661.424,12 kn odnosi se na nerazvrstane ceste a 1.214.340,12 kn na čišćenje slivnika. Iskazani rashodi obuhvaćaju prijelazne radove iz 2013. godine i radove po planu za tekuću godinu izvedene u periodu I – XI. mjesec dok su računi za izvedene radove održavanja nerazvrstanih cesta u iznosu od 1.943.014,39 kn za XII. mjesec, budući su zaprimljeni nakon roka utvrđenog za završno knjiženje, ušli u rashode prijelaznih radova 2015. godine. Zajedno s navedenim radovima ukupno je utrošeno 21.818.778,63 kn ili 85,5% od plana. U iskazanim rashodima 1.030.210,27 kn odnosi

se na troškove održavanja svjetlosne signalizacije koji otpadaju na Hrvatske ceste d.o.o. i to 623.770,27 kn za održavanje i 406.440,00 kn za troškove obavljanja poslova automatskog upravljanja prometom. Navedeni troškovi su refundirani početkom 2015. godine od Hrvatskih cesta i biti će iskazani kao prihodi po posebnim ugovorima (prihod/rashod). Grad Rijeka i Hrvatske ceste d.o.o. sklopili su Ugovor o sufinanciranju radova održavanja semaforiskog sustava u Gradu Rijeci. Prema broju semaforiske opreme i uređaja te njihovom rasporedu na cestama na području grada, istim ugovorom utvrđena je nadležnost i omjeri sufinanciranja održavanja svjetleće prometne signalizacije i pripadajućih instalacija te nadzora, regulacije prometa i upravljanja prometom u gradu Rijeci i to Hrvatske ceste 36% i Grad Rijeka 64%. Sukladno navedenom ugovoru Grad naručuje poslove održavanja svjetlosne prometne signalizacije kao i obavljanje poslova automatskog upravljanja prometom u cjelini a od Hrvatskih cesta potražuje odnosno refundira 36% od ukupnih troškova održavanja odnosno upravljanja prometom.

Izvedeni su slijedeći radovi: čišćenje slivnika, manji zahvati na nerazvrstanim cestama kao što je popravak ulegnuća, udarnih rupa, sanacija nogostupa, sanacija potpornih zidova, sanacija odvodnje oborinskih voda, sanacija stjenjskih pokosa na lokacijama: Marganovo, Grohovo i Podkoludrica te interventne mjere sanacije stjenjskih pokosa u Ulici Janka Polić Kamova, Osječkoj ulici i Ulici F. Račkog. Nadalje, izvedeno je kemijsko uklanjanje nepoželjne vegetacije, održavanje ograda i stupića, održavanje horizontalne, vertikalne i svjetlosne prometne signalizacije, postava i održavanje prometnih ogledala, obilježavanje naziva ulica, održavanje betonskih graničnika te su izvršene aktivnosti zimske službe od 1.01. do 15.03.2014. godine i od 15.11.2014. godine do 31.12.2014. godine. Također izvedeni su radovi održavanja pilomata, te uređenje parkirnih mjesta za osobe s invaliditetom. U okviru radova izvanrednog održavanja dovršena je sanacija mosta na Rječini koji zahvat je prenet iz 2013. godine te sanacija asfalta na raskrižju ulica: Labinska, Braće Cetina i Ante Pilepića. Nadalje, temeljem praćenja koordinatnih i visinskih pomaka stabiliziranih točaka klizišta izrađeno je izvješće o stanju klizišta dijela ceste Drenova – Orehovica i klizišta pored brane "Valići" u blizini raskrižja Drenova-Orehovica. Izvedena je sanacija odvodnje oborinskih voda u Ulici A. K. Miošića, Ulici Grobnička cesta, Grbaste, Tutново, F. Račkog, Androv breg, Sv. Juraj, Nehajska, Mate Balote i Ulici Antuna Kosića Rika. Planirana sanacija odvodnje u Ulici Vladivoja i Milivoja Lenca i u ulicama: Draga Brig, Pod Ohrušvom, Draga Orlići, Draga Tomasići, Josipa Mohorića i Ivana Žorža prenet je na početak 2015. godine. Od prometnih zahvata izvedeni su radovi postave rampi za invalide na nogostupima i prilazima stambenim zgradama na nekoliko lokacija te su izvedeni radovi semaforizacije raskrižja Ulice braće Hlača i Ulice Ivana Žorža koji zahvat je većim dijelom sufinanciran sredstvima za komunalne prioritete Mjesnog odbora Drenova. Tehnička priprema za rekonstrukciju raskrižja Ulice Antuna Barca i Ulice Giuseppe Carabino uspostavom kružnog raskrižja prenet je na početak 2015. godine. U okviru ostalih radova izvedeni su radovi preregulacije prometa prilikom održavanja manifestacija u organizaciji Grada, hitne intervencije na otklanjanju posljedica nastalih po incidentnim situacijama, izrada projektne dokumentacije za radove održavanja cesta, razne obavijesti i slično.

Za potrebe upisa cesta u zemljišne knjige koja obveza je utvrđena novim Zakonom o cestama ("Narodne novine" broj 84/11) kao I. faza planom je osigurano 700.000,00 kn. Navedenim Zakonom propisano je da su sve one ceste koje se primjenom tog Zakona imaju smatrati nerazvrstanim javno dobro u općoj uporabi i neotuđivo su vlasništvo jedinice lokalne samouprave na čijem području se nalaze, bez obzira na njihovo dotadašnje evidentirano stanje kod tijela nadležnog za katastar odnosno bez obzira na postojeći upis kod zemljišno knjižnog suda, a što su pravne i fizičke osobe dužne poštivati. Dakle Zakon je ostvario preduvjete za upis, ali je potrebno obaviti obiman i dugotrajan postupak da bi se sve nerazvrstane ceste upisale u vlasništvo Grada Rijeke. U 2014. godini Grad je proveo postupak ugovaranja za geodetske usluge izrade elaborata postojećeg stanja za 119,5 km cesta. Do 31. prosinca obavljani su poslovi terenskog snimanja te izrađeni elaborati za ulice na području k.o. Srdoči, Marinići i Drenova. Za navedene poslove utrošeno je 370.133,58 kn što s troškovima snimanja stanja triju cesta kao pilot projekta u iznosu od 21.176,70 kn čini ukupno 391.310,28 kn.

Nastavak aktivnosti upisa cesta u zemljišne knjige slijedi u 2015. godini.

4. Javna rasvjeta

Održavanje javne rasvjete obuhvaća utrošak električne energije za javnu rasvjetu, upravljanje i održavanje javne rasvjete, dodatna ulaganja u javnu rasvjetu (zamjena svjetiljki, rekonstrukcija javne rasvjete) i proširenje javne rasvjete. Također, po prvi puta u programu su osigurana sredstva za energetske pregled javne rasvjete koja obveza je utvrđena Pravilnikom o energetskim

pregledima građevina i energetsom certificiranju zgrada ("Narodne novine" broj 81/12) kojim je u članku 5. utvrđeno da se energetska pregled obvezno provodi i za javnu rasvjetu.

Program obuhvaća i realizaciju projekta "Modernizacija dijela javne rasvjete Grada Rijeke". Radi se o rekonstrukciji dijela sustava javne rasvjete u Kumičićevoj ulici, Ulici Tome Strižića, Radničkoj ulici, Kvaternikovoj ulici i Ulici Drage Gervaisa, koji projekt je realiziran uz financijsku pomoć Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost Zagreb.

Za prednje navedene aktivnosti i projekte do 31. prosinca ukupno je utrošeno 10.848.467,22 kn kn ili 90,3% u odnosu na godišnji plan. Utrošena sredstva odnose se na utrošak električne energije za javnu rasvjetu za period prosinac 2013. godine do studeni 2014. godine, troškove redovnog održavanja javne rasvjete za period siječanj-studeni 2014. godine, proširenje javne rasvjete, troškove realizacije projekta "Modernizacija dijela javne rasvjete Grada Rijeke" koji su manji nego što je planirano, izradu projekta rekonstrukcije javne rasvjete u Mihanovićevoj ulici te uređenje javne rasvjete u Ulici Kačjak kod kućnog broja 16. Energetski pregled javne rasvjete je realiziran (199.375,00kn) ali iz gore navedenih razloga nije ušao u rashode 2014. godine već u rashode 2015. godine. Izrada projekta javne rasvjete u Liburnijskoj ulici za koji je planirano 40.000,00 kn, prenijeta je na početak 2015. godine i biti će sufinancirana sredstvima Mjesnog odbora Sveti Nikola (potrebna su sredstva u iznosu od 70.000,00 kn.) Također nije izvedena rekonstrukcija javne rasvjete u Ulici Draga Gušč jer HEP nije izveo planirane radove rekonstrukcije niskonaponske mreže u kabelsku kao preduvjet izvođenju rekonstrukcije javne rasvjete na navedenoj lokaciji.

Iz navedenog je vidljivo da su planirani radovi izuzev izrade projekta javne rasvjete u Liburnijskoj i rekonstrukcije javne rasvjete u Ulici Draga Gušč izvedeni, ali s obzirom da je račun za 12. mjesec zaprimljen nakon utvrđenog roka za završno knjiženje, ukupni rashodi su manji u odnosu na plan. Na manje rashode utjecalo je i to što je umjesto planiranih 1.370.000,00 kn za realizaciju projekta "Modernizacija dijela javne rasvjete Grada Rijeke" utrošeno 1.081.271,50 kn od kog iznosa u siječnju 2015. godine je izvršena uplata u proračun Grada od strane Fonda u iznosu od 430.923,10 kn ili 40% od ukupnog projekta.

5. Održavanje groblja

Održavanje groblja obuhvaća radove tekućeg održavanja staza, zelenih površina i biljnog materijala koji se provode kontinuirano tijekom godine te pojedinačne zahvate kao što je sanacija vodovodne mreže, sanacija i uređenje pješačkih partera, uređenje krovista i fasade mrtvačnice, sanacija zidova i pješačkih staza te sanaciju šteta uzrokovanu nevremenom krajem studenog 2013. godine na groblju Kozala, Trsat i Zamet. U izvještajnom razdoblju za navedene namjene ukupno je utrošeno 4.194.654,39 kn ili 95,4% od plana.

Slijedom navedenog, Odjel gradske uprave za komunalni sustav predlaže donošenje slijedećeg:

Z A K L J U Č K A

1. Prihvaća se Izvješće o ostvarenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za razdoblje siječanj – prosinac 2014. godine.
2. Izvješće iz prethodne točke ovog Zaključka prosljeđuje se Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje.