



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA

Odjel gradske uprave za komunalni sustav
Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti
KLASA: 363-01/16-04/26
URBROJ: 2170/01-02-20-16-1

Rijeka, 21.03.2016.

M A T E R I J A L Z A G R A D O N A Č E L N I K A
na razmatranje i utvrđivanje

Predmet: Izvješće o realizaciji Plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u razdoblju siječanj - prosinac 2015. godine.

MATERIJAL IZRADILA:
Stana Kosovac

VODITELJ DIREKCIJE:
Željko Vitas

Pročelnik:

Irena Miličević



IZVJEŠĆE
O REALIZACIJI PLANA RASPODJELE SREDSTAVA ZA KOMUNALNE PRIORITETE
NA PODRUČJU MJESNIH ODBORA U RAZDOBLJU SIJEČANJ - PROSINAC 2015. GODINE

I. UVOD

Planom raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u 2015. godini kojeg je Gradsko vijeće donijelo na sjednici 18. prosinca 2014. godine („Službene novine Grada Rijeke“ broj 14/14.), planirana su sredstva za komunalne prioritete u ukupnom iznosu od 11.244.000,00 kn. U članku 2. Plana utvrđeni su planirani zahvati po svakom mjesnom odboru kao i sredstva potrebna za realizaciju navedenih zahvata.

Sukladno članku 5. Odluke o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 41/08, 44/09 i 46/12), za ostvarivanje malih komunalnih akcija (komunalni prioriteti) u proračunu Grada osiguravaju se sredstva u visini 80% ostvarenih sredstava komunalne naknade za stambeni i garažni prostor na području mjesnih odbora u prethodnoj godini što kao što je navedeno, za 2015 godinu iznosi 11.244.000,00 kn. U 2014. godini na bazi istih kriterija osigurano je 10.690.000,00 kn.

Raspored navedenih sredstava po mjesnim odborima izvršen je po kriterijima iz članka 5. Odluke i to:

- 20% ukupnih sredstava raspoređeno je razmjerno broju stanovnika,
- 20% razmjerno iznosu ostvarene komunalne naknade,
- 20% razmjerno površini područja mjesnog odbora, a preostalih
- 40% sredstava raspoređeno je na način da je 50% iznosa raspoređeno razmjerno broju stanovnika, a 50% razmjerno stupnju opremljenosti mjesnom odboru u kojem je stupanj opremljenosti objektima i uređajima komunalne infrastrukture nedostatan.

Osim zahvata utvrđenih Planom za tekuću godinu, u istu godinu prenijet je i dio radova koji je bio planiran za 2014. godinu a koji se iz objektivnih razloga nisu mogli realizirati do kraja prethodne godine već su se prenijeli u ovu proračunsku godinu (prijelazni radovi). Radi prijenosa danih radova, u Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu, planirana su sredstva u iznosu od 1.851.000,00 kn, što sa sredstvima utvrđenim Planom komunalnih prioriteta za 2015. godinu čini ukupan iznos od 13.095.000,00 kn planiranih za komunalne prioritete.

Od ukupnog gore navedenog planiranog iznosa, po planu za tekuću proračunsku godinu za zahvate koji se odnose na nerazvrstane ceste i ostale javno-prometne površine planiran je iznos od 6.221.000,00 kn što s procijenjenim prijelaznim radovima u iznosu od 1.100.000,00 kn čini ukupno 7.321.000,00 kn, na zahvate koji se odnose na proširenje javne rasvjete planiran je iznos od 1.226.000,00 kn što s planiranim prijelaznim radovima od 505.000,00 kn čini ukupno 1.731.000,00 kn te za zahvate koji se odnose na javne zelene površine, komunalno opremanje, saniranje divljih odlagališta i slično, planiran je iznos od 3.797.000,00 kn što s procijenjenim prijelaznim radovima u iznosu od 246.000,00 kn čini ukupno 4.043.000,00 kn planiranih za navedene zahvate, odnosno za sve prednje navedene zahvate (tekuća godina, prijelazni radovi) 13.095.000,00 kn.

U nastavku daje se prikaz realizacije planiranih komunalnih prioriteta a obuhvaća realizaciju prijelaznih radova iz 2014. godine i realizaciju zahvata po Planu prioriteta za 2015. godinu. Izvješće se temelji na knjigovodstvenim podacima Odjela gradske uprave za financije i podacima iz Izvješća komunalnih i trgovačkih društava kojima je temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu povjerena realizacija komunalnih prioriteta.

II. REALIZACIJA RADOVA PRENIJETIH IZ 2014. GODINE

Tablica 1.

R.br.	MJESNI ODBOR	PLANIRANI RADOVI / IZVODITELJI	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
1	MO BANDEROVO			25.510,44
	A.	RIJEKA PROMET		25.510,44
1.1		Izrada idejnog projekta i ishođenje lokacijske dozvole za uređenje stubišta koje povezuje Ogulinsku ulicu sa odvojkom Vukovarske ulice - prilaz prema Tehničkom fakultetu	Iako se smatralo da za navedene radove nije potreban idejni projekt pokazalo se da je idejni projekt prije izrade glavnog i izvedbenog projekta potrebno izraditi što je i učinjeno. Po dobivanju lokacijske dozvole izradit će se glavni projekt i ishoditi građevinska dozvola.	3.125,00
1.2		Dodatni prioritet: Nastavak uređenja nogostupa kod kućnog broja 23 i 29 te sanacija odvodnje oborinskih voda na prilazu kućnom broju 21/1 u Ulici Braće Branchetta	U dogovoru s Mjesnim odborom iz neutrošenih sredstava realiziran je dodatni prioritet. Sanirano je 90 m ² nogostupa u Ulici Braće Branchetta te izrađen upojni bunar s linijskom rešetkom.	22.385,44
2	MO BELVEDER			
	A.	RIJEKA PROMET		106.417,31
2.1		Sanacija stjenskog pokosa zapadno od kućnog broja 4 na Ukmarovim stubama i zapadno od početka Ukmarovih stuba, iznad ulaza u sklonište	Radovi su izvedeni krajem 2014. godine ali je račun zaprimljen nakon završnog knjiženja i teretio je rashode prijelaznih radova u 2015. godini. Sanacija je izvedena na način da su uklonjeni labilni dijelovi stijena, nepoželjna vegetacija te postavljena zaštitna mreža.	52.966,50
2.2		Postava rukohvata duž Ukmarovih stuba	Izvedeni su radovi na postavi rukohvata duž Ukmarovih stuba.	15.250,00
2.3.		Sanacija zidića i postava ograde na nogostup u Ulici Ruđera Boškovića između kućnih brojeva 9 i 11	Veći dio od planiranog zahvata je bio izveden krajem 2014. godine ali je račun zaprimljen nakon završnog knjiženja (16.546,87 kn) i teretio je rashode prijelaznih radova u 2015. godini. Kroz prijelazne radove izvedeni su radovi u vrijednosti od 953,94 kn što je ukupnih 17.500,81 kn utrošenih za navedeni zahvat.	17.500,81
2.4		Dodatni prioritet: Sanacija nogostupa u Ulici Moše Albaharija od kućnog broja 12 do kućnog broja 20	Iz neutrošene razlike sredstava izvedena je sanacija nogostupa u Ulici Moše Albaharija od kućnog broja 12 do kućnog broja 20. Asfaltirano je 150 m ² nogostupa.	20.700,00
	B.	K. D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE		10.832,88
2.5		Uređenje površine u Ulici Franca Prešerna zapadno od kućnog broja 24	Izvedeni su hortikulturni radovi te je površina očišćena od raznog komunalnog otpada.	10.832,88

3	MO BRAJDA – DOLAC			139.232,04
	A.	RIJEKA PROMET		139.232,04
3.1		Sanacija nogostupa u Adamićevoj ulici kod kućnog broja 17	Asfaltom je sanirano 129 m2 nogostupa.	19.495,38
3.2		Sanacija nogostupa u Zanonovoj ulici kod kućnog broja 1	Betonom je sanirano 72 m2 nogostupa.	13.359,75
3.3		Sanacija nogostupa na Jadranskom trgu od kućnog broja 2 do kućnog broja 2 C	Asfaltom je sanirano 155 m2 nogostupa.	20.259,50
3.4		Sanacija nogostupa u Ulici Dolac kod kućnog broja 4	Asfaltom je sanirano 18 m2 nogostupa.	2.925,81
3.5		Sanacija nogostupa na Trgu 128. brigade Hrvatske vojske od kućnog broja 4A do kućnog broja 4B na spoju sa Trgom Republike Hrvatske od kućnog broja 4 do kućnog broja 6	Asfaltom je sanirano 90 m2 nogostupa.	19.518,63
3.6		Sanacija nogostupa u Ulici Kapucinske stube kod kućnog broja 4	Asfaltom je sanirano 34 m2 nogostupa.	5.454,13
3.7		Sanacija nogostupa u Krešimirovoj ulici od kućnog broja 20A do kućnog broja 24 A	Asfaltom je sanirano 336 m2 nogostupa.	57.551,84
3.8		Sanacija nogostupa u Ulici Blaža polića od kućnog broja 1 do kućnog broja 3	Radovi su izvedeni krajem 2014. godine. Ukupni troškovi zahvata iznose 16.694,50 kn od kog iznosa 16.027,50 kn je teretilo rashode 2014. godine a 667,00 kn prijelazne radove u 2015. godini.	667,00
3.9			U dogovoru s Mjesnim odborom u visini neutrošenih sredstava utvrđeni su dodatni prioriteti koji će se realizirati kroz prijelazne radove u 2016. godini. Dodatni prioriteti su : sanacija nogostupa u Ulici Fiorello la Guardia od kućnog broja 14a do Ulice 1. Maja 4b te sanacija stubišta koje povezuju Ulicu Blaža Polića i Ulicu Fiorella la Guardia.	
4	MO BRAŠČINE – PULAC			370.504,39
	A.	RIJEKA PROMET		179.607,78
4.1		Sanacija stubišta - spoja Kvarnerske ulice od kućnog broja 19 do spoja sa Ulicom Internacionalnih brigada	Veći dio od planiranog zahvata je izveden krajem 2014. godine (14.672,50 kn) ali je račun zaprimljen nakon završnog knjiženja i teretio je rashode prijelaznih radova u 2015. godini. Kroz prijelazne radove u 2015. godini izvedeni su radovi u vrijednosti od 2.134,85 kn što je ukupno 16.807,35 kn koja su se utrošila za navedeni zahvat. Postavljeno je 32 m zaštitne dvoredne metalne ograde.	16.807,35

4.2		Zamjenski prioritet: Razni građevinski radovi u Ulici Lukovići, Drenovski put i Oktavijana Valića.	U dogovoru s Mjesnim odborom umjesto sanacije kolnika u Ulici Lukovići preko puta kućnog broja 7, kroz prijelazne radove u 2015. godini izvedeni su razni građevinski radovi(sanacija zidova, rubnjaka) u Ulici Lukovići, Drenovski put i Oktavijana Valića.	60.546,85
4.3		Postava zaštitne ograde u Ulici Pulac preko puta kućnog broja 27	Radovi su izvedeni krajem 2014. godine ali je račun zaprimljen nakon završnog knjiženja i teretio je rashode prijelaznih radova u 2015. godini. Postavljeno je 10 m dvoredne ograde.	2.750,00
4.4		Sanacija zida u Ulici Drenovski put kod kućnog broja 1	Radovi u vrijednosti od 52.464,23 kn su izvedeni krajem 2014. godine ali je račun zaprimljen nakon završnog knjiženja i teretio je rashode prijelaznih radova u 2015. godini. Kroz prijelazne radove izvedeni su radovi u vrijednosti od 1.379,47 kn što je ukupno 53.843,70 kn utrošenih za navedeni zahvat.	53.843,70
4.5		Dodatni prioritet: Sanacija zida u Ulici Oktavijana Valića, izrada prilaza u Ulici Internacionalnih brigada, postava i ličenje zaštitnih ograda u Ulici Drenovski put i Pulac	Izvedeni su radovi sanacije zida u Ulici Oktavijana Valića, izrađen stubišni krak i postavljeno 2 m rukohvata u Ulici Internacionalnih brigada, oličeno 90 m zaštitnih ograda u Ulici Drenovski put i postavljeno 20 m dvoredne ograde u Ulici Pulac. Ukupno je utrošeno 51.393,75 kn od čega je 24.200,00kn ušlo u rashode prijelaznih radova u 2016. godini.	27.193,75
4.6		Dodatni prioritet: Asfaltiranje dijela Ulice Kapitanovo od kućnog broja 12 do kućnog broja 24	Asfaltirano je 101 m ² kolnika.	18.466,13
	B.	ENERGO		101.257,43
4.7		Proširenje javne rasvjete od Kvarnerske ulice kod kućnog broja 10 do Ulice Oktavijana Valića kod kućnog broja 43	Planirano proširenje javne rasvjete na osnovu kojeg je izvršena procjena potrebnih sredstava nije izvedeno u planiranom obimu iz razloga što se nije dobila suglasnost HEP-a za postavljanje rasvjetnih tijela uz cestu oko transformatorskog postrojenja koje je u vlasništvu HEP-a. Stoga na planiranoj lokaciji izveden je manji obim radova i to u vrijednosti od 24.883,61 kn. Postavljeno je tri rasvjetna tijela. S obzirom da je račun zaprimljen nakon zaključnog knjiženja u 2014. godini teretio je rashode prijelaznih radova u 2015. godini. U visini neutrošenih sredstava u dogovoru s Mjesnim odborom utvrđene su niže navedene dodatne lokacije za proširenje javne rasvjete.	24.883,61

4.8		Dodatni prioritet: Proširenje javne rasvjete u Ulici Oktavijana Valića kod kućnog broja 44. i Proširenje javne rasvjete od Ulice Pulac do Ulice Oktavijana Valića kod kućnog broja 83.	U ulici Oktavijana Valića kod kućnog broja 44 postavljeno je jedno rasvjetno tijelo za što je utrošeno 7.796,30 kn a od Ulice Pulac do Ulice Oktavijana Valića kod kućnog broja 83 je postavljeno jedanaest rasvjetnih tijela za koje je utrošeno 68.577,52 kn. Sveukupni troškovi iznose 76.373,82 kn.	76.373,82
	C.	K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE		89.639,18
4.9		Nastavak radova uređenja dječjeg igrališta u Ulici Oktavijana Valića zapadno od kućnog broja 46	Uređen je kameni zid, postavljen rubnjak, postavljena ograda oko igrališta te su izvedeni hortikulturni radovi kao što je košnja i orezivanje. Postavljena je ograda oko travnatog dijela igrališta. Dio izvedenih radova kao što je postava ograde oko travnatog dijela igrališta te sadnja ukrasnog bilja teretio je prijelazne radove u 2015. godini. U 2014. godini za navedeni zahvat utrošeno je 29.234,63 kn što sa sredstvima utrošenim u 2015. godini iznosi ukupno 50.911,34 kn.	21.676,71
4.10		Opremanje dječjeg igrališta u Ulici Oktavijana Valića zapadno od kućnog broja 44	Postavljena je oprema koju čine klackalica, kula s toboganom i klupa. U 2014. godini za navedene namjene utrošeno je 3.125,00 kn što je ukupno 27.250,00 kn utrošenih za navedeno opremanje.	24.125,00
4.11		Postava fitnes sprava na dječje igralište u Ulici Lukovići južno od kućnog broja 10E	Postavljene su tri fitnes sprave.	24.125,00
4.12		Uređenje podloge uz postavu fitnes sprava na dječje igralište u Ulici Lukovići južno od kućnog broja 10E	Uređen je betonski plato te uređen travnjak uz novopostavljene fitnes sprave.	19.712,47
5	MO BULEVARD			86.835,58
	A.	RIJEKA PROMET		50.889,55
5.1		Sanacija dijela kolnika s rješavanjem odvodnje oborinskih voda u Ulici Vidikovac od kućnog broja 16 do trafostanice kod kućnog broja 26	Asfaltom je sanirano 261 m2 kolnika.	36.139,55
5.2		Dodatni prioritet: Sanacija gazišta na Gimnazijskim stubama od Gajeve ulice do željezničkog prijelaza	Sanirano je stubište na navedenoj lokaciji.	14.750,00
	B.	K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE		35.946,03
5.3		Izvedba pješačke staze južno od kućnog broja 11 u Ulici Vidikovac do kućnog broja 21 u Ulici Šetalište Ivana Gorana Kovačića	Do 31. prosinca 2014. godine izvedeni su pripremni radovi (iskop terena, postava oplata) za uređenje pješačke staze za što je utrošeno 9.024,14 kn. Troškovi uređenja pješačke staze u iznosu od 35.946,03 kn teretili su prijelazne radove u 2015. godini. Ukupno je utrošeno 44.970,17 kn za	35.946,03

			navedeni zahvat.	
6	MO CENTAR – SUŠAK			
	A.	RIJEKA PROMET		80.906,94
6.1		Sanacija stjenskog pokosa u Ulici Franje Račkog kod kućnog broja 9 prema Ružičevoj ulici	Radovi su izvedeni krajem 2014. godine ali je račun zaprimljen nakon završnog knjiženja i teretio je rashode prijelaznih radova u 2015. godini. Uklonjeni su labilni dijelovi stijena, nepoželjna vegetacija te postavljeno 86 m2 zaštitne mreže.	7.259,50
6.2		Sanacija stjenskog pokosa u Ružičevoj ulici kod kućnog broja 9 do kućnog broja 14	Radovi su izvedeni krajem 2014. godine ali je račun zaprimljen nakon završnog knjiženja i teretio je rashode prijelaznih radova u 2015. godini. Uklonjeni su labilni dijelovi stijena, nepoželjna vegetacija te postavljeno 410 m2 zaštitne mreže.	63.980,25
6.3		Dodatni prioritet: Sanacija potpornog zida i ličenje rukohvata u dijelu Ulice Bošket kod kućnog broja 13	Iz neutrošene razlike sredstava izvedena je sanacija 35 m2 zida i oličeno 56 m rukohvata u Ulici Bošket kod kućnog broja 13.	9.667,19
	B.	K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE		16.534,79
6.4		Postava četiri klupe tip "Obala" u Ulici Podhumskih žrtava između kućnih brojeva 4 i 5	Postavljene su četiri klupe od toga dvije u Ulici Podhumskih žrtava između kućnih brojeva 4 i 5 i dvije duž nogostupa južno od parkirališta Delta.	7.000,00
6.5		Uređenje parapetnih zidova oko stabala i postava sjedala klupe u Ulici Podhumskih žrtava između kućnih brojeva 4 i 5	Uređena su četiri zidana korita oko stabala te oličena postojeća jednoreдна ograda zelene površine na navedenoj lokaciji.	9.534,79
7	MO DRAGA			273.951,06
	A.	RIJEKA PROMET		235.849,81
7.1		Rješavanje odvodnje oborinskih voda u Ulici Pod Ohrušvom od željezničke pruge u blizini kućnog broja 8A do Ulice Pod Ohrušvom u blizini kućnog broja 12	Izvedeno je poboljšanje odvodnje oborinskih voda ugradnjom kolektora dužine 70 m te spajanje istog na postojeći sustav odvodnje oborinskih voda.	118.999,00
7.2		Dodatni prioritet: Sanacija kolnika u Ulici Pod Ohrušvom od kućnog broja 9a do kućnog broja 12	Iz neutrošene razlike sredstava koja je preostala nakon realizacije planiranog prioriteta rješavanja odvodnje oborinskih voda u dogovoru s Mjesnim odborom utvrđeni su dodatni prioriteti koji su se realizirali kroz prijelazne radove u 2015. godini. Asfaltom je sanirano 450 m2 kolnika u Ulici Pod Ohrušvom od kućnog broja 9a do kućnog broja 12.	78.437,50

7.3		Dodatni prioritet: Sanacija kolnika u Ulici Tomasići od kućnog broja 19 do kućnog broja 22 te od kućnog broja 6 do kućnog broja 10	Također, iz neutrošene razlike sredstava kao dodatni prioritet izvedena je sanacija kolnika u površini od 146 m ² u Ulici Tomasići od kućnog broja 19 do kućnog broja 22 te u površini od 99 m ² od kućnog broja 6 do kućnog broja 10.	38.413,31
	B.	K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE		38.101,25
7.4		Sanacija divljeg odlagališta u Ulici Draga Brig na pokosu južno od proširenja prometnice kod kućnog broja 24	U dogovoru s mjesnim odborom umjesto lokacije Draga Brig uklonjen je otpad sa lokacije divljeg odlagališta groblja Draga.	34.995,00
7.5		Građevinsko i hortikulturno uređenje zelene površine sjeverno od Hrvatskog doma Draga	U 2014. godini izvedeni su građevinski radovi u vrijednosti od 11.673,70 kn. Uređen je betonski zid u duljini 14 m sa zaštitnom dvorednom ogradom. Kroz prijelazne radove izvedeni su hortikulturni radovi za što je utrošeno 3.106,25 kn što je ukupnih 14.779,95 kn utrošenih za navedeni zahvat.	3.106,25
7.6		Tehnička priprema i ishođenje dozvole za postavu autobusne čekaonice na stajalištu Draga Brig – pravac grad	Izrada tehničke dokumentacije je u tijeku. Troškovi izrade teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	0
8	MO DRENOVA			291.822,76
	A.	RIJEKA PROMET		74.670,38
8.1		Sanacija oštećenih javnih površina i kolnika	Izvedeni su radovi sanacije oštećenih javnih površina i kolnika na raznim lokacijama.	14.399,25
8.2		Sanacija odvodnje oborinskih voda u Ulici Drenovski put kod kućnog broja 19 c	Izvedeni su radovi sanacije odvodnje oborinskih voda u Ulici Drenovski put kod kućnog broja 19 c.	19.101,13
8.3		Preregulacija prometa u Ulici Bok	Izvedena je demontaža osamnaest postojećih prometnih znakova, uklonjeno sedam metalnih stupova vertikalne signalizacije te postavljeno šest novih prometnih znakova. Označena je nova horizontalna prometna signalizacija. Račun za izvedene radove s obzirom da je zaprimljen nakon zaključnog knjiženja u 2014. godini teretio je prijelazne radove u 2015. godini.	40.045,00
8.4		Izrada idejnog projekta i ishođenje lokacijske dozvole za uređenje parkirališta uz igralište Osnovne škole "Fran Franković"	U 2011. godini izrađen je idejni projekt te zatražena lokacijska dozvola. Za izradu idejnog projekta utrošeno je 15.621,00 kn što s troškovima u 2015. godini čini ukupan iznos od 16.746,00 kn.	1.125,00
8.5			Iz neutrošene razlike sredstava (cca 90.000,00 kn) u dogovoru s Mjesnim odborom utvrđeni su dodatni prioriteti od kojih jedan je sanacija kolnika u Ulici Svetog Jurja i Ulici Brune Francetića koja je izvedena početkom 2016. godine te sanacija dijela kolnika na raskrižju ulica: Svetog Jurja, Drenovski put i Grohovski put koji radovi će se realizirati u prvoj polovici 2016. godine.	0

	B.	K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE		217.152,38
8.6		Raščišćavanje šumske sastojine i odvoz komunalnog otpada u Ulici Bok kod kućnih brojeva 16A i 16B	Na navedenoj lokaciji raščišćena je vegetacija na prostoru od 920 m ² , orezan su grane te uklonjena suha i nagnuta stabla. Za navedene radove utrošeno je 63.062,50 kn. Raščišćena je vegetacija i na slijedećim lokacijama: Drenovska lokvica -1.565,00 kn, Cvetkov trg (amfiteatar) -2.282,50 kn, sa sjeverne strane zgrade mjesnog odbora -6.920,00 kn, Drenovski put 68. - 16.905,00 kn, okoliš dječjeg vrtića u Ulici Stanka Frankovića 7a. -15.891,25 kn, uz košarkaško i dječje igralište na lokaciji Put ka igralištu br.17. - 66.113,63 kn, Cvjetna ulica južno od kućnog broja 6. - 2.162,50 kn. Ukupno je utrošeno 174.902,38 kn.	174.902,38
8.7		Dodatni prioriteti: Nabavka i postava opreme na lokaciji Put k igralištu i Cvetkov trg,	Na lokaciji Put k igralištu postavljena je klackalica i dvije klupe s naslonom a na Cvetkovom trgu iza crkve sprava za igru (komplet igralište Kekec).	42.250,00
9	MO GORNJA VEŽICA			85.938,65
	A.	RIJEKA PROMET		62.221,13
9.1		Postava linijskih rešetki na rigolu za prihvrat oborinske vode u Ulici Ratka Petrovića od kućnog broja 10 do kućnog broja 16	Radovi su izvedeni krajem 2014. godine ali je račun zaprimljen nakon završnog knjiženja i teretio je rashode prijelaznih radova u 2015. godini. Postavljeno je 40 m linijskih rešetki.	25.000,00
9.2		Dodatni prioritet: Sanacija dijela nogostupa u Ulici Ivana Matrljana kod kućnog broja 21 i 15 te dijela stubišta u Ulici Zdravka Kučića kod kućnog broja 31	Izvedena je sanacija dijela nogostupa u Ulici Ivana Matrljana kod kućnog broja 21 i 15 te dijela stubišta u Ulici Zdravka Kučića kod kućnog broja 31.	29.089,88
9.3		Dodatni prioritet: Sanacija prilaza u Ulici Franje Belulovića kod kućnog broja 12	Saniran je prilaz na navedenoj lokaciji.	8.131,25
	B.	ENERGO		8.026,39
9.4		Dodatni prioritet- Proširenje javne rasvjete na dječjem igralištu u Ulici Ivana Matrljana kod kućnog broja 29.	Iz neutrošene razlike sredstava izvedeno je proširenje javne rasvjete na navedenoj lokaciji. Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	8.026,39
	C.	K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE		15.691,13
9.5		Postava antistres podloge na dječjem igralištu u Ulici Sveti Križ	Izvedena je antistres podloga na površini od 25 m ² .	15.691,13
10	MO GORNJI ZAMET			292.873,13
	A.	RIJEKA PROMET		205.380,82
10.1		Uređenje prometnice u Ulici Josipa Mohorića prema kućnom broju 46b	Asfaltirano je 70 m ² prometnice.	28.128,88
10.2		Asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području Mjesnog odbora Gornji Zamet	Asfaltirano je 290 m ² Plješivičke ulice i izrađen upojni bunar.	177.251,94

10.3			Iz neutrošene razlike sredstava (cca 248.000,00 kn) kroz prijelazne radove u 2016. godini izvest će se dodatni prioriteti od kojih je jedan sanacija asfalta u Ulici Milice Jadranić. Preostali dodatni prioriteti utvrdit će se u dogovoru s Mjesnim odborom.	
	B.	K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE		87.492,31
10.4		Uređenje odmorišta zapadno od igrališta u Ulici Bogomira Ćikovića Marčeva	Uređena je podloga ispod garnitura za sjedenje, izveden priključak na vodovodnu mrežu te uklonjena stabla koja su uslijed nevremena bila oštećena.	8.122,15
10.5		Opremanje odmorišta zapadno od igrališta u Ulici Bogomira Ćikovića Marčeva	Postavljeno je pet stolova i deset klupa.	53.125,00
10.6		Nastavak uređenja dječjeg igrališta u Plješivičkoj ulici južno od kućnog broja 24	Postavljena je antistres podloga ispod sprava za igru djece. U 2014. godini na uređenje dječjeg igrališta utrošeno je 30.287,30 kn što je sa radovima koji su se izveli u 2015. godini ukupno 44.957,46 kn.	14.670,16
10.7		Nastavak opremanja dječjeg igrališta u Plješivičkoj ulici južno od kućnog broja 24	Postavljena je dvodijelna ljučjačka i tri klupe s naslonom. U 2014. godini postavljen je vrtuljak za što je utrošeno 9.375,00 kn. Zajedno s troškovima opremanja u 2015. godini ukupni troškovi opremanja iznose 20.950,00 kn.	11.575,00
11	MO GRAD TRSAT			102.624,05
	A.	RIJEKA PROMET		13.875,00
11.1		Dodatni prioritet: Iscrtavanje parkirališnih mjesta horizontalnom signalizacijom na području Mjesnog odbora	Izvedeno je iscrtavanje oznaka parkirališnih mjesta na više lokacija na području mjesnog odbora.	13.875,00
	B.	ENERGO		4.117,60
11.2		Zamjenski prioritet: Proširenje javne rasvjete u Ulici Rose Leard kod kućnog broja 11	U dogovoru s mjesnim odborom umjesto u Glavinićevoj ulici, pored proširenja u Ulici Vrlje izvedeno je proširenje javne rasvjete u Ulici Rose Leard kod kućnog broja 11. Na ovoj lokaciji postavljeno je jedno rasvjetno tijelo za koje je utrošeno 4.117,60 kn. Radovi su izvedeni krajem 2014. godine ali je račun zaprimljen nakon zaključnog knjiženja pa je teretio prijelazne radove u 2015. godini.	4.117,60
	C.	K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE		84.631,45
11.3		Uređenje dječjeg igrališta u Ulici Šetalište Joakima Rakovca jugozapadno od kućnog broja 33	U 2014. godini izvedeni su pripremni radovi za uređenje dječjeg igrališta za što je utrošeno 9.486,25 kn. Građevinsko uređenje igrališta prenijeto je na početak 2015. godine i teretilo je prijelazne radove u 2015. godini. Uređeno je igralište površine 250 m2. Zajedno s troškovima pripremnih radova ukupno je utrošeno 79.205,20 kn.	69.718,95

11.4		Opremanje dječjeg igrališta u Ulici Šetalište Joakima Rakovca jugozapadno od kućnog broja 33	Postavljen je tobogan , ljuljačka i klupa s naslonom.	14.912,50
12	MO GRBCI			72.619,34
	A.	RIJEKA PROMET		41.826,00
12.1		Sanacija nerazvrstanih cesta na području Mjesnog odbora Grbci	Izvedena je sanacija raskrižja Dražičke ulice i Ulice Marije Grbac. Asfaltirano je 243 m2 kolnika.	41.826,00
	B.	ENERGO		30.793,34
12.2		Proširenje javne rasvjete na stepenicama u Dražičkoj ulici kod kućnog broja 2	Postavljena su dva rasvjetna tijela.	30.793,34
13	MO KANTRIDA			206.070,26
	A.	RIJEKA PROMET		206.070,26
13.1		Uređenje sjeverne strane raskrižja Liburnijske ulice i Bujske ulice	Asfaltirano je 229 m2 raskrižja Liburnijske i Bujske ulice.	58.199,75
13.2		Dodatni prioritet:Uređenje Puta Frane Juretića-prilaz Domu umirovljenika Kantrida te uređenje stjenskog pokosa i okoliša zgrade kućni broj 15 u Bujskoj ulici.	Iz razlike sredstava koja je preostala nakon realizacije planiranih zahvata realizirani su dodatni zahvati od kojih je jedan uređenje Puta Frane Juretića-prilaz Domu umirovljenika Kantrida te uređenje stjenskog pokosa i okoliša zgrade kućni broj 15 u Bujskoj ulici. Asfaltirano je 450 m2 površine Puta Frane Juretića te saniran pokos u Bujskoj ulici kod kućnog broja 15.	122.004,25
13.3		Dodatni prioritet: Sanacija parkirališta i dijela kolnika u Ulici Đuro Catti kod kućnog broja 2	Izvedena je sanacija parkirališta i dijela kolnika u Ulici Đuro Catti kod kućnog broja 2.	25.866,26
14	MO KOZALA			130.075,76
	A.	RIJEKA PROMET		68.632,76
14.1		Sanacija stubišta sa postavom rukohvata u Laginjinoj ulici između kućnog broja 16a i 16	Sanirano je 8 m2 podesta stubišta i postavljeno 29 m rukohvata. U 2014. godini utrošeno je 375,00 kn što je ukupno 14.000,31 kn utrošenih za navedeni zahvat.	13.625,31
14.2		Sanacija stubišta u Ulici Aleksandra Mamića kod kućnog broja 9 prema Ulici Franca Prešerna	Radovi su izvedeni krajem 2014. godine ali za dio rashoda račun nije zaprimljen do zaključnog knjiženja i tereti prijelazne radove u 2015. godini. U 2014. godini utrošeno je 11.140,93 kn što s troškovima u 2015. godini iznosi ukupno 35.253,02 kn utrošenih za navedeni zahvat.	24.112,09
14.3		Postava rukohvata u Ulici Aleksandra Mamića kod kućnog broja 7 i u Baštijanovoj ulici kod kućnog broja 9	U Ulici Aleksandra Mamića postavljeno je 25 m jednoredne ograde te 15 m dvoredne ograde u Baštijanovoj ulici. Račun za izvedene radove u iznosu od 8.812,50 zaprimljen je nakon zaključnog knjiženja i teretio je prijelazne radove u 2015. godini.	8.812,50

14.4		Sanacija odvodnje oborinskih voda u Ulici Ante Kovačića kod kućnih brojeva 7 i 21	Izvedeni su završni radovi na uređenju oborinskih voda u Ulici Ante Kovačića kod kućnih brojeva 7 i 21. U 2014. godini izvedeni su radovi u vrijednosti od 13.808,36 kn što s troškovima prijelaznih radova čini ukupno 14.839,61 kn utrošenih za navedeni zahvat.	1.031,25
14.5		Sanacija potpornog zida u Ulici Kalvarija kod kućnog broja 31	Izvedeni su završni radovi sanacije potpornog zida u Ulici Kalvarija kod kućnog broja 31. U 2014. godini izvedeni su radovi u vrijednosti od 26.950,13 kn što s troškovima prijelaznih radova čini ukupno 27.495,11 kn utrošenih za navedeni zahvat.	544,98
14.6		Dodatni prioritet: Sanacija pješačke staze u Ulici Bože Milanovića kod kućnog broja 30	Iz razlike sredstava koja je preostala nakon realizacije planiranih zahvata u dogovoru s Mjesnim odborom kao dodatni prioritet izvedeni su radovi sanacije pješačke staze u Ulici Bože Milanovića kod kućnog broja 30. Betonirano je 42 m pješačke staze.	20.506,63
14.7			Iz preostale razlike sredstava (cca 9.000,00 kn) u dogovoru s mjesnim odborom kao dodatni prioritet kroz prijelazne radove u 2016. godini izvest će se sanacija dijela pješačke staze i gazišta u Brajšinoj ulici kod kućnog broja 11.	0
B.	B.	ENERGO		50.000,00
14.8		Izrada projekta proširenja javne rasvjete u Parku Vladimira Nazora - druga faza	Izrađen je projekt proširenja javne rasvjete za što je utrošeno 50.000,00 kn. S obzirom da račun nije zaprimljen do zaključnog knjiženja rashoda za 2014. godinu isti je teretio prijelazne radove u 2015. godini.	50.000,00
	C.	K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE		11.443,00
14.9		Postava zaštitne ograde uz sportsko igralište Osnovne škole "Kozala" u Ulici Ante Kovačića istočno od kućnog broja 21	U 2014. godini izrađeni su segmenti ograde i postavljeno ih je osam. Za navedeno je utrošeno 7.372,00 kn. U 2015. godini izvedeno je šest novih segmenata ograde te je postojećih četrnaest segmenata oličeno i zamijenjeno oštećeno pletivo. Za navedeni zahvat ukupno je utrošeno 18.815,00 kn.	11.443,00
15	MO KRIMEJA			63.707,70
	A.	RIJEKA PROMET		25.340,96
15.1		Uređenje pješačke staze sa postavom rukohvata u Ulici Drage Gervaisa kod kućnog broja 20	Radovi su izvedeni krajem 2014. godine ali je račun zaprimljen nakon zaključnog knjiženja i teretio je prijelazne radove u 2015. godini. Pješačka staza je betonirana te je postavljeno 14 m jednoredne ograde.	25.340,96
	B.	ENERGO		29.088,80
15.2		Proširenje javne rasvjete u Ulici Drage Gervaisa kod kućnog broja 20	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	29.088,80

	C.	K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE		9.277,94
15.3		Uređenje pristupa ulazu u sklonište u Kumičićevoj ulici kod kućnog broja 13	Uređen je pristup ulazu u sklonište. U 2014. godini uklonjeni su nepoželjni izboji i stabla za što je utrošeno 284,38 kn. Ukupno je utrošeno 3.037,13 kn.	2.752,75
15.4		Dodatni prioritet:Uređenje dječjeg igrališta u Ulici Drage Gervaisa kućni broj 12	Iz neutrošene razlike sredstava u dogovoru s Mjesnim odborom izvedeni su radovi uređenja dječjeg igrališta u Ulici Drage Gervaisa kućni broj 12. Postavljeni su kameni rubnjaci i uređena površina igrališta.	6.525,19
16	MO LUKA			19.687,50
	A.	RIJEKA PROMET		19.687,50
16.1		Dodatni prioritet:Sanacija nogostupa u Ulici Riva kod kućnog broja 6	Iz razlike sredstava koja je preostala nakon realizacije planiranih zahvata u dogovoru s Mjesnim odborom izveden je dodatni zahvat- sanacija nogostupa u Ulici Riva kod kućnog broja 6. Asfaltirano je 135 m2 nogostupa.	19.687,50
17	MO MLAKA			128.347,56
	A.	RIJEKA PROMET		114.390,00
17.1		Zamjenski prioritet:Rješavanje odvodnje oborinskih voda na spoju Ulice Vitomira Paje Širole i Ulice Podmurvice	Na zahtjev Mjesnog odbora umjesto uređenja stubišta od Ulice Franje Čandeka do parkirališta zapadno od kućnog broja 23b utvrđen je zamjenski prioritet- rješavanje odvodnje oborinskih voda na spoju Ulice Vitomira Paje Širole i Ulice Podmurvice koji je realiziran kroz prijelazne radove u 2015. godini. Izrađeno je 28 m oborinske kanalizacije, postavljena tri slivnika te asfaltirano 300 m2 prometnice.	83.355,25
17.2		Izrada izvedbenog projekta za uređenje prilazne rampe za osobe s invaliditetom u Ulici Podmurvice kod kućnog broja 34	Izrađen je izvedbeni projekt za uređenje prilazne rampe za osobe s invaliditetom U ulici Podmurvice kod kućnog broja 34.	15.000,00
17.3		Uklanjanje starog kamenog zida i uređenje parkirnih mjesta u Ulici Podpinjol istočno od kućnog broja 15	Uklonjen je stari kameni zid i asfaltirano 55 m2 parkirališta.	16.034,75
17.4		Dodatni prioritet: Asfaltiranje dijela donje etaže parkirališta u Ulici Franje Čandeka zapadno od kućnog broja 23b.	Asfaltirano je 141 m2 površine donje etaže parkirališta na navedenoj lokaciji. Za navedeni zahvat je utrošeno 21.183,75 kn ali je račun zaprimljen nakon zaključnog knjiženja i tereti rashode prijelaznih radova u 2016. godini.	0
	B.	K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE		13.957,56

17.5		Nastavak uređenja zelene površine u Zvonimirovoj ulici južno od kućnog broja 12	Do 31. prosinca 2014. godine izveden je dio hortikulturnih radova u vrijednosti od 3.065,00 kn. Preostali dio ugovorenih radova realiziran je u prvoj polovici 2015. godine i teretio je prijelazne radove u 2015. godini. Površina je očišćena, uređen je zid, sanirano stubište i zasađeno zelenilo. Sveukupno za navedeni zahvat je utrošeno 17.022,56 kn.	13.957,56
18	MO OREHOVICA			535.775,24
	A.	RIJEKA PROMET		529.773,36
18.1		Uređenje nogostupa u Ulici Grobnička cesta	Kroz prijelazne radove komunalnih prioriteta Mjesnog odbora za uređenje nogostupa ukupno je bilo osigurano 510.000,00 kn od kog iznosa za uređenje nogostupa je utrošeno 425.845,86 kn. Iz preostale razlike sredstava kao dodatni prioritet izvedeni su radovi na uređenju južnog dijela u Ulici Kačjak.	425.845,86
18.2		Uređenje pješačkog prolaza na križanju Ulice Balde Fučka i Grobničke ceste	Uređen je kameni zid te oličeno 40 m dvoredne ograde.	16.337,50
18.3		Dodatni prioritet:Uređenje dijela južnog nogostupa u Ulici Kačjak	Postavljeno je 185 m parkovnih rubnjaka te asfaltirano 212 m2 nogostupa.	87.590,00
	B.	K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE		6.001,88
18.4		Hortikulturno uređenje na području Mjesnog odbora Orehovica	Uklonjena su suha i nagnuta stabla i orezano grmlje.	6.001,88
19	MO PAŠAC			16.167,43
	A.	RIJEKA PROMET		16.167,43
19.1		Poboljšanje odvodnje oborinskih voda u Ulici Balde Fučka nasuprot kućnog broja 122 -Zamjenski prioritet: Sanacija potpornog zida u Ulici Pašac kod kućnog broja 43	U dogovoru s Mjesnim odborom umjesto prvotno utvrđeno prioriteta izvedena je sanacija potpornog zida u Ulici Pašac kod kućnog broja 43.	16.167,43
20	MO PEĆINE			0,00
	A.	RIJEKA PROMET		0,00

20.1		Zamjenski prioritet: Sanacija nogostupa u Ulici Janka Polić Kamova od kućnog broja 100 prema Domu Crvenog Križa.	Umjesto prvotno planiranih zahvata: sanacija stubišta u Ulici Janka Polić Kamova kod kućnog broja 91 za koji zahvat je bilo planirano 25.000,00 kn i sanacija stubišta u Ulici Janka Polić Kamova kod kućnog broja 58 za koju je bilo planirano 103.000,00 kn u dogovoru s Mjesnim odborom utvrđen je zamjenski prioritet - Sanacija nogostupa u Ulici Janka Polić Kamova od kućnog broja 100 prema Domu Crvenog Križa. Realizacija navedenog zahvata čija ugovorena vrijednost iznosi 91.212,50 kn je prenijeta na početak 2016. godine i teretit će prijelazne radove u 2016. godini. Iz preostale razlike sredstava utvrđen je dodatni prioritet (35.987,50 kn)- sanacija partera i zidića u Ulici Janka Polić Kamova kod kućnog broja 73a čija realizacija je također prenijeta na početak 2016. godine.	0
21	MO PEHLIN			178.409,52
	A.	RIJEKA PROMET		171.409,52
21.1		Asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području Mjesnog odbora Pehlin - Blažičevo, Baretićevo i Turkovo	Do 31. prosinca 2014. godine izveden je veći dio radova i to u vrijednosti od 298.609,00 kn a dio radova u vrijednosti od 25.929,75 kn realizirano je kroz prijelazne radove u 2015. godini. Ukupno je utrošeno 324.538,75 kn. Izvedeni su radovi asfaltiranja na lokacijama Blažičevo, Baretićevo i Turkovo.	25.929,75
21.2		Uređenje okoliša u Ulici Tići kod kućnih brojeva 22 G, 22 H, 22 I i 22 J	Uređen je okoliš na navedenoj lokaciji. Izvedeni su radovi sanacije odvodnje oborinskih voda na način da su izrađena dva upojna bunara, dva vodovodna okna, 3 m sabirnog kanala te sanirano 65 m2 asfaltne površine.	50.291,33
21.3		Dodatni prioritet:Uređenje nerazvrstanih cesta i neuređenih javno prometnih površina na području Mjesnog odbora	Iz razlike sredstava koja je preostala nakon realizacije planiranih zahvata u dogovoru s Mjesnim odborom realiziran je dodatni prioritet- uređenje nerazvrstanih cesta i neuređenih javno prometnih površina na području mjesnog odbora.	95.188,44
	B.	K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE		7.000,00
21.4		Postava stola za stolni tenis u park na Mihovilićima kod kućnog broja 4B	Postavljen je stol za stolni tenis.	7.000,00
22	MO PODMURVICE			171.409,52
	A.	RIJEKA PROMET		105.770,45
22.1		Uređenje nogostupa na prilazu dječjem igralištu u Ulici Emilija Randića južno od kućnog broja 11	Uređen je potporni zid, postavljeno 26 m rubnjaka i asfaltirano 26 m2 nogostupa.	32.198,20

22.2		Postava svjetlećeg znaka pješačkog prijelaza na postojećem stupu u Vukovarskoj ulici kod kućnog broja 130	Do 31. prosinca 2014. godine izveden je veći dio od planiranih radova (38.543,04 kn) ali je račun u iznosu od 38.312,50 kn zaprimljen nakon zaključnog knjiženja i teretio je prijelazne radove u 2015. godini. Početkom 2015. godine izvedeno je radova u vrijednosti od 7.762,50 kn što je ukupnih 46.075,00 kn. Ukupna vrijednost zahvata sa elektroenergetskom suglasnošću za priključak svjetlećeg znaka na stup javne rasvjete koja je ishođena u 2014. godini (230,54 kn) iznosi 46.305,54 kn.	46.075,00
22.3		Dodatni prioritet:Nastavak uređenja nogostupa u Ulici Franje Mladenića prema Ulici Plase	Postavljeno je 31 m betonskih rubnjaka i asfaltirano 75 m2 nogostupa.	27.497,25
	B.	ENERGO		7.479,44
22.4		Dodatni prioritet:Proširenje javne rasvjete u Ulici Lužine kod kućnog broja 7/1	Iz neutrošene razlike sredstava u 2014. godini u dogovoru s Mjesnim odborom utvrđen je dodatni prioritet. Postavljena su dva rasvjetna tijela na navedenoj lokaciji ali je račun zaprimljen nakon zaključnog knjiženja i teretio je rashode prijelaznih radova u 2015. godini.	7.479,44
	C.	K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE		79.746,80
22.5		Djelomično uređenje okoliša dječjeg igrališta u Ulici Emilija Randića južno od kućnog broja 11	Do 31. prosinca 2014. godine izvedeni su građevinski radovi u vrijednosti od 28.867,60 kn. Hortikulturni radovi su izvedeni na početku 2015. godine i terete prijelazne radove u 2015. godini. Troškovi hortikulturnih radova iznose 30.680,46 kn. Sveukupni troškovi uređenja okoliša iznose 59.548,06 kn.	30.680,46
22.6		Nastavak uređenja mediteranskog parka u Ličkoj ulici kod kućnog broja 8	U 2014. godini izvedeni su građevinski radovi na uređenju parka kao što su uređenje zida, izrada upojnog bunara i postava parkovnih rubnjaka za što je utrošeno 27.249,09 kn. Početkom 2015. godine izvedeni su hortikulturni radovi i popravak zidova za što je utrošeno 12.691,34 kn. Sveukupno je utrošeno 39.940,43 kn.	12.691,34
22.7		Opremanje mediteranskog parka u Ličkoj ulici kod kućnog broja 8	Postavljene su dvije klupice i ugrađena slavina s pitkom vodom.	9.375,00
22.8		Tehnička priprema za uređenje zelene površine u Bribirskoj ulici južno od kućnih brojeva 7 i 9	Izrađen je projekt za uređenje zelene površine na navedenoj lokaciji.	14.000,00
22.9		Tehnička priprema za uređenje površine za kućne ljubimce - pse, u Ulici Plase kod kućnog broja 6/2	Izrađeno je idejno rješenje i glavni projekt.	13.000,00
23	MO PODVEŽICA			123.841,07
	A.	RIJEKA PROMET		87.126,86

23.1		Postava betonskih rubnjaka te sanacija dijela kolnika u Ulici Jože Gabrovška kod kućnih brojeva 12 i 14	Do 31. prosinca 2014. godine izvedeno je radova u vrijednosti od 18.612,50 kn a kroz prijelazne radove u 2015. godine izvedeno je radova u vrijednosti od 32.725,50 kn što je ukupno 51.338,00 kn utrošenih za navedeni zahvat. Postavljeno je 118 m betonskih rubnjaka i asfaltirano 196 m2 kolnika.	32.725,50
23.2		Postava betonskih rubnjaka te sanacija dijela kolnika u Ulici Martina Kontuša kod kućnog broja 22 i u Ulici Eugena Kvaternika kod kućnog broja 59	Postavljeno je ukupno 46 m rubnjaka i asfaltirano 40 m2 kolnika.	12.529,73
23.3		Sanacija kolnika u Ulici Eugena Kvaternika kod kućnih brojeva 44 i 46	Asfaltom je sanirano 15 m2 kolnika.	2.312,50
23.4		Sanacija stubišta u Ulici braće Pavlinić prema brodogradilištu "Viktor Lenac"	Do 31. prosinca 2014. godine izvedeno je radova u vrijednosti od 38.204,69 kn a početkom 2015. godine u vrijednosti od 1.354,44 kn što je ukupno 39.559,13 kn utrošenih za navedeni zahvat. Sanirano je 23 m2 stubišta, izrađen betonski zid, postavljeno 60 m jednoredne i 25 m dvoredne ograde.	39.559,13
23.5		Dodatni prioritet: Nastavak sanacije stubišta u Ulici braće Pavlinić prema brodogradilištu "Viktor Lenac"	Iz razlike sredstava koja je preostala nakon realizacije planiranih zahvata u dogovoru s Mjesnim odborom kao dodatni prioritet izvedeni su radovi na nastavku sanacije stubišta na navedenoj lokaciji. Postavljeno je 44 m jednoredne i 16 m dvoredne ograde te sanirano 36 m2 stubišta. Račun za izvedene radove iznosi 15.277,00 kn i s obzirom da je zaprimljen nakon zaključnog knjiženja tereti rashode prijelaznih radova u 2016. godini.	0
	B.	ENERGO		20.999,70
23.6		Dodatni prioritet: Proširenje javne rasvjete u Ulici Drage Gervaisa kod kućnog broja 78	Iz neutrošene razlike sredstava utvrđen je dodatni prioritet-proširenje javne rasvjete u Ulici Drage Gervaisa kod kućnog broja 78. Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	20.999,70
	C.	K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE		15.714,51
23.7		Podizanje zida i nasipavanje zemlje u Ulici Drage Gervaisa istočno od kućnog broja 37	U 2014. godini izveden je betonski zid duljine 17 m. Troškovi su iznosili 11.383,31 kn. Početkom 2015. godine na navedenoj lokaciji zatravljena je površina od 85 m2 te zasađeno ukrasno grmlje za što je utrošeno 5.048,88 kn. Sveukupno za navedeni zahvat je utrošeno 16.432,19 kn.	5.048,88

23.8		Uređenje površine u Ulici Drage Gervaisa zapadno od kućnog broja 45	Do 31. prosinca 2014. godine izveden je upojni bunar za što je utrošeno 739,75 kn a radovi na uređenju površine realizirani su počekom 2015. godine i teretili su prijelazne radove u 2015. godini. Postavljena je odvodna rešetka te izvedeni hortikulturni radovi (orezane suhe grane, dobavljen i rasplaniran drobljenac). Za navedene radove utrošeno je 3.442,50 kn što je sveukupno 4.182,25 kn.	3.442,50
23.9		Dodatni prioritet: Uređenje partera dječjeg igrališta u Radničkoj ulici kod kućnog broja 4.	Iz neutrošene razlike sredstava u dogovoru s Mjesnim odborom uređen je parter dječjeg igrališta na navedenoj lokaciji.	7.223,13
24	MO POTOK			51.733,54
	A.	RIJEKA PROMET		51.733,54
24.1		Sanacija nogostupa u Ulici Nikole Tesle od kućnog broja 5 do kućnog broja 9	Asfaltom je sanirano 338 m2 nogostupa.	46.412,29
24.2		Dodatni prioritet: Sanacija nogostupa na raznim lokacijama na području mjesnog odbora	Izvedeni su radovi na sanaciji nogostupa u Ulici Nikole Cara. Sanirano je 30 m2 nogostupa.	5.321,25
	B.	ENERGO		17.039,21
24.3		Proširenje javne rasvjete u Ulici Viktora Cara Emina kod kućnog broja 3 - Zamjenska lokacija: Proširenje javne rasvjete u Ulici Josipa Završnika	Od prvotno planiranog zahvata se odustalo jer nije dobivena suglasnost svih stanara (vlasnika) zgrade za postavu rasvjetnog tijela i napojnog kabela na zgradu. U dogovoru s Mjesnim odborom utvrđena je zamjenska lokacija- proširenje javne rasvjete u Ulici Josipa Završnika. Na navedenoj lokaciji su postavljana dva rasvjetna tijela.	4.805,15
24.4		Proširenje javne rasvjete na pješačkom prolazu u Ulici Nikole Tesle kod kućnog broja 4	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo. S obzirom da je račun zaprimljen nakon zaključnog knjiženja u 2014. godini, troškovi su teretili prijelazne radove u 2015. godini.	12.234,06
25	MO SRDOČI			178.162,52
	A.	RIJEKA PROMET		113.429,85
25.1		Sanacija kolnika u Ulici Ive Vojnovića kod kućnog broja 2	Asfaltirano je 56 m2 kolnika.	9.290,00
25.2		Asfaltiranje dijela prometnice u Ulici Tina Ujevića između kućnih brojeva 11 i 13	Asfaltirano je 91 m2 navedene prometnice.	34.790,00
25.3		Sanacija kolnika i rješavanje odvodnje oborinskih voda u Ulici Josipa Voltića od kućnog broja 11 do kućnog broja 19	Asfaltom je sanirano 483 m2 kolnika.	69.349,85

25.4			Iz neutrošene razlike sredstava (cca 224.000,00 kn) izvest će se dodatni prioriteti od kojih dva su utvrđena i realizacija je u tijeku. Radi se o sanaciji južnog nogostupa u Ulici Martinkovac od kućnog broja 143/4 do ulaza u PSC Primorje (ugovoreni iznos od 38.221,25 kn) i radovima na povećanju stupnja sigurnosti na pješačkom prijelazu u Ulici Mate Lovraka u blizini Dječjeg vrtića "Srdoči" (ugovoreni iznos 27.000,00 kn). Za preostalih 159.000,00 kn Vijeće Mjesnog odbora utvrdit će dodatne radove koji će se realizirati kroz prijelazne radove u 2016. godini.	0
	B.	ENERGO		44.403,02
25.5		Rekonstrukcija javne rasvjete od Ulice Srdoči kod kućnog broja 1 do Ulice Antuna Branka Šimića kod kućnog broja 18A -Zamjenski prioriteti:Proširenje javne rasvjete u Ulici Markovići od kućnog broja 1 do kućnog broja 10., -Proširenje javne rasvjete u Ulici Kurirski put od kućnog broja 2 A do kućnog broja 25. -Proširenje javne rasvjete pored dječjeg igrališta u Ulici Bartola Kašića, te -Proširenje javne rasvjete u Ulici Markovići kod kućnog broja 1.	Na zahtjev Mjesnog odbora odustalo se od prvotno planiranog zahvata i utvrđeni su slijedeći zamjenski prioriteti: - Proširenje javne rasvjete u Ulici Markovići od kućnog broja 1 do kućnog broja 10. Na navedenoj lokaciji je postavljeno pet rasvjetnih tijela za što je utrošeno 12.843,57 kn, -Proširenje javne rasvjete u Ulici Kurirski put od kućnog broja 2 A do kućnog broja 25. Postavljeno je šest rasvjetnih tijela i utrošeno 16.390,18 kn, -Proširenje javne rasvjete pored dječjeg igrališta u Ulici Bartola Kašića. Postavljena su dva rasvjetna tijela i utrošeno 6.679,25 kn te -Proširenje javne rasvjete u Ulici Markovići kod kućnog broja 1. Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo i utrošeno 8.490,02 kn. Sveukupno je utrošeno za navedena proširenja 44.403,02 kn.	44.403,02
	C.	K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE		20.329,65
25.6		Hortikulturno uređenje zelenih površina na području Mjesnog odbora Srdoči	U 2014. godini izvedeni su hortikulturni radovi u Ulici Tina Ujevića kod kućnog broja 14, na površini preko puta kućnog broja 12 u Ulici Bartola Kašića te površini zapadno od kućnog broja 2 u Ulici D.Cesarca . Za navedene radove je utrošeno 31.436,38 kn. U 2015. godini uređen je okoliš u Ulici Tina Ujevića kućni broj 14, uređen zid u okolišu Bartola Kašića kućni broj 22, uređena antistresna podloga na dječjem igralištu u Ulici Bartola Kašića te uklonjeno kupinište i orezano granje duž šetnice Srdoči-Bezjaki. Za navedene radove utrošeno je 20.329,65 kn. Sveukupni troškovi navedenog zahvata iznose 51.766,03 kn.	20.329,65
25.7		Tehnička priprema za uređenje parka u Ulici Tonžino jugoistočno od kućnog broja 22	U tijeku je izrada tehničke dokumentacije za uređenje parka. Troškovi izrade teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	0
26	MO SVETI KUZAM			15.575,85

	A.	K.D. ČISTOČA I OSTALE PRAVNE OSOBE		15.575,85
26.1		Nastavak uređenja boćarskog joga u Svetom Kuzmu.	U 2014. godini oko boćarskog joga postavljena je ograda za što je utrošeno 19.712,00 kn. Kroz prijelazne radove u 2015. godini izvedena je postava metalne bine. Utrošeno je 15.575,85 kn. Sveukupni troškovi navedenog zahvata iznose 35.287,85 kn.	15.575,85
27	MO SVETI NIKOLA			413.832,89
	A.	RIJEKA PROMET		266.958,56
27.1		Sanacija ceste i parkirališta sa odvodnjom oborinskih voda u Ulici Jože Vlahovića kod kućnog broja 12	Asfaltirano je 396 m2 parkirališta i prilazne ceste.	47.068,12
27.2		Izrada glavnog i izvedbenog projekta za uređenje ugibališta u Ulici Giuseppe Carabina kod kućnog broja 12	Izrađen je glavni projekt i zatražena građevinska dozvola.	23.125,00
27.3		Rješavanje odvodnje oborinskih voda u Ulici Mirka Čurbega kod kućnih brojeva 3/1, 3/2 i 3/3	Postavljene su rešetke za odvodnju te asfaltirano 201 m2 površine prometnice.	35.718,05
27.4		Uređenje zida i stubišta u Ivekovićevoj ulici zapadno od kućnog broja 11	Uređen je zid i stubište. Postavljeno je 16 m rukohvata.	12.235,00
27.5		Uređenje rampi za invalide na pješačkim prijelazima u Ulici Milutina Barača, Liburnijskoj ulici, Zametskoj ulici kod kućnih brojeva 12 i 46, Kršinićevoj ulici, Karasovoj ulici, Crnčićevoj ulici, Ulici Krnjevo i na pješačkom prijelazu izdvojenog skretanja iz Zametske ulice u Liburnijsku ulicu	Do 31. prosinca 2014. godine izveden je dio od ugovoreni radova (42.987,49 kn) a dio je prenijet na početak 2015. godine i teretio je prijelazne radove u 2015. godini. Ukupna vrijednost izvedenih radova iznosi 117.394,00 kn. Ukupno je uređeno 99 m2 rampi u ulicama: Kršinićeva, Crnčićevo, Karasova, Liburnijska i Ulica Krnjevo.	74.406,51
27.6		Dodatni prioritet:Uređenje rampi za invalide na pješačkim prijelazima:Nova cesta kod toplane, Medovićevo, Meštovićevo, Ivekovićevo, Becićeva, Hegedušićeva i Ivana Lupisa	Iz razlike sredstava koja je preostala nakon realizacije planiranih zahvata u dogovoru s Mjesnim odborom utvrđeni su dodatni prioriteti od kojih je jedan uređenje rampi za invalide na navedenim lokacijama a koji je kroz prijelazne radove u 2015. godini i realiziran. Drugi dodatni prioritet-asfaltiranje parkirališta u Ulici Jože Vlahovića kod kućnog broja 9 realizirat će se kroz prijelazne radove u 2016. godini. Procijenjena vrijednost zahvata iznosi 44.281,25 kn.	74.405,88
	B.	ENERGO		107.607,43

27.7		Tehnička priprema za rekonstrukciju javne rasvjete u Liburnijskoj ulici	Planom za 2014. godinu za navedenu tehničku pripremu iz sredstava predviđenih za komunalne prioritet bilo je planirano 70.000,00 kn. U 2014. godini pribavljene su suglasnosti i uvjeti gradnje a izrada projekta je prenijeta na početak 2015. godine. U dogovoru s Mjesnim odborom dio sredstava (37.607,43 kn) usmjeren je u niže navedeni dodatni prioritet (rekonstrukcija javne rasvjete na raskrižju Zvonimirove, Zametske i Liburnijske ulice) a izrada projekta planirala se je financirati iz sredstava prioriteta mjesnog odbora (prijelazni radovi) u iznosu od 30.000,00 kn i sredstava prijelaznih radova održavanja javne rasvjete za koji projekt je u 2014. godini bilo predviđeno 40.000,00 kn. Radi cjeline zahvata i knjigovodstvene evidencije uloženi sredstava na jednom mjestu troška, cjelokupni trošak izrade projekta od 70.000,00 kn iskazan je u okviru prijelaznih radova Mjesnog odbora.	70.000,00
27.8		Dodatni prioritet:Rekonstrukcija javne rasvjete na raskrižju Zvonimirove, Zametske i Liburnijske ulice.	Na navedenom raskrižju postavljeno je šest rasvjetnih tijela.	37.607,43
	C.	K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE		39.266,90
27.9		Zamjena ograde na južnoj strani igrališta u Zametskoj ulici istočno od kućnog broja 24	Izvedena je sanacija oštećenih zidova igrališta, uklonjena postojeća derutna ograda i postavljena nova.	25.479,40
27.10		Postava klupe u Ivekovićevoj ulici istočno od kućnog broja 3	Postavljena je klupa na navedenoj lokaciji.	1.875,00
27.11		Dobava i postavljanje modernije sprave na dječjem igralištu u Ulici Kršinićeva broj 26 do 32	Postavljen je tobogan.	10.125,00
27.12		Dodatni prioritet. Nasipavanje sitnog drobljenca na dječje igralište u Crnčićevoj ulici.	Iz neutrošene razlike sredstava razastrt je sitni drobljenac na površini od 130 m2.	1.787,50
28	MO SVILNO			61.369,21
	A.	RIJEKA PROMET		59.494,21
28.1		Proširenje kolnika u Ulici Tutново između kućnog broja 14/A i kućnog broja 14/B	Asfaltirano je 30 m2 kolnika te postavljeno 29 m ograde.	23.038,81
28.2		Sanacija potpornog zida u Ulici Tutново kod kućnog broja 14/A	Izvedeni su radovi sanacije potpornog zida na navedenoj lokaciji.	36.455,40
28.3		Dodatni prioritet:Postava zaštitne ograde u Ulici Grbaste kod kućnih brojeva 60, 61 i 62.	Iz razlike sredstava koja je preostala nakon realizacije planiranih zahvata u dogovoru s Mjesnim odborom utvrđen je dodatni prioritet koji će se realizirati kroz prijelazne radove u 2016. godini. Procijenjena vrijednost zahvata iznosi 12.000,00 kn.	0
	B.	K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE		1.875,00

28.4		Postava klupe na okretište u Ulici Grbaste	Postavljena je klupa na navedenoj lokaciji.	1.875,00
29	MO ŠKOLJIĆ			
	A.	RIJEKA PROMET		50.020,83
29.1		Sanacija nogostupa u Ulici Žrtava Fašizma od križanja sa Ulicom Ivana Grohovca do križanja sa Ulicom Alda Colonnella	Asfaltirano je 380 m2 nogostupa.	50.020,83
29.2		Dodatni prioritet: Sanacija kolnika u Vodovodnoj ulici kod kućnih brojeva 4 i 6	Iz neutrošene razlike sredstava (cca 9.000,00 kn) utvrđen je dodatni prioritet koji će se realizirati kroz prijelazne radove u 2016. godini.	0
	B.	K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE		562,19
29.3		Uređenje zelene površine u Ulici Đure Šporera kod kućnog broja 4	U 2014. godini obnovljen je travnjak površine 140 m2, orezana stabla i zasađeno ukrasno grmlje. Za navedeno je utrošeno 5.977,13 kn. Kroz prijelazne radove u 2015. godini izveden je betonski rigol na stazi za što je utrošeno 562,19 kn. Sveukupni troškovi za navedeni zahvat iznose 6.539,32 kn.	562,19
30	MO ŠKURINJE			359.993,67
	A.	RIJEKA PROMET		217.811,25
30.1		Izrada glavnog i izvedbenog projekta za uređenje nogostupa u Ulici Save Vukelića uz kućne brojeve 1, 3, 5 i 7	Izrađen je glavni projekt i zatražena potvrda na isti.	16.000,00
30.2		Nastavak radova na sanaciji pokosa u Ulici Milana Rustambega	Izrađen je betonski potporni zid.	48.250,00
30.3		Dodatni prioritet: Premještanje metalnih stepenica na novu lokaciju te izrada prilazne betonske staze i stepeništa na prilazu crkvi sv. Ivana Krstitelja	Krajem 2014. godine izvedeni su radovi premještanja metalnih stepenica te je izrađeno betonsko stubište na prilazu crkvi sv. Ivana Krstitelja. Račun (58.036,25kn) je zaprimljen nakon zaključnog knjiženja i teretio je rashode prijelaznih radova u 2015. godini.	58.036,25
30.4		Dodatni prioritet: Pilot projekt poboljšanja vidljivosti pješačkog prijelaza u Osječkoj ulici ugradnjom led markera u kolnik	Ugrađeno je osam led markera na pješačkom prijelazu u Osječkoj ulici.	52.125,00
30.5		Dodatni prioritet: Izrada projekta horizontalne i vertikalne signalizacije nove autobusne čekaonice prema Tibljašima	Iz neutrošene razlike sredstava po planu za 2013. godinu u dogovoru s Mjesnim odborom utvrđeni su dodatni prioriteti. Jedan od dodatnih prioriteta koji je realiziran je projekt horizontalne i vertikalne signalizacije nove autobusne čekaonice prema Tibljašima. Također kao dodatni prioriteti realizirani su dolje navedeni zahvati čija ukupna vrijednost iznosi 38.400,00 kn odnosno za dodatne zahvate ukupno je utrošeno 43.400,00 kn.	5.000,00

30.6		Dodatni prioritet: Iscrtavanje nove horizontalne te postava vertikalne signalizacije nove autobusne čekaonice prema Tibljašima	Izvedeni su radovi na iscrtavanju nove horizontalne signalizacije te postavi vertikalne signalizacije nove autobusne čekaonice prema Tibljašima.	3.252,50
30.7		Dodatni prioritet: Izrada projekta preregulacije prometa u Ulici Milana Rustanbega	Izrađen je projekt preregulacije prometa na navedenoj lokaciji.	6.250,00
30.8		Dodatni prioritet: Obnova parkirališnih mjesta na području Mjesnog odbora	Izvedeni su radovi na obnovi parkirališnih mjesta na više lokacija na području Mjesnog odbora.	28.897,50
	B.	ENERGO		9.512,46
30.9		Dodatni prioritet: Proširenje javne rasvjete u Ulici Tibljaška cesta kod kućnog broja 26.	Iz neutrošene razlike sredstava u dogovoru s mjesnim odborom utvrđen je dodatni prioritet- Proširenje javne rasvjete u Ulici Tibljaška cesta kod kućnog broja 26 na kojoj lokaciji je postavljeno jedno rasvjetno tijelo.	9.512,46
	C.	K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE		132.669,96
30.10		Postava garniture za sjedenje u Ulici Škurinjskih žrtava istočno od kućnog broja 36	Postavljen je stol i dvije klupe bez naslona.	10.625,00
30.11		Postava stola za stolni tenis na šetnici između Ulice Milana Rustambega i Ulice Save Jugo Bujkove	Izvedena je postava stola za stolni tenis na navedenoj lokaciji.	7.000,00
30.12		Uređenje zelene površine u Ulici Save Jugo Bujkove između kućnih brojeva 16 i 18	Izvedeni su građevinski i hortikulturni radovi uređenja zelene površine na navedenoj lokaciji. U 2014. godini za hortikulturne radove utrošeno je 3.659,85 kn što s troškovima uređenja kroz prijelazne radove u 2015. godini čini ukupno 60.531,80 kn.	56.871,95
30.13		Postava antistres podloge ispod sprava za igru na dječjim igralištima na području Mjesnog odbora Škurinje	Postavljena je antistres podloga na slijedećim lokacijama: Ulici Škurinjskih žrtava jugoistočno od kućnog broja 36, Budičinovoj ulici sjeverozapadno od kućnog broja 1, Ulici Milana Rustanbega južno od kućnog broja 27, Ulici 19. udarne divizije južno od kućnog broja 9 i južno od kućnog broja 17.	58.173,01
31	MO ŠKURINJSKA DRAGA			318.812,99
	A.	RIJEKA PROMET		87.630,00
31.1		Sanacija zidova i postava rukohvata na stubištu u Osječkoj ulici između kućnih brojeva 22 i 26	Saniran je zid i stubište te postavljeno 21 m rukohvata.	15.695,00
31.2		Uređenje potpornog zida uz stjenski pokos u ulici Lipa kod kućnog broja 4d	Izvedeni su radovi na uređenju potpornog zida na navedenoj lokaciji.	29.889,13
31.3		Postava vibro trake za usporavanje prometa u Ulici Rastočine sjeverno od kućnog broja 7	Postavljeno je 20 m vibracijskih traka na kolniku.	3.300,00

31.4		Dodatni prioritet: Sanacija dijela kolnika Ulice Mihačeva draga, od ulaza u autoservis te nastavak uređenja površine ispod vijadukta Mihačeva draga	Asfaltirano je 258 m2 kolnika Ulice Mihačeva draga i 14 m2 površine ispod vijadukta Mihačeva draga.	38.745,87
	B.	ENERGO		89.274,87
31.5		Proširenje javne rasvjete u Ulice Mihačeva draga od kućnog broja 23 do Ulice Kozala	Postavljeno je dvanaest rasvjetnih tijela.	89.274,87
	C.	K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE		141.908,12
31.6		Uređenje zelene površine u Jelićevoj ulici kod kućnih brojeva 9 i 11	Uređen je zid i izvedeni hortikulturni radovi (uklonjen korov, zasijana trava, zasađeno ukrasno grmlje).	23.647,43
31.7		Uređenje zelene površine u Ulici Lipa kod kućnih brojeva 2c, 2d, 2e, 2f, 2g i 2h	Izvedeni su građevinski i hortikulturni radovi. Podignuta su dva nova zida, uklonjen korov, suha i nagnuta stabla, orezano grmlje i stabla.	60.049,13
31.8		Uređenje zelene površine u Ulici Rastočine oko kućnog broja 5	Izvedeni su građevinski i hortikulturni radovi. Postavljeni su rubnjaci, uklonjena suha i nagnuta stabla, orezano grmlje, zatravljena površina te zasađena stabla i ukrasno grmlje.	15.187,64
31.9		Pripremni radovi za postavu opreme na zelenoj površini u Porečkoj ulici južno od kućnih brojeva 34 do 94	Izvedeni su pripremni radovi za postavu slavine s pitkom vodom.	6.391,72
31.10		Opremanje zelene površine u Porečkoj ulici južno od kućnih brojeva 34 do 94	Postavljene su dvije klupice i ugrađena slavina s pitkom vodom.	9.375,00
31.11		Raščišćavanje zelene površine u Jelićevoj ulici sjeverno od kućnog broja 1	Na prostoru budućeg dječjeg igrališta obavljeno je djelomično čišćenje kupiništa, orezivanje suhih i nagnutih stabala te je površina očišćena od raznog otpada.	4.916,25
31.12		Dodatni prioritet: Uređenje zelene površine kod dječjeg igrališta u Jelićevoj ulici kućni broj 1	Uklonjeni su postojeći betonski zid i rubnjak na mjesto kojih su uređeni novi kameni zid i rubnjak.	1.538,66
31.13		Postava antistres podloge na dječjim igralištima u Jelićevoj ulici	Postavljena je antistres podloga na dječjem igralištu u Jelićevoj ulici kod kućnog broja 1.	20.802,29
32	MO TURNIĆ			270.835,61
	A.	RIJEKA PROMET		169.836,28
32.1		Uređenje parkirališta u Ulici Antuna Raspora Španca kod kućnog broja 5 - druga faza	Asfaltirano je 175 m2 parkirališta.	51.588,25
32.2		Uređenje dijela parkirališta u Ulici Antuna Barca južno od kućnog broja 3	Na dijelu parkirališta na navedenoj lokaciji postavljeno je 13 m rubnjaka.	4.697,88
32.3		Uređenje ceste i parkirališta u Zvonimirovoj ulici od kućnog broja 46 do kućnog broja 56 - druga faza	Izvedeni su radovi uređenja ceste i parkirališta na navedenoj lokaciji. Ukupno je asfaltirano 338 m2 površine.	41.082,50
32.4		Sanacija prilaznih stuba iz Krčke ulice kod kućnog broja 1 prema Zvonimirovoj ulici	Uklonjeno je staro te izrađeno novo betonsko stubište. Postavljeno je 6 m rukohvata.	13.806,75

32.5		Uređenje potpornog zida i postava zaštitne mreže na pokosu u Šibenskoj ulici sjeverozapadno od kućnog broja 1	Uređen je potporni zid, postavljeno 30 m ² mreže na pokosu te uređena betonska staza.	34.056,00
32.6		Dodatni prioritet: Postava rukohvata na prilaznim stepenicama dječjem igralištu sjeverno od kućnog broja 9 u Šibenskoj ulici te sanacija suhozida na spoju Šibenske ulice i Ulice V. Benca	Iz neutrošene razlike sredstava kao dodatni prioritet izvedeni su radovi postave 18 m rukohvata na prilaznim stepenicama na navedenoj lokaciji te izrađen potporni zid na spoju Šibenske ulice i Ulice V. Benca.	24.604,90
	B.	K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE		100.999,33
32.7		Uređenje okoliša i popravak stubišta u Ulici Antuna Kosića Rika istočno od kućnog broja 3	Izvedena je nova betonska staza i betonski zid uz stazu, popravljena gazišta na stubištu te saniran parapetni zid parkirališta sa sjeverne strane.	17.670,94
32.8		Građevinsko uređenje okoliša zgrade i postava rukohvata uz nogostup i stubište u Ulici Vinka Benca sjeverno od kućnog broja 8	Postavljen je rukohvat uz nogostup duljine 13 m, uređen je kameni zid duljine 40,6 m te izvedeni hortikulturni radovi (razastrta plodna zemlja, uklonjeni panjevi, zasađena stabla i ukrasno grmlje).	66.040,94
32.9		Izvedba ogradnog zida dječjeg igrališta između Ulice Turnić, Ulice Vinka Benca i Šibenske ulice	Izveden je ogradni zid dječjeg igrališta od kamena ukupne duljine od 24 m.	17.287,45
33	MO VOJAK			3.187,50
	A.	RIJEKA PROMET		0,00
33.1		Uređenje parkirališta u Ulici Slavka Krautzeka kod kućnog broja 92 A/B/C -Zamjenski prioritet: Građevinski radovi na raznim lokacijama na području Mjesnog odbora	Uređenju parkirališta nije se pristupilo u 2014. godini iz razloga što se pokazalo da su troškovi uređenja znatno veći nego što su planirana sredstva. Radi toga u dogovoru s Mjesnim odborom utvrđen je navedeni zamjenski prioritet procijenjene vrijednosti od 65.550,00 kn čija realizacija je u tijeku.	0
33.2		Dodatni prioritet: Označavanje parkirnih mjesta na području Mjesnog odbora	Iz preostale razlike sredstava izvedeno je označavanje parkirnih mjesta na raznim lokacijama na području Mjesnog odbora. Račun za izvedene radove iznosi 19.515,00 kn i s obzirom da je zaprimljen nakon zaključnog knjiženja tereti prijelazne radove u 2016. godini.	0
	B.	K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE		3.187,50
33.3		Dodatni prioritet: Orezivanje zelenila u Ulici Slavka Krautzeka kod kućnog broja 96	Iz neutrošene razlike sredstava koja je preostala nakon realizacije zahvata- postava ograde na dječje igralište u Ulici Drage Šćitara sjeverozapadno od kućnog broja 3 u dogovoru s Mjesnim odborom orezana su tri stabla lipe u Ulici Slavka Krautzeka kod kućnog broja 96.	3.187,50
34	MO ZAMET			384.964,59
	A.	RIJEKA PROMET		198.094,29
34.1		Uređenje okoliša u Ulici Ante Pilepića kod kućnog broja 19	Asfaltirano je 100 m ² površine na navedenoj lokaciji.	30.793,75

34.2		Uređenje okoliša u Becićevoj ulici sjeverno od kućnog broja 7	Uklonjen je stari potporni zid i izrađen novi, uređeno stubište i pješačka staza.	16.793,25
34.3		Dodatni prioritet: Razni građevinski radovi u ulicama: A. Pilepića kućni broj 19, Bože Vidasa od kućnog broja 6 prema Ulici Obitelj Sušanjski kućni broj 2 i 7 i Č.Kosovela kućni broj 4	Izvedeni su radovi sanacije asfalta na navedenim lokacijama.	116.173,42
34.4		Dodatni prioritet: Građevinsko uređenje okoliša u Ulici braće Bačić južno od kućnog broja 33 do 41	Iz neutrošene razlike sredstava izvedeno je građevinsko uređenje okoliša u Ulici braće Bačić južno od kućnog broja 33 do 41. Na površini od 72 m ² postavljene su kulir ploče.	34.333,87
34.5		Dodatni prioritet: Sanacija asfalta istočnog prilaza kućnom broju 2 u Ulici obitelji Sušanjski	Također, iz neutrošene razlike sredstava kao dodatni prioritet izvedena je sanacija asfalta istočnog prilaza kućnom broju 2 u Ulici obitelji Sušanjski u površini od 221 m ² . Račun za izvedene radove iznosi 27.472,85 kn i s obzirom da je zaprimljen nakon zaključnog knjiženja tereti rashode prijelaznih radova u 2016. godini	0
	B.	ENERGO		4.761,37
34.6		Dodatni prioritet: Proširenje javne rasvjete u Ulici Bože Vidasa kod kućnog broja 12 i U Ulici Trstenička kod kućnog broja 1	Iz razlike sredstava koja je preostala nakon realizacije planiranih zahvata u dogovoru s Mjesnim odborom utvrđena su dva dodatna prioriteta. Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo u Ulici Bože Vidasa kod kućnog broja 12. za što je utrošeno 2.415,53 kn te u Ulici Trstenička kod kućnog broja 1. na kojoj lokaciji je postavljeno jedno rasvjetno tijelo za koje je utrošeno 2.345,84 kn. Račun je zaprimljen nakon zaključnog knjiženja u 2014. godini i teretio je rashode prijelaznih radova u 2015. godini.	4.761,37
	C.	K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE		182.108,93
34.7		Uređenje zelene površine u Becićevoj ulici kod kućnog broja 7	Krajem 2014. godine izvedeni su građevinski radovi uređenja površine na planiranoj lokaciji ali račun za izvedene radove je zaprimljen nakon zaključnog knjiženja i teretio je rashode prijelaznih radova u 2015. godini. Za navedene radove utrošeno je 21.475,44 kn. Kroz prijelazne radove u 2015. godini izvedeni su hortikulturni radovi (dobava i razastiranje plodne zemlje) za što je utrošeno 1.500,00 kn. Sveukupno za navedeni zahvat je utrošeno 22.975,44 kn.	22.975,44
34.8		Postava četiri fitnes sprave u Ulici braće Bačić zapadno od kućnog broja 34	Postavljene su četiri fitnes sprave.	28.000,00
34.9		Uređenje površine uz fitnes sprave u Ulici braće Bačić zapadno od kućnog broja 34	Sanirano je stubište, betonske staze i kape betonskih zidova.	15.119,11

34.10		Uređenje okoliša u Ulici Mate Sušnja kod kućnog broja 3	U 2014. godini izvedeni su hortikulturni radovi kao što je orezivanje stabala, uklanjanje kupiništa te suhih i nagnutih stabala. Utrošeno je 3.897,50 kn. Kroz prijelazne radove u 2015. godini izveden je kameni zid oko zelene površine te zasađeno bilje. Za navedene radove utrošeno je 6.895,00 kn. Sveukupno za navedeni zahvat je utrošeno 10.792,50 kn.	6.895,00
34.11		Hortikulturno uređenje površine uz bukobrane južno od ulaza u Zametsko groblje	Zasađeno je ukrasno grmlje te površina prekrivena drobljencem.	10.250,00
34.12		Proširenje dječjeg igrališta i postava gumene podloge u Ulici Bože Vidasa kod kućnog broja 7	Izvedeno je proširenje dječjeg igrališta na dio zelene površine. Proširenje je izvedeno na način da je izveden kameni zid, premještena postojeća ograda i izveden dio nove, te uređen plato igrališta. Postavljena je antistres podloga ispod dječjih sprava. Zatravljen je površina od 70 m ² te zasađeno ukrasno grmlje.	86.634,38
34.13		Hortikulturno uređenje površine u Ulici Ante Pilepića kod kućnog broja 19	U 2014. godini na navedenoj površini zasađena su stabla i ukrasno grmlje. Utrošeno je 9.073,75 kn. Kroz prijelazne radove u 2015. godini površina je očišćena te su orezane suhe i nagnute grane za što je utrošeno 7.931,25 kn. Ukupni troškovi za uređenje površine iznose 17.005,00 kn.	7.931,25
34.14		Uređenje površine uz dječje igralište M. Stepčića broj 11	Uklonjeno je kupinište, suha i nagnuta stabla i granje.	4.303,75
	UKUPNO	T.D.RIJEKA PROMET		3.775.765,11
	UKUPNO	ENERGO		524.361,06
	UKUPNO	K. D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE		1.377.646,52
		SVEUKUPNO:		5.677.772,69

Kao što je uvodno rečeno, svi planirani radovi u 2014. godini nisu se uspjeli realizirati u godini za koju su bili planirani, pa je dio radova prenijet u 2015. godinu. Od ukupno 10.690.000,00 kn koja su bila utvrđena Planom komunalnih prioriteta za 2014. godinu zaključno s 31. prosinca 2014. godine bilo je realizirano 4.322.240,78 kn odnosno u 2015. godinu ostalo je za realizirati cca 6.360.000,00 kn prijelaznih radova. Radi se o velikom broju manjih pojedinačnih zahvata koji većim dijelom su dodatni ili zamjenski zahvati što znači da je pored prenijetih planiranih zahvata ostalo neutrošenih sredstava za koje je trebalo utvrditi dodatne prioritete koji s obzirom na proceduru utvrđivanja (Vijeće Mjesnog odbora) usporava realizaciju zahvata u planskoj godini za koju su donijeti. Osim navedenog učestale su promjene prvotno utvrđenih prioriteta pa nerijetko tijekom godine od strane Mjesnog odbora planirani zahvat se mijenja i više puta što dodatno otežava odnosno produljuje potrebno vrijeme za realizaciju pa dolazi do prijenosa velikog broja zahvata iz tekuće u slijedeću proračunsku godinu a posljedično tomu i usporenu realizaciju zahvata koji su utvrđeni Planom komunalnih prioriteta za tekuću godinu.

Iz tabličnog prikaza realizacije prijelaznih radova evidentno je da su prijelazni radovi iz prethodno navedenih razloga, veći nego što se je procijenilo, pa je umjesto procijenjenih 1.851.000,00 kn realizirano 5.677.772,69 kn. Zaključno sa 31. prosinca 2015. godine ostalo je neutrošenih cca 730.000,00 kn od kog iznosa 108.000,00 kn je bilo realizirano ali računi su zaprimljeni nakon zaključnog knjiženja i ušli su u realizaciju prijelaznih radova u 2016. godinu. Preostala neutrošena

sredstva odnose se na dodatne zahvate koji se financiraju iz razlike sredstava koja preostane nakon realizacije planiranih odnosno zamjenskih prioriteta i prenijeti su na početak 2016. godine. Bitno je istaći da su planirani zahvati iz 2014. godine koji se odnose na nerazvrstane ceste, parkirališta i ostale javno prometne površine koji poslovi su temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu povjereni Rijeka prometu d. d., izuzev tehničke pripreme (izrada glavnog projekta) za uređenje stubišta koje povezuju Ogulinsku ulicu s odvojkom Vukovarske ulice-prilaz prema tehničkom fakultetu (MO BANDEROVO), potvrde glavnog projekta za uređenje nogostupa u Ulici Save Vukelića uz kućne brojeve 1., 3., 5. i 7 (MO ŠKURINJE), izrade izvedbenog projekta za rekonstrukciju raskrižja ulica: Škrobotovac, Bartolovo, Zametski koren i Bilogorska (MO GORNJI ZAMET) i lokacijske dozvole za uređenje trga ispred crkve sv. Tereze (MO PODVEŽICA), realizirani u cijelosti. Neurošena razlika sredstava odnosi se na dodatne prioritete od kojih je dio realiziran početkom 2016. godine.

Realizacijom prijelaznih radova proširenja javne rasvjete, svi planirani zahvati proširenja javne rasvjete koji su povjereni TD Energo d.o.o. su realizirani.

Također, svi zahvati koji se odnose na javne zelene površine i komunalno opremanje koji su temeljem istog zakona povjereni KD Čistoći d.o.o., te temeljem provedenog javnog natječaja drugim pravnim i fizičkim osobama, izuzev tehničke pripreme za postavu autobusne čekaonice na stajalištu Draga Brig –pravac grad (MO DRAGA-izrada u tijeku) i tehničke pripreme za uređenje parka u Ulici Tonžino jugoistočno od kućnog broja 22 (MO SRDOČI) koja je također u tijeku, su realizirani u cijelosti.

U nastavku slijedi prikaz realizacije komunalnih prioriteta koji su bili utvrđeni Planom raspodjele sredstava za komunalne prioritete u 2015. godini.

III. REALIZACIJA KOMUNALNIH PRIORITETA UTVRĐENIH PLANOM ZA 2015. GODINU.

U tablici 2. daje se pregled realizacije zahvata utvrđenih Planom raspodjele sredstava za komunalne prioritete u 2015. godini do zaključno s 31. prosinca 2015. godine. Realizacija je kao i kod prijelaznih radova, iskazana po vrsti komunalnih poslova odnosno subjektima kojima je povjereno obavljanje navedenih poslova i to kako slijedi:

Tablica 2. –Prikaz izvedenih radova i utrošenih sredstava po Mjesnim odborima

R.br.	MJESNI ODBOR	PLANIRANI RADOVI/IZVODITELJI	PLANIRANA SREDSTVA	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
1	MO BANDEROVO		95.000,00		10.466,37
	A.	RIJEKA PROMET	75.000,00		0,00
1.1		Uređenje stubišta koje povezuje Ogulinsku ulicu sa odvojkom Vukovarske ulice - prilaz prema Tehničkom fakultetu	75.000,00	Iako se smatralo da za navedene radove nije potreban idejni projekt pokazalo se da je idejni projekt prije izrade glavnog i izvedbenog projekta potrebno izraditi što je i učinjeno. Po dobivanju lokacijske dozvole izradit će se glavni projekt i ishoditi građevinska dozvola nakon čega će se kroz prijelazne radove u 2016. godini pristupiti realizaciji planiranog zahvata.	0
	B.	K. D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE	20.000,00		10.466,37
1.2		Postava klupa kod sportskog igrališta u Vukovarskoj ulici južno od kućnog broja 58	4.000,00	Postavljene su dvije klupe bez naslona.	3.750,00
1.3		Uređenje platoa uz postavu klupa kod sportskog igrališta i orezivanje zelenila u Vukovarskoj ulici kod kućnog broja 58	16.000,00	Uređena su dva platoa za postavu klupa.	6.716,37
2	MO BELVEDER		144.000,00		5.210,25
	A.	RIJEKA PROMET	118.000,00		0,00

2.1		Sanacija nogostupa u Ulici Moše Albaharija od kućnog broja 12 do kućnog broja 20	15.000,00	Iz neutrošene razlike sredstava po planu za 2014. godinu, kroz prijelazne radove iz 2014. godine izvedena je sanacija nogostupa u Ulici Moše Albaharija od kućnog broja 12 do kućnog broja 20. Asfaltirano je 150 m2 nogostupa. Utrošeno je 20.700,00 kn. U visini planiranih sredstava po planu za 2015. godinu u dogovoru s Mjesnim odborom utvrđeni su dodatni prioriteti kao što su: sanacija nogostupa u Ulici Moše Albaharija od kućnog broja 12 do kućnog broja 12 A, sanacija nogostupa u Ulici Ljudevita Matešića od kućnog broja 7 do kućnog broja 7a i u Ulici Moše Albaharija kod kućnog broja 8a, te sanacija kolnika u Ulici Stube Marka Remsa kod kućnog broja 13A. Navedeni radovi realizirat će se kroz prijelazne radove u 2016. godini.	0
2.2		Sanacija nogostupa u Ulici Franca Prešerna od kućnog broja 12 do kućnog broja 40	40.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2016. godine. Troškovi sanacije nogostupa teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	0
2.3		Sanacija nogostupa u Ulici Silvija Bačića od kućnog broja 1 do kućnog broja 15	18.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2016. godine. Troškovi sanacije nogostupa na navedenoj lokaciji teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	0
2.4		Sanacija kolnika u Ulici Franca Prešerna od kućnog broja 38 do kućnog broja 42	45.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2016. godine. Troškovi sanacije kolnika na navedenoj lokaciji teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	0
	B.	K. D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE	20.000,00		0,00

2.5		Sanacija betonske ograde, potpornog zida i raščišćavanje površine u Ulici Moše Albaharija južno od kućnog broja 9	20.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2016. godine i teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	0
	C.	ENERGO D.O.O.	6.000,00		5.210,25
2.6		Proširenje javne rasvjete na stubama u Ulici Fučkovo kod kućnog broja 3	6.000,00	Postavljena su dva rasvjetna tijela.	5.210,25
3	MO BRAJDA – DOLAC		209.000,00		94.503,01
	A.	RIJEKA PROMET	99.000,00		0,00
3.1		Sanacija nogostupa od stubišta u Ulici Erazma Barčića kod kućnog broja 8 do Ulice Frana Kurelca kod kućnog broja 3	30.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2016. godine. Troškovi sanacije nogostupa na navedenoj lokaciji teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	0
3.2		Sanacija nogostupa od stubišta u Ulici Erazma Barčića kod kućnog broja 10 do spoja sa Ulicom Ivana Dežmana	15.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2016. godine. Troškovi sanacije nogostupa na navedenoj lokaciji teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	0
3.3		Sanacija nogostupa u Ulici Fiorella la Guardie od kućnog broja 2 do kućnog broja 4 A	20.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2016. godine. Troškovi sanacije nogostupa na navedenoj lokaciji teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	0
3.4		Sanacija nogostupa u Ulici Pomerio od kućnog broja 2 do kućnog broja 10/D	20.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2016. godine. Troškovi sanacije nogostupa na navedenoj lokaciji teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	0
3.5		Sanacija nogostupa od Ulice Fiorella la Guardie od kućnog broja 14 A do početka Ulice Kalafati - Zamjenski prioritet: Sanacija nogostupa na Trgu Žabica kod kućnog broja 7	14.000,00	Umjesto prvotno utvrđenog prioriteta u dogovoru s Mjesnim odborom izvest će se sanacija nogostupa na Trgu Žabica kod kućnog broja 7. Radovi su prenijeti na početak 2016. godine i teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	0
	B.	K. D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE	110.000,00		94.503,01

3.6		Izrada, dobava i postava autobusne čekaonice na stajalištu Manzonijeva	65.000,00	Izvedena je nabava i postava autobusne čekaonice na navedenoj lokaciji.	49.357,13
3.7		Izrada dobava i postava autobusne čekaonice na stajalištu Žrtava fašizma - pravac prigrad	45.000,00	Izvedena je nabava i postava autobusne čekaonice na navedenoj lokaciji.	45.145,88
3.8				Iz neutrošene razlike sredstava u dogovoru s Mjesnim odborom utvrđen je dodatni prioritet-hortikulturno uređenje parka Eugena Čulinovića koji radovi će se realizirati kroz prijelazne radove u 2016. godini.	0
4	MO BRAŠĆINE – PULAC		572.000,00		73.141,25
	A.	RIJEKA PROMET	346.000,00		0,00
4.1		Postava rukohvata na stubištu u Kvarnerskoj ulici kod kućnog broja 19 -Zamjenski prioritet: Sanacija dijela kolnika u Ulici Oktavijana Valića kod kućnog broja 1, nogostupa u Ulici Kozala od kućnog broja 34B do kućnog broja 38 te pokosa u Ulici Kozala kod kućnog broja 34A	6.000,00	Postava rukohvata izvedena je kroz prijelazne radove iz 2014. godine pa je u dogovoru s Mjesnim odborom utvrđen zamjenski prioritet čija realizacija je prenijeta na početak 2016. godine i teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	0
4.2		Uređenje kolnika Ulice Kapitanovo od kućnog broja 30 do kućnog broja 34	20.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2016. godine. Troškovi uređenja kolnika na navedenoj lokaciji teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	0
4.3		Postava rubnjaka na zavoju kod trafostanice u Ulici Oktavijana Valića prema kućnom broju 46	10.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2016. godine. Troškovi postave rubnjaka na navedenoj lokaciji teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	0
4.4		Sanacija dijela kolnika Ulice Pulac kod kućnog broja 34	30.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2016. godine. Troškovi sanacije kolnika na navedenoj lokaciji teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	0

4.5		Sanacija zida u Ulici Kozala kod kućnog broja 64 i od kućnog boja 71 do kućnog broja 75	25.000,00	Radovi su izvedeni ali račun u iznosu od 10.750,00 kn je zaprimljen nakon zaključnog knjiženja i tereti rashode prijelaznih radova u 2016. godini.	0
4.6		Uređenje kolnika u Ulici Pulac od kućnog broja 9/1 prema kućnom broju 12	35.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2016. godine. Troškovi sanacije kolnika na navedenoj lokaciji teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	0
4.7		Postava rukohvata u Kvarnerskoj ulici kod kućnog broja 21	25.000,00	Radovi su izvedeni ali račun u iznosu od 15.750,00 kn je zaprimljen nakon zaključnog knjiženja i tereti rashode prijelaznih radova u 2016. godini.	0
4.8		Uređenje kolnika prema Utvrdama Katarina B - Pulac	20.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2016. godine. Troškovi sanacije kolnika na navedenoj lokaciji teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	0
4.9		Uređenje kolnika Ulice Pulac od kućnog broja 51/1 do kućnog broja 43	30.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2016. godine. Troškovi sanacije kolnika na navedenoj lokaciji teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	0
4.10		Postava zaštitne ograde u Ulici Pulac kod kućnog broja 51	5.000,00	Radovi su izvedeni ali račun u iznosu od 3.150,00 kn je zaprimljen nakon zaključnog knjiženja i tereti rashode prijelaznih radova u 2016. godini.	0
4.11		Postava rubnjaka u Kvarnerskoj ulici kod kućnog broja 21	20.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2016. godine i teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	0
4.12		Uređenje kolnika u Ulici Oktavijana Valića od kućnog broja 55 do kućnog broja 83	120.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2016. godine i teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	0
4.13		Dodatni prioritet: Uređenja stubišta u Ulici Lukovo		Iz razlike sredstava kao dodatni prioritet kroz prijelazne radove u 2016. godini izvest će se uređenje stubišta u Ulici Lukovo.	0
	B.	K. D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE	226.000,00		73.141,25

4.14		Uređenje zelene površine u Kvarnerskoj ulici jugozapadno od kućnog broja 1	16.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2016. godine i teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	0
4.15		Raščišćavanje šumske sastojine i odvoz otpada uz neasfaltirani put u Ulici Oktavijana Valića od kućnog broja 55 do kućnog broja 83	50.000,00	Raščišćena je samonikla sastojina na navedenoj lokaciji.	55.043,75
4.16		Sadnja trajnica na otocima na raskrižju Ulice Kozala i Ulice Oktavijana Valića	30.000,00	Uklonjena je postojeća vegetacija te zasađeno ukrasno grmlje.	18.097,50
4.17		Uređenje zelene površine u Ulici Drenovski put kod kućnog broja 24 prema Kvarnerskoj Ulici kod kućnog broja 24	70.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2016. godine i teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	0
4.18		Dodatno opremanje igrališta na području Mjesnog odbora Brašćine - Pulac	20.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2016. godine i teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	0
4.19		Postava antistres podloge ispod sprava na dječjim igralištima na području Mjesnog odbora Brašćine - Pulac	30.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2016. godine i teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	0
4.20		Dodatno uređenje igrališta u Ulici Pulac kod kućnog broja 34	10.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2016. godine i teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	0
5	MO BULEVARD		101.000,00		62.767,07
	A.	RIJEKA PROMET	79.000,00		54.563,94
5.1		Sanacija nogostupa u Ulici Šetalište Joakima Rakovca od Trsatskih stuba Petra Kružića prema križanju s Ulicom Šetalište Ivana Gorana Kovačića	75.000,00	Asfaltirano je 298 m2 nogostupa.	54.563,94
5.2		Sanacija betonske kape zida na Trgu braće Mažuranića kod kućnog broja 10	4.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2016. godine i teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	0

5.3		Dodatni prioritet: Postava rukohvata te sanacija stubišta u Švalbinoj ulici		Iz neutrošene razlike sredstava u dogovoru s Mjesnim odborom kroz prijelazne radove u 2016. godini izvest će se postava rukohvata te sanacija stubišta u Švalbinoj ulici. Procijenjena vrijednost radova iznosi 20.436,06 kn.	0
	B.	K. D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE	22.000,00		8.203,13
5.4		Sanacija zelene površine uz nogostup u Ulici Šetalište Joakima Rakovca od Trsatskih stuba Petra Kružića prema križanju s Ulicom Šetalište Ivana Gorana Kovačića	2.000,00	Površina je očišćena od raznog komunalnog otpada.	703,13
5.5		Dodatno opremanje dječjeg igrališta u Ulici Šetalište Ivana Gorana Kovačića istočno od kućnog broja 34	20.000,00	Postavljena je dvostruka ljuljačka. Iz neutrošene razlike sredstava na dječjem igralištu postaviti će se još jedna sprava za igru.	7.500,00
6	MO CENTAR – SUŠAK		110.000,00		10.575,00
	A.	RIJEKA PROMET	73.000,00		0,00
6.1		Uređenje nogostupa u Ulici Andrije Kačića Miošića od kućnog broja 8 do kućnog broja 10	70.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2016. godine i teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	0
6.2		Ličenje ograde uz stubište koje spaja Strossmayerovu ulicu sa Ulicom Podhumskih žrtava	3.000,00	Radovi su izvedeni ali je račun u iznosu od 1.250,00 kn zaprimljen nakon zaključnog knjiženja i tereti prijelazne radove u 2016. godini.	0
6.3		Dodatni prioritet: Sanacija nogostupa uz južni dio parkirališta na Delti		Radovi su prenijeti na početak 2016. godine i teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	0
	B.	K. D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE	37.000,00		10.575,00

6.4		Uređenje drvoreda u Ulici Andrije Kačića Miošića	10.000,00	Zasađena su dva stabla i uklonjen panj kestena.	10.575,00
6.5		Uklanjanje dijela vegetacije na pokosu od stuba pothodnika Kimeja do Šetališta 13. divizije 4	27.000,00	Radovi su izvedeni ali je račun zaprimljen nakon zaključnog knjiženja i tereti prijelazne radove u 2016. godini.	0
7	MO DRAGA		322.000,00		0,00
	A.	RIJEKA PROMET	172.000,00		0,00
7.1		Sanacija dijela kolnika sa rješavanjem odvodnje oborinskih voda u Ulici Brig od kućnog broja 69 do kućnog broja 59	120.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2016. godine i teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	0
7.2		Sanacija dijela kolnika u Ulici Brig od kućnog broja 54 do kućnog broja 59	52.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2016. godine i teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	0
7.3		Dodatni prioritet: Sanacija zida u naselju Gušč		Iz razlike sredstava kao dodatni prioritet kroz prijelazne radove u 2016. godini izvest će se sanacija zida u naselju Gušč.	0
	B.	K. D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE	150.000,00		0,00
7.4		Uređenje autobusnog stajališta te izrada, dobava i postava autobusne čekaonice na stajalištu Draga Brig - pravac grad	150.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2016. godine i teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	0
8	MO DRENOVA		1.133.000,00		206.373,70
	A.	RIJEKA PROMET	831.000,00		0,00
8.1		Izrada glavnog i izvedbenog projekta uređenja parkirališta uz igralište Osnovne škole "Fran Franković"	50.000,00	Izradi glavnog i izvedbenog projekta nije se pristupilo iz razloga što je na zahtjev Mjesnog odbora proširena zona obuhvata planiranih radova. Tako bi zahvat obuhvatio uređenje parkirališta s prilazom na rotor. Izradit će se idejno rješenje navedenog zahvata.	0

8.2		Uređenje kolnika u Ulici Proslopsi put u nastavku kućnih brojeva 5 i 6	50.000,00	Radovi su izvedeni ali račun nije zaprimljen do zaključnog knjiženja i tereti prijelazne radove u 2016. godini.	0
8.3		Uređenje kolnika u Ulici Brca od kućnog broja 12 do izlaza na Ulicu Drenovski put	30.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2016. godine i teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	0
8.4		Uređenje kolnika u Ulici Vrhak i spoj svih ogranaka prema Ulici Drenovski put	30.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2016. godine i teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	0
8.5		Sanacija kolnika u Ulici Cvetkov trg od rotora prema starom drenovskom groblju	50.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2016. godine i teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	0
8.6		Uređenje kolnika u Ulici Kućički put kod kućnih brojeva 2a, 2b i 2c	25.000,00	Kolnik je uređen od strane stanara zgrade pa se sredstva u dogovoru s Mjesnim odborom usmjeravaju na dodatni prioritet koji će se utvrditi u dogovoru s Mjesnim odborom.	0
8.7		Sanacija kolnika u Ulici Podbreg od kućnog broja 3 do kućnog broja 12	20.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2016. godine i teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	0
8.8		Sanacija kolnika u Ulici Podbreg kod kućnog broja 34	15.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2016. godine i teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	0
8.9		Uređenje kolnika u Ulici Kablarska cesta od kućnog broja 44 do kućnog broja 44 H	75.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2016. godine i teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	0
8.10		Sanacija kolnika u Ulici Kuzminački put od kućnog broja 12 do kućnog broja 15	40.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2016. godine i teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	0
8.11		Sanacija pješačke staze u Cvjetnoj ulici ispred kućnih brojeva 2 do 6	15.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2016. godine i teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	0

8.12		Sanacija potpornog zida u Gerovskoj ulici kod kućnog broja 5	25.000,00	Radovi su izvedeni ali račun u iznosu od 17.125,00 kn je zaprimljen nakon zaključnog knjiženja i tereti rashode prijelaznih radova u 2016. godini.	0
8.13		Uređenje betonske staze između kućnih brojeva 5 i 7 u Gerovskoj ulici	20.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2016. godine i teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	0
8.14		Uređenje betonskih platoa i stubišta u Gerovskoj ulici ispred kućnih brojeva 7 i 9	15.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2016. godine i teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	0
8.15		Sanacija odvodnje oborinskih voda u Ulici Kučićki put kod kućnog broja 36	10.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2016. godine i teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	0
8.16		Sanacija odvodnje oborinskih voda u Ulici Kučićki put kod kućnih brojeva 39 B, 39 C, 39 D i 45	25.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2016. godine i teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	0
8.17		Sanacija odvodnje oborinskih voda u Ulici Ivana Žorža kod kućnih brojeva 54, 54 a i 56	30.000,00	Sanacija odvodnje oborinskih voda na navedenoj lokaciji izvest će se od strane VIK-a a planirana sredstva se preusmjeravaju u dodatni zahvat koji će se realizirati kroz prijelazne radove u 2016. godini.	0
8.18		Sanacija odvodnje oborinskih voda u Ulici Kablarska cesta kod kućnog broja 23	10.000,00	Sanacija odvodnje oborinskih voda na navedenoj lokaciji izvedena je u okviru redovnog održavanja nerazvrstanih cesta pa se planirana sredstva preusmjeravaju u dodatni zahvat koji će se utvrditi u dogovoru s Mjesnim odborom.	0
8.19		Uređenje kolnika spoja Ulice Orešje i Drenovskog puta kod kućnog broja 168	45.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2016. godine i teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	0

8.20		Sanacija kolnika na križanju Bezimene ulice i Ulice Ivana Žorža	150.000,00	Sanaciju kolnika će izvesti KD VIK po završetku radova na uređenju vodovodnih instalacija a planirana sredstva u dogovoru s Mjesnim odborom preusmjeravaju se u dodatni zahvat koji će se realizirati kroz prijelazne radove u 2016. godini.	0
8.21		Sanacija zapadne kolničke trake u Ulici braće Hlača od križanja s Ulicom Kučina do križanja s Ulicom Frkaševo	101.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2016. godine i teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	0
	B.	K. D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE	212.000,00		116.373,69
8.22		Hortikulturno uređenje zelene površine na početku Ulice Orešje i spoja na Ulicu Drenovski put	10.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2016. godine i teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	0
8.23		Uređenje okoliša u Ulici Stanka Frankovića sjeverno od kućnog broja 22 do kućnog broja 28	40.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2016. godine i teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	0
8.24		Uređenje okoliša u Ulici Drenovski put sjeverno od kućnog broja 19 A do kućnog broja 19 E	37.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2016. godine i teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	0
8.25		Izrada, dobava i postava autobusne čekaonice na stajalištu OŠ Fran Franković - kružni tok	80.000,00	Izvedena je nabava i postava autobusne čekaonice na navedenoj lokaciji.	59.392,94
8.26		Izrada, dobava i postava autobusne čekaonice na stajalištu Kablari - pravac grad	45.000,00	Izvedena je nabava i postava autobusne čekaonice na navedenoj lokaciji.	56.980,75
	C.	ENERGO D.O.O.	90.000,00		90.000,01
8.27		Proširenje javne rasvjete u Ulici Pešćevac kod kućnog broja 5	3.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	2.255,88
8.28		Proširenje javne rasvjete u Ulici Orešje kod kućnog broja 14	8.000,00	Postavljena su četiri rasvjetna tijela.	9.023,50
8.29		Proširenje javne rasvjete u Ulici Tonići kod kućnog broja 5	3.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	3.942,53
8.30		Proširenje javne rasvjete u Ulici Benaši kod kućnog broja 5	12.000,00	Postavljena su dva rasvjetna tijela.	16.613,53

8.31		Proširenje javne rasvjete u Ulici Drenovski put u nastavku kućnih brojeva 160 C, D i E	14.000,00	Postavljena su dva rasvjetna tijela.	15.156,43
8.32		Proširenje javne rasvjete na dječjem igralištu u Ulici Stanka Frankovića kod kućnog broja 9	50.000,00	Postavljena su tri rasvjetna tijela.	43.008,14
9	MO GORNJA VEŽICA		280.000,00		107.037,70
	A.	RIJEKA PROMET	50.000,00		0,00
9.1		Sanacija partera na igralištu u Ulici braće Stipčić kod kućnog broja 9	50.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2016. godine i teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	0,00
	B.	K. D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE	199.000,00		93.577,50
9.2		Građevinsko i hortikulturno uređenje površine ispred Robne kuće Vežica u Ulici Franje Belulovića kod kućnog broja 6	12.000,00	Uz postojeću stazu postavljeno je 41 m betonskih rubnjaka i popravljen zid.	5.217,50
9.3		Postava klupa ispred Robne kuće Vežica u Ulici Franje Belulovića kod kućnog broja 6	5.000,00	Postavljena je klupa s naslonom.	3.875,00
9.4		Hortikulturno uređenje zelene površine u Ulici Ratka Petrovića jugoistočno od kućnog broja 41	10.000,00	Površina je očišćena od raznog komunalnog otpada, uklonjeno je kupinište, korov i ostalo raslinje.	9.781,25
9.5		Građevinsko uređenje i postava antistres podloge na postojećem dječjem igralištu u Ulici Franje Belulovića sjeverno od kućnog broja 20	50.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2016. godine i teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	0
9.6		Zamjena sprava novim na postojećem dječjem igralištu u Ulici Franje Belulovića sjeverno od kućnog broja 20	35.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2016. godine i teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	0
9.7		Raščišćavanje park šume "Sveti Križ"	50.000,00	Uklonjene su suha i nagnuta stabla i grane, uklonjeni izboji te zasađeno zelenilo.	37.771,25
9.8		Raščišćavanje šume u Ulici Franje Belulovića sjeverno od kućnog broja 20	37.000,00	Orezano je zelenilo, uklonjeno kupinište, izboji, suha i nagnuta stabla i grane.	36.932,50
	C.	ENERGO D.O.O.	31.000,00		13.460,20

9.9		Proširenje javne rasvjete na dječjem igralištu u Ulici Franje Belulovića između kućnog broja 14 i kućnog broja 16	31.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo. Iz neutrošene razlike sredstava u dogovoru s Mjesnim odborom izvest će se proširenje javne rasvjete na stazi na brdu Sv. Križ (I. faza).	13.460,20
10	MO GORNJI ZAMET		661.000,00		202.246,38
	A.	RIJEKA PROMET	208.000,00		42.671,25
10.1		Sanacija asfalta na parkiralištu kod igrališta u Ulici Bogomira Ćikovića Marčeva	60.000,00	Asfaltirano je 289 m2 parkirališta te postavljeno 35 m rubnjaka.	42.671,25
10.2		Uređenje rotora na spoju Primorske ulice i Ulice Vladivoja i Milivoja Lenca	90.000,00	U tijeku je izrada projektne dokumentacije po završetku koje će se pristupiti realizaciji navedenog zahvata. Troškovi zahvata teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	0
10.3		Sanacija kolnika u Ulici Josipa Mohorića od križanja sa Ulicom Vladivoja i Milivoja Lenca prema križanju sa Ulicom Ivana Pilepića Franovičina	58.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2016. godine i teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	0
	B.	K. D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE	434.000,00		140.575,13
10.4		Raščišćavanje zelene površine uz plato s kontejnerima za komunalni otpad u Ulici Bože Starca Jurićeva	6.000,00	Površina je očišćena od kupniništa i korova, orezano je grmlje te uklonjen razni komunalni otpad.	4.506,93
10.5		Dodatno opremanje dječjih igrališta u Ulici Bogomira Ćikovića Marčeva, Primorskoj i Plješivičkoj ulici	80.000,00	Postavljena je klupa s naslonom na dječjem igralištu u Primorskoj ulici. Preostalo dodatno opremanje prenijeto je na početak 2016. godine i teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	3.875,00

10.6		Postava antistres podloga ispod dječjih sprava i tabli sa zabranom dovođenja pasa na dječjim igralištima u Ulici Bogomira Ćikovića Marčeva, Primorskoj i Plješivičkoj ulici	112.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2016. godine i teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	0
10.7		Nastavak uređenja odmorišta zapadno od igrališta u Ulici Bogomira Ćikovića Marčeva	30.000,00	Uređeno je odmorište sa betonskim platoima ispod garnitura za sjedenje, oformljena staza, stubište i ulazi na odmorište, postavljeni rubnjaci i uklonjena ograda.	75.943,20
10.8		Nastavak opremanja odmorišta zapadno od igrališta u Ulici Bogomira Ćikovića Marčeva	40.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2016. godine i teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	0
10.9		Dobava i postava slavine s vodom kod igrališta u Ulici Bogomira Ćikovića Marčeva	7.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2016. godine i teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	0
10.10		Radovi za postavu slavine s vodom kod igrališta u Ulici Bogomira Ćikovića Marčeva	7.000,00	Radovi su izvedeni ali je račun pristigao nakon zaključnog knjiženja i tereti prijelazne radove u 2016. godini.	0
10.11		Dobava i postava sata na rotoru na spoju Primorske ulice i Ulice Vladivoja i Milivoja Lenca	84.000,00	Postavljen je sat na navedenoj lokaciji. Račun za postavu sata u iznosu od 19.713,06 kn (građevinski radovi) zaprimljen je nakon zaključnog knjiženja i tereti prijelazne radove u 2016. godine.	56.250,00
10.12		Postava koša na košarkaško igralište u Ulici Bogomira Ćikovića Marčeva	8.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2016. godine i teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	0
10.13		Obnova ograde na košarkaškom igralištu u Ulici Bogomira Ćikovića Marčeva	60.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2016. godine i teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	0
	C.	ENERGO D.O.O.	19.000,00		19.000,00
10.14		Proširenje javne rasvjete u Plješivičkoj ulici kod kućnog broja 27	8.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	9.444,13

10.15		Proširenje javne rasvjete u Plješivičkoj ulici kod kućnog broja 12 B	3.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	2.255,87
10.16		Proširenje javne rasvjete u Ulici Slavinj kod kućnih brojeva 14, 29 i 31	8.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	7.300,00
11	MO GRAD TRSAT		152.000,00		34.937,50
	A.	RIJEKA PROMET	117.000,00		0,00
11.1		Uređenje kolnog prilaza u Ulici Slavka Krautzeka do kućnih brojeva 77, 79 i 79 A	10.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2016. godine i teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	0
11.2		Postava rukohvata na stubištu od Ulice Sveučilišna avenija prema sjevernoj strani kućnog broja 77 u Ulici Slavka Krautzeka	20.000,00	Postavljeno je 50 m dvoredne ograde. Račun u iznosu od 11.250,00 kn nije zaprimljen do zaključnog knjiženja i tereti prijelazne radove u 2016. godini.	0
11.3		Sanacija kolnika i nogostupa u Ulici Petra Zrinskog između kućnih brojeva 9 i 11	50.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2016. godine i teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	0
11.4		Uređenje perona autobusnog stajališta na Trgu Viktora Bubnja	30.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2016. godine i teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	0
11.5		Sanacija dijela kolnika u Ulici Slavka Krautzeka kod kućnog broja 23	7.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2016. godine i teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	0
	B.	K. D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE	35.000,00		34.937,50
11.6		Nastavak uređenja dječjeg igrališta u Ulici Šetalište Joakima Rakovca kod kućnog broja 33	20.000,00	Dobavljena je i razastrta plodna zemlja. Razlika sredstava usmjerena je u opremanje dječjeg igrališta na navedenoj lokaciji.	4.312,50

11.7		Nastavak opremanja dječjeg igrališta u Ulici Šetalište Joakima Rakovca kod kućnog broja 33	15.000,00	Postavljena je kombinirana sprava za igru djece.	30.625,00
12	MO GRBCI		208.000,00		139.561,93
	A.	RIJEKA PROMET	145.000,00		97.892,38
12.1		Uređenje dijela nogostupa u Dražičkoj ulici istočno od kućnog broja 2	15.000,00	Postavljeno je 38 m rubnjaka te betonirano 34 m2 nogostupa.	13.271,50
12.2		Rješavanje odvodnje oborinskih voda u Ulici Košičevac od kućnog broja 1a do kućnog broja 3a	80.000,00	Izrađena su dva upojna bunara te asfaltirano 260 m2 kolnika.	57.659,25
12.3		Sanacija južnog nogostupa i dijela kolnika Dražičke ulice od kućnog broja 11 do kućnog broja 17	50.000,00	Radovi su izvedeni ali je račun u iznosu od 14.194,27 kn zaprimljen nakon zaključnog knjiženja i tereti prijelazne radove u 2016. godini. Ukupna vrijednost zahvata iznosi 41.155,90 kn. Asfaltirano je 95 m2 prometnice.	26.961,63
12.4		Dodatni prioritet: Nastavak sanacije raskrižja Dražičke ulice i Ulice Marije Grbac		Iz neutrošene razlike sredstava u dogovoru s Mjesnim odborom kao dodatni prioritet izvest će se nastavak sanacije raskrižja Dražičke ulice i Ulice Marije Grbac. Troškovi sanacije teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	0
	B.	K. D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE	63.000,00		41.669,55
12.5		Nastavak raščišćavanja šumske sastoje i odvoz otpada u Dražičkoj ulici sjeveroistočno od kućnog broja 42	30.000,00	Površina je očišćena, orezane su suhe i nagnute grane.	16.990,63
12.6		Raščišćavanje zelene površine u Dražičkoj ulici između kućnih brojeva 2 i 2a	17.000,00	Površina je očišćena, zasijan je travnjak i zasađeno ukrasno grmlje.	8.824,48
12.7		Dodatno uređenje dječjeg igrališta u Ulici Marije Grbac južno od kućnog broja 26	16.000,00	Uređen je parter dječjeg igrališta, postavljena antistres podloga i parkovna košarica.	15.854,44
13	MO KANTRIDA		721.000,00		270.874,95

	A.	RIJEKA PROMET	333.000,00		40.103,19
13.1		Ispitivanje mogućnosti i eventualna tehnička priprema za izvedbu ugibališta u Istarskoj ulici oko kućnog broja 47	5.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2016. godine i teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	0
13.2		Sanacija potpornog zida u Pulskoj ulici kod kućnog broja 27	150.000,00	Od navedenog zahvata se odustalo radi prilagodbe novim tehničkim rješenjima za izgradnju novog stadiona na Kantridi.	0
13.3		Rješavanje odvodnje oborinskih voda sa postavom rubnjaka u Bujskoj ulici kod kućnog broja 12	50.000,00	Postavljeno je 84 m cestovnih rubnjaka te asfaltirano 203 m2 parkirališta.	40.103,19
13.4		Asfaltiranje dijela Brsečke ulice kod kućnog broja 2 sa rješavanjem odvodnje oborinskih voda	80.000,00	Radovi su izvedeni ali račun nije zaprimljen do zaključnog knjiženja i tereti prijelazne radove u 2016. godini.	0
13.5		Uređenje dijela nogostupa u Ulici Marina Jakominića od raskrižja s Ulicom Silva Milenića Lovre prema Marčeljevoj Dragi	48.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2016. godine i teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	0
	B.	K. D. ČISTOČA I OSTALE PRAVNE OSOBE	275.000,00		165.764,51
13.6		Izrada, dobava i postava autobusne čekaonice na stajalištu Liburnijska -Vere Bratonje - pravac prigrad	45.000,00	Izvedena je nabava i postava autobusne čekaonice na navedenoj lokaciji.	46.949,25
13.7		Raščišćavanje neograđene zelene površine u Ulici Đuro Catti kod kućnog broja 2 i uz stubište prema Istarskoj ulici	10.000,00	Raščišćena je vegetacija koja je ometala prolaz pješaka i vozila prema Istarskoj ulici.	11.876,25
13.8		Uređenje okoliša crkve i izvedba zida u Bujskoj ulici od kućnog broja 23 do kućnog broja 30	50.000,00	Izveden je kameni zid, rubnjaci i betonska podloga. Orezana su stabla i ukrasno grmlje.	32.491,75
13.9		Raščišćavanje kupine i prilaznog puta u Istarskoj ulici jugoistočno od kućnog broja 60	16.000,00	Raščišćena je vegetacija od pristupne ceste s Istarske ulice do kućnog broja 60.	16.935,48
13.10		Uređenje okoliša u Ulici Silva Milenića Lovre kod kućnog broja 27	90.000,00	Uklonjene su suha i nagnuta stabla i grane, orezano grmlje i uklonjen razni komunalni otpad.	57.511,78
13.11		Hortikulturno uređenje užeg okoliša zgrade u Ulici Mate Balote od kućnog broja 31 do kućnog broja 33	32.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2016. godine i teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	0

13.12		Raščišćavanje zelene površine u Ulici Ivana Milčetića sjeverno od kućnih brojeva 2 do 8 i postava ograde južno od kućnog broja 2	32.000,00	Radovi su izvedeni ali račun je zaprimljen nakon zaključnog knjiženja i tereti rashode prijelaznih radova u 2016. godini.	0
	C.	ENERGO D.O.O.	113.000,00		65.007,25
13.13		Proširenje javne rasvjete između Pionirske ulice kod kućnog broja 2 i Ulice Vere Bratonje kod kućnog broja 23	9.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	30.455,36
13.14		Proširenje javne rasvjete u Ulici Ede Jardasa od kućnog broja 42 do kućnog broja 46	64.000,00	Postavljena su četiri rasvjetna tijela.	34.551,89
13.15		Proširenje javne rasvjete u Bujskoj ulici kod kućnog broja 19	40.000,00	Prema dogovoru s Mjesnim odborom odustalo se od izvođenja navedenog proširenja jer su kroz redovno održavanje javne rasvjete izvedene zamjene i popravci određenih rasvjetnih tijela.	0
13.16				Iz neutrošene razlike sredstava u dogovoru s Mjesnim odborom utvrdit će se dodatne lokacije proširenja javne rasvjete koje će se realizirati kroz prijelazne radove u 2016. godini.	0
14	MO KOZALA		226.000,00		60.271,85
	A.	RIJEKA PROMET	145.000,00		0,00
14.1		Sanacija dijela kolnika kod kućnog broja 31 u Brajšinoj ulici	30.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2016. godine i teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	0
14.2		Sanacija dijela kolnika u Ulici Bože Milanovića od kućnog broja 27 do kućnog broja 31	25.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2016. godine i teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	0
14.3		Sanacija dijela kolnika od Volčičevog trga kod kućnog broja 2 do Ulice Petra Kobeka kod kućnog broja 13	70.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2016. godine i teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	0

14.4		Postava zaštitne ograde u Brajšinoj ulici između kućnog broja 12 i kućnog broja 14	5.000,00	Radovi su izvedeni ali je račun u iznosu od 3.150,00 kn zaprimljen nakon zaključnog knjiženja i tereti prijelazne radove u 2016. godini. Postavljeno je 14 m dvoredne ograde.	0
14.5		Postava zaštitne ograde u Brajšinoj ulici između kućnog broja 14 i kućnog broja 16, te uklanjanje ostatka betonskog temelja	15.000,00	Radovi su izvedeni ali je račun u iznosu od 8.900,00 kn zaprimljen nakon zaključnog knjiženja i tereti prijelazne radove u 2016. godini.	0
14.6		Dodatni prioriteti: Sanacija dijela kolnika i nogostupa u Baštijanovoj ulici od kućnog broja 26 do kućnog broja 54 i Sanacija nogostupa u Baštijanovoj ulici kod kućnih brojeva 9., 26 i 32		Iz razlike sredstava koja preostaje nakon realizacije planiranih zahvata izvest će se dodatni prioriteti koji su se utvrdili u dogovoru s Mjesnim odborom i teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	0
	B.	K. D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE	25.000,00		4.271,85
14.7		Postava tabela sa znakom "zabranjeno za pse" u sve parkove na Kozali	10.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2016. godine i teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	0
14.8		Postava slavine sa pitkom vodom u parku Kozala na Volčičevom trgu	15.000,00	Izvršena je ugradnja vodomjera na lokaciji koja je najbliža mjestu gdje će se postaviti slavina. Izrada cjevovoda i postava slavine prenijeta je na početak 2016. godine i teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	4.271,85
	C.	ENERGO D.O.O.	56.000,00		56.000,00
14.9		Rekonstrukcija i proširenje javne rasvjete u Parku Vladimira Nazora	56.000,00	Postavljeno je šest rasvjetnih tijela.	56.000,00
15	MO KRIMEJA		127.000,00		89.777,00
	A.	RIJEKA PROMET	107.000,00		79.827,00
		Sanacija dijela kolnika u Kvaternikovoj ulici kod kućnog broja 6	20.000,00	Asfaltirano je 99 m2 kolnika.	16.867,88

15.1		Sanacija dijela kolnika u Ulici Danijela Godine od kućnog broja 3 do kućnog broja 5	30.000,00	Asfaltirano je 179 m2 kolnika.	28.421,87
15.2		Uređenje stubišta i postava rukohvata u Kumičićevoj ulici kod kućnog broja 50	15.000,00	Uređeno je stubište i postavljeno 2,45 m rukohvata.	10.861,12
15.3		Sanacija kolnika i nogostupa u ulicama Eugena Kumičića, Kvaternikova, Krimeja, Drage Gervaisa i Danijela Godine	42.000,00	Asfaltirano je 43 m2 nogostupa u Kvaternikovoj ulici te 65 m2 kolnika u Ulici Danijela Godine.	23.676,13
15.4		Dodatni prioritet: Građevinski radovi na raznim lokacijama na području mjesnog odbora		Iz neutrošene razlike sredstava u dogovoru s Mjesnim odborom utvrđen je dodatni prioritet koji će se izvesti kroz prijelazne radove u 2016. godini.	0
	B.	K. D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE	17.000,00		6.950,00
15.5		Uređenje okoliša u Ulici Eugena Kumičićeva kod kućnog broja 41a	10.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2016. godine i teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	0
15.6		Uređenje zelene površine u Ulici Eugena Kumičića kod kućnog broja 3a	7.000,00	Uklonjena su suha stabla i zasađeno novo te razastrta humusna zemlja.	6.950,00
	C.	ENERGO D.O.O.	3.000,00		3.000,00
15.7		Proširenje javne rasvjete u Ulici Drage Gervaisa kod kućnog broja 15	3.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	3.000,00
16	MO LUKA		83.000,00		0,00
	A.	RIJEKA PROMET	83.000,00		0,00
16.1		Sanacija zapadnog nogostupa Ulice Ignacia Henckea kod kućnog broja 1	30.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2016. godine i teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	0
16.2		Sanacija dijela kolnika u Bačvarskoj ulici kod kućnog broja 2	25.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2016. godine i teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	0
16.3		Sanacija dijela kolnika Zagrebačke ulice od kućnog broja 16A do spoja s Ulicom Riva Boduli	28.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2016. godine i teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	0

16.4		Dodatni prioritet: Sanacija nogostupa na Jelačićevom trgu kod kućnih brojeva 3 i 4		Iz razlike sredstava koja preostaje nakon realizacije planiranih zahvata u dogovoru s Mjesnim odborom utvrđen je dodatni prioritet koji će se izvesti kroz prijelazne radove u 2016. godini.	0
17	MO MLAKA		185.000,00		0,00
	A.	RIJEKA PROMET	50.000,00		0,00
17.1		Izrada glavnog i izvedbenog projekta za proširenje dijela Ulice Podpinjol uz park Mlaka	50.000,00	Izrada tehničke dokumentacije je u tijeku i realizirat će se kroz prijelazne radove u 2016. godini. Ugovorena vrijednost izrade tehničke dokumentacije iznosi 41.250,00 kn. U visini preostalih sredstava utvrdit će se dodatni prioritet koji će se realizirati kroz prijelazne radove u 2016. godini.	0
	B.	ENERGO D.O.O.	135.000,00		135.000,00
17.2		Proširenje javne rasvjete u parku Mlaka (V. faza)	120.000,00	Postavljeno je osam rasvjetnih tijela.	122.048,54
17.3		Proširenje javne rasvjete u Ulici Podmurvice kod kućnog broja 20	9.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	10.695,58
17.4		Proširenje javne rasvjete u Ulici Podpinjol kod kućnog broja 1	6.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	2.255,88
18	MO OREHOVICA		195.000,00		69.106,04
	A.	RIJEKA PROMET	138.000,00		29.083,50
18.1		Sanacija odvodnje oborinske vode na raskrižju Ulice Balde Fućka i Grobničke ceste	25.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2016. godine i teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	0

18.2		Uređenje zida između nogostupa i zelene površine nasuprot kućnog broja 17 u Ulici Kalina	40.000,00	Uređen je zid na navedenoj lokaciji. Račun u iznosu od 7.811,75 kn zaprimljen je nakon zaključnog knjiženja i tereti prijelazne radove u 2016. godini. Ukupni troškovi zahvata iznose 20.486,75 kn.	12.675,00
18.3		Uređenja nogostupa u Ulici Grobnička cesta -Zamjenski prioritet: Uređenje dijela južnog nogostupa u Ulici Kačjak	73.000,00	Postavljeno je 185 m parkovnih rubnjaka te asfaltirano 212 m2 nogostupa u Ulici Kačjak.	16.408,50
18.4		Dodatni prioritet:Nastavak uređenja dijela južnog nogostupa u Ulici Kačjak		Iz neutrošene razlike sredstava izvest će se dodatni prioritet koji je utvrđen u dogovoru s Mjesnim odborom i teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	0
	B.	K. D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE	57.000,00		40.022,54
18.5		Hortikulturno uređenje raskrižja Grobničke ceste i Ulice Kačjak	10.000,00	Zatravljena je površina od 45 m2 te zasađeno zelenilo.	12.837,50
18.6		Uređenje postojeće zelene površine u Ulici Kalina istočno od kućnog broja 19	15.000,00	Uređen je plato s pristupnom stazom.	7.517,54
18.7		Postava stola i dvije klupe u Ulici Kalina istočno od kućnog broja 19	6.000,00	Izvedena je postava stola i dvije klupe ali je račun u iznosu od 5.500,00 kn zaprimljen nakon zaključnog knjiženja i tereti prijelazne radove u 2016. godini.	0
18.8		Uređenje površine u Ulici Kalina sjeveroistočno od kućnog broja 11	18.000,00	Izveden je betonski plato za postavu stola za stolni tenis.	11.792,50
18.9		Postava stola za stolni tenis u Ulici Kalina sjeveroistočno od kućnog broja 11	8.000,00	Na prethodno uređeni betonski plato postavljen je stol za stolni tenis.	7.875,00
19	MO PAŠAC		63.000,00		31.415,39
	A.	RIJEKA PROMET	30.000,00		24.290,00
19.1		Sanacija potpornog zida ceste u Ulici Pašac južno od kućnih brojeva 63 i 64	30.000,00	Izvedena je sanacija potpornog zida na navedenoj lokaciji.	24.290,00

19.2		Dodatni prioritet:Nastavak uređenja dijela zida na lokaciji Frčali		Iz razlike sredstava koja preostaje nakon realizacije planiranog zahvata u dogovoru s Mjesnim odborom utvrđen je dodatni prioritet koji će se izvesti kroz prijelazne radove u 2016. godini.	0
	B.	K. D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE	33.000,00		7.125,39
19.3		Postava zaštitne ograde na zelenoj površini u Ulici Pašac južno od kućnog broja 5	17.000,00	Radovi su izvedeni ali je račun zaprimljen nakon zaključnog knjiženja i tereti prijelazne radove u 2016. godini.	0
19.4		Građevinsko uređenje površine oko spomenika u Ulici Pašac kod kućnog broja 5	16.000,00	Izvedena je sanacija kamenih ploča ispred spomenika te na stazi do spomenika je saniran zid. Sanirani su svi obodni zidovi oko spomenika.	7.125,39
20	MO PEĆINE		133.000,00		0,00
	A.	RIJEKA PROMET	78.000,00		0,00
20.1		Sanacija prilaza garažama u Ulici Janka Polić Kamova od kućnog broja 93 do kućnog broja 95	43.000,00	Radovi su izvedeni početkom 2016. godine. Troškovi sanacije prilaza garažama na navedenoj lokaciji teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	0
20.2		Sanacija prilaza garažama u Ulici Janka Polić Kamova od kućnog broja 57 do kućnog broja 63	35.000,00	Radovi su izvedeni početkom 2016. godine. Troškovi sanacije prilaza garažama na navedenoj lokaciji teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	0

20.3		Dodatni prioritet:Nastavak sanacije južnog nogostupa u Ulici Janka Polić Kamova od kućnog broja 100 prema Domu Cvenog križa		Umjesto zahvata koji su bili utvrđeni planom za 2014. godinu: sanacija stubišta u Ulici Janka Polić Kamova kod kućnog broja 91 za koji zahvat je bilo planirano 25.000,00 kn i sanacija stubišta u Ulici Janka Polić Kamova kod kućnog broja 58 za koju je bilo planirano 103.000,00 kn u dogovoru s Mjesnim odborom utvrđen je zamjenski prioritet - Sanacija nogostupa u Ulici Janka Polić Kamova od kućnog broja 100 prema Domu Crvenog Križa. Realizacija navedenog zahvata čija ugovorena vrijednost iznosi 91.212,50 kn je prenijeta na početak 2016. godine i teretit će prijelazne radove u 2016. godini. Iz neutrošene razlike sredstava po planu za 2015. godinu (cca 12.605,00 kn) izvest će se nastavak sanacije južnog nogostupa koji će također teretiti prijelazne radove u 2016. godini.	0
	B.	K. D. ČISTOČA I OSTALE PRAVNE OSOBE	17.000,00		0,00
20.4		Uređenje površine u Ulici Janka Polić Kamova kod kućnog broja 73A	17.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2016. godine i teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	0
	C.	ENERGO D.O.O.	38.000,00		0,00
20.5		Proširenje javne rasvjete u Ulici Pećine kod kućnog broja 12 A	38.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2016. godine i teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	0
21	MO PEHLIN		746.000,00		567.616,61
	A.	RIJEKA PROMET	330.000,00		158.095,41
21.1		Uređenje parkirališta kod dječjeg igrališta u Ulici Androv Breg	50.000,00	Asfaltirano je 135 m2 površine parkirališta.	44.280,62
21.2		Uređenje pješačke staze od Ulice Baretićevo kod kućnog broja 24 prema Ulici Pehlin	30.000,00	Uređena je pješačka staza na navedenoj lokaciji.	22.244,48

21.3		Asfaltiranje i uređenje nerazvrstanih cesta - Blažičevo, Baretićevo, Pletenci i Mihovilići	138.000,00	Radovi su izvedeni ali račun od 7.747,19 kn (okončana situacija) nije zaprimljen do zaključnog knjiženja i teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	91.570,31
21.4		Uređenje dijela nogostupa u Ulici Minakovo od kućnog broja 11 do kućnog broja 29 A	12.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2016. godine i teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	0
21.5		Uređenje nogostupa i iscrtavanje parkirališta na ulazu u Dječji vrtić "Mavrica"	30.000,00	Radovi su izvedeni ali račun nije zaprimljen do zaključnog knjiženja i teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	0
21.6		Izgradnja pristupnog stubišta i uređenje pokosa u Ulici Minakovo na mjestu buduće kapelice Sv Ivana	50.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2016. godine i teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	0
21.7		Uređenje ceste u Ulici Turkovo kod kućnog broja 14/1	20.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2016. godine i teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	0
21.8		Dodatni prioritet:Nastavak uređenja pješačke staze i postava ograde od kućnog broja 24 u Ulici Baretićevo prema Ulici Pehlin		Iz razlike sredstava koja preostaje nakon realizacije planiranih zahvata u dogovoru s Mjesnim odborom utvrđen je dodatni prioritet koji će se izvesti kroz prijelazne radove u 2016. godini.	0
	B.	K. D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE	247.000,00		246.975,13
21.9		Uređenje igrališta u Ulici Androv breg	150.000,00	Uređeno je igralište na navedenoj lokaciji. Uređena je podloga površine 672 m2 za postavu umjetne trave te izvedeni zidovi uz ogradu koja je podignuta prema zapadu i djelomično prema jugu.	195.105,13
21.10		Uređenje zelene površine u Ulici Mihovilići istočno od kućnog broja 4 B	10.000,00	U dogovoru s Mjesnim odborom sredstva su usmjerena na uređenje igrališta u Ulici Androv breg.	0
21.11		Uređenje zelene površine i dječjeg igrališta na Baretićevu	50.000,00	Površina je očišćena od kupiništa i raznog komunalnog otpada.	10.970,00

21.12		Uređenje dječjeg igrališta u dvorištu Doma kulture Pehlin u Ulici Minakovo kod kućnog broja 30	25.000,00	Sredstva su usmjerena u opremanje dječjeg igrališta.	0
21.13		Opremanje dječjeg igrališta u dvorištu Doma kulture Pehlin u Ulici Minakovo kod kućnog broja 30	12.000,00	Postavljena je dvostruka ljuljačka, tobogan s kulom i klupa s naslonom.	30.125,00
21.14		Dodatni prioritet: Postava nadstrešnice na lokaciji Dom kulture Pehlin i na lokaciji Mistraž		Izvedena je postava nadstrešnice na navedenim lokacijama povodom maskara (Dom kulture) i ribarske noći (Mistraž).	10.775,00
	C.	ENERGO D.O.O.	169.000,00		162.546,07
21.15		Proširenje javne rasvjete na cesti za sportsko rekreacijsku zonu Mistraž	90.000,00	Postavljeno je četrnaest rasvjetnih tijela.	91.156,93
21.16		Proširenje javne rasvjete u Ulici Plase kod kućnog broja 32	11.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	10.953,29
21.17		Proširenje javne rasvjete u Ulici Plase kod kućnog broja 67	21.000,00	Postavljena su četiri rasvjetna tijela.	31.946,06
21.18		Poboljšanje javne rasvjete u Ulici Turkovo kod kućnog broja 11/A	15.000,00	Postavljena su tri rasvjetna tijela.	6.767,63
21.19		Postavljanje upravljačkog ormara s tajmerom za upravljanje javne rasvjete u Ulici Blažičevo kod kućnog broja 50 C	10.000,00	Od navedenog zahvata se odustalo iz razloga što je navedena lokacija obuhvaćena zonom zahvata izgradnje nogometnog igrališta na Rujevici.	0
21.20		Postavljanje upravljačkog ormara s tajmerom za upravljanje javne rasvjete u Ulici Baretićevo 13/11 za zonu Mistraž	10.000,00	Postavljen je upravljački ormar s tajmerom za upravljanje javne rasvjete na navedenoj lokaciji.	7.807,50
21.21		Proširenje javne rasvjete u Ulici Tići kod kućnog broja 22 H	12.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	4.988,13
21.22		Dodatni prioritet: Proširenje javne rasvjete u Ulici Mihovilići kod kućnog broja 24.		Postavljena su tri rasvjetna tijela.	6.818,25
21.23		Dodatni prioritet: Proširenje javne rasvjete na igralištu u Ulici Androv Breg kod kućnog broja 39.		Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	2.108,28

21.22				Iz neutrošene razlike sredstava u dogovoru s Mjesnim odborom utvrdit će se dodatne lokacije proširenja javne rasvjete koje će se realizirati kroz prijelazne radove u 2016. godini.	0
22	MO PODMURVICE		474.000,00		193.449,12
	A.	RIJEKA PROMET	12.000,00		9.203,13
22.1		Sanacija stubišta u Bribirskoj ulici kod kućnog broja 16	12.000,00	Izvedeni su radovi sanacije stubišta na navedenoj lokaciji.	9.203,13
	B.	K. D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE	354.000,00		117.922,76
22.2		Opremanje mediteranskog parka u Ličkoj ulici kod kućnog broja 8	30.000,00	Postavljen je tobogan s kulom.	18.750,00
22.3		Uređenje zelene površine u Bribirskoj ulici južno od kućnih brojeva 7 i 9	100.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2016. godine i teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	0
22.4		Opremanje zelene površine u Bribirskoj ulici južno od kućnih brojeva 7 i 9	10.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2016. godine i teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	0
22.5		Uređenje parka za istrčavanje pasa u Ulici Plase sjeverno od kućnog broja 6/2	100.000,00	Radovi su u tijeku i realizirat će se u prvoj polovici 2016. godine.	29.431,25
22.6		Opremanje parka za istrčavanje pasa u Ulici Plase sjeverno od kućnog broja 6/2	25.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2016. godine i teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	0
22.7		Izrada dobava i postava autobusne čekaonice na stajalištu Vukovarska - pravac prigrad	55.000,00	Izvedena je dobava i postava autobusne čekaonice na navedenoj lokaciji.	56.233,13
22.8		Sanacija kamenog zida i postava letvi za sjedenje na sportskom igralištu u Dubrovačkoj ulici sjeverno od kućnog broja 1	34.000,00	Izvedena je sanacija kamenog zida uz igralište.	13.508,38
	C.	ENERGO D.O.O.	108.000,00		66.323,23
22.9		Proširenje javne rasvjete na parkiralištu u Dubrovačkoj ulici kod kućnog broja 2	30.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2016. godine i teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	0

22.10		Proširenje javne rasvjete u Ulici Rujevica od kućnog broja 1/3 do kućnog broja 1	21.000,00	Postavljena su tri rasvjetna tijela.	25.516,23
22.11		Proširenje javne rasvjete na igralištu u Dubrovačkoj ulici kod kućnog broja 1	57.000,00	Postavljena su tri rasvjetna tijela.	40.807,00
23	MO PODVEŽICA		252.000,00		28.557,50
	A.	RIJEKA PROMET	157.000,00		28.557,50
23.1		Izrada nadvišenja zida u Ulici Andrije Peruča kod kućnog broja 10	15.000,00	Izvedeni su radovi na izradi nadvišenja zida u Ulici Andrije Peruča kod kućnog broja 10.	9.087,50
23.2		Korekcija krivine prilaza parkiralištu u Ulici Jože Gabrovšeka između kućnih brojeva 7 i 9, te sanacija dijela kolnika parkirališta u Ulici Jože Gabrovšeka kod kućnog broja 6	50.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2016. godine i teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	0
23.3		Sanacija odvodnje oborinskih voda u Ulici Brdo kod kućnog broja 5	15.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2016. godine i teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	0
23.4		Sanacija kolnika parkirališta i sanacija odvodnje oborinske vode u Ulici Drage Gervaisa kod kućnih brojeva 56 i 58	45.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2016. godine i teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	0
23.5		Preregulacija prometa u Ulici Franje Matkovića	32.000,00	Postavljeno je devet prometnih znakova sa stupom i tri prometna ogledala.	19.470,00
	B.	K. D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE	95.000,00		0,00
23.6		Podizanje zida, nasipavanje zemlje i sadnja stabala u Ulici Tihovac sjeverno od kućnog broja 4	17.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2016. godine i teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	0
23.7		Podizanje zida u Ulici Drage Gervaisa zapadno od kućnog broja 39	15.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2016. godine i teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	0
23.8		Izvedba upojnog bunara, zida i nasipavanje zemlje u Ulici Drage Gervaisa sjeverno od kućnog broja 66	9.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2016. godine i teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	0
23.9		Sanacija rubnjaka i nasipavanje zemlje u Ulici Eugena Kvaternika sjeverno od kućnih brojeva 70 i 70a	7.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2016. godine i teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	0

23.10		Uređenje površine u Ulici Drage Gervaisa oko kućnog broja 72	47.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2016. godine i teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	0
24	MO POTOK		82.000,00		35.082,74
24.1	A.	RIJEKA PROMET	54.000,00		13.468,56
24.2		Sanacija dijela kolnika u Ulici Nikole Cara preko puta kućnog broja 11 i dijela nogostupa uz kućni broj 8	30.000,00	Asfaltirano je ukupno 29 m2 kolnika i 43 m2 nogostupa.	13.468,56
24.3		Sanacija dijela nogostupa istočne strane Ulice Nikole Tesle od autobusnog stajališta prema raskrižju s Ulicom Viktora Cara Emina, uključivo postava novih kamenih rubnjaka	24.000,00	Radovi su izvedeni ali račun (okončana situacija) nije zaprimljen do zaključnog knjiženja i teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	0
	B.	K. D. ČISTOČA I OSTALE PRAVNE OSOBE	3.000,00		2.000,00
24.4		Postava klupe s naslonom na pločnik uz sjevernu stranu parka dr. Vinka Frančiškovića	3.000,00	Postavljena je klupa na navedenoj lokaciji.	2.000,00
	C.	ENERGO D.O.O.	25.000,00		19.614,18
24.5		Proširenje javne rasvjete na dječjem igralištu u Ulici Frana Kresnika kod kućnog broja 33	25.000,00	Postavljena su dva rasvjetna tijela.	19.614,18
25	MO SRDOČI		791.000,00		126.926,34
	A.	RIJEKA PROMET	755.000,00		90.926,34
25.1		Sanacija kolnika u Ulici Tina Ujevića od kućnog broja 16 do kućnog broja 22	60.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2016. godine i teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	0
25.2		Sanacija dijela sjevernog nogostupa u Ulici Mate Lovraka	60.000,00	Postavljeno je 87 m rubnjaka te asfaltirano 100 m2 nogostupa.	43.477,68
25.3		Sanacija kolnika i rješavanje odvodnje oborinskih voda u Ulici Tonžino kod kućnih brojeva 21 i 22	90.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2016. godine i teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	0

25.4		Rješavanje odvodnje oborinskih voda u Ulici Jurja Dobrile kod kućnog broja 27	50.000,00	Odvodnja oborinskih voda riješena je na način da su izrađena upojna i vodolovna okna, sabirni kanal te je asfaltirano 149 m2 površine ulice.	43.176,08
25.5		Postava rubnjaka u Ulici Gustava Krkleca istočno od kućnog broja 6	5.000,00	Postavljeno je 11 m parkovnih rubnjaka, 2 m cestovnih rubnjaka te asfaltirano 3 m2 nogostupa.	4.272,58
25.6		Sanacija ulice Kuriski put od broja 24 prema broju 10	160.000,00	U tijeku je izvođenje radova od strane VIK-a (sanacija nakon polaganja vodoinstalacija). Planirana sredstva u dogovoru s Mjesnim odborom usmjerena su u zamjenski prioritet-Sanacija dijela Ulice Tina Ujevića od kućnog broja 16 do spoja s Ulicom Miroslava Krleže.	0
25.7		Sanacija kolnika u Ulici Bačići kod kućnog broja 37 -Zamjenski prioritet: Sanacija dijela Ulice Tina Ujevića od kućnog broja 16 do spoja s Ulicom Miroslava Krleže.	60.000,00	Radovi su izvedeni od strane K.D. VIK u sklopu radova na polaganju vodoinstalacija. U dogovoru s Mjesnim odborom utvrđen je zamjenski prioritet koji će se realizirati kroz prijelazne radove u 2016. godini.	0
25.8		Sanacija kolnika Ulice Tina Ujevića od kućnog broja 1 nadalje	70.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2016. godine i teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	0
25.9		Sanacija kolnika Ulice Josipa Mohorića od kućnog broja 80 do spoja s Ulicom Marije Grbac	200.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2016. godine i teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	0
	B.	K. D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE	10.000,00		10.000,00
25.10		Uklanjanje nepoželjne vegetacije uz šetnicu Srdoči - Bezjaki	10.000,00	Uklonjeno je kupinište, korov i stabla koja su bila nagnuta na šetnicu.	10.000,00
	C.	ENERGO D.O.O.	26.000,00		26.000,00
25.11		Proširenje javne rasvjete u Ulici Tonžino kod kućnog broja 9	3.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	2.255,88

25.12		Proširenje javne rasvjete na stubama u Ulici Bačići kod kućnog broja 30 C	9.000,00	Postavljena su tri rasvjetna tijela.	7.387,66
25.13		Proširenje javne rasvjete na stubama u Ulici Miroslava Krleže kod kućnog broja 15	14.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	16.356,46
26	MO SVETI KUZAM		90.000,00		23.378,15
	A.	K. D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE	62.000,00		0,00
26.1		Nastavak uređenja boćarskog joga u Svetom Kuzmu	32.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2016. godine i teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	0
26.2		Uređenje površine u Ulici Sveti Kuzam istočno od kućnog broja 52	30.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2016. godine i teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	0
26.3	B.	ENERGO D.O.O.	28.000,00		23.378,15
26.4		Proširenje javne rasvjete u Ulici Sveti Kuzam kod kućnog broja 45 A	3.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	2.255,87
26.5		Proširenje javne rasvjete u Ulici Sveti Kuzam od kućnog broja 12 do kod kućnog broja 14	3.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	3.621,37
26.6		Proširenje javne rasvjete na prostoru Parka Vidikovac	4.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	2.286,50
26.7		Proširenje javne rasvjete na prostoru Parka NOB-a	18.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	15.214,41
27	MO SVETI NIKOLA		689.000,00		317.939,56
	A.	RIJEKA PROMET	327.000,00		30.452,80
27.1		Sanacija asfalta dijela Ulice Mirka Čurbega od kućnog broja 6 prema Osnovnoj školi San Nicolo	280.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2016. godine i teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	0
27.2		Postava ograde na potpornom zidu kod crkve Sv. Nikole Biskupa	10.000,00	Postavljeno je 29 m ograde.	7.325,00
27.3		Postava rukohvata na stubištu koje povezuje Ulicu Ivana Lupisa i Zametsku ulicu kod kućnog broja 39	6.000,00	Postavljeno je 25 m rukohvata.	3.555,38
27.4		Popravak ograde i ličenje cijelom dužinom Ulice Jože Vlahovića – kod pruge	1.000,00	Sanirano je 32 m ograde.	680,00

27.5		Uređenje parkirališta u Ulici Franje Čandeka kod kućnog broja 48	25.000,00	Asfaltirano je ukupno 123 m2 parkirališta.	18.423,67
27.6		Uređenje parkirališta u Karasovoj ulici od kućnog broja 3 do kućnog broja 7	5.000,00	Radovi su realizirani početkom 2016. godine. Troškovi uređenja parkirališta na navedenoj lokaciji teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	468,75
27.7				Iz razlike sredstava koja se procijenjuje na iznos od 98.000,00 kn u dogovoru s Mjesnim odborom izvest će se dodatni prioritet koji će se realizirati kroz prijelazne radove u 2016. godini.	0
	B.	K. D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE	298.000,00		256.273,71
27.8		Tehnička priprema za uređenje dječjeg igrališta istočno od Osnovne škole "San Nicolo"	30.000,00	Izrađen je idejni projekt za uređenje dječjeg igrališta. Slijedi izrada glavnog projekta čiji troškovi će teretiti prijelazne radove u 2016. godini.	12.500,00
27.9		Rješavanje odvodnje oborinskih voda u Ulici Ivana Lupisa kod kućnog broja 3 u Parku "Jože Vlahovića"	5.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2016. godine i teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	0
27.10		Obnova porušenih i osušenih stablašica u okućnici kućnog broja 15 u Ulici Ivana Lupisa	10.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2016. godine i teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	0
27.11		Uređenje postojećeg dječjeg igrališta u Karasovoj ulici zapadno od kućnog broja 1	32.000,00	Izvedena je sanacija partera, uređeni platoi za postavu stolova za stolni tenis te postavljena antistres podloga.	37.504,82
27.12		Zamjena postojećih sprava novim na postojećem dječjem igralištu u Karasovoj ulici zapadno od kućnog broja 1	20.000,00	Postavljen je novi tobogan.	5.875,00
27.13		Postava antistres podloge ispod sprava na dječjem igralištu u Karasovoj ulici sjeverno od kućnog broja 6	10.000,00	Uređeno je 290 m2 dječjeg igrališta i ispod tobogana na prethodno betoniranu podlogu postavljena antistres podloga.	11.489,38

27.14		Zamjena starog tobogana novim na postojećem dječjem igralištu u Karasovoj ulici sjeverno od kućnog broja 6	10.000,00	Postavljen je tobogan s kulom.	18.750,00
27.15		Uređenje postojećeg dječjeg igrališta u Medovićevoj ulici istočno od kućnog broja 10	20.000,00	Uklonjene su suhe grane i stabla, razni komunalni otpad te orezano grmlje.	5.893,75
27.16		Zamjena starog tobogana novim na postojećem dječjem igralištu u Medovićevoj ulici istočno od kućnog broja 10	10.000,00	Postavljen je novi tobogan s kulom.	18.750,00
27.17		Uređenje postojećeg dječjeg igrališta i okoliša u Meštrovićevoj ulici istočno od kućnog broja 20	35.000,00	Izvedena je sanacija 140 m2 podloge igrališta, postavljeni parkovni rubnjaci i izbetonirana rampa na ulazu. Orezano je grmlje i posađeno zelenilo.	27.696,50
27.18		Uređenje postojećeg dječjeg igrališta u Medovićevoj ulici istočno od kućnog broja 21	25.000,00	Sanirano je 290 m2 dječjeg igrališta, postavljena antistres podloga na prethodno betoniranu podlogu ispod ljuljačke.	16.884,88
27.19		Zamjena starog tobogana novim na postojećem dječjem igralištu u Medovićevoj ulici istočno od kućnog broja 21	10.000,00	Postavljen je tobogan s kulom.	18.750,00
27.20		Uređenje postojećeg dječjeg igrališta i zelene površine u Becićevoj ulici sjeverozapadno od kućnog broja 6	13.000,00	Sanirano je 122 m2 dječjeg igrališta i izveden kameni zid duljine 15 m.	13.766,88
27.21		Uređenje zelene površine u Liburnijskoj ulici od križanja sa Zametskom ulicom do kućnog broja 6	30.000,00	Izvedeni su hortikulturni radovi na navedenoj lokaciji. Orezano je zelenilo, uklonjena suha i nagnuta stabla i posađena nova.	39.496,25
27.22		Uređenje zelene površine u Zvonimirovoj ulici od kućnog broja 56 do kućnog broja 66a	15.000,00	Uklonjeni su izboji, suhe grane i stabla, kupinište i razni komunalni otpad. Zasađena su tri stabla.	20.451,25
27.23		Uklanjanje vegetacije što prerasta na sjeverni nogostup u Liburnijskoj ulici od spoja s Ulicom Jože Vlahovića do spoja s Mjesnim odborom Kantrida	23.000,00	Uklonjeni su izboji, suhe grane i stabla, kupinište i razni komunalni otpada.	8.465,00

	C.	ENERGO D.O.O.	64.000,00		31.213,05
27.24		Proširenje javne rasvjete u Ulici Mirka Čurbega od kućnog broja 6/1 do kućnog broja 6/3	6.000,00	Postavljena su dva rasvjetna tijela.	6.791,93
27.25		Proširenje javne rasvjete na parkiralištu i ulazu u park u Ulici Ivana Matetića Ronjgova kod kućnog broja 2	32.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2016. godine i teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	0
27.26		Proširenje javne rasvjete na parkiralištu u Ulici Ivana Lupisa kod kućnog broja 15	26.000,00	Postavljena su dva rasvjetna tijela.	24.421,12
28	MO SVILNO		150.000,00		17.000,00
28.1	A.	RIJEKA PROMET	133.000,00		0,00
28.2		Sanacija potpornog zida u Ulici Tutново južno od kućnog broja 7	30.000,00	Radovi su izvedeni ali je račun u iznosu od 20.746,88 kn zaprimljen nakon zaključnog knjiženja i teretio je rashode prijelaznih radova u 2016. godini.	0
28.3		Uređenje dijela kolnika u Ulici Tutново zapadno od kućnog broja 82	50.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2016. godine i teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	0
28.4		Sanacija kolnika u Ulici Grbaste od kućnog broja 2 do kućnog broja 5-Zamjenski prioritet: Uređenje stubišta u Ulici Tutново kod kućnog broja 17.	53.000,00	Radovi su izvedeni od strane KD VIK u sklopu radova na uređenju vodovodnih instalacija. Planirana sredstva preusmjerena su u zahvat-Uređenje stubišta u Ulici Tutново kod kućnog broja 17 koji će se realizirati kroz prijelazne radove u 2016. godini.	0
	B.	ENERGO D.O.O.	17.000,00		17.000,00
28.5		Proširenje javne rasvjete u Ulici Grbaste do kućnog broja 38/A	14.000,00	Postavljeno je sedam rasvjetnih tijela.	15.791,12
28.6		Proširenje javne rasvjete u Ulici Tutново kod kućnog broja 17	3.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	1.208,88
29	MO ŠKOLJIĆ		80.000,00		0,00
29.1	A.	RIJEKA PROMET	62.000,00		0,00

29.2		Sanacija odvodnje oborinskih voda u Ulici Školjić kod kućnog broja 6	20.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2016. godine i teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	0
29.3		Sanacija kolnika u Ulici Janeza Trdine i Trgu Pul vele crikve	42.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2016. godine i teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	0
	B.	ENERGO D.O.O.	18.000,00		0,00
29.4		Proširenje javne rasvjete u prolazu između Ulice Đure Šporera i Ulice Andrije Medulića	18.000,00	Radovima se nije moglo pristupiti iz razloga što je potrebna suglasnost vlasnika zgrade za postavljanje rasvjetnih tijela i pripadajuće opreme na zgrade. Radovima će se pristupiti nakon što Mjesni odbor pribavi suglasnost.	0
30	MO ŠKURINJE		553.000,00		73.830,29
	A.	RIJEKA PROMET	489.000,00		48.380,63
30.1		Uređenje nogostupa u Ulici Save Vukelića kod kućnih brojeva 1, 3, 5 i 7	400.000,00	Izrađen je glavni projekt i zatražena potvrda na isti. Po dobivanju građevinske dozvole pristupit će se realizaciji navedenog zahvata.	0
30.2		Postava zaštitne ograde na šetnici između ulica Škurinjskih žrtava i Budicinove kod Ulice Škurinjskih žrtava kućnih brojeva 28 do 30, te rukohvata na stubištima koje vode s Ulice Škurinjskih žrtava kod kućnog broja 30 prema Budicinovoj ulici, te u Negrievnoj ulici kod kućnog broja 6	35.000,00	Postavljeno je ukupno 109 m dvoredne ograde na šetnici između navedenih ulica i 52 m rukohvata na stubištima.	44.605,63
30.3		Postava rukohvata uz stubište kod ambulate	4.000,00	Postavljeno je 15 m rukohvata.	3.775,00
30.4		Postava odbojnika u Tibljaškoj ulici kod kućnog broja 5	50.000,00	Postavljeno je 87 m odbojnika. Račun u iznosu od 27.187,50 kn zaprimljen je nakon zaključnog knjiženja i tereti prijelazne radove u 2016. godini.	0

	B.	K. D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE	39.000,00		1.500,00
30.5		Postava koševa za otpad na šetnici između Ulice Save Jugo Bujkove i Ulice Milana Rustanbega	4.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2016. godine i teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	0
30.6		Postava stolne garniture u Ulici Škurinjskih žrtava kod kućnog broja 1	6.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2016. godine i teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	0
30.7		Uređenje zelene površine u Ulici Save Jugo Bujkove između kućnih brojeva 16 i 18	27.000,00	Za početak radova na uređenju zelenila u 2015. godini utrošeno je 1.500,00 kn. Građevinski i hortikulturni radovi prenijeti su na početak 2016. godine i teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	1.500,00
30.8		Postava klupe na zelenu površinu u Ulici Save Jugo Bujkove između kućnih brojeva 16 i 18	2.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2016. godine i teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	0
	C.	ENERGO D.O.O.	25.000,00		23.949,66
30.9		Proširenje javne rasvjete u Negrijev ulici kod kućnog broja 6	13.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	10.414,41
30.10		Proširenje javne rasvjete u Ulici Škurinje kod kućnog broja 6/3	12.000,00	Postavljeno je šest rasvjetnih tijela.	13.535,25
31	MO ŠKURINJSKA DRAGA		423.000,00		72.615,92
	A.	RIJEKA PROMET	98.000,00		0,00
31.1		Sanacija zidova istočno i zapadno od kućnog broja 36 u Osječkoj ulici	5.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2016. godine i teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	0
31.2		Zatvaranje kanala za popravak automobila na parkiralištu u Ulici Rastočine kod kućnog broja 7	3.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2016. godine i teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	0
31.3		Uređenje stubišta ispod vijadukta u Ulici Mihačeva draga sjeverno od kućnog broja 23	90.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2016. godine i teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	0

31.4		Dodatni prioritet: Sanacija potpornog zida iznad kućnog broja 23 u Ulici Škurinjska draga		Iz razlike sredstava koja preostaje nakon realizacije planiranih zahvata izvest će se dodatni prioritet koji će teretiti prijelazne radove u 2016. godini.	0
	B.	K. D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE	268.000,00		21.933,81
31.5		Nastavak uređenja zelene površine u Porečkoj ulici južno od kućnih brojeva 34 do 94	62.000,00	Uređena je staza u donjem dijelu parka.	21.933,81
31.6		Postava klupe na zelenu površinu u Porečkoj ulici južno od kućnih brojeva 34 do 94	2.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2016. godine i teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	0
31.7		Uređenje površine u Jelićevoj ulici sjeverno od kućnog broja 1	154.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2016. godine i teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	0
31.8		Opremanje zelene površine na sjeveroistoku Jelićeve ulice kod kućnog broja 13	30.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2016. godine i teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	0
31.9		Uređenje zelene površine u Jelićevoj ulici sjeveroistočno od kućnog broja 13	20.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2016. godine i teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	0
	C.	ENERGO D.O.O.	57.000,00		50.682,11
31.10		Proširenje javne rasvjete na raskrižju Ulice Mihačeva Draga i Osječke ulice	38.000,00	Postavljena su četiri rasvjetna tijela.	30.876,15
31.11		Proširenje javne rasvjete u Ulici Antuna Mihića od kućnog broja 2A do kućnog broja 2F	19.000,00	Postavljena su četiri rasvjetna tijela.	19.805,96
32	MO TURNIĆ		349.000,00		205.935,99
	A.	RIJEKA PROMET	177.000,00		100.229,02
32.1		Postava ograde na potporni zid u Zvonimirovoj ulici kod kućnog broja 26	20.000,00	Postavljeno je 40 m ograde.	10.025,00
32.2		Postava rukohvata na stubištu između kućnih brojeva 31 i 33 u Ulici Franje Čandeka	40.000,00	Postavljeno je 100 m rukohvata.	25.100,00

32.3		Sanacija zida sjeverno od kućnog broja 3 u Krčkoj ulici	80.000,00	Radovi su izvedeni ali je račun u iznosu od 40.316,87 kn zaprimljen nakon zaključnog knjiženja i teretio je rashode prijelaznih radova u 2016. godini. Ukupna vrijednost zahvata iznosi 79.844,27 kn.	39.527,40
32.4		Postava rukohvata na stubištu u Ulici Antuna Barca istočno od kućnog broja 3	5.000,00	Postavljeno je 18 m rukohvata.	4.425,00
32.5		Uređenje rampi za invalide na pješačkim prijelazima i sanacija dijelova nogostupa u Ulici Antuna Barca	32.000,00	Izvedeni su radovi na uređenju rampi za invalide na pješačkim prijelazima i sanacija dijelova nogostupa u Ulici Antuna Barca.	21.151,62
32.6		Dodatni prioritet:Nastavak sanacije zida u Krčkoj ulici kod kućnog broja 3		Iz neutrošene razlike sredstava izvest će se dodatni prioritet koji je utvrđen u dogovoru s Mjesnim odborom i teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	0
	B.	K. D. ČISTOČA I OSTALE PRAVNE OSOBE	58.000,00		12.610,11
32.7		Sanacija potpornih zidova u Šibenskoj ulici sjeverno od kućnog broja 1	50.000,00	Izvedena je dvoredna ograda. Ostali radovi su u tijeku i teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	3.967,04
32.8		Postava stolne garniture na zelenu površinu u Ulici Antuna Kosića Rika zapadno od kućnog broja 10	6.000,00	Postavljen je stol i dvije klupe.	5.500,00
32.9		Građevinsko uređenje zelene površine u Ulici Antuna Kosića Rika zapadno od kućnog broja 10	2.000,00	Za potrebe postave stolne garniture izvedena je betonska podloga.	3.143,07
	C.	ENERGO D.O.O.	114.000,00		93.096,86
32.10		Proširenje javne rasvjete kod igrališta u Šibenskoj ulici kod kućnih brojeva 1 i 3	78.000,00	Postavljena su četiri rasvjetna tijela.	65.177,19
32.11		Proširenje javne rasvjete na stubištu u Šibenskoj ulici kod kućnog broja 6	16.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	13.053,95
32.12		Izmještanje rasvjetnog stupa u Šibenskoj ulici između kućnog broja 3 i kućnog broja 5	20.000,00	Izvedeni su radovi izmještanja rasvjetnog stupa na navedenoj lokaciji.	14.865,72

32.13				Iz neutrošene razlike sredstava u dogovoru s Mjesnim odborom utvrdit će se dodatne lokacije proširenja javne rasvjete koje će se realizirati kroz prijelazne radove u 2016. godini.	0
33	MO VOJAK		116.000,00		0,00
	A.	RIJEKA PROMET	56.000,00		0,00
33.1		Postava rubnjaka u Ulici Slavka Krautzeka južno i zapadno od kućnog broja 92 A/B/C -Zamjenski prioritet: Sanacija zida u Ulici Mirka Piškulića te zida u Ulici Slavka Krautzeka i Mihanovićevoj ulici	35.000,00	U dogovoru s Mjesnim odborom sredstva su usmjerena u zamjenski prioritet-sanacija zida u Ulici Mirka Piškulića te zida u Ulici Slavka Krautzeka i Mihanovićevoj ulici. Realizacija navedenog zahvata prenijeta je na početak 2016. godine i teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	0
33.2		Sanacija kolnika u Ulici Drage Šćitara kod kućnog broja 26	13.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2016. godine i teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	0
33.3		Postava rukohvata u Ulici Drage Šćitara kod kućnih brojeva 13, 15 i 17	8.000,00	Postavljeno je 35 m rukohvata. Račun za izvedene radove u iznosu od 7.875,00 kn zaprimljen je nakon zaključnog knjiženja i teretio je rashode prijelaznih radova u 2016. godinu.	0
	B.	K. D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE	60.000,00		0,00
33.4		Uređenje zelene površine u Ulici Nike Katunara južno od kućnog broja 9	30.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2016. godine i teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	0
33.5		Uređenje zelene površine u Marohnićevoj ulici južno od kućnog broja 16	20.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2016. godine i teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	0
33.6		Uređenje zelene površine u Marohnićevoj ulici kod kućnog broja 4	10.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2016. godine i teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	0

34	MO ZAMET		729.000,00		333.376,56
	A.	RIJEKA PROMET	294.000,00		31.344,44
34.1		Sanacija asfalta od raskrižja u Ulici Bože Vidasa kod kućnog broja 6 prema Ulici Obitelji Sušanjski kod kućnih brojeva 2 i 7	39.000,00	Asfaltirano je 235 m kolnika.	31.344,44
34.2		Uređenje pješačke površine u Ulici Petra Jurčića kod kućnih brojeva 29 i 31	40.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2016. godine i teret će prijelazne radove u 2016. godini.	0
34.3		Odvodnja oborinske vode u Ulici braće Cetina zapadno od kućnog broja 2	15.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2016. godine i teret će prijelazne radove u 2016. godini.	0
34.4		Sanacija prilaznog puta prema zgradama Marijana Stepčića kod kućnih brojeva 6 i 8	5.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2016. godine i teret će prijelazne radove u 2016. godini.	0
34.5		Sanacija stubišta u Ulici Marijana Vičića kod kućnog broja 6 prema Ulici braće Monjac i prema Ulici Berte Jardas te postava rukohvata	20.000,00	Radovi su izvedeni ali račun nije zaprimljen do zaključnog knjiženja i tereti rashode prijelaznih radova u 2016. godini.	0
34.6		Sanacija asfalta u Ulici Ivana Lenca od kućnog broja 36 do kućnog broja 38	95.000,00	Radovi su izvedeni ali računu iznosu od 56.652,94 kn zaprimljen je nakon zaključnog knjiženja i tereti rashode prijelaznih radova u 2016. godini.	0
34.7		Ohrapljivanje asfalta u Ulici braće Bačić kod kućnih brojeva 15 i 17	10.000,00	Radovi su izvedeni ali računu iznosu od 2.437,50 kn zaprimljen je nakon zaključnog knjiženja i tereti rashode prijelaznih radova u 2016. godini.	0
34.8		Ohrapljivanje asfalta u Ulici Milutina Bataje kod kućnog broja 14	15.000,00	Radovi su izvedeni ali računu iznosu od 9.162,37 kn zaprimljen je nakon zaključnog knjiženja i tereti rashode prijelaznih radova u 2016. godini.	0

34.9		Ohrapljivanje asfalta na križanju Ulice Bože Vidasa kod kućnog broja 26 i Ulice Ante Pilepića kod kućnog broja 16	10.000,00	Radovi su izvedeni ali račun u iznosu od 6.691,19 kn zaprimljen je nakon zaključnog knjiženja i tereti rashode prijelaznih radova u 2016. godini.	0
34.10		Postava rubnjaka i sanacija asfalta u Ulici Bože Vidasa između kućnih brojeva 13 i 15	30.000,00	Radovi su izvedeni ali račun u iznosu od 24.116,18 kn zaprimljen je nakon zaključnog knjiženja i tereti rashode prijelaznih radova u 2016. godini.	0
34.11		Rješavanje odvodnje oborinskih voda u Ulici Ivana Lenca kod kućnog broja 10	15.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2016. godine i teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	0
34.12		Dodatni prioritet: Sanacija prilaza ambulanti kod kućnog broja 1 u Ulici Avelina Turka		Iz razlike sredstava koja preostaje nakon realizacije planiranih zahvata izvest će se dodatni prioritet koji će teretiti prijelazne radove u 2016. godini.	0
	B.	K. D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE	351.000,00		227.195,69
34.13		Dodatno uređenje dječjeg igrališta u Ulici braće Fućak istočno od kućnog broja 5a	50.000,00	Uređeni su zidovi oko igrališta, nova podloga na igralištu i ograda oko igrališta.	40.988,38
34.14		Djelomična sanacija igrališta za mali nogomet i košarku, te okolne površine u Ulici braće Fućak istočno od kućnog broja 5a	30.000,00	Izvedeni su hortikulturni radovi na navedenoj lokaciji. Uklonjena su suha i nagnuta stabla, kupinište i razni komunalni otpad.	7.216,25
34.15		Nastavak radova na uređenju zelene površine u Becićevoj ulici kod kućnog broja 5	15.000,00	Izveden je kameni zid duljine 20 m.	7.090,63
34.16		Izrada, dobava i postava autobusne čekaonice na stajalištu Bože Vidasa - pravac grad	45.000,00	Izvedena je dobava i postava autobusne čekaonice na navedenoj lokaciji.	43.786,00
34.17		Hortikulturno uređenje okoliša u Ulici Marijana Stepčića kod kućnih brojeva 7 i 9	10.000,00	Izvedeni su hortikulturni radovi. Zasađeno je zelenilo.	13.501,25
34.18		Izrada, dobava i postava autobusne čekaonice na stajalištu Baredice - pravac prigrad	45.000,00	Izvedena je dobava i postava autobusne čekaonice na navedenoj lokaciji.	45.590,30

34.19		Sanacija potpornog zida u Ulici Ivana Lenca sjeverno od kućnog broja 8	7.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2016. godine i teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	0
34.20		Sijanje trave i sadnja ukrasnog grmlja u Ulici Ivana Lenca oko kućnog broja 8	7.000,00	Zasađeno je devet zimzelenih grmova na navedenoj lokaciji.	1.900,00
34.21		Uređenje postojeće zelene površine u Ulici braće Cetina oko kućnog broja 16	6.000,00	Uklonjena su suha i nagnuta stabla te je površina očišćena od raznog komunalnog otpada.	7.718,75
34.22		Postava antistres podloge na dječjem igralištu u Ulici Ludvetov breg sjeverno od kućnog broja 18	10.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2016. godine i teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	0
34.23		Hortikulturno uređenje površine u Ulici braće Bačić sjeverno od kućnog broja 16	10.000,00	Orezano je zelenilo te uklonjena suha i nagnuta stabla.	4.894,38
34.24		Postava vrtuljka na dječje igralište u Ulici braće Bačić zapadno od kućnog broja 14	13.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2016. godine i teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	0
34.25		Uređenje površine uz postavu vrtuljka na dječje igralište u Ulici braće Bačić zapadno od kućnog broja 14	1.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2016. godine i teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	0
34.26		Sanacija potpornog zida i ograde u Ulici Marijana Stepčića južno od kućnog broja 4	40.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2016. godine i teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	0
34.27		Raščišćavanje postojeće zelene površine u Ulici braće Bačić između kućnih brojeva 10 i 14	10.000,00	Orezano je zelenilo te uklonjena suha i nagnuta stabla.	4.347,50
34.28		Postava klupe na zelenu površinu u Ulici braće Bačić između kućnih brojeva 10 i 14	2.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2016. godine i teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	0
34.29		Izvedba betonske površine uz stol za stolni tenis u Ulici Petra Jurčića kod kućnog broja 13	2.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2016. godine i teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	0
34.30		Sijanje trave i sadnja ukrasnog grmlja u Ulici Ivana Lenca oko kućnog broja 10	7.000,00	Zasađeno je trinaest zimzelenih grmova na navedenoj lokaciji.	1.687,50

34.31		Sanacija zelene površine u Ulici Bože Vidasa između kućnih brojeva 9 i 15	20.000,00	Izvedeni su hortikulturni radovi na navedenoj lokaciji. Orezano je zelenilo, uklonjena suha i nagnuta stabla i kupinište. Posađena su dva stabla.	20.425,00
34.32		Dopuna živice s južne strane Ulice Bože Vidasa od kućnog broja 9 do kućnog broja 17	10.000,00	Uklonjeno je suho te posađeno novo zimzeleno grmlje.	17.542,50
34.33		Postava stola i dvije klupe u Becićevoj ulici kod kućnog broja 8	10.000,00	Postavljena je stolna garnitura koju čine stol i dvije klupe.	5.500,00
34.35		Uređenje zelene površine u Becićevoj ulici kod kućnog broja 8	1.000,00	Uređen je plato uz postavljenu garnituru za sjedenje.	5.007,25
	C.	ENERGO D.O.O.	84.000,00		74.836,43
34.36		Proširenje javne rasvjete u Ulici Ante Mandića od kućnog broja 13 do kućnog broja 23	64.000,00	Postavljeno je sedam rasvjetnih tijela.	58.670,40
34.37		Proširenje javne rasvjete u Ulici braće Cetina kod kućnog broja 16	20.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	16.166,03
34.38				Iz neutrošene razlike sredstava u dogovoru s Mjesnim odborom utvrdit će se dodatne lokacije proširenja javne rasvjete koje će se realizirati kroz prijelazne radove u 2016. godini.	0
	UKUPNO:	T. D. RIJEKA PROMET	6.221.000,00		879.089,09
	UKUPNO:	K. D. ČISTOČA I OSTALE PRAVNE OSOBE	3.797.000,00		1.744.567,63
	UKUPNO:	ENERGO D.O.O.	1.226.000,00		975.317,45
		SVEUKUPNO:	11.244.000,00		3.598.974,17

U tablici 2. iskazana je realizacija zahvata utvrđenih u članku 2. Plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u 2015. godini. Realizacija navedenih zahvata kao što je uvodno rečeno, povjerena je komunalnim i trgovačkim društvima temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu, ovisno o vrsti komunalnih poslova.

Do 31. prosinca 2015. godine po Planu raspodjele sredstava za komunalne prioritete u 2015. godini, od planiranih 11.244.000,00 kn ukupno je realizirano 3.598.974,17 kn što sa realiziranim prijelaznim radovima u iznosu od 5.677.772,69 kn čini ukupno 9.276.746,86 kn utrošenih za komunalne prioritete na području mjesnih odbora. Također, navodi se podatak da je do 31. prosinca još realizirano ukupno 583.587,56 kn sredstava ali za navedene radove račun je zaprimljen nakon zaključnog knjiženja i tereti sredstva prijelaznih radova u 2016. godini. Zajedno s navedenim sredstvima sveukupno je utrošeno 9.860.334,42 kn za realizaciju komunalnih prioriteta. U istom razdoblju 2014. godine ukupno je realizirano 9.943.317,67 kn.

Realizacija iskazana po prednje navedenim subjektima odnosno poslovima je slijedeća:

- Rijeka promet d. d. od planiranih (ugovorenih) 6.221.000,00 kn realizirano je 879.089,09 kn, što uz prijelazne radove u iznosu od 3.775.765,11 kn čini ukupno 4.654.854,20 kn. Od preostalog planiranog iznosa po planu za tekuću godinu, do 31. prosinca 2015. godine realizirano je još 475.939,64 kn te prijelaznih radova u iznosu od 107.647,92 kn što je ukupno 583.587,56 kn za koje računi su zaprimljeni nakon zaključnog knjiženja i tereti prijelazne radove u 2016. godini. Zajedno s navedenim sredstvima do 31. prosinca 2015. godine ukupno s prijelaznim radovima iz 2014. godine je utrošeno 5.238.441,76 kn. Od preostalog planiranog iznosa, do 15. ožujka 2016. godine realizirano je 221.504,83 kn a za preostala planirana sredstva realizacija slijedi u narednom periodu.

- Energo d.o.o. od planiranih (ugovorenih) 1.226.000,00 kn realizirano je ukupno 975.317,45 kn. Zajedno s prijelaznim radovima u iznosu od 524.361,06 kn ukupno je realizirano 1.499.678,51 kn za proširenje javne rasvjete. Od preostalog planiranog iznosa, 119.000,00 kn odnosi se na neutrošena sredstva u visini kojih su utvrđeni dodatni prioriteti te 118.000,00 kn koja se odnose na četiri nerealizirana zahvata što je ukupno 237.000,00 kn koja su ostala neutrošena na dan 31. prosinca 2015. godine. Od navedenog iznosa do 15. ožujka 2016. godine realizirano je 100.000,00 kn a za preostala sredstva realizacija slijedi u narednom periodu.

- KD Čistoća d.o.o. i druge pravne i fizičke osobe od planiranih (ugovorenih) 3.797.000,00 kn realizirano je 1.744.567,63 kn, što uz prijelazne radove u iznosu od 1.377.646,52 kn čini ukupno 3.122.214,15 kn. Od preostalog planiranog iznosa, do 15. ožujka 2016. godine realizirano je 61.456,91 kn a za preostala planirana sredstva realizacija slijedi u narednom periodu.

Kao što je u obrazloženju prijelaznih radova navedeno, realizacija planiranih komunalnih prioriteta otežana je činjenicom da postoji velik broj pojedinačnih i po vrijednosti malih zahvata koji većim dijelom su dodatni ili zamjenski zahvati što znači da je pored prenijetih planiranih zahvata ostalo neutrošenih sredstava za koje je trebalo utvrditi dodatne prioritete koji s obzirom na proceduru utvrđivanja (Vijeće Mjesnog odbora) usporava realizaciju zahvata u planskoj godini za koju su donijeti. Osim navedenog učestale su promjene prvotno utvrđenih prioriteta pa nerijetko tijekom godine od strane Mjesnog odbora planirani zahvat se mijenja i više puta što dodatno otežava odnosno produljuje potrebno vrijeme za realizaciju pa dolazi do prijenosa velikog broja zahvata iz tekuće u slijedeću proračunsku godinu a posljedično tomu i usporenu realizaciju zahvata koji su utvrđeni Planom komunalnih prioriteta za tekuću godinu.

Tako je u 2015. godinu prenijeto 200 pojedinačnih zahvata od kojih znatan broj se odnosi na dodatne prioritete iz razlike sredstava koja je preostala nakon realizacije planiranih zahvata, što uz 363 zahvata po planu za tekuću godinu, iznosi ukupno 563 zahvata koje je trebalo realizirati u ovoj godini.

Po dinamičkom planu realizacije prenijetih radova u 2016. godinu svi prijelazni radovi realizirat će se do 30.06. 2016. godine.

Slijedom navedenog, Odjel gradske uprave za komunalni sustav predlaže donošenje slijedećeg:

ZAKLJUČKA

1. Prihvaća se Izvješće o realizaciji Plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u razdoblju siječanj - prosinac 2015. godine.
2. Izvješće iz prethodne točke ovog Zaključka proslijeđuje se Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje.