



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA

Odjel gradske uprave za komunalni sustav
Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti
KLASA: 363-01/16-04/25
URBROJ: 2170/01-02-20-16-1

Rijeka, 21.03.2016.

M A T E R I J A L Z A G R A D O N A Č E L N I K A
na razmatranje i utvrđivanje

Predmet: Izvješće o ostvarenju Programa održavanja komunalne
infrastrukture za razdoblje siječanj - prosinac 2015. godine

MATERIJAL IZRADILA:
Stana Kosovac

VODITELJ DIREKCIJE:
Željko Vitas

Pročelnik:

Irena Miličević



IZVJEŠĆE
O OSTVARENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - PROSINAC 2015 GODINE

1.UVOD

Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici održanoj 18. prosinca 2014. godine, donijelo je Program održavanja komunalne infrastrukture u 2015. godini ("Službene novine Grada Rijeke" broj 14/14) a 26. studenoga 2015. godine Izmjene i dopune Programa ("Službene novine Grada Rijeke" broj 12/15). Programom je utvrđen opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima i financijska sredstva potrebna za ostvarivanje programa, s naznakom izvora financiranja.

Program održavanja komunalne infrastrukture u 2015. godini obuhvaća obavljanje slijedećih djelatnosti:

- Održavanje čistoće javnih površina koje obuhvaća pranje i pometanje javnih površina, čišćenje pothodnika, linijskog zelenila, javnih WC-a, Korza po posebnom programu, dječjih igrališta, čišćenje autobusnih čekaonica, održavanje čistoće plaža, uklanjanje nepoželjne vegetacije uz ceste, nabavku i postavu košarica za smeće, sanaciju divljih deponija, čišćenje mora i čišćenje javnih zelenih površina (prostora oko drvoreda, ukrasnih korita i pošljunčanih površina),

- Održavanje javnih površina koje podrazumijeva održavanje zelenih površina, dječjih igrališta i javnih fontana, javnih sanitarnih čvorova, javnih satova, pothodnika i dizala, održavanje autobusnih čekaonica, plaža, postavu i održavanje ploča s imenima naselja, ulica, kućnih brojeva, oznaka Grada i sl., održavanje okoliša objekata u vlasništvu Grada, održavanje ostalih javnih površina (stubišta, pješačke površine u centru grada, most Hrvatskih branitelja), održavanje komunalnih prioriteta po mjesnim odborima i zaostalo opremanje,

- Održavanje nerazvrstanih cesta koje obuhvaća održavanje nerazvrstanih cesta i održavanje slivnika,

- Javnu rasvjetu koja obuhvaća utrošak električne energije za javnu rasvjetu, upravljanje i održavanje objekata i uređaja javne rasvjete i proširenje javne rasvjete,

- Održavanje groblja kojim poslovima su obuhvaćeni groblje Kozala, groblje Trsat, C.G.G. Drenova, groblje Zamet, Sveti Kuzam, Draga, groblje Donja Drenova i groblje Gornja Drenova, na kojima su planirani radovi tekućeg i investicijskog održavanja kao što je održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala, sanacija pješačkih staza, te održavanje grobova Aleje hrvatskih branitelja poginulih u Domovinskom ratu na Centralnom gradskom groblju Drenova, boraca antifašističke borbe iz 2. svjetskog rata na groblju Kozala i Oltar križa na groblju Trsat.

Potrebna sredstva za realizaciju Programa utvrđena su u iznosu od 87.553.000,00 kn.

Temeljem odredbe članka 39. Odluke o izvršavanju proračuna Grada Rijeke ("Službene novine Grada Rijeke" broj 14/14, i 12/15), Zaključkom Gradonačelnika odobrena je preraspodjela sredstava između pojedinih stavki Programa s tim da ukupan iznos sredstava planiran za ostvarenje Programa se nije promijenio.

U nastavku slijedi kratak opis izvedenih radova održavanja komunalne infrastrukture i utrošenih sredstava.

2. REALIZACIJA PROGRAMA

2.1. Financijski pokazatelji

Tablica 1. Utrošena sredstva za Program održavanja komunalne infrastrukture

R.br.	O P I S	Program za 2015. god.	Ostvareno 1-12./2015.god.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
1.	ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	13.306.000,00	13.212.343,50	99,3
1.1.	Čišćenje javno-prometnih površina	11.908.000,00	11.871.438,50	99,7
1.2.	Sanacija divljih deponija	805.000,00	801.457,50	99,6
1.3.	Čišćenje mora	593.000,00	539.447,50	91,0
2.	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	34.650.000,00	30.150.932,50	87,0
2.1.	Održavanje zelenih površina, dječjih igrališta i javnih fontana	14.357.000,00	14.311.495,47	99,7
2.2.	Održavanje javnih sanitarnih čvorova	836.000,00	796.872,67	95,3
2.3.	Održavanje javnih satova	320.000,00	317.671,55	99,3
2.4.	Održavanje pothodnika i dizala	524.000,00	414.653,87	79,1
2.5.	Održavanje autobusnih čekaonica	137.000,00	120.132,54	87,7
2.6.	Održavanje plaža	560.000,00	531.668,71	94,9
2.7.	Postava i održavanje ploča s imenima ulica, trgova, kućnih brojeva, oznaka Grada i sl.	44.000,00	24.233,46	55,1
2.8.	Održavanje okoliša objekata u vlasništvu Grada	550.000,00	522.304,41	95,0
2.9.	Održavanje ostalih javnih površina (pješačke površine u centru grada, stubišta, most Hrvatskih branitelja)	818.000,00	684.944,62	83,7
2.10.	Održavanje komunalnih prioriteta (javnih površina i nerazvrstanih cesta) po MO	13.095.000,00	9.276.746,86	70,8
2.11.	Zaostalo opremanje	3.409.000,00	3.150.208,34	92,4
3.	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	25.515.000,00	21.311.289,33	83,5
3.1.	Održavanje nerazvrstanih cesta	23.923.000,00	19.719.443,73	82,4
3.2.	Čišćenje slivnika	1.592.000,00	1.591.845,60	100,0
4.	JAVNA RASVJETA	10.614.000,00	10.582.564,40	99,7
5.	ODRŽAVANJE GROBLJA	3.468.000,00	3.363.633,23	97,0
	SVEUKUPNO:	87.553.000,00	78.620.762,96	89,8

Kao što je prethodno navedeno, za potrebe izvršenja aktivnosti i kapitalnih projekata sadržanih u ovom programu planirano je 87.553.000,00 kn od kog iznosa do 31. prosinca 2015. godine je utrošeno 78.620.762,96 kn ili 89,8%. Razlog manjeg utroška sredstava u odnosu na plan je što računi za prosinac za pojedine radove nisu zaprimljeni do određenog roka za završno knjiženje, iz kog razloga nisu ušli u rashode 2015. godine već u 2016. godinu te što se pojedini radovi nisu uspjeli realizirati do 31. prosinca 2015. godine već su prenijeti na početak 2016. godine (komunalni prioriteti po MO, nerazvrstane ceste)).

U nastavku daje se prikaz realizacije programa kako slijedi.

2.2. Realizacija planiranih radova

1. Čišćenje javnih površina

1.1. Čišćenje javno- prometnih površina

Održavanje čistoće javnih površina obuhvaća pranje i pometanje javnih površina, čišćenje pothodnika, linijskog zelenila, javnih WC-a, Korza po posebnom programu, dječjih igrališta, čišćenje autobusnih čekaonica, održavanje čistoće plaža, uklanjanje nepoželjne vegetacije uz

ceste, nabavku i postavu košarica za otpad i čišćenje javnih zelenih površina (prostora oko drvoreda, ukrasnih korita i pošljunčanih površina).

Za navedene poslove utrošeno je 11.871.438,50 kn ili 99,7% od godišnjeg plana. Iskazani rashodi odnose se na rashode od XII. mjeseca 2014. godine do 30. studenog 2015. godine.

1.2.Sanacija divljih deponija

U okviru ove aktivnosti planirana je sanacija divljih odlagališta koja podrazumijeva i postavu i održavanje ograda i rampi radi sprječavanja daljnjeg odlaganja otpada, te odvoz komunalnog otpada sa područja naselja Rujevica i Mario Genari.

U izvještajnom razdoblju za navedene namjene utrošeno je 801.457,50 kn ili 99,6% u odnosu na godišnji plan. Sanirana su odlagališta na nekoliko lokacija (Grohovski put, groblje Donja Drenova, plaža Bivio i plaža Igralište, Spinčičeva cesta, plato bivše vojarne na Trsatu i pored groblja u Sušačkoj dragi), vršena je sanacija krupnog otpada uz spremnike za komunalni otpad te odvoz komunalnog otpada iz naselja Rujevica i Mario Genari.

U okviru navedene djelatnosti Grad je uključen u ekološke akcije pokrenute od strane mjesnih odbora te je učestvovao u akciji Udruge Žmergo - "Jedan dan za čišći planet".

1.3.Čišćenje mora

Radovi čišćenja mora započeli su prema ugovorenoj dinamici 1. lipnja i obavljali su se do 15. rujna 2015. godine. Radovi obuhvaćaju redoviti obilazak riječkog akvatorija za vrijeme sezone kupanja te intervencije u zaštiti mora od iznenadnog onečišćenja. Troškovi čišćenja iznose 539.447,50 kn i u odnosu na plan manji su za 9%.

2. Održavanje javnih površina

2.1. Održavanje zelenih površina , dječjih igrališta i javnih fontana

Održavanje zelenih površina, dječjih igrališta i javnih fontana obuhvaća radove održavanja (hortikulturni i građevinski) parkova i ostalih javnih zelenih površina, održavanje postojećih i nabavku novih klupa i dječjih sprava, održavanje fontana koje uključuje elektroinstalaterske i građevinsko obrtničke radove, čišćenje, utrošak struje i utrošak vode za rad fontana, izradu projektne dokumentacije, uređenje dječjih igrališta, sanaciju zidova te uređenje zelene površine za kućne ljubimce (pse).

U izvještajnom razdoblju za prednje navedene planirane radove utrošeno je ukupno 14.311.495,47 kn ili 99,7% u odnosu na godišnji plan.

Izvedeni su razni hortikulturni radovi koje podrazumijeva sadnju i obnovu biljnog materijala, košnju, orezivanje i čišćenje zelenila. Vršeno je održavanje cvjetnih gredica, ukrasnih vaza i korita, održavanje otoka na prometnicama, parkova te ostalih zelenih površina na području grada.

Također izvedeni su radovi održavanja spomenika, klupa, dječjih sprava i javnih fontana, na dječjim ljuljačkama izvedena je zamjena 195 metalnih sjedala s gumenim, postavljene su nove parkovne košarice na nekoliko lokacija a na tri dječja igrališta postavljene su nove sprave za igru. U parku Mlaka i rotoru na Škurinjama ugrađeni su uređaji za automatsko zalijevanje zelenila. Od građevinskih radova navodi se održavanje postojećih i postava novih ograda te razni građevinski radovi u parkovima i dječjim igralištima. Uređen je park za pse u Ulici Braće Pavlinić na Podvežici površine od 600 m². Izrađen je projekt za uređenje zelene površine- groblja kućnih ljubimaca u Lukovićima. Također proveden je stručni nadzor nad pet dječjih igrališta..

2.2. Održavanje javnih sanitarnih čvorova

Održavanje javnih sanitarnih čvorova obuhvaća radove tekućeg održavanja devet sanitarnih čvorova od kojih četiri su zidani a pet montažni samočišćujući objekti. Tijekom godine vršeno je redovno održavanje sanitarnih objekata pri čemu su izvedeni radovi zamjene dotrajale i neispravne opreme te razni popravci istih. Izvedeno je planirano uređenje javnog WC-a na Trsatu. Planom za 2015. godinu planirano je uređenje javnog sanitarnog čvora na Trsatu koji je u vlasništvu Franjevačkog samostana na Trsatu. Franjevački samostan Trsat obratio se Gradu za stručnu i financijsku pomoć u financiranju troškova uređenja javnog sanitarnog čvora. Temeljem suglasnosti Franjevačkog samostana Grad je proveo postupak ugovaranja izvođenja radova. Troškovi uređenja iznose 151.963,25 kn od kog iznosa Grad je sufinancirao 58.963,25 kn a Franjevački samostan 93.000,00 kn.

2.3. Održavanje javnih satova

Održavanje javnih satova obuhvaća radove tekućeg održavanja javnih satova za koje je u izvještajnom razdoblju utrošeno 317.671,55 kn ili 99,3% od godišnjeg plana. Održavanje obuhvaća

razne popravke, utrošak električne energije, podešavanje satova, obilazak, servis i atestiranje elektroinstalacija.

2.4. Održavanje pothodnika i dizala

Održavanje obuhvaća poslove tekućeg održavanja pothodnika i dizala koje se nalazi uz stubište Dolac te održavanje čistoće platformi za osobe s posebnim potrebama na plažnom pojasu u zoni kompleksa Dvoranskog plivališta Kantrida.

U izvještajnom razdoblju za navedene poslove utrošeno je 414.653,87 kn ili 79,1% u odnosu na godišnji plan. Iskazani rashodi odnose se na troškove održavanja 1.-11. mjesec 2015. godine. Troškovi održavanja iz 12. mjeseca ušli su u rashode 2016. godine jer je račun za izvedene radove zaprimljen nakon zaključnog knjiženja.

2.5. Održavanje autobusnih čekaonica

Za održavanje autobusnih čekaonica utrošeno je 120.132,54 kn ili 87,7% od plana. Izvedeni su radovi raznih popravki kao što je zamjena stakala oglasnih vitrina, zamjena oglasnih vitrina i krovnih akrilata, te građevinski radovi popravki opločenja kulir pločama na nekoliko lokacija.

2.6. Održavanje plaža

Održavanje plaža obuhvaća građevinsko zanatske radove, utrošak vode, održavanje razvodnih ormara za privremene priključke i privremene priključke na plažama.

Izvedeni su pripremni radovi za početak kupališne sezone (popravak vodo-instalacija te instalacija u sanitarnim čvorovima, izmjena dotrajale i uništene opreme) te radovi interventnih popravaka i održavanja za vrijeme trajanja kupališne sezone. Rashodi obuhvaćaju i utrošak vode na plažama. Zajedno s troškovima građevinsko obrtničkih radova i utroška električne energije za privremene priključke na plažama, ukupni troškovi iznose 531.668,71 kn ili 94,9% od plana.

2.7. Postava i održavanje ploča s nazivom ulica, trgova, kućnih brojeva, oznaka Grada i slično

Navedena djelatnost obuhvaća poslove održavanja i postave ploča sa novim natpisima naziva ulica i trgova te održavanje panoa postavljenih na ulazu u Grad. Iskazani rashodi odnose se na utrošak električne energije i održavanje panoa te na troškove obnove slova kao i postavu novih ploča s nazivima ulica i trgova. Radi manjih troškova održavanja panoa kao i troškova održavanja ploča, ukupni troškovi su manji u odnosu na plan i iznose 24.233,46 kn ili 55,1% u odnosu na plan.

2.8. Održavanje okoliša objekata u vlasništvu Grada

Izvedeni su radovi interventnog uređenja okoliša na više lokacija oko osnovnih škola, dječjih vrtića, sportskih i drugih objekata. Za navedene namjene utrošeno je 522.304,41 kn ili 95% od plana. Većinom se radi o radovima interventnog uređenja zelenila kao što je orezivanje, uklanjanje suhih i nagnutih grana i stabala, uklanjanje raznog komunalnog otpada te obnova biljnog materijala.

2.9. Održavanje ostalih javnih površina

Primjenom novog Zakona o cestama, posebnom aktivnošću od 2013. godine, utvrđeno je održavanje ostalih javnih površina koje obuhvaća održavanje pješačkih površina u centru grada, održavanje stubišta i mosta Hrvatskih branitelja. Navedene površine po novoj definiciji iz Zakona o cestama prestale su biti nerazvrstana cesta.

U izvještajnom razdoblju za navedene namjene od planiranih 818.000,00 kn utrošeno je 684.944,62 kn ili 83,7%. Utrošena sredstva odnose se na sanaciju ploča na pješačkim površinama - Korzo, Jadranski trg, Bazarigov prolaz, Vlačićev trg i Trg sv. Barbare, sanaciju mosta Hrvatskih branitelja (sanacija i ličenje rukohvata, ispitivanje statičke stabilnosti te antikoroziivna zaštita konstrukcije mosta) i utrošak električne energije za novo ugrađene pumpe za odvod podzemnih voda na Koblerovom trgu.

2.10. Održavanje komunalnih prioriteta po mjesnim odborima

Do 31. prosinca 2015. godine za komunalne prioritete utrošeno je ukupno 9.276.746,86 kn ili 70,8% u odnosu na godišnji plan. Od navedenog iznosa, 5.677.772,69 kn odnosi se na prijelazne radove iz 2014. godine i 3.598.974,17 kn na radove po Planu komunalnih prioriteta za tekuću godinu. Detaljan izvještaj o realizaciji komunalnih prioriteta dan je u Izvještaju o realizaciji Plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u 2015. godini.

2.11. Zaostalo opremanje

U okviru djelatnosti – zaostalo opremanje planirana su sredstva za završetak uređenja Koblerovog trga koji radovi su okončani u travnju 2015. godine.

Uređenje Trga Ivana Koblera obuhvaćao je prostor cjelokupne površine trga i fontane uključivo prolaz ispod gradske ure do Korza. Uređenjem su obuhvaćeni i radovi na zamjeni fekalne kanalizacije i dovoda pitke vode koje troškove temeljem Sporazuma o sufinanciranju radova na

uređenju Trga Ivana Koblera u Rijeci, je financiralo Komunalno društvo Vodovod i kanalizacija. S obzirom da se radi o imovini kojom upravlja navedeno komunalno društvo, do okončanja radova, ulaganja su se evidentirala kao ulaganja u tuđu imovinu a refundacija troškova uređenja kao prihodi po posebnom ugovoru. U uređenje trga ukupno je uloženo 7.726.067,04 kn od čega je Grad financirao 6.851.974,60 kn a Komunalno društvo Vodovod i kanalizacija 874.092,43 kn. Radi se o kapitalnom projektu za koje je u 2013. godini izrađena tehnička dokumentacija (48.750,00 kn), a radovi su započeli u 2014. godini a okončani u 2015. godini. U 2014. godini za navedeni zahvat je utrošeno 4.527.108,70 kn (616.240,44 kn odnosi se na K. D. VIK) a u 2015. godini 3.150.208,34 kn od kog iznosa na VIK se odnosi 257.851,99 kn.

3. Održavanje nerazvrstanih cesta

Djelatnost - nerazvrstane ceste, obuhvaća radove održavanja nerazvrstanih cesta i radove čišćenja slivnika, za koje su planirana sredstva u ukupnom iznosu od 25.515.000,00 kn. Od navedenog iznosa 23.923.000,00 kn odnosi se na nerazvrstane ceste a 1.592.000,00 kn na čišćenje slivnika.

Održavanje nerazvrstanih cesta obuhvaća poslove redovnog održavanja, zimsku službu, izvanredno održavanje, prometne zahvate na cestama te ostale radove u funkciji održavanja cesta. U izvještajnom razdoblju za održavanje nerazvrstanih cesta (uključivo i slivnike) utrošeno je 21.311.289,33 kn ili 83,5 % u odnosu na godišnji plan. Od navedenog iznosa 19.719.443,73 kn odnosi se na nerazvrstane ceste a 1.591.845,60 kn na čišćenje slivnika. Iskazani rashodi obuhvaćaju prijelazne radove iz 2014. godine i radove po planu za tekuću godinu izvedene u periodu I – XI. mjesec dok su računi za izvedene radove održavanja nerazvrstanih cesta za XII. mjesec (1.460.084,54 kn), budući su zaprimljeni nakon roka utvrđenog za završno knjiženje, ušli u rashode prijelaznih radova 2016. godine. Zajedno s navedenim radovima ukupno je utrošeno 22.771.373,87 kn ili 89,2% od plana. U iskazanim rashodima 1.070.517,07 kn odnosi se na troškove održavanja svjetlosne signalizacije koji otpadaju na Hrvatske ceste d.o.o. i to 697.947,07 kn za održavanje i 372.570,00 kn za troškove obavljanja poslova automatskog upravljanja prometom. Navedeni troškovi se refundiraju od Hrvatskih cesta i iskazani su kao prihodi po posebnim ugovorima (prihod/rashod). Grad Rijeka i Hrvatske ceste d.o.o. sklopili su Ugovor o sufinanciranju radova održavanja semaforiskog sustava u Gradu Rijeci. Prema broju semaforiske opreme i uređaja te njihovom rasporedu na cestama na području grada, istim ugovorom utvrđena je nadležnost i omjeri sufinanciranja održavanja svjetleće prometne signalizacije i pripadajućih instalacija te nadzora, regulacije prometa i upravljanja prometom u gradu Rijeci i to Hrvatske ceste 36% i Grad Rijeka 64%. Sukladno navedenom ugovoru Grad naručuje poslove održavanja svjetlosne prometne signalizacije kao i obavljanje poslova automatskog upravljanja prometom u cjelini a od Hrvatskih cesta potražuje odnosno refundira 36% od ukupnih troškova održavanja odnosno upravljanja prometom.

Izvedeni su slijedeći radovi: čišćenje slivnika, manji zahvati na nerazvrstanim cestama kao što je popravak ulegnuća, udarnih rupa, sanacija nogostupa, sanacija potpornih zidova, sanacija odvodnje oborinskih voda, sanacija stjenskih pokosa na lokacijama: Ulici Ivana Čikovića Belog, Vere Bratonje, Vodovodnoj ulici, Mihaćeva draga, Ulica Kozala, Osječka ulica i Ulica braće Fučka. Nadalje, izvedeno je kemijsko uklanjanje nepoželjne vegetacije, održavanje ograda i stupića, održavanje horizontalne, vertikalne i svjetlosne prometne signalizacije, postava i održavanje prometnih ogledala, obilježavanje naziva ulica, održavanje betonskih graničnika te su izvršene aktivnosti zimske službe od 1.01. do 15.03.2015. godine i od 15.11.2015. godine do 31. 12. 2015. godine. Također izvedeni su radovi održavanja pilomata, te uređenje parkirnih mjesta za osobe s invaliditetom. U okviru radova izvanrednog održavanja izrađen je projekt za uređenje nogostupa i odvodnje u Krešimirovoj ulici, uređenje nogostupa pristupne ceste s nadvožnjakom uz garažu Zagrad B u Ulici Ivana Pavla II i sanacija odvodnje oborinskih voda na lokacijama: u Ulici Grbaste kod kućnog broja 71 i 72, u Ulici Pećine, a kroz prijelazne radove izvedena je sanacija odvodnje oborinskih voda u Ulici Vladivoja i Milivoja Lenca, u Ulici Draga Brig, Ulici Pod Ohrušvom, Draga Orlići, Draga Tomasići, Josipa Mohorića i Ulici Ivana Žorža. Izrađen je geodetski projekt sanacije ceste Grohovo – Pašac te projekt sanacije klizišta- Grohovski put. Od prometnih zahvata izvedeni su radovi postave rampi za invalide na nogostupima i prilazima stambenim zgradama na nekoliko lokacija. Izrađena je novelacija projekta mini kružnog raskrižja Ulica Zdravka Kučića-Kačjak-Sveta Ana dok je uređenje mini kružnog raskrižja prenijeto na početak 2016. godine. Postavljen je treptač

kod pješačkog prijelaza u Ulici Janka Polić Kamova, oko osnovnih škola i predškolskih ustanova postavljene su vibracijske trake i prometni znakovi te je izvedeno spajanje znakova uputno parkirno-garažnog sustava na postojeći optički kabel u Ulici Fiorella la Guardia i Željeznički kolodvor. Realizacija projekta " Zone smirenog prometa Dolac-Strohalova i uređenje zone ograničenog prometa kod katedrale Svetog Vida prenjeta je na početak 2016. godine. U okviru ostalih radova izvedeni su radovi preregulacije prometa prilikom održavanja manifestacija u organizaciji Grada, hitne intervencije na otklanjanju posljedica nastalih po incidentnim situacijama, izrada projektne dokumentacije za radove održavanja cesta, razne obavijesti i slično.

4. Javna rasvjeta

Održavanje javne rasvjete obuhvaća utrošak električne energije za javnu rasvjetu, upravljanje i održavanje javne rasvjete i proširenje javne rasvjete. Za navedene aktivnosti ukupno je utrošeno 10.582.564,40 kn ili 99,7% od godišnjeg plana. Utrošena sredstva odnose se na utrošak električne energije za javnu rasvjetu za period prosinac 2014. godine do studeni 2015. godine odnosno za mrežarinu do zaključno s 31. prosinca 2015. godine, troškove redovnog održavanja i proširenja javne rasvjete do zaključno s 31. prosinca 2015. godine te prijelazne radove redovnog održavanja i energetskog pregleda javne rasvjete za koje je račun s obzirom da je zaprimljen nakon zaključnog knjiženja rashoda za 2014. godinu, teretio rashode 2015. godine. Od značajnijih radova održavanja javne rasvjete navodi se zamjena 106 starih svjetiljki raznih tipova sa novim tipiziranim svjetiljkama kvalitetnih svjetlo-tehničkih karakteristika, zamjena žarulja, osigurača, prigušnica te ostale opreme i dijelova instalacija javne rasvjete. Izvedeni su radovi antikorozivne zaštite stupova javne rasvjete, demontaža i montaža dekorativnih stupova na Korzu i Gatu Karoline Riječke za vrijeme održavanja manifestacija te je izvedena postava novih rasvjetnih tijela na nekoliko lokacija na području grada koje nisu bile osvijetljene.

5. Održavanje groblja

Održavanje groblja obuhvaća radove tekućeg održavanja staza, zelenih površina i biljnog materijala koji se provode kontinuirano tijekom godine te pojedinačne zahvate kao što je sanacija pješačkih staza, sanacija potpornih zidova te izrada projekta za sanaciju statike objekta mrtvačnice na groblju Sveti Kuzam. Svi planirani radovi su izvedeni i za njih je utrošeno 3.363.633,23 kn što je 97% u odnosu na plan.

Slijedom navedenog, Odjel gradske uprave za komunalni sustav predlaže donošenje slijedećeg:

Z A K L J U Č K A

1. Prihvaća se Izvješće o ostvarenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za razdoblje siječanj – prosinac 2015. godine.
2. Izvješće iz prethodne točke ovog Zaključka prosljeđuje se Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje.