



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA
Gradonačelnik

Rijeka, 5. 5. 2015.

c)

Gradsko vijeće Grada Rijeke
n/r predsjednici Dorotei Pešić-Bukovac

Na temelju članka 58. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 24/09, 11/10 i 5/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 7/14) podnosim Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje **Izvešće o izvršenju Plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora za 2014. godinu.**

GRADONAČELNIK

mr.sc. Vojko OBERSNEL



IZVJEŠĆE

o izvršenju Plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora za 2014. godinu

I. UVOD

Planom raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u 2014. godini kojeg je Gradsko vijeće donijelo na sjednici 23. prosinca 2013. godine („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 51/13.), planirana su sredstva za komunalne prioritete u ukupnom iznosu od 10.690.000,00 kn. U članku 2. Plana utvrđeni su planirani zahvati po svakom mjesnom odboru kao i sredstva potrebna za realizaciju navedenih zahvata.

Sukladno članku 5. Odluke o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 41/08, 44/09 i 46/12), za ostvarivanje malih komunalnih akcija (komunalni prioriteti) u proračunu Grada osiguravaju se sredstva u visini 80% ostvarenih sredstava komunalne naknade za stambeni i garažni prostor na području mjesnih odbora u prethodnoj godini što kao što je navedeno, za 2014 godinu iznosi 10.690.000,00 kn. U 2013. godini na bazi istih kriterija osigurano je 10.923.000,00 kn.

Raspored navedenih sredstava po mjesnim odborima izvršen je po kriterijima iz članka 5. Odluke i to:

- 20% ukupnih sredstava raspoređeno je razmjerno broju stanovnika,
- 20% razmjerno iznosu ostvarene komunalne naknade,
- 20% razmjerno površini područja mjesnog odbora, a preostalih
- 40% sredstava raspoređeno je na način da je 50% iznosa raspoređeno razmjerno

broju stanovnika, a 50% razmjerno stupnju opremljenosti mjesnom odboru u kojem je stupanj opremljenosti objektima i uređajima komunalne infrastrukture nedostatan.

Osim zahvata utvrđenih Planom za tekuću godinu, u istu godinu prenijet je i dio radova koji je bio planiran za 2013. godinu a koji se iz objektivnih razloga nisu mogli realizirati do kraja prethodne godine već su se prenijeli u ovu proračunsku godinu (prijelazni radovi). Radi prijenosa danih radova, u Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu, planirana su sredstva u iznosu od 1.500.000,00 kn, što sa sredstvima utvrđenim Planom komunalnih prioriteta za 2014. godinu čini ukupan iznos od 12.190.000,00 kn planiranih za komunalne prioritete.

Od ukupnog gore navedenog planiranog iznosa, po planu za tekuću proračunsku godinu za zahvate koji se odnose na nerazvrstane ceste i ostale javno-prometne površine planiran je iznos od 6.579.000,00 kn što s procijenjenim prijelaznim radovima u iznosu od 800.000,00 kn čini ukupno 7.379.000,00 kn, na zahvate koji se odnose na proširenje javne rasvjete planiran je iznos od 1.005.000,00 kn (nisu planirani prijelazni radovi), te za zahvate koji se odnose na javne zelene površine, komunalno opremanje, saniranje divljih odlagališta i slično, planiran je iznos od 3.106.000,00 kn što s procijenjenim prijelaznim radovima u iznosu od 700.000,00 kn čini ukupno 3.806.000,00 kn planiranih za navedene zahvate, odnosno za sve prednje navedene zahvate (tekuća godina, prijelazni radovi) 12.190.000,00 kn.

U nastavku daje se prikaz realizacije planiranih komunalnih prioriteta a obuhvaća realizaciju prijelaznih radova iz 2013. godine i realizaciju zahvata po Planu prioriteta za 2014. godinu. Izvješće se temelji na knjigovodstvenim podacima Odjela gradske uprave za financije i podacima iz Izvješća komunalnih i trgovačkih društava kojima je temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu povjerena realizacija komunalnih prioriteta.

II. REALIZACIJA RADOVA PRENIJETIH IZ 2013. GODINE

R. br.	MJESNI ODBOR	PLANIRANI RADOVI / IZVODITELJI	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
1	MO BELVEDER			98.809,41
	A.	RIJEKA PROMET		6.750,00
1.1		Postava rukohvata u Ulici Franca Prešerna na prilazu kućnom broju 37	Postavljeno je 30 m dvoredne ograde.	6.750,00
	B.	K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE		31.150,44
1.2		Sanacija partera odmorišta i sadnja stabla u Ulici Franca Prešerna istočno od kućnog broja 46, te ličenje ograde sjeverozapadno od kućnog broja 46	Izveden je upojni bunar istočno od broja 46 te oličena ograda sjeverozapadno od kućnog broja 46.	5.922,87
1.3		Postava ograde na odmorištu u Ulici Franca Prešerna istočno od kućnog broja 46	Postavljeno je 14 m ograde.	8.358,00
1.4		Uklanjanje ruševnog objekta pored igrališta na Ukmarovim stubama zapadno od kućnog broja 4	Uklonjen je ruševni objekt te izrađen betonski zid na navedenoj lokaciji.	12.844,80
1.5		Sanacija dilatacija betonske površine rukometnog igrališta na Ukmarovim stubama zapadno od kućnog broja 4	Izvedeni su radovi sanacije dilatacija rukometnog igrališta na navedenoj lokaciji.	4.024,77
	C	ENERGO D.O.O.		60.908,97
1.6		Proširenje javne rasvjete u parku i na dječjem igralištu u Ulici Uspon Irene Tomee kod kućnog broja 6	Postavljeno je četiri rasvjetna tijela.	60.908,97
2	MO BRAJDA – DOLAC			34.150,31
	A.	RIJEKA PROMET		34.150,31
2.1		Postava rukohvata na Finderleovim stubama kod kućnog broja 4	Postavljeno je 50 m dvoredne ograde.	11.250,00
2.2		Dodatni prioritet: Sanacija nogostupa u Splitskoj ulici kod kućnog broja 2	Sanirano je 116 m ² nogostupa.	22.900,31
3	MO BRAŠĆINE - PULAC			168.917,45
	A.	RIJEKA PROMET		95.510,43
3.1		Dodatni prioriteti: Sanacija dijela kolnika u Ulici Pulac kod kućnog broja 3 te dijela zida u Ulici Lukovići kod kućnog broja 18a	Saniran je dio kolnika u Ulici Pulac kod kućnog broja 3 te dio zida u Ulici Lukovići kod kućnog broja 18a.	53.811,38
3.2		Dodatni prioriteti: Nastavak sanacije zida u Ulici Lukovići nasuprot kućnog broja 18a do kućnog broja 41a.	Iz neutrošene razlike sredstava izvedeni su radovi na nastavku sanacije zida nasuprot kućnog broja 18a do 41a.	41.699,05

	B.	K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE		73.407,02
3.3		Tehnička priprema za uređenje dječjeg igrališta u Ulici Oktavijana Valića zapadno od kućnog broja 46	Izrađen je prijedlog rješenja, geodetski snimak i izvedbeni projekt.	20.000,00
3.4		Početak uređenja dječjeg igrališta u Ulici Oktavijana Valića zapadno od kućnog broja 46	Izvedeni su građevinski i hortikulturni radovi. Formiran je plato igrališta, izvedeni kameni i betonski zidovi, uklonjeno kupinište te orezana suha i nagnuta stabla.	53.407,02
4	MO BULEVARD			46.631,58
	A.	RIJEKA PROMET		13.421,70
4.1		Postava rukohvata na stubištu na kraju Derenčinove ulice prema Kumičićevoj ulici	Postavljeno je 2m rukohvata.	900,00
4.2		Dodatni prioritet: Postavljanje i uređenje betonskih ispuna i rubnjaka u prostoru drvoreda istočno od zgrade u Ulici Bulevard oslobođenja kućni broj 35	Postavljeno je 9 m parkovnih rubnjaka	12.521,70
	B	K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE		33.209,88
4.3		Uređenje zelene površine u Ulici Šetalište Ivana Gorana Kovačića kod kućnog broja 20	Izvedeni su građevinski i hortikulturni radovi. Posađeno je zimzeleno grmlje, postavljeno je 17 m parkovnog rubnjaka i uređeno 40 m ² travnjaka.	15.709,07
4.4		Uređenje okoliša Sušačke gimnazije	Uređen je ogradni zid dvorišta škole, saniran zid uz parkiralište te postavljena ograda uz zelenu površinu na Trgu braće Mažuranić.	17.500,81
5	MO CENTAR – SUŠAK			41.716,68
	A.	RIJEKA PROMET		8.725,00
5.1		Dodatni prioritet: Postava rukohvata u Ulici Bošket od kućnog broja 12 do kućnog broja 14 te ličenje postojećeg rukohvata duž stubišta.	Postavljeno je 60m novog te oličeno 20m postojećeg rukohvata.	8.725,00
	B.	K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE		32.991,68
5.2		Uređenje prostora drvoreda do Rječine u Ulici Andrije Kačića Miošića	Uređeno je 95 m ² površine drvoreda i postavljena travna rešetka ispunjena rizlom. Zamijenjeno je 25 m cestovnog i 5 m parkovnog rubnjaka.	29.991,68
5.3		Postava klupe "barok" na prostoru drvoreda do Rječine u Ulici Andrije Kačića Miošića	Postavljena je jedna nova klupa na navedenoj lokaciji.	3.000,00

6	MO DRAGA			134.718,38
	A.	RIJEKA PROMET		32.974,13
6.1		Dodatni prioritet: Izrada betonske pasice u Ulici Tijani kod kućnog broja 67.	Izrađena je betonska pasica na navedenoj lokaciji.	32.974,13
	B.	K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE		101.744,25
6.2		Sanacija divljeg odlagališta duž prilaznog puta k bivšim vojarnama Draga	Izvedena je sanacija divljeg odlagališta na navedenoj lokaciji.	24.978,75
6.3		Nastavak sanacije igrališta kod Hrvatskog doma Draga	Uređena je zaštitna ograda, koševi i golovi za rukomet te crte na igralištu.	76.765,50
7	MO DRENOVA			949.037,97
	A.	RIJEKA PROMET		343.045,00
7.1		Održavanje ograda na javno prometnim površinama na području Mjesnog odbora Drenova	Postavljeno je ukupno 25m jednostrukog odbojnika i 69m jednoredne ograde.	27.431,25
7.2		Semaforizacija raskrižja Ulice Braće Hlača i Ulice Ivana Žorža	Postavljeni su semafori sa pripadajućom opremom te vertikalna i horizontalna signalizacija.	315.613,75
	B.	K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE		605.992,97
7.3		Uređenje zelenih površina u Ulici Stanka Frankovića kod kućnih brojeva 25, 27, 29 i 31	Na navedenoj lokaciji u 2013. godini postavljena je ograda radi sprječavanja parkiranja na zelenoj površini za što je utrošeno 23.125,00 kn. U 2014. godini kao prijelazni rad izvedeni su hortikulturni radovi za koje je utrošeno 21.282,50 kn, što je ukupno 44.407,50 kn utrošenih za navedeni zahvat.	21.282,50
7.4		Uređenje zelene površine na spoju Cvjetne ulice kod kućnog broja 13 i Ulice Stanka Frankovića	U 2013. godini izvedena je betonska staza u zelenoj površini za što je utrošeno 13.969,39 kn. Hortikulturno uređenje izvedeno je u 2014. godini za koje radove je utrošeno 25.838,12 kn, što je ukupno 39.807,51 kn utrošenih za navedeni zahvat	25.838,12
7.5		Hortikulturno uređenje površine u Severinskoj ulici kod kućnog broja 4	Zasađeno je ukrasno grmlje na navedenoj lokaciji.	1.406,25
7.6		Održavanje ograda na javnim zelenim površinama na području Mjesnog odbora Drenova	Izvedeni su radovi održavanja ograda na javnim zelenim površinama.	12.692,37
7.7		Uređenje zelene površine u Ulici Orešje zapadno od kućnog broja 6	Izvedeni su hortikulturni radovi. Površina je očišćena, zatravljeno je 300 m2 površine te zasađeno zelenilo.	29.773,73

7.8		Uređenje Cvetkovog trga - I faza	Uređenje Cvetkovog trga I. i II. faza sufinancirana je sredstvima iz redovnog programa održavanja komunalne infrastrukture i sredstvima za komunalne prioritete mjesnog odbora. U programu održavanja komunalne infrastrukture, kroz zaostalo opremanje za I. fazu u 2013. godini utrošeno je 795.933,33 kn a kroz prijelazne radove iz 2013. u 2014. godinu iz sredstava planiranih za Mjesni odbor utrošeno je 515.000,00 kn. U 2014. godini u okviru Programa održavanja komunalne infrastrukture za II. fazu utrošeno je 631.902,59 kn te 507.586,25 kn iz sredstava komunalnih prioriteta mjesnog odbora. Za uređenje Cvetkovog trga ukupno je utrošeno 2.450.422,17 kn od kog iznosa 1.022.586,25 kn sufinancirano je sredstvima za komunalne prioritete Mjesnog odbora.	515.000,00
8	MO GORNJA VEŽICA			189.552,22
	A.	RIJEKA PROMET		135.547,73
8.1		Sanacija kolnika u Ulici Sveta Ana od kućnog broja 2 do skretanja za Ulicu Marči.	Asfaltom je sanirano 867m2 kolnika.	96.875,00
8.2		Sanacija dijela kolnika u Ulici Ratka Petrovića kod kućnog broja 34	Asfaltirano je 74 m2 kolnika.	38.672,73
	B.	K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE		54.004,49
8.3		Hortikulturno uređenje površine u Ulici Braće Stipčić oko kućnog broja 9	Postavljeni su parkovni rubnjaci, uklonjena su suha i nagnuta stabla te posađeno bilje.	14.438,75
8.4		Hortikulturno uređenje površine u Ulici Zdravka Kučića između kućnih brojeva 9 i 13	Izvedeni su građevinski i hortikulturni radovi. Postavljeni su cestovni i parkovni rubnjaci, zatravljena površina od 168 m2, orezana su stabla i grmlje te posađeno bilje.	32.907,68
8.5		Uređenje površine uz spremnike za komunalni otpad u Ulici Zdravka Kučića kod kućnog broja 13	Uređen je plato, postavljen rubnjak te betonski zid iza zgrade radi sprječavanja odrona zemlje.	6.658,06

9	MO GORNJI ZAMET			390.941,55
	A.	RIJEKA PROMET		310.377,92
9.1		Sanacija Ulice Zametskog korena od Ulice Bogumira Čikovića Marčeva do Bilogorske ulice	Izvedena je sanacija ulice na navedenoj lokaciji.	33.675,00
9.2		Asfaltiranje neasfaltiranih dijelova na području Mjesnog odbora.	Asfaltiran je dio Plješivičke ulice i dio Ulice B.S.Jurićeva.	21.559,34
9.3		Uređenje eko-otoka u Ulici Tići južno od kućnog broja 10	Uređen je eko-otok u Ulici Tići južno od kućnog broja 10.	1.791,88
9.4		Izrada idejnog projekta i ishođenje lokacijske dozvole za uređenje nogostupa i raskrižja u Ulici Bože Starca Jurićeva kod kućnog broja 49	Izrađen je idejni projekt za uređenje nogostupa i raskrižja na navedenoj lokaciji.	20.625,00
9.5		Dodatni prioritet:Uređenje prilaza parku u Plješivičkoj ulici i sanacija dijela Ulice Trampi od spoja s Ulicom M.Jadranić prema Plješivičkoj ulici.	Uređen je prilaz parku i saniran dio ulice na navedenim lokacijama.	232.726,70
9.6		Izrada idejnog projekta i ishođenje lokacijske dozvole za uređenje nogostupa u Ulici Škrobotovac od kućnog broja 1 do 19.	U 2011. godini izrađen je idejni projekt i ishodovana lokacijska dozvola za prošireni zahvat koji pored Ulice Škrobotovac obuhvaća raskrižje ulica: Bartolovo, Zametski Koren, Bilogorska i Čavalsko. U 2014. godini izrađen je glavni projekt i predan na ishođenje potvrde glavnog projekta. Troškovi izrade projekta teretit će sredstva prijelaznih radova mjesnog odbora u 2015. godini.	-
	B.	K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE		80.563,63
9.7		Uređenje dječjeg igrališta u Plješivičkoj ulici južno od kućnog broja 24	Izvedeni su radovi uređenja dječjeg igrališta na navedenoj lokaciji.	58.176,01
9.8		Opremanje dječjeg igrališta i postava garniture za sjedenje u Plješivičkoj ulici južno od kućnog broja 24	Postavljena je ljuljačka s toboganom, klackalica i klupa s naslonom.	18.625,00
9.9		Raščišćavanje zelene površine na početku Ulice Bože Starca Jurićeva.	U 2013. godini za navedeni zahvat utrošeno je 24.213,13 kn što s završnim radovima od 3.762,62 kn čini ukupno 27.975,75 kn.	3.762,62
10	MO GRAD TRSAT			1.621,88
	A.	K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE		1.621,88
10.1		Završni radovi hortikulturnog uređenja površine u Ulici Vinka Valkovića Poleta zapadno od kućnog broja 17	U 2013. godini za hortikulturno uređenje navedene površine utrošeno je 9.998,75 kn što s utrošenim sredstvima kroz prijelazne radove čini ukupno 11.620,63 kn.	1.621,88

11	MO GRBCI			113.115,88
	A.	RIJEKA PROMET		107.204,63
11.1		Rješavanje odvodnje oborinskih voda u Primorskoj ulici kod kućnog broja 15.	Izvedeni su radovi sanacije odvodnje oborinskih voda u Primorskoj ulici kod kućnog broja 15.	68.762,50
11.2		Dodatni prioritet:Izrada projekta za uređenje pristupne ceste do stambenih objekata kućni broj 18,20 i 21. u Dražičkoj ulici te uređenje iste.	Izrađen je projekt te je uređen pristupni put na navedenoj lokaciji.	14.994,38
11.3		Dodatni prioritet:Regulacija odvodnje oborinskih voda u Ulici Sušačko-kastavskog odreda kod kućnih brojeva 22 i 27 te Ulici Marije Grbac kod kućnog broja 20.	Izvedeni su radovi regulacije odvodnje oborinskih voda na navedenim lokacijama.	23.447,75
	B.	K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE		5.911,25
11.4		Uređenje zelene površine u Primorskoj ulici zapadno od kućnog broja 3C	Izvedeni su hortikulturni radovi na navedenoj lokaciji.	5.911,25
12	MO KANTRIDA			431.884,96
	A.	RIJEKA PROMET		429.384,96
12.1		Sanacija kolnika i nogostupa u Ulici Portić od kućnog broja 3 do Pulske ulice	Postavljeno je 142 m cestovnih rubnjaka, asfaltirano 359 m2 nogostupa te 980 m2 kolnika.	179.187,39
12.2		Sanacija dijela kolnika i nogostupa u Ulici Portić od kućnog broja 3 do kućnog broja 2a	Asfaltom je sanirano 521 m2 kolnika i nogostupa.	64.524,88
12.3		Uređenje parapetnog zida duž Istarske ulice od kućnog broja 74 do okretišta linije 1 (Bivio) te sanacija parkirališta u Ulici Đuro Catti kod kućnog broja 2	Uređen je parapetni zid u Istarskoj ulici od kućnog broja 74 do okretišta linije 1 (Bivio) te je asfaltom sanirano parkiralište u Ulici Đuro Catti kod kućnog broja 2.	141.098,89
12.4		Dodatni prioritet:Sanacija parkirališta i dijela kolnika u Ulici Đuro Catti kod kućnog broja 2.	Izvedena je sanacija parkirališta i kolnika u Ulici Đuro Catti kod kućnog broja 2.	44.573,80
	B.	K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE		2.500,00
12.5		Uklanjanje nepoželjne vegetacije u Istarskoj ulici od kućnog broja 72 do okretišta autobusa.	Izvedeni su završni radovi na uklanjanju nepoželjne vegetacije. U 2013. godini za navedene radove utrošeno je 59.994,37 kn što s utrošenim sredstvima u 2014. godini čini ukupno 62.494,37 kn utrošenih za navedeni zahvat.	2.500,00

13	MO KOZALA			41.201,20
	A.	RIJEKA PROMET		23.150,00
13.1		Sanacija dijela kolnika u Ulici Kalvarija kod kućnog broja 27	Asfaltirano je 180 m2 kolnika.	23.150,00
	B.	K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE		18.051,20
13.2		Sanacija i nadvišenje parapetnog zida na nogostupu u Brajšinoj ulici sjeverno od kućnog broja 26	Saniran je zid i postavljena ograda.	18.051,20
14	MO KRIMEJA			27.703,90
	A.	K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE		27.703,90
14.1		Uređenje zelenih površina u dogovoru s Mjesnim odborom	Izvedeni su hortikulturni radovi u Ulici Krimeja kod kućnog broja 13 i u Ulici braće Horvatić. U okolišu zgrade Kumičićeva 3a uređeno je stubište, podignut potporni zid te postavljeni parkovni rubnjaci uz jog Krimeja.	27.703,90
15	MO LUKA			47.125,00
	A.	RIJEKA PROMET		42.000,00
15.1		Uređenje kolnika Demetrove ulice na lokaciji od kućnog broja 14 do kućnog broja 18 b	U dogovoru s Mjesnim odborom od planirane nabave betonskih vaza kao i sadnje bilja u betonske vaze u Ulici Riva Boduli od kućnog broja 7a do kućnog broja 7d se odustalo zbog položaja podzemnih instalacija na navedenom prostoru. Također, postava vaza kao zelena barijera, trebala je spriječiti parkiranje automobila što se u praksi pokazalo nedjelotvornim. Iz navedenih razloga na zahtjev Mjesnog odbora planirana sredstva su usmjerena za uređenje kolnika Demetrove ulice.	42.000,00
	B.	K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE		5.125,00
15.2		Sanacija klupa na Korzu	Postavljena je jedna metalna mrežasta klupa.	5.125,00

16	MO MLAKA			63.978,87
	A.	RIJEKA PROMET		62.887,56
16.1		Izrada idejnog projekta i ishođenje lokacijske dozvole za uređenje stubišta od Ulice Franje Čandeka do parkirališta zapadno od kućnog broja 23b	Kroz prijelazne radove u 2013. godini izrađen je idejni projekt i dobivena lokacijska dozvola. Za navedeno je utrošeno 18.750,00kn što sa sredstvima koja su po dobivanju lokacijske dozvole plaćena u 2014. godini čini ukupno 22.500,00 kn utrošenih za navedene radove.	3.750,00
16.2		Izrada glavnog projekta za uređenje stubišta od Ulice Franje Čandeka do parkirališta zapadno od kućnog broja 23b	Izrađen je glavni projekt. U tijeku je ishođenje potvrde glavnog projekta.	16.875,00
16.3		Rješavanje odvodnje oborinskih voda na igralištu kod Osnovne škole "Podmurvice" te postava stupića uz parkiralište	Izvedeni su radovi sanacije odvodnje oborinskih voda te su postavljeni stupići uz parkiralište na navedenoj lokaciji.	25.493,56
16.4		Uređenje stubišta u Ulici Giuseppe Duella istočno od kućnog broja 10	Izvedeni su radovi uređenja stubišta u sklopu kojeg je postavljeno 12 m dvoredne ograde.	11.819,00
16.5		Postava ograde na južnom nogostupu u Ulici Rikarda Benčića na spoju sa Zvonimirovom ulicom	Postavljeno je 18 m dvoredne ograde.	4.950,00
	B.	K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE		1.091,31
16.6		Uris instalacija javne rasvjete parka Mlaka .	Za potrebe izrade povijesne studije parka Mlaka izveden je uris instalacija javne rasvjete parka.	1.091,31
17	MO OREHOVICA			2.500,00
	A.	RIJEKA PROMET		2.500,00
17.1		Uređenje dijela nogostupa u Ulici Grobnička cesta	Ishodovana je potvrda glavnog projekta za uređenje nogostupa u Ulici Grobnička cesta. U 2012. godini kao prijelazni rad iz 2011. godine izrađen je glavni i izvedbeni projekt za uređenje nogostupa u Ulici Grobnička cesta. Ukupni troškovi izrade navedene tehničke dokumentacije iznosili su 30.890,00kn od čega je 22.140,00 kn teretilo rashode prijelaznih radova u 2012. godini a 8.750,00 kn prijelazne radove u 2013. godini. Zajedno s troškovima ishođenja potvrde na glavni projekt ukupni	2.500,00

			troškovi iznose 33.390,00 kn. Planom za 2012. godinu bila je planirana 1. faza uređenja nogostupa u iznosu od 172.000,00 kn, planom za 2013. godinu u iznosu od 188.000,00 kn i planom za 2014. godinu 150.000,00 kn što čini ukupno 510.000,00 kn planiranih sredstava za komunalne prioritete mjesnog odbora za navedeni zahvat koji će se realizirati u 2015. godini.	
18	MO PAŠAC			34.775,38
	A.	RIJEKA PROMET		34.775,38
18.1		Izrada izvedbenog projekta za uređenje nogostupa u Ulici Balde Fučka od kućnog broja 47 prema mostu preko Rječine	Izrađe je izvedbeni projekt za uređenje nogostupa na navedenoj lokaciji.	15.000,00
18.2		Sanacija odvodnje oborinskih voda u Ulici Balde Fučka nasuprot kućnog broja 122	Izvedeni su radovi sanacije odvodnje oborinskih voda na navedenoj lokaciji.	7.306,25
18.3		Sanacija zida na stubištu u Ulici Pašac kod kućnog broja 29/1	Izvedena je sanacija zida na stubištu u Ulici Pašac kod kućnog broja 29/1.	12.469,13
19	MO PEĆINE			92.542,51
	A.	RIJEKA PROMET		44.883,13
19.1		Realizacija prometnog rješenja za regulaciju prometa u Ulici Šetalište trinaeste divizije od kućnog broja 8 do kućnog broja 25 - 2. dio	Na izrađeno prometno rješenje koje je uključivalo i povećanje postojećeg broja parkirnih mjesta, nije dobivena suglasnost od strane Hrvatskih cesta. Planirana sredstva usmjerit će se u drugi prioritet koji će se definirati u dogovoru s Mjesnim odborom.	-
19.2		Izrada glavnog i izvedbenog projekta za rekonstrukciju stubišta u Ulici Janka Polić Kamova kod kućnog broja 58	Izrađen je glavni i izvedbeni projekt za rekonstrukciju stubišta na navedenoj lokaciji.	17.250,00
19.3		Sanacija kolnika u Ulici Janka Polić Kamova kod kućnog broja 97	Asfaltom je sanirano 193 m ² kolnika	27.633,13
	B.	K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE		47.659,38
19.4		Orezivanje zelenila koje se nadvilo na nogostup u Ulici Šetalište trinaeste divizije	Do 31. prosinca izveden je manji dio planiranih radova u iznosu od 5.081,25 kn a veći dio realiziran je kroz prijelazne radove u 2014. godini. Ukupno je utrošeno 52.740,63 kn za navedeni zahvat.	47.659,38

20	MO PEHLIN			314.924,70
	A.	RIJEKA PROMET		137.862,45
20.1		Asfaltiranje prilaznih nerazvrstanih i sanacija postojećih cesta na području Mjesnog odbora Pehlin: Blažičevo, Baretićevo i Turkovo	Do 31. prosinca 2013. godine izveden je dio radova u vrijednosti od 66.298,60 kn a dio radova u vrijednosti od 75.897,45 kn realiziran je kroz prijelazne radove u 2014. godini što je ukupno 142.196,05 kn utrošenih za navedeni zahvat. Asfaltom je sanirano ukupno 1.129 m ² površine nerazvrstanih cesta.	75.897,45
20.2		Sanacija južnog dijela nogostupa u Ulici Pehlin do skretanja prema Ulici Minakovo, ogradnog zida u Ulici Androv breg te dijela ulica Baretićevo i Mihovilići	Do 31. prosinca 2013. godine izveden je dio radova u vrijednosti od 107.256,25 kn a dio radova u vrijednosti od 61.965,00 realiziran je kroz prijelazne radove u 2014. godini što je ukupno 169.221,25 kn utrošenih za navedeni zahvat. Postavljeno je 130 m rubnjaka, asfaltirano 146 m ² nogostupa te su asfaltom sanirane navedene ulice u ukupnoj površini od 387 m ² .	61.965,00
	B.	K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE		177.062,25
20.3		Druga faza radova za postavu memorije na nekadašnju kapelicu sv. Ivana	Za potrebe realizacije planiranih radova za postavu memorije u 2012. godini izveden je kanalizacijski i vodovodni priključak te odvoz materijala nakon prelaganja elektrokabela za što je utrošeno 6.478,62 kn. Kroz prijelazne radove 2011/2012. godinu za prvu fazu radova utrošeno je 139.999,37kn a kroz prijelazne radove u 2013. godini za prvu fazu radova utrošeno je 139.185,48 kn, odnosno sveukupno je utrošeno za navedene radove 285.663,47 kn. Zajedno s troškovima druge faze uređenja, ukupno je utrošeno 462.725,72 kn za uređenje memorije na nekadašnju kapelicu sv. Ivana.	177.062,25

21	MO PODMURVICE			134.925,80
	A.	RIJEKA PROMET		32.368,88
21.1		Uređenje stubišta s postavom rukohvata u Ulici Antuna Marčelje Viškovića	Izvedeno je uređenje stubišta u sklopu kojeg je postavljeno 40 m rukohvata.	32.368,88
	B.	K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE		102.556,92
21.2		Hortikulturno uređenje površine u Bribirskoj ulici južno od kućnog broja 14	Radi stabilnosti uklonjena su stabla u neposrednoj blizini potpornog zida i plinskih instalacija.	4.500,00
21.3		Uređenje mediteranskog parka u Ličkoj ulici kod kućnog broja 8	Do 31. prosinca izveden je dio hortikulturnih radova u vrijednosti od 6.221,88 kn a ostali radovi su realizirani kroz prijelazne radove u 2014. godini. Sveukupno je utrošeno 95.230,49 kn.	89.008,61
21.4		Uređenje površine u Dubrovačkoj ulici sjeverno od kućnog broja 1	Uređeno je 50 m rubnjaka radi sprječavanja odrona zemlje.	7.048,31
21.5		Nastavak uređenja dječjeg igrališta u Čandekovoj ulici istočno od kućnog broja 8.	Uz rub dječjeg igrališta posađeno je bilje.	2.000,00
22	MO PODVEŽICA			190.297,52
	A.	RIJEKA PROMET		145.300,00
22.1		Asfaltiranje površine u Ulici Drage Gervaisa južno od kućnog broja 39 - III faza	Asfaltirana je površina od ukupno 559 m ² .	134.425,00
22.2		Sanacija stubišta u Ulici Drage Gervaisa istočno od kućnog broja 39/1	Sanirano je stubište na navedenoj lokaciji.	9.000,00
22.3		Ishođenje lokacijske dozvole za uređenje nogostupa u Ulici Franje Matkovića od doma "Rikard Benčić" prema tržnici "Podvežica".	Kroz prijelazne radove u 2013. godini izrađen je idejni projekt i zatražena lokacijska dozvola. Ukupni troškovi iznosili su 14.375,00 kn što s troškovima ishođenja lokacijske dozvole u iznosu od 1.875,00 kn iznosi ukupno 16.250,00 kn.	1.875,00
	B.	K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE		44.997,52
22.4		Nastavak uređenja površine u Ulici Drage Gervaisa južno od kućnog broja 39 - III faza	Zatravljena je površina od 34 m ² i posađeno bilje.	44.997,52
23	MO POTOK			13.039,08
	A.	RIJEKA PROMET		10.539,08

23.1		Nastavak sanacije sjevernog nogostupa od kućnog broja 34 prema zapadu u Krešimirovoj ulici	Sanirano je 86 m2 površine nogostupa.	10.539,08
	B.	K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE		2.500,00
23.2		Postava klupe u Parku Prof.dr. Vinka Frančiškovića.	Postavljena je klupa na navedenoj lokaciji. U 2013. godini postavljene su dvije klupe što je ukupno tri klupe koje su se postavile na navedenoj lokaciji. Ukupni troškovi iznose 6.800,00 kn od kog iznosa 4.300,00 je teretilo rashode u 2013. godini.	2.500,00
24	MO SRDOČI			351.396,85
	A.	RIJEKA PROMET		283.452,65
24.1		Sanacija nogostupa i postava parkovnog rubnjaka u Ulici Tina Ujevića kod kućnih brojeva 15, 17 i 19	Asfaltom je saniran nogostup u površini od 132 m2 te postavljeno 85 m parkovnih rubnjaka.	23.052,13
24.2		Izrada idejnog projekta za uređenje nogostupa u Ulici Miroslava Krleže od kućnog broja 9 do kućnog broja 15	Izrađen je idejni projekt za uređenje nogostupa na navedenoj lokaciji.	9.875,00
24.3		Uređenje ceste u Ulici Srdoči prema kućnom broju 46	Asfaltirano je 109 m2 ceste.	13.125,63
24.4		Uređenje nogostupa i ograde u Ulici Miroslava Krleže od kućnog broja 9 do kućnog broja 15	Postavljeno je 88 m cestovnih rubnjaka te asfaltirano 120 m2 nogostupa.	41.894,51
24.5		Uređenje nerazvrstanih cesta na području Mjesnog odbora Srdoči	Asfaltirano je 800 m2 površine u Ulici Bačići.	77.227,50
24.6		Uređenje upojnog bunara u Ulici Bartola Kašića nasuprot kućnog broja 18 i sanacija asfalta kolnika na spoju Ulice Tina Ujevića i Ulice Miroslava Krleže	Izvedeni su radovi na uređenju upojnog bunara u Ulici Bartola Kašića nasuprot kućnog broja 18 i sanacija asfalta kolnika na spoju Ulice Tina Ujevića i Ulice Miroslava Krleže.	93.796,75
24.7		Nastavak uređenja nogostupa u Ulici Miroslava Krleže od kućnog broja 9 do kućnog broja 15	Postavljeno je 62 m cestovnih rubnjaka te asfaltirano 88 m2 nogostupa.	24.481,13
	B.	K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE		67.944,20
24.8		Hortikulturno uređenje zelenih površina na području Mjesnog odbora Srdoči	Izvedeno je uređenje površine u okolišu objekta Tina Ujevića kućni broj 14. i 16. Također, na nekoliko lokacija kao što je Ulica Mate Lovraka, Srdoči, D. Cesarića i G.Krkleca, izvedeni su hortikulturni radovi kao što je sadnja bilja te iskop panjeva preostalih nakon nevremena.	65.169,20
24.9		Sanacija stupa za zastavu na križanju ulica Mate Lovraka i Miroslava Krleže	Izvedeno je sanacija stupa za zastavu na navedenoj lokaciji.	2.775,00

25	MO SVETI KUZAM			16.128,60
	A.	K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE		16.128,60
25.1		Nastavak uređenja boćarskog joga u Svetom Kuzmu	U 2013. godini uređeni su ogradni zidovi joga te je izvedeno tamponiranje površine drobljencom. Za navedeno je utrošeno 19.866,38 kn. U 2014. godini kao prijelazni rad postavljeno je 26 m ograde. Sveukupno, za navedeni zahvat utrošeno je 35.994,98 kn.	16.128,60
26	MO SVETI NIKOLA			239.808,88
	A.	RIJEKA PROMET		211.182,50
26.1		Sanacija interventne ceste i odvodnje oborinskih voda na uređenoj stazi uz dječje igralište južno od kućnog broja 1 do kućnog broja 9 u Crnčićevoj ulici prema Zametskoj ulici kućni broj 14	Asfaltom je sanirano 1.024 m2 površine interventne ceste te izrađena dva upojna bunara.	173.837,50
26.2		Sanacija asfalta u Ulici Ivana Lupisa od raskrižja sa Zametskom ulicom prema kućnom broju 7	Asfaltom je sanirano 264 m2 površine navedene ulice.	37.345,00
	B.	K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE		28.626,38
26.3		Postava ograde uz zelenu površinu u Zametskoj ulici između kućnih brojeva 31 i 33	Uklonjena je stara i postavljena nova ograda u dužini od 30m.	11.486,50
26.4		Hortikulturno uređenje zelene površine u Ulici Milutina Baraća između kućnih brojeva 15/1 i 15/2	Izvedeni su hortikulturni radovi na navedenoj lokaciji. Izvedena je košnja travnjaka, uklonjen korov i posađeno bilje.	2.855,50
26.5		Uklanjanje kupiništa i postava zaštitne ograde na zelenu površinu u Hegedušićevoj ulici sjeverno od kućnog broja 2.	Izvedeno je čišćenje prostora od samonikle sastojine na potezu od Nove Ceste do Hegedušićeve ulice sjeverno od kućnog broja 2.	14.284,38
27	MO SVILNO			90.909,00
	A.	RIJEKA PROMET		90.909,00
27.1		Asfaltiranje prilaznog puta u Ulici Grbaste prema kućnom broju 38/A	Izvedeno je asfaltiranje prilaznog puta u površini od 500 m2.	71.662,50
27.2		Nastavak asfaltiranja prilaznog puta u Ulici Grbaste prema kućnom broju 38/A	S obzirom da je planirano uređenje okretišta u Ulici Grbaste preuzelo KD VIK koji će isto urediti nakon postave	19.246,50

			instalacije vodovoda i kanalizacije, sredstva su u dogovoru s Mjesnim odborom usmjerena na nastavak asfaltiranja prilaznog puta u Ulici Grbaste prema kućnom broju 38/A. Dodatno je asfaltirano 125 m prilaznog puta.	
28	MO ŠKURINJE			78.197,11
	A.	RIJEKA PROMET		1.250,00
28.1		Ishođenje lokacijske dozvole za uređenje nogostupa u Ulici Save Vukelića uz kućne brojeve 1, 3, 5 i 7	U 2013. godini izrađen je idejni projekt za što je utrošeno 12.500,00 kn što s troškovima ishođenja lokacijske dozvole čini ukupno 13.750,00 kn.	1.250,00
28.2			Iz razlike sredstava koja je preostala nakon realizacije planiranih zahvata (cca 70.000,00 kn) u dogovoru s Mjesnim odborom izvest će se dodatni prioritet koji će se realizirati kroz prijelazne radove u 2015. godini.	-
	B.	K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE		76.947,11
28.3		Dodatno uređenje igrališta u Ulici Škurinjskih žrtava istočno od kućnog broja 36	Izvedeni su radovi uređenja igrališta na navedenoj lokaciji.	25.801,61
28.4		Bojanje i sanacija ograda na području Mjesnog odbora Škurinje	Izvedeni su radovi ličenja postojećih ograda u Ulici Škurinjskih žrtava.	4.708,00
28.5		Orezivanje stabala u Ulici Škurinjskih žrtava i Budičinovoj ulici.	Izvedeni su radovi orezivanja te uklanjanja suhih i nagnutih stabala. Uklonjeno je kupinište sa pokosa u Budičinovoj ulici. Radi se o nastavku započetih radova u 2013. godini za koje je u 2013. godini utrošeno 30.170,00 kn što sa utrošenim sredstvima u 2014. godini iznosi 62.076,25 kn.	31.906,25
28.6		Sadnja stabala na području Mjesnog odbora Škurinje	Posađeno je devet stabala. U 2013. godini je posađeno šest stabala i utrošeno je 7.000,00kn, odnosno sveukupno za navedene radove je utrošeno 21.531,25 kn. Stabla su posađena u Ulici Škurinjskih žrtava, Ulici I. L. Ribara i u Ulici Save Jugo Bujkove.	14.531,25

29	MO ŠKURINJSKA DRAGA			141.698,04
	A.	RIJEKA PROMET		21.250,00
29.1		Izrada idejnog rješenja za izradu stubišta ispod vijadukta, sjeveroistočno od kućnog broja 23	Izrađeno je idejno rješenje za izradu stubišta ispod vijadukta, sjeveroistočno od kućnog broja 23.	21.250,00
	B.	K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE		120.448,04
29.2		Nastavak uređenja zelene površine u Porečkoj ulici južno od kućnih brojeva 34 do 94	Uređena je pješačka staza, postavljena ograda, izvedena sanacija kamenih zidova, formiran plato i zatravljena površina od 360 m ² .	111.698,04
29.3		Tehnička priprema za uređenje boćarskog joga u Jelićevoj ulici sjeverno od kućnog broja 1	Izrađeno je idejno rješenje i geodetski projekt nakon čega slijedi izrada izvedbenog projekta.	8.750,00
30	MO TURNIĆ			157.982,09
	A.	RIJEKA PROMET		109.507,09
30.1		Uređenje parkirališta u Zvonimirovoj ulici od kućnog broja 46 do kućnog broja 56 - I faza	Kroz prijelazne radove u 2014. godini izvedena je I. faza uređenja parkirališta pri čemu je asfaltirano 392 m ² parkirališta. Izvedba II. faze uređenja utvrđena je Planom komunalnih prioriteta za 2014. godinu. Ugovorena vrijednost II. faze uređenja iznosi 41.125,00 kn i realizirat će se kroz prijelazne radove u 2015. godini.	44.022,81
30.2		Dodatni prioritet: Sanacija dijela kolnika u Ulici Franje Čandeka sjeverno od kućnog broja 29A te postava rukohvata uz stubište u Ulici Antuna Barca kod kućnih brojeva 14, 16, 18. i 20.	Asfaltirano je 392 m ² kolnika u Ulici Franje Čandeka te postavljeno 19 m rukohvata uz stubište u Ulici Antuna Barca.	65.484,28
	B.	K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE		48.475,00
30.3		Sanacija stubišta i postava rukohvata u Ulici Antuna Raspora Španca zapadno od kućnog broja 3	Sanirano je stubište te postavljeno 12 m rukohvata.	12.493,75
30.4		Hortikulturno uređenje zapuštene površine u Ulici Antuna Raspora Španca oko kućnog broja 6	Zatravljena je površina od 125 m ² te posađeno ukrasno grmlje.	9.981,25

30.5		Izrada projektne dokumentacije za uređenje Područnog parka Turnić	Izrađen je izvedbeni projekt uređenja Područnog parka Turnić.	26.000,00
31	MO VOJAK			93.114,41
	A.	RIJEKA PROMET		93.114,41
31.1		Uređenje pješačke staze od Ulice Prilaz V. Gortana do Ulice D. Šćitara kod kućnog broja 4 te prilaznog puta u Ulici D. Šćitara zapadno od kućnog broja 5.	Uređeno je 98 m ² pješačke staze , rampa za osobe s invaliditetom i postavljeno 47 m ograde. U ulici D. Šćitara postavljeno je 37 m parkovnih rubnjaka i 12 m dvoredne zaštitne ograde.	63.714,41
31.2		Postava rukohvata u Mihanovićevoj ulici kod kućnog broja 38	Postavljeno je 7 m rukohvata na navedenoj lokaciji.	1.575,00
31.3		Sanacija kolnika u Ulici Drage Šćitara kod kućnog broja 26.	Sanirano je 199 m ² kolnika.	27.825,00
32	MO ZAMET			269.503,91
	A.	RIJEKA PROMET		114.103,09
32.1		Dodatni prioritet:Nastavak uređenja parkirališta u Ulici obitelji Sušanjanj na spoju s Ulicom Bože Vidasa.	Asfaltirano je 105 m ² površine parkirališta te postavljeno 20 m rubnjaka.	24.055,88
32.2		Dodatni prioritet:Nastavak rješavanja odvodnje oborinskih voda u Ulici Ante Pilepića kod kućnog broja 17	Izvedeni su radovi sanacije odvodnje oborinskih voda na navedenoj lokaciji.	13.784,87
32.3		Dodatni prioritet:Sanacija kolnika u Trsteničkoj ulici i Ulici M.Sušnja kod kućnog broja 3 te potpornog zida u Ulici Ivana Čikovića Belog kod kućnog broja 3.	Izvedena je sanacija kolnika u Trsteničkoj ulici i Ulici M. Sušnja kod kućnog broja 3 te izrađen potporni zid u Ulici Ivana Čikovića Belog kod kućnog broja 3.	52.537,34
32.4		Dodatni prioritet:Nastavak radova na uređenju pristupnog puta u Ulici Ivana Čiković Belog prema Ulici Avelina Turka kućni broj 12.	Asfaltirano je 180 m ² pristupnog puta.	23.725,00
	B.	K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE		155.400,82
32.5		Dopuna zemljom zelene površine u Ulici Ludvetov breg kod kućnih brojeva 16, 18 i 22	Obnovljen je travnjak i posađeno bilje.	12.618,75
32.6		Uređenje zelene površine u Ulici Bože Vidasa istočno od kućnog broja 12 i igrališta te dopuna zemljom zelene površine kod kućnog broja 24	Izvedeni su građevinski i hortikulturni radovi. Uređeno je stubište, postavljeni rubnjaci te uklonjene suhe grane i stabla.	22.414,15
32.7		Sanacija zida i dječjeg igrališta u Ulici Ludvetov breg sjeverno od kućnog broja 18	Izvedena je nova podloga igrališta, sanirani zidići, sanirana stubišta, uređena staza, uklonjena stara ograda i	51.822,76

			postavljena nova te postavljena antistres podloga ispod sprava za dječju igru	
32.8		Sadnja sadnica i dopuna zemlje u Ulici Ivana Ćikovića Belog južno od kućnog broja 8b	Izvedena je dopuna zemlje i posađeno bilje.	13.285,00
32.9		Uređenje okoliša u Ulici Petra Jurčića kod kućnog broja 5	Izvedeni su građevinski i hortikulturni radovi. Uređeni su betonski zidovi, sanirana staza, zatravljena površina od 26 m ² i posađena listopadna stabla.	24.447,04
32.10		Uređenje okoliša u Zametskoj ulici zapadno i sjeverno od kućnog broja 96	Izvedeni su građevinski i hortikulturni radovi. Sanirani su kameni suhozidi, oličena postojeća ograda, zatravljena površina od 39 m ² i posađeno bilje.	13.490,09
32.11		Uređenje zelene površine u Ulici Marijana Stepčića sjeverno od kućnog broja 4	Izvedeni su građevinski i hortikulturni radovi. Saniran je zid, zatravljena površina od 15 m ² , orezano postojeće i posađeno novo bilje.	17.323,03
	UKUPNO:	T.D.RIJEKA PROMET		2.978.127,03
	UKUPNO:	KD ČISTOČA I OSTALE PRAVNE OSOBE		1.963.815,12
	UKUPNO:	ENERGO D.O.O.		60.908,97
	SVEUKUPNO:			5.002.851,12

Kao što je uvodno rečeno, svi planirani radovi u 2013. godini nisu se uspjeli realizirati u godini za koju su bili planirani, pa je dio radova prenijet u 2014. godinu. Osim navedenog, radi teških gospodarskih prilika, u postupcima javne nabave ponuditelji su ponudili niže cijene od procijenjenih, tako da su pojedini planirani zahvati realizirani s manje sredstava nego što se je planiralo, odnosno nakon realizacije određenih zahvata preostala su sredstva u visini kojih su u dogovoru s mjesnim odborom utvrđeni dodatni prioriteti, koji se s obzirom na trajanje postupka javne nabave nisu mogli realizirati u tekućoj godini već su prenijeti u slijedeću 2014. godinu.

Iz tabličnog prikaza realizacije prijelaznih radova evidentno je da su prijelazni radovi iz prethodno navedenih razloga, veći nego što se je procijenilo, što je uz ostale objektivne okolnosti, usporilo realizaciju komunalnih prioriteta utvrđenih Planom raspodjele sredstava za komunalne prioritete u 2014. godini.

Bitno je istaći da su planirani zahvati iz 2013. godine koji se odnose na nerazvrstane ceste, parkirališta i ostale javno prometne površine koji poslovi su temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu povjereni Rijeka prometu d.d., izuzev lokacijskih dozvola odnosno potvrde na glavni projekt za pojedine zahvate čije ishodaenje je u tijeku (MO Drenova- za uređenje parkirališta uz igralište Osnovne škole "Fran Franković", MO Podvežica- za uređenje trga ispred crkve Svete Tereze, MO Kantrida- za uređenje autobusnog ugibališta na križanju Liburnijske ulice i južne strane Ulice Vere Bratonje, uređenje ugibališta iza Osnovne škole "Kantrida" u Labinskoj ulici te pristupnog puta sa zapadne strane od Creske ulice, MO Mlaka- za uređenje stubišta od Ulice Franje Čandeka do parkirališta zapadno od kućnog broja 23b, MO Srdoči- za proširenje Ulice Vladimira Čerine od kućnog broja 21 do 45, MO Vojak- za uređenje parkirališta u Ulici Slavka Krautzeka kod kućnog broja 92 A/B/C), izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju raskrižja ulica Škrobotovac, Bartolovo, Zametski koren i Bilogorska (MO Gornji Zamet), uređenja dijela nogostupa u Ulici Grobnička cesta (MO Orehovica), te realizacija dodatnog zahvata koji se utvrđuje u dogovoru s Mjesnim odborom

a financira se iz neutrošene razlike sredstava (MO Gornji Zamet, MO Škurinje), realizirani u cijelosti.

Realizacijom zahvata proširenja javne rasvjete u parku i na dječjem igralištu u Ulici Ušpon Irene Tomee kod kućnog broja 6 (MO Belveder) koji je bio prenijet na početak 2014. godine, svi planirani zahvati proširenja javne rasvjete koji su povjereni TD Energo d.o.o. su realizirani.

Također, svi zahvati koji se odnose na javne zelene površine i komunalno opremanje koji su temeljem istog zakona povjereni KD Čistoći d.o.o., te temeljem provedenog javnog natječaja drugim pravnim i fizičkim osobama, izuzev izrade izvedbenog projekta za uređenje boćarskog joga u Jelićevoj ulici sjeverno od kućnog broja 1 (MO Škurinjska Draga) su realizirani u cijelosti.

III. REALIZACIJA KOMUNALNIH PRIORITETA UTVRĐENIH PLANOM ZA 2014. GODINU.

U tablici 2. daje se pregled realizacije zahvata utvrđenih Planom raspodjele sredstava za komunalne prioritete u 2014 godini do zaključno s 31. prosinca 2014. godine. Realizacija je kao i kod prijelaznih radova, iskazana po vrsti komunalnih poslova odnosno subjektima kojima je povjereno obavljanje navedenih poslova i to kako slijedi:

Tablica 2. – Prikaz izvedenih radova i utrošenih sredstava po Mjesnim odborima

R.br.	MJESNI ODBOR	PLANIRANI RADOVI / IZVODITELJI	PLANIRANA SREDSTVA	IZVEDENI RADOVI	UTROŠEN A SREDSTV A
1	MO BANDEROVO		90.000,00		46.580,53
	A.	RIJEKA PROMET	90.000,00		46.580,53
1.1		Izrada idejnog projekta i ishođenje lokacijske dozvole za uređenje stubišta koje povezuje Ogulinsku ulicu sa odvojkom Vukovarske ulice - prilaz prema Tehničkom fakultetu	25.000,00	Umjesto izrade idejnog projekta a sukladno Zakonu o gradnji, potrebno je izraditi glavni i izvedbeni projekt. Izrada navedene tehničke dokumentacije je ugovorena i teretit će prijelazne radove u 2015. godini.	0,00
1.2		Djelomična sanacija potpornog zida na stubama u Velebitskoj ulici od kućnog broja 4 prema Ulici dr. Frana Kresnika	15.000,00	Izvedena je sanacija potpornog zida na navedenoj lokaciji.	14.262,90
1.3		Sanacija potpornog zida u Ulici Mire Radune Ban između kućnog broja 3 i javnog skloništa	35.000,00	Izvedena je sanacija potpornog zida na navedenoj lokaciji.	17.860,13
1.4		Sanacija nogostupa u Ulici braće Branchetta od kućnog broja 31 do kućnog broja 37a	15.000,00	Izvedena je sanacija nogostupa na navedenoj lokaciji.	14.457,50
1.5				U dogovoru s Mjesnim odborom u visini neutrošenih sredstava utvrdit će se dodatni prioritet koji će se realizirati kroz prijelazne radove u 2015. godini.	0,00
2	MO BELVEDER		136.000,00		7.021,00
	A.	RIJEKA PROMET	118.000,00		0,00
2.1		Sanacija stjenskog pokosa zapadno od kućnog broja 4 na Ukmarovim stubama i zapadno od početka Ukmarovih stuba, iznad ulaza u sklonište	78.000,00	Radovi su izvedeni ali je račun zaprimljen nakon završnog knjiženja i tereti rashode prijelaznih radova u 2015. godini.	0,00

2.2		Postava rukohvata duž Ukmarovih stuba	20.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2015. godine i teretit će prijelazne radove u 2015. godini.	0,00
2.3.		Sanacija zidića i postava ograde na nogostup u Ulici Ruđera Boškovića između kućnih brojeva 9 i 11	20.000,00	Veći dio od planiranog zahvata je izveden ali je račun zaprimljen nakon završnog knjiženja i tereti rashode prijelaznih radova u 2015. godini.	0,00
2.4				U dogovoru s Mjesnim odborom u visini neutrošenih sredstava utvrdit će se dodatni prioritet koji će se realizirati kroz prijelazne radove u 2015. godini.	0,00
	B.	K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE	18.000,00		7.021,00
2.5		Uređenje površine u Ulici Franca Prešerna zapadno od kućnog broja 24	9.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2015. godine i teretit će prijelazne radove u 2015. godini.	0,00
2.6		Sanacija potpornog zida u Ulici Irene Tomee istočno od kućnog broja 4	9.000,00	Uređen je potporni zid na navedenoj lokaciji.	7.021,00
3	MO BRAJDA – DOLAC		201.000,00		16.027,50
	A.	RIJEKA PROMET	201.000,00		16.027,50
3.1		Sanacija nogostupa u Adamićevoj ulici kod kućnog broja 17	15.000,00	Radovi su izvedeni ali je račun zaprimljen nakon završnog knjiženja i tereti rashode prijelaznih radova u 2015. godini.	0,00
3.2		Sanacija nogostupa u Zanonovoj ulici kod kućnog broja 1	15.000,00	Radovi su izvedeni ali je račun zaprimljen nakon završnog knjiženja i tereti rashode prijelaznih radova u 2015. godini.	0,00
3.3		Sanacija nogostupa na Jadranskom trgu od kućnog broja 2 do kućnog broja 2 C	25.000,00	Radovi su izvedeni ali je račun zaprimljen nakon završnog knjiženja i tereti rashode prijelaznih radova u 2015. godini.	0,00
3.4		Sanacija nogostupa u Ulici Dolac kod kućnog broja 4	10.000,00	Radovi su izvedeni ali je račun zaprimljen nakon završnog knjiženja i tereti rashode prijelaznih radova u 2015. godini.	0,00

3.5		Sanacija nogostupa na Trgu 128. brigade Hrvatske vojske od kućnog broja 4A do kućnog broja 4B na spoju sa Trgom Republike Hrvatske od kućnog broja 4 do kućnog broja 6	25.000,00	Radovi su izvedeni ali je račun zaprimljen nakon završnog knjiženja i tereti rashode prijelaznih radova u 2015. godini.	0,00
3.6		Sanacija nogostupa u Ulici Kapucinske stube kod kućnog broja 4	10.000,00	Radovi su izvedeni ali je račun zaprimljen nakon završnog knjiženja i tereti rashode prijelaznih radova u 2015. godini.	0,00
3.7		Sanacija nogostupa u Ulici Blaža Polića od kućnog broja 1 do kućnog broja 3	20.000,00	Izvedena je sanacija nogostupa na navedenoj lokaciji.	16.027,50
3.8		Sanacija nogostupa u Krešimirovoj ulici od kućnog broja 20A do kućnog broja 24 A	81.000,00	Radovi su izvedeni ali je račun zaprimljen nakon završnog knjiženja i tereti rashode prijelaznih radova u 2015. godini.	0,00
3.9				U dogovoru s Mjesnim odborom u visini neutrošenih sredstava utvrdit će se dodatni prioritet koji će se realizirati kroz prijelazne radove u 2015. godini.	0,00
4	MO BRAŠĆINE – PULAC		539.000,00		150.869,70
	A.	RIJEKA PROMET	319.000,00		112.631,64
4.1		Sanacija stubišta - spoja Kvarnerske ulice od kućnog broja 19 do spoja sa Ulicom Internacionalnih brigada	20.000,00	Veći dio od planiranog zahvata je izveden ali je račun zaprimljen nakon završnog knjiženja i tereti rashode prijelaznih radova u 2015. godini.	0,00
4.2		Uređenje kolnika Ulice Internacionalnih brigada kod kućnih brojeva 4 i 6	10.000,00	Asfaltirano je 98 m2 kolnika.	15.248,91
4.3		Uređenje kolnika u Ulici Lukovići preko puta kućnog broja 7	25.000,00	U dogovoru s Mjesnim odborom umjesto navedenog zahvata kroz prijelazne radove u 2015. godini izvest će se sanacija u Ulici Lukovići, Drenovski put i Oktavijana Valića.	0,00
4.4		Postava zaštitne ograde u Ulici Pulac preko puta kućnog broja 27	5.000,00	Radovi su izvedeni ali je račun zaprimljen nakon završnog knjiženja i tereti rashode prijelaznih radova u 2015. godini.	0,00

4.5		Proširenje dijela kolnika u Ulici Pulac preko puta kućnog broja 53	20.000,00	Izvedeni su radovi proširenja dijela kolnika na navedenoj lokaciji.	13.660,31
4.6		Sanacija zida u Ulici Drenovski put kod kućnog broja 1	90.000,00	Radovi su izvedeni ali je račun zaprimljen nakon završnog knjiženja i tereti rashode prijelaznih radova u 2015. godini.	0,00
4.7		Postava rubnjaka u Ulici Pulac od kućnog broja 8a do kućnog broja 5	15.000,00	Postavljeno je 69 m rubnjaka.	14.210,63
4.8		Postava rubnjaka u Ulici Internacionalnih brigada od kućnog broja 13a do kućnog broja 13c	39.000,00	Postavljeno je 139 m rubnjaka.	31.536,79
4.9		Uređenje kolnika u Ulici Pulac kod kućnih brojeva 33/6 i 33/7	45.000,00	Asfaltirano je 300 m2 površine kolnika.	37.975,00
4.10		Uređenje okretišta za mini bus u Ulici Oktavijana Valića kod kućnog broja 53	50.000,00	U dogovoru s Mjesnim odborom umjesto navedenog zahvata kroz prijelazne radove u 2015. godini zajedno sa sredstvima koja su bila planirana za uređenje kolnika u Ulici Lukovići, planirana sredstva će se usmjeriti za sanaciju u Ulici Lukovići, Drenovski put i Oktavijana Valića.	0,00
4.11				U dogovoru s Mjesnim odborom u visini neutrošenih sredstava koja preostanu nakon realizacije planiranih zahvata, utvrdit će se dodatni prioritet koji će se realizirati kroz prijelazne radove u 2015. godini.	0,00
	B.	ENERGO	98.000,00		5.878,43

4.12		Proširenje javne rasvjete od Kvarnerske ulice kod kućnog broja 10 do Ulice Oktavijana Valića kod kućnog broja 43	90.000,00	Planirano proširenje javne rasvjete na osnovu kojeg je izvršena procjena potrebnih sredstava nije izvedeno u planiranom obimu iz razloga što se nije dobila suglasnost HEP-a za postavljanje rasvjetnih tijela uz cestu oko transformatorskog postrojenja koje je u vlasništvu HEP-a. Stoga na planiranoj lokaciji izveden je manji obim radova i to u vrijednosti od 24.883,61 kn. Postavljeno je tri rasvjetna tijela. S obzirom da je račun zaprimljen nakon zaključnog knjiženja teretit će rashode prijelaznih radova u 2015. godini. U visini neutrošenih sredstava u dogovoru s Mjesnim odborom utvrdit će se dodatne lokacije za proširenje javne rasvjete koja će se realizirati kroz prijelazne radove u 2015. godini.	0,00
4.13		Proširenje javne rasvjete u Ulici Lukovići kod kućnog broja 21	5.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	3.661,55
4.14		Proširenje javne rasvjete u Ulici Pulac kod kućnog broja 70	3.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	2.216,88
	C.	K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE	122.000,00		32.359,63
4.15		Nastavak radova uređenja dječjeg igrališta u Ulici Oktavijana Valića zapadno od kućnog broja 46	42.000,00	Uređen je kameni zid, postavljen rubnjak, postavljena ograda oko igrališta te su izvedeni hortikulturni radovi kao što je košnja i orezivanje. Postavljena je ograda oko travnatog dijela igrališta. Dio izvedenih radova kao što je postava ograde oko travnatog dijela igrališta teretit će prijelazne radove u 2015. godini.	29.234,63
4.16		Opremanje dječjeg igrališta u Ulici Oktavijana Valića zapadno od kućnog broja 44	25.000,00	Postavljena je oprema koju čine klackalica i tobogan čiji troškovi većim dijelom će teretiti prijelazne radove u 2015.	3.125,00
4.17		Postava fitnes sprava na dječje igralište u Ulici Lukovići južno od kućnog broja 10E	40.000,00	Postavljene su tri fitnes sprave čiji troškovi će teretiti prijelazne radove u 2015. godini.	0,00

4.18		Uređenje podloge uz postavu fitness sprava na dječje igralište u Ulici Lukovići južno od kućnog broja 10E	15.000,00	Uređen je betonski plato uz novopostavljene fitness sprave. Troškovi uređenja platoa teretit će prijelazne radove u 2015. godini.	0,00
5	MO BULEVARD		96.000,00		9.024,14
	A.	RIJEKA PROMET	51.000,00		0,00
5.1		Sanacija dijela kolnika s rješavanjem odvodnje oborinskih voda u Ulici Vidikovac od kućnog broja 16 do trafostanice kod kućnog broja 26	51.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2015. godine i teretit će prijelazne radove u 2015. godini.	0,00
	B.	K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE	45.000,00		9.024,14
5.2		Izvedba pješačke staze južno od kućnog broja 11 u Ulici Vidikovac do kućnog broja 21 u Ulici Šetalište Ivana Gorana Kovačića	45.000,00	Do 31. prosinca izvedeni su pripremni radovi (iskop terena, postava oplata) za uređenje pješačke staze. Troškovi uređenja pješačke staze teretit će prijelazne radove u 2015. godini.	9.024,14
6	MO CENTAR – SUŠAK		104.000,00		2.625,00
	A.	RIJEKA PROMET	85.000,00		0,00
6.1		Sanacija stjenskog pokosa u Ulici Franje Račkog kod kućnog broja 9 prema Ružičevoj ulici	25.000,00	Radovi su izvedeni ali je račun zaprimljen nakon završnog knjiženja i tereti rashode prijelaznih radova u 2015. godini. Uklonjeni su labilni dijelovi stijena, nepoželjna vegetacija te postavljeno 86 m2 zaštitne mreže.	0,00
6.2		Sanacija stjenskog pokosa u Ružičevoj ulici kod kućnog broja 9 do kućnog broja 14	60.000,00	Radovi su izvedeni ali je račun zaprimljen nakon završnog knjiženja i tereti rashode prijelaznih radova u 2015. godini. Uklonjeni su labilni dijelovi stijena, nepoželjna vegetacija te postavljeno 410 m2 zaštitne mreže.	0,00

	B.	K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE	19.000,00		2.625,00
6.3		Postava četiri klupe tip "Obala" u Ulici Podhumskih žrtava između kućnih brojeva 4 i 5	5.000,00	Postava klupa prenijeta je na početak 2015. godine i teretit će prijelazne radove u 2015. godini.	0,00
6.4		Uređenje parapetnih zidova oko stabala i postava sjedala klupe u Ulici Podhumskih žrtava između kućnih brojeva 4 i 5	11.000,00	Radovi su izvedeni ali je račun zaprimljen nakon završnog knjiženja i tereti rashode prijelaznih radova u 2015. godini.	0,00
6.5		Is crtavanje igre "cip-cop" na asfaltnoj površini u Ulici Podhumskih žrtava između kućnih brojeva 4 i 5	1.000,00	Izvedeno je is crtavanje igre na navedenoj lokaciji.	1.000,00
6.6		Sadnja stabala u Ulici Antuna Kačića Miošića	2.000,00	Posađeno je jedno stablo hrasta crnike.	1.625,00
7	MO DRAGA		305.000,00		11.673,70
	A.	RIJEKA PROMET	240.000,00		0,00
7.1		Rješavanje odvodnje oborinskih voda u Ulici Pod Ohrušvom od željezničke pruge u blizini kućnog broja 8A do Ulice Pod Ohrušvom u blizini kućnog broja 12	240.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2015. godine i teretit će prijelazne radove u 2015. godini.	0,00
	B.	K. D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE	65.000,00		11.673,70
7.2		Sanacija divljeg odlagališta u Ulici Draga Brig na pokosu južno od proširenja prometnice kod kućnog broja 24	27.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2015. godine i teretit će prijelazne radove u 2015. godini.	0,00
7.3		Građevinsko i hortikulturno uređenje zelene površine sjeverno od Hrvatskog doma Draga	23.000,00	Izvedeni su građevinski radovi. Uređen je betonski zid u duljini 14 m sa zaštitnom dvorednom ogradom.	11.673,70

7.4		Tehnička priprema i ishođenje dozvole za postavu autobusne čekaonice na stajalištu Draga Brig – pravac grad	15.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2015. godine i teretit će prijelazne radove u 2015. godini.	0,00
8	MO DRENOVA		1.074.000,00		749.198,70
	A.	RIJEKA PROMET	392.000,00		226.379,75
8.1		Semaforizacija raskrižja Goranske ulice, Ulice braće Hlača i Ulice Ivana Žorža - 2.faza	160.000,00	Postavljeni su semafori sa pripadajućom opremom te vertikalna i horizontalna signalizacija. Ukupni troškovi semaforizacije raskrižja iznose 532.970,26 kn od kog iznosa 315.613,75 utrošeno je kroz prijelazne radove mjesnog odbora iz 2013. u 2014. godinu, 160.000,00 kn na teret sredstava po planu za komunalne prioritete mjesnog odbora za 2014. godinu i 57.356,51 kn sufinancirano je kroz Program održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu.	160.000,00
8.2		Sanacija oštećenih javnih površina i kolnika	17.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2015. godine i teretit će prijelazne radove u 2015. godini.	0,00

8.3		Izrada izvedbenog projekta uređenja parkirališta uz igralište Osnovne škole "Fran Franković"	20.000,00	S obzirom da se pokazalo da za navedeni zahvat treba izraditi i glavni projekt sredstva su preusmjerena u realizaciju dodatnog prioriteta koji će se utvrditi u dogovoru s Mjesnim odborom. U Planu raspodjele sredstava za komunalne prioritete u 2015. godini, planirana je izrada glavnog i izvedbenog projekta za uređenje parkirališta na navedenoj lokaciji.	0,00
8.4		Sanacija kolnika u Ulici Lubanjski uspon prema kućnim brojevima 4,6,8 i 10	30.000,00	Asfaltom je sanirano 147 m2 kolnika.	23.870,31
8.5		Uređenje nogostupa u Ulici Drenovski put u nastavku kućnog broja 176 prema križanju Ulice Svetog Jurja i Grohovskog puta	50.000,00	Provjerom vlasništva čestice na kojoj se nalazi navedena lokacija utvrđeno je da je ista u privatnom vlasništvu. Stoga, sredstva su preusmjerena u realizaciju dodatnog prioriteta koji će se kao što je prethodno navedeno, utvrditi u dogovoru s Mjesnim odborom.	0,00
8.6		Sanacija odvodnje oborinskih voda u Ulici Drenovski put kod kućnog broja 19 c	30.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2015. godine i teretit će prijelazne radove u 2015. godini.	0,00
8.7		Uređenje kolnika u Ulici Bok od kućnog broja 21 i kućnog broja 22 do kućnog broja 50	50.000,00	Asfaltirano je ukupno 273 m2 kolnika.	42.509,44
8.8		Preregulacija prometa u Ulici Bok	35.000,00	Izvedena je demontaža osamnaest postojećih prometnih znakova, uklonjeno sedam metalnih stupova vertikalne signalizacije te postavljeno šest novih prometnih znakova. Označena je nova horizontalna prometna signalizacija. Račun za izvedene radove s obzirom da je zaprimljen nakon zaključnog knjiženja tereti prijelazne radove u 2015. godini.	0,00
	B.	ENERGO	17.000,00		15.232,70

8.9		Proširenje javne rasvjete u Ulici Kablarska cesta od kućnog broja 3 do kućnog broja 9	17.000,00	Postavljena su dva rasvjetna tijela.	15.232,70
	C.	K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE	665.000,00		507.586,25
8.10		Raščišćavanje šumske sastojine i odvoz komunalnog otpada u Ulici Bok kod kućnih brojeva 16A i 16B	150.000,00	Raščišćena je vegetacija na prostoru od 920 m ² , orezane su grane te uklonjena suha i nagnuta stabla. Račun za izvedene radove zaprimljen je nakon završnog knjiženja i teretit će prijelazne radove u 2015. godini.	0,00
8.11		Nastavak uređenja Cvetkovog trga	515.000,00	Za uređenje Cvetkovog trga koje je započelo krajem 2013. godine a okončano krajem ožujka 2014. godine ukupno je utrošeno 2.450.422,17 kn od kog iznosa 1.022.586,25 kn sufinanciran je sredstvima za komunalne prioritete Mjesnog odbora i to kroz prijelazne radove iz 2013. u 2014. godinu 515.000,00 kn a 507.586,25 kn iz plana za 2014. godinu.	507.586,25
9	MO GORNJA VEŽICA		267.000,00		178.646,55
	A.	RIJEKA PROMET	128.000,00		63.193,75
9.1		Sanacija stubišta, postava rukohvata i uređenje staze u Ulici Franje Belulovića kod kućnog broja 14	20.000,00	Postavljeno je 60 m zaštitne dvoredne ograde te sanirana staza i stubište.	20.062,50
9.2		Sanacija stubišta u Ulici Franje Belulovića kod kućnog broja 16	18.000,00	Sanirano je stubište na navedenoj lokaciji.	20.406,25
9.3		Sanacija dijela kolnika u Ulici Ratka Petrovića kod kućnog broja 34 -Zamjenski prioritet: Sanacija stjenskog pokosa u Ulici Sveti Križ kod okretišta autobusne linije 7A	30.000,00	U dogovoru s Mjesnim odborom umjesto prvotno planiranog zahvata izvedena je sanacija stjenskog pokosa u Ulici Sveti Križ kod okretišta autobusne linije 7A.	22.725,00
9.4		Postava linijskih rešetki na rigolu za prihvat oborinske vode u Ulici Ratka Petrovića od kućnog broja 10 do kućnog broja 16	60.000,00	Radovi su izvedeni ali je račun zaprimljen nakon završnog knjiženja i tereti rashode prijelaznih radova u 2015. godini. Postavljeno je 40 m linijskih rešetki.	0,00

9.5		Dodatni prioritet: Sanacija dijela nogostupa u Ulici Ivana Matrljana kod kućnog broja 21 i 15 te dijela stubišta u Ulici Zdravka Kučića kod kućnog broja 31		Iz preostale razlike sredstava u dogovoru s Mjesnim odborom utvrđen je dodatni prioritet koji će se realizirati kroz prijelazne radove u 2015. godini.	0,00
	B.	ENERGO	39.000,00		31.313,23
9.6		Proširenje javne rasvjete na stubištu u Ulici Sveti Križ kod kućnog broja 28 iznad okretišta autobusa	39.000,00	Postavljena su dva rasvjetna tijela.	25.824,41
9.7		Dodatni prioritet: Proširenje javne rasvjete u Ulici Ivana Matrljana kod kućnog broja 45		Iz neutrošene razlike sredstava u dogovoru s mjesnim odborom utvrđen je dodatni prioritet. Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo na navedenoj lokaciji.	2.282,57
9.8		Dodatni prioritet: Proširenje javne rasvjete u Ulici Ratka Petrovića od kućnog broja 8 do kućnog broja 10		Iz neutrošene razlike sredstava u dogovoru s mjesnim odborom utvrđen je dodatni prioritet. Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo na navedenoj lokaciji.	3.206,25
	C.	K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE	100.000,00		84.139,57
9.9		Sanacija zelene površine u Ulici Franje Belulovića istočno od kućnog broja 8	6.000,00	Sanacija navedene zelene površine izvedena je u okviru redovnog programa održavanja komunalne infrastrukture i nije teretila sredstva za komunalne prioritete mjesnog odbora.	0,00
9.10		Postava košarkaškog koša na igralištu u Ulici Zdravka Kučića između kućnih brojeva 9 i 13	6.000,00	Postavljen je košarkaški koš na navedenoj lokaciji.	7.625,00
9.11		Postava košarkaškog koša na igralištu u Ulici Zdravka Kučića kod kućnog broja 39	6.000,00	Postavljen je košarkaški koš na navedenoj lokaciji.	7.625,00
9.12		Građevinsko uređenje i postava antistres podloge na dječjem igralištu u Ulici Franje Belulovića kod kućnog broja 10	18.000,00	Na površini dječjeg igrališta postavljeno je 25 m ² antistres podloge na novo izvedenu betonsku ploču, sanirani su zidovi, te zamijenjene daske za sjedenje na zidicu dječjeg igrališta.	22.835,68

9.13		Građevinsko uređenje i postava antistres podloge na dječjem igralištu u Ulici braće Stipčić istočno od kućnog broja 41	20.000,00	Na površini od 238 m ² uklonjen je površinski sloj i nasuta rizla, postavljeno je 28 m ² antistresne podloge na prethodno uređenu betonsku podlogu te uređeno 19 m zida.	26.871,49
9.14		Građevinsko uređenje i postava antistres podloge u Ulici braće Stipčić istočno od kućnog broja 34	35.000,00	Uklonjena je betonska nadstrešnica, izveden zid u duljini 4 m te postavljeno 24 m ² antistres podloge na novo izvedenu betonsku ploču.	19.182,40
9.15		Postava antistres podloge na dječjem igralištu u Ulici Sveti Križ	9.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2015. godine i teretit će prijelazne radove u 2015. godini.	0,00
10	MO GORNJI ZAMET		626.000,00		85.102,65
	A.	RIJEKA PROMET	453.000,00		0,00
10.1		Izrada glavnog i izvedbenog projekta za uređenje Ulice Škrobotovac	30.000,00	U dogovoru s Mjesnim odborom sredstva su preusmjerena u realizaciju zahvata-Asfaltiranje cesta na području Mjesnog odbora.	0,00
10.2		Izrada glavnog i izvedbenog projekta rekonstrukcije raskrižja u Plješivičkoj ulici uz kućni broj 9	30.000,00	Provjerom vlasništva čestice na kojoj se nalazi navedena lokacija utvrđeno je da je ista u privatnom vlasništvu. Stoga, sredstva su preusmjerena u realizaciju zahvata- Asfaltiranje cesta na području Mjesnog odbora.	0,00

10.3		Uređenje prometnice u Ulici Josipa Mohorića prema kućnom broju 46b	30.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2015. godine i teretit će prijelazne radove u 2015. godini.	0,00
		Asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području Mjesnog odbora Gornji Zamet	363.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2015. godine i teretit će prijelazne radove u 2015. godini.	0,00
	B.	ENERGO	24.000,00		23.565,35
10.4		Proširenje javne rasvjete u Ulici Josipa Mohorića kod kućnog broja 46 B	9.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	7.632,28
10.5		Proširenje javne rasvjete u Plješivičkoj ulici kod kućnog broja 10	5.000,00	Postavljena su dva rasvjetna tijela.	4.433,75
10.6		Proširenje javne rasvjete u Plješivičkoj ulici kod kućnog broja 36	7.000,00	Postavljena su tri rasvjetna tijela.	6.650,63
10.7		Proširenje javne rasvjete u Nehajskoj ulici kod kućnog broja 17	3.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	2.566,12
10.8		Dodatni prioritet: Proširenje javne rasvjete u Plješivičkoj ulici kod kućnog broja 18B		Iz neutrošene razlike sredstava u dogovoru s mjesnim odborom utvrđen je dodatni prioritet. Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo na navedenoj lokaciji.	2.282,57
	C.	K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE	149.000,00		61.537,30
10.9		Nastavak uređenja dječjeg igrališta u Plješivičkoj ulici južno od kućnog broja 24	25.000,00	Uređen je travnjak površine 146 m ² , zasađena su stabla i uređena ograda.	30.287,30
10.10		Nastavak opremanja dječjeg igrališta u Plješivičkoj ulici južno od kućnog broja 24	24.000,00	Postavljen je vrtuljak.	9.375,00
10.11		Izrada projekta uređenja odmorišta zapadno od igrališta u Ulici Bogomira Čikovića Marčeva	30.000,00	Izrađen je projekt uređenja odmorišta.	21.875,00
10.12		Uređenje odmorišta zapadno od igrališta u Ulici Bogomira Čikovića Marčeva	30.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2015. godine i teretit će prijelazne radove u 2015. godini.	0,00
10.13		Opremanje odmorišta zapadno od igrališta u Ulici Bogomira Čikovića Marčeva	40.000,00	Opremanje je prenijeto na početak 2015. godine i teretit će prijelazne radove u 2015. godini.	0,00
11	MO GRAD TRSAT		144.000,00		40.737,60
	A.	RIJEKA PROMET	40.000,00		25.435,70

11.1		Sanacija nogostupa u Ulici Slavka Krautzeka kod kućno broja 23 i u Ulici Vrlije nasuprot kućnih brojeva 1 do 3	30.000,00	Izvedena je sanacija nogostupa na navedenim lokacijama.	25.435,70
11.2		Preregulacija prometa odvojka od kućnog broja 32 u Ulici Vrlije do kućnog broja 13 u Ulici Josipa Kulfaneka	10.000,00	Preregulacija prometa izvedena je kroz redovan program održavanja komunalne infrastrukture a planirana sredstva preusmjerena su u dodatni prioritet koji će se utvrditi u dogovoru s Mjesnim odborom i teretit će prijelazne radove u 2015. godini.	0,00
	B.	ENERGO	8.000,00		3.699,40
11.3		Proširenje javne rasvjete u Glavinićevoj ulici od kućnog broja 7 do kućnog broja 9	8.000,00	U dogovoru s Mjesnim odborom umjesto prvotno planiranog prioriteta utvrđena su dva niže navedena zamjenska prioriteta.	0,00
11.4		Zamjenski priopritet:Proširenje javne rasvjete u Ulici Vrlije kod kućnog broja 41		U dogovoru s mjesnim odborom umjesto u Glavinićevoj ulici izvedeno je proširenje javne rasvjete u Ulici Vrlije kod kućnog broja 41. Na navedenoj lokaciji postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	3.699,40
11.5		Zamjenski prioritet:Proširenje javne rasvjete u Ulici Rose Leard kod kućnog broja 11		U dogovoru s mjesnim odborom umjesto u Glavinićevoj ulici, pored proširenja u Ulici Vrlije izvedeno je proširenje javne rasvjete u Ulici Rose Leard kod kućnog broja 11. Na ovoj lokaciji postavljeno je jedno rasvjetno tijelo za koje je utrošeno 4.117,60 kn. S obzirom da račun nije zaprimljen do zaključnog knjiženja teretit će prijelazne radove u 2015. godini.	0,00
	C.	K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE	96.000,00		11.602,50
11.6		Zamjena metalnih vrata u Ulici Vrlije istočno od kućnog broja 3	2.000,00	Izveden je popravak postojećih vrata.	2.116,25

11.7		Uređenje dječjeg igrališta u Ulici Šetalište Joakima Rakovca jugozapadno od kućnog broja 33	67.000,00	Izvedeni su pripremni radovi za uređenje dječjeg igrališta. Građevinsko uređenje igrališta prenijeto je na početak 2015. godine i teretit će prijelazne radove u 2015. godini.	9.486,25
11.8		Opremanje dječjeg igrališta u Ulici Šetalište Joakima Rakovca jugozapadno od kućnog broja 33	27.000,00	Opremanje je prenijeto na početak 2015. godine i teretit će prijelazne radove u 2015. godini.	0,00
12	MO GRBCI		197.000,00		117.314,08
	A.	RIJEKA PROMET	83.000,00		37.291,56
12.1		Sanacija nerazvrstanih cesta na području Mjesnog odbora Grbci	43.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2015. godine i teretit će prijelazne radove u 2015. godini.	0,00
12.2		Uređenje stubišta na pokosu istočno od kućnog broja 2 u Dražičkoj ulici	30.000,00	Uređeno je stubište i postavljeno 27 m jednoredne ograde.	37.291,56
12.3		Uređenje dijela nogostupa u Dražičkoj ulici istočno od kućnog broja 2	10.000,00	U dogovoru s Mjesnim odborom umjesto planiranog zahvata sredstva su usmjerena u uređenje stubišta u Dražičkoj ulici za koje planirana sredstva nisu bila dostatna.	0,00
	B.	ENERGO	34.000,00		0,00
12.4		Proširenje javne rasvjete na stepenicama u Dražičkoj ulici kod kućnog broja 2	34.000,00	Radovi su izvedeni u siječnju 2015. godine. Troškovi će teretiti prijelazne radove u 2015. godini.	0,00
	C.	K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE	80.000,00		80.022,52
12.5		Raščišćavanje šumske sastojine i odvoz otpada u Dražičkoj ulici sjeveroistočno od kućnog broja 42	70.000,00	Izvedeno je raščišćavanje na navedenoj lokaciji. Orezane su grane, uklonjena suha i nagnuta stabla, uklonjeno kupinište i razni komunalni otpad.	69.887,50
12.6		Postava stola za stolni tenis sjeverno od košarkaškog igrališta u Dražičkoj ulici	10.000,00	Postavljen je stol za stolni tenis na navedenoj lokaciji.	10.135,02

13	MO KANTRIDA		698.000,00		490.858,38
	A.	RIJEKA PROMET	698.000,00		490.858,38
13.1		Uređenje sjeverne strane raskrižja Liburnijske ulice i Bujske ulice	60.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2015. godine i teretit će prijelazne radove u 2015. godini.	0,00
13.2		Uređenje Bujske ulice kod kućnih brojeva 11 i 15	380.000,00	Izvedeni su radovi uređenja ulice na način da su uređeni potporni i ogradni zidovi, izrađen je upojni bunar radi sanacije odvodnje oborinskih voda te asfaltirano parkiralište.	331.080,21
13.3		Sanacija nepoželjne vegetacije i postava zaštitne mreže u Pulskoj ulici od kućnog broja 46 do kućnog broja 48	25.000,00	Očišćeno je 150m ² pokosa i postavljeno 130 m ² zaštitne ograde.	22.251,50
13.4		Sanacija parkirališta u Bujskoj ulici južno od kućnog broja 25	40.000,00	Asfaltom je sanirano 189 m ² parkirališta.	36.611,70
13.5		Sanacija nepoželjne vegetacije na sjevernoj strani Ulice Ljubljanska cesta prema Matuljima	20.000,00	Na navedenoj lokaciji očišćen je prostor od nepoželjne vegetacije.	7.462,50
13.6		Postava rukohvata na stubištu u Istarskoj ulici kod kućnog broja 24	10.000,00	Izvedeni su radovi na postavi rukohvata na navedenom stubištu.	5.572,50
13.7		Sanacija potpornog zida u Lovranskoj ulici na parkiralištu ispred kućnog broja 10	10.000,00	Izvedena je sanacija zida na način da je uklonjen oštećeni i izrađen novi dio zida.	12.253,50
13.8		Postava novog asfalta u Istarskoj ulici od kućnog broja 28 do kućnog broja 38	150.000,00	Asfaltirano je 602 m ² ulice.	69.749,79
13.9		Uređenje nogostupa u Pulskoj ulici kod kućnog broja 5	3.000,00	Asfaltirano je 23 m ² nogostupa.	5.876,68

13.10				Iz razlike sredstava koja preostaje nakon realizacije planiranih zahvata realizirat će se dodatni zahvati od kojih je jedan u dogovoru s Mjesnim odborom utvrđen -Uređenje Puta Frane Juretića - prilaz Domu umirovljenika Kantrida te uređenje stjenskog pokosa i okoliša zgrade kućni broj 15 u Bujskoj ulici za čiju realizaciju je ugovoreno 122.462,50 kn. Za preostala sredstva utvrdit će se drugi dodatni prioritet čija realizacija kao i prednje navedenog prioriteta je prenijeta na početak 2015. godine i teretit će prijelazne radove u 2015. godini.	0,00
14	MO KOZALA		216.000,00		75.043,14
	A.	RIJEKA PROMET	131.000,00		52.274,42
14.1		Sanacija stubišta sa postavom rukohvata u Laginjinoj ulici između kućnog broja 16a i 16	20.000,00	Radovi su izvedeni ali je račun zaprimljen nakon zaključnog knjiženja i tereti prijelazne radove u 2015. godini. Iskazani rashodi odnose se na izradu prometnog rješenja.	375,00
14.2		Sanacija stubišta u Ulici Aleksandra Mamića kod kućnog broja 9 prema Ulici Franca Prešerna	40.000,00	Radovi su izvedeni ali za dio rashoda račun nije zaprimljen do zaključnog knjiženja i teretit će prijelazne radove u 2015. godini.	11.140,93
14.3		Postava rukohvata u Ulici Aleksandra Mamića kod kućnog broja 7 i u Baštijanovoj ulici kod kućnog broja 9	10.000,00	U Ulici Aleksandra Mamića postavljeno je 25 m jednoredne ograde te 15 m dvoredne ograde u Baštijanovoj ulici. Račun za izvedene radove u iznosu od 8.812,50 zaprimljen je nakon zaključnog knjiženja i tereti prijelazne radove u 2015. godini.	0,00
14.4		Sanacija odvodnje oborinskih voda u Ulici Ante Kovačića kod kućnih brojeva 7 i 21	25.000,00	Izvedena je sanacija odvodnje oborinskih voda na navedenoj lokaciji.	13.808,36

14.5		Sanacija potpornog zida u Ulici Kalvarija kod kućnog broja 31	36.000,00	Izvedena je sanacija potpornog zida na navedenoj lokaciji.	26.950,13
14.6				Iz razlike sredstava koja preostaje nakon realizacije planiranih zahvata u dogovoru s Mjesnim odborom utvrdit će se dodatni prioritet i teretit će prijelazne radove u 2015. godini.	0,00
B.	B.	ENERGO	53.000,00		2.216,87
14.7		Proširenje javne rasvjete na okretištu u Ulici Kalvarija kod kućnog broja 40	3.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	2.216,87
14.8		Izrada projekta proširenja javne rasvjete u Parku Vladimira Nazora - druga faza	50.000,00	Izrađen je projekt proširenja javne rasvjete za što je utrošeno 50.000,00 kn. S obzirom da račun nije zaprimljen do zaključnog knjiženja teretit će prijelazne radove u 2015. godini.	0,00
	C.	K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE	32.000,00		20.551,85
14.9		Postava zaštitne ograde uz sportsko igralište Osnovne škole "Kozala" u Ulici Ante Kovačića istočno od kućnog broja 21	14.000,00	Izrađeni su segmenti ograde i postavljeno ih je osam. Za preostala sredstva izvest će se produljenje navedene ograde.	7.372,00
14.10		Sanacija odvodnje oborinske vode na zelenoj površini u Ulici Ante Kovačića južno od kućnog broja 21	13.000,00	Izvedena je sanacija odvodnje na navedenoj lokaciji.	9.612,35
14.11		Ličenje i djelomična sanacija ograde u Ulici Ante Kovačića južno od kućnog broja 12	5.000,00	Sanirano je i oličeno 100 m ograde.	3.567,50
15	MO KRIMEJA		121.000,00		48.740,12
	A.	RIJEKA PROMET	35.000,00		4.687,50
15.1		Uređenje pješačke staze sa postavom rukohvata u Ulici Drage Gervaisa kod kućnog broja 20	30.000,00	Radovi su izvedeni ali je račun zaprimljen nakon zaključnog knjiženja i tereti prijelazne radove u 2015. godini.	0,00
15.2		Postava dva rukohvata na stubištu u Ulici Drage Gervaisa kod kućnog broja 6	5.000,00	Izvedeni su radovi na postavi rukohvata u dužini od 25 m.	4.687,50
	B.	ENERGO	44.000,00		11.335,05
15.3		Proširenje javne rasvjete u Ulici Drage Gervaisa kod kućnog broja 6	12.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	11.335,05

15.4		Proširenje javne rasvjete u Ulici Drage Gervaisa kod kućnog broja 20	32.000,00	Radovi su izvedeni u siječnju 2015. godine. Troškovi će teretiti prijelazne radove u 2015. godini.	0,00
	C.	K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE	42.000,00		32.717,57
15.5		Nadogradnja postojećeg ogradnog zida u Kvaternikovoj ulici kod kućnog broja 4	20.000,00	Nadograđen je zid u visini od 25 cm dužine 24 m i postavljeno 6 m jednoredne ograde.	7.696,31
15.6		Uređenje pristupa ulazu u sklonište u Kumičićevoj ulici kod kućnog broja 13	4.000,00	Uklonjeni su nepoželjni izboji i stabla na ulazu u sklonište.	284,38
15.7		Sadnja stabala u dogovoru s Mjesnim odborom Krimeja	18.000,00	Posađeno je sveukupno deset stabala (Kvaternikova ulica kod kućnog broja 2-6, Ulica Tihovac i Ulica Drage Gervaisa).	24.736,88
16	MO LUKA		81.000,00		57.891,00
	A.	RIJEKA PROMET	81.000,00		57.891,00
16.1		Sanacija nogostupu uz Ribarsku ulicu na prilazu Mostu hrvatskih branitelja	40.000,00	Asfaltirano je 283 m2 nogostupa.	39.391,00
16.2		Sanacija kolnika Demetrove ulice od kućnog broja 14 do kućnog broja 18b	41.000,00	Izvedena je sanacija kolnika na navedenoj lokaciji.	18.500,00
16.3		Dodatni prioritet: Sanacija nogostupa u Ulici Riva kod kućnog broja 6		Iz preostale razlike sredstava u dogovoru s Mjesnim odborom utvrđen je dodatni prioritet koji će se realizirati kroz prijelazne radove u 2015. godini.	0,00
17	MO MLAKA		178.000,00		22.570,09
	A.	RIJEKA PROMET	140.000,00		0,00
17.1		Uređenje stubišta od Ulice Franje Čandeka do parkirališta zapadno od kućnog broja 23b -Zamjenski prioritet:Rješavanje odvodnje oborinskih voda na spoju Ulice Vitomira Paje Širole i Ulice Podmurvice	100.000,00	Na zahtjev Mjesnog odbora utvrđen je zamjenski prioritet koji je prenijet na početak 2015. godine i teretit će prijelazne radove u 2015. godini.	0,00
17.2		Izrada lokacijske dozvole za izvedbu prilazne rampe za osobe s invaliditetom u Ulici Podmurvice kod kućnog broja 34	20.000,00	Umjesto izrade idejnog projekta s ishođenjem lokacijske dozvole a sukladno Zakonu o gradnji, potrebno je izraditi izvedbeni projekt. Izrada projekta realizirat će se kroz prijelazne radove u 2015. godini.	0,00

17.3		Uklanjanje starog kamenog zida i uređenje parkirnih mjesta u Ulici Podpinjol istočno od kućnog broja 15	20.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2015. godine i teretit će prijelazne radove u 2015. godini.	0,00
	B.	ENERGO	20.000,00		19.505,09
17.4		Proširenje javne rasvjete u Ulici Podmurvice kod kućnog broja 46	14.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	14.722,09
17.5		Proširenje javne rasvjete u Ulici Rikarda Benčića kod kućnog broja 9	6.000,00	Postavljena su dva rasvjetna tijela.	4.783,00
	C.	K. . ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE	18.000,00		3.065,00
17.6		Nastavak uređenja zelene površine u Zvonimirovoj ulici južno od kućnog broja 12	18.000,00	Do 31. prosinca izveden je dio hortikulturnih radova dok veći dio ugovorenih radova je prenijet na početak 2015. godine i teretit će prijelazne radove u 2015. godini.	3.065,00
18	MO OREHOVICA		185.000,00		8.257,28
	A.	RIJEKA PROMET	170.000,00		0,00
18.1		Nastavak uređenja nogostupa u Ulici Grobnička cesta	150.000,00	Kroz prijelazne radove komunalnih prioriteta Mjesnog odbora za uređenje nogostupa ukupno je bilo osigurano 360.000,00 kn što s planiranim sredstvima u 2014. godini čini ukupno 510.000,00 kn. Zahvat će se realizirati u 2015. godini.	0,00
18.2		Uređenje pješačkog prolaza na križanju Ulice Balde Fučka i Grobničke ceste	20.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2015. godine i teretit će prijelazne radove u 2015. godini.	0,00
	B.	ENERGO	9.000,00		8.257,28
18.3		Proširenje javne rasvjete u Ulici Dragutina Tomića kod kućnog broja 15	9.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	8.257,28
	C.	K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE	6.000,00		0,00
18.4		Hortikulturno uređenje na području Mjesnog odbora Orehovica	6.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2015. godine i teretit će prijelazne radove u 2015. godini.	0,00
19	MO PAŠAC UKUPNO:		60.000,00		35.468,63
	A.	RIJEKA PROMET	51.000,00		27.993,18

19.1		Poboljšanje odvodnje oborinskih voda u Ulici Balde Fučka nasuprot kućnog broja 122	21.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2015. godine i teretit će prijelazne radove u 2015. godini.	0,00
19.2		Sanacija platoa u Ulici Balde Fučka kod kućnog broja 39	30.000,00	Asfaltom je izvedena sanacija površine od 108 m2.	27.993,18
	B.	ENERGO	9.000,00		7.475,45
19.3		Proširenje javne rasvjete na stubištu u Ulici Balde Fučka sjeverno od kućnog broja 39	9.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	7.475,45
20	MO PEĆINE		128.000,00		0,00
	A.	RIJEKA PROMET	128.000,00		0,00
20.1		Sanacija stubišta u Ulici Janka Polića Kamova kod kućnog broja 91	25.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2015. godine i teretit će prijelazne radove u 2015. godini.	0,00
20.2		Sanacija stubišta u Ulici Janka Polića Kamova kod kućnog broja 58	103.000,00	U dogovoru s Mjesnim odborom umjesto prvotno planiranog zahvata utvrdit će se zamjenski prioritet koji će se realizirati kroz prijelazne radove u 2015. godini.	0,00
21	MO PEHLIN		703.000,00		512.582,71
	A.	RIJEKA PROMET	545.000,00		363.420,69
21.1		Asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području Mjesnog odbora Pehlin - Blažičevo, Baretićevo i Turkovo	445.000,00	Do 31. prosinca izveden je veći dio radova a dio radova je prenijet na početak 2015. godine i teretit će prijelazne radove u 2015. godini.	298.609,00
21.2		Uređenje nogostupa u Ulici Blažičevo preko puta kućnog broja 50 C	40.000,00	Asfaltirano je 160 m2 nogostupa.	31.388,25
21.3		Uređenje okoliša u Ulici Tići kod kućnih brojeva 22 G, 22 H, 22 I i 22 J	60.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2015. godine i teretit će prijelazne radove u 2015. godini.	0,00

21.4		Dodatni prioritet:Uređenje nerazvrstanih cesta i neuređenih javno prometnih površina na području Mjesnog odbora		Iz razlike sredstava koja preostaje nakon realizacije planiranih zahvata u dogovoru s Mjesnim odborom utvrđen je dodatni prioritet koji će se realizirati kroz prijelazne radove u 2015. godini.	0,00
21.5		Dodatni prioritet:Sanacija ceste Androv breg kod kućnog broja 19a		Iz razlike sredstava kao dodatni prioritet izvedena je sanacija ceste Androv breg kod kućnog broja 19a.	33.423,44
	B.	ENERGO	89.000,00		87.247,02
21.6		Proširenje javne rasvjete u Ulici Turkovo kod kućnog broja 81	9.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	7.789,10
21.7		Proširenje i poboljšanje javne rasvjete u dogovoru s Mjesnim odborom Pehlin	80.000,00	U dogovoru s Mjesnim odborom izvedeno je proširenje javne rasvjete na slijedećim lokacijama: -U Ulici Hosti kod kućnog broja 7. Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo za što je utrošeno 7.853,84 kn. Također, izvedeno je proširenje javne rasvjete na stazi prema Mistraž bari (II. faza) pri čemu je postavljeno trinaest rasvjetnih tijela i utrošeno je 71.604,08 kn.	79.457,92
	C.	K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE	69.000,00		61.915,00

21.8		Uređenje zelenih površina u dogovoru s Mjesnim odborom Pehlin	55.000,00	Izvedeni su hortikulturni radovi kao što je sadnja stabala i ukrasnog grmlja na nekoliko lokacija. Raščišćena je površina ispod novog dječjeg vrtića "Pehlin". Također za potrebe manifestacija koje su se održavale u mjesnom odboru izvedena je montaža i demontaža nadstrešnice (maškare, ribarska noć).	61.915,00
21.9		Postava stola za stolni tenis u park na Mihovilićima kod kućnog broja 4B	9.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2015. godine i teretit će prijelazne radove u 2015. godini.	0,00
21.10		Opremanje zelenih površina u dogovoru s Mjesnim odborom Pehlin	5.000,00	Na prijedlog Mjesnog odbora sredstva su preusmjerena u uređenje zelenih površina.	0,00
22	MO PODMURVICE		451.000,00		252.216,37
	A.	RIJEKA PROMET	178.000,00		66.543,04
22.1		Rješavanje odvodnje oborinskih voda u Ulici Plase od kućnog broja 17 prema Ulici Vrh Seline, te do kućnog broja 27 u Ulici Rudolfa Tomšića	40.000,00	Izrađena su četiri upojna okna te 22 m sabirnih kanala sa pripadajućim linijskim rešetkama.	43.810,88
22.2		Uređenje nogostupa na prilazu dječjem igralištu u Ulici Emilija Randića južno od kućnog broja 11	40.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2015. godine i teretit će prijelazne radove u 2015. godini.	0,00
22.3		Postava rukohvata na stubama u Ličkoj ulici od kućnog broja 14 prema kućnom broju 8	18.000,00	Postavljeno je 63 m rukohvata.	11.077,50
22.4		Sanacija pješačkog prolaza i zidova od kućnog broja 2 u Čandekovoj ulici prema kućnom broju 53 u Vukovarskoj ulici	30.000,00	Izvedeni su radovi sanacije pješačkog prolaza i zidova na navedenoj lokaciji.	11.424,12

22.5		Postava svjetlećeg znaka pješačkog prijelaza na postojećem stupu u Vukovarskoj ulici kod kućnog broja 130	50.000,00	Do 31. prosinca izveden je veći dio od planiranih radova (38.543,04 kn) ali je račun zaprimljen nakon zaključnog knjiženja i tereti prijelazne radove u 2015. godini. Iskazani rashodi odnose se na elektroenergetsku suglasnost za priključak svjetlećeg znaka na stup javne rasvjete.	230,54
	B.	ENERGO	66.000,00		58.520,56
22.6		Proširenje javne rasvjete u Vukovarskoj ulici između kućnog broja 99 i kućnog broja 134	17.000,00	Postavljena su dva rasvjetna tijela.	15.767,33
22.7		Proširenje javne rasvjete u Delničkoj ulici između kućnog broja 9 i kućnog broja 12	3.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	2.216,87
22.8		Proširenje javne rasvjete na parkiralištu u Ulici Emilija Randića između kućnog broja 16 i 20	46.000,00	Postavljena su dva rasvjetna tijela.	38.253,78
22.9		Dodatni prioritet: Proširenje javne rasvjete u Čepičkoj ulici kod kućnog broja 12B		Iz neutrošene razlike sredstava u dogovoru s Mjesnim odborom utvrđen je dodatni prioritet. Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo na navedenoj lokaciji.	2.282,58
22.10		Dodatni prioritet: Proširenje javne rasvjete u Ulici Lužine kod kućnog broja 7/1		Iz neutrošene razlike sredstava u dogovoru s Mjesnim odborom utvrđen je dodatni prioritet. Postavljena su dva rasvjetna tijela na navedenoj lokaciji ali je račun zaprimljen nakon zaključnog knjiženja i tereti rashode prijelaznih radova u 2015. godini. Troškovi proširenja iznose 7.479,44	0,00
	C.	K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE	207.000,00		127.152,77

22.11		Postava ograde na dječjem igralištu u Dubrovačkoj ulici južno od kućnog broja 1	10.000,00	Postavljena je ograda na navedenoj lokaciji.	6.875,00
22.12		Dodatno opremanje dječjeg igrališta u Dubrovačkoj ulici južno od kućnog broja 1	12.000,00	Izvedeno je dodatno opremanje dječjeg igrališta (kućica za igru).	19.125,00
22.13		Djelomično uređenje okoliša dječjeg igrališta u Ulici Emilija Randića južno od kućnog broja 11	55.000,00	Do 31. prosinca izvedeni su građevinski radovi a hortikulturni radovi su prenijeti na početak 2015. godine i terete prijelazne radove u 2015. godini.	28.867,60
22.14		Izrada, dobava i postava autobusne čekaonice na stajalištu Čepićka - pravac prigrad	45.000,00	Izvedena je dobava i postava autobusne čekaonice na navedenoj lokaciji.	45.036,08
22.15		Nastavak uređenja mediteranskog parka u Ličkoj ulici kod kućnog broja 8	30.000,00	Izvedeni su građevinski radovi na uređenju parka kao što su uređenje zida, izrada upojnog bunara i postava parkovnih rubnjaka.	27.249,09
22.16		Opremanje mediteranskog parka u Ličkoj ulici kod kućnog broja 8	15.000,00	Opremanje je prenijeto na početak 2015. godine i teretit će prijelazne radove u 2015. godini.	0,00
22.17		Tehnička priprema za uređenje zelene površine u Bribirskoj ulici južno od kućnih brojeva 7 i 9	20.000,00	Tehnička priprema je ugovorena i realizirat će se kroz prijelazne radove u 2015. godini.	0,00
22.18		Tehnička priprema za uređenje površine za kućne ljubimce - pse, u Ulici Plase kod kućnog broja 6/2	20.000,00	Tehnička priprema je ugovorena i realizirat će se kroz prijelazne radove u 2015. godini.	0,00
23	MO PODVEŽICA		241.000,00		94.271,23
	A.	RIJEKA PROMET	125.000,00		18.612,50

23.1		Postava betonskih rubnjaka te sanacija dijela kolnika u Ulici Jože Gabrovška kod kućnih brojeva 12 i 14	30.000,00	Do 31. prosinca izveden je veći dio od planiranih radova a dio radova je prenijet na početak 2015. godine i teretit će prijelazne radove u 2015. godini.	18.612,50
23.2		Postava betonskih rubnjaka te sanacija dijela kolnika u Ulici Martina Kontuša kod kućnog broja 22 i u Ulici Eugena Kvaternika kod kućnog broja 59	30.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2015. godine i teretit će prijelazne radove u 2015. godini.	0,00
23.3		Sanacija kolnika u Ulici Eugena Kvaternika kod kućnih brojeva 44 i 46	15.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2015. godine i teretit će prijelazne radove u 2015. godini.	0,00
23.4		Sanacija stubišta u Ulici braće Pavlinić prema brodogradilištu "Viktor Lenac"	50.000,00	Izvedeni su radovi na sanaciji stubišta na navedenoj lokaciji. S obzirom da je račun zaprimljen nakon zaključnog knjiženja teretit će rashode prijelaznih radova u 2015. godini.	0,00
23.5				Iz razlike sredstava koja preostaje nakon realizacije planiranih zahvata u dogovoru s Mjesnim odborom utvrdit će se dodatni prioritet koji će se realizirati kroz prijelazne radove u 2015. godini.	0,00
	B.	ENERGO	84.000,00		59.051,92
23.6		Proširenje javne rasvjete u Ulici Jože Gabrovška kod kućnog broja 10, kućnog broja 12 i kućnog broja 14	63.000,00	Postavljena su dva rasvjetna tijela.	37.803,83
23.7		Proširenje javne rasvjete u Ulici braće Pavlinić od kućnog broja 29 do kućnog broja 33	21.000,00	Postavljena su četiri rasvjetna tijela.	21.248,09
23.8		Dodatni prioritet:Proširenje javne rasvjete u Ulici Drage Gervaisa kod kućnog broja 78		Iz neutrošene razlike sredstava utvrđen je dodatni prioritet-proširenje javne rasvjete u Ulici Drage Gervaisa kod kućnog broja 78 koji je realiziran u siječnju 2015. godine. Troškovi zahvata terete rashode prijelaznih radova u 2015. godini.	0,00
	C.	K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE	32.000,00		16.606,81

23.9		Dobava i razastiranje zemlje u Ulici Martina Kontuša kod kućnog broja 22 i u Ulici Eugena Kvaternika kod kućnog broja 59	5.000,00	Izvedeni su hortikulturni radovi. Orezano je zelenilo i uklonjeno suho grmlje.	2.421,25
23.10		Podizanje zida i nasipavanje zemlje u Ulici Drage Gervaisa istočno od kućnog broja 37	8.000,00	Izveden je betonski zid duljine 17 m.	11.383,31
23.11		Uređenje površine u Ulici Drage Gervaisa zapadno od kućnog broja 45	12.000,00	Do 31. prosinca izveden je upojni bunar a radovi na uređenju površine prenijeti su na početak 2015. godine i teretit će prijelazne radove u 2015. godini.	739,75
23.12		Dobava zemlje i sadnja sadnica u Ulici Eugena Kvaternika kod kućnog broja 66	7.000,00	Posađeno je petnaest ukrasnih grmova.	2.062,50
24	MO POTOK		78.000,00		5.950,00
	A.	RIJEKA PROMET	52.000,00		0,00
24.1		Sanacija nogostupa u Ulici Nikole Tesle od kućnog broja 5 do kućnog broja 9	52.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2015. godine i teretit će prijelazne radove u 2015. godini.	0,00
	B.	ENERGO	20.000,00		0,00
24.2		Proširenje javne rasvjete u Ulici Viktora Cara Emina kod kućnog broja 3	6.000,00	Od planiranog zahvata se odustalo jer nije dobivena suglasnost svih stanara (vlasnika) zgrade za postavu rasvjetnog tijela i napojnog kabela na zgradu. U dogovoru s Mjesnim odborom utvrdit će se zamjenska lokacija proširenja javne rasvjete čiji troškovi će teretiti prijelazne radove u 2015. godini.	0,00
24.3		Proširenje javne rasvjete na pješačkom prolazu u Ulici Nikole Tesle kod kućnog broja 4	14.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo. S obzirom da je račun zaprimljen nakon zaključnog knjiženja troškovi u iznosu od 12.234,06 kn terete prijelazne radove u 2015. godini.	0,00
	C.	K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE	6.000,00		5.950,00
24.4		Postava tobogana na dječje igralište u Ulici Josipa Završnika	6.000,00	U dogovoru s mjesnim odborom umjesto tobogana postavljena je ljuljačka.	5.950,00

25	MO SRDOČI		751.000,00		327.106,38
25.1	A.	RIJEKA PROMET	372.000,00		34.244,99
25.2		Sanacija stjenskog pokosa s južne strane parkirališta u Ulici Bartola Kašića kod kućnih brojeva 22 i 24	20.000,00	Izvedeni su radovi na sanaciji stjenskog pokosa na navedenoj lokaciji.	15.892,49
25.3		Sanacija kolnika u Ulici Ive Vojnovića kod kućnog broja 2	7.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2015. godine i teretit će prijelazne radove u 2015. godini.	0,00
25.4		Asfaltiranje dijela prometnice u Ulici Tina Ujevića između kućnih brojeva 11 i 13	40.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2015. godine i teretit će prijelazne radove u 2015. godini.	0,00
25.5		Uređenje dijela ceste u Ulici Tonžino sjeverno od kućnog broja 7	40.000,00	Provjerom vlasništva čestice na kojoj se nalazi navedena lokacija utvrđeno je da je ista u privatnom vlasništvu. Stoga, sredstva su preusmjerena u realizaciju dodatnog prioriteta koji će se utvrditi u dogovoru s Mjesnim odborom.	0,00
25.6		Izrada idejnog projekta i ishođenje lokacijske dozvole za uređenje Ulice Tonžino od kućnog broja 10 do kućnog broja 40 sa sanacijom odvodnje oborinskih voda	30.000,00	Provjerom vlasništva čestice na kojoj se nalazi navedena lokacija utvrđeno je da je ista u privatnom vlasništvu. Stoga, sredstva su preusmjerena u realizaciju dodatnog prioriteta koji će se utvrditi u dogovoru s Mjesnim odborom.	0,00
25.7		Izrada idejnog projekta i ishođenje lokacijske dozvole za uređenje parkirališta kod Osnovne škole "Srdoči"	30.000,00	Planiranu tehničku dokumentaciju izradio je Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem pa su planirana sredstva preusmjerena u dodatni prioritet koji će se utvrditi u dogovoru s Mjesnim odborom.	0,00

25.8		Izrada idejnog projekta za uređenje potpornog zida u Ulici Kurirski put zapadno od kućnog broja 18/1	25.000,00	Provjerom vlasništva čestice na kojoj se nalazi navedena lokacija utvrđeno je da je ista u privatnom vlasništvu. Stoga, sredstva su preusmjerena u realizaciju dodatnog prioriteta koji će se utvrditi u dogovoru s Mjesnim odborom i realizirat će se kroz prijelazne radove u 2015. godini.	0,00
25.9		Preregulacija prometa raskrižja Ulice GSP233 i Ulice Mate Lovraka	35.000,00	Postavljena su četiri nova prometna znaka te je iscrtna nova horizontalna signalizacija.	18.352,50
25.10		Izrada idejnog projekta i ishođenje lokacijske dozvole za uređenje parkirališta sjeverno od kućnog broja 3 u ulici Gustava Krkleca	25.000,00	Od planirane tehničke pripreme se odustalo iz razloga što navedeni zahvat nije predviđen važećim Detaljnim planom uređenja. Stoga planirana sredstva su preusmjerena u dodatni zahvat koji će se utvrditi u dogovoru s Mjesnim odborom i realizirat će se kroz prijelazne radove u 2015. godini.	0,00
25.11		Preregulacija prometa Ulice Bačići kod kućnog broja 2	30.000,00	U dogovoru s Mjesnim odborom umjesto prvotno planiranog zahvata sredstva su preusmjerena u dodatni zahvat koji će se utvrditi u dogovoru s Mjesnim odborom i realizirat će se kroz prijelazne radove u 2015. godini.	0,00
25.12		Sanacija kolnika i rješavanje odvodnje oborinskih voda u Ulici Josipa Voltića od kućnog broja 11 do kućnog broja 19	90.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2015. godine i teretit će prijelazne radove u 2015. godini.	0,00
	B.	ENERGO	59.000,00		11.819,91
25.13		Rekonstrukcija javne rasvjete od Ulice Srdoči kod kućnog broja 1 do Ulice Antuna Branka Šimića kod kućnog broja 18A	55.000,00	Na zahtjev Mjesnog odbora odustalo se od prvotno planiranog prioriteta. Zatraženo je očitovanje Mjesnog odbora o zamjenskoj lokaciji u visini od 47.000,00 kn.	0,00

25.14		Proširenje javne rasvjete u Ulici Tonžino kod kućnih brojeva 6 i 6 B	4.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	3.548,21
25.15		Dodatni prioritet: Proširenje javne rasvjete u Ulici Dražice kod kućnog broja 121		Iz razlike sredstava u dogovoru s Mjesnim odborom izvedeno je proširenje javne rasvjete na navedenoj lokaciji. Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	8.271,70
	C.	K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE	320.000,00		281.041,48
25.16		Hortikulturno uređenje zelenih površina na području Mjesnog odbora Srdoči	30.000,00	Izvedeni su hortikulturni radovi u Ulici Tina Ujevića kod kućnog broja 14, na površini preko puta kućnog broja 12 u Ulici Bartola Kašića te površini zapadno od kućnog broja 2 u Ulici D. Cesarca .	31.436,38
25.17		Tehnička priprema za uređenje parka u Ulici Tonžino jugoistočno od kućnog broja 22	30.000,00	Tehnička priprema je prenijeta na početak 2015. godine i teretit će prijelazne radove u 2015. godini.	0,00
25.18		Zamjena postojeće umjetne trave novom na igralištu Osnovne škole "Srdoči"	250.000,00	Izvedena je zamjena trave novom na navedenom igralištu.	242.888,10
25.19		Hortikulturno uređenje površine u Ulici Bartola Kašića zapadno od kućnih brojeva 10 i 12	10.000,00	Površina je uređena na način da je orezano grmlje, uklonjena su suha i nagnuta stabla, uklonjeno je kupinište i razni komunalni otpad.	6.717,00
26	MO SVETI KUZAM		85.000,00		61.659,46
	A.	RIJEKA PROMET	35.000,00		27.947,46
26.1		Uređenje parkirališta u Ulici Sveti Kuzam kod kućnog broja 19	35.000,00	Izvedeno je uređenje parkirališta na način da je asfaltirano 132 m2 površine parkirališta.	27.947,46
	B.	ENERGO	14.000,00		14.000,00
26.2		Zamjena reflektora na sportskom igralištu "Placa"	14.000,00	Postavljeno je šest rasvjetnih tijela.	14.000,00
	C.	K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE	36.000,00		19.712,00
26.3		Nastavak uređenja boćarskog joga u Svetom Kuzmu	36.000,00	Oko boćarskog joga postavljena je ograda. Preostali radovi kao što je izrada metalne bine realizirat će se kroz prijelazne radove u 2015. godini.	19.712,00

27	MO SVETI NIKOLA		655.000,00		224.109,13
	A.	RIJEKA PROMET	491.000,00		169.235,07
27.1		Postava zaštitne ograde u Zvonimirovoj ulici na zidovima iznad dječjeg igrališta istočno od kućnog broja 17, te zapadno od kućnog broja 21	30.000,00	Postavljeno je 26 m2 ograde od lima te 12 m dvoredne ograde.	11.989,00
27.2		Sanacija ceste i parkirališta sa odvodnjom oborinskih voda u Ulici Jože Vlahovića kod kućnog broja 12	50.000,00	Radovi su izvedeni ali račun nije zaprimljen do zaključnog knjiženja i tereti prijelazne radove u 2015. godini.	0,00
27.3		Sanacija kolnika i zidova uz kolnik u Zametskoj ulici od kućnog broja 14 do kućnog broja 20	10.000,00	Izvedeni su radovi sanacije kolnika i zida na navedenoj lokaciji.	4.500,00
27.4		Izrada idejnog projekta i ishođenje lokacijske dozvole za uređenje ugibališta u Ulici Giuseppe Carabina kod kućnog broja 12	25.000,00	Umjesto izrade idejnog projekta pristupit će se izradi glavnog i izvedbenog projekta. Izrada navedene tehničke dokumentacije prenijeta je na početak 2015. godine i teretit će prijelazne radove u 2015. godini.	0,00
27.5		Asfaltiranje završnog sloja na igralištu u Zametskoj ulici istočno od kućnog broja 24	80.000,00	Asfaltirano je 661 m2 površine igrališta.	63.531,25
27.6		Rješavanje odvodnje oborinskih voda u Ulici Mirka Čurbega kod kućnih brojeva 3/1, 3/2 i 3/3	40.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2015. godine i teretit će prijelazne radove u 2015. godini.	0,00
27.7		Rješavanje odvodnje oborinskih voda u Becićevoj ulici sjeveroistočno od kućnog broja 2	10.000,00	Sanirana je odvodnja oborinskih voda na navedenoj lokaciji.	9.187,83
27.8		Uređenje zida i stubišta u Ivekovićevoj ulici zapadno od kućnog broja 11	15.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2015. godine i teretit će prijelazne radove u 2015. godini.	0,00
27.9		Postava rukohvata na pristupnom dijelu puta od Ulice Maria Gennaria kućni broj 21 prema autobusnoj čekaonici kod kućnog broja 15 u Ulici Antuna Kosića Rika	12.000,00	Postavljeno je 56 m rukohvata.	12.600,00
27.10		Postava rukohvata na stubištu u Ulici Ivana Lupisa od kućnog broja 16 prema Zametskoj ulici	4.000,00	Postavljeno je 11 m rukohvata.	2.972,50
27.11		Uređenje stubišta od Osnovne škole "San Nicolo" prema Ulici Mirka Čurbega	35.000,00	Izvedena je sanacija stubišta na navedenoj lokaciji.	21.467,00

27.12		Uređenje rampi za invalide na pješačkim prijelazima u Ulici Milutina Barača, Liburnijskoj ulici, Zametskoj ulici kod kućnih brojeva 12 i 46, Kršinićevoj ulici, Karasovoj ulici, Crnčićevoj ulici, Ulici Krnjevo i na pješačkom prijelazu izdvojenog skretanja iz Zametske ulice u Liburnijsku ulicu	180.000,00	Do 31. prosinca izveden je dio od ugovorenih radova a dio je prenijet na početak 2015. godine i teretit će prijelazne radove u 2015. godini.	42.987,49
27.13				Iz razlike sredstava koja preostaje nakon realizacije planiranih zahvata u dogovoru s Mjesnim odborom utvrdit će se dodatni prioritet koji će se realizirati kroz prijelazne radove u 2015. godini.	0,00
	B.	ENERGO	70.000,00		0,00
27.14		Tehnička priprema za rekonstrukciju javne rasvjete u Liburnijskoj ulici	70.000,00	Pribavljene su suglasnosti i uvjeti gradnje a izrada projekta je prenijeta na početak 2015. godine. Izrada projekta financirat će se iz sredstava prioriteta mjesnog odbora (prijelazni radovi) u iznosu od 30.000,00 kn i sredstava prijelaznih radova održavanja javne rasvjete za koji projekt je u 2014. godini bilo predviđeno 40.000,00 kn.	0,00
27.15		Dodatni prioritet:Rekonstrukcija javne rasvjete na raskrižju Zvonimirove, Zametske i Liburnijske ulice.		Iz razlike sredstava koja preostaje od planirane tehničke pripreme za rekonstrukciju javne rasvjete u Liburnijskoj ulici izvedeno je proširenja javne rasvjete na raskrižju navedenih ulica. Postavljeno je šest rasvjetnih tijela za koje je utrošeno 37.607,43 kn. S obzirom da je račun zaprimljen nakon zaključnog knjiženja navedeni troškovi terete prijelazne radove u 2015. godini	0,00
	C.	K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE	94.000,00		54.874,06
27.16		Zamjena ograde na južnoj strani igrališta u Zametskoj ulici istočno od kućnog broja 24	28.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2015. godine i teretit će prijelazne radove u 2015. godini.	0,00
27.17		Postava klupe u Ivekovićevoj ulici istočno od kućnog broja 3	3.000,00	Postava klupe realizirat će se kroz prijelazne radove u 2015. godini.	0,00

27.18		Izrada, dobava i postava autobusne čekaonice na stajalištu Zametska - pravac grad	50.000,00	Izvedena je dobava i postava autobusne čekaonice na navedenoj lokaciji.	54.874,06
27.19		Dobava i postavljanje modernije sprave na dječjem igralištu u Ulici Kršinićeva broj 26 do 32	13.000,00	Postava sprave realizirat će se kroz prijelazne radove u 2015. godini.	0,00
28	MO SVILNO		142.000,00		66.997,38
	A.	RIJEKA PROMET	72.000,00		0,00
28.1		Nastavak asfaltiranja prilaznog puta u Ulici Grbaste prema kućnom broju 38/A	22.000,00	Zahvat je realiziran kroz prijelazne radove iz 2013. u 2014. godinu. Pojašnjenje je dano u obrazloženju prijelaznih radova za MO Svilno.	0,00
28.2		Proširenje kolnika u Ulici Tutново između kućnog broja 14/A i kućnog broja 14/B	20.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2015. godine i teretit će prijelazne radove u 2015. godini.	0,00
28.3		Sanacija potpornog zida u Ulici Tutново kod kućnog broja 14/A	30.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2015. godine i teretit će prijelazne radove u 2015. godini.	0,00
28.4				Iz razlike sredstava koja preostaje nakon realizacije planiranih zahvata u dogovoru s Mjesnim odborom utvrdit će se dodatni prioritet koji će se realizirati kroz prijelazne radove u 2015. godini.	0,00
	B.	ENERGO	32.000,00		30.633,28
28.5		Proširenje javne rasvjete u Ulici Grbaste između kućnog broja 78 i kućnog broja 17	24.000,00	Postavljena su tri rasvjetna tijela.	23.850,50
28.6		Proširenje javne rasvjete u Ulici Tutново kod kućnog broja 58/C	4.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	3.365,25
28.7		Proširenje javne rasvjete u Ulici Grbaste između kućnog broja 34 i kućnog broja 35	4.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	3.417,53
	C.	K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE	38.000,00		36.364,10
28.8		Nastavak uređenja okretišta u Ulici Grbaste	1.000,00	Sredstva su preusmjerena u dobavu i postavu autobusne čekaonice na stajalištu Grbaste.	0,00
28.9		Postava klupe na okretište u Ulici Grbaste	2.000,00	Postava klupe realizirat će se kroz prijelazne radove u 2015. godini.	0,00
28.10		Izrada, dobava i postava autobusne čekaonice na stajalištu Grbaste - pravac prigrad	35.000,00	Izvedena je dobava i postava autobusne čekaonice na navedenoj lokaciji.	36.364,10

29	MO ŠKOLJIĆ		77.000,00		16.602,13
	A.	RIJEKA PROMET	60.000,00		0,00
29.1		Sanacija nogostupa u Ulici Žrtava Fašizma od križanja sa Ulicom Ivana Grohovca do križanja sa Ulicom Alda Colonnella	60.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2015. godine i teretit će prijelazne radove u 2015. godini.	0,00
	C.	K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE	17.000,00		16.602,13
29.2		Uređenje zelene površine u Ulici Đure Šporera kod kućnog broja 4	8.000,00	Obnovljen je travnjak površine 140 m ² , orezana stabla i zasađeno ukrasno grmlje.	5.977,13
29.3		Uklanjanje topole na parkiralištu Školjić	9.000,00	Uklonjena je topola na navedenoj lokaciji.	10.625,00
30	MO ŠKURINJE		525.000,00		183.066,82
	A.	RIJEKA PROMET	286.000,00		87.533,55
30.1		Izrada glavnog i izvedbenog projekta za uređenje nogostupa u Ulici Save Vukelića uz kućne brojeve 1, 3, 5 i 7	25.000,00	Izrada navedene tehničke dokumentacije prenijeta je na početak 2015. godine i teretit će prijelazne radove u 2015. godini.	0,00
30.2		Izrada idejnog projekta i ishođenje lokacijske dozvole za uređenje Ulice Škurinje	40.000,00	U dogovoru s Mjesnim odborom planirana sredstva su preusmjerena u realizaciju zahvata-premještanje metalnih stepenica na novu lokaciju te izrada prilazne betonske staze i stepeništa na prilazu crkvi sv. Ivana Krstitelja.	0,00
30.3		Premještanje pješačkog prijelaza na raskrižju Osječke ulice, Škurinjske ceste i Ulice Ive Lole Ribara	118.000,00	Izrađena je geodetska snimka, projekt izvedbenog stanja, postavljena rampa za osobe s invaliditetom, semafora oprema te vertikalna i horizontalna prometna signalizacija.	87.533,55
30.4		Nastavak radova na sanaciji pokosa u Ulici Milana Rustambega	75.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2015. godine i teretit će prijelazne radove u 2015. godini.	0,00

30.5		Asfaltiranje neuređenih površina na području Mjesnog odbora Škurinje	28.000,00	U dogovoru s Mjesnim odborom planirana sredstva su preusmjerena u realizaciju dodatnih zahvata- premještanje metalnih stepenica na novu lokaciju i izrada prilazne betonske staze i stepeništa na prilazu crkvi sv. Ivana Krstitelja te pilot projekt poboljšanja vidljivosti pješačkog prijelaza u Osječkoj ulici ugradnjom led markera u kolnik.	0,00
30.6		Dodatni prioritet: Premještanje metalnih stepenica na novu lokaciju te izrada prilazne betonske staze i stepeništa na prilazu crkvi sv. Ivana Krstitelja		Izvedeni su radovi premještanja metalnih stepenica te izrađeno betonsko stubište na prilazu crkvi sv. Ivana Krstitelja. Račun (58.036,25kn) je zaprimljen nakon zaključnog knjiženja i tereti rashode prijelaznih radova u 2015. godini.	0,00
30.7		Dodatni prioritet: Pilot projekt poboljšanja vidljivosti pješačkog prijelaza u Osječkoj ulici ugradnjom led markera u kolnik		Iz neutrošene razlike sredstava u dogovoru s Mjesnim odborom utvrđen je dodatni prioritet- pilot projekt poboljšanja vidljivosti pješačkog prijelaza u Osječkoj ulici ugradnjom led markera u kolnik koji će se realizirati kroz prijelazne radove u 2015. godini.	0,00
	B.	ENERGO	70.000,00		59.295,54
30.8		Proširenje javne rasvjete na pješačkoj stazi u Ulici Škurinjskih žrtava od kućnog broja 2 do kućnog broja 12	45.000,00	Postavljena su dva rasvjetna tijela.	41.399,80
30.9		Proširenje javne rasvjete u Drežničkoj ulici sjeverno od kućnog broja 7	25.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	17.895,74
	C.	K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE	169.000,00		36.237,73
30.10		Postava garniture za sjedenje u Ulici Škurinjskih žrtava istočno od kućnog broja 36	12.000,00	Izvedena je postava garniture za sjedenje za koju račun nije zaprimljen do zaključnog knjiženja te stoga tereti rashode prijelaznih radova u 2015. godini.	0,00

30.11		Uređenje površine za postavu stola za stolni tenis na šetnici između Ulice Milana Rustambega i Ulice Save Jugo Bujkove	12.000,00	Uređena je površina za postavu stola za stolni tenis na navedenoj lokaciji.	14.665,38
30.12		Postava stola za stolni tenis na šetnici između Ulice Milana Rustambega i Ulice Save Jugo Bujkove	10.000,00	Izvedena je postava stola za stolni tenis za koji račun nije zaprimljen do zaključnog knjiženja te stoga tereti rashode prijelaznih radova u 2015. godini.	0,00
30.13		Uređenje zelene površine u Ulici Save Jugo Bujkove između kućnih brojeva 16 i 18	55.000,00	Uređenje zelene površine prenjeto je na početak 2015. godine i teretit će prijelazne radove u 2015. godini. Iskazani rashodi odnose se na hortikulturene radove izvedene do 31. prosinca.	3.659,85
30.14		Raščišćavanje zelene površine pokosa u Ulici Milana Rustambega	7.000,00	Raščišćena je zakorovljena samonikla sastojina na navedenoj lokaciji.	17.912,50
30.15		Postava antistres podloge ispod sprava za igru na dječjim igralištima na području Mjesnog odbora Škurinje	73.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2015. godine i teretit će prijelazne radove u 2015. godini.	0,00
31	MO ŠKURINJSKA DRAGA		403.000,00		79.451,59
	A.	RIJEKA PROMET	102.000,00		9.691,26
31.1		Sanacija zidova i postava rukohvata u Osječkoj ulici kod kućnih brojeva 32, 34 i 36	20.000,00	Sanirani su zidovi i postavljeno 15 m rukohvata i 6 m dvoredne ograde.	9.691,26
31.2		Sanacija zidova i postava rukohvata na stubištu u Osječkoj ulici između kućnih brojeva 22 i 26	18.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2015. godine i teretit će prijelazne radove u 2015. godini.	0,00
31.3		Uređenje potpornog zida uz stjenski pokos u ulici Lipa kod kućnog broja 4d	60.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2015. godine i teretit će prijelazne radove u 2015. godini.	0,00
31.4		Postava vibro trake za usporavanje prometa u Ulici Rastočine sjeverno od kućnog broja 7	4.000,00	Umjesto prvotno planiranog prioriteta u dogovoru s Mjesnim odborom utvrdit će se zamjenski prioritet i realizirat će se kroz prijelazne radove u 2015. godini.	0,00

31.5		Dodatni prioritet: Sanacija dijela kolnika Ulice Mihačeva draga, od ulaza u autoservis te nastavak uređenja površine ispod vijadukta Mihačeva draga		Iz razlike sredstava koja preostaje nakon realizacije planiranih zahvata u dogovoru s Mjesnim odborom utvrđen je dodatni prioritet koji će se realizirati kroz prijelazne radove u 2015. godini.	0,00
	B.	ENERGO	96.000,00		6.667,88
31.6		Proširenje javne rasvjete u Ulici Mihačeva Draga kod kućnih brojeva 5, 5A i 5B	10.000,00	Postavljena su dva rasvjetna tijela.	6.667,88
31.7		Proširenje javne rasvjete u Ulice Mihačeva draga od kućnog broja 23 do Ulice Kozala	86.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2015. godine i teretit će prijelazne radove u 2015. godini.	0,00
	C.	K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE	205.000,00		63.092,45
31.8		Uređenje zelene površine u Jelićevoj ulici kod kućnih brojeva 9 i 11	25.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2015. godine i teretit će prijelazne radove u 2015. godini.	0,00
31.9		Uređenje zelene površine u Ulici Lipa kod kućnih brojeva 2c, 2d, 2e, 2f, 2g i 2h	20.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2015. godine i teretit će prijelazne radove u 2015. godini.	0,00
31.10		Uređenje zelene površine u Ulici Rastočine oko kućnog broja 5	20.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2015. godine i teretit će prijelazne radove u 2015. godini.	0,00
31.11		Zamjena sprava na dječjem igralištu u Jelićevoj ulici sjeverno od kućnog broja 11	30.000,00	Izvedena je postava sprave za igru - kombinirano igralo.	35.375,00
31.12		Opremanje zelene površine u Porečkoj ulici južno od kućnih brojeva 34 do 94	10.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2015. godine i teretit će prijelazne radove u 2015. godini.	0,00
31.13		Raščišćavanje zelene površine u Jelićevoj ulici sjeverno od kućnog broja 1	50.000,00	U dogovoru s mjesnim odborom sredstva su preusmjerena u realizaciju ostalih planiranih zahvata. Radovi će se izvesti u 2015. godini na teret sredstava planiranih za 2015. godinu.	0,00
31.14		Postava antistres podloge na dječjim igralištima u Jelićevoj ulici	50.000,00	Izvedena je postava antistres podloge na dječjim igralištima u Jelićevoj ulici kod kućnog broja 1 i 11.	27.717,45

32	MO TURNIĆ		332.000,00		54.911,88
	A.	RIJEKA PROMET	176.000,00		0,00
32.1		Uređenje parkirališta u Ulici Antuna Raspora Španca kod kućnog broja 5 - druga faza	50.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2015. godine i teretit će prijelazne radove u 2015. godini.	0,00
32.2		Uređenje dijela parkirališta u Ulici Antuna Barca južno od kućnog broja 3	8.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2015. godine i teretit će prijelazne radove u 2015. godini.	0,00
32.3		Uređenje ceste i parkirališta u Zvonimirovoj ulici od kućnog broja 46 do kućnog broja 56 - druga faza	50.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2015. godine i teretit će prijelazne radove u 2015. godini.	0,00
32.4		Sanacija prilaznih stuba iz Krčke ulice kod kućnog broja 1 prema Zvonimirovoj ulici	18.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2015. godine i teretit će prijelazne radove u 2015. godini.	0,00
32.5		Uređenje potpornog zida i postava zaštitne mreže na pokosu u Šibenskoj ulici sjeverozapadno od kućnog broja 1	50.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2015. godine i teretit će prijelazne radove u 2015. godini.	0,00
	B.	K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE	156.000,00		54.911,88
32.6		Uređenje okoliša i popravak stubišta u Ulici Antuna Kosića Rika istočno od kućnog broja 3	26.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2015. godine i teretit će prijelazne radove u 2015. godini.	0,00
32.7		Građevinsko uređenje okoliša zgrade i postava rukohvata uz nogostup i stubište u Ulici Vinka Benca sjeverno od kućnog broja 8	35.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2015. godine i teretit će prijelazne radove u 2015. godini.	0,00
32.8		Izvedba ogradnog zida dječjeg igrališta između Ulice Turnić, Ulice Vinka Benca i Šibenske ulice	36.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2015. godine i teretit će prijelazne radove u 2015. godini.	0,00
32.9		Postava dva stola za stolni tenis na igralište u Ulici Franje Čandeka južno od kućnog broja 31	18.000,00	Postavljena su dva stola za stolni tenis na navedenoj lokaciji.	14.000,00
32.10		Uređenje Područnog parka Turnić – prva faza	41.000,00	Izvedeni su radovi uklanjanja kupiništa i raznog komunalnog otpada. Uklonjeni su izboji, suha i nagnuta stabla te orezana stabla.	40.911,88

33	MO VOJAK		111.000,00		16.695,00
	A.	RIJEKA PROMET	91.000,00		0,00
33.1		Uređenje parkirališta u Ulici Slavka Krautzeka kod kućnog broja 92 A/B/C	91.000,00	Uređenju parkirališta nije se pristupilo u 2014. godini iz razloga što se pokazalo da su troškovi uređenja znatno veći nego što su planirana sredstva.	0,00
	B.	K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE	20.000,00		16.695,00
33.2		Postava ograde na dječje igralište u Ulici Drage Šćitara sjeverozapadno od kućnog broja 3	20.000,00	Postavljeno je 56 m dvoredne ograde.	16.695,00
34	MO ZAMET		690.000,00		272.970,91
	A.	RIJEKA PROMET	360.000,00		131.611,44
34.1		Sanacija asfalta u Ulici Ante Pilepića na ulazu kod kućnog broja 13	10.000,00	Asfaltom je sanirano 150 m ² ulice i postavljeno 12 m rubnjaka.	24.966,25
34.2		Sanacija raskrižja ulica Ivana Čikovića Belog kod kućnog broja 8 B i Slavka Tomašića	80.000,00	U dogovoru s Mjesnim odborom sredstva su preusmjerena u zamjenski prioritet-razni građevinski radovi u ulicama:A. Pilepića kućni broj 19, B. Vidasa od kućnog broja 6 prema Ulici Obitelj Sušanj kućni broj 2 i 7 i Ulici Č. Kosovela kućni broj 4.	0,00
34.3		Uređenje okoliša u Ulici Ante Pilepića kod kućnog broja 19	36.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2015. godine i teretit će prijelazne radove u 2015. godini.	0,00
34.4		Izrada projekta poboljšanja preglednosti na raskrižju Ulice Vladivoja i Milivoja Lenca i Ulice Ante Mandića	15.000,00	U dogovoru s Mjesnim odborom sredstva su preusmjerena u zamjenski prioritet-razni građevinski radovi u ulicama:A. Pilepića kućni broj 19, B. Vidasa od kućnog broja 6 prema Ulici Obitelj Sušanj kućni broj 2 i 7 i Ulici Č Kosovela kućni broj 4.	0,00

34.5		Sanacija nogostupa u Ulici braće Cetina kod kućnog broja 8	30.000,00	U dogovoru s Mjesnim odborom sredstva su preusmjerena u zamjenski prioritet-razni građevinski radovi u ulicama:A. Pilepića kućni broj 19, B. Vidasa od kućnog broja 6 prema Ulici Obitelj Sušanjan kućni broj 2 i 7 i Ulici Ć. Kosovela kućni broj 4.	0,00
34.6		Sanacija stubišta u Ulici Ludvetov breg između kućnih brojeva 18 i 22	30.000,00	Uređena je pješačka staza, izrađena glazura na stubištu i postavljeno 31 m rubnjaka.	28.545,05
34.7		Uređenje okoliša u Becičevoj ulici sjeverno od kućnog broja 7	25.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2015. godine i teretit će prijelazne radove u 2015. godini.	0,00
34.8		Sanacija zida u Ulici braće Bačić kod kućnog broja 28	15.000,00	Izvedena je sanacija zida na navedenoj lokaciji.	7.900,63
34.9		Sanacija stubišta i postava rukohvata u Ulici braće Bačić kod kućnog broja 30	8.000,00	Izvedena je sanacija stubišta.	1.184,50
34.10		Sanacija dijela pješačkog nathodnika kod Zametskog groblja	10.000,00	Izvedena je sanacija dijela pješačkog nathodnika na navedenoj lokaciji.	5.912,50
34.11		Građevinsko uređenje površine uz bukobrane južno od ulaza u Zametsko groblje	12.000,00	Izvedeno je građevinsko uređenje površine uz bukobrane na način da je izrađena cementna glazura i postavljeno 8 m cestovnih rubnjaka	11.116,25
34.12		Sanacija stubišta i postava rukohvata u Ulici Ivana Lenca sjeverno od kućnog broja 8	2.000,00	Izvedena je sanacija stubišta.	1.117,13
34.13		Sanacija potpornog zida i rješavanje odvodnje oborinskih voda u Ulici Ćirila Kosovela kod kućnog broja 4	45.000,00	Izrađen je novi betonski zid te postavljeno 25 m cestovnih rubnjaka.	28.930,38
34.14		Postava rubnjaka u Ulici Petra Jurčića južno od kućnog broja 31	1.000,00	Postavljeno je 5 m rubnjaka.	2.193,75
34.15		Postava rukohvata u Ulici Ivana Ćikovića Belog od kućnog broja 28 prema kućnom broju 14 u Ulici braće Bačić	13.000,00	Postavljeno je 46 m rukohvata.	8.190,00
34.16		Uređenje pješačkog otoka na križanju Zametske ulice i Lozičine ulice	14.000,00	Izvedeni su radovi uređenja pješačkog otoka na navedenoj lokaciji.	3.618,75
34.17		Postava rukohvata u Ulici Marije Grbac kod kućnih brojeva 1 i 3	13.000,00	Postavljeno je 40 m rukohvata.	7.096,25

34.18		Postava rukohvata na stubište u Ulici Ante Pilepića kod kućnog broja 8	1.000,00	Postavljeno je 4 m rukohvata.	840,00
34.19		Zamjenski prioritet: Razni građevinski radovi u ulicama: A. Pilepića kućni broj 19, Bože Vidasa od kućnog broja 6 prema Ulici Obitelj Sušanjski kućni broj 2 i 7 i Č.Kosovela kućni broj 4		Radovi su prenijeti na početak 2015. godine i teretit će prijelazne radove u 2015. godini.	0,00
	B.	ENERGO	50.000,00		43.586,18
34.20		Proširenje javne rasvjete u Ulici Bože Vidasa kod kućnog broja 44	17.000,00	Postavljena su tri rasvjetna tijela.	12.779,16
34.21		Proširenje javne rasvjete u Ulici Ivana Zavidica kod kućnog broja 36	16.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	13.999,51
34.22		Proširenje javne rasvjete u Ulici Baredice kod kućnog broja 4	10.000,00	Postavljena su dva rasvjetna tijela.	9.864,66
34.23		Proširenje javne rasvjete u Ulici Becićeva kod kućnog broja 5	7.000,00	Postavljena su dva rasvjetna tijela.	6.942,85
34.24		Dodatni prioritet: Proširenje javne rasvjete u Ulici Bože Vidasa kod kućnog broja 12		Iz neutrošene razlike sredstava u dogovoru s mjesnim odborom utvrđen je dodatni prioritet. Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo na navedenoj lokaciji ali je račun zaprimljen nakon zaključnog knjiženja i tereti rashode prijelaznih radova u 2015. godini. Troškovi proširenja iznose 2.415,53 kn.	0,00
34.25		Dodatni prioritet: Proširenje javne rasvjete u Ulici Trstenička kod kućnog broja 1		Iz neutrošene razlike sredstava u dogovoru s mjesnim odborom utvrđen je dodatni prioritet. Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo na navedenoj lokaciji ali je račun zaprimljen nakon zaključnog knjiženja i tereti rashode prijelaznih radova u 2015. godini. Troškovi proširenja iznose 2.345,85 kn.	0,00
	C.	K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE	280.000,00		97.773,29
34.26		Uređenje zelene površine u Becićevoj ulici kod kućnog broja 7	20.000,00	Izvedeni su građevinski radovi uređenja površine na planiranoj lokaciji ali račun za izvedene radove je zaprimljen nakon zaključnog knjiženja i teretit će rashode prijelaznih radova u 2015. godini.	0,00

34.27		Postava četiri fitnes sprave u Ulici braće Bačić zapadno od kućnog broja 34	40.000,00	Postavljene su četiri fitnes sprave ali račun za izvedene radove je zaprimljen nakon zaključnog knjiženja i teretit će rashode prijelaznih radova u 2015. godini.	0,00
34.28		Uređenje površine uz fitnes sprave u Ulici braće Bačić zapadno od kućnog broja 34	9.000,00	Izvedena je betonska podloga oko fitnes sprava.	7.245,84
34.29		Tehnička priprema za uređenje dječjeg igrališta u Ulici Mirka Jengića 5 sjeverno od parkirališta	35.000,00	Izrađen je izvedbeni projekt.	24.375,00
34.30		Uređenje okoliša u Ulici Mate Sušnja kod kućnog broja 3	6.000,00	Izvedeni su hortikulturni radovi kao što je orezivanje stabala, uklanjanje kupiništa te suhih i nagnutih stabala.	3.897,50
34.31		Hortikulturno uređenje površine uz bukobrane južno od ulaza u Zametsko groblje	10.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2015. godine i teretit će prijelazne radove u 2015. godini.	0,00
34.32		Izrada, dobava i postava autobusne čekaonice na stajalištu Diračje - pravac prigrad	50.000,00	Izvedena je dobava i postava autobusne čekaonice na navedenoj lokaciji.	53.181,20
34.33		Proširenje dječjeg igrališta i postava gumene podloge u Ulici Bože Vidasa kod kućnog broja 7	100.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2015. godine i teretit će prijelazne radove u 2015. godini.	0,00
34.34		Hortikulturno uređenje površine u Ulici Ante Pilepića kod kućnog broja 19	10.000,00	Zasađena su stabla i ukrasno grmlje.	9.073,75
	UKUPNO	T.D.RIJEKAPROMET	6.579.000,00		2.070.084,91
	UKUPNO	ENERGO D.O.O.	1.005.000,00		499.301,14
	UKUPNO	K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE	3.106.000,00		1.752.854,73
		SVEUKUPNO:	10.690.000,00		4.322.240,78

U tablici 2. iskazana je realizacija zahvata utvrđenih u članku 2. Plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u 2014. godini. Realizacija navedenih zahvata kao što je uvodno rečeno, povjerena je komunalnim i trgovačkim društvima temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu, ovisno o vrsti komunalnih poslova.

Do 31. prosinca 2014. godine po Planu raspodjele sredstava za komunalne prioritete u 2014. godini, od planiranih 10.690.000,00 kn ukupno je realizirano 4.322.240,78 kn što sa realiziranim prijelaznim radovima u iznosu od 5.002.851,12 kn čini ukupno 9.325.091,90 kn utrošenih za komunalne prioritete na području mjesnih odbora. Također, navodi se podatak da je do 31. prosinca još realizirano ukupno 618.225,77 kn sredstava ali za navedene radove račun je zaprimljen nakon zaključnog knjiženja i tereti sredstva prijelaznih radova u 2015. godini. Zajedno s navedenim sredstvima sveukupno je utrošeno 9.943.317,67 kn za realizaciju komunalnih prioriteta. Realizacija iskazana po prednje navedenim subjektima odnosno poslovima je slijedeća:

- Rijeka promet d. d. od planiranih (ugovorenih) 6.579.000,00 kn realizirano je 2.070.084,91 kn, što uz prijelazne radove u iznosu od 2.978.127,03 kn čini ukupno 5.048.211,94 kn. Od preostalog planiranog iznosa po planu za tekuću godinu, do 31. prosinca 2014. godine realizirano je još 477.142,25 kn ali račun za izvedene radove je zaprimljen nakon zaključnog knjiženja i tereti prijelazne radove u 2015. godini. Zajedno s navedenim sredstvima do 31. prosinca 2014. godine ukupno s prijelaznim radovima iz 2013. godine je utrošeno 5.525.354,19 kn. Od preostalog planiranog iznosa, do 31. ožujka 2015. godine realizirano je 812.090,42 kn a za preostala planirana sredstva realizacija slijedi u narednom periodu.

- Energo d.o.o. od planiranih (ugovorenih) 1.005.000,00 kn realizirano je ukupno 640.384,66 kn od kog iznosa za 141.083,52 kn račun je zaprimljen nakon zaključnog knjiženja i tereti prijelazne radove u 2015. godini. Zajedno s prijelaznim radovima u iznosu od 60.908,97 kn ukupno je realizirano 701.293,63 kn za proširenje javne rasvjete. Od preostalog planiranog iznosa, do 31. ožujka 2015. godine realizirano je 170.156,72 kn a za preostala planirana sredstva realizacija slijedi u narednom periodu.

- KD Čistoća d.o.o. i druge pravne i fizičke osobe od planiranih (ugovorenih) 3.106.000,00 kn realizirano je 1.752.854,73 kn, što uz prijelazne radove u iznosu od 1.963.815,12 kn čini ukupno 3.716.669,85 kn. Od preostalog planiranog iznosa, do 31. ožujka 2015. godine realizirano je 255.790,00 kn a za preostala planirana sredstva realizacija slijedi u narednom periodu.

Realizacija planiranih komunalnih prioriteta otežana je činjenicom da postoji velik broj pojedinačnih i po vrijednosti malih zahvata koji u znatnom broju na zahtjev mjesnog odbora tijekom godine se mijenja ili se iz neutrošene razlike sredstava u dogovoru s mjesnim odborom utvrđuju dodatni prioriteti što uz prijelazne radove čini znatan broj zahvata za koje treba provesti postupak ugovaranja i realizaciju.

Tako je u 2014. godinu prenjeto 122 pojedinačna zahvata od kojih znatan broj se odnosi na dodatne prioritete iz razlike sredstava koja je preostala nakon realizacije planiranih zahvata, što uz 314 zahvata po planu za tekuću godinu, iznosi ukupno 436 zahvata koje je trebalo realizirati u ovoj godini. Uslijed teške gospodarske situacije, u postupcima javne nabave ponuditelji nude niže cijene od procijenjenih, tako da se pored planom utvrđenih zahvata kojih je prosječno cca od 300 do 400 ovisno o veličini zahvata od kojih za dio se od strane pojedinih mjesnih odbora traže zamjenske lokacije, zajedno s Vijećima mjesnih odbora utvrđuju i dodatni prioriteti što dodatno usporava sveukupnu realizaciju planiranih komunalnih prioriteta po mjesnim odborima.