

TOČKA 5.

- a) Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu**
- b) Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu**
- c) Izvješće o izvršenju Plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora za 2014. godinu**



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA
Gradonačelnik

Rijeka, 5. 5. 2015.

a)

Gradsko vijeće Grada Rijeke
n/r predsjednici Dorotei Pešić-Bukovac

Na temelju članka 58. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 24/09, 11/10 i 5/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 7/14) podnosim Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje **Izvešće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu.**

GRADONAČELNIK
mr.sc. Vojko **OBERSNEL**



IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2014. godinu

Gradsko vijeće Grada Rijeke je na sjednici održanoj dana 23. prosinca 2013. godine donijelo Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu ("Službene novine Primorsko – goranske županije" broj 51/13), a na sjednici održanoj 17. srpnja 2014. godine donijelo Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu ("Službene novine Grada Rijeke" broj 10/14), (u daljnjem tekstu: Program).

Program je donesen na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13 i 147/14), a prema predviđenim planskim ulaganjima i izvorima financiranja.

Sastavni dio Programa je Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom koji je donesen na temelju članka 33. stavka 13. Zakona o održivom gospodarenju otpadom ("Narodne novine" broj 94/13) a prema predviđenim planskim ulaganjima i izvorima financiranja.

Sukladno stavku 5. navedenog članka Zakona o komunalnom gospodarstvu postoji obveza izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave svake godine podnijeti predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave izvješće o izvršenju Programa za prethodnu kalendarsku godinu.

Slijedom navedenog, u nastavku su dani tablični prikazi izvršenja Programa (tablica 1) i Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom (tablica 2) sačinjeni prema zakonskoj odredbi po kojoj su razvojni zahvati podijeljeni po strukturi radova i izvorima financiranja.

Tablica 1

Izvršenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2014. godini

u kunama

NAZIV	PROGRAM 2014.	IZVRŠENJE 2014.	INDEX 3/2
1	2	3	4
I. GRADNJA JAVNIH POVRŠINA			
a) iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od	220.000,00	137.114,93	62,3
- Spoj postojeće nerazvrstane ceste na stambenu ulicu Marčeljeva Draga 85 m ²	220.000,00	137.114,93	62,3
b) iz sredstava Proračuna Grada u ukupnom iznosu od	66.000,00	0,00	-
- Pristupna cesta u komunalnog opremanju zemljišta za gradnju stanova na Drenovi U1, U2, U3 i U4 – 220 m ²	66.000,00	0,00	-
II. GRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA			
a) iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od	11.230.000,00	3.686.985,02	32,8
- Cesta 233 dužine 1100 m' - dio	50.000,00	4.093,75	8,2
- Pristupne ceste po rješenju o komunalnom doprinosu dužine 80 m'	800.000,00	561.104,25	70,1
- Prometnica Ž5025 – I. etapa Rujevica – Marinići dužine 2.765 m' - dio	1.740.000,00	1.227.868,20	70,6
- Spoj ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj dužine 780 m'	250.000,00	0,00	-
- Spoj ceste "A" na lokaciji Bok Drenova dužine 480 m'	220.000,00	0,00	-
- Pristupna cesta na Srdočima GP2B dužine 80 m'	220.000,00	0,00	-
- Rekonstrukcija kolno-pješačkog prilaza za zgrade branitelja – I.faza na Kozali dužine 80 m'	50.000,00	19.757,50	39,5

- Gradska ulica oznake GU-3 na Diraču dužine 230 m'	50.000,00	32.825,00	65,7
- Rekonstrukcija kolno pristupnog puta – Marinići dužine 46 m'	600.000,00	0,00	-
- Pristupne ceste na Donjoj Drenovi-Vrhak, Brca dužina 1. faze 30 m'	400.000,00	230.008,05	57,5
- Pješački most "Žakalj" preko Rječine dužine 40 m'	250.000,00	0,00	-
- Rekonstrukcija Opatijske ceste dužine 270 m'	1.400.000,00	0,00	-
- Pristupna cesta u komunalnom opremanju zemljišta za gradnju stanova na Drenovi U1, U2, U3, U4 dužine 325 m'	1.200.000,00	1.237.525,45	103,1
- Pristupna cesta u komunalnom opremanju zemljišta za gradnju stanova na Martinkovcu dužine 900 m'	2.000.000,00	287.227,82	14,4
- Priključna infrastruktura nogometnog stadiona Kantrida	700.000,00	86.575,00	12,4
- Priključna infrastruktura nogometnog kampa Rujevica	1.300.000,00	0,00	-
b) iz sredstava Proračuna Grada u ukupnom iznosu od	1.999.000,00	769.075,20	38,5
- Cesta 233 dužine 1.100 m' – dio	600.000,00	33.572,77	5,6
- Pristupna cesta na lokaciji Zapadni Zamet dužine 120m' – dio	110.000,00	0,00	-
- Pristupna cesta na Srdočima GP2B dužine 80 m'	255.000,00	0,00	-
- Pristupna cesta u komunalnom opremanju zemljišta za gradnju stanova na Drenovi U1, U2, U3, U4 dužine 325 m'	1.034.000,00	735.502,43	71,1
III. GRADNJA JAVNE RASVJETE			
a) iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od	200.000,00	0,00	-
- Rekonstrukcija Opatijske ceste dužine 270 m'	200.000,00	0,00	-
b) iz sredstava Proračuna Grada u ukupnom iznosu od	375.000,00	176.154,62	47,0
- Pristupna cesta na Srdočima GP2B dužine 140 m'	175.000,00	0,00	-
- Pristupna cesta u komunalnom opremanju zemljišta za gradnju stanova na Drenovi U1, U2, U3, dužine 301 m'	200.000,00	176.154,62	88,1
IV. GRADNJA GROBLJA			
a) iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od	1.600.000,00	82.481,25	5,2
- Nastavak gradnje javne površine na groblju, 1.875 m ²	1.600.000,00	82.481,25	5,2
V. GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA I NABAVA OPREME ZA TRŽNICE NA MALO			
a) iz sredstava naknade za koncesiju u ukupnom iznosu od	1.397.000,00	1.380.671,58	98,8
- Uređenje objekata tržne djelatnosti	1.397.000,00	1.380.671,58	98,8
SVEUKUPNO	17.087.000,00	6.232.482,60	36,5

Iz tabličnog prikaza vidljivo je da ukupna sredstva koja su se utrošila za izvršenje Programa za 2014. godinu iznose 6.232.482,60 kn što je 36,5% planiranih sredstava.

Radi sagledavanja ukupnosti ulaganja obrazloženje koje slijedi dano je po razvojnim zahvatima s izvorima financiranja.

ULAGANJA U JAVNE POVRŠINE, NERAZVRSTANE CESTE I JAVNU RASVJETU (Program I, II, III)

Kapitalni projekt: Spoj postojeće nerazvrstane ceste na stambenu ulicu Marčeljeva draga

U 2014. godini izveden je dio građevine koji se odnosi na pristupne stepenice koje povezuju naselje ispod stambene ulice Marčeljeva draga sa samom stambenom ulicom koja je izgrađena u 2013. godini i spaja se na Ulicu Marina Jakominića. Izgradnjom navedenog

stepeništa poboljšani su lokalni uvjeti prometa i omogućena je znatno kraća pješačka veza s ulicom Marina Jakominića te prilaz autobusnoj postaji na istoj.

Ulaganje u 2014. godini iznosi 137.114,93 kn iz sredstava komunalnog doprinosa.

Kapitalni projekt: Cesta 233

Krajem 2010. godine završena je izgradnja II dionice GSP 233 I. i II. faze i početkom 2011. godine dobivena je uporabna dozvola. Ukupna dužina izgrađene ceste s privozima je 710 m, a položene su instalacije javne rasvjete u dužini 1070 m'.

Zbog spora na jednoj parceli proces izvlaštenja za II fazu II dionice GSP 233 je još u tijeku, te su plaćeni samo osnovni odvjjetnički troškovi i pripadne isplate za zemljište.

Ulaganje u 2014. godini iznosi 33.572,77 kn iz sredstava Proračuna Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Proračuna) i 4.093,75 kn iz sredstava komunalnog doprinosa.

Kapitalni projekt: Pristupne ceste po rješenju o komunalnom doprinosu

Krajem mjeseca listopada 2014. godine završeni su radovi na izgradnji kolno pješačkog pristupa na Marčeljevoj dragi za stambene objekte privatnog investitora Žlibanović a tehnički pregled zakazan je u mjesecu siječnju 2015. Godine. Dužina kolno pješačkog pristupa iznosi 50 m, a pristup je projektiran kao dvosmjerna cesta, bez nogostupa, s okretištem. U trupu prometnice projektirana je oborinska kanalizacija.

Ulaganje u 2014. godini iznosi 561.104,25 kn iz sredstava komunalnog doprinosa.

Kapitalni projekt: Pristupna cesta na lokaciji Zapadni Zamet

Za pristupne ceste s pješačkim hodnicima do tri stambene zgrade na Zapadnom Zametu između Ulice Mirka Jengića i Ivana Ćikovića Belog nastavljena je imovinsko pravna priprema, u sklopu koje je pokrenuto izvlaštenje za zemljište unutar granica zahvata, ali zbog protivljenja vlasnika otkupu, te uložениh žalbi, otkup zemljišta nije moguće u ovom trenutku. Nije bilo ulaganja.

Kapitalni projekt: Prometnica Ž5025 - I. etapa Rujevica – Marinići

Nastavljena je imovinsko-pravna priprema zemljišta za izgradnju ceste do granice Grada Rijeke sa Općinom Viškovo. Preostalo je još nekoliko predmeta izvlaštenja čestica zemljišta dok je glavnina predmeta riješena tijekom godine.

Ulaganje u 2014. godini iznosi 1.227.868,20 kn iz sredstava komunalnog doprinosa.

Kapitalni projekt: Spoj ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj

Do sada je izrađena kompletna projektna dokumentacija (glavni i izvedbeni projekt), izvršena parcelacija zemljišta koja je i provedena kroz katastar. Dokumentacija za provođenje imovinsko pravne pripreme prosljeđena je Odjelu gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, Direkciji za gospodarenje zemljištem, gdje će se ista nadalje provoditi sukladno raspoloživim sredstvima i planu pripreme.

Nije bilo ulaganja.

Kapitalni projekt: Spoj ceste „A“ na lokaciji Bok-Drenova

Za spojnu cestu na lokaciji Bok na Drenovi kojom bi se u dužini od oko 200 m' stvorila kvalitetna veza novoizgrađene ceste „A“ sa ulicom Drenovski put, uz njeno djelomično prelaganje u tom dijelu, dovršena je parcelacija i ovjerena od Ureda za katastar. Dobivena je potvrda glavnog projekta. Dokumentacija za provođenje imovinsko pravne pripreme prosljeđena je Odjelu gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, Direkciji za gospodarenje zemljištem, gdje će se ista nadalje provoditi sukladno raspoloživim sredstvima i planu pripreme.

Nije bilo ulaganja.

Kapitalni projekt: Pristupna cesta na Srdočima GP2B

Obzirom da se s privatnim vlasnikom dijela zemljišta, usprkos strpljivog pregovaranja, nije postigao sporazum oko ustupanja zemljišta za izgradnju ceste, nisu poduzimane daljnje

aktivnosti. Analizom stanja predloženo je obustavljanje daljnje aktivnosti na realizaciji ovog projekta.

Nije bilo ulaganja.

Kapitalni projekt: Rekonstrukcija kolno–pješačkog prilaza za zgrade branitelja – 1. faza na Kozali

Predmetni prilaz dug je 80 m, u naravi je dvosmjerna cesta širine 5,50 m bez nogostupa s potrebnom infrastrukturnom kanalizacijom. U trupu ceste predviđena je izgradnja vodoopskrbne, oborinske i DTK kanalizacije te postava elektroopskrbne mreže niskog napona.

Prijavljeno je gradilište i odrađeni su pripremni radovi.

Uloženo je 19.757,50 kn iz sredstava komunalnog doprinosa.

Kapitalni projekt: Gradska ulica oznake GU-3 na Diračju

Realizacija ovog projekta usklađuje se s dinamikom realizacije izgradnje stambenog naselja Martinkovac. U 2014. godini prijavljeno je gradilište i odrađeni su pripremni radovi.

Uloženo je 32.825,00 kn iz sredstava komunalnog doprinosa.

Kapitalni projekt: Rekonstrukcija kolno-pristupnog puta Marinići

U skladu sa zaključenom nagodbom vezano za postupak izvlaštenja između Grada Rijeke i vlasnika zemljišta u fazi imovinsko-pravne pripreme zemljišta za izgradnju prometnice Rujevica –Marinići zaključen je Ugovor o javnim radovima za rekonstrukciju kolno-pristupnog puta na Marinićima. Izvođač je uveden u posao krajem godine.

Nije bilo ulaganja.

Kapitalni projekt: Pristupne ceste na Donjoj Drenovi-Vrhak, Brca

U 2014. godine završeni su radovi na 1. fazi izgradnje Ulice Vrhak i rekonstrukcije Ulice Brca u dužini od 30 m.

Uloženo je 230.008,05 kn iz sredstava komunalnog doprinosa.

Kapitalni projekt: Pješački most "Žakalj" preko Rječine

U sklopu realizacije šetnice uz Rječinu koju provode Hrvatske Vode i Grad Rijeka, kao jedan od segmenata iste, planira se izgraditi pješački most na lokaciji kod Matešićevih mlinova.

U studenom 2014. godine zaključen je natječaj i sklopljen ugovor za izradu projekata, geodetska snimanja i geomehanička istraživanja. Prikupljen je dio podloga za projekt i izrađeno idejno rješenje.

Nije bilo ulaganja.

Kapitalni projekt : Rekonstrukcija Opatijske ceste

Radovi na rekonstrukciji Opatijske ceste u zoni izgradnje turističkog kompleksa na Kostabeli nisu započeli tijekom 2014. godine, budući se moraju uskladiti s realizacijom izgradnje kompleksa.

Nije bilo ulaganja.

Kapitalni projekt: Pristupna cesta u komunalnom opremanju zemljišta za gradnju stanova na Drenovi U1, U2, U3 i U4

Završeni su radovi na izgradnji odnosno rekonstrukciji pristupnih cesta prema višestambenim građevinama koje su se gradile po programu društveno poticane stanogradnje. Pristupne ceste izgrađene su kao dvosmjerne ulice ukupne dužine 312 metara sa nogostupima, uređenim parkiralištem te uređenim zelenim površinama.

Uloženo je 1.237.525,45 kn iz sredstava komunalnog doprinosa i 735.502,43 kn iz sredstava Proračuna.

Kapitalni projekt: Pristupna cesta u komunalnom opremanju zemljišta za gradnju stanova na Martinkovcu

Tijekom 2014. godine izrađena je projektna dokumentacija i dobivene su dozvole za gradnju stambenih ulica 1. faze gradnje u budućem stambenom području Martinkovac, a za potrebe izgradnje višestambenih građevina POS-a. U prosincu 2014. godine pokrenuta je javna nabava za odabir izvođača izgradnje stambenih ulica planske oznake kako slijedi: stambena ulica OU8a, OU9, OUVIb, te kolno pješački pristup PP10- faza 1. Stambene ulice projektirane su i gradit će se sukladno odredbama Detaljnog plana uređenja stambenog područja Martinkovac.

Uloženo je 287.227,82 kn iz sredstava komunalnog doprinosa.

Kapitalni projekt: Priključna infrastruktura nogometnog stadiona Kantrida

U 2014. godini započelo je projektiranje glavnih i izvedbenih projekata, geotehnička ispitivanja, izrada geotehničkog i geodetskog projekta. Izgradnjom i rekonstrukcijom prometnica osigurat će se infrastruktura za novi objekt stadiona, sportski muzej i hotel, poboljšat će se lokalni uvjeti prometovanja i osigurati infrastruktura za druge nove objekte koji se planiraju izgraditi na tom području.

Uloženo je 86.575,00 kn iz sredstava komunalnog doprinosa.

Kapitalni projekt: Priključna infrastruktura nogometnog kampa Rujevica

Priprema izgradnje prometnice i infrastrukture Nogometnog kampa Rujevica nije realizirana zbog promjene tehničkih rješenja samog nogometnog kampa i dodatnog proširenja sa otkupom zemljišta i rješavanja imovinsko pravnih poslova, što je obveza privatnog investitora.

Nije bilo ulaganja.

**ULAGANJA U GRADSKA GROBLJA
(Program IV)**

Kapitalni projekt: Nastavak gradnje javne površine na groblju

Izrađena je projektna dokumentacija za nastavak izgradnje 290 m duge i 7,5 m široke Centralne aleje na CGG Drenova. Izvršeno je ugovaranje radova koji su započeli krajem 2014. godine i nastavljaju se u 2015. godini.

Uloženo je 82.481,25 kn iz sredstava komunalnog doprinosa.

**GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA I NABAVA OPREME ZA TRŽNICE NA MALO
(Program V)**

Kapitalni projekt: Uređenje objekata tržne djelatnosti

Od planiranog iznosa od 1.397.000,00 kn utrošena su sredstva u visini od 1.380.671,58 kn odnosno 98,8%.

Utrošeni iznos odnosi se na prvu fazu sanacije pročelja te na sanaciju elektroinstalacija (radovi i nadzor) paviljona tržnice Brajda (396.383,14 kn) te na izradu projekta II. faze sanacije pročelja i elektroinstalacija te uređenja interijera paviljona tržnice Brajda (52.687,50 kn). Iznos od 275.256,25 kn utrošen je na I. fazu sanacije galerije paviljona tržnice Brajda, a koji radovi su pred završetkom.

Od naprijed navedenih ukupno utrošenih sredstava, iznos u visini od 202.350,00 kn utrošen je na radove u paviljonima 1 i 2 Centralne gradske tržnice, a iznos u visini od 453.994,69 kn odnosi se na uređenje interijera i sanaciju svjetlarnika paviljona ribarnice Centralne gradske tržnice. Navedeni radovi biti će okončani u 2015. godini.

Tablica 2.

Izvršenje Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom u 2014. godini
u kunama

NAZIV	PROGRAM 2014.	IZVRŠENJE 2014.	INDEX 3/2
1	2	3	4
I. GRADNJA GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM			
a) iz cijene komunalne usluge u ukupnom iznosu od	5.487.650,00	6.647.385,10	121,1
- Sanacija odlagališta komunalnog otpada Viševac u fazama	1.472.000,00	1.138.851,73	77,4
- Selekcija otpada	1.490.600,00	51.762,11	3,5
- "0" Faza gradnje odlagališta na ŽCGO Marišćina	2.158.800,00	5.192.555,51	240,5
- Reciklažna dvorišta	366.250,00	264.215,75	72,1
b) iz sredstava Proračuna Grada u ukupnom iznosu od	17.079.150,00	10.698.524,02	62,6
- Sanacija odlagališta komunalnog otpada Viševac u fazama - financijska pomoć Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost	872.000,00	1.036.038,22	118,8
- Selekcija otpada - financijska pomoć Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost	593.400,00	0,00	-
- "0" Faza gradnje odlagališta na ŽCGO Marišćina - financijska pomoć Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost	990.000,00	980.365,76	99,0
- Reciklažna dvorišta - financijska pomoć Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost	2.000.000,00	0,00	-
- Reciklažna dvorišta	133.750,00	0,00	-
- Gradnja Županijskog centra za gospodarenje otpadom Marišćina	12.490.000,00	8.682.120,04	69,5
SVEUKUPNO	22.566.800,00	17.345.909,12	76,9

Iz tabličnog prikaza vidljivo je da ukupna sredstva koja su se utrošila za izvršenje Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2014. godinu iznose 17.345.909,12 kn što je 76,9% planiranih sredstava.

Radi sagledavanja ukupnosti ulaganja obrazloženje koje slijedi dano je po razvojnim zahvatima s izvorima financiranja.

GRADNJA GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM (Program I)

Aktivnost: Sanacija odlagališta komunalnog otpada Viševac u fazama

Izbušeni su i postavljeni svi plinski zdenci, postavljen razvod plinskih cijevi i ugrađene dvije plinske baklje kapaciteta 600,00 i 1000,00 m³/h. Izvršeno je izravnavajuće prekrivanje te su postavljeni gornji brtveni slojevi. Početkom 2014. godine postavljen je i rekultivacijski sloj te je u završnoj fazi izgradnja sustava za odvodnju oborinskih voda sa tijela odlagališta. Započeta je gradnja pročistača voda.

Paralelno je pokrenut projekt izgradnje plinskog generatora snage 1 MW koji bi koristio odlagališni plin. Navedena aktivnost zahtjeva promjene u lokacijskoj dozvoli i potvrdi glavnog projekta. Izmjena idejnog projekta je odrađena i predan je zahtjev za promjenom lokacijske dozvole.

Uloženo je 1.138.851,73 kn iz cijene komunalne usluge i 1.036.038,22 kn iz sredstava Proračuna.

Aktivnost: Selekcija otpada

U navedenom razdoblju pripremljena je dokumentacija i podnesen zahtjev za sufinanciranjem nabave Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, za nabavu 2.550 kontejnera zapremine 1.100 litara za potrebe odvojenog prikupljanja otpada, 4 vozila za potrebe odvoza odvojeno prikupljenog otpada i dva pokretna reciklažna dvorišta (mobilno RD). Pripremljena je tender dokumentacija i pokrenut je i završen postupak javne nabave, sve u suradnji sa Fondom zaštite okoliša i energetske učinkovitost. Obzirom na dinamiku postupka izvršeno je plaćanje obveza u smanjenom obimu.

Izrađena je Stručna podloga Plana gospodarenja otpadom za područje grada Rijeke.

Uloženo je 1.138.851,73 kn iz cijene komunalne usluge.

Aktivnost: "0" Faza gradnje odlagališta ŽCGO Marišćina

Od kraja lipnja 2012. godine, temeljem uporabne dozvole za funkcionalni dio građevine, u skladu sa dozvolom za privremeno odlaganje vrši se dnevno odlaganje komunalnog otpada sa područja koje pokriva KD Čistoća d.o.o.. U sklopu projekta završena je izgradnja etape B, odlagališnih kazeta 4 i 5. Trajanje privremenog odlagališta predviđeno je do rujna 2015. godine.

Uloženo je 5.192.555,51 kn iz cijene komunalne usluge i 980.365,76 kn iz sredstava Proračuna.

Kapitalni projekt: Reciklažna dvorišta

Izvršena su geodetska snimanja i identifikacija 12 lokacija reciklažnih dvorišta planiranih u Prostornom planu i GUP-u grada Rijeke, a za jedno je reciklažno dvorište ugovorena izrada projektne dokumentacije. Pripremljena je idejna dokumentacija za sortirnicu otpada, donosno reciklažni centar, kao i izrađena projektna dokumentacija za centralno reciklažno dvorište u Mihačevoj dragi.

Uloženo je 264.215,75 kn iz cijene komunalne usluge.

Kapitalni projekt: Gradnja Županijskog centra za gospodarenje otpadom Marišćina

Ukupna vrijednost ugovora za radove, koji uključuje izgradnju MBO, postrojenja iznosi cca. 30 mil. EUR. Dio za MBO postrojenje u iznosu od 14 mil. EUR financira se kroz IPA program uz kreditno zaduženje Ekoplusa. Primorsko goranska županija i Grad Rijeka su osigurali sufinanciranje 20% izgradnje ŽCGO "Marišćina" bez MBO postrojenja, u iznosu od 16 mil. EUR tj. svaki po 10%, kroz razdoblje od 2013-2014 godine korištenjem zajma Ministarstva financija iz sredstava EIB-a dok se 80% investicije sufinancira zajedničkim sredstvima IPA fonda i Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. Lokalno sufinanciranje 20% (PGŽ i Grad Rijeka svaki po 10%) po ugovorima za nadzor, PR, tehničku pomoć i nabavku opreme također je osigurano iz odobrenog zajma Ministarstva financija od ukupnog lokalnog financiranja Grada Rijeke od 2.011.751 EUR.

Grad Rijeka dodatno osigurava i potrebna sredstva za pokrivanje izdataka koji su nužni za provedbu Projekta, kao što su komunalni i vodni doprinosi, konzultantske usluge i usluge izrade elaborata, promidžbe i edukacije.

Radovi na Centru su u potpunosti gotovi. Vrše se ispitivanja postrojenja te se očekuje privremeno puštanje u pogon ŽCGO-a početkom svibnja 2015. godine.

Uloženo je 8.682.120,04 kn iz sredstava Proračuna.