

TOČKA 4.

- a) Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu**
- b) Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu**
- c) Izvješće o izvršenju Plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora za 2015. godinu**



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

GRAD RIJEKA

Gradonačelnik

Rijeka, 12. 4. 2016.

a)

Gradsko vijeće Grada Rijeke
n/r predsjednici Dorotei Pešić-Bukovac

Na temelju članka 58. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 24/09, 11/10 i 5/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 7/14) podnosim Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje **Izvešće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu.**

GRADONAČELNIK

mr.sc. Vojko OBERSNEL



Izvješće
o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2015. godinu

Gradsko vijeće Grada Rijeke je na sjednici održanoj dana 18. prosinca 2014. godine donijelo Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu ("Službene novine Grada Rijeke" broj 14/14), a na sjednici održanoj 26. studenoga 2015. godine donijelo Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu ("Službene novine Grada Rijeke" broj 12/15), (u daljnjem tekstu: Program).

Program je donesen na temelju članka 30. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15), a prema predviđenim planskim ulaganjima i izvorima financiranja.

Sastavni dio Programa je Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom koji je donesen na temelju članka 33. stavka 13. Zakona o održivom gospodarenju otpadom ("Narodne novine" broj 94/13) a prema predviđenim planskim ulaganjima i izvorima financiranja.

Sukladno stavku 4. navedenog članka Zakona o komunalnom gospodarstvu postoji obveza izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave svake godine podnijeti predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave izvješće o izvršenju Programa za prethodnu kalendarsku godinu.

Slijedom navedenog, u nastavku su dani tablični prikazi izvršenja Programa (tablica 1.) i Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom (tablica 2.) sačinjeni prema zakonskoj odredbi po kojoj su razvojni zahvati podijeljeni po strukturi radova i izvorima financiranja.

Tablica 1. Izvršenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2015.godini u kunama

NAZIV	PROGRAM 2015.	IZVRŠENJE 2015.	INDEX
1	2	3	4
I. GRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA			
a) iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od	7.515.000,00	2.674.489,97	35,6
- Cesta 233 dužine 1100 m' - dio	50.000,00	0,00	-
- Pristupne ceste po rješenju o komunalnom doprinosu dužine 80 m'	200.000,00	3.446,25	1,7
- Prometnica Ž5025 – I. etapa Rujevica – Marinići dužine 2.765 m' - dio	550.000,00	4.200,00	0,8
- Spoj ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj dužine 780 m'	130.000,00	126.280,00	97,1
- Spoj ceste "A" na lokaciji Bok Drenova dužine 480 m'	420.000,00	320.426,50	76,3
- Gradska ulica oznake GU-3 na Diračju dužine 153 m'	200.000,00	0,00	-
- Rekonstrukcija kolno pristupnog puta – Marinići	295.000,00	345.858,53	117,2
- Pješački most "Žakalj" preko Rječine dužine 40 m'	250.000,00	49.750,00	19,9
- Rekonstrukcija Opatijske ceste dužine 100 m'	22.000,00	7.625,00	34,7
- Gradnja cesta u stambenom naselju Martinkovac - dužine 702 m'	4.500.000,00	1.473.832,30	32,8

- Prikjučna infrastruktura nogometnog stadiona Kantrida- dužine 1.100 m'	450.000,00	343.071,39	76,2
- Priključna infrastruktura nogometnog kampa Rujevica- dužine 391 m'	100.000,00	0,00	-
- Priključna infrastruktura za stambeno naselje na Trsatu- dužine 815 m'	50.000,00	0,00	-
- Cesta 102 dužine 70 m'	298.000,00	0,00	-
b) iz sredstava Proračuna Grada u ukupnom iznosu od	1.616.000,00	1.575,00	0,1
- Cesta 233 dužine 1100 m' - dio	566.000,00	0,00	-
- Pristupna cesta na lokaciji Zapadni Zemet dužine 120 m' - dio	110.000,00	0,00	-
- Cesta OU4 Martinkovac - 120m'-faza projektiranja	100.000,00	625,00	0,6
- Spoj ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj ulici dužine 780 m'	50.000,00	0,00	-
- Rekonstrukcija kolno-pješačkog prilaza za zgrade branitelja – I.faza na Kozali dužine 80 m'	720.000,00	950,00	0,1
- Rekonstrukcija kolnog pristupnog puta – Marinići dužine 46 m'	70.000,00	0,00	-
II. GRADNJA JAVNE RASVJETE			
a) iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od	335.000,00	29.603,08	8,8
- Gradnja ceste u stambenom naselju Martinkovac dužine 1.307m'	330.000,00	0,00	-
- Rekonstrukcija kolno pristupnog puta Marinići dužine 70m'	5.000,00	29.603,08	592,1
b) iz sredstava Proračuna Grada u ukupnom iznosu od	200.000,00	0,00	0
- Rekonstrukcija kolno pristupnog puta Marinići dužine 70m'	30.000,00	0,00	-
- Gradnja ceste u stambenom naselju Martinkovac dužine 1.307m'	170.000,00	0,00	-
III. GRADNJA GROBLJA			
a) iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od	1.650.000,00	1.611.165,07	97,7
- Nastavak gradnje javne površine- Centralna aleja, 1.938 m ²	1.650.000,00	1.611.165,07	97,7
IV. GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA I NABAVA OPREME ZA TRŽNICE NA MALO			
a) iz sredstava naknade za koncesiju u ukupnom iznosu od	1.402.000,00	1.377.045,87	98,2
- Uređenje objekata tržne djelatnosti	1.402.000,00	1.377.045,87	98,2
SVEUKUPNO	12.718.000,00	5.693.878,99	44,8

Iz tabličnog prikaza vidljivo je da ukupna sredstva koja su se utrošila za izvršenje Programa za 2015. godinu iznose 5.693.878,99 kn što je 44,8% od planiranih sredstava.

Radi sagledavanja ukupnosti ulaganja obrazloženje koje slijedi dano je po razvojnim zahvatima s izvorima financiranja.

ULAGANJA U NERAZVRSTANE CESTE I JAVNU RASVJETU (Program I, II)

Cesta 233

Imovinsko pravna priprema vodi se od 2004. godine. Završen je spor između korisnika i vlasnika čestice u zahvatu prometnice te je ponovo pokrenut proces izvlaštenja, kao zaostali dio imovinsko pravne pripreme ceste za koje je potrebno osigurati financijska sredstva. Čeka se rješenje upravnog postupka o izvlaštenju zemljišta.

U 2015. godini nije bilo ulaganja.

Pristupne ceste po rješenju o komunalnom doprinosu

Aktivnosti na gradnji pristupnih cesta po rješenju o komunalnom doprinosu usklađuju se sa stvarnom gradnjom građevina privatnih investitora, koji kasne u realizaciji svojih aktivnosti.

Ulaganje u 2015. godini iznosi 3.446,25 kuna iz sredstava komunalnog doprinosa.

Pristupna cesta na lokaciji Zapadni Zamet

Nastavljena je imovinsko pravna priprema, tj. izvlaštenje za zemljište unutar granica zahvata koje traje od 2009. godine. Dobiveno je drugostupanjsko rješenje koje nalaže pokretanje novog postupka izvlaštenja.

U 2015. godini nije bilo ulaganja.

Prometnica Ž5025 - I. etapa Rujevica – Marinići

I dalje traje imovinsko-pravna priprema zemljišta za izgradnju prometnice Rujevica – Marinići unutar granica Grada Rijeke zbog izjavljenih žalbi na donesena Rješenja o izvlaštenju i podnesenih upravnih tužbi. Budući je Odlukom o razvrstavanju javnih cesta ("Narodne novine" broj 44/12), prometnica Rujevica - Marinići koja se proteže od čvora Rujevica (A7) pa do granice Grada Rijeke sa Općinom Viškovo, dobila status državne ceste oznake DC 427 (Čvorište Marčelji (nova A7) – Viškovo – čvorište Rujevica (A7) duljine 10,3 km) i prešla u nadležnost Hrvatskih cesta d.o.o., Grad Rijeka je dopisom pozvao Hrvatske ceste d.o.o. da preuzmu i završe preostalu imovinsko-pravnu pripremu zemljišta.

Ulaganje u 2015. godini iznosi 4.200,00 kuna iz sredstava komunalnog doprinosa.

Spoj ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj

Dokumentacija za provođenje imovinsko pravne pripreme prosljeđena je u Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, Direkciju za gospodarenje zemljištem gdje će se ista nadalje provoditi sukladno planiranim sredstvima i planu pripreme. U 2015. godini otkupljen je dio od potrebnog zemljišta od cca 287 m² i postupak imovinsko - pravne pripreme se nastavlja.

Ulaganje u 2015. godini iznosi 126.280,00 kuna iz sredstava komunalnog doprinosa.

Spoj ceste „A“ na lokaciji Bok-Drenova

Dokumentacija za provođenje imovinsko - pravne pripreme prosljeđena je u Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, Direkciju za gospodarenje zemljištem gdje će se ista nadalje provoditi sukladno planiranim sredstvima i planu pripreme. U 2015. godini riješen je dio imovinsko - pravne pripreme, a preostali dio, kao i gradnja slijede u 2016. godini.

Ulaganje u 2015. godini iznosi 320.426,50 kuna iz sredstava komunalnog doprinosa.

Rekonstrukcija kolno-pješačkog prilaza za zgrade branitelja – 1. faza na Kozali

U 2015. godini izvršena je dopuna projektne dokumentacije u svrhu izgradnje sanitarnog kolektora, a sve sukladno gradnji objekata branitelja na navedenom području. Gradnja slijedi u 2016. godini.

Ulaganje u 2015. godini iznosi 950,00 kuna iz sredstava Proračuna Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Proračuna).

Gradska ulica oznake GU-3 na Diračju

Na ovom kapitalnom projektu nije bilo aktivnosti u 2015. godini iz razloga što je projekt potrebno uskladiti sa potrebama povodjenja sanitarne kanalizacije te oborinske odvodnje iz područja Martinkovca za POS-ovu gradnju.

Rekonstrukcija kolno-pristupnog puta Marinići

Radovi na rekonstrukciji kolno-pristupnog puta na Marinićima završeni su u cijelosti te je dobivena pravomoćna uporabna dozvola.

Ulaganje u 2015. godini iznosi 345.858,53 kuna iz sredstava komunalnog doprinosa.

Pješački most "Žakalj" preko Rječine

Realizacija mosta je predviđena u fazama, a u prvoj polovici 2015. godine prikupljene su podloge i izrađen je idejni projekt. U tijeku je izlaganje novih katastarskih čestica u katastarskom uredu.

Ulaganje u 2015. godini iznosi 49.750,00 kuna iz sredstava komunalnog doprinosa.

Rekonstrukcija Opatijske ceste

U svrhu imovinsko - pravne pripreme provedena je parcelacija te je započeo postupak otkupa i izvlaštenja zemljišta.

Ulaganje u 2015. godini iznosi 7.625,00 kuna iz sredstava komunalnog doprinosa.

Priključna infrastruktura nogometnog stadiona Kantrida

Sukladno preuzetim obvezama, Grad Rijeka se obvezao izgraditi i rekonstruirati vanjske prometnice u dužini cca 1100 m ceste sa svom potrebnom infrastrukturom.

U prvoj polovici 2015. godine prikupljene su podloge i izrađen je idejni projekt koji je neophodno uskladiti sa idejnim projektom samog kompleksa Stadiona Kantrida. Sve je u tijeku zajedno sa izmjenama i dopunama Prostornog plana i Generalnog urbanističkog plana, a prema zahtjevima Stadiona Kantrida d.o.o.

Ulaganje u 2015. godini iznosi 343.071,39 kuna iz sredstava komunalnog doprinosa.

Priključna infrastruktura nogometnog Kampa Rujevica

Grad Rijeka preuzeo je obvezu gradnje vanjske prometnice u dužini cca 391 m ceste sa svom potrebnom infrastrukturom čija gradnja nije započela zbog pomaknutih rokova dobivanja građevinske dozvole.

U 2015. godini nije bilo ulaganja.

Cesta 102

Gradnja nije započela u 2015. godini zbog potrebe usklađenja parcelacije sa stvarnim stanjem na terenu, što je uvjetovalo promjenu već dobivene lokacijske dozvole.

U 2015. godini nije bilo ulaganja.

Cesta OU 4 Martinkovac

Na području stambenog naselja Martinkovac planirana je, u svrhu prilaza za višestambenu izgradnju, gradnja prilazne ceste sa svom pripadajućom infrastrukturom za koju je izvršen odabir projektanta i pokrenuto projektiranje.

Ulaganje u 2015. godini iznosi 625,00 kuna iz sredstava Proračuna.

Priključna infrastruktura za stambeno naselje na Trsatu i Sveučilišni Kampus

U skladu s DPU-om Stambenog naselja Trsat, Grad Rijeka planira gradnju novih prometnica kako bi se realizirala gradnja Stambenog naselja Trsat i Sveučilišnog kampusa Trsat. U tu svrhu planira se gradnja prometnica u dužini cca 207 m` ceste sa svom potrebnom infrastrukturom.

Zbog pomaknutih rokova dobivanja građevinske dozvole i problema u rješavanju imovinsko - pravnih odnosa nije se moglo pristupiti gradnji priključne infrastrukture.

U 2015. godini nije bilo ulaganja.

Gradnja cesta u stambenom naselju Martinkovac

Nakon provedene javne nabave za odabir izvođača radova, nadzora i koordinatora II zaštite na radu, započeli su radovi na gradnji pet stambenih ulica na Martinkovcu ukupne dužine od 710 metara. Radovi se sufinanciraju od strane Grada Rijeke, KD Vodovoda i kanalizacije d.o.o., Energa d.o.o. i HEP-ODS d.o.o. Elektroprimorja Rijeka.

Za tri stambene ulice izrađeni su glavni projekti i ishođene su pravomoćne građevinske dozvole. Izrađen je idejni projekt za upojnu građevinu za potrebe oborinske odvodnje 1. faze prometnica i podnesen je zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole.

Ulaganje u 2015. godini iznosi 1.473.832,30 kuna iz sredstava komunalnog doprinosa.

ULAGANJA U GRADSKA GROBLJA (Program III)

Izgradnja općih polja i aleja na Centralnom gradskom groblju Drenova

Završena je gradnja dijela Centralne aleje na CGG Drenova sa svom pratećom infrastrukturom. U 2015. godini izveden je dio aleje u dužini 255 metara, širine 7,60 metara. Aleja je popločena kulir pločama, a u trupu su položene cijevi za dovod vode, kanalizaciju i elektro kabele.

Ulaganje u 2015. godini iznosi 1.611.165,07 kuna iz sredstava komunalnog doprinosa.

GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA I NABAVA OPREME ZA TRŽNICE NA MALO (Program IV)

Uređenje objekata tržne djelatnosti

Za uređenje objekata tržne djelatnosti izvornim planom bila su predviđena sredstva u visini od 1.402.000,00 kuna, u tekućem planu nakon izvršenih preraspodjela sredstva su uvećana na 1.429.600,00 kuna od čega je utrošeno 1.377.045,87 kuna, odnosno 96,32 %. Na paviljonu ribarnice u sklopu centralne gradske tržnice izvedeni su radovi uređenja interijera i sanacije dijela krovne konstrukcije i krovnog pokrova. Radovi su uključili uređenje sanitarnih čvorova i garderoba na galeriji paviljona ličenjem zidova i postavom novog keramičkog opločenja. Također, izvedeni su radovi zamjene dotrajalih dijelova krovne konstrukcije novim elementima te je saniran i dio krovnog limenog pokrova. Na paviljonima I i II centralne gradske tržnice izvedeni su radovi sanacije dijela temeljne kanalizacije i popravaka kanalizacijskih poklopaca. Na paviljonu tržnice Brajda završeni su pripremni radovi na uređenju galerije paviljona. Isti su uključili sanaciju postojeće čelične krovne konstrukcije i drvenog podgleda, demontažu postojećeg opločenja podova i zidova sa pripremom za postavu novih opločenja. Izvedena je nova instalacija dovoda i odvoda vode te priprema za izradu sanitarnih čvorova na prostoru galerije. Radovi su započeli krajem 2014. godine, a završeni su u 2015. godini. Nastavak radova sanacije paviljona Tržnice Brajda nastavljen je temeljem izrađene projektne dokumentacije odobrene od Ministarstva kulture – Konzervatorskog odjela u Rijeci, a koje podloge su osnova za daljnje zahvate na uređenju prizemlja paviljona i sanaciji vanjskih nadstrešnica. Radovi nastavka uređenja započeti su krajem 2015. godine, a uključuju završno uređenje prostora galerije, izradu nove zapadne nadstrešnice paviljona, kao i sanaciju dijela infrastrukture zapadnog dijela prizemlja objekta. Radovi se nastavljaju dalje u 2016. godini.

Ulaganje u 2015. godini iznosi 1.377.045,87 kuna iz sredstava naknade za koncesiju.

Tablica 2. Izvršenje Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom u 2015. godini

NAZIV	u kunama		
	PROGRAM 2015.	IZVRŠENJE 2015.	INDEX
1	2	3	4
I. GRADNJA GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM			
a) iz cijene komunalne usluge u ukupnom iznosu od	6.396.900,00	5.659.612,43	88,5
- Sanacija odlagališta komunalnog otpada Viševac u fazama	2.476.000,00	2.540.593,27	102,6
- Selekcija otpada	2.987.900,00	2.518.547,44	84,3
- "0" Faza gradnje odlagališta na ŽCGO Marišćina	801.000,00	596.069,39	74,4
- Reciklažna dvorišta	132.000,00	4.402,33	3,3
b) iz sredstava Proračuna Grada u ukupnom iznosu od	8.334.000,00	6.563.577,15	78,8

- Sanacija odlagališta komunalnog otpada Viševac u fazama – financijska pomoć Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost	960.000,00	728.657,37	75,9
- Selekcija otpada- financijska pomoć Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost	2.935.400,00	2.003.657,60	68,3
- Gradnja Županijskog centra za gospodarenje otpadom Marišćina	4.438.600,00	3.831.262,18	86,3
SVEUKUPNO	14.730.900,00	12.223.189,58	83,0

Iz tabličnog prikaza vidljivo je da ukupna sredstva koja su se utrošila za izvršenje Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2015. godinu iznose 12.223.189,58 kn što je 83,0% planiranih sredstava.

Radi sagledavanja ukupnosti ulaganja obrazloženje koje slijedi dano je po razvojnim zahvatima s izvorima financiranja.

GRADNJA GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM (Program I)

Sanacija odlagališta Viševac

Sanacija odlagališta je dovršena osim sitnih usklađenja oko ulazno izlazne zone te kontrole plinovoda plinskog polja. Provele su se aktivnosti tehničkog nadgledanja koje su uvjet za tehnički pregled koji se očekuje početkom 2016. godine.

Paralelno je pokrenut projekt gradnje plinskog generatora snage 1 MW, koji bi koristio odlagališni plin, a radi se o investiciji KD Čistoća d.o.o. Navedena aktivnost, zbog potrebe osiguranja dodatnog prostora za sanaciju crne jame Sovjak, koju organizira i provodit će Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost u suradnji sa Ministarstvom zaštite okoliša i prirode, uzrokovala je i promjenu potrebne dokumentacije za gradnju. Postavljen je plinski generator sa pripadajućom trafostanicom i izvršeno spajanje na upravljački centar, dok su radovi na spajanju na elektrodistributivnu mrežu u suradnji sa HEP-om, u tijeku.

U 2015. godini uloženo je 2.540.593,27 kuna iz cijene komunalne usluge i 728.657,37 kuna iz sredstava Proračuna.

Selekcija otpada

U 2015. godini nabavljena su dva mobilna reciklažna dvorišta, kupljeno je višenamjensko vozilo za prikupljanje otpada s javnih površina i održavanje čistoće reciklažnih dvorišta te vozilo za odvojeno prikupljanje izdvojenog otpada u uskim gradskim ulicama pogonjeno plinom, nabavljeno je 2.550 posuda zapremine 1.100 litara za odvojeno prikupljanje otpada (papir, višeslojna ambalaža, papir-staklo-metal) i 100 kompostera zapremine 450 litara koji će se dodijeliti građanima koji iskažu interes za kompostiranje kućnog biootpada.

Nadalje, nabavljena su 4 kompleta poluukopanih spremnika, koji se planiraju postaviti na četiri lokacije u centru grada i kupljeno je zemljište na lokaciji Mihačeva draga za izgradnju sortirnice za čiju je izradu projekata projektantima dostavljena geodetska podloga.

U 2015. godini uloženo je 2.518.547,44 kune iz cijene komunalne usluge i 2.003.657,60 kuna iz sredstava Proračuna.

"0" Faza izgradnje odlagališta na ŽCGO Marišćina

U 2015. godini prestalo se odlagati na "0" fazi ŽCGO Marišćina zbog ispunjenja kapaciteta odlagališta. Provedene su aktivnosti promjene projektne dokumentacije u svrhu sanacije privremeno odloženog komunalnog otpada.

Krajem 2015. godine ŽCGO je započeo sa probnim radom, a do tog vremena su se provodile aktivnosti pretovara i odvoza komunalnog otpada na odlagališta koja su u smislu kapaciteta mogla prihvatiti prikupljeni komunalni otpad na područjima drugih županija.

U 2015. godini uloženo je 596.069,39 kuna iz cijene komunalne usluge.

Reciklažna dvorišta

Dobivena je građevinska dozvola za gradnju reciklažnog dvorišta na lokaciji Mihačeva draga te od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost zatraženo i odobreno sufinanciranje gradnje u iznosu od 1.740.000,00 kuna. Javnom nabavom odabran je izvođač i nadzor. Početak radova očekuje se u 2016. godini.

U 2015. godini uloženo je 4.402,33 kuna iz cijene komunalne usluge.

Gradnja Županijskog centra za gospodarenje otpadom Marišćina

U tijeku 2015. godine ishođene su izmjene građevinskih dozvola. Radovi na gradnji centra za gospodarenje otpadom su u 2015. godini dovršeni. Preostaje rješavanje utvrđenih odstupanja u odnosu na ugovorne zahtjeve te većih i manjih nedostataka koje Izvođač mora otkloniti prije početka rada Centra. Ishođena je privremena dozvola za gospodarenje otpadom pri nadležnom županijskom Uredu 30. 07. 2015. godine te je prijavljen početak pokusnog rada prema odredbama Zakona o gradnji koji je započeo prihvatom miješanog komunalnog otpada prikupljenog na području Grada Rijeke i prstena JLS kojeg dopremaju kamioni KD Čistoća. Probni rad Centra sukladno odredbama Ugovora o građenju započeo je 09.11.2015. godine, a njegovo trajanje predviđeno je u trajanju do 6 mjeseci.

U 2015. godini uloženo je 3.831.262,18 kuna iz sredstava Proračuna.