



**REPUBLIKA HRVATSKA  
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA  
GRAD RIJEKA**

**Odjel za gradsku samoupravu i upravu**

KLASA: 026-04/09-02/2  
URBROJ: 2170/01-09-10-09-19  
Rijeka, 16. ožujka 2009.

**POGLAVARSTVU GRADA RIJEKE  
- ovdje -**

**Predmet: Izvješće o realizaciji projekata u okviru "Riječkog programa lokalnog partnerstva" za 2007. i 2008. godinu**

**Izradili**

**Dušan Širola  
Dragica Fadljević  
Marijan Vundać**

**Pročelnik**

**mr.sc. Mladen Vukelić**

## Obrazloženje

Poglavarstvo Grada Rijeke je na sjednici održanoj 19. travnja 2005. godine prihvatilo Projekt "RIJEČKI PROGRAM LOKALNOG PARTNERSTVA" s ciljem razvijanja partnerskog i suodgovornog odnosa između građana i Grada Rijeke.

Točkom 7. zaključka, zadužen je Odjel za gradsku samoupravu i upravu da nakon provedbe programa dostavi Poglavarstvu Grada Rijeke cjeloviti izvještaj o realizaciji prihvaćenih projekata .

Odjel za gradsku samoupravu i upravu raspisao je i proveo postupak natječaja za Riječki program lokalnog partnerstva u 2007. i 2008. godini na koji je projekte prijavilo ukupno 16 (šesnaest) natjecatelja, 8 (osam) u 2007.g. i 8 (osam) u 2008.g. Od navedenog broja uvjete natječaja ispunilo je 15 (petnaest) podnositelja prijava dok 1 (jedan) nije ispunio uvjete natječaja.

Povjerenstvo u sastavu Zvezdana Schulz Vugrin, Igor Bajok i Neven Šantić, izvršilo je ocjenu i odabir projekata na temelju utvrđenih kriterija.

Odabrani su sljedeći projekti:

### U 2007. g.

1. Projekt Vijeća Mjesnog odbora Svilno, pod nazivom "Dječje igralište Leptirić"
2. Projekt Sportskog društva Moji Srdoči, pod nazivom "Igralište za djecu predškolske i školske dobi"
3. Projekt grupe građana naselja Tonžino s područja MO Srdoči, pod nazivom "Zelena oaza za odmor naših susjeda"
4. Projekt Mjesnog odbora Grbci, pod nazivom "Proširenje dječjeg igrališta i uređenje zelenih površina"
5. Projekt grupe građana Mravi, pod nazivom "Uređenje parka u stambenom naselju na Gornjoj Vežici"
6. Projekt Vijeća Mjesnog odbora Podvežica, pod nazivom "Cvjetno naselje Vulkan"

### U 2008. g.

1. Projekt Vijeća Mjesnog odbora Drenova, pod nazivom "Uređenje šetnice (trim staze) i izgradnja vježbališta na Velom vrhu"
2. Projekt grupe građana Sunce, pod nazivom "Vrtić Bulevard – prijatelj djece"
3. Projekt grupe građana Lokalna građanska inicijativa s područja MO Brajda Dolac, pod nazivom "Uređenje dječjeg igrališta"
4. Projekt Vijeća Mjesnog odbora Grbci, pod nazivom "Dječje igralište Grbci"
5. Projekt grupe građana ulice A.B. Šimića 19-66 s područja MO Srdoči, pod nazivom "Uređenje dječjeg i sportskog igrališta"


Napomena:

Od projekta grupe građana Zeleni Grbci pod nazivom "Uređenje parka na kraju Dražičke ulice", odustalo se zbog planirane izgradnje ceste čiji koridor djelom zahvaća navedeni prostor, te je zamijenjen projektom Vijeća Mjesnog odbora Grbci pod nazivom "Dječje igralište Grbci", a koji je po broju bodova bio prvi slijedeći u nizu.

### Projekti iz 2007. g.:

Ukupno odobren iznos za navedenih 6 projekata u 2007. godini, iznosio je 160.000,00 kn koliko je i osigurano u Proračunu za realizaciju projekata.

Nositelj projekta	Projekt	Odobrena sredstva	Utrošena sredstva	Doprinos lokalne zajednice	Ukupna vrijednost projekta	% doprinosa lokalne zajednice u odnosu na Proračun
1. VMO Svilno	Dječje igralište Leptirić	30.000,00	31.110,00	14.190,00	45.300,00	45,61
2. SD Moji Srdoči	Igralište za djecu predškolske dobi	28.778,00	28.766,80	14.460,00	43.226,80	50,27
3. Grupa građana ulice Tonžino	Zelena oaza za odmor naših susjeda	30.000,00	29.865,60	57.872,00	87.737,60	193,77
4. VMO Grbci	Proširenje dječjeg igrališta i uređenje zelenih površina	30.000,00	30.002,40	59.500,00	89.502,40	198,32
5. Grupa građana Mravi	Uređenje parka u stambenom naselju	11.835,00	1.371,29		1.371,00	
6. VMO Podvežica	Cvjetno naselje Vulkan	29.387,00	29.649,66	41.484,00	71.133,66	139,91
<b>UKUPNO</b>		<b>160.000,00</b>	<b>150.765,75</b>	<b>187.506,00</b>	<b>338.271,75</b>	<b>124,37</b>



Iz Izvješća o realizaciji navedenih 5 projekata, a koji čine sastavni dio ovog izvještaja vidljivi su iznosi odobrenih sredstava, iznosi utrošenih sredstava te iznosi doprinosa zajednice i ukupne vrijednosti svakog projekta. Nadalje iz svakog izvještaja vidljiv je cilj projekta i način njegovog ostvarenja, projektna postignuća,

aktivnosti poduzete za ostvarenje rezultata i ostvareni rezultati, uključenost lokalne zajednice u projektne aktivnosti, vidljivost projekta, primljena stručna i tehnička pomoć te ocjena uspješnosti projekta i saznanje o tome koliko su lokalna zajednica i ostali sudionici zadovoljni postignućima.


1. Iz izvješća Vijeća Mjesnog odbora Svilno vidljivo je da projekt "Dječje igralište Leptirić" nije u potpunosti realiziran. U Proračunu Grada osigurano je 30.000,00 kn, a ukupno je utrošeno 31.110,00 kn za nabavu i montažu dvorca koji je postavljen na budućem igralištu. Ovom akcijom volontera uređena je površina od nepoželjnog raslinja, a radom strojeva izvršeni su iskopi i priprema terena za podlogu dječjeg igrališta. Doprinos zajednice kroz volonterski rad i sponzorstvo iznosi 14.190,00 kn. Za projekt su također uplaćene donacije u vrijednosti od 20.000,00 kn koje će se utrošiti u preostaloj fazi realizacije. Dovezen je građevinski materijal, a realizacija ostalih radnji – postavljanja rubnjaka, ostalih sprava, klupica i pješčanika, sadnica je u tijeku. Jedan pusti kraj ulice Grbasto dobiti će uskoro drugačiju sliku, a djeca sa područja MO Svilno adekvatan prostor za dječju igru okružen zelenilom.
2. Iz izvješća grupe građana, odnosno Sportskog društva Moji Srdoči, vidljivo je da je realiziran projekt "Igralište za djecu predškolske i školske dobi". Za realizaciju projekta odobrena su sredstava iz Proračuna od 28.778,00 kn, a utrošeno je 28.766,80 kn, Nadalje, ostvaren je doprinos zajednice kroz volonterski rad i sponzorstvo u iznosu od 14.460,00 kn, te je ukupna vrijednost projekta 43.226,80 kn. Ovim projektom osiguran je siguran pristup dječjem igralištu postavljanjem pristupne staze za malu djecu, dječja kolica i invalide, čime je uspješno realiziran nastavak projekta iste grupe građana iz 2005. g. kada su postavljene dječje sprave i uređeno dječje igralište u blizini OŠ Srdoči.
3. Iz izvješća Grupe građana ulice Tonžino sa područja MO Srdoči, vidljivo je da je za projekt "Zelena oaza za odmor naših susjeda" od odobrenih sredstava od 30.000,00 kn iz Proračuna utrošeno 29.865,60 kn, da je ostvaren doprinos zajednice kroz volonterski rad i sponzorstvo u iznosu od 57.872,00 kn, te da je ukupna vrijednost projekta 87.737,60 kn. Ovim projektom Grupe građana ulice Tonžino zaista je stvorena jedna zelena oazu kojom se nastojalo poboljšati kvalitetu života građana sa područja MO Srdoči te razviti svijest o nužnosti ekološkog djelovanja i življenja. Zapuštena javna površina postala je novouređeni prostor ugodan za oko, boravak, šetnju i time je još jedan od projekta iz 2006. g. u potpunosti završen.
4. Iz izvješća Vijeća Mjesnog odbora Grbci, vidljivo je da je za projekt "Proširenje dječjeg igrališta i uređenje zelenih površina" od odobrenih sredstava od 30.000,00 kn iz Proračuna, utrošeno 30.002,40 kn, da je ostvaren doprinos zajednice kroz volonterski rad i sponzorstvo u iznosu od 59.500,00 kn, da je ukupna vrijednost projekta 89.502,40 kn. Ovim projektom Mjesni odbor Grbci, od zapuštene javne površine u Dražičkoj ulici, osigurao je adekvatnu i sigurnu površinu za igru male djece, te hortikulturnim uređenjem okoliša igrališta uređio park koji će svojim izgledom nedvojbeno uljepšati okoliš, a prostor učiniti ugodnim za boravak i malenih i odraslih.
5. Grupa građana Mravi sa područja MO Gornja Vežica nije realizirala projekt "Uređenje parka u stambenom naselju" za koji je odobreno 11.835, 00 kn, a utrošeno je 1.371,29 kn za boje i kistove čime su obojane postojeće sprave u parku.
6. Iz izvješća Vijeća Mjesnog odbora Podvežica, vidljivo je da je za projekt "Cvjetno naselje Vulkan" od odobrenih sredstava od 29.387,00 kn iz Proračuna, utrošeno 29.649,66 kn, da je ostvaren doprinos zajednice kroz volonterski rad i sponzorstvo u iznosu od 41.484,00 kn, te da je ukupna vrijednost projekta 71.133,66 kn. Ovim projektom Mjesni odbor Podvežica dobio je lijepo uređen i osvjetljen prostor u naselju Vulkan, uređeno je pravo šetalište za ljude starije dobi, te prilagođen prostor za djecu koji omogućuje bezbrižnu vožnju biciklom, rolama i siguran prolaz dječjih kolica.

Slijedom svega navedenog utvrđeno je da je u 2007.g. od ukupno 160.000,00 kn osiguranih u proračunu Grada za navedenih 6 odnosno 5 projekata (Grupa građana Mravi nije realizirala projekt) utrošeno 150.765,75 kn, dok je ukupna ostvarena vrijednost navedenih projekata 324.081,75 kn. Doprinos lokalne zajednice kroz ostvaren rad i sponzorstva u navedenim projektima iznosi 173.316,00 kn. Ono što treba istaknuti je da su čak dva projekta nastavci projekta Riječkog programa lokalnog partnerstva iz 2005. g. ("Igralište za djecu predškolske i školske dobi" – SD Moji Srdoči), odnosno 2006. g. ("Zelena oaza za odmor naših susjeda" – Grupa građana ulice Tonžino)

#### **Projekti iz 2008.g.**

Ukupno odobren iznos za navedenih 5 projekata iz 2008.g iznosio je 145.700,00 kn koliko je i osigurano u proračunu za realizaciju ovih projekata.

Nositelj projekta	Projekt	Odobrena sredstva	Utrošena sredstva	Doprinos lokalne zajednice	Ukupna vrijednost projekta	% doprinosa lokalne zajednice u odnosu na Proračun
1. VMO Drenova	Uređenje šetnice (trim staze) i izgradnja vježbališta na velom vrhu	25.700,00	24.748,76	16.192,00	40.940,76	65,43
2. Grupa građana Sunce	Vrtić Bulevard – prijatelj djece	30.000,00	31.495,52	87.336,68	118.832,20	277,30
3. Lokalna građanska inicijativa Brajda Dolac	Uređenje dječjeg igrališta	30.000,00	29.997,36	55.741,43	85.738,79	185,82
4. VMO Grbci	Dječje igralište Grbci	30.000,00	30.000,00	20.312,00	50.312,00	67,71
5. Grupa građana ulice AB Šimića 19-66	Uređenje dječjeg i sportskog igrališta	30.000,00	29.982,72	124.008,50	153.991,22	413,60
<b>UKUPNO</b>		<b>145.700,00</b>	<b>146.224,36</b>	<b>303.590,61</b>	<b>449.814,97</b>	<b>207,62</b>




1. Iz izvješća Vijeća Mjesnog odbora Drenova, vidljivo je da je za projekt "Uređenje šetnice (trim staze) i izgradnja vježbališta na Velom vrhu" od odobrenih sredstava od 25.700,00 kn iz Proračuna, utrošeno 24.748,76 kn, da je ostvaren doprinos zajednice kroz volonterski rad i sponzorstvo u iznosu od 16.192,00 kn, da je ukupna vrijednost projekta 40.940,76 kn. Ovim projektom Mjesni odbor Drenova u suradnji sa članovima SPK-a Rirockclimbing dobio je funkcionalno i estetski je uređen dio Velog vrha, a u cilju postizanja kvalitetnijeg sportskog i rekreativnog življenja mladih i lokalnog stanovništva.
2. Iz izvješća Grupe građana Sunce sa područja MO Bulevard, vidljivo je da je za projekt "Vrtić Bulevard – prijatelj djece" od odobrenih sredstava od 30.000,00 kn iz Proračuna, utrošeno 31.495,52 kn, da je ostvaren doprinos zajednice kroz volonterski rad i sponzorstvo u iznosu od 87.336,68 kn, te da je ukupna vrijednost projekta 118.832,20 kn. Ovim projektom Grupe građana Sunce uređen je vanjski prostor vrtića kroz organizaciju multifunkcionalnog prostora za druženje i igru, a u cilju osiguranja zdravog psihofizičkog i sigurnog razvoja djeteta.
3. Iz izvješća Lokalne građanske inicijative sa područja MO Brajda Dolac vidljivo je da je za projekt "Uređenje dječjeg igrališta" od odobrenih sredstava od 30.000,00 kn iz Proračuna, utrošeno 29.997,36 kn, da je ostvaren doprinos zajednice kroz volonterski rad i sponzorstvo u iznosu od 55.741,43 kn, te da je ukupna vrijednost projekta 85.738,79 kn. Ovim projektom Grupe građana sa područja MO Brajda Dolac, također je uređen vanjski prostor vrtića za sigurnu i bezbrižnu igru djece Dječjeg vrtića Delfin, OŠ Brajda i sve djece iz susjedstva.
4. Iz izvješća Vijeća Mjesnog odbora Grbci vidljivo je da je za projekt "Dječje igralište Grbci" od odobrenih sredstava od 30.000,00 kn iz Proračuna, utrošeno 30.000,00 kn, da je ostvaren doprinos zajednice kroz volonterski rad i sponzorstvo u iznosu od 20.312,00 kn, da je ukupna vrijednost projekta 59.312,00 kn. Ovim projektom Mjesnog odbora Grbci dovršen je izgled dječjih igrališta postavljanjem odgovarajućih tribina za gledatelje na malonogometnom igralištu, te postavom tobogana u prostoru dječjeg igrališta za djecu mlađe dobi (1-7 godina)
5. Iz izvješća Grupe građana ulice A.B. Šimića 19-66 sa područja MO Srdoči, vidljivo je da je za projekt "Uređenje dječjeg i sportskog igrališta" od odobrenih sredstava od 30.000,00 kn iz Proračuna, utrošeno 29.982,72 kn, da je ostvaren doprinos zajednice kroz volonterski rad i sponzorstvo u iznosu od 124.008,50 kn, te da je ukupna vrijednost projekta 153.991,22 kn. Ovim projektom Grupe građana sa područja MO Srdoči, uređena je jedna javna zapuštena površina, pretvorena u dječje igralište čime se osigurao prostor za sigurnu igru djece, te ujedno uredio okoliš objekta.

Slijedom navedenog utvrđeno je da je u 2008. g. od ukupno 145.700,00 kn osiguranih u proračunu Grada za navedenih 5 projekata, utrošeno 146.224,36 kn, dok je ukupna ostvarena vrijednost navedenih projekata 449.814,97 kn. Doprinos lokalne zajednice kroz ostvaren rad i sponzorstva u navedenim projektima iznosi 303.590,61 kn. Projekti iz 2008. g. uglavnom su bili orijentirani na osiguravanje prostora za igru djece, što pokazuje da je u procesu izgradnje komunalne infrastrukture to vrlo važan čimbenik o kojem se u budućnosti mora voditi računa.

Vrijednost realiziranih projekata u 2007. i 2008. godini

GODINA	odobrena sredstva Grada	Utrošeno sredstava Proračuna Grada	Doprinos zajednice	Ukupna vrijednost projekta	% doprinosa lokalne zajednice u odnosu na Proračun
2007.	160.000,00	150.765,75	187.506,00	338.271,75	124,37
2008.	145.700,00	146.224,36	303.590,61	449.814,97	207,62
<b>UKUPNO</b>	<b>305.700,00</b>	<b>296.990,11</b>	<b>491.096,61</b>	<b>788.086,72</b>	<b>165,36</b>



U realizaciji ovih projekata sudjelovali su Odjel za gradsku samoupravu i upravu, Odjel gradske uprave za komunalni sustav, mnogobrojni sponzori i donatori sredstava i materijala, (pravne i fizičke osobe), te volonteri koji su svojim radom doprinijeli uspješnosti realizacije pojedinog projekta.

**Odjel za gradsku samoupravu i upravu je:**

- ✓ izradio je projekt "Riječki program lokalnog partnerstva"
- ✓ raspisao javni natječaj za prijavu prijedloga projekata,
- ✓ organizirao edukaciju zainteresiranih za izradu projekata
- ✓ koordinirao u pripremama i realizaciji projekta
- ✓ izradio izvještaj o realizaciji projekata
- ✓ obavljao ostale administrativno- tehničke poslove vezane za projekt

**Odjel gradske uprave za komunalni sustav je :**

1. osigurao je stručni nadzor u provođenju projekata koji je obuhvaćao:
  - ✓ prethodni dogovori na mjestu radova s voditeljem projekta i dogovori po pojedinim etapama realizacije projekta
  - ✓ neposredni nadzor nad radovima koje su izvodile grupe građana, vijeća mjesnih odbora ili udruge, te radova izvođača koji su servisirali projekt
  - ✓ ocjenu ponuda
2. pružio i stručnu pomoć u:
  - ✓ utvrđivanju građevinskog i hortikulturnog rješenja uređenja
  - ✓ davanju stručnih savjeta voditelju projekta

3. pružio dodatnu potporu, izvan proračuna projekta, kroz materijal ili opremu kako slijedi:

u 2007.g:

Za Igralište za djecu predškolske dobi,	2.000,00	2 klupe
Zelena oaza za odmor naših susjeda	17.856,00	dobava i razastiranje 80 m3 jalovine, te postavljanje 2 klupe, a zelena površina je uvrštena putem odjela i KD Čistoća u redovno održavanje

u 2008. g:			
Za Uređenje dječjeg i sportskog igrališta	GG A.B. Šimića	30.000,00	izrada 105 m2 zaštitne metalne ograde na potpornom zidu igrališta u visini od 3 m
Za Vrtić Bulevard – prijatelj djece	GG Sunce	2.100,00	odvodnja oborinske vode, uklanjanje panja

Iz izvješća o realizaciji navedenih projekata, u protekle dvije godine (2007. i 2008.) vidljivo je da je ostvarena većina ciljeva koje se željelo ostvariti Riječkim programom lokalnog partnerstva, i to:

- ✓ uz manja sredstva Grada u iznosu od 296.990,11 kn (150.765,75+146.224,36) postignuti su značajni ekonomski efekti kroz doprinos lokalne zajednice u obliku volonterskog rada i sponzorstva u iznosu od 476.906,61 kn (173.316,00+303.590,61), što iznosi 160,58% u odnosu na utrošena sredstva iz proračuna Grada, odnosno 61,62% u odnosu na ukupnu vrijednost projekata 773.896,72 kn (324.081,75+449.814,97)
- ✓ omogućeno je brže rješavanje dijela problema komunalne infrastrukture onih građana i mjesnih odbora koji su bili spremni na osobno angažiranje i učešće u rješavanju svojih problema a čiji su projekti odabrani,
- ✓ potaknulo se dio vijeća mjesnih odbora, udruga i grupe građana na zajedničko učešće u rješavanju problema u komunalnoj infrastrukturi od definiranja problema, do predlaganja projekta i učešća u realizaciji,
- ✓ ostvaren je partnerski i suodgovoran odnos Grada i građana u rješavanju istih problema kroz prihvaćene i realizirane projekte,
- ✓ pokazuju se efekti takmičarskog duha između pojedinih mjesnih odbora u inicijativama i rješavanju problema svojih građana što je također bio jedan od ciljeva ovog programa
- ✓ ostvaruje se mogućnost nastavka realizacije pojedinog projekata.

Poglavarstvo Grada Rijeke razmatralo je na sjednici održanoj 24. ožujka 2009. godine Izvješće o realizaciji projekata u okviru "Riječkog programa lokalnog partnerstva" za 2007. i 2008. godinu te jednoglasno donijelo slijedeći

#### z a k l j u č a k

1. Prihvaća se Izvješće o realizaciji projekata u okviru Riječkog programa lokalnog partnerstva za 2007. i 2008. godinu.

2. Poglavarstvo iskazuje zadovoljstvo do sada ostvarenim rezultatima u provedbi "Riječkog programa lokalnog partnerstva" i zahvaljuje se svima koji su svojim sudjelovanjem pridonijeli ostvarenju prikazanih rezultata.

Grad Rijeka će i nadalje aktivno podržavati ovu hvalevrijednu inicijativu u lokalnoj zajednici te se ujedno još jednom pozivaju svi zainteresirani subjekti da joj se priključe.

PREDSJEDNIK POGLARVARSTVA

mr.sc. Vojko OBERSNEL

Signed by: VOJKO OBERSNEL 4357.4358.5146.1  
 Signing time: Utorak 31. ožujak 2009, 15:35:04 Lokal

