



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA

Odjel za gradsku samoupravu i upravu

KLASA: 112-01/11-02/31

URBROJ: 2170/01-09-00-11-1

Rijeka, 12.07.2011. godine

GRADONAČELNIKU GRADA RIJEKE
- ovdje

Predmet: Izvještaj o realizaciji projekata iz Riječkog programa lokalnog partnerstva
za 2010. godinu

Izradili

Dragica Fadljević
Marijan Vundać

Pročelnik

mr.sc. Mladen Vukelić



Obrazloženje

"Riječki program lokalnog partnerstva" je projekt koji se s ciljem razvijanja partnerskog i suodgovornog odnosa između građana i Grada Rijeke, provodi od 2005. godine.

Temeljem ranijih zaključaka, Odjel za gradsku samoupravu i upravu je zadužen da nakon provedbe projekta, dostavi Gradonačelniku Grada Rijeke cjeloviti izvještaj o realizaciji prihvaćenih projekata.

Odjel za gradsku samoupravu i upravu raspisao je i proveo postupak natječaja za Riječki program lokalnog partnerstva u 2009. godini na koji je projekte prijavilo ukupno 14 (četrnaest) natjecatelja. Od navedenog broja, uvjete natječaja ispunilo je 9 (devet) podnositelja prijava, dok njih 5 (pet) nije zadovoljilo sve tražene kriterije.

Povjerenstvo u sastavu Zvijezdana Schulz Vugrin, Igor Bajok i Neven Šantić izvršilo je ocjenu i odabir projekata na temelju utvrđenih kriterija.

Između pristiglih projekata, odabrani su sljedeći projekti:

1. Projekt Grupe građana Sunce pod nazivom „Vrtić Bulevard – prijatelj djece“ 3. faza
2. Projekt Grupe građana Veseljko pod nazivom „Dječji vrtić Veseljko – sigurna igra“ 2. faza
3. Projekt Grupe građana Bombon „Dječji vrtić Vežica – dvorište po želji djeteta“
4. Projekt BK Roberta, BK Veli Vrh i MO Drenova pod nazivom "Biciklističke staze Velog vrha"
5. Projekt Grupe građana MO Pehlin pod nazivom "Mali svijet za dječje radosti"
6. Projekt Grupe građana "Male i velike bubamare" pod nazivom "Moderno i sigurno igralište Kozala"

Nakon odabira projekata a prije početka njihove realizacije, odustalo se od projekta "Biciklističke staze Velog vrha" s obzirom da se nije uspjelo postići dogovor s "Hrvatskim šumama" koje upravlja područjem na kojem se projekt namjeravao realizirati.

Naime, „Hrvatske šume“ bile su suglasne da se projekt provede, ali da bi isto uopće bilo moguće, bilo je neophodno da nadležno ministarstvo prethodno raspiše javni natječaj za zakup zone obuhvaćene projektom. S obzirom da u Proračunu za 2010. sredstva za ovu namjenu nisu bila planirana, a zakup zemljišta se nije mogao financirati iz sredstava predviđenih za „Riječki program lokalnog partnerstva“, od istog se odustalo.

Slijedom navedenog prihvaćen je slijedeći projekt sukladno bodovima i ocjeni Povjerenstva - projekt Vijeća Mjesnog odbora Pehlin pod nazivom „Uređenje zelene površine u ulici Mihovilići.


Ukupno odobren iznos za navedenih 6 projekata iz 2010. godine iznosio je 180.000,00 kn, koliko je i osigurano u Proračunu za realizaciju ovih projekata.

Nosilac projekta	Naziv projekta	Odobrena sredstva	Utrošena sredstva Proračuna	Doprinos lokalne zajednice	Ukupna vrijednost projekta	% doprinosa lokalne zajednice u odnosu na Proračun
Grupa građana Sunce	Vrtić Bulevard – prijatelj djece	29.986,00	29.986,00	74.938,00	104.924,00	249,41
Grupa građana Veseljko	Dječji vrtić Veseljko – sigurna igra	30.000,00	30.218,58	32.580,00	62.798,58	107,81
Grupa građana Bombon	DV Vežica – dvorište po želji djeteta	29.618,40	29.618,40	100.792,00	130.410,40	343,68
Grupa građana MO Pehlin	Uređenje zelene površine u ulici Mihovilići	29.350,00	29.362,56	89.350,60	118.713,16	304,30
Grupa građana Male i velike bubamare	Moderno i sigurno igralište Kozala	29.655,00	29.520,00	19.054,00	48.574,00	64,55
Vijeće Mjesnog odbora Pehlin	Mali svijet za dječje radosti	30.000,00	29.975,10	40.136,68	70.111,78	133,90
UKUPNO		178.609,40	178.680,64	355.851,28	535.531,92	199,71

Napomena:

Ukupna vrijednost realiziranih projekata uvećava se za iznos od 111.411,84 kn, a isti se odnosi na sredstva komunalnih prioriteta Mjesnog odbora Pehlin za 2010. godinu koja su jednim svojim dijelom utrošena na realizaciju projekata Grupe građana MO Pehlin (41.837,22 kn) i projekata Vijeća MO Pehlin (69.610,62 kn).

Slijedom navedenog ukupno utrošena sredstva Proračuna Grada iznose 290.092,48 kn, a ukupna vrijednost realiziranih projekata iznosi 646.943,76 kn



Iz Izvještaja o realizaciji navedenih šest projekata, a koji čine sastavni dio ovog izvještaja vidljivi su iznosi odobrenih sredstava, iznosi utrošenih sredstava te iznosi doprinosa zajednice te ukupna vrijednosti svakog projekta. Nadalje iz svakog izvještaja vidljiv je cilj projekta i način njegovog ostvarenja, projektna postignuća, aktivnosti poduzete za ostvarenje rezultata i ostvareni rezultati, uključenost lokalne zajednice u projektne aktivnosti, vidljivost projekta, primljena stručna i tehnička pomoć te ocjena uspješnosti projekta i saznanje o tome koliko su lokalna zajednica i ostali sudionici zadovoljni postignućima.

1. Projektom Grupe građana „Vrtić Bulevard – prijatelj djece“ 3. faza u potpunosti utrošena sredstva Proračuna Grada u odobrenom iznosu od 29.986,00 kn. Ovom fazom uređenja, preuređen je i povećan unutarnji prostor za igru djece, srušeno je postojeće spremište, izgrađena amfiteatarska tribina i pozornica, pripremljeni su temelji za novo spremište, te je stepeništem spojena postojeća terasa sa novoizgrađenim dijelom dvorišta. Postavljena je zaštitna ograda, poravnani su i obojeni zidovi. Doprinos zajednice kroz volonterski rad i sponzorstvo iznosi 74.938,00 kn, te je ukupna vrijednost projekta 104.924,00 kn. Ovim projektom djeci je osiguran siguran i ugodan prostor za boravak i igru, ostvareni su uvjeti za sigurnost od padova (gumirani granulat) te je postavljena multifunkcionalna sprava za igru.

Cijeli okoliš je oplemenjen sadnicama ukrasnog mediteranskog bilja, obnovljeno je zelenilo čime se potaknula ekološka osviještenost najmlađeg uzrasta. Postavljeni su i temelji za novo spremište na drugoj strani vrtića, te je ovom, trećom fazom zaokružen cjelokupni projekt "Vrtić Bulevard – prijatelj djece".

2. Projekt Grupe građana Veseljko, „Dječji vrtić Veseljko – sigurna igra“ u potpunosti je realiziran, te će se pristupiti i trećoj fazi uređenja kroz Riječki program lokalnog partnerstva za 2011.g. (u tijeku). Iz Proračuna Grada od odobrenih 30.000,00 kn, utrošeno je 30.218,58 kn za obnovu fasade, rekonstrukciju stepeništa i opremanje jasličkog prostora klupicama, te dovodom vode u dvorišni prostor radi održavanja zelenila. Doprinos zajednice kroz volonterski rad i sponzorstvo iznosi 32.580,00 kn, te je ukupna vrijednost 62.798,58 kn. Postavljanjem zaštitne ograde na ulazu u dvorišni prostor vrtića i zatvaranjem ulaza koji je bio potpuno otvoren (ulaz stranih osoba) smanjena je opasnost za djecu (izlaz na stepenice koja vode do ceste). Također je spriječena devastacija unutarnjeg prostora vrtića. Obnovom dvaju stepeništa, popločenjem dijela dvorišta, te pretvaranjem dijela betona u "livadski prostor", djeca su sigurnija u svojoj igri. Obnovljena je južna fasada, te ukrašena dječjim radovima što je sada vizualno daleko ugodnije oku i djece i roditelja. Ovim projektom djeci je osiguran siguran i ugodan prostor za boravak i igru, dok će se u trećoj fazi taj prostor proširiti određenim sadržajima zbog povećanja broja djece u vrtiću za jednu grupu.
3. Projektom Grupe građana Bombon, "Dječji vrtić Vežica – dvorište po želji djeteta" u potpunosti su utrošena odobrena sredstva Proračuna Grada u iznosu od 29.618,40 kn. Sredstva su utrošena za izradu proračuna projekta (3.444,00 kn – pokriveno sredstvima Odjela za gradsku samoupravu i upravu), te izradu i postavljanje nadstrešnice unutar vanjskog prostora vrtića. Ostvaren je doprinos zajednice kroz volonterski rad i donacije, te sponzorstvo u iznosu od 100.792,00 kn, te da je ukupna vrijednost projekta 130.410,40. Ovim projektom Grupe građana Bombon uređeno je dvorište odnosno vanjski prostor za igru djece u svim vremenskim uvjetima. Nadstrešnica pruža zaklon u slučaju iznenadne kiše, ali i daje hladovinu u toplim ljetnim danima. Donacijom je pribavljeno 6 multifunkcionalnih sprava, obnovljeni su drveni elementi - klupe, obojen je tobogan, dobavljena je zemlja i obnovljene su postojeće zelene površine, zasađeno je mediteransko bilje. Obnovljen je sanitarni čvor za djecu u dvorištu, oslikana je fasada vanjskog pripadajućeg objekta, adaptirana su željezna vrata i prozor vanjskog objekta vrtića. Dvorište je vizualno i funkcionalno odista postalo "dvorište po želji djeteta".
4. Grupa građana mjesnog odbora Pehlin utrošila je 29.362,56 kn za projekt "Uređenje zelene površine u ulici Mihovilići od odobrenih 29.350,00 kn iz Proračuna Grada. Neuređena i zapuštena javna površina pretvorena je u dječji park i prostor za odmor odraslih. Navedenim sredstvima postavljene su dječje sprave (klackalica, vrtuljak, dvosjedna ljuljačka i dvije klupe) Ostvaren je i doprinos zajednice kroz volonterski rad i donacije pravnih osoba, izvoditelja radova u iznosu 89.350,60 kn, dok je sredstvima komunalnih prioriteta (41.837,22 kn) pripadajućeg MO-a hortikulturno uređen prostor oko parka, te je isti uvršten u sustav redovnog održavanja zelenih površina. Ukupna vrijednost projekta iznosi 118.713,16 kn, odnosno 160.550,38 kn uključujući i sredstva malih komunalnih akcija koje je vijeće MO Pehlin odlučilo iskoristiti za uređenje navedene javne površine. Ovim projektom Grupe građana sa područja Pehlina dio Pehlina dobio je novu uređenu zelenu površinu sa prostorom za igru i druženje djece i odraslih osoba.
5. Projektom Grupe građana Male i velike bubamare, "Moderno i sigurno igralište Kozala" nabavljena je multifunkcionalna sprava, odobrenim sredstvima Proračuna (29.520,00 kn), te se prišlo proširenju sadržaja na postojećem dječjem igralištu na Kozali. Postavljen je pješćanik (sa šljunkom) i mala njihalica za najmlađe. Obzirom na veliki broj djece koja sa roditeljima posjećuju navedeni prostor, igralište je dobilo jednu novu dimenziju, a posjećenost i iskoristivost sprava je više nego odlična. Doprinos zajednice (19.054,00 kn) očituje se u volonterskom radu, te donacijama i sponzorstvu pojedinaca i pravnih osoba u materijalu, radovima, reprezentaciji za učesnike samog projekta.
6. Projektom „Mali svijet za dječje radosti“, Vijeća Mjesnog odbora Pehlin, dobiveno je još jedno dječje igralište za djecu (3-7 godina). Donedavno zapuštena javna površina sada je potpuno novi prostor upotpunjen dječjim spravama (dvosjednom ljuljačkom, penjalicom, klackalicom za dvoje djece), te klupama (4 kom) za odrasle osobe. Sredstava koja su odobrena po natječaju (30.000,00 kn), doprinos zajednice - volonterski rad (43.750,00 kn), donacije i sponzorstva u

materijalu i izvođenju radova(45.600,00 kn), te sredstva komunalnih prioriteta (69.574,62 kn) koje je VMO Pehlin odlučilo usmjeriti u uređenje dječjeg igrališta, pokazala su se kao odlična kombinacija kojom je realiziran hvale vrijedan projekt. Okruženje igrališta hortikulturno je oplemenjeno sadnicama stabala, a prostor namijenjen djeci 3-7 godina uskoro će biti dopunjen igralištem za male sportove (nogomet, košarka odbojka). Uz oba igrališta podići će se zaštitna mreža, a navedeno će biti pokriveno sredstvima komunalnih prioriteta MO Pehlin.

Slijedom svega navedenog utvrđeno je da je u 2010. godini, od ukupno 180.000,00 kn osiguranih u proračunu Grada za navede projekate, utrošeno 178.680,64 kn, dok je ukupna ostvarena vrijednost navedenih projekata 535.531,92 kn odnosno 646.943,76 kn, ukoliko pridodamo utrošeni iznos sredstava komunalnih prioriteta. Doprinos lokalne zajednice kroz ostvareni volonterski rad, donacije i sponzorstva u navedenim projektima iznosi 356.851,28 kn.

Ono što je potrebno istaknuti je:

- I. da su dva projekta nastavci projekta Riječkog programa lokalnog partnerstva iz 2008. odnosno 2009. godine:
 - „Vrtić Bulevard – prijatelj djece“ grupe građana Sunce i
 - „Dječji vrtić Veseljko – sigurna igra“ grupe građana Veseljko;
- II. da će jedan projekt nastaviti realizaciju u 2011. godini (prema ocjeni Povjerenstva za odabir projekata) unutar Riječkog programa lokalnog partnerstva za 2011.g.:
 - „Dječji vrtić Veseljko – sigurna igra“ grupe građana Veseljko
- III. da su na području MO Pehlin realizirana dva (2) projekta lokalnog partnerstva u 2010. godini

U realizaciji ovih projekata sudjelovali su Odjel za gradsku samoupravu i upravu, Vijeća mjesnih odbora: Bulevard, Pećine, Podvežica, Kozala, Pehlin, Odjel gradske uprave za komunalni sustav, mnogobrojni sponzori i donatori sredstva, rada i materijala (pravne i fizičke osobe), te volonteri koji su svojim radom doprinijeli uspješnosti realizacije pojedinog projekta.

Odjel za gradsku samoupravu i upravu je:

- ✓ izradio je projekt "Riječki program lokalnog partnerstva",
- ✓ raspisao javni natječaj za prijavu prijedloga projekata,
- ✓ organizirao edukaciju zainteresiranih za izradu projekata,
- ✓ koordinirao u pripremama i realizaciji projekta,
- ✓ izradio izvještaj o realizaciji projekata,
- ✓ obavljao ostale administrativno- tehničke poslove vezane za projekt.

Vijeća Mjesnih odbora su:

- ✓ pružila potporu projektima na njihovom području kako prilikom njihove prijave na natječaj, tako i tijekom provedbe projekta (ekološke akcije, pomoć u pisanju prijava i izvještaja i sl).

Odjel gradske uprave za komunalni sustav je :

1. osigurao je stručni nadzor u provođenju projekata koji je obuhvaćao:
 - ✓ prethodni dogovori na mjestu radova s voditeljem projekta i dogovori po pojedinim etapama realizacije projekta,
 - ✓ neposredni nadzor nad radovima koje su izvodile grupe građana, vijeća mjesnih odbora ili udruge, te radova izvođača koji su servisirali projekt,
 - ✓ ocjenu ponuda
2. pružio i stručnu pomoć u:
 - ✓ utvrđivanju građevinskog i hortikulturnog rješenja uređenja,
 - ✓ davanju stručnih savjeta voditelju projekta;

Iz izvještaja o realizaciji navedenih projekata vidljivo je da je ostvarena većina ciljeva koje se željelo ostvariti Riječkim programom lokalnog partnerstva i to:

- ✓ uz manja sredstva Grada u iznosu od 178.680,64 kn postignuti su značajni ekonomski efekti kroz doprinos lokalne zajednice u obliku volonterskog rada i sponzorstva u iznosu od 356.851,28 kn što iznosi 199,71% u odnosu na utrošena sredstva iz proračuna Grada, odnosno 66,63% u odnosu na ukupnu vrijednost projekata od 535.531,92 kn. Ukoliko pridodamo sredstva namijenjena malim komunalnim akcijama koje je iskoristio MO Pehlin ukupna vrijednost projekata povećava se na iznos od 646.943,76 kn.
- ✓ veliko učešće volontera –cca 260 volontera
- ✓ omogućeno je brže rješavanje dijela problema komunalne infrastrukture onih građana i mjesnih odbora koji su bili spremni na osobno angažiranje i učešće u rješavanju svojih problema a čiji su projekti odabrani,
- ✓ potaknulo se dio vijeća mjesnih odbora, udruga i grupe građana na zajedničko učešće u rješavanju problema u komunalnoj infrastrukturi od definiranja problema, do predlaganja projekta i učešća u realizaciji,
- ✓ ostvaren je partnerski i suodgovoran odnos Grada i građana u rješavanju istih problema kroz prihvaćene i realizirane projekte,
- ✓ pokazuju se efekti takmičarskog duha između pojedinih mjesnih odbora u inicijativama i rješavanju problema svojih građana što je također bio jedan od ciljeva ovog programa
- ✓ ostvaruje se mogućnost nastavka realizacije pojedinog projekata.

S obzirom na navedeno, predlaže se da Gradonačelnik Grada Rijeke donese sljedeći

Z a k l j u č a k

Prihvaća se izvještaj o realizaciji Projekata u okviru Riječkog programa lokalnog partnerstva za 2010. godinu.