



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA

Odjel za gradsku samoupravu i upravu

KLASA: 112-01/16-02/35

URBROJ: 2170/01-09-00-16-1

Rijeka, 15. rujna 2016.

GRADONAČELNIKU GRADA RIJEKE
- ovdje -

Predmet: Izvješće o realizaciji projekata u okviru Riječkog programa lokalnog partnerstva u 2015. godini

Izvješće priredila:
RAVNATELJICA
Dragica Fadljević



Pročelnik

mr.sc. Mladen Vukelić

IZVJEŠĆE

Zaključkom Poglavarstva Grada Rijeke od 26. travnja 2005. godine prihvaćen je Projekt "Riječki program lokalnog partnerstva" s ciljem razvijanja partnerskog i suodgovornog odnosa između građana i Grada Rijeke.

Najznačajniji ciljevi projekta su potaknuti vijeća mjesnih odbora, udruge i građane na zajedničko sudjelovanje u rješavanju problema i zadovoljavanju potreba u lokalnoj zajednici (mjesni odbor, ulica, stambeni blok i sl.); omogućiti brže rješavanje dijela problema komunalne infrastrukture mjesnih odbora i građana koji su iskazali spremnost na dodatni osobni angažman i aktivno sudjelovanje; razviti partnerski i suodgovoran odnos Grada i građana u rješavanju problema i zadovoljavanju potreba u lokalnoj zajednici; postići veće društvene i ekonomske učinke udružujući sredstva javnog i privatnog sektora uz snažan doprinos lokalne zajednice.

Točkom 7. Zaključka, Odjel za gradsku samoupravu i upravu zadužen je, nakon provedbe programa, dostaviti Gradonačelniku Grada Rijeke cjeloviti izvještaj o realizaciji prihvaćenih projekata. Izvještaj sadržajno predstavlja rezime devet (9) prihvaćenih i realiziranih projekata u 2015. godini.

Povjerenstvo za odabir projekata u sastavu: Zvijezdana Schulz Vugrin, Neven Šantić i Jelena Androić ocjenjivalo je ukupno 14 (četrnaest) pristiglih projekata, i to:

1. Uređenje okoliša zgrade granice na Drenovi, Društvo bez granica, Udruga Dren i VMO Drenova
2. Uređenje školskog dvorišta Trgovačko tekstilne škole
3. Vježbamo i jedemo zdravo za zdravlje pravo, Dječji vrtić Drenova - II faza, Grupa građana Drenjulić
4. Nasmiješi se, igra počinje - uređenje dvorišta "starog" Dječjeg vrtića Pehlin - VMO Pehlin
5. Iz stare Mlake u sretne korake - Dječji vrtić Mlaka, Grupa građana Mlaka
6. Permakulturni vrt, Grupa građana i Vijeće roditelja OŠ Vežica
7. Školski trg - privremeno uređenje Trga Ivana Klobučarića - OŠ Nikola Tesla, Grupa građana i Vijeće roditelja OŠ Nikola Tesla
8. Veliki za malene 3. faza - Dječji vrtić Mirta, Grupa građana Mirtići
9. Dvorište po želji djeteta, Dječji vrtić Vežica 3. faza, Grupa građana Bombon
10. Za igru s osmijehom - sigurno igralište po mjeri djeteta 3. faza, Dječji vrtić Potok, Grupa građana Potok
11. Uređenje terapijsko - rekreativnog prostora u Draškoj dolini 2. faza, Udruga Pegaz
12. Obnova parka u ulici Josipa Završnika, Grupa građana Park
13. Buksa - park na vrhu ulice Šime Ljubića, Udruga Kombinat
14. Vježbom do zdravlja - uređenje zelene površine ispod Dječjeg vrtića Galeb, VMO Podvežica

Ocjena i odabir projekata utvrđeni su na temelju utvrđenih kriterija:

- jasno utvrđeni i detaljno opisani problemi i/ili potrebe lokalne zajednice i ciljane skupina (korisnici projekta)
- detaljno razrađene aktivnosti koje će dovesti do ostvarenja utvrđenih ciljeva projekta
- sudjelovanje lokalne zajednice u provedbi projekta
- vidljivost projekta i mogućnost promocije Grada Rijeke kroz njegovu provedbu
- vrednovanje uspješnosti i održivost projekta
- učinkovitost projekta (odnos proračuna projekta prema planiranim aktivnostima i ciljevima projekta)
- inovativnost u pristupu rješavanju problema odnosno zadovoljavanju potreba lokalne zajednice

U Proračunu Grada Rijeke za 2015. godinu planirano je 200.000,00 kn za realizaciju odabranih projekata Riječkog programa lokalnog partnerstva. Sukladno ocjenama Povjerenstva kao i raspoloživim sredstvima odabrano je devet projekata za realizaciju u 2015. godini kako slijedi:

naziv projekta-nositelj projekta	traženi iznos	odobreni iznos
1. Vježbamo i jedemo zdravo za zdravlje pravo Dječji vrtić Drenova, 2. faza, Grupa građana Drenjulić	28.675,00	25.000,00
2. Uređenje terapijsko-rekreativnog prostora u Draškoj dolini, 2. faza Udruga za terapijsko jahanje Pegaz	18.280,00	18.280,00
3. Školski trg - privremeno uređenje Trga Ivana Klobučarića - OŠ Nikola Tesla Grupa građana i Vijeće roditelja OŠ Nikola Tesla	27.000,00	20.000,00
4. Uređenje okoliša zgrade granice na Drenovi Društvo Bez granica, Udruga Dren, VMO Drenova	11.000,00	6.000,00
5. Vježbom do zdravlja - uređenje zelene površine ispod Dječjeg vrtića Galeb VMO Podvežica	29.375,00	29.375,00
6. Veliki za malene 3. faza - Dječji vrtić Mirta Grupa građana Mirtići	29.090,00	13.500,00
7. Nasmiješi se, igra počinje, uređenje dvorišta starog Dječjeg vrtića Pehlin Vijeće Mjesnog odbora Pehlin	29.446,30	29.446,30
8. Dvorište po želji djeteta Dječji vrtić Vežica 3. faza Grupa građana Bombon	28.875,00	25.000,00
9. Za igru s osmijehom, sigurno igralište po mjeri djeteta 3. faza Dječji vrtić Potok Grupa građana Potok	28.000,00	25.000,00
UKUPNO:	229.741,30	191.601,30

Za realizaciju devet (9) projekata utrošeno je:

- Proračun Grada Rijeke - ukupno 270.654,03 kn:
 - 187.468,29 kn planiranih po programu i pozicijama Proračuna unutar Riječkog programa lokalnog partnerstva - građanske inicijative
 - 83.185,74 kn na teret pozicija proračuna Odjela gradske uprave za komunalni sustav, Odjela gradske uprave za gospodarenje imovinom, Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem.
- Doprinos lokalne zajednice kroz ostvareni volonterski rad, donacije i sponzorstva u navedenim projektima iznosi 185.679,16 kn.
- Ukupna vrijednost realiziranih projekata iznosi 373.147,45 kn, odnosno 456.333,19 kn.

Projektima su uređivani slijedeći prostori odnosno površine:

- 5 dvorišnih prostora dječjih vrtića (Drenova, Mirta, Pehlin, Potok i Vežica)
- prostor Trga Ivana Klobučarića ispred Osnovne Škole Nikola Tesla
- prostor Draške doline koju koristi Udruga za terapijsko jahanje Pegaz

- zelena površina ispod Dječjeg vrtića Galeb
- okoliš zgrade Zavičajnog muzeja na Drenovi (Drenovski put 138/a i 138/1)

Red.br	naziv projekta	nositelj projekta	Utrošeno sredstava Proračuna (kn)	Doprinos zajednice (kn)	Ukupna vrijednost projekta (kn)	udio zajednice u % u odnosu na ukupnu vrijednost	udio zajednice u % u odnosu na sredstva Proračuna Grada	broj volontera
1	Uređenje okoliša zgrade granice na Drenovi	Udruga Bez granica, Dren i VMO Drenova	4.498,40	7.212,66	11.711,06	61,59	160,34	8
2	Uređenje terapijsko-rekreativnog prostora u Draškoj dolini, 2. faza	Udruga za terapijsko jahanje Pegaz	16.061,93	11.550,00	27.611,93	41,83	71,91	17
3	Vježbajmo i jedimo zdravo za zdravlje pravo Dječji vrtić Drenova, 2. faza	Grupa građana Drenjulić	rplp 25.031,91 odjeli 2.711,25 *27.743,16	31.619,00	56.650,91 *59.362,16	55,81 * 53,26	126,31 *113,97	101
4	Školski trg - privremeno uređenje Trga Ivana Klobučarića	Grupa građana i Vijeće roditelja OŠ Nikola Tesla	rplp 20.394,65 odjeli 34.759,49 *55.154,14	15.950,00	36.344,65 *71.104,14	43,89 *22,43	78,21 *28,92	21
5	Veliki za malene, 3. faza - Dječji vrtić Mirta	Grupa građana Mirtići	rplp 13.500,00 odjeli 15.590,00 *29.090,00	49.988,00	63.488,00 *79.078,00	78,74 *63,21	370,28 *171,83	80
6.	Vježbom do zdravlja - uređenje zelene površine ispod Dječjeg vrtića Galeb	Vijeće MO Podvežica	28.829,58	4.140,00	32.969,58	12,56	14,36	13
7.	Nasmiješi se, igra počinje - uređenje dvorišta starog Dječjeg vrtića Pehlin	Vijeće MO Pehlin	rplp 29.945,56 odjeli 30.125,00 *60.070,56	16.195,00	46.140,56 *76.265,56	35,10 *21,23	54,08 *26,96	24
8.	Dvorište po želji djeteta - 3. faza, Dječji vrtić Vežica	Grupa građana Bombon	24.213,13	41.932,00	66.145,13	63,39	173,18	47
9.	Za igru s osmijehom - sigurno igralište po mjeri djeteta 3. faza 2, Dječji vrtić Potok	Grupa građana Potok	24.993,13	7.092,50	32.085,63	22,10	28,38	32
UKUPNO			RPLP 187.486,29 odjeli 83.185,74 * 270.654,03	185.679,16	373.147,45 *456.333,19	49,76 *40,69	99,05 *68,60	343

Napomena: *ukupan iznos projekta lokalnog partnerstva uvećan je za iznos sredstava Proračuna koja nisu planirana unutar pozicija Riječkog programa lokalnog partnerstva, već na pozicijama proračuna ostalih odjela gradske uprave, a kojima je sufinanciran određen projekt.

Pojedinačna obrazloženja realiziranih projekata obrazložena su kroz slijedeće pokazatelje:

- iznos odobrenih sredstava Proračuna
- iznos stvarno utrošenih sredstava Proračuna
- vrijednost i način doprinosa lokalne zajednice
- ukupnu vrijednost projekta
- cilj projekta i način njegovog ostvarenja
- projektna postignuća
- aktivnosti poduzete za ostvarenje rezultata i ostvareni rezultati
- vidljivost projekta

- primljena stručna i tehnička pomoć
- ocjena uspješnosti projekta i saznanje o tome koliko su lokalna zajednica i ostali sudionici zadovoljni postignućima

1. Projekt Udruga Društvo Bez granica, uz potporu Vijeća Mjesnog odbora Drenova i Udruge Dren - "Uređenje okoliša zgrade granice na Drenovi"

Odobrena sredstva	6.000,00 kn
Utrošena sredstva Proračuna	4.498,40 kn
Doprinos zajednice	7.212,66 kn
Ukupna vrijednost projekta	11.711,06 kn

Glavni cilj projekta bio je estetski i funkcionalno urediti okoliš Zavičajnog muzeja Mjesnog odbora Drenova, te stvoriti sadržaj/e koji će omogućiti kvalitetnije izvođenje slobodnih aktivnosti i programa za sugrađane svih dobnih skupina u okruženju zgrade Muzeja. Sekundarni cilj bio je revitalizirati bivšu granicu Kraljevine Italije i Kraljevine SHS primjerenim označavanjem iste kao povijesne šetnice. Uz glavnu tabelu pored zgrade Muzeja, na odgovarajućim točkama od povijesnog ili sentimentalnog značenja postaviti ploču sa QR kodovima koji će omogućiti posjetiteljima i prolaznicima u pokretu da na svojim pametnim telefonima dobiju dodatne informacije o lokaciji.

Sredstvima Proračuna izrađena je informativna ploča (tabela) sa QR kodovima (3.935,00 kn Termag d.o.o. Matulji) i nabavljen je građevinski materijal (563,40 kn Bauhaus Zagreb, poslovnica Kukuljanovo) za radove obnavljanja stražarnice koja se nalazi u blizini zgrade Muzeja. Zahvaljujući angažmanu lokalne zajednice (8 volontera/140 sati rada), u okviru eko akcije uklonjeno je divlje raslinje i zaraslo bilje, oko krova stražarske kućice načinjena je drvena oplata za pripremu betoniranja, izvršeno je betoniranje nadstrešnice i ožbukana je kućica, a pripremljeni su i obroci za volontere. Postavljanjem povijesne mape, odnosno ploče sa QR kodovima, te uređenjem stražarske kućice, zgrada na nekadašnjoj granici dobila je dodatnu vrijednost i vidljivost, a malim komunalnim akcijama Mjesnog odbora Drenova predviđeno je i uređenje stepeništa ispred zgrade kao i postavljanje ograde zbog blizine prometnice. Značajan je ovo korak ka daljnjoj promociji Zavičajnog muzeja Drenove, a posebno u kontekstu informiranja građana o važnom segmentu drenovske i riječke povijesti. Realizaciju projekta pored volontera sugrađana, djece, članova Udruge bez Granica i Dren pomogli su i dobavljači Termag d.o.o. Matulji i Bauhaus poslovnica Kukuljanovo. Provedene su slijedeće aktivnosti:

- ✓ obaviješteni su građani i članovi udruga Dren i Bez granica o aktivnostima uređenja okoliša zgrade Muzeja
- ✓ u suradnji s djelatnicima odjela gradske uprave i službi izlaskom na teren utvrđeno je i procijenjeno koje radnje treba izvršiti
- ✓ prikupljanje ponuda za nabavu materijala i natpisnih ploča
- ✓ dostava građevinskog materijala
- ✓ dogovor oko sadržaja i dizajna ploče s QR kodovima
- ✓ uređenje okoliša zgrade Muzeja
- ✓ uređenje stražarske kućice
- ✓ postavljanje informativne ploče sa QR kodovima
- ✓ priprema obroka za volontere

Ovaj projekt promoviran je putem društvenih mreža facebooka, e-maila i web stranica udruga Društvo bez granica i Dren te Mjesnog odbora Drenova. Već u veljači 2016 godine, obilježavanjem Noći muzeja u organizaciji drenovske Udruge Bez granica pokazalo se da je projekt uređenje okoliša zgrade Zavičajnog muzeja polučio svoj uspjeh obzirom na velik broj zainteresiranih građana, kako Drenovčana, tako i građana iz Rijeke i šire okolice.

Program je kreiran u suradnji Društva Bez granica, Pomorskog i povijesnog muzeja u Rijeci, riječke Udruge 051, zaljubljenika u povijest Damira Batistića i Radovana Živanovića te slovenskog

karikaturista Franka Jurija, publicista, novinara, karikaturista i bivšeg zastupnika u parlamentu Republike Slovenije koji je predstavio duhovite i satirične radove na aktualne teme kakve su žica i migracije. Uz zanimljivo predavanje ravnateljice Pomorskog i povijesnog muzeja u Rijeci dr. sc. Tee Perinčić o Drenovi koja je kroz povijest bila mjesto razgraničenja između država te je dijelila dvije države, Kraljevinu Italiju i Kraljevinu SHS - kasniju Jugoslaviju, posjetitelji su mogli pogledati ostatke borbenih zrakoplova srušenih nad Kvarnerom 1944. godine, uz prigodnu izložbu dječjih radova na temu "Što je za vas granica?" izloženih na unutarnjim zidovima stražarnice uz nekadašnju granicu na Drenovi. Ovakvim i sličnim programima koji se predviđaju realizirati u budućim razdobljima svakako se promovira i projekt lokalnog partnerstva, ali i sam Grad Rijeka.

2. Projekt Grupe građana Drenjulić, "Vježbamo i jedemo zdravo za zdravlje pravo – Dječji vrtić Drenova", 2. faza

Odobrena sredstva	25.000,00 kn
Utrošena sredstva Proračuna	25.031,91 kn
Sredstva proračuna (MO Drenova Eko akcija)	2.711,25 kn
Doprinos zajednice	31.619,00 kn
Ukupna vrijednost projekta	59.362,16 kn

Glavni cilj projekta bio je promicanje i unapređenje kvalitete zdravih stilova života i održivog razvoja mladih Drenove, poticanje i uključivanje predškolske djece na svakodnevnu fizičku aktivnost i redovito vježbanje. Projekt je nastavak aktivnosti iz 2014. godine, a u sklopu aktivnosti cilj je bio prenijeti najmlađim stanovnicima znanje o raznolikosti lokalnog kraja, te tradicijskim i ekološkim načinima obrade tla i proizvodnji hrane. Sekundarni cilj bio je dodatno urediti dvorište vrtića poradi poboljšanja boravka polaznika vrtića na vanjskom prostoru.

Proračunskim sredstvima Grada Rijeke nabavljena je i postavljena vrtna garnitura (9.625,00 kn - Stolarski obrt GOD). Nabavljeni su potrebni materijali za izradu urbanog vrta na krovnoj terasi vrtića (3.181,91 kn - NS Agro trade d.o.o., Bauhaus, Parkovi plus d.o.o. i Građa d.d.). Za potrebe rada u urbanom vrtu polaznicima vrtića izrađene su pregače (725,00 kn - Socijalna zadruga Humana nova Čakovec). Uklonjen je dotrajali vrtuljak i postavljena nova dječja multifunkcionalna sprava, vrtuljak dobavljača i izvođača radova Usluga d.o.o. Pakrac (11.500,00 kn). Ekološku akciju uređenja dvorišta i montaže vrtna garniture sa dopremom zemlje na krovnu terasu pomoglo je i Vijeće Mjesnog odbora Drenova nabavom radnih rukavica, toplog obroka kao i uslugom odvoza i deponiranja otpada u ukupnom iznosu 2.711,25 kn.

Volonterskim radom, (101 volonter / 547 sati rada) uređen je dvorišni prostor vrtića. Roditelji, zaposlenici (odgajatelji) i stručni suradnici zajednički su provodili aktivnosti čišćenja i uređenja okoliša (uklanjanje suvišnih grmova i drugog raslinja, uređenje prilaza vrtiću, košenje trave, postavljanje žičane ograde); izradili su taktilnu stazu, formirali urbani vrt na krovnoj terasi, sadili cvijeće, povrtnice, bobičasto voće i voćke, začinsko bilje, uređivali postojeće cvijetnjake, pješčanik, postavili kompostjeru. Donacijama roditelja, te javnog i gospodarskog sektora u iznosu od 6.457,00 kn obuhvaćena je nabava sadnica za urbani vrt i dvorište, nabava i prijevoz pijeska, kamena i mreže za pješčanik, pijeska za izradu taktilne staze, kompostjere, zemlje, humusa, alata za održavanje vrta, usluga grajfera odnosno dizalice koja je olakšala transport zemlje na krovnu terasu, ustupanje materijala i alata potrebnog za izgradnju taktilne staze (cement, čavli, oplate, miješalica), te obroci za volontere. U aktivnosti su bila uključena i djeca polaznici dječjeg vrtića.

Cilj je ostvaren kroz slijedeće aktivnosti:

- ✓ okupljanje tima za koordinaciju projekta, upoznavanje roditelja s idejom
- ✓ osmišljavanje i izrada ideje i troškovnika, promoviranje projekta
- ✓ prikupljanje ponuda izvođača radova i materijala
- ✓ informiranje medija
- ✓ dovoz potrebitih materijala (zemlja, humus, pijesak, mreža)
- ✓ akcija postavljanja taktilne staze

- ✓ nabavka vrtnih pregača
- ✓ nabavka vrtna garniture
- ✓ zamjena multifunkcionalne sprave
- ✓ dvije akcije čišćenja i hortikulturnog uređenja dijelova dvorišnog prostora (čišćenje terena, sadnja biljaka, stabala, uređenje pješčanika, postavljanje vrtna garniture, formiranje urbanog vrta)

Pored volontera (roditelja polaznika vrtića) i odgajatelja projekt su pomogli realizirati članovi Udruga Zona 00 i Dren koji će suradnju s dječjim vrtićom nastaviti i u budućnosti zbog sličnih ciljeva i vizije. Projekt je promoviran kroz medije (Drenovski list - bilten Mjesnog odbora Drenova, web stranice MO Drenova, Kanal Ri), obavijestima i plakatima postavljenim na oglasne ploče unutar objekta vrtića, putem web stranice Mjesnog odbora Drenova i emisiju Riječka ura (Kanal Ri).

Evaluacijom projekta kroz usmeno propitivanje roditelja, dobiveno je saznanje o vrlo pozitivnim ocjenama i zadovoljstvu djece novim sadržajima u dvorištu i prostoru. Projekt lokalnog partnerstva potaknuo je aktivnu suradnju sa roditeljima polaznika vrtića kao i lokalnom zajednicom i udrugama koje djeluju na području Mjesnog odbora Drenova. Projekt će se nastaviti provoditi održavanjem urednosti, funkcionalnosti i čistoće dvorišta i urbanog vrta. Novi sadržaji doprinjet će novim aktivnostima u radu s djecom polaznicima vrtića koju će se nastaviti educirati o cikličnosti prirodnih sustava, iskoristivosti prirodnih resursa uz osnovna načela koncepta održivog razvoja (sadnja, ubiranje plodova, funkcija kompostjere).

3. Projekt Grupe građana Mirtići, "Veliki za malene" 3. faza , Dječji vrtić Mirta

Odobrena sredstva	13.500,00, kn
Utrošena sredstva Proračuna	13.500,00 kn
Sredstva proračuna (OGU za gospodarenje imovinom)	15.590,00 kn
Doprinos zajednice	49.988,00 kn
Ukupna vrijednost projekta	79.078,00 kn

Glavni cilj projekta bio je urediti siguran i funkcionalan prostor za igru i boravak djece na vanjskom i unutarnjem prostoru objekta Dječjeg vrtića Mirta kako bi se osigurali uvjeti za optimalni psiho-fizički razvoj djece polaznika.

Proračunskim sredstvima Grada Rijeke (13.500,00 kn, Ekdo d.o.o. Rijeka) nabavljena je i postavljena podna obloga od gumenih granulata ispod ljuljački, što korištenje ovog dječjeg igrala čini sigurnijim i ugodnijim. Postavljena je i automatska brava na dvorišnim vratima kao i video nadzor na ulaz i izlaz u dvorišni prostor, te samu zgradu vrtića (15.590,00 kn EL-ADRI, vl. Dražen Grbac, Viškovo), čime je u postignuta sigurnost djece u vrtiću, u smislu mogućnosti napuštanja pojedinog djeteta van prostora dvorišta i zgrade vrtića. Dvorišni prostor više nije dostupan građanima i prolaznicima koji nisu korisnici vrtića.

Volonterskim radom (80 volontera / 918 sati rada) uređen je i očišćen okoliš objekta kroz dvije eko akcije. Akcijama se prokrčila nepoželjna vegetacija, pokosila trava, skupio otpad, okopavalo se postojeće biljke i raslinje, sadilo novo mediteransko bilje, kreirani su cvjetnjaci u obojanim automobilskim gumama, a dio guma obojen je živim bojama te su stavljene u funkciju dječjih sprava. Pošljunčane su nove podloge za igru i promijenjeni lanci na ljuljačkama. Dio tima volonterski je osmislio, izradio i prijavio projekt, informirao roditelje o svim fazama realizacije, održavao tematske sastanke, prikupljao ponude izvođača radova te provodio ispitivanje zadovoljstva korisnika kao i sve ostale aktivnosti u vezi koordinacije radova na projektu. Za doprinos volontera zaslužni su roditelji polaznika vrtića, odgajatelji i zaposlenici vrtića, te članovi Udruge umirovljenika, ogranak Kantrida, Zavičajnog kluba Bukovica i Ekonomske škole Mijo Mirković.

Osim kroz volonterski rad, roditelji su donacijama u iznosu 7.700,00 kn pripomogli realizaciju projekta (zamjena lanaca na ljuljačkama, nabava zemlje i mediteranskog bilja, automobilskih guma i boja, te šljunka za podlogu ispod dječjih sprava).

Cilj je ostvaren kroz slijedeće aktivnosti:

- ✓ informiranje, okupljanje i upoznavanje roditelja, susjeda i ostalih sudionika sa potrebama i aktivnostima projekta
- ✓ prikupljanje dokumentacije za prijavu projekta
- ✓ izračun troškova projekta (nabava automatske brave i podnih granulata)
- ✓ kontaktiranje sponzora i donatora
- ✓ izrada projekta
- ✓ prikupljanje ponuda
- ✓ čišćenje okoliša vrtića te priprema za postavljanje gumenih granulata
- ✓ postavljanje novih lanaca na ljuljačke zbog dotrajalosti
- ✓ postavljanje gumenih granulata i postavljanje rubnjaka oko istih
- ✓ dobava, montaža i spajanje automatske brave na dvorišna vrata
- ✓ uređenje hortikulture u dvorištu
- ✓ bojanje guma, formiranje cvjetnjaka i sprava za igru
- ✓ informiranje zajednice promidžbenim materijalima
- ✓ priprema izvješća o realizaciji projekta

Realizacijom projekta postignut je visok stupanj sigurnosti boravka djece polaznika što je bio primarni cilj projekta. Održivost rezultata i učinka projekta provodit će se kroz eko i druge akcije u suradnji s Mjesnim odborom Kantrida, Udrugom umirovljenika te daljnjim angažmanom i uključivanjem roditelja polaznika vrtića u aktivnosti.

Promocija projekta ostvarena je kroz promotivne letke i materijale, kao i razne obavijesti na oglasnoj ploči u holu vrtića kojima su roditelji informirani o svim fazama realizacije.

4. Projekt Grupe građana i Vijeća roditelja OŠ Nikola Tesla, "Školski trg - privremeno uređenje Trga Ivana Klobučarića"

Odobrena sredstva	20.000,00 kn
Utrošena sredstva Proračuna	20.394,55 kn
Sredstva proračuna (OGU za komunalni sustav)	34.759,49 kn
Doprinos zajednice	15.950,00 kn
Ukupna vrijednost projekta	71.104,14 kn

Glavni cilj projekta bio je urediti prostore Trga Ivana Klobučarića na kojima se učenici škole i građani zadržavaju (sjede, igraju se) postavljanjem drvenih obloga na postojeće betonske istake na području Trga, te definirati projekt privremenog rješenja trga u suradnji sa učenicima, roditeljima i udrugom Društvo arhitekata Rijeka kao i urediti parter Trga edukativnim i sportskim sadržajima.

Proračunskim sredstvima Grada Rijeke nabavljena je drvena građa, drvene obloge za montažne klupice na obodnim betonskim zidicima i oko istaka na trgu (20.394,65 kn, Stolarski obrt GOD, Rijeka). Sredstvima redovnog održavanja iz Proračuna Grada Rijeke betonirani su rubni zidici oko trga, te i hortikulturno oplemenjena zelena površina (34.759,49 kn Odjel gradske uprave za komunalni sustav).

U provedbu projekta bilo je uključeno nešto više od 20 volontera / 295 sati rada, učenici, nastavnici i administrativno-tehničko osoblje OŠ Nikola Tesla, roditelji, članovi Društva arhitekata Rijeka, volonteri tvrtke Dražul Glušica Arhitekti. Realizaciju projekta odobrili su odjeli gradske uprave kao i Konzervatorski odjel iz Rijeke Uprave za zaštitu kulturne baštine pri Ministarstvu kulture Republike Hrvatske. Volonterskim radom provodila se priprema i provedba učionice sa učenicima, izrada projekta privremenog rješenja Trga, bojanje i montaža drvenih obloga, kao i mnogobrojni sastanci radnih grupa te razne koordinacije zbog specifičnosti površine. Donacijama je nabavljeno 20.490,00 kn novčanih sredstava. Od navedenog iznosa, 4.150,00 kn utrošeno je na nabavku drvene građe i materijala za klupice, dok su preostala sredstva u iznosu 16.340,00 kn namijenjena za daljnje aktivnosti projekta (nabava boja i bojanje pješačke komunikacije na parteru Trga, ili druge potrebe u okviru realizacije projekta u 2016. godini).

Cilj je ostvaren kroz slijedeće aktivnosti:

- ✓ definiranje zadatka
- ✓ sastanci sa Društvom arhitekata Rijeka
- ✓ radionica za učenike u Društvu arhitekata Rijeka

- ✓ sastanak s predstavnicima Odjela gradske uprave za komunalni sustav, Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem
- ✓ dogovor s arhitektima oko idejnog rješenja
- ✓ izrada idejnog rješenja cjelovitog privremenog uređenja Trga
- ✓ traženje suglasnosti na privremeno cjelovito rješenje
- ✓ sastanak radne grupe - nabavka boje
- ✓ nabavka drvene građe - 1. faza klupe obodno
- ✓ nabavka drvene građe - 2. faza klupe stupići
- ✓ bojanje i montaža klupica

Kao osnovni medij za promociju projekta korištene su mrežne stranice Osnovne škole Nikola Tesla, a radionica sa djecom u prostorijama Društva arhitekata Rijeka promovirana je i u Novom listu. Unutar osnovne škole učenicima je prezentirano projektno rješenje privremenog cjelovitog uređenja Trga Ivana Klobučarića kroz plakat na kojem su bili vidljivi svi bitni elementi toga rješenja. Učenici su zamoljeni da ocijene rješenje. Brojčano ocjena je 5,0, dok opisno učenici uglavnom ističu želju da se igralište "izgradi što prije". Projekt će nastaviti realizaciju u 2016. godini, a po potrebi i u daljnjim godinama.

5. Projekt Grupe građana Bombon, "Dvorište po želji djeteta, Dječji vrtić Vežica", 3. faza

Odobrena sredstva	25.000,00 kn
Utrošena sredstva Proračuna	24.213,13 kn
Doprinos zajednice	41.932,00 kn
Ukupna vrijednost projekta	66.145,13 kn

Glavni cilj projekta bio je nastavak uređenja vanjskog prostora Dječjeg vrtića Vežica kao sigurnog i edukativnog prostora za druženje i igru djece, te adekvatnog psihofizičkog razvoja djece s teškoćama u razvoju. Sekundarni cilj bio je oplemenjivanjem zelenih površina poticati ekološku svijest kod djece i odraslih. Sanirane su staze oko pješčanika i bazena, postavljene su anti stres podloge pod ljuljačke. Korištenje vanjskog prostora postalo je sigurnije, posebice za mlađu djecu i djecu s teškoćama u razvoju. Djeci je omogućeno raznovrsnije, kvalitetnije i sadržajnije sudjelovanje u aktivnostima igre izradom novih sprava od panjeva, paleta, automobilskih guma i špage. Pješčanik je dopunjen novim pijeskom, postavljena je nova drvena kućica i drveni pješčanik, te je hortikulturno obnovljen prostor dvorišta. Raznolikost poticaja omogućila je djeci raznovrsniju igru, više mogućnosti za usavršavanje socijalnih, motoričkih, komunikacijskih i drugih vještina, a uređene cvjetne površine omogućile su djeci učenje o biljnom svijetu i njegovoj važnosti kroz aktivnosti zalijevanja, okopavanja, ubiranja plodova, izrade sirupa, konzumiranje.

Proračunska sredstva Grada utrošena su na građevinske radove sanacije staze oko bazena i pješčanika, te izradu gazišta na stepenicama (24.213,13 kn - Soha d.o.o. Rijeka).

Donacijama javnog i gospodarskog sektora, te volonterskim radom (47 volontera / 402 sata rada) nabavljen je raznovrstan materijal i sprave (drvena kućica i pješčanik, betonski rubnjaci, cement, tampon slojevi, anti stres podloga, pijesak za pješčanik, vrtni alat, konop, mreža za sjenu, drveni stupovi za ljetnu nadstrešnicu nad pješčanikom, sadnice, palete, gume, vijci, matice, silikon, brusni papir, zaštitne rukavice, kistovi razrjeđivač, boje za drvo) i odrađene su mnogobrojne aktivnosti na uređenju dvorišnog prostora u ukupnom iznosu od 41.932,00 kn. Volonterskim radom realizirane su i aktivnosti pisanja prijedloga projekta, traženja ponuda izvođača, pronalazak donatora, nabava i dovoz materijala, animiranje roditelja, koordiniranje aktivnostima, vođenje cjelokupne dokumentacije projekta, pisanje izvještaja.

Cilj je ostvaren kroz slijedeće aktivnosti:

- ✓ informiranje i animiranje roditelja i ostalih zainteresiranih subjekata
- ✓ priprema natječajne dokumentacije
- ✓ prikupljanje ponuda i traženje donacija i sponzorstava
- ✓ promocija projekta putem plakata i obavijesti
- ✓ akcija čišćenja i prekopavanja zemlje, izrada i bojanje drvenih ograda za cvjetnjak i mediteranski vrt, uklanjanje osušenog grmlja
- ✓ dovoz i postavljanje drvene kućice i drvenog pješčanika
- ✓ nabava i prijevoz tampona, cementa i rubnjaka

- ✓ izrada novog krova donirane kućice
- ✓ akcija iskopa zemlje pod ljuljačkom za rubnjak i tampon
- ✓ akcija postavljanje rubnjaka i tampona za anti stres podlogu pod ljuljačku
- ✓ postavljanje anti stres podloge pod ljuljačku
- ✓ akcija izrade novih poticaja za dječju igru (mud kuhinja, nove ljuljačke, penjalica, labirint), bojanje tobogana, ukopavanje drvenog pješčanika, popravak drvenog vlaka)
- ✓ piljenje suhih borova i uklanjanje istih
- ✓ sanacija staze(šetnice) i ruba bazena
- ✓ izrada gazišta stepenice, dobava i postavljanje vijaka za mrežu za prekrivanje pješčanika
- ✓ nabava i dovoz pijeska za pješčanik (riječni-5m³)
- ✓ razastiranje pijeska po pješčaniku
- ✓ nabava i prijevoz pijeska za dječje pješčanike i mreže za zaštitu, stavljanje pijeska u pješčanik
- ✓ priprema obroka za volontere

O tijeku i rezultatima projekta korisnici i lokalna zajednica informirani su plakatima, fotografijama na oglasnoj ploči vrtića, te usmenom predajom u svakodnevnim kontaktima sa roditeljima. U ožujku 2015. projekt je predstavljen i kroz emisiju "Kvarat do 6" na Kanalu RI. Roditelji polaznika bili su vrlo zainteresirani za projekt, te je odaziv na akcije bio više nego pozitivan. Pohvale i ideje za daljnje aktivnosti bile su pokazatelj uspješnosti projekta. U popodnevnim satima u prostor vrtića dolaze i roditelji sa djecom koja nisu trenutno korisnici vrtića te uživaju u igri i druženju. Zbog izuzetnog zanimanja za pješčanik dogovorena je izrada nadstrešnice nad pješčanikom, dok će se cvjetnjaci i zelene površine redovito održavati akcijama odgajatelja, domara, djece i naravno roditelja.

6. Projekt Udruge za terapijsko jahanje Pegaz, "Uređenje terapijsko-rekreativnog prostora u Draškoj dolini", 2. faza

Odobrena sredstva	18.280,00 kn
Utrošena sredstva Proračuna	16.061,93 kn
Doprinos zajednice	11.550,00 kn
Ukupna vrijednost projekta	27.611,93 kn

Glavni cilj projekta je nastavak aktivnosti iz prethodne godine, a u cilju stvaranja adekvatnog javnog prostora za rekreaciju i rehabilitaciju djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom grada Rijeke i za provedbu aktivnog slobodnog vremena građana grada Rijeke na otvorenom. Projektom se potiče stvaranje zdravih navika kod djece, mladih i odraslih osoba s invaliditetom, osjećaj vlastite vrijednosti i korisnosti te razvijanje svijesti o očuvanju okoliša te boravku na svježem zraku. Projektom se izravno uređuje javna površina u prostor od koristi za lokalnu zajednicu, te se štiti i spašava oko 30 zdravih i rodni stabala voćki.

Proračunska sredstva Grada utrošena su za nabavu betonskih ploča za dovršetak uređenje vrtne staze, drvene građe za izradu ograde, te sadnica voćki i ukrasnog bilja, dobavljača Bauhaus Kukuljanovo i JAXTM Jadran-impex d.o.o. Kastav, u ukupnom iznosu 16.061,93 kn.

Petnaest volontera sa 350 sati rada uključilo se u realizaciju projekta aktivnostima pripreme prostora za sadnju i sadnja voćki i ukrasnog bilja, uređenja zelene površine i vrtnih staza (postavljanje betonskih ploča). U projekt su bili uključeni i korisnici programa Društveno korisnog rada Ureda za probaciju Rijeka i Ministarstvo pravosuđa. Cjelokupna površina doline održava se kontinuirano volonterskim radom članova Udruge Pegaz, a volonterski angažman uključuje slijedeće poslove uređenja zelene površine: redovita košnja trave na prostoru, održavanje ukrasnog cvijeća i bilja, čišćenje pješačkih staza i mostova, čišćenje drvenih stolova i klupica od eventualnog blata, prljavštine, uklanjanje otpada kojeg vjetar donese na zelenu površinu, uklanjanje otpada iz "eko otoka", uklanjanje korova i suhog granja. Nadalje tu su poslovi kontrole i održavanja svih sprava, opreme i imovine udruge (dječje igralište, alat za uređenje površine, električni pastiri), uklanjanje konjskog gnojiva iz područja namijenjenog boravku korisnika i posjetitelja.

Realizacija projekta provedena je kroz slijedeće aktivnosti:

- ✓ uređen je preostali dio vrtnih staza koje povezuju društvene prostorije sa dječjim igralištem i staklenikom za terapijsko vrtlarjenje - lakše kretanje za osobe u invalidskim kolicima i/ili sa pomagalicama za samostalno kretanje
- ✓ postojeći voćnjak pomlađen je novim sadnicama
- ✓ nabavljen je drveni materijal za sigurnosne ograde
- ✓ aktivnosti promocije - informiranje javnosti o provedbi projekta putem internet stranice Udruge na kojoj je objavljen tekst o projektu i donatorima sa fotografijama prostora te putem društvene mreže Facebook, kao medija brzog informiranja

Projektom nije realizirana planirana aktivnost uređenja ulaznih vrata jer prema procjeni građevinara i stolara drvo nije adekvatan/dostatan materijal za sanaciju ulaznih vrata zbog konfiguracije terena i učestalosti oborina koje su česte na prostoru Centra te uzrokuju izravan odron materijala i otpada na ulazna vrata Centra. Iz tog razloga predložena je građevinska investicija ukopa kanala i postavljanja novih, čvrstih betonskih stupova kao pojačanje za cijelu konstrukciju koja bi trebala biti metalna. Nažalost, sredstva odobrena u sklopu programa RPLP nisu dostatna za pokrivanje iste, te se od ove aktivnosti odustalo.

Samo uređenje i stavljanje u funkciju jedne zapuštene zelene površine u vlasništvu Grada Rijeke, a u cilju provođenja aktivnosti rehabilitacije i rekreacije građana predstavlja uspješnu priču. Od 2007. godine Udruga Pegaz odnosno Centar Draška dolina otvorilo je 5 radnih mjesta, pruža svakodnevne konkretne socijalne usluge za specifične ciljne skupine korisnika (djeca s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom). Prostor doline postalo je atraktivno mjesto za provođenje slobodnog vremena te pruža mogućnost poludnevni i cjelodnevni izleta za ustanove predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta. Također, Centar je do 2016. godine u 3 navrata „povukao“ sredstva iz projekata fondova Europske Unije što je od velikog značaja i za Grad Rijeku. Ulaganjem u uređenje ovakvog prostora otvorenog tipa povećava se kvaliteta života u lokalnoj zajednici. Također, povećava se društveni kapital zajednice volonterskim angažmanom pojedinaca/članova/simpatizera rada Udruge, a sve s ciljem povećanja kvalitete usluge koja se na prostoru Centra pruža za različite skupine korisnika.

Korisnici projekta su djeca s različitim poteškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom Primorsko-goranske županije koji inače koriste sadržaje i programe Centra Draška dolina (dijagnoze: cerebralna paraliza, autizam, sindrom Down, pervazivni razvojni poremećaj, smetnje govora, vida, sluha, poremećaji u ponašanju, teškoće učenja), roditelji i članovi obitelji direktnih korisnika te šire građanstvo grada Rijeke i susjednih općina - broj izravnih korisnika: 120 osoba.

Udruga provodi svoje programe svakodnevno na slijedeći način:

1. Terapijski program - radnim danom od ponedjeljka do petka (prema vremenskim prilikama), u program je uključeno 17 individualnih korisnika i 103 korisnika ustanova/udruga sa područja Primorsko-goranske županije, kao direktni korisnici programa (Centar za autizam Rijeka, Dječji dom Tić - Rijeka, Dom za djecu i mladež Oštro - Kraljevica, riječke osnovne škole Fran Franković - razredni odjeli za ADHD, Kantrida - razredni odjeli za kombinirane smetnje, Gornja Vežica, Rijeka - razredni odjeli za cerebralnu paralizu, Udruga roditelja oboljelih od mentalne retardacije Sunce – Rijeka i Dječji vrtić Rijeka). Udruga je sa ustanovama/udrugama potpisala Ugovore o suradnji. U program su uključeni i roditelji/članovi obitelji individualnih korisnika, kao članovi udruge tj pratnja kao i stručni kadar ustanova (60 roditelja i 20 osoba - stručni kadar, pratnja). Ukupno terapijski program broji/okuplja 200 osoba.
2. Volonterski program - Udruga je u sklopu projekta „Formiranje i aktiviranje IT volonterske mreže u području terapije pomoću konja“ financiranog iz Europskog socijalnog fonda, tijekom 2015.godine uspješno educirala 20 volontera za svakodnevno sudjelovanje u različitim aktivnostima Udruge. Također, u Udruzi je aktivno još 10 volontera, neovisno o ovom projektu. Ukupno volonterski program broji/okuplja 30 osoba.

3. Rekreativni program - Udruga provodi rekreativne programe za građanstvo te je prostor Udruge otvoren za posjetitelje i šetače vikendom u jutarnjim satima. Od 2015.godine Udruga je redovni član Hrvatskog konjičkog saveza te je registrirana kao licencirana škola jahanja, jedina na prostoru grada Rijeke. Ukupno rekreativni program broji/okuplja 400 osoba.

7. Projekt vijeća Mjesnog odbora Podvežica - "Vježbom do zdravlja - uređenje zelene površine ispod Dječjeg Vrtića Galeb

Odobrena sredstva	29.375,00 kn
Utrošena sredstva Proračuna	28.829,58 kn
Doprinos zajednice	4.140,00 kn
Ukupna vrijednost projekta	32.969,58 kn

Glavni cilj projekta bio je omogućiti građanima, osobito mlađem uzrastu poticanje zdravog načina života, te bavljenje tjelovježbom i provođenje slobodnog vremena na otvorenom javnom prostoru, a što je postavljanjem sadržaja (4 sprave) za tjelovježbu, na zelenoj površini ispod Dječjeg vrtića Galeb i ostvareno.

Proračunskim sredstvima Grada Rijeke u iznosu od 28.829,58 kn financirani su radovi izvođača Kvarner graditeljstvo d.o.o. Rijeka kojom su izvršeni iskopi - pripremne radnje terena za postavu sprava (5.454,58 kn), te doprema i montaža 4 sprave (rotirajuća sjedalica, paralelna prečka, veslarica i sprava za trbušnjake - Vojtek oprema d.o.o. Beli Manastir, 23.375,00 kn).

Volonterskim radom (13 volontera / 90 sati rada) uglavnom članova Udruge umirovljenika Podvežica provedene su aktivnosti na realizaciji projekta vezano za pripremu betonske podloge terena za postavu sprava i to prvenstveno dobavu i razastiranje rizle.

Realizacija projekta ostvarena je kroz slijedeće aktivnosti:

- ✓ osmišljavanje i predstavljanje projekta lokalnoj zajednici
- ✓ sastanak s nadležnim službama poradi utvrđivanja eventualne pozicije instalacija (voda, struja, grijanje, plin, telefon)
- ✓ uvođenje izvođača u aktivnosti
- ✓ trasiranje rubnjaka postolja za sprave i početak iskopa
- ✓ priprema terena, postavljanje rubnjaka i betoniranje tla za postavljanje sprava
- ✓ doprema i razastiranje rizle
- ✓ doprema i montaža sprava
- ✓ testiranje sprava

Od postavljanja sprava zapaženo je korištenje istih od sugrađana u jutarnjim i popodnevним satima. U blizini površine sa spravama nalazi se Centar za zdravi pokret i Boćarski dom Podvežica čiji korisnici također koriste sprave za tjelovježbu. Na području Mjesnog odbora Podvežica živi oko 4000 potencijalnih korisnika sprava, osoba mlađe i srednje životne dobi. U idućem razdoblju, u suradnji sa Dječjim vrtićom Galeb, te Akademijom za primijenjenu umjetnost, planira se dodatno urediti postojeći prostor (bojanje postojećeg zida, označavanje staza, hortikulturno uređenje površine). Korisnici i lokalna zajednica o projektu su informirani na mrežnim stranicama Mjesnog odbora Podvežica, Portala Grada Rijeke, facebook stranici MO Podvežica i sastancima udruga građana u prostoru MO Podvežica.

8. Projekt Vijeća Mjesnog odbora Pehlin, "Nasmiješi se, igra počinje"

Odobrena sredstva	29.446,30 kn
Utrošena sredstva Proračuna	29.945,56 kn
Sredstva proračuna (male komunalne akcije)	30.125,00 kn
Doprinos zajednice	16.195,00 kn
Ukupna vrijednost projekta	76.265,56 kn

Glavni cilj projekta bio je urediti (oplemeniti) dvorište Dječjeg vrtića Pehlin na adresi Minakovo 30, te time osigurati siguran i sadržajan prostor za igru i boravak djece polaznika, ali i ostalih korisnika prostora.

Proračunska sredstva Grada u ukupnom iznosu od 60.070,56 kn potrošena su kako slijedi:

- ✓ Izvedeni su radovi uklanjanja nepoželjne vegetacije, rušenja dotrajalog ogradnog zida koji se nalazi u dvorištu, rušenje i iskop armirano betonske ploče, rušenje, iskop utovar i odvoz armirano betonskih stepenica, strojni iskop, utovar materijala, odvoz istoga, demontaža i ponovna montaža jednog segmenta metalnog dijela ograde, izrada armirano betonskog podesta, fino planiranje, profiliranje i zbijanje posteljice, dobava i ugradba armaturne mreže, izrada betonskog temelja zida sa betonom, izrada armirano betonskog obložnog zida sa betonom u ukupnom iznosu 29.945,56 kn izvođača Sandi d.o.o. Rijeka.
- ✓ Malim komunalnim akcijama u ukupnom iznosu od 30.125,00 kn nabavljena je i postavljena u prostor dvorišta dvostruka ljučjačka i tobogan s kulom, te jedna klupa sa naslonom.

Volonterski rad (24 volontera / 225 sati rada) odnosi se na rezanje i sakupljanje nepoželjne vegetacije, zidarske radove popravka vanjskog zida, razastiranje pijeska, priprema hrane za volontere, koordinacija radova, sastanci sa dobavljačima i nadležnim odjelima gradske uprave. Donacijama gospodarskog sektora u ukupnom iznosu od 5.845,00 kn odrađene su aktivnosti dovoza i istovara pijeska, dobava drvene građe za klupe, brusnog papira, sredstva impregnacije za drvo i bezbojnog laka za drvo, dovoz i istovar cementa za popravak pukotina u vanjskom zidu dvorišta, te dobava i serviranje hrane i pića za volontere.

Projekt je realiziran kroz slijedeće aktivnosti:

- ✓ osmišljen je izgled dvorišta
- ✓ održan je sastanak s voditeljicom CPO Turnić
- ✓ traženje donatora, sponzora za materijale
- ✓ prikupljanje ponuda dobavljača za građevinske radove
- ✓ uklanjanje bine, stepenica, iskopa, izrada podesta, obnova zidova
- ✓ uređenje i priprema površine za postavu novih dječjih sprava
- ✓ postava dvostrane ljučjačke i tobogana s kulom postava klupe s naslonom
- ✓ obnova i bojanje stare klupe s naslonom
- ✓ obnova vanjskih zidova dvorišta, ručni iskopi za temelje stupova sa odbacivanjem ustranu, utovarom i odvozom na deponij

Dvorište "starog" vrtića Pehlin prvenstveno koriste polaznici dviju vrtićkih skupina (oko 60 djece) za igru i boravak u prijedopodnevnom satima. Prostor koriste i umirovljenice za rekreaciju (vježbe) dva puta tjedno, a u danima kada vremenske prilike dozvoljavaju tjelovježbu provode dijelom na vanjskom prostoru dvorišta vrtića. Prostor koristi i Vijeće Mjesnog odbora Pehlin kao i maškarane udruge Pehinarski feštari i Pehinarska gospoda za odvijanje svojih programskih aktivnosti. Pusti dani na Pehlinu (podizanje pusta, maškarani Pehlin, paljenje pusta), obilježavanje Dana Mjesnog odbora Pehlin, sportski turniri i sl. Projektom nije realizirano uređenje malog podija jer je, koji je procjenom stručnih službi, za djecu sigurniji prostor bez stepenica i povišenih dijelova. S udrugom Za bolji svijet dogovoreno je oslikavanje zida dvorišta u 2016. godini.

Cjelokupna zajednica i korisnici Doma kulture i vrtića zadovoljni su novim izgledom i sadržajima koji prostoru sada pružaju veću urednost i preglednost. Sredstvima donacija i volonterskim radom planira se urediti i privremeni montažni objekt kojim bi se zatvorio prostor između "šterne" i vanjskog zida, a za potrebe skladištenja i odlaganja potrebitih materijala i inventara. Također se po završetku radova postavljanja sustava kanalizacije planira obojiti južni zid dvorišta i metalna ograda, a na igralište posaditi drvo koje bi vremenom svojom krošnjom stvorilo hladovinu.

Projekt je popraćen na web stranicama Mjesnog odbora Pehlin, na portalu Moja Rijeka, a građani su animirani putem plakata. Vijeće Mjesnog odbora Pehlin naglašava izrazito dobru suradnju u realizaciji cjelokupnog projekta u pogledu davanja tehničke i stručne pomoći kao i samim aktivnostima vezanim za projekt sa direkcijama i službama odjela gradske uprave (komunalni sustav, gospodarenje imovinom) i Rijeka prometa.

9. Projekt Grupe građana Potok - "Za igru s osmijehom - sigurno igralište po mjeri djeteta, - Dječji vrtić Potok, 3. faza

Odobrena sredstva	25.000,00 kn
Utrošena sredstva Proračuna	24.993,13 kn
Doprinos zajednice	7.092,50 kn
Ukupna vrijednost projekta	32.085,63 kn

Glavni cilj projekta bio je dodatno urediti vanjski prostor kako bi bio što primjereniji boravku djece, osigurati kvalitetno provođenje odgojno-obrazovnog rada s djecom na vanjskom prostoru te omogućiti stjecanje taktilnih, vizualnih i spoznajnih doživljaja kroz sve oblike igara i učenja u vanjskom prostoru.

Proračunskim sredstvima Grada Rijeke nabavljene su dječje sprave: klackalica na oprugama i ljuljačka dobavljača Vojtek d.o.o. Beli Manastir u iznosu 16.500,00 kn, te su izvedeni radovi pripreme podloge za postavljanje sprava (ručni iskop temelja, planiranje dna temelja, odvoz materijala iskopa, betoniranje temelja, zarezivanje podloge od gumenih granulata, planiranje i sanacija dijela igrališta nakon izvedbe radova, dobava i ugradba drobljenog kamenog agregata granulacije, ručni prijevoz materijala) Kvarner graditeljstva d.o.o. Rijeka u iznosu 8.493,13 kn.

Volonterskim radom (32 volontera / 97 sati rada) odrađene su aktivnosti čišćenja dvorišta od nepoželjne vegetacije (raslinja, korova), raznošenja zemlje, grabljanja pijeska u dvorištu, sadnja sadnica, uklanjanja dotrajale kućice, nadopunjavanje pješčanika, planiranje zemlje, planiranje zemlje i bojanje ograde.

Realizacija projekta ostvarena je slijedećim aktivnostima:

- ✓ senzibiliziranje javnosti, te aktiviranje čimbenika koji su u mogućnosti i spremni pomoći, okupljanje volontera
- ✓ snimanje postojećeg stanja
- ✓ ishod suglasnosti i potpore Mjesnog odbora Potok i Dječjeg vrtića Rijeka
- ✓ dobava boje za bojanje ograde
- ✓ dobava pijeska za dopunu pješčanika
- ✓ nabava donacije ljepila za potrebe ravnjanja zida
- ✓ priprema podloge za sprave
- ✓ nabava i montaža igrala (ljuljačke i klackalice)
- ✓ radna akcija čišćenja i uređenja dvorišnog prostora
- ✓ bojanje ograde
- ✓ priprema obroka za učesnike akcije čišćenja

Tijekom projekta odustalo se od postavljanja pokrova postojećeg pješčanika obzirom na izrazito visoke ponude dobavljača za izradu poklopca u odnosu na dobivena sredstva. Sredstava su usmjerena na nabavu dviju sprava: klackalice na opruge za mlađu vrtićku skupinu i ljuljačke za veću vrtićku skupinu. Aktivnosti projekta najavljivane su roditeljima plakatima na oglasnoj ploči ili kroz svakodnevne redovne kontakte. U 2016. godini planiran je završetak uređenja odnosno bojanja dvorišnog zida sa predstavnicima Udruge Za bolji svijet, te održavanje i obnova sadnje postojećih i novih sadnica.

Realizaciju ovih devet projekata pomogli su i podržali:

- Odjel za gradsku samoupravu i upravu
- Vijeća mjesnih odbora: Drenova, Kantrida, Pehlin, Podvežica, Potok, Orehovica i Školjić
- Odjel gradske uprave za komunalni sustav
- Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem
- Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom
- Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje
- Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo
- centri predškolskog odgoja, osnovna škole
- donatori (pravne i fizičke osobe)
- volonteri koji su svojim radom doprinijeli uspješnosti realizacije pojedinog projekta.

Odjel za gradsku samoupravu i upravu:

- raspisao je javni natječaj za prijavu prijedloga projekata
- organizirao je edukaciju zainteresiranih za izradu projekata
- koordinirao je u pripremama i realizaciji prihvaćenih projekata u suradnji sa ostalim članovima Projektnog tima Riječkog programa lokalnog partnerstva
- izradio je izvještaj o realizaciji projekata
- obavljao je ostale administrativno-tehničke poslove vezane za realizaciju prihvaćenih projekata

Vijeća mjesnih odbora:

- pružila su potporu projektima na njihovom području kako prilikom njihove prijave na natječaj, tako i tijekom provedbe projekta (ekološke akcije, pomoć u pisanju prijava i izvještaja, promociju projekta i sl.).

Odjel gradske uprave za komunalni sustav:

- dao prethodno mišljenje o mogućnosti realizacije prijavljenih projekata
- osigurao je stručni nadzor u provođenju projekata koji je obuhvaćao:
 - obilazak područja realizacije i obavljanje prethodnih dogovora s voditeljima projekata
 - provedbu neposrednog nadzora nad radovima koje su izvodile grupe građana, vijeća mjesnih odbora ili udruge i radova izvođača koji su servisirali projekt
 - ocjenu ponuda izvođača i/ili dobavljača
 - pružanje stručne pomoći voditelju projekata u utvrđivanju građevinskog i hortikulturnog rješenja uređenja i davanje stručnih savjeta voditelju projekta
- osigurao je odvoz krupnog materijala i korištenje grajfera na ekološkim akcijama
- proveo je nabavu, dobavu i postavljanje dječjih igrala u sklopu uređenja dvorišnog prostora Dječjeg vrtića Pehlin, a kao dio realizacije malih komunalnih akcija Vijeća Mjesnog odbora Pehlin
- koordinirao je i osigurao aktivnosti betoniranja rubnih zidica oko Trga Ivana Klobučarića, te hortikulturno oplemenjivanje zelenih površina oko trga iz sredstava redovnog održavanja

Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem:

- dao prethodno mišljenje o mogućnosti realizacije prijavljenih projekata obzirom na strukturu vlasništva i namjenu površina unutar planova Grada Rijeke
- pružio je stručnu pomoć u slučaju potrebe utvrđivanja vlasništva na površini realizacije projekta, odnosno potvrđivanja vlasništva Grada Rijeke nad spomenutim površinama
- osigurao je nabavu rukavica i toplog obroka za učesnike ekoloških akcija

Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom

- dao je prethodno mišljenje o mogućnosti realizacije prijavljenih projekata
- osigurao je stručni nadzor u provođenju projekata koji je obuhvaćao:
 - obilazak područja realizacije i obavljanje prethodnih dogovora s voditeljima projekata
 - provedbu neposrednog nadzora nad radovima koje su izvodile grupe građana, vijeća mjesnih odbora ili udruge i radova izvođača koji su servisirali projekt
 - nabavu i postavu automatske brave na dvorišnim vratima kao i video nadzor na ulaz i izlaz u dvorišni prostor, te samu zgradu Dječjeg vrtića Mirta

Odjel gradske uprave provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje dao je svoje mišljenje o eventualnoj potrebi dokumenta građenja prijavljenih projekata.

Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo i centri predškolskog odgoja dao je pozitivno mišljenje i suglasnosti za realizaciju projekata uređenja vanjskih prostora dječjih vrtića.

Mnogobrojne udruge, poslovne i druge institucije, obrtnici, zaposlenici dječjih vrtića, građani, roditelji i volonteri direktno su sudjelovali u realizaciji projekata.

Posebnosti realizacije projekta lokalnog partnerstva u 2015. godini:

- projekti uređenja dvorišnih prostora dječjih vrtića Drenova, Mirta, Potok i Vežica nastavci su aktivnosti iz prethodnih godina.
- uređenjem vanjskog prostora Dječjeg vrtića Pehlin (stari objekt) povećan je broj vrtića na području Grada Rijeke uključenih u provedbu RPLP-a
- uređenje prostora Draške doline unutar kojeg djeluje Udruga za terapiju i aktivnosti pomoću konja Pegaz, a za potrebe svojih korisnika (za rekreaciju i rehabilitaciju djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom grada Rijeke i za provedbu aktivnog slobodnog vremena građana grada Rijeke na otvorenom) nastavak je aktivnosti iz 2014. godine
- uređen je okoliš objekta Zavičajnog muzeja na Drenovi
- uređena je površina za tjelovježbu ispod Dječjeg vrtića Galeb
- započelo je privremeno uređenje prostora Trga Ivana Klobučarića ispred Osnovne škole Nikola Tesla

Riječki program lokalnog partnerstva omogućuje dobrim projektima nastavak aktivnosti. Grupe građana prepoznaju prednosti natječaja, te u nekoliko faza, djelomično ili u potpunosti, realiziraju projekte ili ih tijekom godina nadograđuju.

Iz izvještaja o realizaciji navedenih projekata vidljivo je ostvarenje većine postavljenih ciljeva Riječkim programom lokalnog partnerstva i to:

- Uspoređujući utrošena sredstva Proračuna Grada u iznosu od 187.468,29 kn i doprinos lokalne zajednice u obliku volonterskog rada i donacija u iznosu od 185.679,16 kn postignuti su značajni ekonomski efekti. Udio doprinosa zajednice u odnosu na utrošena sredstva Proračuna iznosi 99,05%, odnosno 49,76% u odnosu na ukupnu vrijednost projekata u iznosu od 373.147,45 kn. Ukoliko se ukupnoj vrijednosti projekata doda i vrijednost financijskih sredstava koje su izdvojena na pozicijama Odjela gradske uprave za komunalni sustav, Odjela gradske uprave za gospodarenje imovinom i Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem za dodatno sufinanciranje projekata uređenja dvorišnih prostora dječjih vrtića Pehlin, Mirta i Drenova, te privremenog uređenja trga ispred Osnovne škole Nikola Tesla u ukupnom iznosu od 83.185,74 kn, ukupna vrijednost projekata povećava se na iznos od 456.333,19 kn, a ukupna sredstva izdvojena iz Proračuna Grada iznose 270.654,03 kn. Udio doprinosa lokalne zajednice u odnosu na utrošena sredstva proračuna u tom je slučaju nešto manji i iznosi 68,60 %, a u odnosu na cjelokupnu vrijednost svih projekata iznosi 40,69%.
- Veliko učešće volontera - oko 350.
- Omogućeno je brže rješavanje dijela problema komunalne infrastrukture kod onih mjesnih odbora čiji su građani bili spremni na osobno angažiranje i učešće u rješavanju problema, a čiji su projekti odabrani.
- Potaknulo se dio vijeća mjesnih odbora, udruga i grupa građana na zajedničko učešće u rješavanju problema u komunalnoj infrastrukturi od definiranja problema, predlaganja projekata do učešća u realizaciji.
- Ostvaren je partnerski i suodgovoran odnos Grada i građana u rješavanju problema kroz prihvaćene i realizirane projekte.
- Pokazuju se učinci natjecateljskog duha između pojedinih mjesnih odbora i centara predškolskog odgoja, odnosno dječjih vrtića i osnovnih škola u inicijativama i rješavanju problema građana što je također bio jedan od ciljeva ovog programa.
- Ostvaruje se mogućnost nastavka realizacije pojedinog projekta.

U razdoblju od 2005. do 2015. godine prijavljeno je ukupno 149 projekata, od čega su 74 odabrana za realizaciju. Uspješno je do kraja 2015. godine realizirano ukupno 70 projekata (94,6%). U 2016. godini u tijeku je realizacija pet novih projekata.

U razdoblju 2005.-2015. godine kroz Riječki program lokalnog partnerstva uređeno je:

- 14 igrališta/parkova za djecu
- 5 zelenih površina
- 8 dijelova naselja unutar mjesnih odbora

- 2 šetnice
- 5 dvorišnih prostora osnovnih škola (Zamet, Kantrida, Gornja Vežica, Nikola Tesla i Centar za odgoj i obrazovanje osoba s poteškoćama u razvoju)
- 13 prostora za igru - igrališta dječjih vrtića (Bulevard, Galeb, Vežica, Kvarner, Gabbiano, Mirta, Krijesnica, Potok, Delfin, Drenova, Oblačić, Veseljko, Pehlin)

Tijekom navedenog razdoblja pojedinačne projekte provodile su četiri udruge, jedan sportski klub, devet vijeća mjesnih odbora i 26 grupa građana. Realizirani projekti odvijali su se na područjima 19 mjesnih odbora, što je više od polovice ukupnog broja riječkih mjesnih odbora.

S obzirom na navedeno, predlaže se da Gradonačelnik Grada Rijeke donese sljedeći

Z a k l j u č a k

- 1. Prihvaća se Izvješće o realizaciji projekata u okviru Riječkog programa lokalnog partnerstva u 2015. godini.**



RIJEČKI PROGRAM LOKALNOG PARTNERSTVA

**IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM
PROGRAMU ZA 2015. GODINU**



Što je Riječki program lokalnog partnerstva?

- Program koji omogućava da se neposrednim sudjelovanjem grupe građana, udruga i mjesnih odbora u suradnji s Gradom Rijekom, te javnim i gospodarskim sektorom brže i ekonomičnije riješi dio potreba stanovnika u uređenju manjih javnih površina :
dječjih igrališta,
neuređenih zelenih površina
manjih divljih deponija ...



CILJEVI PROGRAMA

- potaknuti vijeća mjesnih odbora, udruge i građane na zajedničko sudjelovanje u rješavanju problema i zadovoljavanju potreba u lokalnoj zajednici (mjesni odbor, ulica, stambeni blok i sl.)
- omogućiti brže rješavanje dijela problema komunalne infrastrukture mjesnih odbora i građana koji su iskazali spremnost na dodatni osobni angažman i aktivno sudjelovanje,
- razviti partnerski i suodgovoran odnos Grada i građana u rješavanju problema i zadovoljavanju potreba u lokalnoj zajednici
- postići veće društvene i ekonomske učinke udružujući sredstva javnog i privatnog sektora te snažan doprinos lokalne zajednice



Odabir projekata

1. Natječaj (Novi list, www.rijeka.hr - 31. listopada 2014.)

2. Radionica za pisanje projekata

3. Povjerenstvo za odabir projekta

Zvijezdana Schulz Vugrin (Udruga Smart)

Neven Šantić (Kanal RI)

Jelena Andrić (Udruga Gong)

➤ pristiglo 14 projekata

➤ odabrano 9 projekata

Projektima su uređeni slijedeći prostori odnosno površine:

- pet dvorišnih prostora dječjih vrtića (Drenova, Mirta, Pehlin, Potok i Vežica)
- prostor Trga Ivana Klobučarića ispred Osnovne škole "Nikola Tesla"
- prostor Draške doline koju koristi Udruga za terapijsko jahanje Pegaz
- zelena površina ispod Dječjeg vrtića Galeb
- okoliš objekta Zavičajnog muzeja Drenova

Petak, 31. listopada 2014. **NOVI LIST** 15


REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA
Odjel za gradsku samoupravu i upravu

JAVNI POZIV

Grad Rijeka, Odjel za gradsku samoupravu i upravu, objavljuje natječaj za prijavu prijedloga projekata iz «Riječkog programa lokalnog partnerstva» za 2015. godinu radi neposrednog sudjelovanja mjesnih odbora, grupa građana i udruga u manjim zahvatima u komunalnoj infrastrukturi (parkovi, dječja igrališta, dvorci, setnice, neuređene zelene površine, manji divlji deponiji neopasnog komunalnog otpada i sl.) u cilju lakšeg zadovoljavanja dijela potreba koje građani imaju u svojoj lokalnoj zajednici.

Ciljevi «Programa lokalnog partnerstva» su:

- potaknuti vijeća mjesnih odbora, udruge i građane na sudjelovanje u rješavanju problema i zadovoljavanju potreba u lokalnoj zajednici;
- omogućiti brže rješavanje dijela problema komunalne infrastrukture mjesnih odbora i građana koji su iskazali spremnost na dodatni osobni angažman i aktivno sudjelovanje;
- razviti partnerski i suodgovoran odnos Grada i građana u rješavanju problema i zadovoljavanju potreba u lokalnoj zajednici i
- postići veće društvene i ekonomske učinke udružujući sredstva javnog i privatnog sektora te snažan doprinos lokalne zajednice.

Za provedbu «Riječkog programa lokalnog partnerstva» u 2015. godini u Proračunu Grada Rijeke planirano je se iznos od 200.000,00 kuna. Financijske potpore za odabrane projekte odobravat će se u iznosu do 30.000,00 kn po projektu, a bit će financirano 6 do 8 projekata vijeća mjesnih odbora, udruga i grupa građana s područja Grada Rijeke.

Na ovaj natječaj mogu se prijaviti projekti kojima se:

- konkretno rješava problem odnosno zadovoljava neka potreba u lokalnoj zajednici čime se poboljšavaju uvjeti i kvaliteta življenja u toj zajednici;
- potiče dobrovoljni/volonterski rad i uključivanje većeg broja građana u lokalnoj zajednici;
- koriste potencijali lokalnog, javnog i profitnog sektora u rješavanju problema odnosno zadovoljavanju potreba u lokalnoj zajednici;
- na održiv način dugoročno utječe na postizanje pozitivne društvene promjene

Zainteresirani prijavitelji trebaju ispuniti sve propisane obrasce prijave koji se mogu preuzeti s internetske stranice Grada Rijeke (naslovnice) <http://www.rijeka.hr/ivl> ili <http://www.rijeka.hr/mo>, <http://www.rijeka.hr/rpjo> gdje su dostupne i detaljne Upute i kriteriji za prijavu prijedloga projekta.

Svu propisanu natječajnu dokumentaciju treba poslati isključivo poštom ili dostavom najkasnije do petka, 28. studenoga 2014. godine, na adresu:

Grad Rijeka
Odjel za gradsku samoupravu i upravu
Trpimirova 2
51000 Rijeka

»Ne otvarati: Za natječaj - Program lokalnog partnerstva«

Nepotpuni i nepravodobno dostavljeni prijedlozi projekata neće se razmatrati.

Dodatne informacije o natječaju mogu se dobiti u Direkciji za mjesnu samoupravu, Trpimirova 2/IV, tel. 051/209-296, 209-29, radnim danom od 12.00 do 16.00 sati ili na <http://www.rijeka.hr/mo> ili <http://www.rijeka.hr/rpjo>.

Rok za objavu prihvaćenih projekata je veljača 2015. godine.

Odluka će biti objavljena na internetskoj stranici Grada Rijeke odnosno Riječkog programa lokalnog partnerstva: <http://www.rijeka.hr/mo> ili <http://www.rijeka.hr/rpjo>.



Prihvaćeni projekti u 2015. godini

- 1. Vježbamo i jedemo zdravo za zdravlje pravo - Dječji vrtić Drenova, 2. faza**
Grupa građana Drenjulić
- 2. Uređenje terapijsko-rekreativnog prostora u Draškoj dolini, 2. faza**
Udruga za terapijsko jahanje Pegaz
- 3. Školski trg - privremeno uređenje Trga Ivana Klobučarića - OŠ "Nikola Tesla",**
Grupa građana i Vijeće roditelja OŠ Nikola Tesla
- 4. Uređenje okoliša zgrade granice na Drenovi,**
Društvo Bez granica, Udruga Dren, Vijeće Mjesnog odbora Drenova
- 5. Vježbom do zdravlja - uređenje zelene površine ispod Dječjeg vrtića Galeb,**
Vijeće Mjesnog odbora Podvežica
- 6. Veliki za malene - Dječji vrtić Mirta, 3. faza**
Grupa građana Mirtići
- 7. Nasmiješi se, igra počinje, uređenje dvorišta starog Dječjeg vrtića Pehlin**
Vijeće Mjesnog odbora Pehlin
- 8. Dvorište po želji djeteta - Dječji vrtić Vežica, 3. faza,**
Grupa građana Bombon
- 9. Za igru s osmijehom, sigurno igralište po mjeri djeteta - Dječji vrtić Potok, 3. faza**
Grupa građana Potok

Ponedjeljak, 15. prosinca 2014. **NOVI LIST** 13

rijeka

JAVNI POZIV ■ RIJEČKO LOKALNO PARTNERSTVO 2015.

Pristiglo 14 projekata, odluka krajem siječnja

Pristigle prijedloge trebaju ocijeniti nadležni odjeli gradske uprave, a potom o njima odlučuje posebno Povjerenstvo

RIJEKA ► Okončan je javni poziv za prijavu projekata koji bi se mogli realizirati u sklopu programa Riječkog lokalnog partnerstva 2015. godine, a na adresu Grada Rijeke pristiglo je 14 projekata, saznajemo od ravnateljice Direkcije za mjesnu samoupravu Dragice Fadljević. Natječaj je bio otvoren od 31. listopada do 5. prosinca.

– Koji će od pristiglih projekata ući u program, bit će poznato krajem siječnja 2015. godine, budući da pristigle prijedloge trebaju ocijeniti nadležni odjeli gradske uprave, a potom o njima odlučuje Povjerenstvo, ističe Fadljević.

Na poziv su pristigli ovi projekti: Uređenje okoliša zgrade granice na Drenovi (Zgrade carine op. a.) – predlagatelj Društvo Bez granica, Udruga Dren i VMO Drenova; Uređenje školskog dvorišta Trgovačko-tekstilne škole (projekt prijavila Antonija Bukša); Vježbamo i jedemo zdravo za zdravlje pravo – 2.



Jedan od prijavljenih projekata je i uređenje Školskog trga ispred OŠ Nikole Tesle

faza (projekt grupe građana Drenjulić te Dječji vrtić Drenova); Nasmiješi se, igra počinje – uređenje dvorišta starog Dječjeg vrtića Pehlin (VMO Pehlin); Iz stare Mlake u sretne korake (Dječji vrtić Mlake te grupa građana Mlake); Permakulturni vrt (projekt grupe građana i vijeća roditelja OŠ Vežica); Školski trg – privremeno uređenje Trga Ivana Klobučarića (OŠ Nikole Tesle, grupa građana, Vijeće roditelja OŠ Nikole Tesle); Veliki za malene – 3. faza (Dječji vrtić Mirta te grupa građana Mirtići); Dvorište po želji dje-

teta Dječji vrtić Vežica – faza 3 (Grupa građana Bombon); Za igru s osmijehom – sigurno igralište po mjeri djeteta – 3. faza (Dječji vrtić Potok te grupa građana Potok); Uređenje terapijsko-rekreativnog prostora u Draškoj dolini – 2. faza (Udruga Pegaz); Obnova parka u Ulici Josipa Završnika (Grupa građana Park); Buksa – park na vrhu Ulice Šime Ljubića (Udruga Kombinart); te Vježbom do zdravlja – uređenje zelene površine ispod Dječjeg vrtića Galeb (VMO Podvežica).

LJ. HLAČA

RIJEČKI PROGRAM LOKALNOG PARTNERSTVA ■ U 2015. ODABRANO DEVET PROJEKATA

Uređenje Školskog trga iznad garaže

Među odabranim projektima je i uređenje dvorišta starog vrtića na Minakovu

RIJEKA ► Betonska površina ispred OŠ Nikola Tesla, na kojoj je prema nekim davno napuštenim gradskim planovima trebala biti Gradska knjižnica, bit će uređena u sklopu programa Riječkog lokalnog partnerstva, čime će djeci biti omogućen ugodniji boravak tijekom školskog odmora. Tu ideju Grad Rijeke podržat će s 20.000 kuna a »ušminkavanje« uključuje oblaganje betonskih stupova, oslikavanje dijelova površine za društvene ili sportske igre (cip-cop, šah), a predviđeno je i postavljanje edukativnih sadržaja koji bi ukazivali na blizinu škole (kompas, vremenska lentila s prikazima povijesti Rijeke i slično).

Povjerenstvo za odabir projekata u okviru Riječkog programa lokalnog partnerstva u 2015. godini za realizaciju je odabralo ovaj projekt koji je apliciran pod projektnim nazivom Školski trg, uz još osam. Na natječaj objavljen krajem prošle godine prijavljeno je 14 projekata, a povjerenstvo je osim Školskog trga odlučilo da u realizaciju ove godine uđu i projekti pod nazivima:

»Uređenje okoliša zgrade granice na Drenovi«, »Vježbajmo i jedimo zdravo za zdravlje pravo – 2. faza«, »Nasmiješi se, igra počinje«, »Veliki za malene – 3. faza«, »Dvorište po želji djeteta – 3. faza«, »Za igru s osmijehom – 3. faza«, »Uređenje terapijsko-rekreativnog prostora u Draškoj dolini« i »Vježbom do zdravlja«. Navedene projekte Grad Rijeke različito će financijski podržati. Najviše će dobiti projekt »Nasmiješi se, igra počinje«, a riječ je o prijedlogu Mjesnog odbora Pehlin. Projektom je predviđeno uređenje dvorišta starog vrtića Pehlin na Minakovu a podrška gradskih oca iznositi će 29.446 kuna.

– Suradnjom Grada Rijeke, grupa građana, vijeća mjesnih odbora i udruga, kroz navedene projekte će se urediti dvorišni prostori dječjih vrtića Potok, Drenova, Mirta, Vežica i prostor starog vrtića Pehlin, prostor ispred OŠ Nikole Tesla, nastaviti će se s uređenjem terapijsko rekreativnog prostora za osobe s poteškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom u Draškoj dolini, dodatno će se urediti i opremiti spravama za vježbanjem zelena površina is-

pod Dječjeg vrtića Galeb, dok će se na Drenovi uređivati okoliš zgrade nekadašnje granice između Kraljevine Jugoslavije i Kraljevine Italije, saznajemo od Dragice Fadljević iz Direkcije za mjesnu samoupravu.

Grad Rijeke je za ove projekte u ovoj godini osigurao 200.000 kuna. Povjerenstvo za odabir projekata ove godine činili su Zvezdana Schulz Vugrin, Neven Šantić i Jelena Androić.

LJ. HLAČA



Betonska površina ispred škole bit će »ušminkana«



Financijski pokazatelji

✓ za 9 navedenih projekata iz Proračuna Grada Rijeke utrošeno je:

✓ sredstva za program RPLP

187.468,29 kn

✓ sredstva komunalnog održavanja

83.185,74 kn

ukupno

270.654,03kn

Doprinos lokalne zajednice ostvaren kroz
volonterski rad i donacije:


185.679,16 kn

Ukupna vrijednost projekata:
(bez sredstava ostalih odjela gradske uprave)

373.147,45 kn

Ukupna vrijednost projekata:
(uvećana za uložena sredstva ostalih gradskih odjela)

456.333,19 kn



Vrijednost projekata ...

Red.br.	naziv projekta	nositelj projekta	Utrošeno sredstava Proračuna (kn)	Doprinos zajednice (kn)	Ukupna vrijednost projekta (kn)	udio zajednice u % u odnosu na ukupnu vrijednost	udio zajednice u % u odnosu na sredstva Proračuna Grada	broj volontera
1	Uređenje okoliša zgrade granice na Drenovi	Udruga Bez granica, Dren i VMO Drenova	4.498,40	7.212,66	11.711,06	61,59	160,34	8
2	Uređenje terapijsko- rekreativnog prostora u Draškoj dolini 2. faza	Udruga za terapijsko jahanje Pegaz	16.061,93	11.550,00	27.611,93	41,83	71,91	17
3	Vježbajmo i jedimo zdravo za zdravlje pravo Dječji vrtić Drenova, 2. faza	Grupa građana Drenjulić	rplp 25.031,91 odjeli 2.711,25 *27.743,16	31.619,00	56.650,91 *59.362,16	55,81 * 53,26	126,31 *113,97	101
4	Školski trg- privremeno uređenje Trga Ivana Klobučarić	Grupa građana i Vijeće roditelja OŠ Nikola Tesla	rplp 20.394,65 odjeli 34.759,49 *55.154,14	15.950,00	36.344,65 *71.104,14	43,89 *22,43	78,21 *28,92	21
5	Veliki za malene, 3. faza - Dječji vrtić Mirta	Grupa građana Mirtići	rplp 13.500,00 odjeli 15.590,00 *29.090,00	49.988,00	63.488,00 *79.078,00	78,74 *63,21	370,28 *171,82	80
6.	Vježbom do zdravlja- uređenje zelene površine ispod Dječjeg vrtića Galeb	Vijeće MO Podvežica	28.829,58	4.140,00	32.969,58	12,56	14,36	13
7.	Nasmiješi se, igra počinje - uređenje dvorišta starog Dječjeg vrtića Pehlin	Vijeće Mjesnog odbora Pehlin	rplp 29.945,56 odjeli 30.125,00 *60.070,56	16.195,00	46.140,56 *76.265,56	35,10 *21,23	54,08 *26,96	24
8.	Dvorište po želji djeteta-3. faza, Dječji vrtić Vežica	Grupa građana Bombon	24.213,13	41.932,00	66.145,13	63,39	173,18	47
9.	Za igru s osmijehom - sigurno igralište po mjeri djeteta 3. faza 2, Dječji vrtić Potok	Grupa građana Potok	24.993,13	7.092,50	32.085,63	22,10	28,38	32
UKUPNO			RPLP 187.486,29 odjeli 83.185,74 *270.654,03	185.679,16	373.147,45 *456.333,19	49,76 *40,69	99,05 *68,60	343



RIJEČKI PROGRAM LOKALNOG PARTNERSTVA

UREĐENJE OKOLIŠA ZGRADE GRANICE NA DRENOVI

Udruga Bez granica, Dren i VMO Drenova

Voditelji projekta: VESNA LUKANOVIĆ I DAMIR MEDVED

Proračun: 4.498,40 kn

Doprinos zajednice:

7.212,66 kn

Ukupna vrijednost projekta:

11.711,06 kn

Glavni cilj: Glavni cilj projekta bio je estetski i funkcionalno urediti okoliš Zavičajnog muzeja Mjesnog odbora Drenova, te stvoriti sadržaj koji će omogućiti kvalitetnije izvođenje slobodnih aktivnosti i programa za sugrađane svih dobnih skupina u okruženju zgrade Muzeja. Sekundarni cilj bio je revitalizirati bivšu granicu Kraljevine Italije i Kraljevine SHS primjerenim označavanjem iste kao povijesne šetnice. Uz glavnu tabelu pored zgrade Muzeja, na odgovarajućim točkama od povijesnog ili sentimentalnog značenja postaviti tabelu sa QR kodovima koji će omogućiti posjetiteljima i prolaznicima u pokretu da na svojim pametnim telefonima dobiju dodatne informacije o lokaciji.



A KAKO JE CILJ OSTVAREN?

- obaviješteni su građani i članovi udruga Dren i Bez granica o aktivnostima uređenja okoliša zgrade Muzeja
- u suradnji s djelatnicima odjela gradske uprave i službi izlaskom na teren utvrđeno je i procijenjeno koje radnje treba izvršiti
- prikupljanje ponuda za nabavu materijala i natpisnih ploča
- dostava građevinskog materijala
- dogovor oko sadržaja i dizajna ploče s QR kodovima
- uređenje okoliša zgrade Muzeja
- uređenje stražarske kućice
- postavljanje informativne ploče
- priprema obroka za volontere

PRORAČUN GRADA

4.498,40 kn

Bauhaus, poslovnica Kukuljanovo, - nabava materijala za građevinske radove (563,40 kn)

Termag d.o.o. Matulji – izrada table sa QR kodovima (3.935,00 kn)

DOPRINOS LOKALNE ZAJEDNICE: 7.212,66 kn

Volonterski rad **6.440,00 kn**

8 volontera (140 sati rada) - uklonjeno je divlje raslinje i zaraslo bilje, oko krova stražarske kućice načinjena je drvena oplata za pripremu betoniranja, izvršeno je betoniranje nadstrešnice i ožbukana je kućica, a pripremljeni su i obroci za volontere


Donacije

772,66 kn

(mrežica, ljepilo, hrana i piće za volontere)



obnovljena stražarnica





RIJEČKI PROGRAM LOKALNOG PARTNERSTVA



okoliš zgrade muzeja, prije i poslije





RIJEČKI PROGRAM LOKALNOG PARTNERSTVA


RADOVI NA OBNOVI STRAŽARNICE I UREĐENJU OKOLIŠA





RJEČKI PROGRAM LOKALNOG PARTNERSTVA

izgled natpisa ploče sa QR kodovima



RJEČKO PITANJE

Nakon 1. svjetskog rata i raspada Austrougarske, pitanje statusa grada Rijeke, tzv. riječko pitanje, postaje veliki međunarodni problem. U jeku spora između Kraljevine SHS i Kraljevine Italije, međunarodne sile zagovaraju uspostavu nezavisne tampon države. Američki predsjednik Woodrow Wilson postaje arbitar vojen.

U samom gradu dolazi do bezvlada pa grad u vrlo kratkom vremenu prelazi iz ruke u ruku Južnoslavenskog nacionalnog komiteta i talijanskog nacionalnog vijeća da bi se na kraju anglo-francuske trupe iskrcale s ratnog broda i zaposjele grad. Takvu konfuznu situaciju koristi talijanski pjesnik Gabriele D'Annunzio koji sa svojim anarho-fašističkim pokretom 1919. godine zaposjedla grad i proglašava talijansku regenciju Kvarnera.

Dana 12. studenoga 1920., Kraljevina Italija i Kraljevina SHS potpisuju Rapalski ugovor kojim obje strane priznaju 'potpunu slobodu nezavisnost Države Rijeke i obavezuju se da će to vječno poštivati'. Tim aktom stvorena je Slobodna Država Rijeka koja će de facto postojati jednu, a de iure četiri godine. Istočno predgrađe Rijeke - Sušak - i njegova luka pripale su Kraljevini SHS. Novostvorenu državu odmah priznaju sve svjetske sile uključujući SAD, Francusku i Veliku Britaniju. D'Annunzio ne priznaje sporazum te je akcijom talijanske regularne vojske istjeran iz grada (Kravi Bočić 24. - 29. prosinca).

Godine 1921. održavaju se prvi parlamentarni izbori na kojima se suprotstavljaju autonomni i nacionalni pro-talijanski blok. Autonomna stranka (uz podršku i većine glasova riječkih Hrvata) dobiva 6558, a nacionalni blok (fašistička, liberalna i demokratska stranka) 3443 glasova. Predsjednik Vlade postaje šef Autonomne stranke Riccardo Zanella.

Godine 1922. fašisti izvođe puč (Mussolini 1922. godine dolazi na vlast i u samoj Italiji), a legalna Vlada bježi u Kraljevicu. Godine 1924. Rimskim ugovorom Kraljevina SHS pristaje na priključenje Rijeke Italiji, dok Vlada SDR taj čin smatra međunarodno pravno ništavnim te nastavlja djelovati u izgnanstvu.

GRANICA NA DRENOVI

Zgrada carine ili, kako je stari Drenovači zovu, Granica, izgrađena je 1924. godine kada je Rimskim ugovorom potpisanim 27. siječnja iste godine dokinuta dotadašnja Rijeka država i podijeljena između Italije i Kraljevine Jugoslavije. Grad s okolicom anektirala je kraljevina Italija. Granica dviju država koja je prolatila upravo na ovom mjestu dijelila je Drenovu na Gornju koja je pripala Jugoslaviji i Donju koja je zajedno s gradskim područjem bila pod vlašću Italije. Nakon 2. svjetskog rata u zgradi je dugo bila prodavaonica živinskih namirnica i ambulanta do izgradnje nove. Jedno vrijeme je na katu zgrade djelovao privatni dječji vrtić a u prizemlju je bila prodavaonica rezervnih dijelova za automobile.





RIJEČKI PROGRAM LOKALNOG PARTNERSTVA

VELIKO HVALA!

“što je granica?” rekla su djeca Dječjeg vrtića Drenova



VOLONTERIMA, DONATORIMA:

- **VESNI LUKANOVIĆ**
- **DAMIRU MEDVEDU**
- **Simi Miriću, najboljem volonteru**
- **Željku Lukanoviću**
- **Davorki Medved**
- **Mirjani Vladika**
- **Milivoju Juraniću**
- **Goranu Haskiću**
- **Mjesnom odbor u Drenova**
- **Udrugi Dren**
- **Društvu Bez granica**

DOBAVLJAČIMA:

- **Bauhaus, poslovnica Kukuljanovo**
- **Termag d.o.o. Matulji**



VJEŽBAMO I JEDEMO ZDRAVO ZA ZDRAVLJE PRAVO

Grupa građana Drenjulić (2. faza)

Dječji vrtić Drenova



Voditeljica projekta: JOSIPA STJEPANOVIĆ

Proračun: 25.031,91 kn (RPLP)
2.711,25 kn (eko akcija)

Doprinos zajednice:

31.619,00 kn

Ukupna vrijednost projekta:

59.362,16 kn

Glavni cilj: Glavni cilj projekta bio je promicanje i unapređenje kvalitete zdravih stilova života i održivog razvoja mladih Drenove, poticanje i uključivanje predškolske djece na svakodnevnu fizičku aktivnost i redovito vježbanje. Projekt je nastavak aktivnosti iz 2014. godine, a u sklopu aktivnosti cilj je bio prenijeti najmlađim stanovnicima znanje o bioraznolikosti lokalnog kraja, te tradicijskim i ekološkim načinima obrade tla i proizvodnji hrane. Sekundarni cilj bio je dodatno urediti dvorište vrtića poradi poboljšanja boravka polaznika vrtića na vanjskom prostoru.



A KAKO JE CILJ OSTVAREN?

- okupljanje tima za koordinaciju projekta
- upoznavanje roditelja s idejom
- osmišljavanje i izrada ideje troškovnika
- promoviranje projekta
- prikupljanje ponuda izvođača radova i materijala
- informiranje medija
- dovoz potrebitih materijala (zemlja, humus, pijesak, mreža ...)
- akcija postavljanja taktilne staze
- nabavka vrtnih pregača
- nabavka vrtno garniture
- zamjena multifunkcionalne sprave
- dvije akcije čišćenja i hortikulturnog uređenja dijelova dvorišnog prostora (čišćenje terena, sadnja biljaka, stabala, uređenje pješčanika, postavljanje vrtno garniture, formiranje urbanog vrta)



PRORAČUN GRADA 25.031,91 kn

Stolarski obrt GOD - vrtna garnitura (9.625,00 kn)

NS Agro trade d.o.o., Bauhaus, Parkovi plus d.o.o., Građa d.d. potrebni materijali za uređenje urbanog vrta, cement, riječni pijesak, zemlja (3.181,91 kn)

Socijalna zadruga Humana Nova Čakovec - vrtno pregače za djecu polaznike vrtića (725,00 kn)

Usluga d.o.o. za proizvodnju, usluge i ugostiteljstvo Pakrac demontaža starog dotrajalog vrtuljka, dobava i montaža novog vrtuljka (11.500,00 kn)

Grad Rijeka (KD Čistoća, GD Crvenog križa Rijeka i iAlati) ekološka akcija: rukavice i topli obrok za volontere, te odvoz i deponiranje otpada (2.711,25 kn)

DOPRINOS LOKALNE ZAJEDNICE: 31.619,00 kn

Volonterski rad 25.162,00 kn

101 volonter (547 sati rada) - aktivnosti čišćenja i uređenja okoliša (uklanjanje suvišnih grmova i drugog raslinja, uređenje prilaza vrtiću, košenje trave, postavljanje žičane ograde); izrada taktilne staze, formiranje urbanog vrta na krovnoj terasi, dostava zemlje na krov, sadnja cvijeća, povrtnica, bobičastog voća i voćaka, začinskog bilja, uređivanje postojećih cvijetnjaka, pješčanika, postava kompostjere.

Donacije 6.457,00 kn

nabava sadnica za urbani vrt i dvorište, nabava i prijevoz pijeska, kamena i mreže za pješčanik, pijeska za izradu taktilne staze, kompostjere, zemlje, humusa, alata za održavanje vrta, usluga grajfera odnosno dizalice koja je olakšala transport zemlje na krovnu terasu, ustupanje materijala i alata potrebnog za izgradnju taktilne staze (cement, čavli, oplata, miješalica), te obroci za volontere



RIJEČKI PROGRAM LOKALNOG PARTNERSTVA

RADNA AKCIJA UREĐENJA DVORIŠTA






RJEČKI PROGRAM LOKALNOG PARTNERSTVA

KOŠNJA, SADNJA, ...





RIJEČKI PROGRAM LOKALNOG PARTNERSTVA

UREĐENJE TAKTILNE STAZE





RIJEČKI PROGRAM LOKALNOG PARTNERSTVA

SADNJA SADNICA

demontaža i montaža VRTULJKA





RIJEČKI PROGRAM LOKALNOG PARTNERSTVA

PJEŠČANIK I DOVOZ ZEMLJE ZA VRT NA KROVNOJ TERASI





RIJEČKI PROGRAM LOKALNOG PARTNERSTVA

MONTAŽA VRTNE GARNITURE I SADNJA SADNICA





RJEČKI PROGRAM LOKALNOG PARTNERSTVA

“U NAŠEM VRTU...”





RIJEČKI PROGRAM LOKALNOG PARTNERSTVA

VELIKO HVALA!



VOLONTERIMA, DONATORIMA:

- ⊙ JOSIPI STJEPANOVIĆ
- ⊙ EMILU GREGURU
- ⊙ Danielu Medvedu
- ⊙ Dejanu Vuletiću
- ⊙ Sonji Katana (Udruga Zona)
- ⊙ Auto Medo, uslužni obrt
- ⊙ Mjesnom odboru Drenova
- ⊙ Djelatnicima Dječjeg vrtića Drenova
- ⊙ Grupi građana Drenjulići

DOBAVLJAČIMA:

- ⊙ Stolarski obrt GOD
- ⊙ NS Agro trade d.o.o. Viškovo
- ⊙ Bauhaus, poslovnica Kukuljanovo
- ⊙ Parkovi plus d.o.o. Rijeka
- ⊙ Građa d.d. poslovnica Rijeka
- ⊙ Šocijalna zadruga Humana Nova Čakovec
- ⊙ Usluga d.o.o. za proizvodnju, usluge i ugostiteljstvo Pakrac
- ⊙ KD Čistoća





VELIKI ZA MALENE, DJEČJI VRTIĆ MIRTA

Grupa građana Mirtići (3. faza)



Voditeljica projekta: VESNA BUTERIN

Glavni cilj: urediti siguran i funkcionalan prostor za igru i boravak djece na vanjskom i unutarnjem prostoru objekta Dječjeg vrtića Mirta kako bi se osigurali uvjeti za optimalni psiho-fizički razvoj djece polaznika. Nabavljena je i postavljena podna obloga od gumenih granulata ispod ljuljački, što korištenje ovog dječjeg igrala čini sigurnijim i ugodnijim. Postavljena je automatska brava na dvorišnim vratima kao i video nadzor na ulaz i izlaz u dvorišni prostor, te samu zgradu vrtića čime je postignuta sigurnost djece u vrtiću, u smislu nemogućnosti napuštanja pojedinog djeteta van prostora dvorišta i zgrade vrtića. Dvorišni prostor više nije dostupan građanima i prolaznicima koji nisu korisnici vrtića.

Proračun: 13.500,00 kn (RPLP)
15.590,00 kn

(odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom)

Doprinos zajednice:
49.988,00 kn

Ukupna vrijednost projekta:
79.078,00 kn



A KAKO JE CILJ OSTVAREN?

- informiranje, okupljanje i upoznavanje roditelja, susjeda i ostalih sudionika sa potrebama i aktivnostima projekta
- prikupljanje dokumentacije za prijavu projekta
- izračun troškova projekta (nabava automatske brave i podnih granulata)
- kontaktiranje sponzora i donatora
- izrada projekta
- prikupljanje ponuda
- čišćenje okoliša vrtića te priprema za postavljanje gumenih granulata
- postavljanje novih lanaca na ljuljačke zbog dotrajalosti
- postavljanje gumenih granulata i postavljanje rubnjaka oko istih
- dobava, montaža i spajanje automatske brave na dvorišna vrata
- uređenje hortikulture u dvorištu
- bojanje guma, formiranje cvjetnjaka i sprava za igru
- informiranje zajednice promidžbenim materijalima
- priprema izvješća o realizaciji projekta

PRORAČUN GRADA (RPLP) 13.500,00 kn

Ekdo d.o.o. Rijeka – postavljanje 15m² gumenih podlog i rubnjaka oko istih

PRORAČUN GRADA (Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom) **15.900,00 kn**

EL-ADRI, vl. Dražen Grbac, Viškovo - postavljanje automatske brave na ulaznim vratima i povezivanje sa nadzornom kamerom

DOPRINOS LOKALNE ZAJEDNICE: 49.988,00 kn

Volonterski rad 42.288,00 kn

80 volontera (918 sati rada) - aktivnosti čišćenja i uređenja okoliša (uklanjanje suvišnih grmova i drugog nepoželjnog raslinja, košnje, okopavanja postojećih sadnica, kreiranja i izrade cvjetnjaka od automobilskih guma, sadnja mediteranskog bilja, bojanje auto guma, izrada novog dječjeg igrala od auto guma, promjena lanci na ljuljačkama, pošljunčavanje nove podloge za igru

Donacije 7.700,00 kn

nabava sadnica mediteranskog bilja, zemlje, lanaca za ljuljačke, auto guma, boje za gumu, šljunka





AKCIJA UREĐENJA DVORIŠTA





POSTAVLJANJE RUBNJAKA I GUMENIH PODLOGA





NOVI MEHANIZAM NA ULAZNIM VRATIMA I NOVI LANCI NA LJULJAČKAMA





OD AUTO GUMA DO NOVOG SADRŽAJA ZA IGRU





OD AUTO GUMA DO CVIJETNJAKA





RIJEČKI PROGRAM LOKALNOG PARTNERSTVA

VELIKO HVALA!



VOLONTERIMA, DONATORIMA:

- **VESNI BUTERIN**
- **Loreni Brajković**
- **Aleksandri Volf**
- **Udruzi umirovljenika Rijeka, ogranak Kantrida**
- **Mjesnom odboru Kantrida**
- **Grupi građana Mirtići**

DOBAVLJAČIMA:


- **Ekdo d.o.o. Rijeka**
- **EL-ADRI, vl. Dražen Grbac, Viškovo**



ŠKOLSKI TRG

PRIVREMENO UREĐENJE TRGA IVANA KLOBUČARIĆA

Grupa građana i Vijeće roditelja Osnovne škole Nikola Tesla



Voditeljica projekta: **ALEKSANDRA DELUKA-TIBLJAŠ**

Glavni cilj: urediti prostore Trga Ivana Klobučarića na kojima se učenici škole i građani zadržavaju (sjede, igraju se), odnosno definirati projekt privremenog rješenja trga u suradnji sa učenicima, roditeljima i udrugom - Društvom arhitekata Rijeka. Urediti parter Trga edukativnim i sportskim sadržajima. Obnovljeni su betonski zidići, postavljene su drvene obloge za sjedenje na postojeće betonske istake na području Trga i na betonske zidiće oko Trga, osmišljeno je rješenje trga budućim sadržajima, hortikulturno je obnovljena površina oko trga.

Proračun: 20.394,65 kn (RPLP)
34.759,49,00 kn
(odjel gradske uprave za komunalni sustav)

Doprinos zajednice:
15.950,00 kn

Ukupna vrijednost projekta:
71.104,14 kn



RJEČKI PROGRAM LOKALNOG PARTNERSTVA



A KAKO JE CILJ OSTVAREN?

- definiranje zadatka
- sastanci sa Društvom arhitekata Rijeka
- radionica za učenike u Društvu arhitekata Rijeka
- sastanak s predstavnicima Odjela gradske uprave za komunalni sustav, Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem
- dogovor s arhitektima oko idejnog rješenja
- izrada idejnog rješenja cjelovitog privremenog uređenja Trga
- traženje suglasnosti na privremeno cjelovito rješenje
- sastanak radne grupe - nabavka boje
- nabavka drvene građe - 1. faza klupe obodno
- nabavka drvene građe - 2. faza klupe stupići
- bojanje i montaža klupica

PRORAČUN GRADA (RPLP) 20.394,65 kn

Stolarski obrt GOD Rijeka

nabavljena je drvena građa, drvene obloge za montažne klupice na obodnim betonskim zidovima i oko istaka na trgu

PRORAČUN GRADA (Odjel GU za komunalni sustav) 34.759,49 kn

(uređenje rubnih betonskih zidova -14.751,99 kn i hortikulturno uređenje zelene površine - 20.007,50 kn)

DOPRINOS LOKALNE ZAJEDNICE: 15.950,00 kn

Volonterski rad

11.800,00 kn

20 volontera (295 sati rada) - provodila se priprema i provedba učionice sa učenicima, izrada projekta privremenog rješenja Trga, bojanje i montaža drvenih obloga, kao i mnogobrojni sastanci radnih grupa te razne koordinacije zbog specifičnosti površine


Donacije

4.150,00 kn

nabavka drvene građe i materijala za klupice, dok su preostala sredstva u iznosu 16.340,00 kn namijenjena za daljnje aktivnosti projekta (nabava boja i bojanje pješačke komunikacije na parteru Trga, ili druge potrebe u okviru realizacije projekta u 2016. godini).



IDEJNO RJEŠENJE TRGA IVANA KLOBUČARIĆA



PRIVREMENO RJEŠENJE TRGA IVANA KLOBUČARIĆA ISPRED O.Š. NIKOLA TESLA

program lokalnog partnerstva Grada Rijeke projekt „ŠKOLSKI TRG – projekt uređenja Klobučarićevog trga ispred Osnovne škole Nikola Tesla“



Investitor: Osnovna škola "Nikola Tesla" Rijeka Klobučarićev trg 1, Rijeka

Izradio: Dražul Glušica arhitekti d.o.o.

broj idejnog rješenja

15-11

oznaka idejnog rješenja

IR 15-11





KAKO JE ŠKOLSKI TRG IZGLEDAO U PROLJEĆE 2015.?



KAKO IZGLEDA SADA?





RADIONICE



Kao pilot projekt organizirana je radionica za polaznike Osnovne škole Nikola Tesla, gdje je sudjelovalo 30 ak učenika od 1.-8. razreda sa nastavnicima i članovi Društva Arhitekata Rijeka koji su bili organizatori i provoditelji radionice.


Radionica je trajala 2 sata (od 16.30 - 18.30) i bila je podijeljena u 2 tematska dijela:

- 1. DIO – IDENTIFIKACIJA PROBLEMA**
- 2. DIO - KREATIVAN RAD - (UTOPIJSKO) OSMIŠLJANJE TRGA**



RADIONICE ...

**ŠTO RADIŠ POD VELIKIM ODMOROM?
GDJE SE IGRAŠ KAD PADA KIŠA?
OZNACI KOŠEVE ZA SMEĆE!
ČEMU SLUŽE STUPIĆI NA TRGU?
GDJE SU STABLA?
ŠTO JE ISPOD TRGA?**





RADIONICE ...

**ZAŠTO VOLIŠ SVOJ ŠKOLSKI TRG?
KOJIM PUTEM IDEŠ KUĆI?
OZNAČI RIMSKI ZID?
KOJE JE TVOJE OMILJENO
MJESTO NA TRGU?**



Iznenađenje je da djeci tzv. stupići puno manje smetaju nego prolaznici i opskrbna vozila, te nude kao rješenje zasebno označavanje puteva za bicikle i pješake. Također vrlo kritički izražavaju svoje nezadovoljstvo trgom, koji je pun betona te da bi bio po njihovoj mjeri, nedostaje mu puno toga, od zelenila do koševa za smeće. Kao zeleni elementi koji se često susreću na radovima đaka su sportska igrališta (nogometno, odbojkaško, košarkaško), stabla i zelenilo općenito, fontane, kipovi, a čak se tu našlo i lutkarsko kazalište na otvorenome. Iako smo se sa idejama i osmišljavanjem trga bavili u drugom dijelu radionice, svi su sa nestrpljenjem govorili što i kako bi htjeli imati ispred škole i zamišljali su i objašnjavali puni entuzijazma što je potrebno staviti na trg kako bi isti mogli koristiti na njima željeni način.





RJEČKI PROGRAM LOKALNOG PARTNERSTVA

RADIONICE ...

O trgu:

Baš ga ne volimo jer nije uređeno, Dario 4.raz.

Tenisko igralište, odbojkaško igralište, zelene vaze, 1/2 nogometnog igrališta, Mia 6.raz.

Ne volim ga jer je zabetoniran, Maro 4. raz.

Ne volim ga jer je dosadan i nije uređen, Aneta 4.raz.

Da smijemo igrati nogomet igrao bih, Maro 4.raz.


Sve izgleda loše, Antun 5.raz.

Najdraže mjesto označeno na rubu trga, Neo 5.raz.

Prije škole uđemo u razred i igramo se, Dario 4.raz.

Pod odmorom sjedim na klupici, igram igrice, pričam s prijateljima, Stribor 5.raz.

Odem s prijateljicama na crveni zidić. Tamo sjedimo i pričamo, Aneta 4.raz.



O stupićima:

Stupiće koristim kao kućica da me nitko ne ulovi u igri lovice, Erin 1.raz.

Za golove, Marko 7.raz.

Ja koristim stupiće za igru lovice, Erin 1.raz.

Stupove koristim kao mjesto za igranje, skrivanje i mjesto za bit sama, Nika 2.raz.

Koristim stupiće za sjedenje i odmaranje, Aneta 4.raz.

O ljudima:

Malo mi smeta kad prolaze ljudi, Erin 1.raz.

Smetaju mi. Mislim da bi trebalo napisati prolaz na vlastitu odgovornost, Ivor 5.raz.

Prolaznici - ljudi koji idu na živce, Marko 7.raz.

O stablima:

Stablo za razmišljanje - divovsko stablo, David 7.raz.





RIJEČKI PROGRAM LOKALNOG PARTNERSTVA

RADOVI





RIJEČKI PROGRAM LOKALNOG PARTNERSTVA

RADOVI 2015/2016






RIJEČKI PROGRAM LOKALNOG PARTNERSTVA

TRG KLOBUČARIĆ NEKAD






TRG KLOBUČARIĆ SUTRA





RIJEČKI PROGRAM LOKALNOG PARTNERSTVA

VELIKO HVALA!



VOLONTERIMA, DONATORIMA:

- **ALEKSANDRI DELUKA-TIBLJAŠ**
- **Dražul Glušica arhitekti d.o.o. Rijeka**
- **Tatjani Badurina Mrakovčić, ravnateljici OŠ Nikola Tesla**
- **Vedranu Križanu**
- **Anti Juragi**
- **Društvu arhitekata Rijeka**
- **Garaže Rijeka**
- **PARKING TIM d.o.o. Rijeka**
- **Poliklinika Medico, Rijeka**

- **Mjesnom odboru Školjić**
- **Zaposlenicima Osnovne škole Nikola Tesla**
- **Grupi građana i Vijeću roditelja Osnovne škole Nikola Tesla**

DOBAVLJAČIMA:

- **Stolarski obrt GOD**



DVORIŠTE PO ŽELJI DJETETA, DJEČJI VRTIĆ VEŽICA

Grupa građana Bombon (3. faza)



Voditeljica projekta: MILENKA BUBUCA

Glavni cilj: nastavak uređenja vanjskog prostora Dječjeg vrtića Vežica kao sigurnog i edukativnog prostora za druženje i igru djece, te adekvatnog psihofizičkog razvoja djece s teškoćama u razvoju. Sekundarni cilj bio je oplemenjivanjem zelenih površina poticati ekološku svijest kod djece i odraslih. Sanirane su staze oko pješčanika i bazena, postavljene su anti stres podloge pod ljuljačke. Korištenje vanjskog prostora postalo je sigurnije, posebice za mlađu djecu i djecu s teškoćama u razvoju. Djeci je omogućeno raznovrsnije, kvalitetnije i sadržajnije sudjelovanje u aktivnostima igre izradom novih sprava od panjeva, paleta, automobilske gume i špage. Pješčanik je dopunjen novim pijeskom, postavljena je nova drvena kućica i drveni pješčanik, te hortikulturno obnovljen prostor dvorišta. Raznolikost poticaja omogućila je djeci raznovrsniju igru, više mogućnosti za usavršavanje socijalnih, motoričkih, komunikacijskih i drugih vještina, a uređene cvjetne površine omogućile su djeci učenje o biljnom svijetu i njegovoj važnosti kroz aktivnosti zalijevanja, okopavanja, ubiranja plodova, izrade sirupa, konzumiranje.

Proračun: 24.213,13 kn

**Doprinos zajednice:
41. 932,00kn**

**Ukupna vrijednost projekta:
66.145,13 kn**



A KAKO JE CILJ OSTVAREN?

- informiranje i animiranje roditelja i ostalih zainteresiranih subjekata
- priprema natječajne dokumentacije
- prikupljanje ponuda i traženje donacija i sponzorstava
- promocija projekta putem plakata i obavijesti
- akcija čišćenja i prekopavanja zemlje, izrada i bojanje drvenih ograda za cvjetnjak i mediteranski vrt, uklanjanje osušenog grmlja
- dovoz i postavljanje drvene kućice i drvenog pješčanika
- nabava i prijevoz tampona, cementa i rubnjaka
- izrada novog krova donirane kućice
- akcija iskopa zemlje pod ljuljačkom za rubnjak i tampon
- akcija postavljanje rubnjaka i tampona za anti stres podlogu pod ljuljačku
- postavljanje anti stres podloge pod ljuljačku
- akcija izrade novih poticaja za dječju igru (mud kuhinja, nove ljuljačke, penjalica, labirint), bojanje tobogana, ukopavanje drvenog pješčanika, popravak drvenog vlaka)
- piljenje suhih borova i uklanjanje istih
- sanacija staze(šetnice) i ruba bazena
- izrada gazišta stepenice, dobava i postavljanje vijaka za mrežu za prekrivanje pješčanika
- nabava i dovoz pijeska za pješčanik (riječni- 5m3)
- razastiranje pijeska po pješčaniku
- nabava i prijevoz pijeska za dječje pješčanike i mreže za zaštitu, stavljanje pijeska u pješčanik
- priprema obroka za volontere

PRORAČUN GRADA 24.213,13 kn

Soha d.o.o. Rijeka

građevinski radovi sanacije staze oko bazena i pješčanika, te izrada gazišta na stepenicama

DOPRINOS LOKALNE ZAJEDNICE: 41.932,00kn

Volonterski rad 18.492,00 kn

47 volontera (402 sati rada) - okopavanje cvjetnjaka, obrezivanje ukrasnog grmlja, bojanje tobogana, prebacivanje pijeska u pješčanik, ukopavanje pješčanika, bojanje ograde za vrt, sadnja cvijeća, piljenje suhih borova i uklanjanje otpada, izrada novog krova kućice, auta, postavljanje rubnjaka oko ljuljačke, izrada „mud“ kuhinje, prijevoz i istovar tampon slojeva, prijevoz i istovar te postavljanje kućice i pješčanika, iskop zemlje pod ljuljačkom, izrada ljuljački od guma, izrada penjalice od paleta, popravak zidova kućice, priprema tobogana za bojanje, kopanje podloge i postavljanje drvenog pješčanika, bojanje „mud“ kuhinje, izrada i bojanje drvene ograde za cvjetnjak, prekopavanje zemlje i nabava materijala za ljetnu nadstrešnicu na pješčaniku, čišćenje i prekopavanje za mediteranski vrt, priprema i bojanje penjalice - hobotnice, popravak vlaka, uklanjanje trave, prekopavanje zemlje, postavljanje šatora, izrada labirinta, izrada penjalice od paleta, bojanje guma i izrada cvjetnjaka, priprema obroka za volontere, izrada plakata, pisanje projektne dokumentacije, traženje izvođača i donatora, nabava i dovoz dijela materijala, animiranje roditelja, koordiniranje poslovima, vođenje projektne dokumentacije, pisanje izvješća

Donacije 23.440,00 kn


nabavljen je raznovrstan materijal i sprave (drvena kućica i pješčanik, betonski rubnjaci, cement, tampon slojevi, anti stres podloga, pijesak za pješčanik, vrtni alat, konop, mreža za sjenu, drveni stupovi za ljetnu nadstrešnicu nad pješčanikom, sadnice, palete, gume, vijci, matice, silikon, brusni papir, zaštitne rukavice, kistovi razrjeđivač, boje za drvo), kao i radovi sanacije antistres podloge, prijevozi materijala.



BAZEN I OKO BAZENA

STANJE PRIJE RADOVA

STANJE NAKON RADOVA





RADOVI





STANJE NAKON RADOVA

UREĐENJE POVRŠINE ISPOD LJULJAČKE

STANJE PRIJE RADOVA





RJEČKI PROGRAM LOKALNOG PARTNERSTVA

RADOVI





STANJE PRIJE RADOVA

STANJE NAKON RADOVA





RJEČKI PROGRAM LOKALNOG PARTNERSTVA

OBNOVA POSTOJEĆIH DJEČJIH IGRALA





IZRADA DVORIŠNOG NAMJEŠTAJA





RJEČKI PROGRAM LOKALNOG PARTNERSTVA


NOVI SADRŽAJI U DVORIŠTU





RJEČKI PROGRAM LOKALNOG PARTNERSTVA

HORTIKULTURA





RJEČKI PROGRAM LOKALNOG PARTNERSTVA

HORTIKULTURA





RIJEČKI PROGRAM LOKALNOG PARTNERSTVA

VELIKO HVALA!



VOLONTERIMA, DONATORIMA:

- ⊙ **MILENKI BUBICI**
- ⊙ **Draženu Jagodniku**
- ⊙ **Goranu Jugoviću**
- ⊙ **Marku Maksimovskom**
- ⊙ **Vedranu Ivaniću**
- ⊙ **Milovanu Hatežiću**
- ⊙ **Marinu Večerni**
- ⊙ **Igoru Šepiću**
- ⊙ **Slavici Smolić**
- ⊙ **Vlatki Miletić**
- ⊙ **Giuditi Pilaš**
- ⊙ **INA d.o.o. poslovnica Rijeka**
- ⊙ **D.E.N.E.C.O.M.**

- ⊙ **Mjesnom odboru Podvežica**
- ⊙ **Djelatnicima Dječjeg vrtića Vežica**
- ⊙ **Grupi građana Bombon**

DOBAVLJAČU:

- ⊙ **Soha d.o.o Rijeka**



UREĐENJE TERAPIJSKO REKREATIVNOG PROSTORA U DRAŠKOJ DOLINI Udruga Pegaz (2. faza)



Voditeljice projekta: NIKOLINA I MIRJANA STOJNOVIĆ

Glavni cilj: nastavak aktivnosti iz prethodne godine, a u cilju stvaranje adekvatnog javnog prostora za rekreaciju i rehabilitaciju djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom grada Rijeke i za provedbu aktivnog slobodnog vremena građana grada Rijeke na otvorenom. Projektom se potiče stvaranje zdravih navika kod djece, mladih i odraslih osoba s invaliditetom, osjećaj vlastite vrijednosti i korisnosti te razvijanje svijesti o očuvanju okoliša te boravku na svježem zraku. Projektom se izravno uređuje javna površina u prostor od koristi za lokalnu zajednicu, te se štiti i spašava oko 30 zdravih i rodni stabala voćki.

Proračun: 16.061,93 kn

**Doprinos zajednice:
11.550,00kn**

**Ukupna vrijednost projekta:
27.611,93 kn**



RJEČKI PROGRAM LOKALNOG PARTNERSTVA



A KAKO JE CILJ OSTVAREN?

- uređen je preostali dio vrtnih staza koje povezuju društvene prostorije sa dječjim igralištem i staklenikom za terapijsko vrtlarenje - lakše kretanje za osobe u invalidskim kolicima i/ili sa pomagalima za samostalno kretanje
- postojeći voćnjak pomlađen je novim sadnicama
- nabavljen je drveni materijal za sigurnosne ograde
- aktivnosti promocije - informiranje javnosti o provedbi projekta provedeno je putem internet stranice Udruge na kojoj je objavljen tekst o projektu i donatorima sa fotografijama prostora te putem društvene mreže Facebook, kao medija brzog informiranja

PRORAČUN GRADA

16.061,93 kn

JAX™ Jadran-impex d.o.o. Kastav (9.045,00 kn)

nabava i dovoz drvene građe za izradu ograde

Bauhaus, poslovnica Kukuljanovo (6.016,93 kn)

nabava betonskih ploča za dovršetak uređenje vrtne staze, te sadnica voćki i ukrasnog bilja,

DOPRINOS LOKALNE ZAJEDNICE: 11.550,00 kn

Volonterski rad


11.550,00 kn

15 volontera (350 sati rada) - aktivnosti pripreme prostora za sadnju i sadnja voćki i ukrasnog bilja, uređenja zelene površine i vrtnih staza (postavljanje betonskih ploča), redovna košnja trave na prostoru, održavanje ukrasnog cvijeća i bilja, čišćenje pješačkih staza i mostova, drvenih stolova i klupica od eventualnog blata, prljavštine, uklanjanje otpada kojeg vjetar donese na zelenu površinu, uklanjanje otpada iz „eko otoka“, uklanjanje korova i suhog granja. Nadalje to su poslovi kontrole i održavanja svih sprava, opreme i imovine udruge (dječje igralište, alata za uređenje površine, električni pastiri), uklanjanje konjskog gnojiva iz područja namijenjenog boravku korisnika i posjetitelja.



RJEČKI PROGRAM LOKALNOG PARTNERSTVA

OBNOVA VOĆNJAKA





NADOGRADNJA STAZE





RJEČKI PROGRAM LOKALNOG PARTNERSTVA

OBNOVA OGRADE





RIJEČKI PROGRAM LOKALNOG PARTNERSTVA

VELIKO HVALA!



VOLONTERIMA,:

- ⊙ **NIKOLINI STOJNOVIĆ**
- ⊙ **MIRJANI STOJNOVIĆ**
- ⊙ **Almiri Božić**
- ⊙ **Draženu Zimi**
- ⊙ **Janji Trkulja**
- ⊙ **korisnicima programa društveno korisnog rada**
- ⊙ **Udruzi Pegaz**

DOBAVLJAČIMA:

- ⊙ **Bauhaus poslovnica Kukuljanovo**
- ⊙ **JAX™ Jadran-impex d.o.o. Kastav**



VJEŽBOM DO ZDRAVLJA

UREĐENJE ZELENE POVRŠINE ISPOD DJEČJEG VRTIĆA GALEB

Vijeće Mjesnog odbora Podvežica



Voditelji projekta: GORAN GRAČANIN I VLADIMIR PREDRAG

Proračun: 28.829,58 kn

**Doprinos zajednice:
4.140,00 kn**

**Ukupna vrijednost projekta:
32.969,58 kn**

Glavni cilj: omogućiti građanima bavljenje tjelovježbom na otvorenom, javnom prostoru. Postavljanjem sadržaja (4 sprave) za tjelovježbu, na zelenoj površini ispod Dječjeg vrtića Galeb. Građanima (osobito mlađem uzrastu) omogućeno je bavljenje tjelovježbom, poticanjem zdravog načina života i slobodnog vremena.



RJEČKI PROGRAM LOKALNOG PARTNERSTVA



A KAKO JE CILJ OSTVAREN?

- osmišljavanje i predstavljanje projekta lokalnoj zajednici
- sastanak s nadležnim službama poradi utvrđivanja eventualne pozicije instalacija (voda, struja, grijanje, plin, telefon)
- uvođenje izvođača u aktivnosti
- trasiranje rubnjaka postolja za sprave i početak iskopa
- priprema terena, postavljanje rubnjaka i betoniranje tla za postavljanje sprava
- doprema i razastiranje rizle
- doprema i montaža sprava
- testiranje sprava

PRORAČUN GRADA 28.829,58

VOJTEK OPREMA d.o.o. Beli Manastir (23.375,00 kn)

Doprema i montaža sprava za vježbanje (rotirajuća sjedalica, paralelna prečka, veslarica, sprava za trbušnjake)

KVARNER GRADITELJSTVO d.o.o. Rijeka (5.454,58 kn)

Strojno ručni iskop terena, utovar i odvoz viška materijala, dobava, doprema i ugradnja parkovnih rubnjaka i betona MB 20 za temelje 4 fitnes sprave

DOPRINOS LOKALNE ZAJEDNICE: 11.550,00 kn

Volonterski rad 11.550,00 kn

13 volontera (90 sati rada) - uglavnom članova Udruge umirovljenika Podvežica provodile su se aktivnosti na realizaciji projekta vezano za pripremu betonske podloge terena za postavu sprava i to prvenstveno dobavu i razastiranje rizle



RJEČKI PROGRAM LOKALNOG PARTNERSTVA

OD PAPIRA DO VJEŽBALIŠTA





RJEČKI PROGRAM LOKALNOG PARTNERSTVA

SPRAVE ZA VJEŽBANJE





RIJEČKI PROGRAM LOKALNOG PARTNERSTVA

VELIKO HVALA!

VOLONTERIMA,:

- ◉ VLADIMIRU PREDRAGU
- ◉ GORANU GRAČANINU
- ◉ Udruzi umirovljenika Rijeka, Ogranak Podvežica
- ◉ Vijeću Mjesnog odbora Podvežica

DOBAVLJAČIMA:

- ◉ VOJTEK OPREMA d.o.o. Beli Manastir
- ◉ KVARNER GRADITELJSTVO d.o.o. Rijeka





NASMIJEŠI SE, IGRA POČINJE

Vijeće Mjesnog odbora Pehlin

Voditelj projekta: IVAN BOGDANIĆ



Glavni cilj: urediti (oplemeniti) dvorište Dječjeg vrtića Pehlin na adresi Minakovo 30, te time osigurati siguran i sadržajan prostor za igru i boravak djece polaznika, ali i ostalih korisnika prostora. Dvorište "starog" vrtića Pehlin prvenstveno koriste polaznici dviju vrtićkih skupina (oko 60 djece) za igru i boravak u prijedpodnevnim satima. Prostor koriste i umirovljenice koje dva puta tjedno imaju rekreaciju (vježbe), te u danima kada vremenske prilike dozvoljavaju tjelovježbu provode dijelom na vanjskom prostoru dvorišta vrtića. Prostor koristi i Vijeće Mjesnog odbora Pehlin kao i maškarane udruge Pehinarski feštari i Pehinarska gospoda za potrebe odvijanja svojih programskih aktivnosti, Pusni dani na Pehlinu (podizanje pusta, maškarani Pehlin, paljenje pusta), obilježavanje Dana Mjesnog odbora Pehlin, sportski turniri i sl.

Proračun: 29.945,56 kn (RPLP)
30.125,00 kn

(odjel gradske uprave za komunalni sustav)

Doprinos zajednice:
16.195,00 kn

Ukupna vrijednost projekta:
76.265,56 kn



A KAKO JE CILJ OSTVAREN?

- osmišljen je izgled dvorišta
- održan je sastanak s voditeljicom CPO Turnić
- traženje donatora, sponzora za materijale
- prikupljanje ponuda dobavljača za građevinske radove
- građevinski radovi rušenja bine, stepenica, iskopa,
- izrada podesta, obnova zidova
- uređenje i priprema površine za postavu novih dječjih sprava
- postava dvostrane ljuljačke i tobogana s kulom
- postava klupe s naslonom
- obnova i bojanje stare klupe s naslonom
- obnova vanjskih zidova dvorišta, ručni iskopi za temelje stupova sa odbacivanjem ustranu, utovarom i odvozom na deponij

PRORAČUN GRADA (RPLP) 29.945,56

Sandi d.o.o. Rijeka (29.945,56 kn)

izvedeni su radovi uklanjanja nepoželjne vegetacije,, rušenja dotrajalog ogradnog zida koji se nalazi u dvorištu, rušenje i iskop armirano betonske ploče, postojeće bine, rušenje, iskop utovar i odvoz armirano betonskih stepenica, strojni iskop, utovar materijala, odvoz istoga, demontaža i ponovna montaža jednog segmenta metalnog dijela ograde, izrada armirano betonskog podesta, fino planiranje, profiliranje i zbijanje posteljice, dobava i ugradba armaturne mreže, izrada betonskog temelja zida sa betonom, izrada armirano betonskog obložnog zida sa betonom

PRORAČUN GRADA (Odjel GU za komunalni sustav) 30.125,00

Malim komunalnim akcijama Vijeća MO Pehlin nabavljena su i postavljene u prostor dvorišta dvostruka ljuljačka i tobogan s kulom, te jedna klupa sa naslonom

DOPRINOS LOKALNE ZAJEDNICE: 16.195,00 kn

Volonterski rad 10.350,00 kn

24 volontera (225 sati rada) - rezanje i sakupljanje nepoželjne vegetacije, zidarski radovi popravka vanjskog zida, razastiranje pijeska, priprema hrane za volontere, koordinacija radova, sastanci sa dobavljačima i nadležnim odjelima gradske uprave

Donacije 5.845,00 kn

dovoz i istovar pijeska dobava drvene građe za klupe, brusnog papira, sredstva impregnacije za drvo i bezbojnog laka za drvo, dovoz i istovar cementa za popravak pukotina u vanjskom zidu dvorišta, te dobava i serviranje hrane i pića za volontere



POČETNO STANJE PRIJE RADOVA





RJEČKI PROGRAM LOKALNOG PARTNERSTVA

RUŠENJE, STROJNI ISKOP ...





RJEČKI PROGRAM LOKALNOG PARTNERSTVA

NOVE KONTURE DVORIŠTA ...





RJEČKI PROGRAM LOKALNOG PARTNERSTVA

2016 – OGRADNI ZID JE U NOVIM BOJAMA ...





KORISNICI DVORIŠTA ...





VELIKO HVALA!



VOLONTERIMA:

- ◉ **IVANU BOGDANIĆU**
- ◉ Udruzi umirovljenika Rijeka, Ogranak Pehlin
- ◉ Vijeću Mjesnog odbora Pehlin
- ◉ Udruzi Za bolji svijet

DOBAVLJAČIMA:

- ◉ **Sandi d.o.o. Rijeka**



ZA IGRU S OSMIJEHOM SIGURNO IGRALIŠTE PO MJERI DJETETA Grupa građana Potok, (3. faza) Dječji vrtić Potok



Voditeljica projekta: DANIJELA PERNJAK

Proračun: 24.993,13 kn

**Doprinos zajednice:
7.092,50 kn**

**Ukupna vrijednost projekta:
32.085,63 kn**

Glavni cilj: dodatno urediti vanjski prostor kako bi bio što primjereniji boravku djece, osigurati kvalitetno provođenje odgojno-obrazovnog rada s djecom na vanjskom prostoru te omogućiti stjecanje taktilnih, vizualnih i spoznajnih doživljaja kroz sve oblike igara i učenja u vanjskom prostoru.



A KAKO JE CILJ OSTVAREN?

- senzibiliziranje javnosti, te aktiviranje čimbenika koji su u mogućnosti i spremni na neki način pomoći
- okupljanje volontera
- snimanje postojećeg stanja
- ishod suglasnosti i potpore Mjesnog odbora Potok i Dječjeg vrtića Rijeka
- nabava boje za bojanje ograde
- dobava pijeska za dopunu pješčanika
- nabava ljepila za potrebe ravnjanja zida
- priprema podloge za sprave
- nabava i montaža igrala (ljuljačke i klackalice)
- radna akcija čišćenja i uređenja dvorišnog prostora
- bojanje ograde
- priprema obroka za učesnike akcije čišćenja

PRORAČUN GRADA 24.993,13

VOJTEK OPREMA d.o.o. Beli Manastir (16.500,00 kn)

nabavljene su, dopremljene i montirane dječje sprave: klackalica na oprugama i ljuljačka

KVARNER GRADITELJSTVO d.o.o. Rijeka (8.493,13 kn)

izvedeni su radovi pripreme podloge za postavljanje sprava (ručni iskop temelja, planiranje dna temelja, odvoz materijala iskopa, betoniranje temelja, zarezivanje podloge od gumenih granulata, planiranje i sanacija dijela igrališta nakon izvedbe radova, dobava i ugradba drobljenog kamenog agregata granulacije, ručni prijevoz materijala)

DOPRINOS LOKALNE ZAJEDNICE: 7.092,50 kn

Volonterski rad 4.462,00 kn

32 volontera (97 sati rada) odrađene su aktivnosti čišćenja dvorišta od nepoželjne vegetacije (raslinja, korova), raznošenja zemlje, grabljanja pijeska u dvorištu, sadnja sadnica, uklanjanja dotrajale kućice, nadopunjavanje pješčanika, planiranje zemlje, planiranje zemlje i bojanje ograde.

Donacije 2.630,50 kn

boja za ogradu, 50 kg ljepila za popravak i ravnjanje zida, topli obroci za volontere



RJEČKI PROGRAM LOKALNOG PARTNERSTVA

PRIJE I ...



POSLIJE ...





ZELENILO





RJEČKI PROGRAM LOKALNOG PARTNERSTVA


BOJANJE ZIDA, KLUPICA (2016)





RJEČKI PROGRAM LOKALNOG PARTNERSTVA

BOJANJE ZIDA, KLUPICA (2016)





VELIKO HVALA!



VOLONTERIMA:

- ◎ **DANIJELI PERNJAK**
- ◎ Anti Štefaniću
- ◎ Sanji Iljadica
- ◎ Adriani Con
- ◎ Sandri Vignjević
- ◎ Ibišiju Ljelji
- ◎ Marijanu Lončariću
- ◎ Ivotu Mendrili
- ◎ Kristini Božić
- ◎ Carmen Volarić Dardalić

- ◎ Udruzi Za bolji svijet
- ◎ Arkada trgovine d.o.o. Rijeka
- ◎ Mjesnom odboru Mlaka
- ◎ Mjesnom odboru Potok
- ◎ Grupi građana Potok
- ◎ zaposlenicima Dječjeg vrtića Potok

DOBAVLJAČIMA:

- ◎ **VOJTEK OPREMA d.o.o. Beli Manastir**
- ◎ **KVARNER GRADITELJSTVO d.o.o. Rijeka**



RIJEČKI PROGRAM LOKALNOG PARTNERSTVA



RIJEČKO LOKALNO PARTNERSTVO Priznanja voditeljima projekata u 2014.

Iz godine u godinu sve veći interes za natječaje

RIJEKA » Grad Rijeka jučer se u Gradskoj vijećnici zahvalio svim voditeljima projekata, koji su realizirani u sklopu programa Riječkog lokalnog partnerstva 2014. godine te su im uručena priznanja. Prošle godine realizirano je devet projekata ukupne vrijednosti 572.833 kuna, dok je za njihovu realizaciju iz gradske blagajne izdvojeno 263.332 kune. Navedeni projekti privukli su oko 400 volontera.

Kako saznajemo od Dragice Fadijević, ravnateljice Direkcije za mjesnu samoupravu lani su se uređivali dvorišni prostori Dječjih vr-

Projekti realizirani 2014.

U 2014. godini realizirani su sljedeći projekti radnih naziva: Projekt Udruge Dren uz potporu Vijeća Mjesnog odbora Drenova i Udruge Društvo bez granica »Uređenje drenovskih komunskih šterni«; Projekt Grupe građana Drenjulić - »Vježbamo i jedemo zdravo za zdravije pravo« (Dječji vrtić Drenova); Projekt Grupe građana Oblačić - »Oaza sretnog djetinjstva« (Dječji vrtić Oblačić); zatim Projekt Udruge za promicanje urbane agrikulture i održivog razvoja Zona00 - »Zelena oaza«; Projekt Grupe građana Centar pod nazivom »Vrtionica«; Projekt Udruge za terapijsko jahanje Pegaz - »Stari voćnjak ponovo živi«; Projekt Grupe građana Galebići - »Oaza sretnog djetinjstva« (Dječji vrtić Galeb); Projekt Vijeća Mjesnog odbora Pehlin - »Osvijetlimo put do Mistrža 2. faza«; Projekt Grupe građana Potok - »Za igru s osmijehom - sigurno igralište po mjeri djeteta« (Dječji vrtić Potok).

tića Drenova, Galeb, Potok i Oblačić, igralište Centra za odgoj i obrazovanje, osvjetljen i oplemenjen je prostor šetnice Mistrža, uređene su tri komunske šterne na Drenovi, uspostavljen je prvi zajednički urbani vrt te je uređena Draska dolina za potrebe terapijskog jahanja djece i osoba s invaliditetom.

Kod odabira projekata vodi se računa da projekt obuhvaća površinu koja je u vlasništvu Grada Rijeka, da je projektom jasno definiran cilj te da je ideja održiva, izjavila je Dragica Fadijević. Prošle godine na natječaj za program lokalnog partnerstva aplicirano je 17 projekata.



Voditelji projekata s gradonačelnikom na jučerašnjoj svečanosti

Riječki gradonačelnik Vojko Obersnel na svečanosti se prisjetio kako je to bilo prije deset godina kada se krenulo s navedenim programom, koji je predložio tadašnji ravnatelj Direkcije za mjesnu samoupravu Dušan Širola.

Odmah sam u programu prepoznao potencijal, a da je tomu tako ukazuje činjenica

da iz godine u godinu ne jenjava interes kod apliciranja projekata na natječaj kojeg raspisujemo za lokalno partnerstvo, već naprotiv interes raste, naglasio je jučer u Vijećnici Vojko Obersnel. Dodajući da je glavna nit vodila kod pokretanja ovog programa bila da se što više građana uključi u volonterski rad ali i da se dobrovoljnim

radom i angažmanom tvrdki učini jedna korisna stvar za našu zajednicu. A sve kako bi se prostori poput dječjih vrtića, igrališta ili mjesnih odobara uredili. Jer, iako ti prostori možda nisu veliki niti nešto osobito posebnih, izuzetno su važni za djecu i građane koje ih redovito koriste, zaključio je gradonačelnik.

LJ. HLAČA

Partenariato locale: un'idea che funziona

Sono nove i progetti realizzati nel 2014 nell'ambito del programma cittadino di partenariato locale. Il sindaco Vojko Obersnel ha premiato i titolari dei progetti, che sono stati attuati grazie alla collaborazione di 400 volontari, numerose aziende ed enti pubblici, nonché con il contributo della Città. Il valore complessivo dei progetti è di 573mila kune, 263mila delle quali sono state stanziare dal bilancio cittadino. Il contributo della comunità locale e delle donazioni ammonta a 284mila kune. "Dieci anni fa Dušan Širola, all'epoca capodipartimento per gli affari comunali, mi aveva proposto il progetto di partenariato locale. L'ho accettato immediatamente e da allora l'interesse per

quest'attività aumenta di anno in anno. È un'iniziativa lodevole, perché il suo obiettivo è quello di stimolare il volontariato e il senso di appartenenza alla comunità. In queste occasioni mi piace ricordare una frase del discorso inaugurale del presidente degli USA John F. Kennedy, pronunciato al Campidoglio: 'Non chiedete cosa il vostro Paese può fare per voi, chiedete cosa potete fare voi per il vostro Paese'. Non siamo l'America, ma nel nostro piccolo voi avete fatto la stessa cosa", ha detto il sindaco. I riconoscimenti sono stati consegnati al titolare del progetto dell'associazione Dren, in collaborazione con il Comitato di quartiere di Drenova e l'associazione Società senza confini, che hanno



I titolari dei progetti assieme al sindaco

rimesso a nuovo i pozzi di Drenova. Quindi a quello del gruppo di cittadini Drenjulić intitolato "Ci esercitiamo e mangiamo sano per essere in salute - asilo di Drenova", al gruppo di cittadini Oblačić per "Loasi dell'infanzia felice", all'associazione per la promozione dell'agricoltura urbana e lo sviluppo

sostenibile Zona00, per "Loasi verde" e al progetto del gruppo di cittadini Centar per la "Girandola". Riconoscimenti anche al progetto dell'associazione per l'equitazione terapeutica "Pegaz", intitolato "Il vecchio frutteto vive ancora", al gruppo di cittadini Galebići per "Loasi dell'infanzia felice - asilo

Il sindaco Vojko Obersnel ha consegnato i riconoscimenti ai titolari dei nove progetti realizzati nel 2014

Galeb", a quello del Comitato di quartiere Pehlin "Illuminiamo il sentiero verso Mistrža", nonché al progetto del gruppo di cittadini Potok "Per giocare con spensieratezza - parco giochi sicuro, a misura di bambino - asilo Potok". Grazie al partenariato locale, dal 2005 a oggi sono stati rimessi a nuovo 14 parchi gioco, quattro aree verdi, 7 aree nell'ambito dei Comitati di quartiere, due sentieri, quattro cortili scolastici e 12 cortili in altrettanti asili. A termine della premiazione, alla quale hanno preso parte anche il vicesindaco Marko Filipović e il capodipartimento per l'amministrazione cittadina, Mladen Vukelić, si è svolta la presentazione di tutti i progetti. (vb)

RIJEČKI PROGRAM LOKALNOG PARTNERSTVA

IDE NAPRIJED



Hvala na pažnji!