



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**  
**GRAD RIJEKA**

Odjel gradske uprave za komunalni sustav  
Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti  
KLASA: 363-01/12-04/10  
URBROJ: 2170/01-02-40-12-1

Rijeka, 30.03.2012.g

**M A T E R I J A L Z A G R A D O N A Č E L N I K A**  
**na razmatranje i utvrđivanje**

Predmet: Izvješće o ostvarenju Programa održavanja komunalne  
infrastrukture za razdoblje siječanj - prosinac 2011. godine

MATERIJAL IZRADILA:  
Stana Kosovac

VODITELJICA DIREKCIJE:  
mr.sc. Sandra Stašić

Pročelnik:

Irena Miličević



**IZVJEŠĆE**  
**O OSTVARENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE**  
**INFRASTRUKTURE ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - PROSINAC 2011. GODINE**

## **1. UVOD**

Na temelju članka 21. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09, 153/09 i 49/11) i članka 46. Statuta Grada Rijeke ( "Službene novine" Primorsko – goranske županije broj 24/09 i 11/10) , Gradsko vijeće Grada Rijeke , na sjednici održanoj 21. prosinca 2010. godine, donijelo je Program održavanja komunalne infrastrukture u 2011. godini, a Izmjene i dopune Programa 14. srpnja 2011. godine. Programom je utvrđeno održavanje komunalne infrastrukture na području Grada Rijeke za djelatnosti iz članka 22. Zakona , opseg poslova održavanja i financijska sredstva potrebna za ostvarivanje programa.

Program obuhvaća obavljanje slijedećih poslova:

-Održavanje čistoće javnih površina koje obuhvaća pranje i pometanje javnih površina, čišćenje pothodnika, linijskog zelenila, javnih WC-a, Korza po posebnom programu, dječjih igrališta, čišćenje autobusnih čekaonica, održavanje čistoće plaža, uklanjanje nepoželjne vegetacije uz ceste, sanaciju divljih deponija , čišćenje mora i čišćenje javnih zelenih površina ( prostora oko drvoreda, ukrasnih korita i pošljunčanih površina ) ,

-Održavanje javnih površina koje podrazumijeva održavanje zelenih površina, dječjih igrališta i javnih fontana, javnih sanitarnih čvorova, javnih satova, pothodnika i dizala, održavanje autobusnih čekaonica, plaža, postavu i održavanje ploča s imenima naselja, ulica, kućnih brojeva, oznaka Grada i sl., održavanje okoliša objekata u vlasništvu Grada, održavanje komunalnih prioriteta po mjesnim odborima i zaostalo opremanje,

-Održavanje nerazvrstanih cesta koje obuhvaća održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje trgova i ostalih javno-prometnih površina i održavanje slivnika,

-Javnu rasvjetu koja obuhvaća utrošak električne energije za javnu rasvjetu, upravljanje i održavanje objekata i uređaja javne rasvjete, dodatno ulaganje u javnu rasvjetu , održavanje razvodnih ormara i rasvjete na igralištima, izmjenu glavnog projekta za izradu instalacije javne rasvjete šetnice na Costabelli, te proširenje javne rasvjete,

-Održavanje groblja kojim poslovima su obuhvaćeni groblje Kozala, groblje Trsat, C.G.G. Drenova, groblje Zamet, Sveti Kuzam, Draga, groblje Donja Drenova i groblje Gornja Drenova, na kojima su planirani radovi tekućeg i investicijskog održavanja kao što je održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala, sanacija asfaltne aleje, sanacija mrtvačnica, vodovodne mreže i slično, te održavanje grobova Aleje hrvatskih branitelja poginulih u Domovinskom ratu na Centralnom gradskom groblju Drenova, boraca antifašističke borbe iz 2. svjetskog rata na groblju Kozala i Oltar križa na groblju Trsat.

Ukupna sredstva potrebna za realizaciju Programa planirana su u iznosu od 81.302.000,00 kn.

Na temelju odredbe članka 36. stavka 1. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2011. godinu (Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 52/010 i 21/11), Zaključkom Gradonačelnika od 22.12.2011. odobrena je preraspodjela sredstava između pojedinih stavki Programa, s time da ukupna sredstva za realizaciju Programa se nisu mijenjala.

U nastavku slijedi kratak opis izvedenih radova održavanja komunalne infrastrukture i utrošenih sredstava.

## 2. REALIZACIJA PROGRAMA

### 2.1. Financijski pokazatelji

Tablica 1. Utrošena sredstva za Program održavanja komunalne infrastrukture

| R.br.     | O P I S                                                                                | Program za 2011. god. | Ostvareno 1 – 12 / 2011.god. | INDEX 4/3   |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------|
| 1         | 2                                                                                      | 3                     | 4                            | 5           |
| <b>1.</b> | <b>ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA</b>                                                        | <b>15.211.000,00</b>  | <b>15.132.662,16</b>         | <b>99,5</b> |
| 1.1.      | Čišćenje javno-prometnih površina                                                      | 13.780.000,00         | 13.704.649,99                | 99,5        |
| 1.2.      | Sanacija divljih deponija                                                              | 838.000,00            | 837.649,68                   | 100,0       |
| 1.3.      | Čišćenje mora                                                                          | 593.000,00            | 590.362,49                   | 99,6        |
| <b>2.</b> | <b>ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA</b>                                                      | <b>34.864.000,00</b>  | <b>29.338.270,82</b>         | <b>84,1</b> |
| 2.1.      | Održavanje zelenih površina, dječjih igrališta i javnih fontana                        | 17.344.000,00         | 17.095.294,69                | 98,6        |
| 2.2.      | Održavanje javnih sanitarnih čvorova                                                   | 849.000,00            | 772.400,55                   | 91,0        |
| 2.3.      | Održavanje javnih satova                                                               | 295.000,00            | 224.877,83                   | 76,2        |
| 2.4.      | Održavanje pothodnika i dizala                                                         | 598.000,00            | 455.197,68                   | 76,1        |
| 2.5.      | Održavanje autobusnih čekaonica                                                        | 135.000,00            | 133.455,72                   | 98,9        |
| 2.6.      | Održavanje plaža                                                                       | 442.000,00            | 440.331,77                   | 99,6        |
| 2.7.      | Postava i održavanje ploča s imenima ulica, trgova, kućnih brojeva, oznaka Grada i sl. | 48.000,00             | 38.450,42                    | 80,1        |
| 2.8.      | Održavanje okoliša objekata u vlasništvu Grada                                         | 350.000,00            | 334.838,91                   | 95,7        |
| 2.9.      | Održavanje komunalnih prioriteta (javnih površina i nerazvrstanih cesta) po MO         | 13.003.000,00         | 9.800.988,25                 | 75,4        |
| 2.10.     | Zaostalo opremanje                                                                     | 1.800.000,00          | 42.435,00                    | 2,4         |
| <b>3.</b> | <b>ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA</b>                                                  | <b>18.866.000,00</b>  | <b>17.850.726,06</b>         | <b>94,6</b> |
| 3.1.      | Održavanje nerazvrstanih cesta                                                         | 17.094.000,00         | 16.129.299,90                | 94,4        |
| 3.2.      | Čišćenje slivnika                                                                      | 1.772.000,00          | 1.721.426,16                 | 97,1        |
| <b>4.</b> | <b>JAVNA RASVJETA</b>                                                                  | <b>9.694.000,00</b>   | <b>9.009.302,29</b>          | <b>92,9</b> |
| <b>5.</b> | <b>ODRŽAVANJE GROBLJA</b>                                                              | <b>2.667.000,00</b>   | <b>2.536.409,09</b>          | <b>95,1</b> |
|           | <b>SVEUKUPNO:</b>                                                                      | <b>81.302.000,00</b>  | <b>73.867.370,42</b>         | <b>90,9</b> |

Od planiranih 81.302.000,00 kn u razdoblju siječanj – prosinac 2011. godine utrošeno je 73.867.370,42 kn ili 90,9%, što je manje za 7.434.629,58 kn ili 9,1% u odnosu na plan.

Osnovni razlozi manjeg utroška sredstava je prijenos pojedinih radova koji se iz objektivnih razloga nisu uspjeli realizirati do kraja 2011. godine pa su prenijeti na početak 2012. godine, od kojih po visini potrebnih sredstava se izdvaja uređenje Vitezovićeve ulice (zaostalo opremanje), radovi komunalnih prioriteta po mjesnim odborima te ostali manji radovi kao što su uređenje okoliša objekata u vlasništvu grada, prometni zahvati u sklopu održavanja nerazvrstanih cesta i ostalo. Također, na manji utrošak sredstava utjecala je i činjenica da su pojedini radovi realizirani s manje sredstava nego što je planirano budući su u postupcima javne nabave ponuditelji ponudili niže cijene od procijenjenih ili je utrošak za pojedine djelatnosti bio manji radi manje potrebnih radova (održavanje javnih satova, održavanje pothodnika i dizala). Osim navedenog, radi manjih troškova za utrošak električne energije za javnu rasvjetu a kao rezultat uštede postignute zamjenom svjetiljki koje su koristile živine izvore svjetlosti sa svjetiljkama koje su ekološki prihvatljivije i energetske učinkovitije (u sklopu I. faze zamjene svjetiljki zamijenjeno je ukupno 1.100 svjetiljki), manje je

utrošeno za javnu rasvjetu što je također utjecalo na manji utrošak ukupnih sredstava predviđenih za realizaciju cjelokupnog Programa.

U nastavku daje se prikaz realizacije programa kako slijedi.

## **2.2. Realizacija planiranih radova**

### **1. Čišćenje javnih površina**

#### **1.1. Čišćenje javno prometnih površina**

Planirana sredstva za čišćenje javno prometnih površina obuhvaćaju sredstva za čišćenje javnih površina, čišćenje pothodnika, čišćenje linijskog zelenila, fizičko uklanjanje nepoželjne vegetacije uz nerazvrstane ceste, čišćenje javnih WC-a, čišćenje igrališta, autobusnih čekaonica, plaža, čišćenje grafita, zelenih površina (prostora oko drvoreda, ukrasnih korita i pošljunčanih površina), interventno održavanje, održavanje košarica za smeće i pražnjenje košarica za smeće.

Čišćenje javnih površina izvedeno je sukladno planu i programu. Iskazani rashodi odnose se na rashode za period prosinac 2010. godine do studeni 2011. godine. Radi se o komunalnim uslugama za koje temeljem Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu navedeni rashodi se priznaju razmjerno broju mjeseci u razdoblju za koje se izvještaji sastavljaju.

#### **1.2. Sanacija divljih deponija**

Kao što je i planirano u okviru ove djelatnosti izvedeni su radovi sanacije divljih odlagališta na više lokaliteta, vršen je odvoz krupnog otpada odloženog uz kontejnere za komunalni otpad, odvoz smeća iz naselja Rujevica i Mario Genari te postava i održavanje ograda i rampi radi sprječavanja daljnjeg odlaganja smeća. Od većih zahvata sanacije divljih odlagališta navode se: sanacija divljeg odlagališta ispod trgovačkog centra „Getro“, područje bivše vojarne na Trsatu-istok te deponij u Baračevoj ulici.

#### **1.3. Čišćenje mora**

Djelatnost čišćenja mora obuhvaća čišćenje mora i obalnog riječkog akvatorija tijekom sezone i to od 1. lipnja do 15. rujna. Čišćenje podrazumijeva primjenu kemijskih sredstava za disperziju i emulgiranje, sakupljanje krutog otpada s površine mora i slično, postavljanje plivajućih zavjesa duž plaže za osobe s invaliditetom i oko lokaliteta zagađenja te stalni nadzor akvatorija. Utrošena sredstva za navedene namjene na razini su plana.

## **2. Održavanje javnih površina**

### **2.1. Održavanje zelenih površina, dječjih igrališta i javnih fontana**

Programom održavanja zelenih površina, dječjih igrališta i javnih fontana obuhvaćeni su: hortikulturni radovi (košnja ispod biljnog pokrova, košnja kupiništa, košnja travnjaka, popuna i obnova zelenih površina, rušenje suhih i nagnutih stabala, popuna praznih mjesta u drvoredu, saniranje drvoreda, održavanje staza i slobodnih površina, čišćenje gradskih parkova i ostalih zelenih površina), zaštita gradskog zelenila, građevinski radovi (održavanje staza, stubišta, zidova, dječjih igrališta, održavanje ograda, obnova vodoinstalacija u parkovima i fontanama, održavanje uređaja za automatsko zalijevanje zelenila i slično), održavanje postojećih i nabavka novih klupa i dječjih sprava, održavanje fontana koje uključuje elektroinstalaterske i građevinske radove, čišćenje, utrošak struje i utrošak vode za rad fontana, nabava parkovnih košarica, održavanje spomenika, ažuriranje katastra zelenih površina u GIS-u, održavanje elektroinstalacija u kosturnici na Trsatu, uređenje igrališta na Delti te izradu postamenta i rasvjete za postavu skulpture Brod na Pavlinskom trgu.

U izvještajnom razdoblju za navedene radove utrošeno je ukupno 98,6% planiranih sredstava. Rashodi za održavanje hortikulture kao i pojedine ostale radove obuhvaćaju rashode za radove od 1. siječnja do 31. prosinca 2011. godine te prijelazne radove iz XII. mjeseca 2010. godine.

U izvještajnom razdoblju izvedeni su hortikulturni radovi, radovi na održavanju javnih fontana, održavanju ograda, klupa i dječjih sprava, nabavka novih klupa i dječjih sprava, nabavka parkovnih košarica za otpatke, održavanje postojećih i postava novih ograda. Također, izvedeni su radovi na postavi novog sustava za automatsko zalijevanje cvjetnih gredica na Jelačićevom trgu i Žabici, te je izvedena obnova vodoinstalacija u parkovima Mlaka, Trsat i u parku Vladimira Nazora za potrebe zalijevanja zelenila i rada fontana i bazena. U sklopu prijelaznih radova uređeno je igralište na Delti (sufinanciranje sredstvima prioriteta MO Luka, Centar – Sušak i Školjić), ukupne površine od 1150 m<sup>2</sup>, koje se sastoji iz mrežom ograđenog igrališta za kolektivne igre loptom i igrališta sa spravama za igru manje djece.

Nešto manji utrošak sredstava u odnosu na plan je radi prelaska pojedinih radova na početak 2012. godine (izrada postamenta za postavu skulpture Brod na Pavlinskom trgu) te radi manjeg obima izvedenih pojedinih radova.

## **2.2. Održavanje javnih sanitarnih čvorova**

Planirana sredstva za održavanje javnih sanitarnih čvorova obuhvaćaju radove tekućeg održavanja četiri javna sanitarna čvora u zidanim objektima, što podrazumijeva građevinsko obrtničke radove i elektro-radove, uključivo i trošak za vodu, te održavanje četiri nova samočišćenja javna WC-a od kojih su tri postavljena na lokacijama: Krnjevo, Delta i Trsat. Četvrti veliki WC-e preuzet je u srpnju 2011. godine i planiralo ga se je, radi velikog broja korisnika, postaviti na mjesto sadašnjeg manjeg WC-a na Delti, a isti premjestiti na novu lokaciju okretište Turkovo (MO Pehlin).

Radi potrebnih pripremnih radova za postavu (spajanje na elektromrežu, vodovod i odvodnju), došlo je do pomaka u planiranoj dinamici preseljenja i postave navedena dva sanitarna čvora, tako da je umjesto u 2011. godini, preseljenje i postava izvedena početkom 2012. godine.

Radi manje utrošenih sredstava za vodu i električnu energiju te manjih rashoda za pripreme radove, utrošeno je ukupno manje sredstava u odnosu na plan.

## **2.3. Održavanje javnih satova**

Održavanje javnih satova obuhvaća radove tekućeg održavanja kao što su razni popravci, osiguranje, utrošak električne energije, podešavanje satova, obilazak, servis i atestiranje elektroinstalacija te zamjenu postojećeg sata novim na Jelačićevom trgu. Tijekom godine vršeno je tekuće održavanje a u XII. mjesecu je izvedena nabava i postava sata na Jelačićevom trgu. Radi manjih troškova tekućeg održavanja ukupni troškovi su manji u odnosu na plan.

## **2.4. Održavanje pothodnika i dizala**

U okviru ove djelatnosti izvedeni su radovi tekućeg održavanja pothodnika i dizala koje podrazumijeva vodoinstalaterske, ličilačke, bravarske i ostale radove u pothodnicima, atestiranje elektroinstalacija, tekuće održavanje opće i panik rasvjete u pothodniku Ivana Zajca i održavanje dizala uz stubište u Ulici Dolac. Radi manje potrebnih radova tekućeg održavanja pothodnika i dizala, ukupni troškovi su manji u odnosu na plan.

## **2.5. Održavanje autobusnih čekaonica**

Održavanje autobusnih čekaonica obuhvaća radove tekućeg održavanja, održavanje partera, pripreme radove za postavu autobusnih čekaonica te nabavu i postavu autobusne čekaonice na autobusnom stajalištu Diračje.

Izvedeni su radovi raznih popravki autobusnih čekaonica na više lokacija, građevinski radovi u svrhu postave autobusnih čekaonica čija nabava je financirana u okviru Plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete po mjesnim odborima, održavanje odnosno popravci opločenja platoa, te nabava i postava autobusne čekaonice na autobusnom stajalištu Diračje.

## **2.6. Održavanje plaža**

Održavanje plaža obuhvaća građevinsko zanatske radove, utrošak vode, održavanje razvodnih ormara za privremene priključke i izvedbu privremenih priključaka na plažama.

Izvedena je montaža i demontaža opreme i uređaja na plažama te održavanje postavljene opreme tijekom kupališne sezone.

## **2.7. Postava i održavanje ploča s nazivom ulica, trgova, kućnih brojeva, oznaka Grada i slično**

Izvedena je postava novih natpisnih ploča s nazivom ulica kao i obnova slova naziva na više lokacija. Postava ploča sa novim natpisima vrši se prema odluci Gradskog vijeća o promjeni naziva ulica i trgova. Također je vršeno održavanje panoa postavljenih na ulazu u Grad.

Radi manjeg obima izvedenih radova ukupni rashodi za navedene namjene manji su u odnosu na plan.

## **2.8. Održavanje okoliša objekata u vlasništvu Grada**

Kao posljedica nevremena u prosincu 2010. godine, izveden je veći broj intervencija na uklanjanju polomljenih i nagnutih stabala i grana u okolišima škola i dječjih vrtića. Izvedena je sanacija zida kod Osnovne škole "Belveder", te radovi redovnog i interventnog održavanja (orezivanje stabala, uklanjanje suhih i nagnutih stabala, uređenje parapetnih zidova, popravak postojećih i postava novih ograda, obnova platoa dječjih igrališta i slično).

Izvedeni su radovi interventnog održavanja okoliša Osnovne škole „Gornja Vežica, Osnovne škole „Pehlin“, parka oko Guvernerove palače, dječjih vrtića „Turnić“, „Potok“, „Morčić“ na Vežici, „Zamet“ i „Maestral“ na Kozali, okoliša Ordinacije opće medicine na Turniću i okoliša Centra za psihosocijalnu pomoć stradalnicima domovinskog rata u Ulici braće Monjac broj 5.

## **2.9. Održavanje komunalnih prioriteta po mjesnim odborima**

Za komunalne prioritete po mjesnim odborima planirana su sredstva sukladno članku 5. Odluke o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Rijeke, po kojoj za komunalne prioritete su osigurana sredstva u visini 80% ostvarenih sredstava komunalne naknade za stambeni i garažni prostor na području mjesnih odbora u prethodnoj godini što iznosi 10.845.000,00 kn. Osim navedenog, Programom su osigurana i sredstva za prijelazne radove iz 2010. godine u visini od 2.158.000,00 kn što sa prethodno navedenim sredstvima čini ukupno 13.003.000,00 kn planiranih za navedene namjene.

U izvještajnom razdoblju utrošeno je ukupno 9.800.988,25 kn ili 75,4%, pri čemu realizacija za radove planirane za tekuću 2011. godinu iznosi 70,6% a prijelaznih radova 99,6%.

No međutim, kao i u prethodne dvije godine, a vezano za gospodarsku situaciju, u postupcima javne nabave ponuditelji su ponudili niže cijene od procijenjenih, tako da su planirani zahvati uglavnom realizirani s manje sredstava nego što se je u momentu izrade plana procijenilo, te je u visini razlike sredstava zajedno s Vijećima mjesnih odbora trebalo utvrditi dodatne prioritete za koje je također trebalo provesti postupke javne nabave.

Potrebno je naglasiti, da se radi o mnoštvu po visini ulaganja sitnih zahvata koji broj je, radi cijena izvođenja radova koje su bile manje nego što se je procijenilo, dodatno povećan.

Pored velikog broja zahvata za koje je potrebno provesti postupak ugovaranja izvođenja radova što zahtjeva određeni vremenski period, otežavajuća okolnost u realizaciji je i često mijenjanje prvotno utvrđenih komunalnih prioriteta na zahtjev pojedinih mjesnih odbora.

Također se napominje, da je do kraja 2011. godine uglavnom za sve zahvate koji su se prenijeli u 2012. godinu proveden postupak ugovaranja te da je dio radova već realiziran ili je realizacija u tijeku.

Detaljno izvješće o izvedenim radovima dato je u Izvješću o ostvarenju Plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete u 2011. godini.

## **2.10. Zaostalo opremanje**

Pod zaostalim opremanjem planirano je uređenje Vitezovićeve ulice I. faza. Navedeni zahvat uvršten je u Program Izmjenama i dopunama Programa kojeg je Gradsko vijeće donijelo 14. srpnja 2011. godine. Radi potrebne tehničke pripreme i postupka ugovaranja izvođenja radova, navedenim radovima nije se moglo pristupiti u 2011. godini već su radovi prenijeti na početak 2012. godine. Izvođenje radova je u tijeku, a završetak se planira do VI. mjeseca 2012. godine. Iskazani rashodi odnose se na dopunu tehničke dokumentacije za uređenje navedene ulice.

Programom za 2012. godinu osigurana su cjelokupna sredstva za uređenje navedene ulice.

## **3. Održavanje nerazvrstanih cesta**

Djelatnost - nerazvrstane ceste, obuhvaća radove održavanja nerazvrstanih cesta i čišćenje slivnika.

Održavanje nerazvrstanih cesta obuhvaća radove redovnog održavanja, pojačano održavanje, prometne zahvate, ostale radove u funkciji održavanja cesta, naknadu za obavljanje poslova održavanja cesta i obavljanje poslova AUP-a, te prijelazne radove iz prethodne godine.

Ukupna sredstva za realizaciju navedenih radova planirana su u iznosu od 17.094.000,00 kn što s planiranim sredstvima za čišćenje slivnika u iznosu od 1.772.000,00 kn čini ukupno planiranih 18.866.000,00 kn.

Od navedenog planiranog iznosa, u izvještajnom razdoblju utrošeno je 17.850.726,06 kn ili 94,6%, od kojih na održavanje nerazvrstanih cesta se odnosi 16.129.299,90 kn, a 1.721.426,16 kn na čišćenje slivnika. Manji utrošak sredstava u odnosu na plan je posljedica prelaska pojedinih radova na početak 2012. godine, manjeg utroška sredstava za zimsku službu i manje potrebnih sredstava za sufinanciranje uređenja priključnih cesta Pomorskom putničkom terminalu – Riva Boduli, Demetrova i Wenzelova ulica.

Bitno je istaći da su, svi planirani radovi izvedeni, izuzev pojedinih radova prometnih zahvata i to zamjene upravljačkih semaforskih uređaja na glavnom koridoru Zvonimirova-Liburnijska i semaforizacije raskrižja Goranska-Braće Hlača-Ivana Žorža na Drenovi 1. faza (građevinski radovi) koji su prenijeti na početka 2012. godine te snimanja i analize prometa na području Trsata i Kampusu.

Izvedeni su slijedeći radovi: manji zahvati na nerazvrstanim cestama kao što je popravak ulegnuća, udarnih rupa i sanacija nogostupa. Izvedena je sanacija potpornih, obložnih i ogradnih zidova na nekoliko lokacija kao što je: Gornji Tijani, Blažičevo, u Ulici Ive Marinkovića, Markovići, Plješevičkoj ulici, Banderovu i Ulici Slavinj. Izvedena je sanacija odvodnje oborinskih voda na lokacijama:

Kastavska ulica, Plješevićka ulica, Nehajska, Kapelska, Stari put, Ravnik, Bartolovo, Baretićevo, Zametska ulica. Vršeno je održavanje upojnih bunara na raznim lokacijama te je vršeno interventno održavanje linijskih i slivnih rešetki. Izvedeni su radovi sanacije stjenskih pokosa na lokacijama: Sveti Križ od Ulice Ratka Petrovića do okretišta autobusne linije 7a, na spoju Ulice Milivoja i Vladivoja Lenca, Ulica Stari put, Ulica braće Monjac, Pulska ulica, Opatijska ulica, Ulica Plase i Ulica Emilija Randića. Vršeno je kemijsko uklanjanje nepoželjne vegetacije uz ceste, održavanje i postava zaštitnih metalnih ograda i stupića, održavanje horizontalne, vertikalne i svjetlosne prometne signalizacije, održavanje prometnih ogledala, obilježavanje naziva ulica, održavanje stubišta, održavanje betonskih graničnika, te su izvršene aktivnosti zimske službe. Uređen je prostor za smještaj kontejnera za otpad na nekoliko lokacija, održavanje podizno spustnih stupića, izvedeni su radovi na uređenju parkirnih mjesta za invalide u koju svrhu je postavljeno 48 znakova te obilježeno 203 parkirnih mjesta.

Od prometnih zahvata izvedeno je: postava rampi za invalide u Ulici Franje Belulovića kućni broj 8, Ede Starca kućni broj 11, braće Horvatića kućni broj 12, Trg V. Bubnja, Ulici Drage Šćitara i u Marohničevoj ulici te preregulacija područja Vežica – Sušak nakon puštanja u promet ceste D404.

Zamjena upravljačkih semaforских uređaja na glavnom koridoru Zvonimirova – Liburnijska ulica i semaforizacija raskrižja Goranska-Braće Hlača-Ivana Žorža na Drenovi 1.faza (građevinski radovi), prenijeti su na početak 2012. godine, dok se od snimanja i analize prometa na području Trsata i Kampusa odustalo.

Izvedeni su i planirani radovi (sufinanciranje) uređenja priključnih cesta Pomorskom putničkom terminalu-Riva Boduli, Demetrova i Wenzelova ulica. Radovi na uređenju pristupnih cesta kojima se omogućava primjereniji prilaz terminalu te kojima se je ujedno izvršila rekonstrukcija dijela nogostupa i kolnika na širem području prstena oko tržnice (Ulica Riva Boduli, Demetrova i Wenzelova ulica) su izvedeni sukladno Sporazumu o sufinanciranju zaključenim između Grada i Lučke uprave Rijeka.

Od prijelaznih radova navodi se završetak rekonstrukcije Pionirske ulice, postava rampi za invalide na nekoliko lokacija, te završetak radova zamjene asfalta granitnim kockama na glavnom prilazu Gradini na Trsatu.

U okviru ostalih radova vršene su hitne intervencije na otklanjanju posljedica nastalih po incidentnim situacijama na raznim lokacijama na području grada, izvršena je preregulacija prometa prilikom održavanja raznih manifestacija, objava natječaja, izrada projektne dokumentacije te geodetski radovi i slično.

#### **4. Javna rasvjeta**

Održavanje javne rasvjete obuhvaća utrošak električne energije za javnu rasvjetu, upravljanje i održavanje javne rasvjete, proširenje javne rasvjete, održavanje razvodnih ormara i rasvjete na igralištima, atestiranje instalacija rasvjete igrališta te izmjenu glavnog projekta za izradu instalacije javne rasvjete šetnice na Costabelli. Ukupna sredstva za navedene namjene planirana su u iznosu od 9.694.000,00 kn od kog iznosa je utrošeno 9.009.302,29 kn ili 92,9%.

Kao što je naprijed navedeno, radi manjih troškova električne energije za javnu rasvjetu koji utrošak je manji radi zamjene tehnički zastarjelih svjetiljki ekološki prihvatljivijim i energetski učinkovitijim svjetiljkama, ukupni troškovi za javnu rasvjetu su manji nego što je planirano.

Iskazani rashodi odnose se na: utrošak električne energije za period prosinac 2010. godine do studeni 2011. godine (razmjerno broju mjeseci za koji se izvještaj sastavlja), troškove tekućeg održavanja javne rasvjete u okviru kojeg je vršena zamjena žarulja, osigurača, prigušnica, kabelaških vodova i dijelova svjetiljki, te kompletnih starih svjetiljki i ostalih elemenata instalacije javne rasvjete. Izvedeno je sufinanciranje proširenja javne rasvjete za pojedine radove iz Plana komunalnih prioriteta po mjesnim odborima te je izrađen idejni projekt i zatražena lokacijska dozvola za izradu instalacije javne rasvjete šetnice na Costabelli.

#### **5. Održavanje groblja**

Poslovima održavanja groblja obuhvaćeni su groblje Kozala, groblje Trsat, C.G.G. Drenova, te groblja Zamet, Sveti Kuzam, Draga, Donja Drenova i Gornja Drenova, na kojima su planirani radovi tekućeg i investicijskog održavanja kao što je održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala, sanacija asfaltne aleje, vodovodne mreže, zidova i slično, te održavanje grobova Aleje hrvatskih branitelja poginulih u Domovinskom ratu na Centralnom gradskom groblju Drenova, boraca antifašističke borbe iz 2. svjetskog rata na groblju Kozala i Oltar križa na groblju Trsat.

Svi planirani radovi su izvedeni. Izvedeni su slijedeći radovi:

- Groblje Kozala - održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala, sanacija asfaltne aleje sa pristupnim stazama između polja „K“, „O“ i „J“, sanacija vodovodne mreže između polja „K“, „O“ i „J“,
- Groblje Trsat - održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala, sanacija objekta mrtvačnice,
- Centralno gradsko groblje Drenova - održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala,
- Groblje Zameš - održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala, sanacija staze od lomljenog kamena prema odarnicama na polju „C“,
- Groblje Sveti Kuzam - održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala, popravak oštećenja objekta mrtvačnice,
- Groblje Draga - održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala, sanacija betonskih zidova,
- Groblje Donja Drenova - održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala,
- Groblje Gornja Drenova - održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala, uređenje objekta mrtvačnice i pomoćnog prostora,
- Održavanje grobova Aleje hrvatskih branitelja poginulih u Domovinskom ratu na Centralnom gradskom groblju Drenova, boraca antifašističke borbe iz Drugog svjetskog rata na groblju Kozala i Oltar križa na groblju Trsat.

S obzirom da su pojedini radovi izvedeni s manje sredstava nego što je bilo procijenjeno te da nije bilo prijelaznih radova iz 2010. godine za koje su planom osigurana sredstva, ukupni troškovi održavanja groblja su manji nego što je planirano.

Slijedom navedenog, Odjel gradske uprave za komunalni sustav predlaže donošenje slijedećeg:

### Z A K L J U Č K A

1. Prihvaća se Izvješće o ostvarenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za razdoblje siječanj – prosinac 2011. godine.
2. Izvješće iz prethodne točke ovog Zaključka prosljeđuje se Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje.





